ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

22I-I-450.85

Средняя школа на 18 классов 689/704 учащихся
в крупнопанельных конструкциях серии I.090.I-I

АЛЬБОМ УШ

С М Е Т Ы

Часть I

(стр.I - 205)

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
22I-I-450.85

Средняя школа на I8 классов 689/704 учащихся
в крупнопанельных конструкциях серии I.090.I-I

АЛЬБОМ УШ

С М Е Т Ы

Стоимость: общая - 6I6,7 тыс.руб.
строительно-монтажных работ - 453,65 тыс.руб.
I м3 здания - 25,74 руб.
I м2 полезной площади -I07,66 руб.

Разработан
ЦНИИЭП учебных зданий

Утвержден Госгражданстроем
приказ № 243 от I9.08.I983 г.
Введен в действие
ЦНИИЭП учебных зданий
приказ № 133 от 12.012.1985 г

Главный инженер института А.Ляхович

Главный архитектор проекта А.Михе

Начальник отдела Смет и ПОС В.Лущенков

ОГЛАВЛЕНИЕ

Наименование	Стр.
I	2
Пояснительная записка	4
Объектная смета № I	6
Объектная смета № 2	8
Локальная смета № I-I на общестроительные работы	10
Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I	95
Локальная смета № 2-I на общестроительные работы варианта с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале	99
Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № 2-I	137
Варианты конструктивных решений	141
Локальная смета № I-2 на внутренние сантехнические работы	152
Сводка объемов и стоимости к локальной смете № I-2	196
Локальная смета № 2-2 на внутренние сантехнические работы (вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале)	207
Сводка объемов и стоимости к локальной смете № 2-2	250
Варианты конструктивных решений	252

I	2
Локальная смета № I-3 на электроосвещение	260
Локальная смета № 2-3 на электроосвещение (вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале)	283
Локальная смета № I-4 на силовое электрооборудование	291
Локальная смета № 2-4 на силовое электрооборудование (вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале)	309
Локальная смета № I-5 на связь и сигнализацию	315
Локальная смета № 2-5 на связь и сигнализацию (вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале)	354
Локальная смета № I-6 на КиП и автоматику	359
Локальная смета № I-7 на приобретение и монтаж технологического оборудования	371
Локальная смета № 2-7 на приобретение и монтаж технологического оборудования (вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале)	374
Ведомость потребности в производственных ресурсах.	378

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметам типового проекта средней школы на I8 классов 689/704 учащихся в крупнопанельных конструкциях серии I.090.I-I

Сметная стоимость строительства определена в ценах, введенных в действие с I.I.I984 г. на основании:

I. Инструкции по типовому проектированию СН 227-82.

2. Чертежей типового проекта школы на I8 классов.

3. Сборников единых районных единичных расценок по базисному району.

4. Сборников средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции.

5. Сборников единичных расценок на строительные работы и сборников сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для строек Московской области.

6. Сборников расценок на монтаж оборудования и прейскурантов оптовых цен.

Плановые накопления - 8%

Накладные расходы на строительные работы - I6,5%

На металлоконструкции - 8,6%

На внутренние санитарно-технические работы - I3,3%

Сметная стоимость строительства определена для варианта проекта с наружными ограждающими конструкциями, предусмотренными для зоны с нормальной влажностью воздуха -30°С при следующих характеристиках конструктивных решений:

Фундаменты	- из плит ленточных фундаментов, из бетонных блоков, из сборных железобетонных блоков.
Стены	- наружные и внутренние стеновые панели.
Каркас	- из сборных железобетонных колонн и ригелей серии I.020-I/83.
Перекрытия и покрытия	- многопустотные и ребристые плиты
Кровля	- совмещенная из рулонных материалов, утепленная пенобетонными плитами.
Лестницы	- оборные железобетонные марши и площадки.
Перегородки	- крупнопанельные, кирпичные.
Окна	- из блоков с раздельными переплетами.
Двери	- из блоков со щитовыми сплошными и остекленными полотнами.
Полы	- из линолеума, из керамической плитки, из досок, из рейки, из паркетного щита.
Внутренняя отделка	- водоэмульсионная, силикатная, из керамической плитки.

Для варианта проектных и конструктивных решений стоимостные показатели приводятся только по тем разделам, которые заменяются в сметах основного варианта.

/Составила Н.Садикова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту Средней школы на I8 классов 689/704 учащихся в крупнопанельных конструкциях серии I.090.I-I

Сметная стоимость - 6I6,7 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: I место 895,06 руб.

I м2 полезной площади I46,35 руб.

Составлена в ценах I984 г. I м3 объема здания 34,99 руб.

№№ пп	№№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели инвентаря	прочих затрат	всего	в т.числе основная зар. плата	в т.числе эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции	наименование ед. изм.	к-во един. изм.	стоимость един. изм. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	I-I	Общестроительные работы	369,99	-	-	-	369,99	-	-	-	м3	I7625	20,99
2.	I-2	Сантехнические работы	40,63	-	-	-	40,63	-	-	-	м3	I7625	2,3I
3.	I-3	Электроосвещение	-	28,74	0,76	-	29,50	-	-	-	м3	I7625	I,67

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
4.	I-4	Силовое электрооборудование	-	5,4I	I,95	-	7,36	-	-	-	м3	I7625	0,42
5.	I-5	Связь и сигнализация	-	6,84	4,76	-	II,60	-	-	-	м3	I7625	0,66
6.	I-6	КиП и автоматика	-	0,44	0,94	-	I,38	-	-	-	м3	I7625	0,08
7.	I-7	Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	-	I,6	I54,64	-	I56,24				мест	689	226,76
		Итого	4I0,62	43,03	I63,05	-	6I6,7	-	-	-	м3	I7625	25,74

Главный инженер института А.Ляхович

Главный архитектор проекта А.Михе

Начальник ОС и ПОС В.Лущенков

Составила Г.Сибекина

Проверил И.Колесников

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

К типовому проекту Средней школы на I8 классов 689/704 учащихся в крупнопанельных конструкциях серии I.090.I-I

Сметная стоимость 635,9I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: I место 922,95 руб.

I м2 полезной площади 99,I6 руб.

I м3 объема здания 24,26 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	в т.числе основная зар. плата	в т.числе эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции	наименование ед. изм.	к-во ед. изм.	стоимость един. изм. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	2-I	Общестроительные работы	384,26	-	-	-	384,26	-	-	-	м3	I9409	I9,80
2.	2-2	Сантехнические работы	42,36	-	-	-	42,36	-	-	-	м3	I9409	2,I8
3.	2-3	Электротехнические работы	-	29,63	0,76	-	30,39	-	-	-	м3	I9409	I,56

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
4.	2-4	Силовое электро-оборудование	-	5,62	2,I0	-	7,72	-	-	-	м3	I9409	0,40
5.	2-5	Связь и сигнализация	-	6,93	4,78	-	II,7I	-	-	-	м3	I9409	0,60
6.	I-6	КиП и автоматика	-	0,44	0,94	-	I,38	-	-	-	м3	I9409	0,08
7.	2-7	Технологическое оборудование	-	I,6I	I56,48	-	I58,09	-	-	-	мест	689	229,45
		Итого	426,62	44,23	I65,06	-	635,9I	-	-	-	м3	I9409	24,26

Главный инженер института А.Ляхович

Главный архитектор проекта А.Михе

Начальник ОС и ПОС В.Лущенков

Составила Г.Сибекина

Проверил И.Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту средней общеобразовательной школы на I8 классов 689/704 учащихся в крупнопанельных конструкциях серии I.090.I-I на общестроительные работы

Основание: чертежи № АС-0I - АС-0I3
АС-I - АС-0I6
АС-I - АС-39

Сметная стоимость 369,99 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на : I место 536,0 руб.
I м2 полезной площади 73,82 руб.
I м3 объема здания 20,99 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№№ УСН, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата	Всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Подземная часть									
		I. Земляные работы									
I.	I-230 29-I I-237 29-8	Срезка растительного грунта I группы бульдозером с перемещением на 50 м	I000 м3	0,82	I59,06	-	-	I30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.ч. п.I.II табл.3	Цена: 33,8xI,I+27,7x x4xI,I=I59,06									
2.	I-I74 22-I3 т.ч. т.ч. п.I.II	Погрузка грунта I группы экскаватором прямая лопата с ковшом емкостью 0,5 м3 на автомобили-самосвалы	I000 м3	0,58	I49,66	-	-	87	-	-	-
		Цена: I3I+I24,39x x0,I5=I49,66									
3.	ССЦ № I стр.28	Отвозка срезанного грунта автосамосвалами на I км	т	696	0,29	-	-	202	-	-	-
4.	I-56 II-I4 т.ч. п.I-II табл.3	Разработка грунта II группы экскаватором обратная лопата емкостью ковша 0,5м3 в отвал	I000 м3	0,85	I50,82	-	-	I28	-	-	-
		Цена: I32+I25,7x0,I5= = I50,82									
5.	I-I75 22-I4 т.ч.п.I.II табл.3	То же, с погрузкой на автосамосвалы	I000 м3	2,5I	I78,2I	-	-	447	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: I56+I48,09x x0,I5=I78,2I									
6.	ССЦ № I стр.28	Отвозка вытесненного грунта на расстояние до I км	т	4393	0,29	-	-	I274	-	-	-
7.	I-230 29-I тех.ч. т.3 п.I.II	Срезка недобора грунта II группы разработанного механизированным способом	I00 м3	I,76	37,I8	-	-	65	-	-	-
		Цена: 33,8xI,I									
8.	I-948 79-2 т.ч. 3.67	То же, вручную	I00 м3	0,59	I44,0	-	-	85	-	-	-
		Цена: I20xI,2=I44,0									
9.	I-230 29-I I-237 29-8 т.ч. п.I.II 3.48	Перемещение разработанного грунта бульдозером на 30 м в резерв и в обратном направлении	I000 м3	0,85	I85,09	-	-	I57	-	-	-
		Цена: (33,8+0,85+ +27,7x2)xI,Ix2= = I85,09									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	I-55 II-I3 т.ч. п.I.II п.3.I т.3 т.ч.	Обратная засыпка грунта II группы экскаватором с грейферным ковшом емкостью 0,5 м3 Цена: 96,8+9I,99х х(0,2х0,I5)+ +4,8Iх0,2=I00,5I	I000 м3	0,5I	I00,5I	-	-	5I	-	-	-
II.	I-230 29-I т.ч.п.I.II 3.48	То же, бульдозером Цена: 33,8+I,Iх0,85	I000 м3	0,32	3I,6	-	-	I0	-	-	-
I2.	I-968 8I-2	То же, вручную	I00 м3	0,I3	46,0	-	-	6	-	-	-
I3.	I-I94 25-I	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы	I000 м3	0,57	I0,70	-	-	6	-	-	-
I4.	I-I95 25-2	То же, грунта II группы	I000 м3	2,5I	I3,20	-	-	33	-	-	-
		Итого по разделу	руб.	-	-	-	-	268I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Фундаменты и стены									
I.	6-I-I I-I	Бетонная подготовка под фундаменты из бетона М-I00	м3	2,35	28,4	-	-	67	-	-	-
2.	7-3 I-3	Укладка фундаментов под колонны массой до 3,5 т	шт	I0	2,99	-	-	30	-	-	-
3.	ССЦ 9-I23	Стоимость сборных железобетонных фундаментов под колонны весом до 5 т, объемом до I м3 из бетона М-200	м3	7,6	59,2	-	-	450	-	-	-
4.	ССЦ табл.3.I	Арматура А-I	т	0,I5	229,0	-	-	34	-	-	-
5.	-"-	То же, А-Ш	т	0,28	250,0	-	-	70	-	-	-
6.	7-I7 I-I7	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов при укладке их на бетонное основание	I00 м2	0,25	49,0	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	7-I I-I	Укладка плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т	шт	I0	I,52	-	-	I5	-	-	-
8.	7-2 I-2	То же, массой до I,5 т	шт	235	2,09	-	-	49I	-	-	-
9.	7-3 I-3	То же, массой до 3,5 т	шт	48	2,99	-	-	I44	-	-	-
I0.	ССЦ т.Ш п.79	Стоимость фундаментных плит марки ФЛ8.24-2	шт	95	3I,6	-	-	3002	-	-	-
II.	п.80	ФЛ8.I2-2	шт	I7	I5,7	-	-	267	-	-	-
I2.	п.76	ФЛI0.24-2	шт	27	35,2	-	-	950	-	-	-
I3.	п.77	ФЛI0.I2-2	шт	4	I7,5	-	-	70	-	-	-
I4.	п.78	ФЛI0.8-2	шт	I0	I3,8	-	-	I4	-	-	-
I5.	п.73	ФЛI2.24-2	шт	2I	4I,7	-	-	2I27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6.	п.74	ФЛI2.I2-2	шт	2	20,7	-	-	4I	-	-	-
I7.	п.7I	ФЛI4.I2-2	шт	4	25,2	-	-	I0I	-	-	-
I8.	ССЦ том I п.9-II0 табл.3-3	Стоимость плит ленточных фундаментов массой до 5 т объемом более 0,2 до I м3 из бетона М-I50 Цена: 54,7-0,82= = 53,38	м3	40,8I	53,38	-	-	2I78	-	-	-
I9.	ССЦ том I табл.3-I	Арматура В-I Цена: 32IxI,I6=372,36	т	0,068	372,36	-	-	25	-	-	-
20.	ССЦ том I табл.3-I	Арматура Вр-I Цена: 32IxI,I6=	т	0,20	372,36	-	-	74	-	-	-
2I.	7-400 36-I ССЦ т.I п.2.4	Установка блоков стен подвала массой до 0,5 т Цена: I,27+24,4x x 0,0093=	шт	27	I,50	-	-	4I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22.	7-402 36-3 ССЦ т.I п.2.4	То же, массой до I,5 т Цена: 2,36+24,4х х 0,0093	шт	I00	2,59	-	-	259	-	-	-
23.	ССЦ том II п.I2-I	Стоимость стеновых блоков из тяжелого бетона М-I00 марки: ФБС 24.3.6-т	шт	36	I7,6	-	-	634	-	-	-
24.	п.I2-2	ФБС 24.4.6т	шт	56	22,6	-	-	I266	-	-	-
25.	п.I2-5	ФБС I2.4.6т	шт	8	I2,I	-	-	97	-	-	-
26.	I2-8	ФБС I2.4.3т	шт	23	5,83	-	-	I34	-	-	-
27.	п.I2-I0	ФБС I2.6.3т	шт	4	8,75	-	-	35,0	-	-	-
28.	7-546 43-I ССЦ том I п.2-4	Установка цокольных панелей наружных стен площадью до I2 м2 Цена: 5,72+0,0327х х 24,4=	шт	69	6,52	-	-	450	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29.	7-547 43-2 ССЦ т.I п.2.4	То же, площадью до 20 м2 Цена: 7,0I+0,0327х х 24,4=7,8I	шт	23	7,8I	-	-	I80	-	-	-
30.	ССЦ том I п.II-I3 примеч. стр.II4 п.п.2,5	Стоимость наружных однослойных панелей из легкого бетона длиной до 3 м, объемной массой I200 кг/м3 Цена: 20,2+0,77-0,26	м2	268,09	20,7I	-	-	5552	-	-	-
3I.	-"- примеч.2	То же, с проемами Цена: 20,2+0,77= = 20,97	м2	57,36	20,97	-	-	I203	-	-	-
32.	-"- примеч. 2,6	То же, без проемов, длиной более 3,9 м Цена: 20,2+0,77+ + 0,26=2I,23	м2	307,4	2I,23	-	-	6526	-	-	-
33.	7-70I 5I-I	Устройство герметизации стыков цокольных панелей прокладками	I00 м	6,55	42,3	-	-	277	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
34.	7-706 5I-6	То же, тиоколовой мастикой	I00 м	6,55	88,7	-	-	58I	-	-	-
35.	7-7I4 5I-I4 ССЦ т.I п.2-4	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей Цена: 4,85+0,2х24,4	"	6,55	9,73	-	-	64	-	-	-
36.	7-573 44-I-I.8 ССЦ т.I п.2.4	Установка внутренних стеновых панелей площадью до 6 м2 Цена: 4,55+0,0088х !х24,4=	шт	49	4,76	-	-	233	-	-	-
37.	7-579 44-3-I.8 ССЦ т.I п.2-4	То же, площадью до I5 м2 Цена: 5,26+0,0I6Iх х 24,4	шт	I7	5,65	-	-	96	-	-	-
38.	ССЦ п.II-72	Стоимость внутренних панелей из бетона М-I50 толщиной I6 см длиной до 3 м	м2	I87,58	9,53	-	-	I788	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
39.	-"- II-I06	То же, длиной более 3 м	м2	I36,34	I0,0	-	-	I363	-	-	-
40.	7-688 49-5-I.8 ССЦ т.I п.2-4	Установка вентиляционных блоков массой до I т Цена: 2,0I+0,007х х 24,4=	шт	I0	2,I8	-	-	22	-	-	-
4I.	7-69I 49-6-I.8 ССЦ т.I п.2.4	То же, массой до 2,5 т Цена: 3,97+0,0089х х 24,4	шт	25	4,I9	-	-	I05	-	-	-
42.	ССЦ том I п.II-I24 прим. стр.II5 п.I7,I8	Стоимость вентиляционных блоков из бетона М-300 длиной до 3 м толщиной 26 см Цена: I2,3+0,I2х2--0,2х4=	м2	92,6	II,74	-	-	I087	-	-	-
43.	8-30 5-I	Кладка стен из керамического кирпича	м3	85,0	34,2	-	-	2907	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
44.	ССЦ табл.А	Окраска панелей гидрофобными красителями	м2	632,85	0,5I	-	-	323	-	-	-
45.	8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция из цементного раствора	I00 м2	I,84	86,5	-	-	I59	-	-	-
46.	8-27 4-7	Обмазочная гидроизоляция стен горячим битумом за 2 раза	I00 м2	3,72	90,0	-	-	335	-	-	-
47.	6-90 II-I	Заделка бетоном М-I00 стеновых блоков и цокольных панелей	м3	3,07	32,2	-	-	99	-	-	-
		Итого		-	-	-	-	35978	-	-	-
		Ш. Перекрытие									
I.	7-460 39-5-I.8 ССЦ п.2-4	Установка панелей перекрытий многопустотных площадью до 5 м2	шт	30	3,I5	-	-	95	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: 2,09+24,40х х 0,0434=									
2.	7-463 39-6-I.8 -"-	То же, площадью до I0 м2	шт	42	4,72	-	-	I98	-	-	-
		Цена: 3,09+24,40х х0,0667									
3.	7-45I 39-2-I.8 -"-	То же, площадью до I5 м2	шт	38	3,69	-	-	I40	-	-	-
		Цена: 2,99+24,40х х 0,0285									
4.	7-454 39-3-I.8 -"-	То же, площадью до 20 м2	шт	I9	4,49	-	-	85	-	-	-
		Цена: 3,48+24,40х х 0,04I4									
5.	7-466 39-7-I.8	То же, ребристых панелей перекрытия площадью до 5 м2	шт	3	I,43	-	-	4	-	-	-
		Цена: I,35+24,40х х 0,003I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	7-469 39-8-I.8 -"-	То же, площадью до I0 м2 Цена: I,73+24,40х х 0,003I=	шт	24	I,8I	-	-	43	-	-	-
7.	7-472 39-9-I.8 -"-	То же, площадью до I5 м2 Цена: 2,20+24,40х х0,0063	шт	46	2,35	-	-	I08	-	-	-
8.	ССЦ т.I II-I58 прил.I	Стоимость сборных железобетонных многопустотных плит нормативной нагрузкой 660 кг/см2, пролетом 7,I8 см, приведенной толщиной I2,43 см, марки ПК72.I5-4,5АтУт, ПК72.I5-4,5 АтУт-I Цена: 7,8I+I,43+ + 0,20=9,44	м2	224,70	9,44	-	-	2I2I	-	-	-
9.	-"-	То же; нормативной нагрузкой 8I0, марки ПК-72-I5-6АтУт; ПК72.I5-6АтУт-I Цена: 7,8I+I,70+0,20= = 9,7I	м2	I60,50	9,7I	-	-	I558	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	ССЦ т.I II-I58 прил.I	То же, нормативной нагрузкой 980 кг/см2 марки ПК72.I5-8АтУт; ПК72.I5-8АтУт-I Цена: 7,8I+2,23+0,20= = I0,24	м2	2I,40	I0,24	-	-	2I9	-	-	-
II.	-"-	То же, нормативной нагрузкой 640 кг/см2 приведенной толщиной II,7I см ПК-72.I2-4,5 АтУт Цена: 7,8I+I,I6+0,20= = 9,I7	м2	8,54	9,I7	-	-	78	-	-	-
I2.	-"-	То же, нормативной нагрузкой 790, приведенной толщиной II,7I см, марки ПК 72.I2-6 АтУт Цена: 7,8I+I,70+0,20= = 9,7I	м2	I7,08	9,7I	-	-	I66	-	-	-
I3.	-"-	То же, пролетом 5,98 м, нормативной нагрузкой 660, приведенной толщиной I2,46 см, марки	м2	26,73	8,86	-	-	237	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4.	ССЦ т.I II-I58 прил.I	То же, нормативной нагрузкой 8I0, марки ПК-60-I5-6АтУт; ПК60.I5-6АтУт-I Цена:7,8I+I,04+0,20= =9,05	м2	I42,56	9,05	-	-	I290	-	-	-
I5.	-"-	То же, нормативной нагрузкой 980, марки ПК60.I5-8АтУт; ПК-60.I5-8АтУт-I Цена: 7,8I+I,4I+0,20= = 9,42	м2	80,I9	9,42	-	-	755	-	-	-
I6.	-"-	То же, нормативной нагрузкой 790, приведенной толщиной II,66 см, марки ПК60.I2-6АтУт Цена: 7,8I+I,04+0,20= = 9,05	м2	42,72	9,05	-	-	387	-	-	-
I7.	-"-	Тот же, нормативной нагрузкой 960, марки ПК60.I2-8АтУт; ПК60.30-8АтУт Цена: 7,8I+I,4I+0,20= = 9,42	м2	367,0€	9,42	-	-	3458	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8.	ССЦ т.I II-I58 прил.I	То же, нормативной нагрузкой 870, приведенной толщиной I4,73 см, марки ПК60.6-6АтУт Цена: 7,8I+I,2I+0,2= = 9,82	м2	I7,65	9,82	-	-	I73	-	-	-
I9.	-"-	То же, нормативной нагрузкой 640, приведенной толщиной II,66 см, марки ПК60.I2-4,5АтУт-I Цена: 7,8I+0,66+0,20= = 8,67	м2	7,I2	8,67	-	-	62	-	-	-
20.	-"-	То же, нормативной нагрузкой I040, приведенной толщиной I4,73 см, марки ПК60.6-8АтУт Цена: 7,8I+I,4I+0,2х х 4= I0,02	м2	3,53	I0,02	-	-	35	-	-	-
2I.	II-I46 -"-	То же, длиной до 3 м нормативной нагрузкой 980 кг/см2 приведенной толщиной I2,39 см	м2	I02,I2	7,94	-	-	8II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		марки ПК30.I5-8т Цена: 7,74+0,20=7,94									
22.	-"-	То же, нормативной нагрузкой I040 кг/см2 приведенной толщиной I4,66 см, марки ПК30.6-8т Цена: 7,74+0,20х4= = 8,54	м2	I,76	8,54	-	-	I5	-	-	-
23.	II-I56 -"-	То же, ребристых плит длиной 7,I8 м, нормативной нагрузкой 785, приведенной толщиной II,59см, марки ПР-72.I5-6АтУт-I Цена: 6,29+I,70+0,20= = 8,79	м2	64,20	8,79	-	-	564	-	-	-
24.	-"-	То же, нормативной нагрузкой 785, приведенной толщиной II,40 см, марки ПР72.I5-6АтУт-2 Цена: 6,29+I,70+0,20= = 8,59	м2	385,20	8,59	-	-	3309	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25.	-"-	То же, нормативной нагрузкой 955, приведенной толщиной II,59 см, марки ПР72.I5-8АтУт-I	м2	2I,40	9,32	-	-	I99	-	-	-
		Цена: 6,29+2,23+0,20+ +4=9,32									
26.	-"-	То же, приведенной толщиной II,40 см, марки ПР72.I5-8АтУт-2	м2	2I,40	9,I2	-	-	I95	-	-	-
		Цена: 6,29+2,23+0,20х х 3=9,I2									
27.	-"-	То же, длиной 5,98 м нормативной нагрузкой 785 кг/см2, приведенной толщиной II,67 см, марки ПР60.I5-6АтУт-I	м2	80,I9	8,I3	-	-	652	-	-	-
		Цена: 6,29+I,04+0,20х х4=8,I3									
28.	-"-	То же, приведенной толщиной II,45 см марки ПР60.I5-6АтУт-2	м2	80,I9	7,93	-	-	636	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: 6,29+I,04+0,20х х 3=7,93									
29.	-"-	То же, нормативной нагрузкой 955, приведенной толщиной II,45 см, марки ПР60.I5-8АтУт-2	м2	I7,82	8,30	-	-	I48	-	-	-
		Цена: 6,29+I,4I+0,20х х 3=8,3									
30.	-"-	То же, приведенной толщиной II,67 см, марки ПР-60-I5-8 АтУт-I	м2	35,64	8,50	-	-	303	-	-	-
3I.	II-I44	То же, пролетом 2,98 м, нормативной нагрузкой 955, приведенной толщиной II,94 см, марки ПР-30.I5-8т-2	м2	I3,32	6,8I	-	-	9I	-	-	-
		Цена: 6,06+0,2х4- -0,05=6,8I									
32.	7-285 I7-I	Установка и стоимость монтажных деталей	т	0,I20	362,0	-	-	43	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33.	6-I73 I6-I	Монолитные железобетонные участки перекрытия из бетона М-200	м3	I,85	42,70	-	-	79	-	-	-
34.	СЦМ-2 п.I0	Стоимость арматуры А-I	т	0,064	338,0	-	-	22	-	-	-
		Итого по разделу		-	-	-	-	I8279			
		IУ. Перегородки									
I.	8-45 5-9	Перегородки неармированные из кирпича керамического толщиной I/2 кирпича	I00 м2	0,52	472	-	-	245	-	-	-
2.	26-35 8-8	Утепление перегородок минераловатными плитами	м3	2,50	35,50	-	-	89	-	-	-
3.	СЦМ-I п.II6	Стоимость минераловатных плит	м3	2,45	43,60	-	-	I07	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	26-46 I0-I	Изготовление и приварка штырей для крепления тепловой изоляции	I00 м2	0,3I	I7,30	-	-	5	-	-	-
		Итого по разделу		-	-	-	-	446	-	-	-
		У. О к н а									
I.	I0-74 I3-3	Установка оконных блоков с раздельными переплетами площадью до 2 м2	м2	2,02	4,47	-	-	9	-	-	-
2.	СЦМ-2 п.I8 Пр-нт 07-27-0I прим.т.3	Стоимость оконных блоков с двойным остеклением и раздельными переплетами марки 0PI2-9A Цена: 2I,0+3,56x0,I	м2	2,02	2I,36	-	-	43	-	-	-
3.	I5-70I 20I-I	Остекление двойных оконных переплетов 3 мм стеклом	I00 м2	0,02	229,0	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	СЦМ-I п.4I5	Стоимость скобяных приборов для окон с раздельными двойными переплетами одностворными высотой до I,2 м	к-т	2	I,78	-	-	4	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	6I	-	-	-
		УI. Двери									
I.	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	I,84	I,45	-	-	3	-	-	-
2.	I0-I06 20-2	То же, площадью более 3 м2	м2	3,07	I,I9	-	-	4	-	-	-
3.	I0-I08 20-4	Установка внутренних дверных блоков площадью более 3м2 в перегородках	м2	9,2I	I,76	-	-	I6	-	-	-
4.	I0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах площадью проема до 3м2	м2	I,84	I,34	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	I0-I4I 26-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах площадью проема более 3 м2	м2	3,07	0,95	-	-	3	-	-	-
6.	СЦМ-2 п.242 Пр-нт 07-27-0I прим.т.3	Стоимость дверных блоков ДН2I-I5щп Цена: I7,3+I,9Iх х0,I=I7,49	м2	3,07	I7,49	-	-	54	-	-	-
7.	СЦМ-2 п.238 Пр-нт 07-27-0I прим.т.3	ДН2I-9щп Цена: I9,4+2,5Iх х0,I=I9,65	м2	I,84	I9,65	-	-	36	-	-	-
8.	СЦМ-2 п.223 Пр-нт 07-27-0I прим.т.3	ДГ2I-I5 Цена: I3,8+I,86х х0,I	м2	9,2I	I3,99	-	-	I29	-	-	-
9.	I5-730 20I-6	Остекление дверных блоков 4 мм стеклом	I00 м2 ост.	0,0I	222,0	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	СЦМ-I п.446	Скобяные приборы для дверей, входных в здание однопольных	к-т	I	6,73	-	-	7	-	-	-
II.	СЦМ-I п.449	То же, двупольных	к-т	3	3,23	-	-	I0	-	-	-
I2.	СЦМ-I п.447	То же, полутораполольных	к-т	I	6,66	-	-	7	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	273	-	-	-
		УП. П о л ы									
		а) полы подвала и техподполья									
I.	II-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,6I	43,30	-	-	26	-	-	-
2.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00, толщиной 80 мм	м3	4,84	29,30	-	-	I42	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	II-67 II-I II-68 II-2 ССЦ I-4 I-5	Покрытия бетонные из бетона М-200, толщиной 20 мм Цена: I23-I5,60x2+ +(27,40-26,60)x x2,74=93,99	I00 м2	0,6I	93,99	-	-	57	-	-	-
		Итого по "а"		-	-	-	-	225	-	-	-
		б) Подготовка под полы I этажа									
I.	II-57-I 8-3 II-58-I 8-4 ССЦ п.I-72 п.I-73	Стяжка из легкого бетона М-75 толщиной 50 мм Цена: 82,60+I5,6x6+ +(30,6-29,70)x x4,08=I79,87	I00 м2	8,32	I79,87	-	-	I497	-	-	-
2.	II-55 8-I II-56 8-2	Стяжка из цементно-песчаного раствора М-I50 толщиной 40 мм Цена: 70+I3,6x4= = I24,4	I00 м2	3,60	I24, 4	-	-	448	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора М-I50 толщиной 20 мм	I00 м2	5,02	70,0	-	-	35I	-	-	-
4.	II-I6 3-I.II-I7 3-2	Гидроизоляция гидроизолом в 2 слоя на битумной мастике	I00 м2	I,96	I95,0	-	-	382	-	-	-
		Цена: II8,0+77,0									
5.	II-63 9-3	Устройство лаг по плитам перекрытия	I00 м2	4,8I	72,90	-	-	35I	-	-	-
6.	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора М-I50 толщиной 20 мм	I00 м2	I,96	70,0	-	-	I37,0	-	-	-
7.	II-52-I 7-3	Устройство теплоизоляции из жестких минераловатных плит толщиной 40 мм	I00 м2	8,32	I22,0	-	-	I0I5	-	-	-
		Итого по "б"		-	-	-	-	4I8I	-	-	-
		Итого по разделу		-	-	-	-	4406	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УШ. Внутренняя отделка									
I.	I5-297 59-4	Отделка потолков под окраску	I00 м2	I,35	20,70	-	-	28	-	-	-
2.	I5-509 I53-2	Побелка потолка известковая	I00 м2	I,35	3,I3	-	-	4	-	-	-
3.	I5-242 55-I	Штукатурка стен и перегородок	I00 м2	2,06	76,20	-	-	I57	-	-	-
4.	I5-658 I68-I	Простая водоэмульсионная окраска стен	I00 м2	2,06	44,8	-	-	92	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	28I	-	-	-
		IX. Разные работы									
		а) Отмостка									
I.	27-42 II-I примеч.	Основание под отмостку из щебня толщиной I00 мм	I00 м2	2,45	I40,5	-	-	344	-	-	-
		Цена: I95-4xI0,9= = I40,5									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	27-I69 42-I	Устройство покрытия из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 30 мм	I00 м2	2,45	I56,0	-	-	382	-	-	-
		Итого по "а"	руб.	-	-	-	-	726	-	-	-
		б) Наружные лестницы									
I.	7-400 36-I	Установка блоков стен подвала массой до 0,5 т	шт	48	I,50	-	-	72,0	-	-	-
		Цена: I,27+24,40х х 0,0093=									
2.	7-402 36-3	То же, массой до I,5 т	шт	6	2,59	-	-	I6	-	-	-
		Цена: 2,36+24,40х х0,0093									
3.	ССЦ том II п.I2-II	Стоимость стеновых блоков из тяжелого бетона М-I00 марки ФБС 9.3-6т	шт	I2	6,76	-	-	8I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	п.I2-I2	ФБС 9.4-6т	шт	36	9,0I	-	-	324	-	-	-
5.	п.I2-2	ФБС 24.4-6т	шт	6	22,60	-	-	I36	-	-	-
6.	7-463 39-6-I.8 ССЦ п.2-4	Установка панелей перекрытий многопустотных площадью до I0 м2 Цена: 3,09+24,40х х 0,0667	шт	I6	4,72	-	-	76	-	-	-
7.	ССЦ т.Ш п.366	Стоимость многопустотных плит марки ПК8-48-I5	шт	8	64,90	-	-	5I9	-	-	-
8.	-"- п.385	ПК8-5I-I2	шт	3	54,80	-	-	I64	-	-	-
9.	-"- п.365	ПК8-5I-I5	шт	5	70,I0	-	-	35I	-	-	-
I0.	7-445 38-I0-I.8 ССЦ п.2-4	Укладка перемычек массой до 0,3 т Цена: 0,23+24,40х х 0,0025=0,29	шт	I6	0,29	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	ССЦ том Ш п.908	Стоимость сборных железобетонных перемычек марки 2ПР6-20.38.I4	шт	I6	7,96	-	-	I27	-	-	-
I2.	7-506 4I-4-I.8 ССЦ п.2-4	Укладка лестничных маршей массой более I т	шт	I6	3,26	-	-	52	-	-	-
		Цена: 3,II+24,40х х 0,006									
I3.	ССЦ том Ш п.764	Стоимоость лестничных маршей марки ЛМ-28-II; ЛМ-28-IIп; ЛМ-28-IIл	м2	45,76	I2,30	-	-	563	-	-	-
I4.	8-38 5-5	Кладка стен из кирпича керамического	м3	I0,70	37,90	-	-	406	-	-	-
I5.	6-I I-I	Бетонная подготовка под лестничные марши из бетона М-I00	м3	2,90	28,40	-	-	82	-	-	-
I6.	I5-20I 5I-I	Штукатурка стен крылец	I00 м2	0,45	85,30	-	-	38	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7.	I5-523 I56-4	Окраска стен крылец гидрофобными красителями	I00 м2	0,45	56,80	-	-	26	-	-	-
I8.	II-72 II-6	Устройство мозаичного покрытия площадок входов	I00 м2	0,87	653,0	-	-	568	-	-	-
		Итого по "б"		-	-	-	-	3606	-	-	-
		в) Приямки									
I.	II-II I-II	Бетонная подготовка из бетона М-I00 толщиной I00 мм	м3	0,4	29,3	-	-	I2	-	-	-
2.	8-38 5-5	Кладка стен из керамического кирпича	м3	I,92	37,9	-	-	73	-	-	-
3.	8-27 4-7	Обмазка стен горячим битумом за 2 раза	I00 м2	0,I0	90	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	34-304 55-I	Покрытие приямка рифленой сталью	I0м2	0,26	22I	-	-	57	-	-	-
		Итого по "в"	руб.	-	-	-	-	I5I	-	-	-
		Итого по IX разделу		-	-	-	-	4483	-	-	-
		Б. Надземная часть									
		X. К а р к а с									
I.	7-405 37-2	Установка колонн в стаканы фундаментов массой до 3 т	шт	I0	II,80	-	-	II8	-	-	-
2.	ССЦ р.9-5I табл.3.3	Стоимость колонн длиной 9,05 м, объемом до I м3 из бетона М-500 марки 3К03.33(20)-2-I; 3КД3.33(20)-2-2	м3	8,38	92,8I	-	-	778	-	-	-
		Цена: 87,I0+0,82+ + I,63x3=									
3.	ССЦ табл.3-I п.I	Стоимость арматуры А-I	т	0,07I	270,22	-	-	I9	-	-	-
		Цена: 229xI,I8=270,22									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	ССЦ табл.3-I п.3	Стоимость арматуры А-Ш Цена: 250xI,I8=295,0	т	0,9I6	295,0	-	-	270	-	-	-
5.	-"- п.I3	То же, закладные детали Цена: 4I3xI,I8=487,34	т	0,248	487,34	-	-	I2I	-	-	-
6.	7-430 38-5-I.8 ССЦ п.2-4	Укладка ригелей массой до I т Цена: 2,55+24,40x x0,0025=	шт	8	2,6I	-	-	2I	-	-	-
7.	7-436 38-7-I.8	То же, массой дс 3 т Цена: I2,80+24,40x x 0,0079=	шт	I6	I2,99	-	-	208	-	-	-
8.	ССЦ 9-287	Стоимость ригелей из бетона М-300, длиной до 6 м, объемом до I м3 марки: ИРЗ-54-Л;пр; ИРЗ-57	м3	2,40	70,40	-	-	I69	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	-"- т.3.3	То же, из бетона М-400 ИРОП 4.57--20л.пр.; РОП 4.57-20; ИРОП 4.54.60л.пр. ИРОП 4.57.60.	м3	I3,04	72,85	-	-	950	-	-	-
		Цена: 70,40+0,82+,63= = 72,85									
I0.	ССЦ т.3-I п.I	Стоимость арматуры марки А-I	т	0,447	229,0	-	-	I02	-	-	-
II.	-"- п.3	То же, А-Ш	т	I,860	250,0	-	-	465	-	-	-
I2.	-"- п.6	То же, Вр-I	т	0,I02	32I	-	-	33	-	-	-
I3.	-"- п.I3	Закладные детали	т	0,5II	4I3	-	-	2II	-	-	-
		Итого по разделу		-	-	-	-	3465	-	-	-
		XI. С т е н ы									
I.	7-564 43-8-I.8 ССЦ п.2-4	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2 в каркасно-панельных зданиях	шт	63	7,I4	-	-	450	-	-	-
		Цена: 6,54+0,0246= =х24,4 =									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	7-567 43-9-I.8 ССЦ п.2.4	Установка наружных стеновых панелей площадью до I0 м2 Цена: 9,I7+0,0259х х 24,4=	шт	230	9,80	-	-	2254	-	-	-
3.	7-570 43-I0-I.8 ССЦ п.2.4	То же, площадью до I5 м2 Цена: I3,3+0,0564х х 24,4	шт	2	I4,68	-	-	29	-	-	-
4.	Пр-нт 06-08 ч.I п.9.6I т.ч.п.I.6 примеч. стр.200 п.I0 ССЦ стр.I23 п.I97	Стоимость наружных однослойных панелей из легкого бетона объемной массой I000 кг/м3 толщиной 40 см, длиной до 3 м Цена: (I9,74+5,04х х0,37+0,8х0,4- -0,45+0,75)хI,02=	м2 за выч. проемов	92I,78	2I,I3	-	-	I9477	-	-	-
5.	-"-	То же, без проемов Цена: (I9,74+5,04х х0,37+0,8х0,4- -0,45-0,25+0,75)хI,02	м2	844,43	22,4I	-	-	I8924	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	Пр-нт 06-08 ч.I п.9.6I прим. стр.200 т.ч.п.I.6 ССЦ п.I99 стр.I23	То же, длиной более 3 м без проемов Цена: (I9,74+6,2х х 0,37+0,8х0,4- -0,45+0,25+0,75)хI,02	м2	2I,72	23,36	-	-	507	-	-	-
7.	7-564 43-8-I.8 ССЦ п.2.4	Установка парапетных панелей площадью до 6 м2 Цена: 6,54+0,0246х х 24,4=	шт	I39	7,I4	-	-	992	-	-	-
8.	ССЦ том I п.II-4 прим. стр.II4	Стоимость парапетных однослойных панелей из легкого бетона объемной массой I000 кг/м3 толщиной 3I см длиной до 3 м Цена: 20,2-0,26-0,46= = I9,48	м2	374,I2	I9,48	-	-	7288	-	-	-
9.	7-703 5I-I	Устройство герметизации стыков панелей прокладками	I00 м	2I,62	42,3	-	-	9I5	-	-	-
I0.	7-706 5I-6	То же, тиоколовой мастикой	I00 м	2I,62	88,7	-	-	I9I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	7-7I3 5I-I3	Устройство солнцезащиты красками ПХВ	I00 м	2I,62	2,4	-	-	52	-	-	-
I2.	7-7I4 5I-I4 ССЦ п.2.4	Устройство чеканки и расшивки швов раствором Цена: 4,85+0,2х24,4	I00 м	2I,62	9,73	-	-	2I0	-	-	-
I3.	7-573 44-I-I.8 ССЦ п.2-4	Установка внутренних стеновых панелей площадью до 6 м2 Цена: 4,55+24,4х х 0,0088=	шт	56	4,76	-	-	267	-	-	-
I4.	7-576 44-2-I.8 ССЦ п.2-4	То же, площадью до I0 м2 Цена: 4,95+24,4х х 0,0I02	шт	83	5,20	-	-	432	-	-	-
I5.	7-582 44-4-I.8 ССЦ п.2-4	То же, площадью до 25 м2	шт	I9	6,7I	-	-	I27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6.	ССЦ том I п.II-72 примеч. стр.II5	Стоимость внутренних панелей из бетона М-250 толщиной I60 мм длиной до 3 м Цена: 9,53+0,I2x2= = 9,77	м2 за выч. проема	72,59	9,77	-	-	709	-	-	-
I7.	-"- п.II-72	То же, длиной до 3 м из бетона М-I50, толщиной I60 мм	м2	768,83	9,53	-	-	7327	-	-	-
I8.	-"- п.II-I06	То же, длиной более 3 м	м2	370,62	I0,0	-	-	3706	-	-	-
I9.	7-69I 49-6-I.8 ССЦ п.2-4	Установка вентиляционных блоков массой до 2,5 т Цена: 3,97+0,0089х х 24,4	шт	99	4,I9	-	-	4I5	-	-	-
20.	ССЦ том I п.II-I24 примеч. стр.II5 п.I7,I8	Стоимость вентиляционных блоков из бетона М-300 длиной до 3 м, толщиной 26 см Цена: I2,3+0,I2x2- - 0,2x4=	м2	32I,I5	I0,03	-	-	322I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I.	ССЦ таб."А"	Окраска панелей гидрофобным красителями	м2	2I62,05	0,5I	-	-	II03	-	-	-
22.	8-74 9-2 ССЦ п.2-I2 п.6-I	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой отборным кирпичом Цена: 3,8+23,5х0,23+ +68,0х0,375=	м3	II3,I0	23,46	-	-	2653	-	-	-
23.	7-427 38-4-I.8 п.2.4	Укладка прогонов массой до 3 т Цена: 2,5+24,4х х 0,0037	шт	I0	2,59	-	-	26	-	-	-
24.	ССЦ т.I п.9-287	Стоимость сборных железобетонных прогонов из бетона М-300 длиной 5,98 м прямоугольных, объемом до I м3	м3	6,0	70,4	-	-	422	-	-	-
25.	ССЦ т.I табл.3-I п.I	Арматура А-I	т	0,I5	229,0	-	-	34	-	-	-
26.	п.3	Арматура А-Ш	т	I,II	250,0	-	-	278	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27.	п.I3	Закладные детали	т	0,09	4I3,0	-	-	37	-	-	-
28.	7-668 47-II-I.8 ССЦ т.I п.2.4	Укладка опорных подушек Цена: 0,72+24,4х х 0,0279=	шт	I8	I,40	-	-	25	-	-	-
29.	ССЦ т.I II-233	Стоимость сборных железобетонных опорных подушек из бетона М-200	м3	0,36	69,9	-	-	25	-	-	-
30.	ССЦ т.I п.I	Арматура А-I	т	0,009	229,0	-	-	2	-	-	-
3I.	п.3	Арматура А-Ш	т	0,038	250,0	-	-	I0	-	-	-
32.	8-59 7-3	Прокладка арматуры над проемами	т	0,038	I94,0	-	-	7	-	-	-
33.	20-696 I8-I	Укладка металлических уголков	I00 кг	4,38	35,9	-	-	I57	-	-	-
34.	I5-298 60-I	Штукатурка по сетке перемычек	I00 м2	0,4	386,0	-	-	I54	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
35.	7-445 38-I0-I.8 ССЦ п.2.4	Укладка перемычек массой до 0,3 т Цена: 0,23+24,4х х0,0025=	шт	I6	0,29	-	-	5	-	-	-
36.	7-I27 9-I-I.8 ССЦ т.I п.2-2	То же, массой до 0,7 т Цена: I,5+2I,9х х 0,0023=	шт	6	I,55	-	-	9	-	-	-
37.	ССЦ т.Ш п.864	Сборные железобетонные перемычки марки: IIPI-I0.I2.I4	шт	8	I,4	-	-	II	-	-	-
38.	п.868	IIP3-I9.I2-I4	шт	7	2,23	-	-	I6	-	-	-
39.	п.87I	IIP4-25.I2.I4	шт	I	3,34	-	-	3	-	-	-
40.	п.885	IIP38-24.25.22у	шт	6	I2,0	-	-	72	-	-	-
4I.	6-I69 I5-I0	Заделка монтажных стыков бетоном М-200	м3	2I,8	33,9	-	-	739	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
42.	СШМ-2 стр.I94 п.43	Арматура В-I	т	I,I5	392,0	-	-	45I	-	-	-
43.	7-285 I7-I	Установка крепежных элементов	т	I,94	362,0	-	-	702	-	-	-
44.	8-36 5-4	Кладка внутренних стен из керамического кирпича	м3	20,I0	34,30	-	-	689	-	-	-
45.	I2-280 8-7	Обделки парапетов оцинкованной кровельной сталью	I00 м2	I,37	I92	-	-	263	-	-	-
		Итого по разделу		-	-	-	-	77II3	-	-	-
		XII. Перекрытие и покрытие									
I.	7-460 39-5-I.8 ССЦ п.2-4	Установка панелей перекрытий многопустотных площадью до 5 м2	шт	80	3,I5	-	-	252	-	-	-
		Цена: 2,09+24,40х х 0,0434=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	7-463 39-6-I.8 -"-	То же, площадью до I0 м2 Цена: 3,09+24,40х х 0,0667=	шт	89	4,72	-	-	420	-	-	-
3.	7-45I 39-2-I.8 -"-	То же, площадью до I5 м2 Цена: 2,99+24,40х х 0,0285=	шт	I34	3,69	-	-	494	-	-	-
4.	7-454 39-3-I.8 -"-	То же, площадью до 20 м2	шт	22	4,49	-	-	99	-	-	-
5.	7-466 39-7-I.8 -"-	То же, ребристых панелей перекрытия площадью до 5 м2 Цена: I,35+24,40х х 0,003I=	шт	4	I,43	-	-	6	-	-	-
6.	7-469 39-8-I.8 -"-	То же, площадью до I0 м2 Цена: I,73+24,40х х 0,003I=	шт	35	I,8I	-	-	63	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	7-472 39-9-I.8 -"-	То же, площадью до I5 м2 Цена: 2,20+24,40х х 0,0063=	шт	98	2,35	-	-	230	-	-	-
8.	ССЦ т.I II-I58 прим.I	Стоимость сборных железобетонных многопустотных плит нормативной нагрузкой 660, пролетом 7,I8 м приведенной толщиной I2,43 см, марки: ПК72.I5-4,5АтУт, ПК72.I5-4,5АтУт-I Цена: 7,8I+I,43+ +0,20=9,44	м2	695,5	9,44	-	-	6566	-	-	-
9.	-"-	То же, нормативной нагрузкой 8I0, марки: ПК-72-I5-6АтУт; ПК-72.I5-6АтУт-I Цена: 7,8I+I,70+ + 0,20=9,7I	м2	642,0	9,7I	-	-	6234	-	-	-
I0.	-"-	То же, нормативной нагрузкой 980, марки: ПК72.I5-8АтУт", ПК72.I5-8АтУт-I Цена:7,8I+2,23+0,20=	м2	85,60	I0,24	-	-	877	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	-"-	То же, нормативной нагрузкой 640, приведенной толщиной II,7I см, марки ПК72.I2-4,5АтУт Цена: 7,8I+I,I6+ +0,20=9,I7	м2	I7,08	9,I7	-	-	I57	-	-	-
I2.	-"-	То же, нормативной нагрузкой 790, приведенной толщиной II,7I см, марки ПК-72.I2-6АтУт Цена: 7,8I+I,70+ +0,20=9,7I	м2	34,I6	9,7I	-	-	332	-	-	-
I3.	-"-	То же, пролетом 5,98 м, нормативной нагрузкой 660, приведенной толщиной I2,46 см, марки ПК-60.I5-4,5АтУт, ПК-60.I5-4,5АтУт-I Цена: 7,8I+0,85+ +0,20= 8,86	м2	I78,20	8,86	-	-	I579	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4.	-"-	То же, нормативной нагрузкой 8I0, марки ПК-60.I5-6АтУт; ПК60.I2-6АтУт-I	м2	256,60	9,05	-	-	2322	-	-	-
		Цена: 7,8I+I,04+0,20= = 9,05									
I5.	-"-	То же, нормативной нагрузкой 980, марки ПК60.I5-8АтУт; ПК60.I2-8АтУт-I	м2	I76,4I	9,42	-	-	I662	-	-	-
		Цена: 7,8I+I,4I+ + 0,20=9,42									
I6.	-"-	То же, нормативной нагрузкой 790, приведенной толщиной II,66 см, марки ПК60.I2-6АтУт	м2	28,48	9,05	-	-	258	-	-	-
		Цена: 7,8I+I,04+ + 0,20=9,05									
I7.	-"-	То же, нормативной нагрузкой 960, марки ПК60.I2-8АтУт	м2	28,48	9,42	-	-	268	-	-	-
		Цена: 7,8I+I,4I+ + 0,20=9,42									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8.	-"-	То же, нормативной нагрузкой 870, приведенной толщиной I4,73 см, марки ПК60.6-6АтУт Цена: 7,8I+I,2I+ +0,2x4=9,82	м2	I0,59	9,82	-	-	I04	-	-	-
I9.	-"-	То же, торматывной нагрузкой I360, приведенной толщиной I2,42 см, марки ПК60.I5-I2,5АтУт Цена: 7,8I+2,I6+0,20= = I0,I7	м2	35,64	I0,I7	-	-	362	-	-	-
20.	-"-	То же, нормативной нагрузкой I340, марки ПК60.I2-I2,5АтУт Цена: 7,8I+I,82+ + 0,20=9,83	м2	I4,24	9,83	-	-	I40	-	-	-
2I.	II-I46 -"- в	То же, длиной до 3 м нормативной нагрузкой 980 кг/см2, приведенной толщиной I2,39 см, марки ПК30.I5-8т Цена:7,74+0,20=7,94	м2	III,0	7,94	-	-	88I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22.	-"-	То же, нормативной нагрузкой 660, марки ПК30.I5-4,5 т Цена: 7,74-0,08+ + 0,20=7,86	м2	2I7,56	7,86	-	-	I7I0	-	-	-
23.	-"-	То же, нормативной нагрузкой I040 кг/см2 приведенной толщиной I4,66 см, марки ПК30.6-8т Цена: 7,74+0,20х4= = 8,54	м2	I,76	8,54	-	-	I5	-	-	-
24.	-"-	То же, нормативной нагрузкой 720, марки ПК30.6-4,5т Цена: 7,74-0,08+ +0,20х4=8,46	м2	3,52	8,46	-	-	30	-	-	-
25.	II-I58 -"-	То же, длиной до I2 м нормативной нагрузкой I480 кг/см2 приведенной толщиной I6,94 см марки ПКI2,5-I20.I5 Цена: 7,8I+9,78+ + 0,20х6=I8,79	м2	35,70	I8,79	-	-	67I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26.	-"-	То же, нормативной нагрузкой II00 кг/см2 приведенной толщиной I6,94 см, марки ПК8-I20-I5	м2	32I,30	I7,25	-	-	5542	-	-	-
		Цена: 7,8I+8,24+ + 0,20х6=I7,25									
27.	-"-	То же, нормативной нагрузкой 930, приведенной толщиной I6,90 см, марки ПК6.I20-I5; ПК6.I20.I0	м2	47,56	I5,68	-	-	746	-	-	-
		Цена: 7,8I+6,67+ + 0,20х6=I5,68									
28.	-"- II-I56	То же, ребристых плит длиной 7,I8 м нормативной нагрузкой 785, приведенной толщиной II,59 см марки ПР-72.I5-6АтУт-I	м2	2I,40	8,79	-	-	I88	-	-	-
		Цена: 6,29+I,70+ + 0,20х4=8,79									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29.	-"-	То же, нормативной нагрузкой 785, приведенной толщиной II,40 см, марки ПР72.I5-6АтУт-2	м2	995,I0	8,59	-	-	8548	-	-	-
		Цена: 6,29+I,70+ + 0,20х3=8,59									
30.	-"-	То же, нормативной нагрузкой 955, приведенной толщиной II,59 см, марки ПР72.I5-8АтУт-I	м2	I0,70	9,32	-	-	I00	-	-	-
		Цена: 6,29+2,23+0,20х х 4 = 9,32									
3I.	-"-	То же, приведенной толщиной II,40 см марки ПР72.I5-8АтУт-2	м2	2I,40	9,I2	-	-	I95	-	-	-
		Цена: 6,29+2,23+ + 0,20х3=9,I2									
32.	-"-	То же, длиной 5,98 м нормативной нагрузкой 785 кг/см2, приведенной толщиной II,67 см, марки ПР60.I5-6АтУт-I	м2	35,64	8,I3	-	-	290	-	-	-
		Цена: 6,29+I,04+ +0,20х4=8,I3									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33.	-"-	То же, приведенной толщиной II,45 см, марки ПР60.I5-6АтУт-2	м2	222,75	7,93	-	-	I766	-	-	-
		Цена: 6,29+I,04+ + 0,20х3=7,93									
34.	-"-	То же, нормативной нагрузкой 955, приведенной толщиной II,45 см, марки: ПР60.I5-8АтУт-2	м2	44,55	8,30	-	-	370	-	-	-
		Цена: 6,29+I,4I+ + 0,20х3=8,30									
35.	-"-	То же, приведенной толщиной II,67 см, марки ПР-60.I5--8АтУт-I	м2	8,9I	8,50	-	-	76	-	-	-
		Цена: 6,29+I,4II+ +0,20х4= 8,5									
36.	II-I44	То же, пролетом 2,98 м, нормативной нагрузкой 8I0 кг/см2 приведенной толщиной II,58 см, марки ПР30.I5-6т-2	м2	I7,76	6,79	-	-	I2I	-	-	-
		Цена: 6,06+0,2х4- 0,07									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
37.	7-285 I7-I	Установка и стоимость монтажных деталей	т	0,248	362	-	-	90	-	-	-
		Итого по разделу		-	-	-	-	43764	-	-	-
		ХШ. К р о в л я									
I.	I2-289 9-6	Пароизоляция из одного слоя рубероида на битумной мастике	I00 м2	20,22	49,9	-	-	I009	-	-	-
2.	I2-288-I 9-5	Керамзитовый гравий для создания уклона	м3	304,85	I7,9	-	-	5457	-	-	-
3.	I2-286 9-3	Утепление кровли пенобетонными плитами	I00 м2	20,22	I7,30	-	-	349	-	-	-
4.	ССЦ п.9-327	Плиты пенобетонные объемной массой 400 кг/м3	м3	333,23	27,90	-	-	9297	-	-	-
5.	I2-299 I0-I I2-300 I0-2	Стяжка из цементно-песчаного раствора толщ. 20 мм	I00 м2	20,22	64,25	-	-	I299	-	-	-
		Цена: 5I,6+2,53х5=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	I2-I30 2-6	Кровля рулонная плоская четырехслойная из рубероида с защитным слоем гравия при ширине кровли более 24 м	I00 м2	20,22	302,0	-	-	6I06	-	-	-
		Итого по разделу		-	-	-	-	235I7	-	-	-
		XIУ. Лестницы									
I.	7-5II 4I-6-I.8 ССЦ п.2-4	Укладка лестничных маршей и площадок массой более I т	шт	II	6,94	-	-	76	-	-	-
		Цена: 6,55+24,40х х 0,0I72									
2.	ССЦ том I п.II-I7I	Стоимость лестничных маршей ЛМП60.II-I7-5 ЛМП60.II.I7-5-3	м2	74,30	I0,80	-	-	802	-	-	-
3.	7-500 4I-I-I.8 ССЦ том I п.2-4	Укладка лестничных площадок массой до I т	шт	5	2,74	-	-	I4	-	-	-
		Цена: 2,55+24,40х х0,0076									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	ССЦ том I II-I69	Стоимость лестничных площадок	м2	II,70	9,94	-	-	II6	-	-	-
5.	7-668 47.II-I.8 ССЦ т.I п.2-4	Укладка накладных проступей	шт	237	I,43	-	-	339	-	-	-
6.	ССЦ том I п.II-I73	Стоимость мозаичных накладных проступей	м	265,97	I,67	-	-	444	-	-	-
7.	-"- таб.4 стр.I29	Добавляется на мозаичную отделку проступей	м2	I03,42	3,09	-	-	320	-	-	-
8.	20-696 I8-I	Металлическое ограждение лестниц	I00 кг	7,62	35,90	-	-	274	-	-	-
9.	I0-254	Установка деревянного поручня	м	4I,80	0,22	-	-	9	-	-	-
I0.	СЦМ-2 п.328	Стоимость поручня	м	4I,80	0,25	-	-	I0	-	-	-
II.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска за 2 раза металлического ограждения	I00 м2	0,63	55,6	-	-	35	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	7-285 I7-I	Установка и стоимость монтажных деталей	т	0,039	362	-	-	I4	-	-	-
I3.	ССЦ таб."Б" стр.I30 СШМ-I п.I50	Добавляется на покрытие площадок керамической плиткой Цена: I,I7+2,87=4,04	м2	36,0I	4,04	-	-	I45	-	-	-
I4.	7-460 39-5-I.8 ССЦ п.2-4	Установка панелей перекрытий многопустотных плит площадью до 5 м2 Цена: 2,09+24,40х х 0,0434	шт	6	3,I5	-	-	I9	-	-	-
I5.	ССЦ II-I46	Стоимость многопустотных плит длиной до 3 м, нормативной нагрузкой до 8I0 кг/см2 приведенной толщиной до I2,43 см, марки ПК30.I5-6т ПК30.I2-6т Цена: 7,74+0,20- - 0,07= 7,87	м2	23,08	7,87	-	-	I82	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6.	7-446 38-I0-I.8 ССЦ п.2-4	Укладка перемычек массой до 0,3 т Цена: 0,27+24,40х х 0,0025	шт	2	0,33	-	-	I	-	-	-
I7.	ССЦ том Ш п.872	Стоимость перемычек из бетона М-200 марки IIP4-28-I2.I4	шт	2	4,40	-	-	9	-	-	-
I8.	6-I73 I6-I	Монолитные железобетонные участки перекрытия из бетона М-200	м3	0,66	42,70	-	-	28	-	-	-
I9.	СЦМ-2 п.I0	Стоимость арматуры А-I	т	0,03	338,0	-	-	I0	-	-	-
20.	7-400 36-I ССЦ том I п.2-4	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т Цена: I,27+24,40х х 0,0093=I,50	шт	5	I,50	-	-	8	-	-	-
2I.	7-40I 36-2	То же, массой до I т	шт	2	I,96	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: I,65+24,40х х 0,0I25=I,96									
22.	ССЦ том II п.I2-5	Стоимость бетонных блоков марки ФБС I2.4.7т	шт	2	I2,I0	-	-	24	-	-	-
23.	-"- п.I2-I2	ФБС 9-4,6-т	шт	2	9,0I	-	-	I8	-	-	-
24.	-"- п.I2-8	ФБС I2.4,3-т	шт	2	5,83	-	-	I2	-	-	-
25.	7-433 38-6-I.8	Укладка прогонов массой до 2 т	шт	I	3,94	-	-	4	-	-	-
		Цена: 3,88+24,40х х0,0025=									
26.	ССЦ 9-287	Стоимость прогонов из бетона М-300 длиной 5,98 м (П-40-60д)	м3	0,60	70,40	-	-	42	-	-	-
27.	ССЦ табл.3-I	Стоимость арматуры А-I	т	0,0I5	229	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28.	ССЦ табл.3-I	То же, А-Ш	т	0,III	250	-	-	28	-	-	-
29.	-"-	То же, закладных деталей	т	0,009	4I3	-	-	4	-	-	-
30.	7-668 47-II-I.8 ССЦ том I п.2-4	Укладка опорных плит массой до 0,5 т Цена: 0,72+24,40х х 0,0279=	шт	2	I,40	-	-	3	-	-	-
3I.	ССЦ п.II-239	Стоимость опорных плит марки ОП-4-4 из бетона М-200, объемом до 0,2 т	м3	0,04	7I,I0	-	-	3	-	-	-
32.	ССЦ таб.3-I	Стоимость арматуры А-I	т	0,00I	229	-	-	I	-	-	-
33.	-"-	То же, А-Ш	т	0,004	250	-	-	I	-	-	-
34.	7-668 47-II-I.8 ССЦ том I п.2-4	Укладка сборных железобетонных ступеней массой до 0,5 т Цена: 0,72+24,40х х0,0279=I,40	шт	25	I,40	-	-	35	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
35.	ССЦ п.II-I72	Стоимость сборных железобетонных ступеней ИСТ-I	м	37,50	3,72	-	-	I40	-	-	-
36.	20-696 I8-I	Установка металлического крепления из закладных деталей и уголков	I00 кг	0,65	35,90	-	-	23	-	-	-
37.	ССЦ табл.А стр.I29	Добавляется на мозаичную отделку ступеней	м2	II,30	3,09	-	-	35	-	-	-
		Итого по разделу		-	-	-	-	3235	-	-	-
		ХУ. Перегородки									
I.	7-629 46-3-I.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м2	шт	I47	3,56	-	-	523	-	-	-
2.	7-632 46-4-I.8	То же, площадью до I0 м2	шт	38	4,0I	-	-	I52	-	-	-
3.	7-635 46-5-I.8	То же, площадью до I5 м2	шт	I8	5,I6	-	-	93	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	ССЦ 3-I90	Стоимость панелей железобетонных перегородок площадью до 6 м2 толщиной 80 мм высотой до 3 м на гипсовом вяжущем 8-5 г	м2	22,23	4,I7	-	-	93	-	-	-
5.	-"- п.3-I98	То же, высотой до 3 м2 площадью менее 6 м2 на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем типа 8-5гц; 8-7гц	м2	II,07	4,27	-	-	47	-	-	-
6.	ССЦ том I п.3-206	Стоимость панелей гипсобетонных перегородок высотой 3 м и более, площадью более 6 м2 на гипсовом вяжущем толщиной 80 мм, тип 8-5г	м2	388,99	4,55	-	-	I770	-	-	-
7.	-"- п.3-222	То же, площадью 6 м2 и иенее 8-5 г	м2	2I7,27	4,68	-	-	I0I7	-	-	-
8.	-"- п.3-230	То же, на гипсоцементнопуццолановом вяжущем тип 8-5гц; 8-7 гц	м2	I53,29	4,79	-	-	734	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	-"- п.3-2I4	То же, площадью более 6 м2 типа 8-5гц; 8-7гц	м2	I77,22	4,78	-	-	847	-	-	-
I0.	8-45 5-9	Перегородки неармированные толщиной в I/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича	I00 м2	3,45	472,0	-	-	I628	-	-	-
II.	I0-I50 29-I	Установка экранов санузлов из столярной плиты	м2	8,66	0,8I	-	-	7	-	-	-
I2.	ССЦ ч.II п.46I	Стоимость экранов санузлов из столярной плиты	м2	8,66	I3,0	-	-	II3	-	-	-
I3.	20-696 I8-I	Металлические детали для крепления экранов санузлов	I00 кг	0,22	35,90	-	-	8	-	-	-
I4.	I5-623 I65-I	Окраска экранов санузлов нитроэмалью	I00 м2	0,22	70,0	-	-	I5	-	-	-
I5.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлических деталей	I00 м2	0,02	55,60	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6.	7-285 I7-I	Установка и стоимость соединительных деталей	т	0,I23	362,0	-	-	45	-	-	-
		Итого по разделу		-	-	-	-	7093	-	-	-
		XУI. О к н а									
I.	I0-74 I3-3	Установка оконных блоков с раздельными переплетами площадью до 2 м2	м2	22,74	4,47	-	-	I02	-	-	-
2.	I0-75 I3-4	То же, площадью проема более 2 м2	м2	679,75	3,25	-	-	2209	-	-	-
3.	I0-II4 22-3	Установка балконных блоков с раздельными полотнами площадью до 3 м2	м2	I,89	4,24	-	-	8	-	-	-
4.	I0-I40 26-I	Конопатка балконных коробок паклей в наружных стенах при площади проема до 3 м2	м2	I,89	I,34	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	СЦМ-2 п.64 Пр-нт 07-27-0I	Стоимость оконных блоков с двойным остеклением и раздельными переплетами марки 0Р2I-2IВ	м2	677,34	2I,I2	-	-	I4305	-	-	-
		Цена: 20,8+3,I7х0,I									
6.	СЦМ-2 п.56 Пр-нт 07-27-0I	То же, марки 0Р2I-I2В	м2	2,4I	22,34	-	-	54	-	-	-
		Цена: 22+3,42х0,I									
7.	СЦМ-2 п.55 Пр-нт 07-27-0I	То же, марки 0Р2I-9В	м2	I0,74	23,90	-	-	257	-	-	-
		Цена: 23,5+3,97х0,I									
8.	СЦМ-2 п.I7 Пр-нт 07-27-0I	То же, марки 0Р9-9г	м2	I2,0	22,80	-	-	274	-	-	-
		Цена: 22,4+4,04х0,I									
9.	СЦМ-2 п.207 Пр-нт 07-27-0I	То же, марки БР22-9	м2	I,89	23,78	-	-	45	-	-	-
		Цена: 23,4+3,82х0,I									
I0.	I5-70I 20I-I	Остекление двойных оконных переплетов 3 мм стеклом	I00 м2	7,02	229,0	-	-	I6I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	I5-720 20I-4-33	Остекление балконных дверных полотен 4 мм стеклом	I00 м2	0,02	234,0	-	-	5	-	-	-
I2.	I0-I02 I9-I	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до I м	м2	I2,0	I,65	-	-	20	-	-	-
I3.	I0-I04 I9-3	То же, более 2 м	м2	692,38	0,62	-	-	429	-	-	-
I4.	СЦМ-2 п.363 стр.I66	Стоимость деревянных подоконных досок	м	369,9I	2,95	-	-	I09I	-	-	-
I5.	СЦМ-I п.4I5	Стоимость скобяных приборов для окон с раздельными двойными переплетами одностворными высотой до I,2 м	к-т	I6	I,78	-	-	28	-	-	-
I6.	-"- п.420	То же, двустворные с фрамугой шириной до 2,I м	к-т	I66	5,93	-	-	984	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7.	-"- п.444	Скобяные приборы для балконных дверей с раздельными переплетами	к-т	I	6,66	-	-	7	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	2I433	-	-	-
		ХУП. Д в е р и									
I.	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	II7,65	I,45	-	-	I7I	-	-	-
2.	I0-I06 20-2	То же, площадью более 3 м2	м2	95,32	I,I9	-	-	II3	-	-	-
3.	I0-I07 20-3	Установка внутренних дверных блоков в перегородках площадью до 3 м2	м2	II7,9I	2,0	-	-	236	-	-	-
4.	I0-I08 20-4	То же, более 3 м2	м2	59,33	I,58	-	-	94	-	-	-
5.	I0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах площадью проема до 3 м2	м2	6,08	I,34	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	I0-I4I 26-2	То же, свыше 3 м2	м2	8I,78	0,95	-	-	78	-	-	-
7.	СЦМ-2 п.236 Пр-нт 07-27-0I прим.т.3	Стоимость дверных блоков ДН24-I5 АЩП Цена: I4,8+I,86x0,I	м2	63,36	I4,99	-	-	950	-	-	-
8.	СЦМ-2 п,238 Пр-нт 07-27-0I прим.т.3	ДН2I-I0 пл Цена: I9,4+2,5Ix0,I= = I9,65	м2	3,68	I9,65	-	-	72	-	-	-
9.	СЦМ-2 п.242 Пр-нт 07-27-0I прим.т.3	ДН2I-I5 ащп Цена: I7,3+I,9Ix0,I= = I7,49	м2	I8,42	I7,49	-	-	322	-	-	-
I0.	СЦМ-2 п.22I 07-27-0I прим.т.3	ЦДН-I Цена: 8,06+I,5x0,I	м2	2,40	8,2I	-	-	20	-	-	-
II.	СЦМ-2 п.2I8 Пр-нт 07-27-0I	ДГ2I-9, ДГ2I-9л, ДГ2I-9п, ДГ2I-9пл Цена: I4,2+I,99x0,I	м2	84,60	I4,6	-	-	I235	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	СЦМ-2 п.2I9 Пр-нт 07-27-0I	ДГ2I-I0, ДГ2I-I0л Цена: I3,5+I,97х0,I	м2	80,0	I3,7	-	-	I096	-	-	-
I3.	СЦМ-2 п.22I Пр-нт 07-27-0I	Д02I-I0, Д02I-I0л Цена: 8,76+I,59х0,I	м2	6,0	8,92	-	-	54	-	-	-
I4.	СЦМ-2 п.220 Пр-нт 07-27-0I	Д02I-9 Цена: 9,46+I,73х0,I	м2	I,80	9,63	-	-	I7	-	-	-
I5.	СЦМ-2 п.223 Пр-нт 07-27-0I	ДГ24-I5 Цена: I3,8+I,86х0,I= = I3,99	м2	I0,47	I3,99	-	-	I46	-	-	-
I6.	СЦМ-2 п.225 Пр-нт 07-27-0I	Д024-I5 Цена: 8,9+I,5х0,I= = 9,05	м2	59,33	9,05	-	-	537	-	-	-
I7.	СЦМ-2 п.224 Пр-нт 07-27-0I	Д02I-I3 Цена: 9,79+I,59х0,I	м2	5,26	9,95	-	-	52	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8.	СЦМ-2 п.22I Пр-нт 07-27-0I	Д024-I0л Цена: 8,76+I,59x0,I	м2	6,9	8,92	-	-	62	-	-	-
I9.	СЦМ-2 п.2I9 Пр-нт 07-27-0I	ДГ24-I0л Цена: I3,5+I,97x0,I	м2	2,3	I3,70	-	-	32	-	-	-
20.	СЦМ-2 п.2I8 Пр-нт 07-27-0I	ДГ2I-8, ДГ2I-8л Цена: I4,2+I,99x0,I	м2	20,67	I4,6	-	-	302	-	-	-
2I.	-"- п.222	Д024-I2 Цена: 8,06+I,5x0,I	м2	5,54	8,2I	-	-	45	-	-	-
22.	-"- п.2I9	ДГ24-I2 Цена: I3,5+I,86x0,I	м2	2,77	I3,69	-	-	38	-	-	-
23.	-"- п.270	ДЛI0-I0 Цена: 30,4+4,45x0,I	м2	I,94	30,85	-	-	60	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24.	СЦМ-2 п.242 Пр-нт 07-27-0I прим.т.3	ДН2I-I5 шп Цена: I7,3+I,9Ix0,I= = I7,49	м2	3,07	I7,49	-	-	54	-	-	-
25.	СЦМ-2 п.2I9	ДГ2I-I0* Цена: I3,5+I,97x0,I	м2	8	I3,70	-	-	II0	-	-	-
26.	СЦМ-2 п.264	ДС20-8 Цена: 28,3+2,57x0,I	м2	3,70	28,56	-	-	I06	-	-	-
27.	I0-74 I3-3	Заполнение фрамужных проемов блоками площадью до 2 м2	м2	8,70	4,47	-	-	39	-	-	-
28.	СЦМ-2 п.5I тех.ч. п.53	Стоимость фрамужных блоков Цена: 20,3x0,62	м2	8,70	I2,59	-	-	II0	-	-	-
29.	I5-7I6 20I-I	Остекление фрамужных одинарных переплетов	I00 м2	0,09	I42	-	-	I3	-	-	-
30.	I5-730 20I-6	Остекление дверных блоков 4 мм стеклом	I00 м2 ост.	0,69	222	-	-	I53	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I.	СШМ п.446	Скобяные приборы для дверей, входных в здание однопольных	к-т	3	6,73	-	-	20	-	-	-
32.	п.447	То же, двупольных	к-т	24	6,66	-	-	I60	-	-	-
33.	п.448	То же, для дверей, входных в помещение однопольных	к-т	I2I	2,97	-	-	360	-	-	-
34.	п.449	То же, двупольных	к-т	22	3,23	-	-	7I	-	-	-
35.	I0-28 4-I	Устройство импостов	м3	0,73	II0	-	-	80	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	70I6	-	-	-
		ХУШ. П о л ы									
		а) подготовка под полы 2 этажа									
I.	II-53 7-4	Изоляция из древесно-волокнистых плит толщиной 25 мм	I00 м2	I7,53	I70,0	-	-	2980	-	-	-
		Цена: 85х2=I70,0									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора М-I50 толщиной 20 мм	I00 м2	I,I6	70,0	-	-	8I	-	-	-
3.	II-55 8-I	То же, толщиной 20 мм	I00 м2	I,I6	70,0	-	-	8I	-	-	-
4.	II-I6 3-I II-I7 3-2	Гидроизоляция гидроизолом в 2 слоя на битумной мастике Цена: II8,0+77,0=I95,0	I00 м2	I,I6	I95,0	-	-	226	-	-	-
5.	II-63 9-3	Устройство лаг по плитам перекрытия	I00 м2	0,98	72,90	-	-	7I	-	-	-
6.	II-57-I 8-3 II-58-I 8-4	Стяжка из легкого бетона М-50, толщиной 60 мм Цена: 82,60+I5,60x8= = 207,40	I00 м2	I6,56	207,40	-	-	3435	-	-	-
		Итого по "а"		-	-	-	-	6874	-	-	-
		б) Чистые полы									
I.	II-202 28-I	Покрытие из линолеума поливинилхлоридного многослойного	I00 м2	24,87	4II	-	-	I0222	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	II-I35 20-3	Покрытие из керамических плиток	I00 м2	3,I2	4I7	-	-	I30I	-	-	-
3.	II-I82 27-I ССРЦ 2 п.333 п.338	Покрытие из рейки 60х60 Цена: (390-I07х2,99+ +II7х6,I8=793,I3	I00 м2	3,06	793,I3	-	-	2427	-	-	-
4.	II-67 II-I II-68 II-2 ССЦ I-4 I-5	Покрытия бетонные из бетона М-200 толщиной 20 мм Цена: I23-I5,60х2+ +(27,40-26,60)х2,74= = 93,99	I00 м2	0,08	93,99	-	-	8	-	-	-
5.	II-72 II-6	Покрытия бетонные мозаичного состава из бетона М-200 толщиной 20 мм	I00 м2	3,60	653	-	-	235I	-	-	-
6.	II-I82 27-I	Покрытия из досок толщиной 29 мм	I00 м2	I,75	390	-	-	683	-	-	-
7.	II-I9I 27-5	Покрытия из паркетного щита	м2	0,98	2I,I0	-	-	2I	-	-	-
		Итого по "б"		-	-	-	-	I70I3	-	-	-
		Итого по разделу		-	-	-	-	23887	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XIX. Внутренняя отделка									
I.	I5-297 209-4	Отделка поверхностей потолков из железобетонных плит под окраску до 4 м	I00 м2	33,42	20,70	-	-	692	-	-	-
2.	I5-297 209-4 т.ч.п.3.I0	То же, высотой до 8 м Цена: 20,70-(I8,5+ +0,I5)x0,I=I8,86	I00 м2	4,04	I8,86	-	-	76	-	-	-
3.	I5-297 209-4	То же, лестничных маршей, площадок	I00 м2	I,0	20,70	-	-	2I	-	-	-
4.	I5-502 I52-2	Клеевая окраска потолков при высоте помещения до 4 м	I00 м2	33,42	I2,90	-	-	43I	-	-	-
5.	I5-502 I52-2 т.ч.п.3.I8	То же, при высоте помещения более 4 м до 8 м Цена: 60,3+(6,8+0,07)x xI,I= I3,59	I00 м2	4,04	I3,59	-	-	55	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	I5-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка внутренних стен и перегородок высотой до 4 м	I00 м2	8,8I	II0,0	-	-	969	-	-	-
7.	I5-256 55-5-II т.ч.п.3.I0	То же, высотой помещений более 4 м Цена: II0-(46,40+ +6,8)x0,I= I04,68	I00 м2	I,65	I04,68	-	-	I73	-	-	-
8.	I5-5II I53-4	Окраска силикатными красками лестничных маршей и площадок	I00 м2	I,0	II,90	-	-	I2	-	-	-
9.	I5-660 I68-3	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами помещений высотой до 4 м	I00 м2	57,60	76,30	-	-	4395	-	-	-
I0.	I5-660 I68-3	То же, высотой помещений более 4 м Цена: 76,30+(23,I0+ +0,9)x0,25=79,3	I00 м2	7,86	79,3	-	-	623	-	-	-
II.	I5-82 I4-I	Облицовка стен глазурованной плиткой	I00 м2	5,46	422	-	-	2304	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	I5-563 I59-3	Улучшенная масляная окраска дощатых полов	I00 м2	I,75	7I,20	-	-	I25	-	-	-
I3.	8-I94 22-6 8-I95 22-7	Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 7 м Цена: 7I,70+44,40=	I00 м2	4,04	II6,30	-	-	470	-	-	-
		Итого по разделу		-	-	-	-	I0346	-	-	-
		X. Наружная отделка									
I.	I2-277 8-2	Обделки на фасадах	I00 м2	30,I0	9,43	-	-	284	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	284	-	-	-
		XI. Разные работы									
		а) Вентустройства на кровле									
I.	7-I99 I2-I	Укладка панелей перекрытий площадью до I м2 Цена: 0,48+24,40х х 0,00I8=	шт	68	0,52	-	-	35	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	ССЦ п.II-I48	Стоимость плоских плит, нормативной нагрузкой I250 кг/м2 длиной до I,I м приведенной толщиной 8см, марки ПТПП2,5-8-6; ПТПП2,5-II-9	м2	33,I5	6,29	-	-	209	-	-	-
		Цена: 6,94-0,2х2-0,25=									
3.	7-668 47-II-I.8	Установка железобетонных стаканов и подстаканников	шт	I0	I,4	-	-	I4	-	-	-
		Цена: 0,72+24,40х х 0,0279=									
4.	ССЦ II-24I	Стоимость стаканов и подстаканников СКВ7-7; ПС-II-7	м3	0,65	53,50	-	-	35	-	-	-
5.	ССЦ таб.3-I п.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,024	229	-	-	5	-	-	-
6.	8-45 5-9	Кладка стен из кирпича керамического толщиной I2 см	I00 м2	2,5I	472	-	-	II85	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	7-445 38-I0-I.8	Укладка сборных железобетонных перемычек Цена: 0,23+24,40х х0,0025=0,29	шт	4	0,29	-	-	I	-	-	-
8.	ССЦ том Ш п.903	2ПЗ-II-38-6	шт	2	29,30	-	-	59	-	-	-
9.	-"- п.865	IIPI-I2.I2-6	шт	2	0,85	-	-	2	-	-	-
I0.	I2-299 I0-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной I5 мм	I00 м2	0,35	5I,60	-	-	I8	-	-	-
II.	II-77 II-II	Железнение цементных покрытий	I00 м2	0,35	9,83	-	-	3	-	-	-
I2.	I5-20I 5I-I	Улучшенная штукатурка стен вентустройств цементно-известковым раствором	I00 м2	I,70	85,30	-	-	I45	-	-	-
I3.	I5-529 I56-4-24	Окраска наружных стен перхлорвиниловыми красками	I00 м2	I,70	47,50	-	-	8I	-	-	-
		ИТОГО по "а"		-	-	-	-	I792	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		б) Будка выхода на кровлю (2 шт)									
I.	8-45 5-9	Кладка стен будки из керамического кирпича	I00 м2	0,I9	472,0	-	-	90	-	-	-
2.	7-446 38-I0-I.8 ССЦ п.2-4	Укладка перемычек массой до 0,3 т Цена: 0,27+24,40х х 0,0025=0,33	шт	4	0,33	-	-	I	-	-	-
3.	ССЦ том Ш п.866	Стоимость перемычек из бетона М-200 марки IIPI-I2.I2.I4	шт	2	I,43	-	-	3	-	-	-
4.	-"- п.879	IIP38-I5.I2-22у	шт	2	3,45	-	-	7	-	-	-
5.	I2-299 I0-I	Цементная стяжка покрытий	I00 м2	0,I0	5I,60	-	-	5	-	-	-
6.	I2-I76 2-6-2	Покрытие будки из рубероида	I00 м2	0,I0	338	-	-	34	-	-	-
7.	I2-280 8-5	Свесы из оцинкованной стали	I00 м2	0,I0	I92	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	I0-I09 20-5	Установка блоков для люка в перекрытиях	м2	2	I,34	-	-	3	-	-	-
9.	СЦМ-2 п.270	Стоимость люков ДЛ-I0-I0	м2	2,0	30,40	-	-	6I	-	-	-
I0.	СЦМ-I п.448	Приборы для люков	к-т	4	2,97	-	-	I2	-	-	-
II.	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	3,70	I,63	-	-	6	-	-	-
I2.	I0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах площадью проема до 3 м2	м2	370	I,34	-	-	496	-	-	-
I3.	СЦМ-2 п.264	Стоимость дверных блоков марки ДС-20-8	м2	3,70	28,30	-	-	I05	-	-	-
I4.	СЦМ-I п.446	Скобяные приборы для однопольных дверей	к-т	2	6,73	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5.	7-460 39-5-I.8 ССЦ п.2-4	Установка панелей перекрытий многопустотных плит площадью до 5 м2	шт	4	3,I5	-	-	I3	-	-	-
		Цена: 2,09+24,40х х 0,0434=3,I5									
I6.	ССЦ п.II-I48	Стоимость плоских плит длиной I,6 м нормативной нагрузкой 800, приведенной толщиной 8 см, марки ПТП8-I6-I4	м2	8,96	6,30	-	-	56	-	-	-
		Цена: 6,94-0,20х2- - 0,24=6,30									
I7.	I5-20I 5I-I	Улучшенная штукатурка наружных стен будки	I00 м2	0,I9	85,30	-	-	I6	-	-	-
I8.	I5-256 55-5-II	То же, внутренних стен будки	I00 м2	0,I9	II0	-	-	2I	-	-	-
I9.	I5-529 I56-4-24	Окраска наружных стен будки гидрофобными красками	I00 м2	0,20	47,50	-	-	I0	-	-	-
20.	I5-502 I52-2	Улучшенная клеевая окраска внутренних стен будки	I00 м2	0,2I	I2,90	-	-	3	-	-	-
		Итого по "б"		-	-	-	-	974	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в) Подвесные потолки									
I.	6-77 9-1	Установка и стоимость анкеров	т	0,095	651	-	-	62	-	-	-
2.	9-50 7-5	Установка металлических изделий подшивного потолка	т	0,071	73	-	-	5	-	-	-
3.	СЦМ-2 п.1968	Стоимость металлоконструкций	т	0,071	342	-	-	24	-	-	-
4.	I5-614 I64-8	Масляная окраска за 2 раза металлоконструкций	I00 м2	0,02	55,6	-	-	I	-	-	-
5.	26-63 II-7	Подшивка потолка тамбура асбестоцементными плитами	I00 м2	0,76	64,4	-	-	49	-	-	-
6.	СЦМ-I п.30	Стоимость асбестоцементных плит	I00 лист	I,05	640	-	-	672	-	-	-
7.	26-34 8-7	Изоляция потолков минеральной ватой	м3	5,51	43,80	-	-	241	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	СЦМ-I п.2 разд.IУ	Стоимость минеральной ваты	м3	5,45	II,20	-	-	6I	-	-	-
9.	9-I0I I4-I	Монтаж из алюминевых конструкций подвесных потолков	I00 м2	0,7I	483,0	-	-	343	-	-	-
I0.	Пр-нт 0I-23 п.6-02I	Стоимость алюминиевых конструкций	т	0,I25	2496,48	-	-	3I2	-	-	-
		Цена: (24I0+67,90)х х I,0075=									
		Итого по "в"		-	-	-	-	I770	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции		-	-	-	-	(684)	-	-	-
		г) Эстрада									
I.	I0-28 4-I	Деревянный каркас эстрады	м3	0,79	II0	-	-	87	-	-	-
2.	II-I85 27-2	Покрытие пола эстрады досками	I00 м2	0,24	473	-	-	II4	-	-	-
3.	I0-32 6-I	Обшивка из досок стенок эстрады	м2	II,69	2,I4	-	-	25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	СЦМ-2 т.ч.п.55	Офанеровка передней стенки эстрады дубовым шпоном	м2	9,67	4,59	-	-	44	-	-	-
5.	I0-202 37-2	Антисептирование деревянных элементов	м3	2,0	7,5I	-	-	I5	-	-	-
6.	I0-I46 28-I	Устройство деревянной лестницы на эстраде	м2	I,2	27,3	-	-	33	-	-	-
		Итого по "г"	руб.	-	-	-	-	3I8	-	-	-
		д) Крепление спортоборудования									
I.	20-696 I8-I	Устройство металлических деталей для крепления спортоборудования	I00 кг	7,3I	35,90	-	-	262	-	-	-
		Итого по "д"	руб.	-	-	-	-	262	-	-	-
		е) Радиостойка и телеантенна									
I.	34-233 37-I5	Установка опоры стальной с оттяжками	шт	8	80,6	-	-	645	-	-	-
		Итого по "е"	руб.	-	-	-	-	645	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ж) Ограждение радиаторов									
I.	I0-28 4-I	Укладка деревянных брусков	м3	0,28	II0	-	-	3I	-	-	-
2.	I0-20I 37-I	Антисептирование брусков	м3	0,28	3,82	-	-	I	-	-	-
3.	I0-34 6-3	Ограждение из ДСП	м2	20,40	0,32	-	-	7	-	-	-
4.	СЦМ-2 п.465	Стоимость ДСП	м2	20,40	I0,0	-	-	204	-	-	-
5.	20-696 I8-I	Установка металлических уголков для крепления	I00 кг	0,53	35,90	-	-	I9	-	-	-
6.	СЦМ-2 т.ч. табл.I8	Облицовка шпоном	м2	20,40	4,59	-	-	94	-	-	-
		Итого по "ж"	руб.	-	-	-	-	356	-	-	-
		Итого по разделу		-	-	-	-	6II7	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции		-	-	-	-	(684)	-	-	-

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете стоим. един. изм., руб.
				прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	плановые накопления % от стоимости по гр. 5,7	всего по графам 5,7, 8	в т.числе основная зар. плата	в т.числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата	в накладных расходах % от суммы по гр.7	в плановых накоплениях % от стоимости по гр. I0,II	всего по данным граф I0, II, I2, I3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. Подземная часть													
I.	Земляные работы	м3	44I0	268I	I6,5	442	250	3373						0,9I 0,76
2.	Фундаменты и стены	м3	530,8	35978	I6,5	5936	3346	45260						I2,23 85,27
3.	Перекрытие	м2	I952	I8279	I6,5	30I6	I700	22995						6,22 II,78

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4.	Перегородки	м2	52	446	I6,5	74	4I	56I						0,I5 I0,79
5.	Окна	м2	2,02	6I	I6,5	I0	6	77						I50,02 38,I2
6.	Двери	м2	I4,I	273	I6,5	45	25	343						0,09 24,33
7.	Полы:													
	а) полы подвала и техподполья	м2	6I	225	I6,5	37	2I	283						0,08 4,64
	б) подготовка под полы I-го этажа	м2	I876	4I8I	I6,5	690	389	5260						I,42 2,80
8.	Внутренняя отделка	м2	34I	28I	I6,5	46	26	353						0,I0 I,04
9.	Разные работы	м3 здания	I7625	4483	I6,5	740	4I7	5640						I,52 0,32
	Итого по "А"			66888	-	II036	622I	84I45						22,74
	Б. Надземная часть													
I0.	Каркас	м3	23,82	3465	I6,5	572	322	4359						I,I8 I83,0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II.	Стены	м2	3974	77II3	I6,5	I2724	7I7I	97008						26,22 24,4I
I2.	Перекрытие и покрытие	м2	4320	43764	I6,5	722I	4070	55055						I4,88 I2,74
I3.	Кровля	м2	2022	235I7	I6,5	3880	2I87	29584						8,00 I4,63
I4.	Лестницы	м2	I23,6	3235	I6,5	534	30I	4070						I,I0 32,93
I5.	Перегородки	м2	I324	7093	I6,5	II70	660	8923						2,4I 6,74
I6.	Окна	м2	704,4	2I433	I6,5	3536	I994	26963						7,29 38,28
I7.	Двери	м2	399	70I6	I6,5	II58	652	8826						2,38 22,I2
I8.	Полы:													
	а) подготовка под полы 2 и последующих этажей	м2	I870	6874	I6,5	II34	639	8647						2,34 4,62
	б) чистые полы	м2	3746	I70I3	I6,5	2807	I582	2I402						5,78 5,7I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9.	Внутренняя отделка	м2	IIII3	I0346	I6,5	I707	962	I30I5						3,52 I,I7
20.	Наружная отделка	м2 фасада	30I0	284	I6,5	47	26	357						0,I0 0,I2
2I.	Разные работы	м3 здания	I7625	6II7	I6,5	955	565	7637						2,06 0,43
	в т.ч. металлоконструкции			(684)	8,6	(59)	(59)	(802)						
	Итого по "Б"			227270		37445	2II3I	285846						77,26
	в т.ч. металлоконструкции			(684)		(59)	(59)	(802)						
	Итого по сводке			294I58	-	4848I	27352	369991						I00%

Главный архитектор проекта А.Михе

Начальник ОС и ПОС В.Лущенков

Составила Г.Сибекина

Проверил И.Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I

К типовому проекту средней общеобразовательной школы на I8 классов 689/704 учащихся в крупнопанельных конструкциях серии I.090.I-I
Вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале
на общестроительные работы

Основание: чертежи № АС-0I - АС-0I6
АС-I - АС-39

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 384,26 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:I место
I м2 полезной площади 69,24 руб.
I м3 объема здания I9,80 руб.

№№ пп	№№ УСН, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата	Всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Подземная часть									
		I. Земляные работы									
I.	I-230 29-I I-237	Срезка растительного грунта I группы бульдозером с перемеще-	I000 м3	0,58	I59,06	-	-	92	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	29-8 т.ч.п.I.II табл.3	нием на 50 м Цена: 33,8xI,I+27,7x x4xI,I=I59,06									
2.	I-I74 22-I3 т.ч. п.I.II	Погрузка грунта I группы экскаватором-прямая лопата с ковшом емкостью 0,5 м3 на автомобили-самосвалы Цена: I3I+I24,39x x0,I5=I49,66	I000 м3	0,58	I49,66	-	-	87	-	-	-
3.	ССЦ № I стр.28	Отвозка срезанного грунта автосамосвалами на I км	т	696	0,29	-	-	202	-	-	-
4.	I-56 II-I4 т.ч. п.I.II	Разработка грунта II группы экскаватором обратная лопата емкостью ковша 0,5м3 в отвал Цена: I32+I25,47x x0,I5=I50,82	I000 м3	2,70	I50,82	-	-	407	-	-	-
5.	I-I75 22-I4 т.ч.п.I.II табл.3	То же, с погрузкой на автосамосвалы Цена: I56+I48,09x x0,I5=I78,2I	I000 м3	2,04	I78,2I	-	-	364	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	)ССЦ № I стр.28	Отвозка вытестенного грунта на расстояние до I км	т	3570	0,29	-	-	I035	-	-	-
7.	I-230 29-I тех.ч. т.3 п.I.II	Срезка недобора грунта II группы разработанного механизированным способом	I00 м3	2,55	37,I8	-	-	95	-	-	-
8.	I-948 79-2 т.ч.п.3.67	То же, вручную Цена: I20xI,2=I44	I00 м3	0,88	I4,40	-	-	I3	-	-	-
9.	I-230 29-I I-237 29-8 т.ч.п.I.II 3.48	Перемещение разработанного грунта бульдозером на 30 м в резерв и в обратном направлении Цена: (33,8x0,85+ +27,7x2)xI,Ix2=I85,09	I00 м3	2,70	I85,09	-	-	500	-	-	-
I0.	I-55 II-I3	Обратная засыпка грунта II группы экскаватором с грейферным ковшом емкостью 0,5 м3 Цена: 96,8+9I,99x x0,2x0,I5+4,8Ix0,2= =I00,5I	I000 м3	I,89	I00,5I	-	-	I90	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	I-230 29-I т.ч.п.I.II 3.48	То же, бульдозером Цена: 33,8xI,Ix0,85= =3I,6	I000 м3	0,86	3I,6	-	-	27	-	-	-
I2.	I-968 8I-2	То же, вручную	I00 м3	0,I5	46,0	-	-	7	-	-	-
I3.	I-I94 25-I	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы	I000 м3	0,57	I0,70	-	-	6	-	-	-
I4.	I-I95 25-2	То же, грунта II группы	I000 м3	2,04	I3,20	-	-	27	-	-	-
		Итого по разделу	руб.	-	-	-	-	3052	-	-	-
		II. Фундаменты и стены									
I.	6-I-I I-I	Бетонная подготовка под фундаменты из бетона М-I00	м3	3,3	28,4	-	-	94	-	-	-
2.	7-3	Укладка фундаментов под колонны массой до 3,5 т	шт	24	2,99	-	-	72	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	ССЦ 9-I23	Стоимость сборных железобетонных фундаментов под колонны весом до 5 т объемом до I м3 из бетона М-200	м3	I8,72	59,2	-	-	II08	-	-	-
4.	ССЦ табл.3-I	Арматура А-I	т	0,37	229,0	-	-	85	-	-	-
5.	-"-	То же, А-Ш	т	0,7	250,0	-	-	I75	-	-	-
6.	7-I7 I-I7	Прослойка из раствора под подошвы фундаментов при укладке из бетонное основание	I00 м2	0,6I	49,0	-	-	30	-	-	-
7.	7-I I-I	Укладка плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т	шт	I6	I,52	-	-	24	-	-	-
8.	7-2 I-2	То же, массой до I,5 т	шт	243	2,09	-	-	508	-	-	-
9.	7-3 I-3	То же, массой до 3,5 т	шт	29	2,99	-	-	87	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	ССЦ том Ш п.79	Стоимость фундаментных плит марки: ФЛ8.24-2	шт	89	3I,6	-	-	28I2	-	-	-
II.	п.80	ФЛ8.I2-2	шт	2I	I5,7	-	-	330	-	-	-
I2.	п.76	ФЛI0.24-2	шт	I7	35,2	-	-	598	-	-	-
I3.	п.77	ФЛI0.I2-2	шт	II	I7,5	-	-	I93	-	-	-
I4.	п.78	ФЛI0.8-2	шт	I6	I3,8	-	-	22I	-	-	-
I5.	п.73	ФЛI2.24-2	шт	I2	4I,7	-	-	500	-	-	-
I6.	п.74	ФЛI2.I2-2	шт	4	20,7	-	-	83	-	-	-
I7.	п.75	ФЛI2.8-2	шт	I	I3,7	-	-	I4	-	-	-
I8.	п.7I	ФЛI4-I2-2	шт	I	25,2	-	-	25	-	-	-
I9.	ССЦ том I п.9-II0 табл.3-3	Стоимость плит ленточных фундаментов массой до 5 т объемом более 0,2 до I м3 из бетона М-I50	м3	40,38	53,38	-	-	2I55	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: 54,7-0,82=53,38									
20.	ССЦ том I табл.3-I	Арматура В-I	т	0,067	372,36	-	-	25	-	-	-
		Цена: 32IxI,I6=									
2I.	ССЦ том I табл.3-I	Арматура Вр-I	т	0,20	372,36	-	-	74	-	-	-
		Цена: 32IxI,I6									
22.	7-400 36-I ССЦ т.I п.2.4	Установка блоков стен подвала массой до 0,5 т	шт	264	I,5	-	-	396	-	-	-
		Цена: I,27+24,4х х 0,0093=									
23.	7-402 36-3 ССЦ т.I п.2.4	То же, массой до I,5 т	шт	I87	2,59	-	-	484	-	-	-
		Цена: 2,36+24,4х х0,0093									
24.	ССЦ том II п.I2-I	Стоимость стеновых блоков из бетона М-I00 марки: ФБС 24.3.6-т	шт	6	I7,6	-	-	I06	-	-	-
25.	п.I2-II	ФБС 9.3.6-т	шт	7	6,76	-	-	47	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26.	п.I2-8	ФБС I2.4.3-т	шт	I86	5,83	-	-	I084	-	-	-
27.	п.I2-6	ФБС I2.5.6-т	шт	4	I4,6	-	-	58	-	-	-
28.	п.I2-7	ФБС I2.6.6-т	шт	8	I7,5	-	-	I40	-	-	-
29.	п.I2-I0	ФБС I2.6.3-т	шт	I7	8,75	-	-	I49	-	-	-
30.	п.I2-2	ФБС 24.4.6-т	шт	7I	22,6	-	-	I605	-	-	-
3I.	п.I2-5	ФБС I2.4.6-т	шт	98	I2,I	-	-	II86	-	-	-
32.	п.I2-I2	ФБС 9.4.6-т	шт	54	9,0I	-	-	487	-	-	-
33.	7-546 43-I ССЦ том I п.2-4	Установка цокольных панелей наружных стен площадью до I2 м2 Цена: 5,72+0,0327х х 24,4=	шт	74	6,52	-	-	482	-	-	-
34.	7-547 43-2 ССЦ т.I п.2-4	То же, площадью до 20 м2 Цена: 7,0I+0,0327х х24,4=	шт	20	7,8I	-	-	I56	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
35.	ССЦ п.II-I3 примеч. стр.II4 п.2.5	Стоимость наружных однослойных панелей из легкого бетона длиной до 3 м, объемной массой I200 кг/м3 Цена: 20,2+0,77-0,26	м2	280,65	20,7I	-	-	58I2	-	-	-
36.	-"- примеч.	То же, с проемами Цена: 20,2+0,77	м2	7I,7	20,97	-	-	I504	-	-	-
37.	-"- примеч. 2.6	То же, без проемов, длиной более 3,9 м Цена: 20,2+0,77+0,26	м2	269,66	2I,23	-	-	5725	-	-	-
38.	7-70I 5I-I	Устройство герметизации стыков цокольных панелей прокладками	I00 м	6,53	42,3	-	-	276	-	-	-
39.	7-706 5I-6	То же, тиоколовой мастикой	I00 м	6,53	88,7	-	-	579	-	-	-
50.	7-7I4 5I-I4 ССЦ т.I п.2.4	Чеканка и расшивка швов цокольных панелей Цена: 4,85+0,2x24,4=	"	6,53	9,73	-	-	64	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I.	7-573 44-I-I.8 ССЦ т.I п.2.4	Установка внутренних стеновых панелей площадью до 6 м2 Цена: 4,55+0,0088х х 24,4	шт	40	4,76	-	-	I90	-	-	-
42.	7-579 44-3-I.8 ССЦ т.I п.2-4	То же, площадью до I5 м2 Цена: 5,26+0,0I6Iх х 24,4	шт	32	5,65	-	-	I8I	-	-	-
43.	7-582 44-4-I.8 ССЦ п.2-4	То же, площадью до 25 м2 Цена: 6,I9+24,4х х 0,02I5	шт	3	6,7I	-	-	20	-	-	-
44.	ССЦ п.II-72	Стоимость внутренних панелей из бетона М-I50 толщиной I6см длиной До 3 м	м2	387,48	9,53	-	-	3693	-	-	-
45.	-"- п.II-I06	То же, длиной более 3 м	м2	70,05	I0,0	-	-	70I	-	-	-
46.	7-688 49-5-I.8 ССЦ ч.I п.2-4	Установка вентиляционных блоков массой до I т Цена: 2,0I+0,007х х24,4	шт	25	2,I8	-	-	55	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
47.	7-69I 49-6-I.8 ССЦ т.I п.2-4	То же, массой до 2,5 т Цена: 3,97+0,0089х х 24,4=	шт	8	4,I9	-	-	34	-	-	-
48.	ССЦ том I п.II-I24 прим. стр.II5 п.I7,I8	Стоимость вентиляционных блоков из бетона М-300 для ной до 3 м толщиной 26 см Цена: I2,3+0,I2х2- - 0,2х4=	м2	89,36	II,74	-	-	I049	-	-	-
49.	8-30 5-I	Кладка стен из керамического кирпича	м3	77,0	34,2	-	-	2633	-	-	-
50.	ССЦ табл.А	Окраска панелей гидрофобными красителями	м2	632,85	0,5I	-	-	323	-	-	-
5I.	8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором	I00 м2	2,2I	86,5	-	-	I9I	-	-	-
52.	8-27 4-7	Обмазочная гидроизоляция стен горячим битумом за 2 раза	I00 м2	4,84	90,0	-	-	436	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
53.	6-90 II-I	Заделки бетоном М-I00 стеновых блоков и цокольных панелей	м3	3,07	32,2	-	-	99	-	-	-
		Итого		-	-	-	-	39I58			
		Ш. Перекрытие									
I.	7-460 39-5-I.8 ССЦ п.2-4	Установка панелей перекрытий многопустотных площадью до 5 м2 Цена: 2,09+24,40х х 0,0434	шт	34	3,I5	-	-	I07	-	-	-
2.	7-463 39-6-I.8 -"-	То же, площадью до I0 м2 Цена: 3,09+24,40х х 0,0667	шт	50	4,72	-	-	236	-	-	-
3.	7-45I 39-2-I.8 -"-	То же, площадью до I5 м2 Цена: 2,99+24,40х х 0,0285	шт	28	3,69	-	-	I03	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	7-454 39-3-I.8 -"-	То же, площадью до 20 м2 Цена: 3,48+24,40х х0,04I4	шт	I7	4,49	-	-	76	-	-	-
5.	7-466 39-7-I.8	То же, ребристых панелей перекрытий площадью до 5 м2 Цена: I,35+24,40х х0,003I	шт	3	I,43	-	-	4	-	-	-
6.	7-469 39-8-I.8 -"-	То же, площадью до I0 м2 Цена: I,73+24,40х х0,003I	шт	44	I,8I	-	-	80	-	-	-
7.	7-472 39-9-I.8 -"-	То же, площадью до I5 м2 Цена: 2,20+24,40х х0,0063=	шт	36	2,35	-	-	85	-	-	-
8.	ССЦ т.I II-I58 прим.I	Стоимость сборных железобетонных многопустотных плит нормативной нагрузкой 660 кг/см2, пролетом 7,I8 м, приведенной толщиной I2,43 см,									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		марки: ПК72.I5-4,5АтУт, ПК72.I5-5,5АтУт-I	м2	I60,50	9,44	-	-	I5I5	-	-	-
		Цена: 7,8I+I,43+ +0,20=9,44									
9.	-"-	То же, нормативной нагрузкой 8I0, марки ПК72.I5-6АтУт, ПК72-I5-6АтУт-I	м2	II7,70	9,7I	-	-	II43	-	-	-
		Цена: 7,8I+I,70+ +0,20=9,7I									
I0.	-"-	То же, нормативной нагрузкой 980 кг/см2 марки ПК72.I5-8АтУт, ПК72.I5-8АтУт-I	м2	2I,40	I0,24	-	-	2I9	-	-	-
		Цена: 7,8I+2,23+ +0,20=I0,24									
II.	-"-	То же, нормативной нагрузкой 640 кг/см2 приведенной толщиной II,7I см ПК72.I2-4,5АтУт	м2	8,54	9,I7	-	-	78	-	-	-
		Цена: 7,8I+I,I6+ +0,20=9,I7									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	-"-	То же, нормативной нагрузкой 790, приведенной толщиной II,7I см, марки ПК72.I2-6АтУт	м2	I7,08	9,7I	-	-	I66	-	-	-
		Цена: 7,8I+I,70+ +0,20=9,7I									
I3.	-"-	То же, пролетом 5,98 м, нормативной нагрузкой 660, приведенной толщиной I2,46 см, марки ПК60.I5-4,5АтУт, ПК60.I5-4,5АтУт-I	м2	I7,82	8,86	-	-	I58	-	-	-
		Цена: 7,8I+0,85+ +0,20= 8,86									
I4.	-"-	То же, нормативной нагрузкой 8I0, марки ПК-60-I5-6АтУт, ПК60.I5-6АтУт-I	м2	I24,74	9,05	-	-	II29	-	-	-
		Цена: 7,8I+I,04+ +0,20= 9,05									
I5.	-"-	То же, нормативной нагрузкой 980,марки ПК60.I5-8АтУт, ПК60.I5-8АтУт-I	м2	89,I0	9,42	-	-	839	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: 7,8I+I,4I+ +0,20=9,42									
I6.	-"-	То же, нормативной нагрузкой 790, приведенной толщиной II,66 см, марки ПК60.I2-6АтУт	м2	42,72	9,05	-	-	387	-	-	-
		Цена: 7,8I+I,04+ +0,20=9,05									
I7.	-"-	То же, нормативной нагрузкой 960, марки ПК60.I2-8АтУт; ПК60.30-8АтУт	м2	402,62	9,42	-	-	3793	-	-	-
		Цена: 7,8I+I,4I+ +0,20=9,42									
I8.	-"-	То же, нормативной нагрузкой 870, приведенной толщиной I4,73 см, марки ПК60.6-6АтУт	м2	7,06	9,82	-	-	69	-	-	-
		Цена: 7,8I+I,2I+ +0,2х4=9,82									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9.	-"-	То же, нормативной нагрузкой 640, приведенной толщиной II,66 см, марки ПК60.I2-4,5АтУт-I	м2	7,I2	8,67	-	-	62	-	-	-
		Цена: 7,8I+0,66+0,20=									
20.	-"-	То же, нормативной нагрузкой I040, приведенной толщиной I4,73 см, марки ПК60.6-8АтУт	м2	I0,59	I0,02	-	-	I06	-	-	-
		Цена: 7,8I+I,4I+0,2х х 4= I0,02									
2I.	II-I46 -"-	То же, длиной до 3м, нормативной нагрузкой 980 кг/см2, приведенной толщиной I2,39 см, марки ПК30.I5-8т	м2	I24,32	7,94	-	-	987	-	-	-
		Цена: 7,74+0,20=7,94									
22.	-"-	То же, нормативной нагрузкой I040 кг/см2 приведенной толщиной I4,66 см, марки ПК30.6-8т	м2	I,76	8,54	-	-	I5	-	-	-
		Цена: 7,74+0,20х4= 8,54									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23.	II-I56 "-"	То же, ребристых плит длиной 7,I8 м нормативной нагрузкой 785, приведенной толщиной II,59 см, марки ПР-72.I5-6АтУт-I	м2	64,20	8,79	-	-	564,0	-	-	-
		Цена: 6,29+I,70+ +0,20х4=8,79									
24.	-"-	То же, нормативной нагрузкой 785, приведенной толщиной II,40 см, марки ПР72.I5-6АтУт-2	м2	278,2	8,59	-	-	2390	-	-	-
		Цена: 7,29+I,70+ +0,20х3=8,59									
25.	-"-	То же, нормативной нагрузкой 955, приведенной толщиной II,59 см, марки ПР72.I5-8АтУт-I	м2	2I,40	9,32	-	-	I99	-	-	-
		Цена: 6,29+2,23+ +0,20х4=9,32									
26.	-"-	То же, приведенной толщиной II,40 см, марки ПР72.I5-8АтУт-2	м2	2I,40	9,I2	-	-	I95	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: 6,29+2,23+ +0,20х3=9,I2									
27.	-"-	То же, длиной 5,98 м нормативной нагрузкой 785 кг/см2, приведенной толщиной II,67 см, марки ПР60.I5-6АтУт-I	м2	80,I9	8,I3	-	-	652	-	-	-
		Цена: 6,29+I,04+ +0,20х4=8,I3									
28.	-"-	То же, приведенной толщиной II,45 см марки ПР60.I5-6АтУт-2	м2	I7,82	7,93	-	-	I4I	-	-	-
		Цена: 6,29+I,04+ +0,20х3=7,93									
29.	-"-	То же, нормативной нагрузкой 955, приведенной толщиной II,45 см, марки ПР60.I5-8АтУт-2	м2	I06,92	8,30	-	-	887	-	-	-
		Цена: 6,29+I,4I+ +0,20х3=8,30									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30.	-"-	То же, приведенной толщиной II,67 см марки ПР60-I5-8-АтУт-I	м2	I87,II	8,50	-	-	I590	-	-	-
		Цена: 6,29+I,4I+ +0,20х4=8,50									
3I.	-"-	То же, пролетом 2,98 м, нормативной нагрузкой 955, приведенной толщиной II,94 см, марки ПР-30.I5-8т-2	м2	I3,32	6,8I	-	-	9I	-	-	-
		Цена: 6,06+0,2х4- -0,05=6,8I									
32.	7-285 I7-I	Установка и стоимость монтажных деталей	т	0,I62	362,0	-	-	59	-	-	-
		Итого по разделу						I8I25			
		IУ. Перегородки									
I.	8-45 5-9	Перегородки неармированные из кирпича керамического толщиной I/2 кирпича	I00 м2	2,55	472,0	-	-	I204	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	26-35 8-8	Утепление перегородок минераловатными плитами	м3	7,50	35,50	-	-	266	-	-	-
3.	СЦМ-I п.II6	Стоимость минераловатных плит	м3	7,35	43,60	-	-	320	-	-	-
4.	26-46 I0-I	Изготовление и приварка штырей для крепления тепловой изоляции	I00 м2	0,93	I7,30	-	-	I6	-	-	-
5.	I0-I50 29-I	Установка экранов санузлов из столярной плиты	м2	3,I5	0,8I	-	-	3	-	-	-
6.	ССЦ ч.II п.46I	Стоимость экранов санузлов из столярной плиты	м2	3,I5	I3,0	-	-	4I	-	-	-
7.	20-696 I8-I	Металлические детали для крепления экранов санузлов	I00 кг	0,08	35,90	-	-	3	-	-	-
8.	I5-623 I65-I	Окраска экранов санузлов нитроэмалью	I00 м2	0,08	70,0	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлических деталей	I00 м2	0,0I	55,60	-	-	I	-	-	-
		Итого по разделу		-	-	-	-	I860	-	-	-
		У. О к н а									
I.	I0-74 I3-3	Установка оконных блоков с раздельными переплетами площадью до 2 м2	м2	3,03	4,47	-	-	I4	-	-	-
2.	СЦМ-2 п.I8 Пр-нт 07-27-0I прим.3	Стоимость оконных блоков с раздельными переплетами ОРI2-9А Цена: 2I,0+3,56х0,I	м2	3,03	2I,36	-	-	65	-	-	-
3.	I5-70I 20I-I	Остекление двойных оконных переплетов 3 мм стеклом	I00 м2	0,03	229,0	-	-	7	-	-	-
4.	СЦМ-I п.4I5	Стоимость скобяных прибсров для сдно-створных раздельных переплетов	к-т	3	I,78	-	-	5	-	-	-
		Итого						9I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УI. Двери									
I.	I0-I05 20-I	Установка дверных блоксв в каменных стенах площадью прсема до 3 м2	м2	I2,88	I,45	-	-	I9	-	-	-
2.	I0-I06 20-2	То же, площадью более 3 м2	м2	I0,33	I,I9	-	-	I2	-	-	-
3.	I0-I07 20-3	Устансвка внутренних дверных блоков в перегородках площадью до 3 м2	м2	25,88	2,0	-	-	52	-	-	-
4.	I0-I08 20-4	То же, более 3 м2	м2	9,2I	I,58	-	-	I5	-	-	-
5.	I0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах площадью проема до 3 м2	м2	I2,88	I,34	-	-	I7	-	-	-
6.	I0-I4I 26-2	Тс же, свыше 3 м2	м2	I0,33	0,95	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	СЦМ-2 п.242 Пр-нт 07-27-0I прим.т.3	Стоимость дверных блсков ДН2I-I5 щп* Цена: I7,3+I,9Ix0,I= =I7,49	м2	3,07	I7,49	-	-	54	-	-	-
8.	СЦМ-2 п.238 Пр-нт 07-27-0I прим.т.3	ДН2I-9 щп Цена: I9,4+2,5Ix0,I= = I9,65	м2	I2,88	I9,65	-	-	253	-	-	-
9.	СЦМ-2 п.225 Пр-нт 07-27-0I прим.т.3	ДН2I-I3 щп Цена: 8,9+I,5x0,I	м2	7,26	9,05	-	-	66	-	-	-
I0.	п.2I8 Пр-нт 07-27-0I	ДГ2I-9л, ДГ2I-9 Цена: I4,2+I,99x0,I= = I4,60	м2	9,0	I4,6	-	-	I3I	-	-	-
II.	СЦМ-2 п.2I9 Пр-нт 07-27-0I	ДГ2I-I0 Цена: I3,5+I,97x0,I= = I3,7	м2	4,0	I3,70	-	-	55	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	СЦМ-2 п.223 Пр-нт 07-27-0I прим.т.3	ДГ2I-I5 Цена: I3,8+I,86х х0,I	м2	9,2I	I3,99	-	-	I29	-	-	-
I3.	I5-630 20I-6	Остекление дверных блоксв 4 мм стеклсм	I00м2 сст.	0,03	222	-	-	7	-	-	-
I4.	СЦМ-I п.446	Скобяные прибсры для дверей, входных в здание однспольных	к-т	7	6,73	-	-	47	-	-	-
I5.	п.447	То же, двупольных	к-т	2	6,66	-	-	I3	-	-	-
I6.	п.448	То же, для дверей, вхсдных в помещение однспольных	к-т	5	2,97	-	-	I5	-	-	-
I7.	п.449	То же, двупольных	к-т	5	3,23	-	-	I6	-	-	-
		Итого	руб.					9II			
		УП. П о л ы:									
		а) полы подвала и техподполья									
I.	II-2 I-II	Уплстнение грунта щебнем	I00 м2	5,67	43,30	-	-	246	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00 толщиной 80 мм	м3	45,36	29,30	-	-	I329	-	-	-
3.	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчансго раствора М-I50 толщ. 20 мм	I00 м2	0,20	70,0	-	-	I4	-	-	-
4.	II-55 8-I	То же, толщиной 20 мм	I00 м2	0,20	70,0	-	-	I4	-	-	-
5.	II-I6 3-I II-I7 3-2	Гидрсизоляция гидроизолсм в 2 слоя на битумной мастике Цена: II8+77=I95	I00 м2	0,20	I95,0	-	-	39	-	-	-
6.	II-67 II-I II-68 II-2 ССЦ I-4 I-5	Покрытия бетонные из бетона М-200 толщиной 20 мм Цена: I23-I5,60x2+ +(27,40-26,60)x x2,740=	I00 м2	5,67	93,99	-	-	533	-	-	-
7.	II-I35 20-3	Покрытие из керамических плиток	I00 м2	0,20	4I7	-	-	83	-	-	-
		Итого по "а"		-	-	-	-	2258	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		б) Подготовка под полы I этажа									
		Итого по "б"						4I8I			
		Итого по разделу		-	-	-	-	6439			
		УШ. Внутренняя отделка									
I.	I5-297 59-4	Отделка потолков под окраску	I00 м2	5,26	20,70	-	-	I09	-	-	-
2.	I5-509 I53-2	Побелка потолка известковая	I00 м2	5,26	3,I3	-	-	I6	-	-	-
3.	I5-82 I4-I	Облицовка стен глазурованной плиткой	I00 м2	0,55	422	-	-	232	-	-	-
4.	I5-242 55-I	Штукатурка стен и перегородок	I00 м2	2,06	76,20	-	-	I57	-	-	-
5.	I5-658 I68-I	Простая водоэмульсионная окраска стен	I00 м2	4,96	44,8	-	-	222	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	736	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IX. Наружная отделка									
I.	I5-20I 5I-I	Штукатурка кирпичных участков стен	I00 м2	0,40	85,3	-	-	34	-	-	-
2.	I5-523 I56-4	Окраска гидрофобными красителями	I00 м2	0,40	56,8	-	-	23	-	-	-
		Итого по разделу		-	-	-	-	57	-	-	-
		X. Разные работы									
	Локальная смета № I-I	а) Отмостка	руб.	-	-	-	-	726	-	-	-
		б) Наружные лестницы	руб.	-	-	-	-	3606	-	-	-
		в) Т и р									
I.	I0-32 6-I	Устройство прстиворикошетной обшивки из доски	м2	5,50	2,I4	-	-	I2	-	-	-
2.	8-45 5-9	Кладка кирпичных стен под противорикошетное устройство	I00 м2	0,04	472,0	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	I0-28 4-I	Укладка брусков под противорико-шетное устройство	м3	0,3	II0	-	-	33	-	-	-
4.	II-I85	Покрытие деревянны-ми досками	I00 м2	0,28	473	-	-	I32	-	-	-
5.	I0-32 6-I	Обшивка стен стро-ганными досками	м2	20,80	2,I4	-	-	45	-	-	-
6.	II-3 ССЦ 4-24	Засыпка песком с гравием Цена: I,63+7,86х xI,I2=I0,43	м3	4,I0	I0,43	-	-	43	-	-	-
7.	20-696 I8-I	Укладка металли-ческого уголка	I00 кг	0,2	35,90	-	-	7	-	-	-
		Итого по "в"		-	-	-	-	29I	-	-	-
		г) Подпольные каналы									
I.	6-I-I	Бетонная подготовка под лотки из бетона М-I00	м3	0,56	28,4	-	-	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	7-357 25-7 ССЦ т.I п.2-4	Укладка лотков сечением до 0,5 м2 Цена: I4,0+24,4х х0,02I=	м3	I,22	I4,5I	-	-	I8	-	-	-
3.	ССЦ п.9-232	Стоимость сборных железобетонных лотков из бетона М-300 Цена: 70,7+0,82х2=	м3	I,22	72,34	-	-	88	-	-	-
4.	7-I99 I2-I ССЦ т.I п.2-4	Укладка плит покрытия площадью до I м2 Цена: 0,48+0,00I8х х 24,4=	шт	I0	0,52	-	-	5	-	-	-
5.	ССЦ п.II-I48	Стоимость плоских плит нормативной нагрузкой I250 кг/м3 длиной до I,I м, приведенной толщиной 8 см, ПТПП2,5-8-6 Цена: 6,94-0,2х2--0,25	м2	4,8	6,29	-	-	30	-	-	-
6.	8-27 4-7	Обмазка каналов битумом за 2 раза	I00 м2	0,I5	90,0	-	-	I4	-	-	-
		Итого по "г"	руб.	-	-	-	-	I7I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		д) Вход в подвал									
I.	8-38 5-5	Кладка стен из кирпича керамического	м3	22,30	37,90	-	-	845	-	-	-
2.	7-668 47-II-I.8 ССЦ том I п.2-4	Укладка сборных железобетонных ступеней массой до 0,5 т	шт	22	I,40	-	-	3I	-	-	-
		Цена: 0,72+24,40х х0,0279=I,40									
3.	ССЦ п.II-I72	Стоимость сборных железобетонных ступеней ЛС-9-I7	м	26,50	3,72	-	-	99	-	-	-
4.	ССЦ табл.А стр.I29	Добавляется на мозаичную отделку ступеней	м2	6,70	3,09	-	-	2I	-	-	-
5.	6-I I-I	Бетонная подготовка из бетона М-I00	м3	0,90	28,40	-	-	25	-	-	-
6.	II-55 8-I	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм	I00 м2	0,II	70,0	-	-	8	-	-	-
7.	I5-20I 5I-I	Штукатурка стен крылец	I00 м2	0,50	85,30	-	-	43	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	I5-523 I56-4	Окраска стен крылец гидрофобными красителями	I00 м2	0,50	568,0	-	-	28	-	-	-
		Итого по "д"	руб.	-	-	-	-	II00	-	-	-
		е) Приямки									
I.	II-II I-II	Бетонная подготовка из бетона М-I00 толщиной I00 мм	м3	0,6	29,30	-	-	I8	-	-	-
2.	8-38 5-5	Кладка стен из керамического кирпича	м3	2,88	37,90	-	-	I09	-	-	-
3.	8-27 4-7	Обмазка стен горячим битумом за 2 раза	I00 м2	0,I5	90	-	-	I4	-	-	-
4.	34-304 55-I	Покрытие приямка рифленой сталью	I0 м2	0,39	22I	-	-	86	-	-	-
		Итого по "е"		-	-	-	-	227	-	-	-
		Итого по разделу		-	-	-	-	6I2I	-	-	-
		XI. К а р к а с									
I.	7-405 37-2	Установка колонн в стаканы фундаментов массой до 3 т	шт	I0	II,80	-	-	II8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	7-404 37-I	То же, массой до 2 т	шт	I4	I0,I0	-	-	I4I	-	-	-
3.	ССЦ п.9-5I табл.3.3	Стоимость колонн длиной 9,05 м объемом до I м3 из бетона М-500 марки 3К03.33(20)-2-I; 3КД3.33(20)-2-2	м3	8,38	92,8I	-	-	778	-	-	-
		Цена: 87,I0+0,82+ +I,63х3=									
4.	-"-	То же, из бетона М-300 марки IKB 3.33-I	м3	5,I8	87,I0	-	-	45I	-	-	-
5.	ССЦ табл.3-I п.I	Стоимость арматуры А-I	т	0,I08	270,22	-	-	29	-	-	-
		Цена: 229хI,I8=270,22									
6.	-"- п.3	То же, А-Ш	т	I,2I2	295,0	-	-	358	-	-	-
		Цена: 250хI,I8=295,0									
7.	-"- п.I3	То же, закладных деталей	т	0,469	487,34	-	-	229	-	-	-
		Цена: 4I3хI,I8=487,34									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	7-430 38-5-I.8 ССЦ п.2-4	Укладка ригелей массой до I т Цена: 2,55+24,40х х0,0025	шт	8	2,6I	-	-	2I	-	-	-
9.	7-436 38-7-I.8	То же, массой до 3 т Цена: I2,80+24,40х !х0,0079	шт	23	I2,99	-	-	299	-	-	-
I0.	ССЦ 9-287	Стоимость ригелей из бетона М-300 длиной до 6 м, объемом до I м3 марки ИРЗ-54-Л; пр. ИРЗ-57	м3	2,40	70,40	-	-	I69	-	-	-
II.	-"- п.3.3	То же, из бетона М-400 ИРОП4.57-20л,пр.; РОП4.57-20; ИРОП5.54.60л.пр. ИРОП4.57.60; РДП4.57-50АтУ Цена: 70,40+0,82+ +I,63=72,85	м3	20,32	72,85	-	-	I480	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	ССЦ т.3-I п.I	Стоимость арматуры А-I	т	0,483	229	-	-	III	-	-	-
I3.	-"- п.3	То же, А-Ш	т	2,057	250	-	-	5I4	-	-	-
I4.	-"- п.6	То же, Вр-I	т	0,2I4	32I	-	-	69	-	-	-
I5.	-"- п.I3	Закладные детали	т	0,693	4I3	-	-	286	-	-	-
I6.	-"- п.2	То же, АтУ	т	0,299	239	-	-	7I	-	-	-
		Итого по разделу		-	-	-	-	5I24			
		XXII. Разные работы									
		а) Вентустройства на кровле									
I.	7-I99 I2-I	Укладка панелей перекрытий площадью до I м2	шт	68	0,52	-	-	35	-	-	-
		Цена: 0,48+24,40х х0,00I8=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	ССЦ п.II-I48	Стоимость плоских плит нормативной нагрузкой I250 кг/м3 длиной до I,I м приведенной толщиной 8 см, ПТП-I2,5-8-6; ПТП-I2,5-II-9	м2	33,I5	6,29	-	-	209	-	-	-
		Цена: 6,94-0,2х2-0,25=									
3.	7-668 47-II-I.8	Установка железобетонных стаканов и подстаканников	шт	I4	I,4	-	-	20	-	-	-
		Цена: 0,72+24,40х х 0,0279=									
4.	ССЦ II-24I	Стоимость стаканов и подстаканников СКВ7-7; ПС-II-7	м3	0,9I	53,50	-	-	49	-	-	-
5.	ССЦ таб.3-I п.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,034	229	-	-	8	-	-	-
6.	8-45 5-9	Кладка стен из кирпича керамического толщиной I2 см	I00 м2	2,5I	472,0	-	-	II85	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	7-445 38-I0-I.8	Укладка сборных железобетонных перемычек Цена: 0,23+24,40х х0,0025=0,29	шт	4	0,29	-	-	I	-	-	-
8.	ССЦ том Ш п.903	2П3-II-38-6	шт	2	29,30	-	-	59	-	-	-
9.	-"- п.865	IIPI-I2-I2-6	шт	2	0,85	-	-	2	-	-	-
I0.	I2-299 I0-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора I5 мм	I00 м2	0,35	5I,60	-	-	I8	-	-	-
II.	II-77 II-II	Железнение цементных покрытий	I00 м2	0,35	9,83	-	-	3	-	-	-
I2.	I5-20I 5I-I	Улучшенная штукатурка стен вентустройств цементно-известковым раствором	I00 м2	I,70	85,30	-	-	I45	-	-	-
I3.	I5-529 I56-4-24	Окраска наружных стен перхлорвиниловыми красками	I00 м2	I,70	47,50	-	-	8I	-	-	-
		Итого по "а"		-	-	-	-	I8I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Локальная смета I-I раздел XXI	б) Будка выхода на кровлю (2 шт)						974			
		в) подвесные потолки						I770			
		в т.ч. металлоконструкции						(684)			
		г) эстрада						3I8			
		д) крепление спортивного оборудования						262			
		е) радиостойка и телеантенна						645			
		ж) ограждение радиаторов						356			
		Итого по разделу						6I40			
		в т.ч. металлоконструкции						(684)			

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № 2-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете – стоим. единицы измер. руб.
				прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	плановые накопления, % от стоимости по графам 5,6	всего по графам 5,6,7	в т.числе основная зар. плата	в т.числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата	в накладных расходах % от суммы по гр.7	в плановых накоплениях, % от стоимости по гр. I0,II	всего по данным граф I0, II, I2, I3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. Подземная часть													
I.	Земляные работы	м3	5655	3052	I6,5	504	283	3839						I,0 0,68
2.	Фундаменты и стены	м3	7I2,27	39I58	I6,5	646I	3642	4926I						I2,82 69,I6
3.	Перекрытие	м2	I944	I8I25	I6,5	299I	I685	2280I						5,93 II,73
4.	Перегородки	м2	258	I860	I6,5	307	I73	2340						0,6I 9,07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5.	Окна	м2	3,03	9I	I6,5	I5	8	II4						0,03 37,62
6.	Двери	м2	58,3	9II	I6,5	I50	85	II46						0,30 I9,66
7.	Полы:													
	а) полы подвала и техподполья	м2	587	2258	I6,5	373	2I0	284I						0,74 4,84
	б) подготовка под полы I этажа	м2	I876	4I8I	I6,5	690	389	5260						I,37 2,80
8.	Внутренняя отделка	м2	I077	736	I6,5	I2I	69	926						0,24 0,86
9.	Наружная отделка	м2	40	57	I6,5	9	6	72						0,02 I,80
I0.	Разные работы	м3 здания	I9409	6I2I	I6,5	I0I0	569	7700						2,0 0,40
	Итого по "А"			76550		I263I	7I20	96300						25,06
	Б. Надземная часть													
II.	Каркас	м3	36,30	5I24	I6,5	845	477	6446						I,68 I77,58
I2.	Стены	м2	3974	77II3	I6,5	I2724	7I7I	97008						25,25 24,4I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3.	Перекрытие и покрытие	м2	4320	43764	I6,5	722I	4070	55055						I4,33 I2,74
I4.	Кровля	м2	2022	235I7	I6,5	3880	2I87	29584						7,70 I4,63
I5.	Лестницы	м2	I23,6	3235	I6,5	534	30I	4070						I,06 32,93
I6.	Перегородки	м2	I324	7093	I6,5	II70	660	8923						2,32 6,74
I7.	Окна	м2	704,4	2I433	I6,5	3536	I994	26963						7,02 38,28
I8.	Двери	м2	399	70I6	I6,5	II58	652	8826						2,30 22,I2
I9.	Полы:													
	а) подготовка под полы 2-го и последующих этажей	м2	I870	6874	I6,5	II34	639	8647						2,25 4,62
	б) чистые полы	м2	3746	I70I3	I6,5	2807	I582	2I402						5,56 5,7I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20.	Внутренняя отделка	м2	IIII3	I0346	I6,5	I707	962	I30I5						3,39 I,I7
2I.	Наружная отделка	м2 фасада	30I0	284	I6,5	47	26	357						0,09 0,I2
22.	Разные работы	м3 здания	I9409	6I40	I6,5	959	567	7666						I,99 0,39
	в т.ч. металло-конструкции			(684)	8,6	(59)	(59)	(802)						
	Итого по "Б"			228952	-	37722	2I288	287962						74,94
	в т.ч. металло-конструкции			(684)		(59)	(59)	(802)						
	Итого по сводке			305502		50353	28408	384262						I00%

Главный архитектор проекта А.Михе

Начальник ОС и ПОС В.Лущенков

Составила Г.Сибекина

Проверил И.Колесников

Вариант конструктивных решений для температурных зон

№№ пп	№№ УСН, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата	норма тивной условно чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Температурная зона -20°С									
		Исключается:									
		XI. Стены									
I.		пункты 4,5,6	руб.					38908			
		XШ. Кровля									
4.	ССЦ п.9-327	Плиты пенобетонные объемной массой 400 кг/м3	м3	333,23	27,90						
		XУI. Окна									
		Пункты I,2,3,4,5,6, 7,8,9,I0,II,I5,I6,I7						I9893			
		Итого исключается						68098			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавляется:									
		XI. С т е н ы									
I.	ССЦ том I п.II-5 примеч. стр.II4	Стоимость наружных однослойных панелей из легкого бетона объемной массой I000 кг/м3 толщиной 35 см длиной 3 м	м2	92I,78	2I,8I	-	-	20I04	-	-	-
		Цена: 2I,5-0,46+0,77=									
2.	-"-	То же, без проемов	м2	844,43	2I,55	-	-	I8I97	-	-	-
		Цена: 2I,5-0,46-0,26+ +0,77=2I,55									
3.	ССЦ том I п.II-28 примеч. стр.II4	То же, длиной более 3 м без проемов	м2	2I,72	-22,47	-	-	488	-	-	-
		Цена: 2I,9-0,46+0,26+ +0,77=22,47									
		Итого		-	-	-	-	38789	-	-	-
		XШ. Кровля									
4.	ССЦ п.9-327	Плиты пенобетонные объемной массой 400 кг/м3	м3	249,92	27,90	-	-	6973	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XYI. О к н а									
I.	I0-72 I3-I	Установка оконных бловов со спаренными переплетами площадью до 2 м2	м2	22,74	3,0I	-	-	68	-	-	-
2.	I0-73 I3-2	То же, блоков площадью более 2 м2	м2	679,75	2,I8	-	-	I482	-	-	-
3.	I0-II2 22-I	Установка балконных блоков со спаренными полотнами площадью до 3 м2	м2	I,89	2,86	-	-	5	-	-	
4.	I0-I40 26-I	Конопатка балконных коробок паклей в наружных стенах при площади проема до 3м2	м2	I,89	I,34	-	-	3	-	-	-
5.	СЦМ-2 п.46 Пр-нт 07-27-0I	Стоимость оконных блоков со спаренными переплетами марки ОС2I-2IB	м2	677,34	I7,23	-	-	II67I	-	-	-
		Цена: I7,0+2,28х0,I									
6.	СЦМ-2 п.36 Пр-нт 07-27-0I	То же, марки ОС2I-I2B	м2	2,4I	I7,84	-	-	43	-	-	-
		Цена: I7,6+2,38х0,I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	СЦМ-2 п.35 Пр-нт 07-27-0I	То же, марки ОС2I-9В Цена: I9,0+2,8х0,I	м2	I0,74	I9,28	-	-	207	-	-	-
8.	СЦМ-2 п.2 Пр-нт 07-27-0I	То же, марки ОС9-9г Цена: I7,3+2,95х0,I	м2	I2,0	I7,60	-	-	2II	-	-	-
9.	I5-707 20I-2	Остекление оконных переплетов 3 мм стеклом	I00 м2	7,02	242,0	-	-	I704	-	-	-
I0.	I5-726 20I-5-33	Остекление балконных дверных полотен 4 мм стеклом	I00 м2	0,02	248,0	-	-	5	-	-	-
II.	СЦМ-I п.432	Скобяные изделия для окон со спаренными переплетами одностворными	к-т	I6	0,86	-	-	I4	-	-	-
I2.	СЦМ-I п.436	То же, двустворные	к-т	I66	2,58	-	-	428	-	-	-
I3.	-"- п.44I	Скобяные изделия для блоков балконных со спаренными переплетами	к-т	I	2,3I	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I5843	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого добавляется						6I605			
		Итого исключается с учетом добавления						6493			
		Температурная зона -40°С									
		Исключается:									
		IX. С т е н ы									
		пункты 4,5,6	руб.	-	-	-	-	38908			
		Кровля									
4.	ССЦ п.9-327	Плиты пенобетонные объемной массой 400 кг/м3	м3	333,23	27,90	-	-	9297	-	-	-
		Окна									
		Пункты 5,6,7,8,9, I0,II						I6552			
		Итого исключается						64757			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавляется:									
		XI. С т е н ы									
I.	Пр-нт 06-08 п.9-I027 примеч. к т.I тех.ч.п.I6 ССЦ стр.I23	Стоимость наружных трехслойных керамзитобетонных панелей с утеплением пенополистирольными плитами толщиной 35 см, объемная масса керамзитобетона I200 кг/м3, длиной до 3 м	м2 за выч. проемов	92I,78	36,26	-	-	33424	-	-	-
		Цена: (32,2+0,75+5,04х х0,55+0,8х0,35- -0,45)хI,02=									
2.	-"-	То же, без проемов	м2	844,43	36,0I	-	-	30408	-	-	-
		Цена: (32,2+0,75+5,04х х0,55-0,45+0,8х х0,35)хI,02=									
3.	-"-	То же, без проемов длиной более 3 м	м2	2I,72	37,I7	-	-	807	-	-	-
		Цена: (32,2+0,75- -0,45+0,25+0,8х0,35+ +6,2х0,55)хI,02									
		Итого						64639			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XШ. К р о в л я									
4.	ССЦ п.9-327	Плиты пенобетонные объемной массой 400 кг/м3	м3	458,I9	27,90	-	-	I2784	-	-	-
		XУI. О к н а									
I.	СЦМ-2 п.I07 Пр-нт 07-27-0I	Стоимость оконных блоков марки ОРС2I-2IВ	м2	677,34	23,49	-	-	I59II	-	-	-
		Цена: 23,I+3,85х0,I									
2.	СЦМ-2 п.93 Пр-нт 07-27-0I	То же, марки ОРС2I-I2В	м2	2,4I	27,3I	-	-	66	-	-	-
		Цена: 26,9+4,09х0,I									
3.	СЦМ-2 п.94 Пр-нт 07-27-0I	То же, марки ОРС2I-9В	м2	I0,74	30,67	-	-	329	-	-	-
		Цена: 30,20+4,7Iх0,I									
4.	СЦМ-2 п.69 Пр-нт 07-27-0I	То же, марки ОРС9-9г	м2	I2,0	32,I9	-	-	386	-	-	-
		Цена: 3I,7+4,9х0,I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	-"- п.2I2	То же, марки БРС22-9	м2	I,89	3I,73	-	-	60	-	-	-
		Цена: 3I,2+5,33х0,I									
6.	I5-709 20I-2-36	Остекление оконных блоков 3 мм стеклом с раздельно-спаренными переплетами	I00 м2	7,02	366,0	-	-	2577	-	-	-
7.	I5-728 20I-5-33, 37	Остекление балконных дверных полотен 4 мм стеклом	I00 м2	0,02	327	-	-	49	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I9378	-	-	-
		Итого добавляется						9680I			
		Итого добавляется с учетом исключения						32044			
		Вариант перегородок поэлементной сборки из гипсокартонных листов на деревянном каркасе									
		Исключается									
		Перегородки:									
		пункты: I,2,3,4,5,6, 7,8,9,I6	руб.	-	-	-	-	532I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавляется:									
		Перегородки									
I.	7-629 46-3-I.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м2	шт	79	3,56	-	-	28I	-	-	-
2.	7-632 46-4-I.8	То же, площадью до I0 м2	шт	22	4,0I	-	-	88	-	-	-
3.	7-635 46-5-I.8	То же, площадью до I5 м2	шт	II	5,I6	-	-	57	-	-	-
4.	ССЦ 3-I90	Стоимость панелей гипсобетонных перегородок площадью до 6 м2 толщиной 80 мм высотой до 3 м,8-5г	м2	0,8I	4,I7	-	-	3	-	-	-
5.	-"- п.3-I98	То же, высотой до 3 м, площадью менее 6 м2 на гипсоцементнопуццолановом вяжущем типа 8-5гц, 8-7гц	м2	II,I6	4,27	-	-	48	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	ССЦ том I п.3-206	Стоимость панелей гипсобетонных перегородок высотой 3 м и более площадью более 6 м2 на гипсовом вяжущем толщиной 80мм тип 8-5г	м2	I56,33	4,55	-	-	7II	-	-	-
7.	-"- п.3-222	То же, площадью 6 м2 и менее, 8-5г	м2	66,68	4,68	-	-	3I2	-	-	-
8.	-"- п.3-230	То же, на гипсоцементнопуццолановом вяжущем тип 8-5гц, 8-7гц	м2	I53,29	4,79	-	-	734	-	-	-
9.	ССЦ том I п.3-2I4	То же, площадью более 6 м2, типа 8-:5гц, 8-7гц	м2	I77,22	4,78	-	-	847	-	-	-
I0.	I0-275 55-5	Устройство перегородок с изоляционной прокладкой гипсокартонными листами на деревянном каркасе	м2	624,40	4,7I	-	-	294I	-	-	-
II.	ССЦ п.7-5I	Стоимость гипсокартонных листов толщиной I4 мм	м2	I286,26	I,80	-	-	23I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	7-285 I7-I	Установка и стоимость соединительных деталей	т	0,076	362,0	-	-	28	-	-	-
		Итого добавляется						8365			
		Итого добавляется с учетом исключения 8365-532I=3044						3044			
		Вариант заполнения стеклопакетами оконных проемов									
		Исключается:									
		пункты I,2,3,4,5,6 7,8,9,I0,II,I5,I6,I7						I9893			
		Добавляется:									
	I5-739 20I-8	Установка стеклопакетов	I00 м2	7,04	65,0	-	-	458	-	-	-
		Цена: 62,2+2,8									
	Пр-нт 06-02 ч.I п.I-087 СЦМ-I п.576	Стоимость стеклопакетов	м2	704	I3,92	-	-	9800	-	-	-
		Цена: II,6xI,2=									
		Итого добавляется	руб.	-	-	-	-	I0258	-	-	-
		Итого исключается с учетом добавляния	руб.					9635			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

К типовому проекту средней школы на I8 классов 689/704 учащихся в крупнопанельных конструкциях серии 1.090.I-I

на внутренние санитарно-технические работы

Основание: чертежи № ОВ-I + ОВ-25; ОВН-I + ОВН-9 ВК-I + ВК-I7

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 40,629 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на: I место 57,7I руб.

I м2 полезной площади 9,64 руб.

I м3 объема здания 2,3I руб.

№№ пп	№№ УСН, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата	Всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел I "Отопление"									
		а) Санитарно-технические работы									
I.	I8-I09 т.5-I	Установка радиаторов "М-I40-АО"	экм	659,05	7,66	0,25	0,06	5048	I65	40	205

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	Пр-нт 23-07 п.I-0I80	Вентиль запорный муфтовый Д-25 мм I5БIБК	шт	2	I,76	-	-	4	-	-	-
		Цена: I,6xI,I									
3.	п.I-0I8I	То же, Д-32 мм	шт	2	2,26	-	-	5	-	-	-
		Цена: 2,05xI,I									
4.	п.I-0I83	То же, Д-50 мм	шт	6	4,5I	-	-	27	-	-	-
		Цена: 4,IxI,I									
5.	ССЦ ч.Ш п.I0I3	Кран пробковый проходной IIБ6бк Д-I5 мм	шт	66	0,92	-	-	6I	-	-	-
6.	-"- п.I0I4	То же, Д-20 мм	шт	I9	I,32	-	-	25	-	-	-
7.	-"- п.I0I5	То же, Д-25 мм	шт	I4	I,96	-	-	27	-	-	-
8.	-"- п.I036	Кран регулирующий трехходовой Д-I5 КРТ	шт	I8	I,03	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	-"- п.I037	То же, Д-20 мм	шт	55	I,I	-	-	6I	-	-	-
I0.	I8-229 т.I5-5	Установка крана воздуховыпускного	шт	82	0,49	0,08	-	40	7	-	7
II.	I6-35 т.7-I	Прокладка трубопровода из водогазопроводных легких труб Д-I5 мм	м	650	0,86	0,2I	0,0I	559	I37	7	I44
I2.	I6-36 т.7-I	То же, Д-20 мм	м	435	0,9I	0,2I	0,0I	396	9I	4	95
I3.	I6-37 т.7-I	То же, Д-25 мм	м	65	I,03	0,2I	0,0I	67	I4	I	I5
I4.	I6-38 т.7-I	То же, Д-32 мм	м	80	I,I4	0,2I	0,0I	9I	I7	I	I8
I5.	I6-36 т.7-I	То же, Д-20 мм из обыкновенных труб	м	65	0,9I	0,2I	0,0I	59	I4	I	I5
I6.	I6-37 т.7-I	То же, Д-25 мм	м	85	I,03	0,2I	0,0I	88	I8	I	I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7.	I6-38 т.7-I	То же, Д-32 мм	м	I45	I,I4	0,2I	0,0I	I65	30	I	3I
I8.	I6-39 т.7-I	То же, Д-40	м	I00	I,29	0,2I	0,0I	I29	2I	I	22
I9.	I6-40 т.7-2	То же, Д-50	м	200	I,6I	0,27	0,03	322	54	6	60
20.	I6-67 т.8-2	То же, из электросварных труб Д-76х2,8	м	I5	2,2I	0,47	0,05	33	7	I	8
2I.	I6-68 т.8-3	То же, Д-89х2,8	м	I0	2,62	0,53	0,07	26	5	I	6
22.	I6-2I9 т.22	Испытание труб диам. 50 мм	I00 м	I8,25	3,94	3,73	-	72	68	-	68
23.	I6-220 т.22	То же, до I00 мм	I00м	0,25	4,22	3,73	-	I	I	-	I
		Итого	руб.					7325	649	65	7I4
		Пуск и регулировка 2%						I4	I3	I	I4
		Итого	руб.					7339			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I3,3%	руб.					976			
		Итого	руб.					83I5	662	66	728
		Плановые накопления - 8%	руб.					665			
		Итого	руб.					8980			
		б) Строительные работы									
24.	I3-I2I т.I5-6	Покрытие труб грунтом ГФ-02I	I00 м2	I,03	7,7I			8			
25.	I3-I33 т.I6-6	То же, краской БТ-I77	I00 м2	I,03	6,94			7			
26.	26-I6 т.4-3 ССЦ ч.I п.349	Изоляция труб шнуром теплоизоляционным с набивкой из минеральной ваты	м3	6,0	75,4			452			
		Цена: 20,4+53,4xI,03									
27.	26-69 т.I3-5 ССЦ ч.I	Покрытие труб пергамином	I00 м2	2,40	I06,4			255			
	п.298 стр.28	Цена: 8I,I+22xI,I5									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28.	26-8I т.I5-2 ССЦ ч.I п.I93 стр.97	То же, рулонным стеклопластиком РСТ Цена: I65+I87x0,982	I00 м2	2,40	348,63	-		837			
29.	26-76 т.I4-2	Окраска изолированных труб	I00 м2	2,40	46,7			II2			
30.	I5-6I4 т.I64-8	Окраска неизолированных труб	I00 м2	6,50	55,6			36I			
3I.	I5-6I4 т.I64-8	Окраска нагревательных приборов	I00 м2	5,63	55,6			3I3			
32.	26-49 т.I0-4	Каркас из сетки	м2	240	I,34			322			
		Итого	руб.					2667			
		Накладные расходы - I6,5%						440			
		Итого	руб.					3I07			
		Плановые накопления - 8%						249			
		Итого	руб.					3356			
		Всего по разделу	руб.					I2336			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел П. "Вентиляция"									
		а) Санитарно-технические работы									
I.	20-709 т.20-5	Установка агрегата вентиляторного центробежного В-Ц4-70-8-07А тип вентилятора Ц4-70 № 8 с электродвигателем 4АI60 6, 970 об/мин, II квт	шт	I	482	9,94	2,75	482	I0	3	I3
2.	20-709 т.20-5	То же, В-Ц4-70-8 -07Алев	шт	I	482	9,94	2,75	482	I0	3	I3
3.	ССЦ ч.Ш п.228	Виброизоляторы Д042	шт	8	2,I			I7			
4.	20-708 т.20-3	Установка агрегата вентиляторного В-Ц4-70-6,3-0,2 лев, тип вентилятора Ц4-70 № 6,3, с электродвигателем 4АII2М4 I500 об/мин 5,5 квт	шт	I	233	5,98	0,69	233	6	I	7
5.	ССЦ ч.Ш п.227	Установка виброизоляторов Д0 4I	шт	5	I,28			6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	20-735 т.22-I	Установка вентилятора электрического вытяжного ВК-6-У4 с электродвигателем 2800 об/мин 0,025 квт	шт	5	42,2	2,37	0,08	2II	I2	-	I2
7.	20-750 т.23-2 ССЦ ч.Ш п.2I9	Установка агрегата вентиляторного центробежного крышного КЦ3-90 № 4	шт	5	77,68	5,66	I,47	388	28	7	35
		Цена: 8,88+68,8									
8.	20-764 т.27-I	Установка фильтров ячейковых ФЯУ	Iм2 в свету	5,0	3,46	2,82	0,I	I7	I4		I4
9.	Пр-нт 23-08 п.4-38I	Стоимость фильтра ячейкового унифицированного ФЯУ	шт	20	II7,7			2354			
		Цена: I07xI,I									
I0.	20-76I т.25-2 ССЦ ч.Ш п.76I	Установка калориферов КВС № I0А-II	шт	I2	82,49	3,29	0,7	990	39	8	47
		Цена: 7,59+74,9									
II.	20-469 т.9-9	Установка клапана воздушного утепленного II000xI600 с исполнительным механизмом МЭО	шт	2	253	3,7	0,39	506	7	I	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	ССЦ ч.Ш п.I062	Стоимость поддонов для крышных вентиляторов	кг	25	0,29			7			
I3.	20-697 т.I8-2	Подставки под калориферы	шт	I2							
			I00 кг	0,25	36,I	3,5	0,25	9	I	-	I
I4.	20-657 т.I5-I	Установка дверей герметических утепленных для вентиляционных камер Ду 400х900	шт	4	I2,2	I,88	0,47	49	8	2	I0
I5.	20-656 т.I5-I	То же, Ду 500хI250	шт	4	I6,2	I,88	0,47	65	8	2	I0
I6.	20-76 т.2-7	Устройство секции переходной системы ПI, П2 =I,6 Р= 6,8 м	шт	4							
			м2	4I,5	7,77	0,27	0,04	322	II	2	I3
I7.	20-7I т.2-3	Устройство перехода установки системы ВI, = I,6 мм Р= 2 м	шт	I							
			м2	I,5	7,97	0,62	0,05	I2	I	-	I
I8.	20-65I т.I4-8	Установка шумоглушителя ПП2-4 (I000хI000)	шт	4	0,84	0,35	0,08	3	I	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9.	20-64I т.I4-8	Установка пластин шумоглушителя Ш-I2	шт	20	3I,3	0,35	0,08	626	7	2	9
20.	20-92 т.2-6	Устройство кожуха =2 мм, Р= 6 м	м2	6,0	8,96	0,33	0,05	54	2	-	2
2I.	ССЦ ч.Ш п.I096	Стоимость обтекателей	м2	3,0	2,8			8			
22.	20-75 т.2-6	Устройство секций переходных шумоглушителя установок систем П1, А2 =I,6 мм, Р=6 м	шт м2	2 20	7,87	0,33	0,05	I57	7	I	8
23.	20-76 т.2-7	Устройство секций переходных глушителей шума П1 и П2 = I,6 мм, Р= 6,6 м	шт м2	2 23,6	7,77	0,27	0,04	I83	6	I	7
24.	20-36 т.I-2	Устройство каплеотделителя =I мм, Р= I,6 м	шт м2	I I,0	5,9I	0,67	0,04	6	I	-	I
25.	20-408 т.7-I	Установка решеток вентиляционных пластмассовых РВП3	шт	I35	I,63	0,84	0,05	220	II3	7	I20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26.	20-407 т.7-I	Установка решеток щелевых регулирующих РI50	шт	55	I,48	0,84	0,05	8I	46	3	49
27.	20-408 т.7-I	То же, Р200	шт	55	I,63	0,84	0,05	90	46	3	49
28.	20-405 т.7-I	Установка решеток воздухоприточных РРАТ	шт	8	4,2	0,84	0,05	34	7	-	7
29.	20-406 т.7-I	То же, РРА5	шт	7	5,26	0,84	0,05	37	6	-	6
30.	20-438 примеч. т.9-I	Установка заслонок воздушных унифицированных Р200Р	шт	2	8,9I	0,7I	0,02	I8	I	-	I
3I.	20-438 т.9-I	То же, Р200х200Р	шт	I	8,9I	0,7I	0,02	9	I	-	I
32.	20-44I т.9-2	То же, Р200х400Р	шт	2	I0,4	I,22	0,05	2I	2	-	2
33.	20-447 т.9-3	То же, Р400х600Р	шт	I	I8,9	I,5	0,07	I9	2	-	2
34.	ССЦ ч.Ш п.640	Лючок с присоединительным ниппелем	шт	50	0,I3	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
35.	Пр-нт I9-06 п.I6-0I9	Тележка грузовая № 43, тип 4 Цена: I35xI,I	шт	I	I48,5			I49			
36.	8-I65 т.I7-I ЦСЦ	Устройство воздухо-водов из асбестоце-ментных листов Цена: 88,3+0,6x7,79	I00 м2	I,02	92,97	55,5	7,36	95	57	8	65
37.	ЦСЦ М.0 п.7-47	Стоимость воздухо-водов из асбестоце-ментных листов	м2	I02	I,6			I63			
38.	20-I т.I-I	Устройство воздухо-водов из тонколис-товой стали =0,5 мм Д I40	м2	I8,0	7,3I	0,88	0,04	I32	I6	I	I7
39.	20-I т.I-I	То же, Д I60	м2	I,0	7,3I	0,88	0,04	7	I	-	I
40.	20-2 т.I-I	То же, Д I80	м2	7,0	5,35	0,88	0,04	37	6	-	6
4I.	20-2 т.I-I	То же, Д 200	м2	4,5	5,35	0,88	0,04	24	4	-	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
42.	20-4 т.I-I	То же, =0,6 мм Д 225	м2	7,I	5,2I	0,88	0,04	37	6	-	6
43.	20-4 т.I-I	То же, Д 250	м2	2,5	5,2I	0,88	0,04	I3	2	-	2
44.	20-4 т.I-I	То же, Д 280	м2	2,6	5,2I	0,88	0,04	I4	2	-	2
45.	20-4 т.I-I	То же, Д 3I5	м2	44,5	5,2I	0,88	0,04	232	39	2	4I
46.	20-5 т.I-2	То же, Д 355	м2	5,6	4,69	0,67	0,04	26	4	-	4
47.	20-5 т.I-2	То же, Д 400	м2	20,I	4,69	0,67	0,04	94	I3	I	I4
48.	20-5 т.I-2	То же, Д 450	м2	I4,I	4,69	0,67	0,04	66	9	I	I0
49.	20-6 т.I-2	То же, =0,7 мм Д 500	м2	20,5	4,84	0,67	0,04	99	I4	I	I5
50.	20-7 т.I-3	То же, Д 560	м2	70,5	4,87	0,58	0,04	343	4I	3	44

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5I. -	20-7 т.I-3	То же, Д 630	м2	I58,5	4,87	0,58	0,04	772	92	6	98
52.	20-8 т.I-4	То же, Д 7I0	м2	4,5	4,67	0,39	0,04	2I	2	-	2
53.	20-3 т.I-I	То же, =0,5 200х200	м2	64,0	5,35	0,88	0,04	342	56	3	59
54.	20-3 т.I-I	То же, 200х250	м2	25,2	5,35	0,88	0,04	I35	22	I	23
55.	20-I0 т.I-I	То же, =0,7 мм 200х300	м2	2,0	5,59	0,88	0,04	II	2	-	2
56.	20-II т.I-2	То же, 200х400	м2	4,8	5,3	0,67	0,04	25	3	-	3
57.	20-I0 т.I-I	То же, =0,7 мм 250х250	м2	I0,0	5,59	0,88	0,04	56	9	-	9
58.	20-II т.I-2	Тг же, 250х400	м2	9,I	5,3	0,67	0,04	48	6	-	6
59.	20-II т.I-2	То же, 250х500	м2	4,5	5,3	0,67	0,04	24	3	-	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
60.	20-II т.I-2	То же, 300х500	м2	24,0	5,3	0,67	0,04	I27	I6	I	I7
6I.	20-I4 т.I-4	То же, 300хI000	м2	I3,0	5,53	0,39	0,04	72	5	I	6
62.	20-I3 т.I-3	То же, 400х600	м2	8,0	5,72	0,58	0,04	46	5	-	5
63.	20-I4 т.I-4	То же, 400х800	м2	33,6	5,53	0,39	0,04	I86	I3	I	I4
64.	20-I3 т.I-3	То же, 500х500	м2	20,0	5,72	0,58	0,04	II4	I2	I	I3
65.	20-I4 т.I-4	То же, 500х600	м2	6,6	5,53	0,39	0,04	37	3	-	3
66.	20-I4 т.I-4	То же, 500х800	м2	7,8	5,53	0,39	0,04	43	3	-	3
67.	20-I4 т.I-4	То же, 500хI000	м2	30,0	5,53	0,39	0,04	I66	I2	I	I3
68.	20-I4 т.I-4	То же, 500хI200	м2	3,4	5,53	0,39	0,04	I9	I	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
69.	20-I4 т.I-4	То же, 600х600	м2	9,6	5,53	0,39	0,04	53	4	-	4
70.	20-I4 т.I-4	То же,600х800	м2	36,4	5,53	0,39	0,04	20I	I4	I	I5
7I.	20-23 т.I-5	То же, 600хI600	м2	8,8	5,77	0,32	0,04	5I	3	-	3
72.	20-I4 т.I-4	То же, 800х800	м2	6,4	5,53	0,39	0,04	35	2	-	2
73.	20-23 т.I-5	То же, =0,9 I000хI200	м2	4,4	5,77	0,32	0,04	25	I	-	I
74.	20-24 т.I-6	То же, I200хI200	м2	9,6	5,74	0,3	0,04	55	3	-	3
75.	20-696 т.I8-I	Сталь тонколистовая =0,7 для диафрагм на воздуховодах	кг I00 кг	0,2	35,9	6,I	0,46	7	I	-	I
76.	ССЦ ч.I п.363 стр.32	Резина морозостойкая	кг	5	I,62	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
77.	20-696 т.I8-I	Сталь угловая 50х5	I00 кг	I,00	35,9	6,I	0,46	36	6	-	6
		Итого	руб.					II969	9I6	79	995
		Пуск и регулировка - 5%						50	46	4	50
		Итого	руб.					I20I9			
		Накладные расходы - I3,3%						I599			
		Итого	руб.					I36I8	962	83	I045
		Начисление на з/пл. - 80%						53			
		Итого	руб.					I367I			
		Плановые накопления - 8%						I094			
		Итого	руб.					I4765			
		б) Строительные работы									
78.	I5-6I3 т.I64-7	Масляная окраска за 2 раза неизолированных воздуховодов	I00 м2	8,0	38,6			309			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Теплоизоляция переходных секций установок систем III, II2:									
79.	I3-I2I т.I5-6	Покрытие грунтом ГФ-02I	I00 м2	0,II	7,7I			I			
80.	I3-I33 т.I6-6	То же, БТ-I77	I00 м2	0,II	6,94			I			
8I.	26-I6 т.4-3 ССЦ ч.I п.I24 стр.9I	Изоляция матами минераловатными Цена: 20,4+23,4х хI,03хI,2=	м3	0,5	49,32			25			
82.	26-69 т.I3-5 ССЦ ч.I п.298 стр.28	Пергамин Цена: 8I,I+22хI,I5	I00 м2	0,I3	I06,4			I4			
83.	26-8I т.I5-2 ССЦ ч.I п.I93 стр.97	Покрытие поверхностей рулонным стеклопластиком Цена: I65+I87х0,982	I00 м2	0,I3	348,63			45			
84.	26-76 т.I4-2	Масляная окраска за 2 раза по изоляции	I00 м2	0,I3	46,7			6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Противопожарная изоляция:									
85.	26-9I т.I7-3	Штукатурка перлитовая	м3	0,25	III			28			
86.	26-68 т.I3-4 ССЦ ч.I п.I80 стр.I70	Покрытие стеклотканью Цена: I,29+0,73xI,05	м2	I5	2,06			3I			
87.	26-76 т.I4-2	Масляная окраска за 2 раза по изоляции	I00 м2	0,I5	46,7			7			
88.	26-49 т.I0-4	Каркас из сетки	м2	I3	I,34			I7			
		Итого	руб.					484			
		Накладные расходы - I6,5%						80			
		Итого	руб.					564			
		Плановые накопления - 8%						45			
		Итого	руб.					609			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в) Электромонтажные работы									
89.	8-48I-2I	Присоединение электрических машин весом до 0,5 т	шт	2	2,62 I,59	-	-	5 (3)			
90.	8-48I-20	То же, до 0,25 т	шт	6	2,04 I,44	-	-	I2 (9)			
9I.	8-48I-I9	То же, до 0,I т	шт	5	I,38 0,94	-	-	7 (5)			
92.	Сб.№ 8 № I п.22	Ревизия электрических машин весом до 0,5 т	шт	2	5,93 I,64	-	-	I2 (3)			
93.	п.2I	То же, до 0,25 т	шт	6	I,7 I,4I	-	-	I0 (8			
94.	п.I9	То же, до 0,03 т	шт	5	0,65 0,39	-	-	3 (2)			
95.	п.I48	Сушка электрических машин весом до 0,5 т	шт	2	9,5 8,83	-	-	I9 (I8)			
96.	п.I47	То же, до 0,35 т	шт	I	7,68 7,06	-	-	8 (7)			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
97.	п.I46	То же, до 0,2 т	шт	5	6,3 5,89	-	-	32 (29)			
98.	п.I45	То же, до 0,05	шт	5	5,43 5,03	-	-	27 (25)			
		Итого	руб.					I35 (I09)			
		Начисление на монтаж - 87%						95			
		Итого	руб.					230			
		Плановые накопления - 8%						I8			
		Итого	руб.					248			
		Всего по разделу	руб.					I5622			
		Раздел Ш "Теплоснабжение установок систем"									
		а) Санитарно-технические работы									
I.	20-478 т.9-5 Пр-нт 23-07 доп.I,2,3 п.I-239I	Установка клапана регулирующего фланцевого ду=40 с исполнительным механизмом МЭО марки 25ч939иж Цена: I,44+98хI,I	шт	2	I09,24	I,I6	0,05	2I8	2	-	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I8-2II т.I3-3 Пр-нт 23-0I п.I6-00I	Установка насоса ручного" Родник" Цена: 4,6+39xI,I	шт	I	47,5	3,42	0,I5	48	3	-	3
3.	I6-I36 т.I2-2 ССЦ ч.Ш п.64I п.I778	Установка задвижек чугунных фланцевых Д-80 мм 3Iч6иж Цена: 2,98+23+I,26x2	шт	6	28,5	I,7I	0,29	I7I	I0	2	I2
4.	Пр-нт 23-07 п.I-0I78	Вентиль запорный муфтовый I5Б1бк Д-I5 мм Цена: 0,95xI,I	шт	8	I,05	-	-	8	-	-	-
5.	Пр-нт 23-07 п.I-0I82	То же, Д-40 мм Цена: 3,05xI,I	шт	2	3,36	-	-	7	-	-	-
6.	ССЦ ч.Ш п.I0I5	Кран пробковый муфтовый Д-25 мм II6б6к	шт	6	I,96	-	-	I2	-	-	-
7.	20-696 т.I8-I	Установка расширителей на трубопроводе	шт I00 кг	2 0,04	35,9	6,I	0,46	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	I6-35 т.7-I	Прокладка трубопровода из водогазопроводных обыкновенных труб Д-I5 мм	м	7	0,86	0,2I	0,0I	6	I	-	I
9.	I6-37 т.7-I	То же, Д-25 мм	м	I5	I,03	0,2I	0,0I	I5	3	-	3
I0.	I6-38 т.7-I	То же, Д-32 мм	м	I2	I,I4	0,2I	0,0I	I4	3	-	3
II.	I6-67 т.8-2	То же, из электросварных труб Д-76х2,8	м	65	2,2I	0,47	0,05	I44	3I	3	34
I2.	I6-69 т.8-3	То же, Д-I08х2,8	м	I0	3,I2	0,53	0,07	3I	5	I	6
I3.	I6-2I9 т.22	Испытание труб диаметром до 50 мм	I00 м	0,34	3,94	3,73	-	I	I	-	I
I4.	I6-220 т.22	То же, до I00 мм	I00 м	0,65	4,22	3,73	-	3	2	-	2
I5.	I6-22I т.22	То же, до 200 мм	I00 м	0,I0	5,47	3,73	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	680	6I	6	67

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Пуск и регулировка 2%						I	I	-	I
		Итого	руб.					68I			
		Накладные расходы I3,3%						9I			
		Итого	руб.					772	62	6	68
		Плановые накопления - 8%						62			
		Итого	руб.					834			
		б) Строительные работы									
I6.	I3-I2I т.I5-6	Покрытие труб грунтом ГФ-02I	I00 м2	0,2	7,7I			2	-	-	-
I7.	I3-I33 т.I6-6	То же, краской БТ-I77	I00 м2	0,2	6,94			I	-	-	-
I8.	26-I6 т.4-3 ССЦ ч.I п.349 стр.III	Изоляция труб теплоизоляционным шнуром Цена: 20,4+53,4xI,03	м3	I,2	75,4			90	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9.	26-69 т.I3-5 ССЦ ч.I п.298 стр.28	Покрытие труб пергамином Цена: 8I,I+22xI,I5	I00 м2	0,40	I06,4	-	-	43	-	-	-
20.	26-8I т.I5-2 ССЦ ч.I п.I93 стр.97	То же, стеклопластиком рулонным	I00 м2	0,40	348,63	-	-	I39	-	-	-
2I.	26-76 т.I4-2	Масляная окраска за 2 раза по изоляции	I00 м2	0,4	46,7	-	-	I9	-	-	-
22.	I5-6I4 т.I64-8	Окраска неизолированных труб	I00 м2	0,04	55,6	-	-	2	-	-	-
23.	26-49 т.I0-4	Каркас из сетки	м2	40	I,34	-	-	54	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	350	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%						58			
		Итого	руб.	-	-	-	-	408	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления - 8%						33			
		Итого	руб.	-	-	-	-	44I	-	-	-
		Всего по разделу	руб.	-	-	-	-	I275	-	-	-
		Раздел IУ "Узел управления"									
		а) Санитарно-технические работы									
I.	II-39I-I	Установка регулятора расхода УРРД-50	шт	I	2,79	2,72	0,02	3	3	-	3
2.	Пр-нт I7-04 п.5-0065	Стоимость УРРД-50 Цена: 89хI,I	шт	I	97,9	-	-	98	-	-	-
3.	I6-20I т.I9-3	Установка счетчика горячей воды ВТТ-80	шт	I	95,3	6,72	0,9I	95	7	I	8
4.	ССЦ ч.Ш п.I523	Стоимость ВТТ-80	шт	I	46,8	-	-	47	-	-	-
5.	I8-227 т.I5-3	Установка манометров	шт	5	4,43	0,2	0,0I	22	I	-	I
6.	I8-228 т.I5-4	Установка термометров	шт	5	2,4I	0,2	-	I2	I	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	I8-I88 т.II-3	Установка грязевика абонентского Д-I25	шт	2	55,6	4,76	0,69	III	I0	I	II
8.	I6-I38 т.I2-3 Пр-нт П.23-07 п.2-0I62 ССЦ ч.Ш п.I78I	Установка задвижки клиновой фланцевой Д-I50 3КЛ-2-I6 Цена: 5,94+90хI,I+ + 2,55х2	шт	2	II0,04	3,68	0,5I	220	7	I	8
9.	I6-I36 т.I2-2 ССЦ ч.Ш п.64I п.I778	Установка задвижек чугунных фланцевых Д-80 мм 3Iч6ж Цена: 2,98+23+I,26х2	шт	2	28,5	I,7I	0,29	57	3	I	4
I0.	I6-I36 т.I2-2 ССЦ ч.Ш п.642 п.I779	То же, Д-I00 мм Цена: 2,98+26,5+ +I,54х2	шт	2	32,56	I,7I	0,29	65	3	I	4
II.	I6-40 т.7-2	Прокладка труб водогазопроводных обыкновенных Д-50	м	2	I,6I	0,27	0,03	3	I	-	I
I2.	I6-68 т.8-3	То же, из электросварных Д-89х2.8	м	3	2,62	0,53	0,07	8	2	-	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3.	I6-69 т.8-3	То же, Д-I08х2,8	м	4	3,I2	0,53	0,07	I2	2	-	2
I4.	I6-70 т.8-4	То же, Д-I33х3,2	м	5	4,I5	0,74	0,09	2I	4	-	4
I5.	I6-7I т.8-4	То же, Д-I59х3,2	м	3	5,08	0,74	0,09	I5	2	-	2
I6.	I6-2I9 т.22	Испытание труб диаметром до 50 мм	I00 м	0,02	3,94	3,73	-	I	-	-	-
I7.	I6-22I т.22	То же, до 200 мм	I00 м	0,I2	5,47	3,73	-	I	-	-	-
I8.	I6-220 т.22	То же, до I00 мм	I00 м	0,03	4,22	3,73	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	792	46	5	5I
		Пуск и регулировка 2%						I	I	-	I
		Итого	руб.					793			
		Накладные расходы - I3,3%						I05			
		Итого	*руб.*					*898*			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления - 8%						72			
		Итого	руб.					970			
		б) Строительные работы									
I9.	I3-I2I т.I5-6	Покрытие труб грунтом ГФ-02I	I00 м2	0,06	7,7I	-	-	I	-	-	-
20.	I3-I33 т.I6-6	То же, краской БТ-I77	I00 м2	0,06	6,94	-	-	I	-	-	-
2I.	26-I6 т.4-3 ССЦ ч.I п.349 стр.II	Изоляция труб шнуром теплоизоляционным Цена: 20,4+53,4xI,03	м3	0,I	75,4	-	-	8	-	-	-
22.	26-I6 т.4-3 ССЦ ч.I п.I24 стр.9I	Изоляция труб матами теплоизоляционными Цена: 20,4+23,4x xI,03xI,2	м3	0,25	49,32	-	-	I2	-	-	-
23.	26-69 т.I3-5 ССЦ ч.I п.298 стр.28	Покрытие труб пергамином Цена: 8I,I+22xI,I5	I00 м2	0,I0	I06,4	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24.	26-8I т.I5-2 ССЦ ч.I п.I93 стр.97	То же, рулонным стеклопластиком Цена: I65+I87x0,982	I00 м2	0,I0	348,63	-	-	35	-	-	-
25.	26-76 т.I4-2	Масляная окраска за 2 раза изолированных труб	I00 м2	0,I	46,7	-	-	5	-	-	-
26.	26-49 т.I0-4	Каркас из сетки	м2	I0	I,34	-	-	I3	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	86	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%						I4			
		Итого	руб.	-	-	-	-	I00	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.					8			
		Итого	руб	-	-	-	-	I08	-	-	-
		Всего по разделу	руб.	-	-	-	-	I078	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел У "Водопровод"									
I.	I6-20I т.I9-3 Пр-нт I7-04 д.I,2,3 п.3-074	Установка счетчика холодной воды ВВ-80 Цена: 95,3+28хI,I	шт	I	I26,I	-	-	I26	-	-	-
2.	I8-227 т.I5-3	Установка манометра	шт	I	4,43	-	-	4	-	-	-
3.	I6-I34 т.I2-I ССЦ ч.Ш п.I946 п.I772	Установка водоразборного крана КВ-20Д Цена: I,68+I,2+0,57х х2=	шт	I	4,02	-	-	4	-	-	-
4.	I6-I85 т.I6-2	Установка поливочного крана Д-20	шт	2	2,07	-	-	4	-	-	-
5.	ССЦ ч.Ш п.I483	Рукав напорный резинотканевый Д-20	м	I0	I,8I	-	-	I8	-	-	-
6.	I6-I85 т.I6-2	Установка поливочного крана Д-25	шт	3	2,07	-	-	6	-	-	-
7.	ССЦ ч.Ш п.I484	Рукав напорный резинотканевый Д-25	м	I05	2,23	-	-	234	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	Пр-нт 23-07 п.I-0I78	Вентиль запорный муфтовый I5IБК Д-I5 Цена: 0,95xI,I	шт	I35	I,05	-	-	I42	-	-	-
9.	-"- п.I-0I79	То же, Д-20 Цена: I,I5xI,I	шт	7	I,27	-	-	9	-	-	-
I0.	-"- п.I-0I80	То же, Д-25 Цена: I,6xI,I	шт	I2	I,76	-	-	2I	-	-	-
II.	-"- п.I-0I8I	То же, Д-32 Цена: 2,05xI,I	шт	7	2,26	-	-	I6	-	-	-
I2.	I6-II7 т.I2-I	Установка задвижки 30ч6бр Д-50	шт	I	I7,4	-	-	I7	-	-	-
I3.	I6-II9 т.I2-2	То же, Д-I00	шт	3	29	-	-	87	-	-	-
I4.	I6-4I т.7-3	Прокладка стальных водогазопроводных легких оцинкованных труб Д-I5	м	370	I,2	-	-	444	-	-	-
I5.	I6-42 т.7-3	То же, Д-20	м	80	I,35	-	-	I08	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6.	I6-43 т.7-3	То же, Д-25	м	90	I,36	-	-	I22	-	-	-
I7.	I6-44 т.7-3	То же, Д-32	м	30	I,58	-	-	47	-	-	-
I8.	I6-45 т.7-3	То же, Д-40	м	20	I,79	-	-	36	-	-	-
I9.	I6-46 т.7-4	То же, Д-50	м	20	2,2I	-	-	44	-	-	-
20.	I6-48 т.7-5	То же, Д-80	м	30	2,99	-	-	90	-	-	-
2I.	I6-48 т.7-5 ССЦ ч.I п.56,п.58	То же, Д-I00 Цена: 2,99-I,94+ +2,73	м	I0	3,78	-	-	38	-	-	-
22.	I6-2I9 т.22	Испытание системы диам. до 50 мм	I00 м	6,I0	3,94	-	-	24	-	-	-
23.	I6-220 т.22	То же, диам. до I00 мм	I00 м	0,45	4,22	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24.	I6-4 т.I-3 ССЦ ч.I п.699	Прокладка чугунных напорных труб Д-I00 Цена: 4,82+4,25xI,05	м	5	9,28	-	-	46	-	-	-
		Итого	руб.					I689			
		Накладные расходы I3,3%						225			
		Итого	руб.					I9I4			
		Плановые накопления - 8%						I53			
		Итого	руб.					2067			
		Строительные работы									
25.	26-I6 т.4-3 ССЦ ч.I п.I24	Изоляция труб матами из минеральной ваты толщ. 30 Цена: 20,4+23,4x xI,03xI,2	м3	I,4	49,32	-	-	69	-	-	-
26.	26-49 т.I0-4	Устройство каркаса изоляции из сетки	м2	42	I,34	-	-	56	-	-	-
27.	26-67 т.I3-3	Оклеивание труб мешковиной	м2	77	I,68	-	-	I29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28.	26-69 т.I3-5 ССЦ ч.I п.298	Пергамин Цена: 8I,I+22xI,I5	I00 м2	0,7I	I06,4	-	-	76	-	-	-
29.	26-5I т.II-I	Асбестоцементная штукатурка	I00 м2	0,77	I04	-	-	80	-	-	-
30.	26-76 т.I4-2	Окраска изолированных труб масляной краской за 2 раза	I00 м2	0,77	46,7	-	-	36	-	-	-
3I.	I5-6I4 т.I64-8	То же, неизолированных труб	I00 м2	0,43	55,6	-	-	24	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	470	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%						78			
		Итого	руб.	-	-	-	-	548	-	-	-
		Плановые накопления - 8%						44			
		Итого	руб.	-	-	-	-	592	-	-	-
		Всего по разделу	руб.	-	-	-	-	2659	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел УI "Горячее водоснабжение"									
I.	I6-200 т.I9-2 ССЦ ч.Ш п.I522	Установка счетчика горячей воды ВТГ-50	шт	I	9I,4	-	-	9I	-	-	-
		Цена: 49+42,4									
2.	I6-I99 т.I9-I ССЦ ч.Ш п.I52I	Установка горячей воды УВКГ-32	шт	I	8I,7	-	-	82	-	-	-
		Цена: 45,2+36,5									
3.	I8-227 т.I5-3	Установка манометра	шт	2	4,43	-	-	9	-	-	-
4.	I6-I34 т.I2-I ССЦ ч.Ш п.I943 п.I77I	Установка водоразборного крана КВ-I5Д	шт	2	4,I7	-	-	8	-	-	-
		Цена: I,68+I,5I+ +0,49x2									
5.	I7-50 т.3-3	Установка смесителя для душа СМ-Д-СТ	шт	5	4,59	-	-	23	-	-	-
6.	I7-53 т.3-3 Пр-нт 24-07 п.I8-22	Установка смесителя для мойки СМ-М-НН	шт	I4	5,43	-	-	54	-	-	-
		Цена: 0,59+4,4xI,I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	Пр-нт 23-07 п.I-0I78	Вентиль запорный муфтовый I5Б-I6к Д-I5	шт	69	I,05	-	-	72	-	-	-
		Цена: 0,95xI,I									
8.	-"- п.I-0I79	То же, Д-20	шт	I3	I,27	-	-	I7	-	-	-
		Цена: I,I5xI,I									
9.	-"- п.I-0I80	То же, Д-25	шт	3	I,76	-	-	5	-	-	-
		Цена: I,6xI,I									
I0.	-"- п.I-0I8I	То же, Д-32	шт	3	2,26	-	-	7	-	-	-
		Цена: 2,05xI,I									
II.	I6-II7 т.I2-I	Установка чугунных задвижек 30ч6бр Д-50	шт	3	I7,4	-	-	52	-	-	-
I2.	I6-4I т.7-3	Прокладка стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д-I5	м	I75	I,2	-	-	2I0	-	-	-
I3.	I6-42 т.7-3	То же, Д-20	м	85	I,35	-	-	II5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4.	I6-43 т.7-3	То же, Д-25	м	30	I,36	-	-	4I	-	-	-
I5.	I6-44 т.7-3	То же, Д-32	м	70	I,58	-	-	III	-	-	-
I6.	I6-46 т.7-4	То же, Д-50	м	20	2,2I	-	-	44	-	-	-
I7.	I6-2I9 т.22	Испытание системы	I00 м	3,80	3,94	-	-	I5	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	956	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%						I27			
		Итого	руб.					I083			
		Плановые накопления - 8%						87			
		Итого	руб.					II70			
		Строительные работы									
I8.	26-I6 т.4-3 ССЦ ч.I п.I24	Изоляция труб матами из минеральной ваты	м3	0,7	49,32	-	-	35	-	-	-
		Цена: 20,4+23,4xI,03x xI,2									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9.	26-49 т.I0-4	Устройство каркаса изоляции из сетки	м2	28	I,34	-	-	38	-	-	-
20.	26-67 т.I3-3	Оклеивание труб мешковиной	м2	47	I,68	-	-	79	-	-	-
2I.	26-5I т.II-I	Асбестоцементная штукатурка	I00 м2	0,47	I04	-	-	49	-	-	-
23.	26-76 т.I4-2	Окраска изолированных труб масляной краской за 2 раза	I00 м2	0,47	46,7	-	-	22	-	-	-
23.	I5-6I4 т.I64-8	То же, неизолированных труб	I00 м2	0,I7	55,6	-	-	9	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	232	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%						38			
		Итого	руб.	-	-	-	-	270	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-				22			
		Итого	руб.	-	-	-	-	292	-	-	-
		Всего по разделу	руб.	-	-	-	-	I462	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел УП "Канализация"									
I.	I7-62 т.4-2	Установка фаянсового тарельчатого унитаза Т-КВ-I	шт	27	25,I	-	-	678	-	-	-
2.	I7-75 т.5-I	Установка фаянсового настенного писсуара	шт	8	6,8	-	-	54	-	-	-
3.	I7-23 т.I-5	Установка фаянсового умывальника разм. 600х450, со смесителем СМ-УМ-ВКСЦ	шт	40	I9,0	-	-	760	-	-	-
4.	I7-3I т.I-7	Установка керамического бидэ 640х350х380, со смесителем	шт	I	33,2	-	-	33	-	-	-
5.	I7-89 т.6-4 ССЦ ч.Ш п.I505	Установка стальной эмалированной раковины РСТО-2 со смесителем СМ-УМ-НВР Цена: 9,I8+3,35	шт	8	I2,53	-	-	I00	-	-	-
6.	I7-89 т.6-4	То же, РСТО-I	шт	I	9,I8	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	I7-36 т.I-9	Установка чугунного эмалированного трапа Т-50	шт	8	6,3I	-	-	50	-	-	-
8.	I7-37 т.I-I0	То же, Т-I00	шт	I4	I4,6	-	-	204	-	-	-
9.	I7-9I т.7	Установка питьевого напольного фонтанчика	шт	7	I26	-	-	882	-	-	-
I0.	ССЦ ч.Ш п.I027	Кран проходной пробковый 11ч6бк, Д-50	шт	I	4,72	-	-	5	-	-	-
II.	ССЦ ч.Ш п.I493	Сифон-ревизия двухоборотный Д-50 СФ I50Д	шт	I	I,07	-	-	I	-	-	-
I2.	I6-30 т.5-I	Прокладка чугунных канализационных труб Д-50	м	230	3,2I	-	-	738	-	-	-
I3.	I6-3I т.5-2	То же, Д-I00	м	I80	4,59	-	-	826	-	-	-
I4.	I6-33 т.6-I	Прокладка пластмассовых канализационных труб Д-50	м	40	I,92	-	-	77	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5.	I6-34 т.6-2	То же, Д-I00	м	30	3,I	-	-	93	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	45I0	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%						600			
		Итого	руб.	-	-	-	-	5II0	-	-	-
		Плановые накопления - 8%						409			
		Итого	руб.	-	-	-	-	55I9	-	-	-
		Строительные работы									
I6.	I5-6I4 т.I64-8	Окраска труб и приборов масляной краской за 2 раза	I00 м2	I,54	55,6	-	-	86	-	-	-
		Итого	руб.					86			
		Накладные расходы I6,5%						I4			
		Итого	руб.					I00			
		Плановые накопления 8%						8			
		Итого	руб.					I08			
		Всего по разделу	руб.					5627			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел УШ "Канализация (ливневая)"									
I.	I6-I88 т.I7-I Пр-нт 24-07-08 п.I-00I	Установка водосточной воронки Д-I00 Вр-9б Цена: 2,28+II,2xI,I	шт	6	I4,6	-	-	88	-	-	-
2.	I6-3I т.5-2	Прокладка чугунных канализационных труб Д-I00	м	46	4,59	-	-	2II	-	-	-
3.	I6-34 т.6-2	Прокладка канализационных пластмассовых труб Д-I00	м	50	3,I	-	-	I55	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	454	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%						60			
		Итого	руб.					5I4			
		Плановые накопления - 8%						4I			
		Итого	руб.	-	-	-	-	555	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Строительные работы									
4.	I5-6I4 т.I64-8	Окраска труб масляной краской за 2 раза	I00 м2	0,22	55,6	-	-	I2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%						2			
		Итого	руб.					I4			
		Плановые накопления - 8%						I			
		Итого	руб.					I5			
		Всего по разделу	руб.					570			

Главный архитектор проекта Михе А.

Начальник ОС и ПОС Лущенков В.Н.

Составил Кащеева Т.Н.
Демидова И.В.

Проверил Колесников И.А.

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-2

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость, руб.						Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете — стоимость един. измер. руб.
				прямые затраты	накладные расходы % сумма	плановые накопления % от стоимости по графам 5,7	всего по графам 5,7,8	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата	в накладных расходах, % от суммы по гр.7	в плановых накоплениях, % от стоимости по гр. I0,II	всего по данным граф I0, II, I2, I3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	Отопление	м3	I7625	9992	I3,3 I430	9I4	I2336	I596	72				0,7 30,36
2.	Вентиляция	м3	I7625	I2588	I3,3	II57	I5622	I277	89				0,89 38,45
3.	Теплоснабжение установок систем	м3	I7625	I030	I3,3 I50	95	I275	I43	7				0,07 3,I4
4.	Узел управления	м3	I7625	878	I3,3	80	I078	67	5				0,06 2,65

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
5.	Водопровод	м3	I7625	2I59	I3,3 303	I97	2659	338	I5				0,I5 6,55
6.	Горячее водоснабжение	м3	I7625	II88	I3,3 I65	I09	I462	I88	8				0,08 3,6
7.	Канализация	м3	I7625	4596	I3,3 6I4	4I7	5627	423	I7				0,33 I3,85
8.	Канализация (ливневая)	м3	I7625	466	I3,3 62	42	570	60	5				0,03 I,4
	Итого			32897	472I	30II	40629	4092	2I8				2,3I I00

Главный архитектор проекта Михе А.

Начальник ОС и ПОС Лущенков В.Н.

Составил Демидова И.В.

Проверил Колесников И.А.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Варианты решений для температурных зон									
		I. Температурная зона -20°									
		I. Добавляется									
		а) Раздел "Отопление"									
п.I	I8-I09 т.5-I	Установка радиаторов "М-I40-АО"	экм	59I,5	7,66	0,25	0,06	453I	I48	35	I83
п.3I	I5-6I4 т.I64-8	Окраска нагревательных приборов	I00 м2	5,07	55,6	38,4	-	282	I95	-	I95
		Итого	руб.	-	-	-	-	48I3	343	35	378
		б) Раздел "Вентиляция"									
п.I0	20-76I т.25-2 ССЦ ч.Ш п.76I	Установка калориферов КВС-I0А-П Цена: 7,59+74,9	шт	I2	82,49	3,29	0,7	990	39	8	47
		Итого	руб.					990	39	8	47
		Итого добавляется	руб.					5803	382	43	425

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		2. Исключается									
		а) Раздел "Отопление"									
п.I	I8-I09 т.5-I	Установка радиаторов "М-I40-АО"	экм	659,05	7,66	0,25	0,06	5048	I65	40	205
п.3I	I5-6I4 т.I64-8	Окраска нагревательных приборов	I00 м2	5,63	55,6	38,4	-	3I3	2I6	-	2I6
		Итого	руб.					536I	38I	40	42I
		б) Раздел "Вентиляция"									
п.I0	20-76I т.25-2 ССЦ ч.Ш п.76I	Установка калориферов КВС I0 АП Цена: 7,59+74,9	шт	I2	82,49	3,29	0,7	990	39	8	47
		Итого	руб.					990	39	8	47
		Итого исключается						635I	420	48	468
		Всего исключается с учетом добавления						548	38	5	43

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		II. Температурная зона -25^{0}									
		I. Добавляется									
		а) Раздел "Отопление"									
п.I	I8-I09 т.5-I	Установка радиаторов "М-I40-АО"	экм	645,05	7,66	0,25	0,66	494I	I6I	39	200
п.3I	I5-6I4 т.I64-8	Окраска нагревательных приборов	I00 м2	5,53	55,6	38,4	-	307	2I2	-	2I2
		Итого	руб.					5248	373	39	4I2
		б) Раздел "Вентиляция"									
п.I0	20-76I т.25-2 ССЦ ч.Ш п.76I	Установка калориферов КВС-I0А-П Цена: 7,59+74,9	шт	I2	82,49	3,29	0,7	990	39	8	47
		Итого	руб.					990	39	8	47
		Итого добавляется	руб.					6328	4I2	47	459

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		2. Исключается									
		а) Раздел "Отопление"									
п.I	I8-I09 т.5-I	Установка радиаторов "М-I40-АО"	экм	659,05	7,66	0,25	0,06	5048	I65	40	205
п.3I	I5-6I4 т.I64-8	Окраска нагревательных приборов	I00 м2	5,63	55,6	38,4	-	3I3	2I6	-	2I6
		Итого	руб.					536I	38I	40	42I
		б) Раздел "Вентиляция"									
п.I0	20-76I т.25-2 ССЦ ч.Ш п.76I	Установка калориферов КВС-I0А-П Цена: 7,59+74,9	шт	I2	82,49	3,29	0,7	990	39	8	47
		Итого	руб.					990	39	8	47
		Итого исключается	руб.					6354	420	48	468
		Всего исключается с учетом добавления	руб.					II3	8	I	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Ш. Температурная зона -35°									
		I. Добавляется									
		а) Раздел "Отопление"									
п.I	I8-I09 т.5-I	Установка радиаторов "М-I40-АО"	экм	570,85	7,66	0,25	0,06	4373	I43	34	I77
п.3I	I5-6I4 т.I64-8	Окраска нагревательных приборов	I00 м2	4,89	55,6	38,4	-	272	I88	-	I88
		Итого	руб.					4645	33I	34	365
		б) Раздел "Вентиляция"									
п.I0	20-76I т25-2 ССЦ ч.Ш п.738	Уотановка калориферов КВБ I0А-П Цена: 7,59+96,5	шт	I2	I04,09	3,29	0,7	I249	39	8	47
		Итого	руб.					I249	39	8	47
		Итого добавляется	руб.					5894	370	42	4I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		2. Исключается									
		а) Раздел "Отопление"									
п.I	I8-I09 т.5-I	Установка радиаторов "М-I40-АО"	экм	659,05	7,66	0, 25	0,06	5048	I65	40	205
п.3I	I5-6I4 т.I64-8	Окраска нагревательных приборов	I00 м2	5,63	55,6	38,4	-	3I3	2I6	-	2I6
		Итого	руб.					536I	38I	40	42I
		б) Раздел "Вентиляция"									
п.I0	20-76I т.25-2 ССЦ ч.Ш п.76I	Установка калориферов КВС I0А-П Цена: 7,59+74,9	шт	I2	82,49	3,29	0,7	990	39	8	47
		Итого	руб.					990	39	8	47
		Итого исключается	руб.					635I	420	48	468
		Всего исключается с учетом добавления	руб.					457	50	6	56

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IУ. Температурная зона -40°									
		I. Добавляется									
		а) Раздел "Отопление"									
п.I	I8-I09 т.5-I	Установка радиаторов "М-I40-АО"	экм	589,75	7,66	0,25	0,06	45I7	I47	35	I82
п.3I	I5-6I4 т.I64-8	Окраска нагревательных приборов	I00 м2	5,06	55,6	38,4	-	28I	I94	-	I94
		Итого	руб.					4798	34I	35	376
		б) Раздел "Вентиляция"									
п.I0	20-76I т.25-2 ССЦ ч.Ш п.738	Установка калориферов КВБ I0А-П Цена: 7,59+96,5	шт	I2	I04,09	3,29	0,7	I249	39	8	47
		Итого	руб.					I249	39	8	47
		Итого добавляется						6047	380	43	423

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		2. Исключается									
		а) Раздел "Отопление"									
п.I	I8-I09 т.5-I	Установка радиаторов "М-I40-АО"	экм	659,05	7,66	0,25	0,06	5048	I65	40	205
п.3I	I5-6I4 т.I64-8	Окраска нагревательных приборов	I00 м2	5,63	55,6	38,4	-	3I3	2I6	-	2I6
		Итого	руб.					536I	38I	40	42I
		б) Раздел "Вентиляция"									
п.I0	20-76I т.25-2 ССЦ ч.Ш п.76I	Установка калориферов КВС I0А-П	шт	I2	82,49	3,29	0,7	990	39	8	47
		Цена: 7,59+74,9									
		Итого	руб.					990	39	8	47
		Всего исключается						635I	420	48	468
		Всего по разделу исключается с учетом добавления	руб.					304	40	5	45

Главный инженер проекта Михе А.

Начальник ОС и ПОС Лущенков В.Н.

Составил Демидова И.В.

Колесников И.А.

gost.e-ecolog.ru