ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-11-17.85

САНИТАРНЫЙ ПРОПУСКНИК НА 60 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

(полносборное здание)

АЛЬБОМ У

Часть I

Сметы

20967-09
ЦЕНА

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 20967-09
807-11-17.85

САНИТАРНЫЙ ПРОПУСКНИК НА 60 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
(полносборное здание)

АЛЬБОМ У
Часть I

Сметы

Стоимость:	Вариант со стенами горизонтальной разрезки	Вариант со стенами вертикальной разрезки
Общая, тыс.руб.	63,03	64,90
Строительно-монтажных работ, тыс.руб.	54,55	56,43
I куб.м здания, руб.	34,I0	35,28

Разработан институтом "Гипронисельхоз"

Утвержден Главсельстройпроектом Минсельхоза СССР, сводное заключение от I9.04.83 г. № 33.

Введен в действие институтом "Гипронисельхоз", приказ от I9.07.84 г. № 97-п

Директор института С.Шестаков

Главный инженер проекта А.Кузнецов

Начальник сметного отдела Ю.Сизорин

СОДЕРЖАНИЕ

№№ смет	Наименование смет	Стр.
	Часть I	
-	Пояснительная записка	4
I	Объектная смета	7
I-I	Общестроительные работы	II
-	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I для варианта со стенами горизонтальной разрезки	I07
-	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I для варианта со стенами вертикальной разрезки	II2
-	Ведомость изменения объемов работ к смете № I-I, на общестроительные работы при расчетной зимней температуре -20°С	II7
-	Ведомость изменения объемов работ к смете № I-I на общестроительные работы при варианте свайных фундаментов	I46
	Часть II	
I-2	Вентиляция	I60
-	Ведомость изменения объемов работ к смете № I-2 на вентиляцию при расчетной зимней температуре -20°С	I74
I-3	Теплоснабжение	I75

I	2	3
-	Ведомость изменения объемов работ к смете № I-3 на теплоснабжение при расчетной зимней температуре -20°С	I8I
I-4	Отопление	I84
-	Ведомость изменения объемов работ к смете № I-4 на отопление при расчетной зимней температуре -20°С	I9I
I-5	Водопровод хозяйственно-питьевой	I94
I-6	Водопровод горячей воды	203
I-7	Канализация бытовая	208
I-8	Изоляция тепловая	2I4
I-9	Приобретение гардеробного оборудования	2I9
I-I0	Приобретение и монтаж технологического оборудования	222
I-II	Приобретение и монтаж силового электрооборудования	230
I-I2	Электроосвещение	244
I-I3	Автоматизация вентсистем	255
I-I4	Сети связи и сигнализации	263
-	Ведомости потребности в производственных ресурсах	272
-	Пояснительная записка к расчетам	276
-	Расчеты	277

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете типового проекта санитарного пропускника на 60 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий(полносборное здание)

I. Сметная документация составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82, утвержденной Госстроем СССР I8 мая I982 г. № I4I.

2. Сметная стоимость общестроительных и санитарно-технических работ определена по Сборникам единых районных единичных расценок (ЕРЕР) на строительные конструкции и работы Госстроя СССР для базисного района и Сборникам единичных расценок, привязанных к местным условиям Московской области в ценах и нормах, введенных с I января I984 г.

Потребность в затратах труда, заработной плате и строительных машинах подсчитана по сметным нормам IУ части СНиП издания I983 г.

3. Накладные расходы приняты:

на общестроительные работы в размере I6,5%, на внутренние санитарно-технические работы - I3,3%, металлические конструкции - 8,6%. Плановые накопления - 8%.

4. Стоимость монтажных работ в сметах на электроосвещение, электросиловое, технологическое оборудование подсчитана по расценкам на монтаж оборудования Госстроя СССР издания I983 г.

5. Стоимость оборудования, предусмотренного спецификациями, определена по оптовым ценам, введенным в действие с I января I982 г., а стоимость материалов, не уч-

тенных расценками на монтаж оборудования - по Сборникам средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции части I-У СНиП глава 4 по I и I.I территориальному району и прейскуранту оптовых цен, введенным в действие с I января 1982 г.

Накладные расходы на монтажные работы приняты в соответствии с приложением 4 к постановлению Совета Министров СССР от 28 марта 1983 г. № 249.

На технологическое оборудование учтены: транспортные расходы в размере 5%, наценка Союзглавживотноводкомплекта - I,5%, и заготовительно-складские расходы - I,2%.

6. Стоимость приобретения немонтируемого оборудования и производственного инвентаря принята по прейскурантам оптовых цен, "Сборникам сметных норм затрат и типовых наборов оборудования" Госстроя СССР.

7. При подсчете объемов работ и затрат в смете на общестроительные работы принято:

а) производство земляных работ в сухих грунтах II группы при объемном весе I800 кг/м3; срезка растительного грунта толщиной 20 см при объемном весе I250 кг/м3;

б) фундаменты ленточные из сборных блоков под стены и сборные башмаки под колонны при глубине заложения ленточных фундаментов на -0,9I м, башмаков на - I,45 м;

в) стены наружные из двухслойных керамзитобетонных панелей горизонтальной разрезки и панелей повышенной заводской готовности вертикальной разрезки для расчетной температуры -30°С;

г) перегородки из крупнопанельных железобетонных пане-

лей, перегородки душевых - щитовые, для санузлов санитарно-технические кабины полной заводской готовности;

д) полы бетонные из керамической плитки и линолеумные;

е) заполнение оконных проемов блоками со спаренными переплетами;

ж) покрытие из сборных железобетонных комплексных плит;

з) кровля рулонная для снеговой нагрузки I00 кг/м2.

8. Сметы составлены для расчетной зимней температуры $-30^{\circ}C$.

9. Для районов с расчетной зимней температурой $-20^{\circ}C$ составлены ведомости изменения объемов к локальным сметам основного варианта.

I0. Для варианта свайных фундаментов составлена ведомость изменения объемов работ к смете основного варианта.

II. Стоимость комплексных плит покрытия в связи с отсутствием на них утвержденных оптовых цен, определена расчетом № 2.

I2. Стоимость стеновых панелей с проемами по серии I.832.I-I0 повышенной заводской готовности для сельскохозяйственных зданий, в связи с отсутствием на них утвержденных оптовых цен, определяется расчетом №I, применительно к серии I.832.5 на глухие панели. При этом площадь панели принимается без вычета площади проемов.

I3. Стоимость сантехкабин повышенной заводской готовности определена расчетом № 3.

Составила Зайцева

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту санитарного пропускника на 60 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)

Сметная стоимость – 63,03 / 64,90 т.р.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу

I. Iм2 общей площади здания – 151,43 / 155,92 руб.

2. Iм3 объема здания – 39,40 / 40,57 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			строительно-монтажных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	в том числе основная з/пл.	в том числе эксплуатационная машин	Нормативной условно-чистой продукции	Наименование единицы измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	45,70 / 47,57				45,70 / 47,57				м3	I599,7	28,57 / 29,74

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2	I-2	Вентиляция	I,89				I,89				м3	I599,7	I,I8
3	I-3	Теплоснабжение	0,25				0,25				-"-	-"-	0,I6
4	I-4	Отопление	I,36				I,36				-"-	-"-	0,85
5	I-5	Водопровод хозяйственно-питьевой	0,59				0,59				-"-	-"-	0,37
6	I-6	Водопровод горячей воды	0,3				0,3				-"-	-"-	0,I9
7	I-7	Канализация бытовая	0,94				0,94				-"-	-"-	0,59
8	I-8	Изоляция тепловая	0,24				0,24				-"-	-"-	0,I5
9	I-9	Приобретение гардеробного оборудования			4,69		4,69				-"-	-"-	2,93

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I0	I-I0	Приобретение и монтаж технологического оборудования	0,07	0,08	3,20		3,35				м3	I599,7	2,I0
II	I-II	Приобретение и монтаж силового электрооборудования		0,43	0,I6		0,59				-"-	-"-	0,37
I2	I-I2	Электроосвещение		2,35			2,35				-"-	-"-	I,47
I3	I-I3	Автоматизация вентсистем		0,05	0,I0		0,I5				-"-	-"-	0,I0
I4	I-I4	Сети связи и сигнализации		0,3I	0,32		0,63				-"-	-"-	0,40
		Итого	5I,34 53,2I	3,22 3,22	8,47 8,47	-	63,03 64,90				м3	I599,7	39,40 40,57

Примечание: в дробных показателях в числителе – стоимость работ для варианта

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4

со стенами горизонтальной разрезки, в знаменателе - стоимость работ для варианта со стенами вертикальной разрезки.

Директор Гипронисельхоза		С.А.Шестаков
Главный инженер проекта		А.А.Кузнецов
Нач.сметного отдела		Ю.П.Сизорин
Составила ст.инженер		Т.Е.Зайцева
Проверила рук.группы		Г.И.Гунчикова

20967-09

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту санитарного пропускника на 60 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание) на общестроительные работы

Основание: чертежи № АС-I÷ I8 Альбом I, КЖИ Альбом II часть I-5

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость – 45,70 / 47,57 т.р.

Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I м2 общей площади здания – I09,79 / II4,29 руб.

2. Iм3 объема здания – 28,57 / 29,74 руб.

№№ пп	№ УСН, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе основ-ная з/пл.	в том числе машин в т.ч.	Всего	в том числе основ-ная з/пл.	в том числе машин в т.ч.	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Подземная часть									
		I. Земляные работы									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-230 29-I I-237 29-8 к-5 т.ч. таб.3 п.5 к-I,I	Срезка растительного слоя грунта I группы бульдозером мощностью 59 кВт с перемещением на расстояние 60 м	I000 м3	0,I4	I89,53			27			
		Цена: (33,8 + 27,7) x I,I=									
2	I-II29 II6-2	Планировка площади застройки в грунтах II группы	I00м2	6,97	0,35			2			
3	I-I83 23-4 т.ч. таб.3 п.4 к-I,2	Погрузка ранее разработанного растительного грунта экскаватором на автосамосвалы	I000 м3	0,I4	I6I,28			23			
		Цена:9,6I+I26,39 x I,2=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	ССЦП ч.I стр.28 К=I	Отвозка растительного грунта автосамосвалами на расстояние I км	т	I74,25	0,29			5I			
5	I-I94 25-I Доп. к ЕРЕР I984г. К=I,I	Работа на отвале при доставке растительного грунта автосамосвалами	I000 м3	0,I4	II,63			2			
		Цена: I,3 + 9,26 x I,I + 0,I4 =									
6	I-65 I2-5 т.ч. таб.3 п.4 К=I,2 т.ч. п.3-5 К=I,I	Разработка грунта экскаватором с ковшом емкостью 0,25 м3 в отвал	I000 м3	0,040	I87,57			8			
		Цена: I37,58 x I,2 x I,2 + 5,42 x I,2 =									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	I-65 I2-5 т.ч. таб.3 п.4 к-I,2 т.ч. п.3-6 к-I,2	Разработка грунта экскаватором с ковшом емкостью 0,25 м3 в отвал в котлованах	I000 м3	0,029	204,62			6			
		Цена: I37,58 х I,2 х I,2 + 5,42 х I,2=									
8	I-960 80-2	Разработка грунта вручную под каналы и внутренние стены	-"-	0,00I	74,5			-			
9	I-960 80-2 т.ч. п.3.67 к-I,2	Разработка грунта вручную, после разработки механизированным способом, в траншеях без креплений	-"-	0,00I	89,4			-			
		Цена: 74,5 х I,2=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I-948 79-2 т.ч. п.3.72 к-0,8 п.3.67 к-I,2	Доработка грунта вручную, после разработки механизированным способом, в котлованах без креплений	I000 м3	0,00I	II5,2			-			
		Цена: I20 x I,2 x 0,8 =									
II	I-23I 29-2 т.ч. п.3.48 К=0,85 I-238 29-9 К=5 т.ч. табл.3 п.5 К=I,I	Перемещение разработанного грунта бульдозером на расстояние 60 м	-"-	0,070	2I5,8			I5			
		Цена: (40,8 x 0,85 + 32,3 x 5) x I,I =									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	I-23I 29-2 т.ч. п.3.48 К=0,85 I-238 29-2 К=5 т.ч. табл.3 п.5 К=I,I	Перемещение разработанного грунта бульдозером на расстояние 60 м для обратной засыпки	I000 м3	0,049	2I5,8			II			
		Цена: (40,8 х 0,85 + 32,3 х 5) х I,I =									
I3	I-257 3I-2 I-268 3I-I3 К=5 т.ч. табл.3 п.5 К=I,I	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозером с перемещением на расстояние 60 м	-"-	0,02I	80,I9			2			
		Цена: (I8,9 + I0,8 х 5) х I,I =									
I4	I-968 8I-2	Засыпка грунтом вручную траншей									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		и пазух котлована	I00м3	0,09	46			4			
I5	I-II-84 II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками после засыпки бульдозером	-"-	0,2I	9,69			2			
I6	I-I84 23-5 т.ч. табл.3 п.4	Разработка в карьере экскаватором с ковшом емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автосамосвалы грунта, недостающего для подсыпки под полы	I000 м3	0,087	200,42			I7			
		Цена: II,9 + I57,I x I,2 =									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	ССЦП ч.I стр.28	Перевозка недостающего грунта из резерва на расстояние I км	т	I56,6	0,29			45			
I8	I-23I 29-2 I-238 29-9 т.ч. табл.3 п.5 разд.3 п.3.48	Перемещение бульдозером из резерва на расстояние 60 м грунта для подсыпки под полы	I000 м3	0,087	2I5,8			I9			
		Цена: (40,8 х 0,85 + 32,3 х 5) х I,I =									
I9	I-53I 60-2	Разравнивание и планировка под заданную отметку грунта при подсыпке под полы	-"-	0,I27	38,5			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	I-II84 II8-I0	Уплотнение подсыпки под полы пневматическими трамбовками	I00м3	I,27	9,69			I2			
2I	I-II87 II8-I3	Полив водой подсыпки под полы	I00м2	4,22	0,44			2			
		Итого по I разделу	руб.					253			
		II. Фундаменты									
22	7-5	Укладка фундаментных башмаков под колонны весом до I,5 т марки: I⌀I2,I2-2 I⌀I2,I2-I	шт	7	3,2			22			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23	ССЦМО Том I 9-I23	Стоимость фундаментных башмаков объемом более 0,2 м3 до I м3 из бетона марки: IФI2,I2-2 IФI2,I2-I	м3	3,93	59,2			233			
24	ССЦМО том I табл.3-I	Стоимость арматуры А-I	кг	6,3	0,229			I			
25	-"-	Стоимость арматуры А-Ш	кг	II9,9	0,250			30			
26	7-400 36-I ССЦМО	Укладка блоков ленточных фундаментов весом									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Том I 2-4	до 0,5 т марки: ФБСI2.4.3-Т ФБС9.4.6-Т	шт	89	I,5			I34			
		Цена: I,27 + 24,4 x 0,0093 =									
27	7-40I 36-2 ССЦМО Том I 2-4	Укладка блоков ленточных фундаментов весом до I т марки: ФБС I2.4.6-Т	шт	3	I,87			6			
		Цена: I,65 + 24,4 x 0,0092 = I,87									
28	7-402 36-3 ССЦМО Том I 2-4	Укладка блоков ленточных фундаментов весом до I,5 т марки: ФБС 24.4-6-Т	шт	34	2,97			I0I			
		Цена: 2,36 + 24,4 x 0,0248 =									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29	ССЦМО Том II п.I2-I0	Стоимость фундаментных блоков : ФБСI2.4.3-Т	шт	8I	5,83			472			
30	ССЦМО Том II п.I2-2	Стоимость фундаментных блоков: ФБС 24.4.6-Т	шт	34	22,6			768			
3I	-"- п.I2-5	Стоимость фундаментных блоков: ФБС I2.4-6-Т	шт	3	I2,I			36			
32	-"- п.I2-I2	Стоимость фундаментных блоков: ФБС 9.4.6-Т	шт	8	9,0I			72			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33	6-I3 I-I3	Устройство набетонки бетоном I00	м3	0,9	34,4			3I			
34	8-I3 4-I	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора	I00м2	0,39	86,5			34			
		Итого по разделу II	руб.					I940			
		III. Подпольные каналы и приямки									
35	6-I-I I-I	Устройство днища каналов из бетона I00	м3	0,28	28,4			8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
36	6-I25 I3-I ССЦМО Том I I-27, I-25	Устройство стен каналов из бетона I00	м3	0,55	80,96			45			
		Цена: 83,0 - (29,3 - 27,3)х I,02 =									
37	7-I99 I2-I ССЦМО Том I 2-4	Укладка плит покрытия каналов площадью до 0,5 м2	шт	6	0,52			3			
		Цена: 0,48 + 24.4 х 0,00I8 =									
38	ССЦМО Том I 9-22I	Стоимость плит покрытия каналов марки П2-I5 из бетона 200	м3	0,I8	5I,6			9			
39	ССЦМО Том I Табл.3-I	Стоимость арматуры А-Ш	кг	3,6	0,250			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
40	ССЦМО Том I табл.3-I	Стоимость арматуры В-I	кг	I,2	0,32I			-			
4I	7-356 25-6	Установка сборного приямка ПЯ-I	м3	0,82	9,4			8			
42	ССЦМО Том I 8-523	Стоимость сборного приямка из бетона I50	м3	0,82	69,04			57			
		Цена: 7I,5 - 0,82 х 3 = 69,04									
43	ССЦМО Том I табл.3-I	Стоимость арматуры ВрI	кг	45,I	0,32I			I4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
44	ССЦМО Том I табл.3-I	Стоимость арматуры А-I	кг	2,0	0,229			-			
45	34-304 55-I	Перекрытие приямка металлической крышкой из рифленой стали	I0м2	0,I7	22I			38			
46	8-27 4-7	Боковая обмазка стен подпольных каналов и приямка горячим битумом за 2 раза	I00м2	0,09	90			8			
		Итого по разделу III	руб.					I9I			
		Итого по подземной части	руб.					2384			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Б. Надземная часть									
		IУ. Стены (горизонтальная разрезка панелей)									
47	7-557 43-6-I.8 ССЦМО Том I п.2-4	Установка двухслойных панелей площадью до 6м2 в бескаркасно-панельных зданиях марки:	шт	6I	4,I0			250			
		ПСД 60.6.40Т-I ПСД 60.6.40Т-2 ПСД 60.6.40Т-УIII ПСД 60.6.40Т-УI ПСД 60.6.40Т-У ПСД 30.I2.40Т-I ПСД I5.30.40Т-I ПСД I2.I2.40Т- ПСД I2.30.40Т-I ПСД I2.24.40Т-I ПСД I8.30.40Т-2 ПСД 9.30.40Т-I ПСД I8.30.40Т-I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ПСД 6.30.40Т-I ПСД 6.I2.40Т- ПСД 6.24.40Т-I ПСД 6.30.40Т-2									
		Цена: 3,82 + 24,4 х 0,0II5 = 4,I0									
48	7-560 43-7-I.8 ССЦМО Том I п.2-4	Установка двухслойных стеновых панелей площадью до I5 м2 в бескаркасно-панельных зданиях марки: ПСД 60.I2.40Т-I ПСД 24.30.40Т-I ПСД 2I.30.40Т ПСД 2I.30.40Т-I	шт	I5	5,75			86			
		Цена: 4,83 + 24,4 х 0,0378 = 5,75									
49	ССЦМО Том I I0-I8I	Стоимость стеновых панелей из легких									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		бетонов γ=900 кг/м3 с расходом армату-ры 3,I -7 кг/м2 длиной от 3 до I2 м толщиной 40 см марки: ПСД 60.I2.40Т-I ПСД 60.6.40Т-У ПСД 60.6.40Т-УI	м2	85,08	25,6			2I78			
50	ССЦМО Том I I0-I83	Стоимость сте-новых панелей из легких бетонов γ = 900 кг/м3 с расходом ар-матуры 7,I-I0 кг/м2 длиной от 3 до I2 м толщиной 40 см марки: ПСД 60.6.40Т-УIII	м2	7,42	27,I			20I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5I	ССЦМО Том I I0-I82	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов γ=900 кг/м3 с расходом арматуры I0,I-I3 кг/м2 длиной от 3 до I2 м толщиной 40 см марки: ПСД 60.6.40Т-2	м2	3,47	27,9			97			
52	ССЦМО Том I I0-I85	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов γ=900 кг/м3 с расходом арматуры I7,I - -20 кг/м2 длиной от 3 до I2 м толщиной 40 см марки: ПСД60.6.40Т-I	м2	38,I7	30,4			II60			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
53	ССЦМО Том I п.I0-I26	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов γ=900 кг/м3 с расходом арматуры до 3 кг/м2 длиной до 3 м толщиной 40 см марки: ПСДI8.30.40Т-I ПСД24.30.40Т-I ПСД 2I.30.40Т ПСД 2I.30.40Т-I	м2	30,99	23,9			74I			
54	-"- п.I0-I27	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов γ=900 кг/м3 с расходом арматуры 3,I-7 кг/м2 длиной до 3 м толщиной 40 см марки: ПСД 30.I2.40Т-I ПСД 6.30.40Т-I ПСД I5.30.40Т-I	м2	75,74	25,0			I894			

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ПСД 6.24.40Т-I ПСД I2.I2.40Т ПСД 9.30.40Т-I ПСД I2.30.40Т-I ПСД I8.30.40Т-2 ПСД I2.24.40Т-2 ПСД 6.30.40Т-2									
55	ССЦМО Том I п.I0-I28	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов γ=900 кг/м3 с расходом арматуры I0,I--I3 кг/м2 длиной до 3 м толщиной до 40 см марки: ПСД 6.I2.40Т	м2	5,44	27,3			I49			
56	7-665 47-I0-I.8 ССЦМО Том I п.2-4	Установка карнизных плит марки ПК6-75П Цена: 2,I4 + 24,4 х 0,0I8=	шт	I2	2,58			3I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
57	ССЦМО Том I п.II-237 т.ч. табл.3.3	Стоимость карнизных плит из бетона I50 марки ПК6-75II длиной от 3 до I2 м с объемной массой бетона I,6 т/м3 на пористых заполнителях	м3	II,04	78,93			87I			
		Цена: 77,6 + I,33 = 78,93									
58	ССЦМО Том I т.ч. табл.3-I	Стоимость арматуры класса A-I	кг	96	0,229			22			
59	-"-	Стоимость арматуры класса A-III	кг	420	0,250			I05			

20997-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
60	ССЦМО Том I т.ч. табл.3-I	Стоимость арматуры класса Вр-I	кг	I74	0,32I			56			
6I	ССЦМО Том I табл.3-I т.ч. п.I3,I9	Стоимость закладных деталей с лакокрасочным покрытием	кг	235,2	0,469			II0			
		Цена: 0,4I3 + 0,0558 = 0,469									
62	7-285 I7-I	Установка соединительных элементов	т	0,282	362			I02			
63	7-290 I7-6	Установка стальных насадок СУ-4	т	0,063	358			23			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
64	ССЦМО Том I т.ч. табл.3-I п.I9	Лакокрасочное покрытие насадок	т	0,063	55,8			4			
65	7-707 5I-7	Герметизация стыков наружных стеновых панелей мастикой	I00м	3,34	9I,8			307			
66	8-30 5-I	Кладка отдельных участков наружных стен из глиняного кирпича	м3	0,46	34,2			I6			
67	I3-I2I I5-6 т.ч.	Огрунтовка соединительных элементов									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.3.5 ССЦ ч.I п.I7 стр.I64 Пр-нт 05-04 п.4-026	грунтом ГФ-0II9 за I раз	I00м2	0,06	I0,79			I			
		Цена: / 7,7I + (740 x $\frac{6I6}{530}$ - 6I6) x 0,0086 / x I,I =									
68	I3-I53 I8-6 т.ч. п.3.5 ССЦ часть I п.202,203 стр.I72	Покрытие соединительных элементов эмалью ПФ-II5 за 2 раза	I00м2	0,06	24,42			I			
		Цена: / I0,3 + (II70 - I070) x 0,008 / x I,I x 2 =									
69	I2-280 8-5	Покрытие оцинкованной сталью подоконников с внутренней и наружной стороны	-"-	0,08	I92			I5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
70	7-709 5I-9	Герметизация мастикой стыков окон и дверей со стенами	I00м шва	I,5I	88			I33			
7I	7-3I 3-I	Установка прямоугольных колонн весом до I т марки СК3-36-Iа и СКТ3-36-I в стаканы фундаментов	шт	7	8,67			6I			
72	ССЦМО Том I п.9-5 т.ч. табл.3-3	Стоимость прямоугольных колонн высотой от 3 до I2 м объемом более 0,2 м3 из бетона 200 марки СК3-36-Iа	м3	0,648	78,96			5I			
		Цена: 80,6 - 0,82 х 2 = 78,96									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
73	ССЦМО Том I п.9-5I т.ч. табл.3-3	Стоимость колонн с консолями в две стороны высотой от 3 до I2 м объемом более 0,2 м3 из бетона 200 марки СКТЗ-36-I	м3	I,8I	85,46			I55			
		Цена: 87,I - 0,82 х 2 = 85,46									
74	ССЦМО Том I табл.3-I	Стоимость арматуры класса А-I	кг	I3,58	0,229			3			
75	-"-	Стоимость арматуры класса А-II	кг	II4,54	0,229			26			
76	-"-	Стоимость арматуры класса В-I	кг	28,82	0,32I			9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
77	ССЦМО Том I табл.3-I	Стоимость закладных деталей с лакокрасочным покрытием	кг	75,76	0,469			36			
		Цена: 0,4I3 + 0,0558 = 0,469									
		Итого по разделу IУ	руб.					8894			
		IУА. Стены									
		(вертикальная разрезка панелей)									
78	7-549 43-3-I.8 ССЦМО Том I п.2-4	Установка двухслойных стеновых панелей площадью до 6 м2 в бескаркасно-панельных зданиях марки:	шт	4	7,64			3I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ПСД 60.6.40УП ПСД 60.6.40У Цена: 7,45 + 24,4 х 0,0078 = 7,64									
79	7-555 43-5-I.8 ССЦМО Том I п.2-4	Установка двух- слойных стеновых панелей пло- щадью до 25 м2 в бескаркасно- панельных зда- ниях марки: IПСД6.30.40Т-I 2ПСД6.30.40Т-I 4ПСД60.30.40Т-I 2ПСД64.30.40Т-I 3.IПСД64.30.40Т-I ПСД64.30.40Т-I 4ПСД64.30.40Т-I 4ПСД60.30.40Т-2 4.IПСД60.30.40Т-I Цена: II,3 + 24,4 х 0,0369 = I2,2	шт	I6	I2,2			I95			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
80	ССЦМО Том I п.I0-I8I	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов с расходом арматуры 3,I-7 кг/м2 длиной от 3 до I2 м толщиной 40 см марки: ПСД60.6.40УП ПСД60.6.40У ПСД64.30.40Т-I	м2	33,85	25,6			867			
8I	Расчет №I	Стоимость стеновых панелей марки: 4.IПСД60.30. 40Т-I	шт	I	542,60			543			
82	-"-	Стоимость стеновых панелей марки: 2ПСД6.30.40Т-I	шт	I	6II,99			6I2			

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
83	Расчет №I	Стоимость стеновых панелей марки: 3.IIСД64.30.40Т-I	шт	I	546,59			547			
84	-"-	Стоимость стеновых панелей марки: 2IIСД64.30.40Т-I	шт	I	638,77			639			
85	-"-	Стоимость стеновых панелей марки: IIСД6.30.40Т-I	шт	8	60I,I2			4809			
86	-"-	Стоимость стеновых панелей марки: 4IIСД60.30.40Т-I	шт	I	546,83			547			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
87	Расчет №I	Стоимость стеновых панелей марки: 4ПСД64.30.40Т-I	шт	I	535,I8			535			
88	-"-	Стоимость стеновых панелей марки: 4ПСД60.30.40Т-2	шт	I	546,95			547			
89	7-666 47-I0-I.8 ССЦМО Том I п.2-4	Установка карнизных плит марки: ПК-6-75П массой более 0,5 т	шт	I2	2,66			32			
		Цена: 2,22 + 24,4 х 0,0I8 =									
90	ССЦМО Том I	Стоимость карнизных плит									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.II-237 т.ч. табл.3-3	марки ПК6-75П из бетона I50 длиной от 3 до I2 м объемной массой бетона I,6 т/м3 на пористых заполнителях	м3	II,04	78,93			87I			
		Цена: 77,6 + I,33 = 78,93									
9I	ССЦМО Том I т.ч. табл.3-I	Стоимость арматуры класса А-I	кг	96	0,229			22			
92	-"-	Стоимость арматуры класса А-III	кг	420	0,25			I05			
93	-"-	Стоимость арматуры класса Вр-I	кг	I74	0,32I			56			

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
94	ССЦМО Том I т.ч. табл.3-I	Стоимость закладных деталей с лакокрасочными покрытиями	кг	235,2	0,469			II0			
		Цена: 0,4I3 + 0,0558 = 0,468									
95	7-285 I7-I	Установка соединительных элементов	т	0,I4I	362			5I			
96	I3-I2I I5-6 т.ч. п.3.5 ССЦ ч.I п.I7 стр.I64 Пр-нт 05-04 п.4-026	Огрунтовка соединительных элементов грунтом ГФ-0II9 за I раз	I00м2	0,03	I0,79			-			
		Цена: / 7,7I + (740 x $\frac{6I6}{530}$ - 6I6)x 0,0086 / x I,I =									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
97	I3-I53 I8-6 т.ч. п.3.5 ССЦ ч.I п.п.202, 203 стр.I72	Покрытие соединительных элементов эмалью ПФ-II5 за 2 раза	I00м2	0,03	24,42			I			
		Цена: / I0,3 +(II70 - I070)х 0,008 / х I,I х 2=									
98	7-290 I7-6	Установка стальных насадок СУ-4	т	0,063	358			23			
99	ССЦМО Том I т.ч. табл.3-I п.I9	Лакокрасочное покрытие насадок	т	0,063	55,8			4			
I00	7-3I 3-I	Установка прямоугольных колонн									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		весом до I т марки СК3-36-Ia и СКТ3-36-I в стаканы фундаментов	шт	7	8,67			6I			
I0I	ССЦМО Том I п.9-5 т.ч. табл.3-3	Стоимость прямоугольных колонн высотой от 3 до I2 м, объемом более 0,2 м3 из бетона 200 марки: СК3-36-Ia	м3	0,648	78,96			5I			
		Цена: 80,6 - 0,82 х 2 = 78,96									
I02	ССЦМО Том I п.9-5I т.ч. табл.3-3	Стоимость колонн с консолями в две стороны высотой от 3 до I2 м объемом более 0,2 м3									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		из бетона 200 марки: СКТ3-36-I	м3	I,8I	85,46			I55			
		Цена: 87,I - 0,82 х 2 = 85,46									
I03	ССЦМО Том I т.ч. табл.3-I	Стоимость арматуры класса А-I	кг	I3,58	0,229			3			
I04	-"-	Стоимость арматуры класса А-II	кг	II4,54	0,229			26			
I05	-"-	Стоимость арматуры класса В-I	кг	28,82	0,32I			9			
I06	-"-	Стоимость закладных деталей									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		с лакокрасочным покрытием	кг	75,76	0,469			36			
		Цена: 0,4I3 + 0,0558 = 0,469									
I07	7-707 5I-7	Герметизация стыков наружных стеновых панелей мастикой	I00м	I,23	9I,8			II3			
		Итого по разделу IУА	руб.					II60I			
		У. Покрытие - кровля									
I08	М0 7-I77 II-I	Укладка комплексных плит покрытия ребристых площадью до I0 м2 марки:	шт	8	5,70			46			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		2ПВ7-2АIУТ-I20МВ2-I2-200Па 2ПГ-2АIУТ-I20М2В--I2-200Па 2ПВ4-2АIУТ-I20М2В-I2-200Па									
I09	МО 7-I83 II-4	Укладка комплексных плит покрытия ребристых площадью до 20 м2 марки: IПГ-3АIУТ-I20М2В--I2-200Па IПВ4-3АIУТ-I20М2В--I2-200Па	шт	20	8,02			I60			
II0	Расчет №2	Стоимость комплексной плиты марки: 2ПВ7-2АIУт-I20М2В--I2-200Па из бетона 300	шт	I	I57,32			I57			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
III	Расчет №2	Стоимость комплексных плит марки: IIIГ-3AIУт-I20M2B-I2-200Па из бетона 300	шт	I5	305,89			4588			
II2	-"-	Стоимость комплексных плит марки: IIIB4-3AIУт-I20M2B-I2-200Па из бетона 300	шт	5	3I9,87			I599			
II3	-"-	Стоимость комплексных плит марки: 2IIГ-2AIУт-I20M2B-I2-200Па-из бетона 300	шт	4	I50,7I			603			
II4	-"-	Стоимость комплексных плит марки:	шт	3	I55,5I			467			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		2ПВ4-2АIУт-I20М2В-I2-200Па из бетона 300	шт	3	I55,5I			467			
II5	7-209 I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных шахт марки: СБ4А-I, СБ7А-I	шт	8	2,43			I9			
II6	ССЦМО Том I п.8-236	Стоимость железобетонных стаканов из бетона 200 объемом до 0,I м3 марки: СБ4-АI	м3	0,42	90,2			38			
II7	ССЦМО Том I п.8-237	Стоимость железобетонных стаканов из бетона 200 объемом более 0,I м3 марки: СБ7-АI	м3	0,I2	75,9			9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II8	ССЦМО Том I т.ч. табл.3-I п.I	Стоимость арматуры класса А-I	кг	20,4	0,229			5			
II9	-"- п.6	Стоимость арматуры класса В-I	кг	I4,6	0,32I			5			
I20	-"- п.п.I3, I9	Стоимость закладных деталей с лакокрасочным покрытием	кг	47,3	0,469			22			
		Цена: 0,4I3 + 0,0558 =									
I2I	7-285 I7-I	Установка креплений для подвесок	т	0,00II	362			-			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I22	9-94 I2-I	Установка металлических подвесок	т	0,0275	29,2			I			
I23	ССЦ ч.II п.2095 т.ч. п.I4	Стоимость подвесок	т	0,0275	384,92			II			
		Цена: 393 - 8,0 x I,0I =									
I24	ССЦМО Том I т.ч. табл.3-I п.I8	Металлизация подвесок и креплений	т	0,0286	I78			5			
I25	I3-I2I I5-6 т.ч. п.3.5 ССЦ	Огрунтовка креплений и подвесок грунтом ГФ-0II9 за I раз	I00м2	0,008	I0,79			-			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Часть I п.I7 стр.I64 Пр-нт 05-04 п.4-026	Цена: / 7,7I + (740 x $\frac{6I6}{530}$ - 6I6)x 0,0086 / x I,I =									
I26	I3-I53 I8-6 т.ч. п.3.5 ССЦ ч.I п.п.202, 203 стр.I72	Покрытие креплений и подвесок эмалью ПФ-II5 за 2 раза	I00м2	0,008	24,42			-			
		Цена: / I0,30 + (II70-I070) x 0,008/x I,I x 2=									
I27	4I-48 7-4 ССЦ ч.I п.п.52, 283	Прокладка жгута из промасленной пакли в швах плит покрытия	I00м	2,88	I73,I6			499			
		Цена: I5,6 + 9,4 + I5,5 x 0,0I + 720 x 0,205 =									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I28	I2-284 9-I I2-285 9-2	Утепление швов покрытия минераловатными плитами повышенной жесткости марки 200 в 2 слоя	I00м2	0,64	97,8			63			
		Цена: 54,7 + 43,I =									
I29	ССЦ ч.I п.II3 стр.89	Стоимость минераловатных плит повышенной жесткости марки 200 ГОСТ 22950--78 толщиной I20 мм	м3	7,9I	75,3			596			
I30	I2-289 9-6	Устройство пароизоляции стыков плит рубероидом на мастике	I00м2	0,37	49,9			I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3I	I2-289 9-6	Устройство гидроизоляции стыков плит рубероидом на мастике	I00м2	0,66	49,9			33			
I32	I2-284 9-I I2-285 9-2	Утепление покрытия минераловатными плитами над душевыми в 2 слоя	-"-	0,3I	97,8			30			
		Цена: 54,7 + 43,I =									
I33	ССЦ ч.I п.II3 стр.89	Стоимость минераловатных плит повышенной жесткости марки 200 толщиной I00 мм	м3	3,22	75,3			243			
I34	I2-I76 2-6-2	Устройство кровли из 3-х									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.ч. р.3 п.3.2 К=I,I2	слоев рубероида с защитным слоем из гравия, втопленного в битумную мастику	I00м2	5,26	309,I7			I626			
		Цена: 338 - $\frac{468}{4}$ x 0,22 x I,I2 =									
I35	I2-I76 2-6-2	Устройство кровли из 4-х слоев рубероида с защитным слоем гравия на битумной мастике над душевыми	I00м2	0,3I	338			I05			
I36	I2-280 8-5	Устройство покрытия парапетов оцинкованной кровельной сталью	-"-	0,I3	I92			25			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I37	I2-277 8-2	Обделки на фасадах из оцинкованной кровельной стали	I00м2 площ. фасада	3,45	9,43			33			
		Итого по разделу У	руб.					II006			
		в том числе: металлоконструкции	руб.					I2			
		УI. Перегородки									
I38	7-283 46-5 ССЦМО Том I п.2-2	Установка панелей и перегородок, устанавливаемых вертикально площадью до 2-х м2 марки: ПГ5.3I-Т ПГ5.25-Т	шт	4I	2,66			I09			
		Цена: 2.4 + 2I.9 х 0,0II7 = 2,66									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I39	7-284 I6-6 ССЦМО Том I п.2-2	Установка панелей перегородок,устанавливаемых вертикально площадью более 2 м2 марки: ПГ 30.3I-Т ПГI5.3I-Т ПГI0.3I-Т ПГI5.3I-Т-2 ПГI5.3I-Т-3 ПГI5.3I-Т-4 ПГI0.3I-Т-I	шт	60	3,67			220			
		Цена: 3,24 + 2I,9 x 0,0I96 = 3,67									
I40	ССЦМО Том I п.II-56	Стоимость перегородок из бетона I50, объемной массой 2400 кг/м3 с расходом арматуры до 4 кг/м2 толщиной 8 см, длиной до 3-х метров марки: ПГ 30.3I-Т ПГ I5.3I-Т	м2	227,7	6,4			I457			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4I	ССЦМО Том I п.II-56 Примеч. п.I7 стр.II5	Стоимость перегородок из бетона I50, объемной массой 2400 кг/м3 с расходом арматуры 5 кг/м2 шириной 8 см длиной до 3-х метров марки: ПГ I0.3I-Т ПГ 5.3I-Т ПГ 5.25-Т	м2	93,27	6,7I			626			
		Цена: 6,4 + 0,3I = 6,7I									
I42	-"- К=2	Стоимость перегородок из бетона I50, объемной массой 2400 кг/м3 с расходом арматуры 6кг/м2 толщиной 8 см, длиной до 3-х метров марки: ПГ I5.3I-Т2	м2	4,54	7,02			32			
		Цена: 6,4 + 0,3I х 2 = 7,02									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I43	ССЦМО Том I п.II-56 Примеч. п.I7 стр.II5 К=5	Стоимость перегородок из бетона I50, объемной массой 2400 кг/м3 с расходом арматуры 9 кг/м2, толщиной 8 см, длиной до 3-х метров марки: ПГI5.3I-Т3	м2	4,54	7,95			36			
		Цена: 6,4 + 0,3I х 5 = 7,95									
I44	-"- К=3	Стоимость перегородок из бетона I50, объемной массой 2400 кг/м3 с расходом арматуры 7 кг/м2, толщиной 8 см, длиной до 3-х метров марки: ПГ-I5.3I-Т4	м2	9,08	7,33			66			
		Цена: 6,4 + 0,3I х 3 = 7,33									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I45	ССЦМО Том I п.II-56 Примеч. п.I7 стр.II5 К=9	Стоимость перегородок из бетона I50, объемной массой 2400 кг/м3 с расходом арматуры I3 кг/м2, толщиной 8 см, длиной до 3-х метров марки: ПГ I0.3I.T-I	м2	3,0I	9,I9			28			
		Цена: 6,4 + 0,3I x 9 = 9,I9									
I46	7-572 ССЦМО Том I п.2-4 44-I-I.8	Установка двухслойных стеновых панелей из легких бетонов площадью до 6 м2 марки: ПСД 6.30.40-Т ПСД 6.30.40-Т3 ПСД 6.30.40-Т4	шт	I8	4,49			8I			
		Цена: 4,28 + 24,4 x 0,0088 = 4,49									

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I47	ССЦМО Том I п.I0-I27	Стоимость двухслойных стеновых панелей до 3-х метров длиной, объемным весом 900 кг/м3 с расходом арматуры 3,I-7 кг/м2 марки: ПСД 6.30.40-Т ПСД 6.30.40-Т4	м2	22,49	25			562			
I48	ССЦМО Том I п.I0-I29	Стоимость двухслойных стеновых панелей длиной до 3-х метров, объемным весом 900 кг/м3 с расходом арматуры 7,I-I0 кг/м2 марки: ПСД 6.30.40-Т3	м2	8,65	26,5			229			
I49	7-285 I7-I	Установка крепежных элементов в перегородки	т	0,79	362			286			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I50	I3-I2I I5-6 т.ч. п.3.5 ССЦ ч.I п.I7 стр.I64 Пр-нт 05-04 п.04-086	Огрунтовка крепежных элементов грунтом ГФ-0II9 за I раз	I00м2	0,23	I0,79			2			
		Цена: / 7,7I + (740 x $\frac{6I6}{530}$ - 6I6)x 0,0086 / x I,I0 =									
I5I	I3-I53 I8-6 т.ч. п.3.5 ССЦ ч.I п.п.202, 203 стр.I72	Покрытие крепежных элементов эмалью ПФ-II5 за 2 раза	-"-	0,23	24,42			6			
		Цена: / I0,30 + (II70 - I070)/ x I,I0 x 2=									
I52	I0-46 8-3 ССЦ ч.I	Устройство по месту каркасных перегородок									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	р.II п.п.26,30, 20I,р.I п.30	с обшивкой с двух сторон асбестоцемент-ными плоскими листами	м2	88,03	5,86			5,I6			

Цена: $3,23 + (50 - 44) \times 0,008 - 295 \times 0,0062 + \frac{6,4}{2,5 \times I,2 \times 0,0I} \times \frac{0,0062 \times 0,0I}{0,003} = 5,86$

I53	26-35 8-8	Утепление каркаса минераловатными плитами толщиной 6 см	м3	6,95	35,5			247			
I54	ССЦ ч.I п.I22 стр.90	Стоимость мягких минераловатных плит	м3	6,8I	I4,3			97			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I55	М.О. 7-675 49-I-I.8	Установка сантехнических кабин	шт	5	4,58			23			
I56	Расчет №3	Стоимость сантехнических кабин СК-28-9 полной заводской готовности по серии I.I88.3	шт	5	274,95			I375			
I57	I0-48 8-5	Устройство перегородок из плит ДСП в душевых кабинах	м	3	2,4			7			
I58	Пр-нт 07-06	Стоимость щитов из плит ДСП с									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.I433 ССЦ ч.I п.320	облицовкой пластиком с 2-х сторон	м2	6,0	6,46			39			
		Цена: $5,8 \times \frac{4,9}{4,4} = 6,46$									
I59	7-29I I7-7	Установка металлической штанги в душевых кабинах	т	0,04	342			I4			
I60	7-697 49-9 7-698 49-I0	Присоединение и испытание трубопроводов сантехнических кабин и электропроводок	шт	5	2,39			I2			
		Цена: I,39 + I,0 = 2,39									
I6I	8-45 5-9	Заделка зазоров кирпичем между									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		плитами покрытия и перегородками толщиной I20 мм, высотой I70 мм	I00м2	0,27	472			I27			
		Итого по разделу УI	руб.					6I97			
		УII. Оконные проемы (с горизонтальной разрезкой панелей)									
I62	I0-72 I3-I	Установка оконных блоков площадью до 2,0 м2 со спаренными переплетами в каменных стенах с прирезкой приборов	м2	2,66	3,0I			8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I63	I0-73 I3-2	Установка оконных блоков площадью более 2 м2 со спаренными переплетами в каменных стенах с прирезкой приборов	м2	40,80	2,I8			89			
I64	ССЦ ч.II разд.II п.3I Пр-нт 07-2I-0I Таб.3 п.3 прил.I п.48	Стоимость оконного блока одностворного со спаренными переплетами 0CI2-I2В по ГОСТ с окраской масляными красками за 2 раза	м2	2,66	I6,I8			43			
		Цена: I5,30 + 2,38 х 0,37									
I65	ССЦ ч.II разд.2 п.39 Пр-нт	Стоимость оконного блока двухстворного со спаренными									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	07-2I-0I таб.3 п.3 прил.I п.55	переплетами ОСI2-I8В по ГОСТII2I4-78 с окраской масляными красками за 2 раза	м2	40,80	I7,07			696			
		Цена: I6,I0 + 2,62 x 0,37									
I66	ССЦ ч.I р.I п.432	Стоимость приборов для одностворного окна со спаренными переплетами	к-т	2	0,86			2			
I67	-"- п.435	Стоимость приборов для двухстворного окна со спаренными переплетами	к-т	20	I,72			37			

20997-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I68	I5-707 20I-2	Остекление оконных блоков со спаренными переплетами 3 мм стеклом	I00м2	0,43	242			I04			
I69	I0-I20 24-I	Обделка проемов коробкой в помещениях моечной и раздаточной	м2	7,67	2,55			20			
I70	ССЦ ч.II разд.2 п.3I2	Стоимость коробки передаточного окна	м	26,46	I,07			28			
I7I	I0-I02 I9-I	Установка подоконной доски в передаточном окне помещения моечной	м2	0,8	I,65			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I72	ССЦ ч.II	Стоимость подоконной доски	м	I,I2	2,95			3			
I73	I0-I20 24-I	Устройство коробки из брусков в проеме для воздухозаборного устройства	м2	0,96	2,55			2			
I74	ССЦ ч.II разд.2 п.3I2	Коробки оконные	м	5,60	I,07			6			
		Итого по разделу УП	руб.					I039			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УП-А. Оконные проемы (с вертикальной разрезкой панелей)									
I75	I0-I20 24-I	Обделка проемов коробкой в помещениях моечной и раздаточной	м2	7,67	2,55			20			
I76	ССЦ ч.II разд.2 п.3I2	Стоимость коробки передаточного окна	м	26,46	I,07			28			
I77	I0-I02 I9-I	Установка подоконной доски в передаточном окне помещения моечной	м2	0,80	I,65			I			
I78	ССЦ ч.II п.363	Стоимость подоконной доски	м	I,I2	2,95			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I79	I0-I20 24-I	Установка коробки из брусков в проеме для воздухозаборного устройства	м2	0,26	2,55			2			
I80	ССЦ ч.II разд.2 п.3I2	Коробки оконные	м	5,66	I,07			6			
		Итого по разделу УП-А	руб.					60			
		УШ. Дверные проемы (с горизонтальной разрезкой панелей)									
I8I	I0-I05 I0-I40 20-I 26-I	Установка наружных дверных блоков площ. до 3 м2 в стенах									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		с прирезкой приборов	м2	7,02	2,79			20			
		Цена: I,45 + I,34 = 2,79									
I82	ССЦМ ч.II Раздел 2 п.2I9 Пр-нт 07-27-0I Таб.3 п.3а Прил.I п.I69	Стоимость дверных блоков ДН24--I0 по ГОСТ 24698-8I с окраской масляным раствором за 2 раза	м2	7,02	I4,23			I00			
		Цена: I3,50 + I,97 х 0,37									
I83	ССЦ ч.I Разд.I п.446	Стоимость приборов для дверей однопольных входных в здание	к-т	3	6,73			20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I84	I0-I05 I0-I40 20-I 26-I	Установка тамбурных дверных блоков площ. до 3,0 м2 в стенах с приреской приборов	м2	6,34	2,79			I8			
		Цена: I,34 + I,35 = 2,79									
I85	ССЦ ч.II Разд.2 п.2I9 Пр-нт 07-27-0I Табл.3 п.3а Прил.I п.I69	Стоимость дверных блоков ДН24-I0 по ГОСТ 24698-8I с окраской масляным составом за 2 раза	м2	2,34	I4,73			33			
		Цена: I3,50 + I,97 х 0,37									
I86	-"-	Стоимость дверных блоков ДГ2I-I0 по ГОСТ 6629-74 с									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		окраской масляным составом за 2 раза	м2	4,00	I4,23			57			
		Цена: I3,50 + I,97 x 0,37									
I87	ССЦ ч.I Разд.I п.446	Стоимость приборов для однопольных дверей входных в здание	к-т	3	6,73			20			
I88	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков площ. до 3,0 м2 в перегородках с приврезкой приборов	м2	52,94	I,45			77			
I89	ССЦ ч.II Разд.2 п.2I9	Стоимость дверного блока ДГ2I-I0 по ГОСТ 6629-74									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Пр-нт 07-27-I Таб.3 п.3а Прил.I п.I69	с окраской масляным составом за 2 раза	м2	6	I4,23			85			
		Цена: I3,50 + I,97 x 0,37									
I90	ССЦ ч.II Разд.2 п.2I8 Пр-нт 07-27-0I Табл.3 п.3А Прил.I п.I70	Стоимость дверного блока ДГ2I-9 по ГОСТ 6629-74 с окраской масляным составом за 2 раза	м2	I0,80	I4,94			I6I			
		Цена: I4,20 + I,99 x 0,37									
I9I	ССЦ ч.II Разд.2 п.2I7 Пр-нт 07-27-0I Табл.3 п.34 Прил.I п.I7I	Стоимость дверного блока ДГ2I-7 по ГОСТ 6629-74 с окраской масляным составом за 2 раза	м2	36,I4	I5,94			576			
		Цена: I5,0 + 2,53 x 0,37									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I92	ССЦ ч.I Разд.I п.448	Стоимость приборов для однопольных дверей входных в комнату	к-т	35	2,97			I04			
I93	I5-735 20I-6	Остекление дверей марки ДН24-I0 по ГОСТ 24698-8I узорчатым стеклом на штапиках по эластичной прокладке	м2	4,25	3,39			I4			
I94	I0-I22 24-3	Обделка дверного проема коробками в помещении дезинфекции одежды	м2	2,I0	2,65			5			
I95	ССЦ ч.I п.3I8 стр.I60	Стоимость коробки	м	6,30	0,77			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разделу УШ	руб.					I295			
		УШ-А. Дверные проемы (с вертикальной разрезкой панелей)									
I96	I0-I05 I0-I40 20-I 26-I	Установка тамбурных дверных блоков площадью до 3,0 м2 в стенах с прирезкой приборов	м2	6,34	2,79			I8			
		Цена: I,34 + I,35									
I97	ССЦ ч.II Разд.2 п.2I9 Пр-нт 07-27-0I Табл.3 п.3А Прил.I п.I69	Стоимость дверных блоков ДН2I-I0 по ГОСТ 24698-8I с окраской масляным составом за 2 раза	м2	2,34	I4,23			33			
		Цена: I3,50 + I,97 x 0,37									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I98	ССЦ ч.II Разд.2 п.219 Пр-нт 07-27-0I Табл.3 п.3а Прил.I п.I69	Стоимость дверного блока ДГ2I--I0 по ГОСТ 6629-74 с окраской масляным составом за 2 раза	м2	4,0	I4,23			33			
I99	ССЦ ч.I Разд.I п.446	Стоимость приборов для однопольных дверей входных в здание	к-т	3	6,73			20			
200	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков толщ. до 3,0 м2 в перегородках с приврезкой приборов	м2	52,94	I,45			77			
20I	ССЦ ч.II Разд.2	Стоимость дверных блоков									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.2I9 Пр-нт 07-27-I Табл.3 п.3а Прил.I п.I69	ДГ2I-I0 по ГОСТ 6629-74 с окраской масля- ным составом за 2 раза	м2	6,0	I4,23			85			
		Цена: I3,5 + I,97 х 0,37									
202	ССЦ ч.II Разд.2 п.2I8 Пр-нт 07-27-0I Табл.3 п.3а Прил.I п.I70	Стоимость двер- ного блока ДГ2I-9 по ГОСТ 6629-74 с окраской масляным соста- вом за 2 раза	м2	I0,80	I4,94			I6I			
		Цена: I4,20 + I,99 х 0,37									
203	-"- п.I7I	Стоимость двер- ного блока ДГ2I-7 по ГОСТ 6629-74 с окраской за 2 раза									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		масляным составом	м2	36,I4	I5,94			576			
		Цена: I5,0 + 2,53 x 0,37									
204	ССЦ ч.I Разд.I п.448	Стоимость приборов для однопольных дверей входных в комнату	к-т	35	2,97			I04			
205	I5-735 20I-6	Остекление дверей марки Дн24-I0 по ГОСТ 24698-8I узорчатым стеклом на штапиках по эластичной прокладке	м2	I,06	3,39			4			
206	I0-I22 24-3	Обделка дверного проема									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		коробками в помещении дезинфекции одежды	м2	2,00	2,65			5			
207	ССЦ ч.I п.3I8 стр.I60	Стоимость коробки	м	6,30	0,77			5			
		Итого по разделу УШ-А	руб.					II2I			
		XI. П о л ы Тип П-9									
208	МО II-2 п.I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I,53	43,3			66			
209	МО II-II I-II	Подстилающий слой из бетона									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I00 толщ. 80 мм под полы	м3	I2,24	29,30			359			
2I0	М0 II-67 II-68 II-I II-2	Бетонное покрытие пола из бетона 200 толщ. 20 мм	I00м2	I,53	9I,40			I40			
		Цена: I23 - I5,8 x 2									
		Тип II-43									
2II	М0 II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем под полы	I00м2	0,36	43,3			I6			
2I2	М0 II-II I-II	Подстилающий слой из бетона I00 толщ. 80 мм под полы	м3	2,87	29,30			84			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I3	M0 II-I34 20-3	Устройство полов из керамических плиток на цементном растворе с красителем толщ. I3 мм	I00м2	0,36	488			I76			
		Тип П-7I									
2I4	M0 II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	2,55	43,30			II0			
2I5	M0 II-II I-II	Подстилающий слой из бетона I00 толщ. 80 мм под полы	м3	20,38	29,30			597			
2I6	II-206 28-I	Устройство полов из линолеума толщ. 3 мм на битумной мастике									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		с устройством деревянных плинтусов	I00м2	2,55	42I			I074			
2I7	МО II-50 7-I	Утепление пола керамзитом вдоль наружных стен	м3	20,30	I6,I0			326			
2I8	МО II-II I-II	Утолщение подготовки из бетона I00 под перегородки	м3	9,09	29,30			266			
		Итого по разделу IX	руб.					32I4			
		X. Наружная отделка с горизонтальной разрезкой панелей									
2I9	I5-520	Известковая									

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I56-I	побелка фасадов	I00м2	3,46	4,62			I6			
220	I3-293 40-I	Гидрофобизация стен раствором ГКЖ-I0	-"-	2,95	8,I9			24			
22I	M0 I5-2I0 52-3	Штукатурка откосов	I00м	I,3I	I8,7			25			
222	M0 I5-20I 5I-I	Штукатурка кирпичных участков стен	м2	I,2I	0,853			I			
		Итого по разделу X	руб.					66			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		X-А. Наружная отделка с вертикальной разрезкой панелей									
223	I5-520 I56-I	Известковая побелка фасадов	I00м2	3,46	4,62			I6			
224	I3-293 40-I	Гидрофобизация стен раствором ГКЖ-I0	-"-	2,96	8,I9			24			
		Итого по разделу X-А	руб.					40			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XI. Внутренняя отделка (с горизонтальной разрезкой панелей)									
225	7-7I5 5I-I5	Расшивка стыков плит покрытия снизу и примыкание стен к потолку	I00м	2,88	I7,5			54			
226	I5-502 I52-2	Клеевая окраска потолков	-"-	3,45	I2,9			45			
227	I5-663 I68-6	Водоэмульсионная окраска потолков	-"-	0,5I	60,8			3I			
228	I5-508 I53-I	Известковая побелка потолков	-"-	0,2I	5,84			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
229	I5-225 53-2	Штукатурка откосов	I00м2	0,2	I74			35			
230	7-7I4 5I-I4 ССЦМО том I п.2-4	Расшивка швов панелей стен и перегородок	I00м	7,5	9,73			73			
		Цена: 4,85 + 0,2 х 24,4 = 9,73									
23I	I5-508 I53-I	Известковая побелка стен	I00м2	2,09	5,84			I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
232	I5-502 I59-2	Клеевая окраска стен	I00м2	I,68	I2,9			22			
233	I5-568 I59-8	Масляная окраска стен за 2 раза	-"-	8,4I	76,7			645			
234	I5-92 I5-3	Облицовка стен глазурованной керамической плиткой	-"-	0,4	532			2I3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
235	I5-563 I59-3	Масляная окраска плинтусов	I00м2	0,26	7I,2			I9			
		Итого по разделу XI	руб.					II50			
		XI-А. Внутренняя отделка (с вертикальной разрезкой панелей)									
236	7-7I5 5I-I5	Расшивка стыков плит покрытия снизу и примыкание стен к потолку	I00м	2,88	I7,5			54			
237	I5-502 I52-2	Клеевая окраска потолков	I00м2	3,45	I2,9			45			

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
238	I5-663 I68-6	Водоэмульсионная окраска потолков	I00м2	0,5I	60,8			3I			
239	I5-508 I53-I	Известковая побелка потолков	-"-	0,2I	5,84			I			
240	7-7I4 5I-I4 ССЦМО Том I п.2-4	Расшивка швов панелей стен и перегородок внутри здания	I00м	6,7	9,73			65			
		Цена: 4,85 + 0,2 x 24,4 = 9,73									
24I	I5-508 I53-I	Известковая побелка стен	I00м2	2,09	5,84			I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
242	I5-502 I52-2	Клеевая окраска стен	I00м2	I,68	I2,9			22			
243	I5-568 I59-8	Масляная окраска стен за 2 раза	-"-	8,4I	76,7			645			
244	I5-92 I5-3	Облицовка стен глазурованной керамической плиткой	-"-	0,4	532			2I3			
245	I5-563 I59-3	Масляная окраска плинтусов	-"-	0,26	7I,2			I9			
		Итого по разделу XI-А	руб.					II07			

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XII. Прочие работы									
246	М0 27-I73 43-I 27-I74 43-2	Устройство щебеночного основания под отмостку толщ. I00 мм	I00м2	0,69	2II,88			I46			
		Цена: 230 - 9,06 х 2									
247	М0 27-I69 42-I 27-I72 42-2	Устройство асфальтовой отмостки толщ. 20 мм	-"-	0,69	I05,40			73			
		Цена: I56 - 25,30 х 2									
248	М0 8-I79 I9-I	Устройство крыльца с входной площадкой	м2	7,50	I3,30			I00			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Навес									
249	М.О. 8-I0 3-I	Устройство песчаной подушки под плиту пола	м3	2,50	I0,70			27			
250	7-4 I-4	Укладка плиты пола площадью более I0 м2 марки ПШТ 5I.24. I5-Т-I	шт	I	3,99			4			
25I	ССЦМО Том I п.9-98	Стоимость плоских плит пола марки ПШТ 5I.24. I5-Т-I из бетона 200	м3	I,86	46,70			87			
252	7-454	Укладка плиты									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	39-3-I.8	покрытия толщиной до I6 см площадью более I0 м2 ШТ 5I.24. I5-Т	шт	I	3,48			3			
253	ССЦМО Том I п.9-282	Стоимость плоских плит покрытия ШТ 5I.24.I5-Т из бетона 200	м3	I,86	6I,20			II4			
254	ССЦМО Том I Табл. 3-I п.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,008	229			2			
255	ССЦМО Том I Табл.3-I п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,409	250			I02			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
256	ССЦМО Том I Табл. 3-I п.6	Стоимость арматуры класса Вр-I	т	0,005	32I			2			
257	ССЦМО Том I Табл. 3-I п.I3	Стоимость закладных деталей	т	0,023	4I3			9			
258	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	-"-	0,03I	I78			6			
259	МО I2-299 I0-I I2-300 I0-2	Устройство цементной стяжки толщиной I0 мм по железобетонной плите козырька	I00м2	0,I7	38,95			7			
		Цена: 5I,60 - 2,53 х 5									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
260	I2-297 9-I0	Огрунтовка стяжки битумной мастикой	I00м2	0,I7	7,7I			I			
26I	I2-I76 2-6-2	Устройство кровли из четырех слоев рубероида на битумной мастике по козырьку	-"-	0,I8	338			6I			
262	7-247 I4-I	Установка экрана из панелей наружных стен площадью до I0 м2 длиной до 7 м	шт	I	I6,30			I6			
263	ССЦМО Том I п.I0-I26	Стоимость панелей стен марки ПСД I2.30.40-Т-2 из легкого бетона									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		М-50 с фактурным слоем с двух сторон	м2	3,52	23,90			84			
264	ССЦМО Том I Табл. 3-I п.I3	Стоимость дополнительных закладных деталей	т	0,008	4I3			3			
265	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,0I8	I78			3			
266	9-5I 8-I	Устройство металлических стоек	т	0,262	I9,20			5			
267	ССЦ ч.II п.2I09	Стоимость металлических стоек из труб	т	0,262	455			II9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
268	МО 6-293 37-I ССЦМО п.I-I7 I-I5	Забивка бетоном I00 стальных стоек из труб	м3	0,05	35,97			2			
		Цена: 37,9 - (28,20 - 26,30)х									
		х I,0I5 = 35,97									
269	9-I22 I7-5	Установка металлической рамки воздушной завесы (РМ-8)	т	0,05	50,20			3			
270	ССЦ ч.II п.I967	Стоимость металлической рамки	"	0,05	357			I8			
27I	I3-I2I I5-6	Огрунтовка металлических стоек									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.ч. п.3.5 ССЦ ч.I Раздел XIII п.I7 Пр-нт 05-04 п.4-026	навеса и рамок воздушной завесы грунтом ГФ-0II9 в один слой	I00м2	0,09	I0,79			I			
		Цена: / 7,7I + (0,74 х $\frac{0,6I6}{0,530}$ - 0,6I6) х									
		х 8,60 / х I,I									
272	I3-I53 I8-6 т.ч. п.3.5 ССЦ ч.I п.п.202, 203 стр.I72	Покрытие по грунту металлических стоек навеса и рамок воздушной завесы двумя слоями эмали ПФII5	I00м2	0,09	24,42			2			
		Цена: /I0,3 + (II70 - I070) х									
		х 0,008 / х I,I х 2									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
273	I8-9 I968 24-2г Письмо Госстроя СССР № ВА-386I--4 от I4.07. 83	Заполнение рамки воздушной завесы асбестоцементными листами	м2	3	2,22			7			
		Цена: 0,02 х I,I5 + 0,37 х I,I2 + + I,43 х I,25									
274	26-3I 8-4	Изоляция стен полужесткими минераловатными плитами с устройством каркаса	м3	0,82	35,90			29			
275	ССЦ ч.I п.II5	Стоимость полужестких минераловатных плит γ= I25 кг/м3	м3	0,84	I8,3			I5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
276	I8-9 I968г. 24-2г Письмо Госстроя СССР № ВА-386I--4 от I4.07. 83	Отделка стен венткамеры асбестоцемент-ными листами	м2	I6	2,22			36			
		Цена: 0,02 х I,I5 + 0,37 х I,I2 + I,43 х I,25									
		Итого по разделу XII	руб.					I083			
		в т.ч. металлоконструкции	руб.					I45			

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I
для варианта со стенами горизонтальной разрезки

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость, руб.							Нормативн. условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей ст-ти работ по смете / ст-ть единицы измерения, руб.
				прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	плановые накопления % от ст-ти по графам 5,7	всего по графам 5,7, 8	в том числе основная з/пл.	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/пл.	В накладных расходах, % от суммы по графе 7	В плановых накоплениях % от ст-ти по графам I0, II	Всего по данным граф I0, II, I2, I3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. Подземная часть													
I	Земляные работы	м3	299	253	I6,5	42	8 24	3I9						0,70 I,07

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	Фундаменты	м3	35,94	I940	I6,5	320	8 I8I	244I						5,34 67,92
III	Подпольные каналы и проемы	м3	I,83	I9I	I6,5	32	8 I8	24I						0,53 I3I,69
	Итого по подземной части	руб.		2384		394	223	300I						6,57 -
	Б. Надземная часть													
IУ	С т е н ы	м3	II2,48	8894	I6,5	I468	8 829	III9I						24,49 99,49
У	Покрытие - кровля													
	в том числе:													

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	строительные работы	м2	557	I0994	I6,5	I8I4	8 / I025	I3833						30,27 / 24,83
	металлоконструкции	т	0,03	I2	8,6	I	8 / I	I4						0,03 / 466,67
УI	Перегородки	м2	467,3I	6I97	I6,5	I023	8 / 578	7798						I7,06 / I6,69
УII	Оконные проемы	м2	5I,I3	I039	I6,5	I7I	8 / 97	I307						2,86 / 25,56
УIII	Дверные проемы	м2	68,3	I295	I6,5	2I4	8 / I2I	I630						3,57 / 23,87

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
IX	Полы	м2	444	32I4	I6,5	530	8 300	4044						8,85 9,II
X	Наружная отделка	м2 пл-ди застр.	463,68	66	I6,5	II	8 6	83						0,I8 0,I8
XI	Внутренняя отделка	-"-	463,68	II50	I6,5	I90	8 I07	I447						3,I7 3,I2
XII	Прочие работы в том числе:													
	строительные работы	-"-	463,68	938	I6,5	I55	8 87	II80						2,58 2,54
	металлокон-струкции	т	0,3I2	I45	8,6	I2	8 I3	I70						0,37 544,87

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Итого по надземной части			33944		5589	3I64	42697						93,43
	Итого общестроительных работ			36328		5983	3387	45698						I00%

Главный инженер проекта А.Кузнецов
Нач.сметного отдела Ю.Сизорин
Составила ст.инженер Т.Зайцева
Проверила рук.группы Г.Гунчикова

20967-09

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I
для варианта со стенами вертикальной разрезки

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. измер.	К-во	Сметная стоимость, руб.							Нормативн. условно-чистая продукция			Удельный вес ст-ти конструктивного элемента или вида работ в % к общей ст-ти работ по смете / ст-ть единицы измерения, руб.
				прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	плановые накопления % от ст-ти по графам 5,7	всего по графам 5,7, 8	в том числе основная з/пл.	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/пл.	В накладных расходах, % от суммы по графе 7	В плановых накоплениях % от ст-ти по графам I0,II	Всего по данным граф I0,II, I2,I3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. Подземная часть													
I	Земляные работы	м3	299	253	I6,5	42	8 24	3I9						0,67 I,07

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	Фундаменты	м3	35,94	I940	I6,5	320	8 I8I	244I						5,I3 67,92
III	Подпольные каналы и приямки	м3	I,83	I9I	I6,5	32	8 I8	24I						0,5I I3I,69
	Итого по подземной части	руб.		2384		394	223	300I						6,3I -
	Б. Надземная часть													
IV-А	Стены	м3	II5,59	II60I	I6,5	I9I4	8 I08I	I4596						30,68 I26,27
V	Покрытие – кровля													
	в том числе:													

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	строительные работы	м2	557	I0994	I6,5	I8I4	8 I025	I3833						29,08 24,83
	металлоконструкции	т	0,03	I2	8,6	I	8 I	I4						0,03 466,67
УI	Перегородки	м2	467,3I	6I97	I6,5	I023	8 578	7798						I6,39 I6,69
УII	Оконные проемы	м2	8,63	60	I6,5	I0	8 6	76						0,I6 8,8I
УIII	Дверные проемы	м2	6I,28	II2I	I6,5	I85	8 I04	I4I0						2,96 23,0
IX	Полы	м2	444	32I4	I6,5	530	8 300	4044						8,50 9,II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
X	Наружная отделка	м2 пл-ди застр.	463,68	40	I6,5	7	8 4	5I						0,II 0,II
XI	Внутренняя отделка	-"-	463,68	II07	I6,5	I83	8 I03	I393						2,93 3,00
XII	Прочие работы													
	в том числе:													
	строительные работы	-"-	463,68	938	I6,5	I55	8 87	II80						2,48 2,54
	металлоконструкции	т	0,3I2	I45	8,6	I2	8 I3	I70						0,37 544,87

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Итого по надземной части			35429		5834	3302	44565						93,69
	Итого общестроительных работ			37813		6228	3525	47566						I00%

Главный инженер проекта А.Кузнецов
Нач.сметного отдела Ю.Сизорин
Составила ст.инженер Т.Зайцева
Проверила рук.группы Г.Гунчикова

20967-09

ВЕДОМОСТЬ

изменения объемов к смете № I на общестроительные работы для расчетной зимней температуры -20^{0}

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе основная з/пл.	в том числе машин в т.ч. з/пл.	Всего	в том числе основная з/пл.	в том числе машин в т.ч. з/пл.	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		В смету № I на общестроительные работы для зимней расчетной температуры -30^{0} внести следующие изменения:									
		IУ. Стены (горизонтальная разрезка панелей									
		Исключить:									
47	7-557 43-6-I.8 ССЦМО п.2-4	Установка двухслойных стеновых панелей площадью до 6 м2 в бескаркасно-панельных зданиях марки:	шт	6I							

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ПСД 60.6.40Т-I ПСД 60.6.40Т-УПI ПСД 60.6.40Т-2 ПСД 60.6.40Т-У ПСД 60.6.40Т-УI ПСД I5.30.40Т-I ПСД 30.I2.40Т-I ПСД I2.30.40Т-I ПСД I2.I2.40Т ПСД I8.30.40Т-2 ПСД I2.24.40Т-I ПСД 9.30.40Т-I ПСД I8.30.40Т-I ПСД 6.30.40Т-I ПСД 6.I2.40Т ПСД 6.24.40Т-I ПСД 6.30.40Т-2									
48	7-560 43-7-I.8 ССЦМО п.2-4	Установка двух- слойных стеновых панелей площадью до I5 м2 в бес- каркасно-панельных зданиях марки:	шт	I5							
		ПСД 60.I2.40Т-I ПСД 24.30.40Т-I ПСД 2I.30.40Т ПСД 2I.30.40Т-I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
49	ССЦ п.I0-I8I	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов γ= 900 кг/м3 с расходом арматуры 3,I-7 кг/м2 длиной от 3 до I2 м толщиной 40 см марки: ПСД 60.I2.40Т-I ПСД 60.6.40Т-У ПСД 60.6.40Т-УI	м2	85,08							
50	ССЦ п.I0-I83	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов γ= 900 кг/м3 с расходом арматуры 7,I-I0 кг/м2 длиной от 3 до I2 м толщиной 40 см марки: ПСД 60.6.40Т-УШ	м2	7,42							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5I	ССЦ п.I0-I82	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов γ=900 кг/м3 с расходом арматуры I0,I-I3 кг/м2 длиной от 3 до I2 м толщиной 40 см марки:	м2	3,47							
		ПСД60.6.40Т-2									
52	-"- п.I0-I85	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов γ=900 кг/м3 с расходом арматуры I7,I-20 кг/м2 длиной от 3 до I2 м толщиной 40 см марки:	м2	38,I7							
		ПСД 60.6.40Т-I									
53	-"- п.I0-I26	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		γ= 900 кг/м3 с расходом арматуры до 3 кг/м2 длиной до 3 м толщиной 40 см марки: ПСД I8.30.40Т-I ПСД 24.30.40Т-I ПСД 2I.30.40Т ПСД 2I.30.40Т-I	м2	30,99							
54	ССЦМО п.I0-I27	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов γ=900 кг/м3 с расходом арматуры 3,I-7 кг/м2 длиной до 3 м толщиной 40 см марки: ПСД 30.I2.40Т-I ПСД 6.30.40Т-I ПСДI5.30.40Т-I ПСД 6.24.40Т-I ПСД I2.I2.40Т ПСД 9.30.40Т-I ПСД I2.30.40Т-I ПСД I8.30.40Т-2 ПСД I2.24.40Т-I ПСД 6.30.40Т-2	м2	75,74							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
55	ССЦМО п.I0-I28	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов γ=900 кг/м3 с расходом арматуры I0,I-I3 кг/м2 длиной до 3 м,толщиной 40 см марки: ПСД 6.I2.40Т	м2	5,44							
56	7-665 47-I0-I.8 ССЦМО п.2-4	Установка карнизных плит марки ПК 6-75П	шт	I2							
57	ССЦМО п.II-237 т.ч табл.3.3	Стоимость карнизных плит из бетона I50 марки ПК6-75П длиной от 3 до I2 м с объемной массой бетона I,6 т/м3 на пористых заполнителях	м3	II,04							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
59	ССЦМО т.ч. табл.3-I	Стоимость арматуры класса А-Ш	кг	42,0							
60	-"-	Стоимость арматуры класса Вр-I	кг	7,2							
6I	-"- п.I3,I9	Стоимость закладных деталей с лакокрасочным покрытием	кг	57,6							
		Добавить:									
47	7-557 43-6-I.8 ССЦМО п.2-4	Установка двухслойных стеновых панелей площадью до 6 м2 в бескаркасно-панельных зданиях марки: ПСД 60.6.30Т-I	шт	62							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ПСД 60.6.30Т-2 ПСД 60.6.30ТУП-I ПСД 60.6.30ТУ-I ПСД 60.6.30ТУ ПСД I2.30.30Т-I ПСД 6.30.30Т-I ПСД 9.30.30Т-I ПСД I8.30.30Т-I ПСД 30.I2.30Т-I ПСД I2.I2.30Т ПСД 6.I2.30Т ПСД I2.24.30Т-I ПСД I8.30.30Т-2 ПСД 6.24.30Т-I ПСД 6.30.30Т-2 ПСД I5.30.30Т-I ПСД I5.30.30Т-2								
48	7-560 43-7-I.8 ССЦМО п.2-4	Установка двухслойных стеновых панелей площадью до I5 м2 в бескаркасно-панельных зданиях марки: ПСД 60.I2.30Т-I ПСД 2I.30.30Т-I ПСД 2I.30.30Т	шт	I4							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
49	ССЦМО п.I0-I72	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов γ = 900 кг/м3 с расходом арматуры 3,I-7 кг/м2 длиной от 3 до I2 м толщиной 30 см марки: ПСД 60.I2.30Т-I ПСД 60.6.30ТУП-I ПСД 60.6.30ТУ-I ПСД 60.6.30ТУ	м2	92,26							
5I	-"- п.I0-I74	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов γ =900 кг/м3 с расходом арматуры I0,I-I3 кг/м2 длиной от 3 до I2 м толщиной 30 см марки: ПСД 60.6.30Т-2	м2	3,47							
52	-"- п.I0-I76	Стоимость стеновых панелей из									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		легких бетонов γ=900 кг/м3 с расходом армату-ры I7,I-20 кг/м2 длиной от 3 до I2 м толщиной 30 см марки: ПСД 60.6.30Т-I	м2	38,I7							
54	ССЦМО п.I0-II8	Стоимость стено-вых панелей из легких бетонов γ=900 кг/м3 с расходом арматуры 3,I-7 кг/м2 дли-ной до 3 м, толщи-ной 30 см марки: ПСД I8.30.30Т-I ПСД 2I.30.30Т-I ПСД 30.I2.30Т ПСД 2I.30.30Т ПСД I2.24.30Т-I ПСД I8.30.30Т-2 ПСД I5.30.30Т-I ПСД I5.30.30Т-2	м2	56,69							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
50	ССЦМО п.I0-II9	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов γ=900 кг/м3 с расходом арматуры 7,I-I0 кг/м2 длиной до 3 м,толщиной 30 см марки: ПСД I2.30.30Т-I ПСД 6.30.30Т-I ПСД 9.30.30Т-I ПСД I2.I2.30Т ПСД 6.24.30Т-I ПСД 6.30.30Т-2	м2	46,47							
55	ССЦМО п.I0-I2I	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов γ=900 кг/м3 с расходом арматуры I3,I-I7 кг/м2 длиной до 3 м толщиной 30 см марки: ПСД 6.I2.30Т	м2	5,44							
56	7-665 47-I0-I.8	Установка карнизных плит									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ССЦМО п.2-4	марки ПК6-65П	шт	I2							
57	-"- п.II-237 т.ч. табл.3.3	Стоимость карнизных плит из бетона I50 марки ПК6-65П длиной от 3 до I2 м с объемной массой бетона I,6 т/м3 на пористых заполнителях	м3	9,24							
		IУ.А. С т е н ы (вертикальная разрезка панелей)									
		Исключить:									
78	7-549 43-3-I.8 ССЦМО п.2-4	Установка двухслойных стеновых панелей площадью до 6 м2 марки: ПСД 60.6.40УП ПСД60.6.40У	шт	4							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
79	7-555 43-5-I.8 ССЦМО п.2-4	Установка двухслойных стеновых панелей площадью до 25 м2 в бескаркасно-панельных зданиях марки: IПСД 6.30.40Т-I 2ПСД 6.30.40Т-I 4ПСД 60.30.40Т-I 2ПСД 64.30.40Т-I 3.IПСД 64.30.40Т-I ПСД 64.30.40Т-I 4ПСД 64.30.40Т-I 4ПСД 60.30.40Т-2 4.IПСД 60.30.40Т-I	шт	I6							
80	ССЦМО п,I0-I8I	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов с расходом арматуры 3,I-7 кг/м2 длиной от 3 до I2 м толщиной 40 см марки: ПСД 60.6.40УП ПСД 60.6.40У ПСД 64.30.40Т-I	м2	33,85							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8I	Расчет №I	Стоимость стеновых панелей марки: 4.IIСД 60.30.40Т-I	шт	I							
82	-"-	Стоимость стеновых панелей марки: 2ПСД6.30.40Т-I	"	I							
83	-"-	Стоимость стеновых панелей марки 3.IIСД 64.30.40Т-I	"	I							
84	-"-	Стоимость стеновых панелей марки: 2ПСД64.30.40Т-I	"	I							
85	-"-	Стоимость стеновых панелей марки IIСД6.30.40Т-I	шт	8							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
86	Расчет №I	Стоимость стеновых панелей марки 4ПСД60.30.40Т-I	шт	I							
87	-"-	Стоимость стеновых панелей марки 4ПСД64.30.40Т-I	"	I							
88	-"-	Стоимость стеновых панелей марки 4ПСД60.30.40Т-2	"	I							
89	7-665 47-I0-I.8 ССЦМО п.2-4	Установка карнизных плит марки ПК-6-75П	"	I2							
90	ССЦМО п.II-237	Стоимость карнизных плит марки									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.ч. табл.3-3	ПК-6-75П из бетона I50 длиной от 3 до I2 м объемной массой бетона I,6 т/м3 на пористых заполнителях	м3	II,04							
92	ССЦМО т.ч. табл.3-I	Стоимость арматуры А-Ш	кг	42							
93	-"-	Стоимость арматуры Вр-I	кг	7,2							
94	-"-	Стоимость закладных деталей с лакокрасочным покрытием	кг	57,6							
		Добавить:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
78	7-549 43-3-I.8 ССЦМО п.2-4	Установка двух- слойных стеновых панелей площадью до 6 м2 в бескар- касно-панельных зданиях марки ПСД 60.6.30.УП ПСД 60.6.30У	шт	4							
79	7-555 43-5-I.8 ССЦМО п.2-4	Установка двух- слойных стеновых панелей площадью до 25 м2 в бескар- касно-панельных зданиях марки: IПСД 6.30.30.Т-I 2ПСД6.30.30Т-I 4ПСД 60.30.30Т-I 2ПСД 63.30.30Т-I 3.IПСД63.30.30Т-I ПСД 63.30.30.Т-I 4ПСД 63.30.30Т-I 4ПСД 60.30.30Т-2 4.IПСД 60.30.30Т-I	шт	I6							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
80	ССЦМО п.I0-I72	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов с расходом арматуры 3,I-7 кг/м2 длиной от 3 до I2 м толщиной 30 см марки: ПСД60.6.30.УП ПСД 60.6.30.У	м2	I4,6							
—	ССЦМО п.I0-I73	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов с расходом арматуры 7,I-I0 кг/м2 длиной от 3 до I2 м толщиной 30 см марки: ПСД63.30.30Т-I	м2	I8,7I							
8I	Расчет №I	Стоимость стеновых панелей марки 4.IIПСД 60.30.30Т-I	шт	I							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
82	Расчет №I	Стоимость стеновых панелей марки 2ПСД 6.30.30Т-I	шт	I							
83	-"-	Стоимость стеновых панелей марки 3.IIПСД63.30.30Т-I	шт	I							
84	-"-	Стоимость стеновых панелей марки 2ПСД63.30.30Т-I	шт	I							
85	-"-	Стоимость стеновых панелей марки IIПСД6.30.30Т-I	шт	8							
86	-"-	Стоимость стеновых панелей марки 4ПСД60.30.30Т-I	шт	I							
87	-"-	Стоимость стеновых панелей марки 4ПСД63.30.30Т-I	шт	I							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
88	Расчет №I	Стоимость стеновых панелей марки 4ПСД60.30.30Т-2	шт	I							
89	7-665 47-I0-I.8 ССЦМО п.2-4	Установка карнизных плит марки ПК-6.65П	шт	I2							
90	ССЦМО п.II-237 т.ч. табл.3-3	Стоимость карнизных плит марки ПК-6.65П из бетона марки I50 длиной от 3 до I2 м объемной массой бетона I,6 т/м3 на пористых заполнителях	м3	9,24							
		У. Покрытие - кровля									
		Исключить:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I08	М0 7-I77 II-I	Укладка комплексных плит покрытия ребристых площадью до I0 м2 марки: 2ПТ-2АIУт-I20М2В--I2-200Па, 2ПВ4-2АIУт-I20М2В--I2-200Па, 2ПВ7-2АIУт-I20М2В--I2-200Па	шт	8							
I09	М0 7-I83 II-4	Укладка комплексных плит покрытия площадью до 20 м2 марки: IIIТ-3АIУт-I20М2В--I2-200Па, IIIВ4-3АIУт-I20М2В--I2-200Па	шт	20							
II0	Расчет №2	Стоимость комплексной плиты марки: 2ПВ7-I20М2В-I2 --200 Па из бетона 300	шт	I							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
III	Расчет №2	Стоимость комплексных плит марки IIП-3AIУт-I20M2B--I2-200Па из бетона 300	шт	I5							
II2	-"-	Стоимость комплексных плит марки IIIB4-3AIУт-I20M2B--I2-200Па из бетона 300	шт	5							
II3	-"-	Стоимость комплексных плит марки 2IIП-2AIУт-I20M2B--I2-200Па из бетона 300	шт	4							
II4	-"-	Стоимость комплексных плит марки 2IIB4-2AIУт-I20M2B--I2-200Па из бетона 300	шт	3							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I29	ССЦ ч.I п.II3 стр.89	Стоимость минераловатных плит повышенной жесткости марки 200 ГОСТ 22950-78 толщ. I20 мм в швах плит покрытия	м3	7,9I							
		Добавить:									
I08	МО 7-I77 II-I	Укладка комплексных плит покрытия ребристых площадью до I0 м2 марки: 2ПВ7-2АIУт-80МВ--I2-200ПА, 2ПГ-2АIУт-80МВ-I2--200Па, 2ПВ4-2АIУт--80МВ-I2-200Па	шт	8							
I09	МО 7-I83 II-4	Укладка комплексных плит покрытия ребристых площадью до 20 м2 марки: IПГ-3АIУт-80МВ-I2--200Па, IПВ4-3АIУт-80МВ-I2-200Па	шт	20							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II0	Расчет №2	Стоимость комплексной плиты 2ПВ7-2АIУт-80МВ--I2-200Па из бетона 300	шт	I							
III	-"-	Стоимость комплексных плит марки IIП-3АIУт-80МВ--I2-200Па из бетона 300	шт	I5							
II2	-"-	Стоимость комплексных плит марки IIВ4-3АIУт-80МВ-I2--200Па из бетона 300	шт	5							
II3	-"-	Стоимость комплексных плит марки 2П-2АIУт-80МВ-I2-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		200Па из бетона 300	шт	4							
II4	Расчет №2	Стоимость комплексных плит марки 2ПВ4-2АIУт-80МВ-I2-200Па из бетона 300	шт	3							
I29	ССЦ ч.I п.II3 стр.89	Стоимость минераловатных плит повышенной жесткости марки 200 ГОСТ 22950-78 толщ. 80 мм в швах плит покрытия	м3	5,27							
		УI. Перегородки									
		Исключается:									
I46	7-572 п.4-I-I.8 ССЦМО	Установка двухслойных стеновых панелей из легких									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.2.4 44-I-I.8	бетонов площадью до 6 м2 марки: ПСД6.30.40-Т ПСД6.30.40-Т3 ПСД6.30.40-Т4	шт	I8							
I47	ССЦМО I0-I27	Стоимость двухслойных стеновых панелей длиной до 3-х метров объемным весом 900 кг/м3 с расходом арматуры 3,I-7 кг/м2 марки ПСД6.30.40-Т ПСД6.30.40-Т4	м2	22,49							
I48	-"- п.I0-I29	Стоимость двухслойных стеновых панелей длиной до 3-х метров объемным весом 900 кг/м3 с расходом арматуры 7,I-I0 кг/м2 марки: ПСД6.30.40-Т-3	м2	8,65							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I39	7-284 I6-6 ССЦМО п.2-2	Установка панелей перегородок, устанавливаемых вертикально площадью более 2 м2 марки: ПГI5.3I-Т-4	шт	2							
I44	ССЦМО ч.I п.II-56 примеч. п.I7 стр.II5	Стоимость перегородок из бетона I50, объемной массой 2400 кг/м3 с расходом арматуры 7 кг/м2 толщиной 8 см, длиной до 3-х м марки: ПГI5.3I-Т4	м2	9,08							
		Добавить:									
I46	7-572 44 I-I.8 ССЦМО п.2-4	Установка стеновых двухслойных панелей из легких бетонов площадью до 6 м2 марки: ПСД6.30.30-Т ПСД6.30.30-Т3 ПСД6.30.30-Т4	шт	I8							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I47	ССЦМО I0-II8	Стоимость двухслойных стеновых панелей длиной до 3-х метров объемным весом 900 кг/м3 с расходом арматуры 3,I-7 кг/м2 марки ПСД6.30.30-Т	м2	I7,3							
I48	ССЦМО п.I0-II9	Стоимость двухслойных стеновых панелей длиной до 3-х метров, объемным весом 900 кг/м3 с расходом арматуры 7,I-I0 кг/м2 марки ПСД6.30.30. -Т4	м2	5,I9							
-	ССЦМО п.I0-I20	Стоимость двухслойных стеновых панелей длиной до 3-х метров,									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		объемным весом 900 кг/м3 с расходом арматуры I0,I-I3 кг/м2 марки ПСД6.30.30-Т3	м2	8,65							
I39	7-284 I6-6 ССЦМО п.2-2	Установка панелей перегородок, устанавливаемых вертикально площадью более 2 м2 марки ПГI5.3I-Т-I	шт	2							
I44	ССЦМО II-56 Примеч. п.I7 стр.II5 т.ч.	Стоимость перегородок из бетона I50, объемной массой 2400 кг/м3 с расходом арматуры 8 кг/м2 толщиной 8 см, длиной до 3-х м марки ПГI5.3I-ТI	м2	9,08							

Составила Кулеватова

Проверила Гунчикова

ВЕДОМОСТЬ

изменения объемов к смете № I на общестроительные работы при варианте свайных фундаментов

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					Всего	в т.ч. основ-ная з/пл.	в т.ч. эксп.машин в т.ч. з/пл.	Всего	в т.ч. основ-ная з/пл.	в т.ч. эксп.машин в т.ч. з/пл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

При варианте свайных фундаментов в смету № I на общестроительные работы для расчетной зимней температуры -30° внести следующие изменения:

Раздел I - "Земляные работы" § I-2I и Раздел II - "Фундаменты", § 22-34 заменить ниже следующими разделами, из раздела IУ- "Стены" исключить § 7I-77 при горизонтальной разрезке панелей или из раздела

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IУ-А "Стены" исключить § I00-I06 при вертикальной разрезке панелей									
		I-А. Земляные работы									
		(вариант свайных фундаментов)									
I	I-230 29-I I-237 29-8 К=5 т.ч. Табл.3 п.5 К=I,I	Срезка растительного слоя грунта I группы бульдозером мощностью 59 кВт с перемещением на расстояние 60 м	I000 м3	0,I4							
2	I-II29 II6-2	Планировка площади застройки в грунтах II группы	I00м2	6,97							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I-I83 23-4 т.ч. табл.3 п.4 К=I,2	Погрузка ранее разработанного растительного грунта экскаватором на автосамосвалы	I000 м3	0,I4							
4	ССЦП ч.I стр.28 К=I	Отвозка растительного грунта автосамосвалами на расстояние I км	т	I74,25							
5	I-I9.4 25-I Доп. К ЕРЕР I984г. К=I,I	Работа на отвале при доставке растительного грунта автосамосвалами	I000 м3	0,I4							
6	I-65 I2-5	Разработка грунта экскаватором с									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.ч. табл.3 п.4 к-I,2 разд.3 п.3.5 к-I,I	ковшом емк. 0,25 м3 в отвал в траншеях	I000 м3	0,00I							
7	I-65 I2-5 т.ч. табл.3 п.4 к-I,2 разд.3 п.3.6 к-I,2	Разработка грунта экскаватором с ковшом емк. 0,25 м3 в отвал в котло-ванах	-"-	0,005							
8	I-960 80-2	Разработка грунта вручную под фундаментные балки, каналы, внутренние стены	-"-	0,0I0							
9	I-960 80-2	Разработка грунта вручную									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.ч. п.3.67 К-I,2	после разработки механизированным способом в траншеях без креплений	I000 м3	0,00003							
I0	I-948 79-2 т.ч. п.3.72 К-0,8 п.3.67 к-I,2	Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом в котлованах без креплений	I000 м3	0,000I							
II	I-23I 29-2 т.ч. п.3.48 к-0,85 I-238 29-9 к-5 т.ч. табл.3 п.5 к-I,I	Перемещение разработанного грунта бульдозером на расстояние 60 м	-"-	0,0I6							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	I-23I 29-2 т.ч. п.3.48 к-0,85 I-238 29-9 к-5 т.ч. табл.3 п.5 к-I,I	Перемещение разработанного грунта бульдозером на расстояние 60 м для обратной засыпки	I000 м3	0,008							
I3	I-257 3I-2 I-268 3I-I3 к-5 т.ч. табл.3 п.5 к-I,I	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозером с перемещением на расстояние 60 м	-"-	0,008							
I4	I-968 8I-2	Засыпка грунтом вручную траншей и пазух котлована	I00м3	0,08							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками после засыпки бульдозером	I00м3	0,08							
I6	I-I84 23-5 т.ч. табл.3 п.4	Разработка в карьере экскаватором с ковшом емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автосамосвалы грунта, недостающего для подсыпки под полы	I000 м3	0,I22							
I7	ССЦП ч.I стр.28	Перевозка недостающего грунта из резерва на I км	т	2I9,6							
I8	I-23I I-238	Перемещение бульдозером из резерва									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	29-2 29-9 т.ч. табл.3 п.5 разд.3 п.3.48	на расстояние 60 м грунта для подсыпки под полы	I000 м3	0,I22							
I9	I-53I 60-2	Разравнивание и планировка под заданную отметку грунта при под- сыпке под полы	-"-	0,I27							
20	I-II84 II8-I0	Уплотнение под- сыпки под полы пневматическими трамбовками	I00м3	I,27							
2I	I-II87 II8-I3	Полив водой под- сыпки под полы	I00м2	4,22							
		Фундаменты свайные									
22	7-400	Укладка блоков									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	36-I ССЦМО Том I 2-4	ленточных фунда- ментов весом до 0,5 т марки ФБС9.4.6	шт	4							
23	7-40I 36-2	Укладка блоков ленточных фунда- ментов весом до I т марки ФБС I2.4.6-Т	шт	4							
24	7-402 36-3 ССЦМО Том I 2-4	Укладка блоков ленточных фунда- ментов весом до I,5 т марки ФБС 24.4.6-Т	шт	2							
	ССЦМО Том II	Стоимость фунда- ментных блоков:									
25	I2-2	ФБС 24.4.6-Т	шт	2							
26	I2-5	ФБС I2.4.6-Т	шт	4							
27	I2-I2	ФБС 9.4.6	шт	4							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28	5-6 2-2	Погружение с земли и подмостей свай железобетонных длиной до 5 м молотами в грунты II группы марки СЦ3-30	м3	2,6							
29	ССЦМО ч.I п.9-I28	Стоимость свай весом до 5 т, периметром сторон I200 мм длиной до 5 м марки СЦ3-30	пог. м	42,84							
30	6-I3 I-I3	Обетонирование балок бетоном I00 по оголовкам	м3	2,I3							
3I	5-2I3 30-I	Укладка оголовков весом до 0,5 т марки ОС2-3	шт	I4							
32	ССЦМО т.I п.9-I35 т.ч. табл.3.3	Стоимость оголовков объемом до 0,2 м3 из бетона 400 марки ОС2-3	м3	2,38							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33	ССЦМО т.I т.ч. табл.3.I	Стоимость арматуры А-I	кг	83,I6							
34	-"-	Стоимость арматуры А-III	кг	I05,28							
35	-"-	Стоимость арматуры Вр-I	кг	3I,22							
36	8-I3 4-I	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора	I00м2	0,39							
37	5-I74 26-4	Погружение с земли и подмостей железобетонных свай-колонн длиной до 6 м молотами в грунты II группы марки: ICД55.29.30-Ia	м3	I,I							
38	5-I78 26-8	Погружение с земли и подмостей железобетонных									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		свай-колонн длиной до 8 м молотами в грунты II группы марки 2СД75.29.30-I	м3	3,70							
39	ССЦМО ч.I п.9-5 т.ч. табл.3.3	Стоимость свай-колонн длиной от 3 до I2 м, весом до 5 т,объемом более 0,2 м3 из бетона 250 марки ICД 55.29.30-Ia 2СД 75.29.30-I	м3	4,94							
40	ССЦМО т.I т.ч. табл.3.I	Стоимость арматуры А-III	кг	22I,2							
4I	-"-	Стоимость арматуры Вр-I	кг	58,9							
42	-"- п.I3,I9	Стоимость закладных деталей с лакокрасочным покрытием	кг	I03							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
43	5-3I 9-I	Срубка свай сечением до 0,I м2 отбойными молотками с земли и подмостей	шт	I4							
44	7-I5 I-I5	Укладка фундаментных балок длиной до 6 м	шт	I6							
45	ССЦМО ч.II п.9-352	Стоимость фундаментных балок из бетона 300 марки ФБ6-II	м3	II,36							
46	ССЦМО ч.I т.ч. табл.3.I	Стоимость арматуры А-I	кг	409,6							
47	-"-	Стоимость арматуры класса А-III	кг	9I8,4							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
48	ССЦМО ч.I т.ч. табл.3.I п.I3,I9	Стоимость заклад-ных деталей с лакокрасочными покрытиями	кг	44,8							
		Итого по раз-делу	руб.								

Составила Зайцева

Проверила Гунчикова

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
gost.e-ecolog.ru