ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

407-03-431.86

УСТАНОВКА КТПБ 35/6-10 и КТПМН 6-10/0,4-0,69 кВ МЕЛИОРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

АЛЬБОМ II-2

Сметы

Стр. 206...392

9611/3

gost.e-ecolog.ru

Установка КТПБ 35/6-10 и КТПМН 6-10/0,4-0,69кВ мелиоративного назначения

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 17

строительство КТПБ 35/6-10 схема 35-6 о трансформатором мощностью 1000кВт

Сметная стоимость 3,92 тыс.руб.
НУЧП 1,13 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984г.

№№ пп	№ прейскурантов	Наименование работ и затрат	Единица изм.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						ВСЕГО	НУЧП	в том числе:	
								основн. зарплаты	з/машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	33-2I2 т.23-9	Установка сборных железобетонных плит УБК-5 об-1,690, зм=2.900 Зм=0,890	м3	0,600	4,590	3	3	I	2/I
2	ССЦП9-96	Стоимость плит УБК-5 бетон М-200	м3	0,600	62,700	38			
3	СЭСЦ п.3 табл.I	Стоимость арматуры кл.А-3	кг	38	0,250	I0			
4	СЭСЦ п.6 табл.I	Стоимость арматуры кл В-I	кг	6	0,32I	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5	СЗСЦ п.I3 т.I	Закладные детали	кг	30	0,4I3	I2	-	-	-
6.	33-2I2 т.23-9	Установка плит НСП-I	м3	I,750	4,590	8	8	8	5/2
		Оз = I,690 Эм = 2,900 Эм = 0,890							
7	ССЦП 9-97	Стоимость плит НСП-I бетон М-300	м3	I,750	54,040	95			
		52,4+2х0,82							
8	СЗСЦ п.I т.I	Арматура кл А-I	кг	500	0,229	II			
9	СЗСЦ п.3 т.I	Арматура кл А-3	кг	5I3	0,250	I28			
I0.	СЗСЦ п.I3 т.I	Закладные детали	кг	I7	0,4I3	7	-	-	-
II.	46-73 т.22-5 ССЦП2-4	Заделка штырей раствором							
		39,8+I,04х24,4	м3	0,I00	65,I76	7	4	4	0
		Оз=38,700 Эм = I,I00 Эм = 0,330							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2.	II-55 т. 8-I ССЦп.2-4	Устройство отяжек цементных толщиной 20мм							
		I7,2+2,04x24,4	I00м2	0,02I	66,976	I	0	0	0
		Оз = 9,880 Зм = 0,950 Зм = 0,280							
I8.	II-6 т.I-6 ССЦ п.4.8I	Устройство щебеночной подушки							
		2,9+0,97xI0,7	м3	5,200	I3,279	69	I5	9	6/2
		Оз = I,820 Зм = I,060 Зм = 0,320							
I4.	II-II т.I-II ССЦП I,I5	Бетонная подготовка из бетона М-I00							
		2,5+I,02x26,3	м3	2,I00	29,926	62	3	3	-
		Оз = I,620							
I5.	33-260 I26-3	Укладка рельсовых путей	м	7	46,200	823	9	5	4/I
		Оз = 0,750 Зм =0,550							
		Зм = 0,I80	м						
I6.	ССРСЦ ч.2 п.I823	Стоимость деталей крепления	т	0,060	464	28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I7.	33-2I2 т.23-9	Укладка плит УП-I Оэ = I,690 Эм = 2,900 Зм = 0,890	м3	0,300	4,590	I	2	I	I
I8.	ССЦП9-96	Стоимость плит УП-I массой 0,25т бетон М-200	м3	0,300	62,700	I9	-	-	-
I9.	СЭСЦ п.I т.I	Арматура кл А-I	кг	38	0,229	8	-	-	-
20.	СЭСЦ п.3 т.I	Арматура кл А-3	кг	9	0,250	2			
2I	СЭСЦ п.I8 т.I	Закладные детали	кг	30	0,4I8	I2	-	-	-
22	I-960 т.80-2	Разработка вручную грунта 2 группы Оэ = 74,5	I00м3	0,052	74,5	4	4	4	-
23.	I-23I тчп I.II №48 т.29-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59квт /80 л.с. / с перемещением до I0м грунт 2 группы для обвалования							
		40,8х0,935	I000м3	0,005	38,I48	0	0	-	0
		Эм = 38,I48 Зм = I3,37I							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
24	I-II84 т.II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I-2 группы оз=6,200 эм=3,490 эм=2,290	I00 м³	0,047	9,690	0	0	0	0
25	I-II86 т.II8-I2	Полив водой уплотняемого грунта насыпей оз=0,560 эм=8,340 эм=I,200	I00 м³	0,047	9,900	0	0	0	0
26	I-4Д	Разравнивание грунта 2 гр. вручную оз=0,032	м³	0,500	0,032	0	0	0	-
27	I-44I т.50-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5 м в грунтах 2 группы под стойки УСО-5А оз=I8,400 эм=204,600 эм=50,800	I00 пт	0,I80	223	40	40	3	37 9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
28.	33-229 т. 24-I5	Установка стоек в пробуренные котлованы массой до 0,4т	м3	I,960	3I,500	62	62	I6	46/I4
		Оз = 7,920 Эм = 23,580 Зм = 7,340							
29	ССЦП9-I	Стоимость стоек УСО-5А массой 0,4т бетон М-200							
		84,3-2x0,82	$м^3$	I,960	82,660	I62	-	-	-
30	СЭСЦ п.3 т.I	Арматура кл А-3	кг	246	0,250	62			
3I.	СЭСЦ п.6 т.I	Арматура кл В-I	кг	22	0,32I	7			
32.	СЭСЦ п.I8 т.I	Закладные детали	кг	III	0,4I8	46			
33.	8-II T8-2 ССЦ п.4.8I	Заполнение колодцев под стойки утрамбованным щебнем							
		2,25+I,I5xI0,7	м3	2,500	I4,555	36	2	I	I
		Оз = 0,450 Эм = 0,370 Зм = 0,II0							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
34.	33-208 т.23-5	Установка плит ФП-2 Оз = I0,300 Зм = I7,200 Зм = 5,840	м3	2,380	27,500	65	66	25	4I/I8
35.	ССЦП9-I23	Стоимость плит ФП-2 массой 0,85т бетон М-200	м3	2,380	59,200	I4I			
36.	СЭСЦ п.I т.I	Арматура кл А-I	кг	7I	0,229	I6			
37.	СЭСЦ п.I т.I	Арматура кл А-2	кг	I08	0,229	25	-	-	-
38	СЭСЦ п.I8 табл.I	Закладные детали	кг	77	0,4I8	32			
39.	II-6 ССЦП 4.8I	Устройство щебеночной подушки под плиты 2,9+0,97xI0,7 Оз = I,820 Зм = I,060 Зм = 0,820	м3	0,8I0	I8,279	II	2	I	I
40.	I-44I т.50-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5 м в грунтах 2 группы под приставки Оз = I8,400 Зм=204,600 Зм=50,800	I00шт	0,020	223	4	4	0	4/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4I.	8З-229 т24-I5	Установка в пробуренные котлованы приставки марки ПТ-2,2-4,25	м3	0,260	3I,500	8	8	2	6/2
		Оз = 7,920 Э Эм = 23,580 8м = 7,840							
42	ССЦП9-96	Стоимость приставок марки ПТ-2,2-4,25 массой 825 кг бетон М-300	м3	0,260	64,840	I7			
		62,7 + 2х0,82							
48	СЗСЦ п.I табл.I	Арматура кл А-I	кг	2,I80	0,229	0			
44	СЗСЦ п.I табл.I	Арматура кл А-2	кг	67,600	0,229	I5			
45	СЗСЦ п.6 табл.I	Арматура кл В-I	кг	5,020	0,82I	2			
46	7-285 т.I7-I	Стальные крепежные элементы	т	0,II4	362	4I	II	I0	I
		Оз = 92 Зм = 8 Зм = 2,400							
47	ССРСЦ ч.I п.842	Стоимость крепежных деталей	кг	8	0,820	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	10-200 т.36-7	Защитный настил Оэ = 0,160 Эм = 0,020 Э м =0,010	м2	0,500	1,470	1	0	0	0
49	1-441 т.5о-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5м в грунтах 2 группы под столбы Ов = 18,400 Эм = 204,600 Эм = 50,800	100шт	0,310	223	69	69	6	69/16
50	7-320 т.21-12	Установка металлических оград из сетчатых панелей по железобетонным столбам пролетом 3м 1м высотой 1,8м Оэ = 1,030 Эм = 0,880 Зм = 0.270	м	88	1,970	173	168	91	77/24
51	ССЦП9-1	Стоимость СО-31 массой 164 кг бетон М-200 84,3-2х0,82	м3	2	82,660	165			
52	СЗСЦ п.1 т.1	Арматура кл А-I	кг	287	0,229	66	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
53	8-II §3-2	Заполнение колодцев под столбы утрамбованным щебнем							
		2,25+I,I5xI0,7	м3	6,800	I4,555	99	6	8	3/I
		Ов = 0,450 Эм = 0,370 Зм = 0,II0							
54	ССРСЦ ч.2 п.I98I	Стоимость ограждения	т	I,064	327	348	-	-	-
55	7-326	Установка ворот							
		Ов = 6,590 Эм = 8,590 Зм = 2,670	шт	I	I5,400	I5	I6	7	9/3
56	ССРСЦ ч.2 п.I969	Стоимость ворот	т	0,08I	287	23			
57	7-33I	Установка калиток	шт	I	0,550	I	0	0	0
		Ов = 0,420 Эм = 0,040 Зм = 0,0I0							
58	ССРСЦ ч.2 п.I969	Стоимость калиток	т	0,08I	287	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
59	I5-6I4	Окраска металлических ограждений ворот калиток оз=38,400 эм=0,030	I00 м^2	I,530	60,500	93	59	59	0
60	33-2I2 т.23-9	Установка плит УБК-5 при устройстве приямка оз=I,690 эм=2,900 зм=0,890	м^3	0,I70	4,590	I	0	0	0
6I	ССЦ п.9-96	Стоимость плит УБК-5 массой 0,073 т бетон М-200	м^3	0,I70	62,700	II	-	-	-
62	СЗСЦ п.3 табл.I	Арматура класса А-3	кг	II	0,250	3	-	-	-
63	СЗСЦ п.6 табл.I	Арматура класса В-I	кг	2	0,32I	I	-	-	-
64	СЗСЦ п.I3 т.I	Закладные детали	кг	9	0,4I3	4	-	-	-
65	37-72I т.65-8	Устройство конструкций из сборного железобетона: колодцы с заделкой стыков цементным раствором I700+5,35х24,4 оз=464 эм=545 зм=I86	I00 м^3	0,0I4	I880,540	25	I3	6	7 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
66	ССЦ п.9-249	Стоимость КС I5-I-I массой 0,66 т							
		36,I:0,46	$м^3$	I,350	78,478	I06	-	-	-
67	II-II т.I-II ССЦ п.I-I5	Бетонная подготовка под колодцы из бетона М-I00 2,5+I,02х26,3							
		сз=I,620	$м^3$	0,470	29,326	I4	I	I	-
68	22-362	Металлические изделия в колодцах	т	0,329	777	256	II6	63	53 I6
		Итого	руб.	-	-	3I46	69I	324	367 I08
		Накладные расходы I6,5% /НУЧП 20%/ по пп.I-I5, I7-53, 55,57 59-68	руб.	-	-	452	I38	-	-
		Накладные расходы 8,6% /НУЧП 4I,0%/ по пп.I6,54,56,58	руб.	-	-	35	0	-	-
		Итого	руб.	-	-	3633	829	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Плановые накопления 8% /НУЧП 44,0%/ по п.п. I-68	руб.	-	-	29I	304	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I:	руб.	-	-	3924	II33	-	-
		СВОДКА ЗАТРАТ:							
		Строительные работы	руб.	-	-	3924	II33	324	367 I08
		в том числе накладные расходы	руб.	-	-	487	I38	-	
		плановые накопления	руб.	-	-	29I	304		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	руб.	-	-	3924	II33	324	367 I08

Составила Андрейченко

Проверила Басанько

Установка КТПБ 35/6-10 и КТПМ 6-10/0,4-0,69 кВ мелиоративного назначения

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I8

строительство КТПБ 35/6-I0 схема 35-6 о трансформатором мощностью I600 кВт

Сметная стоимость 3,92 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция I,I3 тыс.руб.
Составлена в ценах I984 г.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативной условно-чистой продукции	в том числе основной зарплаты	эксплуатации машин / в т.ч. зарплаты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	33-2I2 т.28-9	Установка сборных железобетонных плит УБК-5 ОЗ=I,690 ЭМ=2,900 ЗМ=0,890	м³	0,600	4,590	3	3	I	2 / I
2	ССЦП9-96	Стоимость плит УБК-5 Бетон М-200	м³	0,600	62,700	38	-	-	-
3	ССЦ п.3 табл.I	Стоимость арматуры кл. А-3	кг	38	0,250	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	СЭСЦ п.6 табл.I	Стоимость арматуры кл.В-I	кг	6	0,32I	2	–	–	–
5	СЭСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	30	0,4I8	I2	–	–	–
6	33-2I2 т.23-9	Установка плит НСП-I СЗ=I,690 ЗМ=2,900 ЗМ=0,890	$м^3$	I,750	4,590	8	8	8	5 2
7	ССЦ п.9-97	Стоимость плит НСП-I бетон М-300 Цена: 52,4+2х0,82	$м^3$	I,750	54,040	95	–	–	–
8	СЭСЦ п.I табл.I	Арматура кл.А-I	кг	50	0,229	II	–	–	–
9	СЭСЦ п.3 табл.I	Арматура кл. А-3	кг	5I3	0,250	I28	–	–	–
I0	СЭСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	I7	0,4I8	7	–	–	–
II	46-73 т.22-5 ССЦ п.2-4	Заделка штырей раствором Цена: 39,8+I,04х24,4 СЗ=38,700 ЗМ=I,I00 ЗМ=0,330	$м^3$	0,I00	65,I76	7	4	4	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2	II-55 т.8-I ССЦ п.2-4	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм Цена: I7,2+2,04x24,4 ОЗ=9,880 ЭМ=0,950 ЗМ=0,280	I00 $м^2$	0,02I	66,976	I	-	-	-
I3	II-6 т.I-6 ССЦ п.4.3I	Устройство щебеночной подушки Цена: 2,9+0,97xI0,7 ОЗ=I,820 ЭМ=I,060 ЗМ=0,320	$м^3$	5,200	I3,279	69	I5	9	6 2
I4	II-II т.I-II ССЦ п.I.I5	Бетонная подготовка из бетона М-I00 Цена: 2,5+I,02x26,3 ОЗ=I,620	$м^3$	2,I00	29,326	62	3	3	-
I5	33-260 т.26-3	Укладка рельсовых путей ОЗ=0,750 ЭМ=0,550 ЗМ=0,I80	м	7	46,200	323	9	5	4 I
I6	ССРСЦ ч.2 п.I823	Стоимость деталей крепления	т	0,060	464	28	-	-	-
I7	33-2I2 т.23-9	Укладка плит УП-I ОЗ=I,690 ЭМ=2,900 ЗМ=0,890	$м^3$	0,300	4,590	I	2	I	I
I8	ССЦ п.9-96	Стоимость плит УП-I массой 0,25 т Бетон М-200	$м^3$	0,300	62,700	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
25	I-II86 т.II8-I2	Полив водой уплотняемого грунта насыпей ОЗ=0,560 ЭМ=8,340 ЗМ=I,200	I00 м3	0,047	9,900	I	I	-	I
26	I-4Д	Разравнивание грунта 2 гр. вручную ОЗ=0,032	м3	0,5	0,032	-	-	-	-
27	I-44I т.50-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобилей глубиной до 2,5 м в грунтах 2 группы под стойки УСО-5А ОЗ=I8,400 ЭМ=204,600 ЗМ=50,800	I00 шт	0,I8	223	40	40	3	37 9
28	33-229 т.24-I5	Установка стоек в пробуренные котлованы массой до 0,4 т ОЗ=7,920 ЭМ=23,580 ЗМ=7,340	м3	I,96	3I,500	62	62	I6	46 I4
29	ССЦ п.9-I	Стоимость стоек УСО-5А массой 0,4 т бетон М-200 Цена: 84,3-2х0,82	м3	I,96	82,660	I62	-	-	-
30	СЗСЦ п.3 табл.I	Арматура кл. А-3	кг	246	0,250	62	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I9	СЭСЦ п.I табл.I	Арматура кл. А-I	кг	33	0,229	8	-	-	-
20	СЭСЦ п.3 табл.I	Арматура кл. А-3	кг	9	0,250	2	-	-	-
2I	СЭСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	30	0,4I3	I2	-	-	-
22	I-960 т.80-2	Разработка вручную грунт 2 гр. ОЗ=74,5	I00 м³	0,052	74,5	4	4	4	-
23	I-23I тчп.I.II 3.48 т.29-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 кВт /80 л.с./ с перемещением до I0 м грунт 2 группы для обвалования Цена: 40,8х0,935							
		ЗМ=38,I48 ЗМ=I3,37I	I000 м³	0,005	38,I48	-	-	-	-
24	I-II84 т.II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I-2 группы ОЗ=6,200 ЗМ=3,490 ЗМ=2,290	I00 м³	0,047	9,690	I	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3I	ССЦ п.6 табл.I	Арматура кл.В-I	кг	22	0,32I	7	-	-	-
32	ССЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	III	0,4I3	46	-	-	-
33	8-II Т3-2 ССЦ п.4.3I	Заполнение колодцев под стойки утрамбованным щебнем Цена: 2,25+I,I5xI0,7 03=0,450 ЗМ=0,370 ЗМ=0,II0	м³	2,500	I4,555	36	2	I	I
34	33-208 т.23-5	Установка плит ФП-2 03=I0,300 ЗМ=I7,200 ЗМ=5,340	м³	2,380	27,500	65	66	25	4I I3
35	ССЦ п.9-I23	Стоимость плит ФП-2 массой 0,85 т Бетон М-200	м³	2,380	59,200	I4I	-	-	-
36	ССЦ п.I табл.I	Арматура кл. А-I	кг	7I	0,229	I6	-	-	-
37	ССЦ п.I табл.I	Арматура кл.А-2	кг	I08	0,229	25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
38	ССЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	77	0,4I3	32	-	-	-
39	II-6 тI-6 ССЦ п.4-3I	Устройство щебеночной подушки под плиты Цена: 2,9+0,97xI0,7 ОЗ=I,820 ЗМ=I,060 ЗМ=0,320	$м^3$	0,8I0	I3,279	II	2	I	I
40	I-44I т.50-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5 м в грунтах 2 группы под приставки ОЗ=I8,400 ЗМ=204,600 ЗМ=50,800	I00 шт	0,020	223	4	4	-	4 I
4I	33-229 т.24-I5	Установка в пробуренные котлованы приставки марки ПТ-2,2-4,25 ОЗ=7,920 ЗМ=23,580 ЗМ=7,340	$м^3$	0,260	3I,500	8	8	2	6 2
42	ССЦ п.9-96	Стоимость приставок марки ПТ-2,2-4,25 массой 325 кг бетон М-300 Цена: 62,7+2x0,82	$м^3$	0,260	64,340	I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
43	СЭСЦ п.I табл.I	Арматура кл.А-I	кг	2,I80	0,229	–	–	–	–
44	СЭСЦ п.I табл.I	Арматура кл.А-2	кг	67,600	0,229	I5	–	–	–
45	СЭСЦ п.6 табл.I	Арматура кл.В-I	кг	5,020	0,32I	2	–	–	–
46	7-285 т.I7-I	Стальные крепежные элементы ОЗ=92 ЗМ=8 ЗМ=2,400	т	0,II4	362	4I	II	I0	I
47	ССРСЦ ч.I п.342	Стоимость крепежных деталей	кг	3	0,320	I	–	–	–
48	I0-200 т.36-7	Защитный настил ОЗ=0,I60 ЗМ=0,020 ЗМ=0,0I0	$м^2$	0,500	I,470	I	–	–	–
49	I-44I т.50-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5 м в грунтах 2 группы под столбы ОЗ=I8,400 ЗМ=204,600 ЗМ=50,800	I00 шт	0,3I0	223	69	69	6	63 I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
50	7-320 т.2I-I2	Установка металлических оград из сетчатых панелей по железобетонным столбам пролетом ЗМ I м высотой I,8 м							
		ОЗ=I,030 ЗМ=0,880 ЗМ=0,270	м	88	I,970	I73	I68	9I	77 24
5I	ССЦ п.9-I	Стоимость СО-3I массой I64 кг Бетон М-200 Цена: 84,3-2х0,82	$м^3$	2	82,660	I65	-	-	-
52	СЗСЦ п.I табл.I	Арматура кл.А-I	кг	287	0,229	66	-	-	-
53	8-II т.3-2	Заполнение колодцев под столбы утрамбованным щебнем							
		Цена: 2,25+I,I5xI0,7							
		ОЗ=0,450 ЗМ=0,370 ЗМ=0,II0	$м^3$	6,800	I4,555	99	6	3	3 I
54	ССРСЦ ч.2 п.I98I	Стоимость ограждения	т	I,064	327	348	-	-	-
55	7-326	Установка ворот							
		ОЗ=6,590 ЗМ=8,590 ЗМ=2,670	шт	I	I5,400	I5	I6	7	9 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
56	ССРСЦ ч.2 п.I969	Стоимоотъ ворот	т	0,08I	287	23	-	-	-
57	7-33I	Установка калиток ОЗ=0,420 ЗМ=0,040 ЗМ=0,0I0	шт	I	0,550	I	-	-	-
58	ССРСЦ ч.2 п.I969	Стоимость калиток	т	0,03I	287	9	-	-	-
59	I5-6I4	Окраска металлических ограждений ворот калиток ОЗ=38,400 ЗМ=0,030	I00 $м^2$	I,530	60,500	93	59	59	-
60	33-2I2 т.23-9	Установка плит УБК-5 при устройстве приямка ОЗ=I,690 ЗМ=2,900 ЗМ=0,890	$м^3$	0,I70	4,590	I	-	-	-
6I	ССЦ п.9-96	Стоимость плит УБК-5 массой 0,073 т Бетон М-200	$м^3$	0,I70	62,700	II	-	-	-
62	СЗСЦ п.3 табл.I	Арматура кл. А-3	кг	II	0,250	3	-	-	-
63	СЗСЦ п.6 табл.I	Арматура кл. В-I	кг	2	0,32I	I	-	-	-
64	СЗСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	9	0,4I3	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
65	37-72I т.65-8	Устройство конструкций из сборного железобетона: колодцы с заделкой отыков цементным раствором							
		Цена: I700+5,35x24,4	I00						
		оз=464 эм=545 зм=I86	$м^3$	0,0I4	I830,540	25	I9	6	7 3
66	ССЦ п.9-249	Стоимость КСI5-I-I массой 0,66 т							
		Цена: 36,I:0,46	$м^3$	I,350	78,478	I06	-	-	-
67	II-II т.I-II ССЦ п.I.I5	Бетонная подготовка под колодцы из бетона М-I00							
		Цена: 2,5+I,02x26,3							
		оз=I,620	$м^3$	0,470	29,326	I4	I	I	-
68	22-362	Металлические изделия в колодцах							
		оз=I90 эм=I62 зм=48,600	т	0,329	777	256	II6	63	53 I6
		Итого	руб.	-	-	3I46	69I	324	367 I08
		Накладные расходы I6,5% /НУЧП 20%/ по пп.I-I5,I7-54, 56,58,60-69	руб.	-	-	452	I39	-	-
		Накладные расходы 8,6% /НУЧП 4I,0%/ по пп.I6,55, 57,59	руб.	-	-	35	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	3633	829	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления 8% /НУЧП 44,0%/ по пп.I-69	руб.	-	-	29I	304	-	-
		Итого по разделу I	руб.	-	-	3924	II33	-	-
		СВОДКА ЗАТРАТ							
		Строительные работы	руб.			3924	II33	324	367 108
		в т.ч. накладные расходы	руб.	-	-	487	I38		
		плановые накопления	руб.	-	-	29I	304		
		Всего по смете	руб.	-	-	3924	II33	334	367 108

Составила Андрейченко

Проверил Басанько

Установка КТПБ 35/6-10 и КТПМН 6-10/0,4-0,69кВ мелиоративного назначения

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 19

строительство КТПБ 35/6-10 Схема 35-6 с трансформатором мощностью 2500 кВт

Сметная стоимость 3,99 тыс.руб.
НУЧП 1,15 -"-

Составлена в ценах 1984г.

№№ пп	№ прейск.	Наименование работ и затрат	Един. руб.	Количество	Стоим. единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	НУЧП	в том числе	
								ссновн. зарплаты	э/машин в т.ч. зарплаты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I.	33-212 т.23-9	Установка сборных железобетонных плит УБК-5	м3	0,700	4,590	3	3	I	2/I
		Оз = I,690 Эм = 2,900 Зм = 0,890							
2.	ССЦП9-96	Стоимость плит УБК-5 Бетон М-200	м3	0,700	62,700	44	-	-	-
3.	СЗСЦ п.3 т.I	Стоимость арматуры кл А-3	кг	38	0,250	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4.	ССЦ п.6 т.I	Стоимоость арматуры кл В-I	кг	6	0,32I	2	-	-	-
5	ССЦ п.I8 табл.I	Закладные детали	кг	30	0,4I8	I2	-	-	-
6	33-2I2 т.23-9	Установка плит НСП-I Нз = I,690 Эм = 2,90 Зм =0,890	м3	I,750	4,590	8	8	8	5/2
7	ССЦП 9-97	Стоимость плит НСП-I Бетон М-300							
		52,4+2х0,82	м3	I,750	54,040	95			
8.	ССЦ п.I т.I	Арматура кл А-I	кг	50	0,229	II			
9.	ССЦ п.8 т.I	Арматура кл. А-3	кг	5I8	0,250	I28	-	-	-
I0.	ССЦ п.I3 т.I	Закладные детали	кг	I7	0,4I8	7	-	-	-
II	46-78 т.22-5 ССЦп.2-4	Заделка штырей раствором							
		39,8+I,04х24,4 Оэ = 38,700 Эм = I,I00 Зм = 0,830	м3	0,I00	65,I76	7	4	4	0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2.	II-55 т. 8-I ССЦ п.2-4	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм							
		I7,2+2,04x24,4	I00м2	0,02I	66,976	I	0	0	0
		Оз = 9,880 Эм = 0,950 Зм =0,280							
I3.	II-6 т. I-6 ССЦ п.4.3I	Устройство щебеночной подушки							
		2,9+0,97xI0,7	м3	7,700	I3,279	I02	22	I4	8/2
		Оз = I,820 Эм = I,060 Зм = 0,320							
I4.	II-II т.I-II ССЦ п.I.I5	Бетонная подготовка из бетона М-I00							
		2,5+I,02x26,3 Оз = I,620	м3	3,I00	29,326	9I	5	5	-
I5.	38-260 т.26-3	Укладка рельсовых путей	м	7	46,200	323	9	5	4/I
		Оз = 0,750 Эм = 0,550 Зм = 0,I80							
I6.	ССРСЦ ч.2 п.I823	Стоимость деталей крепления	т	0,060	464	28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I7	33-2I2 т.23-9	Укладка плит УП-I оз=I,690 эм=2,900 зм=0,890	м³	0,300	4,590	I	2	I	I
I8	ССЦ п.9-96	Стоимость плит УП-I маосой 0,25 т бетон М-200	м³	0,300	62,700	I9	–	–	–
I9	СЗСЦ п.I т.I	Арматура класса А-I	кг	33	0,229	8	–	–	–
20	СЗСЦ п.3 т.I	Арматура класса А-3	кг	9	0,250	2	–	–	–
2I	СЗСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	30	0,4I3	I2	–	–	–
22	I-960 т.80-2	Разработка вручную грунта 2 группы							
		оз=74,5	I00 м³	0,077	74,5	6	6	6	–
23	I-23I тчч: I.II 3.48 т.29-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 кВт /80 л.с./ с перемещением до I0 м грунт 2 группы для обвалования							
		40,8х0,935	I000 м³	0,007	38,I48	0	0	–	0
		эм=38,I48 зм=I3,37I							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
24.	I-II84 т.II8-IO	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I-2 группы Оз = 6,200 Эм = 3,490 Зм = 2,290	I00м3	0,066	9,690	I	0	0	0
25.	I-II86 т. II8-I2	Полив водой уплотняемого грунта насыпей Оз = 0,560 Эм = 8,340 Зм = I,200	I00м3	0,066	9,900	I	I	0	I
26.	I-4А	Разравнивание грунта 2 гр вручную Оз = 0,032	м3	I,I00	0,032	0	0	0	
27.	I-44I т.50-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2, 5м в грунтах 2 группы по Д стойки УСО-5А Оз = I8,400 Эм = 204,600 Зм = 50,800	I00шт	0,I80	223	40	40	9	87/9

I	2	4	5	6	7	8	9	I0	I0
28.	33-229 т. 24-I5	Установка стоек в пробуренные котлованы массой до 0,4т	м3	I,960	3I,500	62	62	I6	46/I4
		Оз = 7,920 Эм = 23,580 Зм = 7,340							
29.	ССЦ п.9-I	Стоимость стоек УСО-5А массой 0,4т бетон М-200							
		84,3-2х0,82	м3	I,960	82,660	I62			
30.	СЗСЦ п.3 табл.I	Арматура кл А-3	кг	246	0,250	62	-	-	-
3I.	СЗСЦ п.6 табл.I	Арматура кл. В-I	кг	22	0,82I	7	-	-	-
32.	СЗСЦ п.I8 табл.I	Закладные детали	кг	III	0,4I3	46			
33.	8-II т.8-2 ССЦ п.4.3I	Заполнение колодцев под стойки утрамбованным щебнем							
		2,25+I,I5хI0,7	м3	2,500	I4,555	36	2	I	I
		Оз =0,450 Эм = 0,370 Зм = 0,II0							

I	2	8	4	5	6	7	8	9	I0
34.	33-208 т.28-5	Установка плит ФП-2 Оз = I0,300 Эм = I7,200 Зм = 5,340	м3	2,380	27,500	65	66	25	4I/I8
35	ССЦП9-I23	Стоимость плит ФП-2 массой 0,85т бетон М-200	м3	2,380	59,200	I4I			
36.	СЭСЦ п.I табл.I	Арматура кл А-I	кг	7I	0,229	I6			
37.	СЭСЦ п.I табл.I	Арматура кл А-2	кг	I08	0,229	25	-	-	-
38.	СЭСЦ п.I8 табл.I	Закладные детали	кг	77	0,4I8	82			
39.	II-6 т.I-6 ССЦ п.4.3I	Устройство щебеночной подушки под плиты 2,9+0,97xI0,7 Оз = I,820 Эм = I,060 Зм = 0,320	м3	0,8I0	I8,279	II	2.	I	I
40.	I-44I т.50-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5м в грунтах 2 группы под приставки Оз = I8,400 Эм = 204,600 Зм = 50,800	I00кт	0,020	223	4	4	0	4/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4I.	38-229 т.24-I5	Установка в пробуренные котлованы приставки марки ПТ-2,2-4,25	м3	0,260	8I,500	8	8	2	6/2
		Оз = 7,920 Эм = 28,560 Зм = 7,340							
42.	ССЦ п.9-96	Стоимость приставок марки ПТ-2,2-4,25 массой 325кг Бетон М-300							
		62,7+2х0,82	м3	0,260	64,840	I7			
48	СЗСЦ п.I т.I	Арматура кл А-I	кг	2,I80	0,229	0	-	-	-
44	СЗСЦ п.I табл.I	Арматура кл А-2	кг	67,600	0,229	I5	-	-	-
45.	СЗСЦ п.6 табл.I	Арматура кл В-I	кг	5,020	0,82I	2			
46.	7-285 т. I7-I	Стальные крепежные элементы							
		Оз = 92 Эм = 8 Зм=2,400	т	0,II4	362	4I	II	I0	I
47	ССРСЦ ч.I п.342	Стоимость крепежных деталей	кг	3	0,320	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
48	I0-200 т.36-7	Защитный настил оз=0,I60 эм=0,020 эм=0,0I0	$м^2$	0,500	I,470	I	0	0	0
49	I-44I т.50-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5 м в грунтах 2 группы под столбы оз=I8,400 эм=204,600 эм=50,800	I00 шт	0,3I0	223	69	69	6	63 I6
50	7-320 т.2I-I2	Установка металлических оград из сетчатых панелей по железобетонным столбам пролетом 3 м I м высотой I,8 м оз=I,030 эм=0,880 эм=0,270	м	88	I,970	I73	I68	9I	77 24
5I	ССЦ п.9-I	Стоимость СО-3I массой I64 кг бетон М-200 84,3-2х0,82	$м^3$	2	82,660	I65	-	-	-
52	СЗСЦ п.I т.I	Арматура класса А-I	кг	287	0,229	66	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
53.	8-II т.3-2	Заполнение колодцев под стойбы утрамбованным щебнем							
		2,25+I,I5xI0,7	м3	6,800	I4,555	99	6	8	8/I
		Оз = 0,450 Эм = 0,870 Зм = 0,II0							
54.	ССРСЦ ч.2 п.I98I	Стоимость ограждения	т	I,064	327	348			
55.	7-326	Установка ворот	шт	I	I5,400	I5	I6	7	9/8
		Оз = 6,590 Эм = 8,590 Зм = 2,670							
56.	ССРСЦ ч.2 п.I969	Стоимость ворот	т	0,08I	287	23			
57.	7-33I	Установка калиток	шт	I	0,550	I	0	0	0
		Оз = 0,420 Эм = 0,040 Зм = 0,0I0	шт	I	0,550	I	0		
58.	ССРСЦ ч.2 п.I969	Стоимость калиток	т	0,08I	287	9			
59.	I5-6I4	Окраска металлических ограждений ворот калиток Оз = 88,400 Эм] 0,050	I00м2	I,530	60,500	93	59	59	0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
60.	33-212 т.28-9	Установка плит УБК-5 при устройстве приямка	м3	0,170	4,590	I	0	0	0
		Оз = I,690 Зм = 2,900 Зм = 0,890							
6I.	ССЦ п.9-96	Стоимость плит УБК-5 массой 0,073т бетон М-200	м3	0,170	62,700	II			
62.	СЗСЦ п.8 табл.I	Арматура кл. А-3	кг	II	0,250	8			
63.	СЗСЦ п.6 табл.I	Арматура кл. В-I	кг	2	0,32I	I			
64.	СЗСЦ п.I8 табл.I	Закладные детали	кг	9	0,4I8	4			
65.	37-72I т.65-8	Устройство конструкций из сборного железобетона: колодцы с заделкой стыков цементным раствором							
		I700+5,35х24,4	I00м3	0,0I4	I830,540	25	I3	6	7/3
		Оз = 464 Зм = 545 Зм = I86							
66.	ССЦ п.9-249	Стоимость КС I5-I-I массой 0,66т 36,I:0,46	м3	I,350	78,478	I06			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
67	II-II т.I-II ССЦ п.I.I5	Бетонная подготовка под колодцы из бетона М-I00 2,5+I,02х26,3							
		оз=I,620	$м^3$	0,470	29,326	I4	I	I	-
68	22-362	Металлические изделия в колодцах							
		оз=I90 эм=I62 зм=48,600	т	0,329	777	256	II6	63	53 I6
		Итого	руб.	-	-	32I8	703	333	370 I08
		Накладные расходы I6,5% /НУЧП 20%/ по пп.I-I5, I7-53, 55,57 59-68	руб.	-	-	464	I4I	-	-
		Накладные раоходы 8,6% /НУЧП 4I,0%/ по пп.I6,54,56,58	руб.	-	-	35	0	-	-
		Итого	руб.	-	-	37I7	844	-	-
		Плановые накопления 8% /НУЧП 44,0%/ по пп.I-68	руб.	-	-	365	309	-	-
		Итого по разделу I	руб.	-	-	4082	II53	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		СВОДКА ЗАТРАТ:							
		Строительные работы	руб.	-	-	4082	II53	833	870/I08
		в том числе накладные расходы	руб.	-	-	499	I4I	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	865	309	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	руб.	-	-	4082	II53	833	870/I08

Составил Андрейченко

Проверил Басанько

Установка КТПБ 35/6-10 и КТПМН 6-10/0,4-0,69 кВ мелиоративного назначения

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 20

строительство КТПБ 85/6-10 схема 35-6 с трансформатором мощностью 4000 кВт

Сметная стоимость 4,06 тыс.руб.
НУЧП 1,19 -"-

Составлена в ценах 1984г.

№№ пп	№ прейскурантов	Наименование работ и затрат	Единица изм.	Количество	Стоим. единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	НУЧП	в том числе	
								основн. зарплаты	э/машин в т.ч. з/ты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	33-212 I.23-9	Установка сборных железобетонных плит УБК-5	м3	0,700	4,590	8	8	I	2/I
		Оз = I,690 Зм = 2,900 Зм = 0,890							
2	ССЦ п.9-96	Стоимость плит УБК-5 бетон М-200	м3	0,700	62,700	44			
3	СЗСЦ п.3 табл.I	Стоимость арматуры кл. А-3	кг	46	0,250	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4.	СЗСЦ п.6 т.I	Стоимость арматуры кл. В-I	кг	8	0,82I	8	-	-	-
5.	СЗСЦ п.I3 т.I	Закладные детали	кг	36	0,4I8	I5	-	-	-
6.	33-2I2 т. 23-9	Установка плит НСП-I	м3	I,750	4,590	8	8	8	5/2
		Оз = I,690 Эм = 2,900 Зм = 0,890							
7.	ССЦП 9-97	Стоимость плит НСП-I бетон М-300							
		52,4+2х0,82	м3	I,750	54,040	95			
8.	СЗСЦ п.I табл.I	Арматура кл А-I	кг	50	0,229	II	-	-	-
9.	СЗСЦ п.3 табл.I	Арматура кл А-3	кг	5I3	0,250	I28			
I0	СЗСЦ п.I3 т.I	Закладные детали	кг	I7	0,4I8	7	-	-	-
II.	46-73 т.22-5 ССЦ п.2-4	Заделка штырей раствором							
		39,8+I,04х24,4	м3	0,I00	65,I76	7	4	4	0
		Оз = 38,700 Зм = I,I00 Зм = 0,330							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2	II-55 т.8-I ССЦ п.2-4	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм							
		I7,2+2,04x24,4	I00 м^2	0,02I	66,976	I	0	0	0
		оз=9,880 эм=0,950 зм=0,280							
I3	II-7 т.I-6 ССЦ п.4.3I	Устройство щебеночной подушки							
		2,9+0,97xI0,7	м^3	8	I3,279	I06	23	I5	8 3
		оз=I,820 эм=I,060 зм=0,320							
I4	II-II т.I-II ССЦ п.I-I5	Бетонная подготовка из бетона М-I00							
		2,5+I,02x26,3							
		оз=I,620	м^3	3,2	29,326	94	5	5	-
I5	33-260 т.26-3	Укладка рельсовых путей	м	7	46,200	323	9	5	4 I
		оз=0,750							
		эм=0,550							
		зм=0,I80							
I6	ССРСЦ ч.2 п.I823	Стоимость деталей крепления	т	0,060	464	28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I7.	33-2I2 т.23-9	Укладка плит УП-I Оз = I,690 Эм = 2,90 Зм = 0,890	м3	0,3	4,590	I	I	0	I
I8.	ССЦ п.9-96	Стоимость плит УП-I массой 0,25т бетон М-200	м3	0,3	62,700	I9			
I9.	С8СЦ п.I т.I	Арматура кл.А-I	кг	33	0,229	8	-	-	-
20.	С3СЦ п.3 табл.I	Арматура кл А-3	кг	9	0,250	2			
2I	С3СЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	30	0,4I3	I2	-	-	-
22.	I-960 т.80-2	Разработка вручную грунта 2 гр Оз = 74,500	I00м3	0,08	74,500	6	6	6	
23.	I-28I тчп I.4I 3.48 т.29-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт /80 л.с./ с перемещением до 10м грунт 2 группы для обвалования 40,8х0,935 Эм = 38,I48 Зм = I3,37I	I000м3	0,007	88,I48	0	0		0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
24	I-II84 т.II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I-2 группы Оз = 6,200 Эм = 3,490 Зм = 2,290	I00м3	0,066	9,690	I	0	0	0
25.	I-II86 т.II8-I2	Полив водой уплотняемого грунта насыпей Оз = 0,560 Эм = 8,340 Зм = I,200	I00м3	0,066	9,900	I	I	0	I
26.	I-4Д	Разравнивание грунта 2 гр вручную Оз = 0,032	м3	I,4	0,032	0	0	0	-
27	I-44I т.50-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5м в грунтах 2 группы по А стойки УСО-5А Оз = I8,400 Эм = 204,600 Зм = 50,800	I00шт	0,I8	228 40		40	3	37/9
28.	33-229 т.24-I5	Установка отсек в пробуренные котлованы массой до 0,4т Оз = 7,920 Зм =23,580 Зм =7,340	м3	I,96	3I,500	62	62	I6	46/I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
29	ССЦ п.9-I	Стоимость стоек УСО-5А массой 0,4 т бетон М-200 84,3-2х0,82	м³	I,96	82,660	I62	-	-	-
30	СЭСЦ п.3 т.I	Арматура кл. А-3	кг	246	0,250	62	-	-	-
3I	СЭСЦ п.6 табл.I	Арматура класса В-I	кг	22	0,32I	7	-	-	-
32	СЭСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	III	0,4I3	46	-	-	-
33	8-II,т3-2 ССЦ п.4.3I	Заполнение колодцев под стойки утрамбованным щебнем 2,25+I,I5хI0,7 оз=0,450 эм=0,370 зм=0,II0	м³	2,500	I4,555	36	2	I	I
34	33-208 т.23-5	Установка плит ФП-2 оз=I0,300 эм=I7,200 зм=5,340	м³	2,38	27,500	65	66	25	4I I3
35	ССЦ п.9-I23	Стоимость плит ФП-2 массой 0,85 т бетон М-200	м³	2,38	59,200	I4I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
36.	ССЦ п.I т.I	Арматура кл. А-I	кг	7I	0,229	I6	-	-	-
37.	ССЦ п.I табл.I	Арматура кл. А-2	кг	I08	0,229	25	-	-	-
38.	ССЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	77	0,4I3	32	-	-	-
39.	II-6	Устройство щебеночной подушки под плиты	м³	0,8I0	I3,279	II	2	I	I
	II-6 ССЦ п.4.3I	2,9+0,97xI0,7 Оз = I,820 Зм = I,060 Зм = 0,320							
40.	I-44I т.50-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5м в грунтах 2 группы под приставки							
		Оз = I8,400 Зм = 204,600 Зм = 50,800	I00шт	0,020	223	4	4	0	4/I
4I.	33-229 т.24-I5	Установка в пробуренные котлованы приставки марки ПТ-2,2-4,25	м³	0,260	3I,500	8	8	2	6/2
		Оз = 7,920 Зм =23,580 Зм = 7,340							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
42.	ССЦ п.9-96	Стоимость приставок марки ПТ-2,2-4,25 массой 325кг бетон М-300							
		62,7+2x0,82	$м^3$	0,260	64,340	I7	-	-	-
43.	СЗСЦ п.I табл.I	Арматура кл. А-I	кг	2,I80	0,229	0			
44.	СЗСЦ п.I табл.I	Арматура кл. А-2	кг	67,600	0,229	I5			
45.	СЗСЦ п.6 табл.I	Арматура кл. В-I	кг	5,020	0,32I	2			
46.	7-285 т. I7-I	Стальные крепежные элементы	т	0,II4	362	4I	II	I0	I
		Оз = 92 Зм = 8 Зм = 2,400							
47.	ССРСЦ ч.I п.342	Стоимость крепежных деталей	кг	3	0,820	I			
48.	I0-200 I36-7	Защитный настил	м2	0,500	I,470	I	0	0	0
		Оз = 0,I60 Зм = 0,020 Зм = 0,0I0							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
49.	I-44I т.50-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5м в грунтах 2 группы под столбы	I00шт	0,3I0	223	69	69	6	68/I6
		Оз = I8,400 Эм = 204,600 Зм = 50,800							
50.	7-320 I2I-I2	Установка металлических оград из сетчатых панелей по железобетонным отолбам пролетом 3м I м высотой I,8м	м	88	I,970	I73	I68	9I	77/24
		Оз = I,030 Эм = 0,880 Зм = 0,270							
5I.	ССЦ п.9-I	Стоимость С0-3I массой I64 кг бетон М-200							
		84,3-2х0,82	$м^3$	2	82,660	I65			
52.	СЭСЦ п.I табл.I	Арматура кл А-I	кг	287	0,229	66			
53.	8-II, т.8-2	Запсыпание колодцев под столбы утрамбованным щебнем 2,25+I,I5хI0,7 Оз = 0,450 Эм =0,370 Зм = 0,II0	м3	6,800	I4,555	99	6	3	3/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
54.	ССРСЦ ч.2 п.I98I	Стоимость ограждений	т	I,064	327	348	-	-	-
55.	7-326	Установка ворот	шт	I	I5,400	I5	I6	7	9/8
		Оз = 6,590 Зм = 8,590 Зм = 2,670							
56.	ССРСЦ ч.2 п.I969	Стоимость ворот	т	0,08I	287	28			
57.	7-33I	Установка калиток	шт	I	0,550	I	0	0	0
		Оз = 0,420 Зм = 0,040 Зм = 0,0I0							
58.	ССРСЦ ч.2 п.I969	Стоимость калиток	т	0,08I	287	9	-	-	-
59.	I5-6I4	Окраска металлических ограждений ворот калиток	I00м2	I,530	60,500	93	59	59	0
		Оз = 38,400 Эм = 0,030							
60.	88-2I2 т. 28-9	Установка плит УБК-5 при устройстве приямка	м3	0,I70	4,590	I	0	0	0
		Оз = I,690 Эм = 2,900 Зм = 0,890							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6I.	ССЦ п.9-96	Стоимость плит УБК-5 массой 0,073т бетон м-200	м³	0,I70	62,700	II	-	-	-
62.	СЗСЦ п.3 табл.I	Арматура кл. А-3	кг	II	0,250	3			
63.	СЗСЦ п.6 табл.I	Арматура кл. В-I	кг	2	0,32I	I			
64.	СЗСЦ п.I8 табл.I	Закладные детали	кг	9	0,4I8	4			
65.	87-72I т. 65-8	Устройство конструкций из оборного железобетона: колодцы с заделкой стыков цементным раствором							
		I700+5,35x24,4	I00м3	0,0II	I830,540	20	II	5	6/2
		Оз = 464 Зм = 545 Зм = I86							
66.	ССЦ п.9-250	Стоимость КС20-I-I массой 0,66 т							
		56,6I 0,66	м3	I,II0	85,758	95			
67.	II-II т.I-II ССЦ п.I.I5	Бетониан подготовка под колодцы из бетона м-I00 2,5+I,02x26,3 Оа = I,620	м3	0,750	29,826	22	I	I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
68	22-362	Металлические изделия в колодцах							
		оз=I90 эм=I62 зм=48,600	т	0,399	777	3I0	I4I	76	65 I9
		Итого	руб.	-	-	3257	727	346	38I III
		Накладные расходы I6,5% /НУЧП 20%/ по шп.I-I5, I7-53,55,57, 59-68	руб.	-	-	470	I45	-	-
		Накладные расходы 8,6% /НУЧП 4I,0%/ по шп.I6,54,56,58	руб.	-	-	35	0	-	-
		Итого	руб.	-	-	3762	872	-	-
		Плановые накопления 8% /НУЧП 44,0%/ по шп.I-68	руб.	-	-	30I	320	-	-
		Итого по разделу I	руб.	-	-	4063	II92	-	-
		Сводка затрат							
		Строительные работы	руб.	-	-	4063	II92	346	38I III
		в т.ч. накладные расходы	руб.	-	-	505	I45		
		плановые накопления	руб.	-	-	30I	320		
		Всего по смете	руб.	-	-	4063	II92	346	38I III

Составила Андрейченко

Проверила Басанько

Установка КТПБ 35/6-10 а КТПМН 6-10/0,4-0,69кв мелиоративного назначения

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 21

строительство КТПБ 35/6-10 схема 35-6 о трансформатором мощностью 6300 кВт

Сметная стоимость 4,08 тыс.руб.
НУЧП 1,20 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984г.

№ № п/п	№ прейскурантов УСН, раоценок, ценников, и др.	Наименование работ и затрат	Единица изм.	Количество	Стоим. единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	НУЧП	в том числе:	
								основн. зарпл.	з/машин в т.ч. зарплаты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I.	33-212 т.28-9	Установка сборных железобетонных плит УБК-5	м3	0,700	4,590	3	3	I	2/I
		Ов = I,690 Эм = 2,900 Зм = 0,890							
2.	ССЦ п.9-96	Стоимость плит УБК-5 Бетон М-200	м3	0,700	62,700	44			
3.	СЗСЦ п.3 табл.I	Стоимоость арматуры кл. А-3	кг	46	0,250	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4.	СЗСЦ п.6 табл.I	Стоимость арматуры кл. В-I	кг	8	0,82I	8	-	-	-
5.	СЗСЦ п.I8 п.I8 т.I	Закладные детали	кг	36	0,4I8	I5			
6.	33-2I2 т. 28-9	Установка плит НСП-I	м3	I,750	4,590	8	8	8	5/2
		Оз = I,690 Эм = 2,900 Вм = 0,890							
7.	ССЦП 9-97	Стоимость плит НСП-I бетон М-300							
		52,4+2x0,82	м3	I,750	54,040	95			
8.	СЗСЦ п.I табл.I	Арматура кл.А-I	кг	50	0,229	II			
9.	СЗСЦ п.8 табл.I	Арматура кл. А-8	кг	5I8	0,250	I28	-	-	-
I0.	СЗСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	I7	0,4I8	7			
II.	46-73 т.22-5 ССЦ п.2-4	Заделка штырей раствором 39,8+I,04x24,4	м3	0,I00	65,I76	7	4	4	0
		Оз = 38,700 Зм = I,I00 Зм = 0,330							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2.	II-55 т.8-I ССЦ п.2-4	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм I7,2+2,04x24,4 Оз = 9,880 Эм = 0,950 Зм = 0,280	I00м2	0,02I	66,976	I	0	0	0
I3.	II-6 т.I-6 ССЦ п.4.3I	Устройство щебеночной подушки 2,9+0,97xI0,7 Оз = I,820 Эм = I,060 Зм = 0,320	$м^3$	8,500	I8,279	II3	24	I5	9/8
I4.	II-II т.I-II ССЦ п.I,I5	Бетонная подготовка из бетона М-I00 2,5+I,02x26,3 Оз = I,620	$м^3$	3,400	29,326	I00	6	6	-
I5.	33-260 т.26-3	Укладка рельсовых путей Оз = 0,750 Эм = 0,550 Зм = 0,I80	м	7	46,200	323	9	5	4/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I6.	ССРСЦ ч.2 п.I823	Стоимость деталей крепления	т	0,060	464	28	-	-	-
I7.	33-2I2 т.23-9	Укладка плит УП-I	м3	0,800	4,590	I	2	I	I
		Ов = I,690 Эм = 2,900 Зм = 0,890							
I8.	ССЦ п.9-96	Стоимость плит УП-I массой 0,25т бетон М-200	$м^3$	0,800	62,700	I9			
I9.	СЗСЦ п.I табл.I	Арматура кл. А-I	кг	38	0,229	8			
20	СЗСЦ п.3 табл.I	Арматура кл А-3	кг	9	0,250	2			
2I	СЗСЦ п.I8 табл.I	Закладные детали	кг	80	0,4I8	I2			
22.	I-960 т.80-2	Разработка вручную грунта 2 группы Ов = 74,500	I00м3	0,085	74,500	6	6	6	-
23.	I-23I тчп I.II 3.48 т.29-2	Разработка грунта бульдозерами мощн.до 59 квт /80л.с./ с перемещением до I0м грунт 2 группы для обвалования 40,8х0,985	I000м3	0,007	38,I48	0	0		0
		Эм = 38,I48 Зм = I3,37I							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
24.	I-II84 т.II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I-2 группы Ов = 6,200 Эм = 3,490 Зм = 2,290	I00м3	0,069	9,690	I	0	0	0
25.	I-II86 т.II8-I2	Полив водой уплотняемого грунта насыпей Ов = 0,560 Эм = 8,840 Зм = I,200	I00м3	0,069	9,900	I	I	0	I
26.	I-4Д	Разравнивание грунта 2 гр вручную Ов = 0,032	м3	I,600	0,032	0	0	0	-
27.	I-44I т.50-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5м в грунтах 2 группы по А стойки УСО-5А Ов = I8,400 Эм = 204,600 Зм = 50,800	I00ит	0,I80	223	40	40	8	87/9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
28.	33-229 т.24-I5	Установка стоек в пробуренные котлованы массой до 0,4т	м3	I,960	8I,500	62	62	I6	46/I4
		Ов = 7,920 Эм = 23,580 Зм = 7,340							
29.	ССЦ п.9-I	Стоимость стоек УСО-5А массой 0,4т бетон М-200							
		84,3-2х0,82	м3	I,960	82,660	I62			
30.	СЭСЦ п.8 табл.I	Арматура кл. А-3	кг	246	0,250	62			
3I.	СЭСЦ п.6 табл.I	Арматура кл. В-I	кг	22	0,32I	7			
32.	СЭСЦ п.I8 табл.I	Закладные детали	кг	III	0,4I8	46			
33.	8-II I8-2 ССЦ п.4.8I	Заполнение колодцев под стойки утрамбованным щебнем							
		2,25+I,I5хI0,7	м3	2,500	I4,555	86	2	I	I
		Ов = 0,450 Эм = 0,370 Зм = 0,II0							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
34.	33-208 т.23-5	Установка плит ФП-2 Оз = I0,300 Эм = I7,200 Зм = 5,340	м3	2,380	27,500	65	66	25	4I/I8
35.	ССЦ п.9-I28	Стоимость плит ФП-2 маосой 0,85т бетон М-200	м3	2,380	59,200	I4I			
36.	СЗСЦ п.I табл.I	Арматура кл А-I	кг	7I	0,229	I6			
37.	СЗСЦ п.I табл.I	Арматура кл.А-2	кг	I08	0,229	25			
38.	СЗСЦ п.I8 табл.I	Закладные детали	кг	77	0,4I8	32			
39.	II-6 т.I-6 ССЦ п.4-3I	Устройство щебеночной подушки под плиты 2,9+0,97xI0,7 Оз = I,820 Эм = I,060 Зм = 0,320	м3	0,8I0	I3,279	II	2	I	I
40.	I-44I т.50-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5м в грунтах 2 группы под приставки Оз = I8,400 Эм = 204,600, Зм =50,800	I00шт	0,020	223	4	4	0	4/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4I.	33-229 т.24-I5	Установка в пробуренные котлованы приставки марки ПТ-2,2-4,25	м3	0,260	3I,500	8	8	2	6/2
		Оа = 7,920 Эм = 23,580 Зм = 7,340							
42.	ССЦ п.9-96	Стоимость приставок марки ПТ-2,2-4,25 массой 325кг бетон М-300							
		62,7+2х0,82	$м^3$	0,260	64,340	I7			
43.	СЭСЦ п.I табл.I	Арматура кл А-I	кг	2,I80	0,229	0	-	-	-
44.	СЭСЦ п.I табл.I	Арматура кл А-2	кг	67,600	0,229	I5			
45.	СЭСЦ п.6 табл.I	Арматура кл. В-I	кг	5,020	0,82I	2			
46.	7-285 т. I7-I	Стальные крепежные элементы	т	0,II4	862	4I	II	I0	I
		Оа = 92 Эм = 8 Зм = 2,400							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
47.	ССРСЦ ч.I п.342	Стоимость крепежных деталей	кг	3	0,320	I	-	-	-
48.	I0-200 т.36-7	Защитный настил	м2	0,500	I,470	I	0	0	0
		Оз = 0,I60 Эм = 0,020 Зм = 0,0I0							
49.	I-44I т.50-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5м в грунтах 2 группы под отолбы	I00шт	0,3I0	228	69	69	6	63/I6
		Оз = I8,400 Эм = 204,600 Зм = 50,800							
50.	7-320 т.2I-I2	Установка металлических оград из сетчатых панелей по железобетонным столбам пролетом 3м Iм высотой I,8м	м	88	I,970	I73	I68	9I	77/24
		Оз = I,030 Эм = 0,880 Зм = 0,270							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5I.	ССЦ п.9-I	Стоимость СО-3I массой I64 кг бетон М-200							
		84,3-2х0,82	$м^3$	2	82,660	I65	-	-	-
52.	СЗСЦ п.I табл.I	Арматура кл. А-I	кг	287	0,229	66			
53.	8-II т.3-2	Заполнение колодцев под столбы утрамбованным щебнем							
		2,25+I,I5xI0,7	$м^3$	6,800	I4,555	99	6	8	8/I
		Оз = 0,450 Эм = 0,370 Зм = 0,II0							
54.	ССРСЦ ч.2 п.I98I	Стоимость ограждения	т	I,064	327	348			
55.	7-326	Установка ворот	шт	I	I5,400	I5	I6	7	9/3
		Оз = 6,590 Эм = 8,590 Зм = 2,670							
56.	ССРСЦ ч.2 п.I969	Стоимость ворот	т	0,08I	287	23	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
57.	7-33I	Установка калиток	шт	I	0,550	I	0	0	0
		Оз = 0,420 Эм = 0,040 Зм = 0,0I0							
58.	ССРСЦ ч.2 п.I969	Стоимость калиток	т	0,03I	287	9			
59.	I5-6I4	Окраска металлических ограждений ворот калиток	I00м2	I,530	60,500	98	59	59	0
		Оа = 38,400 Эм = 0,030							
60.	33-2I2 т.23-9	Установка плит УБК-5 при устройстве приямка	м3	0,I70	4,590	I	0	0	0
		Оз = I,690 Эм = 2,900 Зм = 0,890							
6I.	ССЦ п.9-96	Стоимость плит УБК-5 массой 0,073т бетон М-200	м3	0,I70	62,700	II			
62.	СЭСЦ п.3 табл.I	Арматура кл. А-3	кг	II	0,250	3			
63.	СЭСЦ п.6 табл.I	Арматура кл. В-I	кг	2	0,32I	I			
64.	СЭСЦ п.I3 т.I	Закладные детали	кг	9	0,4I3	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
65.	37-72I т. 65-8	Устройство конструкций из сборного железобетона: колодцы с заделкой стыков цементным раствором	I00м3	0,0II	I830,540	20	II	5	6/2
		I700+5,35x24,4							
		Оз = 464 Эм = 545 Зм = I86							
66.	ССЦ п.9-250	Стоимость КС 20-I-I массой 0,66 т							
		56,6:0,66	м3	I,II0	85,758	95			
67.	II-II т. I-II ССЦ п.I.I5	Бетонная подготовка под колодцы из бетона М-I00							
		2,3+I,02x26,3	м3	0,750	29,326	22	I	I	-
		Оз = I,620							
68.	22-362	Металлические изделия в колодцах	т	0,899	777	5I0	I4I	76	65/I9
		Оз = I90 Эм = I62 Зм = 48,600							
		ИТОГО:	руб.	-	-	3270	729	347	382/III

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы I6,5% /НУЧП 20%/ по пп. I-I5, I7-53, 55,57, 59-68	руб.	-	-	472	I46	-	-
		Накладные расходы 8,6% /НУЧП 41,0%/ по пп. I6,54,56,58	руб.	-	-	35	0		
		ИТОГО:	руб.	-	-	3777	875		
		Плановые накопления 8% /НУЧП 44,0%/ по пп.I-68	руб.	-	-	302	32I		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I:	руб.	-	-	4079	II96		
		Сводка затрат							
		Строительные работы	руб.	-	-	4079	II96	847	382/III
		в том числе:							
		накладные расходы	руб.	-	-	507	I46	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	302	32I	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.	-	-	4079	II96	847	382/III
			Составил			Андрейченко			
			Прсверил			Басанько			

мб

Установка КТПБ 35/6-10 и КТПМН 6-10/0,4-0,69кВ Мелиративного назначения

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 22

строительство КТПБ 35/6-10 схема 35-3А с трансформатором мощностью 2500 кВт

Сметная стоимость 3,34 тыс.руб.
НУЧП 0,90 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984г.

№№ пп	№ прейскурантов	Наименование работ и затрат	Единица изм.	Количество	Стоим. единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	НУЧП	в том числе	
								основ. з/ты	эксплуат. машин в т.ч.з.п.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	33-212 т.23-9	Установка сборных железобетонных плит УБК-5							
		Оз = 1,690 Эм = 2,900 Зм = 0,890	$м^3$	0,700	4,590	3	3	1	2/1
2.	ССЦ п. 9-96	Стоимость плит УБК-5 бетон М-200	$м^3$	0,700	62,700	44			
3.	СЗСЦ п.9 т.1	Стоимость арматуры кл.А-3	кг	46	0,250	12	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4.	ССЦ п.6 т.I	Стоимость арматуры кл.В-I	кг	8	0,82I	3	-	-	-
5.	ССЦ п. I3 т.I	Закладные детали	кг	36	0,4I3	I5			
6.	33-2I2 т.23-9	Установка плит НСП-I	м3	I,750	4,590	8	8	3	5/2
		Оз = I,690 Эм = 2,900 Зм = 0,890							
7.	ССЦ п.9-97	Стоимость плит НСП-I Бетон М-300							
		52,4+2х0,82	м3	I,750	54,040	95			
8.	ССЦ п.I табл.I	Арматура кл А-I	кг	60	0,229	I4			
9.	ССЦ п.3 табл.I	Арматура кл А-3	кг	5I3	0,250	I28	-	-	-
I0.	ССЦ п. I3 т.I	Закладные детали	кг	I7	0,4I3	7			
II.	46-73 т.22-5 ССЦ п.2-4	Заделка штырей раствором 39,8+I,04х24,4	м3	0,I00	65,I76	7	4	4	0
		Оз = 38,700 Эм = I,I00 Зм = 0,330							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2.	II-55 т.8-I ССЦ п.2-4	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм	I00м2	0,02I	66,976	I	0	0	0
		I7,2+2,04x24,4							
		Оз = 9,880 Эм = 0,950 Зм = 0,280							
I3.	II-6 т.I-6 ССЦ п.4-3I	Устройство щебеночной подушки							
		2,9+0,97xI0,7	м3	7,700	I3,279	I02	22	I4	8/2
		Оз = I,820 Эм = I,060 Зм = 0,320							
I4.	II-II т.I-II ССЦ п. I,I5	Бетонная подготовка из бетона М-I00							
		2,5+I,02x26,3	м3	3,I00	29,326	9I	5	5	-
		Оз = I,680							
I5.	33-260 т.26-3	Укладка рельсовых путей	м	7	46,200	323	9	5	4/I
		Оз = 0,750 Эм = 0,550 Зм = 0,I80	м	7	46,200	323	9	5	4/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I6.	ССР СЦ ч.2 п.I823	Стоимость деталей крепления	т	0,060	464	28	-	-	-
I7.	33-2I2 т.23-9	Укладка плит УП-I	м3	0,200	4,590	I	I	0	I
		Оз = I,690 Эм = 2,900 Зм = 0,890							
I8.	ССЦ п.9-96	Стоимость плит УП-I массой 0,25т бетон М-200	м3	0,200	62,700	I3	-	-	-
I9.	СЭСЦ п.I табл.I	Арматура кл. А-I	кг	22	0,229	5			
20.	СЭСЦ п.3 табл.I	Арматура кл. А-3	кг	6	0,250	2	-	-	-
2I.	СЭСЦ п. I3 т.I	Закладные детали	кг	20	0,4I3	8	-	-	-
22.	I-960 т.80-2	Разработка вручную грунта 2 группы							
		Оз = 74,500	I00м3	0,077	74,500	6	6	6	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
23.	I-23I тчп.I.II 3,48 т.29-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59кВт /80 л.с./ с перемещением до I0м грунт 2 группы для обвалования							
		40,8x0,935	I000м3	0,007	38,I48	0	0		0
		Эм = 38,I48 Зм = I3,37I							
24.	I-II84 т.II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I-2 группы	I00м3	0,066	9,690	I	0	0	0
		Оз = 6,200 Эм = 3,490 Зм = 2,290							
25.	I-II86 т.II8-I2	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	I00м3	0,066	9,900	I	I	0	I
		Оз = 0,560 Эм = 8,340 Зм = I,200							
26.	I-4Д	Разравнивание грунта 2 гр. вручную Оз = 0,032	м3	I,I00	0,032	0	0	0	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
27.	I-44I т.50-4	Бурение им бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5м в грунтах 2 группы по Д стойки УСО-5А	I00шт	0,I20	223	27	27	2	25/6
		Оэ = I8,400 Зм = 204,600 Зм = 50,800							
28.	33-229 т.24-I5	Установка стоек в пробуренные котлованы массой до 0,4т	м3	I,680	3I,500	53	53	I3	40/I2
		Оэ = 7,920 З м = 23,580 Зм = 7,340							
29.	ССЦ п. 9-I	Стоимость стоек УСО-5А массой 0,4т бетон М-200							
		84,3-2х0,82	м3	I,680	82,660	I39			
30.	СЭЦ п.3 табл.I	Арматура кл А-3	кг	2II	0,250	58			
3I.	СЭСЦ п.6 табл.I	Арматура кл. В-I	кг	I9	0,32I	6	-	-	-
32.	СЭСЦ п.I3 т.I	Закладные детали	кг	95	0,4I3	39			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
33.	8-II т. 8-2 ССЦ п.4.3I	Заполнение колодцев под стойки утрамбованным щебнем							
		2,25+I,15xI0,7	м3	2,500	I4,555	36	2	I	I
		Оз = 0,450 Эм = 0,370 Зм = 0,II0							
34.	35.203 т.22-5	Установка плит ФП-2	м3	I,020	27,500	28	29	II	I8/5
		Оз = I0,300 Эм = I7,200 Зм = 5,340							
35.	ССЦ п.9-I23	Стоимость плит ФП-2 массой 0,85т бетон М-200	м3	I,020	59,200	60			
36.	СЗСЦ п.I табл.I	Арматура кл. А-I	кг	3I	0,229	7			
37.	СЗСЦ п.I т.I	Арматура кл А-2	кг	46	0,229	II	-	-	-
38.	СЗСЦ п. I9 т.I	Закладные детали	кг	33	0,4I3	I4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
39.	I-6 т.I-6 ССЦ п. 4.3I	Устройство набивочной подушки под плиты 2,9+0,97xI0,7 Оз = I,82 Эм = I,060 Зм = 0,22	м3	0,270	I3,279	6	0	0	0
40.	I,44I т.50-I	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5м в грунтах 2 группы под приставки Оз = I8,400 Эм = 204,600 Зм = 60,850	I00шт	0,020	223	4	4	0	4/I
4I.	33-229 т.24-I5	Установка в пробуренные котлованы приставки марки ПТ-2,2-4,25 Оз = 7,920 Эм = 23,580 Зм = 7,340	м3	0,260	3I,500	8	8	2	6/2
42.	ССЦ п.9-96	Стоимость приставок марки ПТ-2,2-4,25 массой 325 кг бетон М-300 62,742x0,82	м3	0,260	64,340	I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
48.	СЗСЦ п.I т.I	Арматура кл. А-I	кг	2,I80	0,229	0	-	-	-
44.	СЗСЦ п.I т.I	Арматура кл А-2	кг	67,600	0,229	I5			
45.	СЗСЦ п.6 т.I	Арматура кл В-I	кг	5,020	0,32I	2			
46.	7-285 т.I7-I	Стальные крепежные элементы	т	0,II4	362	4I	II	I0	I
		Оз = 92 Эм = 8 Зм = 2,400							
47.	ССРСЦ ч.I п.842	Стоимость крепежных деталей	кг	3	0,320	I			
48.	I0-200 т.36-7	Защитный настил	м2	0,500	I,470	I	0	0	0
		Оз = 0,I60 Эм = 0,020 Зм = 0,0I0							
49.	I-44I т.50-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5м в грунтах 2 группы под столбы	I00шт	0,230	223	5I	5I	4	47/I2
		Оз = I8,400 Эм =204,600 Зм =50,800							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
50	7-320 т.2I-I2	Установка металлических оград из сетчатых панелей по железобетонным столбам пролетом 3 м I м высотой I,8 м оз=I,030 эм=0,880 зм=0,270	м	59	I,970	II6	II3	6I	52 I6
5I	ССЦ п.9-I	Стоимость С0-3I массой I64 кг бетон М-200 84,3-2x0,82	$м^3$	I,500	82,660	I24	-	-	-
52	СЗСЦ п.I т.I	Арматура класса А-I	кг	2I3	0,229	49	-	-	-
53	8-II т.3-2	Заполнение колодцев под столбы утрамбованным щебнем 2,25+I,I5xI0,7 оз=0,450 эм=0,370 зм=0,II0	$м^3$	5,I00	I4,555	74	4	2	2 I
54	ССРСЦ ч.2 п.I98I	Стоимость ограждения	т	0,724	327	237	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
55.	7-326	Установка ворот Оз = 6,590 Эм = 8,590 Зм = 2,670	шт	I	I5,400	I5	I6	7	9/3
56.	ССР СЦ ч.2 п.I969	Стоимость ворот	т	0,08I	287	23			
57.	7-33I	Установка калиток Оз = 0,420 Эм = 0,040 Зм = 0,0I0	шт	I	0,550	I	0	0	0
58.	ССРСЦ ч.2 п.I969	Стоимость калиток	т	0,03I	287	9			
59.	I5-6I4	Окраска металлических ограждений ворот калиток Оз = 38,400 Эм = 0,030	I00м2	I,090	60,500	66	42	42	0
60.	33-2I2 т.23-9	Установка плит УБК-5 при устройстве приямка Оз = I,690 Эм = 2,900 Зм = 0,890	м3	0,I70	4,590	I	0	0	0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6I.	ССЦ п.9-96	Стоимость плит УБК-5 массой 0,073т бетон М-200	м3	0,I70	62,700	II	-	-	-
62.	СЗСЦ п.8 табл.I	Арматура кл А-3	кг	II	0,250	3			
63.	С8СЦ п.6 т.I	Арматура кл В-I	кг	2	0,32I	I			
64.	СЗСЦ п. I3 т.I	Закладные детали	кг	9	0,4I5	4			
65.	37-72I т.65-8	Устройство конструкций из сборного железобетона: колодцы с заделкой стыков цементным раствором							
		I700+5,35х24,4	I00м3	0,0I4	I830,540	25	I3	6	7/3
		Оз = 464 Эм = 545 Эм = I86							
66.	ССЦ п.9-249	Стоимость КСI5-I-I							
		36,I:0,46	м3	I,35	78,478	I06			
67.	II-II т. I-II ССЦ п. I,I5	Бетонная подготовка под колодцы из бетона м-I00	м3	0,470	29,326	I4	I	I	-
		2,5+I,02х26,3 Оз = I,620							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
68	22-362	Металлические изделия в колодцах оз=190 эм=I62 зм=48,600	т	0,329	777	256	II6	63	53 I6
		Итого	руб.	-	-	2670	549	263	286 83
		Накладные расходы I6,5% /НУЧП 20%/ по пп.I-I5,I7-53,55,57,59-68	руб.	-	-	392	II0	-	-
		Накладные расходы 8,6% /НУЧП 4I,0%/ по пп.I6,54,56,58	руб.	-	-	26	0	-	-
		Итого	руб.	-	-	3088	659	-	-
		Плановые накопления 8% /НУЧП 44,0%/ по пп.I-68	руб.	-	-	247	242	-	-
		Итого по разделу I	руб.	-	-	3335	90I	-	-
		Сводка затрат							
		Строительные работы	руб.	-	-	3335	90I	263	286 83
		в т.ч. накладные расходы	руб.	-	-	4I8	II0		
		плановые накопления	руб.	-	-	247	242		
		Всего по смете	руб.	-	-	3335	90I	263	286 83

Составил Андрейченко

Проверил Басанько

Установка КТПБ 35/6-10 и КТПМН 6-10/0,4-0,69 кВ мелиоративного назначения

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 23

на отроительство КТПБ 35/6-10 схема 35-3А с трансформатором мощностью 4000 кВт

Сметная стоимость 3,40 тыс.руб.
НУЧП 0,94 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ прейскурантов	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Колич.	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	НУЧП	в том числе:	
								основн. зарпл.	эксплл. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I.	33-2I2 т.23-9	Установка сборных железобетонных плит УБК-5 ОЗ= I,690 ЭМ=2,900 ЗМ= 0,890	$м^3$	0,700	4,590	3	3	I	2 I
2.	ССЦ п.9-96	Стоимость плит УБК-5 бетон М-200	$м^3$	0,700	62,700	44	-	-	-
3.	СЗСЦ п.3 табл.I	Стоимоть арматуры КЛ А-3	кг	46	0,250	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4.	СЭСЦ п.6 табл.I	Стоимость арматуры КЛ В-I	кг	8	0,32I	3	–	–	–
5.	СЭСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	36	0,4I3	I5	–	–	–
6.	33-2I2 т.23-9	Установка плит НСП-I ОЗ=I,690 ЭМ=2,900 ЗМ=0,390	м³	I,750	4,590	8	8	3	5 2
7.	ССЦ п.9-97	Стоимость плит НСП-I бетон М-300 Цена: 52,4+2х0,82	м³	I,750	54,040	95	–	–	–
8.	СЭСЦ п.I табл.I	Арматура КЛ А-I	кг	60	0,229	I4	–	–	–
9.	СЭСЦ п.3 табл.I	Арматура кл. А-3	кг	5I3	0,250	I28	–	–	–
I0.	СЭСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	I7	0,4I3	7	–	–	–
II.	46-73 т.22-5	Заделка штырей раствором Цена: 39,8+I,04х24,4 ОЗ=38,700 ЭМ=I,I00 ЗМ=0,330	м³	0,I00	65,I76	7	4	4	0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2.	II-55 т.8-I ССЦ п.2-4	Устройство отяжек цементных толщиной 20 мм Цена: I7,2+2,04x24,4 О3=9,880 ЗМ=0,950 ЗМ=0,280	I00 м2	0,02I	66,976	I	0	0	0
I3.	II-6 т.I-6 ССЦ п.4-3I	Устройство щебеночной подушки Цена: 2,9+0,97xI0,7 О3=I,820 ЗМ=I,060 ЗМ=0,320	м3	8	I3,279	I06	23	I5	8 3
I4.	II-II т.I-II ССЦ п.I.I5	Бетонная подготовка из бетона М-I00 Цена: 2,5+I,02x26,3 О3=I,620	м3	3,200	29,326	94	5	5	-
I5.	33-260 т.26-3	Укладка рельсовых путей О3= 0,750 ЗМ= 0,550 ЗМ=0,I80	м	7	46,200	323	9	5	4 I
I6.	ССРСЦ ч.2 п.I823	Стоимость деталей крепления	т	0,060	464	28	-	-	-
I7.	33-2I2 т.23-9	Укладка плит УП-I О3=I,690 ЗМ=2,900 ЗМ=0,890	м3	0,200	4,590	I	I	0	I
I8.	ССЦ п.9-96	Стоимость плит УП-I массой 0,25 т бетон М-200	м3	0,200	62,700	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I9	СЗСЦ п.I табл.I	Арматура кл.А-I	кг	22	0,229	5	-	-	-
20	СЗСЦ п.3 табл.I	Арматура кл.А-3	кг	6	0,250	2	-	-	-
2I	СЗСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	20	0,4I3	8	-	-	-
22	I-960 т.80-2	Разработка вручную грунта 2 гр. 03=74,500	I00 м3	0,080	74,500	6	6	6	-
23	I-23I тчп.I.II 3.48 т.29-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 кВт /80 л.с./ с перемещением до I0 м грунт 2 группы для обвалования Цена: 40,8х0,935 ЭМ=38,I48 ЭМ=I3,37I	I000 м3	0,007	38,I48	0	0	-	0
24	I-II84 т.II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками I-2 группы 03=6,200 ЭМ=3,490 ЭМ=2,290	I00 м3	0,066	9,690	I	0	0	0
25	I-II86 т.II8-I2	Полив водой уплотняемого грунта насыпей 03=0,560 ЭМ=8,340 ЭМ=I,200	I00 м3	0,066	9,900	I	I	0	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
26.	I-4Д	Разравнивание грунта 2 гр. вручную ОЗ=0,032	$м^3$	I,400	0,032	0	0	0	-
27.	I-44I т50-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5 м в грунтах 2 группы по Д отойки УСО-5А ОЗ=I8,400 ЭМ=204,600 ЗМ=50,800	I00 шт	0,I20	223	27	27	2	25 6
28.	33-229 т.24-I5	Уотановка стоек в пробуренные котлованы массой до 0,4 т ОЗ=7,920 ЭМ=23,580 ЗМ=7,340	$м^3$	I,680	3I,500	53	53	I3	40 I2
29.	ССЦ п.9-I	Стоимость стоек УСО-5А массой 0,4 т бетон М-200 Цена: 84,3-2х0,82	$м^3$	I,680	82,660	I39	-	-	-
30.	СЗСЦ п.3 табл.I	Арматура кл. А-3	кг	2II	0,250	53	-	-	-
3I.	СЗСЦ п.6 табл.I	Арматура кл.В-I	кг	I9	0,32I	6	-	-	-
32.	СЗСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	95	0,4I3	39	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
33.	8-II т.8-2 ССЦ п.4.3I	Заполнение колодцев под стойки утрамбованным щебнем Цена: 2,25+I,I5xI0,7 ОЗ=0,450 ЭМ=0,370 ЗМ=0,II0	м³	2,500	I4,555	36	2	I	I
34.	33-305 т.23-5	Установка плит ФП-2 ОЗ=I0,300 ЭМ=I7,200 ЗМ=5,340	м³	I,020	27,500	28	29	II	I8 5
35.	ССЦ п.9-I23	Стоимость плит ФП-2 массой 0,85т бетон М-200	м³	I,020	59,200	60	-	-	-
36.	СЗСЦ п.I табл.I	Арматура кл. А-I	кг	3I	0,229	7	-	-	-
37.	СЗСЦ п.I табл.I	Арматура кл. А-2	кг	46	0,229	II	-	-	-
38.	СЗСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	33	0,4I3	I4	-	-	-
39.	II-6 т.I-6 ССЦ п.4.3I	Устройство щебеночной подушки под плиты Цена: 2,9+0,97xI0,7 ОЗ=I,820 ЭМ=I,060 ЗМ=0,320	м³	0,270	I3,279	4	0	0	0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
40.	I-44I т.50-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5 м в грунтах 2 группы под приставки ОЗ=I8,400 ЭМ=204,600 ЗМ=50,800	I00 шт	0,020	223	4	4	0	4 I
4I.	33-229 т.24-I5	Установка в пробуренные котлованы приставки марки ПТ-2,2-4,25 ОЗ=7,920 ЭМ=23,580 ЗМ=7,340	$м^3$	0,260	3I,500	8	8	2	6 2
42.	ССЦ п.9-96	Стоимость приставок марки ПТ-2,2-4,25 массой 325 кг бетон М-300 Цена: 62,7+2х0,82	$м^3$	0,260	64,340	I7	-	-	-
43.	СЗСЦ п.I табл.I	Арматура кл. А-I	кг	2,I80	0,229	0	-	-	-
44.	СЗСЦ п.I табл.I	Арматура кл. А-2	кг	67,600	0,229	I5	-	-	-
45.	СЗСЦ п.6 табл.I	Арматура кл. В-I	кг	5,020	0,32I	2	-	-	-
46.	7-285 т.I7-I	Стальные крепежные элементы ОЗ=92 ЭМ=8 ЗМ=2,400	т	0,II4	362	4I	II	I0	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
47.	ССРСЦ ч.I п.342	Стоимость крепежных деталей	кг	3	0,320	I	-	-	-
48.	I0-200 т.36-7	Защитный настил ОЗ=0,I60 ЗМ=0,020 ЗМ=0,0I0	$м^2$	0,500	I,470	I	0	0	0
49.	I-44I т.50-4	Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5 м в грунтах 2 группы под отолбы ОЗ=I8,400 ЗМ=204,600 ЗМ=50,800	I00 шт	0,230	223	5I	5I	4	47 I2
50.	7-320 т.2I-I2	Установка металлических оград из сетчатых панелей по железобетонным столбам пролетом 3 м I м высотой I,8 м ОЗ=I,030 ЗМ=0,880 ЗМ=0,270	м	59	I,970	II6	II3	6I	52 I6
5I.	ССЦ п.9-I	Стоимость СО-3I массой I64 кг бетон М-200 Цена: 84,3-2х0,82	$м^3$	I,500	82,660	I24	-	-	-
52.	СЗСЦ п.I табл.I	Арматура кл. А-I	кг	2I3	0,229	49	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
53.	8-II т.3-2	Заполнение колодцев под столбы утрамбованным щебнем Цена: 2,25+I,I5xI0,7 О3=0,450 ЭМ=0,370 ЗМ=0,II0	$м^3$	5,I00	I4,555	74	4	2	2 I
54.	ССРСЦ ч.2 п.I98I	Стоимость ограждения	т	0,724	327	237	-	-	-
55.	7-326	Установка ворот О3=6,590 ЭМ=8,590 ЗМ=2,670	шт	I	I5,400	I5	I6	7	9 3
56.	ССРСЦ ч.2 п.I969	Стоимость ворот	т	0,08I	287	23	-	-	-
57.	7-33I	Уотановка калиток О3=0,420 ЭМ=0,040 ЗМ=0,0I0	шт	I	0,550	I	0	0	0
58.	ССРСЦ ч.2 п.I969	Стоимость калиток	т	0,03I	287	9	-	-	-
59.	I5-6I4	Окраска металлических ограждений ворот калиток О3=38,400 ЭМ=0,030	I00 $м^2$	I,090	60,500	66	42	42	0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
60.	33-2I2 т.23-9	Установка плит УБК-5 при устройстве приямка 03=I,690 ЭМ=2,900 ЗМ=0,890	м³	0,I70	4,590	I	0	0	0
6I.	ССЦ п.9-96	Стоимость плит УБК-5 массой 0,073 т бетон М-200	м³	0,I70	62,700	II	-	-	-
62.	СЗСЦ п.3 табл.I	Арматура кл. А-3	кг	II	0,250	3	-	-	-
63.	СЗСЦ п.6 табл.I	Арматура кл. В-I	кг	2	0,32I	I	-	-	-
64.	СЗСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	9	0,4I3	4	-	-	-
65.	37-72I т.65-8	Устройство конструкции из сборного железобетона: колодцы с заделкой стыков цементным раствором Цена: I700+5,35х24,4 03=464 ЭМ=545 ЗМ=I86	I00 м³	0,0II	I830,540	20	II	5	6 2
66.	ССЦ п.9-250	Стоимость КС20-I-I массой 0,66 т Цена: 56,6 :0,66	м³	I,II0	85,758	95	-	-	-
67.	II-II т.I-II ССЦ п.I.I5	Бетонная подготовка под колодцы из бетона М-I00 Цена: 2,5+I,02х26,3 03=I,620	м³	0,750	29,326	22	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
68.	22-362	Металлические изделия в колодцах 03=I90 ЭМ=I62 ЗМ=48,600	т	0,399	777	3I0	I4I	76	65 19
		Итого:	руб.	-	-	2723	573	276	297 86
		Накладные расходы I6,5% /НУЧП 20%/ по п.п.I-I5, I7-53, 55, 57, 59-68	руб.	-	-	400	II5	-	-
		Накладные расходы 8,6% /НУЧП 4I,0%/ по п.п.I6, 54, 56, 58	руб.	-	-	26	0	-	-
		Итого:	руб.	-	-	3I49	688	-	-
		Плановые накопления 8% /НУЧП 44%/ по п.п.I-68	руб.	-	-	252	252	-	-
		Итого по разделу	руб.	-	-	340I	940	-	-
		Сводка затрат:							
		Строительные работы	руб.	-	-	340I.	940	276	297 86
		В т.ч. накладные расходы	руб.	-	-	426	II5	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	252	252	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	340I	940	276	297 86

Составил Андрейченко

Проверил Баоанько

ТМП 407-03-431.86, д.II, ч.2

Установка КТПБ 35/6-10 и КТПМН 6-10/0,4-0,69 кВ мелиоративного назначения

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 24

Строительство КТПБ 35/6-10 схема 35-3А с трансформатором мощностью 6300 кВт

Сметная стоимость 3,42 тыс.руб.

НУЧП 0,94 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	№ прейскурантов	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	НУЧП	в том числе: основн. зарплата	эксплуат. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	33-212 т.23-9	Установка сборных железобетонных плит УБК-5 оз=1,690 эм=2,900 зм=0,890	$м^3$	0,700	4,590	3	3	I	2/I
2	ССЦ п.9-96	Стоимость плит УБК-5 бетон М-200	$м^3$	0,700	62,700	44	-	-	-
3	СЗЦ п.3 табл.I	Стоимость арматуры класса А-3	кг	46	0,250	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4.	СЭСЦ п.6 табл.I	Стоимость арматуры кл. В-I	кг	8	0,32I	3	-	-	-
5.	СЭСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	36	0,4I3	I5	-	-	-
6.	33-2I2 т.23-9	Установка плит НСП-I ОЗ=I,690 ЭМ=2,900 ЗМ=0,890	м³	I,750	4,590	8	8	3	5 2
7.	ССЦ п.9-97	Стоимость плит НСП-I бетон М-300 Э Цена: 52,4+2х0,82	м³	I,750	54,040	95	-	-	-
8.	СЭСЦ п.I табл.I	Арматура кл. А-I	кг	60	0,229	I4	-	-	-
9.	СЭСЦ п.3 табл.I	Арматура кл. А-3	кг	5I3	0,250	I28	-	-	-
I0.	СЭСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	I7	0,4I3	7	-	-	-
II.	46-73 т.22-5 ССЦ п.2-4	Заделка штырей раствором Цена: 39,8+I,04х24,4 ОЗ=38,700 ЭМ=I,I00 ЗМ=0,330	м³	0,I00	65,I76	7	4	4	0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2.	II-55 т.8-I ССЦ п.2-4	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм Цена: I7,2+2,04x24,4 ОЗ=9,880 ЭМ= 0,950 ЗМ= 0,280	I00 м^2	0,02I	66,976	I	0	0	0
I3.	II-6 т.I-6 ССЦ п.4.3I	Устройство щебеночной подушки Цена: 2,9+0,97xI0,7 ОЗ=I,820 ЭМ = I,060 ЗМ= 0,320	м^3	8,500	I3,279	II3	24	I5	9 3
I4.	II-II т.I-II ССЦ п.I.I5	Бетонная подготовка из бетона М-I00 Цена: 2,5+I,02x26,3 ОЗ = I,620	м^3	3,400	29,326	I00	6	6	-
I5.	33-260 т.26-3	Укладка рельсовых путей ОЗ=0,750 ЭМ= 0,550 ЗМ= 0,I80	м	7	46,200	323	9	5	4 I
I6.	ССРСЦ ч.2 п.I823	Стоимость деталей крепления	т	0,060	464	28	-	-	-
I7.	33-2I2 т.23-9	Укладка плит УП-I ОЗ= I,690 ЭМ= 2,900 ЗМ= 0,890	м^3	0,200	4,590	I	I	0	I
I8.	ССЦ п.9-96	Стоимость плит УП-I массой 0,25 т бетон М-200	м^3	0,200	62,700	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I9	СЭСЦ п.I табл.I	Арматура класса А-I	кг	22	0,229	5	-	-	-
20	СЭСЦ п.3 табл.I	Арматура класса А-3	кг	6	0,250	2	-	-	-
2I	СЭСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	20	0,4I3	8	-	-	-
22	I-960 т.80-2	Разработка вручную грунта 2 гр. оз=74,500	I00 м³	0,085	74,500	6	6	6	-
23	I-23I тчп.I.II 3.48 т.29-2	Разработка грунта бульдозером мощностью до 59 кВт /80 л.с./ с перемещением до I0 м грунт 2 группы для обвалования Цена: 40,8х0,935 эм=38,I48 зм=I3,37I	I000 м³	0,007	38,I48	0	0	-	0
24	I-II84 т.II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I-2 группы оз=6,2 эм=3,49 зм=2,29	I00 м³	0,069	9,690	I	0	0	0
25	I-II86 т.II8-I2	Полив водой уплотняемого грунта насыпей оз=0,560 эм=8,340 зм=I,200	I00 м³	0,069	9,900	I	I	0	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
26.	I-4Д	Разравнивание грунта 2 группы вручную ОЗ= 0,032	м³	I,600	0,032	0	0	0	0
27.	I-44I т.50-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5 м в грунтах 2 группы под стойки УСО-5А ОЗ=I8,400 ЭМ= 204,600 ЗМ= 50,800	I00 шт	0,I20	223	27	27	2	25 6
28.	33-229 т.24-I5	Установка стоек в пробуренные котлованы массой до 0,4 т ОЗ= 7,920 ЭМ= 23,580 ЗМ= 7,340	м³	I,680	3I,500	53	53	I3	40 I2
29.	ССЦ п.9-I	Стоимость стоек УСО-5А массой 0,4 т бетон М-200 Цена: 84,3-2х0,82	м³	I,680	82,660	I39	-	-	-
30.	СЭЦ п.3 табл.I	Арматура кл. А-3	кг	2II	0,250	53	-	-	-
3I.	СЭЦ п.6 табл.I	Арматура кл. В-I	кг	I9	0,32I	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
32.	СЭСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	95	0,4I3	39	-	-	-
33.	8-II т.3-2 ССЦ п.4.3I	Заполнение колодцев под стойки утрамбованным щебнем Цена: 2,25+I,I5xI0,7 ОЗ= 0,450 ЭМ= 0,370 ЗМ= 0,II0	м³	2,500	I4,555	36	2	I	I
34.	33-208 т.23-5	Установка плит ФП-2 ОЗ= I0,300 ЭМ= I7,200 ЗМ= 5,340	м³	I,020	27,500	28	29	II	I8 5
35.	ССЦ п.9-I23	Стоимоотъ плит ФП-2 массой 0,85 т бетон М-200	м³	I,020	59,200	60	-	-	-
36.	СЭСЦ п.I табл.I	Арматура кл. А-I	кг	3I	0,229	7	-	-	-
37.	СЭСЦ п.I табл.I	Арматура кл. А-2	кг	46	0,229	II	-	-	-
38.	СЭСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	33	0,4I3	I4	-	-	-
39.	II-6 т.I-6 ССЦ п.4.3I	Устройство щебеночной подушки под плиты Цена: 2,9+0,97xI0,7 ОЗ=I,320 ЭМ= I,060 ЗМ= 0,320	м³	0,270	I3,279	4	0	0	0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
40.	I-44I т.50-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5 м в грунтах 2 группы под приставки ОЗ= I8,400 ЭМ=204,600 ЗМ= 50,800	I00 шт	0,020	223	4	4	0	4/I
4I.	33-229 т.24-I5	Установка в пробуренные котлованы приставки марки IT-2,2-4,25 ОЗ= 7,920 ЭМ= 23,580 ЗМ= 7,340	$м^3$	0,260	3I,500	8	8	2	6/2
42.	ССЦ п.9-96	Стоимость приставок марки IT-2,2-4,25 массой 325 кг бетон М-300 Цена: 62,7+2х0,82	$м^3$	0,260	64,340	I7	-	-	-
43.	СЗСЦ п.I табл.I	Арматура кл. А-I	кг	2,I80	0,229	0	-	-	-
44.	СЗСЦ п.I табл.I	Арматура кл. А-2	кг	67,600	0,229	I5	-	-	-
45.	СЗСЦ п.6 табл.I	Арматура кл. В-I	кг	5,020	0,32I	2	-	-	-
46.	7-285 т.I7-I	Стальные крепежные элементы ОЗ= 92 ЭМ= 8 ЗМ= 2,400	т	0,II4	362	4I	II	I0	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
47.	ССРСЦ ч.I п.342	Стоимость крепежных деталей	кг	3	0,320	I	-	-	-
48.	I0-200 т.36-7	Защитный настил ОЗ= 0,I60 ЭМ= 0,020 ЗМ= 0,0I0	м2	0,500	I,470	I	0	0	0
49.	I-44I т.50-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5 м в грунтах 2 группы под столбы ОЗ= I8,400 ЭМ= 204,600 ЗМ= 50,800	I00 шт	0,230	223	5I	5I	4	47 I2
50.	7-320 т.2I-I2	Установка металлических оград сетчатых панелей по железобетонным столбам пролетом 3 м, I м, высотой I,8 м ОЗ= I,030 ЭМ= 0,880 ЗМ= 0,270	м	59	I,970	II6	II3	6I	52 I6
5I.	ССЦ п.9-I	Стоимость С0-3I массой I64 кг бетон М-200 Цена: 84,3-2х0,82	$м^3$	I,500	82,660	I24	-	-	-
52.	СЗСЦ п.I табл.I	Арматура класса А-I	кг	2I3	0,229	49	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
53.	8-II т.3-2	Заполнение колодцев под столбы утрамбованным щебнем Цена: 2,25+I,I5xI0,7 ОЗ= 0,450 ЭМ= 0,370 ЗМ= 0,II0	$м^3$	5,I00	I4,555	74	4	2	2 I
54.	ССРСЦ ч.2 п.I98I	Стоимость ограждений	т	0,724	327	237	-	-	-
55.	7-326	Установка ворот ОЗ= 6,590 ЭМ= 8,590 ЗМ= 2,670	шт	I	I5,400	I5	I6	7	9 3
56.	ССРСЦ ч.2 п.I969	Стоимость ворот	т	0,08I	287	23	-	-	-
57.	7-33I	Установка калиток ОЗ= 0,420 ЭМ= 0,040 ЗМ= 0,0I0	шт	I	0,550	I	0	0	0
58.	ССРСЦ ч.2 п.I969	Стоимость калиток	т	0,03I	287	9	-	-	-
59.	I5-6I4	Окраска металлических ограждений ворот калиток ОЗ= 38,400 ЭМ= 0,030	I00 $м^2$	I,090	60,500	66	62	42	0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
60.	33-2I2 т.23-9	Установка плит УБК-5 при устройстве приямка ОЗ= I,690 ЭМ=2,900 ЗМ= 0,890	м³	0,I70	4,590	I	0	0	0
6I.	ССЦ п.9-96	Стоимость плит УБК-5 массой 0,073 т бетон М-200	м³	0,I70	62,700	II	-	-	-
62.	СЭСЦ п.3 табл.I	Арматура кл. А-3	кг	II	0,250	3	-	-	-
63.	СЭСЦ п.6 табл.I	Арматура кл. В-I	кг	2	0,32I	I	-	-	-
64.	СЭСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	9	0,4I3	4	-	-	-
65.	37-72I т.65-8	Устройство конструкций из сборного железобетона: колодцы с заделкой стыков цементным раствором Цена: I700+5,35х24,4 ОЗ= 464 ЭМ= 545 ЗМ= I86	I00 м³	0,0II	I830,540	20	II	5	6 2
66.	ССЦ п.9-250	Стоимость КС20-I-I массой 0,66 т Цена: 56,6:0,66	м³	I,II0	85,758	95	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
67.	II-II т.I-II ССЦ п.I.I5	Бетонная подготовка под колодцы из бетона М-I00 Цена: 2,5+I,02х26,3 ОЗ = I,620	м^3	0,750	29,326	22	I	I	-
68.	22-362	Металлические изделия в колодцах ОЗ= I90 ЗМ= I62 ЗМ= 48,600	т	0,399	777	3I0	I4I	76	65 I9
		Итого:	руб.	-	-	2736	575	277	298 86
		Накладные расходы I6,5% /НУЧП 20%/ по п.п. I-I5, I7-53, 55, 57, 59-68	руб.	-	-	402	II5	-	-
		Накладные расходы 8,6% /НУЧП 4I,0/ по п.п. I6, 54, 56, 58	руб.	-	-	26	0	-	-
		Итого:	руб.	-	-	3I64	690	-	-
		Плановые накопления 8% /НУЧП 44%/ по п.п.I-68	руб.	-	-	253	253	-	-
		Итого по разделу	руб.	-	-	34I7	943	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Сводка затрат:							
		Строительные работы	руб.	–	–	3417	943	277	298 86
		В т.ч. накладные расходы	руб.	–	–	428	115	–	–
		плановые накопления	руб.	–	–	253	253	–	–
		Всего по смете:	руб.	–	–	3417	943	277	298 86

Составил Поволоцкая

Проверил Баоанько

Установка КТПБ 35/6-10 и КТПМН 6-10/0,4-0,69 кВ мелиоративного назначения

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 25

Строительство КТПБ 35/6-10 схема 35-3 с трансформатором мощностью 1000 кВт

Сметная стоимость 3,23 тыс.руб.
НУЧП 0,88 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ прейскурантов	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Колич.	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	НУЧП	в том числе:	
								основн. зарпл.	экспл. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I.	33-2I2 т.23-9	Установка сборных железобетонных плит УБК-5 03= I,690 ЭМ= 2,900 ЗМ= 0,890	м³	0,600	4,590	3	3	I	2 I
2.	ССЦ п.9-96	Стоимость плит УБК-5 Бетон М-200	м³	0,600	62,700	38	–	–	–
3.	СЭСЦ п.3 табл.I	Стоимость арматуры кл. А-3	кг	38	0,250	I0	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4.	СЭСЦ п.6 табл.I	Стоимость арматуры кл. В-I	кг	6	0,32I	2	-	-	-
5.	СЭСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	30	0,4I3	I2	-	-	-
6.	33-2I2 т.23-9	Установка плит НСП-I ОЗ=I,690 ЭМ= 2,900 ЗМ= 0,890	м³	I,750	4,590	8	8	3	5 2
7.	ССЦ п.9-97	Стоимоотъ плит НСП-I оетон М-300 Цена: 52,4+2х0,82	м³	I,750	54,040	95	-	-	-
8.	СЭСЦ п.I табл.I	Арматура кл. А-I	кг	50	0,229	II	-	-	-
9.	СЭСЦ п.3 табл.I	Арматура кл. А-3	кг	5I3	0,250	I28	-	-	-
I0.	СЭСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	I7	0,4I3	7	-	-	-
II.	46-73 т.22-5 ССЦ п.2-4	Заделка штырей раствором Цена 39,8+I,04х24,4 ОЗ= 38,700 ЭМ= I,I00 ЗМ= 0,330	м³	0,I00	65,I76	7	4	4	0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2.	II-55 т.8-I ССЦ п.2-4	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм Цена: I7,2+2,04x24,4 ОЗ= 9,880 ЭМ= 0,950 ЗМ= 0,280	I00 м^2	0,02I	66,976	I	0	0	0
I3.	II-6 т.I-6 ССЦ п.4.3I	Устройство щебеночной подушки Цена: 2,9+0,97xI0,7 ОЗ= I,820 ЭМ= I,060 ЗМ= 0,320	м^3	5,200	I3,279	69	I5	9	6 2
I4.	II-II т.I-II ССЦ п.I-I5	Бетонная подготовка из бетона М-I00 Цена: 2,5+I,02x26,3 ОЗ= I,620	м^3	2,I00	29,326	62	3	3	-
I5.	33-260 т.26-3	Укладка рельсовых путей ОЗ= 0,750 ЭМ= 0,550 ЗМ= 0,I80	м	7	46,200	323	9	5	4 I
I6.	ССРСЦ п.I823 ч.2	Стоимость деталей крепления	т	0,060	464	28	-	-	-
I7.	33-2I2 т.23-9	Укладка плит УП-I ОЗ= I,690 ЭМ= 2,900 ЗМ= 0,890	м^3	0,200	4,590	I	I	0	I
I8.	ССЦ п.9-96	Стоимость плит УП-I массой 0,25 т бетон М-200	м^3	0,200	62,700	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I9.	СЗСЦ п.I табл.I	Арматура кл. А-I	кг	22	0,229	5	-	-	-
20.	СЗСЦ п.3 табл.I	Арматура кл. А-3	кг	6	0,250	2	-	-	-
2I.	СЗСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	20	0,4I3	8	-	-	-
22.	I-960 т.80-2	Разработка вручную грунта 2 гр. 03= 74,500	I00 м³	0,052	74,500	4	4	4	-
23.	I-23I тчп.I.II 3.48 т.29-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 кВт /80 л.с./ с перемещением до I0 м грунт 2 гр. для обвалования Цена: 40,8х0,935 ЭМ= 38,I48 ЗМ= I3,37I	I000 м³	0,005	38,I48	0	0	-	0
24.	I-II84 т.II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I-2 группы 03= 6,200 ЭМ= 3,490 ЗМ= 2,290	I00 м³	0,047	9,690	0	0	0	0
25.	I-II86 т.II8-I2	Полив водой уплотняемого грунта насыпей 03= 0,560 ЭМ= 8,340 ЗМ= I,200	I00 м³	0,047	9,90С	0	0	0	0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
26.	I-4Д	Разравнивание грунта 2 гр. вручную ОЗ= 0,032	м³	0,500	0,032	0	0	0	-
27.	I-44I т.50-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5 м в грунтах 2 группы под стойки УСО-5А ОЗ= I8,400 ЭМ= 204,600 ЗМ= 50,800	I00 шт	0,I20	223	27	27	2	25 6
28.	33-229 т.24-I5	Установка стоек в пробуренные котлованы массой до 0,4 т ОЗ= 7,920 ЭМ = 23,580 ЗМ= 7,340	м³	I,680	3I,500	53	53	I3	40 I2
29.	ССЦ п.9-I	Стоимость стоек УСО-5А массой 0,4 т бетон М-200 Цена: 84,3-2х0,82	м³	I,680	82,660	I39	-	-	-
30.	СЗСЦ п.3 табл.I	Арматура кл. А-3	кг	2II	0,250	53	-	-	-
3I.	СЗСЦ п.6 табл.I	Арматура кл. В-I	кг	I9	0,32I	6	-	-	-
32.	СЗСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	95	0,4I3	39	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
33.	8-II т.3-2 ССЦ п.4.3I	Заполнение колодцев под стойки утрамбованным щебнем Цена: 2,25+I,I5xI0,7 ОЗ= 0,450 ЗМ= 0,370 ЗМ= 0,II0	м³	2,500	I4,555	36	2	I	I
34.	33-208 т.23-5	Установка плит ФП-2 ОЗ= I0,300 ЗМ= I7,200 ЗМ= 5,340	м³	I,020	27,500	28	29	II	I8 5
35.	ССЦ п.9-I23	Стоимость плит ФП-2 массой 0,85 т бетон М-200	м³	I,020	59,200	60	-	-	-
36.	СЗСЦ п.I табл.I	Арматура кл. А-I	кг	3I	0,229	7	-	-	-
37.	СЗСЦ п.I табл.I	Арматура кл. А-2	кг	46	0,229	II	-	-	-
38.	СЗСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	33	0,4I3	I4	-	-	-
39.	II-6 т.I-6 ССЦ п.4-3I	Устройство щебеночной подушки под плиты Цена: 2,9+0,97xI0,7 ОЗ= I,820 ЗМ= I,060 ЗМ= 0,320	м³	0,270	I3,279	4	0	0	0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
40.	I-44I т.50-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5 м в грунтах 2 группы под приставки ОЗ= I8,400 ЭМ= 204,600 ЗМ= 50,800	I00 шт	0,020	223	4	4	0	4 I
4I.	33-229 т.24-I5	Установка в пробуренные котлованы приставки марки ПТ2,2-4,25 ОЗ= 7,920 ЭМ= 23,580 ЗМ= 7,340	$м^3$	0,260	3I,500	8	8	2	6 2
42.	ССЦ п.9-96	Стоимость приставок марки ПТ-2,2-4,25 массой 325 кг бетон М-300 Цена: 62,7+2х0,82	$м^3$	0,260	64,340	I7	-	-	-
43.	СЗСЦ п.I табл.I	Арматура кл. А-I	кг	2,I80	0,229	0	-	-	-
44.	СЗСЦ п.I табл.I	Арматура кл. А-2	кг	67,600	0,229	I5	-	-	-
45.	СЗСЦ п.6 табл.I	Арматура кл. В-I	кг	5,020	0,32I	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
46.	7-285 т.I7-I	Стальные крепежные элементы ОЗ= 92 ЭМ= 8 ЗМ= 2,400	т	0,II4	362	4I	II	I0	I
47.	ССРСЦ п.342 ч.I	Стоимость крепежных деталей	кг	3	0,320	I	–	–	–
48.	I0-200 т.36-7	Защитный настил ОЗ= 0,I60 ЭМ= 0,020 ЗМ= 0,0I0	$м^2$	0,500	I,470	I	0	0	0
49.	I-44I т.50-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5 м в грунтах 2 группы под столбы ОЗ= I8,400 ЭМ= 204,600 ЗМ= 50,800	I00 шт	0,230	223	5I	5I	4	47 I2
50.	7-320 т.2I-I2	Установка металлических оград из сетчатых панелей по железобетонным столбам пролетом 3 м I м высотой I,8 м ОЗ= I,030 ЭМ= 0,880 ЗМ= 0,270	м	59	I,970	II6	II3	6I	52 I6
5I.	ССЦ п.9-I	Стоимость СО-3I массой I64 кг бетон М-200 Цена: 84,3-2х0,82	$м^3$	I,500	82,660	I24	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
52.	СЭЦ п.I табл.I	Арматура кл. А-I	кг	2I3	0,229	49	-	-	-
53.	8-II т.3-2	Заполнение колодцев псд столбы утрамбованным щебнем Цена: 2,25+I,I5xI0,7 ОЗ= 0,450 ЗМ= 0,370 ЗМ= 0,II0	$м^3$	5,I00	I4,555	74	4	2	2 I
54.	ССРСЦ ч.2 п.I98I	Стоимость ограждения	т	0,724	327	237	-	-	-
55.	7-326	Установка ворот ОЗ= 6,590 ЗМ= 8,590 ЗМ= 2,670	шт	I	I5,400	I5	I6	7	9 3
56.	ССРСЦ ч.2 п.I969	Стоимость ворот	т	0,08I	287	23	-	-	-
57.	7-33I	Установок калиток ОЗ= 0,420 ЗМ= 0,040 ЗМ= 0,0I0	шт	I	0,550	I	0	0	0
58.	ССРСЦ ч.2 п.I969	Стоимость калиток	т	0,03I	287	9	-	-	-
59.	I5-6I4	Окраска металлических ограждений ворот калиток ОЗ=38,400 ЗМ=0,030	I00 $м^2$	I,090	60,500	66	42	42	0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
60.	33-2I2 т.23-9	Установка плит УБК-5 при устройстве приямка 03= I,690 ЭМ=2,900 ЗМ= 0,890	$м^3$	0,I70	4,590	I	0	0	0
6I.	ССЦ п.9-96	Стоимоость плит УБК-5 массой 0,073 т бетон М-200	$м^3$	0,I70	62,700	II	–	–	–
62.	СЗСЦ п.3 табл.I	Арматура кл. А-3	кг	II	0,250	3	–	–	–
63.	СЗСЦ п.6 табл.I	Арматура кл. В-I	кг	2	0,32I	I	–	–	–
64.	СЗСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	9	0,4I3	4	–	–	–
65.	37-72I т.65-8	Устройство конструкций из сборного железобетона: колодцы с заделкой стыков цементным раствором Цена: I700+5,35x24,4 03= 464 ЭМ= 545 ЗМ=I86	I00 $м^3$	0,0I4	I830,540	25	I3	6	7 3
66.	ССЦ п.9-249	Стоимость КСI5-I-I массой 0,66 т Цена: 36,I:0,46	$м^3$	I,350	78,478	I06	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
67.	II-II т.I-II ССЦ п.I.I5	Бетонная подготовка под колодцы из бетона М-I00 Цена: 2,5+I,02х26,3 ОЗ= I,620	м³	0,470	29,326	I4	I	I	-
68.	22-362	Металлические изделия в колодцах ОЗ= I90 ЗМ= I62 ЗМ= 48,600	т	0,329	777	256	II6	63	53 I6
		Итого:	руб.	-	-	2589	537	254	283 83
		Накладные расходы I6,5% /НУЧП 20%/ по п.п.I-I5, I7-53, 55, 57, 59-68	руб.	-	-	378	I07	-	-
		Накладные расходы 8,6% /НУЧП 4I%/ по п.п. I6, 54, 56, 58	руб.	-	-	26	0	-	-
		Итого:	руб.	-	-	2993	644	-	-
		Плановые накопления 8% /НУЧП 44%/ по п.п.I-68	руб.	-	-	239	236	-	-
		Итого по разделу I:	руб.	-	-	3232	880	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сводка затрат:							
		Строительные работы	руб.	–	–	3232	880	254	283 83
		В т.ч. накладные расходы	руб.	–	–	404	107	–	–
		плановые накопления	руб.	–	–	239	236	–	–
		Всего по смете	руб.	–	–	3232	880	254	283 83

Составил [signature] Андрейченко

Проверил [signature] Басанько

Установка КТПБ 35/6-10 и КТПМН 6-10/0,4-0,69 кВ мелиоративного назначения

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 26

Строительство КТПБ 35/6-10 схема 35-3 с трансформатором мощностью 1600 кВт

Сметная стоимость 3,23 тыс.руб.
НУЧП 0,88 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ прейскурантов	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Колич.	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	НУЧП	в том числе:	
								основн. зарпл.	эксплм. машин в т.ч. зарпл.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	33-212 т.23-9	Установка сборных железобетонных плит УБК-5 ОЗ= 1,690 ЭМ= 2,900 ЗМ= 0,890	$м^3$	0,600	4,590	3	3	1	2/1
2.	ССЦ п.9-96	Стоимость плит УБК-5 бетон М-200	$м^3$	0,600	62,700	38	-	-	-
3.	СЗСЦ п.3 табл.1	Стоимость арматуры кл. А-3	кг	38	0,250	10	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4.	СЭСЦ п.6 табл.I	Стоимость арматуры кл. В-I	кг	6	0,32I	2	-	-	-
5.	СЭСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	30	0,4I3	I2	-	-	-
6.	33-2I2 т.23-9	Установка плит НСП-I ОЗ= I,690 ЭМ= 2,900 ЗМ= 0,890	$м^3$	I,750	4,590	8	8	3	5 2
7.	ССЦ п.9-97	Стоимость плит НСП-I бетон М-300 Цена: 52,4+2х0,82	$м^3$	I,750	54,040	95	-	-	-
8.	СЭСЦ п.I табл.I	Арматура кл. А-I	кг	50	0,229	II	-	-	-
9.	СЭСЦ п.3 табл.I	Арматура кл. А-3	кг	5I3	0,250	I28	-	-	-
I0.	СЭСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	I7	0,4I3	7	-	-	-
II.	46-73 т.22-5 ССЦ п.2-4	Заделка штырей раствором Цена: 39,8+I,04х24,4 ОЗ= 38,700 ЭМ= I,I00 ЗМ= 0,330	$м^3$	0,I00	65,I76	7	4	4	0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2.	II-55 т.8-I ССЦ п.2-4	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм Цена: I7,2+2,04х24,4 ОЗ=9,880 ЭМ= 0,950 ЗМ= 0,280	I00 м^2	0,02I	66,976	I	0	0	0
I3.	II-6 т.I-6 ССЦ п.4-3I	Устройство щебеночной подушки Цена: 2,9+0,97хI0,7 ОЗ= I,820 ЭМ= I,060 ЗМ= 0,320	м^3	5,200	I3,279	69	I5	9	6 2
I4.	II-II т.I-II ССЦ п.I-I5	Бетонная подготовка из бетона М-I00 Цена: 2,5+I,02х26,3 ОЗ= I,620	м^3	2,I00	29,326	62	3	3	-
I5.	33-260 т.26-3	Укладка рельсовых путей ОЗ= 0,750 ЭМ= 0,550 ЗМ= 0,I80	м	7	46,200	323	9	5	4 I
I6.	ССРСЦ п.I823 ч.2	Стоимость деталей крепления	т	0,060	464	28	-	-	-
I7.	33-2I2 т.23-9	Укладка плит УП-I ОЗ= I,690 ЭМ= 2,900 ЗМ= 0,890	м^3	0,200	4,590	I	I	0	I
I8.	ССЦ п.9-96	Стоимость плит УП-I массой 0,25 т бетон М-200	м^3	0,200	62,700	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I9.	СЗСЦ п.I табл.I	Арматура кл. А-I	кг	22	0,229	5	–	–	–
20.	СЗСЦ п.3 табл.I	Арматура кл. А-3	кг	6	0,250	2	–	–	–
2I.	СЗСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	20	0,4I3	8	–	–	–
22.	I-960 т.80-2	Разработка вручную грунта 2 группы ОЗ= 74,500	I00 $м^3$	0,052	74,500	4	4	4	–
23.	I-23I тчп.I-II 3,48 т.29-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 кВт /80 л.с./ с перемещением до I0 м грунт 2 группы для обвалования Цена: 40,8х0,935 ЭМ= 38,I48 ЗМ= I3,37I	I000 $м^3$	0,005	38,I48	0	0	–	0
24.	I-II84 т.II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I-2 группы ОЗ= 6,200 ЭМ= 3,490 ЗМ= 2,290	I00 $м^3$	0,047	9,690	0	0	0	0
25.	I-II86 т.II8-I2	Полив водой уплотняемого грунта насыпей ОЗ= 0,560 ЭМ= 8,340 ЗМ= I,200	I00 $м^3$	0,047	9,900	0	0	0	0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
26.	I-4Д	Разравнивание грунта 2 группы вручную ОЗ= 0,032	м³	0,500	0,032	0	0	0	-
27.	I-44I т.50-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5 м в грунтах 2 группы под стойки УСО-5А ОЗ= I8,400 ЭМ= 204,600 ЭМ= 50,800	I00 шт	0,I20	223	27	27	2	25 6
28.	33-229 т.24-I5	Установка стоек в пробуренные котлованы массой до 0,4 т ОЗ= 7,920 ЭМ= 23,580 ЭМ= 7,340	м³	I,680	3I,500	53	53	I3	40 I2
29.	ССЦ п.9-I	Стоимость стоек УСО-5А массой 0,4 бетон М-200 Цена: 84,3-2х0,82	м³	I,680	82,660	I39	-	-	-
30.	СЗСЦ п.3 табл.I	Арматура кл. А-3	кг	2II	0,250	53	-	-	-
3I.	СЗСЦ п.6 табл.I	Арматура кл. В-I	кг	I9	0,32I	6	-	-	-
32.	СЗСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	95	0,4I3	39	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.	8-II т.3-2 ССЦ п.4.3I	Заполнение колодцев под стойки утрамбованным щебнем Цена: 2,25+I,I5xI0,7 ОЗ= 0,450 ЗМ= 0,370 ЗМ= 0,II0	м³	2,500	I4,555	36	2	I	I
34.	33-208 т.23-5	Установка плит ФП-2 ОЗ= I0,300 ЗМ=I7,200 ЗМ= 5,340	м³	I,020	27,500	28	29	II	I8 5
35.	ССЦ п.9-I23	Стоимость плит ФП-2 массой 0,85 т бетон М-200	м³	I,020	59,200	60	-	-	-
36.	СЗСЦ п.I табл.I	Арматура кл. А-I	кг	3I	0,229	7	-	-	-
37.	СЗСЦ п.I табл.I	Арматура кл. А-2	кг	46	0,229	II	-	-	-
38.	СЗСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	33	0,4I3	I4	-	-	-
39.	II-6 т.I-6 ССЦ п.4.3I	Устройство щебеночной подушки под плиты Цена: 2,9+0,97xI0,7 ОЗ= I,820 ЗМ= I,060 ЗМ= 0,320	м³	0,270	I3,279	4	0	0	0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
40.	I-44I т.50-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5 м в грунтах 2 группы под приставки ОЗ= I8,400 ЭМ= 204,600 ЗМ= 50,800	I00 шт	0,020	223	4	4	0	4/I
4I.	33-229 т.24-I5	Установка в пробуренные котлованы приставки марки ПТ-2,2-4,25 ОЗ= 7,920 ЭМ= 23,580 ЗМ= 7,340	$м^3$	0,260	3I,500	8	8	2	6/2
42.	ССЦ п.9-96	Стоимость приставок марки ПТ-2,2-4,25 массой 325 кг бетон М-300 Цена: 62,7+2х0,82	$м^3$	0,260	64,340	I7	-	-	-
43.	СЗСЦ п.I табл.I	Арматура кл. А-I	кг	2,I80	0,229	0	-	-	-
44.	СЗСЦ п.I табл.I	Арматура кл. А-2	кг	67,600	0,229	I5	-	-	-
45.	СЗСЦ п.6 табл.I	Арматура кл. В-I	кг	5,020	0,32I	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
46.	7-285 т.I7-I	Стальные крепежные элементы 03= 92 ЭМ= 8 ЗМ=2,400	т	0,II4	362	4I	II	I0	I
47.	ССРСЦ ч.I п.342	Стоимость крепежных деталей	кг	3	0,320	I	-	-	-
48.	I0-200 т.36-7	Защитный настил 03= 0,I60 ЭМ= 0,020 ЗМ= 0,0I0	$м^2$	0,500	I,[illegible]70	[illegible]	[illegible]	0	0
49.	I-44I т.50-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5 м в грунтах 2 группы под столбы 03= I8,400 ЭМ= 204,600 ЗМ= 50,800	I00 шт	0,230	223	5I	[illegible]	4	47 I2
50.	7-320 т.2I-I2	Установка металлических оград из сетчатых панелей по железобетонным столбам пролетом 3 м I м высотой I,8 м 03=I 030 ЭМ= 0,880 ЗМ= 0,270	м	59	I,[illegible]70	II6	II[illegible]	6I	52 I6
5I.	ССЦ п.9-I	Стоимость СО-3I массой I64 кг бетон М-200 Цена: 84,3-2х0,82	$м^3$	I,500	82,660	I24	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
52.	ССЦ п.I табл.I	Арматура кл. А-I	кг	2I3	0,229	49	–	–	–
53.	8-II т.3-2	Заполнение колодцев под столбы утрамбованным щебнем Цена: 2,25+I,I5xI0,7 ОЗ= 0,450 ЭМ= 0,370 ЗМ= 0,II0	м³	5,I00	I4,555	74	4	2	2 I
54.	ССРСЦ ч.2 п.I98I	Стоимость ограждений	т	0,724	327	237	–	–	–
55.	7-326	Установка ворот ОЗ= 6,590 ЭМ= 8,590 ЗМ= 2,670	шт	I	I5,400	I5	I6	7	9 3
56.	ССРСЦ ч.2 п.I969	Стоимость ворот	т	0,08I	287	23	–	–	–
57.	7-33I	Установка калиток ОЗ= 0,420 ЭМ= 0,040 ЗМ= 0,0I0	шт	I	0,550	I	0	0	0
58.	ССРСЦ ч.2 п.I969	Стоимость калиток	т	0,03I	287	9	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
59.	I5-6I4	Окраска металлических ограждений ворот калиток ОЗ= 38,400 ЭМ= 0,030	I00 $м^2$	I,090	60,500	66	42	42	0
60.	33-2I2 т.23-9	Установка плит УБК-5 при устройстве приямка ОЗ= I,690 ЭМ= 2,900 ЗМ= 0,890	$м^3$	0,I70	4,590	I	0	0	0
6I.	ССЦ п.9-96	Стоимость плит УБК-5 массой 0,073 т бетон М-200	$м^3$	0,I70	62,700	II	-	-	-
62.	СЭСЦ п.3 табл.I	Арматура кл. А-3	кг	II	0,250	3	-	-	-
63.	СЭСЦ п.6 табл.I	Арматура кл. В-I	кг	2	0,32I	I	-	-	-
64.	СЭСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	9	0,4I3	4	-	-	-
65.	37-72I т.65-8	Устройство конструкций из сборного железобетона: колодцы с заделкой стыков цементным раствором Цена: I700+5,35х24,4 ОЗ= 464 ЭМ= 545 ЗМ=I86	I00 $м^3$	0,0I4	I830,540	25	I3	6	7 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
66.	ССЦ п.9-249	Стоимость КС I5-I-I маcой 0,66 т Цена: 36,I:0,46	м³	I,350	78,478	I06	-	-	-
67.	II-II т.I-II ССЦ п.I.I5	Бетонная подготовка под колодцы из бетона М-I00 Цена: 2,5+I,02х26,3 ОЗ= I,620	м³	0,470	29,326	I4	I	I	-
68.	22-362	Металлические изделия в колодцах ОЗ= I90 ЭМ= I62 ЗМ= 48,600	т	0,329	777	256	II6	63	63 I8
		Итого:	руб.	-	-	2589	537	254	283 88
		Накладные раоходы I6,5% /НУЧП 20%/ по п.п. I-I5, I7-53, 55, 57, 59-68	руб.	-	-	378	I07	-	-
		Накладные расходы 8,6% /НУЧП 4I%/ по п.п. I6, 54, 56, 58	руб.	-	-	26	0	-	-
		Итого:	руб.	-	-	2993	644	-	-
		Плановые накопления 8% /НУЧП 44%/ по п.п. I-68	руб.	-	-	239	236	-	-
		Итого по разделу	руб.	-	-	3232	880	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сводка затрат:							
		Строительные работы	руб.	-	-	3232	880	254	283 83
		В т.ч. накладные расходы	руб.	-	-	404	107	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	239	236	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	3232	880	254	283 83

Составил Поволоцкая

Проверил Басанько

Установка КТПБ 35/6-10 и КТПМН 6-10/0,4-0,69 кВ мелиоративного назначения

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 27

строительство КТПБ 35/6-10 схема 35-3 с трансформатором мощностью 2500 кВт

Сметная стоимость 3,33 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,90 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе нормативной условно-чистой продукции	в том числе основной зарплаты	в том числе эксплуатационных машин / в т.ч. зарплаты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	33-212 т.23-9	Установка сборных железобетонных плит УБК-5 ОЗ=1,690 ЗМ=2,900 ЗМ=0,890	$м^3$	0,700	4,590	3	3	I	2 / I
2	ССЦ п.9-96	Стоимость плит УБК-5 бетон М-200	$м^3$	0,700	62,700	44	-	-	-
3	СЗСЦ п.3 табл.I	Стоимость арматуры кл. А-3	кг	46	0,250	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	СЭСЦ п.6 табл.I	Стоимость арматуры кл. В-I	кг	8	0,32I	3	-	-	-
5	СЭСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	36	0,4I3	I5	-	-	-
6	33-2I2 т.23-9	Установка плит НСП-I О3=I,690 ЗМ=2,900 ЗМ=0,890	м³	I,750	4,590	8	8	3	5 2
7	ССЦ п.9-97	Стоимость плит НСП-I Бетон М-300 Цена: 52,4+2х0,82	м³	I,750	54,040	95	-	-	-
8	СЭСЦ п.I табл.I	Арматура кл. А-I	кг	50	0,229	II	-	-	-
9	СЭСЦ п.3 табл.I	Арматура кл.А-3	кг	5I3	0,250	I28	-	-	-
I0	СЭСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	I7	0,4I3	7	-	-	-
II	46-73 т.22-5 ССЦ п.2-4	Заделка штырей раствором Цена: 39,8+I,04х24,4 О3=38,700 ЗМ=I,I00 ЗМ=0,330	м³	0,I00	65,I76	7	4	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2	II-55 т.8-I ССЦ п.2-4	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм Цена: I7,2+2,04x24,4 ОЗ=9,880 ЗМ=0,950 ЗМ=0,280	I00 м^2	0,02I	66,976	I	-	-	-
I3	II-6 т.I-6 ССЦ п.4.2I	Устройство щебеночной подушки Цена: 2,9+0,97xI0,7 ОЗ=I,820 ЗМ=I,060 ЗМ=0,320	м^3	7,700	I3,279	I02	22	I4	8 2
I4	II-II т.I-II ССЦ п.I.I5	Бетонная подготовка из бетона М-I00 Цена: 2,5+I,02x26,3 ОЗ=I,620	м^3	3,I00	29,326	9I	5	5	-
I5	33-260 т.26-3	Укладка рельсовых путей ОЗ=0,750 ЗМ=0,550 ЗМ=0,I80	м	7	47	329	9	5	4 I
I6	ССРСЦ ч.2 п.I823	Стоимость деталей крепления	т	0,060	462	28	-	-	-
I7	33-2I2 т.23-9	Укладка плит УП-I ОЗ=I,690 ЗМ=2,900 ЗМ=0,890	м^3	0,200	4,590	I	I	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I8	ССЦ п.9-96	Стоимость плит УП-I массой 0,25 т Бетон М-200	$м^3$	0,200	62,700	I3	-	-	-
I9	СЗСЦ п.I табл.I	Арматура кл. А-I	кг	22	0,229	5	-	-	-
20	СЗСЦ п.3 табл.I	Арматура кл.А-3	кг	6	0,250	2	-	-	-
2I	СЗСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	20	0,4I3	8	-	-	-
22	I-960 т.80-2	Разработка вручную грунта 2 группы 03=74,5	I00 $м^3$	0,077	74,5	6	6	6	-
23	I-23I тчп. I.II 3.48 т.29-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 кВт /80 л.с./ с перемещением до I0 м грунт 2 группы для обвалования Цена: 40,8х0,935 ЭМ =38,I48 ЭМ=I3,37I	I000 $м^3$	0,007	38,I48	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
24	I-II84 т.II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I-2 группы ОЗ=6,200 ЭМ=3,490 ЭМ=2,290	I00 м³	0,066	9,690	I	-	-	-
25	I-II86 т.II8-I2	Полив водой уплотняемого грунта насыпей ОЗ=0,560 ЭМ=8,340 ЭМ=I,200	I00 м³	0,066	9,900	I	I	-	I
26	I-4Д	Разравнивание грунта 2 гр. вручную ОЗ=0,082	м³	I,I00	0,032	-	-	-	-
27	I-44I т.50-4	Бурение лм бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5 м в грунтах 2 группы под стойки УСО-5А ОЗ=I8,400 ЭМ=204,600 ЭМ=50,800	I00 шт	0,I20	223	27	27	2	25 6
28	33-229 т.24-I5	Установка стоек в пробуренные котлованы массой до 0,4 т ОЗ=7,920 ЭМ=23,580 ЭМ=7,840	м³	I,680	3I,500	53	53	I3	40 I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
29	ССЦ п.9-I	Стоимость стоек УСО-5А массой 0,4 т бетон М-200							
		Цена: 84,3-2х0,82	$м^3$	I,680	82,660	I39	-	-	-
30	СЗСЦ п.3 табл.I	Арматура кл. А-3	кг	2II	0,250	53	-	-	-
3I	СЗСЦ п.6 табл.I	Арматура кл. В-I	кг	I9	0,32I	6	-	-	-
32	СЗСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	95	0,4I3	39	-	-	-
33	8-II т3-2 ССЦ п.4.3I	Заполнение колодцев под стойки утрамбованным щебнем							
		Цена: 2,25+I,I5хI0,7							
		ОЗ=0,450 ЗМ=0,370 ЗМ=0,II0	$м^3$	2,500	I4,555	36	2	I	I
34	33-208 т.23-5	Установка плит ФП-2							
		ОЗ=I0,300 ЗМ=I7,200							
		ЗМ=5,340	$м^3$	I,020	27,500	28	29	II	I8 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
35	ССЦ п.9-I28	Стоимость плит ФП-2 массой 0,85 т Бетон М-200	$м^3$	I,020	59,200	60	-	-	-
36	СЭСЦ п.I табл.I	Арматура кл. А-I	кг	3I	0,229	7	-	-	-
37	СЭСЦ п.I табл.I	Арматура кл. А-2	кг	46	0,229	II	-	-	-
38	СЭСЦ п.I8 табл.I	Закладные детали	кг	33	0,4I3	I4	-	-	-
39	II-6 т.I-6 ССЦ п.4.3I	Устройство щебеночной подушки под плиты Цена: 2,9+0,97xI0,7 ОЗ=I,820 ЭМ=I,060 ЭМ=0,320	$м^3$	0,270	I3,279	4	-	-	-
40	I-44I т.50-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5 м в грунтах 2 группы под приставки ОЗ=I8,400 ЭМ=204,600 ЭМ=50,800	I00 шт	0,020	223	4	4	-	4 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4I	33-229 т.24-I5	Установка в пробуренные котлованы приставки марки ПТ-2.2-4.25 ОЗ=7,920 ЭМ=23,580 ЭМ=7,340	э м	0,260	3I,500	8	8	2	8 2
42	ССЦ п.9-96	Стоимость приставок марки ПТ-2.2-4.25 массой 325 кг Бетон М-300 Цена: 62,7+2х0,82	э м	0,260	64,340	I7	-	-	-
43	СЗСЦ п.I табл.I	Арматура кл. А-I	кг	2,I80	0,229	-	-	-	-
44	СЗСЦ п.I табл.I	Арматура кл. А-2	кг	67,7	0,229	I6	-	-	-
45	СЗСЦ п.6 табл.I	Арматура кл. В-I	кг	5,020	0,32I	2	-	-	-
46	7-285 т.I7-I	Стальные крепежные элементы ОЗ=92 ЭМ=8 ЗМ=2,400	т	0,II4	363	4I	II	I0	I
47	ССРСЦ ч.I п.342	Стоимость крепежных деталей	кг	3	0,320	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
48	I0-200 т.36-7	Защитный настил ОЗ=0,I60 ЭМ=0,020 ЗМ=0,0I0	$м^2$	0,500	I,56	I	-	-	-
49	I-44I т.50-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобилей глубиной до 2,5 м в грунтах 2 группы под столбы ОЗ=I8,400 ЭМ=204,600 ЗМ=50,800	I00 шт	0,230	223	5I	5I	4	47 I2
50	7-320 т.2I-I2	Установка металлических оград из сетчатых панелей по железобетонным столбам пролетом 3 м I м высотой I,8 м ОЗ=I,030 ЭМ=0,880 ЗМ=0,270	м	59	I,970	II6	II8	6I	52 I6
5I	ССЦ п.9-I	Стоимость СО-3I массой I64 кг Бетон М-200 Цена: 84,3-2х0,82	$м^3$	I,500	82,660	I24	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
52	ССЦ п.I табл.I	Арматура класса А-I	кг	2I3	0,229	49	-	-	-
53	8-II т.3-2	Заполнение колодцев под столбы утрамбованным щебнем Цена: 2,25+I,I5xI0,7 ОЗ=0,450 ЗМ=0,370 ЗМ=0,II0	$м^3$	5,I00	I4,555	74	4	2	2 I
54	ССРСЦ ч.2 п.I98I	Стоимость ограждения	т	0,724	324	235	-	-	-
55	7-326	Установка ворот ОЗ=6,590 ЗМ=8,590 ЗМ=2,670	шт	I	I5,400	I5	I6	7	9 3
56	ССРСЦ ч.2 п.I969	Стоимость ворот	т	0,08I	277	22	-	-	-
57	7-33I	Установка калиток ОЗ=0,420 ЗМ=0,040 ЗМ=0,0I0	шт	I	0,550	I	-	-	-
58	ССРСЦ ч.2 п.I969	Стоимость калиток	т	0,03I	277	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
59	I5-6I4	Окраска металлических ограждения ворот калиток							
		03=38,400 ЭМ=0,030	I00 м^2	I,090	55,6	6I	42	42	-
60	33-2I2 т.23-9	Установка плит УБК-5 при устройстве приямка 03=I,690 ЭМ=2,900							
		ЗМ=0,890	м^3	0,I70	4,590	I	-	-	-
6I	ССЦ п.9-96	Стоимость плит УБК-5 массой 0,073 т Бетон М-200	м^3	0,I70	62,700	II	-	-	-
62	СЗСЦ п.3 табл.I	Арматура кл. А-3	кг	II	0,250	3	-	-	-
63	СЗСЦ п.6 табл.I	Арматура кл. В-I	кг	2	0,32I	I	-	-	-
64	СЗСЦ п.I8 табл.I	Закладные детали	кг	9	0,4I8	4	-	-	-
65	37-72I т.65-8	Устройство конструкции из сборного железобетона: колодцы с заделкой стыков цементным раствором Цена: I700+5,35х24,4							
		03=464 ЭМ=545 ЗМ=I86	I00 м^3	0,0I4	I830,540	25	I3	6	7 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
66	ССЦ п.9-249	Стоимость КСI5-I-I массой 0,66 т							
		Цена: 36,I:0,46	$м^3$	I,350	78,478	I06	–	–	–
67	II-II т.I-II ССЦ п.I.I5	Бетонная подготовка под колодцы из бетона М-I00							
		Цена: 2,5+I,02х26,3							
		03=I,620	$м^3$	0,470	29,326	I4	I	I	–
68	22-362	Металлические изделия в колодцах 03=I90							
		ЗМ=I62 ЗМ=48,600	т	0,329	779	256	II6	63	53 I6
		Итого	руб.			2666	549	263	286 83
		Накладные расходы I6,5% /НУЧП 20%/ по пп.I-I5, I7-53,55,57, 59-68	руб.	–	–	39I	II0	–	–
		Накладные расходы 8,6% /НУЧП 4I,0%/ по п.п.I6,54,56,58	руб.	–	–	25	–	–	–
		Итого	руб.	–	–	3082	659	–	–
		Плановые накопления 8% /НУЧП 44,0%/ по пп.I-68	руб.	–	–	247	242	–	–
		Итого по разделу I	руб.	–	–	3329	90I	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Сводка затрат:							
		Строительные работы	руб.	-	-	3329	90I	263	286 83
		в том числе:							
		накладные расходы	руб.	-	-	4I6	II0	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	247	242	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	3329	90I	263	286 83

Составила Поволоцкая

Проверила Басанько

Установка КТПБ 35/6-10 и КТПМИ 6-10/0,4-0,69 кВ мелиоративного назначения

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 28

строительство КТПБ 35/6-10 схема 35-3 с трансформатором мощностью 4000 Квт

Сметная стоимость 3,40 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - 0,94 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	нормативной условно-чистой продукции	в том числе:	
								основной зарплаты	эксплуатационных машин / в т.ч. зарплаты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	33-212 т.23-9	Установка сборных железобетонных плит УБК-5 ОЗ=1,690 ЗМ=2,900 ЗМ=0,890	м³	0,700	4,590	3	3	I	2 / I
2	ССЦ п.9-96	Стоимость плит УБК-5 Бетон М-200	м³	0,700	62,700	44	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3	СЗСЦ п.3 табл.I	Стоимость арматуры кл.А-3	кг	46	0,250	I2	-	-	-
4	СЗСЦ п.6 табл.I	Стоимость арматуры кл.В-I	кг	8	0,32I	3	-	-	-
5	СЗСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	36	0,4I3	I5	-	-	-
6	33-2I2 т.23-9	Установка плит НСП-I ОЗ=I,690 ЗМ=2,900 ЭМ=0,890	$м^3$	I,750	4,590	8	8	3	5 2
7	ССЦ п.9-97	Стоимость плит НСП-I Бетон М-300 Цена: 52,4+2х0,82	$м^3$	I,750	54,040	95	-	-	-
8	СЗСЦ п.I табл.I	Арматура кл.А-I	кг	50	0,229	II	-	-	-
9	СЗСЦ п.3 табл.I	Арматура кл. А-3	кг	5I3	0,250	I28	-	-	-
I0	СЗСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	I7	0,4I3	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II	46-73 т.22-5 ССЦ п.2-4	Заделка штырей раствором Цена: 39,8+I,04x24,4 ОЗ=38,700 ЗМ=I,I00 ЗМ=0,330	м³	0,I00	65,I76	7	3	4	-
I2	II-55 т.8-I ССЦ п.2-4	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм Цена: I7,2+2,04x24,4 ОЗ=9,880 ЗМ=0,950 ЗМ=0,280	I00 м²	0,02I	66,976	I	-	-	-
I3	II-6 т.I-6 ССЦ п.4.3I	Устройство щебеночной подушки Цена: 2,9+0,97xI0,7 ОЗ=I,820 ЗМ=I,060 ЗМ=0,320	м³	8	I3,279	I06	28	I5	9 3
I4	II-II т.I-II ССЦ п.I.I5	Бетонная подготовка из бетона М-I00 Цена: 2,5+I,02x26,3 ОЗ=I,620	м³	3,200	29,326	94	5	5	-
I5	33-260 т.26-3	Укладка рельсовых путей ОЗ=0,750 ЗМ=0,550 ЗМ=0,I80	м	7	47	329	9	5	4 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I6	ССРСЦ ч.2 п.I823	Стоимость деталей крепления	т	0,060	462	28	-	-	-
I7	33-2I2 т.23-9	Укладка плит УП-I ОЗ=I,690 ЗМ=2,900 ЗМ=0,890	м³	0,200	4,590	I	I	-	I-
I8	ССЦ п.9-96	Стоимость плит УП-I массой 0,25 т. Бетон М-200	м³	0,200	62,700	I3	-	-	-
I9	СЭСЦ п.I табл.I	Арматура кл.А-I	кг	22	0,229	5	-	-	-
20	СЭСЦ п.3 табл.I	Арматура кл.А-3	кг	6	0,250	2	-	-	-
2I	СЭСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	20	0,4I3	8	-	-	-
22	I-960 т.80-2	Разработка вручную грунта 2 группы ОЗ=74,5	I00 м³	0,080	74,5	6	6	6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
23	I-23I тчп.I.II 3.48 т.29-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 кВт /80 л.с./ с перемещением до I0 м грунт 2 группы для обвалования Цена: 40,8х0,935 ЗМ=38,I48 ЗМ=I3,37I	I000 м³	0,007	38,I48	-	-	-	-
24	I-II84 т.II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I-2 группы 03=6,200 ЗМ=3,490 ЗМ=2,290	I00 м³	0,066	9,690	I	-	-	-
25	I-II86 т.II8-I2	Полив водой уплотняемого грунта насыпей 03=0,560 ЗМ=8,340 ЗМ=I,200	I00 м³	0,066	9,900	I	I	-	I
26	I-4II	Разравнивание грунта 2 гр. вручную 03=0,032	м³	I,400	0,032	-	-	-	-
27	I-44I т.50-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5 м в грунтах 2 группы под стойки УСО-5А 03=I8,400 ЗМ=204,600 ЗМ=50,800	I00 шт	0,I20	223	27	27	2	25 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
28	33-229 т.24-I5	Установка стоек в пробуренные котлованы массой до 0,4 т ОЗ=7,920 ЭМ=23,580 ЭМ=7,840	м³	I,680	3I,500	53	53	I3	40 I2
29	ССЦ п.9-I	Стоимость стоек УСО-5А массой 0,4 т. Бетон М-200 Цена: 84,3-2х0,82	м³	I,680	82,660	I39	-	-	-
30	СЗСЦ п.8 табл.I	Арматура кл. А-3	кг	2II	0,250	53	-	-	-
3I	СЗСЦ п.6 табл.I	Арматура кл.В-I	кг	I9	0,32I	6	-	-	-
32	СЗСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	95	0,4I3	39	-	-	-
33	8-II Т3-2 ССЦ п.4-3I	Заполнение колодцев под стойки утрамбованным щебнем Цена: 2,25+I,I5хI0,7 ОЗ=0,450 ЭМ=0,370 ЭМ=0,II0	м³	2,500	I4,555	36	2	I	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
34	33-208 т.23-5	Установка плит ФП-2 03=I0,300 ЗМ=I7,200 ЗМ=5,340	$м^3$	I,020	27,500	28	29	II	I8 5
35	ССЦ п.9-I23	Стоимость плит ФП-2 массой 0,85 т Бетон М-200	$м^3$	I,020	59,200	60	-	-	-
36	СЗСЦ п.I табл.I	Арматура кл.А-I	кг	3I	0,229	7	-	-	-
37	СЗСЦ п.I табл.I	Арматура кл.А-2	кг	46	0,229	II	-	-	-
38	СЗСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	33	0,4I3	I4	-	-	-
39	II-6 т.I-6 ССЦ п.4.3I	Устройство щебеночной подушки под плиты Цена: 2,9+0,97xI0,7 03=I,820 ЗМ=I,060 ЗМ=0,820	$м^3$	0,270	I3,279	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
40	I-44I т.50-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5 м в грунтах 2 группы под приставки ОЗ=I8,400 ЗМ=204,600 ЗМ=50,800	I00 шт	0,020	223	4	4	-	4/I
4I	33-229 т.24-I5	Установка в пробуренные котлованы приставки марки ПТ-2,2-4,25 ОЗ=7,920 ЗМ=23,580 ЗМ=7,340	$м^3$	0,260	3I,500	8	8	2	6/2
42	ССЦ п.9-96	Стоимость приставок марки ПТ-2,2-4,25 массой 325 кг Бетон М-300 Цена: 62,7+2х0,82	$м^3$	0,260	64,340	I7	-	-	-
43	СЭСЦ п.I табл.I	Арматура кл.А-I	кг	2,I80	0,229	-	-	-	-
44	СЭСЦ п.I табл.I	Арматура кл.А-2	кг	67,7	0,229	I6	-	-	-
45	СЭСЦ п.6 табл.I	Арматура кл.В-I	кг	5,020	0,32I	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
46	7-285 т.I7-I	Стальные крепежные элементы ОЗ=92 ЗМ=8 ЗМ=2,400	т	0,II4	363	4I	II	I0	I
47	ССРСЦ ч.I п.342	Стоимость крепежных деталей	кг	3	0,320	I	-	-	-
48	I0-200 т.36-7	Защитный настил ОЗ=0,I60 ЗМ=0,020 ЗМ=0,0I0	$м^2$	0,500	I,56	I	-	-	-
49	I-44I т.50-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5 м в грунтах 2 группы под столбы ОЗ=I8,400 ЗМ=204,600 ЗМ=50,800	I00 шт	0,230	223	5I	5I	4	47 I2
50	7-320 т.2I-I2	Установка металлических оград из сетчатых панелей по железобетонным столбам пролетом 3 м I м высотой I,8 м ОЗ=I,030 ЗМ=0,880 ЗМ=0,270	м	59	I,970	II6	II3	6I	52 I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5I	ССЦ п.9-I	Стоимость С0-3I массой I64 кг Бетон М-200 Цена: 84,3-2х0,82	$м^3$	I,500	82,660	I24	-	-	-
52	СЗСЦ п.I табл.I	Арматура кл. А-I	кг	2I3	0,229	49	-	-	-
53	8-II т.3-2	Заполнение колодцев под столбы утрамбованным щебнем Цена: 2,25+I,I5хI0,7 ОЗ=0,450 ЭМ=0,370 ЗМ=0,II0	$м^3$	5,I00	I4,555	74	4	2	2 I
54	ССРСЦ ч.2 п.I98I	Стоимость ограждения	т	0,724	324	235	-	-	-
55	7-326	Установка ворот ОЗ=6,590 ЭМ=8,590 ЗМ=2,670	шт	I	I5,400	I5	I6	7	9 3
56	ССРСЦ ч.2 п.I969	Стоимость ворот	т	0,08I	277	22	-	-	-
57	7-33I	Установка калиток ОЗ=0,420 ЭМ=0,040 ЗМ=0,0I0	шт	I	0,550	I	-	-	-
58	ССРСЦ ч.2 п.I969	Стоимость калиток	т	0,08I	277	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
59	I5-6I4	Окраска металлических ограждений ворот калиток 03=38,400 ЭМ=0,030	I00 м2	I,090	55,6	6I	42	42	-
60	33-2I2 т.23-9	Установка плит УБК-5 при устройстве приямка 03=I,690 ЭМ=2,900 ЭМ=0,890	м3	0,I70	4,590	I	-	-	-
6I	ССЦ п.9-96	Стоимость плит УБК-5 массой 0,073 т. Бетон М-200	м3	0,I70	62,700	II	-	-	-
62	СЭСЦ п.3 табл.I	Арматура кл.А-3	кг	II	0,250	3	-	-	-
63	СЭСЦ п.6 табл.I	Арматура кл. В-I	кг	2	0,32I	I	-	-	-
64	СЭСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	9	0,4I3	4	-	-	-
65	37-72I т.65-8	Устройство конструкций из сборного железобетона: колодцы с заделкой стыков цементным раствором Цена: I700+5,85х24,4 03=464 ЭМ=545 ЗМ=I86	I00 м3	0,0II	I830,540	20	II	5	6 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
66	ССЦ п.9-250	Стоимость КС20-I-I массой 0,66 т							
		Цена: 56,6:0,66	$м^3$	I,II0	85,758	95	-	-	-
67	II-II т.I-II ССЦ п.I.I5	Бетонная подготовка под колодцы из бетона М-I00							
		Цена: 2,5+I,02x26,3							
		03=I,620	$м^3$	0,750	29,326	22	I	I	-
68	22-362	Металлические изделия в колодцах							
		03=I90 ЗМ=I62 ЗМ=48,600	т	0,399	779	3II	I4I	76	65 I9
		Итого	руб.			2720	573	276	297 86
		Накладные расходы I6,5% /НУЧП 20%/ по пп.I-I5, I7-53,55,57,59-68	руб.			400	II5		
		Накладные расходы 8,6% /НУЧП 4I,0%/ по пп.I6,54, 56,58	руб.	-	-	25	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	3I45	688	-	-
		Плановые накопления 8% /НУЧП 44,0%/ по пп.I-68	"	-	-	252	252	-	-
		Итого по разделу I	руб.	-	-	3397	940	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Сводка затрат:							
		Строительные работы	руб.	-	-	3397	940	276	297 86
		в т.ч. накладные расходы	руб.	-	-	425	II5	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	252	252		
		Всего по смете	руб.	-	-	3397	940	276	297 86

Составил Поволоцкая

Проверил Басанько

Установка КТПБ 35/6–10 и КТПМН 6–10/0,4–0,69 кВ мелиоративного назначения

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 29

Строительство КТПБ 35/6–10 схема 35–3 с трансформатором мощностью 6300 кВт

Сметная стоимость 3,42 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция – 0,95 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников, и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативной условно-чистой продукции	в том числе	
								основной зарплаты	эксплуатация машин / в т.ч. зарплаты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	38-212 т.23-9	Установка сборных железобетонных плит УБК-5 ОЗ=1,690 ЭМ=2,900 ЭМ=0,890	$м^3$	0,700	4,590	3	3	1	2 / 1
2	ССЦ п.9-96	Стоимость плит УБК-5 Бетон М-200	$м^3$	0,700	62,700	44	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I6	ССРСЦ ч.2 п.I823	Стоимость деталей крепления	т	0,060	462	28	-	-	-
I7	33-2I2 т.23-9	Укладка плит УП-I О3=I,690 ЗМ=2,900 ЗМ=0,890	$м^3$	0,200	4,590	I	I	0	I
I8	ССЦ п.3-96	Стоимость плит УП-I массой 0,25 т бетон М-200	$м^3$	0,200	62,700	I3	-	-	-
I9	СЗСЦ п.I табл.I	Арматура класса А-I	кг	22	0,229	5	-	-	-
20	СЗСЦ п.3 табл.I	Арматура кл.А-3	кг	6	0,250	2	-	-	-
2I	СЗСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	20	0,4I3	8	-	-	-
22	I-960 т.80-2	Разработка вручную грунта 2 группы О3=74,5	I00 $м^3$	0,085	74,5	6	6	6	-
23	I-23I тчп.I.II 3.48 т.29-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 кВт /80 л.с./ с перемещением до I0 м грунт 2 группы для обвалования цена:40,8х0,935 ЗМ=38,I48 ЗМ=I3,37I	I000 $м^3$	0,007	38,I48	0	0	-	0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
24	I-II84 т.II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I-2 группы							
		03=6,200 ЭМ=3,490 ЭМ=2,290	I00 м³	0,069	9,690	I	-	-	-
25	I-II86 т.II8-I2	Полив водой уплотняемого грунта насыпей							
		03=0,560 ЭМ=8,340 ЭМ=I,200	I00 м³	0,069	9,900	I	I	-	I
26	I-4Д	Разравнивание грунта 2гр. вручную							
		03=0,032	м³	I,600	0,032	-	-	-	-
27	I-44I т.50-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5 м в грунтах 2 группы под стойки УС0-5А							
		03=I8,400 ЭМ=204,600							
		ЭМ=50,800	I00 шт	0,I20	223	27	27	2	25 6
28	33-229 т.24-I5	Установка стоек в пробуренные котлованы массой до 0,4 т							
		03=7,920 ЭМ=23,580 ЭМ=7,340	м³	I,680	3I,500	53	53	I3	40 I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
29	ССЦ п.9-I	Стоимость стоек УСО-5А массой 0,4 т бетон М-200 Цена: 84,3-2х0,82	$м^3$	I,680	82,660	I39	-	-	-
30	СЗСЦ п.3 табл.I	Арматура кл. А-3	кг	2II	0,250	53	-	-	-
3I	СЗСЦ п.6 табл.I	Арматура кл. В-I	кг	I9	0,52I	6	-	-	-
32	СЗСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	95	0,4I3	39	-	-	-
33	8-II т.3-2 ССЦ п.4.3I	Заполнение колодцев под стойки утрамбованным щебнем Цена: 2,25+I,I5хI0,7 ОЗ=0,450 ЗМ=0,370 ЗМ=0,II0	$м^3$	2,500	I4,555	36	2	I	I
34	33-208 т.23-5	Установка плит ФП-2 ОЗ=I0,300 ЗМ=I7,200 ЗМ=5,340	$м^3$	I,020	27,500	28	29	II	I8 5
35	ССЦ п.9-I23	Стоимость плит ФП-2 массой 0,85 т бетон М-200	$м^3$	I,020	59,200	60	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
36	СЗСЦ п.I табл.I	Арматура кл. А-I	кг	3I	0,229	7	-	-	-
37	СЗСЦ п.I табл.I	Арматура кл. А-2	кг	46	0,229	II	-	-	-
38	СЗСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	33	0,4I3	I4	-	-	-
39	II-6 т.I-6 ССЦ п.4-3I	Устройство щебеночной подушки под плиты Цена: 2,3+0,97xI0,7 ОЗ=I,820 ЗМ=I,060 ЗМ=0,320	$м^3$	0,270	I3,279	4	-	-	-
40	I-44I т.50-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5 м в грунтах 2 группы под приставки ОЗ=I8,400 ЗМ=204,600 ЗМ=50,800	I00 шт	0,020	223	4	4	-	4 I
4I	33-229 т.24-I5	Установка в пробуренные котлованы приставки марки ПТ-2,2-4.25 ОЗ=7,920 ЗМ=23,580 ЗМ=7,340	$м^3$	0,260	3I,500	8	8	2	6 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
42	ССЦ п.9-96	Стоимость приставок марки ПТ-2,2-4,25 массой 325 кг бетон М-300							
		Цена: 62,7+2х0,82	$м^3$	0,260	64,340	I7	-	-	-
43	СЗСЦ п.I табл.I	Арматура кл. А-I	кг	2,I80	0,229	-	-	-	-
44	СЗСЦ п.I табл.I	Арматура кл. А-2	кг	67,7	0,229	I6	-	-	-
45	СЗСЦ п.6 табл.I	Арматура кл.В-I	кг	5,020	0,32I	2	-	-	-
46	7-285 т.I7-I	Стальные крепежные элементы ОЗ=92 ЭМ=8 ЗМ=2,400	т	0,II4	363	4I	II	I0	I
47	ССРСЦ ч.I п.342	Стоимость крепежных деталей	кг	3	0,320	I	-	-	-
48	I0-200 т.36-7	Защитный настил ОЗ=0,I60 ЭМ=0,020 ЗМ=0,0I0	$м^2$	0,500	I,56	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
49	I-44I т.50-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5 м в грунтах 2 группы под столбы ОЗ=I8,400 ЗМ=204,600 ЗМ=50,800	I00 шт	0,3[illegible]	228	6I	5I	4	47 I2
50	7-32С т.2I-I2	Установка металлических оград из сетчатых панелей по железобетонным столбам пролетом 3 м I м высотой I,8 м ОЗ=I,080 ЗМ=0,880 ЗМ=0,270	[illegible]	08	I,970	II6	II3	6I	52 I6
5I	ССЦ п.9-I	Стоимость С0-3I массой I64 кг бетон М-200 Цена: 84,3-2х0,82	м^3	I,500	82,660	I24	-	-	-
52	ССЦ п.I табл.I	Арматура кл. А-I	кг	2I3	0,229	49	-	-	-
53	8-II т.3-2	Заполнение колодцев под столбы утрамбованным щебнем Цена: 2,25+I,I5хI0,7 ОЗ=0,450 ЗМ=0,370 ЗМ=0,II0	м^3	5,I00	I4,555	74	4	2	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
54	ССРСЦ ч.2 п.I98I	Стоимость ограждения	т	0,724	324	235	-	-	-
55	7-326	Установка ворот ОЗ=6,590 ЭМ=8,590 2,670	шт	I	I5,400	I5	I6	7	9 3
56	ССРСЦ ч.2 п.I969	Стоимость ворот	т	0,08I	277	22	-	-	-
57	7-33I	Установка калиток ОЗ=0,420 ЭМ=0,040 ЭМ=0,0I0	шт	I	0,550	I	-	-	-
58	ССРСЦ ч.2 п.I969	Стоимость калиток	т	0,03I	277	9	-	-	-
59	I5-6I4	Окраска металличеоких ограждений ворот калиток ОЗ=38,400 ЭМ=0,030	I00 м2	I,090	55,6	6I	42	42	-
60	33-2I2 т.23-9	Установка плит УБК-5 при устройстве приямка ОЗ=I,690 ЭМ=2,900 ЭМ=0,890	м3	0,I70	4,590	I	-	-	-
6I	ССЦ п.9-96	Стоимость плит УБК-5 массой 0,073 т бетон М-200	м3	0,I70	62,700	II	-	-	-
62	СЗСЦ п.3 табл.I	Арматура кл. А-3	кг	II	0,250	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
63	СЗСЦ п.6 табл.I	Арматура кл. В-I	кг	2	0,32I	I	–	–	–
64	СЗСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	9	0,4I3	4	–	–	–
65	37-72I т.65-8	Устройство конструкций из сборного железобетона: колодцы с заделкой стыков цементным раствором							
		Цена: I700+5,35х24,4	I00 м3						
		03=464 ЗМ=545 ЭМ=I86		0,0I4	I830,540	25	I3	6	7 3
66 –	ССЦ п.9-250	Стоимость КС20-I-I массой 0,66 т							
		Цена: 56,6:0,66	$м^3$	I,II0	85,758	95	–	–	–
67	II-II т.I-II –ССЦ п.I.I5	Бетонная подготовка под колодцы из бетона М-I00							
		Цена: 2,5+I,02х26,3							
		03=I,620	$м^3$	0,750	29,326	22	I	I	–
68	22-362	Металлические изделия в колодцах	т	0,399	779	3II	I4I	76	65
		03=I90 ЗМ=I62 ЭМ=48,600							I9
		Итого	руб.			2738	577	278	299 87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные раоходы 16,5% /НУЧП 20%/ по пп.1-15, 17-53, 55,57, 59-68	руб.	-	-	403	115	-	-
		Накладные расходы 8,6% /НУЧП 41,0%/ по пп.16,54, 56,58	руб.	-	-	25	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	3166	692	-	-
		Плановые накопления 8% /НУЧП 44,0%/ по пп.1-68	руб.	-	-	253	254	-	-
		Итого по разделу 1	руб.	-	-	3419	946	-	-
		Сводка затрат							
		Строительные работы	руб.	-	-	3419	946	278	299 87
		в т.ч. накладные расходы	руб.	-	-	428	115	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	253	254	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	3419	946	278	299 87

Составила Поволоцкая

Проверила Басанько

Установка КТПБ35/6-10 и КТПМН 6-10/0,4-0,69 кВ мелиоративного назначения

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 30

Строительство КТПМН6-10/0,4-0,69 с трансформатором мощностью 400 КВт

Сметная стоимость 1,01 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция 0,32 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативной условно-чистой продукции	в том числе	
								основной зарплаты	эксп. машин, в т.ч. зарплаты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	I-441 т.50-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5 м в грунтах 2 группы под стойки УСО-5А ОЗ=18,400 ЗМ=204,600 ЗМ=50,800	I00 шт	0,140	223	31	32	3	29 7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	33-229 т.24-I5	Установка стоек в пробуренные котлованы массой до 0,4 т ОЗ=7,920 ЗМ=23,580 ЭМ=7,340	$м^3$	I,960	3I,500	62	62	I6	46 I4
3	ССЦ п.9-I	Стоимость стоек УСО-5А М-200 масса 0,4 т Цена: 84,3-2х0,82	$м^3$	I,960	82,660	I62	-	-	-
4	СЗСЦ п.3 табл.I	Стоимость арматуры кл.А-3	кг	246,400	0,250	62	-	-	-
5	СЗСЦ п.6 табл.I	Стоимость арматуры кл.В-I	кг	22,400	0,32I	7	-	-	-
6	СЗСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	II0,600	0,4I8	46	-	-	-
7	8-II т.3-2 ССЦ п.4-3I	Заполнение утрамбованным щебнем колодцев под стойки столбы, приставки Цена: 2,25+I,I5хI0,7 ОЗ=0,450 ЭМ=0,370 ЗМ=0,II0	$м^3$	8,600	I4,555	I25	7	4	3 I
8	7-285 т.I7-I	Стальные крепежные элементы ОЗ=92 ЭМ=8 ЗМ=2,400	т	0,II3	362	4I	II	I0	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
9	I-44I т.50-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5 м в грунтах 2 группы под столбы	I00 шт	0,I00	223	22	22	2	20 5
		03=I8,400 ЭМ=204,600 ЭМ=50,800							
I0	7-320 т.2I-I2	Установка металлических оград из сетчатых панелей по ж/бетонным столбам пролетом 3 м I м высотой I,8 м							
		03=I,030 ЭМ=0,880 ЭМ=0,270	м	I7	I,970	33	33	I8	I5 5
II	ССЦ п.9-I	Стоимость столбов СО-3I. Бетон М-200 класса I64 кг							
		Цена: 84,3-2х0,82	$м^3$	0,700	82,660	58	-	-	-
I2	СЭСЦ п.I табл.I	Стоимость арматуры кл.А-I	кг	92,800	0,229	2I	-	-	-
I3	ССРСЦ ч.2 п.I98I	Стоимость ограждения	т	0,220	327	72	-	-	-
I4	7-326	Установка ворот							
		03=6,590 ЭМ=8,590 ЭМ=2,670	шт	I	I5,400	I5	I5	7	9 5
I5	ССРСЦ ч.2 п.I969	Стоимость ворот	т	0,08I	287	23	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I6	7-33I	Установка калиток ОЗ=0,420 ЗМ=0,040 ЗМ=0,0I0	шт	I	0,550	I	-	-	-
I7	ССРСЦ ч.2 п.I969	Стоимость калиток	т	0,03I	287	9	-	-	-
I8	I5-6I4	Окраска металлических ограждений ворот калиток ОЗ=38,400 ЗМ=0,030	I00 м2	0,374	60,500	23	I4	I4	-
		Итого	руб.			8I3	I97	74	I23 35
		Накладные расходы I6,5% /НУЧП 20%/ по пп.I-I2, I4, I6, I8	руб.	-	-	II7	39	-	-
		Накладные расходы 8,6% /НУЧП 4I,0%/ по пп.I3, I5, I7	руб.	-	-	9	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	939	236	-	-
		Плановые накопления 8% /НУЧП 44,0%/ по пп.I-I8	руб.	-	-	75	87	-	-
		Итого по разделу I	руб.	-	-	I0I4	323	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Сводка затрат:							
		Строительные работы	руб.	-	-	I0I4	323	74	I23
		в том числе:							
		накладные расходы	руб.	-	-	I26	39		
		плановые накопления	руб.	-	-	75	87	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	I0I4	323	74	I23 35

Составила Андрейченко

Проверила Басанько

Установка КТПБ35/6-I0 и КТПМН 6-I0/0,4-0,69 кВ мелиоративного назначения

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3I

Строительство КТПМН 6-I0/0,4-0,69 с трансформатором мощностью 630 кВт

Сметная стоимость I,45 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,55 тыс.руб.
Составлена в ценах I984 г.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативной условно-чистой продукции	в том числе	
								основной зарплаты	эксплуатации машин
									в т.ч. зарплаты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	I-44I т.50-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5 м в грунтах 2 группы под стойки УСО-5А ОЗ=I8,400 ЭМ=204,600 ЗМ=50,800	I00 шт	0,I40	223	3I	32	3	29 7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	33-229 т.24-I5	Установка стоек в пробуренные котлованы массой до 0,4 т ОЗ=7,920 ЭМ=23,580 ЭМ=7,340	$м^3$	I,960	3I,500	62	62	I6	46 I4
3	ССЦ п.9-I	Стоимость стоек УСО-5А Бетон М-200 масса 0,4 т							-
		Цена: 84,3-2х0,82	$м^3$	I,960	82,660	I62	-	-	-
4	СЗСЦ п.3 табл.I	Стоимость арматуры кл.А-3	кг	246,4	0,250	62	-	-	-
5	СЗСЦ п.6 табл.I	Стоимость арматуры кл.В-I	кг	22,400	0,32I	7	-	-	-
6	СЗСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	II0,600	0,4I3	46	-	-	-
7	I-44I т.50-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5 м в грунтах 2 группы под приставки ОЗ=I8,400 ЭМ=204,600 ЭМ=50,800	I00 шт	0,020	223	4	4	-	4 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8	33-229 т.24-I5	Установка в пробуренные котлованы приставок массой 0,325	м³	0,260	3I,500	8	8	2	6/2
		ОЗ=7,920 ЭМ=23,580 ЗМ=7,340							
9	ССЦ п.9-96	Стоимость приставок марки ПТ-2,2-4,25 массой 325 кг бетон М-200							
		Цена: 26,7+2х0,82	м³	0,260	63,34	I7	-	-	-
I0	СЗСЦ п.I табл.I	Стоимость арматуры кл. А-I	кг	2,I80	0,229	-	-	-	-
II	СЗСЦ п.I табл.I	Стоимость арматуры кл.А-2	кг	67,600	0,229	I5	-	-	-
I2	СЗСЦ п.6 табл.I	Стоимость арматуры кл.В-I	кг	0,020	0,32I	2	-	-	-
I3	8-II т.3-2 ССЦ п.4.3I	Заполнение утрамбованным щебнем колодцев под стойки, столбы, приставки							
		Цена: 2,25+I,I5хI0,7							
		ОЗ=0,450 ЭМ=0,370 ЗМ=0,II0	м³	8,600	I4,555	I25	7	4	3/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I4	22-382 22-5	Металлические изделия в колодцах 03=I90 ЭМ=I62 ЗМ=48,600	т	0,329	777	256	II6	63	53 I6
I5	7-285 т.I7-I	Стальные крепежные элементы 03=92 ЭМ=8 ЗМ=2,400	т	0,229	362	83	23	2I	2 I
I6	ССРСЦ ч.I п.342	Стоимость крепежных деталей	кг	3	0,320	I	-	-	-
I7	I0-200 т.36-7	Защитный настил 03=0,I60 ЭМ=0,020 ЗМ=0,0I0	$м^2$	0,500	I,470	I	-	-	-
I8	I-44I т.50-4	Бурение лм бурильно-крановыми машинами на автомобиле до 2,5 м в грунтах 2 группы под столбы 03=I8,400 ЭМ=204,600 ЗМ=50,800	I00 шт	0,I00	223	22	22	2	20 5
I9	7-320 т.2I-I2	Установка металлических оград и сетчатых панелей по ж/бетонным столбам пролетом 3 м I м высотой I,8 м 03=I,030 ЭМ=0,880 ЗМ=0,270	м	I7	I,970	33	33	I8	I5 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
20	ССЦ п.9-I	Стоимость отолбов СО-3I бетон М-200 масса I64 кг Цена: 84,2-2х0,82	$м^3$	0,700	82,660	58	-	-	-
2I	СЗСЦ п.I табл.I	Стоимость арматуры кл.А-I	кг	92,800	0,229	2I	-	-	-
22	ССРСЦ ч.2 п.I98I	Стоимость ограждения	т	0,220	327	72	-	-	-
23	7-326	Установка ворот ОЗ=6,590 ЭМ=8,590 ЗМ=2,670	шт	I	I5,400	I5	I6	7	9 3
24	ССРСЦ ч.2 п.I969	Стоимость ворот	т	0,08I	287	23	-	-	-
25	7-33I	Установка калиток ОЗ=0,420 ЭМ=0,040 ЗМ=0,0I0	шт	I	0,550	I	-	-	-
26	ССРСЦ ч.2 п.I969	Стоимость калиток	т	0,03I	287	9	-	-	-
27	I5-6I4	Окраска металлических ограждений ворот калиток ОЗ=38,400 ЭМ=0,030	I00 $м^2$	0,374	60,500	23	I4	I4	-
		Итого	руб.	-	-	II59	337	I50	I87 55

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы I6,5% /НУЧП 20%/ по пп.I-20, 22, 24,26	руб.	-	-	I74	67	-	-
		Накладные расходы 8,6% /НУЧП 4I,0%/ по пп.2I,23,25	руб.	-	-	9	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	I342	404	-	-
		Плановые накопления 8% /НУЧП 44,0%/ по пп.I-26	руб.	-	-	I07	I48	-	-
		Итого по разделу I	руб.	-	-	I449	552	-	-
		Сводка затрат:							
		Строительные работы	руб.	-	-	I449	552	I50	I87 55
		в т.ч. накладные расходы	руб.	-	-	I83	67	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	I07	I48	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	I449	552	I50	I87 55

Составил Андрейченко

Проверил Басанько

Установка КТПБ35/6-I0 и КТПМН6-I0/0,4-0,69 кВ мелиоративного назначения

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 32

Строительство КТПМН6-I0/0,4-0,69 с трансформатором мощностью I000 кВт

Сметная стоимость I,5I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция 0,42 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативной условно-чистой продукции	в том числе	
								основной зарплаты	эксплуатационных машин, в т.ч. зарплаты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	I-44I т.50-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5 м в грунтах 2 группы под стойку УСО-5А ОЗ=I8,400 ЗМ=204,600 ЗМ=50,800	I00 шт	0,I40	223	3I	32	3	29 7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
2	3Б-229 т.24-I5	Установка стоек в пробуренные котлованы массой до 0,4 т ОБ=7,920 ЭМ=23,580 ЭМ=7,340	м³	I,960	3I,500	62	62	I6	46 I4
3	ССЦ п.9-I	Стоимость стоек УСО-5А бетон М-200 масса 0,4 т Цена: 84,3-2×0,82	м³	I,960	82,660	I62	-	-	-
4	СЗСЦ п.3 табл.I	Стоимость арматуры кл. А-3	кг	246,400	0,250	62	-	-	-
5	СЗСЦ п.6 табл.I	Стоимость арматуры кл.В-I	кг	22,400	0,32I	7	-	-	-
6	СЗСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	II0,600	0,4I3	46	-	-	-
7	3Б-2I2 25-9	Установка сборных железобетонных плит УБК-5 ОБ=I,890 ЭМ=2,900 ЭМ=0,890	м³	6,I70	4,590	I	-	-	-
8	ССЦ п.9-96	Стоимость плит УБК-5 бетон М-200 масса 0,073 т	м³	0,I70	62,700	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
9	СЗСЦ п.3 табл.I	Стоимость арматуры кл.А-3	кг	II,400	0,250	3	–	–	–
I0	СЗСЦ п.6 табл.I	Стоимость арматуры кл.В-I	кг	I,800	0,32I	I	–	–	–
II	СЗСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	9	0,4I3	4	–	–	–
I2	I-44I т.50-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5 м в грунтах 2 группы под приставки 03=I8,400 ЭМ=204,600 ЭМ=50,800	I00 шт	0,020	229	4	4	–	4 I
I3	33-229 т.24-I5	Установка в пробуренные котлованы приставок массой 0,325 т 03=7,920 ЭМ=23,580 ЭМ=7,340	$м^3$	0,260	3I,500	8	8	2	6 2
I4	ССЦ п.9-96	Стоимость приставок марки ПТ-2,2-4,25 массой 325 кг бетон М-200 Цена: 62,7+2х0,82	$м^3$	0,260	64,340	I7	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I5	СЭСЦ п.I табл.I	Стоимость арматуры кл.А-I	кг	2,I80	0,229	-	-	-	-
I6	СЭСЦ п.I табл.I	Стоимость арматуры кл.А-2	кг	67,600	0,229	I5	-	-	-
I7	СЭСЦ п.6 табл.I	Стоимость арматуры кл.В-I	кг	5,020	0,32I	2	-	-	-
I8	37-72I т.65-8	Устройство конструкций из сборного железобетона: колодцы с заделкой стыков цементным раствором							
		Цена: I700+5,35х24,4							
		ОЗ=464 ЗМ=545 ЭМ=I86	I00 м3	0,0I4	I830,540	25	I3	6	7 3
I9	ССЦ п.9-249	Стоимость КСI5-I-I масса 0,66 т бетон М-200							
		Цена: 36,I:0,46	м3	I,350	78,478	I06	-	-	-
20	8-II т.3-2 ССЦ п.4.3I	Заполнение утрамбованным щебнем колодцев под стойки столбы, приставки Цена: 2,25+I,I5хI0,7							
		ОЗ=0,450 ЗМ=0,370 ЭМ=0,II0	м3	8,600	I4,555	I25	7	4	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
24	I-44I т.50-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5 м в грунтах 2 группы под столбы							
		оз=I8,400 эм=204,600 зм=50,800	I00 шт	0,I00	223	22	22	2	20 5
25	7-320 т.2I-I2	Установка металлических оград из сетчатых панелей по ж/бетонным столбам пролетом 3 м I м высотой I,8 м							
		оз=I,030 эм=0,880 зм=0,270	м	I7	I,970	33	33	I8	I5 5
26	ССЦ п.9-I	Стоимость столбов С0-3I бетон М-200 масса I64 кг							
		Цена: 84,3-2х0,82	$м^3$	0,700	82,660	58	-	-	-
27	СЭЦ п.- табл.I	Стоимость арматуры кл.А-I	кг	92,800	0,229	2I	-	-	-
28	ССРСЦ ч.2 п.I98I	Стоимость ограждения	т	0,220	327	72	-	-	-
29	7-326	Установка ворот							
		оз=6,590 эм=8,590 зм=2,670	шт	I	I5,400	I5	I6	7	9 3
30	ССРСЦ ч.2 п.I969	Стоимоость ворот	т	0,08I	287	23	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3I	7-33I	Установка калиток оз=0,420 эм=0,040 зм=0,0I0	шт	I	0,550	I	0	0	0
32	ССРСЦ ч.2 п.I969	Стоимость калиток	т	0,03I	287	9	-	-	-
33	I5-6I4	Окраска металлических ограждений ворот калиток							
		оз=38,400 эм=0,030	I00 $м^2$	0,374	60,500	23	I4	I4	0
34	II-6 I-6 ССЦ п.4-27	Засыпка приямка щебнем крупностью 5 мм							
		Цена: 2,9+0,97xI3,5							
		оз=I,820 эм=I,060 зм=0,320	$м^3$	5,I30	6,545	34	I4	9	5 2
35	II-II т.I-II ССЦ п.I-I5	Бетонная подготовка под приямок из бетона М-I00							
		оз=I,620	$м^3$	2,900	29,326	85	5	5	-
36	8-38 т.5-5 ССЦ п.6.I ССЦ п.2.I	Стены приямков и каналов из керамического кирпича из кирпича марки 75 на растворе марки 25							
		Цена: 5,44+0,4x68+0,24xI9,8							
		оз=3,750 эм=0,620 зм=0,I90	$м^3$	0,720	37,392	27	3	3	0
		Итого	руб.			I205	257	III	I46 44

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы I6,5% /НУЧП 20%/ по пп.I-27,29,3I,33-36	руб.	-	-	I82	5I	-	-
		Накладные расходы 8,6% /НУЧП 4I,0%/ по пп.28,30, 32	руб.	-	-	9	0	-	-
		Итого	руб.	-	-	I396	308	-	-
		Плановые накопления 8% /НУЧП 44,0%/ по пп.I-36	руб.	-	-	II2	II3	-	-
		Итого по разделу I	руб.	-	-	I508	42I	-	-
		Сводка затрат:							
		Строительные работы	руб.	-	-	I508	42I	III	I46 44
		в т.ч. накладные расходы	руб.	-	-	I9I	5I	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	II2	II3	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	I508	42I	III	I46 44

Составил Андрейченко

Проверил Басанько

Установка КТПБ 35/6-10 и КТПМН6-10/0,4-0,69 кВ мелиоративного назначения

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 33

Строительство КТПМН6-10/0,4-0,69 с трансформатором мощностью 1600 кВт

Сметная стоимость 1,89 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - 0,61 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	нормативной условно-чистой продукции	в том числе	
								основной зарплаты	экспл. машин, в т.ч. зарплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1-441 т.50-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5 м в грунтах 2 группы под стойки УСО-5А ОЗ=18,400 ЭМ=204,600 ЗМ=50,800	100 шт	0,140	223	31	32	3	29 7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	33-229 т.24-I5	Установка стоек в пробуренные котлованы массой до 0,4 т 03=7,920 ЗМ=23,580 ЗМ=7,340	$м^3$	I,960	3I,500	62	62	I6	46 I4
3	ССЦ п.9-I	Стоимость стоек УСО-5А бетон М-200 масса 0,4 т Цена: 84,3-2х0,82	$м^3$	I,960	82,660	I62	-	-	-
4	СЗСЦ п.3 табл.I	Стоимость арматуры кл.А-3	кг	246,400	0,250	62	-	-	-
5	СЗСЦ п.6 табл.I	Стоимость арматуры кл.В-I	кг	22,400	0,32I	7	-	-	-
6	СЗСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	II0,600	0,4I3	46	-	-	-
7	33-2I2 28-9	Установка сборных железобетонных плит УБК-5 03=I,690 ЗМ=2,900 ЗМ=0,890	$м^3$	0,I70	4,590	I	-	-	-
8	ССЦ п.9-96	Стоимость плит УБК-5 бетон М-200 масса 0,073 т	$м^3$	0,I70	62,700	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
9	СЭСЦ п.3 табл.I	Стоимость арматуры кл.А-3	кг	II,400	0,250	3	-	-	-
I0	СЭСЦ п.6 табл.I	Стоимость арматуры кл.В-I	кг	I,800	0,32I	I	-	-	-
II	СЭСЦ п.I3 табл.I	Закладные детали	кг	9	0,4I3	4	-	-	-
I2	I-44I т.50-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5 м в грунтах 2 группы под приставки ОЗ=I8,400 ЭМ=204,600 ЭМ=50,800	I00 шт	0,020	223	4	4	-	4 I
I3	33-229 т.24-I5	Установка в пробуренные котлованы приставок массой 0,325 т ОЗ=7,920 ЭМ=28,580 ЭМ=7,340	$м^3$	0,260	3I,500	8	8	2	6 2
I4	ССЦ п.9-96	Стоимость приставок марки ПТ-2,2-4,25 массой 325 кг бетон М-200 Цена: 62,7+2х0,82	$м^3$	0,260	64,340	I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I5	ССЦ п.I табл.I	Стоимость ар-ры кл.А-I	кг	2,I80	0,229	-	-	-	-
I6	ССЦ п.I табл.I	Стоимость ар-ры кл.А-2	кг	67,600	0,229	I5	-	-	-
I7	ССЦ п.6 табл.I	Стоимость ар-ры кл.В-I	кг	5,020	0,32I	2	-	-	-
I8	37-72I т.65-8	Устройство конструкций из сборного железобетона: колодцы с заделкой стыков цементным раствором Цена: I700+5,35х24,4 ОЗ=464 ЗМ=545 ЭМ=I86	I00 м³	0,0I4	I830,540	25	I3	6	7 3
I9	ССЦ п.9-249	Стоимость КС15-I-I масса 0,66 т бетон М-200 Цена: 36,I:0,46	м³	I,350	78,478	I06	-	-	-
20	8-II т.3-2 ССЦ п.4.3I	Заполнение утрамбованным щебнем колодцев под стойки столбы пристарки Цена: 2,25+I,I5xI0,7 ОЗ=0,450 ЗМ=0,370 ЭМ=0,II0	м³	8,600	I4,555	I25	7	4	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2I	22-362 22-5	Металлические изделия в колодцах 03=I90 ЭМ=I62 ЗМ=48,600	т	0,329	777	256	II6	63	53 I6
22	7-285 т.I7-I	Стальные крепежные элементы 03=92 ЭМ=8 ЗМ=2,400	т	0,244	362	88	24	22	2 I
23	ССРСЦ ч.I п.342	Стоимость крепежных деталей	кг	3	0,320	I	-	-	-
24	I0-200 т.36-7	Защитный настил 03=0,I60 ЭМ=0,020 ЗМ=0,0I0	$м^2$	0,500	I,470	I	-	-	-
25	I-44I т.50-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5 м в грунтах 2 группы под столбы 03=I8,400 ЭМ=204,600 ЗМ=50,800	I00 шт	0,I00	223	22	22	2	20 5
26	7-320 т.2I-I2	Установка металлических оград из сетчатых панелей по ж/бетонным столбам пролетом 3 м I м высотой I,8 м 03=I,030 ЭМ=0,880 ЗМ=0,270	м	I7	I,970	33	33	I8	I5 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
27	ССЦ п.9-I	Стоимость столбов СО-3I бетон М-200 масса I64 кг Цена: 84,3-2х0,82	$м^3$	0,700	82,660	58	-	-	-
28	СЭЦ п.I табл.I	Стоимость арматуры А-I	кг	92,800	0,229	2I	-	-	-
29	ССРСЦ ч.2 п.I98I	Стоимость ограждения	т	0,220	327	72	-	-	-
30	7-326	Установка ворот ОЗ=6,590 ЗМ=8,590 ЗМ=2,670	шт	I	I5,400	I5	I6	7	93
3I	ССРСЦ ч.2 п.I969	Стоимость ворот	т	0,08I	287	23	-	-	-
32	7-33I	Установка калиток ОЗ=0,420 ЗМ=0,040 ЗМ=0,0I0	шт	I	0,550	I	-	-	-
33	ССРСЦ ч.2 п.I969	Стоимость калиток	т	0,03I	287	9	-	-	-
34	I5-6I4	Окраска металлических ограждений ворот калиток ОЗ=38,400 ЗМ=0,030	$\frac{I00}{м^2}$	0,374	60,500	23	I4	I4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
35	II-6 I-6 ССЦ п.4-27	Засыпка приямка щебнем крупностью 5 мм Цена: 2,9+0,97xI3,5 03=I,820 ЭМ=I,060 ЗМ=0,320	м³	5,I30	I5,995	82	I4	9	5 2
36	II-II т.I-II ССЦ п.I-I5	Бетонная подготовка под приямок из бетона М-I00 03=I,620	м³	2,900	29,326	85	5	5	-
37	8-38 т.5-5 ССЦ п.6.I ССЦ п.2.I	Стены приямков и каналов из керамического кирпича из кирпича марки 75 на растворе марки 25 Цена: 5,44+0,4x68+0,24x xI9,8 03=3,750 ЭМ=0,620 ЗМ=0,I90	м³	0,720	37,392	27	3	3	-
		Итого	руб.	-	-	I509	373	I74	I99 60
		Накладные расходы I6,5% /НУЧП 20%/ по пп.I-28,30, 32,34-37	руб.	-	-	232	75	-	-
		Накладные расходы 8,6% /НУЧП 4I,0%/ по пп.29,3I, 33	руб.	-	-	9	-	-	-
		Итого	"	-	-	I750	448	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления 8% / НУЧП 44,0%/ по пп.I-37	руб.	-	-	I40	I64	-	-
		Итого по разделу I	руб.	-	-	I890	6I2	-	-
		Сводка затрат:							
		Строительные работы	руб.	-	-	I890	6I2	I74	I99 60
		в т.ч. накладные расходы	руб.	-	-	24I	75	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	I40	I64	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	I890	6I2	I74	I99 60

Составил Андрейченко

Проверил Басенько

gost.e-ecolog.ru