ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

807-10-68.84

ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ ПТИЦЕФАБРИК

(ПОЛНОСБОРНОЕ ЗДАНИЕ)

АЛЬБОМ IУ

С М Е Т Ы

19578-04

ЦЕНА 4-60

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 19578-04

807-10-68.84

ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ ПТИЦЕФАБРИК (ПОЛНОСБОРНОЕ ЗДАНИЕ)

АЛЬБОМ IУ

С М Е Т Ы

Стоимость :	
Общая	63,26 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	42,30 тыс.руб.
I м3 здания	40,04 руб.
I м2 общей площади	I49,36 руб

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
"ЦИТЭПсельхоз"

УТВЕРЖДЕН Главсельстройпроектом МСХ СССР сводным заключением № I03 от I.I2.83г.
Введен в действие "ЦИТЭПсельхозом"
Приказом № 28 от 6.02.84 г.

Главный инженер института О.Б.Болонкин

Главный инженер проекта Ю.М.Борисов

© ЦИТП Госстроя СССР, 1988

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№ пп	№ смет	Наименование	Стр
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	3
2		Объектная смета № I к типовому проекту	5
3		Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I	7
4	I-I	Общестроительные работы	9
5	I-2	Водопровод хозяйственно-питьевой, производственный и противопожарный	4I
6	I-3	Горячее водоснабжение	46
7	I-4	Объединенная канализация	49
8	I-5	Производственная канализация	52
9	I-6	Отопление	59
I0	I-7	Теплоснабжение	62
II	I-8	Узел управления	65
I2	I-9	Вентиляция	7I
I3	I-I0	Электроосвещение	77
I4	I-II	Силовое электрооборудование	83
I5	I-I2	Слаботочные устройства	95
I6	I-I3	КИП и автоматика	I00
I7	I-I4	Технологическое оборудование	I05
I8	I-I5	Шкафчики для рабочей одежды	II3
I9		Ведомость потребности в производственных ресурсах	II5
		Приложение № I	
20		На изменение объемов работ для районов с расчетной зимней температурой - 20°С	II7

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К сметам на строительство ветеринарной лаборатории для птицефабрики

I. Сметная документация составлена в объеме и по формам предусмотренным инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства СН-227-82, утвержденной Госстроем СССР I8 мая I982 года.

2. Объемы работ подсчитаны по рабочим чертежам, разработанных институтом " ЦИТЭПсельхоз" в соответствии с требованиями строительных норм и правил издания I965 г. (СНиП-65, ч.IУ) и с учетом последующих изменений и дополнений к ним.

3. Сметная стоимость общестроительных и сантехнических работ определена по ЕРЕР издания I984 года для I территориального района (подрайон Iа) и ценам на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные II пояса Московской области.

4. Накладные расходы приняты:
   - на строительные работы - I6,5%
   - на внутренние санитарно-технические работы - I3,3%
   - на металлоконструкции 8,6%

5. Плановые накопления 8%

6. Стоимость оборудования определена по прейскурантам оптовых цен, введенных в действие с I января I984 г. Начисления на оборудование принято в размере I,5% согласно письма Главсельстройпроекта № 807/4I50 от I0.II.8Iг.

7. Стоимость монтажных работ по ценникам на монтаж оборудования, введенных в действие с I января I969 года и последующих дополнений к ним.

8. Стоимость материалов, неучтенных ценниками на монтаж оборудования, принята по ценнику № I средних районных сметных цен Госстроя СССР.

9. Потребность производственных ресурсов в сметах определена по СНиП ч.IУ издания I965 года и дополнений к ним:

IO. Объемы работ в смете подсчитаны при следующих конструктивных решениях :

а) фундаменты – ленточные из сблоков по ГОСТ I3579-78 и сборные железобетонные фундаменты под колонны по ГОСТ 24022 - 80.

б) каркас – колонны сборные железобетонные по серии I.823.I вып.I, балки железобетонные по серии I.462.I-IO/80 вып.I

в) стены – стеновые панели из керамзитобетона γ_o=900 кг/м3 по серии I.832.I-9, вып.I

г) покрытие – плиты комплексные железобетонные по серии I.865.I-II вып.I и по серии I.865.I-4/80 вып.

д) кровля – рулонная из 3-х слоев рубероида на битумной мастике с защитным слоем гравия, втопленного в битумную мастику по утеплителю из пенобетона γ_o=400кг/м3.

е) перегородки – крупноразмерные железобетонные и кирпичные из обыкновенного глиняного кирпича

ж) окна – блоки деревянные по ГОСТ I6407-70

з) двери – блоки деревянные по ГОСТ II7324-7I

и) полы – цементно-песчаные, из линолеума, керамические.

к) отделка – затирка панелей, штукатурка кирпичной перегородки, клеевая, масляная, глазурованная плитка, известковая окраска стен, клеевая и известковая побелка потолка, масляная окраска оконных и дверных блоков.

Главный инженер проекта Борисов

Руководитель группы Черевникова

Т.П. 807-10-68.84

А-IУ

5

19578-04

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту ветеринарной лаборатории для птицефабрик

Сметная стоимость 63,26 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу (I м2 общей площади) - 223,37 руб.
2.I м3 объема здания - 59,9 руб

Составлена в ценах I984 г.

№ пп	№ смет (сметн. расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб. строит. работ	монтаж. работ	обор. присп. инвент.	прочих затрат	Всего	Технико-экономические показатели в том числе ос-экспл. нов-машин ная з/пл.	НУЧП	Наим. един. изм.	Кол-во един. измер.	Стоим. един. измер. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9 I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	28,77	-	-	-	28,77	- -	-	м3	I056,I8	27,24
2	I-2	Хозяйственно-питьевой и производственный водопровод	0,97	-	-	-	0,97	- -	-	"	"	0,92
3	I-3	Горячее водоснабжение	0,36	-	-	-	0,36	- -	-	"	"	0,34
4	I-4	Объединенная канализация	0,67	-	-	-	0,67	- -	-	"	"	0,63
5	I-5	Производственная канализация	2,I8	0,47	-	-	2,65	- -	-	"	"	2,5I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
6	I-6	Отопление	0,95	–	–	–	0,95	–	–	–	м3	I056,I8	0,90
7	I-7	Теплоснабжение	0,08	–	–	–	0,08	–	–	–	"	"	0,08
8	I-8	Узел управления	I,07	0,0I	0,44	–	I,52	–	–	–	"	"	I,44
9	I-9	Вентиляция	I,28	–	–	–	I,28	–	–	–	"	"	I,2I
I0	I-I0	Электроосвещение	3,37	–	–	–	3,37	–	–	–	"	"	3,I9
II	I-II	Силовое электрооборудование	–	I,I7	0,50	–	I,67	–	–	–	"	"	I,58
I2	I-I2	Слаботочные устройства	–	0,07	0,07	–	0,I4	–	–	–	"	"	0,I3
I3	I-I3	КИП и автоматика	–	0,2I	0,I6	–	0,37	–	–	–	"	"	0,35
I4	I-I4	Технологическое оборудование	–	0,67	I9,5I	–	20,I8	–	–	–	"	"	I9,II
I5	I-I5	Шкафчики для рабочей одежды	–	–	–	0,28	0,28	–	–	–	"	"	0,27
		Итого по смете	39,70	2,60	20,68	0,28	63,26	–	–	–	"	"	59,90

Главный инженер института О.Б.Болонкин
Главный инженер проекта Ю.М.Борисов
Начальник СЭО А.П.Платонов
Составила инженер В.Антонова
Проверила рук. группы Т.Черевникова

С В О Д К А

объемов и стоимости к локальной смете № I-I

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един изм.	Количество ед. изм.	Сметная стоимость, руб.					Нормативно-условно-чистая продукция, руб					Удельный вес стоим. констр. элем. или вида работ от % к общей стоим. работ по смете / стоим. един. измер.
				прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	плановые накоплен.	Всего по гр. 5,7,8.	в том числе ос-нов-маш. / з/пл	в т.ч. з/пл.	в накл. расходах % от суммы по гр. 7	в планов. накоплен. % от стоим. по граф. I0,II.	всего по данным граф. II,I2, I3,I0	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I. Общестроительные работы													
	А. Подземная часть													
I.	Земляные работы	м3	2I2	236	I6,5	39	22	297	-	-	-	-	-	I,03 / I,40
2.	Фундаменты	м3	32,05	I643	I6,5	27I	I53	2067	-	-	-	-	-	7,I8 / 64,49
	Итого по подземной части			I879		3I0	I75	2364	-	-	-	-	-	8,2I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	Каркас	м3	3,45	594	I6,5	98	55	747	-	-	-	-	-	2,60 2I6,52
4	Стены	м2	2II,II	6I69	"	I0I8	575	7762	-	-	-	-	-	26,98 36,77
5	Покрытие	м2	284,64	2624	"	433	245	3302	-	-	-	-	-	II,48 II,60
6	Кровля	м2	335	I853	"	306	I73	2332	-	-	-	-	-	8,I0 6,96
7	Перегородки	м2	289,23	30I2	"	497	28I	3790	-	-	-	-	-	I3,I7 I3,I0
8	О к н а	м2	3I,76	690	"	II4	64	868	-	-	-	-	-	3,02 27,33
9	Д в е р и	м2	54,33	975	"	I6I	9I	I227	-	-	-	-	-	4,26 22,58
I0	П о л ы	м2	268	2468	"	407	230	3I05	-	-	-	-	-	I0,79
II	Внутренняя отделка	м2	I555	I542	"	254	I44	I940	-	-	-	-	-	II,59 6,74
I2	Прочие работы	руб	-	I062	"	I75	99	I336	-	-	-	-	-	I,25 4,65
	Итого по надземной части	руб	-	20989	"	3463	I957	26409	-	-	-	-	-	9I,79
	Итого	руб	-	22868	"	3773	2I32	28773	-	-	-	-	-	I00,0

Главный инженер проекта Борисов
Начальник отдела Платонов
Составила инженер Антонова
Проверила Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту ветеринарной лаборатории для птицефабрик на общестроительные работы

Основание: чертежи № АРI÷АР4, КЖI÷КЖ7, КЖИ, А-I
Составлена в ценах I969 года

Сметная стоимость 28,77 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I Расчетную единицу (I м2 общей площади здания) - I0I,59 руб.
2.I м3 объема здания 27,24 руб.

№ пп	№ укрп. сметн. норм, един. расцен. шифры, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерения	Количество един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/плат	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Общая стоимость в рублях Всего	в том числе основн. з/плат	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Подземная часть									
		I.Земляные работы									
I	I-II32 т.II6-5	Планировка площади ручным способом в грунтах II группы	I00м2	4,93	7,I5	-	-	35	-	-	-
2.	I-230 т.29-I тех.ч. п.I-II I-237 т.28-8	Срезка растительного грунта I группы бульдозером мощностью 59 квт с перемещением до 60 м Цена:(33,8+27,7х5)хI,I	I00м3	0,08	I89,53	-	-	I5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	I-I74 т.22-I3 тех.ч. п.I-II	Погрузка растительного грунта I группы экскаватором 0,5 м3 на автосамосвалы Цена: I24,39xI,I5+ +6,6I	I000м3	0,08	I49,66	-	-	I2	-	-	-
4	сб.см. цен. на перевоз. грузов для стр. ч.I. стр.28	Транспорт растительного грунта на расстояние до I км Объем: 80xI,25	т	I00,0	0,29	-	-	29	-	-	-
5	I-I94 т.25-7 тех.ч. п.I.II	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы Цена: 9,26xI,I+I,44	I000м3	0,08	II,63	-	-	I	-	-	-
6	I-56 т.II-I4 тех.ч. п.I-II	Разработка грунта II группы экскаватором 0,5 м3 в отвал Цена: I25,47xI,I5+ 6,53	"	0,I0I	I50,82	-	-	I5	-	-	-
7	I-960 т.80-2 тех.ч. п.3-67	Доработка грунта II группы вручную после работы экскаватора Цена: 74,5xI,2	I00м3	0,02	89,40	-	-	2	-	-	-
8	I-948 т.79-2 т.ч. п.3.79 п.3,67	Доработка грунта II гр. вручную в котлованах после работы экскаватора Цена: I20x0,8xI,2	"	0,0I	II5,20	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	I-23I т.29-2 I-238 т.29-9 к-5 тех.ч. п.I,II п.3,48	Перемещение ранее разрыхленного грунта II группы бульдозером мощностью до 59 квт в резерв Цена: (40,8х0,85+32,3 х5)хI,I	I000м3	0,I04	2I5,80	-	-	22	-	-	-
I0	-"-	Перемещение грунта II группы бульдозером мощностью до 59 квт из резерва для обратной засыпки вручную и подсыпки под полы Цена: (40,8х0,85+32,3х х5)хI,I	"	0,028	2I5,80	-	-	6	-	-	-
II	I-968 т.8I-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную в траншеях и котлованах	I00м3	0,28	46	-	-	I3	-	-	-
I2	I-257 т.3I-2 I-262 т.3I-I3 к-5 тех.ч. п.I.II	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером до 59 КВТ с перемещением до 60м Цена: (I8,9+I0,8х5)х xI,I	I000м3	0,043	80,I9	-	-	3	-	-	-
I3	I-II84 т.II8-I0	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	I00м3	0,43	9,69	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	I-I75 т.22I4 тех.ч. п.I-II	Погрузка недостающего грунта II группы в карьере экскаватором 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы Цена: I48,09xI,I5+ + 7,9I	I000м3	0,028	I78,2I	-	-	5	-	-	-
I5	сб.см. цен на перевоз. грузов ч.I. стр.28	Транспорт грунта на расстояние до I км Объем: 28xI,67	т	46,8	0,29	-	-	I4	-	-	-
I6	I-995 т.85-2	Подсыпка грунта под полы с перемещением передвижными транспортерами	I00м3	0,6I	69,3	-	-	42	-	-	-
I7	I-968 т.8I-2	То же, вручную	"	0,305	46	-	-	I4	-	-	-
I8	I-II84 т.II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	I00м3	0,305	9,69	-	-	3	-	-	-
		Итого по I разделу	руб	-	-	-	-	236	-	-	-
		П.Фундаменты									
I	7-400 т.36-I	Укладка фундаментных блоков весом до 0,5т	шт	87	I,0I	-	-	88	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	7-402 т.36-3	То же, до I,5 т	шт	27	2,I	-	-	57	-	-	-
3	ССЦ п.3,I9	Стоимость фундамент - ных блоков из бетона м-I00 объемом до 0,3 м3	м3	I2,35	44,2	-	-	546	-	-	-
4	-"- п.3,3	То же, более 0,5 м3	"	I4,66	40,9	-	-	600	-	-	-
5	7-5 т.I-5	Укладка сборных желе- зобетонных фундаментов под колонны весом до I,5 т	шт	5	3,2	-	-	I6	-	-	-
6	ССЦ п.I0-24I	Стоимость сборных же- лезобетонных фундамен- тов под колонны марки I I2.I2-2 из бетона м-200 объемом до I м3	м3	2,95	59,2	-	-	I75	-	-	-
7	ССЦ т.ч. п.3,9 п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш Цена: 250хI,I6	т	0,089	290,0	-	-	26	-	-	-
8	-"- п.I3	Стоимость закладных деталей Цена: 4I3хI,I6	т	0,005	479,08	-	-	2	-	-	-
9.	-"- п.I8	Металлизация заклад- ных деталей	т	0,005	I78	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	7-445 т.38-I0-I,8	Укладка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3 т	шт	I	0,23	-	-	I	-	-	-
II	ССЦ т.3 п.73	Стоимость сборных железобетонных перемычек марки 2ПР72-I4.38.22 у из бетона м-200	м3	0,I2	78	-	-	9	-	-	-
I2	6-20 т.I-20	Монолитные участки ленточные фундаментов из бетона м-I00	м3	I,97	5,37	-	-	II	-	-	-
I3	8-I3 т.4-I	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора	I00м2	0,32	25,I	-	-	8	-	-	-
		Материалы, стоимость которых не учтена в СЕРЕР									
I4	ССЦ п.I-4	Бетон м-I50	м3	I,05	26,6	-	-	28	-	-	-
I5	-"- п.I-27	Бетон м-I00	м3	2,0I	27,3	-	-	55	-	-	-
I6	-"- п.2-I	Раствор цементный 25	"	0,99	I9,8	-	-	20	-	-	-
		Итого по разделу II	руб	-	-	-	-	I643	-	-	-
		Итого по подземной части	руб	-	-	-	-	I879	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Б.Надземная часть Ш.К а р к а с									
I	7-3I т.3-I	Установка прямоугольной колонны весом до I,0 т в стаканы фундаментов	шт	5	6,34	-	-	32	-	-	-
2	ССЦ п.I9-39	Стоимость сборных железобетонных колонн марки СКЗ-36-I из бетона м-200	шт	2	3I,9	-	-	64	-	-	-
3	-"- п.I9-45	То же, СКТ-3-36-I	шт	3	44,I	-	-	I32	-	-	-
4	ССЦ т.ч. п.3,9 п.I3	Стоимость дополнительных закладных деталей	т	0,005	4I3	-	-	2	-	-	-
5	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,005	I78	-	-	I	-	-	-
6	7-I39 т.I0-I	Укладка стропильных балок пролетом до 6м весом до 2 т	шт	4	I0,2	-	-	4I	-	-	-
7	ССЦ п.I0-85	Стоимость сборных железобетонных стропильных балок марки IБСТ6-3АIУт из бетона м-300	м3	I,8	94	-	-	I69	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ССЦ тех.ч. п.3,9 п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,052	250	-	-	13	-	-	-
9	-"- п.1	То же, класса А-IУ	т	0,118	229	-	-	27	-	-	-
10	п.6	То же, класса В-I	т	0,025	321	-	-	8	-	-	-
11	п.13	Закладные детали	т	0,04	413	-	-	17	-	-	-
12	п.18	Металлизация закладных деталей	т	0,102	178	-	-	18	-	-	-
13	-"- п.13	Стоимость дополнительных закладных деталей	т	0,062	413	-	-	26	-	-	-
14	7-285 т.17-1	Установка соединительных элементов	т	0,009	362	-	-	3	-	-	-
15	ССЦ т.ч. п.3.9 п.18	Металлизация соединительных элементов	т	0,009	178	-	-	2	-	-	-
16	7-285 т.17-1	Монтаж металлических насадок т	"	0,053	362	-	-	19	-	-	-
17	ССЦ тех.ч. п.39 п.18	Металлизация металлических насадок	т	0,053	178	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Материалы, стоимость которых не учтена в СЕРЕР									
I8	ССЦ п.I-3I	Бетон м-300	м3	0,34	33,3	-	-	II	-	-	-
		Итого по Ш разделу	руб	-	-	-	-	594	-	-	-
		IУ.Стены									
I	7-247 т.I4-I	Установка панелей наружных стен площадью до I0 м2 при высоте здания до 25 м	шт	59	I6,3	-	-	962	-	-	-
2	ССЦ п.8-337	Стоимость стеновых 2-х слойных панелей марки ПСД по серии I.832-I-9 из керамизитобетона =900кг/м3	м2	2II,II	22,8	-	-	48I3	-	-	-
3	ССЦ тех.ч. п.3,9 п.I3	Стоимость дополнительных закладных деталей	т	0,28I	4I3	-	-	II6	-	-	-
4	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,28I	I78	-	-	50	-	-	-
5.	7-7I4 т.5I-I4	Герметизация стыков стеновых панелей цементным раствором	I00м	2,43	4,85	-	-	I2	-	-	-
6.	7-706 т.5I-6	То же, мастикой	I00м	2,43	88,7	-	-	2I6	-	-	-
		Итого по IУ разделу	руб	-	-	-	-	6I69	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		У. Покрытие									
I	7-I83 т.II-4	Укладка плит покрытия длиной до 6 м. площ. до 20 м2 одноэтажных зданий высотой до 25м	шт	I6	5,48	-	-	88	-	-	-
2	ССЦ п.I0-9I	Стоимость сборных железобетонных ребристых плит марки IIГ3АIУ т.IIВ7АIУт из бетона м-300,В-6	м2	284,64	4,97	-	-	I4I5	-	-	-
3	ССЦ тех.ч.	Надбавка на водонепроницаемость В-6 Цена: 0,92+I,53	м3	I4,88	2,45	-	-	36	-	-	-
4	ССЦ тех.ч. п.3,9 п.I3	Стоимость дополнительных закладных деталей	т	0,042	4I3	-	-	I7	-	-	-
5	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	кг	0,042	I78	-	-	7	-	-	-
6	7-209 т.I2-7	Установка оворных стаканов для вентиляционных устройств	шт	2	2,43	-	-	5	-	-	-
7	ССЦ п.8-239	Стоимость сборных железобетонных стаканов СБ7А-3 из бетона м-200	м3	0,24	75,9	-	-	I8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	ССЦ т.ч.п.3,9 п.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,009	229	-	-	2	-	-	-
9.	-"- п.6	То же, класса В-I	т	0,005	32I	-	-	2	-	-	-
I0.	-"- п.I3	Закладные детали	т	0,0I2	4I3	-	-	5	-	-	-
II.	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,0I2	I78	-	-	2	-	-	-
I2.	46-54 т.I9-4	Пробивка отверстий 200х 200 в плитах покрытия	I00шт.	0,I6	20,8	-	-	3	-	-	-
I3.	ССЦ т.ч.п.39 п.I3	Стоимость закладных изделий	т	0,34	4I3	-	-	I40	-	-	-
I4.	-"- п.I8	Металлизация закладных изделий	т	0,34	I78	-	-	6I	-	-	-
I5.	7-665 т.47-I0-I,8	Установка карнизных панелей	шт.	8	2,I4	-	-	I7	-	-	-
I6.	ССЦ п.8-362	Стоимость карнизных панелей марки ПК6.75-II по серии I.432-I4/80 из бетона М-I50	м3	7,36	58,9	-	-	434	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
I7.	ССЦ т.ч.п.3,9 п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,28	250	-	-	70	-	-	-
I8.	-"- п.I	То же, класса А-I	т	0,064	229	-	-	I5	-	-	-
I9.	-"- п.6	То же, класса Вр I	т	0,II6	32I	-	-	37	-	-	-
20.	-"- п.I3	Стоимость закладных деталей	т	0,I57	4I3	-	-	65	-	-	-
2I.	п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,I57	I78	-	-	28	-	-	-
22.	7-704 т.5I-4	Уплотнение стыков между карнизом и плитами покрытия	I00м	0,48	37,3	-	-	I8	-	-	-
23.	7-706 т.5I-6	То же, мастикой	I00м	0,48	88,7	-	-	43	-	-	-
24.	26-33 т.8-6	Заделка карниза минеральной ватой	м3	2,3	I4,00	-	-	32	-	-	-
		Материалы, стоимость которых не учтена в СЕРЕР									
25.	ССЦ п.I-28	Бетон М-I50	м3	I,39	28,2	-	-	39	-	-	-
26.	ССРСЦ ч.Iр.IУ п.2	Минеральная вата	м3	2,2I	II,2	-	-	25	-	-	-
		ИТОГО по У разделу	руб.	-	-	-	-	2624	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УI. Кровля									
I.	I2-286 т.9-3	Утепление кровли пенобетоном	I00м2	2,88	I7,3	-	-	50	-	-	-
2.	ССЦ п.3-I46	Стоимость пенобетона Объем: 288х0,IхI,03	м3	29,66	I6,2	-	-	480	-	-	-
3.	I2-38 I-I-I	Покрытие кровли из 3 слоев рубероида на битумной мастике с защитным слоем гравия, втопленного в битумную мастику	I00м2	3,35	252	-	-	844	-	-	-
4.	I2-289 т.9-6	Устройство пароизоляции из рубероида на мастике	I00м2	2,88	49,9	-	-	I44	-	-	-
5.	I2-299 т.I0-I	Цементно-песчаная стяжка	I00м2	2,88	I4,8	-	-	43	-	-	-
6.	I6-289 т.9-6	Устройство гидроизоляции из рубероида на мастике	I00м2	2,88	49,9	-	-	I44	-	-	-
7.	I2-280 т.8-5	Мелкие покрытия из оцинкованной кровельной стали	I00м2	0,I0	I92	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
8.	I2-277 т.8-2	Обделки на фасадах из оцинкованной кровельной стали	I00м2	2,40	9,43	-	-	23	-	-	-
		Материалы, стоимость которых не учтена в СЕРЕР									
9.	ССЦ п.2-3	Раствор цементный	м3	4,55	23,3	-	-	I06	-	-	-
		ИТОГО по УI разделу	руб.	-	-	-	-	I853	-	-	-
		УП. Перегородки									
I.	8-45 т.5-9	Кирпичная кладка перегородок из обыкновенного кирпича толщиной I20 мм	I00м2	0,09	75,4	-	-	7	-	-	-
2.	26-29 т.8-2	Утепление перегородок жесткими минераловатными плитами	м3	0,6	6,9	-	-	4	-	-	-
3.	ССРСЦ ч.Iр.IУ п.II6	Стоимость жестких минераловатных плит М-I50 Объем: 0,6х0,95	м3	0,57	43,6	-	-	25	-	-	-
4.	II-II т.I-II	Основание под сборные железобетонные перегородки из бетона М-I00	м3	7,93	2,5	-	-	20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
5.7-283 т.I6-5		Установка сборных железобетонных перегородок площадью до 2 м2	шт.	8	2,28	-	-	I8	-	-	-
6.7-284 т.I6-6		То же, более 2 м2	шт.	56	2,99	-	-	I67	-	-	-
7.ССЦ п.8-4II		Стоимость сборных железобетонных перегородок длиной до 3 м	м2	280,23	5,58	-	-	I564	-	-	-
8.7-676 т.49-I-I.8		Установка кабин санитарно-технических узлов	шт.	2	4,I8	-	-	8	-	-	-
9.Кальк.I		Стоимость санитарно-технических кабин СК-28-9Л-Р	шт.	2	206,52	-	-	4I3	-	-	-
I0.8-36 т.5.4		Заделка зазоров между панелями и плитами покрытия кирпичом	м3	0,42	3,02	-	-	I	-	-	-
II.6-84 т.9.8		Установка металлических рам	т	0,023	355	-	-	8	-	-	-
I2.7-285 т.I7-I		Монтаж металлических изделий	т	0,96	362	-	-	348	-	-	-
I3.-"- п.I8		Металлизация металлических изделий	т	0,96	I78	-	-	I60	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Материалы, стоимость которых не учтена в СЕРЕР									
I4.	ССЦ п.6-I	Кирпич	тыс.шт.	0,6I	68,0	-	-	4I	-	-	-
I5.	-"- п.2-I2	Раствор цементно-известковый 50	м3	0,3I	23,5	-	-	7	-	-	-
I6.	-"- п.I-I5	Бетон М-I00	м3	8,09	25,3	-	-	205	-	-	-
I7.	ССЦ п.I-28	Бетон М-I50	м3	0,54	28,2	-	-	I5	-	-	-
I8.	-"- п.4-20	Песок	м3	0,I8	7,79	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО по УП разделу	руб.	-	-	-	-	30I2	-	-	-
		УШ.0 к н а									
I.	I0-84 т.I4-I	Установка оконных блоков со спаренными переплетами при площади проема до 5 м2	м2	3I,76	2,99	-	-	95	-	-	-
2.	ССРСЦ ч.Пр.2 п.I72	Стоимость оконных блоков марки ОС I2.I8	м2	30,75	I5,2	-	-	467	-	-	-
3.	-"- п.I70	То же, ОС 09.I2	м2	I,0I	I8,4	-	-	I9	-	-	-
4.	I0-88 т.I5-2	Установка приборов в оконных блоках	к-т	I6	0,24	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	ССРСЦ ч.Iр.I п.435	Стоимость приборов для оконных блоков со спаренными переплетами	к-т	I6	I,72	-	-	28	-	-	-
6.	I5-707 т.20I-2	Остекление оконных блоков со спаренными переплетами	I00м2	0,32	242	-	-	77	-	-	-
		ИТОГО по УШ разделу	руб.	-	-	-	-	690	-	-	-
		IX.Двери									
I.	I0-I05 т.20-I	Установка дверных блоков в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	I0,64	I,45	-	-	I5	-	-	-
2.	I0-I40 т.26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	I0,64	I,34	-	-	I4	-	-	-
3.	I0-I07 т.20-3	Установка дверных блоков в перегородках площадь проема до 3 м2	м2	43,69	2,0	-	-	87	-	-	-
4.	ССРСЦ ч.Пр.2 п.290	Стоимость дверных блоков марки Д-72 по ГОСТ I7324-7I	м2	5,68	I5,8	-	-	90	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	-"- п.287	То же, д-68	м2	7,44	I4	-	-	I04	-	-	-
6.	-"- п.287	То же, д-69	м2	32,96	I4	-	-	46I	-	-	-
7.	-"- п.288	То же, д-70	м2	8,25	I4,6	-	-	I20	-	-	-
8.	ССРСЦ ч.Iр.I п.446	Стоимость приборов для однопольных дверей, входных в здание	к-т	2	6,73	-	-	I3	-	-	-
9.	-"- п.448	Стоимость приборов для однопольных дверей входных в комнаты	к-т	24	2,97	-	-	7I	-	-	-
		ИТОГО по IX разделу	руб.	-	-	-	-	975	-	-	-
		X. П о л ы									
		Тип I									
I.	II-2 т.I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,I2	4,58	-	-	I	-	-	-
2.	II-II т.I-II	Бетонная подготовка из бетона М-I00	м3	I,2	2,5	-	-	3	-	-	-
3.	II-69 т.II-3	Цементно-песчаное покрытие из раствора М-200 толщиной 20 мм	I00м2	0,I2	22,9	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Тип 2									
4.	II-2 т.I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I,45	4,58	-	-	7	-	-	-
5.	II-II т.I-II	Бетонная подготовка из бетона М-I00	м3	I4,47	2,5	-	-	36	-	-	-
6.	II-57 т.8-3	Стяжка из легкого бетона М-50 толщиной 20 мм	I00м2	I,45	22	-	-	32	-	-	-
7.	II-205 т.28-I	Покрытие из линолеума на мастике	I00м2	I,45	5I9	-	-	753	-	-	-
		Тип 3									
8.	II-2 т.I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I,II	4,58	-	-	5	-	-	-
9.	II-II т.I-II	Бетонная подготовка из бетона М-I00	м3	II,08	2,5	-	-	28	-	-	-
I0.	II-I6 т.3-I II-I7 т.3-2	Гидроизоляция из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике цена: II8 + 77	I00м2	I,II	I95	-	-	2I6	-	-	-
II.	II-I39 т.2I-2	Покрытие пола из керамической плитки толщиной I3 мм на мастике	I00м2	I,II	464	-	-	5I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Материалы, стоимость которых не учтена в СЕРЕР									
I2.ССЦ п.4-53		Щебень	м3	I0,93	8,58	-	-	94	-	-	-
I3.-"- п.I-I5		Бетон М-I00	м3	27,27	25,3	-	-	690	-	-	-
I4.-"- п.2-6		Раствор цементный М-200	м3	0,26	28,I	-	-	7	-	-	-
I5.-"- п.I-25		Бетон М-50	м3	2,96	26,2	-	-	78	-	-	-
		ИТОГО по X разделу	руб.	-	-	-	-	2468	-	-	-
		ХУI.Внутренняя отделка									
I.I5-297 т.59-4 т.ч. п.3-I0		Отделка поверхностей потолков из железобетонных плит под окраску	I00м2	4,29	I9,3	-	-	83	-	-	-
2.I5-275 т.55-I3		То же, поверхностей стен	I00м2	8,I9	2I,6	-	-	I77	-	-	-
3.I5-256 т.55-5-II		Улучшенная штукатурка кирпичных стен	I00м2	0,08	65,4	-	-	5	-	-	-
4.I5-298 т.60-I I5-304 т.6I-I		То же, по сетке цена: 3I5+ 73	I00м2	0,I0	388,0	-	-	39	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	I5-502 т.I52-2	Улучшенная клеевая окраска стен и потолков	I00м2	7,7I	I2,9	-	-	99	-	-	-
6.	I5-508 т.I53-I	Известковая окраска стен по штукатурке	I00м2	0,09	5,84	-	-	I	-	-	-
7.	I5-509 т.I53-2	То же, по бетону	I00м2	0,57	3,I3	-	-	2	-	-	-
8.	I6-568 т.I59-8	Улучшенная масляная окраска стен белилами с добавлением колера	I00м2	3,37	76,7	-	-	258	-	-	-
9.	I5-563 т.I59-3	То же, деревянных плинтусов	I00м2	0,I5	7I,2	-	-	II	-	-	-
I0.	I5-82 т.I4-I	Облицовка стен глазурованной плиткой	I00м2	I,52	422	-	-	64I	-	-	-
II.	I5-567 т.I59-7	Улучшенная масляная окраска оконных блоков со спаренными переплетами объем: 3I,76х2,2	I00м2	0,70	29,6	-	-	2I	-	-	-
I2.	I5-566 т.I59-6	Улучшенная масляная окраска дверных блоков, установленных в стенах объем: I0,64х2,4	I00м2	0,26	2I,2	-	-	55	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3.	I5-566 т.I59-6	То же, в перегородках объем: 43,69х(2,7-0,3)	I00м2	I,05	2I,2	-	-	22	-	-	-
I4.	I5-564 т.I59-4	То же, в перегородках по проолифленной поверхности объем: 43,69х0,3	I00м2	0,I3	75	-	-	I0	-	-	-
I5.	34-3I8 т.59-2	Устройство деревянного каркаса под дверными проемами	I00м2	0,20	276	-	-	55	-	-	-
I6.	I5-325 т.65-I	Обшивка сухой штукатуркой по деревянному каркасу	I00м2	0,4I	I26	-	-	52	-	-	-
		Материалы, стоимость которых не учтена в СЕРЕР									
I7.	ССЦ п.2-30	Раствор цементно-известковый	м3	0,I5	23,7	-	-	4	-	-	-
I8.	-"- п.2-35	Раствор известковый	м3	0,33	22,2	-	-	7	-	-	-
		ИТОГО по XУI разделу	руб.	-	-	-	-	I542	-	-	-
		XУII. Прочие работы									
		Отмостка									
I.	27-I73 т.43-I	Устройство щебеночного основания	I00м2	0,52	2I,4	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.27-I69 т.42-I		Асфальтовое покрытие отмостки	I00м2	0,52	I0,8	-	-	6	-	-	-
		Крыльца									
3.8-I79 т.I9-I		Устройство крылец с входной площадкой	м2	6	2,I5	-	-	I3	-	-	-
		Каналы сеч.4-4									
4.7-723 т.54-I		Устройство каналов из лотковых элементов с плитами перекрытия	м2	0,49	6,93	-	-	3	-	-	-
5.ССЦ п.8-524		Стоимость сборных железобетонных лотков марки ЛIд-8 из бетона М-200 цена:72,9-0,82х2	м3	0,33	7I,26	-	-	24	-	-	-
6.ССЦ т.ч.п.3,9 п.3		Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,0I	250	-	-	3	-	-	-
7.-"- п.I		То же, класса А-I	т	0,006	229	-	-	I	-	-	-
8.-"- п.6		То же, класса В-I	т	0,004	32I	-	-	I	-	-	-
9.ССЦ п.8-505		Стоимость сборных железобетонных плит марки III-8 из бетона М-200 цена:68,83-0,82х2	м3	0,I6	67,I9	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	ССЦ т.ч.п.3.9 п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,005	250	-	-	I	-	-	-
II.	-"- п.I	То же, класса А-I	т	0,002	229	-	-	I	-	-	-
I2.	-"- п.6	То же, класса В-I	т	0,002	32I	-	-	I	-	-	-
		Приямок сеч. 3-3									
I3.	II-II т.I-II	Бетонное днище из бетона М-I00	м3	0,I3	2,5	-	-	-	-	-	-
I4.	6-I89 т.I8-I	Бетонные стенки толщиной 200 мм из бетона М-200	м3	0,7	II,0	-	-	8	-	-	-
I5.	6-83 т.9-7	Установка ходовых скоб	т	0,07	44I	-	-	3	-	-	-
I6.	34-304 т.55	Покрытие приямка рифленой сталью	м2	0,99	22,I	-	-	22	-	-	-
I7.	6-84 т.9-8	Закладные детали в монолитных конструкциях	т	0,0II	355	-	-	4	-	-	-
		Приямок сеч. 7-7									
I8.	II-II т.I-II	Бетонное днище из бетона М-I00	м3	0,07	2,5	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9.6-I89 т.I8-I		Бетонные стенки толщиной I50 мм из бетона М-200	м3	0,2I	II,00	-	-	2	-	-	-
20.34-304 т.55		Покрытие приямка рифленой сталью	м2	0,46	22,I	-	-	I0	-	-	-
2I.8-27 т.4-7		Обмазка поверхностей каналов и приямков, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом за 2 раза	м2	9,63	0,90	-	-	9	-	-	-
22.22-I т.I-I		Асбестоцементная труба д-I00 мм	м	3	I,67	-	-	5	-	-	-
		Вентиляционные шахты									
23.8-30 т.5-I		Кирпичная кладка стен шахты из обыкновенного глиняного кирпича	м3	I,9I	3,I9	-	-	6	-	-	-
24.7-2I т.2-4		Укладка плит покрытия площадью до I м2	шт.	7	3,2I	-	-	22	-	-	-
25.ССЦ п.8-505		Стоимость сборных железобетонных плит покрытия марки II7д-3 из бетона М-200									
		цена: 68,83-0,82х2	м3	0,42	67,I9	-	-	28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26.	ССЦ т.ч.п.3.9 п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,02	250	-	-	5	-	-	-
27.	-"- п.I	То же, класса А-I	т	0,002	229	-	-	I	-	-	-
28.	-"- п.6	То же, класса В-I	т	0,002	32I	-	-	I	-	-	-
29.	I2-299 т.I0-I I2-300 т.I0-2	Цементно-песчаная стяжка по плитам покрытия толщиной 20 мм цена:I4,8+0,08х5	I00м2	0,04	I4,40	-	-	I	-	-	-
30.	I2-I76 т.2-6-2	Покрытие из 4-х слоев рубероида на битумной мастике	I00м2	0,04	338	-	-	I4	-	-	-
		Вход									
3I.	8-I0 т.3-I	Песчаная подготовка толщиной 200 мм	м3	2,8I	2,I2	-	-	6	-	-	-
32.	8-I79 т.I9-I	Устройство крыльца с входной площадкой	м2	I2,5	2,I5	-	-	27	-	-	-
33.	9-5I т.8-I т.ч.таб.2	Укладка металлических стоек из труб цена:I9,2+ 6х0,I	т	0,I	I9,8	-	-	2	-	-	-
34.	Ц.Iч.II р.I п.I783	Стоимость металлических стоек из труб	т	0,I	289	-	-	29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
35.	7-247 т.I4-I	Установка стеновой панели площадью до IO м2 длиной до 7м	шт.	I	I6,3	-	-	I6	-	-	-
36.	ССЦ п.8-337	Стоимость стеновых двухслойных панелей марки ПСД по серии I.832-I-9 из керамзитобетона =900кг/м3	м2	3,52	22,8	-	-	80	-	-	-
37.	ССЦ т.ч.п.3.9 п.I3	Стоимость дополнительных закладных деталей	т	0,007	4I3	-	-	3	-	-	-
38.	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,007	I78	-	-	I	-	-	-
39.	7-I83 т.II-4	Укладка плит покрытия навеса длиной до 6 м площадью до 20 м2	шт.	I	5,48	-	-	5	-	-	-
40.	I2-299 т.I0-I I2-300 т.I0-2	Устройство цементной стяжки толщиной I0мм цена: I4,8-0,08х5	I00м2	0,I3	I4,4	-	-	4	-	-	-
4I,	I2-I76 т.2-6-2	Устройство кровли рулонной четырехслойной на битумной мастике с защитным слоем гравия на рубероиде	I00м2	0,I3	338	-	-	44	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
42.	I2-280 т.8-5	Мелкие покрытия из оцинкованной стали	I00м2	0,002	I92	-	-	-	-	-	-
		Материалы, стоимость которых не учтена в СЕРЕР									
43.	ССЦ п.5-I	Смесь асфальтобетонная	т	3,7I	I9,8	-	-	73	-	-	-
44.	ССЦ п.8-479	Сборные железобетонные плиты II и I2 из бетона М-200	м2	25	9,63	-	-	24I	-	-	-
45.	ССЦ т.ч.п.3.9 п.I8	Металлизация закладных деталей -	т	0,023	I78	-	-	4	-	-	-
46.	-"- п.4-20	Песок	м3	3,35	7,79	-	-	26	-	-	-
47.	-"- п.4-53	Щебень	м3	9,05	8,58	-	-	78	-	-	-
48.	ССЦ	Вода	м3	I,04	0,I9	-	-	I	-	-	-
49.	ССЦ п.I-I5	Бетон М-I00	м3	0,64	25,3	-	-	I6	-	-	-
50.	-"- п.2-2	Раствор цементный 50	м3	I,I5	2I,9	-	-	25	-	-	-
5I.	-"- п.8-505	Плиты железобетонные	м3	0,6	68,8	-	-	4I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
52.	ССЦ п.I-5	Бетон М-200	м3	0,92	27,4	-	-	25	-	-	-
53.	-"- п.I-4	Бетон М-I50	м3	0,095	26,6	-	-	3	-	-	-
54.	-"- п.2-II	Раствор цементно-известковый 25	м3	0,44	22,4	-	-	I0	-	-	-
55.	-"- п.6-I	Кирпич	т.шт.	0,73	68	-	-	50	-	-	-
56.	-"- п.I-29	Бетон М-200	м3	I,II	29,3	-	-	33	-	-	-
57.	-"- п.2-3	Раствор цементный 75	м3	0,08	23,3	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО по ХУП разделу	руб.	-	-	-	-	I062	-	-	-
		ИТОГО по надземной части	руб.	-	-	-	-	20989	-	-	-
		ИТОГО по смете	руб.	-	-	-	-	22868	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	3773	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	2664I	-	-	-
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	-	-	2I32	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.	-	-	-	-	28773	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник СЭО Платонов
Составила инженер Антонова
Проверила рук.группы Черевникова

Т.П. 807-10-68.84
А-ТУ 3.7
19578-04

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

к типовому проекту ветеринарной лаборатории для птицефабрик
на стоимость санитарно-технических кабин СК28-9Л-Р

Основание: чертежи серии I.I88-3, вып.I
Составлена в ценах I969 г.

№ п/п	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная з/плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основная з/плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	Пр-нт 06-08-7I п.9-24I7	Санитарно-техническая кабина раздельная марки СК 28-9Л-Р	шт.	I	I27	-	-	I27,00	-	-	-
		Надбавки при комплектации кабин									
2.	Пр-нт 06-08 т.IIБ стр.302	Трубопроводы из чугунных канализационных труб д- I00	м	2,I	I,0	-	-	2,I0	-	-	-
3.	-"-	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб диаметром до 40 мм	м	5,8	0,6	-	-	3,48	-	-	-

Т.П. 807-10-68.84 А-IУ 38 19578-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.-"-		То же, диаметром 50 мм	м	3	0,8	-	-	2,40	-	-	-
5.-"-	т.II-А стр.30I	Унитаз	комп.	I	4,85	-	-	4,85	-	-	-
		Стоимость труб, оборудования и арматуры:									
6.	Пр-нт 24-I5 I-037	Труба чугунная канализационная д- I00 мм	м	2,I	3,65	-	-	7,67	-	-	-
7.	Пр-нт 24-I5 п.I-0I3	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная д-I5мм	м	I,8	0,9	-	-	I,62	-	-	-
8.-"-	п.I-0I5	То же, д-25 мм	м	3	I,05	-	-	3,I5	-	-	-
9.-"-	п.I-006	То же, черная д-50	м	3	I,20	-	-	3,60	-	-	-
I0.	Пр-нт 23-07 п.I-0I67	Вентиль муфтовый д-I5 мм марки I5Б-3К	шт.	2	0,88	-	-	I,76	-	-	-
II.	I7-57 т.4-I	Унитаз "Компакт" тарельчатый со смывным бачком	шт.	I	2I,58	-	-	2I,58	-	-	-
I2.	06-08 т.А стр.306	За полную улучшенную масляную окраску внутренней поверхности кабин	м2	I4,25	0,90	-	-	I2,82	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3.	ССЦ п.267 стр.394	Транспорт санитарно-технической кабины с оборудованием	т	I,68	5,96	-	-	I0,0I	-	-	-
I4.	Пр-нт 06-08 т.Б стр.3II	За покрытие пола керамической плиткой	м2	I,I5	I,I5	-	-	I,32	-	-	-
I5.	Пр-нт 06-II 0I-0I5	Стоимость керамической плитки цена: 2,5xI,I	м2	I,I5	2,75	-	-	3,I6	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	206,52	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник СЭО Платонов
Составила инженер Антонова
Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту на строительство ветеринарной лаборатории для птицефабрик на объединенный хозяйственно-питьевой, противопожарный и производственный водопровод

Основание: чертежи № ВКI-ВК6, А-I
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,97 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (I м2 общей площади здания) 3,43 руб.
2. I м3 объема здания 0,92 руб.

№ п/п	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры, норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество един. измер.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I. Санитарно-технические работы								
I.	I6-4 I-3	Трубопроводы из чугунных труб напорных диаметром I00 мм	м	I0	4,82	-	-	48	-	-
2.	I6-4I 7-3	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром I5х2,5 мм	м	58	I,2	-	-	70	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	I6-42 7-3	То же, диаметром 20х2,5 мм	м	4	I,35	-	-	5	-	-	-
4.	I6-43 7-3	То же, диаметром 25х2,8 мм	м	2I	I,36	-	-	29	-	-	-
5.	I6-44 7-3	То же, диаметром 32х2,8	м	2,5	I,58	-	-	4	-	-	-
6.	I6-46 7-4	То же, диаметром 50х 3 мм	м	30	2,2I	-	-	66	-	-	-
7.	I6-47 7-5	То же, диаметром 65х3,2 мм	м	I5	2,67	-	-	40	-	-	-
8.	I6-48 7-5	То же, диаметром 80х3,5 мм	м	3,5	2,99	-	-	I0	-	-	-
9.	I6-2I9 22	Испытание системы водоснабжения гидравлическим давлением	м	II5,5	0,0394	-	-	5	-	-	-
I0.	I6-2I0 22	То же, диаметром до I00 мм	м	28,5	0,0422	-	-	I	-	-	-
II.	Ц.Iч.III п.85	Стоимость вентилей муфтовых I5ч8р2 диаметром I5 мм	шт.	I4	I,25	-	-	I8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	Ц.Iч.Ш п.87	То же, диаметром 25 мм	шт.	I	I,82	-	-	2	-	-	-
13.	Ц.Iч.Ш п.88	То же, диаметром 32 мм	шт.	I	2,22	-	-	2	-	-	-
14.	I6-II8 I2-2	Задвижки 30ч6бр диаметром 80 мм	шт.	3	24,8	-	-	74	-	-	-
15.	I6-I35 I2-I пр-нт I7-04 п.3-0I9	Счетчик холодной воды УВК-40 цена:I,6+ 25xI,I	шт.	I	29,I0	-	-	29	-	-	-
16.	I8-227 I5-3	Манометр общего назначения ОБМ-I-I00x6 мм	шт.	I	4,43	-	-	4	-	-	-
17.	I6-I85 I6-2	Поливочные краны диаметром 25 мм	шт.	I	2,07	-	-	2	-	-	-
18.	Ц.Iч.Ш п.I485	Стоимость рукавов резино-тканевых 25 мм	м	35	2,23	-	-	78	-	-	-
19.	I6-I84 I6-I	Вентиль пожарный диаметром 50 мм	шт.	2	47,7	-	-	95	-	-	-
20.	Ц.Iч.Ш п.5I9	Стоимость головки соединительной диаметром 50 мм	шт.	4	0,66	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I.Ц.Iч.Ш п.525		То же, цапковые диаметром 50 мм	шт.	2	0,55	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	586	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	78	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	664	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	53	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	7I7	-	-	-
		II.Строительные работы									
22.I3-I2I I5-6		Антикоррозийное покрытие грунтовкой ГР-020	м2	6,27	0,077I	-	-	-	-	-	-
23.26-I4 ц.Iч.I п.355		Изоляция поверхностей абопухшнуром цена:42,I+440х0,79	м3	0,3	389,70	-	-	II7	-	-	-
24.26-86 I5-7		Покрытие поверхностей изоляции фольгоизолом	м2	I3,58	I,93	-	-	26	-	-	-
25.6-I3		Упор бетонный	м3	0,2	8,04	-	-	2	-	-	-
26.ССЦ п.I-3		Стоимость бетона М I00	м3	0,204	25,8	-	-	5	-	-	-
27.I-960 80-2		Разработка грунта II группы под ввод водопровода	м3	40	0,745	-	-	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28.	I-968 8I-2	То же, обратная засыпка	м3	40	0,46	-	-	I8	-	-	-
29.	I5-649 4I6-4-32	Масляная окраска чугунных трубопроводов кузбасским лаком	м2	4,8	0,I23	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I99	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	33	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	232	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I9	-	-	-
		ИТОГО по П разделу	руб.	-	-	-	-	25I	-	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	968	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник отдела Платонов
Составила инженер Талбаева
Проверила рук.группы Черевникова

Т.П. 807-10-68.84 Ал-У 45 19578-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту на строительство ветеринарной лаборатории для птицефабрик

на горячее водоснабжение

Т.П. 807-10-68.84

Основание: чертежи №№ ВКI÷ ВК6, А-I
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,36 руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу
(I м2 общей площади здания) I,27 руб.
2.I м3 объема здания 0,34 руб.

№ п/п	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры, норм СНиП и др.	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I.Санитарно-технические работы								
I.	I6-4I-7-3	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром I5х2,5мм	м	60	I,2	-	-	72	-	-

А-ГУ 46 НУЧП

19578-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I6-42 7-3	То же, диаметром 20х2,5 мм	м	4	I,35	-	-	5	-	-	-
3.	I6-43 7-3	То же, диаметром 25х2,8 мм	м	I8	I,36	-	-	24	-	-	-
4.	I6-44 7-3	То же, диаметром 32х2,8 мм	м	8	I,58	-	-	I3	-	-	-
5.	I6-45 7-3	То же, диаметром 40х3 мм	м	I4	I,79	-	-	25	-	-	-
6.	I6-2I9 22	Испытание системы водоснабжения гидравлическим давлением	м	I04	0,0394	-	-	4	-	-	-
7.	Ц.Iч.III п.9I	Стоимость вентилей запорных муфтовых I5кчI8п диаметром I5мм	шт.	4	I,2	-	-	5	-	-	-
8.	Ц.Iч.III п.93	То же, диаметром 25 мм	шт.	2	I,65	-	-	3	-	-	-
9.	Ц.Iч.III п.95	То же, диаметром 40 мм	шт.	I	3,0I	-	-	3	-	-	-
I0.	I7-49 3-3	Смеситель для мойки СМ-М-ВКСЧС СМ-М-НВ	шт.	3	9,I5	-	-	27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I8I	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	24	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	205	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I6	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	22I	-	-	-
		П. Строительные работы									
II.I3-I2I I5-6		Антикоррозийное покрытие грунтовкой ГФ-020	м2	3,53	0,077I	-	-	-	-	-	-
I2.26-I4 п.Iч.I п.355		Изоляция поверхностей асбопухшнуром цена:42,I+440х0,79	м3	0,23	389,70	-	-	90	-	-	-
I3.26-86 I5-7		Покрытие поверхностей изоляции фольгоизолом	м2	II,5	I,93	-	-	22	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	II2	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	I8	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I30	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I0	-	-	-
		ИТОГО по II разделу	руб.	-	-	-	-	I40	-	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	36I	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник отдела Платонов
Составила Талбаева
Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

К типовому проекту на строительство ветеринарной лаборатории для птицефабрик

На канализацию объединенную

Основание: чертежи № ВКI÷ ВК6, А-I
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,67 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу (I м2 общей площади здания) 2,37 руб.
2.I м3 объема здания 0,63 руб.

№ п/п	№ укрупненных сметных норм, единичн. расценок, шифры, нормы СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество един. измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная з/плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основная з/плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Санитарно-технические работы									
I.	I6-30 5-I	Трубопроводы из чугунных напорных труб диаметром 50 мм по стенам зданий	м	50	3,2I	-	-	I6I	-	-	-
2.	I6-3I 5-2	То же, диаметром I00 мм	м	40	4,59	-	-	I84	-	-	-

Т.П. 807-10-68.84
А-ТУ 49
НУЧП 1959-0/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	I6-28 4-2	То же, диаметром I00 мм в траншеях	м	4	3,0I	-	-	I2	-	-	-
4.	I7-22 I-5	Умывальник тип П 550х420	компл.	8	I8,5	-	-	I48	-	-	-
5.	I7-80 6-I	Мойки стальные эмалированные МС-2-I	компл.	I	I3,2	-	-	I3	-	-	-
6.	I6-I89 I7-2	Воронки стальные диаметром 50 мм цена: 0,5I+0,44х5	шт.	3	2,72	-	-	8	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	526	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	70	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	596	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	48	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	644	-	-	-
		II. Строительные работы									
7.	I-960 80-2	Разработка грунта II группы под выпуски канализации	м3	6	0,745	-	-	4	-	-	-
8.	I-968 8I-2	То же, обратная засыпка	м3	6	0,46	-	-	3	-	-	-
9.	I5-649 4I6-4-32	Масляная окраска чугунных трубопроводов Кузбасским лаком	м2	35,I2	0,I23	-	-	4	-	-	-

Т.П. 807-10-68.84
А-IУ 50
19578-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
IO.20-IO I-I		Короба из асбестоцементных плит 200х 200 мм цена: 5,59-4,67	м2	2,8	0,92	-	-	3	-	-	-
II.Пр-нт 06-04 п.804		Стоимость коробов цена: I,7I хI,I	м	3,5	I,88	-	-	7	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	24	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО по II разделу	руб.	-	-	-	-	26	-	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	670	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник отдела Платонов
Составила инженер Талбаева
Проверила рук.группы Черевникова

Т.П. 807-10-68.84 А-ЦУ 5I 19578-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

К типовому проекту на строительство ветеринарной лаборатории для птицефабрик

На канализацию производственную

Основание: чертежи №№ ВКI÷ ВК6, А-I
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 2,65 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимости на:
I.Расчетную единицу
(I м2 общей площади здания) 9,36 руб.
2.I м3 объема здания 2,5I руб.

Т.П. 807-10-68.84 А-IУ 52

№ п/п	№ укрупненных сметных норм, единичн. расценок, шифры, норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									
I.	I6-30 5-I	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50мм по стенам зданий	м	I5	3,2I	-	-	48	-	-	-
2.	I6-27 4-I	То же, диаметром 50 мм в траншеях	м	I8	I,7I	-	-	3I	-	-	-

19578-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	I6-3I 5-2	То же, диаметром I00 мм	м	I2,5	4,59	-	-	57	-	-	-
4.	I6-28 4-2	То же, диаметром I00мм в траншеях	м	I5,5	3,0I	-	-	47	-	-	-
5.	I6-33 6-I	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм	м	39	I,92	-	-	75	-	-	-
6.	I7-89 6-4	Раковина стальная эмалированная РСТО-2	комп.	I	9,I8	-	-	9	-	-	-
7.	I7-37 I-I0	Трап чугунный диаметром I00 мм	комп.	2	I4,6	-	-	29	-	-	-
8.	I6-I89 I7-2 ц.Iч.II п.2II4	Воронки стальные диаметром 50 мм цена: 0,5I+0,44Ix5	шт.	I	2,72	-	-	3	-	-	-
9.	I6-I46 I2-2-3	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр диаметром I00мм	шт.	4	25,3	-	-	I0I	-	-	-
I0.	Ц.Iч.Ш п.I482	Стоимость рукава диаметром I6 мм	м	5	I,69	-	-	8	-	-	-
II.	I7-22 I-5	Умывальник тип II 550х420	комп.	4	I8,5	-	-	74	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.Ц.Iч.Ш п.85		Стоимость вентилей муфтовых I5ч8р2 диаметром I5 мм	шт.	2	I,25	-	-	3	-	-	-
I3.Ц.Iч.Ш п.88		То же, диаметром 32 мм	шт.	I	2,22	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	487	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	65	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	552	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	44	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	596	-	-	-
		II. Санитарно-техническое оборудование									
I4.I7-92 8-I		Мерник стальной эмалированный СЭН-0,0I0-I	шт.	I	9,55	-	-	I0	-	-	-
		в том числе: з/плата	шт.	I	8,05	-	-	(8)	-	-	-
I5.3-д изгот. г.Черновцы		Стоимость мерника	т	0,06	8I0	-	-	49	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	59	-	-	-
		Накладные расходы 80% на з/плату	руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	65	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		ИТОГО по II разделу	руб.	-	-	-	-	69	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Ш.Монтажные работы									
I6.	Завод изгот. г.Бессоновка	Компрессор КРС-30 цена:350хI,I	комп.	I	385,00	-	-	385	-	-	-
I7.	Ц7-I79-I	Монтаж компрессора КРС-30	компл.	I	27,50	-	-	28	-	-	-
		в том числе з/плата			22,00	-	-	(22)	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	4I3			
		Накладные расходы 80%	руб.	-	-	-	-	I8	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	43I	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	34	-	-	-
		ИТОГО по Ш разделу	руб.	-	-	-	-	465	-	-	-
		IУ.Строительные работы									
I8.	22-446 30-I	Колодцы водопроводные из сборного железобетона диаметром I500 мм	м3	7,I7	33,6	-	-	24I	-	-	-
I9.	ССЦ п.I-3	Стоимость бетона М-I00 =0,I57х7,I7	м3	I,I3	25,8	-	-	29	-	-	-
20.	ССЦ п.9-257	Стоимость колец для колодцев из сборного ж/бетона диаметром I500мм, высотой 0,9м =I,I2х7,I7	м	8,03	33,3	-	-	267	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I.	ССЦ	То же, диаметром I500 мм =0,6 м =I,I2x7,I7	м	8,03	36,I	-	-	290	-	-	-
22.	ССЦ п.9-237	То же, ду 700 мм высотой 0,2 мм 0,24x7,I7	м	I,72	I4,9	-	-	26	-	-	-
23.	ССЦ п.9-272	Плиты плоские для колодцев 0,4Ix7,I7	м	2,94	58,7	-	-	I73	-	-	-
24.	23-I п.Iч.I п.823	Люки чугунные цена: 0,8+ 25	шт.	4	25,80	-	-	I03	-	-	-
25.	I-960 80-2	Разработка грунта II группы в траншеях	м3	22	0,745	-	-	I6	-	-	-
26.	I-968 8I-2	То же , обратная засыпки	м3	22	0,46	-	-	I0	-	-	-
27.	I-65 I2-5 к-I,2	Разработка грунта II группы под колодцы цена:I37,58xI,2+5,42	м3	0,036	I70,52	-	-	6	-	-	-
28.	I-954 79-8 т.ч.п.3,67 к-I,2 к-0,8	Зачистка дна и стенок котлована цена:I,56xI,2x0,8	м3	4	I,50	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
29.	I-I84 23-5 к-I,2	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы цена: I57,IxI,2+II,9	I00м3	0,0I6	200,42	-	-	3	-	-	-
30.	Ц.Iч.I стр.28	Отвозка лишнего грунта на расстояние до I км =I,8xI6	т	28,8	0,29	-	-	8	-	-	-
3I.	I-23I 29-2 к-0,85 I-238 29-9 к-I,I	Перемещение грунта II группы в резерв и из резерва для обратной засыпки на расстояние до 60 м цена: (0,0408x0,85+ +0,0323x5)xI,I	м3	80	0,2I6	-	-	I7	-	-	-
32.	I-968 3I-2	Обратная засыпка вручную грунтом II группы	м3	I2	0,46	-	-	6	-	-	-
33.	I-257 3I-2 к-I,I	То же, бульдозером мощностью 80 л.с. цена: I8,9xI,I	м3	0,028	20,79	-	-	I	-	-	-
34.	I-II85	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	м3	28	0,II6	-	-	3	-	-	-
35.	I5-649 4I6-4-32	Масляная окраска чугунных трубопроводов Кузбасским лаком	м2	22,68	0,I23	-	-	3	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I208	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	I99	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I407	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	II3	-	-	-
		ИТОГО по IУ разделу	руб.	-	-	-	-	I520	-	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	2650	-	-	-

СВОДКА ЗАТРАТ

I. Санитарно-технические работы	руб.	596
2. Санитарно-техническое оборудование	руб.	69
3. Монтажные работы	руб.	465
4. Строительные работы	руб.	I520

Главный инженер проекта Борисов

Начальник отдела Платонов

Составила Талбаева

Проверила рук.группы Черевникова

Т.П. 807-10-68.84 А-IУ 58

19578-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

К типовому проекту на строительство ветеринарной лаборатории для птицефабрик

На отопление

Т.П. 807-10-68.84

Основание: чертежи № зак.спец. А-I
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,95 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу (I м2 общей площади здания) 3,35 руб.
2.I м3 объема здания 0,90 руб.

№ п/п	№ укрупненных сметных норм, единичн. расценок, шифры, нормы СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество един. измер.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная зарплата	в том числе экспл. машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основная	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Санитарно-технические работы									
I.	I6-36 7-I	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	30	0,9I	0,2I	0,0I	27	6,0	-	6
2.	I6-2I9 22	Испытание системы отопления гидравлическим давлением	м	II6	0,0373	0,0373	-	4	4,0	-	4

А-IУ 59 19578-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	I8-I09 32-96	Установка радиаторов МI40-А0	экм	74,5	7,66	0,25	0,06 / 0,02	57I	I9	4 / I	23
4.	20-696 I8-I	Крепление трубопроводов	кг	8I,2	0,359	0,06I	0,0046 / 0,00I4	-	5	-	5
5.	Ц.Iч.Ш п.I035	Стоимость крана двойной регулировки КДР диаметром 20 мм	шт.	I7	I,5	-	-	26	-	-	-
6.	I6-37 7-I	Трубы диаметром 25 мм	м	86	I,03	0,2I	0,0I	89	I8	I	I9
7.	I8-229 I5-5	Краны пробковые радиаторные диаметром 20 мм СТД 86I6	шт.	I9	0,49	0,08	-	9	2	-	2
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	726	-	-	59
		Пуск и регулировка 2%	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	727	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	97	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	824			
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	66	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	890	-	-	-
		II. Строительные работы									
8.	26-I5 4-2 Ц.Iч.I п.350	Изоляция поверхностей шнуром минераловатным цена:22,7+63,8=86,60	м3	0,04	86,50	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
9.26-84 I5-6 ц.Iч.I п.I96		Покрытие поверхностей стеклопластиком рулонным цена:I,35+0,602x0,94I	м2	3,3	I,92	-	-	6	-	-	-
I0.I5-6I4 4I4-8		Масляная окраска радиаторов	м2	7I,79	0,556	-	-	40	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	49	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	8	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	57	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		ИТОГО по П разделу	руб.	-	-	-	-	62	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.	-	-	-	-	952	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник отдела Платонов
Составила инженер Талбаева
Проверила рук.группы Черевникова

Т.П. 807-10-68.84 А-ЛУ 6I 19578-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

К типовому проекту на строительство ветеринарной лаборатории для птицефабрик

На теплоснабжение установок систем

Основание: чертежи № зак. спец. А-I
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,08 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу (I м2 общей площади здания) 0,28 руб.
2.I м3 объема здания 0,08 руб.

№ п/п	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Санитарно-технические работы									
I.	I6-437-3	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	м	I2	I,36	0,23	0,0I	I6	3	-	3
2.	I8-I97 II-6	Воздухосборники диаметром 2I9 мм	шт.	I	I0,4	I,22	0,I2 0,04	I0	I	-	I

Т.П. 807-10-68.84 А-IУ 62 19578-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	Ц. Iч. Ш п.9I	Стоимость вентилей муфтовых I5кчI8п диаметром I5 мм	шт.	I	I,2	-	-	I	-	-	-
4.	I6-I34 п. Iч. Ш п. I28	Установка вентилей запорных фланцевых диаметром 25 мм I5кчI9п цена: I,68+ 2,44	шт.	4	2,2I	0,97	0,I3 0,04	9	4	I	5
5.	I6-2I9-22	Испытание системы теплоснабжения гидравлическим давлением	м	I2	0,03	0,0373	-	I	I	-	I
6.	Ц I2-698-I	Закладные конструкции для установки КИП	шт.	6	I,I6	-	-	7	-	-	-
7.	20-696 I8-I	Крепление трубопроводов	кг	8,4	0,359	0,06I	0,0046 0,00I4	3	I	-	I
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	47	-	-	II
		Пуск и регулировка 2%	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	48	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	54	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	58	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П.Строительные работы									
8.26-I5 4-2 ц.Iч.I п.350		Изоляция поверхностей шнуром минераловатным цена: 22,7+ 63,8=	м3	0,II	86,50	-	-	I0	-	-	-
9.26-70 I3-6 ц.Iч.I п.I94		Покрытие поверхностей стеклопластиком рулонным цена: 0,247+0,459хI,I5	м2	9,24	0,775	-	-	7	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	20	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО по П разделу	руб.	-	-	-	-	22	-	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	80	-	-	-
		СВОДКА ЗАТРАТ									
		I.Санитарно-технические работы	руб.	-	-	-	-	58	-	-	-
		2.Строительные работы	руб.	-	-	-	-	22	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник отдела Платонов
Составила инженер Талбаева
Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту на строительство ветеринарной лаборатории для птицефабрик

На узел управления

Основание: чертежи № зак.спец. А-I
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I,52 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу
(I м2 общей площади здания) 5,36 руб.
2.I м3 объема здания I,44 руб.

Т.П. 807-10-68.84

А-ЛУ 65

19578-04

№ п/п	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная зарплата	в том числе экспл. машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основная заработная плата	в том числе экспл. машин в т.ч. заработная плата	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									
I.	I6-43 7-3	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	2	I,36	0,23	0,0I	3	-	-	-
2.	I6-45 7-3	То же, диаметром 40 мм	м	3	I,79	0,23	0,0I	5	I	-	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	I6-46 7-4	То же, диаметром 50 мм	м	I0	2,2I	0,29	0,03 0,0I	22	3	-	3
4.	I8-I85 II-I	Грязевик диаметром 50 мм	шт.	2	23	2,39	0,25 0,08	46	5	I	6
5.	Ц.Iч.Ш п.9I	Стоимость вентиля запорного муфтового I5кчI8п диаметром I5 мм	шт.	4	I,2	-	-	5	-	-	-
6.	I6-I34 I2-I	Установка вентилей запорных фланцевых диаметром 25 мм I5кч I9п	шт.	2	I,68	0,97	0,I3 0,04	3	2	-	2
7.	ЦI2-698-I	Закладные конструкции	шт.	2I	I,I6	-	-	24	-	-	-
8.	Ц.Iч.Ш п.I25	Стоимость вентилей I5кчI9п диаметром 25 мм	шт.	2	2,44	-	-	5	-	-	-
9.	I6-I35 I2-I	Установка вентилей фланцевых I5кчI9пI диаметром 40 мм	шт.	2	I,6	0,97	0,I3 0,04	3	2	-	2
I0.	Пр-нт 23-07 п.I-0380	Стоимость вентилей I5кчI9пI диаметром 40 мм цена: 4,9хI,I	шт.	2	5,39	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	I6-II7 I2-I	Задвижки диаметром 50 мм 30ч6бр	шт.	3	I7,4	0,97	0,I3 0,04	52	3	-	3
I2.	I6-I35 I2-I пр-нт 23-07 п.I-0752	Клапаны обратные диаметром 40 мм I6ч3бр цена:I,6+6,7xI,I	шт.	2	8,97	0,97	0,I3 0,04	I8	2	-	2
I3.	I6-I35 I2-I	Установка задвижек фланцевых диаметром 50 мм 30С76НЖН2	шт.	2	I,6	0,97	0,I3 0,04	3	2	-	2
I4.	Пр-нт 23-07 п.I206	Стоимость задвижек цена: 38xI,I	шт.	2	4I,80	-	-	84	-	-	-
I5.	Ц.Iч.Ш п.I036	Стоимость крана трехходового для манометра диаметром I5 мм	шт.	I4	I,03	-	-	I4	-	-	-
I6.	I8-228 I5-4	Термометры	шт.	5	2,4I	0,2	-	I2	I	-	I
I7.	I8-227 I5-3	Манометры технические общего назначения	комп.	2	4,43	0,2	0,0I	9	-	-	-
I8.	I6-2I9 22	Испытание системы узла управления гидравлическим давлением	м	I5	0,0373	0,0373	-	I	I	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9.	I6-I35 I2-I ц.Iч.Ш п.I522	Счетчик горячей воды ВТ-50ч цена: I,6+ 42,4	шт.	I	44,00	0,97	0,I3 / 0,04	44	I	-	I
20.	20-696 I8-I	Крепление трубопроводов и клапана	кг	28,5	0,359	0,06I	0,0046 / 0,00I4	I0	2	-	2
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	374	-	-	26
		Пуск и регулировка 2%	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	375	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	50	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	425	-	-	-
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	-	-	34	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	459	-	-	-
		II. Санитарно-техническое оборудование									
2I.	I8-I65 8-I	Установка насосов УВЦ 6,3-3,5	комп.	2	II,6	7,88	0,39 / 0,I2	23	I6	I	I7
		в том числе, з/плата	комп.	2	7,89	-	-	(I6)	-	-	-
22.	Завод изгот. электронасос	Стоимость насоса цена: 240xI,I	комп.	2	264,00	-	-	528	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	55I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Пуск и регулировка 2%	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	552	-	-	-
		Накладные расходы 80% на з/плату	руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	565	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	45	-	-	-
		ИТОГО по II разделу	руб.	-	-	-	-	6I0	-	-	-
		Ш.Технологическое оборудование									
23.ЦII-390-I		Монтаж регулятора УРРД диаметром 25 мм	шт.	3	2,55	-	-	8	-	-	-
		в том числе:з/плата	шт.	3	2,5	-	-	(8)	-	-	-
24.Пр-нт I7-04 п.5-0064		Стоимость регулятора УРРД цена: 70хI,I	шт.	3	77,00	-	-	23I	-	-	-
25.ЦII-390-I		Монтаж клапанов регулирующих диаметром 50 мм РТК-ТС-50-20	шт.	I	2,55	-	-	3	-	-	-
		в том числе з/плата	шт.	I	2,5	-	-	(3)	-	-	-
26.Завод изгот.		Стоимость клапана	шт.	I	200	-	-	200	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	442	-	-	-
		Накладные расходы 84%	руб.	-	-	-	-	9	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	45I	-	-	-
		Плановые накопления 8% по п.п.23,25	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО по Ш разделу	руб.	-	-	-	-	452	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IУ.Строительные работы									
27.I5-6I4 4I4-8		Масляная окраска трубопроводов белилами с добавлением колера за 2 раза	м2	3,55	0,556	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО по IУ разделу	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	I523	-	-	-
		СВОДКА ЗАТРАТ									
		I.Санитарно-технические работы	руб.	-	-	-	-	459	-	-	-
		2.Санитарно-техническое оборудование	руб.	-	-	-	-	6I0	-	-	-
		3.Технологическое оборудование	руб.	-	-	-	-	440	-	-	-
		4.Строительные работы	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		5.Монтажные работы	руб.	-	-	-	-	I2	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник отдела Платонов
Составила инженер Талбаева
Проверила рук.группы Черевникова

Т.П. 807-10-68.84 А-IУ 70 1978-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

К типовому проекту на строительство ветеринарной лаборатории для птицефабрик

На вентиляцию

Основание: чертежи № зак.спец., А-I
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость I,I7 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (Iм2 общей площади здания) 4,52 руб.
2. Iм³ объема здания I,2I руб.

№ п/п	№ укрупненных сметных норм, един. расценок шифры, норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Количество един. изм.	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе основная з/плата	в том числе эксп. машин в т.ч. з/плата	Всего	в том числе основная з/плата	в том числе эксп. машин в т.ч. з/плата	Нормативная условно-чистая прод.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									
I.	20-72I 20-I	Установка вентиляторных агрегатов с вентилятором ВЦ4-70 №3,I5 электродвигатель 4АА63В4	комп.	2	8,22	2,34	0,I3 0,04	I7	5	-	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	ц.Iч.III п.I73	Стоимость вентиляторного агрегата	комп.	2	58,2	-	-	II6	-	-	-
3.	20-749 23-I ц.Iч.III п.2I9	Вентилятор крышный КЦ3-90 №4 с электродвигателем 4А7IА6У2 Цена: 7,06+68,8	комп.	2	75,86	4,39	0,97 / 0,29	I52	9	2 / I	II
4.	20-760 25-I	Установка калориферов пластинчатый КВС6-II	шт	2	6,09	2,83	0,43 / 0,I3	I2	6	I	7
5.	ц.Iч.III п.757	Стоимость калориферов	шт	2	38,6	-	-	77	-	-	-
6.	20-673 I7-7	Гибкие вставки ВВI8,ВН-II	шт	4	3I,5	I,54	0,I4 / 0,04	I26	6	I	7
7.	20-656 I5-I	Дверь герметическая утепленная Ду I,25х0,5	шт	I	I6,2	I,88	0,47 / 0,I4	I6	2	-	2
8.	20-697 I8-2	Подставки под калориферы	кг	II,92	0,36I	0,035	0,0025 / 0,0008	4	-	-	-
9.	20-408 7-I	Решетки щелевые регулирующие Р200схIсхII	шт	29	I,63	0,84	0,05 / 0,02	47	24	I	25

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	20-I I-I	Воздуховоды из тонколистовой черной стали толщиной 0,5мм диаметром I00 мм	м2	0,63	7,3I	0,88	0,04 0,0I	5	I	-	I
II.	20-2 I-I	То же,диаметром 200 мм	м2	I2,56	5,35	0,88	0,04 0,0I	67	II	I	I2
I2.	20-4 I-I	Воздуховоды из тонколистовой черной стали толщ. 0,6 мм диаметром 3I5 мм	м2	5,93	5,2I	0,88	0,04 0,0I	3I	5	-	5
I3.	20-6 I-2	То же, толщиной 0,7 мм диаметром 3I5х224х224	м2	0,58	5,07	0,67	0,04 0,0I	3	-	-	-
I4.	20-II I-2	То же, толщиной 0,7 мм диаметром 3I5х200х400	м2	0,62	5,3	0,67	0,04 0,0I	3	-	-	-
I5.	20-I2 I-2	То же,толщиной 0,7 мм диам. 3I5х530х503	м2	2,03	5,43	0,67	0,04 0,0I	II	I	-	I
I6.	ц.Iч.III п.640	Стоимость лючков питометрических	шт	4	0,I3	-	-	I	-	-	-
I7.	20-4I8 8-3 ц.Iч.III п.843	Клапаны обратные КОП-I Цена:0,87+0,65	шт	I	I,52	0,62	0,0I	2	I	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Узел воздухозабора 5СIН.000.000 (санитарно-технические работы)									
I8.	20-27I I-I-2 ц.Iч.Ш п.569	Дроссель-клапаны створные утепленные для установки в проеме стен	шт	I	I5,38	I,68	0,05	I5	2	-	2
		Цена: 9,5I+5,87					0,02				
I9.	ц.Iч.Ш п.2567	Блочки для дроссель-клапанов	шт	3	0,35	-	-	I	-	-	-
20.	20-66I I6-I	Лебедки фонарные Цена: 0,54+I8,00	шт	I	I8,54	0,43	0,0I	I9	-	-	-
2I.	20-409 7-I	Решетки жалюзийные регулирующие в свету до 0,IM2	шт	4	I,05	0,84	0,05	4	3	-	3
22.	ц.Iч.Ш п.I473	Стоимость решеток	шт	4	0,37	-	0,02	I	-	-	-
23.	20-407 7-I	Решетки щелевые регулирующие PI50I	шт	3	I,48	0,84	0,05	4	4	-	4
							0,02				
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	7I6			8I
		Пуск и регулировка 5%	руб	-	-	-	-	4			
		Итого	руб	-	-	-	-	720			
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-	-	-	96			
		Итого	руб	-	-	-	-	8I6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	65			
		ИТОГО по I разделу	руб	-	-	-	-	88I			
		II. Строительные работы									
24.	20-I0 I-I	Установка коробов асбоцементных Цена:5,59-4,67	м2	69,6	0,92	-	-	64	-	-	-
25.	Пр-нт 06-04 п.804	Стоимость коробов 200х200 мм Цена: I,77xI,I	м	60	I,95	-	-	II7	-	-	-
26.	-"- п.805	То же, размером 400х200 мм Цена: 2,82xI,I	м	I8	2,33	-	-	42	-	-	-
		Узел воздухозабора 5CIH.000.000 (строительные работы)									
27.	I0-I20 24-I	Устройство деревянного обрамления клапана	м2	I,4	2,55	-	-	4	-	-	-
28.	ц.Iч.I р.II п.23	Стоимость брусков	м3	0,04	87,I	-	-	3	-	-	-
29.	I5-6I4 4I4-8	Масляная окраска решеток	м2	2	0,556	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30.	I5-547 408-4	Масляная окраска деревянного обрамления	м2	3,36	0,344	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	232			
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-	-	-	38			
		Итого	руб	-	-	-	-	270			
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	22			
		ИТОГО по II разделу	руб	-	-	-	-	292			
		ВСЕГО по смете	руб	-	-	-	-	II73			

Главный инженер проекта Борисов
Начальник отдела Платонов
Составила инженер Талбаева
Проверила рук.группы Черевникова

Т.П. 807-10-68.84 А-ПУ 76 19598-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

К типовому проекту на строительство ветеринарной лаборатории для птицефабрик
На приобретение и монтаж электроосвещения

Основание: чертежи №ЭМ-I,ЭМ-5,6,А-I
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 3,37 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования – тыс.руб.
б) монтажных работ 3,37 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (Iм2 общей площади здания) II,90 руб.
2. Iм³ объема здания 2,I9 руб.

№ п/п	Шифр и № позиц. прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица изм.	Количество	Масса, тн брутто / нетто		Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Единица изм.	Общая	Оборудования	Монт. работ Всего	В том числе осно-вная з/пл	Оборудования	Монтаж. работ Всего	В том числе осно-вная з/пл
									эксп. машин в т.ч. з/пл			эксп. машин в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	8-6I2-I0	Щиток осветительный ОП-I2	шт	I	–	–	–	3,I	2,02	0,095 0,0335	–	3	2	–
2.	8-6I0-2	Ящик ЯТП-0,25 с понижающим трансформатором	шт	I	–	–	–	I,79	0,943	0,032 0,0II6	–	2	I	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	8-59I-3	Выключатель однополюсный брызгозащищенный	шт	I0	-	-	-	0,498	0,384	0,0II / 0.0006	-	5	4	-
4.	8-59I-I	Выключатель однополюсный в нормальном исполнении	шт	32	-	-	-	0,238	0,I58	0,0004 / 0,0002	-	8	5	-
5.	8-59I-6	Розетка штепсельная в нормальном исполнении	шт	22	-	-	-	0,25I	0,I7I	0,0004 / 0,0002	-	6	4	-
6.	8-59I-8	Розетка штепсельная в герметическом исполнении	шт	2	-	-	-	0,3	0,I95	0,0II3 / 0,00II	-	I	-	-
7.	8-599-I т.часть п.4	Установка светильника люминисцентного потолочного 0,539xI,04	шт	69	-	-	-	I,27	0,56	0,349 / 0,III	-	88	39	24 / 8
8.	8-603-I тех.ч. п.4	Установка светильника потолочного 0,35xI,04	шт	4	-	-	-	I,03	0,364	0,009 / 0,0034	-	4	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9.	8-604-3 тех.ч. п.4	Установка светильника настенного пылевлагонепроницаемого 0,37IxI,04	шт	5	-	-	-	I,I3	0,39	0,404 / 0,I28	-	6	2	2 / I
I0.	8-593-I тех.ч. п.4	Установка светильника на крюке	шт	3	-	-	-	0,93	0,332	0,5I8 / 0,I62	-	3	I	2 / -
II.	8-400-I т.часть п.4	Прокладка кабеля АВВГ-660 сеч.до I0мм2	м	I470	-	-	-	0,608	0,243	0,228 / 0,084	-	894	358	335 / I23
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I020	4I7	363 / I32
		Накладные расходы 87%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	363		
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I383		
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	III		
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I494		
		Материалы, не учтенные ценником												
I.	I5-I7 п.2-220	Щиток ОП-I2 30,8xI,076	шт	I	-	-	-	33,I4	-	-	-	33	-	-
2.	I5-I7 п.2-34	Ящик ЯТП-0,25 с понижающим трансформатором I2,7xI,077	шт	I	-	-	-	I3,68	-	-	-	I4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	ССРСЦ ч.5 п.I52	Светильник ЛШ002-2х40/П-0I	шт	5I	-	-	-	I8,I	-	-	-	923	-	-
4.	Рижский светотехнич. завод I5-07 тчп I9	Светильник ЛШ003х40/Н-03 I2,98х0,98хI,082	шт	I5	-	-	-	I3,76	-	-	-	206	-	-
5.	I5-07 п.3-087	Светильник ЛШ025-2х40/П54--0IУ4 27,8хI,082	шт	3	-	-	-	30,08	-	-	-	90	-	-
6.	I5-07 доп.20 п.3-I65 к=0.98	Светильник НШО I9х60/Р2,0--0IУ4 I,35х0,98хI,082	шт	4	-	-	-	I,43	-	-	-	6	-	-
7.	Таллин завод эстопласт к-0,98	Светильник НБО 09х60/Р53-0IУЧ 4,5х0,98хI,082	шт	5	-	-	-	5,35	-	-	-	27	-	-
8.	I5-07 доп.3 п.I-I7I	Светильник НСП2I-I00-00IУ3 4,IхI,082	шт	2	-	-	-	4,44	-	-	-	9	-	-
9.	I5-07 доп.3 п.I-I73	Светильник НСП 2I-200-003У3 4,IхI,082	шт	I	-	-	-	4,44	-	-	-	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0.	ССРСЦ ч.5 п.264	Лампа накаливания Б220-60	шт	II	-	-	-	0,097	-	-	-	I	-	-
II. -	I5-I5 п.7-0I0	То же,Г220-I50 0,IIxI,074	шт	I	-	-	-	0,I2	-	-	-	-	-	-
I2.	ССРСЦ ч.5 п.23I	Лампа люминисцентная ЛБ-40	шт	I23	-	-	-	0,72	-	-	-	89	-	-
I3.	ССРСЦ ч.5 п.25I	Стартер 80СК-220	шт	I23	-	-	-	0,I42	-	-	-	I7	-	-
I4.	092-0I/ 74 прим.	Выключатель однополюсный брызгозащищенный 02.I.I-03 I,25xI,08	шт	I0	-	-	-	I,35	-	-	-	I4	-	-
I5.	092-0I/ 2I примен.	Выключатель однополюсный в нормальном исполнении 02.I.I-02 0,92xI,08	шт	32	-	-	-	0,99	-	-	-	32	-	-
I6.	ССРСЦ ч.5 п.I64 примен.	Розетка штепсельная 05.I.2-02	шт	22	-	-	-	0,24	-	-	-	5	-	-
I7.	ССРСЦ ч.5 п.I65	Розетка штепсельная в герметическом исполнении 05.I.2--I8	шт	2	-	-	-	0,7	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8.	ССРСЦ ч.5 п.I075	Кабель АВВГ-660 сечением 2х2,5мм2	м	I000	-	-	-	0,I66	-	-	-	I66	-	-
I9.	ССРСЦ ч.5 п.I09I	То же, сеч.3х2,5мм2	м	500	-	-	-	0,I9I	-	-	-	96	-	-
		ИТОГО-	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I733		
		Плановые накопления 6%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I39		
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I872		
		ВСЕГО по смете	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	3366		

Главный инженер проекта Борисов
Начальник отдела Платонов
Составила инженер Яковлева
Проверила рук.группы Сачкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

К типовому проекту на строительство ветеринарной лаборатории для птицефабрик

На приобретение и монтаж силового электрооборудования

Т.П. 807-10-68.84 А-ЦУ 83 19578-04

Основание: чертежи №№I÷4,А-I
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость I,67 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,50 тыс.руб.
б) монтажных работ I,I7 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (Iм2 общей площади здания) 5,90 руб.
2. Iм3 объема здания I,58 руб.

№ п/п	Шифр и № позиц. прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, тонны брутто / нетто	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				
					Единицы изм.	Общая	Оборудования	Монтаж.работ всего	в т.ч. з/плата	Оборудования	Монтаж.работ всего	в т.ч. з/плата		
									з/пла-та	эксп. машин в т.ч. з/плата			з/пла-та	эксп. машин в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	СКЦЭ п.2-548	Шкаф силовой распределительный ШРII-73504-22У2	шт	2	-	-	II4	30,8	I2,2	I,I6	228	62	24	2
							I6,3			0,44	33			I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	СКЦЭ п.2-545	То же, ШРII-7370I-22У2	шт	I	-	-	87 I4,2	22,2	8,I4	I,I6 0,44	87 I4	22	8	I
3.	г.Александрия электромеханич. завод 8-53I-4	Магнитный пускатель ПМЛ-2II002	шт	I	-	-	I8,2	3,4	I,49	0,08 0,0I	I8	3	I	-
4.	г.Александрия эл.механический завод 8-53I-4	Магнитный пускатель ПМЛ-I22002	шт	2	-	-	25	3,4	I,49	0,08 0,0I	50	7	3	-
5.	г.Александрия эл.механический завод 8-53I-4	Магнитный пускатель ПМЛ-I23002	шт	2	-	-	27,6	3,4	I,49	0,08 0,0I	55	7	3	-
6.	I5-04 п.0I-0II 8-525-2	Выключатель автоматический АП50Б-3МТ	шт	I	-	-	3,95	2,88	I,04	0.06 0,0I	4	3	I	-
7.	I5-04ч.I п.I8-II4 к-Ц.82 8-529-5	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-I 2х0,92	шт	I	-	-	I,84	I,99	I,09	0,05 0,0I	2	2	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.	I5-04ч.I п.I8-II5 к-0,92 8-529-5	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2 3,2х0,92	шт	I	-	-	2,94	I,99	I,09	0.05 / 0,0I	3	2	I	-
9.	8-52I-I0	Ящик однофидерный с рубильником ЯВ3-3I-I	шт	2	-	-	-	4,I8	I,55	0,I / 0,02	-	8	3	-
I0.	8-52I--II	То же, с рубильником ЯВ3-32	шт	I	-	-	-	5,39	2,05	0,II / 0,02	-	5	2	-
II.	8-6I2--I0	Щиток осветительный ОП-I2	шт	I	-	-	-	3,I	2,02	0,095 / 0,0335	-	3	2	-
I2.	8-408-3	Ввод гибкий К-I08I	шт	4	-	-	-	0,83	0,32	-	-	3	I	-
I3.	II-582-2	Коробка клеммная У-6I4	шт	4	-	-	-	I,04	0,77	0.04 / 0,0I	-	4	3	-
I4.	8-522--I3	Розетка штепсельная двухполюсная с третьим заземляющим контактом в герметическом исполнении	шт	2	-	-	-	3,9	I,73	0,09 / 0,02	-	8	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5.	8-522-5	То же, в нормальном исполнении	шт	22	-	-	-	2,32	I,02	0,05 0,0I	-	5I	22	I -
I6.	8-406-6	Прокладка трубы стальной диаметром 50 мм в полу	м	9	-	-	-	0,299	0,I62	0,0565 0,0I47	-	3	2	I -
I7.	8-4I8-4	Прокладка полиэтиленовой трубы в полу диам.до 25 мм	м	I80	-	-	-	0,0724	0,0583	0,00I3 0,0005	-	I3	I0	-
I8.	8-4I8-5	То же,диаметром 40 мм	м	40	-	-	-	0,0844	0,0626	0,00I3 0,0005	-	3	3	-
I9.	8-4I7I	Прокладка винипластовых трубы по стене диам. до 25 мм	м	23	-	-	-	0,348	0,I44	0,I22 0,0385	-	8	3	3 I
20.	8-4I7-2	То же, диаметром 40 мм	м	I0	-	-	-	0,498	0,I78	0,I92 0,0607	-	5	2	2 I
2I.	8-409-I	Затягивание провода ПВI в сеч.I,5мм2 в гибкий ввод	м	4	-	-	-	0,0488	0,0236	0,0233 0,007I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22.	8-409--II	То же, каждого последующего	м	I6	-	-	-	0,0I2I	0,0II4	-	-	-	-	-
23.	8-409-I	Затягивание первого провода АПВ сечением 2,5мм2 в проложенные трубы	м	I9I	-	-	-	0,0488	0,0236	0,0233 0,007I	-	9	4	4 I
24.	8-409--II	То же, каждого последующего	м	507	-	-	-	0,0I2I	0,0II4	-	-	6	6	-
25.	8-409-2	Затягивание первого провода АПВ сечением до 6мм2 в проложенные трубы	м	I9	-	-	-	0,0602	0,029	0,0285 0,0087	-	I	I	-
26.	8-409--I2	То же, каждого последующего	м	I46	-	-	-	0,0I38	0,0I26	-	-	2	2	-
27.	8-409-3	Затягивание первого провода АПВ сечением I0мм2 в проложенные трубы	м	43	-	-	-	0,0929	0,04I	0,0484 0,0I46	-	4	2	2 I
28.	8-409--I3	То же, каждого последующего	м	93	-	-	-	0,0253	0,0238	-	-	2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
29.	8-409-5	Затягивание первого провода АПВ сеч.50мм2 в проложенные трубы	м	9	-	-	-	0,I4	0,0558	0,0787 0,0229	-	I	I	I
30.	8-409-I5	То же, каждого последующего сечением 50мм2	м	2I	-	-	-	0,03I4	0,0292	-	-	I	I	-
3I.	8-409- -I4	То же, каждого последующего сеч. 25мм2	м	I0	-	-	-	0,0288	0,027I	-	-	-	-	-
32.	8-I46-I тех.ч. п.4	Прокладка кабеля весом до Iкг с креплением скобами	м	475	-	-	-	0,48	0,I82	0,I27 0,0404	-	228	86	60 I9
33.	8-I53- -2I	Концевые заделки кабеля АВВГ сеч. до I6мм2	шт	22	-	-	-	I,33	0,46	-	-	29	I0	-
34.	8-I53- -23	То же, сеч.до 50мм2	шт	2	-	-	-	2,I7	0,5	-	-	4	I	-
35.	8-48I- -I9	Присоединение электродвигателей к электросети	шт	5	-	-	-	I,38	0,94	0,04 -	-	7	5	-
36.	8-9I-4	Металлоконструкции	т	0,02	-	-	-	377	33,3	4,7 I,4I	-	8	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
37_	8-573-6	Электрощит (комплектно с дистиллятором ДЭ-25)	шт	I	-	-	-	I,08	0.66	0,I6	-	I	I	-
38.	8-574--28	Подготовка к включению микровыключателя,тумблера	шт	2	-	-	-	0,28	0,I6	-	-	I	-	-
39.	8-574--56	То же, резистора лампы неоновой	шт	4	-	-	-	0,55	0,33	-	-	2	I	-
40.	8-574--44	То же, пускателя магнитного	шт	I	-	-	-	I,I5	0,55	-	-	I	I	-
4I.	8-574--55	То же, реле	шт	I	-	-	-	I,I9	0,73	-	-	I	I	-
42.	8-574-6	То же, предохранителя	шт	4	-	-	-	0,66	0,34	-	-	3	I	-
43.	8-574--56	То же, колодки входной	шт	I	-	-	-	0,55	0,33	-	-	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	447	5533	225	77/24
		Транспортно-заготовительные расходы на покупные изделия 5% п.I,2	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2			
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	449			
		Зап.части 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	9			
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	458			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Тара и упаковка 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	9			
		Транспортные расходы 5%	руб	-	-	-	-	-	-	-	23			
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	490			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	6			
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	496			
		Комплектация 0,7%	руб	-	-	-	-	-	-	-	3			
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	499			
		Накладные расходы 87%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I95		
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	728		
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	58		
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	499	786	225	77 24
		Материалы, не учтенные ценником												
I.	I5-I7 п.2-253	Ящик ЯВЗ-32 30xI,076	шт	I	-	-	-	32,28	-	-	-	32	-	-
2.	I5-I7 п.2-258	Ящик ЯВЗ-3I-I 23xI,076	шт	2	-	-	-	24,75	-	-	-	49	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	24-05 п.I-0II	Ввод гибкий КI08I I,5xI,089	шт	4	-	-	-	I,63	-	-	-	7	-	-
4.	24-05 п.I-30I к-I,I	Коробка клеммная У6I4 7,5xI,IxI,082	шт	4	-	-	-	8.93	-	-	-	36	-	-
5.	ССРСЦ п.5 п.I65	Розетка штепсельная в герметическом исполнении 05.I.2-I7	шт	2	-	-	-	0,7	-	-	-	I	-	-
6.	ССРСЦ ч.5 п.I64	То же, в нормальном исполнении 05.2.2-02	шт	22	-	-	-	0,24	-	-	-	5	-	-
7.	ССРСЦ ч.5 п.228	Провод АПВ-660 сеч.2,5мм2	м	720	-	-	-	0,0284	-	-	-	20	-	-
8.	ССРСЦ ч.5 п.229	То же, сечением 4мм2	м	35	-	-	-	0,0349	-	-	-	I	-	-
9.	ССРСЦ ч.5 п.230	То же, сеч.6мм2	м	I35	-	-	-	0,0456	-	-	-	6	-	-
I0.	ССРСЦ ч.5 п.23I	То же, сеч.I0мм2	м	I40	-	-	-	0,0729	-	-	-	I0	-	-
II.	ССРСЦ ч.5 п.233	То же, сечением 25мм2	м	I0	-	-	-	0,I49	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2.	ССРСЦ ч.5 п.235	То же, сечением 50 мм2	м	30	-	-	-	0,272	-	-	-	8	-	-
I3.	ССРСЦ ч.5 п.242	Провод ПВI-660 сеч. I,5мм2	м	20	-	-	-	0,038I	-	-	-	I	-	-
I4.	ССРСЦ ч.5 п.I09I	Кабель АВВГ-660 сеч. 3х2,5мм2	м	390	-	-	-	0,I9I	-	-	-	74	-	-
I5.	I5-09 п.3-038 к-I,2	То же, сечением 3х4+Iх2,5мм2 0,2хI,2хI,I26	м	55	-	-	-	0,30	-	-	-	I7	-	-
I6.	I5-09 т.3-038 к-I,2	То же, сечением 3х6+Iх4мм2 0,245хI,2хI,I26	м	I5	-	-	-	0,33	-	-	-	5	-	-
I7.	I5-09 т.3-038	То же, сечением 3хI6+IхI0мм2 0,445хI,2хI,I26	м	20	-	-	-	0,67	-	-	-	I3	-	-
I8.	I5-09 т.3-038 к-I,2	То же, сеч. 3х50+Iх25мм2 0,97хI,2хI,I26	м	5	-	-	-	I,3I	-	-	-	7	-	-
I9.	ССРСЦ ч.I п.I8	Труба стальная водогазопроводная даиметром 50 мм	м	I0	-	-	-	0,86	-	-	-	9	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20.	05-03 п.8-003I	Труба полиэтиленовая ПВД (ПНП) диаметром 20 мм 0,IxI,076	м	I00	-	-	-	0,II	-	-	-	II	-	-
2I.	05-03 п.8-0032	То же, диаметром 25 мм 0,I4xI,078	м	80	-	-	-	0,I5	-	-	-	I2	-	-
22.	05-03 п.8-0034	То же, диаметром 40 мм 0,34xI,076	м	40	-	-	-	0,37	-	-	-	I5	-	-
23.	05-03 п.8-0086	Труба винипластовая ПВХ-В-РЭП диаметром 20 мм 0,I45xI,076	м	I5	-	-	-	0,I6	-	-	-	2	-	-
24.	05-03 п.8-0087	То же, диаметром 25 мм 0,22xI,076	м	8	-	-	-	0,24	-	-	-	2	-	-
25.	05-03 п.8-0089	То же, диаметром 40 мм 0,53xI,076	м	I0	-	-	-	0,57	-	-	-	6	-	-
26.	24-05 п.I-72I	Профиль зетовый К-238 0,8xI,082	шт	I	-	-	-	0,86	-	-	-	I	-	-
27.	24-05 п.I-725	То же, К239 I,35xI,072	шт	I	-	-	-	I,45	-	-	-	I	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	352		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	28		
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	380		

СВОДКА ЗАТРАТ

I. Оборудование	руб	499
2. Монтажные работы	руб	II66
ВСЕГО по смете	руб	I665

Главный инженер проекта	Борисов
Начальник отдела	Платонов
Составила инженер	Яковлева
Проверила рук.группы	Сачкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

К типовому проекту на строительство ветеринарной лаборатории для птицефабрик
На приобретение и монтаж слаботочных устройств

Т.П. 807-10-68.84 А-ДУ 95 19578-04

Основание: чертежи № СС-I,А-I
Составлена в ценах I984г

Сметная стоимость 0,I4 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,07 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,07 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу
(Iм2 общей площади здания) 0,49 руб.
2. Iм3 объема здания 0,I3 руб.

№ п/п	Шифр и № позиций прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, тонны брутто / нетто		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Единицы изм.	Общая	Оборуд.	Монтаж.работ всего	в т.ч. основная з/пл	в т.ч. эксплуатация машин в т.ч. з/пл	Оборуд.	Монтаж.работ всего	в т.ч. основная з/пл	в т.ч. эксплуатация машин в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Телефонизация												
I.	I6-02 п.04-000I к-0,95 I0-I27-2	Аппарат телефонный ТАН-70-I	шт	3	-	-	I0,78	0,46	0,39	-	32	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	I0-54--II	Прокладка провода ТРП по стене скрыто	м	I75	-	-	-	0,0792	0,075I	-	-	I4	I3	-
3.	I0-972--I0	Монтаж коробки КРТП-I0	шт	I	-	-	-	4,0I	I,62	0,55 0,I8	-	4	2	I
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	32	I9	I6	I
		Запасные части 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I			
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	33			
		Тара и упаковка 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I			
		Транспортные расходы 5%	руб	-	-	-	-	-	-	-	2			
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	36			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	36			
		Накладные расходы 80%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I3		
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	32		
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	36	35	I6	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Материалы, не учтенные ценником												
I.	I5-09 т.7-029	Провод ТРП-2х0,5 0,0096хI,II6	м	I80	-	-	-	0,0I07	-	-	-	2	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
		ИТОГО по телефонизации		-	-	-	-	-	-	-	36	37	I6	I
		Радиофикация												
I.	Номенкл. средств связи	Громкоговоритель "Обь"	шт	6	-	-	5	-	-	-	30	-	-	-
2.	I0-54-II	Прокладка провода ПТПЖ по стене скрыто	м	II6	-	-	-	0,792	0,075I	-	-	9	9	-
3.	I0-605-I	Монтаж коробок УК-2П, УК-2р	шт	7	-	-	-	0,58	0,46	-	-	4	3	-
4.	8-59I-6	Монтаж радиорозетки	шт	6	-	-	-	0,25I	0,I7I	0,0004 / 0,0002	-	2	I	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	30	I5	I3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Запасные части 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I			
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	3I			
		Тара и упаковка 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I			
		Транспортные расходы 5%	руб	-	-	-	-	-	-	-	2			
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	34			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	34			
	80%	Накладные расходы	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I0		
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	25		
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	34	27	I3	-
		Материалы, не учтенные ценником												
I.	29-02--20 п.I-244	Коробка УК-2П 0,I3xI,32	шт	2	-	-	-	0,I72	-	-	-	-	-	-
2.	29-02--20 п.I-243	Коробка УК-2Р 0,I5xI,32	шт	5	-	-	-	0,20	-	-	-	I	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	29-02--20 п.I-290		Радиорозетка РШР-I 0,I5xI,082	шт	6	-	-	-	0,I62	-	-	-	I	-	-
4.	I5-09 т.7-03I		Провод ПТШЖ2xI,2 0,0I88xI,II6	м	I20	-	-	-	0,02I	-	-	-	3	-	-
			ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	5		
			Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	5		
			ИТОГО по радио-фикации	руб	-	-	-	-	-	- -	-	34	32	I8	-

СВОДКА ЗАТРАТ

I.	Оборудование	руб. 70
2.	Монтажные работы	руб. 69
	ВСЕГО по смете	руб. I39

Главный инженер проекта	Борисов
Начальник отдела	Платонов
Составил инженер	Автономов
Проверила рук.группы	Сачкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

К типовому проекту на строительство ветеринарной лаборатории для птицефабрик

На приобретение и монтаж КИП и автоматики

Основание: чертежи № АОВ ВМ, АОВ-СО, А-Ш
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,37 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование 0,I3 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,2I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу
(I м2 общей площади здания) I,3I руб.
2. I м3 объема здания 0,35 руб.

№ п/п	Шифр и № позиций прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, тонн брутто нетто: Единицы измерения	Масса, тонн брутто нетто: Общая	Стоимость единицы руб.: Оборудования	Стоимость единицы руб.: Монтажных работ: Всего	Стоимость единицы руб.: Монтажных работ: в том числе осн. з/пл.	Стоимость единицы руб.: Монтажных работ: в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость руб.: Оборудования	Общая стоимость руб.: Монтажных работ: Всего	Общая стоимость руб.: Монтажных работ: в том числе осн. з/пл.	Общая стоимость руб.: Монтажных работ: в том числе экспл. машин в т.ч з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I7-06-48 п.I-302 п.I-752 II-I-I	Термометр технический прямой с оправой ТТП.6.I.240-I03 0,85+I,5	шт	4	-	-	2,35	0,2I	0,2I	-	9	I	I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	I7-06-48 п.I-302	То же, запасной без оправы	шт	I	-	-	0,85	-	-	-	I	-	-	-
3.	I7-04 п.I-00I3 II-6-2	Термометр манометрический показывающий ТПГ-СК	шт	2	-	-	37	I,66	I,63	-	74	3	3	-
4.	II-6I9-I	Монтаж капилляра	м	I2	-	-	-	0,558	0,I32	0,003	-	7	2	-
5.	I5-04 п.06-422 8-533-I	Переключатель универсальный УП5402	шт	2	-	-	I0	2,9I	I,36	0,07 0,0I	20	6	3	-
6.	Электромеханический завод г.Александрия 8-53I-4	Пускатель магнитный ПМЛ-III002	шт	4	-	-	7,I	3,4	I,49	0,08 0,0I	28	I4	6	-
7.	I5-04 п.0I-009 8-525-2	Выключатель автоматический АП50-2МУ3	шт	2	-	-	2,25	2,88	I,04	0,06 0,0I	5	6	2	-
8.	8-84-I	Монтаж звонка ЗП-220	шт	2	-	-	-	0,38	0,39	0,0I	-	I	I	-
9.	I5-04ч.I п.I8-III к-0,92 8-529-5	Пост управления кнопочный ПКЕ-2I2--IУ3 I,85х0,92	шт	2	-	-	I,70	I,99	I,09	0,05 0,0I	3	4	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.	8-91-4	Швеллер перфорированный ШП60х35	т	0,104	-	-	-	3,77	33,3	4,7 / 1,41	-	39	3	-
11.	11-582-2	Монтаж коробки соединительной КСК-16	шт	4	-	-	-	1,04	0,77	0,04 / 0,01	-	4	3	-
12.	8-148-9	Прокладка кабеля весом до 1 кг по металлоконструкциям	м	42	-	-	-	0,206	0,0862	0,0048 / 0,0019	-	9	4	-
13.	8-146-1	То же, с креплением скобами	м	18	-	-	-	0,48	0,182	0,127 / 0,0404	-	9	3	2 / 1
14.	8-153-13	Концевые заделки кабеля сечением 2,5 мм2 до 7 жил	шт	32	-	-	-	0,49	0,22	- / -	-	16	7	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	140	119	40	2 / 1
		Запасные части 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	143	-	-	-
		Тара и упаковка 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Транспортные расходы 5%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I53	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I55	-	-	-
		Комплектация I%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I56	-	-	-
		Накладные расходы 87%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I56	I54	40	2 I
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I2	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I56	I66	40	2 I
		Материалы, не учтенные ценником												
I.	I6-02 кн.2 п.05-0II4	Звонок ЗП-220 8,7xI,082	шт	2	-	-	-	9,4I	-	-	-	I9	-	-
2.	I5-09 п.6-0I6	Кабель АКВВГ сечением 4x2,5 мм2 0,I7xI,II9	м	48	-	-	-	0,I9	-	-	-	9	-	-
3.	I5-09 т.6-0I6	То же, сеч. 7x2,5мм2 0,24xI,II9	м	I2	-	-	-	0,27	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4.	24-05 п.I-390	Коробка соединительная КСК-I6 3,45xI,082	шт	4	-	-	-	3,73	-	-	-	I5	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-

СВОДКА ЗАТРАТ

I. Монтажные работы	руб.	2I6
2. Оборудование	руб.	I56
ВСЕГО по смете	руб.	372

Главный инженер проекта		Борисов
Начальник отдела		Платонов
Составил инженер		Автономов
Проверила рук.группы		Сачкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

К типовому проекту на строительство ветеринарной лаборатории для птицефабрик

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: чертежи № ТХ-I, А-I
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 20,I8 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования I9,5I тыс.руб.
б) монтажных работ 0,67 тыс.руб
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость по:
I. Расчетную единицу
(I м2 общей площади здания) 7I,26 руб.
2. I м3 объема здания I9,II руб.

№ п/п	Шифр и № позиций прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, тонны брутто нетто: един. изм.	Масса, тонны брутто нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в т.ч. з/пл.	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: осн. з/пл.	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: эксп. машин в т.ч з/пл	Общая стоимость руб.: оборудования	Общая стоимость руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость руб.: монтажных работ: в т.ч з/пл.	Общая стоимость руб.: монтажных работ: осн. з/пл.	Общая стоимость руб.: монтажных работ: эксп. машин в т.ч з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5		
I.	ССНиЗ №8,I п 55 28-9II-4	Холодильник КШ-260 размером 596х680хI420мм	шт	7	-	-	35I,5	7,82	7,55	0,09 / 0,06	246I	55	53	I		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	I7-06-48 доп.I,2 п.I-809	Стол лабораторный химический ОН-7--589/I размером II00x850x600	шт	I2	0,055	0,66	60	-	-	-	720	-	-	-
3.	24-06 п.06-002 28-923-I	Кипятильник КМЭ-25М размером 450x350x675 мм	шт	I	0,02	0,02	65	2,85	2,77	0,02 / 0,0I	65	3	3	-
4.	ССНиЗ № 8.I п.58	Стол 2-х тумбовый письменный I500x630x750 мм	шт	3	-	-	70	-	-	-	2I0	-	-	-
5.	28-02-22 ч.II п.I4-094	Шкаф медицинский 2-х створчатый ШМП размером 830x450xI8I0 мм	шт	9	-	-	-22	-	-	-	I98	-	-	-
6.	28-02-22 ч.II п.I6-I42 34-I63-I	Термостат водяной комбинированный ТК-37 размером 460x420xI043	шт	I	0,045	0,045	350	8,07	7,57	0,35 / 0,I5	350	8	8	-
7.	I7-06-48 Доп.I,2 п.I-809	Стол для приборов и аппаратов ОН-7-589/9 размером II00x750x600 мм	шт	9	0,055	0,495	60	-	-	-	540	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
8.	I7-05 п.04-027 34-82-I	Микроскоп исследовательский Р-I7 размером 240хI80х х380 мм	шт	2	0,005	0,0I	285	2I,2	20,5	0,26 / 0,I	570	42	4I	2
9.	I7-05 п.04-06I 34-83-I	Люминисцентный микроскоп МЛД-I размером 625х225х х4I6	шт	I	0,027	0,027	650	3,86	3,68	0,II / 0,09	650	4	4	-
I0.	28-02-22 ч.II п.I6-I68 34-I64-I	Центрифуга лабораторная настольная ОПН-3 размером 280х300х370 мм	шт	I	0,0I5	0,0I5	I37	9,72	8,I3	I,43 / 0,56	I37	I0	8	I / I
II.	28-03-23 п.I4 34-I63-4	Электрическая водяная баня ВБ-2 размером 650х590х хII90 мм	шт	2	0,035	0,07	90	8,93	8,39	0,I2 / 0,04	I80	I8	I8	-
I2.	28-03-23 п.288 34-I63-3	Термостат электрический серологический ТЭС-I	шт	I	0,25	0,25	535	II,6	II	0,42 / 0,I6	535	I2	II	-
I3.	г.Кибартай з-д торгового оборудования I7-9	Ванна моечная ВМСМ-2 размером I260х630х860 мм 2,4IхI3,3	шт	I	0,6	0,6	86	2,73	-	-	86	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I3	I5
I4.	28-02-22 ч.II I6-I74 34-I65-3	Шкаф сушильный стерилизационный ШСС-80П	шт	2	0,085	I,7	280	I5,6	I4,8	0,33 / 0,I3	560	3I	30	I
I5.	28-02-22 ч.II I6-006 34-II-4	Акводистиллятор ДЭ-25 размером 690х385х5I0	шт	2	0,045	0,09	I95	I2,I	II,6	0,24 / 0,I	390	24	23	-
I6.	28-02-22 ч.II I5-038 34-I-2	Стерилизатор вертикальный ВК-30 размером 700х750х х980 мм	шт	I	0,II5	0,II5	3I0	I5	I4,2	0,49 / 0,I9	3I0	I5	I4	-
I7.	24-06 II-003 28-927-2	Плита электрическая ПЭСМ-2 размером 420х840х860 мм	шт	I	0,II	0,II	I37	7,46	7,27	0,04 / 0,03	I37	7	7	-
I8.	24-06 п.03-0I5 прим.	Мясорубка электрическая "Строуме-3"	шт	I	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-
I9.	28-03-23 п.33I	Шкаф аптечный ШАС размером I200х475х х2200 мм	шт	3	-	-	I47	-	-	-	44I	-	-	-
20.	28-02-22 ч.II I4-07-3	Столик инструментальный СИ-4 размером 760х490х х840 мм	шт	I	-	-	26	-	-	-	26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I.	28-02-22 ч.II I5-0I4	Кипятильник дезинфекционный Э-34 размером 375хI76хI30 мм	шт	I	-	-	I2,9	-	-	-	I3	-	-	-
22.	ССНиЗ т.8.I стр.34 № 52	Стол производственный СП-I470А	шт	I	-	-	54	-	-	-	54	-	-	-
23.	I5-I4 I0-007 9-I-I	Электрический шкаф СНРП-3,5 3,5. 3,5/3-И/3	шт	I	0,09	0,09	I65	2I,9	I7,6	3,2I / I,54	I65	22	I8	3 / 2
24.	24-2I-23 Доп.I п.4 34-I66-I0	Мельница для размола сухих проб МРП-IМ	шт	I	0,042	0,042	I98	5,86	5,73	0,0I / 0,0I	I98	6	6	-
25.	I7-05 кн.Iч.II п.5-365	Весы аналитические ВЛР-200 размером 420х420х470 мм	шт	I	0,0I2	0,0I2	I65	-	-	-	I65	-	-	-
26.	Гомель измерительных приборов	Лабораторный РН-метр Рп-20I размером 337хI70х х293	шт	I	-	-	670	-	-	-	670	-	-	-
27.	г.Клин Лаборприбор 34-II-2М	Бидистиллятор ВД-2	шт	I	-	-	750	I7,3	I6,4	0,55 / 0,22	750	I6	I / -	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
28.	I7-05 п.03-028 34-I62-II	Спектрофотометр СФ-26 размером 930х590х280 мм	шт	I	0,075	0,075	3400	I0,5	9,93	0,35 / 0,I4	3400	II	I0	-
29.	28-03-23 № 333 34-I65-3	Шкаф универсальный лабораторный ШУВ-I размером I300х830хI830	шт	2	0,I5	0,3	3I5	I5,6	I4,8	0,33 / 0,I3	630	3I	30	I / -
30.	28-03-23 п.274 прим.	Стол для весов СВ-2 размером 900х600х х900 мм	шт	4	0,076	-	77	-	-	-	308	-	-	-
3I.	Моск. Агроприбор I983г 34-207-28	Измельчитель проб ИПР-I размером 650х320х450 мм	шт	I	0,03	0,03	563	7,8	6,99	0,63 / 0,2I	568	8	7	I
32.	I7-03 ч.Iкн.2 п.5-362	Весы ВЛКТ-500Г-I4 размером 2I0х370х х320 мм	шт	I	0,0I	0,0I	I70	-	-	-	I70	-	-	-
33.	28-02-22 I6-087	Магнитная мешалка ММ-3 размером I80х230 мм	шт	I	0,004	0,004	39	-	-	-	39	-	-	-
34.	28-02-22 ч.II I6-0I3 34-I66-I	Аппарат для встряхивания АВБ-4П размером 790х370х х342 мм	шт	I	0,085	0,085	430	6,53	6,06	0,28 / 0,II	430	7	6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
35.	I7-05 06-0I3 34-I62-2	Фотоэлектрический калориметр-нефелометр ФЭК-60	шт	I	0,022	0,022	850	3,9I	3,76	0,06 / 0,02	850	4	4	-
36.	Москва Экспертиза завод Продмашстр. 34-I62-I3	Флуориметр электронный ЭФ-3МА размером 320х250х хI90 мм	шт	I	0,0II	0,0II	400	I4	I3,6	0,I8 / 0,007	400	I4	I4	-
37.	Заявка по зооветинструмент. I980-I98Iг 75558I	Влагометр для ОВ--303	шт	I	-	-	275	-	-	-	275	-	-	-
38.	I8-05ч.II 04-009	Микрометр	шт	I	-	-	I0,6	-	-	-	II	-	-	-
39.	28-02-22 I8-036	Весы торсионные ВТ-500	шт	I	0,004	0,004	52	-	-	-	52	-	-	-
40.	Каталог Союзглавприбор стр.36I I983г.	Весы лабораторные квадратные ВПКТ-Iкг	шт	I	-	-	350	-	-	-	350	-	-	-
4I.		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I8089	352	33I	II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Союзглавживотновод-комплект I,5%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	27I	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I8360	-	-	-
		Транспорт 5%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	9I8	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I9278	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	23I	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I9509	-	-	-
		Накладные расходы 80% от з/платы по п. I,3,6,8,9÷I2,I4÷÷I7,23,24,27÷29,3I,34÷36	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	265	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	6I7	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I9509	666	33I	II/3

СВОДКА ЗАТРАТ

I. Оборудования	руб. I9509
2. Монтажных работ	руб. 666
ВСЕГО по смете	руб. 20I75

Главный инженер проекта Борисов
Начальник отдела Платонов
Составила инженер Соловьева
Проверила рук.группы Куранова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

К типовому проекту на строительство ветеринарной лаборатории для птицефабрик
На приобретение и монтаж шкафчиков для рабочей одежды (хозинвентарь)

Основание: чертежи № АР-I, А-I
Составлена в ценах

Сметная стоимость 0,28 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,28 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу
(I м2 общей площади здания) 0,99 руб.
2. I м3 объема здания 0,27 руб.

№ п/п	Шифр и № позиций прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, тонны брутто единицы измерения	Масса, тонны брутто общая	Масса, тонны нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ Все- го	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в т.ч осн.экспл. з/ машин	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в т.ч з/пл.	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ Все- го	Общая стоимость, руб. монтажных работ в т.ч осн.экспл. з/ машин	Общая стоимость, руб. монтажных работ в т.ч з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	
I.	Постановление Госстроя СССР от I2/XI--7Iг. I-472-5	Шкаф деревянный ДД-33,2 со скамьей	шт	4	-	-	57,7	-	-	-	23I	-	-	-	
2.	То же	Скамья	шт	4	-	-	7	-	-	-	28	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	I% на сборку немонтируемого оборудования	Монтаж шкафов т.к. они сборно-разборные 0,577xI,I65	шт	4	-	-	-	0,67	-	-	-	3	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	259	3	-	-
		Союзглавживотноводкомплект I,5%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	263	-	-	-
		Транспорт 5%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I3	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	276	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	279	-	-	-
		Плановые накопления 6%	"	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3			
		СВОДКА ЗАТРАТ												
		Оборудования	руб. 279											
		Строительных работ	руб. 3											
		ВСЕГО по смете	руб. 282											

Главный инженер проекта Борисов
Начальник отдела Платонов
Составила инженер Соловьева
Проверила рук.группы Куранова

Т.П. 807-10-68.84 А-IУ II4 19578-04

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту ветеринарной лаборатории для птицефабрик

Наименование ресурсов	Количество Варианты		
	I -20°С	2 -30°С	3 -40°С
Общестроительные работы			
Подземная часть			
Затраты труда, чел.-ч		308,47	
Заработная плата, руб.		348	
Строительные машины, руб.		22,57	
Надземная часть			
Затраты труда, чел-ч		4567,I3	
Заработная плата, руб.		I562	
Строительные машины, руб.		I2I	
Санитарно-технические работы			
Затраты труда, чел-ч		I36I,54	
Заработная плата, руб.		603,5	
Строительные машины, руб. или маш-ч		I64,85	
Монтажные работы			
Электроосвещение			
Затраты труда, чел.-ч		645	
Заработная плата, руб.		4I7	
Строительные машины, руб. или маш-ч		23I	
Силовое электрооборудование			
Затраты труда, чел-ч		33I	
Строительные магины, руб. или маш-ч		52	
Заработная плата руб.		224	
КИП и автоматика			
Затраты труда, чел-ч		84	
Заработная плата, руб.		40	
Строительные машины, руб. или маш-ч		I	
Технологическое оборудование			
Затраты труда, чел-ч		54I	
Заработная плата, руб.		33I	
Строительные машины, руб. или маш-ч		8	

1	2	3	4
Прочие работы (связь, радиофикация)			
Слаботочные устройства			
Затраты труда, чел-ч		43	
Заработная плата, руб.		29	
Строительные машины, руб. или маш-ч		I	
ИТОГО		7881,14	

Начальник отдела Платонов

Составил Антонова

Проверил Черевникова

ПРИЛОЖЕНИЕ № I

на изменение объемов работ для районов с расчетной зимней температурой – 20° к типовому проекту на строительство ветеринарной лаборатории для птицефабрик

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		СМЕТА № I-I									
		на общестроительные работы									
		Исключить:									
		П. Фундаменты									
I.	I3-I6 2I-6а	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора	м2	3I,6	0,58	–	–	I8	–	–	–
		ИТОГО исключается	руб.	–	–	–	–	I8	–	–	–
		П.Фундаменты									
2.	I3-I6 2I-6-а	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора	м2	24,I2	0,58	–	–	I4	–	–	–
		ИТОГО включается	руб.	–	–	–	–	I4	–	–	–
		ИТОГО исключается	руб.	–	–	–	–	4	–	–	–
		Исключить									
		IУ. Стены									
I.	7-247 т.I4-I	Установка панелей наружных стен площадью до I0 м2 при высоте здания до 25 м	шт	59	I6,3	–	–	962	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	ССЦ п.8-337	Стоимость стеновых двухслойных панелей марки ПСД по серии I.832.I-9 из керамзитобетона =900 кг/м3	м2	2II,II	22,8	-	-	48I3	-	-	-
3.	ССЦ т.ч. п.3,9 п.I3	Стоимость дополнительных закладных деталей	т	0,28I	4I3	-	-	II6	-	-	-
4.	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,28I	I78	-	-	50	-	-	-
5.		ИТОГО исключается	руб.	-	-	-	-	594I	-	-	-
		Включить:									
		IУ. Стены									
I.	7-247 т.I4-I	Установка панелей наружных стен площадью до I0 м2 при высоте здания до 25 м	шт	73	I6,3	-	-	II90	-	-	-
2.	ССЦ п.8-333	Стоимость стеновых двухслойных панелей марки ПСД по серии I.832.I-8 из керамзитобетона 900 кг/м3	м2	246,I3	I7,3	-	-	4258	-	-	-
3.	ССЦ т.ч.п.3,9 п.I3	Стоимость дополнительных закладных деталей	т	0,3I5	4I3	-	-	I30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,3I5	I78	-	-	56	-	-	-
		ИТОГО включается	руб.	-	-	-	-	5634	-	-	-
		ВСЕГО исключается	руб.	-	-	-	-	307	-	-	-
		Исключается из сметы на отопление									
I.	20-697 I8-2	Ограждение нагревательных приборов МI40-АО	кг экм	I55,5 74,5	0,36I	-	-	56	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	56	-	-	-
		Добавляется к смете на отопление									
2.	20-697 I8-2	Ограждение нагревательных приборов МI40-АО	кг экм	I40,5 6I,6	0,36I	-	-	5I	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	5I			

Составила Антонова

Проверила Черевникова

gost.e-ecolog.ru