ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-II-I5.85
САНИТАРНЫЙ ПРОПУСКНИК НА 90 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ФЕРМ (ПОЛНОСБОРНОЕ ЗДАНИЕ)

АЛЬБОМ IУ
Книга 2 (стр. 155÷301)
СМЕТЫ

20784-06

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту санитарного пропускника
на 90 человек для животноводческих и птицеводческих
предприятий (полносборное здание)

на приобретение и монтаж гардеробного оборудования

Основание: чертеж АС4 альбом I
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 6,66 т.р.
в т.ч.
а) оборудования - 6,60 т.р.
б) строительных работ - 0,06 т.р.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Iм2 общей площади здания - I3,44 руб.
2. Iм3 объема здания - 3,64 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта УСН, ценника и др.	Наименование характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Вес брутто нетто единицы, руб. един.	общ.	Сметная стоимость единицы, руб. обо-рудо-вания	всего	монтажных работ в т.ч. основная з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обо-рудо-вания	всего	монтажных работ в т.ч. основная з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

I. Оборудование

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Сборник сметных норм и затрат на оборудование № 3.2 раздел Б стр.I6 п.I3 Постановление Госстроя СССР от I2.II. I97Iг. №№ 5 и 6	Шкаф металлический МД33.3 трехсекционный Цена: 32х3х $\frac{6I,2}{28,85х2}$ = I0I,82	блок	60			I0I,82				6I09			
2	Сборник сметных норм и затрат на оборудов. № 3.2 раздел Б стр.I6 п.I3 Постанов. Госстроя	Скамья 6,I5х $\frac{6I,2}{28,85х2}$ =	шт	60			6,52				39I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	СССР от I2.II. I97Iг. №№ 5 и 6													
		Итого оборудование	руб.								6500			
		Наценка Союзглавживотноводкомплекта I,5%	руб.								98			
		Всего оборудование	руб.								6598			
		II. Строительные работы												
	Сборн. сметн. норм и затрат на оборудов. № 3,2 т.ч. стр.5 п.8	Сборка шкафов I%	руб.									65		
		Итого строительных работ	руб.									65		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Всего по смете руб. 6663

Гл.инженер проекта А.Кузнецов
Нач.сметного отдела Ю.Сизорин
Составила ст.инженер Зайцева
Проверила рук.группы Гунчикова

20784-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту санитарного пропускника на 90 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий
(полносборное здание)

на отопление и теплоснабжение вентиляционных установок

Основание: чертежи № ОВ-I÷ ОВ-7, альбом I,III
Составлена в ценах с I/I-I984г.

Сметная стоимость - 2,44 т.р.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - 4,93 руб.
2. Iм3 объема здания - I,34 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе основная з/пл.	в том числе основ-экспл. машин в т.ч. з/пл.	Всего	в том числе основная з/пл.	в том числе основ-экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									

20784-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-35 7-I	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. I5 мм	м	I40	0,86	0,2I	0,0I	I20	29	I	30
2	I6-36 7-I	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. 20 мм	м	I05	0,9I	0,2I	0,0I	96	22	I	23
3	I6-37 7-I	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. 25 мм	м	35	I,03	0,2I	0,0I	36	7	-	7
4	I6-38 7-I	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. 32 мм	м	32	I,I4	0,2I	0,0I	36	7	-	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	I6-39 7-I	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. 40 мм	м	I5	I,29	0,2I	0,0I	I9	3	-	3
6	I6-40 7-2	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. 50 мм	м	I0	I,6I	0,27	0,03	I6	3	-	3
7	I6-67 8-2 ССЦ ч.I п.I4I п.I44	Прокладка трубопровода из стальных электросварных труб диам. 76х2,8 мм	м	50	2,05	0,47	0,05 0,02	I03	24	3 I	27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: 2,2I - (I,09 -0,92)х хI,0 = 2,05									
8	I6-2I9 22	Испытание системы гидравлическим давлением диам. трубопровода до 50 мм	I00м	3,37	3,94	3,73	-	I3	I3	-	I3
9	I6-220 22	Испытание системы гидравлическим давлением диам.трубопровода до I00 мм	"	0,5	4,22	3,73	-	2	2	-	2
I0	I8-I32 5-5	Регистры из стальных труб диам. I00 м с колонкой диам. I50 мм	м	50	4,34	0,II	0,03 / 0,0I	2I7	6	2	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I8-I09 5-I	Установка радиатора М-I40А0	экм	80,2	7,66	0,25	0,06 0,02	6I4	20	5	25
I2	I8-I85 II-I	Установка грязевика Т34-03	шт	2	23,0	2,39	0,25 0,08	46	5	I	6
I3	I8-I96 II-6	Установка воздухосборника из стальных труб диам. I59 мм	шт	2	7,29	I,22	0,I2 0,04	I5	2	—	2
I4	I8-I97 II-6	Установка воздухосборника из стальных труб диам. 2I9 мм	шт	I	I0,4	I,22	0,I2 0,04	I0	I	—	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	I8-I99 II-6	Установка воздухосборника из стальных труб диам. 325 мм	шт	I	I9,9	I,22	0,I2 / 0,04	20	I	-	I
I6	I6-I99 I9-I	Установка водомера	шт	I	45,2	3,44	0,33 / 0,I0	45	3	-	3
I7	ССЦ ч.Ш п.I52I	Стоимость водомера ВКМС-40Г	шт	I	36,5	-	-	37	-	-	-
I8	I6-II7 I2-I	Установка задвижки чугунной диам. 50 мм 30ч6бр	шт	2	I7,4	0,97	0,I3 / 0,04	35	2	-	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	I6-II8 I2-2	Установка задвижки чугунной диам. 80 мм	шт	4	24,8	I,7I	0,29 / 0,09	99	7	I	8
20	I6-I35 I2-I	Установка вентиля фланцевого диам. до 50 мм	"	2	I,6	0,97	0,I3 / 0,04	3	2	-	2
2I	Пр-нт 23-07/80г. I-0379	Стоимость вентиля диам. 32 мм I5кчI9п2	шт	2	3,63			7			
		Цена: 3,3хI,I=3,63									
		Стоимость муфтовой арматуры, не учтенной единичными расценками:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22	ССЦ ч.Ш п.9I	Вентили запорные диам. I5 мм I5кчI8п	шт	7	I,2			8			
23	ССЦ ч.Ш п.92	Вентили запорные диам. 20 мм I5кч I8п	шт	6	I,43			9			
24	-"- п.93	Вентили запорные диам. 25 мм I5кчI8п	шт	2	I,65			3			
25	-"- п.95	Вентили запорные диам. 40 мм I5кчI8п	шт	2	3,0I			6			
26	-"- п.I034	Кран двойной регулировки диам. I5 мм КДР	шт	I0	I,34			I3			
		Итого	руб.					I628	I59	I4	I73

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Затраты при сдаче и регулировке системы отопления 2% от суммы нормативной условно-чистой продукции	руб.					3			
		Итого	руб.					I63I			
		Накладные расходы I3.3%	руб.					2I7			
		Итого	руб.					I848			
		Плановые накопления 8%	руб.					I48			
		Итого по I разделу	руб.					I996			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		II. Монтажные работы									
27	ЦМО II-550-7	Монтаж регулятора расхода диам. до 50 мм	шт	I	I,97	I,77	-	2	2	-	2
28	Пр-нт I7-04 п.5-0064	Стоимость регулятора расхода диам. 25 мм УРРД	шт	I	74,38			74			
		Цена: 70xI,05xI,0I2= =74,38									
29	ЦМО I2-698-I2	Монтаж расширителя для термометра, манометра и ТУДЭ	шт	I2	5,36	2,8I	-	64	34	-	-
30	Пр-нт 24-I8-29 п.06-053	Стоимость расширителя	шт	I2	I,86			22			
		Цена: I,75xI,05x xI,0I2=I,86									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб.					I62	36		
		III. Строительные работы									
3I	26-7 2-7	Изоляция трубопровода полуцилиндрами минераловатными	м3	I,6	I6,8			43			
32	ССЦ ч.I разд.IУ п.I47	Стоимость полуцилиндра из минеральной ваты	м3	I,57	I6,I			25			
33	26-80 примен. I5-I	Покрытие поверхности изоляции стеклопластиком	I00м2	0,5	79,4			40			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
34	ССЦ ч.I разд.IУ п.I90	Стоимость стеклопластика рулонного	I00м2	0,47	I0I,0			47			
35	I3-I54 I8-6	Окраска за 2 раза не изолированного трубопровода, радиаторов и регистров эмалью ПФ-837 за 2 раза	"	I,I2	33,2			37			
		Итого	руб.					I92			
		Накладные расходы I6,5%	руб.					32			
		Итого	руб.					224			
		Плановые накопления 8%	руб.					I8			
		Итого по Ш разделу	руб.					242			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего по смете руб.						2444			

Гл.инженер проекта Кузнецов
Нач.сметного отдела Сизорин
Составила ст.инж. Михеева
Проверила рук.группы Гунчикова

20784-06

ВЕДОМОСТЬ

изменения объемов работ к смете № I-3 для расчетной температуры -20°

№№ п/п основн. сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения
I	2	3	4	5
		В смету № I-3 на отопление и теплоснабжение вентиляционных установок для расчетной зимней температуры -30° внести следующие изменения		
		Исключить:		
2	I6-36 7-I	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	I5
4	I6-38 7-I	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. 32 мм	м	30

I	2	3	4	5
7	I6-67 8-2 ССЦ ч.I п.I4I,I44	Прокладка трубопровода из стальных электросварных труб диам. 76х2,8 мм	м	50
II	I8-I09 II-I	Установка радиатора МI40А0	экм	I0,2
I5	I8-I99 II-6	Установка воздухосборника из стальных труб диам. 325 мм	шт	I
I9	I6-II8 I2-2	Установка задвижки чугунной диам. 80 мм	шт	2
23	ССЦ ч.III п.92	Вентили запорные диам. 20 мм	шт	2

I	2	3	4	5
3I	26-7 2-7	Изоляция трубопровода полуцилиндрами минераловатными	м3	0,I
32	ССЦ ч.I разд.IУ п.I47	Стоимость полуцилиндра из минерало-ваты	м3	0,I
33	26-80 примен. I5-I	Покрытие поверхности изоляции стеклопластиком	I00м2	0,02
34	ССЦ ч.I разд.IУ п.I90	Стоимость стеклопластика рулонного	I00м2	0,02
		Добавить:		
I	I6-35 7-I	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. I5 мм	м	25
3	I6-37 7-I	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. 25 мм	м	20

I	2	3	4	5
5	I6-39 7-I	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. 40 мм	м	I0
6	I6-40 7-2	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. 50 мм	м	40
-	I8-I98 II-6	Установка воздухосборника из стальных труб диам. 273 мм	шт	I
22	ССЦ ч.Ш п.9I	Вентили запорные диам. I5 мм I5кчI8п	шт	2
25	ССЦ ч.Ш п.95	Вентили запорные диам. 40 мм I5кчI8п	шт	2

Составила ст.инженер Михеева
Проверила рук.группы Гунчикова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту санитарного пропускника на 90 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

(полносборное здание)

Основание: чертежи № ОВ-I÷ ОВ-7 альбом I,II
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 3,06 т.р.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - 6,I0 руб.
2. Iм3 объема здания - I,67 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе основ-эксплуатационная з/пл.	машин в т.ч. з/пл.	Всего	в том числе основ-эксплуатационная з/пл.	машин в т.ч. з/пл.	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									
I	20-704 20-I	Установка вентилятора Ц4-70									

807-II-I5.85(IУ.2) I76

20784-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		№ 2,5 с электродвигателем 4АА56А4	шт	I	59,6	2,34	0,I3 0,04	60	2	-	2
2	20-705 20-I Пр-нт I5-0I п.0I-392 п.I0-067	Установка вентилятора Ц4-70 №3,I5 с электродвигателем 4АА63А4 Цена: 66,5 + (24,0-I3,5)х х I,05хI,0I2	шт	3	66,5	2,34	0,I3 0,04	200	7	-	7
3	20-706 20-2 Пр-нт I5-0I 0I-394 0I-398	Установка вентилятора Ц4-70 №4 с электродвигателем 4А8А4 Цена: 90,6 + (42,0-34,0)х хI,05хI,0I2=99,I	шт	2	99,I	4,55	0,3 0,09	I98	9	-	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	20-707 20-3 Пр-нт I5-0I п.0I-409 п.0I-398	Установка вентилятора Ц4-70 № 5 с электродвигателем 4АI80А4 Цена: I39,0 - (63,0-42,0)х х I,05хI,0I2=II6,69	шт	I	II6,69	5,93	0,69 0,2I	II7	6	I	7
5	20-760 25-I	Установка калорифера весом до 0,I25 мм	шт	4	6,09	2,83	0,43 0,I3	24	II	2	I3
6	ССЦ ч.Ш п.757	Стоимость калорифера КВС6-II	шт	4	38,6			I54			
7	20-696 I8-2	Установка кронштейнов под вентиляторы	I00кг	0,98	35,9	6,I	0,46 0,I4	35	6	-	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	20-697 I8-2	Подставки под калориферы I2x0,8 = 9,6	I00кг	0,I0	36,I	3,5	0,25 0,08	4	I	-	I
9	20-654 I5-I	Установка двери герметической неутепленной	шт	4	I3,3	I,88	0,47 0,I4	53	8	2	I0
I0	20-407 7-I	Установка решетки щелевой регулирующей Р-I50	шт	45	I,48	0,84	0,05 0,02	67	38	2	40
II	20-408 7-I	Установка решетки щелевой регулирующей Р200	шт	29	I,63	0,84	0,05 0,02	47	24	I	25

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	20-474 9-I	Установка заслонки воздушной диам. до 3I5 мм	шт	I	0,96	0,7I	0,02 0,0I	I	I	-	I
I3	20-525 I2-I	Установка дефлектора диам. 20 мм	"	I0	8,3I	2,38	0,03 0,0I	83	24	-	24
I4	20-535 I3-I	Устройство узла прохода УП-I	"	I0	II,9	I,63	0,I0 0,03	II9	I6	I	I7
I5	20-536 I3-I	Устройство узла прохода УШ-0I	"	I	I2,5	I,63	0,I 0,03	I3	2	-	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	20-537 I3-I	Устройство узла прохода УШ-03	шт	I	I3,2	I,63	0,I 0,03	I3	2	-	2
I7	20-539 I3-2	Устройство узла прохода УШ-05	"	I	20,4	I,99	0,I6 0,05	20	2	-	2
I8	20-557 I3-I	Устройство узла прохода УП4-I2	"	2	I6,I	I,63	0,I 0,03	32	2	-	2
I9	20-78 2-I	Устройство шахты из тонколистовой стали толщ. 2 мм диам. до 3I5 мм	м2	I6,43	I0,3	0,93	0,06 0,02	I69	I5	I	I6
20	20-79	Устройство шахты									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	2-2	из тонколистовой стали толщ. 2 мм диам. до 500 мм	м2	I,4I	9,37	0,73	0,05 0,02	I3	I	-	I
2I	20-I I-I	Устройство воздуховода из кровельной стали толщ. 0,5 мм диам. до I60 мм	м2	I5,32	7,3I	0,88	0,04 0,0I	II2	I3	I	I4
22	20-2 I-I	Устройство воздуховода из кровельной стали толщ. 0,5 мм диам. до 200 мм	м2	I9,66	5,35	0,88	0,04 0,0I	I05	I7	I	I8
23	20-4 I-I	Устройство воздуховода из кровельной стали толщ.									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		0,6 мм диам. до 3I5 мм	м2	I2,42	5,2I	0,88	0,04 0,0I	65	II	-	II
24	20-5 I-2	Устройство воздуховода из кровельной стали толщ. 0,6 мм диам. до 450 мм	м2	II,93	4,69	0,67	0,04 0,0I	56	8	-	8
25	20-6 I-2	Устройство воздуховода из кровельной стали толщ. 0,7 мм диам. 500 мм	м2	4,7I	4,84	0,67	0,04 0,0I	23	3	-	3
26	20-7 I-3	Устройство переходов из кровельной стали толщ. 0,7 мм	м2	7,0	4,87	0,58	0,04 0,0I	34	4	-	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27	ССЦ ч.Ш п.I487	Стоимость сетки металлической	м2	I,0	3,75	-	-	4	-	-	-
28	Ценник №I ч.Ш п.776 Письмо Госстроя СССР ВА-386I--4	Стоимость лючков для замера воздуха Цена: 0,I4xI,25=0,I8	шт	I4	0,I8	-	-	3	-	-	-
29	24-383/69 33-8-а Письмо Госстроя СССР № ВА-386I-4 от I4.07. 83г.	Устройство клапана утепленного в проеме стены для воздухозабора	м2	0,7I	39,2	6,2	0,08	28	4	-	4
30	20-409 7-I	Установка решетки стальной с неподвижными жалюзи площадью до 0,25 м2	шт	8	I,05	0,84	0,05 0,02	8	7	-	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I	ССЦ ч.Ш п.I474	Стоимость решетки разм. I50х580	шт	8	0,43			3			
		Итого	руб.					I863	244	I2	256
		Затраты при сдаче системы 5% от суммы нормативной условно-чистой продукции	руб.					I3			
		Итого	руб.					I876			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					250			
		Итого	руб.					2I26			
		Плановые накопления 8%	руб.					I70			
		Итого по I разделу	руб.					2296			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		II. Строительные работы									
32	I0-I20 24-I	Устройство каркаса воздухоприемного устройства разм. 622х573	м2	0,72	2,55	-	-	2	-	-	-
33	ССЦ ч.I п.3I2	Стоимость каркаса воздухоприемного устройства	м	2,46	I,07	-	-	3	-	-	-
34	I8-I4/69г. 24-4-6 Письмо Госстроя СССР № ВА-386I--4 от I4.07.83г.	Устройство короба асбестоцементного перим. до I000 мм Цена: 0,0IхI,I5+0,39х хI,I2+0,06хI,25=0,53	м2	90,0	0,53	-	-	48	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
35	Пр-нт 06-04/80г. п.802	Стоимость короба асбестоцементного разм. I50x200	м	3I,8	I,58			50			
36	Пр-нт 06-04/80г. п.804	Стоимость короба асбестоцементного разм. 200x200 I,7IxI,074=I,84	"	3I,8	I,84			59			
37	Пр-нт 06-04/80г. п.805	Стоимость короба асбестоцементного разм. 200x300 2,I2xI,074=2,28	"	47,7	2,28			I09			
38	I8-I5/69г. 24-4-в Письмо Госстроя СССР № ВА-386I-4 от I4.07. 83г.	Устройство короба асбестоцементного перим. более I000 мм Цена: 0,0IxI,I5+0,27xI,I2+0,05xI,25=0,37	м2	63,8	0,37			24			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
39	Пр-нт 06-04/80г. п.805	Стоимость короба асбестоцементного разм. 400х х300	м	I0,88	3,I8			35			
		Цена: (2,I2+0,2Ix4)х хI,074=3,I8									
40	Пр-нт 06-04/80г. п.805	Стоимость короба асбестоцементного разм. 500х х300	м	I6,0	3,63			58			
		Цена: (2,I2+0,2Ix6)х хI,074=3,63									
4I	26-76 4-3	Изолляция воздуховода матами минераловатными	м3	0,2	20,4			4			
42	ССРЦ ч.I разд.IУ п.93	Стоимость полуцилиндра из минеральной ваты	м3	0,2I	I6,2			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
43	26-80 Примен. I5-I	Покрытие поверхности изоляции стеклопластиком	I00м2	0,04	79,4			3			
44	ССЦ ч.I разд.IУ п.I90	Стоимость стеклопластика рулонного	"	0,04	I0I,0			4			
45	I3-225 т.ч. стр.2 разд.3 п.3.2 25-I	Оклейка узла прохода рубероидом на битуме Цена: 0,84xI,I+0,2I+ +0,78xI,05=I,95	м2	88,8	I,95			I73			
46	26-I6 4-3	Изоляция узла прохода плитами минераловатными с покрывным слоем стеклотканью	м3	0,07	20,4			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
47	ССЦ ч.I п.I2I	Стоимость плит минераловатных	м3	0,072	I3,4			I			
48	I3-I2I I5-6	Огрунтовка воздуховодов, шахт, подставок, решеток и переходов грунтовкой ГФ-02I	I00м2	I,0I3	7,7I			8			
49	I3-I53 I8-6	Окраска воздуховодов, шахт, подставок, решеток и переходов эмалью ПФ-II5 за 2 раза	"	I,0I3	20,6			2I			
		Цена: I0,3х2=20,60									
		Итого	руб.					606			
		Накладные расходы I6,5%	руб.					I00			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб.					706			
		Плановые накопления 8%	руб.					56			
		Итого по разделу II	руб.					762			
		Итого по смете	руб.					3058			

Гл.инженер проекта Кузнецов
Нач. сметного отдела Сизорин
Составила ст.инженер Панина
Проверила рук.группы Гунчикова

ВЕДОМОСТЬ

изменения объемов работ к смете № I-4 для расчетной температуры -20°

№№ п/п основн. сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Кол-во единиц измерения
I	2	3	4	5
		В смету № I-4 на вентиляцию для расчетной зимней температуры -30° внести следующие изменения		
		Исключить:		
5	20-760 25-I	Установка калорифера весом до 0,I25 мм	шт	I
6	ССЦ ч.III п.757	Стоимость калорифера КВС6-П	"	2
		Добавить:		
-	ССЦ ч.III п.748	Стоимость калорифера КВБ8-П	шт	I

Составила ст.инженер Михеева

Проверила рук.группы Гунчикова

807-II-I5.85(ТМ.2) I92

20784-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту санитарного пропускника на 90 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

(полносборное здание)

на водопровод хозяйственно-питьевой

Основание: чертежи № ВКI÷ ВК4 Альбом I,III
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость – 0,67 т.р.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу Iм2 общей площади здания – I,36 руб.
2. Iм3 объема здания – 0,37 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе основ-экспл. ная з/пл.	машин в т.ч. з/пл.	всего	в том числе основ-экспл. ная з/пл.	машин в т.ч. з/пл.	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

I. Санитарно-технические работы

20784-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-2 I-2	Ввод водопровода из чугун.напорных труб диаметром 65 мм	м	5	3,29			I6			
2	I6-I99 I8-I	Устройство водомерного узла с обводной линией Цена: 3,44+0,33= =3,77	I узел	I	3,77			4			
3	Пр-нт I7-03-0I п.I03	Стоимость водомера ВКМС-32 Цена: I7,50xI098=I9,22	Iшт.	I	I9,22			I9			
4	I6-4I 7-3	Водопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. I5 мм	м	50	I,20			60			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	I6-42 7-3	Водопровод из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	м	I0	I,35			I4			
6	I6-43 7-3	Водопровод из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	м	45	I,36			6I			
7	I6-44 7-3	Водопровод из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	м	20	I,58			32			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I6-45 7-3	Водопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	м	I5	I,79			27			
9	I6-46 7-4	Водопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	м	I5	2,2I			33			
I0	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание системы при диаметре труб до 50 мм	I00м	I,55	3,94			6			
II	I6-I35 I2-I	Установка задвижек диам. 50 мм марки 30ч47бр	шт	3	I,6			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	Пр-нт 23-07 I-I093	Стоимость задвижек диам. 50 мм марки 30ч47бр	шт	3	24,I56			72			
		Цена: 22хI,098=24,I56									
		Стоимость муфтовой арматуры, не учтенной единичными расценками									
	ССЦ часть Ш	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8р									
I3	п.I09	диаметром I5 мм	шт	2I	I,I4			24			
I4	п.II0	диаметром 20 мм	шт	2	I,37			3			
I5	п.III	диаметром 25 мм	шт	3	I,59			5			
I6	п.II2	диаметром 32 мм	шт	I	I,99			2			
I7	ССЦ п.I946	Кран водоразборный КВ-20Д	шт	I	I,20			I			
I8	I6-I85 I6-2	Кран поливочный диаметром I5 мм	шт	2	2,07			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	I6-I85 I6-2	Кран поливочный диаметром 25 мм	шт	2	2,07			4			
20	ССЦ ч.Ш п.I483	Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом диаметром 20 мм	м	20	I,8I			36			
2I	ССЦ ч.Ш п.I485	Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом диаметром 32 мм	м	35	3,05			I07			
22	I7-53 3-3	Установка щетки душа	шт	I	0,59			I			
23	Пр-нт 28-03-23 п.385 к=I,I0	Стоимость щетки душа с капроновой щетиной Цена: 2,05xI,I0	шт	I	2,26			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24	I8-226 I5-2	Установка манометра общего назначения	мм	I	3,9I			4			
		Итого	руб.					542			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					72			
		Итого	руб.					6I4			
		Плановые накопления 8%	руб.					49			
		Итого по разделу I	руб.					663			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		II. Строительные работы									
25	I-960 80-2	Разработка сухого грунта II группы под ввод вручную	I00м3	0,07	74,5			5			
26	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	"	0,07	46,0			3			
		Итого	руб.					8			
		Накладные расходы I6,5%	руб.					I			
		Итого	руб.					9			
		Плановые накопления 8%	руб.					I			
		Итого по разделу II	руб.					I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

Всего по смете руб. 673

Гл.инженер проекта Кузнецов

Нач.сметного отдела Сизорин

Составила ст.инженер Панина

Проверила рук.группы Гунчикова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту санитарного пропускника на 90 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

(полносборное здание)

на горячее водоснабжение

Основание: чертежи № ВК-I÷ ВК-4 Альбом I,III
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 0,32 т.р.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - I м2 общей площади здания - 0,64 руб.
2. Iм3 объема здания - 0,I7 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в т.ч. основная з/пл.	в т.ч. эксплуатационных машин в т.ч. з/пл.	Всего	в т.ч. основная з/пл.	в т.ч. эксплуатационных машин в т.ч. з/пл.	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									
I	I6-4I7-3	Водопровод из стальных водогазопроводных									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		оцинкованных труб диаметром I5 мм	м	40	I,20			48			
2	I6-42 7-3	Водопровод из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	м	I5	I,35			20			
3	I6-43 7-3	Водопровод из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	м	30	I,36			4I			
4	I6-44 7-3	Водопровод из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	м	25	I,58			40			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	I6-45 7-3	Водопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	м	I5	I,79			27			
6	I6-2I9 22	Испытание трубопровода гидравлическим давлением при диаметре труб до 50 мм	I00м	I,25	3,94			5			
		Стоимость муфтовой арматуры, не учтенной единичными расценками									
	ССЦ ч.III	Вентили запорные муфтовые I5кчI8п									
7	п.9I	диаметром I5 мм	шт	7	I,20			8			
8	п.92	диаметром 20 мм	шт	3	I,43			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	п.93	диаметром 25 мм	шт	I	I,65			2			
I0	п.94	диаметром 32 мм	шт	2	2,I5			4			
II	п.95	диаметром 40 мм	"	2	3,0I			6			
I2	ССЦ п.I946	Кран водоразборный КВ-20Д	шт	I	I,20			I			
I3	I7-50 3-3	Установка смесителей (СМ-Д-СГ) в душевых кабинах	шт	I0	4,59			46			
I4	I7-53 3-3	Установка смесителя	"	I	0,59			I			
I5	Пр-нт 24-07 п.I8-22 ССЦ п.I505	Стоимость смесителя СМ-М-ННР Цена: 4,40 х 3,35/3,I0	"	I	4,75			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб.					258			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					34			
		Итого с накладными расходами	руб.					292			
		Плановые накопления 8%	руб.					23			
		Всего по смете	руб.					3I5			

Гл.инженер проекта А.Кузнецов
Нач-к сметного отдела Ю.Сизорин
Составил ст.техник А.Крылов
Проверила рук.группы Г.Гунчикова

20784-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту санитарного пропускника на 90 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий
(полносборное здание)

на рециркуляционное водоснабжение

Основание: чертежи № ВК-I÷ ВК-4 Альбом I,III
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 0,II т.р.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу
Iм2 общей площади здания - 0,22 руб.
2. Iм3 объема здания - 0,06 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе основ-ная з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Всего	в том числе основ-ная з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормативно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									
I	I6-4I 7-3	Трубопровод из стальных									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		водогазопровод-ных оцинкован-ных труб диамет-ром I5 мм	м	45	I,20			54			
2	I6-42 7-3	Трубопровод из стальных во-догазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	"	20	I,35			27			
3	ССЦ ч.Ш п.92	Стоимость венти-ля запорного муфтового I5кчI8п диамет-ром 20 мм	шт	2	I,43			3			
4	I6-2I9 22	Испытание сис-темы гидравличес-ким давлением	I00м	0,65	3,94			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб.					87			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					I2			
		Итого с накладными расходами	руб.					99			
		Плановые накопления 8%	руб.					8			
		Всего по смете	руб.					I07			

Гл.инженер проекта А.Кузнецов

Нач. сметного отдела Ю.Сизорин

Составил ст.техник А.Крылов

Проверила рук.группы Г.Гунчикова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту санитарного санпропускника на 90 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)

на канализацию бытовую

Основание: чертежи № ВКI÷ ВК4 Альбом I,III
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость – 0,86 т.р.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу Iм2 общей площади здания – I,74 руб.
2. Iм3 объема здания – 0,47 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	в т.ч. основ-ная з/пл.	в т.ч. эксплл. машин в т.ч. з/пл.		Всего	в т.ч. основ-ная з/пл.	в т.ч. эксплл. машин в т.ч. з/пл.	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II	I2

I. Санитарно-технические работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-28 4-2	Выпуск канализации из чугунных канализационных труб диаметром I00 мм	м	6	3,0I			I8			
2	I6-30 5-I	Трубопровод из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм по стенам здания	м	7	3,2I			22			
3	I6-3I 5-2	Трубопровод из чугунных канализационных труб диаметром I00 мм по стенам здания	м	74	4,59			340			
4	I7-20 I-5	Установка умывальника									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ПКбс-2М	к-т	I0	I8,I0			I8I			
5	I7-75 5-I	Установка настенных писсуаров I-го типа	к-т	2	6,80			I4			
6	I7-36 I-9	Установка трапа чугунного эмалированного Т-50	шт	I	6,3I			7			
7	I7-37 I-I0	Установка трапа чугунного эмалированного Т-I00	шт	3	I4,60			44			
8	I7-62 4-2	Установка унитаза ТК-КВ с бачком	"	6	25,I0			I5I			
		Итого	руб.					777			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					I03			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб.					880			
		Плановые накопления 8%	руб.					70			
		Итого по разделу I	руб.					850			
		II. Строительные работы									
9	I-960 80-2	Разработка сухого грунта II группы вручную под выпуски	I00м3	0,074	74,50			6			
I0	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	"	0,074	46,0			3			
		Итого	руб.					9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I6,5%	руб.					I			
		Итого	руб.					I0			
		Плановые накопления 8%	руб.					I			
		Итого по разделу II	руб.					II			
		Всего по смете	руб.					86I			

Гл.инженер проекта Кузнецов

Нач. сметного отдела Сизорин

Составила ст.инженер Панина

Проверила рук.группы Гунчикова

207 84-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту санитарного пропускника на 90 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)

на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: спецификации и чертежи ТХ-I÷ ТХ-3, Альбом I,III
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость – 2,83 т.р.
в т.ч.
а) оборудования – 2,56 т.р.
б) монтажных работ – 0,07 т.р.
в) строит. работ – 0,20 т.р.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу Iм2 общей площади 5,72 руб.
Iм2 общей площади здания – 5,72 руб.
2. Iм3 объема здания – I,55 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта УСН, ценника и др.	Наименование характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Вес брутто нетто		Сметная стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							Обо-рудо-вания	монтажных работ всего	в т.ч. основная з/пл.	в т.ч. основ-экспл. машин з/пл.	Обо-рудо-вания	монтажных работ всего	в т.ч. основная з/пл.	в т.ч. основ-экспл. машин з/пл.
					един.	общ.								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

I. Оборудование и монтажные работы

20784-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	28-03-23 п.98 34-7I-3М к-0,75 на вес	Огневая паровоздушная пароформалиновая камера ОШК-I Q -I00 кг/час У=I,4 м3	шт	I	-	0,4	570,0	24,08	2I,68	I,99 / 0,4I	570	24	22	2/-
2	Указан. по примен. ЕРЕР-84 п.2.22	Расход воды	м3	30				0,I0				3		
3	Номенклатурный каталог электробытовые машины и приборы I982г. к п.7	Машина стиральная СМА-4(вятка-автомат)	к-т	2	0,09	0,I8	400,0				800			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	64-0I I0-0I8	Электросу- шилка "лето"	шт	2			45,0				90			
5	24-I9-96 ч.II стр.62	Стол разде- лочный СР-6	шт	5			I9,45				97			
6	Пр-нт I07 стр.8I	Стол гла- дильный	шт	I			9,I0				9			
7	092 п.I	Холодильник "ЗИЛ" (КШ-240)	"	I			352,0				352			
8	24-06 п.II-002 28-927-М	Электропли- та мармитная ЭП-5М	к-т	I			I75,0	4,38	4,27	0,02 0,0I	I75	4	4	2/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	Указан. по применен. ЕРЕР стр.6 п.I.7	Расход электроэнергии	кВт час	43,2				0,0385				2		
I0	24-06 п.II-00I 28-927--2М	Плита электрическая одноконфорочная ЭПМ-3М	к-т	I	-	0,045	42,60	7,46	7,27	0,04 0,03	43	7	7	0,04 -
II	24-06 п.06-003 28-923-IM	Электрокипятильник КПЭ-50М	"	I	-	0,022	69,0	2,85	2,77	0,02 0,0I	69	3	3	0,02 -
I2	24-06-0I Доп.I0 п.I4	Стеллаж деревянный	шт	3			25,0				75			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб.								2300	43	36	2/-
		Запасные части 2%									46			
		Итого	руб.								2346			
		Тара и упаковка 2%	руб.								47			
		Итого	руб.								2393			
		Транспорт оборудования 5%	руб.								I20			
		Итого	руб.								25I3			
		Заготовительно-складские расходы I,2%									30			
		Итого	руб.								2543			
		Наценка Главживотноводкомплекта 0,8%	руб.								I9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого оборудования	руб.								2562			
		Накладные расходы 80%	руб.									29		
		Итого	руб.									65		
		Плановые накопления 8%	руб.									5		
		Итого монтажных работ	руб.									70		
		II. Строительные работы												
I3	Сборник ЕРЕР I7-I	Ванна чугунная эмалированная В4-I500	шт	2				47,6	I,84	0,3I / 0,09	-	95	4	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4	Сборник ЕРЕР I7-85	Мойка чугунная эмалированная М4-2	шт	I				70,9	I,66	0,2 0,02	-	7I	2	0,2 -
		Итого	руб.									I66	6	I -
		Накладные расходы I3,3%	руб.									22		
		Итого	руб.									I88		
		Плановые накопления 8%	руб.									I5		
		Итого по строительным работам	руб.									203		
		Всего по смете	руб.									2562	273	42 3/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Сводка затрат по смете:

I. Оборудование: 2562 руб.
2. Монтажные работы: 70 руб.
3. Строительные работы: 203 руб.

Всего по смете: 2835 руб.

Гл.инженер проекта Кузнецов
Нач.сметного отдела Сизорин
Составила:ст.инженер Бенгус
Проверила:рук.группы Конокотина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

к типовому проекту санитарного пропускника на 90 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий
(полносборное здание)

на приобретение и монтаж электросилового оборудования

Основание: спецификация и чертежи
ЭI÷ Э5, альбом I,III
Составлена в ценах I.OI.84г.

Сметная стоимость - 0,70 т.р.
в т.ч.
а) оборудования - 0,I7 т.р.
б) монтажных работ - 0,53 т.р.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу на I м2 общей площади - I,42 руб.
2. Iм2 общей площади здания - I,42 руб.
3. Iм3 объема здания - 0,39 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта УСН, ценника и др.	Наименование характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Вес брутто нетто		Сметная стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							Оборудования всего	монтажных работ в т.ч. основная з/пл.	монтажных работ в т.ч. эксплуатационных машин в т.ч. з/пл.		Оборудования всего	монтажных работ в т.ч. основная з/пл.	монтажных работ в т.ч. эксплуатационных машин в т.ч. з/пл.	
					един.	общ.								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I. Оборудование и монтаж														

20784-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	8-522-I	Установка переключателя пакетно-кулачкового ПКУ3-38С-2029 У3	шт	I				2,60	I,26	0,07 0,0I	-	3	I	0,07 0,0I
2	8-52I-I0	Установка ящика ЯБПВУ-IМУ3	шт	I				4,I8	I,55	0,I 0,02	-	4	2	0,I 0,02
3	I5-04 п.04-I87 п.04-248 8-53I-4	Пускатель магнитный ПМЕ-02I Цена: 3,20 +(0,25х4)=4,20	шт	5			4,20	3,4	I,49	0,08 0,0I	2I	I7	7	0,40 0,05
4	I5-04 п.04-22I п.04-248 8-53I-4	Пускатель магнитный ПМЕ-I2I Цена: 3,60+(0,25х4)=4,60	шт	2			4,60	3,4	I,49	0,08 0,0I	9	7	3	0,I6 0,02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	I5-04 п.I8-097 8-529-5	Пост управления кнопочный ПКЕ-7I2-2У3	шт	5			0,95	I,99	I,09	0,05 0,0I	5	I0	5	0,25 0,05
6	СКЦЭ-84 п.2-548	Шкаф распределительный ШРII-73504--22У3	шт	I			II4	30,8	I2,2	I,I6 0,44	II4	3I	I2	I,I6 0,44
7	8-472-6	Шины заземления из полосовой стали сеч. 25х4 мм2	I00м	0,I0				56,I	I3,4	I,7 0,I	-	6	I	0,I7 0,0I
8	8-59I-8	Установка розетки герметической РШ-Ц-20-0УР43-0I--I0/220	I00шт.	0,05				30	I9,5	I,73 0,II	-	2	I	0,06 0,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	8-85-I	Коробка клеммная У6I4А-на I0 зажимов - -7 шт.	I00шт.	0,70				30,I	2I,5	0,04 0,02	-	2I	I5	0,03 0,0I
I0	8-408-I	Прокладка металлорукавов диам. I8 мм	I00м	0,07				32,0	9,26	7,54 2,28	-	2	I	0,53 0,I6
II	8-406-I	Прокладка труб стальных водогазопроводных диам. 20 мм	"	0,09				54,0	23,2	23,I 9,73	-	5	2	2 I
I2	8-4I7-I	Прокладка труб винипластовых диам. 20 мм	"	0,32				34,8	I4,4	I2,2 3,85	-	II	5	4/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3	8-4I7-3	Прокладка труб винипластовых диам. 40 мм	I00м	0,03				59,5	I8,4	I9,5 6,I8	-	2	I	I 0,I9
I4	8-4I8-4	Прокладка труб полиэтиленовых диам. 20 мм в полу	"	0,09				7,24	5,83	0,I3 0,05	-	I	I	0,0I -
I5	8-409-I	Затягивание первого провода АПВ сеч. 2,5 мм2 в проложенные трубы и металлорукава	"	0,56				4,88	2,36	2,33 0,7I	-	3	I	I,33 0,40
I6	8-409-4	Затягивание первого провода АПВ сеч. 25 мм2												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		в проложенные трубы и металло-рукава	I00м	0,03				I2,3	5,5I	6,3 I,85	-	-	-	0,I9 0,06
I7	8-409-II	Затягивание последующих проводов АПВ сеч. 2,5 мм2 в проложенные трубы и металло-рукава	"	2,96				I,2I	I,I4	-	-	4	3	-
I8	8-409-I4	Затягивание последующих проводов АПВ сеч. 25 мм2 в проложенные трубы и металло-рукава	"	0,09				2,88	2,7I					
I9	8-409-3	Затягивание кабеля АВРГ сум. сечением до I6 мм2 в проложенные												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		трубы и металло-рукава	I00м	0,0I				9,29	4,I	4,84 I,46	-	-	-	0,05 0,0I
20	8-400-2	Прокладка кабеля АВРГ суммар. сеч. до I6 мм2 с креплением скобами	"	I,07				68	25	28,2 8,88	-	73	27	30 I0
2I	8-400-I	Прокладка кабеля АВРГ суммар. сеч. до I0 мм2 с креплением скобами	"	0,2				60,8	23,4	22,8 8,4	-	I2	5	5/2
22	8-I46-I	Прокладка кабеля АВРГ при весе I м до 3 кг по стене с креплением скобами	"	0,54				48	I8,2	I2,7 4,04	-	26	I0	7/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23	8-482-II	Присоединение электродвигателей к сети	шт	7				2,62	I,88	0,04 / -	-	I8	I3	0,28 / -
24	8-I53-6	Заделка концевая для силового кабеля сеч. до 70 мм2	шт	2				4,57	I,26	-	-	9	3	-
		Итого	руб.								I49	267	II9	54/I7
		Запчасти -2%	руб.								3			
		Итого	руб.								I52			
		Тара и упаковка -2%	руб.								3			
		Итого	руб.								I55			
		Транспорт -7%	руб.								II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб.								I66			
		Комплектация -0,7%	руб.								I			
		Итого оборудования	руб.								I67			
		Накладные расходы -87%	руб.									I04		
		Итого	руб.									37I		
		Плановые накопления -8%	руб.									30		
		Итого монтажных работ	руб.									40I	II9	54/I7
		Материалы, не учтенные сборником												
25	I5-04 п.06-267	Переключатель ПКУ3-38С2029У3	шт	I				4,70				5		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26	I5-I7 п.2-336	Ящик ЯБПВУ-IМУ3	шт	I				I2,70				I3		
27	I5-09 таб.2- -005	Кабель АВРГ сеч. 3х4+ +Iх2,5 мм2	км	0,080				258				2I		
28	I5-09 т.2-005	Кабель АВРГ сеч. 3х2,5 мм2	км	0,02				I75				4		
29	I5-09 т.2-005	Кабель АВРГ сеч. 3х4 мм2	км	0,03				2I5				6		
30	I5-09 т.2-005	Кабель АВРГ сеч. 3х25 + + IхI6 мм2	км	0,02				930				I9		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3I	I5-09 т.2-005	Кабель АВРГ сеч. 3х6+Iх4 мм2	км	0,035				3I8				II		
32	ССЦ ч.У стр.I50	Провод АПВ-660 сеч. 2,5 мм2	км	0,240				28,4				7		
33	ССЦ ч.У стр.I50	Провод АПВ-660 сеч. 25 мм2	"	0,0I2				I49				2		
34	I5-09 т.5-00I	Провод ПВ3- -I мм2 660	"	0,I22				24,5				3		
35	24-I6-49 п.I-049	Металлорукав Р3-Ц-Х-I8	"	0,007				I80				I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
36	ССЦ ч.I стр.65	Труба водогазопроводная легкая диам. 20 мм ГОСТ 3262-75	м	9				0,3				3		
37	05-03 п.8-0I22	Труба винипластовая диам. 20 мм усиленного типа	км	0,032				200				6		
38	05-03 п.8-0I26	Труба винипластовая диам. 40 мм	"	0,003				700				2		
39	05-03 п.8-003I	Труба полиэтиленовая среднего типа диам. 20 мм	"	0,009				I00				I		
40	I5-04 п.I7-09I	Розетка штепсельная РШ-Ц-20-0-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		-УР43-0I-I0/220	шт	5				0,65				3		
4I	I5-04 п.I9-005	Коробка клеммная У6I4А	"	7				I,25				9		
		Итого:	руб.									II6		
		Транспортные заготовительно-складские расходы												
	ССЦ ч.У таб.5	8% по поз. 25	руб.									—		
	-"- таб.6	I4,4% по поз. 26	руб.									2		
	-"- таб.2	I0,5%по поз. 27-3I	"									6		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	ССЦ ч.У таб.3	II,6% по поз. 34	руб.									-		
	-"- табл.I0	8,9% по поз. 35	руб.									-		
	-"- таб.I0	7,6% по поз. 37-39	"									I		
	-"- таб.5	8,2% по поз.40	"									-		
	-"- таб.7	7,3% по поз. 4I	"									I		
		Итого	руб.									I26		
		Плановые накопления -8%	руб.									I0		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Итого материалов руб. I36

Сводка затрат по смете

I. Оборудование - I67 руб.
2. Монтажные работы - 40I руб.
3. Материалы - I36 руб.

Всего по смете - 704 руб.

Гл.инженер проекта Кузнецов

Нач.сметного отдела Сизорин

Составила ст.техник Пахомова

Проверила рук.группы Конокотина

20784-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

к типовому проекту санитарного пропускника на 90 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий
(полносборное здание)

Электроосвещение

Обоснование: спецификация и чертежи
ЭI÷ Э5,альбом I,Ш
Составлена в ценах I.0I.84г.

Сметная стоимость - 2,87 т.р.
в т.ч. монтажных работ - 2,87 т.р.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу на I м2 общей площади - 5,78 руб.
2. Iм2 общей площади здания - 5,78 руб.
3. Iм3 объема здания - I,57 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта УСН,ценника и др.	Наименование характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Вес брутто нетто		Сметная стоимость единицы,руб.				Общая стоимость,руб.			
					един.	общ.	оборудования	монтажных работ всего	в т.ч. основная з/пл.	в т.ч. эксплуатация машин в т.ч. з/пл.	оборудования	монтажных работ всего	в т.ч. основная з/пл.	в т.ч. эксплуатация машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Монтажные работы												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	8-6I2-2	Установка щитка осветительного ЯОУ-850I	I00шт.	0,02				386	I48	8,0 2,82	-	8	3	0,I6 0,06
2	8-59I-I	Установка выключателя для открытой проводки	"	0,42				23,8	I5,8	0,04 0,02	-	I0	7	0,02 0,0I
3	8-59I-3	Установка выключателя герметического	"	0,I0				49,8	38,4	I,I 0,06	-	5	4	0,II 0,0I
4	8-59I-6	Установка розетки для открытой проводки	"	0,I0				25,I	I7,I	0,04 0,02	-	3	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	8-59I-8	Установка розетки штепсельной герметической	I00шт.	0,02				30,0	I9,5	I,I3 0,II	-	I	-	0,02 -
6	8-6I0-I	Установка ящика ЯШП-0,25	"	0,0I				7I,5	50,0	I,3 0,52	-	I	I	0,0I 0,0I
7	8-594-I	Подвеска светильников для ламп накаливания на кронштейнах	"	0,02				278	57,6	58,4 I8,2	-	6	I	I,I7 0,36
8	8-599-I	Подвеска светильников для люминисцентных ламп	"	0,46				I27	53,9	34,9 II,I	-	58	25	I6 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	8-604-I	Подвеска светильника настенного	I00шт.	0,0I				92,4	34,2	24,5 7,72	-	I	-	0,25 0,08
I0	8-593-I	Подвеска светильника для ламп накаливания в помещениях с нормальными условиями среды	"	0,I5				93,0	3I,9	5I,8 I6,2	-	I4	5	8/2
II	8-593-2	Подвеска светильника для ламп накаливания с помещениях с повышенной влажностью	"	0,26				II6	48,8	58 I8,2	-	30	I3	I5/5
I2	8-400-I	Прокладка кабеля АВРГ суммарным сечением до												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I0 мм2 с креплением скобами	I00м	8,82				60,8	23,4	22,8 8,4	-	536	206	201 74
		Итого	руб.									673	267	242 87
		Накладные расходы -87%	руб.									232		
		Итого	руб.									905		
		Плановые накопления -8%	руб.									72		
		Итого монтажных работ	руб.									977	267	242 87

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Материалы, не учтенные сборником												
I3	I5-I7 п.02-490 доп.I6	Щиток осветительный ЯОУ-850I	шт	2				39				78		
I4	I5-07 п.3-099	Светильник подвесной ЛС002-2х40/р--02	"	39				25,50				995		
I5	I5-07 п.I-I63	Светильник ЛСП5-2х40	"	7				26,55				I86		
I6	I5-07 п.I-045	Светильник НСП03х60/р53--0I	"	35				I,25				44		
I7	I5-07 п.I-008 примен.	Светильник НСП02хI00/р53--0I	"	4				3,0				I2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8	I5-07 п.I-009 примен.	Светильник НСП02х200/р53--0I	шт	4				3,40				I4		
I9	I5-07 п.3-0I3 примен.	Светильник НБ005х60/р20--02У4	"	I				I,70				2		
20	ССЦ ч.У п.23I стр.I89	Лампа люминисцентная ЛБ-40-4	I0шт.	9,2				7,20				66		
2I	ССЦ ч.У п.25I стр.I9I	Стартер 80С-220	"	9,2				I,42				I3		
22	-"- п.265 стр.I9I	Лампа накаливания Б220-60	"	3,6				0,99				4		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23	ССЦ ч.У п.276 стр.I9I	Лампа накаливания Б220-I00	I0шт.	0,4				I,08						
24	I5-I5 п.7-0I0 примен.	Лампа накаливания Г220-I00	шт	4				0,II						
25	I5-09 таб.2-005	Кабель АВРГ сеч. 2х2,5 мм2	км	0,8				I22				98		
26	ССЦ ч.У п.I37 стр.I5	Кабель АВРГ сеч. 3х2,5 мм2	км	0,I				20I				20		
27	I5-04-08 п.2-00I	Выключатель 0-I-02-6/220	шт	42				0,2I3				9		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
28	I5-04-0I п.75	Выключатель 0-I-УI44-I7-63/220	шт	I0				0,32				3		
29	ССЦ ч.У п.I64 стр.202	Розетка штепсельная РШ-Ц-2--06-6/220	шт	I0				0,24				2		
30	I5-04 п.I7-09I стр.468	Розетка штепсельная РШ-Ц-20--0-УР43-0I-I0/220	"	I				0,65				I		
3I	ССЦ ч.У п.I65 стр.202	Розетка штепсельная РШ-Ц-2-0--УР43-0I-I0/42	"	I				0,70				I		
32	ССЦ ч.У п.240 стр.2I8	Ящик ЯТП-0,25	"	I				I3,70				I4		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
33	24-05 п.I-364	Коробка ответвительная КОР-73	шт	I53				0,40				6I		
34	24-05 п.I-365	Коробка ответвительная КОР-74	"	2				0,4I				I		
		Итого	руб.									I624		
		Транспортные, заготовительно-складские и пр. расходы												
	ССЦ ч.У таб.7	7,6% по поз.I3	руб.									6		
	-"- таб.4	8,2% по поз. I4-I9	руб.									I03		
	-"- таб.4	7,4% по поз. 24	руб.									-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	ССЦ ч.У таб.2	I0,5% по поз.25	руб.									I0		
	-"- таб.5	8% по поз. 27-28	руб.									I		
	-"- таб.5	8,2% по поз. 30,33-34	руб.									5		
		Итого	руб.									I749		
		Плановые накопления -8%	руб.									I40		
		Итого материалов	руб.									I889		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Сводка затрат по смете:

I. Монтажные работы - 977 руб.
2. Материалы - I889 руб.

Всего по смете - 2866 руб.

Главний инженер проекта		Кузнецов
Нач.сметного отдела		Сизорин
Составила ст.техник		Пахомова
Проверила рук.группы		Конокотина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

к типовому проекту для санитарного пропускника на 90 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий
(*полносборное здание*)

на приобретение и монтаж автоматизации вентсистем

Обоснование: спецификация и чертежи АОВI÷ АОВ2 альбом I,III
Составлена в ценах I.OI.84г.

Сметная стоимость – 0,2I т.р.
в т.ч.
а) оборудования – 0,I4 т.р.
б) монтажных работ – 0,07 т.р.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу на I м2 общей площади 0,43 руб.
2. Iм2 общей площади здания 0,43 руб.
3. Iм3 объема здания 0,I2 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта УСН, ценника и др.	Наименование характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Вес брутто нетто ед.	Вес брутто нетто общ.	Сметная стоимость единицы, руб. Оборудования	Сметная стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в т.ч. основная з/пл.	в т.ч. эксплуатация машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в т.ч. основная з/пл.	в т.ч. эксплуатация машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I7-06-48	Термометр												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.I-456	бытовой ТБ-2М№I	шт	2			0,26				I			
2	I7-06-48 п.I-288 п.I-752 II-I-I	Термометр технический прямой П-5 с оправой	шт	4			2,35	0,2I	0,2I		9	I	I	
		Цена: 0,85+I,50=2,35												
3	I7-06-48 п.I-288	Термометр технический прямой П-5 (запасной)	шт	I			0,85				I			
4	I7-04 п.I-0040 II-4-3	Терморегулирующее устройство дилатометрическое ТУДЭ-4	"	2			20,60	0,36	0,35		4I	I	I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	I7-04 п.2-0082 п.93-I	Манометр МТП-I60	шт	4			6,80	0,8	0,77		27	3	3	
6	I5-04 п.I8-I20 п.I8-I26 п.I8-I30 8-529-6	Пост управления ПКУI5-I9. 23I-54У2 с кнопками управления "КУ" 4 шт. и переключателем "ПФ3" - -2 шт.	шт	I			I5,3	2,43	I,83	0,05 / 0,0I	I5	2	I	0,05 / 0,0I
		Цена: 8,50+(0,95х4)+ +(I,50х2)=I5,3												
7	8-574-47	Подготовка к включению кнопок управления	"	4				0,45	0,29			2	I	
8	8-574-47	Подготовка к включению переключателя	"	2				0,45	0,29			I	I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	I5-04 п.0I-036 п.0I-040 8-525-2	Выключатель автоматический АК63-2МУ3 8,70+0,38=9,08	шт	2			9,08	2,88	I,04	0,06 0,0I	I8	6	2	0,I2 0,02
I0	I5-04 п.04-I88 п.04-248 8-53I-4	Пускатель магнитный ПМЕ-05I Цена: 3,90+(0,25х4)= =4,90	шт	2			4,90	3,4	I,49	0,08 0,0I	I0	7	3	0,I6 0,02
II	II-582-3	Коробка соединительная КСК-32	"	I				I,47	I,I7	0,04 0,0I	-	I	I	0,04 0,0I
I2	II-582-I	Коробка протяжная ПК200х90	"	2				0,97	0,7I	0,04 0,0I	-	2	I	0,08 0,02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3	8-408-I	Прокладка металлорукавов диам. до 25 мм	I00м	0,26				32,00	9,26	7,54 2,28	-	8	2	2/I
I4	8-409-I	Затягивание I-го провода АПВ сеч. 2,5 мм2 в проложенные металлорукава	"	0,26				4,88	2,36	2,33 0,7I	-	I	I	I 0,I8
I5	8-409-II	Затягивание последующих проводов АПВ сеч. 2,5 мм2 в проложенные металлорукава	"	I,I7				I,2I	I,I4			I	I	
		Итого	руб.								I22	36	I9	3/I
		Запчасти 2%									2			
		Итого	руб.								I24			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Тара и упаковка 2%									2			
		Итого	руб.								I26			
		Транспорт 7%									9			
		Итого	руб.								I35			
		Комплектация I%									I			
		Итого оборудования	руб.								I36			
		Накладные расходы 87%										I7		
		Итого	руб.									53	I9	3/I
		Плановые накопления 8%										4		
		Итого монтажных работ	руб.									87	I9	3/I

20784-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Материалы, не учтенные ценником												
I6	ССЦ ч.У стр.I50	Провод АПВ сеч. 2,5 мм2	км	0,I47				22,0				3		
I7	24-I6-49 п.I-06I	Металлорукав РЗЦ-Х-ШЦ	"	0,0I7				I40				2		
I8	24-I6-49 п.I-065	Металлорукав РЗУ-Х-Ш-25	"	0,0I0				300				3		
I9	24-05 п.I-39I	Коробка соедини-тельная КСК-32	шт	I				5,20				5		
20	24-05 п.I-380	Коробка протяж-ная ПК200х90	"	2				0,90				2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб.									I5		
		Транспортные, заготовительно-складские расходы												
	ССЦч.У таб.I0	8,9% по поз. I7,I8	руб.									I		
	-"- таб.5	8,2% по поз. I9,20	руб.									I		
		Итого	руб.									I7		
		Плановые накопления -8%	руб.									I		
		Итого материалов	руб.									I8		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Сводка затрат по смете:

I. Оборудование - I36 руб.
2. Монтажные работы - 57 руб.
3. Материалы - I8 руб.

Всего по смете - 2II руб.

Гл.инженер проекта		Кузнецов
Нач.сметного отдела		Сизорин
Составила ст.техник		Пахомова
Проверила рук.группы		Конокотина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

к типовому проекту санитарного пропускника на 90 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

на приобретение и монтаж сети связи и сигнализации

Основание: спецификация и чертежи СС-I÷ СС-4 альбом I,II
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 3,53 т.р.
в т.ч.
а) оборудования - 2,79 т.р.
б) монтажных работ - 0,74 т.р.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу на I м2 общей площади - 7,I7 руб.
2. Iм2 общей площади здания - 7,I7 руб.
3. Iм3 объема здания - I,93 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта УСН, ценника и др.	Наименование характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Вес брутто нетто		Сметная стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							Оборудования	монтажных работ всего	в т.ч. основная з/пл.	в т.ч. эксплуатационных машин в т.ч. з/пл.	Оборудования	монтажных работ всего	в т.ч. основная з/пл.	в т.ч. эксплуатационных машин в т.ч. з/пл.
					един.	общ.								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Автоматическая телефонная связь												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	62-03 п.7 I0-I27-5	Аппарат телефонный системы АТС ТАН-76-I	шт	4			I0,4	0,37	0,3I	-	42	I	I	-
2	I0-54-7	Прокладка кабеля ТШШ весом I м до I кг по стене	I00м	0,025				3I,6	I8,9	5,97 I,92	-	I	-	0,I5 0,05
3	8-4I7-I	Прокладка труб винипластовых Д=20 мм по установленным конструкциям	"	0,025				34,8	I4,4	I2,2 3,85	-	I	-	0,3I 0,I0
4	8-409-I	Затягивание кабеля ТШШ суммарным сеч. до 2,5 мм2 в трубы	"	0,025				4,88	2,36	2,33 0,7I	-	-	-	0,06 0,02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	I0-54-I2	Прокладка провода ТРП 2х0,5 по стене	I00м	I,0				II,2	I0,8	-	-	II	II	-
6	I0-972-I0	Установка коробки телефонной распределительной КРТ-I0	шт	I				4,0I	I,62	0,55 0,I8	-	4	2	I 0,I8
		II. Телефонная технологическая (директорская) связь												
7	I6-02 Книга 2 п.02-0007 I0-II5-2	Установка оперативной телефонной связи "Кристалл-30"	к-т	I			I320,0				I320			
			номер	30				2,54	2,40			76	72	
8	I0-54-7	Прокладка кабеля телефонного весом I м до I кг												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		по стене	I00м	I,05				3I,6	I8,9	5,97 I,92	-	33	20	6/2
9	8-400-I	Прокладка кабеля силового суммарным сечением до I0 мм2 по стене с креплением накладными скобами	"	0,35				60,8	23,4	22,8 8,4	-	2I	8	8/3
I0	I0-54-I2	Прокладка провода МГШВЭ открыто по стене	I00м	0,I				II,2	I0,8			I	I	
II	I0-I-I4	Установка щита заземления ЩЗ-П2	шт	I				3,29	3,II			3	3	
I2	I0-54-I2	Прокладка провода телефонного ТРП												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		открыто по стене	I00м	0,50				II,2	I0,8			6	5	
		Электрочасофикация												
I3	I7-03-II п.I-047 I0-7I35 к-I,05 Указан. к сборн. т.ч. п.5 2б	Часы электрические первичные П4М3-2БР-Р24--0I2	шт	I			57,0	5,40	4,8I	-	57	5	5	
I4	I6-02 Книга 2 п.05-0094	Выпрямитель стабилизированный КВ-24М	шт	I			44,0				44			
I5	29-02-20 п.2-050	Шкаф-тумба ШТ-I	"	I			35,0				35			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6	I7-03 ч.II п.I-053 I0-7I80 к-I,05 Указан. к сборн. т.ч. п.5.2б	Часы электрические вторичные односторонние В4СI-М2ПВ-24Р--300-323К	шт	6			II,0	0,98	0,60	-	66	6	4	-
I7	8-400-I	Прокладка кабеля силового суммарным сечением до I0 мм2 по стене с креплением накладными скобами	I00м	0,I5				60,8	23,4	22,8 8,4	-	9	4	3,42 I,26
I8	I0-54-7	Прокладка кабеля телефонного весом I м до I кг	"	0,85				3I,6	I8,9	5,97 I,92	-	27	I6	5,07 I,63

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9	I0-38I-6	Установка коробки универсальной УК-2П	шт	6				2,42	2,22			I5	I3	
		Распорядительно-поисковая связь												
20	Цена Славгородского радиозавода I0-395-7	Усилитель I00У-I0I	к-т	I			200,0	5,69	4,39		200	6	4	-
2I	I0-396-IM	Настройка усилительных блоков	блок	I				2I,7	2I,3			22	2I	-
22	Указан. по примен. ЕРЕР п.I.7 стр.6	Электроэнергия	кВт час	II				0,0325						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23	8-529-5	Переключатель кулачковый универсальный ПКУ3-38С-2029У3	шт	I				I,99	I,09	0,05 0,0I	-	2	I	0,05 0,0I
24	8-400-I	Прокладка кабеля силового суммарным сеч. до I0 мм2 по стене с креплением накладными скобами	I00м	0,I0				60,8	23,4	22,8 8,4	-	6	2	2,28 I
25	I0-54-7	Прокладка кабеля телефонного весом I м до I кг по стене	"	0,I5				3I,6	I8,9	5,97 I,92	-	5	3	0,90 0,29

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26	Пр-нт п.3-0334 I0-397-7	Громкоговоритель абонентский	шт	6			6,0	2,73	2,34	-	36	I6	I4	
27	I0-397-4	Трансформатор понижающий ТАПВ--I0С	"	I				0,67	0,47			I		
28	I0-38I-6	Установка коробок УК-2П, УК-2Р	шт	8				2,42	2,22	-	-	I9	I8	-
29	I0-38I-II	Установка розетки для сети проводного вещания, РПВ-I	шт	6				0,36	0,33	-	-	2	2	-
30	8-4I7-I	Прокладка труб винипластовых												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Д=20 мм по установленным конструкциям	I00м	0,025				34,8	I4,4	I2,2 3,85	-	I	-	0,3I 0,I0
3I	8-409-I	Затягивание провода ПТПЖ сеч. 0,6 мм2 в трубы	"	0,025				4,88	2,36	2,33 0,7I	-	-	-	0,06 0,02
32	I0-54-I2	Прокладка провода ПТПЖ по стене	"	0,775				II,2	I0,8	-	-	9	8	
		Пожарная сигнализация												
33	Цена завода "Электроавтоматика"	Концентратор приемно-контрольный охранно-пожарный на I0 зон												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	г.Йошкар-Ола I0-742-I	КПКОП-0I04I--I0-I "Топаз"	шт	I	-	-	670	20,2	I7,7	-	670	20	I8	-
34	8-400-I	Прокладка кабеля силового суммарным сеч. до I0 мм2 по стене с креплением накладными скобами	I00м	0,I5				60,8	23,4	22,8 8,4	-	9	4	3,42 I,26
35	I0-54-7	Прокладка кабеля телефонного весом I м до I кг открыто по стене	"	0,I5				3I,6	I8,9	5,97 I,92	-	5	3	0,9 0,29
		Комплексная телефонная связь												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
36	29-02-20 п.2-I78 примен. I0-972-I	Ящик распределительный	к-т	I			I7,50	24,0	5,2I	I,59 0,53	I8	24	5	2/I
		Заземление												
37	8-47I-4	Заземлитель из круглой стали Д=20 мм	I0шт.	0,3				I4,5	3,2	0,5 0,I	-	4	I	0,I5 0,03
38	8-472-2	Шина заземления 40Х4 в траншее	I00м	0,25				27,0	6,8	0,9 0,I	-	7	2	0,23 0,03
		Итого	руб.								2488	378	27I	34/I2
		Запчасти -2%	руб.								50			
		Итого	руб.								2538			
		Тара и упаковка -2%	руб.								5I			
		Итого	руб.								2589			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспорт - 7%	руб.								I8I			
		Итого	руб.								2770			
		Комплектация -0,7%	руб.								I9			
		Итого оборудования	руб.								2789			
		Накладные расходы -87%	руб.									236		
		Итого	руб.									6I3		
		Плановые накопления -8%	руб.									49		
		Итого монтажных работ	руб.									662	27I	34/I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Материалы, не учтенные ценником												
		Автоматическая телефонная связь												
I	I5-09 таб.7-023	Кабель ТПП I0х2х0,5	км	0,005				I65,0				I		
2	I5-09 таб.7-029	Провод ТРП 2х0,5	км	0,I				9,60				I		
3	05-03 п.8-0I22	Труба винипластовая Д=20 мм	"	0,0025				200,0				I		
		Телефонная технологическая (директорская) связь												
4	I5-09 таб.7-023	Кабель ТПП емк. 30х2х0,5	"	0,0I5				375,0				6		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	I5-09 таб.7-027	Кабель ТСВ емк. 4Ix2x0,5	км	0,040				545,0				22		
6	I5-09 таб.7- -027	Кабель ТСВ I0x2x0,5	"	0,040				I93,0				8		
7	I5-09 таб.7-027	Кабель ТСВ 5x2x0,5	"	0,0I0				I27,0				I		
8	I5-09 таб. 2-005	Кабель АВРГ сеч. 2x2,5 мм2	"	0,0I0				I22,0				I		
9	I5-09 табл. 2-004	Кабель АВРГ сеч. Ix4 мм2	"	0,025				70,0				2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	I5-09 табл. 8-0I3	Провод МГШВЭ 2х0,35	км	0,0I0				92,0				I		
II	I6-02 книга 2 п.05-0098	Щит заземления ЩЗ-П2	шт	I				I,55				2		
I2	I5-09 табл. 7-029	Провод ТРП 2х0,5	км	0,050				9,60				I		
		Электрочасофикация												
I3	I5-09 таб. 7-032	Кабель ПРШМ Iх2х0,9	км	0,085				26,0				2		
I4	I5-09 табл. 2-005	Кабель АВРГ сеч. 2х2,5 мм2	км	0,005				I22,0				I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	I5-09 табл. 2-005	Кабель ВРГ сеч. 2хI мм2	км	0,0I0				I25,0				I		
		Распределительно-поисковая связь												
I6	I5-09 таб.7-032	Кабель ПРШМ Ix2x0,9	км	0,0I5				26,0				I		
I7	I5-09 таб.2-005	Кабель АВРГ сеч. 2х2,5 мм2	"	0,0I0				I22,0				I		
I8	I5-04 п.06-267	Переключатель кулачковый	шт	I				4,70				5		
I9	29-02-20	Трансформатор												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.I-248 примен.	понижающий ТАПВ-I0С	шт	I				3,I0				3		
20	I5-09 таб.7-03I	Провод ПТПЖ 2х0,6	км	0,08				II,60				I		
2I	05-03 п.8-0I22	Труба винипластовая Д=20 мм ТУ6-I9-05I-249--79	км	0,0025				200,0				I		
		Пожарная сигнализация												
22	I5-09 таб.7-023	Кабель телефонный ТПП I0х2х0,5	км	0,0I5				I65,0				2		
23	I5-09 таб.2-005	Кабель АВРГ сеч. 2х2,5 мм2	"	0,0I5				I22,0				2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб.									67		
		Транспортные, заготовительно-складские и пр. расходы I2,9% по поз. I,4,5,6, 7,I3,I6,22										6		
		II,6% по поз. 2, I0,I2,20,												
		7,6% по поз. 3,2I										-		
		I0,5% по поз. 8,9,I4,I5,I7, 23										I		
		7,6% по поз.II										-		
		7,7% по поз.I9										-		
		8% по поз.I8												
		Итого	руб.									74		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Плановые накопления -8% 6

Итого материалов 80

Сводка затрат по смете

I. Оборудование: 2789 руб.
2. Монтажные работы: 662 руб.
3. Материалы : 80 руб.

Всего по смете: 3531 руб.

Гл.инженер проекта		Кузнецов
Нач.сметного отдела		Сизорин
Составила рук.группы		Конокотина
Проверил гл.специалист		Овсепян

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту санитарного пропускника на 90 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий(полносборное здание)

Наименование ресурсов	Общее для всех вариантов	Количество	
		горизонтальная разрезка	вертикальная разрезка
I	2	3	4
Общестроительные работы			
Подземная часть			
Затраты труда, чел.-ч	I50		
Заработная плата, руб.	83		
Строительные машины, руб.	258		
Надземная часть			
Затраты труда, чел.ч		4507	4I59
Заработная плата, руб.		257I	2370
Строительные машины, руб.		I083	944
Итого общестроительные работы			
Затраты труда, чел-ч		4657	4309
Заработная плата, руб.		2654	2453
Строительные машины, руб.		I34I	I202

I	2	3	4
Санитарно-технические работы			
Отопление и теплоснабжение вентиляционных установок			
Затраты труда,чел-ч	433		
Заработная плата, руб.	260		
Строительные машины, руб.	24		
Вентиляция			
Затраты труда, чел-ч	922		
Заработная плата, руб.	476		
Строительные машины, руб.	55		
Водопровод хозяйственно-питьевой			
Затраты труда, чел-ч	94		
Заработная плата, руб.	56		
Строительные машины, руб.	3		
Горячее водоснабжение			
Затраты труда, чел-ч	62		
Заработная плата, руб.	39		
Строительные машины, руб.	2		
Рециркуляционное водоснабжение			
Затраты труда,чел-ч	27		
Заработная плата, руб.	I5		
Строительные машины, руб.	I		

I	2	3	4
Бытовая канализация			
Затраты труда,чел-ч	I3I		
Заработная плата, руб.	75		
Строительные машины, руб.	4		
Монтажные работы			
Технологическое оборудование			
Затраты труда, чел-ч	70		
Заработная плата, руб.	42		
Строительные машины, руб.	3		
Электросиловое оборудование			
Затраты труда,чел-ч	I79		
Заработная плата, руб.	II9		
Строительные машины, руб.	57		
Электроосвещение			
Затраты труда, чел-ч	469		
Заработная плата, руб.	267		
Строительные машины, руб.	242		
КИП и автоматика вентсистем			
Затраты труда,чел-ч	32		
Заработная плата, руб.	I9		
Строительные машины, руб.	3		
Сети связи и сигнализации			
Затраты труда,чел-ч	454		

I	2	3	4
Заработная плата, руб.	27I		
Строительные машины, руб.	34		
Всего на здание			
Затраты труда,чел-ч	-	7530	7I82
Заработная плата, руб.	-	4293	4092
Строительные машины, руб.	-	I769	I630

Нач.сметного отдела Сизорин
Составил ст.техник Крылов
Проверил рук.гр. Гунчикова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к расчетам по определению сметной стоимости комплексных плит покрытия и стеновых панелей повышенного заводского изготовления

Основным нормативным документом для определения сметных стоимостей изделий (по расчету) служит прейскурант 06-08 на оптовые цены железобетонных изделий, действующий с I января I982 г.

Стоимость ребристых ж/б плит и стеновых панелей определена согласно серии этих изделий в разделе № 8 (изделия для сельскохозяйственного строительства). Сопутствующие (комплектующие и вспомогательные) работы приняты по таб.Б стр.3II и примечанию I стр.202.

Стоимость реквизита - 0,80 руб. согласно п.I.6. Общей части прейскуранта 06-08.

Стоимость оконных и дверных блоков принята по прейскуранту № 07-27-0I. Транспортные расходы на эти изделия - I0% (п.I8 общего указания). Заготовительно-складские расходы приняты в размере 2%.

Составил Овсепян

Расчет № I определения сметной стоимости двухслойных стеновых панелей с оконными и дверными блоками по серии I.832.I-I0

№№ пп	Марка панели	Толщ. (см.)	Масса (т)	Объем (м3)	Транспортные расходы		Тара и реквизит		Металлизация (окраска) закладных изделий	
					I т	изделия	Iм3	Изделия	масса кг	цена на изделие
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	IIIСД6.30.40 IIТI	40	8,38	7,I3	6,29	52,7I	0,8	5,70	42,3	2,I2
2	IIIСД6.30.40 IIТСI	40	8,38	7,I3	6,29	52,7I	0,8	5,70	42,3	2,I2
3	2IIСД6.30.40 IIТСI	40	8,38	7,I3	6,29	52,7I	0,8	5,7	42,3	2,I2
4	3IIСД60.30.40 тI	40	8,38	7,I3	6,29	52,7I	0,8	5,70	38,84	I,94
5	3.IIIСД 64.30.40Т	40	8,93	7,60	6,29	56,I7	0,8	6,08	30,76	I,54
6	4IIСД64.30.40-т	40	8,93	7,60	6,29	56,I7	0,8	6,08	30,76	I,54

Надбавка на водонепроницаемость В-6	Стоимость панели без оконных и дверных блоков			Марка оконного или дверного блока	Площадь блока м2	Длина (м)		Приборы (компл.)
	оптовая	итого без заготовит. склад. расходов	сметная (с заготов-склад. расходами)			слива	наличников	
I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	20
-	388,48	449,0I	457,99	оконные проемы				
-	388,48	449,0I	457,99	0CI2-I8	4,I0	3,64	8,4	2
-	388,48	449,0I	457,99	0CI2-I8	2,05	I,82	4,2	I
				Д-72	2,84	-	6	I
-	388,48	448,83	457,8I	СВДI2.I8	2,05	I,82	4,2	I
-	4I4,42	478,2I	487,77	СВДI2.I8	2,05	I,82	4,2	I
-	4I4,42	478,2I	487,77	-	-	-	-	-

Стоимость комплектующих изделий								Надбав. и установ. блоков и комплект. изделий	Всего стоим. блока с установкой и комплект. изделиям	Стоим. блока (сметная) с загот. склад. расходами	Всего стоим. I панели
блоков 1м2	блоков всего	остекление 1м2	остекление всего	сливов 0.248 (руб.)	наличников 0.I6 (руб.)	приборов (руб.)	Итого				
2I	22	23	24	25	26	27	28	29	30	3I	32
закладываются кирпичем							-	-	-	-	457,99
I6,27	66,7I	3,4	I3,94	0,09	I,34	3,2	85,28	25,09	II0,37	II2,58	570,57
I6,27	33,35	3,4	6,97	0,05	0,67	I,6	42,64	I2,65	55,29	56,40	583,62
I3,9	39,48	-	-	-	0,96	6,29	46,73	2I,I5	67,88	69,23	
I6,27	33,35	3,4	6,97	0,05	0,67	0,5	4I,54	I2,37	53,9I	54,98	5I2,79
I6,27	33,35	3,4	6,97	0,05	0,67	0,5	4I,54	I2,37	53,9I	54,98	542,76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	487,77

Составила ст.инженер Зайцева

Расчет № 2 определения сметной стоимости комплексных плит покрытия

№№ пп	Марка изделия	Общ. площ. изделия, м2	Стоимость изделия, руб.		Оклеечная пароизолящ. на битумной мастике из I слоя (в руб.)		Утепление плит минераловат. плитами (в руб.)		Гидроизоляция из I слоя (в руб.)	
			Iм2	изделия	изол, м2	рубероида, м2	полужестк. (м3)	повышенной жесткости М200 (м3)	пергамин (м2)	рубероид (м2)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	2ПВ7-2АIУтб-I20МВ-I2-200п	8,9	5,58	49,6I	7,86	–	–	6I,I3	–	5,I7
2	IIГ-3АIУта-I20МВI2-200п	I7,79	4,I5	73,83	I8,20	–	–	I48,84	–	I2,72
3	IIВ4-3АIУта-I20МВI2-200п	I7,79	5,40	96,07	I6,96	–	–	I39,58	–	II,93
4	2ПГ-IАIУта--I20МВI2-200п	8,9	3,85	34,23	9,0	–	–	69,68	–	5,96
5	2ПВ4-2АIУта--I20МВI2-200Па	8,9	6,23	55,45	7,86	–	–	60,I9	–	5,I7

Устр-во обрешет. из брусков 40-60 мм (в руб.)	Надбавка за водонепроницаемость В6 для бетона 300(руб.)	Стоим. дополн. закладн. деталей	Металлизац. закладных деталей (окраска)	Транспорт комплектующих изделий 5% до завода ж/б изделий	Транспорт от завода ж/б изделий до стройплощадки	Реквизит 0,8 руб./м3	Итого стоимость изделия
I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
-	-	-	0,7I	2,90	II,57	0,46	I39,4I
-	-	-	0,66	7,02	I9,3I	0,72	28I,30
-	-	-	0,87	6,58	23,28	0,93	296,20
-	-	-	0,47	3,28	I0,25	0,39	I33,26
-	-	-	0,67	2,85	II,57	0,49	I44,25

Заготовит. складские расходы 2%	Всего стоимость комплексной плиты
20	2I
2,79	I42,2
5,53	286,83
5,92	302,I2
2,67	I35,93
2,89	I47,I4

Составила ст.инженер Куприянова

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 3

на железобетонную кабину санитарно-технических узлов. Тип СК 28-9л-II

Основание: чертежи серии I-I88-3 выпуск I альбомы I,2
Составлен в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 274,95 руб. за I кабину

№№ пп	№№ прейскурантов цен, расценок и др.	Наименование работ	Един. изм.	К-во един.	Ст-ть един. руб.	Общая ст-ть руб.
I	2	3	4	5	6	7
		Краткие данные: бетон 200 = 0,67 м3				
		Площадь пола - I,5 м2				
		Вес изделия = I,77 т				
		I. Объемные элементы				
I	Пр-нт № 06-08 I98I г. п.9 24I8	Стоимость объемных элементов кабины площ. до 2 м2	шт	I	55,70	55,70
2	Пр-нт 06-08 разд.I0 стр.304 табл.А п.0.0I	Надбавка за отделку наружных поверхностей стен кабины, выходящих в другие помещения, под улучшенную окраску вместо оклейки обоями и простой окраски	м2	I2,84	0,I4	I,80
3	Пр-нт 06-08 разд.I0 таб.А п.0.I52	Надбавка на улучшенную окраску потолка кабины водоэмульсионными красками	м2	I,26	0,78	0,98

I	2	3	4	5	6	7
4	Пр-нт 06-08 разд.I0 таб.А п.0.I68 стр.3I0 примеч. п.5	Надбавка на улучшенную окраску стен внутри кабины масляными красками	м2	II,35	0,90	I0,22
5	-"- п.0.I69	Надбавка за окраску масляными красками металлических поверхностей труб	м2	I,58	0,70	I,II
6	Пр-нт 06-08 разд.I0 таб.Б п.0.628	Надбавка на облицовку пола керамической плиткой	м2	I,26	I,I5	I,45
7	Пр-нт 06-II-0I п.5-0I2 Пр-нт 06-08 стр.I5 п.IУ.I6	Стоимость керамической плитки размером I00xI00xII-I3	"	I,I5	2,20	2,53
		Итого				73,79
		II. Стоимость изделий, поставляемых в комплекте с санкабинами:				
8	Пр-нт	Дверной блок ДП-I0 с				

I	2	3	4	5	6	7
	07-27-0I п.368 стр.53 стр.I9 п.I7I стр.8 табл.3 п.3	окраской масляными красками Цена: I3,3 + 2,53х0,37	м2	I,38	I4,24	I9,65
9	Пр-нт 07-27-0I п.689	Наличники	м	9,7	0,I6	I,55
		Готовые элементы хозшкафа и ограждения стояка				
I0	Пр-нт 07-27-0I стр.I04 п.848 т.ч. табл.4 п.8	Блок дверной ИД-2 с полотном из плит "инсулак" древесно-волокнистых с покрытием пластиком Цена: 2I,I + 5,85	м2	I,I3	26,95	30,45
II	Пр-нт 07-27-0I стр.I07 п.908	Стенка шкафа задняя ИД5	м2	I,I2	I0,3	II,54
I2	Пр-нт 07-27-0I стр.I09 п.973	Стенки боковые ИД-3	м2	I,9I	9,60	I8,34

I	2	3	4	5	6	7
I3	Пр-нт 07-27-0I	Полки переставные	м2	0,85	I0,8	9,I8
I4	Пр-нт 07-06 стр.93 п.45	Стенки ограждения стояка из плит "инсулак" с облицовкой пластиком	м2	0,78	3,I0	2,42
I5	06-09-0I п.II3, 65.85	Скобяные изделия для двери шкафа	к-т	I	2,62	2,62
I6	06-09-0I п.I24,65, 87	Скобяные приборы для двери кабины	к-т	I	2,74	2,74
		Итого				98,49
		Ш. Стоимость установки санитарно-технического оборудования, столярных изделий и приборов				
I7	Пр-нт 06-08 стр.30I таб.II-Б п.I	Прокладка канализационных труб чугунных диам. I00 мм	м	2,20	I,0	2,20
I8	06-08 стр. 30I табл. II-Б п.2	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 40 мм	м	5,0	0,6	3,0

I	2	3	4	5	6	7
I9	06-08 стр.30I табл.II-А п.6	Установка унитаза	к-т	I	4,85	4,85
20	020 06-08 стр.30I табл.II-А п.I6	Установка вентиляционной решетки	шт	I	0,30	0,30
2I	Пр-нт 06-08 стр.302 таб.II-Б п.4	Прокладка электропроводки	м	2,6	0,2	0,52
22	Пр-нт 06-08 таб.II-Б п.3	Прокладка трубопровода из водогазопроводных труб диам. 50 мм	м	3	0,8	2,40
23	Пр-нт 06-08 стр.30I таб.II-А п.29	Установка настенного светильника с патроном	шт	I	I,I0	I,I0
24	Пр-нт 06-08 стр.302 таб.II-Б п.5	Установка пластмассовой трубки для электропроводки	м	I,2	0,2	0,24

I	2	3	4	5	6	7
25	Пр-нт 06-08 стр.202 п.I4-I7	Установка дверного блока	м	5,48	2,56	I3,70
26	Пр-нт 06-08 стр.202 т.ч. п.I4-I6	Установка наличников	м	9,7	0,06	0,58
27	Пр-нт 06-08 стр.30I таб.II-А п.24	Сборка шкафа с заполнением дверного проема	м2 развер. поверх. шкафа	5,0I	I,I0	6,37
28	Пр-нт 06-08 стр.30I таб.II-А п.26	Сборка ограждения стояка	м2	0,78	I,6	I,25
		Итого	руб.			36,5I
		IУ. Стоимость санитарно-технических материалов и оборудования поставляемых в комплекте с санкабиной:				
29	Пр-нт 0I-I5 табл.6	Трубы чугунные канализационные диам. I00 мм при длине трубы 2,2 м	шт	I	4,7	4,7

I	2	3	4	5	6	7
30	Пр-нт 0I-I5 стр.I4 табл.7	Патрубок компенсационный I00 мм	шт	I	2,33	2,33
3I	-"-	Тройник прямой I00xI00 мм	"	2	I,69	3,38
32	-"-	Крест прямой I00xI00 мм	"	I	2,89	2,89
33	Пр-нт 0I-I3 таб.I.I примеч.2	Трубы водогазопроводные оцинкованные диам. I5 мм Цена: 0,34xI,02	м	2,0	0,35	0,70
34	-"-	Трубы водогазопроводные оцинкованные 25 мм 0,55xI,02	"	3,00	0,56	I,68
35	-"-	Трубы водогазопроводные оцинкованные 50 мм Цена: I,09xI,02	"	3,00	I,II	3,33
36	Пр-нт 0I-I3 таб.2.I	Угольник прямой I5 мм	шт	3	0,I2	0,36

I	2	3	4	5	6	7
37	Таб.2.I	Тройник переходной 25хI5 мм	шт	I	0,2II	0,2I
38	-"-	Тройник переходной 32хI5 мм	"	I	0,254	0,25
39	-"-	Тройник прямой I5 мм	"	I	0,I54	0,I5
40	-"-	Муфта компенсирующая 25 мм	шт	I	0,I66	0,I7
4I	-"-	Муфта компенсирующая 32 мм	"	I	0,I9	0,I9
42	Пр-нт 0I-I3 таб.2.I	Контргайка I5 мм	"	I	0,026	0,03
43	-"-	Контргайка 25 мм	"	I	0,046	0,05
44	-"-	Контргайка 32 мм	"	I	0,064	0,06
45	Пр-нт 23-07 п.I-0I67	Вентиль проходной муфтовый I5 мм	"	2	0,88	I,76

I	2	3	4	5	6	7
46	Пр-нт I5-07-0I стр.2I п.37	Патрон стенной пластмассовый наклонный	шт	I	0,I8	0,I8
47	Пр-нт I5-07 I98Iг. стр.69 п.3-0I5 применит.	Светильник настенный типа БУН-60 м	шт	I	I,7	I,70
48	Пр-нт 06-II-0I 24-07	Унитаз компакт	к-т	I	8,63	8,63
49	-"-	Смывной бачок с арматурой и крышкой с непосредственным креплением к унитазу с верхним пуском	к-т	I	8,08	8,08
50	Пр-нт 24-I5 I980г. стр.77 п.2-436	Решетка вентиляционная размером I00х200 мм	шт	I	I,55	I,55
5I	Пр-нт 05-03 п.8-0032	Трубка полиэтиленовая диам. 20 мм	м	I,2	0,I2	0,I4

I	2	3	4	5	6	7
52	Пр-нт I5-09 табл. 5-002	Провод АПШВС 2х2,5 мм	м	2,6	0,04I	0,II
		Итого	руб.			42,63
53		Транспорт комплектующих изделий от завода-изготовителя до завода железобетонных изделий 5%				
		от п.8-I6=	руб.	98,49	0,05	4,92
		п.29-52=	-"-	42,63	0,05	2,I3
		Итого оптовая цена сантехкабины СК-28-9л-II	руб.			258,47
54	ССЦМО т.I стр.I2I прил.I п.267	Транспорт сантехкабины весом до 5 т	т	I,77	5,96	I0,55
55	Пр-нт 06-08 стр.3 п.I.6	Реквизит	м3	0,67	0,8	0,54

I	2	3	4	5	6	7
		Итого	руб.			269,56
56		Заготовительно-складские расходы 2%	руб.			5,39
		Всего сметная ст-ть кабины	руб.			274,95

Составила рук. группы Гунчикова

gost.e-ecolog.ru