КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ ИМ.А.А.ЯКУШЕВА
ГОССТРОЯ РСФСР

КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ ЖИЛЫХ И
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

СЕРИЯ I25 -

Т И П О В О Й П Р О Е К Т
125-045/1.2 125-046/1.2

ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВОК 9-ЭТАЖНЫХ БЛОК-СЕКЦИЙ

Часть 8.

РАЗДЕЛ 8 - 2.

С М Е Т Ы

г . Братск
I984г.

gost.e-ecolog.ru

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ ИМЕНИ А.А.ЯКУШЕВА
ГОССТРОЯ РСФСР

КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

СЕРИЯ I25

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
125-045/1.2 125-046/1.2
ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВОК 9-ЭТАЖНЫХ БЛОК-СЕКЦИЙ
ЧАСТЬ 8, р. 8-2

Сметная стоимость:	тыс.руб.	Братск	Усть-Илимск
$ЭБ_9$-7	-"-	28,246	34,471
$ЭБ_9$-8	-"-	34,585	43,792
$ЭБ_9$-9	-"-	30,850	36,953
ЭБ9-I0	-"-	32,029	38,555
$ЭБ_9$-I	-"-	20,453	24,422
$ЭБ_9$-ICП	-"-	20,497	23,275
$ЭБ_9$-4	-"-	25,449	36,949
$ЭБ_9$-4СП	-"-	25,478	32,856

Разработан Кностругторским бюро по железобетону

Утвержден: Госстроем РСФСР
Постановлением N 48 от
"21" июня 1982 г.

Введен в действие Конструкторским бюро по железобетону
Приказ № 93
от "30" июня 1984 г.

ЗАВЕДУЮЩИЙ БРАТСКИМ КОМПЛЕКСНЫМ ОТДЕЛОМ — В.Д.ЯКУШЕВИЧ

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ПРОЕКТА — А.И.СЕЧЕЙКО

И.О.РУКОВОДИТЕЛЯ СМЕТНОЙ ГРУППЫ — В.А.ПРОХОРОВА

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	Номера локальных смет	Наименование	Страницы
I	2	3	4
I.		Пояснительная записка	5
2.	№ I-ЭБ$_9$-7	Локальная смета на общестроительные работы ЭБ$_9$-7	7
2.		Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-ЭБ$_9$-7 для г.Братска	23
3.		Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-ЭБ$_9$-7 для г.Усть-Илимска	25
4.	№ I-ЭБ$_9$-8	Локальная смета на общестроительные работы ЭБ$_9$-8	27
6.		Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-ЭБ$_9$-8 для г.Братска	46
7.		Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-ЭБ$_9$-8 для г.Усть-Илимска	48
8.	№ I-ЭБ$_9$-9	Локальная смета на общестроительные работы ЭБ$_9$-9	50
9.		Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-ЭБ$_9$-9 для г.Братска	70
I0.		Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-ЭБ$_9$-9 для г.Усть-Илимска	72
II.	№ I-ЭБ$_9$-I0	Локальная смета на общестроительные работы ЭБ$_9$-I0	74
I2.		Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-ЭБ$_9$-I0 для г.Братска	89

№	2	3	4
I3.		Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-ЭБ$_9$-I0 для г.Усть-Илимска	9I
I4.	№ 2-ЭБ$_9$-7(8)	Локальная смета № 2-ЭБ$_9$-7 (ЭБ$_9$-8)	93
I5.	№ 2-ЭБ$_9$-9(I0)	Локальная смета № 2-ЭБ$_9$-9(ЭБ$_9$-I0)	I03
I6.		Вариант локальной сметы № I-ЭБ$_9$-7. Свайные фундаменты	II0
I7.		Вариант локальной сметы № I-ЭБ$_9$-7. Кровля с теплым чердаком	II6
I8.	№ I-ЭБ$_9$-I (ЭБ$_9$Iсп)	Локальная смета на общестроительные работы I-ЭБ$_9$-I	I20
I9.		Сводка объемов и стоимости работ для локальной сметы № I-ЭБ$_9$-I г.Братск	I35
20.		Сводка объемов и стоимости работ для локальной сметы № I-ЭБ$_9$-I г.У-Илимск	I37
2I.		Сводка объемов и стоимости работ для локальной сметы I-ЭБ$_9$-Iсп г.Братск	I39
22.		Сводка объемов и стоимости работ для локальной сметы I-ЭБ$_9$-Iсп г.У-Илимск	I4I
23.	№ I-ЭБ$_9$-4 (I-ЭБ$_9$-4сп)	Локальная смета на общестроительные работы I-ЭБ$_9$-4(ЭБ$_9$-4сп)	I43
24.		Сводка объемов и стоимости работ для локальной сметы I-ЭБ$_9$-4 г.Братск	I6I
25.		Сводка объемов и стоимости работ для локальной сметы I-ЭБ$_9$-4 г.Усть-Илимск	I63
26.		Сводка объемов и стоимости работ для локальной сметы I-ЭБ$_9$-4сп г.Братск	I65
27.		Сводка объемов и стоимости работ для локальной сметы I-ЭБ$_9$-4сп г.У-Илимск	I67
28.	I-ЭБ$_9$-I	Вариант локальной сметы I-ЭБ$_9$-I. Свайный фундамент	I69

т.п. 125-045/1.2 VIII (8-2)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К сметам элементов блокировок 9-этажных блок-секций разработаны Братским комплексным отделом Конструкторского бюро по железобетону Госстроя РСФСР, составлены в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию " (СН 227-82).

Объемы общестроительных, сантехнических и других работ подсчитаны по рабочим чертежам типового проекта в соответствии со "Строительными нормами и правилами".

Сметная стоимость определена по зональным районным единичным расценкам на строительные работы и зональным сметным ценам для Братского промэнергорайона, утвержденным Иркутским облисполкомом для применения с I января 1984 года (Распоряжение № 439-Р от 31 мая 1983 г. и № 254 - Р от 8 апреля 1983 г.).

Нормы накладных расходов на строительные работы, осуществляемых Братскгэсстроем в Братско-Усть-Илимском территориально-промышленном комплексе приняты:

на строительные работы нулевого цикла	- 33,3 %
строительные работы надземной части, кроме внутренних сантехнических работ	- 17,8 %
сантехнические работы	- 18,3 %
металлоконструкции	- 11,8 %
плановые накопления	- 8 %

В локальных сметах к стоимости прямых затрат строительно-монтажных работ приняты поправки, учитывающие местные условия строительства, согласно "Каталога зональных единичных расценок на строительные конструкции и работы с применением местных материалов, утвержденного распоряжением Иркутского облисполкома № 439-Р 31 мая1983г.

	Братск	У-Илимск
Увеличение зарплаты по районному коэффициенту	40%	60 %
Увеличение стоимости эксплуатации машин	5 %	5 %
Увеличение стоимости привозных материалов в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера Иркутской области	3,66 %	2,88 %

Т.П. 125-045/1-2 VIII (8-2)

Сметы составлены для здания с техническим подпольем для расчетной зимней температуры -46°С для г.Ухта и Усть-Цильма при следующих конструктивных решениях:

1. Фундаменты - ленточные.

2. Стены подполья - сборные железобетонные панели.

3. Стены наружные - керамзитобетонные однослойные панели толщиной 400 мм, 480 мм, высотой на этаж.

4. Стены внутренние - несущие железобетонные панели толщиной 160 мм.

5. Перекрытия - сборные железобетонные панели с круглыми пустотами толщиной 220 мм.

6. Перегородки - керамзитобетонные толщиной 80 мм.

7. Полы - дощатые в жилых комнатах, коридорах и кухнях.
В санузлах, на лестничных площадках - керамическая плитка.

8. Кровля - рулонная.

9. Лестницы - сборные железобетонные.

10. Балконы и лоджии - с железобетонными экранами, плоскими, лоджии с одинарным остеклением.

11. Окна - с тройным остеклением (ГОСТ 16289-70).

12. Внутренняя отделка - санузлы, кухня - масляная окраска панелей на высоту 1,8 м, рабочий фронт кухни - глазурованная плитка, жилые помещения, прихожая и лестнично-лифтовой узел - клеевая окраска.

13. Наружная отделка - щебень, втопленный в декоративно-защитный слой.

14. Инженерное оборудование - центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализация, водостоки, мусоропровод, лифт, электрооборудование и слабые токи.

Типовой проект I25-045/I.2 УШ(8-2)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-ЭБ$_9$-7

к типовому проекту на общестроительные работы элемента блокировки ЭБ$_9$-7

Основание: рабочие чертежи

Составлена в ценах, введенных с I.I.84г.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	Стоимость единицы, руб. в том числе: Бр-к	У-Ил.	Основ. з/пл	Эксп. машин з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. в том числе: Бр-к	У-Ил.	Основ. з/пл.	Эксп. машин з/пл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7		8	9	I0	II		I2	I3	I4
		А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
		I. Земляные работы учтены в смете № I на общестроительные работы подземной части блок-секции													
		II. Фундаменты													
I.	II-3 I-3	Устройство песчаной подушки под фундаменты	м3	I,3	I3,7	I7,4		I,62	-	I8	23		2	-	2
2.	7-3 I-3	Укладка плит ленточных фундаментов весом до 3,5т	шт.	9	2,99	2,99		0,76 2,23/0,79		27	27		7	20/7	27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3.	ЗСЦ п.7.79	Стоимость фрамужных плит весом до 5 т, объемом до I м3 из бетона М-I50 длиной до 3м Ц=(60,7-I,82)+47,6х0,I6 Ц=(92,7-I,02)+47,6х0,I6	м3	I,96	67,29	99,3	-	-	I32	I95	-	-	-
4.	-"-	То же, объемом более I м3 Ц=60,7-I,02 Ц=92,7-I,02	м3	5,7	59,68	9I,68		-	340	523	-	-	-
5.	-"-	То же, объемом более 3 м3 из бетона М-200	"	2,74	60,7	92,7	-	-	I66	254	-	-	-
6.	ЗСЦ табл.I	Стоимость арматуры ст.кл.А-III 240хI,I6	т	0,023	278,4	278,4		-	6	6	-	-	-
7.	-"-	То же, кл.В-I 320хI,I6	т	0,003	37I,2	37I,2		-	I	I	-	-	-
8.	-"-	Стоимость арматуры ст.кл.А-III	т	0,I59	240	240	-	-	38	38	-	-	-
9.	-"-	То же, ст.кл.В-I	т	0,0II	320	320	-	-	4	4	-	-	-
I0.	7-400 36-I	Установка блоков стен подвала массой 0,5т	шт.	27	I,78	I,89	0,22	0,79/0,29	48	5I	6	2I/8	27
II.	7-40I 36-2	То же массой до Iт	шт.	26	2,30	2,4I	0,3	I,09/0,4	60	63	8	28/I0	36
I2.	7-403 36-4	То же, массой более I,5т	шт.	8	4,48	4,65	0,6I	2,03/0,74	36	37	5	I6/6	2I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I3.	ЗСЦ п.I5I	Стоимость блоков из бетона М-I00 объемом менее 0,3 м3	м3	7,I43	60,4	9I,I	-	-	43I	65I	-	-	-
I4.	-"- п.I53	То же, объемом от 0,3 до 0,5 м3	м3	4,378	58,2	88,9	-	-	255	389	-	-	-
I5.	-"- п.I55	То же, объемом более 0,5 м3	м3	5,432	58,I	94,3	-	-	3I6	5I2	-	-	-
I6.	ССЦч.II р.IУ п.I3	Стоимость арматуры ст.кл.А-Ш	т	0,068	287	287	-	-	20	20	-	-	-
I7.	8-59 7-3	Армирование кладки стен подвала сетками	"	0,04	I96	I96	27,8	I,38/0,4I	8	8	I	-	I
I8.	7-I I-I	Установка опорных подушек ОП-I весом до 0,5т	шт.	2	I,52	I,52	0,37	I,I5/0,42	3	3	I	2/I	3
I9.	ЗСЦ п.7.79	Стоимость опорных подушек из бетона М-I00 длиной до 3м ц=60,7-I,02x2+47,6x0,45 ц=92,7-I,02x2+47,6x0,45	м3	0,24	80,08	II2,08	-	-	I9	27	-	-	-
20.	ЗСЦ табл.I	Стоимость арматуры ст.кл.А-I ц=220xI,45	кг	I,I6	0,3I9	0,3I9	-	-	-	-	-	-	-
2I.	6-90 ЗСЦ п.36,38	Монолитные заделки стен подвала из бетона М-I00 ц=47,8-(40,6-38)xI,02 ц=57,2-(49,8-46,5)xI,02	м3	0,687	45,I5	53,83	I,55	0,33/0,I0	3I	37	I	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
22.	8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором М25 п=25,2+33,0х3,I п=25,2+35,+х3,I	I00м2	0,I08	I27,5	I34,0I	I9,6	I,5/0,45	I4	I4	2	-	2
23.	8-27 4-7	Вертикальная гидроизоляция горячим битумом за 2 раза	"	0,39	92	92	I9,5	I,5/0,45	36	36	8	I/-	9
24.	6-I6 I-I6	Монолитные участки из бетона М-200 (УМ-I)	м3	3,07	43,5	52,9	I,0	0,77/0,23	I34	I62	3	2/I	5
25.	-"-	Монолитная ж/б плита МП-4 из бетона М-200	м3	0,92	43,5	52,9	I,0	0,77/0,23	40	49	I	I/-	2
26.	ССЦч.II р.IУ п.I3	Стоимость арматурн кл.А-Ш	т	0,045	287	287	-	-	I3	I3	-	-	-
27.	7-285 I7-I	Установка соединительных элементов	т	0,058	363	363	92	8/2,4	2I	2I	5	-	5
28.	ЗСЦ табл.I	Металлизация соединительных элементов	кг	58	0,I7	0,I7	-	-	I0	I0	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	2227	3I74	49	9I/33	I40
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.	-	-	-	-	-	5	5	-	5/2	5
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	2232	3I79	49	96/35	I45
		Увеличение з/платы на 40%,60%	руб.	-	-	-	-	-	34	50	20	I4/I4	34
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	29	2I/2I	50

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		ИТОГО для г.Братска	руб.	-	-	-	-	-	2266	-	69	II0/49	I79
		для г.Усть-Илимска	руб.	-	-	-	-	-	-	3229	78	II7/56	374
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%, 2,68%	руб.	-	-	-	-	-	83	93	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	2349	-	69	II0/49	I79
			руб.	-	-	-	-	-	-	3322	78	II7/56	374
		Ш. Стены											
I.	7-546 43-I	Установка цокольных панелей до I2 кв.м	шт.	4	9,45	I0,I	I,7	3,I9/I,I3	38	40	7	I3/5	20
2.	ЗСЦ п.9.95	Стоимость цокольных панелей весом до 5 тн, толщиной 40см самонесущие ЦРЗI.I8-Iл ЦРЗI.I8-2л п=26,7-0,46-0,26 ц=37,5-0,46-0,26	м2	22,2	25,98	36,78		-	577	8I7	-	-	-
3.	7-70I 5I-I	Уплотнение стыков наружных стеновых панелей прокладками	м	I6	0,435	0,435	0,0402	0,0008 0,0002	7	7	I	-	I
4.	7-707 5I-7	Герметизация стыков мастикой	м	I6	0,922	0,922	0,II	0,206/0,06	I5 I8	I5	2	3/I	5
5.	7-7I4 5I-I4	Чеканка и расшивка швов	м	I6	0,0485	0,0485	0,0454	0,003I 0,009	I	I	I	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		ИТОГО по разделу Ш:	руб.	-	-	-	-	-	638	880	II	I6/6	27
		Увеличение стоимости эксплуатации машин											
		5%	руб.	-	-	-	-	-	I	I	-	I/-	I
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	639	88I	II	I7/6	28
		Увеличение з/платы на											
		40%	руб.	-	-	-	-	-	6	-	4	2/2	6
		60%	руб.	-	-	-	-	-	-	II	7	4/4	II
		ИТОГО г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	645	-	I5	I9/8	34
		г.Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	892	I8	2I/I0	39
		Увеличение стоимости привозных материалов											
		3,66%	руб.	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-
		2,88%	руб.	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-
		ИТОГО для г.Братска	руб.	-	-	-	-	-	669	-	I5	I9/8	34
		для г.Усть-Илимска	руб.	-	-	-	-	-	-	9I8	I8	2I/I0	39
		IУ. Лоджии											
I.	7-448 39-I-I.8	Укладка плит перекрытий площадью до5 м2	шт.	4	2,84	2,89	I,06	0,7/0,29	II	I2	4	3/I	7
2.	ЗСЦ п.9.87I	То же, ПР-29.I2	шт.	4	35,2	48,9	-	-	I4I	I96	-	-	-
3.	ЗСЦ т.ч.т.I	Металлизация закладных деталей	т	0,026	I70	I70	-	-	4	4	-	-	-
		ИТОГО по разделу IУ:	руб.	-	-	-	-	-	I56	2I2	4	3/I	7
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на											
		5%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	I56	2I2	4	3/I	7
		Увеличение з/платы на 40%, 60%	руб.	-	-	-	-	-	2	3	2/2	-/I	2/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		И Т О Г О :	руб.	–	–	–	–	–	I58	–	6	3/I	9
			руб.	–	–	–	–	–	–	2I5	6	4/2	I0
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%	руб.	–	–	–	–	–	6	–	–	–	–
		2,88%	руб.	–	–	–	–	–	–	6	–	–	–
		ИТОГО для г.Братска	руб.	–	–	–	–	–	I64	–	6	3/I	9
		для г.Усть-Илимска	руб.	–	–	–	–	–	–	22I	6	4/2	I0
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
		I. Стены а) наружные											
I.	7-555 43-5-I.8	Установка панелей наружных стен площадью до 25 м2 с разрезкой на этаж	шт.	I8	I0,8	II,6	2,I2	2,56/0,76	I94	209	38	46/I4	84
2.	ЗСЦ п.9.779 табл.I	Стоимость наружных панелей НР-62.28-2	шт.	I8	374	438	–	–	6732	7884	–	–	–
3.	ЗСЦ т.ч.т.I	Металлизация закладных деталей	т	0,33I	I70	I70	–	–	56	56	–	–	–
		ИТОГО:	руб.	–	–	–	–	–	6982	8I49	38	46/I4	84
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.	–	–	–	–	–	2	2	–	2/I	2
		ИТОГО:	руб.	–	–	–	–	–	6984	8I5I	38	48/I5	86
		Увеличение з/платы на 40%,	руб.	–	–	–	–	–	2I	–	I5	6/6	2I
		60%	руб.	–	–	–	–	–	–	32	23	9/9	32

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		ИТОГО для г.Братска	руб.	-	-	-	-	-	7005	-	53	54/2I	I07
		для г.Усть-Илимска	руб.		-	-	-	-	-	8I83	6I	57/24	II8
		Увеличение стоимости привозных материалов											
		3,66%	руб.		-	-	-	-	256	-	-	-	-
		2,88%	руб.		-	-	-	-	-	236	-	-	-
		ИТОГО по "а" для											
		г.Братска	руб.		-	-	-	-	726I	-	53	54/2I	I07
		г.Усть-Илимска	руб.		-	-	-	-	-	84I9	6I	57/24	II8
		б) внутренние											
I.	7-573 44-I-I.8	Установка панелей внутренних стен площадью до 6 м2 в жилых и общественных зданиях	шт.	9	4,63	4,63	I,29	I,36/0,73	42	42	I2	I2/7	24
2.	7-579 44-3-I.8	То же, площадью до I5 м2	шт.	I8	5,34	5,34	I,57	I,78/0,53	96	96	28	32/I0	60
		Стоимость внутренних стен											
3.	ЭСЦ п.9.780	В-I2.25-I	шт.	5	42,3	60,5	-	-	2I2	303	-	-	-
4.	-"- п.9.796	В-48.25-I9	шт.	5	I63	236	-	-	8I5	II80	-	-	-
5.	-"- п.9.799	В-55.25-I	шт.	5	I9I	277	-	-	955	I385	-	-	-
6.	-"- п.9.I26 прим.	Стоимость панелей внутренних стен толщ. I6см длиной до 3м,											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		массой до 5т из бетона М-250 с расходом стали 4 кг 9В-I2.25-I ц=I2,9+0,I4x2 п=I8,0+0,I4x2	м2	II,9	I3,I8	I8,28		-	I57	2I8	-	-	-
7.	ЗСЦ п.9.I27	То же, длиной более 3 м, с расходом стали 4 кг ц=I3,2+0,I4x2 п=I9,3+0,I4x2	м2	48,I7	I3,48	I9,58		-	649	943	-	-	-
8.	ЗСЦ п.9.I28	То же, с расходом стали 4кг, массой более 5т ц=I3,3+0,I4x2 п=I9,4+0,I4x2	м2	56,I8	I3,58	I9,68		-	763	II06	-	-	-
9.	ЗСЦ т.ч.т.I	Металлизация закладных деталей	кг	86,76	0,I7	0,I7	-	-	I5	I5	-	-	-
I0.	7-285 I7-I	Установка соединительных элементов	т	0,I36	363	363	-	-	49	49	-	-	-
II.	ЗСЦ т.ч.т.I	Металлизация соединительных элементов	кг	I36	0,I7	0,I7	-	-	23	23	-	-	-
		ИТОГО по "б"	руб.		-	-	-	-	3776	5360	40	44/I7	24
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5%	руб.		-	-	-	-	2	2	-	2/I	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		ИТОГО:	руб.		–	–	–	–	3778	5362	40	46/I8	86
		Увеличение з/платы на											
		40%	руб.		–	–	–	–	23	–	I6	7/7	23
		60%	руб.		–	–	–	–	–	35	24	II/II	35
		ИТОГО	руб.		–	–	–	–	380I	–	56	53/25	I09
			руб.		–	–	–	–	–	5397	64	57/29	I2I
		Увеличение стоимости привозных материалов											
		3,66%	руб.		–	–	–	–	I39	–	–	–	–
		2,88%	руб.		–	–	–	–	–	I55	–	–	–
		ИТОГО для г.Братска	руб.		–	–	–	–	3940	–	56	53/25	I09
		для г.Усть-Илимска	руб.		–	–	–	–	–	5552	64	57/29	I2I
		П. Крыша											
I.	7-424 38-3-I.8	Укладка чердачных балок весом до I т БЧ-20 БЧ-I6	шт.	3	I,60	I,60	0,65	0,79/0,3	5	5	2	2/I	4
2.	ЗСЦ п.7.280	Стоимость балок длиной 2,5м, объемом до 0,3 м3 из бетона М-I00 ц=I04-I,02х4 ц=I36-I,02х4	м3	0,54	99,92	I3I,92		–	54	7I	–	–	–
3.	ЗСЦ т.ч.т.I	Стоимость арматуры ст.кл.А-I	т	0,009	220	220	–	–	2	2	–	–	–
4.	-"-	То же, ст.кл.В-I	т	0,002I	320	320	–	–	I	I	–	–	–
5.	7-69I 49-6-I.8	Установка вентиляционных ~~решеток~~ шахт массой до 2,5т	шт.	2	4,35	4,36	I,37	2,6/0,77	9	9	3	5/2	8
6.	ЗСЦ п.9.3I2	Стоимость вент.шахт из бетона М-I00	м3	I,56	85,9	I3I	–	–	I34	204	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
7.	ЗСЦ табл.I	Стоимость арматуры ст.кл.А-I	т	0,0I3	220	220	-	-	3	3	-	-	-
8.	-"-	То же, кл.А-Ш	т	0,0005	240	240	-	-	-	-	-	-	-
9.	-"-	То же, кл.В-I	т	0,0I6	320	320	-	-	5	5	-	-	-
I0.	-"-	То же, закладных деталей	т	0,003	4I0	4I0	-	-	I	I	-	-	-
II.	-"-	Металлизация	т	0,003	I70	I70	-	-	I	I	-	-	-
I2.	7-285 I7-I	Установка соединительных элементов	т	0,005	363	363	-	-	2	2	-	-	-
I3.	ЗСЦ т.I	Металлизация соединительных элементов	кг	5	0,I7	0,I7	-	-	I	I	-	-	-
		ИТОГО по II разделу:	руб.		-	-	-	-	2I8	305	5	7/3	I2
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	2I8	305	5	7/3	I2
		Увеличение з/платы на 40%	руб.		-	-	-	-	3	-	2	I/I	3
		на 60%	руб.		-	-	-	-	-	5	3	2/2	5
		ИТОГО	руб.		-	-	-	-	22I	-	7	3/4	I5
			руб.		-	-	-	-	-	3I0	8	9/5	I7
		Увеличение стоимости привозных материалов на 3,66%	руб.		-	-	-	-	8	-	-	-	-
		на 2,88%	руб.		-	-	-	-	-	I0	-	-	-
		ИТОГО г.Братск	руб.		-	-	-	-	229	-	7	8/4	I5
		г.Усть-Илимск	руб.		-	-	-	-	-	320	8	9/5	I7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Ш. Лоджии											
I.	7-448 39-I-I.8	Укладка плит перекрытий лоджий площадью до 5 кв.м	шт.	36	2,84	2,84	I,06	0,7/0,26	I02	I02	38	25/9	63
2.	ЗСЦ п.9.87I	Стоимость плит перекрытия ПР-29.I2	шт.	20	35,2	48,9	-	-	704	978	-	-	-
3.	-"- п.9.872	То же, ПР-29.I2-I	шт.	I6	33,4	45,8	-	-	534	733	-	-	-
4.	-"- т.ч.т.I	Металлизация закладных деталей	т	0,338	I70	I70	-	-	57	57	-	-	-
5.	7-659	Установка ж/б экранов лоджий	шт.	36	2,42	2,45	0,6	I,I4/0,43	87	88	22	4I/I5	63
6.	ЗСЦ п.9.3I8	Стоимость ж/б экранов из бетона М-200 МРЗ-I50 ц=98,9+I,33х2 ц=I3I+I,33х2	м3	4,68	I0I,56	I33,66		-	475	626	-	-	-
7.	ЗСЦ т.ч.т.I	Стоимость арматуры ст.кл.А-I	т	0,076	220	220	-	-	I7	I7	-	-	-
8.	-"-	То же, ст.кл.В-I	т	0,I27	330	330	-	-	4I	4I	-	-	-
9.	-"-	То же, закладных деталей	т	0,666	4I0	4I0	-	-	273	273	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I0.	9-46 7-I т.ч.т.2	Установка металлоконструкций ограждения лоджий ц=58+I3,8x0,I	т	0,20I	59,38	59,38	I5,2	32,I/II,8	I2	I2	3	6/2	9
II.	ССЦч.II п.I98I	Стоимость м/конструкций ограждений ц=338+309x0,25xI,0075	т	0,20I	4I5,8	4I5,8	-		84	84	-	-	-
I2.	II-I34 20-3	Покрытие из плиток керамических на цементном растворе	I00м2	I,I8	539	544	6I,4	4,52/I,36	636	642	72	5/2	77
I3.	I0-75	Установка оконных блоков площадью более 2 м2	м2	I5I,38	3,33	3,33	I,I5	0,27/0,08	504	504	I74	4I/I2	2I5
I4.	ССЦч.II п.66 т.ч.п.53	Стоимость ИОЛ-I ц=26,2-26,2x0,38	"	76,86	I6,24	I6,24	-	-	I248	I248	-	-	-
I5.	ССЦч.II п.64 т.ч.п.53	Стоимость ИОЛ-4 ц=23,9-23,9x0,38	"	74,52	I4,82	I4,82		-	II04	II04	-	-	-
I6.	I5-705	Остекление оконных одинарных переплетов лоджий 3мм стеклом	"	I5I,38	I,37	I,37	0,I25	0,005/0,0024	207	207	I9	I/-	20
I7.	I5-533	Окраска селикатными красками разделительных стенок лоджий, плит лоджий	I00м2	2,26	23,8	23,8	I7,I	0,I6/0,05	54	54	39	-	39

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	6I39	6770	367	II9/40	486
		в т.ч.м/конструкций	руб.		-	-	-	-	(69)	(96)	(3)	(6/2)	(9)
		Увеличение стоимтсти эксплуатации машин 5%	руб.		-	-	-	-	6	6	-	6/2	-
		в т.ч.м/конструкций	руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	6I45	6776	367	I25/42	492
		в т.ч.м/конструкций	руб.		-	-	-	-	(96)	(96)	(3)	(6/2)	(9)
		Увеличение з/платы											
		на 40%	руб.		-	-	-	-	I64	-	I47	I7/I7	I64
		на 60%	руб.		-	-	-	-	-	245	220	25/25	245
		в т.ч.м/конструкций	руб.		-	-	-	-	(2)	-	(I)	(I/I)	(2)
			руб.		-	-	-	-	-	(3)	(2)	(I/I)	(3)
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	6309	-	5I4	I42/59	656
			руб.		-	-	-	-	-	702I	587	I50/67	737
		в т.ч.м/конструкции	руб.		-	-	-	-	(98)	-	(4)	(7/3)	(II)
			руб.		-	-	-	-	-	(99)	(5)	(7/3)	(I3)
		Увеличение стоимости привозных материалов											
		3,66%	руб.		-	-	-	-	23I	-	-	-	-
		2,88%	руб.		-	-	-	-	-	202	-	-	-
		в т.ч.м/констуркии	руб.		-	-	-	-	(4)	(3)	-	-	-
		ИТОГО: г.Братск	руб.		-	-	-	-	6540	-	5I4	I42/59	656
		г.У-Илимск	руб.		-	-	-	-	-	7223	587	I50/67	737
		в т.ч.м/конструкции											
		г.Братск	руб.		-	-	-	-	(I02)	-	(4)	(7/3)	(II)
		г.У-Илимск	руб.		-	-	-	-	-	(I02)	(5)	(7/3)	(I3)
		IУ. Прочие работы											
I.	20-496 II-I	Установка зонтов над вентблоками	шт.	I	4,69	4,69	I,72	0,0I/-	5	5	2	-	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2.	8-49	Кладка кирпичных столбиков	м3	0,I52	70,4	I06	3,68	0,84/0,25	II	I6	I	-	I
3.	9-46 7-I	Установка лестниц и стремянок в маш. отделении	т	0,040	58	58	I3,8	32,I/II,8	2	2	I	I/-	2
4.	ССЦч.II п.I975	Стоимость м/конструкций лестницы ц=373+337х0,02хI,0075+ +I5,6хI,0I	т	0,04	395,55	395,55	-	-	I6	I6	-	-	-
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	34	39	4	I/-	5
		в т.ч.м/конструкций	руб.		-	-	-	-	(I8)	(I8)	(I)	(I/-)	(2)
		в т.ч.сантехработ	руб.		-	-	-	-	(5)	(5)	(2)	-	(2)
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		в т.ч.м/конструкций	руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		в т.ч.сантехработ	руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Увеличение з/платы на 40%	руб.		-	-	-	-	2	-	2	-	2
		60%	руб.		-	-	-	-	-	2	2	-	2
		в т.ч.м/конструкций	руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
			руб.		-	-	-	-	-	(I)	(I)	-	(I)
		в т.ч.сантехработ	руб.		-	-	-	-	(I)	-	(I)	-	(I)
			руб.		-	-	-	-	-	(I)	(I)		(I)
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	36	-	6	I/-	7
			руб.		-	-	-	-	-	4I	6	I/-	7
		в т.ч.сантехработ	руб.		-	-	-	-	(6)	-	(3)	-	(3)
			руб.		-	-	-	-	-	(6)	(3)	-	(3)
		в т.ч.м/конструкций	руб.		-	-	-	-	(I8)	-	(I)	(I/-)	(3)
			руб.		-	-	-	-	-	(I9)	(2)	(I/-)	(3)
		Увеличение стоимости привозных материалов											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		на 3,66%, 2,88%	руб.		–	–	–	–	I	I	–	–	–
		в т.ч.м/конструкций	руб.		–	–	–	–	(I)	(I)	–	–	–
		в т.ч.сантехработ	руб.		–	–	–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО по IУ разделу:	руб.		–	–	–	–	37	–	6	I/–	7
			руб.		–	–	–	–	–	42	6	I/–	7
		в т.ч.м/конструкций	руб.		–	–	–	–	(I9)	–	(I)	(I/–)	(2)
			руб.		–	–	–	–	–	(20)	(2)	(I/–)	(3)
		в т.ч.сантехработ	руб.		–	–	–	–	(6)	–	(3)	–	(3)
			руб.	руб.	–	–	–	–	–	(6)	(3)	–	(3)

Составила инж.И.И.Чувашова

Проверила и.о.рук.гр. В.А.Прохорова

Типовой проект I25-045/I.2 УШ(8-2)

С В О Д К А

объемов и стоимости строительно-монтажных работ к локальной смете № I $ЭБ_9$-7 для г.Братска

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость в рублях: Прямые затр.	Накладные расходы %	Накладные расходы сумма	План-е нак-я в % от ст.гр. 5,7	Всего по гр. 5,7,8	в т.числе: Основ. з/пл.	в т.числе: Экспл. машин з/пл.	Нормативная условно-чистая продукция: В нак-х рас-х % от гр.IO, II	В план. нак-х % от гр.IO, II	Всего по данным гр.IO, II, I2, I3	Уд.вес ст-ти вида р-т в % к общей ст-ти р-т по смете
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
	I. Общестроительные работы													
I.	Фундаменты			2349	22,3	524	230	3I03	69	II0/49	I02	79	360	I0,99
2.	Стены	руб.		669	-"-	I49	65	883	I5	I9/8	I9	I5	68	3,I3
3.	Лоджии	"		I64	-"-	37	I6	2I7	6	3/I	5	4	I8	0,77
	ИТОГО по "А"	"		3I82		7I0	3II	4203	90	I32/58	I26	98	446	I4,88
	Б. ПАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
I.	Стены а) наружные			276I	I7,8	I292	684	9237	53	54/2I	6I	47	2I5	32,70
	б) внутренние			3940	-"-	70I	37I	50I2	56	53/25	62	48	279	I7,74
2.	Крыша	руб.		229	-"-	4I	22	292	7	8/4	9	7	3I	I,03
3.	Лоджии	-"-		6540	-"-	II58	6I6	83I4	5I4	I42/59	374	289	I3I9	29,43
	в т.ч.м/конструкции			(I02)	II,8	(I2)	(9)	(I23)	(4)	(7/3)	(6)	(5)	(22)	-
4.	Прочие работы	-"-		37	I7,8	6	3	46	6	I/-	4	3	I4	0,I6
	в т.ч.м/конструкции			(I9)	II,8	(3)	(2)	(24)	(I)	(I/-)	(I)	(I)	(4)	-
	в т.ч.сантехнические работы	-"-		(6)	I8,3	(I)	(I)	(8)	(3)		(2)	(I)	(6)	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	ИТОГО по "Б"	руб.		I8007		3I98	I696	22901	636	258/I09	5I0	394	I798	8I,08
	ИТОГО по "А" и "Б"	руб.		2II89		3908	2007	27I04	726	390/I67	636	492	2244	95,96
	II. Отопление	руб.		89I	-	-	-	II42	I62	5/I	-	-	373	4,04
	ВСЕГО по сводке	руб.		22080		3908	2007	28246	888	395/I68	636	492	26I7	I00%

Гл.конструктор проекта А.И.Сечейко

И.о.рук.сметной группы В.А.Прохорова

Составил инж.И.Чувашова

Проверил И.о.рук.гр.В.А.Прохорова

Типовой проект I25-045/I.2 УШ(8-2)

С В О Д К А

объемов и стоимости строительно-монтажных работ к локальной смете № I-ЭБ$_9$-7 для г.Усть-Илимска

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Уд.вес ст-ти вида р-т в % к общей ст-ти р-т по смете
				Прямые затр.	Накладные расходы %	Накладные расходы сумма	Планов. нак-я в % от ст.гр. 5,7	Всего по гр. 5,7,8	в т.числе: Основн. з/пл	в т.числе: Экспл. машин з/пл.	В нак-х рас-х % от ст.гр. I0,II	В план-х нак-х % от ст.гр. I0,II	Всего по данным граф I0,II, I2,I3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I. Общестроительные работы													
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
I.	Фундаменты			3322	22,3	74I	325	4388	78	II7/56	III	86	392	I2,73
2.	Стены			9I8	-"-	205	90	I2I3	I8	2I/I0	22	I7	78	3,52
3.	Лоджии			22I	-"-	49	2Ø2	292	6	4/2	6	4	20	0,85
	ИТОГО по "А"			446I	-"-	995	437	5893	I02	I42/68	I39	I07	490	I7,I0
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
I.	Стены а) наружные			84I9	I7,8	I499	793	I07II	6I	57/24	67	52	237	3I,07
	б) внутренние			5552	-"-	988	523	7063	64	57/29	69	53	243	I0,49
2.	Крыша			320	-"-	57	30	407	8	9/5	I0	7	34	I,I8
3.	Лоджии			7223	-"-	I280	680	9I83	587	I50/67	420	324	I48I	26,64
	в т.ч.м/конструкции			(I02)	II,8	(I2)	(9)	(I23)	(5)	(7/3)	(7)	(5)	(24)	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4.	Прочие работы в т.ч.м/конструкций в т.ч.сантехработ			42 (20) (6)	I7,8 II,8 I8,3	6 (2) (I)	4 (2) (I)	52 (24) (8)	6 (2) (3)	I/- (I/-)	4 (2) (2)	3 (I) (I)	I4 (6) (6)	0,I5 - -
	ИТОГО по "Б"			2I556		3830	2030	274I6	726	274/I25	570	439	2009	79,53
	ИТОГО по "А" и "Б"			260I7		4825	2467	33309	828	4I6/I93	709	546	2499	96,63
	П. Отопление			907				II62	I84	6/2	-	-	42I	3,37
	ВСЕГО по сводке			26924		4825	2467	3447I	I0I2	422/I95	709	546	2920	I00%

Гл.конструктор проекта А.И.Сечейко

И.о.рук.сметной группы В.А.Прохорова

Составил инж.И.И.Чувашова

Проверил и.о.рук.гр.В.А.Прохорова

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № I-ЭБ$_9$-8

к типовому проекту на общестроительные работы элемента блокировки ЭБ$_9$-8

Основание: рабочиечертежи
Составлена в ценах, введенных с I.OI.84 г.

№№ пп	Обоснование принятой единичной стоимости	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего Братск У-Ил.	в том числе осн. з/п	в том числе эксп. машин з/плата	Общая стоимость, руб. Всего Бр. У-Илимск	в том числе осн. з/пл.	в том числе эксп. машин з/пл.	ИУЧ
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
		I. Земляные работы учтены в смете № I на общестроительные работы подземной части блок-секции											
		II. Фундаменты											
I.	II-3 I-3	Устройство песчаной подушки под фундаменты	м^3	I,5	I3,7	I7,4	I,62	-	I8	23	2	-	2
2.	7-3 I-3	Укладка плит ленточных фундаментов весом до 3,5 т на песчаное основание	шт.	7	2,99	2,99	0,76	2,23 / 0,79	2I	2I	5	I6 / 6	2I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3.	7-4 I-3	То же, более 3,5т	шт.	2	3,99	3,99	0,99	3 / I,06	8	8	2	6/2	8
4.	ЗСЦ п.7.79	Стоимость фундаментных плит весом до 5 т объемом более 0,2 до I м3 длиной до 3 м Ц=(60,7-I,02)+47,6х0,I6	м3	I2,0I	67,29	99,3	-	-	808	II93	-	-	-
5.	ЗСЦ т.ч.т. I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,033	220	220	-	-	7	7	-	-	-
6.	-"-	То же, кл. А-III	т	0,269	240	240	-	-	65	65	-	-	-
7.	-"-	То же, кл. В-I	т	0,0I5	37I,2	37I,2	-	-	6	6	-	-	-
8.	7-400 36-I	Установка блоков стен подвала массой до 0,5 тн	шт.	27	I,78	I,89	0,22	0,79 / 0,29	48	5I	6	2I / 8	27
9.	7-40I 36-2	То же, массой до I тонны	шт.	26	2,30	2,4I	0,3	I,09 / 0,4	60	63	8	28 / I0	36
I0.	7-403 36-4	То же, массой более I,5 тн	шт.	8	4,48	4,65	0,6I	2,03 / 0,74	36	37	5	I6 / 6	2I
II.	ЗСЦ п.I5I	Стоимость блоков стен подвала из бетона М-I00 объемом менее 0,3м3	м3	7,I4	60,4	9I,I	-	-	43I	650	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I2.	-"- п.I55	То же, объемом более 0,5 м³	м³	5,432	58,I	94,3	-	-	3I6	5I2	-	-	-
I3.	-"- п.I55	То же, объемом менее 0,5 м³ и более 0,3 м³	"	4,378	58,2	88,9	-	-	255	389	-	-	-
I4.	ЗСЦ т.ч.т.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,0679	220	220	-	-	I5	I5	-	-	-
I5.	7-I I-I	Установка опорных подушек	"	4	I,52	I,52	0,37	I,I5 / 0,42	6	6	I	7/2	8
I6.	ЗСЦ п.7.79	Стоимость опорных подушек ц=66,7-I,02x2+47,6x x0,45 ц=92,7-I,02x2+47,6x x0,45	м³	0,48	80,08	II2,08	-	-	38	54	-	-	-
I7.	ЗСЦ т.I	Стоимость арматуры ст.кл. А-I ц=220 x I,45	кг	2,92	0,3I9	0,3I9	-	-	I	I	-	-	-
I8.	6-90 ЗСЦ п. 36,38	Заделка стен подвала бетоном М-I00 ц=47,8-(40,6-38)x xI,02 ц=57,2-(49,8-46,5)x xI,02	м³	0,687	45,I5	53,83	-	-	3I	37	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I9.	8-I3 4-I ЗСЦ п.I05	Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором толщ.20мм ц=25,2I33x3,I ц=25,2+35,Ix3,I	I00 м2	0,I08	I27,5	I34,0I	I9,6	I,5 0,45	I4	I4	2	-	2
20.	3-27 4-7	Боковая гидроизоляция горячим битумом за 2 раза	"	0,39	92	92	I9,5	I,5 0,45	36	36	7	I -	8
2I.	6-I6 I-I6	Монолитные участки из бетона М-200	$м^3$	3,07	43,5	52,9	I,0	0,77 0,23	I34	I62	3	2 I	5
22.	-"-	Монолитные ж.б.плиты МП-5 из бетона М-200	$м^3$	0,78	43,5	52,9	I	0,77 0,23	34	4I	I	I -	2
23.	ССЦ ч.II р.IУ п.I3	Стоимость арматуры А-Ш	т	0,040	287	287	-	-	II	II	-	-	-
24.	7-285 I7-I	Установка соединительных элементов весом до 5 кг	т	0,054	363	363	92	8 2,4	20	20	5	-	5
25.	ЗСЦ табл.I	Металлизация соединительных элементов	кг	54	0,I7	0,I7	-	-	9	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Итого по II разделу:	руб.	-	-	-	-	-	2428	343I	47	98/35	I45
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	"	-	-	-	-	-	5	5	-	5/2	5
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	2433	3436	47	I03/37	I50
		Увеличение зарплаты на 40 %	"	-	-	-	-	-	34	-	I9	I5/I5	34
		на 60 %	"	-	-	-	-	-	-	50	28	22/22	50
		Итого: Братск	руб.	-	-	-	-	-	2467	-	66	II8/52	I84
		Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	3486	75	I[illegible]5/59	209
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66 %	руб.	-	-	-	-	-	90				
		2,88 %	руб.	-	-	-	-	-	-	I00			
		Итого по разделу:											
		для г.Братска	руб.	-	-	-	-	-	2557	-	66	II8/52	I84
		для Усть-Илимска	руб.	-	-	-	-	-	-	3586	75	I[illegible]5/79	209

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Ш. Стены											
I.	7-546 43-I	Установка цокольных панелей площадью до I2 м2	шт.	4	9,45	I0,I	I,7	3,I9 / I,I3	38	40	7	I3 / 5	20
2.	ЗСЦ п.9.95	Стоимость цокольных панелей весом до 5 тн толщиной 40 см самонесущие, длиной более 3 метров ЦР.3I.I8-Iл,ЦР-3I.I8-2л ц=26,7-0,46-0,26 ц=37,5-0,46-0,26	м³	22,2	25,98	36,78	-	-	577	8I7	-	-	-
3.	7-70I 5I-I	Уплотнение стыков наружных стеновых панелей прокладками	м	I6	0,435	0,435	0,0402	0,0008 / 0,0002	7	7	I	-	I
4.	7-707 5I-7	Герметизация стыков мастикой	м	I6	0,922	0,922	0,II	0,206 / 0,06I8	I5	I5	2	3 / I	5
5.	7-7I4 5I-I4	Чеканка и расшивка швов	м	I6	0,0485	0,0485	0,0454	0,003I / 0,009	I	I	I	-	I
Кх		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	638	880	II	I6 / 6	27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5 %	руб.	-	-	-	-	-	I	I	-	I / -	I
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	639	88I	II	I7/6	38
		Увеличение з/платы на 40 %	руб.	-	-	-	-	-	6	-	4	2/2	6
		на 60 %	руб.	-	-	-	-	-	-	II	7	4/4	II
		Итого г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	645	-	I5	I9/8	34
		г.Усть-Илимск	"	-	-	-	-	-	-	892	I8	2I/I0	39
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%	"	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-
		2,88 %	"	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-
		Итого по разделу Ш:	руб.	-	-	-	-	-	669	-	I5	I9/8	34
		Братск											
		Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	9I8	I8	2I/I0	39
		IУ. Лоджии											
I.	7-448 39-I-I.8	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2	шт.	4	2,64	2,89	I,06	0,7 / 0,26	II	I2	4	3/(	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2.	ЗСЦ п.9.87I	Стоимость ПР-29.I2	шт.	4	35,2	48,9	-	-	I4I	I96	-	-	-
3.	ЗСЦ т.ч.т.I	Металлизация закладных деталей	г	0,026	I70	I70	-	-	4	4	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	I56	2I2	4	3/I	7
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5 %	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	I56	2I2	4	3/I	7
		Увеличение з/платы на 40 %	руб.	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2
		на 60 %	руб.	-	-	-	-	-	-	3	2	I/I	3
		Итого: г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	I58	-	6	3/I	9
		г.Усть-Илимск	"	-	-	-	-	-	-	2I5	6	4/2	I0
		Увеличение стоимости привозных материалов на 3,66 %	руб.	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
		на 2,88 %	"	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого по разделу IУ:	руб.	-	-	-	-	-	I64	-	6	3/I	9
			"	-	-	-	-	-	-	22I	6	4/2	I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
		I. Стены											
		а). наружные											
I.	7-552	Установка панелей наружных стен площадью до I5 м2 при разрезке на этаж	шт.	36	8,85	9,63	I,67	2 / 0,59	3I9	347	60	72 / 2I	I32
2.	ЗСЦ п.9-7I3	Стоимость наружных панелей НР-32.28-2, НР-32.28-3	шт.	36	I82	220	-	-	6552	7920	-	-	-
3.	ЗСЦ т.I	Металлизация закладных деталей	т	0,33I	I70	I70	-	-	56	56	-	-	-
		Итого :	руб.	-	-	-	-	-	6927	8323	60	72/2I	I32
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5%	руб.	-	-	-	-	-	4	4	-	4/I	4
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	693I	8327	60	76/22	I36
		Увеличение з/платы на 40 %	руб.	-	-	-	-	-	33	-	24	9/9	33
		на 60 %	руб.	-	-	-	-	-	-	49	36	I3/I3	49

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Итого:г.Братск руб.		-	-	-	-	-	6964	-	84	85/3I	I69
		г.Усть-Илимск "		-	-	-	-	-	-	8376	96	89/35	I85
		Увеличение стоимости привозных материалов на 3,66 %	руб.	-	-	-	-	-	255	-	-	-	-
		на 2,88 %	"	-	-	-	-	-	-	24I	-	-	-
		Итого по"а":Братск	руб.	-	-	-	-	-	72I9	-	84	85/3I	I69
		Усть-Илимск	"	-	-	-	-	-	-	86I7	96	89/35	I85
		б). внутренние											
I.	7-573 44-I-I.8	Установка панелей внутренних стен площадью до 6 м2 в жилых и общественных зданиях	шт.	36	4,63	4,63	I,89	I,36 / 0;73	I67	I67	46	49/26	95
2.	7-579 44-3-I.8	То же, площадью до I5 м2	"	36	5,34	5,34	I,57	I,78 / 0,53	I92	I92	57	64/I9	I2I
3.	ЗСЦ п.9.I26 прим.	Стоимость панелей внутренних стен толщ.I6 см длиной до 3 м из бетона М-250 с расходом стали 4 кг ЗВ-I2.25-I п=I2,9+0,I4x2 п=I8,0+0,I4x2	м2	47,68		I3,I8	I8,28	- -	628	872	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
4.	ЗСЦ п.9.I27	То же, длиной более 3 м с расходом стали 4 кг	м2	II8,7	I3,48	I9,58	-	-	I600	2324	-	-	-
5.	ЗСЦ п.9.I28	То же, с расходом стали 4 кг массой более 5 тн											
		ц=I3,3+0,I4x2											
		ц=I9,4+0,I4x2	м2	II0,8	I3,58	I9,68	-	-	I505	2I8I	-	-	-
6.	ЗСЦ п.9-798	Стоимость панелей В-54-25.I	шт.	I0	I88	274	-	-	I880	2740	-	-	-
7.	ЗСЦ п.9-795	Стоимость панелей В-47-25-I0	шт.	I0	I58	229	-	-	I500	2290	-	-	-
8.	ЗСЦ п.9.780	Стоимость панелей В-I2-25.I	шт.	20	42,3	60,5	-	-	846	I2I0	-	-	-
9.	ЗСЦ т.I	Металлизация закладных деталей	кг	I73,5	0,I7	0,I7	-	-	29	29	-	-	-
I0.	7-285 I7-I	Установка соединительных элементов весом до 5 кг	т	0,I8I	363	363	-	-	68	66	-	-	-
II.	ЗСЦ т.ч.т.I	Металлизация соединительных элементов	кг	I8I	0,I7	0,I7	-	-	3I	3I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	8524	I2I02	I03	II3/45	2I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5 %	руб.	-	-	-	-	-	6	6	-	6/2	6
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	8530	I2I08	I03	II9/47	222
		Увеличение з/платы на 40 %	руб.	-	-	-	-	-	60	-	4I	I9/I9	60
		на 60 %	руб.	-	-	-	-	-	-	90	62	28/28	90
		Итого: г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	8590		I44	I38/66	282
		г.Усть-Илимск	"	-	-	-	-	-	-	I2I98	I65	I47/75	3I2
		Увеличение стоимости привозных мат-в на 3,66 %	руб.	-	-	-	-	-	3I4				
		на 2,88 %	руб.	-	-	-	-	-	-	35I			
		Итого по "б":	руб.										
		для г.Братска							8904	-	I44	I38/66	282
		для Усть-Илимска	руб.						-	I2549	I65	I47/75	3I2
		II.Крыша											
I.	7-424 38-3-I.8	Укладка чердачных балок весом до I тн	шт.	6	I,60	I,60	0,65	0,79 / 0,3	I0	I0	4	5/2	9
2.	ЗСЦ п.7.280	Стоимость чердачных балок из бетона М-I00 длиной до 3м											
		ц=I04-I,02х4											
		ц=I36-I,02х4	$м^3$	I,I2	99,92	I3I,92	-	-	II2	I48	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
3.	ЗСЦ т.ч.т.I	Стоимость арматуры кл. А-I	т	0,009	220	220	-	-	2	2	-	-	-
4.	-"-	То же, ст.кл. В-I	т	0,0I5	320	320	-	-	5	5	-	-	-
5.	-"-	То же, закладные деталй	т	0,0I4	4I0	4I0	-	-	6	6	-	-	-
6.	-"-	Металлизация закладных деталей	кг	II	0,I7	0,I7	-	-	2	2	-	-	-
7.	7-69I 49-6-I.8	Установка вентшахт массой до 2,5 т	шт.	2	4,35	4,36	I,37	2,6/0,77	9	9	3	5/2	8
8.	ЗСЦ п.9.3I2	Стоимость вентшахт из бетона М_I00	$м^3$	I,56	85,9	I3I	-	-	I34	204	-	-	-
9.	ЗСЦ т.ч.т.I	Стоимость арматуры ст.кл. А-I	т	0,0I3	220	220	-	-	3	3	-	-	-
I0.	-"-	То же, кл. А-III	т	0,005	240	240	-	-	I	I	-	-	-
II.	-"-	То же, кл. В-I	т	0,0I6	320	320	-	-	5	5	-	-	-
I2.	-"-	То же, закладных деталей	т	0,003	4I0	4I0	-	-	I	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I3.	-"-	Металлизация	т	0,003	I70	I70	-	-	I	I	-	-	-
		Итого: стоимости	руб.						29I	397	7	I0/4	I7
		Увеличение эксплуатации машин на 5 %	"	-	-	-	-	-	I	I	-	I/-	I
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	292	398	7	II/4	I8
		Увеличение з/платы на 40 %	руб.	-	-	-	-	-	5		3	2/2	5
		на 60 %	руб.	-	-	-	-	-	-	6	4	2/2	6
		Итого: г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	297	-	I0	I3/6	23
		г.Усть-Илимск	"	-	-	-	-	-	-	404	II	I3/6	24
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66 %	руб.	-	-	-	-	-	II	-	-	-	-
		2,88 %	"	-	-	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Итого по разделу II:	руб.										
		для г.Братска		-	-	-	-	-	308	-	I9	I3/6	23
		для г.У-Илимска	"	-	-	-	-	-	-	4I6	II	I3/6	24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		III. Лоджии											
I.	7-448 39.I-I.8	Укладка плит перекрытий лоджий площадью до 5 м2	шт.	36	2,84	2,84	I,06	0,7 / 0,26	I02	I02	38	25 / 9	63
2.	ЗСЦ п.9.87I	Стоимость плит перекрытия ПР 29.I2	"	20	35,2	48,9	-	-	704	978	-	-	-
3.	-"- п.9872	То же, ПР-29.I2-I	"	I6	33,4	45,8	-	-	534	733	-	-	-
4.	ЗСЦ т.ч.т.I	Металлизация закладных деталей	т	0,338	I70	I70	-	-	57	57	-	-	-
5.	7-659	Установка ж/б экранов лоджий	шт.	36	2,42	2,45	0,6	I,I4 / 0,46	87	88	22	4I / I5	63
6.	ЗСЦ п.9-3I8	Стоимость ж/б экранов из бетона М-200 МРз/I50											
		п=98,9+I,33х2	м2	4,68	I0I,56	I33,66	-	-	475	626	-	-	-
		п=I3I+I,33х2											
7.	ЗСЦ т.ч.т.I	Стоимость арматуры ст.кл.А-I	т	0,076	220	220	-	-	I7	I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
8.	ЭСЦ т.ч.т.I	То же, ст.кл.В-I	т	0,I27	320	320	-	-	4I	4I	-	-	-
9.	-"-	То же, закладных деталей	т	0,666	4I0	4I0	-	-	273	273	-	-	-
I0.	II-I34 20-3	Покрытие из плиток керамических на цементном р-ре	I00м2	I,I8	539	544	6I,4	4,52 / I,36	636	642	72	5/2	77
II.	9-46 7-I т.ч.т.2	Установка металлоконструкций ограждения лоджий ц=58+I3,8х0,I	т	0,I34	59,38	59,38	I5,2	32,I / II,8	8	8	2	4/2	6
I2.	ССЦ ч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций ограждения ц=338+309х0,25хI,0075	т	0,I34	4I5,8	4I5,8	-	-	56	56	-	-	-
I3.	~~I0х25~~ ССЦ ч.II п.64 т.ч.п.53	Установка оконных блоков ИОЛ-4, ИОЛ-I3, ц=23,9-23,9х0,38	м2	I46,52	I4,82	I4,82	-	-	2I7I	2I7I	-	-	-
I4.	I0-75	Установка оконных блоков площадью более 2 м2	м2	I46,52	3,33	3,33	I,I5	0,27 / 0,08	488	488	I68	40/I2	208
I5.	I5-705	Остекление оконных ~~одинарных~~ переплетов лоджий 3 мм стеклом	м2	I46,52	I,37	I,37	0,I25	0,005 / 0,0024	20I	20I	I8	I/-	I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I6.	I5-533	Окраска силикатными красками плит лоджий разделительных стенок лоджий	I00м	2,26	23,8	23,8	I7,I	0,I6 / 0,05	54	54	39	-	39
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	5904	6535	359	II6 / 40	475
		в т.ч. м/конструкций	"	-	-	-	-	-	(64)	(64)	(2)	(4/2)	(6)
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5 %	"	-	-	-	-	-	6	6	-	6/2	6
		в т.ч. м/конструкций	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого: для Братска Усть-Илимска	"	-	-	-	-	-	59I0	654I	359	I22 / 42	48I
		в тч. м/конструкций	"	-	-	-	-	-	(64)	(64)	(2)	(4/2)	(6)
		Увеличение з/платы на 40 %	"						I6I	-	I44	I7/I7	I6I
		60%	"							240	2I5	25/25	240
		в т.ч. м/конструкций	"						(2)	(2)	(I) (I)	(I/I) (I/I)	(2) (2)
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	607I		503	I39/59	642
										678I	574	I47/67	72I
		В том числе металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	-	(66)	(66)	(3)	(5/3)	(8)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		IУ. Прочие работы											
I.	20-496 II-I	Установка зонтов над вентблоками	шт.	I	4,69	4,69	I,72	0,0I / –	5	5	2	–	2
2.	8-49	Кладка кирпичных столбиков	м³	0,3I	70,4	I06	3,68	0,84 / 0,25	22	33	I	–	I
3.	9-46 7-I	Установка лестниц и стремянок в маш.отделение	т	0,040	58	58	I3,8	32,I / II,8	2	2	I	I / –	2
4.	ССЦ ч.II п.I975	Стоимость м/конструкций лестниц											
		п=373+373х0,02хI,0075х хI5,6хI,0I	т	0,04	395,55	395,55	–	–	I6	I6	–	–	–
		Итого:	руб.	–	–	–	–	–	45	45	4	I / –	5
		в т.ч. м/констр.	"	–	–	–	–	–	(I8)	(I8)	(I)	(I / –)	(2)
		в т.ч.сантехработы	"	–	–	–	–	–	(5)	(5)	(2)	–	(2)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5 %	руб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Увеличение зарплаты на 40 %	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	2
		60 %	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	2
		в т.ч. м/констр.	–	–	–	–	–	–	–	(I)	–	–	I
		в т.ч. сантехработ	–	–	–	–	–	–	(I)	–	(I)	(–)	(–)
			–	–	–	–	–	–	–	(I)	(I)	(–)	(–)
											(I)	(–)	(I)
		Итого: для г.Братска	–	–	–	–	–	–	47	47	6	I/–	7
		для Усть-Илимска	–										
		В т.ч.м/конструкций	–	–	–	–	–	–	(I8)	–	(I)	(I/–)	(2)
									–	(I9)	(2)	(I/–)	(3)
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66 %, 2,88%	руб.	–	–	–	–	–	(6)	(6)	(3)	(–)	(3)
		в т.ч.м/конструкций	"	–	–	–	–	–	2	I	–	–	–
		в т.ч. сантехнические	"	–	–	–	–	–	(I)	(I)	–	–	–
		Итого по IУ разделу: для г.Братска, г.Усть-Илимска	руб.	–	–	–	–	–	49	48	6	I/–	7
		в т.ч.м/конструкций	"	–	–	–	–	–	(I9)	–	(I)	(I/–)	(2)
		в т.ч. сантехнические	"	–	–	–	–	–	(6)	(20)	(2)	(I/–)	(3)
										(6)	(3)	(–)	(3)

~~Гл.конструктор А.И.Сочейко~~
~~Руководитель бригады В.А.Прохорова~~

Составила И.И.Чувашова
Проверила В.А.Прохорова

Типовой проект I25-045/I.2 УШ(8-2)

С В О Д К А

объемов и стоимости строительно-монтажных работ к локальной смете № I-ЭБ$_9$-8

г.Братск

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Уд.вес ст-ти вида р-т в % к общ. ст-ти по смете
				Прямые затр.	Накладные расходы %	Накладные расходы сумма	Прановые нак-я в % от ст. гр.5,7	Всего по гр. 5,7,8	в т.числе: Осн. з/пл.	в т.числе: Экспл. машин з/пл.	В нак-х рас-х % от ст.гр. I0,II	В план-х нак-х % от ст.гр. I0,II	Всего по данным гр.I0, II,I2, I3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I. Общестроительные работы													
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
I.	Фундаменты	руб.		2557	22,3	570	250	3377	66	II8/52	I05	8I	370	9,76
2.	Стены	руб.		669	-"-	I49	65	883	I5	I9/8	I9	I5	68	2,55
3.	Лоджии	руб.		I64	-"-	37	I6	2I7	6	3/I	5	4	I8	0,63
	ИТОГО по "А"	руб.		3390	-"-	756	33I	4477	87	I40/6I	I29	I00	456	I2,94
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
I.	Стены а) наружные	руб.		72I9	I7,8	I285	680	9I84	84	85/3I	96	74	339	26,55
	б) внутренние	"		8904	-"-	I585	839	II328	I44	I38/66	I6I	I24	567	32,75
2.	Крыша	руб.		308	-"-	55	29	392	I0	I3/6	I3	I0	46	I,I3
3.	Лоджии	руб.		6293	-"-	III6	593	8002	503	I39/59	366	282	I290	33,I4
	в т.ч.м/конструкции	"		(68)	II,8	(8)	(6)	(82)	(3)	(5/3)	(5)	(4)	(I7)	-

Типовой проект I25-045/I.2 УШ(8-2)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4.	Прочие работы	руб.		49	I7,8	7	4	60	6	I/-	4	3	I4	0,I7
	в т.ч.м/конструкции	"		(I9)	II,8	(2)	(2)	(23)	(I)	(I/-)	(I)	(I)	(4)	-
	в т.ч.сантехнические работы	руб.		(6)	I8,3	(I)	(I)	(8)	(3)	-	(2)	(I)	(6)	-
	ИТОГО по "Б"	руб.		22773		4048	2I45	28966	747	376/I62	640	493	2256	83,75
	ИТОГО по "А" и "Б"	"		26I63		4804	2476	33443	834	5I6/223	769	593	27I2	96,70
	II. Отопление	руб.		89I	-	-	-	II42	I62	5/I	-	-	373	3,30
	ВСЕГО по сводке	руб.		27054		4804	2476	34585	996	52I/224	769	593	3085	I00%

Гл.конструктор проекта А.И.Сечейко

И.о.рук.сметной группы В.А.Прохорова

Составил: инж.И.И.Чувашова

Проверил: и.о.рук.гр.В.А.Прохорова

С В О Д К А

объемов и стоимости строительно-монтажных работ к локальной смете № I-ЭБ$_9$-8

г.У-Илимск

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Уд.вес ст-ти вида р-т в % к общей ст-ти по смете
				Прямые затр.	С накладн. расходами %	сумма	План-е нак-я в %от ст.гр. 5,7	Всего по гр.5, 7,8	в т.числе: Основ. з/пл.	Экспл. машин з/пл.	В нак-х рас-х в % от ст.гр. I0,II	В пл-х нак-х в % от ст.гр. I0,II	Всего по данным граф I0,II I2,I3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I. Общестроительные работы													
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
I.	Фундаменты	руб.		3586	22,3	800	35I	4737	75	I25/59	II4	88	402	I0,82
2.	Стены	-"-		9I8	-"-	205	90	I2I3	I8	2I/I0	22	I7	78	2,77
3.	Лоджии	-"-		22I	-"-	49	22	292	6	4/2	6	4	20	0,67
	ИТОГО:	руб.		4725	-"-	I054	463	6242	99	I50/7I	I42	I09	500	I4,25
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
I.	Стены а) наружные	руб.		86I7	-"-	I534	8I2	I0963	96	89/35	I05	8I	37I	25,03
	б) внутренние			I2549	-"-	2234	II83	I5966	I65	I47/75	I78	I37	627	36,46
2.	Крыша	руб.		4I6	-"-	74	39	529	II	I3/6	I4	II	49	I,2I
3.	Лоджии	руб.		6976	-"-	I238	657	887I	574	I47/67	4II	3I7	I449	20,26
	в т.ч.м/конструкции			(68)	II,8	(8)	(6)	(82)	(3)	(5/3)	(5)	(4)	(I7)	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4.	Прочие работы в т.ч.м/конструкции в т.ч.сантехработы	руб.	48 (20) (6)	I7,8 II,8 I8,3	7 (2) (I)	4 (2) (I)	59 (24) (8)	6 (2) (3)	I/- (I/-) -	4 (2) (2)	3 (I) (I)	I4 (6) (6)	0,I3 - -
	ИТОГО по "Б"	руб.	28606		5087	2695	36388	852	397/I83	7I2	549	25I0	83,09
	ИТОГО по "А" и "Б"	руб.	33331		6I4I	3I58	42630	95I	547/254	854	658	30I0	97,35
II.	Отопление	руб.	907	-	-	-	II62	I84	6/2	-	-	42I	2,65
	ВСЕГО по сводке	руб.	34238	-	6I4I	3I58	43792	II35	553/256	854	658	343I	I00%

Гл.конструктор проекта А.И.Сечейко

И.о.рук.сметной группы В.А.Прохорова

Составил инж.И.И.Чувашова

Проверил и.о.рук.гр. В.А.Прохорова

Типовой проект I25-045/I.2 УШ(8-2)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-ЭБ$_9$-9

к типовому проекту
на общестроительные работы элемента блокировки ЭБ$_9$-9

Основание: рабочие чертежи
Составлена в ценах, введенных с I.0I.84 г.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего Бр. У-Ил.	В том числе осн. з/п	эксп.маш. з/плата	Общая стоимость, руб. Всего Бр.У-Ил.	В том числе осн. з/пл	эксп. машин з/пл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		А. Подземная часть											
		I. Земляные работы учтены в смете № I на общестроительные работы подземной части блок-секции											
		II. Фундаменты											
I.	II-3 I-3	Устройство песчаной подушки под фундаменты	м^3	I,4	I3,7	I7,4	I,62	–	I9	24	2	–	2
2.	7-3 I-3	Укладка плит ленточных фундаментов весом до 3,5 тн на песчаное основание	шт.	I0	2,99	2,99	0,76	2,23 / 0,79	30	30	8	22 / I	30

05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3.	ЗСЦ п.7.79	Стоимость фундаментных плит весом до 5 т, объемом более 0,2 до I м³ длиной до 3х метров ц=(60,7-I,02)+47,6х х0,I6 ц=(92,7-I,02)+47,6х0,I6	м³	II,4	67,29	99,3	-	-	767	II32	-	-	-
4.	ЗСЦ т.ч.т.I	Стоимость арматуры кл. А-Ш ц=240хI,I6	т	0.I96	278,4	278,4	-	-	55	55	-	-	-
5.	-"-	То же, кл. В-I ц=32хI,I6	т	0,0I6	37I,2	37I,2	-	-	6	6	-	-	-
6.	7-400 36-I	Установка блоков стен подвала массой до 0,5 т	шт.	6	I,78	I,89	0,22	0,79 0,29	II	II	I	5 2	6
7.	7/40I 36-2	То же, массой до I тн	шт.	7	2,30	2,4I	0,3	I,09 0,4	I6	I7	2	8 3	I0
8.	7-403 36-4	То же, массой более I,5 тн	"	4	4,48	4,65	0,6I	2,03 0,74	I8	I9	2	3 3	I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
9.	ЗСЦ п.I5I	Стоимость блоков стен подвала из бетона М-I00 объемом менее 0,3м3	м3	I,38	60,4	9I,I	-	-	83	I26	-	-	-
I0.	-"- п.I55	То же, объемом более 0,5 м3	"	2,72	58,I	94,3	-	-	I58	256	-	-	-
II.	-"- п.I53	То же, объемом менее 0,5 м3 до 0,3 м3	"	I,66	58,2	88,9	-	-	97	I48	-	-	-
I2.	ЗСЦ т.ч.т.I	Стоимость арматуры кл. А-I	т	0,228	220	220	-	-	50	50	-	-	-
I3.	ЗСЦ п.7.79	Стоимость опорных подушек н=66,7-I,02х2+47,6х х0,45 н=92,7-I,02х2+47,6х х0,45	м3	0,6	80,08	II2,08	-	-	48	67	-	-	-
I4.	7-I I-I	Установка опорных подушек	м3	0,6	I,52	I,52	0,37	I,I5 / 0,42	I	I	-	I / -	I
I5.	ЗСЦ т.I	Стоимость арматуры кл. А-I н=220х1,45	кг	3,65	0,3I9	0,3I9	-	-	I	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I6.	6-90 ЭСЦ п.36,38	Заделка стен подвала бетоном М-I00	$м^3$	0,687	45,I5	53,83	-	-	3I	37	-	-	-
		ц=47,8-(4,06-3,8)xI,02											
		ц=57,2-(49,8-46,5)xI,02											
I7.	8-I3 4-I ЭСЦ п.I05	Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором толщ.20 мм	I00м2	0,I08	I27,5	I34,0I	I9,6	I,5 / 4,5	I4	I4	2	-	2
		ц=25,2+33x3,I											
		ц=25,2+35,Ix3,I											
I8.	8-27 4-7	Боковая гидроизоляция горячим битумом за 2 раза	"	0,39	92	92	I9,5	I,5 / 0,45	36	36	7	I / -	8
I9.	6-I6 I-I6	Монолитная ж.б. плита из бетона М-200	$м^3$	0,58	43,5	52,9	I,0	0,77 / 0,23	25	3I	I	-	I
20.	ССЦ ч.II р.IУп.I3	Стоимость арматуры кл. А-Ш	т	0,025	287	287	-	-	7	7	-	-	-
2I.	7-285 I7-I	Установка соединительных элементов весом до 5 кг	т	0,025	363	363	-	-	9	9	-	-	-
22.	ЭСЦ табл.I	Металлизация соединительных элементов	кг	25	0,I7	0,I7	-	-	4	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	I486	208I	25	45/9	70
		Увеличение стоимости эксплуатации машин	"	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	I488	2083	25	47/9	72
		Увеличение з/платы на 40 %	"	-	-	-	-	-	I4		I0	4/4	I4
		60 %	"	-	-	-	-	-	-	20	I5	5/5	20
		Итого для г.Братска	"	-	-	-	-	-	I502	-	35	5I/I3	86
		для г.Усть-Илимска	"	-	-	-	-	-	-	2I03	40	52/I4	92
		Увеличение стоимости привозных материалов на 3,66 %, 2,88%	"	-	-	-	-	-	55	6I	-	-	-
		Итого по разделу II: г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	I557	-	35	5I/I3	86
		г.Усть-Илимск	"	-	-	-	-	-	-	2I64	40	52/I4	92
		Ш. Стены											
I.	7-546 43-I	Установка цокольных панелей площадью до I2 м2	шт.	8	9,45	I0,I	I,7	$\frac{3,I9}{I,I3}$	76	8I	I4	$\frac{26}{9}$	40

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2.	ЭСЦ п.9.94	Стоимость цокольных панелей весом до 5т толщиной 40 см, длиной до 3-х метров, несущих ПР-I2.I8-3л ПР-I2.I8-4л ЦТУ-22.I8-2	м2	7,56	27,I7	36,37	-	-	205	275	-	-	-
		ц=26,0+I,63-0,46											
		ц=35,2+I,63-0,46											
3.	ЭСЦ п.9.94	То же, самонесущих ПР-3I.I8-Iл ПР-3I.I8-2л											
		ц=26,0+0,87ж-0,46											
		ц=35,2+0,87-0,46	м2	II,I	26,4I	35,6I	-	-	293	395	-	-	-
4.	ЭСЦ п.9.97	То же, несущих длиной до 3-х м, весом до 5т, толщиной 48 см, ЦТУ-28.I8-I ЦТ-27.I8-Iл,	м2	9,64	30,67	42,I7	-	-	296	407	-	-	-
		ц=29,5+I,63-0,46											
		ц=4I,0+I,63-0,46											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
5.	ЗСЦ 9,99	То же, длиной более 3 м, вес более 5 тн ЦТ-32.I8-Iл ц=30,5+I,63-0,46 ц44,2+I,63-0,46	м2	5,7I	3I,67	45,37	-	-	I8I	259	-	-	-
6.	ЗСЦ т.I	Металлизация закладных	т	0,II	I70	I70	-	-	I9	I9	-	-	-
7.	7-70I 5I-I	Уплотнение стыков наружных панелей прокладками на мастике	м	24	0,435	0,435	0,0402	0,0008 / 0,0002	I0	I0	I	-	I
8.	7-707 5I-7	Герметизация стыков мастикой	м	24	0,922	0,922	0,II	0,206 / 0,06I8	22	22	3	5/I	8
9.	7-7I4 5I-I4	Чеканка и расшивка швов	м	24	0,0485	0,0485	0,0454	0,003I / 0,009	I	I	I	-	I
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	II03	I469	I9	3I/I6	50
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	"	-	-	-	-	-	2	2	-	2/I	2
		Итого для г.Братска	"	-	-	-	-	-	II05	I47I	I9	33/II	52
		г.Усть-Илимска											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Увеличение з/платы на 40 %	руб.	-	-	-	-	-	I2	-	8	4/4	I2
		на 60 %	"	-	-	-	-	-	-	I8	II	7/7	I8
		Итого: г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	III7	-	27	37/I5	64
		г.Усть-Илимск	"	-	-	-	-	-	-	I489	30	40/I8	70
		Увеличение стоимости привозных материалов на 3,66%, 2,88%	руб.	-	-	-	-	-	4I	43	-	-	-
		Итого по разделу Ш:	руб.										
		г.Братск		-	-	-	-	-	II58	-	27	37/I5	64
		г.Усть-Илимск	"	-	-	-	-	-	-	I532	30	40/I8	70
		IУ. Лоджии											
I.	7-448 39-I-I.8	Укладка плит перекрытия площадью до 5 м2 толщиной более I6см	шт.	2	2,84	2,89	I,06	0,7 / 0,26	6	6	2	I/-	3
2.	ЭСЦ п.9.873	Стоимость ПР-30.I2	шт.	2	36,5	50,6	-	-	73	I0I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	79	I07	2	I/-	3
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5 %	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Увеличение зарплаты на 40 %	руб.	-	-	-	-	-	I	-	I	-	I
		60 %	"	-	-	-	-	-	-	I	I	-	I
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	80	-	3	I/-	4
										I08	3	I/-	4
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%, 2,88%	руб.	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-
		Итого по разделу IУ:	руб.										
		г.Братск		-	-	-	-	-	83	-	3	I/-	4
		г.Усть-Илимск	"	-	-	-	-	-	-	III	3	I/-	4
		Б. Надземная часть											
		I. Стены а). наружные											
I.	7-549	Установка панелей наружных стен площадью до 6 м2 с разрезкой на этаж	шт.	I8	7,22	7,9I	I,33	I,53 / 0,45	I30	I42	24	28 / 8	52
2.	7-552	То же, площадью до I5 м2	шт.	54	8,85	9,63	I,67	2 / 0,59	478	520	96	I08 / 32	I96
3.	7-56I	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2 с поясной и пилонной разрезкой	"	4	7,26	7,69	I,69	I,98 / 0,58	29	3I	7	8 / 2	I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
4.	ЗСЦ п.9.70I	Стоимость наружных стеновых панелей НР-I2.28-3, I2-28.4	шт.	I8	I06	I28	-	-	I908	2304	-	-	-
5.	-"- п.9.749	То же, НТ-32.I8-I	"	9	306	384	-	-	2754	3456	-	-	-
6.	-"- п.9.744	То же, НТ-26.28-I	"	9	248	3I2	-	-	2232	2808	-	-	-
7.	-"- п.9.75I	То же, НТУ 28.28-4	"	9	268	336	-	-	24I2	3024	-	-	-
8.	-"- п.9.7I3	То же, НР-3I.28-2, НР-3I.28-3	"	9	I82	220	-	-	I638	I980	-	-	-
9.	ЗСЦ п.9.734	То же, НПТ-32.I4-I НПУ-28.I4-I, 28.I4-2	"	3	I42	I72	-	-	426	5I6	-	-	-
I0.	-"- п.9.733	То же, НПТ-26.I4-2	"	I	II6	I39	-	-	II6	I39	-	-	-
II.	-"- 9-79	То же, несущие длиной до 3 метров, толщ.48 см, плотн. бетона II0 кг/м³ для I-5 этажей ц=34,2+I,43 ц=4I,8+I,43	м³	36	35,63	43,23	-	-	I283	I556	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I2.	-"-	То же, для 6_9 этажей п=34,2 + 0,87 п=4I.8 + 0,87	$м^3$	28,8	35,07	42,67	-	-	I0I0	I229	-	-	-
I3.	ЗСЦ т.ч.т.I	Металлизация закладных деталей	т	I,02I	I70	I70	-	-	I74	I74	-	-	-
I4.	ЗСЦ разд.X 0.506	Надбавка за отделку наружных стеновых панелей выполненным мраморным щебнем	м2	452,I5	I,3I	I,3I	-	-	592	592	-	-	-
I5.	ЗСЦ разд.X 0.602 ССЦ-I п.I22	Надбавка за отделку плиткой керамической п=0.93+5,47	"	-	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-
I6.	7-707 5I-7	Герметизация стыков наружных стеновых панелей мастикой	м	356,54	0,922	0,922	0,II	0,206 / 0,06I8	329	329	39	73 / 22	II2
I7.	7-70I 5I-I	Уплотнение стыков наружных стеновых панелей прокладками	м	356,54	0,435	0,435	0.I402	0,0008 / 0,0002	I55	I56	I4	-	I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I8.	7-7I4 5I-I4	Чеканка и расшивка швов	м	356,54	0,0485	0,0485	0,0454	0,003I / 0,009	I7	I7	I6	I/3	I7
I9.	7-7I3 5I-I3	Солнцезащита герметизации стыков	"	356,54	0,0242	0,0242	0,0054	-	9	9	2	-	2
20.	7-285 I7-I	Установка соединительных элементов весом до 5 тн со сваркой	т	0,I8I	363	363	-	-	66	66	-	-	-
2I.	ЭСЦ т.ч.т.I	Металлизация соединительных элементов	кг	I8I	0,I74	0,I74	-	-	3I	3I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	I5789	I9078	I92	2I0/87	4I0
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5 %	руб.	-	-	-	-	-	II	II	-	II/3	II
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	I5800	I9089	I92	229/90	42I
		Увеличение з/пл. на 40 %	"	-	-	-	-	-	I05	-	77	38/28	I05
		60 %	"	-	-	-	-	-	-	I57	II5	42/42	I57
		Итого: гор.Братск	"	-	-	-	-	-	I5905	-	269	257/98	526
		г.Усть-Илимск	"	-	-	-	-	-	-	I9246	307	27I/II2	578

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%, 2,88%	руб.	-	-	-	-	-	582	554	-	-	-
		Итого г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	I6487	-	269	257/98	526
		г.Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	I9800	307	27I/II2	578
		II. Крыша											
I.	7-424 38-3-I.8	Укладка чердачных балок весом до It	шт.	3	I,60	I,60	0,65	0,79 / 0,3	5	5	2	2 / I	4
2.	ЗСЦ п.7.280	Стоимость чердачных балок из бетона М-I00 длиной до 3 м ц=I04-I,02x4 ц=I36-I,02x4	$м^3$	0,56	99,92	I3I,92	-	-	56	74	-	-	-
3.	ЗСЦ т.ч.т.I	Стоимость арматуры кл.А-I	т	0,005	220	220	-	-	I	I	-	-	-
4.	-"-	То же, В-I	т	0,007	320	320	-	-	2	2	-	-	-
5.	-"-	То же, закладных деталей	т	0,006	4I0	4I0	-	-	2	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
6.	ЗСЦ т.ч.т.I	Металлизация закладных деталей	кг	6	0,I7	0,I7	-	-	I	I	-	-	-
7.	7-69I 49-5-I.8	Установка вентшахт массой до 2,5 тн	шт.	I	4,35	4,36	I,37	2,6 / 0,77	4	4	I	3 / I	4
8.	ЗСЦ п.9.3I2	Стоимость вентшахт из бетона М-I00	$м^3$	0,78	85,9	I3I	-	-	67	I02	-	-	-
9.	7-285 I7-I	Установка соединительных элементов	т	0,006	363	363	-	-	2	2	-	-	-
I0.	ЗСЦ т.ч.т.I	Металлизация закладных деталей	кг	6	0,I7	0,I7	-	-	I	I	-	-	-
II.	7-663 47-9-I.8	Укладка прижимных камней весом до 0,5 т	шт.	7	I,36	I,38	0,34	0,43 / 0,I2	I0	I0	2	3/I	5
I2.	ЗСЦ п.9.307	Стоимость прижимных камней из бетона М-200 длиной до 3м	$м^3$	0,53	II3	I45	"	-	60	77	-	-	-
I3.	ЗСЦ т.ч.т.I	Стоимость арматуры ст.кл.А-I	т	0,008	220	220	-	-	2	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I4.	ЗСЦ г.ч.т.I	То же, ст.кл. В-I	т	0,0I	320	320	-	-	3	3	-	-	-
I5.	-"-	То же, закладных деталей	т	0,00I	4I0	4I0	-	-	-	-	-	-	-
I6.	-"-	Металлизация закладных деталей	кг	I	0,I7	0,I7	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	2I6	286	5	8/3	I3
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5 %	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	2I6	286	5	8/3	I3
		Увеличение з/платы на 40 %	руб.	-	-	-	-	-	3	-	2	I/I	3
		60 %	руб.	-	-	-	-	-	-	5	3	3/2	5
		Итого: г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	2I9	-	7	9/4	I6
		г.Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	29I	8	I0/5	I8
		Увеличение стоимости привозных мат-в 3,66%, 2,88 %	руб.	-	-	-	-	-	8	8	2		
		Итого по разделу II:											
		г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	227	-	7	9/4	I6
		г.Усть-Илимск	"	-	-	-	-	-	-	299	8	I0/5	I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Ш. Лоджии											
I.	7-448 39-I-I.8	Укладка плит перекрытий лоджий площадью до 5 м2	шт.	I8	2,84	2,89	I,06	0,7 / 0,26	5I	52	I9	I3 / 5	32
2.	7-659	Установка ж/бетонных экранов лоджий	шт.	I8	2,42	2,45	0,6	I,I4 / 0,46	44	44	II	2I / 8	32
3.	9-873	Стоимость плит перекрытий ПР-30.I2	шт.	I0	36,5	50,6	-	-	365	506	-	-	-
4.	9-874	То же, ПР-30.I2-I	шт.	8	34,7	47,5	-	-	278	380	-	-	-
5.	ЗСЦ п.9-3I8	Стоимость ж.б.экранов из бетона М-200, МРЗ-I50											
		ц=98,9+I,33х2	м³	2,34	I0I,56	I33,66	-	-	238	3I3	-	-	-
		ц=I3I+I,33х2											
6.	ЗСЦ т.ч.т.I	Стоимость арматуры ст.кл. А-I	т	0,038	220	220	-	-	8	8	-	-	-
7.	-"-	То же, ст.кл.В-I	т	0,635	320	320	-	-	203	203	-	-	-
8.	-"-	То же, закладных	т	0,333	4I0	4I0	-	-	I37	I37	-	-	-
9.	II-I34 20-3	Покрытие из плиток керамических на цементном р-ре	I00м2	0,588	539	544	6I,4	4,52 / I,36	3I7	320	36	3/I	39

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I0.	9-46 7-I т.ч.т2	Установка металлоконструкций ограждения лоджий ц=58+I3,8x0,I	т	0,066	59,38	59,38	I5,2	32,I / II,8	4	4	I	2 / I	3
II.	ССЦ ч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций ограждения ц=338+309x0,25x xI,0075	т	0,066	4I5,8	4I5,8	-	-	27	27	-	-	-
I2.	I0-75	Установка оконных блоков площадью более 2 м2	м2	77,5I	3,33	3,33	I,I5	0,27 / 0,08	258	258	89	2I/6	II0
I3.	ССЦ ч.II п.64 т.ч.п.53	Стоимость оконных блоков ИОЛ-3, ИОЛ-9 ц=3I,7-3I,7x0,38	м2	77,5I	I9,65	I9,65	-	-	I523	I523	-	-	-
I4.	I5-705	Остекление оконных одинарных переплетов лоджий 3 мм стеклом	"	77,5I	I,37	I,37	0,I25	0,005 / 0,0024	I06	I06	I0	-	I0
I5.	I5-533	Окраска силикатными красками плит лоджий разделительных стенок лоджий	I00м	I,52	23,8	23,8	I7,I	0,I6 / 0,05	36	36	26	-	26
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	3595	39I7	I92	60/2I	252
		в т.ч. м/конструкций	"	-	-	-	-	-	(3I)	(3I)	(I)	(2/I)	(3)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.	-	-	-	-	-	3	3	-/	3/I	3
		в т.ч. м/конструкции	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Увеличение з/платы на 40 % 60 %	руб. "	- -	- -	- -	- -	- -	86 -	- I28	77 II5	9/9 I3/I3	86 I28
		в т.ч. м/конструкции	"	-	-	-	-	-	(-) (2)	(-) (2)	(-) (I)	(-) (I/I)	(-) (3)
		Итого: г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	3684		269	72/3I	34I
		г.Усть-Илимск	"	-	-	-	-	-	-	4048	307	76/35	383
		в т.ч. м/конструкции:	"	-	-	-	-	-	(3I) -	- (33)	(I) (2)	(2/I) (3/3)	(3) (5)
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66 % , 2,88%	руб.	-	-	-	-	-	I35	II7	-	-	-
		в т.ч. м/конструкции	"	-	-	-	-	-	(I)	(I)	-	-	-
		Итого по разделу: г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	38I9	-	269	72/3I	34I
		г.Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	4I65	307	76/35	383
		в т.ч. м/конструкции	руб.	-	-	-	-	-	(32)	- (34)	(I) (2)	(2/I) (3/3)	(3) (5)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		IУ. Прочие работы											
I.	20-496 II-I	Установка зонтов над вентблоками	шт.	I	4,69	4,69	I,72	0,0I / -	5	5	2	-	2
2.	8-49	Кладка кирпичная столбиков	м³	0,I52	70,4	I06	3,66	0,84 / 0,25	II	I6	I	-	I
3.	9-46 7-I	Установка лестниц и стремянок и пож. люка	т	0,040	58	58	I3,8	32,I / II,8	2	2	I	I/-	2
4.	ССЦ ч.II п.I975	Стоимость металлоконструкций лестниц											
		ц=373+337х0,02х xI,0075xI5,6x0,4I	т	0,040	395,55	395,55	-	-	I6	I6	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	34	39	4	I/-	5
		в т.ч. м/конструкций	"	-	-	-	-	-	(I8)	(I8)	(I)	(I/-)	(2)
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5 %	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		в т.ч. м/конструкций	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		в т.ч. сантехработ	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	34	39	4	I/-	5
		в т.ч.м/конструкций	"	-	-	-	-	-	(I8)	(I8)	(I)	(I/-)	(2)
		в т.ч. сантехработ	"	-	-	-	-	-	(5)	(5)	(2)	(-)	(2)
		Увеличение з/платы на 40 %	"	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2
		на 60 %	"	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		в т.ч. м/конструкций	руб.	-	-	-	-	-	(-)		(-)	(-)	(-)
		в т.ч.сантехнические	"	-	-	-	-	-	(I)	(I) - (I)	(I) (I) (I)	(-) (-) (-)	(I) (I) (I)
		Итого: г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	36	-	6	I/-	7
		г.Усть-Илимск	"	-	-	-	-	-	-	4I	6	I/-	7
		в т.ч. м/конструкций	"	-	-	-	-	-	(I8)	-	(I)	(I/-)	(2)
									-	(I9)	(2)	(I)	(3)
		в т.ч. сантехнических работ	"	-	-	-	-	-	(6)	-	(3)	(-)	(3)
									-	(6)	(3)	(-)	(3)
		Увеличение стоимости привозных материалов на 3,66 %, 2,88 %	"	-	-	-	-	-	I	I	-	-	-
		в т.ч. м/констр.	"	-	-	-	-	-	(I) (-)	(I) (-)			
		в т.ч. сантехработы	"										
		Итого: г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	37	-	6	I/-	7
		в т.ч. м/конструкций	"	-	-	-	-	-	(I9)	42 - (20)	6 (I) (2)	I/- (I/-) (I/-)	7 (2) (3)
		в т.ч. сантехработы	"	-	-	-	-	-	(6)	(6)	(3)	(-)	(3)

Составила ст.инж. И.И.Чуванова

Проверила и.о.рук.гр.Е.А.Прохорова

Типовой проект I25-045/I.2 УШ(8-2)

С В О Д К А

объемов и стоимости стрсительно-монтажных работ к локальной смете
№ I-$3Б_9$-9 г.Братск

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость, руб.					в том числе:		Нормативная условно-чистая продукция			Уд.вес ст-ти вида р-т в % от общей ст-ти р-т
				Прямых затр.	Накладные расходы %	Накладные расходы сумма	План-е нак-я в % от ст. гр.5,7	Всего по гр. 5,7,8	Основ. з/пл.	Экспл. машин з/пл.	В нак-х расх-х % от ст.гр. I0,II	В план. нак-х % от ст.гр. I0,II	Всего по данным граф I0,II, I2,I3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I. Общестроительные работы													
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
I.	Фундаменты	руб.		I557	22,3	347	I52	2056	35	5I/I3	49	38	I73	6,66
2.	Стены	"		II58	-"-	258	II3	I529	27	37/I5	36	28	I28	4,96
3.	Лоджии	"		83	-"-	I8	8	I09	3	I/-	2	2	8	0,35
	ИТОГО по "А"	"		2798		623	273	3694	65	89/28	87	68	309	II,97
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
I.	Стены а) наружные	"		I6487	I7,8	2935	I554	20976	269	257/98	300	23I	I057	67,99
2.	Крыша	"		227	-"-	40	2I	288	7	9/4	9	7	32	0,93
3.	Лоджии	"		3819	-"-	678	360	4857	269	72/3I	I94	I50	685	I5,74
	в т.ч.м/консрукции	"		(32)	II,8	(4)	(3)	(39)	(I)	(2/I)	(2)	(I)	(6)	-
4.	Прочие работы	"		37	I7,8	5	3	45	6	I/-	4	3	I4	0,I5
	в т.ч.м/конструкции			(I9)	II,8	(2)	(2)	(23)	(I)	(I/-)	(I)	(I)	(4)	-

04

Типовой проект I25-045/I.2 УШ(8-2)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	в т.ч.сантехнические работы	руб.		(6)	I8,3	(I)	(I)	(8)	(3)	-	(2)	(I)	(6)	-
	ИТОГО по "Б"	руб.		20570		3658	I938	26I66	55I	339/I33	507	39I	I788	84,82
	Всего по "А" и "Б"	руб.		23368		428I	22II	29860	6I6	428/I6I	594	459	2097	96,79
	II. Отопление	руб.		773	-	-	-	990	II8	4/I	-	-	287	3,2I
	ВСЕГО по сводке:	руб.		24I4I		428I	22II	30850	734	432/I62	594	459	2384	I00%

Главный конструктор проекта А.И.Сечейко

И.о.рук.сметной группы В.А.Прохорова

Составил инж.Чувашова И.И.

Проверил и.о.рук.гр.Прохорова В.А.

Типовой проект I25-045/I.2 УШ(8-2)

С В О Д К А

объемов и стоимости строительно-монтажных работ к локальной смете № I-ЭБ$_9$-9

г.Усть-Илимск

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед.	К-во	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Уд.вес ст-ти вида р-т в % к общ ст-ти р-т по смете
				Прямые затр.	Накладные расходы %	сумма	Планов. нак-я в % от ст.гр. 5,7	Всего по гр. 5,7,8	в т.числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин з/пл.	В нак-х расх-х % от ст.гр. I0,II	В план-х нак-х % от ст.гр. I0,II	Всего по данным гр. I0,II, I2,I3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I. Общестроительные работы													
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
I.	Фундаменты	руб.	-	2I64	22,3	483	2I2	2859	40	52/I4	52	40	I84	7,74
2.	Стены	-"-	-	I532	-"-	342	I50	2024	30	40/I8	40	3I	I4I	5,48
3.	Лоджии	-"-	-	III	-"-	25	II	I47	3	I/-	2	2	8	0,40
	ИТОГО по "А"	руб.		3807	-"-	850	373	5030	73	93/32	94	73	333	I3,6I
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
I.	Стены а) наружные	руб.		I9800	I7,8	3524	I866	25I90	307	27I/II2	329	254	II6I	68,I7
2.	Крыша	-"-		299	-"-	53	28	380	8	I0/5	I0	8	36	I,03
3.	Лоджии	-"-		4I65	-"-	739	392	5296	307	76/35	2I8	I69	770	I4,33
	в т.ч.м/конструкции			(34)	II,8	(4)	(3)	(4I)	(2)	(3/3)	(3)	(2)	(I0)	-
4.	Прочие работы	руб.		42	I7,8	6	4	52	6	I/-	4	3	I4	0,I4

Типовой проект I25-045/I.2 УШ(8-2)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	в т.ч.м/конструкции в т.ч.сантехработы			(20) (6)	II,8 I8,3	(2) (I)	(2) (I)	(24) (8)	(2) (3)	(I/-) -	(2) (2)	(I) (I)	(6) (6)	-
	ИТОГО по "Б"	руб.		24306		4322	2290	309I8	628	358/I52	56I	434	I98I	83,67
	ИТОГО по "А" и "Б"	руб.		28II3		5I72	2663	35948	70I	45I/I84	655	507	23I4	97,28
	II. Отопление	руб.		785	-	-	-	I005	I34	5/2	-	-	3I3	2,72
	ВСЕГО по сводке	руб.		28898		5I72	2553	36953	835	456/I86	655	507	2627	I00%

Главный конструктор проекта А.И.Сечейко

И.о.рук.сметной группы В.А.Прохорова

Составил инж.Чувашова И.И.

Проверил и.о.рук.гр.Прохорова В.А.

Типовой проект I25-045/I.2 УШ(8-2)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-ЭБ$_9$-IO

к типовому проекту на общестроительные работы элемента блокировки ЭБ$_9$-IO

Основание: рабочие чертежи
Составлена в ценах, введенных с I.I.84г.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. из.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Бр-к	У-Ил.	Основн. з/пл.	Экспл. машин з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Бр-к	У-Ил.	Основ. з/пл.	Экспл. машин з/пл.	Нучн
I		2		3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
		I. Земляные работы учтены в смете № I на общестроительные работы подземной части блок-секции													
		П. Фундаменты													
I.	II-3 I-3	Устройство песчаной подушки под фундаменты	м3	I,4	I3,7	I7,4	I,62	-		I9	24	2	-		
2.	7-3 I-3	Укладка плит ленточных фундаментов весом до 3,5т на песчаное основание	шт.	I7	I,99	2,99	0,76	2,23/0,79	5I	5I	I3	38/I3	5I		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3.	ЗСЦ п.7-79	Стоимость фундаментных плит весом до 5т, объемом более 0,2 до I м3 длиной до 3м Ц=(60,7-I,02)+47,6х0,I6 Ц=(92,7-I,02)+47,6х0,I6	м3	II,4	67,29	99,3	-	-	767	II32	-	-	-
4.	ЗСЦ т.ч.т.I	Стоимость арматуры ст.кл.А-I Ц=220хI,I6	т	0,046	255,2	255,2		-	I2	I2	-	-	-
5.	-"-	То же, кл.А-III Ц=240хI,I6	т	0,I95	278,4	278,4		-	54	54	-	-	-
6.	-"-	То же, кл.В-I Ц=320хI,I6	т	0,0I6	37I,2	37I,2		-	6	6	-	-	-
7.	7-400 36-I	Установка блоков стен подвала массой до 0,5т	шт.	6	I,78	I,89	0,22	0,79/0,29	II	II	I	5/2	6
8.	7-40I 36-2	То же, массой до Iт	шт.	7	2,30	2,4I	0,3	I,09/0,4	I0	I7	2	8/3	I0
9.	7-403 36-4	То же, массой более I,5т	шт.	4	4,48	4,65	0,6I	2,03/0,74	I8	I9	2	8/3	I0
I0.	ЗСЦ п.I5I	Стоимость блоков стен подвала из бетона М-I00 объемом менее 0,3 м3	м3	I,38	60,4	9I,I	-	-	83	I26	-	-	-
II.	-"- п.I55	То же, объемом более 0,5 м3	"	2,72	58,I	94,3	-	-	I58	256	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
I2.	-"- п.I53	То же, объемом менее 0,5 до 0,3м3	м3	I,66	58,2	88,9	-	-	97	I48	-	-	-
I3.	-"- т.I	Стоимость арматуры ст.кл.А-I	т	0,0228	220	220	-	-	6	6	-	-	-
I4.	ЗСЦ п.7-79	Стоимость опорных подушек п=60,7-I,02x2+47,6x0,45 ц=92,7-I,02x2+47,6x0,45	м3	0,6 м3	80,08	II2,08	-	-	48	67	-	-	-
I5.	7-I I-I	Установка опорных подушек	шт.	5	I,52	I,52	0,37	I,I5/0,42	8	8	-	I/-	I
I6.	ЗСЦ т.ч.т.I	Стоимость арматуры кл.А-I ц=220xI,45	кг	3,65	0,3I9	0,3I9		-	I	I	-	-	-
I7.	6-90 ЗСЦ п.36,38	Заделка стен подвала бетоном М-IOO п=47,8-(40,6-38)xI,02 п=57,2-(49,8-46,5)xI,02	м3	0,687	45,I5	53,83		-	3I	37	-	-	-
I8.	8-I3 4-I ЗСЦ п.I05	Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором толщ.20см п=25,2+33x3,I ц=25,2+35,Ix3,I	I00м2	0,I08	I27,5	I34,0I	I9,6	I,5/4,5	I4	I4	2	-	2
I9.	8-27 4-7	Боковая гидроизоляция горячим битумом за 2 раза	"	0,39	92	92	I9,5	I,5/0,45	36	36	7	I/-	8
20.	6-I6 I-I6	Монолитная ж/б плита из бетона М-200	м3	0,58	43,5	52,9	I,0	0,77/0,23	25	3I	I	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2I.	ССЦч.II р.IУ п.I3	Стоимость арматуры ст.кл.А-Ш	т	0,0255	287	287	–	–	7	7	–	–	–
22.	7-285 I7-I	Установка соединительных элементов весом до 5кг	т	0,025	363	363	–	–	9	9	–	–	–
23.	ЭСЦ т.ч.т.I	Металлизация соединительных элементов	кг	25	0,I7	0,I7	–	–	4	4	–	–	–
		ИТОГО:	руб.		–	–	–	–	I48I	2076	30	6I/2I	9I
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5%	руб.		–	–	–	–	3	3	–	3/I	3
		ИТОГО:	руб.		–	–	–	–	I484	2079	30	64/22	94
		Увеличение з/платы по р.к. на 40%	руб.		–	–	–	–	2I	–	I2	9/9	2I
		на 60%	руб.		–	–	–	–	–	3I	I8	I3/I3	3I
		ИТОГО	руб.		–	–	–	–	I505	–	42	73/3I	I5
			руб.		–	–	–	–	–	2II0	48	77/35	I25
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66% , 2,88%	руб.		–	–	–	–	55	6I	–	–	–
		ИТОГО по разделу II:											
		г.Братск	руб.		–	–	–	–	I560	–	42	73/3I	I5
		г.Усть-Илимск	руб.		–	–	–	–	–	2I7I	48	77/35	I25
		III. Стены											
I.	7-546 43-I	Установка цокольных панелей площадью до I2 м2	шт.	8	9,45	I0,I	I,7	3,I9/I,I3	76	8I	I4	29/9	40

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
2.	ЗСЦ п.9.94	Стоимость цокольных панелей весом до 5т толщиной 40см, длиной до 3м, несущих ЦР-I2.I8-3л ЦР-I2.I8-4л ЦТУ-22.I8-2, 22.I8-I ц=26,0+I,63-0,46 ц=35,2+I,63-0,46	м2	I2,58	27,I7	36,37	-		342	458	-	-	-
3.	ЗСЦ п.9.94	То же, самонесущих ЦР-3I.I8-2л ц=26+0,87-0,46 ц=35,2+0,87-0,46	м2	II,I	26,4I	35,6I	-		293	395	-	-	-
4.	ЗСЦ п.9.97	То же, несущих, длиной до 3м, весом до 5т толщ.48см ЦТ-27.I8-Iл ц=29,5+I,63-0,46 ц=4I,0+I,63-0,46	м2	4,65	3О,67	42,I7	-		I43	I96	-	-	-
5.	ЗСЦ п.9.99	То же, длиной более 3м, вес более 5т ЦТ-32.I8-Iл ц=30,5+I,63-0,46 ц=44,2+I,63-0,46	м2	5,7I	3I,67	45,37	-		I8I	259	-	-	-
6.	7-70I 5I-I	Уплотнение стыков наружных панелей прокладками на мастике	м	24	0,435	0,435	0,0402	0,0008/0,0002	IO	IO	I	-	I
7.	7-707 5I-7	Герметизация стыков мастикой	м	24	0,922	0,922	0,II	0,206/0,06I	I8 22	22	3	5/I	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	9	I0	II	I2	I3
8.	7-7I4 5I-I4	Чеканка и расшивка швов	м	24	0,0485	0,0485	0,0454	0,003I	I	I	I	-	I
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	0,009	I068	I422	I9	3I/I3	50
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.		-	-	-	-	2	2	-	2/I	2
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	I070	I424	I9	33/II	52
		Увеличение з/платы на 40,60%	руб.		-	-	-	-	I2	-	8	4/4	I2
			руб.		-	-	-	-	-	I8	II	7/7	I8
		ИТОГО г.Братск	руб.		-	-	-	-	I082	-	27	37/I5	64
		г.Усть-Илимск	руб.		-	-	-	-	-	I442	30	40/I8	70
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%, 2,88%	руб.		-	-	-	-	40	42	-	-	-
		ИТОГО по III разделу	руб.		-	-	-	-	II22	-	27	37/I5	64
			руб.		-	-	-	-	-	I484	30	40/I8	70
		IУ. Лоджии											
I.	7-448 39-I-I.8	Укладка плит перекрытий площ.до 5 м2 толщ. более I6 см	шт.	2	2,84	2,89	I,06	0,7/0,26	6	6	3	I/-	3
2.	ЗСЦ п.9.873	Стоимость ПР-30.I2	шт.	2	36,5	50,6	-	-	73	I0I	-	-	-
3.		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	79	I07	3	I/-	3
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Увеличение з/платы на 40%	руб.		-	-	-	-	I	-	I	-	I
		на 60%	руб.		-	-	-	-	-	I	I	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		ИТОГО:	руб.		–	–	–	–	80	I08	3	I/–	4
		Увеличение ~~х/клятм~~ стоимости привозных материалов 3,66% 2,88%	руб.		–	–	–	–	3	3	–	–	–
		ИТОГО по разделу IУ:	руб.		–	–	–	–	83	III	3	I/–	4
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
		I. Стены а) наружные											
I.	7-56I	Установка панелей наружных стен площадью до 6 м с поясной, ленточной и пилонной разрезкой	шт.	4	7,26	7,69	I,69	I,98/0,58	29	3I	7	8/2	I5
2.	7-549	Установка панелей наружных стен площадью до 6 м2 с разрезкой на этаж	шт.	I8	7,22	7,9I	I,33	I,53/0,45	I30	I42	24	28/8	52
3.	7-552	То же, площадью до I5 м2	шт.	54	8,85	9,63	I,67	2/0,59	478	520	90	I08/3[illegible]	I98
4.	ЗСЦ 9.70I	Стоимость наружных стеновых панелей НР-I2.28-3, I2.28-4	шт.	I8	I06	I28	–	–	I908	2304	–	–	–
5.	-"- п.9.749	То же, ТН-32.28-I	шт.	9	306	384	–	–	2754	3456	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
6.	-"- п.9.744	То же, НТ-26.28-I	шт.	9	248	3I2	-	-	2232	2808	-	-	-
7.	-"- 9.75I	То же, НТУ-28.28-5	шт.	9	268	236	-	-	24I2	3024	-	-	-
8.	-"- п.9.7I3	То же, НР-3I.28-2 3I.28-3	шт.	I8	I82	220	-	-	3276	3960	-	-	-
9.	-"- п.9.734	То же, НТП-32.I4-2л, НШУ-28.I4-I,28.I4-2	шт.	3	I42	I72	-	-	426	5I6	-	-	-
I0.	-"- п.9.733	То же, НПТ-26.I4-I	шт.	I	II6	I39	-	-	II6	I39	-	-	-
II.	-"- п.9,79	То же, несущих длиной до 3м, толщ.48см, плотность бетона II0 кг/м3 для I-5 этажей ц=34,2+I,43 ц=4I,8+I,43	м3	36	35,63	43,23		-	I283	I556	-	-	-
I2.	-"-	То же, для 6-9 этажей ц=34,2+0,87 ц=4I,8+0,87	м3	28,8	35,07	42,67		-	I0I0	I229	-	-	-
I3.	-"- т.ч.т.I	Металлизация закладных деталей	т	I,02I	I70	I70	-	-	I74	I74	-	-	-
I4.	ЗСЦ разд.X 0.506	Надбавка за отделку наружных стеновых панелей втопленным мраморным щебнем	м2	45,277	I,3I	I,3I	-	-	59	59	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I5.	ЗСЦ разд.X 0,602 ССЦч.I п.I22	Надбавка за отделку плиткой керамической п=0,93+5,47	м2	-	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-
I6.	7-707 5I-7	Герметизация стыков наружных стеновых панелей мастикой	м	356,54	0,922	0,922	0,II	0,206/0,06I8	329	329	39	73/22	II2
I7.	7-70I 5I-I	Уплотнение стыков наружных стеновых панелей прокладками	м	356,54	0,435	0,435	0,0402	0,0008/0,0002	I55	I55	I4	-	I4
I8.	7-7I4 5I-I4	Чеканка и расшивка швов раствором	м	356,54	0,0485	0,0485	0,0454	0,003I/0,009	I7	I7	-	I/3	I7
I9.	7-7I3 5I-I3	Солнцезащита герметизации стыков	м	356,54	0,0242	0,0242	0,005		9	9	2	-	2
20.	7-285 I7-I	Установка соединительных элементов весом до 5 т со сваркой	т	0,I8I	363	363	-	-	66	66	-	-	-
2I.	ЗСЦ т.ч.т.I	Металлизация соединительных элементов	кг	I8I	0,I74	0,I74		-	3I	3I	-	-	-
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	I6894	20525	I92	2I8/67	4I0
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.		-	-	-	-	II	II	-	II/3	II
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	I6905	20536	I92	229/70	42I
		Увеличение з/платы на 40%	руб.		-	-	-	-	I05	-	77	28/28	I05
		на 60%	руб.		-	-	-	-	-	I57	II5	42/42	I57

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	I70I0	-	269	257/98	526
			руб.		-	-	-	-	-	20693	307	27I/II2	578
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66% 2,88%											
			руб.		-	-	-	-	623	596	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.		-	-	-	-	I7633	-	269	257/98	526
			руб.		-	-	-	-	-	2I289	307	27I/II2	578
		II. Крыша											
I.	7-424 38-3-I.8	Укладка чердачных балок весом до Iт	шт.	3	I,60	I,60	0,65	0,79/0,3	5	5	2	2/I	4
2.	ЗСЦ п.7-280	Стоимость чердачных балок из бетона М-I00 длиной до 3м п=I04-I,02x4 п=I36-I,02x4	м3	0,56	99,92	I3I,92	-	-	56	74	-	-	-
3.	ЗСЦ т.ч.т.I	Стоимость арматуры кл.А-I	т	0,005	220	220	-	-	I	I	-	-	-
4.	-"-	То же, В-I	т	0,00I	320	320	-	-	2	2	-	-	-
5.	-"-	То же, закладных деталей	т	0,006	4I0	4I0	-	-	2	2	-	-	-
6.	-"-	Металлизация закладных деталей	кг	6	0,I7	0,I7	-	-	I	I	-	-	-
7.	7-69I 49-6-I.8	Установка вентшахт массой до 2,5т	шт.	I	4,35	4,36	I,37	2,6/0,77	4	4	3	5/2	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
8.	ЗСЦ п.9.3I2	Стоимость вентшахт из бетона М-I00	м3	0,78	85,9	I3I	-	-	67	I02	-	-	-
9.	7-285 I7-I	Установка соединительных элемнтов	т	0,006	363	363	-	-	2	2	-	-	-
I0.	ЗСЦ т.I	Металлизация закладных деталей	кг	6	0,I7	0,I7	-	-	I	I	-	-	-
II.	7-663 47-9-I.8	Укладка прижимных камней весом до 0,5т	шт.	7	I,36	I,38	0,34	0,43/0,I2	I0	I0	2	3/I	5
I2.	ЗСЦ п.9.307	Стоимость прижимных камней из бетона М-200 длиной до 5м	м3	0,53	II3	I45	-	-	60	77	-	-	-
I3.	ЗСЦ т.ч.т.I	Стоимость арматуры ст.кл.А-I	т	0,008	220	220	-	-	2	2	-	-	-
I4.	-"-	То же, ст.кл.В-I	т	0,0I	320	320	-	-	3	3	-	-	-
I5.	-"-	То же, закладных деталей	т	0,00I	4I0	4I0	-	-	-	-	-	-	-
I6.	-"-	Металлизация закладных деталей	кг	-	0,I7	0,I7	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	2I6	286	7	I0/4	I7
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.		-	-	-	-	I	I	-	I/-	I
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	2I7	287	7	II/4	I8
		Увеличение з/платы на 40%	руб.		-	-	-	-	5	-	3	2/2	5
		60%	руб.		-	-	-	-	-	6	4	2/2	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		ИТОГО г.Братск	руб.		-	-	-	-	222	-	I0	I3/6	23
		г.Усть-Илимск	руб.		-	-	-	-	-	293	II	I3/6	24
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%	руб.		-	-	-	-	8	8	-	-	-
		2,88%											
		ИТОГО по II разделу: г.Братск	руб.		-	-	-	-	230	-	I0	I3/6	23
		г.Усть-Илимск	руб.		-	-	-	-	-	30I	II	I3/6	24
		III. Лоджии											
I.	7-448 39-I-I.8	Укладка плит перекрытий лоджий площадью до 5 м2	шт.	I8	2,84	2,84	I,06	0,7/0,26	5I	5I	I9	I3/5	32
2.	7-659	Установка ж/б экранов лоджий	шт.	I8	2,42	2,45	0,6	I,I4/0,46	44	44	II	2I/8	32
3.	9-873	Стоимость плит перекрытий ПР-30.I2	шт.	I0	36,5	50,6	-	-	365	506	-	-	-
4.	9-874	То же, ПР-30.I2-I	шт.	8	34,7	47,5	-	-	278	380	-	-	-
5.	ЗСЦ п.9.3I8	Стоимость ж/б экранов из бетона М-200 МРЗ-I50 Ц=98,9+I,33х2 Ц=I3I+I,33х2	м3	2,34	I0I,56	I33,66		-	238	3I3	-	-	-
6.	ЗСЦ т.ч.т.I	Стоимость арматуры ст.кл.А-I	т	0,038	220	220	-	-	8	8	-	-	-
7.	-"-	То же, ст.кл.В-I	т	0,06I5	320	320	-	-	20	20	-	-	-
8.	-"-	То же, закладных деталей	т	0,333	4I0	4I0			I37	I37			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
9.	II-I34 3-3	Покрытие из плиток керамических на цементном растворе	I00м2	0,588	539	544	6I,4	4,52/I,36	3I7	320	36	3/I	39
I0.	9-46 7-I т.ч.т.2	Установка металлоконструкций ограждения лоджий ц=58+I3,8x0,I	т	0,066	59,38	59,38	I5,2	32,I/II,8	4	4	I	2/I	3
II.	ССЦч.II п.I98I	Стоимость м/конструкций ограждений ц=338+309x0,25xI,0075	т	0,066	4I5,8	4I5,8		-	27	27	-	-	-
I2.	I0-75	Установка оконных блоков площадью более I м2	м2	77,5I	3,33	3,33	I,I5	0,27/0,08	258	258	89	2I/6	II0
I3.	ССЦч.II п.64 т.ч.п.	Стоимость оконных блоков ИОЛ-3, ИОЛ-9 ц=3I,7-3I,7x0,38	м2	77,5I	I9,65	I9,65		-	I523	I523	-	-	-
I4.	I5-705	Остекление оконных одинарных переплетов лоджий 3мм стеклом	м2	77,5I	I,37	I,37	0,I25	0,005/0,0024	I06	I06	I0	-	I0
I5.	I5-533	Окраска селикатными красками плит лоджий разделительных стенок лоджий	I00м2	I,52	23,8	23,8	I7,I	0,I6/0,05	36	36	26	-	26
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	34I2	3733	I92	60/2I	252
		в т.ч.м/конструкций	руб.		-	-	-	-	(3I)	(3I)	(I)	(2/I)	(3)
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.		-	-	-	-	3	3	-	3/I	3
		ИТОГО	руб.		-	-	-	-	34I5	3736	I92	63/22	255
		в т.ч.м/конструкций	руб.		-	-	-	-	(3I)	(3I)	(I)	(2/I)	(3)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I5	I6	I7
		ИТОГО:											
		Увеличение э/платы											
		на 40%	руб.		-	-	-	-	86	-	77	9/9	86
		на 60%	руб.		-	-	-	-	-	I28	II5	I3/I3	I28
		в т.ч.м/конструкции	руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
			руб.		-	-	-	-	-	(2)	(I)	(I/I)	(2)
		ИТОГО г.Братск	руб.		-	-	-	-	350I	-	269	72/3I	34I
			руб.		-	-	-	-	-	3864	307	76/35	383
		в т.ч.м/конструкций	руб.		-	-	-	-	(3I)	-	(I)	(2/I)	(3)
			руб.		-	-	-	-	-	(33)	(2)	(3/2)	(5)
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66% 2,88%	руб.		-	-	-	-	I28 (I)	II2 (I)			
		ИТОГО по Ш разделу											
		г.Братск	руб.		-	-	-	-	3629	-	269	72/3I	34I
		г.Усть-Илимск	руб.		-	-	-	-	-	3976	307	76/35	383
		в т.ч.м/конструкций	руб.		-	-	-	-	(34)	-	(I)	(2/I)	(3)
			руб.		-	-	-	-	-	(34)	(2)	(3/2)	(5)
		IУ. Прочие работы											
I.	20-496 II-I	Установка зонтов над вентблоками	шт.	I	4,69	4,69	I,72	0,0I/-	5	5	2	-	2
2.	8-49	Кладка кирпичных столбиков	м3	0,I52	70,4	I06	3,68	0,84/0,25	II	I6	I	-	I
3.	9-46 7-I	Установка лестниц-стремянок и пож.люков	т	0,040	58	58	I3,8	32,I/II,8	2	2	I	I/-	2
4.	ССЦч.II п.I975	Стоимость м/конструкций лестниц ц=373+337х0,02хI,0075х хI5,6хI,0I	т	0,040	395,55	395,55		-	I6	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		ИТОГО:	руб.		–	–	–	–	34	39	4	I/-	5
		в т.ч.м/конструкций	руб.		–	–	–	–	(I8)	(I8)	(I)	(I/-)	(2)
		в т.ч.сантехработ	руб.		–	–	–	–	(5)	(5)	(2)	(I)	(2)
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.		–	–	–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч.м/конструкций	руб.		–	–	–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч.сантехработ	руб.		–	–	–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО:	руб.		–	–	–	–	34	39	4	I/-	5
		в т.ч.м/конструкции	руб.		–	–	–	–	(I8)	(I8)	(I)	(I/-)	(2)
		в тч.сантехработ	руб.		–	–	–	–	(5)	(5)	(2)	(I)	(2)
		Увеличение з/платы											
		на 40%	руб.		–	–	–	–	2	–	2	–	2
		на 60%	руб.		–	–	–	–	–	2	2	–	2
		в т.ч.м/конструкций	руб.		–	–	–	–	–	–	–	–	–
			руб.		–	–	–	–	–	(I)	(I)	–	(I)
		в т.ч.сантехработ	руб.		–	–	–	–	(I)	–	(I)	(I/-)	(2)
			руб.		–	–	–	–	–	(I)	(I)	–	(I)
		ИТОГО:	руб.		–	–	–	–	36	–	6	I/-	7
			руб.		–	–	–	–	–	4I	6	I	7
		в т.ч.м/конструкций	руб.		–	–	–	–	(I8)		(I)	(I/-)	(2)
			руб.		–	–	–	–	–	(I9)	(2)	(I/-)	(3)
		в т.ч.сантехработ	руб.		–	–	–	–	(6)	–	(3)	–	(3)
			руб.		–	–	–	–	–	(6)	(3)	–	(3)
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66% 2,88%	руб.		–	–	–	–	I	I			
		в т.ч.м/конструкций	руб.		–	–	–	–	(I)	(I)			
		в т.ч.сантехработ	руб.		–	–	–	–	–	–			
		ИТОГО по IУ разделу	руб.		–	–	–	–	37	–	6	I/-	7
			руб.		–	–	–	–	–	42	6	I/-	7
		в т.ч.м/конструкций	руб.		–	–	–	–	(I9)	–	(I)	(I/-)	(2)
			руб.		–	–	–	–	–	(20)	(2)	(I/-)	(3)
		в т.ч.сантехработ	руб.		–	–	–	–	(6)	(6)	(3)	–	(3)

Составила: И.Чувашова
Проверила: В.Прохорова

Типовой проект I25-045/I.2 УШ(8-2)

С В О Д К А

объемов и стоимости строительно-монтажных работ к локальной смете № $I\text{-}ЭБ_9\text{-}I0$ г.Братск

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость в руб.							Нормативная условно-чистая продукция				Уд.вес ст-ти вида р-т в % к общей ст-ти работ по смете
				Прямые затр.	Накладные расходы %	Накладные расходы сумма	Планов. нак-я в % от ст.гр. 5,7	Всего по гр. 5,7,8	в т.числе: Осн. з/пл.	в т.числе: Экспл. машин з/пл.	В нак-х расх-х % от ст.гр. I0,II	В план. нак-х % от ст.гр. I0,II	Всего по данным гр.I0, II,I2, I3		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4		I5
	I. Общестроительные работы														
	А. Подземная часть														
.	Фундаменты	руб.		I560	22,3	348	I53	206I	42	73/3I	66	5I	232		6,43
.	Стены	"		II22	"	250	II0	I482	27	37/I5	36	28	I28		4,63
.	Лоджии	"		83	"	I8	8	I09	3	I/-	2	2	8		0,34
	ИТОГО по "А"	"		2765	"	6I6	27I	3652	72	III/46	I04	8I	368		II,40
	Б. Надземная часть														
.	Стены а)нарядные	руб.		I7633	I7,8	3I39	I662	22434	269	257/98	300	23I	I057		70,04
.	Крыша	руб.		230	-"-	4I	22	293	I0	I3/6	I3	I0	46		0,9I
	в т.ч.м/конструкции	руб.		(32)	II,8	(4)	(3)	(39)	(I)	(2/I)	(2)	(I)	(6)		-
.	Лоджии	руб.		3629	I7,8	644	342	46I5	269	72/3I	I94	I50	685		I4,4I
.	Прочие работы	руб.		37	I7,8	5	3	45	6	I/-	4	3	I4		0,I4
	в т.ч.м/конструкции	"		(I9)	II,8	(2)	(2)	(23)	(I)	(I/-)	(I)	(I)	(4)		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	в т.ч.сантехработы	руб.		(6)	I8,3	(I)	(I)	(8)	(3)	-	(2)	(I)	(6)	-
	ИТОГО по "Б"	руб.		2I529		3829	2029	27387	554	343/I35	5II	394	I802	85,5I
	ВСЕГО по "А" и "Б"	руб.		24294		4445	2300	3I039	626	454/I8I	6I5	475	2I70	96,9I
II.	Отопление	руб.		773	-	-	-	990	II8	4/I	-	-	287	3,09
	ВСЕГО по сводке	руб.		25067		4445	2300	32029	744	458/I82	6I5	475	2457	I00%

Гл.конструктор проекта А.И.Сечейко

И.о.рук.группы сметчиков В.А.Прохорова

Составила инж.Чувашова И.И.

Проверила и.о.рук.гр.В.А.Прохорова

Типовой проект I25-045/I.2 УШ(8-2)

С В О Д К А

объемов и стоимости строительно-монтажных работ к локальной смете № I-ЭБ$_9$-I0 для г.Усть-Илимска

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость в рублях							Нормативная условно-чистая продукция			Уд.вес ст-ти вида р-т в% к общ. ст-ти по смете
				Прямые затр.	Накладные расходы %	сумма	Планов. нак-я в % от ст.гр. 5,7	Всего по данным граф 5,7,8	в т.числе: Осн. з/пл.	Экспл. машин з/пл.	В нак-х расх-х % от ст.гр. I0,II	В план. нак-х % от ст.гр. I0,II	Всего по данным граф I0,II, I2,I3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	II	I3	I4
	I. Общестроительные работы													
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
I.	Фундаменты	руб.		2I7I	22,3	484	2I2	2867	48	77/35	7I	55	25I	4,44
2.	Стены	руб.		I484	-"-	33I	I45	I960	30	40/I8	40	3I	I4I	5,08
3.	Лоджии	руб.		III	-"-	25	II	I47	3	I/-	2	2	3	0,38
	ИТОГО:	руб.		3766	-"-	840	368	4974	8I	II8/53	II3	88	400	I2,90
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
I.	Стены а) наружные	руб.		2I289	I7,8	3789	2006	27084	307	27I/II2	329	254	II6I	70,25
2.	Крыша	руб.		30I	-"-	54	28	383	II	I3/6	I4	II	49	0,99
3.	Лоджии	руб.		3976	-"-	706	375	5057	307	76/35	2I8	I69	770	I3,I2
	в т.ч.м/конструкции			(34)	II,8	(4)	(3)	(4I)	(2)	(3/2)	(3)	(2)	(I0)	-
4.	Прочие работы	руб.		42	I7,8	6	4	52	6	I/-	4	3	I4	0,I3
	в т.ч.м/конструкции			(20)	II,8	(2)	(2)	(24)	(2)	(I/-)	(2)	(I)	(6)	-
	в т.ч.сантехработ			(6)	I8,3	(I)	(I)	(8)	(3)	-	(2)	(I)	(6)	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	ИТОГО по "Б"	руб.		25608	4555	24I3		32576	63I	36I/I53	565	437	I994	84,49
	ИТОГО по "А" и "Б"	руб.		29374	5395	278I		37550	7I2	479/206	678	525	2394	97,39
	II. Отопление:	руб.		785	-	-	-	I005	I34	5/2	-	-	3I3	2,6I
	ВСЕГО по сводке	руб.		30I59	5395	278I		38555	846	484/208	678	525	2707	I00%

Гл.конструктор проекта А.И.Сечейко

И.о.рук.сметной группы В.А.Прохорова

Составила инж.И.И.Чувашова

Проверила и.о.рук.гр.В.А.Прохорова

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-ЭВ$_9$-7(8)

к типовому проекту 9-этажной блок-секции рядовой с одно-двухкомнатными квартирами IA IA IБ IБ 2А 2А на отопление .

Основание: рабочие чертежи.
Составлена в ценах, введенных с I.OI.84 г.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл.маш. з/плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл.маш. з/плата	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Отопление ниже отм. 0.000									
I.	I6-35	трубопроводы для отопления из стальных водогазопроводных труб диам. I5 мм	м	8	0,87	0,2I	0,0I	7	2	–	2
2.	I6-36	То же, диам.20 мм	м	8	0,93	0,2I	0,0I	7	2	–	2
3.	I6-37	То же, диам. 25 мм	м	–	I,05	0,2I	0,0I	–	–	–	–
4.	I6-38	То же, диам.32 мм	м	2I	I,I6	0,2I	0,0I	24	4	–	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	I6-40	То же, диам. 50 мм	м	–	I,63	0,27	0,03 / 0,0I	–	–	–	–
6.	I6-56	Трубопроводы из стальных горячекатанных труб д=76х3,5	м	–	2,66	0,47	0,005 / 0,02	–	–	–	–
7.	I6-57	То же, д= 89х3,5	м	–	3,0I	0,53	0,07 / 0,02	–	–	–	–
8.	ССЦ ч.Ш п.I0I3	Кран пробковый д=I5 мм II6б6К	шт.	I0	0,95	–	–	I0	–	–	–
9.	ССЦ ч.Ш п.I0I4	Тоже, д=20 мм	"	2	I,35	–	–	3	–	–	–
I0.	ССЦ ч.Ш п.78 прим.	Вентиль I5Б1бк д=I5 мм	"	2	0,98	–	–	2	–	–	–
II.	ССЦ ч.Ш п.79 прим.	То же, д=20 мм	шт.		I,2I	–	–	–	–	–	–
I2.	I6-2I9	Испытание трубопроводов	м	37	0,0395	0,0373	–	I	I	–	I
I3.	26-2 ССЦ ч.I р.IУ п.I48	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами минераловатными толщ.40 мм	$м^3$	0,I8	54,7I3	I0,3	0,48 / 0,I4	I0	2	–	2
I4.	26-73 ССЦ ч.I п.206										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4.	26-73 ССЦ ч.I п.206	Покровный слой из лакостеклоткани ц=I2,7+0,0826xI05	м2	8,03	0,22	0,II8	0,05 / 0,02	2	I	-	I
I5.	I5-6I4	Окраска труб краской БТ-I77 на грунту ГФ-020	I00м2	0,42	6I,2	38,4	0,03 / -	26	I6	-	I6
		Итого:	руб.	-	-	-	-	92	28	-	28
	с ЕРЕР № I8 т.ч.I.II	Пуск и регулировка 2 % от 54	"	-	-	-	-	I	I	-	I
		НУЧП 28x0,02	"	-	-	-	-				
		Итого:	руб.	-	-	-	-	93	29	-	29
		в т.ч. строит. работы	"	-	-	-	-	(89)	(I9)	-	(I9)
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5 %	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		в т.ч. строит. работы	"	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:	рубл.	-	-	-	-	93	29	-	29
		в т.ч. строит. работ	"	-	-	-	-	(38)	(I9)	-	(I9)
		Увеличение з/платы на 40 %	"	-	-	-	-	I2	I2	-	I2
		в т.ч. строит.работ	"	-	-	-	-	(8)	(8)	-	(8)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.	–	–	–	–	I05	4I	–	4I
		в т.ч. строит. работ	"	–	–	–	–	(46)	(27)	–	(27)
		Увеличение ст-ти привозных материалов 3,66 %	руб.	–	–	–	–	4	–	–	–
		в т.ч. строит. работы		–	–	–	–	(2)			
		Итого:	руб.	–	–	–	–	I09	4I	–	4I
		в т.ч. строит. работы	"	–	–	–	–	(48)	(27)	–	(27)
		Накладные расходы I8,3 %	руб.	–	–	–	–	II	–	–	–
		НУЧИ – 80,8 %	"	–	–	–	–	–	–	–	I2
		Накладные расходы 22,3 %	руб.	–	–	–	–	II	–	–	I3
		НУЧИ – 57%	"	–	–	–	–	–	–	–	I5
		Итого:	"	–	–	–	–	I3I	4I	–	56
		Плановые накопления 8 %	"	–	–	–	–	I0			
		НУЧИ – 44 %	"	–	–	–	–	–	–	–	I8
		Итого по I разделу: для Братска	руб.	–	–	–	–	I4I	4I	–	86
		Для г.Усть-Илимска									
		Итого:	руб.	–	–	–	–	93	39	–	39
		В т.ч.строит.работ	"	–	–	–	–	(38)	(I9)	–	(I9)
		Увеличение ст-ти эксплуатации машин на 5 %	"	–	–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. строит. работы	"	–	–	–	–	–	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого: руб.						93	29	-	29
		В т.ч. строит. работы "						(38)	(I9)	-	(I9)
		Увеличение з/пл. на 60 % "						I7	I7	-	I7
		в т.ч. строит. работы "						(II)	(II)	-	(II)
		Итого: руб.						II0	46	-	46
		в т.ч. строит. работы						(49)	(30)	-	(30)
		Увеличение стоимости работы привозных материалов 2,88 % "						3			
		в т.ч. строит. работы "						(I)			
		Итого: руб.						II3	46	-	46
		В т.ч. строит. работы "						(50)	(30)	-	(30)
		Накладные расходы I8,3% руб.						II			
		НУЧП - 88,8 %									I4
		Накладные расходы 22,3 % руб.						II			
		НУЧП - 57 %									I7
		Итого: руб.						I35	46		77
		Плановые накопления 8 % руб.						II			20
		НУЧП - 44 %									
		Итого для Усть-Илимска"						I46	46		97
		II. Отопление выше отм. ± 0,000									
I.	I6-35	Трубопроводы из водогазопроводных труб д=I5 мм	м	220	0,87	0,2I	0,0I / -	I9I	46	2/-	48

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I6-36	То же, д=20 мм	м	–	0,93	0,2I	0,0I –	–	–	–	–
3.	ССЦч.Ш п.I036	Кран трехходовой д =I5 мм	шт.	36	I,06	–	–	38	–	–	–
4.	–"– п.I037	То же, д=20 мм	шт.	–	I,I3	–	–	–	–	–	–
5.	I8-229	Кран Маевского д=I5 мм	шт.	4	0,5	0,08	–	2	–	–	–
6.	ССЦ ч.Ш п.I034	Кран двойной регулировки д=I5 мм	"	–	I,38	–	–	–	–	–	–
7.	–"– п.I035	То же, д=20 мм	"	–	I,54	–	–	–	–	–	–
8.	I8-II2	Установка стальных радиаторов	экм.	42,24	I,34	0,25	0,06 0,02	57	II	3/I	I4
9.	Д-I92-42 (69г.)	Изготовление стальных штампованных радиаторов РСГ-2 одинарных ц=5,74хI,25	"	25,20	7,I75	–	–	I8I	–	–	–
I0.	Д-I93-42 (69г.)	То же, двойных РСГ 2-2-3 ц=8,07хI,25	"	I2,0	I0,09	–	–	I2I	–	–	–

Типовой проект I25-045 /I.2 УШ(8-2)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	Д-I93-42 (69г.)	То же, РСГ 2-2-4 ц=7,83хI,25	экм	–	9,79	–	–	–	–	–	–
I2.	–"–	То же, РСГ 2-2-5 ц=7,60хI,25	"	9,04	9,575	–	–	–	87	–	–
I3.	Д-I92-42 (69г.)	То же, тройных РСГ 2-3-4 ц=9,I3хI,25	"	–	II,4I	–	–	–	–	–	–
I4.	–"–	То же, 2-3-5 ц=8,88хI,25	"	–	I[I],I	–	–	–	–	–	–
I5.	I6_2I9	Испытание трубопроводов	I00м	2,20	3,95	3,73	–	9	8	–	8
I6.	I6-6I4	Масляная окраска трубопроводов	I00м2	0,I53	6I,2	38,4	0,03 / –	9	6	–	6
I7.	–"–	Масляная окраска стальных радиаторов	"	0,375	6I,2	38,4	0,03 / –	23	I4	–	I4
		Итого:	руб.	–	–	–	–	7I8	85	5/I	90
		в т.ч. строит. работ	"	–	–	–	–	(32)	(20)	–	(20)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	с ЕРЕР № I8	Пуск и регулировка 2 % от НУЧП	руб.	–	–	–	–	I	I	–	I
		Итого по разделу II:	"	–	–	–	–	7I9	86	5/I	9I
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5 %	"	–	–	–	–	–	–	–	–
		Итого:	руб.	–	–	–	–	7I9	86	5/I	92
		Увеличение з/платы на 40 %	"	–	–	–	–	35	35	–	35
		в т.ч.строит. работ	"	–	–	–	–	(I3)	(2)	–	(8)
		Итого:	руб.	–	–	–	–	754	I2I	5/I	I27
		в т.ч. строит. часть	руб.	–	–	–	–	(45)	(28)	–	(28)
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66 %	руб.	–	–	–	–	28 (2)	–	–	–
		Итого:	руб.	–	–	–	–	782	I2I	5/I	I27
		в т.ч. строит. работ	"	–	–	–	–	(47)	(28)	–	(28)
		Накладные расходы I8,3 %	"	–	–	–	–	I35			
		НУЧП – 88,8 %	руб.	–	–	–	–	–	–	–	88
		Накладные расходы 22,3 %	руб.	–	–	–	–	I0	–	–	–
		НУЧП – 57 %	"	–	–	–	–	–	–	–	I6
		Итого:	руб.	–	–	–	–	927	–	–	25I
		Плановые накопления 8%	руб.	–	–	–	–	74	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		НУЧП - 44 %	руб.	-	-	-	-	[illegible]	-	-	56
		Итого по П разделу г.Братск	руб.	-	-	-	-	I00I	I2I	5/I	387
		Для г.Усть-Илимска									
		Итого:	руб.	-	-	-	-	7I9	86	5/I	9I
		в т.ч. строит. работ"		-	-	-	-	(32)	(20)	-	(20)
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5 %	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого;	руб.	-	-	-	-	7I9	86	5/I	9I
		в т.ч. строит.работы	"	-	-	-	-	(32)	(20)	-	(20)
		Увеличение з/платы на 60 %	"	-	-	-	-	53	52	I/I	53
		в т.ч. строит. работы	"	-	-	-	-	(I2)	(I2)	-	(I3)
		Итого:	руб.	-	-	-	-	772	I38	6/2	I44
		в т.ч.строит. работы	"	-	-	-	-	(44)	(32)	-	(32)
		Увеличение стоимости привозных материалов на 2,88 %	руб.	-	-	-	-	22			
		в т.ч.строит.работы	"	-	-	-	-	(I)			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	794	I38	6/2	I44
		в т.ч. строит. работы	"	-	-	-	-	(45)	(32)	(-)	(32)
		Накладные расходы I8,3 %	руб.	-	-	-	-	I37			
		НУЧП - 88,8 %	"	-	-	-	-	-	-	-	99

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы 22,3 %	руб.	-	-	-	-	I0			
		НУЧП - 57 %	"								I8
		Итого по II разделу:	руб.	-	-	-	-	94I	I38	6/2	26I
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	75			
		НУЧП - 44 %	руб.	-	-	-	-	-	-	-	63
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I0I6	I38	6/2	324
		ВСЕГО по отоплению:	руб.								
		г.Братск		-	-	-	-	II42	I62	5/I	373
		г.Усть-Илимск	"	-	-	-	-	II62	I84	6/2	42I

Составила [signature] инженер К.А.Слинькова

Проверила [signature] и.о.руководителя группы В.А.Прохорова

Типовой проект I25-045/I.2 УШ(8-2)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-ЭБ$_9$-IO (9)

к типовому проекту 9-этажной блок-секции с одно-двухкомнатными квартирами IA IA IБ IБ 2A 2A на отопление

Основание: рабочие чертежи
Составлена в ценах, введенных с I.I.84г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в т.числе Основная з/плата	в т.числе Эксп. машин з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в т.числе: Основн. з/пл.	в т.числе: Эксп. машин з/пл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
		I. Отопление ниже отм. 0.000									
I.	I6-35	Трубопроводы для отопления из стальных водогазопроводных труб диам. I5 мм,	м	I4	0,87	0,2I	0,0I	I2	3	-	3
2.	I6-36	То же, д=20мм	м	4	0,93	0,2I	0,0I/-	4	I	-	I
3.	I6-37	То же, д=25мм	м	-	I,05	0,2I	0,0I/-	-	-	-	-
4.	I6-38	То же, д=32мм	м	IO	I,I6	0,2I	0,0I/-	I2	2	-	2
5.	I6-40	То же, д=50мм	м	-	I,63	0,27	0,03/0,0I		-	-	-
6.	I6-56	Трубопроводы из стальных горячекатанных труб= =76x3,5	м	-	2,66	0,47	0,05/0,02		-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	I6-57	То же, д=89х3,5	м	-	3,0I	0,53	0,07/0,02	-	-	-	-
8.	ССЦч.Ш п.I0I3	Кран пробковый д=I5мм ПБ6БК	шт.	8	0,9	0,95	-	8	-	-	-
9.	ССЦч.Ш п.I0I4	То же, д=20мм	"	2	I,35	-	-	3	-	-	-
I0.	ССЦч.Ш п.78 прим.	Вентиль I5БIБК д=I5мм	"	2	0,98	-	-	2	-	-	-
II.	-"- п.79 прим.	То же, д=20мм	шт.	-	I,2I	-	-	-	-	-	-
I2.	I6-2I9	Испытание трубопроводов	м	28	0,0395	0,0373		I	I	-	I
I3.	26-2 ССЦ ч.I р.IУ п.I48	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами минераловатными толщ.40мм	м3	0,08	54,7I3	I0,3	0,48/0,I4	4	I	-	I
I4.	26-73 ССП-I п.206	Покровный слой из лакостеклоткани ц=I2,7+0,0826хI05	м2	3,76	0,22	0,II8	0,05/0,02	I	-	-	-
I5.	I5-6I4	Окраска труб краской БТ-I77 по грунту ГФ-020	I00м2	0,027	6I,2	38,4	0,03/-	2	I	-	I
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	49	9	-	9
	с ЕРЕР № I8 т.ч.т. I.II	Пуск и регулировка 2% НУЧ Ш 9х0,02	руб.		-	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	49	9	-	9
		в т.ч.сантехнических работ	руб.		-	-	-	(7)	(2)	-	(2)
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.		-	-	-	-	-	-	-
		Увеличение з/платы на 40%, 60%	руб.	-	-	-	-	4	4	-	4
		в т.ч.строит.работ	руб.		-	-	-	(I)	(I)	-	(I)
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	53	I3	-	I3
		в т.ч.строит.работ	руб.		-	-	-	(8)	(3)	-	(3)
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%	руб.		-	-	-	2	-	-	-
		в т.ч.строит.работ	руб.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО	руб.		-	-	-	55	I3	-	I3
		в т.ч.строит.работ	руб.		-	-	-	(8)	(3)	-	(3)
		Накладные расходы I8,3%	руб.		-	-	-	9	-	-	-
		НУЧП 88,8%	руб.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы 22,3%	руб.		руб.	-	-	2	-	-	-
		НУЧП 57%	руб.		-	-	-	-	-	-	2
		ИТОГО	руб.		-	-	-	66	I3	-	24
		Плановые накопления 8%	руб.		-	-	-	5	-	-	-
		НУЧП 44%	руб.		-	-	-	-	-	-	I8
		ИТОГО по разделу I									
		г.Братск	руб.		-	-	-	7I	I3	-	42
		г.Усть-Илимск	руб.		-	-	-	49	9	-	9
		в т.ч.строит.работы	руб.		-	-	-	(7)	(2)	-	(2)
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	49	9	-	9
		в т.ч.строит.работ	руб.		-	-	-	(7)	(2)	-	(2)
		Увеличение з/платы на 60%	руб.		-	-	-	5	5	-	5
		в т.ч.строит.работ	руб.		-	-	-	(I)	(I)	-	(I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	54	I4	-	I4
		в т.ч.строит.работ	руб.		-	-	-	(8)	(3)	-	(3)
		Увеличение стоимости привозных материалов 2,88	руб.		-	-	-	2	-	-	-
		в т.ч.строит.работы	руб.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	56	I4	-	I4
		в т.ч.строит.работ	руб.		-	-	-	(8)	(3)	-	(3)
		Накладные расходы I8,3	руб.		-	-	-	9	-	-	-
		НУЧП 88,8%	руб.		-	-	-	-	-	-	I0
		Накладные расходы 22,3%	руб.		-	-	-	2	-	-	-
		НУЧП 57%	руб.		-	-	-	-	-	-	2
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	67	I4	-	26
		Плановые накопления 8%	руб.		-	-	-	5	-	-	6
		НУЧП 44% ИТОГО	руб.		-	-	-	72	I4	-	32
		выше отм.0.000									
I.	I6-35	Трубопроводы из водогазопроводных труб д=I5мм	м	69	0,87	0,2I	0,0I/-	60	I4	I/-	I5
2.	I6-36	То же, д=20мм	м	II0	0,93	0,2I	0,0I/-	I02	23	I/-	24
3.	ССЦч.II п.I036	Кран трехходовой д=I5мм	шт.	-	I,06	-	-	-	-	-	-
4.	-"- п.I037	То же, д=20мм	шт.	I8	I,I3	-	-	20	-	-	-
5.	I8-229	Кран Маевского д=I5мм	шт.	2	0,5	0,08	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	ССЦч.Ш п.I034	Кран двойной регулировки д=I5мм	шт.	-	I,38	-	-	-	-	-	-
7.	-"- п.I035	То же, д=20мм	шт.	-	I,54	-	-	-	-	-	-
8.	I8-II2	Установка стальных радиаторов	экм	40,53	I,34	0,25	0,06/0,02	54	I0	2/I	I2
9.	Д-I92-42 (69г)	Изготовление стальных штампованных радиаторов РСГ-2 одинарных ц=5,74хI,25	экм	9,92	7,I75	-	-	7I	-	-	-
I0.	Д-I93-42 (69г)	То же, двойных РСГ-2-2-3 ц=8,07хI,25	"	I,5	I0,09	-	-	I5	-	-	-
II.	-"-	То же, РСГ 2-2-4 ц=7,83хI,25	"	II,I6	9,79	-	-	I09	-	-	-
I2.	-"-	То же, рСГ 2-2-5 ц=7,66хI,25	"	6,78	9,575	-	-	65	-	-	-
I3.	Д-I94-Ж (69г)	То же, тройных РСГ 2-3-4 ц=9,I3хI,25	экм	7,95	II,4I	-	-	9I	-	-	-
I4.	-"-	То же, РСГ 2-3-5 ц=8,88хI,25	"	3,22	II,I	-	-	36	-	-	-
I5.	I6-2I9	Испытание трубопроводов	I00м	I,79	3,95	3,73	-	7	7	-	7
I6.	I5-6I4	Масляная окраска трубопроводов	I00м2	0,I44	6I,2	38,4	0,03/-	9	6	-	6
I7.	-"-	То же, стальных радиаторов	"	0,357	6I,2	38,2	0,03/-	22	I4	-	I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	662	74	4/I	78
		в т.ч.строит.работ	руб.		-	-	-	(3I)	(20)	-	(20)
	ЕРЕР I8 т.ч.п. I-II	Пуск и регулировка 2% по НУЧП 58х0,02	"	-	-	-	-	I	I	-	I
		ИТОГО по разд.II:	руб.		-	-	-	663	75	4/I	79
		вт.ч. строит.работ	руб.		-	-	-	(3I)	(20)	-	(20)
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.		-	-	-	-	-	-	-
		Увеличение з/платы на 40%	руб.		-	-	-	30	30	-	30
		в т.ч.строит.работ	руб.		-	-	-	(8)	(8)	-	(8)
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	693	I05	4/I	I09
		в т.ч.строит.работ	руб.		-	-	-	(39)	(28)	-	(28)
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%	руб.		-	-	-	25	-	-	-
		в т.ч.строит.работ	руб.		-	-	-	(I)	-	-	-
		ИТОГО по II разделу	руб.		-	-	-	7I8	I05	4/I	I09
		в т.ч.строит.работ	руб.		-	-	-	(40)	(28)	-	(28)
		Накладные расходы I8,3%	руб.		-	-	-	I24	-	-	-
		НУЧП 88,8%	руб.		-	-	-	-	-	-	72
		Накладные расходы 22,3%	руб.		-	-	-	9	-	-	-
		НУЧП 57%	руб.		-	-	-	-	-	-	I6
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	85I	-	-	I97
		Плановые накопления 8%	руб.		-	-	-	68	-	-	-
		НУЧП 44%	руб.		-	-	-	-	-	-	48
		ИТОГО по II разделу г.Братск	руб.		-	-	-	9I9	I05	4/I	245

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		для г.Усть-Илимска									
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	663	75	4/I	79
		в т.ч.строит.работы	руб.		-	-	-	(3I)	(20)	-	(20)
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	663	75	4/I	79
		в т.ч.строит.работы	руб.		-	-	-	(3I)	(20)	-	(20)
		Увеличение з/платы на 60%	руб.		-	-	-	46	45	I/I	46
		в т.ч.строит.работы	руб.		-	-	-	(I2)	(I2)	-	(I2)
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	709	I20	5/2	I25
		в т.ч.строит.работ	руб.		-	-	-	(43)	(32)	-	(32)
		Увеличение стоимости привозных материалов 2,88%	руб.		-	-	-	20	-	-	-
		в т.ч.строит.работ	руб,		-	-	-	(I)	-	-	-
		ИТОГО	руб.		-	-	-	729	I20	5/2	I25
		в тч.строит.работ	руб.		-	-	-	(44)	(32)	-	(32)
		Накладные расходы I8,3%	руб.		-	-	-	I25	-	-	83
		НУЧП 88,8%	руб.		-	-	-	I0	-	-	I8
		Накладные расходы 22,3% НУЧП 57%	руб.		-	-	-				
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	864	I20	5/2	226
		Плановые накопления 8% НУЧП 44%	руб.		-	-	-	69	-	-	55
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	933	I20	5/2	28I
		ВСЕГО по отоплению: для г.Братска	руб.		-	-	-	990	II8	4/I	287
		г.Усть-Илимска	руб.		-	-	-	I005	I34	5/2	3I3

Составила: инж.Слинькова Н.А.

Проверила: и.о.рук.гр. Прохорова В.А.

Типовой проект I25-045/I.2 УШ(8-2)

ВАРИАНТ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № I-ЭБ$_9$-7

на общестроительные работы блок-секции 9-этажной 54-квартирной рядовой IA IA IБ IБ 2A 2A

Вариант свайные фундаменты для элемента блокировки ЭБ$_9$-7

Основание: рабочие чертежи
Составлена в ценах, введенных с I.I.84г.

№ п/п	Обоснование принятой единичной стоимости	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. ВСЕГО	в том числе: Осн. з/пл.	Эксп. машин з/пл.	Общая стоимость, руб. ВСЕГО	в том числе:	Осн. з/пл.	Эксп. машин з/пл.	НУЧП
				Бр-к	У-Или.			Бр-к	У-Ил.			
2		3	4	5	6	7	8 9	I0	II	I2	I3	I4
		ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ № I-ЭБ-7										
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		П. Основание под фундаменты и фундаменты										
	поз.I-28	Исключить раздел полностью										
		ИТОГО по разделу П исключить	руб.	-	-	-	- -	2349	-	69	II0/49	I79
			руб.	-	-	-	- -	-	3322	78	II7/56	374
		Ш. Стены										
	поз.I-5	Раздел полностью исключить	руб.	-	-	-	- -	669	-	I5	I9/8	34
			руб.	-	-	-	- -	-	9I8	I8	2I/I0	39

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		ВСЕГО по подземной части	руб.	-	-	-	-	-	3OI8	-	84	I29/57	2I3
		исключить:	руб.	-	-	-	-	-	-	4240	96	I38/66	4I3
		ДОБАВИТЬ К СМЕТЕ № I											
		П. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
		П. Основание под фундаменты и фундаменты											
I.	Д-7-I2--I6 Доп.к ЕРЕР-69 Письмо Госстроя №ВА-386I--4	Бурение скважин диаметром 470мм самоходными буровыми установками УГБ-50л в грунтах Ш-IУ категории ц=2,I8+2,08х0,I5+0,Iх0,25+ +I0,044+0,042х0,I5+0,02х0,25)х х5	м	48,46	2,77	2,77	-	2,42	I34	I34	-	II7	II7
2.	Д-7-I-I4 -"-	Заливка скважин раствором вибропогружение свай длиной 4м и добивка дизмолотом до проектного отказа ц=26,I+I,29х0,I2+I9,78х0,I5+ +5,03х0,25	м3	2,22	30,47	30,47	I,44	22,74	68	68	3	50	53
3.	Д-7-I-I5	То же, длиной 5м ц=24,6+I,25х0,I2+I9,02х х0,I5+4,33х0,25	м3	3,68	28,69	28,69	I,4	2I,87	I06	I06	5	80	85
4.	ЗСЦ п.7.96	Стоимость свай СЧ-30у	шт.	6	36,9	5I,0	-	-	22I	306	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
5.	ЗСЦ п.7.I26	Стоимость свай длиной до 8м, периметр сторон I200 мм	м	40	9,2I	I2,7	-	-	368	508	-	-	-
6.	ЗСЦ п.I08	Стоимость раствора М-I00	м3	4,2	42,2	44,3	-	-	I77	I86	-	-	-
7.	5-3I т.9-I	Срубка свай	шт.	I4	I,I9	I,I9	0,59	0,6/0,I8	I7	I7	8	8/3	I6
8.	7-5 I-5	Установка сборных ж/б оголовков весом до Iт	шт.	6	3,2	3,2	0,75	2,45/0,89	I9	I9	5	I5/5	20
9.	ЗСЦ п.7.I4I	Стоимость оголовков из бетона М-200 ц=9I,8-I.02х2 ц=I24-I,02х2	м3	0,79	89,76	I2I,96	-	-	7I	96	-	-	-
I0.	ЗСЦт.I	Стоимость арматуры кл.А-I	т	0,009	220	220	-	-	2	2	-	-	-
II.	-"-	То же, закладных деталей	т	0,008	4I0	4I0	-	-	3	3	-	-	-
I2.	-"-	То же, ст.кл.А-Ш	т	0,I53	240	240	-	-	37	37	-	-	-
I3.	-"-	Металлизация закладных деталей	т	0,008	I70	I70	-	-	I	I	-	-	-
I4.	ЗСЦп.I6	Стоимость бетона М-200 для замоноличивания оголовков	м3	0,27	43,4	53,4	-	-	I2	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I5.	6-I0 I-I0	Оголовки монолитные из бетона М-200	м3	I,76	48,3	57,8	2,05	I,0I/0,3	85	I02	4	2/I	6
I6.	ССЦч.I ч.II п.I	Стоимость арматуры ст.кл.А-Ш	т	0,I76	293	293	-	-	52	52	-	-	-
I7.	-"-	То же, В-I	т	0,0I6	430	430	-	-	7	-	-	-	-
I8.	-"-	То же, закладных деталей	т	0,030	340	340	-	-	I0	I0	-	-	-
I9.	ЗСЦ т.I	Металлизация закладных деталей	кг	30	0,I7	0,I7	-	-	5	5	-	-	-
20.	7-422 т.38-I	Укладка балок ростверка весом до I т.	шт.	2	3,37	3,38	0,99	I,97/0,7	7	7	2	4/I	6
2I.	7-423 38-2	То же, весом до 3т	шт.	2	6,I3	6,I4	I,73	3,78/I,38	I2	I2	3	8/3	II
22.	ЗСЦ 7.28I т.ч.п.I3	Стоимость балок ростверка объемом до I м3 длиной от 2,5 до 4м из бетона М-200 ц098-I,02х2 п=I36-I,02х2	м3	0,73	95,96	I33,96		-	70	98	-	-	-
23.	ЗСЦ п.7.284 т.ч.п.I3	То же, длиной более 4 до 6м объемом до I м3 ц=I02-I,02х2 ц=I42-I,02х2	м3	I,23	99,96	I39,96		-	I23	I72	-	-	-
24.	ЗСЦ т.I	Стоимость арматуры ст.кл.А-I	т	0,009	220	220			2	2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
25.	-"-	То же, ст.кл.А-Ш	т	0,2I3	240	240	-	-	5I	5I	-	-	-
26.	-"-	То же, закладных деталей	т	0,03	4I0	4I0	-	-	I2	I2	-	-	-
27.	-"-	Металлизация закладных	т	0,03	I70	I70	-	-	5	5	-	-	-
28.	7-533 44-I-I.8	Установка панельного ростверка площадью до 6 м2	шт.	2	5,84	5,93	I,29	I,36/0,73	I2	I2	3	3/I	6
29.	ЗСЦ п.9.I26 прим.к т.2п.4 к т.9 п.5	Стоимость панельных ростверков длиной до 3м толщиной 0,I6м из бетона М-200 с расходом стали I2 кг/м2 ц=(I2,9+0,I4+0,3Ix8)x0,85 ц=(I8,0+0,I4+0,3Ix8)x0,85	м2	3,62	I3,I9	I7,53	-	-	48	64	-	-	-
30.	ЗСЦ т.I	Металлизация	т	0,0I8	I70	I70	-	-	3	3	-	-	-
3I.	7-5 I-5	Установка фундаментных столбиков	шт.	4	3,2	3,2	0,75	2,45/0,89	I3	I3	3	I0/4	I3
32.	ЗСЦ п.7-I	Стоимость столбиков из бетона М-200 объемом до 0,2 м3 ц=I20-I,02x2 ц=I52-I,02x2	м3	0,59	II7,96	I49,96	-	-	70	88	-	-	-
33.	ЗСЦ т.I	Стоимость арматуры ст.кл.А-I	т	0,03	220	220	-	-	7	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
34.	-"-	То же, кл.А-Ш	т	0,02I	240	240	-	-	5	5	-	-	-
35.	-"-	То же, кл.В-I	т	0,00I	320	320	-	-	-	-	-	-	-
36.	-"-	То же, закладных	т	0,0I5	4I0	4I0	-	-	6	6	-	-	-
37.	-"-	Металлизация	т	0,0I5	I70	I70	-	-	3	3	-	-	-
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	I844	2233	36	297/I8	333
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.		-	-	-	-	I5	I5	-	I5/I	I5
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	I859	2248	36	3I2/I9	348
		Увеличение з/платы на 40%	руб.		-	-	-	-	22	-	I4	8/8	22
		60%	руб.		-	-	-	-	-	33	22	II/II	33
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	I88I		50	320/27	370
			руб.		-	-	-	-	-	228I	58	323/30	38I
		Уведичение стоимости эксплуатации машин 3,66%	руб.		-	-	-	-	69	-	-	-	-
		2,88%	руб.		-	-	-	-	-	66	-	-	-
		ИТОГО добавить по разделу II:	руб.		-	-	-	-	I950	-	50	320/27	370
			руб.		-	-	-	-	-	2347	58	323/30	38I

Составила: инж.И.И.Чувашова

Проверила: и.о.рук.гр. В.Прохорова

ВАРИАНТ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № I-ЭБ$_9$-7

на общестроительные работы блок-секции 9-этажной 54 квартирной рядовой
IA IA IБ IБ 2А 2К

Основание: рабочие чертежи
Составлена в ценах, введенных с I.OI.84 г.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы в руб. Всего Бр. У-Илим.	В том числе осн. з/п	В том числе эксп.маш. з/плата	Общая стоимость в руб. Всего Бр. У-Ил.	В том числе осн. з/п	В том числе эксп.маш. з/плата	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		I. Надземная часть Теплый чердак											
I.	7-576	Установка внутренних стен площадью до I0 м2	шт.	I	5,03	5,03	I,45	I,59 0,47	5	5	I	2/-	3
2.	7-579	То же, площадью до I5 м2	"	I	5,34	5,34	I,57	I,78 0,53	5	5	2	2/-	4
3.	ЗСЦ п.9.I27	Стоимость ВЧ 60.I8-2 панели длиной более 3 м, толщ.I6 см ц=I3,2+0,I4 ц=I9,3+0,I4	м2	I0,I6	I3,34	I9,44	-	-	I36	I98	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
4.	ЗСЦ п.9.I27	Стоимость ВЧ 48.I8-2 с расходом стали 5 кг ц=I3,2+0,I4+0,3I ц=I9,3+0,I4+0,3I	$м^3$	7,02	I3,65	I9,75	-	-	96	I39	-	-	-
5.	ЗСЦ т.ч.т.I	Металлизация закладных деталей	кг	I9,82	0,I7	0,I7	-	-	3	3			
6.	7-573 4I-I-I8	Установка панели площадью до 6 $м^2$ в жилых зданиях	шт.	I	4,63	4,63	I,29	I,36 / 0,4I	5	5	I	I/-	2
7.	ЗСЦ п.9.307	Стоимость ТР-2	$м^3$	0,I	II2	I45	-	-	II	I5	-	-	-
8.	ЗСЦ т.I	Стоимость арматуры кл. А-I	кг	0,7	0,22	0,22			-	-	-	-	-
9.	-"-	То же, В-I	кг	I,44	0,32	0,32			-	-	-	-	-
I0.	-"-	То же, А-Ш	кг	0,I8	0,24	0,24			-	-	-	-	-
II.	-"-	То же, закладных деталей	кг	0,6	0,4I	0,4I			-	-	-	-	-
I2.	-"-	Металлизация	кг	0,6	0,I7	0,I7			-	-	-	-	-
I3.	7-688	Установка венткшахт массой до I тн	шт.	2	2,3I	2,32	0,69	I,32 / 0,39	5	5	I	3/I	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I4.	ЗСЦ 9.3II	Стоимость ВШ-3 из бетона М-200	$м^3$	0,046	78;7	I24			4	6	-	-	-
I5.	ЗСЦ т.ч.т.I	Стоимость арматуры класса А-I	кг	0,48	0,22	0,22	-	-	-	-	-	-	-
I6.	-"-	То же, В-I	"	4,8	0,32	0,32			2	2			
I7.	IC-I07	Установка двери ДГ-I5-8т в кирпичной перегородке	м2	I,2	2,I8	2,I8	0,67	0,I3 / 0,04	3	3	I	-	I
I8.	ССЦ ч-II п.264	Стоимость ДС-I5-8т	"	I,2	33,6	33,6			40	40	-	-	-
I9.	ССЦ ч-I п.446	Стоимость приборов для ДС-I58т	к-т	I	6,99	6,99	-	-	7	7	-	-	-
20.	7-285	Установка крепежных элементов	т	0,0I8	363	363	92	8 / 2,24	7	7	2	-	2
2I.	ЗСЦ т.ч.т.I	Металлизация крепежных эл-тов	т	0,0I8	I70	I70	-	-	3	3	-	-	-
		Итого:	руб.						332	443	8	3/I	I6
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5%	"						*	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Увеличение з/платы											
		на 40 %	руб.						3	–	3	–	3
		на 60 %	"						–	6	5	I/I	6
		Итого г.Братск:	руб.						335	–	II	8/I	I9
		г.Усть-Илимск	"						–	449	I3	9/2	22
		Увеличение стоимости привозных материалов											
		на 3,66 %	"						I2	I3			
		на 2,88%	"										
		ИТОГО: г.Братск	руб.	–	–	–	–	–	347	–	II	8/I	I9
		г.Усть-Илимск	"	–	–	–	–	–	–	462	I3	9/2	22

Составила инженер И.И.Чувашова

Проверила и.о.рук.бригады В.А.Прохорова

Типовой проект I25-046/I.2 УШ (8-2)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-ЭБ$_9$-I (ЭБ$_9$-I сп)
на общестроительные работы элемента блокировки
ЭБ$_9$-I (ЭБ$_9$-I сп)

Основание: рабочие чертежи
Составлена в ценах I984 года

№№ пп	Обоснование принятой единичной сметной стоимости	Наименование работ или затрат	Един.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе:			Общая стоимость, руб. Всего	в том числе:			НУЧП
					Бр-к	У-Ил.	Основ. з/пл.	Эксп. машин з/пл.	Бр-к	У-Ил.	Основ. з/пл.	Эксп. машин з/пл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
		I. Земляные работы учтены в смете № I на общестроительные работы подземной части блок-секции											
		II. Фундаменты											
I.	II-3 I-3	Укладка песчаной подушки под фундаменты	м3	I,55	I3,7	I3,7	I,62	-	2I	2I	3	-	3
2.	7-3 I-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов весом до 3,5 тонн на песчаное основание	шт.	7	2,99	2,93	0,76	2,23/0,79	2I	2I	5	I6/6	2I

120

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
7-400 36-I	Установка блоков стен подвала массой до 0,5т	шт.	30	I,39	I,89	0,22	0,79/0,29	42	57	7	24/9	3I
7-40I 32-2	То же, до Iт	шт.	I0	I,77	2,4I	0,33	I,09/0,4	I0	24	3	II/4	I4
7-403 36-4	То же, массой более I,5т	шт.	5	3,02	4,65	0,6I	2,03/0,74	I5	23	3	I0/4	I3
ЗСЦ п.7.79	Стоимость фундаментных блоков и плит весом до 5 тонн, длиной до 3м ц=60,7+(47,6х0,I6)-I,02 ц=92,7+(47,6х0,I6)-I,02	м3	8,0	67,3	99,29		-	539	794	-	-	-
ЗСЦ т.I	Стоимость арматуры кл.А-III ц=240хI,I6	т	0,I0I	278,4	278,4		-	28	28	-	-	-
-"-	То же, кл.В-I ц=320хI,I6	т	0,0II	37I,2	37I,2		-	4	4	-	-	-
ЗСЦ р.3 п.I5I стр.296	Стоимость блоков стен подвала из бетона М-I00 объемом менее 0,3м	м3	0,93	60,4	9I,I	-	-	4I9	63I	-	-	-
ЗСЦ р,3 п.I56 стр.297	То же, объемом более 0,5 м3 из бетона М-I50	м3	3,4	59,0	95,3	-	-	20I	324	-	-	-
ЗСЦт.I	Стоимость арматуры кл.А-I	кг	42	0,22	0,22	-	-	9	9	-	-	-
7-I I-I	Установка опорных подушек	шт.	2	I,52	I,52	0,37	I,I5/0,42	3	3	-	2/I	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I3.	ЗСЦ п.7.79	Стоимость опорных подушек из бетона М-I00 ц=60,7+(47,4х0,45)-I,02х2 ц=92,7+(47,4х0,45)-I,02х2	м3	0,24	80,09	III,99		-	I9	27	-	-	-
I4.	ЗСЦ т.I	Стоимость арматуры кл.А-I ц=220хI,45	т	0,00I5	3I9	3I9	-	-	-	-	-	-	-
I5.	8-59 7-3	Армирование стен подвала	т	0,0I5	I96	I96	27,8	I,38/0,4I	3	3	-	-	-
I6.	7-I3I 38-I0.I8	Укладка перемычек весом до Iт	шт.	2	2,0I	2,I4	0,53	I,42/0,44	4	4	I	3/I	4
I7.	ЗСЦ 7.76	Стоимость перемычек из бетона М-200	м3	0,307	94,8	I27	-	-	29	39	-	-	-
I8.	ЗСЦ т.I	Стоимость арматуры кл. А-I	кг	I,3	0,22	0,22	-	-	-	-	-	-	-
I9.	-"-	То же, кл.А-Ш	кг	I3,08	0,24	0,24	-	-	3	3	-	-	-
20.	-"-	То же, кл.В-I	кг	8,37	0,32	0,32	-	-	3	3	-	-	-
2I.	6-92 II-3	Заделка стен подвала бетоном М-200	м3	0,687	59,I	59,I	4,73	I,I/0,33	4I	4I	3	I/-	4
22.	8-I3 4-I ЗСЦ т.I05 стр.293	Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором толщиной 26мм ц=0,252+0,03Iх35,I	м2	7,8	I,34	I,34	0,I96	0,0I5/0,0045	I0	I0	2	-	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
23.	8-27 4-7	Боковая гидроизоляция горячим битумом за 2 раза	I00м2	0,39	92	92	I9,5	I,5/0,45	36	36	8	I/-	9
24.	6-22 II-3	Монолитные участки из бетона М-200	м3	I,I5	59,I	59,I	4,73	I,I/0,33	68	68	5	I/-	6
25.	7-285 I7-I	Установка соединительных элементов	т	0,0I4	363	363	92	8/2,4	5	5	I	-	I
26.	ЗСЦ т.I	Металлизация соединительных элементов	кг	I4	0,I7	0,I7	-	-	2	2	-	-	-
27.	6-I0 I-I0	Монолитный фундамент УМ-I, М-200	м3	3,0I	48,4	48,4	2,95	I,0I/0,3	I46	I46	6	6/I	9
28.	ССЦ-I ч.II	Арматура А-Ш	т	0,I42	293	293	-	-	42	42	-	-	-
		ИТОГО по разделу II:	руб.	-	-	-	-	-	I728	2368	48	74/25	I22
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.	-	-	-	-	-	4	4	4/I	4	
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	I732	-	48	78/26	I26
		Увеличение з/платы по районному коэффициенту на 40%, 60%	руб.	-	-	-	-	-	29	-	I9	I0/I0	20
			руб.	-	-	-	-	-	-	45	29	I6/I6	45
		ИТОГО г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	I76I	-	67	82/36	I55
		г.Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	24I3	77	90/4I	I67
		Увеличение стоимости привозных материалов на 3,66%	руб.	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-
		2,88%	руб.	-	-	-	-	-	-	69			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		ИТОГО:	руб.	–	–	–	–	–	I825	–	67	98/36	I55
			руб.	–	–	–	–	–	–	2482	77	90/4I	I67
		Ш. Лоджии											
I.	7-448 39-I.I8	Укладка плит перекрытий толщ.более I6см площадью до 5 м2	шт.	2	I,96	2,89	I,06	0,7/0,26	4	6	2	I/I	3
2.	ЗСЦ 9.87I	Стоимость ЦР-29.I2	шт.	2	35,2	48,9	–	–	70	98	–	–	–
		ИТОГО по разделу Ш:	руб.	–	–	–	–	–	74	I04	2	I/I	3
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО:	руб.	–	–	–	–	–	74	I04	2	I/I	3
		Увеличение з/платы по районному коэффициенту											
		на 40%	руб.	–	–	–	–	–	I	–	I	–	I
		на 60%	руб.	–	–	–	–	–	–	2	I	I/I	2
		ИТОГО:	руб.	–	–	–	–	–	75	–	3	I/I	4
			руб.	–	–	–	–	–	–	I06	3	2/2	5
		Увеличение стоимости привозных материалов											
		3,66%	руб.	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–
		2,88%	руб.	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–
		ИТОГО:	руб.	–	–	–	–	–	78	–	3	I/I	4
			руб.	–	–	–	–	–	–	I09	3	2/2	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
		I. Стены											
		а) наружные											
I.	7-552 43-4-I.8	Установка панелей наружных стен площадью до I5 м2 при разрезке на этаж	шт.	I8/20	7,97	9,63	I,67	2/0,59	I43 I59	I73 I93	30 33	36/II 40/I2	63 73
2.	7-555 43-5-I.8	То же, до 25 м2	шт.	9/8	9,I9	II,6	2,I2	2,56/0,76	83 74	I04 93	I9 I7	33/7 20/6	42 37
		Стоимость наружных панелей											
3.	ЗСЦ п.9.779	НР-62.28-2	шт.	9/8	374	438	-	-	3366 2992	3942 3504	-	-	-
4.	ЗСЦ п.9.7I4	НР-3I.28-4	шт.	9	204	245	-	-	I836	2205	-	-	-)
5.	-"-	НР-3I.29-5	шт.	9	204	245	-	-	I836	2205	-	-	-
6.	ЗСЦ п.9.7I3	НР-3I.28-3	шт.	0/I	I82	220	-	-	-/I82	-/220		-	-
7.	ЗСЦ п.9.7I4	НР-3I.28-9	шт.	0/I	204	245	-	-	-/204	-/245		-	-
8.	ЗСЦ т.I	Металлизация закладных деталей	кг	350/366	0,I7	0,I7	-	-	60/62	60/62		-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
9.	7-285 I7-I	Установка соединительных элементов	т	0,I5I	363	363	92	8/4	55	55	I4	I/I	I5
I0.	ЗСЦ т.I	Металлизация соединительных элементов	кг	I5I	0,I7	0,I7	-	-	26	26	-	-	-
II.	7-707 5I-7	Герметизация стыков панелей наружных стен мастикой	м	2I7	0,922	0,922	0,II	0,206/0,06I	200/I8	200	24	45/I3	69
I2.	7-70I 5I-I	Уплотнение стыков наружных стеновых панелей прокладками на мастике	м	2I7	0,435	0,435	0,0402	0,0008/0,0002	94	94	9	-	9
I3.	7-7I4	Чеканка и расшивка раствором стеновых панелей	м	2I7	0,0485	0,0485	0,0454	0,003I/0,009	II	II	I0	I/2	II
I4.	7-7I3	Солнцезащита герметизации стыков	м	2I7	0,0242	0,0242	0,0054	-	5	5	I	-	I
		ИТОГО по "а"	руб.	-	-	-	-	-	77I5 7736	9080 9089	I07 I08	I06/I8 76/I8	2I3 2I5
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.	-	-	-	-	-	5 4	5 4		5/I 4/I	5 4
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	7720 7740	9085 9094	I07 I08	III/I8 80/90	2I8 2I9
		Увеличение з/платы по районному коэффициенту 40%	руб.	-	-	-	-	-	5I/55	-	43/43	8/8 8/8	5I/5I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		на 60%	руб.	-	-	-	-	-	-	75/75	64/64	II/II II/II	75/75
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	7771 7791	-	I50 I5I	I19/27 88/27	269 270
			руб.	-	-	-	-	-	-	9160 9094	I7I I72	I22/30 9I/30	293 294
		Увеличение стоимости привозных материалов											
		3,66%	руб.	-	-	-	-	-	284/285	-	-	-	-
		2,88%	руб.	-	-	-	-	-	-	264/262	-	-	-
		ИТОГО г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	8055 8076	-	I50 I5I	I19/27 88/27	269 270
		г.Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	9424 9356	I7I I72	I22/30 89/27	269 270
		б) Стоимость внутренних стен											
I.	7-573 44-I-I.8	Установка панелей внутренних стен площадью до 6 м2 в жилых и общественных зданиях	шт.	9	4,63	4,63	I,29	I,36/0,73	42	42	I2	I2/7	24
2.	7-579 44-3-I.8	То же, площадью до I5 м2	шт.	I6	5,34	5,34	I,57	I,78/0,53	96	96	38	32/I0	60
3.	ЭСЦ п.9.799	Стоимость внутренних панелей В-55.25-I	шт.	5	I9I	277	-	-	955	I385	-	-	-
4.	-"- п.9.796	В-48.25-I	шт.	5	I63	236	-	-	8I5	II80	-	-	-
5.													

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
5. –"– п.9.780	В-I2.25-I	шт.	5	42,3	60,5	–	–	2I2	303	–	–	–
6. ЗСЦ п.9.I26	Стоимость внутренних стен длиной до 3м из бетона М-250 массой до 5т с расходом стали 4кг 9В-I2.25-I ц=I2,9+0,I4х2 ц=I5+0,I4х2	м2	II,9	I3,I8	I8,23	–	–	I57	2I8	–	–	–
7. ЗСЦ п.9.I28	Стоимость панелей внутренних стен длиной более 3м из бетона М-250 массой более 5т с расходом стали 3кг 9В-55.25-I ц=I3,3+0,I4х2 ц=I9,4+0,I4х2	м2	I04,4	I3,58	I9,68		–	I4I8	2055	–	–	–
8. ЗСЦт.I	Металлизация закладных деталей	кг	87	0,I7	0,I7	–	–	I5	I5	–	–	–
	ИТОГО по "б"	руб.	–	–	–	–	–	37I0	4294	40	44/I7	84
	Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5%	руб.	–	–	–	–	–	2	2	–	2/I	3
	ИТОГО:	руб.	–	–	–	–	–	37I2	4296	40	46/I8	86
	Увеличение з/платы по районному коэффициенту на 40% на 60%	руб. руб.	–	–	–	–	–	23 35	– 24	I6 II/II	7/7	23 35

I	2	3	4	5	6	7	8	I9	I0	II	I2	I3	I4
		ИТОГО:	руб.	–	–	–	–	–	3735	–	56	53/25	I09
			руб.	–	–	–	–	–	–	433I	64	57/29	I3I
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%	руб.	–	–	–	–	–	I37				
		2,38%	руб.	–	–	–	–	–	–	I25	–	–	–
		II. Крыша											
I.	7-424 38-3-I.8	Укладка чердачных плит балок весом до It	шт.	3	I,44	I,6	0,65	0,79/0,3	4	5	2	2/I	4
2.	ЗСЦ п.7.280	Стоимость чердачный балок из бетона М-I00 длиной до 3м п=I04-I,02x4	м3	0,56	99,92	99,92		–	56	56	–	–	–
3.	ЗСЦ т.I	Стоимость арматуры кл.А-I	т	0,003	220	220	–	–	I	I	–	–	–
4.	-"-	То же, закладных деталей	"	0,00I4	4I0	4I0	–	–	I	I	–	–	–
5.	-"-	То же, В-I	"	0,00I5	320	320	–	–	I	I	–	–	–
6.	-"-	Металлизация закладных деталей	кг	I,4	0,I7	0,I7	–	–	–	–	–	–	–
7.	7-69I 49-6-I.8	Установка вентшахт массой до 2,5т	шт.	2	3,97	4,36	I,37	2,6/0,77	8	9	3	5/2	8
8.	ЗСЦ п.9.3I2	Стоимость вентшахт из бетона М-I00	м3	I,56	85,9	I3I	–	–	I34	204	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
9.	ЗСЦт.I	Стоимость А-I	т	0,0I3	220	220	-	-	3	3	-	-	-
I0.	-"-	Стоимость А-Ш	т	0,0005	240	240	-	-	-	-	-	-	-
II.	-"-	То же, В-I	т	0,0I6	320	320	-	-	5	4	-	-	-
I2.	-"-	То же, закладных деталей	т	0,003	4I0	4I0	-	-	I	I	-	-	-
I3.	-"-	Металлизация закладных деталей	кг	3	0,I7	0,I7	-	-	I	I	-	-	-
I4.	7-285 I7-I	Установка соединительных элементов	т	0,004	363	363	92	8/2,4	I	I	-	-	-
I5.	ЗСЦ т.I	Металлизация	кг	4	0,I7	0,I7	-	-	I	I	-	-	-
		ИТОГО по р.II	руб.	-	-	-	-	-	2I6	289	5	7/3	I2
		Увеличение стоимости эксплуатации 5%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	2I6	289	5	7/3	I2
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	3	-	3	I/I	3
		Увеличение з/платы на 40%	руб.	-	-	-	-	-	-	5	3	2/2	5
		60%	руб.	-	-	-	-	-	2I9	-	8	8/4	I5
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	294	8	9/5	I7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%	руб.		-	-	-	-	8	-	-	-	-
		2,88%	руб.	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	227	-	8	8/4	I5
			руб.	-	-	-	-	-	-	302	8	9/5	I7
		Ш.Лоджии											
I.	7-448 39.I-I.8	Укладка плит перекрытий лоджий толщиной более I6см площ.до 5 м2	шт.	I8	I,96	2,89	I,06	0,7/0,26	35	52	I9	I3/5	32
2.	7-660 47-8-I8	Установка ж/бетонных экранов лоджий	"	I8	2,08	2,74	0,6	I,43/0,42	37	49	II	26/8	37
3.	ЗСЦ п.9.87I	Стоимость плит ПР-29.I2	шт.	8	35,2	48,9	-	-	282	39I	-	-	-
4.	ЗСЦ п.9.872	ПР-29.I2-I	шт.	I0	33,4	45,8	-	-	334	458	-	-	-
5.	ЗСЦ п.9.3I8	Стоимость плит для ограждения лоджий сплошные, плоские, длиной до 3м	м3	2,34	98,90	I39	-	-	23I	325	-	-	-
6.	ЗСЦ т.I	Стоимость А-I	т	0,009	220	220	-	-	2	2	-	-	-
7.	-"-	То же, В-I	т	0,I84	320	320	-	-	59	59	-	-	-
8.	-"-	То же, закладных деталей	т	0,449	4I0	4I0	-	-	I84	I84	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
9.	-"-	Металлизация	т	0,449	I70	I70	-	-	76	76	-	-	-
I0.	ЗСЦ р.I0 т.Б 0-628	Поправка на устройство пола из керамической плитки	м2	58,84	I,37	I,37	-	-	8I	8I	-	-	-
II.	ССЦч.I р.I п.I47	Стоимость плитки площадь 58,84х0,9	м2	52,96	2,86	2,86	-	-	I5I	I5I	-	-	-
I2.	9-46 7-I т.ч.т.2	Установка м/конструкций ограждения лоджий п=58+I3,8х0,I	т	0,I0I	58,38	59,38	I5,2	32,I/II,8	6	6	2	3/I	5
I3.	ССЦч.II п.I98I	Стоимость м/конструкций п=338+309х0,25хI,0075	т	0,I0I	4I5,8	4I5,8		-	42	42	-	-	-
		ИТОГО по разделу Ш:	руб.	-	-	-	-	-	I520	I876	32	42/I4	74
		в т.ч.м/конструкций	руб.	-	-	-	-	-	(48)	-	(2)	(3/I)	(5)
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.	-	-	-	-	-	2	2	-	3/I	-
		в т.ч.м/конструкций	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	I522	I878	32	44/I5	76
		Увеличение з/платы на 40%	руб.	-	-	-	-	-	I9	-	I3	6/6	I9
		60%	руб.	-	-	-	-	-	-	28	I9	9/9	28
		в т.ч.м/конструкций	руб.	-	-	-	-	-	(I)	-	(I)	(2/-)	(I)
			руб.	-	-	-	-	-	-	(2)	(I)	(I/I)	(2)
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	I54I	-	45	50/2I	95
			руб.	-	-	-	-	-	-	I906	5I	53/24	I04
		в т.ч.м/конструкций	руб.	-	-	-	-	-	(49)	-	(3)	(3/I)	(6)
			руб.	-	-	-	-	-	-	(50)	(3)	(4/2)	(7)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Увеличение стоимости привозных материалов											
		3,66%	руб.	-	-	-	-	-	56	-	-	-	-
		2,88%	руб.	-	-	-	-	-	-	55	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	I579	-	45	50/2I	95
			руб.	-	-	-	-	-	-	I96I	5I	53/24	I04
		в т.ч.м/конструкций	руб.	-	-	-	-	-	(5I)	-	(3)	(3/I)	(6)
			руб.	-	-	-	-	-	-	(52)	(3)	(4/2)	(7)
		IУ. Прочие работы											
I.	28-496 II-I	Установка зонтов над вентблоками	шт.	I	4,69	4,69	I,72	0,0I/-	5	5	2	-	2
2.	8-30 5-I	Закладка кирпичных столбиков	м3	0,06	65,6	65,6	2,2I	0,8I/0,24	4	4	-	-	-
3.	9-46 7-I	Установка лестниц-стремянок и пожарных люков	т	0,320	58	58	I3.8	32,I/II,8	I9	I9	4	IC/4	I4
4.	ССЦч.II п.I975	Стоимость м/конструкций лестниц-стремянок ц=373+337х0,25хI,0075+ +I5,6хI,0I	т	0,320	473,64	473,64	-	-	I52	I52	-	-	-
		ИТОГО по разделу IУ	руб.	-	-	-	-	-	I80	I80	6	IC/4	I6
		в т.ч.м/конструкций	руб.	-	-	-	-	-	(I7I)	-	(4)	(IC/4)	(I4)
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5%	руб.	-	-	-	-	-	I	I	-	I/-	I
		в т.ч.м/конструкций	руб.	-	-	-	-	-	(I)	(I)	-	(I/-)	(I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		ИТОГО:	руб.	–	–	–	–	–	I8I	I8I	6	II/4	I7
		в т.ч.м/конструкций	руб.	–	–	–	–	–	(I72)	(I72)	(4)	(II/4)	(I5)
		Увеличение з/платы на											
		40%	руб.	–	–	–	–	–	4	–	2	2/2	4
		60%	руб.	–	–	–	–	–	–	6	4	2/2	6
		в т.ч.м/конструкции	руб.	–	–	–	–	–	(4)	–	(2)	(2/2)	(4)
			руб.	–	–	–	–	–	–	(4)	(2)	(2/2)	(4)
		ИТОГО г.Братск	руб.	–	–	–	–	–	I85	–	8	I3/6	2I
		г.Усть-Илимск	руб.	–	–	–	–	–	–	I87	I0	I3/6	23
		в т.ч.м/конструкций	руб.	–	–	–	–	–	(I76)		(6)	(I3/6)	(I9)
			руб.	–	–	–	–	–	–	(I76)	(6)	(I3/6)	(I9)
		Увеличение стоимости привозных материалов											
		3,66%	руб.	–	–	–	–	–	7	–	–	–	–
		2,88%	руб.	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–
		в т.ч.м/конструкций	руб.	–	–	–	–	–	(6)	–	–	–	–
			руб.	–	–	–	–	–	–	(5)	–	–	–
		ИТОГО	руб.	–	–	–	–	–	I92	–	8	I3/6	2I
			руб.	–	–	–	–	–	–	I92	I0	I3/6	2I
		в т ч.м/конструкций	руб.	–	–	–	–	–	(I83)		(6)	(I3/6)	(I9)
			руб.	–	–	–	–	–	–	(I8I)	(6)	(I3/6)	(I9)
		в т.ч.сантехнические работы	руб.	–	–	–			(6)	(6)	(3)	–	–
		ВСЕГО по $ЭБ_9$-I г.Братск	руб.	–	–	–	–	–	I9934	–	4I8	4I5/I74	826
		по $ЭБ_9$-Iсп							I9957				
		г.У-Илимск	руб.	–	–	–	–	–	–	27723	469	440/223	9I9
										25732			

Примечание: в знаменателе данные для $ЭБ_9$-Iсп, а в числителе для $ЭБ_9$-I, если позиция идет одной строкой, то объем одинаков

Составила: инж.Т.Тельпуховская Проверила: и.о.рук.гр.В.Прохорова

СВОДКА

к локальной смете № I-ЭБ$_9$-I объемов и стоимости строительно-монтажных работ по смете на элемент блокировки ЭБ$_9$-I

гор. Братск

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес ст-ти вида работ в % к общ. ст-ти работ по смете Ст.ед.№
				прямые затр.	накл. расх. % сумма	План. накоп. % от ст-ти гр.5,7	Всего по гр. 5,7, 8	В т.числе з/пл. осн.	В т.числе эксп. машин в т.ч. з/пл.		Накл. расх. % от ст-ти по гр. I0,II	В план. накопл. % от ст-ти по гр. I0,II	Всего по данным гр. I0,II, I2,I3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. Подземная часть													
I.	Фундамент			I825	22,3%	407	I79	24II	67	88/36	88	68	3II	II,78
2.	Лоджии			78	"	I7	8	I03	3	I/I	2	2	8	0,5
	Итого по "А"			I903		424	I87	25I4	70	89/37	90	70	3I9	I2,28
	Б. Надземная часть													
3.	Стены а). наружные			8055	I7,8	I434	759	I0248	I50	II9/27	I53	II0	540	50,9
	б). внутренние			3872	"	689	365	4926	56	53/25	62	48	2I0	24,07
4.	Крыша			227	"	40	2I	288	7	3/4	9	7	3I	I,4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5.	Лоджии			I597	I7,8	28I	I50	2028	45	50/2I	54	42	I9I	9,9I
	в т.ч. м/конструкции			(5I)	II,8	(6)	(5)	(62)	(3)	(3/I)	(3)	(3)	(I2)	-
6.	Прочие работы			I92	I7,8	24	I7	233	8	I3/6	I2	9	42	I,I3
	в т.ч. м/конструкции			(I83)	II,8	(22)	(I6)	(22I)	(6)	(I3/6)	(II)	(8)	(39)	-
	в т.ч. сантехничеокие			(6)	I8,3	(I)	(I)	(8)	(3)	(-)	(2)	(I)	(6)	-
	Итого по "Б":			I3943		2468	I3I2	I7944	266	273/83	307	236	I083	87,7I
	ВСЕГО по сводке:			I5852		2892	I499	20458	336	362/I20	397	306	1402	I00 %

Главный конструктор А.И.Сечейко

Руководитель группы В.А.Прохорова

Составил И.И.Чувашова

Проверил В.А.Прохорова

Типовой проект I25-046/I.2 УШ(8-2)

С В О Д К А

к локальной смете № I-ЭБ-I объемов и стоимости строительно-монтажных работ на элемент блокировки $ЭБ_9$-I для г.Усть-Илимска

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость, руб.					в том числе:		Нормативная условно-чистая продукция			Уд. вес ст-ти вида р-т в % к общ. ст-ти
				Прямые затр.	Накладные расходы %	Накладные расходы сумма	План-е нак-я в % от ст.гр. 5,7	Всего по гр. 5,7,8	Основн. з/пл.	Экспл. машин з/пл.	В нак-х рас-х в % от ст.гр. I0,II	В план-х нак-х в % от ст.гр. I0,II	Всего по данным гр. I0,II, I2,I3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
I.	Фундаменты			2482	22,3	533	243	3278	77	90/4I	95	73	335	I3,42
2.	Лоджии			I09	-"-	24	II	I44	3	2/2	3	2	I0	0,58
	ИТОГО по "А"			259I		577	254	3422	80	92/43	98	75	345	I4,0
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
3.	Стены а) наружные			9424	I7,8	I6,77	888	II988	I7I	I22/30	II0	85	488	49,08
	б) внутренние			4456	-"-	793	4I9	5668	64	57/29	69	53	243	23,20
4.	Крыша			302	-"-	54	28	384	8	9/5	I0	7	34	I,57
5.	Лоджии			I96I	-"-	345	I84	2490	5I	53/24	55	46	205	I0,I9
	в т.ч.м/конструкции			(52)	II,8	(6)	(5)	(63)	(3)	(4/2)	(4)	(3)	(I4)	-
6.	Прочие работы			I92	I7,8	25	I8	235	I0	I3/6	I5	I0	48	0,96

Типовой проект I25-046/I.2 УШ (8-2)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
в т.ч.м/конструкции				(I8I)	II,8	(2I)	(I6)	(2I8)	(6)	(I3/6)	(II)	(9)	(39)	-
в т.ч.сантехнические работы				(6)	I8,3	(I)	(I)	(8)	(3)	-	(2)	(I)	(6)	-
ИТОГО:				I6335		2907	2052	20765	304	254/94	259	246	IOI8	86,00
ВСЕГО по сводке:				I8926		3484	2306	24422	384	346/I37	357	32I	I363	I00%

Гл.конструктор проекта А.И.Сечейко

И.о.Руководитель сметной гр. В.А.Прохорова

Составила: инж.Т.Тельпуховская

Проверила: и.о.рук.гр. В.А.Прохорова

С В О Д К А

к локальной смете I-ЭБ-ICП объемов и стоимости строительно-монтажных работ по смете на элемент блокировки $ЭБ_9$ - Iсп

г.Братск

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости и вида работ по смете ст-ть ед. изм.
				прямые затр.	накладн. расходы %	сумма	План. нак-я % от ст-ти гр.5, 7	Всего по гр. 5,7,8	В т.числе осн. з/п	экспл. машин в т.ч. з/плата	Накл. расх. % от ст-ти гр.I0, II	В план. нак-ях % от ст-ти по гр. I0,II	всего по данным граф I0,II, I2,I3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. Подземная часть													
I.	Фундаменты	$м^3$	23,8	I825	23,3	407	I79	24II	67	38/36	88	68	3II	II,76
2.	Лоджии			73	"	I7	8	I03	3	I/I	2	2	3	0,5
	Итого по "А":	руб.		I903		424	I87	25I4	70	89/37	90	70	3I9	I2,27
	Б. Надземная часть													
3.	Стены а). наружные	м2		8076	I7,8	I438	765	I0285	I5I	88/27	I36	I05	430	50,20
	б). внутренние	"		3872	"	689	365	4926	56	53/25	62	48	2I9	24,04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4.	Крыша			227	I7,8	40	2I	288	7	8/4	9	7	3I	I,4
5.	Лоджии			I597	"	28I	I50	2028	45	50/2I	54	42	I9I	9,89
6.	Прочие работы			I92	I7,8	34	I7	233	8	I3/6	I2	9	42	I,I3
	в т.ч.м/конструкции			(I83)	II,8	(22)	(I6)	(22I)	(6)	(I3/6)	(II)	(8)	(38)	-
	в т.ч. сантехнические			(6)	I8,3	(I)	(I)	(8)	(3)	-	(2)	(I)	(6)	
	Итого по "Б":			I3964		2474	I3I4	I7750	268	2I2/83	273	2II	963	86,59
	ВСЕГО по сводке:			I5867		2896	I50I	20497	337	30I/I20	363	28I	I283	I00 %

Гл.конструктор А.И.Сечейко

Руководитель бригады В.А.Прохорова

Составила И.И.Чувашова ст.инженер

Проверила В.А.Прохорова и.о.рук.группы

С В О Д К А

к локальной смете № I ЭБ-ICП
объемов и стоимости строительно-монтажных работ
на элемент блокировки $ЭБ_9$- ICП

гор. Усть-Илимск

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость, руб. прямые затр.	накл-е расходы %	накл-е расходы сумма	план. нак-я в %от ст-ти по гр. 7,5	всего по гр. 5,7, 8	в т.числе осн. з/п	в т.числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормативно-условно-чистая продукция В накл. расх-х % от ст-ти по гр. 7	в план. нак-лях в % от ст-ти по гр. I0,II	Всего по данным граф: I0,II, I2,I3	Удельный вес стоимости вида р-т в % к общей ст-ти работ по смете ст-ть ед. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. Подземная часть													
	I. Фундаменты			2482	22,3	553	243	3278	77	90/4I	95	73	335	I4,08
	2. Лоджии			I09		24	II	I44	3	2/2	3	2	I0	0,62
	Итого по"А"			259I		577	254	3422	80	92/43	98	75	345	I4,70
	Б. Надземная часть													
	3. Стены а). наружные			9356	I7,8	I665	8I	IIIO2	I72	88/27	I37	I06	503	47,69
	б). внутренние			4456	"	793	420	5669	64	57/29	69	53	243	24,35
	4. Крыша			302	"	54	29	385	8	9/5	I0	7	34	I,65
	5. Лоджии			I96I	"	32I	I83	2465	5I	53/24	57	46	207	I0,59
	в т.ч. м/конструкции			82	II,8	(6)	(5)	(63)	(3)	(4/2)	(2)	(3)	(I2)	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6.	Прочие			I92	I7,8	23	I7	232	I0	I3/6	I4	I0	47	0,99
	В т.ч. м/конструкции			(I8I)	II,8	(2I)	(I6)	(2I8)	(6)	(I3/6)	(I0)	(8)	(I8)	-
	В т.ч.сантехнических работ			(6)	I8,3	(I)	(I)	(8)	(3)	(3)	(-)	(2)	(I)	(3)
	Итого по "Б":			I6267		2856	70I	I9853	305	220/9I	287	222	I034	85,3
	Всего по сводке:			I8858		3433	955	23275	385	3I2/I34	385	297	I379	I00%

Главный конструктор А.И.Сечейко

Руководитель бригады и.о.группы В.А.Прохорова

Составила инженер Тельцуховская Т.В.

Проверила ст.инженер И.И.Чувашова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-ЭБ-4 (I-ЭБ-4СП)

к типовому проекту 9-этажной блок-секции на 32 квартиры. Рядовая 2Б 2Б 3Б 3Б на общестроительные работы элемента блокировки $ЭБ_9$-4 ($ЭБ_9$-4СП)

Основание: рабочие чертежи
Составлена в ценах, введенных с I.0I.84 г.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость в рублях				Общая стоимость в руб.				УУЦ
					Всего	В том числе			Всего	В том числе			
					Бр. У-Ил.		осн. з/п	экспл.маш. з/плата	Бр.У-Ил.		осн. з/п	эксп.маш з/плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		А. Подземная часть											
		I. Земляные работы											
		Учтены в смете на общестроительные работы № I подземной части блок-секции											
		II. Фундаменты											
I.	II-2 I-3	Устройство песчаной подушки под фундаменты	$м^3$	I,2	I3,7	I3,7	I,62	-	I6	I6	2	-	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2.	7-4 I-4	То же, более 3,5 тн блоков	шт.	I	3,99	3,99	0,99	3,0 / I,06	4	4	I	3/I	4
3.	7-400 36-I	Установка стен подвала массой до 0,5 тн	шт.	30	I,78	I,89	0,22	0,79 / 0,29	53	57	7	24/9	3I
4.	7-40I 36-2	То же, до I тн	шт.	I0	2,30	2,4I	0,30	I,09/0,4	23	24	3	II/4	I4
5.	7-403 36-4	То же, массой более I,5 тн	шт.	5	4,48	4,65	0,6I	2,03 / 0,74	22	23	3	I0/4	I3
6.	ЗСЦ п.7.79	Стоимость фундаментных столбиков и плит весом до 5 т, длиной до 3 м, из бетона М-I50	$м^3$	7,5	67,3	89,29	-	-	505	670	-	-	-
		ц=60,7 +(47,6х0,I6)-I,02											
		ц=92,7+(47,6х0,I6)-I,02											
7.	ЗСЦ п.7.80	То же, длиной более 3 м из бетона М200											
		ц=62;9+(47,6х0,I6)											
		ц=I0I+(47,5х0,I6)	$м^3$	I,6	70,52	I08,6I	-	-	II3	I74	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
9.	ЭСЦ т.I	То же, А-Ш ц=240хI,I6	т	0,I59	278,4	278,4	-	-	44	44	-	-	-
I0.	-"-	То же, кл.В-I ц=320хI,I6	т	0,0I3	37I,2	37I,2	-	-	5	5	-	-	-
II.	ЭСЦ р.3 ц.I5I стр.296	Стоимость блоков стен подвала из бетона М-I00 объемом менее 0,3 м³	м³	6,93	60,4	9I,I	-	-	4I9	63I	-	-	-
I2.	ЭСЦ р.3 стр.297 п.I56	То же, объемом более 0,5 м³ из бетона М-I50	"	3,4	59,0	95,3	-	-	20I	324	-	-	-
I3.	ЭСЦ т.I	Стоимость арматуры кл. А-I	т	0,042	220	220	-	-	9	9	-	-	-
I4.	7-I I-I	Установка опорных подушек	шт.	4	I,52	I,52	0,37	I,I5 0,42	6	6	I	5/2	6
I5.	ЭСЦ п.7.79	Стоимость опорных подушек из бетона М-I00 ц=92,7+(47,6х0,45)-I,02х2 ц=60,7+(47,6х0,45)-I,02х2	м³	0,48	80,08	I02,08	-	-	38	49	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I6.	ЗСЦ т.I	Стоимость арматуры класса А-I ц=220хI,45	т	0,003	3I9	3I9	-	-	I	I	-	-	-
I7.	8-59 7-3	Армирование стен подвала	т	0,0I5	I96	I96	27,8	I,38 / 0,4I	3	3	-	-	-
I8.	7/I3I 38.I0.I8	Укладка перемычек БУ-28 весом до I тн	шт.	2	2,0I	2,0I	0,53	I,48 / 0,44	4	4	I	3/I	4
I9.	ЗСЦ п.7.76	Стоимость перемычек из бетона М-200 длиной до 3х м объемом до 0,5 м³	м³	0,6I4	34,8	I27	-	-	58	78	-	-	-
20.	ЗСЦ т.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,003	220	220	-	-	I	I	-	-	-
2I.	-"-	То же, кл. А-Ш	т	0,026	240	240	-	-	6	6	-	-	-
22.	-"-	То же, кл. В-I	т	0,0I7	320	320	-	-	5	5	-	-	-
23.	-"-	Заделка стен подвала бетоном М-I00	м³	0,687	59,I	59,I	4,73	I,I / 0,53	4I	4I ~~2~~	3 ~~I/-~~	I/-	4
24.	8-I3 4-I ЗСЦ т.I05 стр.293	Горизонтальная гидроизоляция цементным р-ром толщиной 20 мм	м2	8,9	I,34	I,34	0,I96	0,0I5 / 0,0045	I2	I2	2	-	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
25.	8-27 4-7	Боковая гидроизоляция горячим битумом за 2 раза	I00 м2	0,39	92	92	I9,5	I,5 0,45	36	36	8	I/-	9
26.	6-92 II-3	Монолитные участки из бетона М-200	м³	I,4I	59,I	59,I	4,73	I,I 0,83	83	83	7	2/-	9
27.	7-285 I7-I	Установка соединительных элементов	т	0,I2	363	363	92	8 2,4	44	44	-	-	I
28.	ЗСЦ т.I	Металлизация соединительных элементов	кг	I2	0,I7	0,I7	-	-	3	2	-	-	-
29.	6-I0 I-I0	Монолитные фундаменты УМ-I, М-200	м³	3,0I	48,4	48,4	2,05	I,0I 0,3	I46	I46	6	3/I	9
30.	ССЦ ч.II	Стоимость А-Ш	т	0,I42	293	293	-	-	42	42	-	-	-
		Итого по разделу II:	руб.			-			I9I0	2545	5I	79/28	I30
		Увеличение стоимости экспл.машин на 5 %	руб.	-	-	-	-	-	4	4	-	4/I	4
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	I9I4	2549	5I	83/29	I34
		Увеличение зарплаты по районному К-ту на 40 %	"	-	-	-	-	-	3I	-	30	II/II	3I
		60 %	"	-	-	-	-	-	-	48	3I	I7/I7	48

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Итого: г.Братск	руб.	–	–	–	–	–	I945	–	7I	94/40	I65
		г.Усть-Илимск	"	–	–	–	–	–	–	2597	72	I00/40	I82
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%	%	–	–	–	–	–	7I	–	7I	–	–
		2,88%	"	–	–	–	–	–	–	75	–	–	–
		Итого:	руб.	–	–	–	–	–	20I6	–	7I	94/40	I65
									–	2672	72	I00/40	I82
		III. Лоджия											
I.	7-448 39-I-I.8	Укладка плит перекрытий толщиной более I5 см, площ. до 5 м2	шт.	2	I,96	I,96	I,06	0,7 / 0,26	4	4	2	I/I	3
2.	ЗСЦ п.9.87I	Стоимость ПР-29.I2	шт.	2	35,2	35,2	–	–	70	70	–	–	–
		Итого по разделу III:	руб.	–	–	–	–	–	74	74	2	I/I	3
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5 %	руб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Итого:	руб.	–	–	–	–	–	74	74	2	I/I	3
		Увеличение з/платы на 40 %	руб.	–	–	–	–	–	I	–	I	–	I
		60 %	"	–	–	–	–	–	–	2	I	I/I	2
		Итого:	руб.	–	–	–	–	–	75	–	3	–/I	4
										76	3	3/2	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Увеличение стоимости привозных материалов на 3,66 %	руб.	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–
		на 2,88 %							–	2	–	–	–
		Итого:	руб.	–	–	–	–	–	78	–	3	I/I	4
									–	78	3	2/2	5
		Б.Надземная часть											
		I. Стены а). наружные											
I.	7-552 43-4-I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до I5м2 при разрезке на этаж	шт.	36	8,85	9,63	I,67	2 / 0,59	286	347	60	72/2I	I32
		Стоимость наружных панелей											
2.	ЗСЦ п.9.7I3	НР-3I.28-2	шт.	9/8	I82	220	–	–	I638 / I456	I980 / I760	–	–	–
3.	ЗСЦ п.9.7I3	НР-3I.28-3	шт.	9	I82	220	–	–	I638	I980	–	–	–
4.	ЗСЦ п.9.7I4	НР-3I.28-4	шт.	9	204	245	–	–	I036	2205	–	–	–
5.	ЗСЦ п.9.7I4	НР-3I.28-5	шт.	9	204	245	–	–	I836	2205	–	–	–
6.	ЗСЦ п.9.7I4	НР-3I.28-9	шт.	8/I	204	245	–	–	I632 / 204	I960 / 245	–	–	–
7.	ЗСЦ т.I	Металлизация закладных деталей	кг	496	0,I7	0,I7	–	–	84	84	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
8.	7-285 I7-I	Установка соединительных элементов	т	0,I40	363	363	92	8 / 2,4	5I	5I	I3	I/-	I4
9.	ЭСЦ т.I	Металлизация соединительных элементов	кг	I40	0,I7	0,I7	-	-	24	24	-	-	-
I0.	7-707 5I-7	Герметизация стыков наружных стеновых панелей	м	2I7	0,922	0,922	0,II	0,206 / 0,06I8	200	200	24	45 / I3	69
II.	7-70I 5I-I	Уплотнение стыков наружных стеновых панелей мастикой	м	2I7	8,435	0,435	0,0402	0,0008 / 0,0002	94	94	9	-	9
I2.	7-7I4	Чеканка и расшивка швов наружных стеновых панелей	"	2I7	0,0485	0,0485	0,0454	0,003I / 0,009	II	II	I0	I/2	II
I3.	7-7I3	Солнцезащита герметизации стыков	м	2I7	0,0242	0,0242	0,0054	-	5	5	I	-	I
		Итого по "а":	руб.	-	-	-	-	-	7703 / 7725	III46 / 92II	II7	II9 / 36	336
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5 %	руб.	-	-	-	-	-	6	6	/	6/2	6
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	7709 / 773I	III52 / 92I7	II7	I25/38	342

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Увеличение з/платы по р.к. на 40 %	руб.	–	–	–	–	–	62	–	47	I5/I5	62
		на 60 %	руб.	–	–	–	–	–	–	93	70	23/23	93
		Итого:	руб.	–	–	–	–	–	777I 7793	–	–	–	–
									–	II245 93I0	I87	I48/9I	335
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66 %	руб.	–	–	–	–	–	284 285	–	–	–	–
									–	324 268	–	–	–
		Итого:	руб.	–	–	–	–	–	8055 8078	–	I64	I40 53	304
										II569 9578	I87	I48 9I	335
		б). Внутренние											
I.	7-573 44-I-I.8	Установка панелей внутренних стен площадью 6 м2 в жилых и общественных зданиях	шт.	I8	4,63	4,63	I,29	I,36 0,78	83	83	23	24/I3	47
2.	7-579 44-3-I.8	То же, площадью до I5 м2	шт.	36	5,34	5,34	I,57	I,78 0,53	I92	I92	57	34/I9	I3I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Стоимость внутренних панелей											
3.	ЗСЦ п.9.798	В-54.25-I	шт.	I0	I88	274	-	-	I880	2740	-	-	-
4.	ЗСЦ п.9.795	П-47.25-I	"	I0	I58	229	-	-	I580	2290	-	-	-
5.	ЗСЦ п.9.780	В-I2.25-I	"	I0	42,3	60,5	-	-	423	605	-	-	-
6.	ЗСЦ п.9.I26	Стоимость панелей внутренних стен длиной до 3 м из бетона М-250 массой до 5 тн, с расходом стали 4 кг 9В-I2.25-I											
		п=I2,9+0,I4х2											
		п=I8+0,I4х2	м2	23,8	I3,I8	I9,28	-	-	3I4	459	-	-	-
7.	ЗСЦ п.9.I28	Стоимость панелей внутренних стен длиной более 3 м из бетона М-250 массой более 5т с расходом стали 3 кг 9Б-54.25-I 9В-47.25-I											
		п=I3,3+0,I4х2 п=I9,4+0,I4х2	м2	205,7	I3,58	I9,68	-	-	2793	4048	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
8.	ЗСЦ т.I	Металлизация закладных деталей	кг	I74	0,I7	0,I7	-	-	30	30	-	-	-
		ИТОГО по "б"	руб.						7295	I04I7	80	83/32	I63
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5%	руб.				-	-	4	4	-	4/2	4
		ИТОГО:	руб.				-	-	7299	I042I	80	92/34	I72
		Увеличение з/платы на 40%	руб.				-	-	I5	-	32	I3/I3	45
		на 60%	руб.						-	68	48	20/20	68
		ИТОГО:	руб.						7389	-	II2	I05/43	2I7
			руб.							I0489	I28	II2/54	240
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%	руб.						270	-			
		2,88%	руб.							302			
		ИТОГО:	руб.						7659	-	II2	I05/47	2I7
			руб.							I079I	I28	II2/54	240
		Ш. Крыша											
I.	7-424 38.3-I.8	Укладка чердачных балок весом до I т	шт.	6	I,6	I,6	0,65	0,79/0,2	I0	I0	4	5/3	9
2.	ЗСЦ п.7.280	Стоимость чердачных балок из бетона М-I00 длиной до 3м											
		ц=I04-I,02х4											
		ц=I36-I,02х4	м3	I,I2	99,92	I33,92	-	-	II2	I50	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3.	ЭСЦ т.I	Стоимость арматуры кл.А-I	т	0,006	220	220	-	-	I	I	-	-	-
4.	ЭСЦ т.I	То же, В-I	"	0,003	320	320	-	-	I	I	-	-	-
5.	-"-	То же, закладных деталей	"	0,0026	4I0	4I0	-	-	I	I	-	-	-
6.	-"-	Металлизация закладных деталей	кг	2,8	0,I7	0,I7	-	-	-	-	-	-	-
7.	7-69I 49.6-I.8	Установка вентшахт массой до 2,5 т	шт.	2	4,35	4,36	I,37	2,6 / 0,77	8	9	3	5/2	3
8.	ЭСЦ п.3.3I2	Стоимость вентшахт из бетона М-I00	$м^3$	I,56	85,9	I8I	-	-	I34	I34	-	-	-
9.	ЭСЦ т.I	Стоимость А-I	т	0,0I3	220	220	-	-	3	3	-	-	-
I0.	-"-	То же, А-III	т	0,0005	240	240	-	-	-	-	-	-	-
II.	-"-	То же, В-I	т	0,0I6	320	320	-	-	5	5	-	-	-
I2.	-"-	То же, закладных деталей	т	0,003	4I0	4I0	-	-	I	I	-	-	-
I3.	-"-	Металлизация закладных	кг	3	0,I7	0,I7	-	-	I	I	-	-	-
I4.	7-285 I7-I	Установка соединительных элементов	т	0,002	363	363	92	8/2,4	I	I	-	-	-

+154+

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I5.	ЭСЦ т.I	Металлизация	кг	2	0,I7	0,I7	–	–	–	–	–	–	–
		Итого по разделу II:	руб.	–	–	–	–	–	277	3I7	7	I0/4	I7
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5 %	руб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Итого:	руб.	–	–	–	–	–	277	3I7	7	I0/4	I7
		Увеличение з/платы на 40 %	руб.	–	–	–	–	–	5	–	3	2/2	5
		на 60 %	"	–	–	–	–	–	–	6	4	2/2	6
		Итого:	руб.	–	–	–	–	–	282	–	I0	I3/6	23
									–	323	II	I2/6	23
		Увеличение стоимости привозных материалов на 3,66 %	руб.						I0	–	–	–	–
		на 2,88 %	руб.						–	9	–	–	–
		Итого:	руб.	–	–	–	–	–	292	–	I0	I2/6	22
										330	II	I2/6	23
		III. Лоджии											
I.	7-448 39-I-I.8	Укладка плит перекрытий лоджий толщ.более I6 см площадью до 6 м2	шт.	I8	3,34	3,39	I,06	$\frac{0,7}{0,26}$	5I	52	I9	I3/5	32
3.	7-660 47-8-I.8	Установка м.б. экранов лоджий	"	I8	2,7I	2,74	0,6	$\frac{I,43}{0,42}$	49	49	II	26/8	37

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Стоимость плит:											
3.	ЭСЦ п.9.37I	ПР-29.I2	шт.	8	35,2	48,9	–	–	282	489	–	–	–
4.	ЭСЦ п.9.372	ПР-29.I2-I	шт.	I0	33,4	45,8	–	–	334	458	–	–	–
5.	ЭСЦ п.9.3I8	Стоимость плит для ограждения лоджий сплошные плоские длиной до 3 м	$м^3$	2,34	89,90	I3I	–	–	23I	306	–	–	–
6.	ЭСЦ т.I	Стоимость А-I	т	0,009	220	220	–	–	2	2	–	–	–
7.	–"–	То же, В-I	т	0,I84	320	320	–	–	59	59	–	–	–
8.	–"–	То же, закладных деталей	т	0,449	4I0	4I0	–	–	I84	I84	–	–	–
9.	–"–	Металлизация	т	0,449	I70	I70	–	–	76	76	–	–	–
I0.	ЭСЦ р.I0 т.Б	Поправка на устройство пола из керамической плитки	м2	58,34	I,37	I,37	–	–	8I	8I	–	–	–
II.	ССЦ ч.I р.I п.I47	Стоимость плитки площадь 57,84х0,9	"	52,96	2,86	2,86	–	–	I5I	I5I	–	–	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I2.	9-46 7-I т.ч.т.2	Установка металлоконструкций ограждения лоджий п=58+I3,8x0,I	т	0,072	59,38	59,38	I5,2	32,I / II,8	4	4	I	2/I	3
I3.	ССЦ-II п.I98I	Стоимость металлоконструкций п=338+309x0,25x xI,0075	т	0,072	4I5,8	4I5,8	–	–	30	30	–	–	–
		Итого по разделу Ш;	руб.	–	–	–	–	–	I506	I94I	3I	4I/I4	72
		в т.ч. м/конструк.	"	–	–	–	–	–	(34)	(34)	(I)	(2/I)	(3)
		Увеличение стоимости по 5 %	"	–	–	–	–	–	2	2	–	2/I	2
		в т.ч. м/конструкции	"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Итого:	руб.	–	–	–	–	–	I508	I943	3I	43/I5	74
		в т.ч. м/конструкции	"	–	–	–	–	–	(34)	(34)	(I)	(2/I)	(3)
		Увеличение з/платы на 40 %	"	–	–	–	–	–	I8	–	I2	6/6	I8
		на 60 %	"	–	–	–	–	–	–	28	I9	(I/I) 9/9	28
		в т.ч. м/конструкции	"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Братск											
		Усть-Илимск	"	–	–	–	–	–	–	(2)	(I)	(I/I)	(2)
		Итого:	руб.	–	–	–	–	–	I526	–	43	49/2I	93
			"	–	–	–	–	–	–	I97I	50	52/24	I02
		в т.ч. м/конструкц.	"	–	–	–	–	–	(34)	–	(I)	(3/I)	(3)
									–	(36)	(2)	(3/2)	(5)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Увеличение ст-ти привозных мат-в 3,66 %	руб.	–	–	–	–	–	56	–	–	–	–
		2,88 %	"	–	–	–	–	–	–	57	–	–	–
		В т.ч. м/констр.	"	–	–	–	–	–	(I)	–	–	–	–
									–	(I)	–	–	–
		Итого: г.Братск	"	–	–	–	–	–	I582	–	43	49/2I	92
		г.Усть-Илимск	"	–	–	–	–	–	–	2028	50	52/24	I02
		в т.ч. м/констр.	"	–	–	–	–	–	(35)	–	(I)	(2/I)	(3)
			"	–	–	–	–	–	–	(37)	(2)	(3/2)	(5)
		IУ. Прочие работы											
I.	20-496 II-I	Установка зонтов над вентблоками	шт.	I	4,69	4,69	I,72	0,0I / –	5	5	2	–	2
2.	8-30 5-I	Кирпичная кладка столбиков	м³	0,67	65,6	65,6	2,2I	0,8I / 0,24	44	44	I	I/–	2
3.	I2-220 8-5	Компенсаторы из оцинкованной кровельной стали	I00м2	0,084	I94	I94	45,8	0,4I / 0,I2	I6	I6	4	–	4
4.	9-46 7-I	Установка лестниц-стремянок и пожарных люков	т	0,320	58	58	I3,8	33,I / II,8	I9	I9	4	I0/4	I4
5.	ССЦ ч.П п.I975	Стоимость металлоконструкции пожарной лестницы											
		ц=373+337х0,25х хI,0075+I5,6хI,0I	т	0,320	473,64	473,64	–	–	I52	I52	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Итого по разделу IУ:	руб.	–	–	–	–	–	236	236	II	II/4	23
		в т.ч. м/конструкц.:	"	–	–	–	–	–	(I7I)	–	(4)	(I0/4)	(I4)
		Увеличение ст-ти эксплуатации машин на 5 %	"	–	–	–	–	–	I	I	–	I/–	I
		в т.ч. м/конструкций	"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Итого:	руб.	–	–	–	–	–	237	237	II	I2/4	23
		в т.ч. м/констр.	руб.	–	–	–	–	–	(I7I)	(I7I)	(4)	(I0/4)	(I4)
		Увеличение з/платы на 40 %	"	–	–	–	–	–	6	–	4	2/2	6
		на 60 %	"	–	–	–	–	–	–	9	7	2/2	9
		в т.ч. м/констр.	"	–	–	–	–	–	(4)	–	(2)	(2/2)	(4)
			"	–	–	–	–	–	–	(3)	(2)	(I/I)	(3)
		Итого:	руб.	–	–	–	–	–	243	–	I5	I4/6	29
			"	–	–	–	–	–	–	246	I8	I4/6	32
		в т.ч. м/конструкции	руб.	–	–	–	–	–	(I75)	–	(6)	(I0/6)	(I8)
				–	–	–	–	–	–	(I74)	(6)	(I0/6)	(I8)
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66 %	руб.	–	–	–	–	–	9	–	–	–	–
		2,88 %	руб.	–	–	–	–	–	~~(8)~~	7	–	–	–
		В т.ч. м/конструкции	"	–	–	–	–	–	(6)	–	–	–	–
									–	(5)	–	–	–
		Итого:	руб.	–	–	–	–	–	252	–	I5	I4/6	29
									–	253	I8	I4/6	32

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		В т.ч. м/констр.	руб.	-	-	-	-	-	(I8I)	-	(6)	(I2/6)	(I8)
									-	(I8I)	(6)	(I2/6)	(I8)
		ВСЕГО по $ЭБ_9$-4	руб.	-	-	-	-	-	I5846	-	336	332/I20	638
		Всего по $ЭБ_9$-4сп	руб.	-	-	-	-	-	-	I5867	337	30I/I20	639

Примечание: Показатели в числителе даны для $ЭБ_9$-4, а в знаменателе для $ЭБ_9$-4сп.

Составила _____ инж. Т.В.Тельпуховская

Проверила _____ ст.инж. И.И.Чувашова

С В О Д К А

к локальной смете № I-ЭБ$_9$-IУ объемов и стоимости строительно-монтажных работ по смете на элемент блокировки ЭБ$_9$-4

г.Братск

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Уд.вес ст-ти и вида р-т по смете ст-ть ед.изм.
				Прямые затрат.	Накладные расходы %	Накладные расходы сумма	План-е нак-я % от ст. гр.5,7	Всего по гр. 5,7,8	в т.числе: Основн. з/пл.	в т.числе: Экспл. машин з/пл.	Накл-е расх. % от ст.гр. I0,II	В план-х нак-х % от ст. гр.I0, II	Всего по гр. I0,II, I2,I3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
I.	Фундаменты	м3	27,I8	20I6	22,3	450	I97	2663	7I	94/40	94	73	332	I0,46
2.	Лоджии	руб.		78		I7	8	I03	3	I/I	2	2	8	0,4
	ИТОГО по "А"	руб.		2094		467	205	2766	74	95/4I	96	75	340	I0,86
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
I.	Стены а) наружные			8055	I7,8	I434	759	I0248	I64	I40/53	I73	I34	6II	40,26
	б) внутренние			7659		I363	722	9744	II2	I05/47	I24	95	436	38,28
2.	Крыша			292		52	28	372	I0	I2/6	I3	I0	45	I,46
3.	Лоджии			I582		279	I49	20I0	43	49/2I	52	40	I84	7,89
4.	в т.ч.м/конструкции			(35)	II,8	(4)	(3)	(42)	(I)	(2/I)	(2)	(I)	(6)	-
5.	Прочие работы	руб.		252	I7,8	34	23	309	I5	I4/6	I7	I3	59	I,2I
	в т.ч.м/конструкции			(I8I)	II,8	(2I)	(I6)	(2I8)	(6)	(I2/6)	(I0)	(9)	(36)	
	в т.ч.сантехработы			(6)	I8,3	(I)	(I)	(8)	(3)	-	(2)	(I)	(6)	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
ИТОГО по "Б"	руб.		I7840		3I62	I68I	22683	344	320/I33	379	300	I335	89,I4
ВСЕГО по сводке:	руб.		I9934		3629	I886	25449	4I8	4I5/I74	475	375	I675	I00%

Главный конструктор проекта А.И.Сечейко

И.о.рук.сметной группы В.А.Прохорова

Составила инж.И.И.Чувашова

Проверила и.о.рук.гр.В.А.Прохорова

СВОДКА

к локальной смете I-ЭБ$_9$-4 объемов и стоимости строительно-монтажных работ по смете на элемент блокировки ЭБ$_9$-4 г.Усть-Илимск

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Уд.вес ст-ти вида р-т в % к об. ст-ти р-т по смете ед.ст. раб.из
				Прямые затр.	Накладные расходы %	Накладные расходы сумма	План-е нак-я в % от ст.гр. 5,7	Всего по гр. 5,7,8	в том числе: Основн. з/пл.	в том числе: Экспл. машин з/пл.	Нак-е расх. % от ст.гр. I0,II	В пл-х нак-х % от ст.гр. I0,II	Всего по данным гр. I0,II I2,I3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I. Общестроительные работы													
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
I.	Фундаменты	м3	27,I8	2672	22,3	475	252	3399	72	I00/40	98	76	346	9,30
2.	Лоджии			78		I4	7	99	3	2/2	3	2	I0	0,26
3.	ИТОГО по "А"			2750		489	259	3492	75	I02/42	I0I	78	356	9,46
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
4.	Стены а) наружные			II569	I7,8	2580	II3I	I5280	I87	I48/9I	I9I	I47	673 4I,35	4I,35
	б) внутренние			I079I		2406	I556	I4753	I28	II2/54	I37	I06	483	39,92
5.	Крыша			332		74	32	438	II	I2/6	I3	I0	46	I,I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6. Лоджии				2028	I7,8	I98	2674	50	50	52/24	58	70	23I	7,23
в т.ч.м/конструкции				(37)	II,8	(4)	(3)	(44)	(2)	(3/2)	(3)	(2)	(I0)	-
7. Прочие работы				253	I7,8	36	23	3I2	I8	I4/6	I8	35	85	0,84
в т.ч.м/конструкции				(I8I)	II,8	(2I)	(I6)	(2I8)	(6)	(I2/6)	(I0)	(I2)	(40)	-
в т.ч.сантехработы				(6)	I8,3	(I)	(I)	(8)	(3)	-	(2)	(I)	(6)	-
ИТОГО по "Б"				24973		5544	2940	33457	394	338/I8I	4I7	368	25I8	90,54
ВСЕГО по сводке				27723		6033	3I99	36949	469	440/223	5I8	446	2874	I00%

Главный конструктор проекта А.И.Сечейко

И.о.рук.сметной группы В.А.Прохорова

Составила инж.Т.Тельпуховская

Проверила и.о.рук.В.А.Прохорова

С В О Д К А

к локальной смете I $ЭБ_9$-4СП объемов и стоимости строительно-монтажных работ по смете на элемент блокировки $ЭБ_9$-4сп

гор. Братск

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Сметная стоимость, руб. прямые затр.	накладные расходы %	накладные расходы сумма	План. нак-я % от ст-ти гр.5,7	Всего по гр. 5,7,8	в т.числе осн. з/п	в т.числе эксплуат. машин в т.ч. з/пл.	Нормативно-условно-чистая продукция накл. расх. от ст. гр.I0, II	В план. нак-ях в % от ст-ти гр.I0, II,I2, I3	всего по данным гр. I0,II, I2,I3	Удельный вес ст-ти вида работ по смете ст-ть ед.изм
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. Подземная часть													
I.	Фундаменты	$м^3$	27,I8	20I6	22,3	450	I97	2663	7I	94/40	94	73	332	I0,45
2.	Лоджии	руб.		78	"	I7	8	I03	3	I/I	2	2	8	0,4
	Итого по "А":	руб.		2094		467	205	2766	74	95/4I	96	75	340	I0,85
	Б. Надземная часть													
3.	Стены а). наружные			8072	I7,8	I433	76I	I0277	I64	I40/53	I73	I34	6II	40,33
	б). внутренние			7659	"	I363	722	9744	II2	I05/47	I24	95	436	38,24
4.	Крыша			392	"	52	28	372	I0	I2/6	I3	I0	45	I,46
5.	Лоджии			I562	"	279	I49	20I0	43	49/2I	52	40	I94	7,80
	в т.ч. м/конструкции			(35)	II,8	(4)	(3)	(42)	(I)	(2/I)	(2)	(I)	(6)	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6.	Прочие работы	руб.		252	I7,8	34	23	309	I5	I4/6	I7	I3	59	I,23
	В т.ч. м/конструкции			(I8I)	II,8	(2I)	(I6)	(2I8)	(6)	(I2/6)	(I0)	(8)	(36)	-
	в т.ч. сантехработы	руб.		(6)	I8,3	(I)	(I)	(8)	(3)	-	(2)	(I)	(6)	-
	Итого по "Б":	руб.		I7968		3I66	I683	227I2	344	320/I33	379	300	I335	89,I4
	Всего по сводке:	руб.		20062		3633	I888	25478	4I2	4I5/I74	475	375	I675	I00%

Гл.конструктор А.И.Сечейко

Руководитель бригады В.А.Прохорова

Составила ст.инженер И.И.Чувашова

Проверила и.о.рук.группы В.А.Прохорова

С В О Д К А

к локальной смете I $ЭБ_9$-4СП объемов и стоимости строительно-монтажных работ по смете на элемент блокировки $ЭБ_9$-4СП

г.Усть-Илимск

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость, руб.							Нормативная чистая продукция			удельный вес стоим. вида работ в % к общ. ст-ти р-т по смете ст-ть ед. изм.
				прямые затр.	% накл. расх.	сумма	план. нак-я в % от ст-ти гр.5, 7	всего по гр.5, 7,8	в т.числе осн. з/п	в т.числе эксплуат. машин в т.ч. з/плата	в накл. расх-х % от ст-ти по гр. 7	в план. нак-х в % от ст. по гр. I0,II	всего по данным граф I0,II, I2,I3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. Подземная часть													
I.	Фундаменты	$м^3$	27,I8	2672	22,3%	596	26I	3529	72	I00/40	98	76	346	I9,70
2.	Лоджии			78	"	I7	6	I03	3	2/2	3	2	I0	0,30
	Итого по "А":	руб.		2750		6I3	269	3632	75	I02/42	I0I	78	356	II,0
	Б. Надземная часть													
3.	Стены а). наружные			9578	I7,8%	I705	903	I2I86	I87	I48/9I	I9I	I47	673	37,06
4.	б). внутренние			I079I	"	I92I	I0I7	I3729	I28	II2/54	I37	I06	483	4I,78
5.	Крыша			332	"	59	3I	422	II	I2/6	I3	I0	46	I,32
6.	Лоджии			2028	"	358	I9I	2577	50	52/24	58	45	205	7,34

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
В т.ч. м/конструкции				(37)	II,8	(4)	(3)	44	(2)	(3/2)	(3)	(2)	(I0)	–
Прочие работы				253	I7,8	34	23	3I0	I8	I4/6	2I	I4	67	I,05
в т.ч. м/конструкции				(I8I)	II,8	(2I)	(I6)	(2I8)	(6)	(I2/6)	(I0)	(8)	(36)	–
в т.ч. сантехнических работ				6	I83	(I)	(I)	(8)	(3)	–	(2)	(I)	(6)	–
Итого по "Б":				22982		4077	2I65	29224	394	338/I8I	420	322	I474	89,0
ВСЕГО по сводке:				25732		4690	2434	32856	469	440/223	52I	400	I830	I00%

Главный конструктор А.И.Сечейко

Рук.группы В.А.Прохорова

Составила инж. Т.В.Тельдуховская

Проверила ст.инж. И.И.Чувашова

Типовой проект I25-046/I.2 УШ (8-2)

ВАРИАНТ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № I-ЭБ$_9$-I

на общестроительные работы элемента блокировки ЭБ$_9$ I. Вариант свайных фундаментов для элемента блокировки

Основание: рабочие чертежи
Составлена в ценах, введенных с I.I.84г.

№№ пп	Обоснование принятой единичной сметной стоимости	Наименование работ или затрат	Ед. из.	К-во	Сметная ст-ть ед., руб. Всего	в том числе: Бр-к	У-Ил.	Основ. з/пл.	Экспл. машин з/пл.	Общая ст-ть, руб. Всего	в том числе: Бр-к	У-Ил.	Основ. з/пл.	Эксп. машин з/пл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9		I0	II	I2	I3	I4	
		ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ № I													
		II. Основание под фундаменты и фундаменты													
I.	поз.I-29 поз.30-3I	Раздел полностью													
		ИТОГО по разд.II	руб.	-	-	-	-	-		20I6	-	7I	94/40		I65
		исключить:	руб.	-	-	-	-	-		-	2672	72	I00/40		I82
		ДОБАВИТЬ К СМЕТЕ № I													
		II. Основание под фундаменты и фундаменты													
I.	Д-7-I0-I6 Доп.к ЕРЕР письмо Госстроя №ВА-386I-4	Бурение скважин диам. 470мм самоходными буровыми установками в грунтах Ш-IУ категории Ц=2,I8+2,08x0,I5+0,Ix x0,25+(0,044+0,042x0,I5 x0,I5+0,002x0,25)x5	мп	36,97	2,77	2,77		2,42		I02	I02	-	89		89

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2.	Д-7-I-I4	Заливка скважин раствором вибропогружение свай длиной 4метра и забивка дизмолотом до проектного отказа ц=26,I+I,29x0,I2+I9,78x x0,I5+5,03x0,25	м3	I,48	30,47	30,47	I,44	22,74/-	45	45	2	34/-	36
3.	Д-7-I-I5	То же, длиной 5м ц=24,6+I,25x0,I2+I9,02+ +0,I5+4,33x0,25	м3	3,68	28,69	28,69	I,4	2I,8/-	I06	I06	5	80/-	85
4.	ЗСЦ 7.96	Стоимость свай С-30У	шт.	5	36,9	5I,0	-	-	I85	255	-	-	-
5.	ЗСЦ п.7.I26 прим.	Стоимость свай длиной до 8 метров периметр сторон I200мм (опираниме на скальник) ц=9,2I+0,I84	м	40	9,2I	I2,7	-	-	368	508	-	-	-
6.	ЗСЦ п.I08	Стоимость раствора М-I00	м3	3,9	42,2	44,3	-	-	I65	I73	-	-	-
7.	7-5 I-5	Установка сборных ж/б оголовков весом до I тонны	шт.	5	3,2	3,2	0,75	2,45/0,89	I6	I6	4	I2/4	I6
8.	ЗСЦ п.7-I4I	Стоимость оголовков из бетона М-200 ц=9I,8-I,02x2 ц=I24-I,02x2	м3	0,55	89,79	I2I,96		-	49	67	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
9.	ЗСЦ т.I	Стоимость арматуры ст.кл.А-I	т	0,0042	220	220	-	-	I	I	-	-	-
I0.	-"-	То же, ст.кл.А-Ш	т	0,093	240	240	-	-	22	22	-	-	-
II.	5-3I 9-I	Срубка свай	шт.	I3	I,I9	I,I9	0,59	0,6/0,I8	I5	I5	8	8/2	I6
I2.	ЗСЦ т.I	Стоимость закладных деталей	т	0,003	4I0	4I0	-	-	I	I	-	-	-
I3.	ЗСЦ т.I	Металлизация	кг	3,2	0,I7	0,I7	-	-	I	I	-	-	-
I4.	ЗСЦ п.I6 стр.284	Стоимость бетона М-200 для замоноличивания оголовков	м3	0,23	43,4	53,4	-	-	I0	I2	-	-	-
I5.	6-I0 I-I0	Оголовки монолитные из бетона М-200	м3	I,76	48,3	57,8	-	-	28	34	-	-	-
I6.	ССЦч.I п.II	Стоимость арматуры ст.кл.А-Ш	т	0,2II	293	293	-	-	62	62	-	-	-
I7.	-"- п.43	То же, В-I	т	0,0I6	430	430	-	-	7	7	-	-	-
I8.	-"- т.ч.т. I9	Металлизация закладных деталей	т	0,030	340	340	-	-	I0	I0	-	-	-
I9.	-"-	Металлизация закладных деталей	т	0,030	I70	I70	-	-	5	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
20.	7-5 I-5	Установка фундаментных столбиков	шт.	4	3,2	3,2	0,75	2,45/0,89	I3	I3	3	I0/4	I3
2I.	ЗСЦ п.7-I	Стоимость столбиков из бетона М-200 ц=I20-I,02х2 ц=I52-I,02х2	м3	0,58	II7,96	I49,96		-	68	86	-	-	-
22.	ЗСЦ т.I	Стоимость арматуры кл.А-I	т	0,034	220	220	-	-	7	7	-	-	-
23.	-"-	То же, А-Ш	т	0,047	240	240	-	-	I0	I0	-	-	-
24.	-"-	То же, закладных деталей	т	0,033	I70	I70	-	-	5	5	-	-	-
25.	7-422 38-I	Укладка балок ростверка весом до Iт	шт.	2	3,37	3,38	0,99	I,97/0,7	7	7	2	4/I	6
26.	7-424 38-2	То же, весом до 3т	"	2	6,I3	6,I4	I,73	3,78/I,83	I2	I2	3	7/4	I0
27.	ЗСЦ п.7.284 т.ч.п.I3	Стоимость балок из бетона М-200 длиной от 2,5 до 4м, объемом до I м3 ц=98-I,02х2 ц=I36-I,02х2	м3	0,73	95,96	I33,96	-	-	70	98	-	-	-
28.	ЗСЦ п.7.284 т.ч.п.I3	То же, длиной более 4 до 6м объемом до I м3 ц=I02-I,02х2 ц=I42-I,02х2	м3	I,23	99,96	I39,96		-	I23	I72	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
29.	ЗСЦ т.I	Стоимость арматуры ст.кл.А-I	т	0,009	220	220	-	-	2	2	-	-	-
30.	-"-	То же, кл.А-Ш	т	0,2I2	240	240	-	-	5I	5I	-	-	-
3I.	-"-	То же, закладных деталей	т	0,029	4I0	4I0	-	-	I2	I2	-	-	-
32.	-"-	Металлизация закладных деталей	кг	29,7	0,I8	0,I7	-	-	5	5	-	-	-
33.	7-573 44-I-I.8	Установка панельного ростверка ФП I2.2.I6 площ.до 6 м2	шт.	I	4,63	5,93	I,39	I,36/0,73	5	6	I	I/I	2
34. 35.	ЗСЦ п.9.I26 прим.к т.2 п.4 к т.Б п.5	Стоимость панельного ростверка длиной до 3м толщ.I6см из бетона М-200 с расходом стали I2 кг ц=I2,9+0,I4+0,3Ix8)x0,85 ц=(I8,0+0,I4+0,3Ix8)x0,85	м2	I,707	I3,I9	I7,53		-	23	30	-	-	-
35.	6-I79 I6-I7	Заливка бетоном М-200 стыков ростверка	м3	0,046	75,4	75,4	8,64	I,29/0,39	3	3	-	-	-
36.	8-I3 4-I ЗСЦ т.I05 стр.293	Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором толщ.20мм ц=0,252+0,03Ix35,I	м2	I5,I	I,24	I,34	0,I96	0,0I5/0,0045	20	20	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
37.	7-285 I7-I	Установка соединительных элементов	т	0,025	363	363	98	8/2,4	9	9	2	–	–
38.	ЗСЦ т.I	Металлизация соединительных элементов	кг	35	0,I7	0,I7	–	–	6	6	–	–	–
		ИТОГО:	руб.	–	–	–	–	–	I649	I996	33	245/I6	273
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.	–	–	–	–	–	I2	I2	–	I2/I	I2
		ИТОГО:	руб.	–	–	–	–	–	I66I	2008	33	257/I7	285
		Увеличение з/платы по районному коэффициенту											
		на 40%	руб.	–	–	–	–	–	20	–	I3	7/7	20
		на 60	руб.	–	–	–	–	–	–	30	20	I0/I0	30
		ИТОГО:	руб.	–	–	–	–	–	I68I	–	46	264/24	305
			руб.	–	–	–	–	–	–	2038	53	267/27	3I5
		Увеличение стоимости привозных материалов											
		на 3,66%	руб.	–	–	–	–	–	62	–	–	–	–
		на 2,88%	руб.	–	–	–	–	–	–	59	–	–	–
		ВСЕГО добавить:	руб.	–	–	–	–	–	I753	–	46	264/27	305
			руб.	–	–	–	–	–	–	2097	53	267/27	3I5

Составила: инж. Т.Тельпуховская

Проверила: и.о.рук.гр.В.Прохорова

gost.e-ecolog.ru