ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

4I6-6-29.I2.88

(ОТРАСЛЕВОЙ)

ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (КАРКАС СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ, СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ)

АЛЬБОМ УП

часть I

стр. I...I47

СМЕТЫ

Москва

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

4I6-6-29.I2.88

(ОТРАСЛЕВОЙ)

ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (КАРКАС СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ, СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ)

АЛЬБОМ УП

СМЕТЫ

Стоимость:		
общая	354,39	тыс.руб.
строительно-монтажных работ	292,90	тыс.руб.
I м2 общей площади здания	I55,43	руб.
I м3 здания	36,94	руб.

Разработан
Учреждением ИГ-548/7

Рабочие чертежи введены в действие
Учреждением ИГ-548/7 приказ № от

Начальник Учреждения ИГ-548/7	К.З.Кузьмин
Главный инженер Учреждения ИГ-543/7	Д.А.Барышев
Главный архитектор проекта	Н.А.Соболева
Начальник сметного отдела	А.А.Белоусова

Москва

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ п.п.	Наименование		Стр.
I	2		3
I.	Пояснительная записка		4
2.	Объектная смета		5
3.	Локальная смета № I	на общестроительные работы при Тн=-30°С	8
		вариант при Тн=-20°С	90
		вариант при Тн=-40°С	I02
4.	Локальная смета № 2	на эстакаду для мойки автомобилей	II5
5.	Локальная смета № 3	на отопление	II8
		вариант при Тн=-20°С	I25
		вариант при Тн=-40°С	I32
6.	Локальная смета № 4	на теплоснабжение установок систем (теплоноситель вода 95°-70°С)	I38
		вариант - (теплоноситель - вода I50°-70°С)	I48
7.	Локальная смета № 5	на вентиляцию	I59
		вариант при Тн=-20°С (теплоноситель - вода 95°-70°С)	I68
		вариант при Тн=-20°С (теплоноситель - вода I50°-70°С)	I69
		вариант при Тн=-30°,-40°С (теплоноситель - вода 95°-70°С)	I70
8.	Локальная смета № 6	на хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод	I7I
9.	Локальная смета № 7	на горячее водоснабжение	I79
I0.	Локальная смета № 8	на оборотное водоснабжение	I84
II.	Локальная смета № 9	на бытовую канализацию	I88
		вариант с пластмассовыми трубами	I93
I2.	Локальная смета № I0	на производственную канализацию	I97
		вариант с пластмассовыми трубами	203
I3.	Локальная смета № II	на дождевую канализацию	207
		вариант с пластмассовыми трубами	2II

I	2	3
I4.	Локальная смета № I2 на силовое электрооборудование	2I5
I5.	Локальная смета № I3 на электроосвещение	225
I6.	Локальная смета № I4 на автоматизацию систем вентиляции	235
I7.	Локальная смета № I5 на автоматизацию распашных ворот	244
I8.	Локальная смета № I6 на радиофикацию	25I
I9.	Локальная смета № I7 на канализацию скрытой проводки	256
20.	Локальная смета № I8 на телефонизацию	260
2I.	Локальная смета № I9 на оперативную телефонную связь. Оборудование пункта связи части	264
22.	Локальная смета № 20 на пожарную сигнализацию	270
23.	Локальная смета № 2I на тревожную сигнализацию. Оборудование пункта связи части	275
24.	Локальная смета № 22 на электрочасофикацию	280
25.	Локальная смета № 23 на телевидение	284
26.	Локальная смета № 24 на молниезащиту	289
27.	Локальная смета № 25 на телеграфную связь. Оборудование пункта связи части	292
28.	Локальная смета № 26 на устройство заземлений средств связи. Оборудование пункта связи части	296
29.	Локальная смета № 27 на оборудование кроса. Оборудование пункта связи части	299
30.	Локальная смета № 28 на приобретение и монтаж технологического оборудования	303
3I.	Локальная смета № 29 на оборудование и мебель	3I0
32.	Ведомость потребности в производственных ресурсах	3I6

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация на строительство пожарного депо на 6 автомобилей без жилых помещений (каркас сборный железобетонный, стены из панелей) составлена в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 Госстроя СССР.

Сметная стоимость работ определена на основании:

- чертежей типового проекта;
- действующих сборников ЕРЕР;
- каталогов ЕРЕР, привязанных к условиям строительства в Московской области;
- действующих ценников на монтаж оборудования;
- прейскурантов оптовых цен на оборудование, введенных в действие с 01.01.82.

Накладные расходы на общестроительные работы учтены в размере 16,5%; на санитарно-технические работы - 13,3%; на металлоконструкции - 8,6%.

Плановые накопления учтены в установленном размере 8% от полной стоимости работ, включая накладные расходы.

Составила старший инженер Т.Б.Широкова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту "Пожарное депо на 6 автомобилей без жилых помещений (каркас сборный железобетонный, стены из панелей)

Сметная стоимость 354,39 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу 59065 руб.

I м2 общей площади здания I55,43 руб.

I м3 объёма здания 36,94 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№ п.п.	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	сооружения, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	нормативной условно-чистой продукции	единица измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	I	Общестроительные работы	235,II				235,II				м3 здания	9594,5	24,50
2.	2	Эстакада для мойки автомобилей	2,04				2,04				"	"	0,I8
3.	3	Отопление	8,47				8,47				"	"	0,88
4.	4	Теплоснабжение установок систем	I,95	0,02	0,55		2,52				"	"	0,26
5.	5	Вентиляция	8,45				8,45				"	"	0,88
6.	6	Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод	2,27		0,04		2,3I				"	"	0,24
7.	7	Горячее водоснабжение	I,05				I,05				"	"	0,II
8.	8	Оборотное водоснабжение	0,76				0,76				"	"	0,08
9.	9	Бытовая канализация	I,54				I,54				"	"	0,I6
I0.	I0	Производственная канализация	I,36				I,36				"	"	0,I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
II.	II	Дождевая канализация	0,36				0,36				"	"	0,04
I2.	I2	Силовое электрообо-рудование		2,5I	2,9I		5,42				"	"	0,56
I3.	I3	Электроосвещение		II,99	0,0I		I2,0				"	"	I,25
I4.	I4	Автоматизация систем вентиляции		0,48	I,0I		I,49				"	"	0,I6
I5.	I5	Автоматизация распаш-ных ворот		I,69	0,6I		2,30				"	"	0,24
I6.	I6	Радиофикация		0,34	0,I9		0,53				"	"	0,06
I7.	I7	Канализация скрытой проводки		0,65			0,65				"	"	0,07
I8.	I8	Телефонизация		0,I0	0,30		0,40				"	"	0,04
I9.	I9	Оперативная связь. Оборудование пункта связи части		0,93	I5,73		I6,66				"	"	I,74
20.	20	Пожарная сигнализа-ция		0,64	0,5		I,I4				"	"	0,I2
2I.	2I	Тревожная сигнализа-ция. Оборудование пункта связи части		0,3I	I,I4		I,45				"	"	0,I5
22.	22	Электрочасофикация		0,29	0,I6		0,45				"	"	0,05
23.	23	Телевидение		0,08	0,I0		0,I8				"	"	0,02
24.	24	Молниезащита		0,07			0,07				"	"	0,0I
25.	25	Телеграфная связь. Оборудование пункта связи части		0,02	4,70		4,72				"	"	0,49
26.	26	Устройство заземле-ний. Оборудование пункта связи части		0,02			0,02				"	"	-
27.	27	Оборудование кросса. Оборудование пункта связи части		0,20	0,63		0,83				"	"	0,09
28	28	Технологическое обо-рудование		0,40	I0,76		II,I6				"	"	I,I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
29.	29	Технологическое оборудование и мебель		0,08	20,3I		20,39				"	"	2,I2
30.	ТП	Ворота	8,24	0,48	I,84		I0,56				сооружение	8	I320
		Итого	27I,60	2I,30	6I,49		354,39				м3 здания	9594,5	36,94

Главный инженер Учреждения ИГ-548/7 Д.А.Барышев

Главный архитектор проекта Н.А.Соболева

Начальник отдела смет А.А.Белоусова

/ Составила старший инженер Т.Б.Широкова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ. ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-88

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: АР1-АР29,КЖ1-32

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	235,107 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	27211 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	19,068 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	24,50 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		А, ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	Е1-233 29-4 ТЕХ.Ч, ТАБЛ3	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М 1000М3	0,30	21,34 -	21,34 6,84	6	-	6 2	- 9,85	- 3			
2	Е1-240 29-11 ТЕХ.Ч, ТАБ3 К=4	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 40М 1000М3	1,18	18,92 -	18,92 6,04	22	-	22 7	- 8,70	- 10			
3	Е1-174 22-13 ТЕХ.Ч, ТАБЛ3	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ 1000М3	0,30	149,66 6,41	143,04 59,22	44	2	43 18	13,00 85,28	4 25			
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	355,20	0,29	-	103	21	-	0,09 -	32 -			
5	Е1-194 25-1 ТЕХ.Ч, ТАБЛ3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,30	0,06 11,63 1,30	10,19 3,27	3	-	3 1	2,63 4,71	1 1			
6	Е1-175 22-14 ТЕХ.Ч, ТАБЛ3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С	3,12	178,21 7,64	170,30 70,61	556	24	531 220	15,50 101,68	48 317			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3								
7	Е1-56	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,68	150,82	144,29	102	4	98	13,20	9
	11-14	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И								
	ТЕХ,Ч,	КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С		6,53	59,80			41	86,11	58
	ТАБЛ3	КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3								
8	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В	0,66	89,40	-	59	59	-	154,00	102
	80-2	ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ								
	ТЕХ,Ч,	КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И		89,40	-			-	-	-
	П3.67	КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3								
9	Е1-106	-СРЕЗКА НЕДОБОРА ГРУНТА В	1,99	49,70	24,20	99	50	48	48,60	97
	17-2	ВЫЕМКАХ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3		25,30	9,00			18	12,96	26
10	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	4988,60	0,29	-	1447	299	-	0,09	449
				0,06	-			-	-	-
11	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	3,12	14,33	12,47	45	5	38	3,23	10
	25-2	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	ТЕХ.Ч,	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,99			12	5,75	18
	ТАБЛ3	1000М3								
12	Е1-234	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ	0,68	23,53	23,53	16	-	16	-	-
	29-5	МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ С								
	ТЕХ,Ч,	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2		-	8,44			6	12,15	8
	ТАБЛ3	ГРУППЫ ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ ОБРАТНОЙ								
	П033,48	ЗАСЫПКИ 1000М3								
13	Е1-241	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	2,71	21,34	21,34	58	-	58	-	-
	29-12	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	ТЕХ,Ч,	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	6,84			19	9,85	27
	ТАБЛ3	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ И 234 И 235 НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 40М 1000М3								
14	Е1-234	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ	0,68	23,53	23,53	16	-	16	-	-
	29-5	МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ С								
	ТЕХ,Ч,	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2		-	8,44			6	12,15	8
	ТАБЛ3	ГРУППЫ ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ ОБРАТНОЙ								
	П033,48	ЗАСЫПКИ 1000М3								
15	Е1-241	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	2,71	21,34	21,34	58	-	58	-	-
	29-12	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	ТЕХ,Ч,	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	6,84			19	9,85	27
	ТАБЛ3	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ И 234 И 235 НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 40М 1000М3								
16	Е1-260	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,47	15,29	15,29	7	-	7	-	-
	31-5	МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ С								
	ТЕХ.Ч,	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М		-	4,91			2	7,07	3
	ТАБЛ3	БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3								
17	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	2,03	46,00	-	93	93	-	99,30	202
	81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
18	Е1-1184 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	4,74	9,69	3,49	46	29	17	11,20	53
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			11	3,30	16
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2780	586	961		1007

			РУБ.					382		547
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2780	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			461	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	82	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			259	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3500	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1596
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1050	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3500	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1596
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1050	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ НИЖЕ ОТМ.-0,09М								
19	Е8-1-10 3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	12,71	9,31	0,32	118	5	4	0,80	10
		М3		0,40	0,10			1	0,13	2
20	Е6-1-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-100	82,60	28,43	0,25	2348	58	24	1,37	113
		М3		0,70	0,08			7	0,10	8
21	Е6-1-1 1-1 СЦМ П031-15 1-17	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-100	12,83	30,36	0,25	390	9	4	1,37	18
		М3		0,70	0,08			1	0,10	1
22	Е7-6 1-6	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	25,00	4,89	3,69	122	30	92	2,08	52
				1,20	1,33			33	1,72	43
		ШТ								
23	Е7-7 1-7	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5Т	14,00	7,59	5,85	106	24	82	3,01	42
				1,74	2,13			30	2,75	39
		ШТ								
24	9-125	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ;ФУНДАМЕНТЫ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ;БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ,ЯКОРЯ СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 МАКРИ 2Э12.9-1 СЕРИЯ	7,47	59,20	-	442	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.020-1/83 ВЫП1-1 (9ШТ)								
		М3								
25	С147-1	-АРМАТУРА А-1	2,05	22,90	-	47	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
26	9-124	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ;ФУ НДАМЕНТЫ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ;БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ,ЯКОРЯ СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 МАКРИ 2Ф15,9-1 СЕРИЯ 1.020-1/83 ВЫП1-1 (11ШТ)	13,20	52,50	-	693	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
27	С147-1	-АРМАТУРА А-1	3,10	22,90	-	71	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
28	9-124	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ;ФУ НДАМЕНТЫ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ;БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ,ЯКОРЯ СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 МАРКИ 2Ф18.9-2 СЕРИЯ 1.020-1/83 ВЫП1-1 (3ШТ)	1,60	52,50	-	84	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
29	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,07	22,90	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
30	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,30	25,00	-	7	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
31	9-124 ТЕХ,ч, ТАБЛ3,3	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ;ФУ НДАМЕНТЫ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ;БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ,ЯКОРЯ СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 МАКРИ 2Ф15,9-2 СЕРИЯ 1.020-1/83 ВЫП1-1 (3ШТ) ЦЕНА;52,5+0,82,2	3,60	54,14	-	195	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
32	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,17	22,90	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
33	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,67	25,00	-	17	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
34	9-127 ТЕХ,ч, ТАБЛ3,3	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ;ФУ НДАМЕНТЫ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ;БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ,ЯКОРЯ СТАКАННОГО ТИПА	23,00	54,54	-	1254	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ СВЫШЕ 5Т ДО 15Т, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 МАРКИ 2Ф21.11-1 СЕРИЯ 1,020-1/83 ВЫП1-1 (10ШТ) ЦЕНА:52,9+0,82,2 М3								
35	С147-1	-АРМАТУРА А-1	1,09	22,90	-	25	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
36	С147-8	-АРМАТУРА А-3	5,35	25,00	-	134	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
37	9-124	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ;ФУНДАМЕНТЫ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ;БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ,ЯКОРЯ СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 МАРКИ 2Ф18,9-1 СЕРИЯ 1.020-1/83 ВЫП1-1 (3ШТ) М3	4,80	52,50	-	252	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
38	С147-1	-АРМАТУРА А-1	1,11	22,90	-	25	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
39	9-123 ТЕХ.Ч, ТАБЛ3,3	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ;ФУНДАМЕНТЫ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ;БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ,ЯКОРЯ СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 МАРКИ 2Ф12,9-2 СЕРИЯ 1.020-1/83 ВЫП1-1 (2ШТ) ЦЕНА:59,2+0,82,2 М3	1,66	60,84	-	101	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
40	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,23	22,90	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
41	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,02	25,00	-	26	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
42	Е7-6 1-6	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т ДЛЯ УСТРОЙСТВА СБОРНОМОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ШТ	8,00	4,89	3,69	39	10	30	2,08	17
				1,20	1,33			11	1,72	14
43	9-123 ТЕХ.Ч, ТАБЛ3,3	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ;ФУНДАМЕНТЫ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ;БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ,ЯКОРЯ СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО	1,66	60,84	-	101	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5Т, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 МАКРИ 2Ф12,9-2 СЕРИЯ 1,020-1/83 ВЫП1-1(2ШТ) ЦЕНА:59,2+0,82,2								
				М3						
44	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,23	22,90	-	5	-	-	-	-
				100КГ						
				-	-			-	-	-
45	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,02	25,00	-	26	-	-	-	-
				100КГ						
				-	-			-	-	-
46	9-123	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ;ФУНДАМЕНТЫ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ;БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ,ЯКОРЯ СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 МАКРИ 2Ф12,9-1 СЕРИЯ 1.020-1/83 ВЫП1-1 (6ШТ)	4,98	59,20	-	295	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				М3						
47	С147-1	-АРМАТУРА А-1	1,37	22,90	-	31	-	-	-	-
				100КГ						
				-	-			-	-	-
48	Е6-5 1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3	9,98	38,91	0,59	388	36	6	6,66	66
				3,63	0,18			2	0,23	2
				М3						
49	Е6-6 1-6	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3	17,00	37,17	1,29	632	47	22	5,17	88
				2,79	0,39			7	0,50	8
				М3						
50	Е6-7 1-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 10М3	5,30	34,95	1,12	185	12	6	4,10	22
				2,21	0,34			2	0,44	2
				М3						
51	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
				Т						
				-	-			-	-	-
52	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	1,02	270,00	-	275	-	-	-	-
				Т						
				-	-			-	-	-
53	Е6-22 1-22	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200 ПРИ ШИРИНЕ ПО ВЕРХУ ДО 1000ММ ПОД ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ	15,37	34,48	0,92	530	33	14	3,78	58
				2,12	0,28			4	0,36	6
				М3						
54	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
				Т						
				-	-			-	-	-
55	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,31	270,00	-	84	-	-	-	-
				Т						
				-	-			-	-	-
56	Е7-400 36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	223,00	1,50	0,79	335	49	177	0,39	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		0,22	0,29			65	0,37	83
57	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	136,00	1,95	1,09	265	41	148	0,53	72
	36-2	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ								
		И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И		0,30	0,40			54	0,52	71
		АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ								
		ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ПРЕДПРИЯТИЙ								
		ШТ								
58	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	3,00	2,96	1,63	9	1	5	0,82	2
	36-3	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т								
		ШТ		0,47	0,60			2	0,77	2
59	Е7-403	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	86,00	3,75	2,03	323	52	175	1,04	89
	36-4	ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т								
		ШТ		0,61	0,74			64	0,95	82
60	12-9	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА	84,00	7,29	-	612	-	-	-	-
		ФБС12,5,3-Т,ГОСТ 13579-78								
		ШТ		-	-			-	-	-
61	12-7	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА	8,00	17,50	-	140	-	-	-	-
		ФБС12,6,6-Т,ГОСТ 13579-78								
		ШТ		-	-			-	-	-
62	12-13	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА	63,00	11,30	-	712	-	-	-	-
		ФБС9,5,6-Т,ГОСТ 13579-78								
		ШТ		-	-			-	-	-
63	12-14	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА	30,00	13,50	-	405	-	-	-	-
		ФБС9,6,6-Т,ГОСТ 13579-78								
		ШТ		-	-			-	-	-
64	12-3	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА	70,00	28,20	-	1974	-	-	-	-
		ФБС24,5,6-Т,ГОСТ 13579-78								
		ШТ		-	-			-	-	-
65	12-11	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА	121,00	6,76	-	818	-	-	-	-
		ФБС9,3,6-Т,ГОСТ 13579-78								
		ШТ		-	-			-	-	-
66	12-2	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА	16,00	22,60	-	362	-	-	-	-
		ФБС24,4,6-Т,ГОСТ 13579-78								
		ШТ		-	-			-	-	-
67	12-1	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА	43,00	17,60	-	757	-	-	-	-
		ФБС24,3,6-Т,ГОСТ 13579-78								
		ШТ		-	-			-	-	-
68	12-8	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА	5,00	5,83	-	29	-	-	-	-
		ФБС12,4,3-Т,ГОСТ 13579-78								
		ШТ		-	-			-	-	-
69	12-12	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА	5,00	9,01	-	45	-	-	-	-
		ФБС9,4,6-Т,ГОСТ 13579-78								
		ШТ		-	-			-	-	-
70	12-2	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА	3,00	22,60	-	68	-	-	-	-
		ФБС24,4,6-Т,ГОСТ 13579-78								
		ШТ		-	-			-	-	-
71	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,04	441,00	1,40	18	5	-	210,00	8
	9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ МАКРИ СК								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
72	Е7-15	-УКЛАДКА СБОРНЫХ	8,00	6,59	2,68	53	22	22	4,51	36
	1-15	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЦОКОЛЬНЫХ								
		БАЛОК ДЛИНОЙ 6М		2,71	0,96			8	1,24	10
		ШТ								
73	9-355	-СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ БАЛОК	5,60	63,06	-	353	-	-	-	-
	ТЕХ,Ч.	МАКРИ БЦ60,5,2,5-Л СЕРИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ3,3	1.030,1-1 ВЫП1-1(8ШТ) ЦЕНА:64,7-0,82,2		-	-			-	-	-
		М3								
74	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,11	22,90	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
75	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,69	25,00	-	42	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
76	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,37	32,10	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
77	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	6,23	34,18	0,81	213	14	5	4,05	25
				2,21	0,24			1	0,31	2
		М3								
78	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	14,41	34,26	0,81	494	30	11	3,90	56
				2,10	0,24			3	0,31	4
		М3								
79	Е7-445 38-10-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	3,00	0,29	0,15	1	-	-	0,13	-
				0,08	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
80	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПБ25-3 СЕРИЯ 1,038,1-1 ВЫП1. (2ШТ)	0,08	64,40	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
81	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,03	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
82	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
83	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПБ16-2 СЕРИЯ 1,038,1-1 ВЫП1 (1Ш)	0,03	64,40	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
84	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
85	Е8-13 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,55	86,48	1,50	47	11	1	38,10	21
				19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
86	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,	2,83	90,00	1,50	255	55	4	33,60	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2		19,50	0,45			1	0,58	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			17419	544	832		977
			----					---		---
			РУБ.					296		381
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			17419	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			2871	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		262
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	517	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			1618	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			21908	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1620
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	1357	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			21908	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1620
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	1357	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ЛЕСТНИЦА								
87	Е7-510 41-6-1,8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	2,00	6,18	3,31	12	5	6	4,01	8
			----	---	---	---	---	---	---	---
			2,40	1,24			2	1,60	3
			ШТ							
88	11-167	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ,МАССОЙ ДО 5Т МАКРИ ЛМП57,11,17-5 СЕРИЯ 1.050,1-2 ВЫП1 (1ШТ)	6,50	10,80	-	70	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---	---
			-	-				-	-	-
			М2							
89	11-167	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ,МАССОЙ ДО 5Т МАКРИ ЛМП57.11.17-5-3 СЕРИЯ 1.050,1-2 ВЫП1 (1ШТ)	5,32	10,80	-	57	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---	---
			-	-				-	-	-
			М2							
90	Е7-668 47-11-1,8	-ОБЛИЦОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ	32,00	1,40	0,13	45	19	5	1,01	32
			---	---	---	---	---	---	---	---
			0,59	0,05			2	0,04	2
			ШТ							
91	11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ,НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ,ДЛИНОЙ ДО 3М И ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАКРИ 1ЛН12,3 СЕРИЯ 1.050.1-2 ВЫП1 (20ШТ)	24,20	1,67	-	40	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---	---
			-	-				-	-	-
			М							
92	11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С	10,68	1,67	-	18	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ,НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ,ДЛИНОЙ ДО 3М И ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 2ЛН13,5 СЕРИЯ 1,050,1-2 ВЫП1 (8ШТ)		-	-			-	-	-
		М								
93	11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ,НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ,ДЛИНОЙ ДО 3М И ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 2ЛН13,3В СЕРИЯ 1,050,1-2 ВЫП1 (3ШТ)	4,01	1,67	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
94	11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ,НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ,ДЛИНОЙ ДО 3М И ШИРИНОЙ ДО 45 2ЛН13,5В СЕРИЯ 1,050 (1ШТ)	1,34	1,67	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
95	Е7-736 58-2	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ ПОРУЧНЯЧИ ИЗ:ХВОЗ	0,17	851,00	3,60	148	15	-	142,00	25
				87,00	1,08			-	1,39	-
96	Е15-614 164-8	-ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ КРАСКОЙ	0,05	60,50	0,03	3	2	-	68,00	3
				38,40	-			-	-	-
97	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ПЛАНКИ И 64Х40ММ	0,004	441,00	1,40	1	-	-	210,00	-
				124,00	0,42			-	0,54	-
98	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ МС-35 МС-36	0,006	362,00	8,00	2	1	-	141,00	1
		Т		92,00	2,40			-	3,16	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		409	42	11		69
				РУБ.				4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		409	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		38	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		510	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	47	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		510	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	47	-		-

РАЗДЕЛ 4, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Е15-79	-ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ	0,51	705,30	2,00	360	33	1	106,00	54
	13-1	ПЛИТКОЙ ТИПА КАБАНЧИК								
	111-132	ЦЕНА:474+560-329		65,40	0,60			-	0,77	-
	111-128	100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		360	33	1		54
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		360	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		453	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	44	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		453	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	44	-		-
		РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		А СМОТРОВАЯ КАНАВА								
100	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,24	43,30	0,99	10	1	-	7,19	2
	1-2	100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
101	Е6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	2,45	28,43	0,28	70	2	-	1,37	3
	1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-100								
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
102	Е6-1-1	-УКЛАДКА БЕТОНА В-7,5 ПО	0,28	28,43	0,28	8	-	-	1,37	-
	1-1	УКЛОНУ								
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
103	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,09	70,04	0,95	7	1	-	18,80	2
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
104	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,09	417,41	4,52	39	6	-	108,00	10
	20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		61,40	1,36			-	1,75	-
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
105	Е8-38	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ	10,28	37,90	0,62	390	39	6	6,86	71
	5-5	КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА								
		М3		3,75	0,19			2	0,25	3
106	Е15-98	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН С	0,19	567,00	2,00	109	24	-	219,00	42
	15-3	КАРНИЗНЫМИ,ПЛИНТУСНЫМИ И								
		УГЛОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ,ЦВЕТНЫМИ		125,00	0,60			-	0,77	-
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ								
		ПЛИТКАМИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ								
		ЗДАНИЯХ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ С								
		ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ								
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,40	90,00 19,50	1,50 0,45	36	8	- -	33,60 0,58	13 -
108	Е45-218 28-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ХОДОВЫХ СКОБ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ Т	0,01	121,00 85,70	25,90 7,77	1	1	- -	137,00 10,02	1 -
109	С121-2019	-СТОИМОСТЬ ХОДОВЫХ СКОБ Т	0,01	356,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
110	Е6-15 1-15	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ ЛЕСТНИЦЫ ИЗ БЕТОНА В-7,5 М3	3,40	27,77 0,52	0,34 0,10	94	2	1 -	0,99 0,13	3 -
111	Е11-11 1-11 ТЕХ.Ч. П031-15 1-17	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ОБРАМЛЕНИЙ ИЗ БЕТОНА В15 ЦЕНА:29,30+(28,20-26,30),1,02 М3	2,68	31,26 1,62	- -	84	4	- -	2,90 -	8 -
112	Е15-260 55-1-11	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	0,16	82,97 37,10	6,20 3,85	13	6	1 1	65,00 4,97	10 1
113	Е15-568 159-8	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100М2	0,16	76,70 27,80	0,80 0,24	12	4	- -	49,30 0,31	8 -
114	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	18,00	0,29 0,08	0,15 0,06	5	1	3 1	0,13 0,08	2 1
115	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАКРИ 3ПБ13-37 СЕРИЯ 1,038.1-1 ВЫП1(10ШТ) М3	0,34	64,40 -	- -	22	-	- -	- -	- -
116	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,16	25,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
117	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,02	32,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
118	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАКРИ 3ПБ16-37 СЕРИЯ 1,038.1-1 ВЫП1 (8ШТ) М3	0,33	64,40 -	- -	21	-	- -	- -	- -
119	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,24	25,00	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ		-	-			-	-	-
120	Е9-46 7-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НИШ РЕБОРДЫ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ И ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ	0,63	58,00	32,10	37	9	20	22,60	14
		Т		13,80	11,80			7	15,22	10
121	С121-1876	-ФЕРМЫ ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ УГОЛКОВ,МАССА 1М,ТДО 0,1 7	0,63	273,00	-	172	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
122	Е15-614 164-8	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	0,15	60,50	0,03	9	6	-	68,00	10
		100М2		38,40	-			-	-	-
		Б СПУСКОВЫЕ СТОЛБЫ СС-1								
123	Е9-46 7-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,58	58,00	32,10	34	8	19	22,60	13
		Т		13,80	11,80			7	15,22	9
124	С121-2110	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ КРУГЛЫХ ТРУБ И ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т 0,11-0,5 5	0,58	377,00	-	219	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
125	Е15-614 164-8	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	0,16	60,50	0,03	9	6	-	68,00	11
		100М2		38,40	-			-	-	-
126	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДУШКИ ИЗ БЕТОНА В7,5	1,20	29,33	-	35	2	-	2,90	3
		М3		1,62	-			-	-	-
		В ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
127	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	17,35	29,33	-	509	28	-	2,90	50
		М3		1,62	-			-	-	-
128	Е8-38 5-5	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	21,60	37,90	0,62	819	81	13	6,86	148
		М3		3,75	0,19			4	0,25	5
129	Е7-760 65-1	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5М2	97,00	0,57	0,03	55	49	3	0,84	81
		ШТ		0,51	0,01			1	0,01	1
130	Е7-761 65-2	-ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2	72,00	2,30	1,67	166	42	121	0,96	69
		ШТ		0,58	0,62			45	0,80	58
131	Е7-762 65-3	-ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2	11,00	2,57	1,83	28	7	20	1,07	12
		ШТ		0,64	0,66			7	0,85	9
132	Е7-463 39-6-1,8	-ТО ЖЕ, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М2	5,00	4,72	1,06	24	7	5	2,29	11
		ШТ		1,39	0,38			2	0,49	2
133	8-503 ТЕХ.Ч. ТАБЛ3.3	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ДЛЯ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ РАЗМЕРОМ ДО 3М2,МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 МАКРИ ПТ12.5-8,6 СЕРИЯ 1.243.1-4(55ИТ) ЦЕНА;60,8-0,82.2	2,09	59,16	-	124	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,71	32,10	-	23	-	-	-	-
135	8-503 ТЕХ.ч, ТАБЛ3,3	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ДЛЯ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ РАЗМЕРОМ ДО 3М2,МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 МАКРИ ПТ12,5-11,9 СЕРИЯ 1,243.1-4(19ШТ) ЦЕНА:60,8-0,82,2 М3	1,50	59,16	-	89	-	-	-	-
136	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,44	32,10	-	14	-	-	-	-
137	8-503 ТЕХ.ч ТАБЛ3,3	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ДЛЯ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ РАЗМЕРОМ ДО 3М2,МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 МАКРИ ПТ12,5-16,14 СЕРИЯ 1,243,1-4(1ШТ) ЦЕНА60,8-0,82,2 М3	0,18	59,16	-	11	-	-	-	-
138	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,09	32,10	-	3	-	-	-	-
139	8-503	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ДЛЯ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ РАЗМЕРОМ ДО 3М2,МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 МАРКИ ПЗ-8 СЕРИЯ 3,006,1-2/82 (29ШТ) М3	0,58	60,80	-	35	-	-	-	-
140	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,09	22,90	-	2	-	-	-	-
141	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,41	25,00	-	10	-	-	-	-
142	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,06	32,10	-	2	-	-	-	-
143	8-503	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ДЛЯ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ РАЗМЕРОМ ДО 3М2,МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 МАКРИ ПЗ-156 СЕРИЯ 3,006,1-2/82 (13ШТ) М3	0,26	60,80	-	16	-	-	-	-
144	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,04	22,90	-	1	-	-	-	-
145	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,19	25,00	-	5	-	-	-	-
146	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,04	32,10	-	1	-	-	-	-
147	8-509	-ДОБОРЫ ДЛЯ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3,МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 МАРКИ	0,44	65,60	-	29	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПБД-8 СЕРИЯ 3,006,1-2/82 (11ШТ)								
		М3								
148	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,03	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
149	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,20	25,00	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
150	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,03	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
151	8-503	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ДЛЯ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ РАЗМЕРОМ ДО 3М2,МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 МАРКИ П6-15Б СЕРИИЯ 3.006,1-2/82(6ШТ)	1,68	60,80	-	102	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
152	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,06	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
153	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,85	25,00	-	21	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
154	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,35	32,10	-	11	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
155	8-509	-ДОБОРЫ ДЛЯ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3,МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 МАРКИИИ П6А-15Б СЕРИЯ 3.006,1-2/82(16ШТ)	1,12	65,60	-	73	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
156	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,05	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
157	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,53	25,00	-	13	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
158	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,22	32,10	-	7	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
159	8-509 Тч Т3,3	-ДОБОРЫ ДЛЯ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3,МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 МАРКИ П7А-5 СЕРИЯ 3,006.1-2/82(26ШТ) ЦЕНА:65,6-0,82,2	1,56	63,96	-	100	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
160	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,08	22,90	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
161	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,27	25,00	-	32	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
162	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,10	32,10	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
				-	-			-	-	-
163	8-504	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ДЛЯ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3 ДО 11М2,МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 МАРКИ П18-8 СЕРИЯ 3.006.1-2/82(2ШТ)	1,94	62,50	-	121	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
164	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,15	25,00	-	29	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
165	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,22	32,10	-	7	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
166	8-504	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ДЛЯ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3 ДО 11М2,МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 МАРКИ П18-8Б СЕРИЯ 3.006.1-2/82(3ШТ)	2,91	62,50	-	182	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
167	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,29	22,90	-	7	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
168	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,73	25,00	-	43	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
169	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,32	32,10	-	10	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
170	8-510	-ДОБОРЫ ДЛЯ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3,МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 МАРКИ П18Д-8Б СЕРИИЯ 3.006.1-2/82(4ШТ)	0,96	63,70	-	61	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
171	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,10	22,90	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
172	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,54	25,00	-	13	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
173	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРЧАТУРА ВР-1	0,10	32,10	-	3	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
174	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	1,00	0,29	0,15	1	-	-	0,13	-
				0,08	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
175	Е7-127 9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	1,00	1,55	1,04	2	-	1	0,81	1
				0,46	0,38			-	0,49	-
		ШТ								
176	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ	0,13	64,40	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПБ13-1 СЕРИЯ 1,038.1-1 В1(6ШТ) М3		-	-			-	-	-
177	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
178	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПБ22-3 СЕРИЯ 1.038.1-1 В1(6ШТ) М3	0,22	64,40	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
179	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,05	25,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
180	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
181	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 5ПБ25-27 СЕРИЯ 1,038,1-1 В1(1ШТ) М3	0,13	64,40	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
182	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
183	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,07	25,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
184	Е6-179 16-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ М3	0,15	58,65	1,29	9	1	-	15,30	2
				8,64	0,39			-	0,50	-
185	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Т	-	392,00	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
186	Е9-88 11-7	-МОНТАЖ М/К РАМ КАНАЛОВ ЭЛЕКТРОПРИЯМКА ЛЮКОВ Т	0,76	41,30	11,40	31	12	8	24,60	19
				15,40	4,33			3	5,59	4
187	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 Т	0,76	393,00	-	299	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
188	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ	0,42	221,00	7,34	93	14	3	56,70	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	55-1	ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ								
		10М2		33,10	2,20			1	2,84	1
189	Е15-614	-ОКРАСКА М/К МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	0,27	60,50	0,03	16	10	-	68,00	18
	164-8	100М2								
				38,40	-			-	-	-
190	Е6-15	-ОБЕТОНИРОВАНИЕ ТРУБ БЕТОНОМ	12,80	29,40	0,34	376	7	4	0,99	13
	1-15	В15								
	СЦМ	ЦЕНА:27,8+(27,4-25,8).1,02		0,52	0,10			1	0,13	2
	П031-3	М3								
	1-5									
191	Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ЛЕГКИМ	0,12	35,24	0,56	4	-	-	2,54	-
	9-4	БЕТОНОМ М100 (ПЕНОБЕТОНОМ ПО								
		ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ		1,28	0,17			-	0,22	-
		М3								
192	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	15,20	1,67	0,01	25	3	-	0,32	5
	1-1	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С								
		СОЕДИНЕНИЕМ НА		0,19	-			-	-	-
		АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ								
		ДИАМЕТРОМ 100ММ								
		М								
193	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,54	90,00	1,50	49	11	1	33,60	18
	4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		19,50	0,45			-	0,58	-
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2								
		Г ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД								
194	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	1,45	9,31	0,32	13	1	-	0,80	1
	3-1	ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
		М3		0,40	0,10			-	0,13	-
195	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	29,00	1,50	0,79	44	6	23	0,39	11
	36-1	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т								
		ШТ		0,22	0,29			8	0,37	11
196	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	74,00	1,95	1,09	144	22	81	0,53	39
	36-2	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ								
		И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И		0,30	0,40			30	0,52	38
		АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ								
		ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ПРЕДПРИЯТИЙ								
		ШТ								
197	12-9	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА	29,00	7,29	-	211	-	-	-	-
		ФБС12,5,3-Т,ГОСТ 13579-78								
		ШТ		-	-			-	-	-
198	12-13	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА	18,00	11,30	-	203	-	-	-	-
		ФБС9,5,6-Т,ГОСТ 13579-78								
		ШТ		-	-			-	-	-
199	12-3	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА	56,00	28,20	-	1579	-	-	-	-
		ФБС24,5,6-Т,ГОСТ 13579-78								
		ШТ		-	-			-	-	-
200	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	7,50	34,18	0,81	256	17	6	4,05	30
	5-1	КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ								
		ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		2,21	0,24			2	0,31	2
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
201	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	1,00	0,29	0,15	1	-	-	0,13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	38-10-1.8	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		0,08	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
202	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 5ПБ18-27 СЕРИИЯ 1,0,38,1-1 В1(1ШТ)	0,10	64,40	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
203	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,02	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
204	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
205	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,	1,95	90,00	1,50	175	38	3	33,60	65
	4-7	ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ		19,50	0,45			1	0,58	1
		100М2								
206	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,19	86,48	1,50	16	4	-	38,10	7
	4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
207	Е7-762	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	13,00	2,57	1,83	33	8	24	1,07	14
	65-3	ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2		0,64	0,66			9	0,85	11
		ШТ								
208	8-503	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ДЛЯ КАНАЛОВ И	2,33	59,16	-	138	-	-	-	-
	ТЧ	ТОННЕЛЕЙ РАЗМЕРОМ ДО								
	Т3,3	3М2,МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 МАРКИ ПТ12,5-16,14 СЕРИЯ 1,243,1-4(13ШТ) Цена:60,8-0,82,2		-	-			-	-	-
		М3								
209	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	1,23	32,10	-	40	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
210	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,44	81,51	1,12	36	6	-	29,40	13
	8-3	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ		14,50	0,34			-	0,44	-
		100М2								
211	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	44,16	1,83	0,21	81	37	10	1,40	62
	25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ		0,84	0,06			3	0,08	4
		М2								
212	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	44,16	0,69	0,01	30	13	-	0,50	22
	25-2	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ		0,30	-			-	-	-
		М2								
213	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,44	70,04	0,95	31	4	-	18,80	8
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		9,88	0,28			-	0,36	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,88	70,04	0,95	62	9	1	18,80	17
	8-2	ТОЛЩИНОЙ 20ММ ДОБАВЛЯЕТСЯ								
	К=2	10ММ ДО СРЕДНЕЙ ТОЛЩ.30ММ		9,88	0,28			-	0,36	-
		100М2								
215	С147-25	-АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ КРУГЛЫХ	0,03	57,60	-	1	-	-	-	-
		СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ И ГАЙКОЙ								
		100КГ		-	-			-	-	-
		Д. ВАННА ДЛЯ МОЙКИ СПЕЦОДЕЖДЫ								
216	Е6-70	-.УСТРОЙСТВО ВАНН-СГУСТИТЕЛЕЙ	1,10	58,65	1,15	65	8	1	11,93	13
	7-4	И ВАНН-ФИЛЬТРОВ								
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА		6,85	0,34			-	0,44	-
		М-200 С ТОЛЩИНОЙ СТЕН ДО								
		200ММ								
		М3								
217	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,23	283,00	-	65	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
218	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
219	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,21	70,04	0,95	15	2	-	18,80	4
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
220	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,21	13,60	0,23	3	-	-	0,34	-
	8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДОБАВЛЯЕТСЯ 5ММ								
		100М2		0,16	0,07			-	0,09	-
221	Е6-253	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В	21,00	0,22	-	5	4	-	0,30	6
	29-4	ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ								
		М2		0,19	-			-	-	-
222	Е15-98	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН С	0,09	567,00	2,00	51	11	-	219,00	20
	15-3	КАРНИЗНЫМИ,ПЛИНТУСНЫМИ И								
		УГЛОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ,ЦВЕТНЫМИ		125,00	0,60			-	0,77	-
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ								
		ПЛИТКАМИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ								
		ЗДАНИЯХ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
		100М2								
223	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,12	417,41	4,52	50	7	-	108,00	13
	20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		61,40	1,36			-	1,75	-
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
224	Е8-59	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРИЯМКА УГОЛКОМ	0,03	421,00	1,38	13	1	-	54,30	2
	7-3	Т								
				27,80	0,41			-	0,53	-
225	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ	0,12	221,00	7,34	27	4	1	56,70	7
	55-1	ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ								
		10М2		33,10	2,20			-	2,84	-
226	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
	9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
227	Е6-6	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	0,02	33,41	0,93	1	-	-	2,90	-
	9-8	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 25М3		1,55	0,28			-	0,36	-
		М3								
228	Е6-83	-УСТ-КА РЕШЕТКИ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9-7	Т								
				124,00	0,42			-	0,54	-
229	Е15-614	-ОКРАСКА М/К МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	0,01	60,50	0,03	1	-	-	68,00	1
	164-8	100М2								
				38,40	-			-	-	-
		Е, ВХОД								
230	Е8-180	-КРЫЛЬЦА С ВХОДОМ С ОДНОЙ	4,50	6,00	0,20	27	7	1	2,87	13
	19-2	СТОРОНЫ В ОДНУ СТУПЕНЬ								
		М2		1,51	0,06			-	0,08	-
		К, ОТМОСТКА								
231	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД	0,38	230,40	7,40	88	5	3	25,60	10
	43-1	ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ЩЕБНЯ								
		ТОЛЩИНОЙ 12 СМ		14,00	1,90			1	2,45	1
		100М2								
232	Е27-174	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ	0,38	16,50	-	6	-	-	0,57	-
	43-2	ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ								
		Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ		0,30	-			-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ 1,5СМ								
		100М2								
233	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК	0,38	155,99	-	59	3	-	14,40	5
	42-1	И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ								
		ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ		8,23	-			-	-	-
		ТОЛЩИНОЙ 3 СМ								
		100М2								
		З, ПАНДУС								
234	Е27-19	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И	33,80	8,68	0,21	293	2	7	0,15	5
	7-1	ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЯ								
		ИЗ ПЕСКА Т.500ММ		0,07	0,05			2	0,06	2
		М3								
235	Е27-104	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ	67,59	5,86	0,10	396	9	7	0,28	19
	23-11	ГОРОДСКИХ ПРОЕЗДОВ								
		СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ								
		ИЗ ДОРОЖНОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ								
		16СМ ИЗ БЕТОНА В22,5		0,14	0,01			1	0,01	1
		М2								
236	Е27-105	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ	0,27	334,51	-	90	1	-	4,33	1
	23-12	ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ								
		Н.104 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ		4,16	-			-	-	-
		ДОБАВИТЬ 4СМ								
		1000М2								
237	Е27-164-4	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ	0,68	172,59	4,74	117	1	3	3,75	3
	39-1	СЛОЯ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧЕЙ								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ ПОРИСТОЙ								
		ЩЕБЕНОЧНОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ								
		СМЕСИ		2,08	1,78			1	2,30	2
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			9694	634	400		1112
			РУБ.					140		179
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			8897	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1468	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	263	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			829	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11194	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1361
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	994	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			797	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			69	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			935	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	60	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			12429	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1436
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1054	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			30658	1839	2242		3219
			РУБ.					522		1112
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29861	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4926	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		378
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	696	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2778	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			37565	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4719
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2535	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			797	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			69	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			935	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	60	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.		38500	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	4794	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4595	-	-	-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 6. КАРКАС								
238	Е7-405	-УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ	41,00	11,85	6,12	486	139	251	5,65	232
	37-2	ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ								
		КОЛОНН,ДО 3Т		3,38	2,22			91	2,86	117
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
239	Е7-406 37-3	-УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ КОЛОННЫ,ДО 4Т	9,00	13,44 3,86	7,17 2,60	121	35	64 23	6,44 3,35	58 30
		ШТ								
240	Е7-407 37-4-1,8	-УСТАНОВКА КОЛОНН МАССОЙ ДО 2Т НА НИЖЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	4,00	10,23 5,17	2,28 0,80	41	21	9 3	8,18 1,03	33 4
		ШТ								
241	Е7-410 37-5-1,8	-УСТАНОВКА КОЛОНН МАССОЙ ДО 3Т НА НИЖЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	32,00	11,44 6,04	2,92 1,03	366	193	93 33	9,59 1,33	307 43
		ШТ								
242	9-29 ТЧ Т3,3	-КОЛОННЫ,СТОЙКИ,ОПОРЫ,РАМЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ОДНУ СТОРОНУ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ,ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СПЛОШНЫЕ,МНОГОГРАННЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300,МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М, ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 МАРКИ 1КВ04.60-2,1 СЕРИЯ 1.020-1/83 ВЫП.2-13(16ШТ) ЦЕНА:84,2-0,82,2	13,76	82,56 -	- -	1136	-	- -	- -	- -
		М3								
243	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,94	22,90 -	- -	22	-	- -	- -	- -
		100КГ								
244	С147-8	-АРМАТУРА А-3	10,05	25,00 -	- -	251	-	- -	- -	- -
		100КГ								
245	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,73	41,30 -	- -	113	-	- -	- -	- -
		100КГ								
246	9-30 ТЧ Т3,3	-КОЛОННЫ,СТОЙКИ,ОПОРЫ,РАМЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ОДНУ СТОРОНУ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ,ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СПЛОШНЫЕ,МНОГОГРАННЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300,МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М, ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 МАРКИ 2КН04,28-1,3 СЕРИЯ 1.020-1/83 ВЫП.3(9ШТ) ЦЕНА:73,9+0,82+1,63,3	10,71	79,61 -	- -	853	-	- -	- -	- -
		М3								
247	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,77	22,90 -	- -	18	-	- -	- -	- -
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248	С147-8	=АРМАТУРА А-3	7,92	25,00	-	198	-	-	-	-
		100КГ								
249	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,71	41,30	-	112	-	-	-	-
		100КГ								
250	9-6 Тч Т3,3	=КОЛОННЫ,СТОЙКИ,ОПОРЫ,РАМЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300,МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 МАРКИ 2КН4,28-3 СЕРИЯ 1,020-1/83 В.2-3(1ШТ) ЦЕНА:70,8+0,82+1,63,3 М3	1,18	76,51	-	90	-	-	-	-
251	С147-1	=АРМАТУРА А-1	0,09	22,90	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
252	С147-8	=АРМАТУРА А-3	0,88	25,00	-	22	-	-	-	-
		100КГ								
253	9-52 Тч. Т3,3	=КОЛОННЫ,СТОЙКИ,ОПОРЫ,РАМЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ И ПУСТОТЕЛЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ДВЕ СТОРОНЫ,ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПОЛЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300,МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 МАРКИ 2КНД4,28-1,2 СЕРИЯ 1,020-1/83 В2-3(7ШТ) ЦЕНА:76,3+0,82+1,63 М3	8,47	78,75	-	667	-	-	-	-
254	С147-1	=АРМАТУРА А-1	0,60	22,90	-	14	-	-	-	-
		100КГ								
255	С147-8	=АРМАТУРА А-3	6,16	25,00	-	154	-	-	-	-
		100КГ								
256	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,11	41,30	-	87	-	-	-	-
		100КГ								
257	9-30 Тч Т3,3	=КОЛОННЫ,СТОЙКИ,ОПОРЫ,РАМЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ОДНУ СТОРОНУ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ,ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СПЛОШНЫЕ,МНОГОГРАННЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300,МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 МАРКИ 2КН04,28-1,2 СЕРИЯ 1.020-1/83 В2-3 (10ШТ) ЦЕНА:73,9+0,82+1,63 М3	11,90	76,35	-	909	-	-	-	-
258	С147-1	=АРМАТУРА А-1	0,86	22,90	-	20	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
259	С147-8	-АРМАТУРА А-3	8,80	25,00	-	220	-	-	-	-
		100КГ								
260	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,87	41,30	-	77	-	-	-	-
		100КГ								
261	9-30	-КОЛОННЫ,СТОЙКИ,ОПОРЫ,РАМЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ОДНУ СТОРОНУ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ,ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СПЛОШНЫЕ,МНОГОГРАННЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300,МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 МАРКИ 3КВ04.28-1.1 СЕРИЯ 1.020-1/83 В2-3(2ШТ)	2,50	73,90	-	185	-	-	-	-
		М3								
262	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,18	22,90	-	4	-	-	-	-
		100КГ								
263	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,74	25,00	-	44	-	-	-	-
		100КГ								
264	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,65	41,30	-	27	-	-	-	-
		100КГ								
265	9-5 Тч Т3,3	-КОЛОННЫ,СТОЙКИ,ОПОРЫ,РАМЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300,МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 МАРКИ 1КС4,48-2 СЕРИЯ 1.020-1/83 ВЫП.2-11 (2ШТ) ЦЕНА:80,6+0,82+1,63	1,54	83,05	-	128	-	-	-	-
		М3								
266	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,17	22,90	-	4	-	-	-	-
		100КГ								
267	С147-8	-АРМАТУРА А-3	2,17	25,00	-	54	-	-	-	-
		100КГ								
268	9-51 Тч Т3,3	-КОЛОННЫ,СТОЙКИ,ОПОРЫ,РАМЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ И ПУСТОТЕЛЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ДВЕ СТОРОНЫ,ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПОЛЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300,МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М, ОБЪЕМОЧ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 МАРКИ 1КС44,48-2,2 СЕРИЯ 1.020-1/83 В2-11(1ШТ) ЦЕНА:87,1+0,82+1,63	0,79	89,55	-	71	-	-	-	-
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
269	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,09	22,90	-	2	-	-	-	-
270	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,09	25,00	-	27	-	-	-	-
271	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,20	41,30	-	8	-	-	-	-
272	9-29 Тч Т3,3	-КОЛОННЫ,СТОЙКИ,ОПОРЫ,РАМЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ОДНУ СТОРОНУ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ,ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СПЛОШНЫЕ,МНОГОГРАННЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300,МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 МАРКИ 1КС04.48-2,2 СРИЯ 1.020-1/83 В2-11 (1ШТ) ЦЕНА:84,2+0,82+1,63 М3	0,78	86,65	-	68	-	-	-	-
273	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,09	22,90	-	2	-	-	-	-
274	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,09	25,00	-	27	-	-	-	-
275	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,13	41,30	-	5	-	-	-	-
276	9-6 Тч Т3,3	-КОЛОННЫ,СТОЙКИ,ОПОРЫ,РАМЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300,МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 МАРКИ 2КН4,28-2 СЕРИЯ 1,020-1/83 В2-3(1ШТ) ЦЕНА:70,8+0,82+1,63,3 М3	1,18	76,51	-	90	-	-	-	-
277	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,09	22,90	-	2	-	-	-	-
278	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,88	25,00	-	22	-	-	-	-
279	9-29	-КОЛОННЫ,СТОЙКИ,ОПОРЫ,РАМЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ОДНУ СТОРОНУ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ,ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СПЛОШНЫЕ,МНОГОГРАННЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300,МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,	19,00	84,20	-	1600	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 МАРКИ 2КВ04,33-1,1 СЕРИЯ 1.020-1/83 В.2-5(20ШТ)								
		М3								
280	С147-1	-АРМАТУРА А-1	1,29	22,90	-	29	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
281	С147-8	-АРМАТУРА А-3	13,65	25,00	-	341	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
282	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	4,63	41,30	-	191	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
283	9-5	-КОЛОННЫ,СТОЙКИ,ОПОРЫ,РАМЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300,МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М, ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 МАРКИ 2КВ4,33-1 СЕРИЯ 1.020-1/83 В2-5(4ШТ)	3,76	80,60	-	303	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
284	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,26	22,90	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
285	С147-8	-АРМАТУРА А-3	2,73	25,00	-	68	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
286	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,18	41,30	-	7	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
287	9-51	-КОЛОННЫ,СТОЙКИ,ОПОРЫ,РАМЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ И ПУСТОТЕЛЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ДВЕ СТОРОНЫ,ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПОЛЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300,МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М, ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 МАРКИ 2КВА4,33-1.1 СЕРИЯ 1.020-1/83 В2-5(8ШТ)	7,76	87,10	-	676	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
288	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,52	22,90	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
289	С147-8	-АРМАТУРА А-3	5,46	25,00	-	137	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
290	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,76	41,30	-	114	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
291	9-5 Тч Т3,3	-КОЛОННЫ,СТОЙКИ,ОПОРЫ,РАМЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300,МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М, ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 МАРКИ 1КН4,33-4 СЕРИЯ 1.020-1/83 В.2-5 (2ШТ)	1,62	86,31	-	140	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:80,6+0,82+1,63,3								
		М3								
292	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,19	22,90	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
293	С147-8	-АРМАТУРА А-3	2,90	25,00	-	73	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
294	9-29 Т.Ч ТАБЛ3,3	-КОЛОННЫ,СТОЙКИ,ОПОРЫ,РАМЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1Ч В ОДНУ СТОРОНУ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ,ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СПЛОШНЫЕ,МНОГОГРАННЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300,МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 МАРКИ 1КН04.33-1,4СЕРИ 1.020-1/85ВЫП2-5 2ШТ ЦЕНА 84,2+0,82+1,63,3	1,66	89,91	-	149	-	-	-	-
		М3								
295	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,19	22,90	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
296	С147-8	-АРМАТУРА А-3	2,90	25,00	-	73	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
297	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,87	41,30	-	77	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
298	С147-24	-СТ-ТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ КОЛОНН	41,57	41,30	-	1717	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
299	Е7-431 38-5-1.8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	14,00	2,84	1,51	40	14	21	1,64	23
				1,00	0,45			6	0,58	8
		ШТ								
300	Е7-434 38-6-1.8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 2Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	16,00	4,27	2,09	68	25	34	2,53	40
				1,58	0,62			10	0,80	13
		ШТ								
301	Е7-437 38-7-1,8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	52,00	13,39	3,48	696	164	181	5,01	261
				3,15	1,03			54	1,33	69
		ШТ								
302	Е7-443 38-9-1,8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 6Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	9,00	26,64	5,92	240	41	53	7,27	65
				4,53	1,76			16	2,27	20
		ШТ								
303	9-303	-МАРКИ РОП 6.86-3JAT5,СЕРИЯ 1.020-1/83ВЫП3-7(2ШТ)	4,14	68,70	-	284	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			М3		-	-			-	-	-
304	С147-1	-АРМАТУРА А-1		0,46	22,90	-	11	-	-	-	-
			100КГ								
					-	-			-	-	-
305	С147-8	-АРМАТУРА А-3		2,50	25,00	-	63	-	-	-	-
			100КГ								
					-	-			-	-	-
306	С147-6	-АРМАТУРА АТ-5		1,32	23,90	-	31	-	-	-	-
			100КГ								
					-	-			-	-	-
307	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1		0,32	32,10	-	10	-	-	-	-
			100КГ								
					-	-			-	-	-
308	9-303	-БАЛКИ,ПРОГОНЫ,РИГЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 400 С ПОЛКАМИ,МАССОЙ СВЫШЕ 5Т ДО 15Т,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 6М,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 2М3 МАРКИ РДП6.86-50АТ5,СЕРИЯ 1.020-1/83ВЫП3-7(7ШТ)		16,45	68,70	-	1130	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			М3								
309	С147-1	-АРМАТУРА А-1		0,60	22,90	-	14	-	-	-	-
			100КГ								
					-	-			-	-	-
310	С147-8	-АРМАТУРА А-3		6,25	25,00	-	156	-	-	-	-
			100КГ								
					-	-			-	-	-
311	С147-6	-АРМАТУРА АТ-5		8,60	23,90	-	206	-	-	-	-
			100КГ								
					-	-			-	-	-
312	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1		1,87	32,10	-	60	-	-	-	-
			100КГ								
					-	-			-	-	-
313	9-299 Т.ч ТАБЛ3,3	-БАЛКИ,ПРОГОНЫ,РИГЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 С ПОЛКАМИ,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 6М,ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3 МАРКИ РОП4.56-40 СЕРИЯ 1.020-1/83ВЫП3-1(6ШТ) ЦЕНА 69,6+0,82+1,63		5,64	72,05	-	406	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			М3								
314	С147-1	-АРМАТУРА А-1		1,16	22,90	-	27	-	-	-	-
			100КГ								
					-	-			-	-	-
315	С147-8	-АРМАТУРА А-3		4,91	25,00	-	123	-	-	-	-
			100КГ								
					-	-			-	-	-
316	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1		0,55	32,10	-	18	-	-	-	-
			100КГ								
					-	-			-	-	-
317	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ		1,49	41,30	-	62	-	-	-	-
			100КГ								
					-	-			-	-	-
318	9-299	-БАЛКИ,ПРОГОНЫ,РИГЕЛИ		12,24	72,05	-	882	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч ТАБЛ3,3	ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 С ПОЛКАМИ,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 6М,ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3 МАРКИ РДП4.56-60АТ5СЕРИЯ 1,020-1/83ВЫП3-1(12ШТ) ЦЕНА 69,6+0,82+1,63	М3		-	-			-	-	-
319	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,62	22,90	-	14	-	-	-	-
320	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	4,62	25,00	-	115	-	-	-	-
321	С147-6	-АРМАТУРА АТ-5	100КГ	5,03	23,90	-	120	-	-	-	-
322	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1,88	32,10	-	60	-	-	-	-
323	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	3,55	41,30	-	146	-	-	-	-
324	9-299 Т.Ч. ТАБЛ3,3	-БАЛКИ,ПРОГОНЫ,РИГЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 С ПОЛКАМИ,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 6М,ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3 МАРКИ РДП4.56-50АТ5СЕРИЯ1,020-1/83ВЫП3-1(17ШТ) ЦЕНА 69,6+0,82+1,63	М3	17,34	72,05	-	1249	-	-	-	-
325	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,88	22,90	-	20	-	-	-	-
326	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	4,73	25,00	-	118	-	-	-	-
327	С147-6	-АРМАТУРА АТ-5	100КГ	7,12	23,90	-	170	-	-	-	-
328	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	2,66	32,10	-	85	-	-	-	-
329	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	4,66	41,30	-	192	-	-	-	-
330	9-299	-МАРКИ РДП4,26-60СЕРИЯ 1,020-1/83ВЫП3-1(7ШТ)	М3	3,15	69,60	-	219	-	-	-	-
331	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,25	22,90	-	6	-	-	-	-
332	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	1,50	25,00	-	37	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
333	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,29	32,10	-	9	-	-	-	-
334	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,08	41,30	-	45	-	-	-	-
335	9-299	-БАЛКИ,ПРОГОНЫ,РИГЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 С ПОЛКАМИ,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 6М,ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3 МАРКИ РЭП4,26-40СЕРИЯ 1.020-1/83ВЫП3-1(9ШТ) М3	3,78	69,60	-	263	-	-	-	-
336	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,54	22,90	-	12	-	-	-	-
337	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,84	25,00	-	46	-	-	-	-
338	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,35	32,10	-	11	-	-	-	-
339	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,73	41,30	-	71	-	-	-	-
340	9-287	-БАЛКИ,ПРОГОНЫ,РИГЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 4 ДО 6М,ОБЪЕМОМ ДО 1М3 МАРКИ Р3,56СЕРИЯ 1.020-1/83 ВЫП3-1(5ШТ) М3	1,50	70,40	-	106	-	-	-	-
341	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,10	22,90	-	2	-	-	-	-
342	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,38	25,00	-	35	-	-	-	-
343	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,33	41,30	-	14	-	-	-	-
344	9-299	-БАЛКИ,ПРОГОНЫ,РИГЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 С ПОЛКАМИ,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 6М,ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3 МАРКИ РЭП4.26-45СЕРИЯ 1.020-1/83ВЫП3-1(5ШТ) М3	1,70	69,60	-	118	-	-	-	-
345	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,51	22,90	-	12	-	-	-	-
346	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,28	25,00	-	32	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
347	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,05	32,10	-	1	-	-	-	-
348	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,95	41,30	-	39	-	-	-	-
349	9-285	-БАЛКИ,ПРОГОНЫ,РИГЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 2,5 ДО 4М,ОБЪЕМОМ ДО 1М3 МАРКИ Р3,26СЕРИЯ 1.020-1/83ВЫП3-1(4ШТ) М3	0,56	68,50	-	38	-	-	-	-
350	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,04	22,90	-	1	-	-	-	-
351	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,51	25,00	-	13	-	-	-	-
352	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,25	41,30	-	10	-	-	-	-
353	9-299 Т.Ч ТАБЛ3,3	-БАЛКИ,ПРОГОНЫ,РИГЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 С ПОЛКАМИ,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 6М,ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3 МАРКИ РОП4,56-30СЕРИЯ 1.020-1/83ВЫП3-1(6ШТ) ЦЕНА 69,6+0,82+1,63 М3	5,64	72,05	-	406	-	-	-	-
354	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	1,12	22,90	-	26	-	-	-	-
355	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	4,39	25,00	-	110	-	-	-	-
356	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,55	32,10	-	18	-	-	-	-
357	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,35	41,30	-	56	-	-	-	-
358	9-299	-БАЛКИ,ПРОГОНЫ,РИГЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 С ПОЛКАМИ,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 6М,ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3 МАРКИ РДП56-40АТ5 И 1.020-1/83ВЫП3-1(ШТ) М3	6,12	69,60	-	426	-	-	-	-
359	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,31	22,90	-	7	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
360	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,67	25,00	-	42	-	-	-	-
361	С147-6	-АРМАТУРА АТ-5 100КГ	1,98	23,90	-	47	-	-	-	-
362	С147-10	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,94	32,10	-	30	-	-	-	-
363	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,64	41,30	-	68	-	-	-	-
364	9-299 Т.Ч ТАБЛ3.3	-БАЛКИ,ПРОГОНЫ,РИГЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 С ПОЛКАМИ,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 6М,ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3 МАРКИ РДП56-7ОАТ5СЕРИЯ 1.020-1/83ВЫП3-1(5ШТ) ЦЕНА 69,6+0,82+1,63 М3	5,10	72,05	-	367	-	-	-	-
365	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,33	22,90	-	8	-	-	-	-
366	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	2,20	25,00	-	55	-	-	-	-
367	С147-6	-АРМАТУРА АТ-5 100КГ	2,58	23,90	-	62	-	-	-	-
368	С147-10	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,78	32,10	-	25	-	-	-	-
369	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,72	41,30	-	71	-	-	-	-
370	Е7-585 44-5-1,8	-УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ВЫСОТОЙ ДО 3,6М И ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	9,00	28,91 5,39	5,77 1,71	260	49	52 15	8,53 2,21	77 20
371	Е7-594 44-8-1,8	-УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ВЫСОТОЙ ДО 4,8М И ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	7,00	40,15 8,17	8,16 2,42	281	57	57 17	13,00 3,12	91 22
372	Е7-597 44-1-1,8	-УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ВЫСОТОЙ ДО 4,8М И ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	6,00	43,68 9,07	9,82 2,91	262	54	58 17	14,50 3,75	87 23
373	11-141	-ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ МАРКИ 2А56,33СЕРИЯ	6,58	72,60	-	478	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.020-1/83ВЫП4-1(2ШТ)		-	-			-	-	-
		М3								
374	С147-8	-АРМАТУРА А-3	2,27	25,00	-	57	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
375	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,64	32,10	-	21	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
376	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,06	41,30	-	44	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
377	11-139	-ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ МАРКИ	3,50	69,48	-	243	-	-	-	-
	Т.Ч	1Д24.48СЕРИЯ 1,020-1/83(2ШТ)		---	---			---	---	---
	ТАБЛ3,3	ЦЕНА 70,3-0,82		-	-			-	-	-
		М3								
378	С147-8	-АРМАТУРА А-3	3,09	25,00	-	77	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
379	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,46	32,10	-	15	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
380	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,49	41,30	-	61	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
381	11-141	-ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ МАРКИ	4,64	71,78	-	333	-	-	-	-
	Т.Ч	1432.48СЕРИЯ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ3,3	1,020-1/83ВЫП4-1(2ШТ)		-	-			-	-	-
		ЦЕНА 72,6-0,82								
		М3								
382	С147-8	-АРМАТУРА А-3	3,85	25,00	-	96	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
383	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,59	32,10	-	19	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
384	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,67	41,30	-	69	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
385	11-139	-ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ МАРКИ	2,68	70,30	-	188	-	-	-	-
		1А26.33СЕРИЯ		---	---			---	---	---
		1,020-1/83ВЫП4-1(2ШТ)		-	-			-	-	-
		М3								
386	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,11	25,00	-	28	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
387	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,36	32,10	-	12	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
388	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,82	41,30	-	34	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
389	11-139	-ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ МАРКИ	1,76	70,30	-	124	-	-	-	-
		1А26.20СЕРИЯ		---	---			---	---	---
		1,020-1/83ВЫП4-1(2ШТ)		-	-			-	-	-
		М3								
390	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,77	25,00	-	19	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
391	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,24	32,10	-	8	-	-	-	-
		100КГ								
392	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,57	41,30	-	24	-	-	-	-
		100КГ								
393	11-139	-ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ МАРКИ 1АП26.33СЕРИЯ 1.020-1/83ВЫП4-1(4ШТ)	3,80	70,30	-	267	-	-	-	-
		М3								
394	С147-8	-АРМАТУРА А-3	6,08	25,00	-	152	-	-	-	-
		100КГ								
395	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,39	32,10	-	12	-	-	-	-
		100КГ								
396	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,60	41,30	-	66	-	-	-	-
		100КГ								
397	11-141	-ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ МАРКИ 1Д56.33СЕРИЯ 1.020-1/83ВЫП4-1(3ШТ)	8,76	72,60	-	636	-	-	-	-
		М3								
398	С147-8	-АРМАТУРА А-3	2,96	25,00	-	74	-	-	-	-
		100КГ								
399	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	1,11	32,10	-	36	-	-	-	-
		100КГ								
400	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,59	41,30	-	66	-	-	-	-
		100КГ								
401	11-139	-ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ МАРКИ1А26.28СЕРИЯ 1.020-1/83ВЫП4-1(1ШТ)	1,16	70,30	-	82	-	-	-	-
		М3								
402	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,50	25,00	-	12	-	-	-	-
		100КГ								
403	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,16	32,10	-	5	-	-	-	-
		100КГ								
404	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,41	41,30	-	17	-	-	-	-
		100КГ								
405	11-139	-ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ МАРКИ 2424.48 СЕРИЯ 1.020-1/83ВЫП4-1(1ШТ)	1,91	70,30	-	134	-	-	-	-
		М3								
406	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,61	25,00	-	40	-	-	-	-
		100КГ								
407	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,23	32,10	-	7	-	-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
408	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,75	41,30	-	31	-	-	-	-
409	11-141 Т.Ч ТАБЛ3,3	-ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ МАРКИ 2ДП32.43СЕРИЯ 1.020-1/83ВЫП4-1(1ШТ) ЦЕНА 72,6-0,82 М3	1,87	71,78	-	134	-	-	-	-
410	С147-3	-АРМАТУРА А-3 100КГ	3,24	25,00	-	81	-	-	-	-
411	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,13	32,10	-	4	-	-	-	-
412	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,75	41,30	-	31	-	-	-	-
413	11-141	-ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ МАРКИ 2ДПК56.33СЕРИЯ 1.020-1/83ВЫП4-1(2ШТ) М3	5,78	72,60	-	420	-	-	-	-
414	С147-3	-АРМАТУРА А-3 100КГ	4,11	25,00	-	103	-	-	-	-
415	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,57	32,10	-	18	-	-	-	-
416	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,94	41,30	-	39	-	-	-	-
417	С147-24	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ 100КГ	0,09	41,30	-	4	-	-	-	-
418	Е7-291 17-7	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАРКИ МС Т	0,99	342,00 21,30	-	339	21	- -	34,00 -	34 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		27813	813	873		1308
				РУБ.				285		369
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		27813	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		4583	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		412
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -		РУБ.		-	824	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2592	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		34988	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2089
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1922	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		34988	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2089
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1922	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. СТЕНЫ								
419	Е7-563 43-8-1,8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	182,00	6,56 2,62	2,84 1,03	1194	477	516 187	4,30 1,33	783 242
420	Е7-566 43-9-1,8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	66,00	8,95 3,49	4,33 1,56	591	230	286 103	5,74 2,01	379 133
421	Е7-569 43-10-1,8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	5,00	13,58 4,92	6,30 2,24	68	25	31 11	7,96 2,89	40 14
422	11-4 ПРИМЕЧ П032,5	-ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 3М,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 30СМ,ГОСТ11024-72,11118-73,190 10-73 ПО СЕРИИ 1,0301-1,ВЫП1-1 ЦЕНА 20,2+0,77-0,26 М2	324,49	20,71 -	- -	6720	-	- -	- -	- -
423	11-27 ПРИМЕЧ П032,5	-ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 3,9М,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 30СМ,ГОСТ11024-72,11118-73,190 10-73 ПО СЕРИИ 1,030,1-18ВЫП1-1 ЦЕНА 20,6+0,77-0,26 М2	717,01	21,11 -	- -	15136	-	- -	- -	- -
424	С147-24	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ 100КГ	24,78	41,30 -	- -	1023	-	- -	- -	- -
425	ССЦМ СТР130 ТАБЛ,6	-ОБЛИЦОВКА ФАСАДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ СТЕКЛЯНОЙ ПЛИТКОЙ 21Х21 М2	1041,50	1,35 -	- -	1406	-	- -	- -	- -
426	С111-125 Т.Ч ССЦМ	-ПЛИТКИ ФАСАДНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ЦВЕТНЫЕТОЛЩИНОЙ 10ММ М2	760,29	5,39 -	- -	4098	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОМ1 ТАБЛ.3,5 П035									
427	Е7-665 47-10-1,8	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	16,00	2,58 0,97	0,44 0,16	41 3	16	7 3	1,55 0,21	25 3
		ШТ								
428	11-233	-ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ П<30.10-Т СЕРИЯ 1.030.1-1ВЫП2-1(16ШТ)	4,48	69,90	-	313	-	-	-	-
		М3								
429	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,37	22,90	-	9	-	-	-	-
		100КГ								
430	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,15	25,00	-	4	-	-	-	-
		100КГ								
431	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	1,12	32,10	-	36	-	-	-	-
		100КГ								
432	С147-23	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЯ	0,22	25,00	-	5	-	-	-	-
		100КГ								
433	Е7-668 47-11-1,8	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ С,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	117,00	1,40 0,59	0,13 0,05	164	69	15 6	1,01 0,06	118 7
		ШТ								
434	11-233	-ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП18.4СЕРИЯ 1,238,1-2(2ШТ)	0,10	69,90	-	7	-	-	-	-
		М3								
435	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
436	С147-1о	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
437	11-233	-ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП18.5 СЕРИЯ 1,238.1-2(2ШТ)	0,13	69,90	-	9	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
438	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
439	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
440	11-233	-ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП15,5СЕРИЯ 1,238,1-2(90ШТ)	4,86	69,90	-	340	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
441	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,49	22,90	-	11	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
442	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,39	32,10	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
443	11-233	-ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП15,4СЕРИЯ 1,238,1-2(2ШТ)	0,09	69,90	-	6	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
444	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
445	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
446	11-233	-ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП15,5СЕРИЯ 1,238,1-2(7ШТ)	0,14	69,90	-	10	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
447	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
448	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
449	11-233	-ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП13,5-Т СЕРИЯ 1,238,1-2ВЫП1(12ШТ)	0,44	69,90	-	31	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
450	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,08	32,10	-	2	-	-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
451	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,08	41,30	-	3	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
452	11-233	-ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ППо,6-Т-1,СЕРИЯ 1.238-1,ВЫП.1(2ШТ)	0,04	69,90	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
453	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
454	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,01	41,30	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
455	Е7-285	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ	1,67	362,00	8,00	605	154	13	141,00	235
	17-1	ИЗДЕЛИЙ В СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ								
		Т		92,00	2,40			4	3,10	5
456	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	7,95	42,30	0,08	336	32	-	6,43	51
	51-1	ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД								
				4,02	0,02			-	0,03	-
		100М								
457	Е7-707	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	7,95	91,80	20,60	730	87	164	18,60	148
	51-7	ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ								
				11,00	6,18			49	7,97	63
		100М								
458	Е7-714	-УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ	7,95	9,73	0,31	77	36	3	7,35	58
	51-14	ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ								
				4,54	0,09			1	0,12	1
		100М								
459	Е8-74-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО	116,22	44,71	0,80	5196	329	93	4,96	576
	9-2	КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
				2,83	0,24			28	0,31	36
		М3								
460	Е26-36	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ	0,80	7,68	1,08	6	5	1	11,40	9
	8-9	ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ НАСУХО								
				6,60	0,32			-	0,41	-
		М3								
461	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	0,81	11,20	-	9	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
462	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	82,44	34,26	0,31	2824	173	67	3,90	322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5-4	КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		2,10	0,24			20	0,31	26
463	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М М3 100КГ	118,00	0,29 0,08	0,15 0,06	34	9	15 7	0,13 0,08	15 9
464	Е7-127 9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	2,00	1,55 0,46	1,04 0,38	3	1	2 1	0,81 0,49	2 1
465	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕЧОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-79 МАРКИ 1ПБ13-1,СЕРИЯ 1,038.1-1, ВЫП.1(46ШТ) М3	0,46	64,40 -	- -	30	-	- -	- -	- -
466	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,19	32,10 -	- -	6	-	- -	- -	- -
467	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПБ17-2,СЕРИЯ 1,038.1-1,ВЫП.1(28ШТ) М3	0,78	64,40 -	- -	50	-	- -	- -	- -
468	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,16	32,10 -	- -	5	-	- -	- -	- -
469	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 1ПБ10-1,СЕРИЯ 1,038,1-1,ВЫП.1(30ШТ) М3	0,24	64,40 -	- -	15	-	- -	- -	- -
470	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,09	32,10 -	- -	3	-	- -	- -	- -
471	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПБ16-2,СЕРИЯ 1,038.1-1,ВЫП.1(6ШТ) М3	0,16	64,40 -	- -	10	-	- -	- -	- -
472	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,03	32,10	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ		-	-			-	-	-
473	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПБ22-3,СЕРИЯ 1.038.1-1,ВЫП.1(2ШТ)	0,07	64,40	-		5	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
474	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,02	25,00	-		1	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
475	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,01	32,10	-		1	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
476	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПП23-7,СЕРИЯ 1.038.1-1,ВЫП.2(2ШТ)	0,25	64,40	-		16	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
477	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-		1	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
478	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,04	25,00	-		1	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
479	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	32,10	-		1	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
480	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТР ЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПП18-5,СЕРИЯ 1.038.1-1,ВЫП.2(1ШТ)	0,10	64,40	-		6	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
481	С147-1	-АРМАТУРА А-1	-	22,90	-		1	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
482	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	32,10	-		1	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
483	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕЧОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПБ19-3,СЕРИЯ 1.038.1-1,ВЫП.1(1ШТ)	0,03	64,40	-		2	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
484	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,01	32,10	-		1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ		-	-			-	-	-
485	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПБ13-1,СЕРИЯ 1.038.1-1,ВЫП.1(2ШТ)	0,04	64,40	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
486	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
487	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 3ПБ16-37,СЕРИЯ 1.038.1-1,ВЫП.1(1ШТ)	0,04	64,40	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
488	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,03	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
489	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 5ПП14-5,СЕРИЯ 1.038.1-1,ВЫП.2(1ШТ)	0,10	64,40	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
490	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
491	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
492	Е7-653 47-6-1,8	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	1,00	7,57	4,08	8	3	5	4,81	5
				2,81	1,57			2	2,03	2
		ШТ								
493	11-182	-ПЛИТЫ КОЗЫРЬКОВ СПЛОШНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М МАРКИ К318.28-Т(1ШТ)	0,53	53,50	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
494	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,15	32,10	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
495	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,23	25,00	-	6	-	-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
496	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,04	-	-	-	-	-	-	-
		100КГ		22,90	-	1	-	-	-	-
497	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,44	-	-	-	-	-	-	-
		100КГ		41,30	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			41311	1646	1221		2766
			РУБ.					422		542
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			41311	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6811	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		623
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1221	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3847	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			51969	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3931
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3289	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			51969	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3931
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3289	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
498	Е7-460	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	62,00	3,15	0,71	195	61	44	1,65	102
	39-5-1.8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ		-	-			-	-	-
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ		0,98	0,26			16	0,34	21
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЯ ДО 30М								
			ШТ							
499	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	147,00	4,72	1,06	694	204	156	2,29	337
	39-6-1.8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ		-	-			-	-	-
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ		1,39	0,38			56	0,49	72
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЯ ДО 30М								
			ШТ							
500	Е7-455	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	36,00	4,80	1,86	173	63	67	2,95	106
	39-3-1.8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 С ОПИРАНИЕМ		-	-			-	-	-
		ПО КОНТУРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		1,74	0,55			20	0,71	26
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО								
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
			ШТ							
501	Е7-466	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ	1,00	1,43	0,77	1	1	-	0,91	1
	39-7-1.8	ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ		-	-			-	-	-
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		0,53	0,29			-	0,37	-
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЯ ДО 30М								
			ШТ							
502	Е7-469	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ	29,00	1,81	1,00	52	20	29	1,18	34
	39-8-1.8	ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		0,68	0,38			11	0,49	14
		ШТ								
503	11-146 ПРИМЕЧ ПО325,27 ПРИЛ1	-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ,РАССЧИТАННЫЕ НА НОРМАТИВНУЮ НАГРУЗКУ В 1000КГС/М2,ДЛИНОЙ ЗМ,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ,ГОСТ9561-76 МАРКИ ПК27,12-5АЗТ,СЕРИЯ 1.041.1-2,ВЫП5(21ШТ) ЦЕНА:7,74+0,2-0,11	66,15	7,83	-	518	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
504	11-146 ПРИМЕЧ ПО325,27 ПРИЛ1	-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ,РАССЧИТАННЫЕ НА НОРМАТИВНУЮ НАГРУЗКУ В 1000КГС/М2,ДЛИНОЙ ЗМ,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ,ГОСТ9561-76 МАРКИ ПК27,12-8АЗП,СЕРИЯ 1.041.1-2,ВЫП5(14ШТ) ЦЕНА:7,74+0,2-0,02	44,10	7,92	-	349	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
505	11-146 ПРИМЕЧ ПО325,27 ПРИЛ1	-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ,РАССЧИТАННЫЕ НА НОРМАТИВНУЮ НАГРУЗКУ В 1000КГС/М2,ДЛИНОЙ ЗМ,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ,ГОСТ9561-76 МАРКИ ПК27,15-4АЗТ,СЕРИЯ 1.041.1-2,ВЫП5(1ШТ) ЦЕНА:7,74+0,2-0,11	3,95	7,83	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
506	11-146 ПРИМЕЧ ПО325,27 ПРИЛ1	-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ,РАССЧИТАННЫЕ НА НОРМАТИВНУЮ НАГРУЗКУ В 1000КГС/М2,ДЛИНОЙ ЗМ,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ,ГОСТ9561-76 МАРКИ ПК27,15-10АЗП,СЕРИЯ 1.041.1-2,ВЫП5(1ШТ) ЦЕНА:7,74+0,2+0,06	3,95	8,00	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
507	11-146 ПРИМЕЧ ПО325,27 ПРИЛ1	-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ,РАССЧИТАННЫЕ НА НОРМАТИВНУЮ НАГРУЗКУ В	22,41	8,16	-	183	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000КГС/М2,ДЛИНОЙ 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ,ГОСТ9561-76 МАРКИ ПК27,9-10А3П-1,СЕРИЯ 1.041.1-2,ВЫП5(9ШТ) ЦЕНА:7,74+0,2,2+0,02 М2								
508	11-146 ПРИМЕЧ ПО325,27 ПРИЛ1	-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ,РАССЧИТАННЫЕ НА НОРМАТИВНУЮ НАГРУЗКУВ 1000КГС/М2,ДЛИНОЙ 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ,ГОСТ9561-76 МАРКИ ПК27,9-6А3Т-1,СЕРИЯ 1.041.1-2,ВЫП5(11ШТ) ЦЕНА:7,74+0,2,2-0,05 М2	27,39	8,09 - -	- -	222	-	- -	- -	- -
509	11-146 ПРИМЕЧ ПО325,27 ПРИЛ1	-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ,РАССЧИТАННЫЕ НА НОРМАТИВНУЮ НАГРУЗКУВ 1000КГС/М2,ДЛИНОЙ 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ,ГОСТ9561-76 МАРКИ ПК27,9-6А3П-1,СЕРИЯ 1.041.1-2,ВЫП5(5ШТ) ЦЕНА:7,74+0,2,2-0,08 М2	12,45	8,06 - -	- -	100	-	- -	- -	- -
510	11-158 ПРИМЕЧ ПО325,27 ПРИЛ1	-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2,ГОСТ 9561-76 МАРКИ ПК56,12-8АТ4СТ,СЕРИЯ 1.041.1-2,ВЫП1(3ШТ) ЦЕНА:7,81+0,2+1,4 М2	20,16	9,41 - -	- -	190	-	- -	- -	- -
511	11-158 ПРИМЕЧ ПО325,27 ПРИЛ1	-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2,ГОСТ 9561-76 МАРКИ ПК56,9-7АТ4СП,СЕРИЯ 1.041.1-2,ВЫП1(7ШТ)	37,17	9,26 - -	- -	344	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:7,81+0,2,2+1,05								
		М2								
512	11-158 ПРИМЕЧ ПО325,27 ПРИЛ1	-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2,ГОСТ 9561-76 МАРКИ ПК56.9-5АТ4СП,СЕРИЯ 1.041.1-2,ВЫП1(4ШТ) ЦЕНА:7,81+0,2.2+0,72	21,24	8,93	-	190	-	-	-	-
		М2								
513	11-158 ПРИМЕЧ ПО325,27 ПРИЛ1	-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2,ГОСТ 9561-76 МАРКИ ПК56.9-6АТ4СТ,СЕРИЯ 1.041,1-2,ВЫП1(52ШТ) ЦЕНА:7,81+0,2,2+1,05	276,12	9,26	-	2557	-	-	-	-
		М2								
514	11-158 ПРИМЕЧ ПО325,27 ПРИЛ1	-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2,ГОСТ 9561-76 МАРКИ ПК56.9-10АТ4СТ,СЕРИЯ 1.041.1-2,ВЫП1(6ШТ) ЦЕНА:7,81+0,2.2+1,73	31,86	9,94	-	317	-	-	-	-
		М2								
515	11-158 ПРИМЕЧ ПО325,27 ПРИЛ1	-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2,ГОСТ 9561-76 МАРКИ ПК56.12-7АТ4СП,СЕРИЯ 1.041.1-2,ВЫП1(12ШТ) ЦЕНА:7,81+0,2+1,05	80,64	9,06	-	731	-	-	-	-
		М2								
516	11-158 ПРИМЕЧ	-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И	80,64	8,73	-	704	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П0325,27 ПРИЛ1	МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2,ГОСТ 9561-76 МАРКИ ПК56.12-5АТ4СТ,СЕРИЯ 1.041.1-2,ВЫП1(12ШТ) ЦЕНА:7,81+0,2+0,72 М2		-	-		-	-	-
517	11-158 ПРИМЕЧ П0325,27 ПРИЛ1	-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2,ГОСТ 9561-76 МАРКИ ПК56.15-6АТ4СТ-2,СЕРИЯ 1.041.1-2,ВЫП1(6ШТ) ЦЕНА:7,81+0,2+1,05 М2	50,52	9,06 -	- -	458	-	- -	- -	- -
518	11-158 ПРИМЕЧ П0325,27 ПРИЛ1	-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2,ГОСТ 9561-76 МАРКИ ПК56.15-8АТ4СП,СЕРИЯ 1.041.1-2,ВЫП1(9ШТ) ЦЕНА:7,81+0,2+1,4 М2	75,78	9,41 -	- -	713	-	- -	- -	- -
519	11-158 ПРИМЕЧ П0325,27 ПРИЛ1	-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2,ГОСТ 9561-76 МАРКИ ПК56.15-8АТ4СТ,СЕРИЯ 1.041.1-2,ВЫП1(10ШТ) ЦЕНА:7,81+0,2+1,4 М2	84,20	9,41 -	- -	792	-	- -	- -	- -
520	11-158 ПРИМЕЧ П0325,27 ПРИЛ1	-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ	193,66	9,06 -	- -	1755	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2,ГОСТ 9561-76 МАРКИ ПК56.15-6АТ4СМ,СЕРИЯ 1.041.1-2,ВЫП1(23ШТ) ЦЕНА:7,81+0,2+1,05								
		М2								
521	11-158 ПРИМЕЧ ПО325,27 ПРИЛ1	-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2,ГОСТ 9561-76 МАРКИ ПК56.15-11АТ5Т-3,СЕРИЯ 1.041.1-2,ВЫП1(3ШТ) ЦЕНА:7,81+0,2+2,16	25,26	10,17 -	- -	257	-	- -	- -	- -
		М2								
522	11-158 ПРИМЕЧ ПО325,2 ПРИЛ1	-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2,ГОСТ 9561-76 МАРКИ ПК56.30-6АТ4СТ,СЕРИЯ 1.041.12, ВЫП1(21ШТ) ЦЕНА:7,81+0,2+1,05	353,64	9,06 -	- -	3204	-	- -	- -	- -
		М2								
523	11-158 ПРИМЕЧ ПО325,27 ПРИЛ1	-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2,ГОСТ 9561-76 МАРКИ ПК56.30-8АТ5Т,СЕРИЯ 1.041.1-2,ВЫП1(5ШТ) ЦЕНА:7,81+0,2+1,05	84,20	9,41 -	- -	792	-	- -	- -	- -
		М2								
524	11-158 ПРИМЕЧ ПО325,27 ПРИЛ1	-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2,ГОСТ 9561-76 МАРКИ ПК56.30-9АТ4СТ,СЕРИЯ	33,68	9,58 -	- -	323	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.041.1-2,ВЫП1(2ШТ) ЦЕНА:7,81+0,2+1,57								
		М2								
525	11-158 ПРИМЕЧ П0325,27 ПРИЛ1	-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2,ГОСТ 9561-76 МАРКИ ПК56.30-6АТ4СП,СЕРИЯ 1.041.1-2,ВЫП1(2ШТ) ЦЕНА:7,81+0,2+0,89	33,68	8,90 - -	- -	300	-	- - -	- - -	- - -
		М2								
526	11-158 ПРИМЕЧ П0325,27 ПРИЛ1	-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2,ГОСТ 9561-76 МАРКИ ПК56.30-5АТ5Т,СЕРИЯ 1.041.1-2,ВЫП1(6ШТ) ЦЕНА:7,81+0,2+0,89	101,04	8,90 - -	- -	899	-	- - -	- - -	- - -
		М2								
527	11-144 ПРИМ П0325,27 ПРИЛ	-ПАНЕЛИ,НАСТИЛЫ,ПЛИТЫ РЕБРИСТЫЕ И ЧАСТОРЕБРИСТЫЕ,РАССЧИТАННЫЕ НА НОРМАТИВНУЮ НАГРУЗКУ6 1000КГС/М3,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ 3М,МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 8СМ МАРКИ ПРС26,15-6Т,СЕРИЯ 1.041.1-2,ВЫП6(1ШТ) ЦЕНА:6,06+0,27,7-0,05	3,95	7,41 - -	- -	29	-	- - -	- - -	- - -
		М2								
528	11-156 ПРИМ П0325,27 ПРИЛ	-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ РЕБРИСТЫЕ И ЧАСТОРЕБРИСТЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 8СМ,ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2 МАРКИ ПРС56,15-16АТ5Т,СЕРИЯ 1.041.1-2,ВЫП6(14ШТ) ЦЕНА:6,29+0,2.6+2,08	116,76	9,57 - -	- -	1117	-	- - -	- - -	- - -
		М2								
529	11-156 ПРИМ П0325,27 ПРИЛ	-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ РЕБРИСТЫЕ И ЧАСТОРРЕБРИСТЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ	116,76	9,40 - -	- -	1098	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 8СМ,ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2 МАРКИ ПРС56.15-6АТ5Т,СЕРИЯ 1.041.1-2,ВЫП6(14ШТ) ЦЕНА:6,29+0,2,6+1,91								
530	11-156 ПРИМ ПО325,27 ПРИЛ	М2 -ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ РЕБРИСТЫЕ И ЧАСТОРЕБРИСТЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 8СМ,ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2 МАРКИ ПРС56.15-10АТ5Т,СЕРИЯ 1.041.1-2,ВЫП6(1ШТ) ЦЕНА:6,29+0,2,6+1,91	8,34	9,40 -	- -	78	-	- -	- -	- -
531	Е12-288-1 9-5	М2 -ЗАСЫПКА КЕРАМЗИТОМ КОРЫТ В САНТЕХНИЧЕСКИХ ПЛИТАХ	19,56	17,87 1,17	1,08 0,32	350	23	21 6	2,32 0,41	45 8
532	С147-24	М3 -СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	0,85	41,30 -	- -	35	-	- -	- -	- -
533	Е6-179 16-7	100КГ -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ	12,51	58,65 8,64	1,29 0,39	734	108	16 5	15,30 0,50	191 6
534	С124-43	М3 -СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,01	392,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
535	С124-10	Т -АРМАТУРА КЛАССА А1	0,87	338,00 -	- -	294	-	- -	- -	- -
536	С124-12	Т -АРМАТУРА КЛАССА А3	0,42	325,00 -	- -	137	-	- -	- -	- -
537	Е7-209 12-7	Т -УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	5,00	2,43 1,01	1,03 0,38	12	5	5 2	1,64 0,49	8 2
538	8-236	ШТ -СТАКАН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ И ЗОНТОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3 МАРКИ СБ-4А-1,СЕРИЯ 1.494-24,ВЫП1(2ШТ)	0,12	90,20 -	- -	11	-	- -	- -	- -
539	С147-15	М3 -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,03	32,10	-	1	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			100КГ		-	-			-	-	-
540	С147-1	-АРМАТУРА А-1		0,05	22,90	-	1	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
541	С147-8	-АРМАТУРА А-3		0,05	25,00	-	1	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
542	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ		0,07	41,30	-	3	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
543	8-236	-СТАКАН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ И ЗОНТОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3 МАРКИ СБ-7А-3,СЕРИЯ 1,494-24,ВЫП1(3ШТ)		0,39	90,20	-	35	-	-	-	-
			М3		-	-			-	-	-
544	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1		0,08	32,10	-	3	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
545	С147-1	-АРМАТУРА А-1		0,13	22,90	-	3	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
546	С147-8	-АРМАТУРА А-3		0,08	25,00	-	2	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
547	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ		0,13	41,30	-	5	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
548	Е7-291	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ		0,75	342,00	-	257	16	-	34,00	25
	17-7	ИЗДЕЛИЙ ПЕРЕКРЫТИЯ									
			Т		21,30	-			-	-	-
549	Е12-287	-ЗАСЫПКА КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ		5,90	35,24	0,56	208	9	3	2,54	15
	9-4	МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ									
			М3		1,28	0,17			1	0,22	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.				21494	509	341		864
			РУБ.						117		150
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				21494	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				3546	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		328
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	640	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				2002	-	-		-
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				27042	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1342
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1266	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.				27042	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1342
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1266	-		-
		РАЗДЕЛ 9. КРОВЛЯ									
550	Е12-289	-РУБЕРОИД НА СТЫКАХ ПЛИТ		0,90	49,90	1,30	45	10	1	18,90	17

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9-6	ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 300ММ								
		100М2		10,70	0,39			-	0,50	-
551	Е12-287	-КЕРАМЗИТОБЕТОН ДЛЯ СОЗДАНИЯ	123,30	35,24	0,56	4345	158	69	2,54	313
	9-4	УКЛОНА								
		М3		1,28	0,17			21	0,22	27
552	Е12-286	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ	11,06	17,30	1,80	191	171	20	28,50	315
	9-3	ПЕНОБЕТОНА								
		100М2		15,50	0,53			6	0,68	8
553	3-146	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОНА	101,96	16,20	-	1652	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
554	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	11,06	51,61	0,74	571	84	8	14,30	158
	10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ		7,64	0,22			2	0,28	3
		100М2								
555	Е12-154	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	11,06	304,00	14,90	3362	580	164	90,80	1004
	2-6-1	ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
		ЗДАНИЯ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ		52,40	4,47			49	5,77	64
		ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М								
		НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ								
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ								
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ								
		РУБЕРОИДА РП-300 ИЛИ РПМ-300								
		100М2								
556	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА	15,98	9,43	0,01	151	37	-	4,14	66
	8-2	ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ								
		100М2		2,30	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			10317	1040	262		1873
			РУБ.					78		102
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			10317	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1703	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		157
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	306	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			961	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			12981	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2132
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1424	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			12781	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2132
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1424	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ЛЕСТНИЦЫ								
557	Е7-510	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ	10,00	6,18	3,31	62	24	33	4,01	40
	41-6-1,8	МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ								
		1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ		2,40	1,24			12	1,60	16
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И								
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
558	Е7-499	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	2,00	2,41	1,26	5	2	3	1,53	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	41-1-1.8	МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ 30М		0,91	0,48			1	0,62	1
		ШТ								
559	11-167	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ЛМП57.11.17-5,СЕРИЯ 1.050.1-2,ВЫП1(8ШТ)	51,98	10,80	-	561	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
560	11-167	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ЛМП57.11.15-5,СЕРИЯ 1.050.1-2,ВЫП1(2ШТ)	13,00	10,80	-	140	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
561	11-168	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ С БЕТОННЫМ ПОЛОМ,НЕ ТРЕБУЮЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ЛПП14.13Б,СЕРИЯ 1.050.1-2,ВЫП1(2ШТ)	3,82	12,30	-	47	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
562	Е7-668	-ОБЛИЦОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ	158,00	1,40	0,13	221	93	21	1,01	160
	47-11-1.8			0,59	0,05			8	0,06	9
		ШТ								
563	11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ,НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ,ДЛИНОЙ ДО 3М И ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 1ЛН12.3,СЕРИЯ 1.050.1-2,ВЫП1(98ШТ)	118,58	1,67	-	198	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
564	11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ,НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ,ДЛИНОЙ ДО 3М И ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 2ЛН13.5,СЕРИЯ 1.050.1-2,ВЫП1(40ШТ)	53,40	1,67	-	89	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
565	11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ,НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ,ДЛИНОЙ ДО 3М И ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 2ЛН13.3Б,СЕРИЯ 1.050.1-2,ВЫП1(16ШТ)	21,36	1,67	-	36	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
566	11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ,НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ,ДЛИНОЙ ДО 3М И ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 2ЛН13.5Б,СЕРИЯ 1.050.1-2,ВЫП1(2ШТ)	2,67	1,67	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
567	11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ,НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ,ДЛИНОЙ ДО 3М И ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 2ЛН13.3,СЕРИЯ 1.050.1-2,ВЫП1(2ШТ)	2,67	1,67	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
568	Е7-736 S8-2	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ХВОЙНЫХ ПОРОД	0,93	851,00	3,60	788	81	3	142,00	131
				87,00	1,08			1	1,39	1
		100М								
569	Е15-614 164-8	-ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	0,27	60,50	0,03	16	10	-	68,00	18
		100М2		38,40	-			-	-	-
570	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ПЛАНКИ ИЗ ПОЛОСЫ 64Х40ММ	0,006	441,00	1,40	3	1	-	210,00	1
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
571	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАРКИ МС	0,04	362,00	8,00	14	4	-	141,00	6
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			2488	215	60		359
			РУБ.					22		27
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2488	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			364	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			203	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2752	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		401
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	242	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			2752	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		401
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	242	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕГОРОДКИ								
572	Е7-629 46-3-1.8	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	42,00	3,73	0,78	157	45	33	1,73	73
				1,08	0,29			12	0,37	16
		ШТ								
573	Е7-632 46-4-1.8	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т Ь ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	21,00	4,30	0,97	90	28	21	2,15	45
				1,33	0,36			8	0,46	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
574	Е7-635	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ	10,00	5,75	1,29	58	17	13	2,79	28
	46-5-1,8	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК		1,72	0,48			5	0,62	6
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
575	3-190	-ПАНЕЛИ ГИПСОБЕТОННЫЕ ТИПА	103,14	4,17	-	430	-	-	-	-
		8-5Г ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО 3М,ПЛОЩАДЬЮ 6М2 И МЕНЕЕ,ТОЛЩИНОЙ 80ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 50 НА ГИПСОВОМ ВЯЖУЩЕМ,ГОСТ9574-80		-	-			-	-	-
		М2								
576	3-174	-ПАНЕЛИ ГИПСОБЕТОННЫЕ ТИПА	309,75	4,07	-	1261	-	-	-	-
		8-5Г ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО 3М,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 6М2,ТОЛЩИНОЙ 80ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 50 НА ГИПСОВОМ ВЯЖУЩЕМ,ГОСТ9574-80		-	-			-	-	-
		М2								
577	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,07	362,00	8,00	25	6	-	141,00	10
	17-1	ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК		92,00	2,40			-	3,10	-
		Т								
578	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	8,95	472,17	7,59	4226	555	68	115,00	1029
	5-9	КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ДЛЯ ЗДАНИЯ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		62,00	2,28			20	2,94	26
		100М2								
579	С147-25	-АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ КРУГЛЫХ	1,16	57,60	-	67	-	-	-	-
		СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ И ГАЙКОЙ А1 И А2		-	-			-	-	-
		100КГ								
580	С147-23	-ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ	6,67	25,00	-	167	-	-	-	-
		ПЕРЕГОРОДОК И НАРУЖНЫХ СТЕН		-	-			-	-	-
		100КГ								
581	Е10-28	-УСТРОЙСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ	0,05	110,00	1,30	6	1	-	24,00	1
	4-1	ДЕРЕВЯННОЙ ПЕРЕГОРОДКИ		12,90	0,39			-	0,50	-
		М3								
582	Е15-741	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ	0,04	224,00	1,10	8	1	-	27,80	1
	202-1-41	ПЕРЕГОРОДОК ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ		14,90	0,33			-	0,43	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.			6495	653	135		1187

			РУБ.					45		58
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6495	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1070	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		98
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	194	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			605	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8170	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1343
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	892	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			8170	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1343
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	892	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ОКНА								
583	Е10-73 13-2	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	236,87	2,18	0,24	625	204	69	1,21	347
				0,71	0,07			20	0,09	26
		М2								
584	С122-40	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ОС18-18Г(82ШТ)	255,84	15,20	-	3889	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
585	СДОП,ВЫП1 П0349	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	255,84	0,83	-	212	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
586	С122-42	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ОС18-24Г(4ШТ)	16,68	13,70	-	229	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
587	СДОП,ВЫП1 П0353	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	16,68	0,71	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
588	С122-39	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ОС12-18Б(7ШТ)	14,35	16,10	-	231	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
589	СДОП.ВЫП1 П0355	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	14,35	0,99	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
590	Е10-75 13-4	-УСТАНОВКА ОКОННОГО БЛОКА ОИ-1	2,15	3,25	0,27	7	2	-	1,93	4
		М2		1,15	0,08			-	0,10	-
591	С122-52	-СТОИМОСТЬ ОКОННОГО БЛОКА ОИ-1(1ШТ)	2,15	18,30	-	39	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
592	СДОП,ВЫП1 П0364	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	2,15	1,02	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
593	С111-436	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 2,1М	86,00	2,58	-	222	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
594	С111-435	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	7,00	1,72	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ								
595	С111-416-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЯНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	1,00	2,63	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
596	Е8-178-1	-УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ	0,34	642,04	6,67	220	19	3	97,00	33
	1,8-2	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ГЛАДКИХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22М2		57,00	2,00			1	2,58	1
		100М2								
597	Е15-707	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ	2,87	242,00	1,50	694	72	4	46,90	135
	201-2	ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ		25,20	0,45			1	0,58	2
		100М2								
598	Е15-706	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ	0,03	187,00	1,60	6	1	-	59,40	2
	201-1-36	ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ		32,40	0,31			-	0,40	-
		100М2								
599	Е9-122	-УСТАНОВКА РАМЫ ОКОННОГО БЛОКА	0,26	50,20	4,10	13	6	1	34,90	9
	17-5	ОК-5		23,10	1,22			-	1,57	-
		Т								
600	С121-2105	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ	0,26	442,00	-	115	-	-	-	-
		РАЗДЕЛАХ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 7		-	-			-	-	-
		Т								
601	Е8-175	-ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ	1,17	125,66	0,68	147	10	1	14,40	17
	17-6	СТЕКЛЯННЫМИ БЛОКАМИ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		8,80	0,20			-	0,26	-
		10М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			6692	314	78		547
			----					---		---
			РУБ.					22		29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6564	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			108	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		98
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	194	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			612	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8258	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		665
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	524	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			128	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			150	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			8408	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		675
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	532	-		-
		РАЗДЕЛ 13, ДВЕРИ								
602	E10-105-1 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С УСТАНОВКОЙ ПРУЖИН ИЛИ ПНЕВМОЗАТВОРОВ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	2,06	1,63	0,35	3	2	-	1,16	2
				0,73	0,11			-	0,14	-
			М2							
603	E10-106-1 20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С УСТАНОВКОЙ ПРУЖИН ИЛИ ПНЕВМОЗАТВОРОВ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	3,07	1,39	0,29	4	2	1	1,10	3
				0,71	0,09			-	0,12	-
			М2							
604	E10-107-1 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ С УСТАНОВКОЙ ПРУЖИН ИЛИ ПНЕВМОЗАТВОРОВ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	10,42	2,18	0,13	23	9	1	1,42	15
				0,85	0,04			-	0,05	1
			М2							
605	E10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	12,82	1,45	0,35	19	7	4	0,91	12
				0,55	0,11			1	0,14	2
			М2							
606	E10-106 20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	27,92	1,19	0,29	33	14	9	0,83	23
				0,51	0,09			3	0,12	3
			М2							
607	E10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	124,66	2,00	0,13	249	84	16	1,16	145
				0,67	0,04			5	0,05	6
			М2							
608	E10-108 20-4	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	17,45	1,58	0,13	28	10	3	1,01	18
				0,59	0,04			1	0,05	1
			М2							
609	C122-235	-СТОИМ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ АН24-15ЩР1П(1ШТ)	3,07	16,00	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М2							
610	СДОП81 СТР13 П178	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛ КРАСКОЙ	3,07	0,89	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М2							
611	C122-280	-СТОИМ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ	2,06	16,80	-	35	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А56(1ШТ)								
		М2		-	-			-	-	-
612	СДОПВ1 СТР16 П234	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛ КРАСКОЙ	2,06	0,78	-	2	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
613	С122-280	-СТОИМ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ А53(3ШТ)	7,08	16,80	-	119	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
614	СДОПВ1 СТР16 П234	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛ КРАСКОЙ	7,08	0,78	-	6	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
615	С122-225	-СТОИМ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ АО24-15(7ШТ)	24,43	8,90	-	217	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
616	СДОПВ1 СТР12 П172	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛ КРАСКОЙ	24,43	0,57	-	14	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
617	С122-223	-СТОИМ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ АГ24-15(6ШТ)	20,94	13,80	-	289	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
618	СДОПВ1 СТР12 П167	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛ КРАСКОЙ	20,94	0,70	-	15	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
619	С122-224	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ МАРКА АО21-13С (8ШТ)	21,04	9,79	-	206	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
620	СДОПВ1 СТР12 П173	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛ КРАСКОЙ	21,04	0,60	-	13	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
621	С122-221	-СТОИМ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ АО24-10(2ШТ)	4,60	8,76	-	40	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
622	СДОПВ1 СТР12 П173	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛ КРАСКОЙ	4,60	0,60	-	3	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
623	С122-219	-СТОИМ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ АГ24-10(5ШТ)	18,40	13,50	-	248	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
624	СДОПВ1 СТР12 П169	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛ КРАСКОЙ	18,40	0,74	-	14	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
625	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА АГ21-7С (16ШТ)	22,24	15,00	-	334	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
626	СДОПВ1 СТР12 П171	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛ КРАСКОЙ	22,24	0,95	-	21	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
627	С122-221	-СТОИМ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ АО21-10(3ШТ)	6,00	8,76	-	53	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
628	СДОПВ1 СТР12 П173	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛ КРАСКОЙ	6,00	0,60	-	4	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
629	С122-219	-СТОИМ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ	58,00	13,50	-	783	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Аг21-10(29ШТ)								
			М2	-	-			-	-	-
630	СДОПВ1 СТР12 П169	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛ КРАСКОЙ	58,00	0,74	-	43	-	-	-	-
			М2	-	-			-	-	-
631	С122-218	-СТОИМ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ Аг21-9(4ШТ)	7,20	14,20	-	102	-	-	-	-
			М2	-	-			-	-	-
632	СДОПВ1 СТР12 П170	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛ КРАСКОЙ	7,20	0,75	-	5	-	-	-	-
			М2	-	-			-	-	-
633	С122-264	-СТОИМ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ Ас19-9Г1(2ШТ)	3,34	28,30	-	95	-	-	-	-
			М2	-	-			-	-	-
634	СДОПВ1 СТР15 П212	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛ КРАСКОЙ	7,20	0,97	-	7	-	-	-	-
			М2	-	-			-	-	-
635	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	4,00	6,73	-	27	-	-	-	-
			КОМПЛ	-	-			-	-	-
636	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ	1,00	8,94	-	9	-	-	-	-
			КОМПЛ	-	-			-	-	-
637	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	64,00	2,97	-	190	-	-	-	-
			КОМПЛ	-	-			-	-	-
638	С111-449-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ	21,00	3,23	-	68	-	-	-	-
			КОМПЛ	-	-			-	-	-
639	С111-405	-СТОИМ ПНЕВМОЗАТВОРОВ	7,00	18,50	-	130	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
640	Е10-140 26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕЧНЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	9,14	1,34	-	12	2	-	0,36	3
			М2	0,20	-			-	-	-
641	Е10-141 26.2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	3,07	0,95	-	3	-	-	0,25	1
			М2	0,14	-			-	-	-
642	Е15-729 201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,24	196,00	1,40	48	12	-	86,50	21
			100М2	47,80	0,36			-	0,46	-
643	Е10-107 20-3	-УСТР-ВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДБИ-1 И ДБИ-1А	22,26	2,00	0,13	45	15	3	1,16	26
			М2	0,67	0,04			1	0,05	1
644	С122-218	-СТОИМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	22,26	14,20	-	316	-	-	-	-
			М2	-	-			-	-	-
645	С111-449	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫЕ	14,00	3,51	-	49	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			3976	157	37		269
			РУБ.					11		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3976	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			653	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	114	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			369	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4998	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		342
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	282	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			4998	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		342
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	282	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ПОЛЫ								
		ДЕТАЛЬ 243 СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП4								
646	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,76	43,30	0,99	33	3	1	7,19	5
	1-2	100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
647	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	6,10	35,24	-	215	10	-	2,90	18
	1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В22,5								
	СЦМ	М3		1,62	-			-	-	-
	П1-15									
	1-19									
648	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,76	81,51	1,12	62	11	1	29,40	22
	8-3	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
	СЦМ	20ММ ИЗ БЕТОНА В15		14,50	0,34			-	0,44	-
	П1-28	100М2								
	1-29									
649	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	3,05	15,39	0,28	47	1	1	0,46	1
	8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
	СЦМ	5ММ ДОБАВИТЬ 20ММ		0,23	0,08			-	0,10	-
	П1-28	100М2								
	1-29									
650	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,76	181,39	1,74	138	16	1	40,20	31
	11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ МОЗАИЧНОГО								
	СЦМ	СОСТАВА ИЗ БЕТОНА В15		20,50	0,52			-	0,67	1
	П7-48	ЦЕНА 123+28,6,2,04								
		100М2								
651	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ -	1,52	30,40	0,28-	46-	1	- -	1,06-	2
	1-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ ВЫЧИТАЕТСЯ 10ММ								
	СЦМ	100М2 -		0,59	0,08			- -	0,10	-
	П7-48									
		ДЕТАЛЬ 243А СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП4								
652	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	4,57	43,30	0,99	198	16	4	7,19	33
	1-2	100М2								
				3,57	0,30			1	0,39	2
653	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	9,15	35,24	-	322	15	-	2,90	27
	1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В22,5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЦМ	М3		1,62	-			-	-	-
	П1-15									
	1-19									
654	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	4,57	81,51	1,12	373	66	6	29,40	134
	8-3	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
	СЦМ	20ММ ИЗ БЕТОНА В15		14,50	0,34			2	0,44	2
	П1-28	100М2								
	1-29									
655	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	18,29	15,39	0,28	281	4	5	0,44	8
	8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
	СЦМ	5ММ ДОБАВИТЬ 20ММ		0,23	0,08			1	0,10	2
	П1-28	100М2								
	1-29									
656	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	4,57	181,39	1,74	829	94	8	40,20	184
	11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ МОЗАИЧНОГО								
	СЦМ	СОСТАВА ИЗ БЕТОНА В15		20,50	0,52			2	0,67	3
	П7-48	ЦЕНА 123+28,6,2,04								
		100М2								
657	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ -	9,15	30,40	0,28-	278-	5-	3	1,06-	10
	1-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ ВЫЧИТАЕТСЯ 10ММ								
	СЦМ	100М2 -		0,59	0,08		-	1	0,10-	1
	П7-48									
		ДЕТАЛЬ 241 СЕРИЯ 2,244-1 ВЫП4								
658	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,54	43,30	0,99	23	2	-	7,19	4
	1-2	100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
659	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	4,32	29,33	-	127	7	-	2,90	13
	1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
660	Е11-136	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,54	361,98	3,37	196	29	2	98,30	53
	20-4	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ МОЗАИЧНЫХ		54,20	1,01			1	1,30	1
		ПОЛОВ ТОЛЩИНОЙ 6ММ								
		100М2								
		ДЕТАЛЬ 222 СЕРИЯ 2,244-1 ВЫП4								
661	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,61	43,30	0,99	26	2	-	7,19	4
	1-2	100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
662	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	4,86	29,33	-	143	8	-	2,90	14
	1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
663	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,61	70,04	0,95	43	6	-	18,80	11
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
664	Е11-207	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	0,61	453,00	0,75	273	26	-	75,50	46
	28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА		43,60	0,22			-	0,28	-
		ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ								
		ПОДОСНОВЕ, ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ								
		3,6ММ								
		100М2								
		ДЕТАЛЬ 240 СЕРИЯ 2,244-1 ВЫП4								
665	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,60	43,30	0,99	26	2	-	7,19	4
	1-2	100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
666	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	4,82	29,33	-	141	8	-	2,90	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
667	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,60	417,41	4,52	252	37	3	108,00	65
	20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		61,40	1,36			1	1,75	1
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
		ДЕТАЛЬ 245 СЕРИЯ 2,244-1 ВЫП4								
668	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,42	43,30	0,99	61	5	1	7,19	10
	1-2	100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	1
669	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	11,36	29,33	-	333	18	-	2,90	33
	1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
670	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	1,42	123,05	1,74	175	29	3	40,20	57
	11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
		100М2		20,50	0,52			1	0,67	1
671	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ -	2,84	15,81	0,28-	45-	2-	1	1,06-	3
	11-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ ВЫЧИТАЕТСЯ 10ММ								
	К=2	100М2 -		0,59	0,08			- -	0,10	-
		ДЕТАЛЬ 253 СЕРИЯ 2,244-1 ВЫП4								
672	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,28	43,30	0,99	12	1	-	7,19	2
	1-2	100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
673	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,28	29,33	-	67	4	-	2,90	7
	1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
674	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,28	81,51	1,12	23	4	-	29,40	8
	8-3	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
	СЦМ	20ММ ИЗ БЕТОНА В15		14,50	0,34			-	0,44	-
	П1-28	100М2								
	1-29									
675	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	1,14	15,39	0,28	18	-	-	0,46	1
	8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
	СЦМ	5ММ ДОБАВИТЬ 20ММ		0,23	0,08			-	0,10	-
	П1-28	100М2								
	1-29									
676	Е8-19	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,28	279,50	4,37	80	3	1	19,70	6
	4-3	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ								
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ,		10,80	1,31			-	1,69	-
		ГИДРОИЗОЛОМ								
		100М2								
677	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,28	70,04	0,95	20	3	-	18,80	5
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
678	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,28	181,39	1,74	52	6	-	40,20	11
	11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ МОЗАИЧНОГО								
	СЦМ	СОСТАВА ИЗ БЕТОНА В15		20,50	0,52			-	0,67	-
	П7-48	ЦЕНА 123+28,6,2,04								
		100М2								
679	Е11-68	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ 10ММ -	0,57	30,40	0,28-	17	-	- -	1,06-	1
	11-2	100М2								
	СЦМ		-	0,59	0,08			- -	0,10	-
	П7-48									

ДЕТАЛЬ 253А СЕРИЯ 2,244-1 ВЫП4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
680	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ИЕБНЕМ	1,07	43,30	0,99	46	4	1	7,19	8
	1-2	100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
681	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	21,34	35,24	-	752	35	-	2,90	62
	1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В22,5								
	СЦМ	М3		1,62	-			-	-	-
	П1-15									
	1-19									
682	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	1,07	81,51	1,12	87	15	1	29,40	31
	8-3	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
	СЦМ	20ММ ИЗ БЕТОНА В15		14,50	0,34			-	0,44	-
	П1-28	100М2								
	1-29									
683	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	4,27	15,39	0,28	66	1	1	0,46	2
	8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
	СЦМ	5ММ ДОБАВИТЬ 20ММ		0,23	0,08			-	0,10	-
	П1-28	100М2								
	1-29									
684	Е8-19	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	1,07	279,50	4,37	298	12	4	19,70	21
	4-3	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ								
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ,		10,80	1,31			1	1,69	2
		ГИДРОИЗОЛОМ								
		100М2								
685	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	1,07	70,04	0,95	75	11	1	18,80	20
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
686	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	1,07	181,39	1,74	194	22	2	40,20	43
	11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ МОЗАИЧНОГО								
	СЦМ	СОСТАВА ИЗ БЕТОНА В15		20,50	0,52			1	0,67	1
	П7-48	ЦЕНА 123+28,6,2,04								
		100М2								
687	Е11-68	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ 10ММ	2,13	30,40	0,28	65	1	-	1,06	2
	11-2	100М2								
	СЦМ			0,59	0,08			-	0,10	-
	П7-48									
		ДЕТАЛЬ 212 СЕРИЯ 2,244-1 ВЫП4								
688	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,60	16,03	1,06	26	3	2	3,52	6
	11-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		1,82	0,32			1	0,41	1
689	Е11-61	-УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ	0,20	186,25	2,84	37	5	-	46,30	9
	9-1	СТОЛБИКАМ								
		100М2		24,90	0,85			-	1,10	-
690	Е11-191	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ	19,95	21,10	0,03	421	9	-	0,71	14
	27-5	ПАРКЕТНЫХ ШИТОВ С ЛИЦЕВЫМ								
		ПОКРЫТИЕМ ИЗ ДУБА,ЯСЕНЯ,ИЛЬМА		0,43	0,01			-	0,01	-
		ИЛИ КЛЕНА								
		М2								
		ДЕТАЛЬ 194 СЕРИЯ 2,244-1 ВЫП4								
691	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,56	16,03	1,06	9	1	-	3,52	2
	11-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		1,82	0,32			-	0,41	-
692	Е11-61	-УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ	0,07	186,25	2,84	13	2	-	46,30	3
	9-1	СТОЛБИКАМ								
		100М2		24,90	0,85			-	1,10	-
693	Е11-181	-ПОКРЫТИЕ ПОЛА РЕЙКОЙ 60,60ММ	0,07	425,93	3,82	30	3	-	78,20	5
	27-1	ЦЕНА 405+(87,1-80,1).2,99								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С112-43	100М2		42,80	1,15			-	1,48	-
	С112-24									
694	Е11-52	-УКЛАДКА БЫТОВОЙ РЕЗИНЫ	0,07	16,60	2,30	1	1	-	27,10	2
	7-3	100М2		14,30	0,68			-	0,88	-
695	С111-363	-РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ РУЛОННАЯ БЕЗ ТКАНЕВОЙ ПРОКЛАДКИ	41,98	1,62	-	68	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ДЕТАЛЬ 76 СЕРИЯ 2,244-1 ВЫП4								
696	Е11-53	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	8,01	85,00	1,76	681	33	14	3,22	66
	7-4	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ		4,09	0,53			4	0,68	5
		100М2								
697	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	8,01	81,51	1,12	653	116	9	29,40	235
	8-3	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ		14,50	0,34			3	0,44	4
		100М2								
698	Е11-58	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 30ММ	48,05	15,39	0,28	740	11	14	0,46	22
	8-4	100М2		0,23	0,08			4	0,10	5
699	Е11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	8,01	519,00	0,75	4157	349	4	75,50	605
	28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А		43,60	0,22			2	0,28	2
		100М2								
		ДЕТАЛЬ 127А СЕРИЯ 2,244-1 ВЫП4								
700	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,51	70,04	0,95	35	5	-	18,80	10
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		9,88	0,28			-	0,36	-
701	Е8-19	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,51	279,50	4,37	142	5	3	19,70	10
	4-3	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ		10,80	1,31			1	1,69	1
		100М2								
702	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,51	70,04	0,95	35	5	-	18,80	10
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		9,88	0,28			-	0,36	-
703	Е11-134	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,51	488,41	4,52	247	31	3	108,00	55
	20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,МНОГОЦВЕТНЫХ		61,40	1,36			1	1,75	1
		100М2								
		ДЕТАЛЬ 122 СЕРИЯ 2,244-1 ВЫП4								
704	Е11-134	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,34	488,41	4,52	164	21	1	108,00	36
	20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,МНОГОЦВЕТНЫХ		61,40	1,36			-	1,75	1
		100М2								
		ДЕТАЛЬ 41 СЕРИЯ 2,244-1 ВЫП4								
705	Е11-53	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,45	85,00	1,76	38	2	1	3,22	4
	7-4	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ		4,09	0,53			-	0,68	-
		100М2								
706	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,45	70,04	0,95	32	4	-	18,80	8
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		9,88	0,28			-	0,36	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
707	Е11-56	-ДОБАВИТЬ 20ММ	1,80	13,60	0,23	25	-	-	0,34	1
	8-2	100М2		---	---			---	---	---
				0,16	0,07			-	0,09	-
708	Е11-197	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ	45,04	10,10	0,03	455	33	1	1,29	58
	27-7	ПАРКЕТА ШТУЧНОГО БЕЗ ЖИЛОК		---	---			---	---	---
		КЛЕНОВОГО,		0,74	0,01			-	0,01	-
		ДУБОВОГО,ЯСЕНЕВОГО,ИЛЬМОВОГО								
		М2								
		ДЕТАЛЬ 23 СЕРИЯ 2,244-1 ВЫП4								
709	Е11-63	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ	0,80	72,90	0,99	58	11	1	25,50	20
	9-3	ПЕРЕКРЫТИЙ		---	---			---	---	---
		100М2		14,20	0,30			-	0,39	-
710	Е11-181	-ПОКРЫТИЕ ПОЛА РЕЗКОЙ 60,60ММ	0,80	425,93	3,82	342	34	3	78,20	63
	27-1	ЦЕНА 4,05+(87,1-80,1).2,99		---	---			---	---	---
	С112-43	100М2		42,80	1,15			1	1,48	1
	С112-24									
711	Е11-52	-УКЛАДКА БЫТОВОЙ РЕЗИНЫ	0,80	16,60	2,30	13	11	2	27,10	22
	7-3	100М2		---	---			---	---	---
				14,30	0,68			1	0,88	1
712	С111-363	-РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ РУЛОННАЯ БЕЗ	481,15	1,62	-	779	-	-	-	-
		ТКАНЕВОЙ ПРОКЛАДКИ		---	---			---	---	---
		КГ		-	-			-	-	-
		ДЕТАЛЬ 140 СЕРИЯ 2,244-1 ВЫП4								
713	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,23	123,05	1,74	28	5	-	40,20	9
	11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ		---	---			---	---	---
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
714	Е11-68	-ВЫЧЕСТЬ 10ММ -	0,57	15,81	0,28-	9	-	- -	1,06-	1
	11-2	100М2		---	---			---	---	---
			-	0,59	0,08			- -	0,10	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.			14878	1227	103		2274
			----					---		---
			РУБ.					28		38
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			14878	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2451	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		222
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	441	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1380	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			18709	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2534
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1696	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.			18709	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2534
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1696	-		-
	РАЗДЕЛ 15, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
715	Е15-296	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	21,64	5,35	0,15	116	67	3	6,00	130
	59-3	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ		---	---			---	---	---
		ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		3,10	0,04			1	0,05	1
		100М2								
716	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	20,13	8,17	0,18	164	107	4	9,70	195
	59-1	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ		---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		5,30	0,05			1	0,06	1
		100М2								
717	Е15-297	-ТО ЖЕ ЛЕСТНИЧ.МАРШЕЙ И	0,65	20,72	0,15	13	12	-	29,80	19
	59-4	ПЛОЩАДОК								
		100М2		18,50	0,04			-	0,05	-
718	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	29,05	109,72	6,80	3187	1348	197	74,00	2150
	55-5-11	ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		46,40	4,03			117	5,20	151
		СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК								
		100М2								
719	Е15-257	-ТО ЖЕ МОНОЛИТНЫХ УЧ-ОВ	1,06	112,00	6,80	119	50	7	75,00	80
	55-6-11	100М2								
				47,60	4,03			4	5,20	6
720	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	18,80	12,90	0,07	242	128	1	12,70	239
	152-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
		УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		6,80	0,02			-	0,03	1
		100М2								
721	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	2,55	5,84	0,05	15	12	-	9,70	25
	153-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
722	Е15-579	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ	0,04	106,00	1,26	4	1	-	50,00	2
	159-9-26	ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ								
		100М2		33,80	0,38			-	0,49	-
723	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	15,83	12,90	0,07	204	108	1	12,70	201
	152-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
		УЛУЧШЕННАЯ СТЕН И КОЛОНН		6,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
724	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	1,78	5,84	0,05	10	9	-	9,70	17
	153-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		ШТУКАТУРКЕ СТЕН И КОЛОНН		4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
725	Е15-578	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ	24,53	91,20	0,80	2237	682	20	49,30	1209
	159-8-26	ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН И КОЛОНН								
		100М2		27,80	0,24			6	0,31	8
726	Е15-660	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	7,46	76,30	0,90	569	172	7	41,00	306
	168-3	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		23,10	0,27			2	0,35	3
		ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН И КОЛОНН								
		100М2								
727	Е15-92	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН,С	3,34	532,00	2,00	1776	417	7	219,00	731
	15-3	КАРНИЗНЫМИ ПЛИНТУСНЫМИ И								
		УГЛОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ,БЕЛЫМИ		125,00	0,60			2	0,77	3
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ								
		ПЛИТКАМИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ								
		ЗДАНИЯХ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
		100М2								
728	Е15-563	-ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ МАСЛ	0,86	71,20	0,80	61	24	-	49,20	42
	159-3	КРАСКОЙ								
		100М2		27,80	0,24			-	0,31	-
729	Е15-563	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОЧ	0,87	71,20	0,80	62	24	-	49,20	43
	159-3	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		ДЕРЕЗУ ПОЛОВ		27,80	0,24			-	0,31	-
		100М2								
730	Е34-354	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ	0,21	80,40	1,04	17	13	-	111,00	24
	61-15	НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АКУСТИЧЕСКИМИ		63,10	0,31			-	0,40	-
		100М2								
731	Е34-323 59-7	-КАРКАСЫ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПОТОЛКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,21	598,00 157,00	3,50 1,05	127	33	1 -	241,00 1,35	55 -
		100М2								
732	Е34-344 61-5	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ	0,59	64,30 50,90	0,21 0,06	38	30	- -	89,20 0,08	52 -
		100М2								
733	Е34-317 59-1	-КАРКАСЫ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ДЕРЕВЯННЫМИ БРУСКАМИ	0,59	350,00 91,00	2,44 0,73	205	53	1 -	155,00 0,94	91 1
		100М2								
734	С111-769	-ПЛИТЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ТИПА АКМИГРАН МАРКИ 400	82,14	10,70 -	- -	879	-	- -	- -	- -
		М2								
735	Е15-570 159-10	-ОКРАСКА ПОДОКОННЫХ ПЛИТ МАСЛ КРАСКОЙ	0,34	59,70 18,50	0,69 0,21	20	6	- -	32,60 0,27	11 -
		100М2								
736	Е15-614 164-8	-ОКРАСКА ОКОННОГО БЛОКА ОКС МАСЛ КРАСКОЙ	0,07	60,50 38,40	0,03 -	4	3	- -	68,00 -	5 -
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.		10069	3299	249		5627
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ.				133		175
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		10069	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1662	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		153
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	299	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		938	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		12669	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5955
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	3731	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.		12669	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5955
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	3731	-		-

РАЗДЕЛ 16, РАЗНЫЕ РАБОТЫ

А ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

737	Е9-46 7-1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,21	58,00 13,80	32,10 11,80	12	3	6 2	22,60 15,22	5 3
		Т								
738	С121-1976	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЯ ПРОСЕЧНОЯ РИФЛЕНОЯ ИЛИ КРУГЛОЯ СТАЛИ:КРИВОЛИНЕЙНЫЕ,ПОЖАРНЫЕ 6	0,21	384,00 -	- -	81	-	- -	- -	- -
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
739	Е15-614	-ОКРАСКА ЛЕСТНИЦ МАСЛ КРАСКОЙ	0,16	60,50	0,03	10	6	-	68,00	11
	164-8	100М2								
				38,40	-			-	-	-
		Б ДВЕРИ ПОЛИВОЧНОГО КРАНА								
740	Е9-118	-УСТ-КА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,01	58,20	0,20	1	-	-	63,40	1
	17-1	Т								
				35,90	0,05			-	0,06	-
741	С121-2114	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИЙ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 7	0,01	441,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
742	Е15-614	-ОКРАСКА М/КОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	-	60,50	0,03	1	-	-	68,00	-
	164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
		В СПУСКОВЫЕ СТОЛБЫ СС2								
743	Е9-46	-МОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИЙ	0,38	58,00	32,10	22	5	12	22,60	9
	7-1	Т								
				13,80	11,80			4	15,22	6
744	С121-2110	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ КРУГЛЫХ ТРУБ И ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т 0,11-0,5 5	0,38	377,00	-	143	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
745	Е15-614	-ОКРАСКА М/КОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	0,10	60,50	0,03	6	4	-	68,00	7
	164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
		Г ТАМБУР ГЛАВНОГО ВХОДА								
746	Е9-106	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ТАМБУРНЫХ РАМ С ТРЕМЯ РАСПАШНЫМИ ДВЕРЯМИ С ПОРОХОМ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ	0,20	595,00	35,00	121	97	7	765,00	155
	14-6			480,00	10,40			2	13,42	3
		100М2								
747	СА0ПВ2	-СТОИМ КОНСТРУКЦИЙ РАМ	20,30	52,50	-	1066	-	-	-	-
	16-270	М2		-	-			-	-	-
748	СА0ПВ2	-СТОИМ НАЩЕЛЬНИКОВ	38,40	2,42	-	93	-	-	-	-
	126-661	М		-	-			-	-	-
749	С111-405	-СТОИМОСТЬ ПРУЖИН	74,00	18,50	-	1369	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
750	Е15-739	-ОСТЕКЛЕНИЕ ВИТРИН С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ ВИТРИННЫМ 6,5ММ СТЕКЛОМ ПОЛИРОВАННЫМ	0,10	713,00	2,80	72	6	-	108,00	11
	201-8			62,20	0,84			-	1,08	-
		100М2								
751	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И	0,02	35,90	1,23	1	-	-	21,30	-
	8-4			12,70	0,37			-	0,48	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ								
		М3								
752	С114-115	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ ГОСТ 12394-66	0,02	18,30	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
753	Е7-445 38-10-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	5,00	0,29	0,15	1	-	-	0,13	1
				0,08	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
754	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ А С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ ЗПБ34-4 СЕРИЯ 1.038.1-1 ВЫП1(5ШТ)	0,44	64,40	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
755	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,10	32,10	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
756	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,03	41,30	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
757	Е7-463 39-6-1.8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	3,00	4,72	1,06	14	4	3	2,29	7
				1,39	0,38			1	0,49	1
		ШТ								
758	11-158	-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2,ГОСТ 9561-76 МАРКИ ПК36,15-4Т СЕРИЯ 1,141-1 ВЫП60(1ШТ) ЦЕНА 7,81+0,2,2+0,07	5,33	8,28	-	44	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
759	11-158	-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2,ГОСТ 9561-76 МАРКИ ПК36,10-4Т СЕРИЯ 1,141-1 ВЫП60(2ШТ) ЦЕНА 7,81+0,2+0,07	7,09	8,08	-	57	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760	Е11-3 1-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ ПОД КРЫЛЬЦО М3	5,73	10,35 1,62	- -	59	9	- -	3,00 -	17 -
761	Е11-11 1-11	-УСТР-ВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА В22,5 М3	3,00	35,24 1,62	- -	106	5	- -	2,90 -	9 -
762	Е22-2 1-2	-УКЛАДКА А/Ц ПЛИТЫ ДИАМ 150ММ М	1,60	2,77 0,22	0,01 -	4	-	- -	0,37 -	1 -
763	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,01	362,00 92,00	8,00 2,40	4	1	- -	141,00 3,10	1 -
		А ТАМБУР СЛУЖЕБНОГО ВХОДА								
764	Е9-106 14-6	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ТАМБУРНЫХ РАМ С ОДНОЙ РАСПАШНОЙ ДВЕРЬЮ С ПОРОГОМ ИЗ АЛЮМ-ЫХ СПЛАВОВ 100М2	0,13	595,00 480,00	35,00 10,40	78	63	4 1	765,00 13,42	100 2
765	СДОПВ2 126-270	-СТОИМ.КОНСТРУКЦИЯ РАМ М2	13,07	52,50 -	- -	686	-	- -	- -	- -
766	СДОП В2 126-661	-СТОИМ.НАЩЕЛЬНИКОВ М	32,80	2,42 -	- -	79	-	- -	- -	- -
767	С111-405	-СТОИМ.ПРУЖИН ШТ	46,00	18,50 -	- -	1221	-	- -	- -	- -
768	Е7-739 201-8	-УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПАНЕЛЕЙ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ 100М2	0,05	234,00 64,10	49,80 18,50	12	3	3 1	110,00 23,86	5 1
769	Е26-31 8-4	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ М3	0,02	35,90 12,70	1,23 0,37	1	-	- -	21,30 0,48	- -
770	С114-115	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ ГОСТ 12394-66 М3	0,02	18,30 -	- -	1	-	- -	- -	- -
771	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	1,00	0,29 0,08	0,15 0,06	1	-	- -	0,13 0,08	- -
772	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПБ25-3 СЕРИЯ 1,038.1-1 ВЫП1(1ШТ) М3	0,04	64,40 -	- -	3	-	- -	- -	- -
773	С147-6	-АРМАТУРА АТ-5 100КГ	0,02	23,90	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
774	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	-	41,30	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
775	Е7-460	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	4,00	3,15	0,71	13	4	3	1,65	7
	39-5-1,6	ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ								
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ		0,98	0,26			1	0,34	1
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
776	11-146	-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ	9,42	7,86	-	74	-	-	-	-
		ОДНОПУСТОТНЫЕ И								
		МНОГОПУСТОТНЫЕ,РАССЧИТАННЫЕ		-	-			-	-	-
		НА НОРМАТИВНУЮ НАГРУЗКУ В								
		1000КГС/М2,ДЛИНОЙ 3М,МАССОЙ								
		ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ								
		1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ								
		ТОЛЩИНОЙ 11СМ,ГОСТ9561-76								
		МАРКИ ПК24,10-8Т СЕРИЯ								
		1.141-1 ВЫП60(4ШТ)								
		ЦЕНА 7,74*0,2-0,08								
		М2								
777	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	3,71	10,35	-	36	6	-	3,00	11
	1-3	ПЕСЧАНЫХ ПОД КРЫЛЬЦО								
		М3		1,62	-			-	-	-
778	Е11-11	-УСТР-ВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА ИЗ	1,40	35,24	-	49	2	-	2,90	4
	1-11	БЕТОНА В22,5								
		М3		1,62	-			-	-	-
779	Е22-2	-УКЛАДКА А/Ц ТРУБЫ ДИАМ 150ММ	0,80	2,77	0,01	2	-	-	0,37	-
	1-22	М								
				0,22	-			-	-	-
780	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,01	362,00	8,00	4	1	-	141,00	1
	17-1	Т								
				92,00	2,40			-	3,10	-
		Е ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ Ш1 Ш2 Ш3								
781	Е10-150	-УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И	33,10	0,81	0,14	27	12	4	0,66	22
	29-1	АНТРЕСОЛЬНЫХ СТЕНОК								
		М2		0,35	0,04			1	0,05	2
782	Е10-151	-УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И	64,88	0,90	0,05	58	42	4	1,23	80
	29-2	АНТРЕСОЛЬНЫХ ПОЛОК								
		М2		0,64	0,01			1	0,01	1
783	С122-403	-СТОИМ,СТЕНОК ПРОМЕЖУТОЧНЫХ	10,86	11,40	-	124	-	-	-	-
		МАРКИ СП21-6(9ШТ)								
		М2		-	-			-	-	-
784	С122-478	-ТО ЖЕ БОКОВЫХ МАРКИ	2,49	10,20	-	25	-	-	-	-
		СБ21-6(2ШТ)								
		М2		-	-			-	-	-
785	С122-477	-ТО ЖЕ АНТРЕСОЛЬНЫХ МАРКИ	1,08	10,80	-	12	-	-	-	-
		СБА9-6(2ШТ)								
		М2		-	-			-	-	-
786	С122-476	-СТОИМ,АНТРЕСОЛЬНЫХ ПОЛОК	17,38	10,20	-	177	-	-	-	-
		НЕМАРОЧНЫХ								
		М2		-	-			-	-	-
787	С122-488	-ТО ЖЕ МАРКИ ПА6-4(1ШТ)	0,24	11,10	-	3	-	-	-	-
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
788	С122-489	-ТО ЖЕ МАРКИ ПА6-10(1ШТ)	0,60	10,70	-	6	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
789	С122-489	-ТО ЖЕ МАРКИ ПА4-10(1ШТ)	0,45	10,70	-	5	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
790	С122-485	-ТО ЖЕ ПОЛОК ПЕРЕСТАВНЫХ МАРКИ ПП6-10(48ШТ)	27,31	10,70	-	292	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
791	С122-484	-ТО ЖЕ МАРКИ ПП6-4(16ШТ)	3,63	11,10	-	40	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
792	С122-485	-ТО ЖЕ МАРКИ ПП3-10(4ШТ)	1,50	10,70	-	16	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
793	Е10-152 29-3	-УСТАНОВКА ШКАФНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	2,50	8,99	1,53	22	9	4	6,56	16
		10БЛОКОВ		3,54	0,46			1	0,59	1
794	Е10-153 29-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ДВЕРНЫХ АНТРЕСОЛЬНЫХ	0,80	4,81	0,48	4	1	-	3,02	2
		10БЛОКОВ		1,64	0,14			-	0,18	-
795	С122-436	-СТОИМ.ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДШ20-10(13ШТ)	26,00	14,80	-	385	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
796	С122-429	-ТО ЖЕ МАРКИ ДШ20-4(4ШТ)	3,20	17,80	-	57	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
797	С122-436	-ТО ЖЕ МАРКИ ДШ17-10(5ШТ)	13,60	14,80	-	201	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
798	С122-459	-ТО ЖЕ АНТРЕСОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДА7-10(4ШТ)	2,80	22,90	-	64	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
799	С122-446	-ТО ЖЕ МАРКИ ДА7-4(4ШТ)	1,12	30,80	-	34	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
800	Е10-155 29-6	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	0,61	4,43	0,13	3	3	-	7,94	5
		100М		4,16	0,04			-	0,05	-
801	С122-491	-НАЛИЧНИКИ МАРКА Н-2	18,00	0,21	-	4	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
802	С122-492	-НАЛИЧНИКИ МАРКА Н-3	12,00	0,23	-	3	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
803	С122-493	-НАЛИЧНИКИ МАРКА Н-4 И Н-5	31,30	0,30	-	9	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
804	Е10-155 29-6	-УСТ-КА И КРЕПЛЕНИЯ ЦОКОЛЯ	0,21	4,43	0,13	1	1	-	7,94	2
		100М		4,16	0,04			-	0,05	-
805	С122-494	-СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЯ	21,20	0,87	-	18	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
806	С122-495	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ БРУСОВ	4,00	1,45	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАРКИ БМ18								
		ШТ		-	-			-	-	-
807	С122-496	-ТО ЖЕ МАРКИ БМ21	66,00	1,56	-	103	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
808	С111-450-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВСТРОЕННЫХ ШКАФОВ ОДНОПОЛЬНЫХ	33,00	2,83	-	93	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
809	ССЦМ ЧАСТЬ2 Т18	-ОБЛИЦОВКА ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ЛИЦЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕНОК БУМАЖНОСЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ	57,60	5,97	-	344	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		К ПЕРЕКРЫТИЮ КАНАЛА НА ОТМ 1,9М								
810	Е7-761 65-2	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2	6,00	2,30	1,67	14	3	10	0,96	6
		ШТ		0,58	0,62			4	0,80	5
811	8-503 Т4 Т3,3	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ДЛЯ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ РАЗМЕРОМ ДО 3М2,МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 МАРКИ ПТ8-11,9 СЕРИЯ 1,243,1-4(6ШТ) ЦЕНА 60,8-0,82,2	0,47	59,16	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
812	С147-10	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,12	32,10	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
813	Е12-286 9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕНОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ	0,08	17,30	1,80	1	1	-	28,50	2
		100М2		15,50	0,53			-	0,68	-
814	3-146	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.80ММ	0,64	16,20	-	10	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
815	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,08	70,04	0,95	6	1	-	18,50	2
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
		3 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
816	Е26-51 8-4	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	2,19	35,90	1,23	79	28	3	21,30	47
				12,70	0,37			1	0,48	1
		М3								
817	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	2,12	43,60	-	92	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
818	Е26-46 10-1	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	0,27	17,30	3,60	5	3	1	14,60	4
				9,30	1,08			-	1,39	-
		100М2								
819	Е15-298 60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,27	385,68	5,90	105	18	1	115,00	31
				66,00	1,77			-	2,28	1
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
820	Е15-304 61-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН 100М2	0,27	73,00 13,40	0,50 0,15	20	4	- -	22,30 0,19	6 -
821	Е26-19 4-6	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ (УЗЕЛ А ПОМЕЩЕНИЯ 16,27,51,61) М3	9,49	8,05 4,73	0,15 0,05	76	45	1 -	7,90 0,06	75 1
822	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76 М3	9,77	11,20 -	- -	109	-	- -	- -	- -
823	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО 100М2	1,58	24,70 14,40	0,49 0,15	39	23	1 -	23,90 0,19	38 -
824	С111-615	-ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 М2	181,81	0,22 -	- -	40	-	- -	- -	- -
		И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ НА КРОВЛЕ								
825	Е8-210 24-7	-ТРУБЫ ДЫМОВЫЕ КАРНИЗНЫЕ,С УСТРОЙСТВОМ РАЗДЕЛОК,ХОЛОДНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ И УСТАНОВКОЙ СТАЛЬНЫХ ЗОНТОВ М3	3,95	45,82 6,90	0,81 0,24	181	27	3 1	11,90 0,31	47 1
826	Е7-668 47-11-1.8	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	11,00	1,40 0,59	0,13 0,05	15	6	2 1	1,01 0,06	11 1
827	11-233	-ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП15 5 СЕРИЯ 1,238,1-2(5ШТ) М3	0,27	69,90 -	- -	19	-	- -	- -	- -
828	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,03	22,90 -	- -	1	-	- -	- -	- -
829	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,02	32,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
830	11-233	-ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ППУ5,5 СЕРИЯ 1,238,1-2(5ШТ) М3	0,10	69,90 -	- -	7	-	- -	- -	- -
831	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	22,90 -	- -	1	-	- -	- -	- -
832	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
		-		-	-			-	-	-
833	11-233	-ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП15,8 СЕРИЯ 1,238.1-2(1ШТ)	0,06	69,90	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
834	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
		-		-	-			-	-	-
835	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
		-		-	-			-	-	-
836	Е20-503 11-5	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 4000	4,00	30,89	0,09	124	24	-	10,92	44
				6,08	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
837	Е20-696 18-1	-УСТ-КА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛ-ОВ	1,26	36,23	0,49	45	8	-	10,32	13
		100 КГ								
				6,40	0,15			-	0,19	-
838	Е12-271 6-4	-УСТР-ВО ИЗОЛЯЦИИ ИЗ А/Ц ЛИСТОВ	0,30	207,00	2,75	62	7	1	42,90	13
				24,70	0,82			-	1,06	-
		100М2								
839	Е15-254 55-1-11	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,35	85,09	6,20	30	13	2	65,00	23
				37,10	3,85			1	4,97	2
		100М2								
840	Е15-614 164-8	-ОКРАСКА МЕТАЛЛА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	0,07	60,50	0,03	4	3	-	68,00	5
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
		К ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ РК1 РК2								
841	Е8-210 24-7	-ТРУБЫ ДЫМОВЫЕ КИРПИЧНЫЕ,С УСТРОЙСТВОМ РАЗДЕЛОК,ХОЛОДНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ И УСТАНОВКОЙ СТАЛЬНЫХ ЗОНТОВ	20,64	45,82	0,81	946	142	17	11,90	246
				6,90	0,24			5	0,31	6
		М3								
842	Е7-668 47-11-1.8	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	18,00	1,40	0,13	25	11	2	1,01	18
				0,59	0,05			1	0,06	1
		ШТ								
843	11-233	-ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП18,5 СЕРИЯ 1,238.1-2(3ШТ)	0,19	69,90	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
844	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
		-		-	-			-	-	-
845	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
				-	-			-	-	-
846	11-233	-ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП15,5 СЕРИЯ 1,238.1-2(7ШТ)	0,38	69,90	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
847	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,04	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
848	С147-1о	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,03	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
849	11-233	-ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ППУ5,5 СЕРИЯ 1.238.1-2(7ШТ)	0,14	69,90	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
850	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
851	С147-1о	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
852	11-233	-ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП6.6-Т-1 СЕРИЯ 1.238.1-2(1ШТ)	0,02	69,90	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
853	С147-8	-АРМАТУРА А-3	-	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
854	Е20-69о 18-1	-УСТ-КА ПОЛОСЫ	0,90	36,23	0,49	33	6	-	10,32	9
		100 КГ								
				6,40	0,15			-	0,19	-
855	Е12-271 6-4	-УСТР-ВО ИЗОЛЯЦИИ ИЗ А/Ц ЛИСТОВ	0,11	207,00	2,75	22	3	-	42,90	5
		100М2								
				24,70	0,82			-	1,06	-
856	Е10-152 29-3	-УСТАНОВКА ШКАФНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	0,30	8,99	1,53	3	1	-	6,56	2
		10БЛОКОВ								
				3,54	0,46			-	0,59	-
857	Е10-153 29-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ДВЕРНЫХ АНТРЕСОЛЬНЫХ	0,30	4,81	0,48	1	-	-	3,02	1
		10БЛОКОВ								
				1,64	0,14			-	0,18	-
858	С122-429	-СТОИМОСТЬ ШКАФНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ АШ20-4(3ШТ)	2,40	17,80	-	43	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
859	С122-441	-ТО ЖЕ АНТРЕСОЛЬНЫХ БЛОКОВ МАРКИ АА4-4(3ШТ)	0,51	42,10	-	21	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		-	-			-	-	-
860	С111-450-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВСТРОЕННЫХ ШКАФОВ ОДНОПОЛЬНЫХ	6,00	2,83	-	17	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
861	Е15-254 55-1-11	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	1,84	85,09	6,20	157	68	11	65,00	120
				37,10	3,85			7	4,97	9
		100М2								
		Л ШАХТА ЛИФТА								
862	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	14,10	34,26	0,81	483	30	11	3,90	55
				2,10	0,24			3	0,31	4
		М3								
863	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,91	41,30	-	38	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
864	Е9-94 12-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛ-Х БАЛОК	0,13	29,20	14,30	4	1	2	13,50	2
		Т		8,70	5,00			1	6,45	1
865	С121-1959	-СТОИМ. М/К МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	0,13	213,00	-	57	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
866	Е15-254 55-1-11	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,74	85,09	6,20	63	27	5	65,00	48
				37,10	3,85			3	4,97	4
		100М2								
		М ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ								
867	Е10-49 8-6	-БАРЬЕРЫ В ГАРДЕРОБНЫХ	2,37	3,60	0,18	9	1	-	0,86	2
		М		0,46	0,06			-	0,08	-
868	С111-316	-ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ПРЕССОВАНИЯ МАРКИ НП ГРУППЫ А, ТОЛЩИНОЙ 19 ММ	0,02	172,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100М2								
869	ССЦМ Ч2 Т18	-ОБЛИЦОВКА ЩИТОВЫХ ЭЛ-ОВ СТРОГАНЫМ ШПОНОМ	2,19	4,59	-	10	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
870	ССЦМ Ч2 Т18	-ОБЛИЦОВКА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛАСТИКОМ	1,85	5,97	-	11	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
871	Е15-624 165-2	-ЛАКИРОВКА ОБЛИЦОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ	0,04	69,30	0,07	3	2	-	80,00	3
		100М2		45,20	0,03			-	0,04	-
		Н РАДИОСТОЙКИ ТЕЛЕСТОЙКА МАЧТА УК8								
872	Е34-140 26-1	-АНТЕННЫЕ СИСТЕМЫ ПАРАБОЛИЧЕСКОЙ ФОРМЫ, ВЕС МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИДО 100Т	0,64	134,00	34,20	86	48	22	124,00	79
				75,70	10,30			7	13,29	9
		Т								
873	С121-2041	-КАРКАСЫ ВЕРТИКАЛЬНЫХ АНТЕНН И АНТЕННЫХ СИСТЕМ 5	0,64	402,00	-	257	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
874	Е34-165	-ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА	0,64	11,50	-	7	3	-	7,24	5

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	33-4	ДВА РАЗА НЕУСТАНОВЛЕННЫХ СТАЛЬНЫХ РАДИОБАШЕН ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ			4,00	-	-	-	-	-	-
875	8-61 7-5	РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	Т	0,06	335 23	6,32 1,9	20	1	- -	37,4 -	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		РУБ.			11186	845	145		1454
				РУБ.					50		67
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			8436	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1392	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	242	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			786	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			10614	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1266
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	903	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2790	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			240	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	60	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			242	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3272	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		407
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	294	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		РУБ.			13886	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1673
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1196	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		РУБ.			156459	10718	3504		18526
				РУБ.					1213		1571
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			153541	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			25334	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2287
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	4503	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			14310	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			193185	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22000
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	16171	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2918	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			251	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	62	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			253	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3422	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		417
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	302	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			196607	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22417
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16473	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			187117	12557	5746		21745
			РУБ.					2035		2683
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			183402	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30269	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Ч.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2667
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5199	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17088	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			230750	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26719
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18706	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3715	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			320	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	75	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			322	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4357	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		492
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	362	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			235107	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27211
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19068	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШИРОКОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	Ед. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	4095,00	2780	3500	-	-	1,49
2	ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ НИЖЕ ОТМ.=0,00М	М3	371,50	17419	21908	46	58	9,32
3	ЛЕСТНИЦА	М2ГОР.ПР	12,00	405	510	33	42	0,22
4	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	51,00	360	453	7	8	0,20
5	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	М3 ЗДАН	9594,50	9694	12189	1	1	5,16
6	КАРКАС	М3	213,90	27813	34988	130	163	14,88
7	СТЕНЫ	М3	523,68	41311	51969	78	99	22,10
8	ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ	М2	1915,60	21494	27042	11	14	11,50
9	КРОВЛЯ	М2	1106,00	10317	12981	9	11	5,52
10	ЛЕСТНИЦЫ	М2 ГОР,	68,80	2188	2752	32	40	1,17
11	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	1290,80	6495	8170	5	6	3,47
12	ОКНА	М2	300,70	6692	8408	22	27	3,58
13	ДВЕРИ	М2	220,70	3976	4998	18	22	2,13
14	ПОЛЫ	М2	2045,80	14878	18709	7	9	7,96
15	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	7406,00	10069	12669	1	1	5,39
16	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	М3 ЗДАН	9594,50	11186	13886	1	1	5,91
	ИТОГО:	М3	9594,50	187117	235107	19	24	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-88

К Л О К А Л Ь Н О Й С М Е Т Е № 1

НА ВАРИАНТ ПРИ t=-20°С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ(С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: АР1-АР29, КЖ1-32

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 70,655 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6679 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 5,164 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ В Т.Ч.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
1	Е7-563 43-8-1.8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ.	182,00	6,56 2,62	2,84 1,03	1194	477 187	516 187	4,30 1,33	783 242
2	Е7-566 43-9-1.8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ.	66,00	8,95 3,49	4,33 1,56	591	230	286 103	5,74 2,01	379 133
3	Е7-569 43-10-1.8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ.	5,00	13,58 4,92	6,30 2,24	68	25	31 11	7,96 2,89	40 14
4	11-4 ПРИМЕЧ. ПО32,5	-ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 3М,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 30СМ,ГОСТ11024-72,11118-73,19010-73 ПО СЕРИИ 1.030.1-1 ВЫП1-1	324,49	20,71 -	- -	6720	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА 19,6+0,77-0,26								
		М2								
5	11-26 ПРИМЕЧ. П032,6	-ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 3,9М,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 800КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 25СМ,ГОСТ11024-72,11118-73,19010-73 ПО СЕРИИ 1.030.1-1 ВЫП1-1 ЦЕНА 19,8+0,77-0,26	717,01	20,31 - -	- - -	14562	-	- - -	- - -	- - -
		М2								
6	ССЦМ СТР130 ТАБЛ 6	-ОБЛИЦОВКА ФАСАДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ СТЕКЛЯНОЙ ПЛИТКОЙ 21,21	1041,50	1,35 - -	- - -	1406	-	- - -	- - -	- - -
		М2								
7	С111-125 ТЕХН. Ч. ССЦМ ТОМ1 ТАБЛ3.5 П03.5	-ПЛИТКИ ФАСАДНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ЦВЕТНЫЕТОЛЩИНОЙ 10ММ	760,29	5,39 - -	- - -	4098	-	- - -	- - -	- - -
		М2								
8	Е7-665 47-10-1,8	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	16,00	2,58 0,97	0,44 0,16	41	16	7 3	1,55 0,21	25 3
		ШТ.								
9	11-233	-ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПК30.10-Т СЕРИЯ 1.030.1-1 ВЫП2-1(16ШТ.)	4,48	69,90 -	- -	313	-	- -	- -	- -
		М3								
10	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,37	22,90 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		100КГ								
11	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,15	25,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		100КГ								
12	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	1,12	32,10 -	- -	36	-	- -	- -	- -
		100КГ								
13	С147-23	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЯ	0,22	25,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		100КГ								
14	Е7-668 47-11-1,8	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	117,00	1,40 0,59	0,13 0,05	164	69	15 6	1,01 0,06	118 7
		ШТ.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	11-233	-ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП18.4 СЕРИЯ 1.238.1-2(2ШТ.) М3	0,10	69,90	-	7	-	-	-	-
16	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
17	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
18	11-233	-ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП18.5 СЕРИЯ 1.238.1-2(2ШТ.) М3	0,13	69,90	-	9	-	-	-	-
19	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
20	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
21	11-233	-ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП15.4 СЕРИЯ 1.238.1-2(92ШТ.) М3	3,96	69,90	-	277	-	-	-	-
22	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,28	22,90	-	6	-	-	-	-
23	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,38	32,10	-	12	-	-	-	-
24	11-233	-ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ППУ5.5 СЕРИЯ 1.238.1-2(7ШТ.) М3	0,14	69,90	-	10	-	-	-	-
25	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
26	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
27	11-233	-ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И	0,44	69,90	-	31	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП13.5-Т СЕРИЯ 1.238.1-2 ВЫП1(12ШТ.)								
		М3								
28	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,08	32,10	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
29	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,08	41,30	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
30	11-233	-ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП6.6-Т-1 СЕРИЯ 1.238-1 ВЫП1(2ШТ.)	0,04	69,90	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
31	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
32	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,01	41,30	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
33	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ В СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ	1,67	362,00	8,00	605	154	13	141,00	235
		Т		92,00	2,40			4	3,10	5
34	Е7-701 51-1	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД	7,95	42,30	0,08	336	32	-	6,43	51
		100М		4,02	0,02			-	0,03	-
35	Е7-707 51-7	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ	7,95	91,80	20,60	730	87	164	18,60	148
		100М		11,00	6,18			49	7,97	63
36	Е7-714 51-14	-УСТРОЙСТВО ЗАТЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	7,95	9,73	0,31	77	36	3	7,35	58
		100М		4,54	0,09			1	0,12	1
37	Е8-72-2 9-1	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	86,60	47,54	0,87	4117	281	76	5,65	489
		М3		3,24	0,26			23	0,34	29
38	Е26-36 8-9	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ	0,80	7,68	1,08	6	5	1	11,40	9
				6,60	0,32			-	0,41	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛОВ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ НАСУХО								
39	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76 М3	0,81	11,20	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
40	ЕЖ-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	82,44	34,26	0,81	2824	173	67	3,90	322
				2,10	0,24			20	0,31	26
41	Е7-445 ЗР-10-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ.	115,00	0,29	0,15	33	9	17	0,13	15
				0,08	0,06			7	0,08	9
42	Е7-127 9-1-1.8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ.	2,00	1,55	1,04	3	1	2	0,81	2
				0,46	0,38			1	0,49	1
43	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 1ПБ13-1 СЕРИЯ 1.038.1-1 ВЫП1(46ШТ.) М3	0,46	64,40	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
44	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,19	32,10	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
45	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПБ17-2 СЕРИЯ 1.038.1-1 ВЫП1(28ШТ.) М3	0,78	64,40	-	50	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
46	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,16	32,10	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
47	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 1ПБ10-1 СЕРИЯ 1.038.1-1 ВЫП1(30ШТ.) М3	0,24	64,40	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
48	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,09	32,10	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
49	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПБ16-2	0,16	64,40	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕРИЯ 1.038.1-1 ВЫП1(6ШТ.)								
		М3								
50	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,03	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
51	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПП23-7 СЕРИЯ 1.038.1-1 ВЫП2(2ШТ.)	0,25	64,40	-	16	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
52	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
53	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,04	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
54	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
55	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬЧЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПП18-5 СЕРИЯ 1.038.1-1 ВЫП2(1ШТ.)	0,10	64,40	-	6	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
56	С147-1	-АРМАТУРА А-1	-	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
57	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
58	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПБ13-1 СЕРИЯ 1.038.1-1 ВЫП1(2ШТ.)	0,04	64,40	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
59	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
60	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 3ПБ16-37 СЕРИЯ 1.038.1-1 ВЫП1(1ШТ.)	0,04	64,40	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
61	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,03	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
62	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ	0,10	64,40	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 5ПП14-5 СЕРИЯ 1.038.1-1 ВЫП2(1ШТ.)		-	-			-	-	-
		М3								
63	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
64	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
65	Г7-653 47-6-1.8	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	1,00	7,57 2,81	4,08 1,57	8	3	5 2	4,81 2,03	5 2
		ШТ.								
66	11-182	-ПЛИТЫ КОЗЫРЬКОВ СПЛОШНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М МАРКИ КВ18.28-Т(1ШТ.)	0,53	53,50	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
67	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,15	32,10	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
68	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,23	25,00	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
69	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,04	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
70	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,44	41,30	-	18	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		38548	1598	1203		2679
				РУБ.				417		535
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		38548	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		6357	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		581
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1139	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		3591	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		48496	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3795
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	3154	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		48496	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3795
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	3154	-		-

РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е12-289 9-6	-РУБЕРОИД НА СТЫКАХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 300ММ	0,90	49,90	1,30	45	10	1	18,90	17
		100М2		10,70	0,39			-	0,50	-
72	Е12-287 9-4	-КЕРАМЗИТОБЕТОН ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА	123,30	35,24	0,56	4345	158	69	2,54	313
		М3		1,28	0,17			21	0,22	27
73	Е12-286 9-3	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОБЕТОНА	11,06	17,30	1,80	191	171	20	28,50	315
		100М2		15,50	0,53			6	0,68	8
74	3-146	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОНА	79,84	16,20	-	1293	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
75	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	11,06	51,61	0,74	571	84	8	14,30	158
		100М2		7,64	0,22			2	0,28	3
76	Е12-154 2-6-1	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РП-300 ИЛИ РПМ-300	11,06	304,00	14,90	3362	580	164	90,80	1004
		100М2		52,40	4,67			49	5,77	64
77	Е12-277 8-2	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	15,98	9,43	0,01	151	37	-	4,14	66
		100М2		2,30	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			9958	1040	262		1873
			РУБ.					78		102
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9958	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1643	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	295	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			928	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12529	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2127
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1413	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			12529	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2127
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1413	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОКНА								
78	Е10-73 13-2	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	286,87	2,18	0,24	625	204	69	1,21	347
		М2		0,71	0,07			20	0,09	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С122-40	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ОС18-18Г(82ШТ.)	255,84	15,20	-	3889	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
80	САОПВЫП.1 ПО349	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	255,84	0,83	-	212	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
81	С122-42	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ОС18-24Г(4ШТ.)	16,68	13,70	-	229	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
82	САОПВЫП.1 ПО353	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	16,68	0,71	-	12	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
83	С122-39	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ОС12-18В(7ШТ.)	14,35	16,10	-	231	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
84	САОПВЫП.1 ПО355	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	14,35	0,99	-	14	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
85	Е10-75 13-4	-УСТАНОВКА ОКОННОГО БЛОКА ОИ1	2,15	3,25	0,27	7	2	-	1,93	4
		М2		1,15	0,08			-	0,10	-
86	С122-52	-СТОИМОСТЬ ОКОННОГО БЛОКА ОИ1	2,15	18,30	-	39	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
87	САОПВЫП.1 ПО364	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	2,15	1,02	-	2	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
88	С111-436	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 2,1М	86,00	2,58	-	222	-	-	-	-
		КОМПЛ.		-	-			-	-	-
89	С111-435	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	7,00	1,72	-	12	-	-	-	-
		КОМПЛ.		-	-			-	-	-
90	С111-416-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	1,00	2,63	-	3	-	-	-	-
		КОМПЛ.		-	-			-	-	-
91	Е8-178-1 18-2	-УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ГЛАДКИХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22М2	0,25	642,04	6,67	163	14	2	97,00	25
		100М2		57,00	2,00			1	2,58	1
92	Е15-707 201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	2,87	242,00	1,50	694	72	4	46,90	135
				25,20	0,45			1	0,58	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
93	Е15-706 2.01-1-36	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	0,03	187,00 32,40	1,60 0,31	6	1	- -	59,40 0,40	2 -
		100М2								
94	Е9-122 17-5	-УСТАНОВКА РАМЫ ОКОННОГО БЛОКА ОКС	2,50	50,20 23,10	4,10 1,22	125	58	10 3	34,90 1,57	87 4
		Т								
95	С121-2105	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 7	2,50	442,00 -	- -	1105	-	- -	- -	- -
		Т								
96	Е8-175 17-6	-ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ СТЕКЛЯННЫМИ БЛОКАМИ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	1,17	125,66 8,80	0,68 0,20	147	10	1 -	14,40 0,26	17 -
		10М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		7737	361	86		617

				РУБ.				25		33
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		6507	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1073	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		97
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	192	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		607	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		8187	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		656
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	517	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1230	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		107	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1443	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	80	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		9630	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		757
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	597	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		56243	2999	1551		5169

				РУБ.				520		670
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		55013	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		9073	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		830

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1626	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5126	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			69212	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6578
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5084	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1230	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			107	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1443	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	80	-		-
		ИТОГО ПО СЧЕТЕ	РУБ.			70655	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6679
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5164	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШИРОКОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ / ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СТЕНЫ			38548	48496	-	-	68,64
2	КРОВЛЯ			9958	12529	-	-	17,73
3	ОКНА			7737	9630	-	-	13,63
ИТОГО:			-	56243	70455	-	-	100.00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-88

К Л О К А Л Ь Н О Й С М Е Т Е №1

НА ВАРИАНТ ПРИ tн -40°С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ(С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: АР1-АР29,КЖ1-32

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 79,377 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7106 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 5,565 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
1	Е7-563 43-8-1,8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	182,00	6,56 2,62	2,84 1,03	1194	477	516 187	4,30 1,33	783 242
2	Е7-566 43-9-1,8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	66,00	8,95 3,69	4,33 1,56	591	230	286 103	5,74 2,01	379 133
3	Е7-569 43-10-1,8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	5,00	13,58 4,92	6,30 2,24	68	25	31 11	7,96 2,89	40 14
4	11-5 ПРИМЕЧ П032,9	-ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 3М,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 35СМ,ГОСТ11024-72,11118-73,19010-73 ПОСЕРИИ 1.030.1-1,ВЫП.1-1	324,49	22,01 -	- -	7142	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:21,5+0,77-0,26								
		М2								
5	11-28 ПРИМЕЧ ПО32,5	-ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 3,9М,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 35СМ,ГОСТ11024-72,11118-73,19010-73 ПО СЕРИИ 1.030.1-1,ВЫП.1-1 ЦЕНА:21,9+0,77-0,26	717,01	22,41 -	- -	16068	-	- -	- -	- -
		М2								
6	ССЦМ СТР.130 ТАБЛ.6	-ОБЛИЦОВКА ФАСАДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ СТЕКЛЯННОЙ ПЛИТКОЙ 21Х21	1041,50	1,35 -	- -	1406	-	- -	- -	- -
		М2								
7	С111-125 ТЕХ.Ч. ССЦМ ТОМ1 ТАБЛ3.5 ПО3.5	-ПЛИТКИ ФАСАДНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ЦВЕТНЫЕТОЛЩИНОЙ 10ММ	760,29	5,39 -	- -	4098	-	- -	- -	- -
		М2								
8	Е7-665 47-10-1,8	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	16,00	2,58 0,97	0,44 0,16	41	16	7 3	1,55 0,21	25 3
		ШТ								
9	11-233	-ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПК30.10-Т,СЕРИЯ1.030.1-1,ВЫП2-1(16ШТ)	4,48	69,90 -	- -	313	-	- -	- -	- -
		М3								
10	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,37	22,90 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		100КГ								
11	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,15	25,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		100КГ								
12	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	1,12	32,10 -	- -	36	-	- -	- -	- -
		100КГ								
13	С147-23	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЯ	0,22	25,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		100КГ								
14	Е7-668 47-11-1,8	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	117,00	1,40 0,59	0,13 0,05	164	69	15 6	1,01 0,06	118 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
15	11-233	-ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП18.4,СЕРИЯ1.238.1-2(2ШТ)	0,10	69,90	-	7	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
16	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
17	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
18	11-233	-ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП18.5,СЕРИЯ1.238.1-2(2ШТ)	0,13	69,90	-	9	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
19	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
20	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
21	11-233	-ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП15.5,СЕРИЯ1.238.1-2(90ШТ)	4,86	69,90	-	340	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
22	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,49	22,90	-	11	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
23	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,39	32,10	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
24	11-233	-ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП15.4,СЕРИЯ1.238.1-2(2ШТ)	0,09	69,90	-	6	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
25	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
26	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
27	11-233	-ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И	0,14	69,90	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП45,5,СЕРИЯ1.238.1-2(7ШТ) М3								
28	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	22,90 -	- -	1	-	- -	- -	- -
29	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,01	32,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
30	11-233	-ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП13,5-Т,СЕРИЯ 1.238.1-2,ВЫП1(12ШТ) М3	0,44	69,90 -	- -	31	-	- -	- -	- -
31	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,08	32,10 -	- -	2	-	- -	- -	- -
32	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,08	41,30 -	- -	3	-	- -	- -	- -
33	11-233	-ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП6,6-Т-1,СЕРИЯ 1.238-1,ВЫП1(2ШТ) М3	0,04	69,90 -	- -	3	-	- -	- -	- -
34	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,01	32,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
35	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,01	41,30 -	- -	1	-	- -	- -	- -
36	Е7-285 17-7	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ В СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ Т	1,67	362,00 92,00	8,00 2,40	605	154	13 4	141,00 3,10	235 5
37	Е7-701 51-1	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД 100М	7,95	42,30 4,02	0,08 0,02	336	32	- -	6,43 0,03	51 -
38	Е7-707 51-7	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ 100М	7,95	91,80 11,00	20,60 6,18	730	87	164 49	18,60 7,97	148 63
39	Е7-714 51-14	-УСТРОЙСТВО ЗАДЕЛКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	7,95	9,73 4,54	0,31 0,09	77	36	3 1	7,35 0,12	58 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
40	Е8-76-2 9-3	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 640ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	145,84	42,91 2,55	0,75 0,22	6258	372	109 32	4,49 0,28	655 41
		М3								
41	Е26-36 8-9	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ НАСУХО	0,80	7,68 6,60	1,08 0,32	6	5	1 -	11,40 0,41	9 -
		М3								
42	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	0,81	11,20 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		М3								
43	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	82,44	34,26 2,10	0,81 0,24	2824	173	67 20	3,90 0,31	322 26
		М3								
44	Е7-445 38-10-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	121,00	0,29 0,08	0,15 0,06	35	10	18 7	0,13 0,08	16 10
		ШТ								
45	Е7-127 9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	2,00	1,55 0,46	1,04 0,38	3	1	2 1	0,81 0,49	2 1
		ШТ								
46	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 1ПБ13-1,СЕРИЯ1,038,1-1,ВП1(46ШТ)	0,66	64,40 -	- -	30	-	- -	- -	- -
		М3								
47	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,19	32,10 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		100КГ								
48	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПБ17-2,СЕРИЯ1.038,1-1,ВЫП1(28 ШТ)	0,78	64,40 -	- -	50	-	- -	- -	- -
		М3								
49	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,16	32,10 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 1ПБ10-1,СЕРИЯ 1,038,1-1,ВЫП1(30ШТ) М3	0,24	64,40	-	15	-	-	-	-
51	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,09	32,10	-	3	-	-	-	-
52	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПБ16-2,СЕРИЯ 1,038,1-1,ВЫП1(6ШТ) М3	0,16	64,40	-	10	-	-	-	-
53	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,03	32,10	-	1	-	-	-	-
54	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПБ22-3,СЕРИЯ1,038,1-1,ВЫП1(4ШТ) М3	0,15	64,40	-	10	-	-	-	-
55	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,03	25,00	-	1	-	-	-	-
56	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
57	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПП23-7,СЕРИЯ1,038,1-1,ВЫП2(2ШТ) М3	0,25	64,40	-	16	-	-	-	-
58	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
59	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,04	25,00	-	1	-	-	-	-
60	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
61	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т	0,10	64,40	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПП18-5,СЕРИЯ1.038.1-1,ВЫП2(1ШТ)								
		М3								
62	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
63	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
64	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПБ19-3,СЕРИЯ1.038.1-1,ВЫП1(2ШТ)	0,06	64,40	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
65	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
66	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПБ13-1,СЕРИЯ1.038.1-1,ВЫП1(2ШТ)	0,04	64,40	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
67	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
68	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 3ПБ16-37,СЕРИЯ 1.038.1-1,ВЫП1(1ШТ)	0,04	64,40	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
69	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,03	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
70	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 5ПП14-5,СЕРИЯ1.038.1-1,ВЫП2(1ШТ)	0,10	64,40	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
71	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
72	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			100КГ								
					-	-			-	-	-
73	Е7-653 47-6-1,8	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		1,00	7,57 2,81	4,08 1,57	8	3	5 2	4,81 2,03	5 2
			ШТ								
74	11-182	-ПЛИТЫ КОЗЫРЬКОВ СПЛОШНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М МАРКИ КВ18.28-Т(1ШТ)		0,53	53,50	-	28	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			М3								
75	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1		0,15	32,10	-	5	-	-	-	-
			100КГ								
					-	-			-	-	-
76	С147-8	-АРМАТУРА А-3		0,23	25,00	-	6	-	-	-	-
			100КГ								
					-	-			-	-	-
77	С147-1	-АРМАТУРА А-1		0,04	22,90	-	1	-	-	-	-
			100КГ								
					-	-			-	-	-
78	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ		0,44	41,30	-	18	-	-	-	-
			100КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				42712	1690	1237		2846

			РУБ.						426		548
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				42712	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				7042	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		643
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	1262	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				3979	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				53733	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4037
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	3378	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				53733	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4037
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	3378	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ									
79	Е12-289 9-6	-РУБЕРОИД НА СТЫКАХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 300ММ		0,90	49,90	1,30	45	10	1	18,90	17
			100М2		10,70	0,39			-	0,50	-
80	Е12-287 9-4	-КЕРАМЗИТОБЕТОН ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА		123,30	35,24	0,56	4345	158	69	2,54	313
			М3		1,28	0,17			21	0,22	27
81	Е12-286 9-3	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОБЕТОНА		11,06	17,30	1,80	191	171	20	28,50	315

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			100М2		15,50	0,53			6	0,68	8
82	3-146	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОНА		137,56	16,20	-	2228	-	-	-	-
			М3		-	-			-	-	-
83	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ		11,06	51,61	0,74	571	84	8	14,30	158
			100М2		7,64	0,22			2	0,28	3
84	Е12-154 2-6-1	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЯ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РП-300 ИЛИ РПМ-300		11,06	304,00	14,90	3362	580	164	90,80	1004
			100М2		52,40	4,47			49	5,77	64
85	Е12-277 8-2	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ		15,98	9,43	0,01	151	37	-	4,14	66
			100М2		2,30	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				10893	1040	262		1873
			РУБ.						78		102
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				10893	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1798	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		166
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	323	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				1015	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				13706	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1441	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				13706	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1441	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОКНА									
86	Е10-75 13-4	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2		286,87	3,25	0,27	932	330	78	1,93	554
			М2		1,15	0,08			23	0,10	29
87	С122-102	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ОРС18-24Г(6ШТ)		16,68	20,20	-	337	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
88	СДОПВЫП1 П03,85	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ		16,68	1,21	-	20	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
89	С122-99	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ МАРКА ОРС18-18Г		255,84	23,20	-	5935	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		-	-			-	-	-
90	СЦОП,ВЫП1 П0382	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	255,84	1,42	-	363	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
91	С122-97	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ МАРКА ОРС12-18Б	14,35	28,30	-	406	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
92	СЦОП,ВЫП,1 П03,88	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	14,35	1,66	-	24	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
93	Е10-75 13-4	-УСТАНОВКА ОКОННОГО БЛОКА ОИ=1	2,15	3,25	0,27	7	2	-	1,93	4
		М2		1,15	0,08			-	0,10	-
94	С122-52	-СТОИМОСТЬ ОКОННОГО БЛОКА ОИ=1(1ШТ)	2,15	18,30	-	39	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
95	СЦОП,ВЫП1 П03,64	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	2,15	1,02	-	2	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
96	С111-436	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 2,1М	86,00	2,58	-	222	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
97	С111-435	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	7,00	1,72	-	12	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
98	С111-416-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	1,00	2,63	-	3	-	-	-	-
		КОЧПЛ		-	-			-	-	-
99	Е8-178-1 18-2	-УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ГЛАДКИХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22М2	0,34	642,04	6,67	220	19	3	97,00	33
		100М2		57,00	2,00			1	2,58	1
100	Е15-707 201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	2,87	242,00	1,50	694	72	4	46,90	135
		100М2		25,20	0,45			1	0,58	2
101	Е15-706 201-1-36	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	0,03	187,00	1,60	6	1	-	59,40	2
		100М2		32,40	0,31			-	0,40	-
102	Е9-122	-УСТАНОВКА РАМЫ ОКОННОГО БЛОКА	0,26	50,20	4,10	13	6	1	34,90	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17-5	0<-5								
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
103	С121-2105	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 7	0,26	442,00	-	115	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
104	Е8-175	-ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ СТЕКЛЯННЫМИ БЛОКАМИ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	1,17	125,66	0,68	147	10	1	14,40	17
	17-6									
		10М2		8,80	0,20			-	0,26	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			9497	440	87		754

			РУБ.					25		32
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9369	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1545	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	279	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			874	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11788	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		918
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	738	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			128	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			150	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			11938	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		928
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	746	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			63102	3170	1586		5473

			РУБ.					529		682
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			62974	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10385	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		950
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1864	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5868	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			79227	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7096
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5557	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			128	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			150	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			79377	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5565	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШИРОКОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СТЕНЫ			42712	53733	-	-	67,69
2	КРОВЛЯ			10893	13706	-	-	17,27
3	ОКНА			9497	11938	-	-	15,04
	ИТОГО:		-	63102	79377	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-88

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №2

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЭСТАКАДЫ ДЛЯ МОЙКИ АВТОМОБИЛЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: К=33,34

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,045 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 278 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,188 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11
1	Е1-233 29-4 ТЕХН.Ч ТАБЛ3	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М 1000М3	0,03	21,34 - -	21,34 6,84 -		1	-	- - -	- 9,85 -		- - -
2	Е1-240 29-11 ТЕХН.Ч ТАБЛ3 К=4	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 40М 1000М3	0,12	18,92 - -	18,92 6,04 -		2	-	3 1 -	- 8,70 -		- 1 -
3	Е1-174 22-13 ТЕХН.Ч ТАБЛ3	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ 1000М3	0,03	149,66 6,41 -	143,04 59,22 -		4	-	5 2 -	13,00 85,28 -		- 3 -
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	36,00	0,29 0,06 -	- - -		10	2	- - -	0,09 - -		3 - -
5	Е1-194 25-1 ТЕХН.Ч ТАБЛ3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,03	11,63 1,30 -	10,19 3,27 -		1	-	- - -	2,63 4,71 -		- - -
6	Е1-234 29-5 ТЕХН.Ч ТАБЛ3 П033.48	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ И ОБВАЛОВКИ 1000М3	0,12	23,53 - -	23,53 8,44 -		3	-	3 1 -	- 12,15 -		- 1 -
7	Е1-241 29-12 ТЕХН.Ч ТАБЛ3	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ И 234 И 235 НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 40М 1000М3	0,48	21,34 - -	21,34 6,84 -		10	-	10 3 -	- 9,85 -		- 5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	122,50	0,29	-	36	7	-	0,09	11
		Т		-	-			-	-	-
				0,06	-			-	-	-
9	Е1-260	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,09	15,29	15,29	1	-	1	-	-
	31-5	МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ С		-	-			-	-	-
	ТЕХН,Ч	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М		-	4,91			-	7,07	1
	ТАБЛ3	БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
10	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,30	46,00	-	14	14	-	99,30	30
	81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2		-	-			-	-	-
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
11	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	0,90	9,69	3,49	9	6	3	11,20	10
	118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ		-	-			-	-	-
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			2	3,30	3
		100М3								
12	Е6-14	-УСТРОЙСТВО	9,50	31,85	0,31	303	32	3	6,13	58
	1-14	ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА		-	-			-	-	-
		М-100 БУТОБЕТОННЫХ		3,38	0,09			1	0,12	1
		М3								
13	Е6-16	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ	7,70	30,89	0,77	238	8	6	1,87	14
	1-16	ПЛИТЫ ЭСТАКАДЫ ИЗ БЕТОНА М400		-	-			-	-	-
		М3		1,00	0,23			2	0,30	2
14	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,16	270,00	-	43	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
15	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,59	270,00	-	159	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
16	Е27-70	-УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ИЗ БУТА	0,53	540,02	0,50	286	16	-	54,20	29
	17-1	С РАСШЕБЕНКОЙ		-	-			-	-	-
		100М2		31,00	0,18			-	0,23	-
17	Е27-71	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 6СМ	0,32	310,55	-	99	1	-	6,25	2
	17-2	1000М2		-	-			-	-	-
				2,75	-			-	-	-
18	Е27-164-4	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ	0,53	172,59	4,74	91	1	3	3,75	2
	39-1	СЛОЯ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧЕЙ		-	-			-	-	-
	40-1	АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ ПОРИСТОЙ		2,08	1,78			1	2,30	1
		ЩЕБЕНОЧНОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ								
		СМЕСИ								
		100М2								
19	Е27-165-4	-ВЫЧЕСТЬ 15ММ	0,16	204,80	-	33	-	-	0,07	-
	39-2	1000М2		-	-			-	-	-
	40-2			0,03	-			-	-	-
20	Е6-14	-УСТРОЙСТВО БУТОБЕТОННОГО	10,20	31,85	0,31	325	34	3	6,13	63
	1-14	ПАНДУСА		-	-			-	-	-
		М3		3,38	0,09			1	0,12	1
21	Е1-1203	-УКРЕПЛЕНИЕ БРОВКИ ВОКРГУ	0,80	32,37	0,01	26	6	-	16,00	13
	122-1	ЭСТАКАДЫ ДЕРНОВОЙ ЛЕНТОЙ		-	-			-	-	-
		100М		7,84	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			1628	127	40		235
			РУБ.					14		19

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1628	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			267	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	47	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			150	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2045	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		278
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	188	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2045	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		278
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	188	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ БИРЮКОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-88

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

НА ОТОПЛЕНИЕ (ВАРИАНТ ПРИ $t_н$ -30° С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: СО,ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	8,467 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1935 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,262 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	9594.50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,88 РУБ.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
								В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
1	Е18-109 ТАБЛ5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ 5КМ	449,05	7,67 0,25	0,06 0,02	3444	112	27 9	0,44 206 0,03 13
2	Е16-35 ТАБЛ7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	95,00	0,86 0,21	0,01 -	82	20	1 -	0,36 34 - -
3	Е16-36 ТАБЛ7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	50,00	0,91 0,21	0,01 -	46	10	1 -	0,36 18 - -
4	Е16-231 ТАБЛ8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ММ:18Х2 М	505,00	0,80 0,42	0,05 0,02	404	212	25 10	0,67 340 0,03 15
5	Е16-232 ТАБЛ8-1	-ТОЖЕ ДИАМЕТРОМ ММ:25Х2 М	54,00	0,90 0,42	0,05 0,02	49	23	3 1	0,67 36 0,03 2
6	Е16-233 ТАБ8-1	-ТОЖЕ ДИАМЕТРОМ ММ:32Х2 М	15,00	1,02 0,42	0,05 0,02	15	6	- -	0,67 10 0,03 -
7	Е16-234	-ТОЖЕ ДИАМЕТРОМ ММ:38Х2	14,00	1,08	0,05	15	6	-	0,67 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ8-1	М								
				0,42	0,02			-	0,03	-
8	Е16-235	-ТОЖЕ ДИАМЕТРОМ ММ:45Х2	104,00	1,19	0,05	124	44	5	0,67	70
	ТАБЛ8-1	М								
				0,42	0,02			2	0,03	3
9	Е16-66	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	258,00	1,79	0,05	462	108	13	0,67	174
	ТАБЛ8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ								
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5ММ		0,42	0,02			5	0,03	8
		М								
10	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	108,00	2,22	0,05	240	52	5	0,79	85
	ТАБЛ8-2	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ								
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,0ММ		0,48	0,02			2	0,03	4
		М								
11	Е16-68	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	3,50	2,63	0,07	9	2	-	0,88	3
	ТАБЛ8-3	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ								
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,0ММ		0,54	0,02			-	0,03	-
		М								
12	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	3,50	3,13	0,07	11	2	-	0,88	3
	ТАБЛ8-3	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ								
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ		0,54	0,02			-	0,03	-
		М								
13	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/	710,00	0,59	-	419	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
14	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	10,95	4,01	-	44	42	-	5,26	58
	ТАБЛ22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,80	-			-	-	-
		100М								
15	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	1,15	4,29	-	5	4	-	5,26	6
	ТАБЛ22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ		3,80	-			-	-	-
		100М								
16	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6бР	2,00	17,42	0,13	35	2	-	1,54	3
	ТАБЛ12-1	ДИАМЕТРОМ 50ММ								
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-
17	Е16-118	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6бР	4,00	24,84	0,29	99	7 1		2,72	11
	ТАБЛ12-2	ДИАМЕТРОМ 80ММ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		1,74	0,09			-	0,12	-
18	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	37,00	1,20	-	44	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	С130-98	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,- ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	7,00	1,43	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
20	С130-1035	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	23,00	1,50	-	35	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
21	С130-1036	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	66,00	1,03	-	68	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
22	С130-1037	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 5 ММ: 20	5,00	1,10	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
23	Е18-229 ТАБЛ15-5	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ СТД7073	64,00	0,49	-	31	5	-	0,13	8
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ		0,08	-			-	-	-
24	С130-1022	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	21,00	1,00	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
25	С130-1023	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 20	4,00	1,26	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
26	Е18-228 ТАБЛ15-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	3,00	2,41	-	7	1	-	0,32	1
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
27	Ц11-650-5	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ПОД ТЕРМОМЕТРЫ	3,00	1,34	0,07	4	3	-	1,02	3
				-	-			-	-	-
		ШТ		0,98	0,01			-	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			5733	661	61		1078
			РУБ.					29		44
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			7	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	3	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			5729	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			762	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	135	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			517	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			7008	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1180
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	822	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			7015	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1192
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	825	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
28	Е15-646 ТАБЛ16б-3	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ ПЕРЕД ИЗОЛЯЦИЕЙ 100М2	0,98	22,41 21,01	- -	22	21	- -	38,35 -	38 -
29	Е26-15 ТАБЛ4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ «ГУТОМ» М3	5,14	23,14 22,24	0,33 0,10	119	114	2 1	41,82 0,13	215 1
30	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79 М3	5,29	60,10 -	- -	318	-	- -	- -	- -
31	Е26-47 ТАБЛ10-2	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПРОВОЛОКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ 100М2	2,09	31,09 25,19	0,03 0,01	65	53	- -	45,39 0,01	95 -
32	Е26-16 ТАБЛ4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3	1,75	20,57 8,54	0,17 0,05	36	15	- -	14,08 0,06	25 -
33	С114-685	-МАТЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗ ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА МТ-50 /ГОСТ 10499-78 С ИЗМ.1/ М3	1,80	12,60 -	- -	23	-	- -	- -	- -
34	Е26-73 ТАБЛ13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100М2	2,92	12,04 12,04	0,05 0,02	37	35	- -	21,52 0,03	63 -
35	С114-191	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-А-Е,РСТ-А-Н,РСТ-Ф-В,РСТ-Ф-Н 100М2	0,32	368,00 -	- -	279	-	- -	- -	- -
36	Е15-614 ТАБЛ16Ч-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	4,16	61,27 39,17	0,03 -	255	163	- -	69,36 -	283 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1154	401	2		724
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1154	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			191	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			107	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1452	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		743
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	437	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1452	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		743
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	437	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			6887	1062	83		1807
			РУБ.					30		45
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1154	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			191	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			107	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1452	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		743
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	437	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5729	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			762	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	135	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			517	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			7008	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1189
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	822	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			8467	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1935
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1262	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НАЧАЛЬНИК СТАЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШИЛОВА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 3

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ): ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ): С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			5733	7015	-	-	82,85
2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			1154	1452	-	-	17,15
	ИТОГО:	М3	9594,50	6887	8467	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-88

К Л О К А Л Ь Н О Й С М Е Т Е №3

НА ВАРИАНТ ПРИ t=-20°C

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ, БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: СО,ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	7,350 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1806 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,172 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,77 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е18-109 ТАБЛ5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РА-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	367,50 ЭКМ	7,67	0,06	2819	92	22	0,46	169	
				0,25	0,02			7	0,03	11	
2	Е16-35 ТАБЛ7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	106,00	0,86	0,01	91	22	1	0,36	38	
				0,21	-			-	-	-	
3	Е16-36 ТАБЛ7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	39,00	0,91	0,01	35	8	-	0,36	14	
				0,21	-			-	-	-	
4	Е16-231 ТАБЛ8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ММ:18Х2 М	540,00	0,80	0,05	432	227	27	0,67	364	
				0,42	0,02			11	0,03	16	
5	Е16-232 ТАБЛ8-1	-ТОЖЕ ДИАМЕТРОМ ММ:25Х2 М	13,00	0,90	0,05	12	5	-	0,67	9	
				0,42	0,02			-	0,03	-	
6	Е16-233 ТАБ8-1	-ТОЖЕ ДИАМЕТРОМ ММ:32Х2 М	29,00	1,02	0,05	30	12	2	0,67	20	
				0,42	0,02			1	0,03	1	
7	Е16-234	-ТОЖЕ ДИАМЕТРОМ ММ:38Х2	56,00	1,08	0,05	60	24	3	0,67	38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ8-1	М		0,42	0,02			1	0,03	2
8	Е16-235	-ТОЖЕ ДИАМЕТРОМ ММ:45Х2	259,00	1,19	0,05	308	109	13	0,67	174
	ТАБ8-1	М		0,42	0,02			5	0,03	8
9	Е16-66	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	65,00	1,79	0,05	116	27	3	0,67	44
	ТАБЛ8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5ММ		0,42	0,02			1	0,03	2
		М								
10	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	72,00	2,22	0,05	160	35	3	0,79	57
	ТАБЛ8-2	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,0ММ		0,48	0,02			1	0,03	2
		М								
11	Е16-68	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	20,00	2,63	0,07	53	11	1	0,88	18
	ТАБЛ8-3	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,0ММ		0,54	0,02			-	0,03	1
		М								
12	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	3,50	3,13	0,07	11	2	-	0,88	3
	ТАБЛ8-3	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ		0,54	0,02			-	0,03	-
		М								
13	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОЧШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/	705,00	0,59	-	416	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
14	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	11,07	4,01	-	44	42	-	5,26	58
	ТАБЛ22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,80	-			-	-	-
		100М								
15	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,96	4,29	-	4	4	-	5,26	5
	ТАБЛ22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ		3,80	-			-	-	-
		100М								
16	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ЧЗБР	2,00	17,42	0,13	35	2	-	1,54	3
	ТАБЛ12-1	ДИАМЕТРОМ 50ММ		0,99	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
17	Е16-118	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ЧЗБР	2,00	24,84	0,29	50	3	-	2,72	5
	ТАБЛ12-2	ДИАМЕТРОМ 80ММ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		1,74	0,09			-	0,12	-
18	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	40,00	1,20	-	48	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	С130-98	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	4,00	1,43	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
20	С130-101	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	2,00	3,01	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
21	С130-1035	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	23,00	1,50	-	35	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
22	С130-1036	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	71,00	1,03	-	73	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
23	Е18-229 ТАБЛ15-5	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ СТД7073	64,00	0,49	-	31	5	-	0,13	8
		КОМП1		0,08	-			-	-	-
24	С130-1022	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	23,00	1,00	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
25	С130-1023	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	1,26	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
26	Е18-228 ТАБЛ15-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	3,00	2,41	-	7	1	-	0,32	1
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
27	Ц11-650-5	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ПОД ТЕРМОМЕТРЫ	3,00	1,34	0,07	4	3	-	1,02	3
		ШТ		0,98	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		4917	634	75		1051
				РУБ.				27		43
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	3	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4908	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			653	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	116	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			445	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			6006	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	774	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			6013	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1132
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	777	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
28	Е15-646	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ	0,84	22,41	-	19	18	-	38,35	32
	ТАБЛ166-3	ПЕРЕД ИЗОЛЯЦИЕЙ								
		100М2		21,01	-			-	-	-
29	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	4,92	23,14	0,33	114	109	1	41,82	206
	ТАБЛ4-2	ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ								
		МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		22,24	0,10			-	0,13	1
		М3								
30	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ	5,07	60,10	-	305	-	-	-	-
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ								
		ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ		-	-			-	-	-
		ТУ-36-1695-79								
		М3								
31	Е26-47	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ	2,04	34,09	0,03	63	51	-	45,39	93
	ТАБЛ10-2	ИЗ ПРОВОЛОКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ								
		100М2		25,19	0,01			-	0,01	-
32	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	1,47	20,57	0,17	30	13	-	14,08	21
	ТАБЛ4-3	ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ								
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ		8,54	0,05			-	0,06	-
		СТЕКЛОВАТНЫМИ								
		М3								
33	С114-685	-МАТЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗ	1,51	12,60	-	19	-	-	-	-
		ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛЯННОГО								
		ВОЛОКНА МТ-50 /ГОСТ 10499-78		-	-			-	-	-
		С ИЗМ.1/								
		М3								
34	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	2,74	12,84	0,05	35	33	-	21,52	59
	ТАБЛ13-9	ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ								
		ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ		12,04	0,02			-	0,03	-
		100М2								
35	С114-191	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ	0,30	868,00	-	261	-	-	-	-
		6-11-145-80								
		РСТ-А-В,РСТ-А-Н,РСТ-Ф-В,РСТ-Ф-		-	-			-	-	-
		Н								
		1000М2								
36	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	3,54	61,27	0,03	217	139	-	69,36	246
	ТАБЛ164-8	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ								
		ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т		39,17	-			-	-	-
		ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ								
		ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П.								
		ЗА 2 РАЗА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10042								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1063	363	1		657
			----					---		---
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1063	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			99	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1337	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		674
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	395	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1337	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		674
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	395	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			5975	997	76		1688
			----					---		---
			РУБ.					27		44
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1063	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			99	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1337	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		674
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	395	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4908	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			653	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	116	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			445	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			6006	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	774	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			7350	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1806
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1172	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШИЛОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			4912	6013	-	-	81,81
2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			1063	1337	-	-	18,19
	ИТОГО:	М3	9594,50	5975	7350	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-88

К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №3

НА ВАРИАНТ ПРИ $t_н$-40°С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНАЯ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ(С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: СО,08

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	8,432 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1927 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,259 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,88 РУБ.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е18-109 ТАБЛ5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ,ВЫСОТОЙ 582ММ ЭКН	444,15	7,67 0,25	0,06 0,02	3407	111	27 9	0,46 0,03	204 13
2	Е16-35 ТАБЛ7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	101,50	0,86 0,21	0,01 -	87	21	1 -	0,36 -	36 -
3	Е16-36 ТАБЛ7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	43,50	0,91 0,21	0,01 -	40	9	- -	0,36 -	16 -
4	Е16-231 ТАБЛ8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ММ:18Х2 М	518,50	0,80 0,42	0,05 0,02	415	218	2 10	0,67 0,03	349 16
5	Е16-232 ТАБЛ8-1	-ТО ЖЕ ДИАМЕТРОМ ММ-25Х2 М	38,50	0,90 0,42	0,05 0,02	35	16	2 1	0,67 0,03	26 1
6	Е16-233 ТАБЛ8-1	-ТО ЖЕ ДИАМЕТРОМ ММ:32Х2 М	29,00	1,02 0,42	0,05 0,02	30	12	2 1	0,67 0,03	20 1
7	Е16-234	-ТО ЖЕ ДИАМЕТРОМ ММ:38Х2	23,00	1,08	0,05	25	10	1	0,67	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ8-1	М								
				0,42	0,02			-	0,03	1
8	Е16-235	-ТО ЖЕ ДИАМЕТРОМ ММ:45Х2	66,00	1,19	0,05	79	28	3	0,67	44
	ТАБЛ8-1	М								
				0,42	0,02			1	0,03	2
9	Е16-66	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	254,00	1,79	0,05	455	107	13	0,67	171
	ТАБЛ8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ								
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И		0,42	0,02			5	0,03	8
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ								
		СТЕНКИ 2,5ММ								
		М								
10	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	72,00	2,22	0,05	160	35	3	0,79	57
	ТАБЛ8-2	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ								
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И		0,48	0,02			1	0,03	2
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ								
		СТЕНКИ 3,0ММ								
		М								
11	Е16-68	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	55,00	2,63	0,07	145	30	4	0,88	48
	ТАБЛ8-3	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ								
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И		0,54	0,02			1	0,03	2
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ								
		СТЕНКИ 3,0ММ								
		М								
12	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	5,00	3,13	0,07	16	3	-	0,88	4
	ТАБЛ8-3	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ								
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И		0,54	0,02			-	0,03	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ								
		СТЕНКИ 3,0ММ								
		М								
13	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ	707,00	0,59	-	417	-	-	-	-
		ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНК								
		И,ХОМУТЫ/		-	-			-	-	-
		КГ								
14	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	10,74	4,01	-	43	41	-	5,26	57
	ТАБЛ22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И		3,80	-			-	-	-
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО								
		50ММ								
		100М								
15	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	1,32	4,29	-	6	5	-	5,26	7
	ТАБЛ22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И		3,80	-			-	-	-
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО								
		100ММ								
		100М								
16	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р	2,00	17,42	0,13	35	2	-	1,54	3
	ТАБ12-1	ДИАМЕТРОМ 50ММ								
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-
17	Е16-118	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р	4,00	24,84	0,29	99	7	1	2,72	11
	ТАБЛ12-2	ДИАМЕТРОМ 80ММ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		1,74	0,09			-	0,12	-
18	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	37,00	1,20	-	44	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ		1,43	-	10	-	-	-	-
19	С130-98	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	7,00	-	-			-	-	-
		ШТ		1,50	-	35	-	-	-	-
20	С130-1035	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 6 ММ: 20	23,00	-	-			-	-	-
		ШТ		1,03	-	73	-	-	-	-
21	С130-1036	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	71,00	-	-			-	-	-
		ШТ		0,49	-	31	5	-	0,13	8
22	Е18-229 ТАБЛ15-5	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ СТД7073 .	64,00							
		КОМПЛ		0,08	-			-	-	-
23	С130-1022	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	21,00	1,00	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ		1,26	-	5	-	-	-	-
24	С130-1023	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	4,00	-	-			-	-	-
		ШТ		2,41	-	7	1	-	0,32	1
25	Е18-228 ТАБЛ15-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	3,00							
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
26	Ц11-450-5	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ПОД ПЕРИМЕТРЫ	3,00	1,34	0,07	4	3	-	1,02	3
		ШТ		0,98	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		5724	664	83		1080
				РУБ.				29		46
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		5720	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.		14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		760	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Б Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	137	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			519	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			6999	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1191
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	827	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			7006	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1194
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	830	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
27	Е15-646 ТАБЛ166-3	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ ПЕРЕД ИЗОЛЯЦИЕЙ	1,01	22,41 --- 21,01	- --- -	23	21	- --- -	38,35 --- -	39 --- -
		100М2								
28	Е26-15 ТАБЛ4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	4,81	23,14 --- 22,24	0,33 --- 0,10	111	107	1 --- -	41,82 --- 0,13	201 --- 1
		М3								
29	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	4,95	60,10 --- -	- --- -	297	-	- --- -	- --- -	- --- -
		М3								
30	Е26-47 ТАБЛ10-2	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПРОВОЛОКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	1,96	31,09 --- 25,19	0,03 --- 0,01	61	49	- --- -	45,39 --- 0,01	89 --- -
		100М2								
31	Е26-16 ТАБЛ4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДАХ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	2,06	20,57 --- 8,54	0,17 --- 0,05	42	18	- --- -	14,08 --- 0,06	29 --- -
		М3								
32	С114-685	-МАТЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗ ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА МТ-50 /ГОСТ 10499-78 С ИЗМ.1/	2,12	12,60 --- -	- --- -	27	-	- --- -	- --- -	- --- -
		М3								
33	Е26-73 ТАБЛ13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	2,90	12,84 --- 12,04	0,05 --- 0,02	37	35	- --- -	21,52 --- 0,03	63 --- -
		100М2								
34	С114-191	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-А-В,РСТ-А-Н,РСТ-Ф-В,РСТ-Ф-Н	0,32	868,00 --- -	- --- -	277	-	- --- -	- --- -	- --- -
		1000М2								
35	Е15-614 ТАБЛ164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	4,22	61,27 --- 39,17	0,03 --- -	259	165	- --- -	59,36 --- -	293 --- -
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1134	395	1		714
			----					---		---
			РУБ.					-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1134	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			187	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			105	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1426	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		733
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	429	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1426	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		733
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	429	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			6858	1059	84		1794
			----					---		---
			РУБ.					29		47
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1134	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			187	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			105	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1426	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		733
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	429	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5720	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			760	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	137	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			519	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			6999	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1191
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	827	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			8432	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1927
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1259	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШИЛОВА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			5724	7006	-	-	83,09
2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			1134	1426	-	-	16,91
	ИТОГО:	М3	9594,50	6858	8432	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-88

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4

НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТ-ОК СИСТЕМ (ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ВОДА 95-70°С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: СО 08

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2.524 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	342 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.254 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	9504,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0.26 РУБ.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
1	2307-12390	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч939НЬ С ПРИВОДОМ ЧЭО-063/63-25 ДИАМЕТРОМ ММ:25 ШТ	4,00	87,00	-	348	-	-	-	-
2	1704-50064	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ УРРД-40ЭУРРД ТУ25-02-160970-76 ШТ	1,00	70,00	-	70	-	-	-	-
3	1704-50065	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ УРРД-50ЭУРРД ТУ25-02-160970-76 ШТ	1,00	89,00	-	89	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		507	-			-
				РУБ.						
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		507	-			-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.		10	-			-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		10	-			-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		16	-			-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		4	-			-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		3	-			-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		552	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		55?	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
4	Ц12-805-1 В,УП2-8	-КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ 25Ч939НЖ ШТ	4,00	2,25	0,06	9	8	-	3,00	12
				1,99	0,01			-	0,01	-
5	Ц11-540-13	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:50 УРРД ШТ	2,00	1,71	0,01	3	3	-	3,00	6
				1,49	-			-	-	-
6	Ц11-155-1	-ВОДОСЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ, ДО 50 ВТГ-50	1,00	2,41	0,03	2	2	-	3,00	3
				1,84	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ.				14	13	-		21
		РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ.				14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				9	-	-		-
		НОРЧАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ.				24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	14	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ.				24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	14	-		-
		РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
7	Е16-231 ТАБЛ8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ММ:18Х2 М	3,50	0,79	0,05	3	1	-	0,66	2
				0,41	0,02			-	0,03	-
8	Е16-235 ТАБЛ8-1	-ТО ЖЕ ДИАМЕТРОМ ММ:45Х2 М	24,00	1,18	0,05	28	10	1	0,66	16
				0,41	0,02			-	0,03	1
9	Е16-66 ТАБЛ8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5ММ М	15,00	1,78	0,05	27	6	-	0,66	10
				0,41	0,02			-	0,03	-
10	Е16-67 ТАБЛ8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И	35,00	2,21	0,05	77	16	2	0,77	27
				0,47	0,02			1	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,0ММ М								
11	Е16-68 ТАБЛ8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ	18,00	2,62	0,07	47	10	1	0,86	15
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,0ММ М		0,53	0,02			-	0,03	1
12	Е16-69 ТАБЛ8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ	75,00	3,12	0,07	234	40	6	0,86	65
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 114ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ М		0,53	0,02			2	0,03	2
13	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/	114,00	0,59	-	67	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
14	Е16-219 ТАБЛ22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,43	3,94	-	2	2	-	5,16	2
		100М		3,73	-			-	-	-
15	Е16-220 ТАБЛ22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	1,28	4,22	-	5	5	-	5,16	7
		100М		3,73	-			-	-	-
16	Е16-136 ТАБЛ12-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	2,00	2,93	0,29	6	3	-	2,67	5
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
17	С130-2241	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ЗКЛ2-16,ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 100 ММ (30С41НЖ)	2,00	54,70	-	109	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	С130-1796	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	4,00	1,93	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Е16-117 ТАБЛ12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	2,00	17,40	0,13	35	2	-	1,51	3
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
20	Е16-118 ТАБЛ12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	4,00	24,80	0,29	99	7	1	2,67	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		1,71	0,09			-	0,12	-
21	Е16-119	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6БР	4,00	29,00	0,29	116	7	1	2,67	11
	ТАБЛ12-2	ДИАМЕТРОМ 100ММ								
		шт		1,71	0,09			-	0,12	-
22	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	9,00	1,20	-	11	-	-	-	-
		15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,		-	-			-	-	-
		ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ								
		В ММ: 15								
		шт								
23	С130-99	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	2,00	1,59	-	3	-	-	-	-
		15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,		-	-			-	-	-
		ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ								
		В ММ: 25								
		шт								
24	С130-101	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	2,00	3,01	-	6	-	-	-	-
		15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,		-	-			-	-	-
		ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ								
		В ММ: 40								
		шт								
25	Е16-134	-УСТАНОВКА	2,00	1,68	0,13	3	2	-	1,51	3
	ТАБЛ12-1	ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ		0,97	0,04			-	0,05	-
		ОБРАТНЫХ,КРАНОВ								
		ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ								
		шт								
26	130-2703	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ	2,00	2,86	-	6	-	-	-	-
		15КЧ19П2 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ		-	-			-	-	-
		1,6МПА(16КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ								
		ММ:25								
		шт								
27	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	4,00	0,73	-	3	-	-	-	-
		ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ		-	-			-	-	-
		ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ								
		1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25								
		шт								
28	С130-1522	-СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ГОРЯЧЕЙ	1,00	42,40	-	42	-	-	-	-
		ВОДЫ ВТГ-50 ТУРБИННЫЕ		-	-			-	-	-
		шт								
29	Е18-187	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ	2,00	42,17	0,52	84	6	1	5,35	11
	ТАБЛ11-2	СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ		3,24	0,15			-	0,19	-
		ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 108ММ								
		шт								
30	С130-1039	-КРАНЫ ДЛЯ МАНОМЕТРОВ 14М1	2,00	1,07	-	2	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
		УЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА УР25/40								
31	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	1,00	1,03	0,01	1	-	-	0,35	-
	ТАБЛ7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ		0,21	-			-	-	-
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ								
		м								
32	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	2,50	1,29	0,01	3	1	-	0,35	1
	ТАБЛ7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ		0,21	-			-	-	-
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ								
		м								
33	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,04	3,94	-	1	-	-	5,16	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,73	-			-	-	-
		100М								
34	С130-99	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	1,00	1,59	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
35	С130-101	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	2,00	3,01	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
36	Е18-214 ТАБЛ14-2	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ	1,00	29,42	0,23	29	1	-	1,25	1
				0,79	0,07			-	0,09	-
		ШТ								
37	Е22-429 ТАБЛ29-1	-ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50ММ	4,00	0,46	0,23	2	1	1	0,35	1
				0,22	0,07			-	0,09	-
		ШТ								
38	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	0,73	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
39	С130-1792	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	2,00	0,95	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
40	Ц12-698-16	-ШТУЦЕРЫ	2,00	1,33	0,10	3	2	-	1,00	2
		ШТ								
				0,78	-			-	-	-
		УЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА УР25/50								
41	Е16-37 ТАБЛ7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,20	1,03	0,01	1	-	-	0,35	-
				0,21	-			-	-	-
		М								
42	Е16-40 ТАБЛ7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	2,50	1,61	0,03	4	1	-	0,43	1
				0,27	0,01			-	0,01	-
		М								
43	Е16-219 ТАБЛ22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,04	3,94	-	1	-	-	5,16	-
				3,73	-			-	-	-
		100М								
44	С130-99	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	1,00	1,59	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25		-	-			-	-	-
		ШТ								
45	С130-102	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	2,00	3,78	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
46	Е18-215 ТАБЛ14-2	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	34,92	0,23	35	1	-	1,25	1
				0,79	0,07			-	0,09	-
		ШТ								
47	Е22-429 ТАБЛ29-1	-ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50ММ	4,00	0,46	0,23	2	1	1	0,35	1
		ШТ		0,22	0,07			-	0,09	-
48	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	0,73	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
49	С130-1793	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	2,00	1,15	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
50	У12-698-16	-ШТУЦЕРЫ	2,00	1,33	0,10	3	2	-	1,00	2
		ШТ		0,78	-			-	-	-
		УЗЕЛ СВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА УР25/65(2ШТ)								
51	Е16-37 ТАБЛ7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	3,00	1,03	0,01	3	1	-	0,35	1
				0,21	-			-	-	-
		М								
52	Е16-67 ТАБЛ8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	3,00	2,21	0,05	7	1	-	0,77	2
				0,47	0,02			-	0,03	-
		М								
53	Е16-220 ТАБЛ22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,06	4,22	-	1	-	-	5,16	-
				3,73	-			-	-	-
		100М								
54	С130-99	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	1,59	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
55	Е16-130	-УСТАНОВКА	4,00	2,98	0,29	12	7	1	2,67	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ12-2	ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ		1,71	0,09			-	0,12	-
		ШТ		-	-			-	-	-
56	2307-10420	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦ. 15КЧ16П1 .ДУ65;РУ25	4,00	19,76	-	79	-	-	-	-
		ШТ		-	-	/		-	-	-
57	С130-1811	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2.5 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 65	8,00	1,48	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
58	Е18-216	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ	2,00	39,92	0,30	80	2	-	1,45	3
	ТАБЛ14-3	ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 65ММ		0,90	0,09			-	0,12	-
		ШТ								
59	Е22-429	-ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ	4,00	0,46	0,23	2	1	1	0,35	1
	ТАБЛ29-1	ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50ММ		0,22	0,07			-	0,09	-
		ШТ		-	-			-	-	-
60	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	4,00	0,73	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
61	Е22-430	-ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ	4,00	0,64	0,31	3	1	1	0,48	2
	ТАБЛ29-2	ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 80ММ		0,31	0,09			-	0,12	-
		ШТ		-	-			-	-	-
62	С130-1794	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 65	4,00	1,37	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
63	Ц12-698-16	-ШТУЦЕРН	4,00	1,33	0,10	5	3	-	1,00	4
		ШТ		0,78	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1347	143	18		222
			РУБ.					3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1336	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			118	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1629	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	170	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1649	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		240
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	177	-		-
		РАЗДЕЛ 4, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
64	Е15-646 ТАБ41сс-3	-ОКРАСКА ТРУБ-ОВ ЛАКОМ ПЕРЕД ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,52	22,00	-	11	11	-	37,60	19
		100М2		20,60	-			-	-	-
65	Е26-15 ТАБЛ4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,46	22,70	0,33	10	10	-	41,00	19
		М3		21,80	0,10			-	0,13	-
66	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1095-79	0,47	60,10	-	28	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
67	Е26-47 ТАБЛ10-2	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПРОВОЛОКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	0,18	36,60	0,03	6	5	-	44,50	8
		100М2		24,70	0,01			-	0,01	-
68	Е26-16 ТАБЛ4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	2,25	20,40	0,17	46	19	-	13,50	31
		М3		8,37	0,05			-	0,06	-
69	С114-685	-МАТЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗ ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА МТ-50 /ГОСТ 10499-78 С ИЗМ.1/	2,32	12,60	-	29	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
70	Е26-73 ТАБЛ13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	1,00	12,60	0,05	13	12	-	21,10	21
		100М2		11,80	0,02			-	0,03	-
71	С114-191	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-А-В,РСТ-А-Н,РСТ-Ф-В,РСТ-Ф-Н	0,11	868,00	-	96	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			239	57	-		98

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			239	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			303	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		100
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	63	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			303	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		100
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	63	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2107	213	18		341
			РУБ.					3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			507	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			10	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			10	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			552	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			239	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			303	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		100
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	63	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1336	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			118	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1629	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		232
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	170	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2524	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		342
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	254	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА _____ БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ _____ ШИЛОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 4

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			552	552	-	-	21,87
2	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			14	24	-	-	0,95
3	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			1347	1645	-	-	65,17
4	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			239	303	-	-	12,00
ИТОГО:		м3	9594,50	2152	2524	-	-	100,00

gost.e-ecolog.ru