ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
4I6-6-27.88

ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 2 АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (каркас сборный железобетонный, стены из панелей)

АЛЬБОМ УI

Часть II

стр.I44...25I

СМЕТЫ

gost.e-ecolog.ru

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7

НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 2 АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯ(КАРКАС СБОРНЫЙ Ж-Б,СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ)

ОСНОВАНИЕ: СО.ВК-2,4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,507 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 121 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,079 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 4601,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,11 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-41 ТАБЛ7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	60,00	1,20	0,01	72	14	1	0,37	22
				0,23	-			-	-	-
2	Е16-42 ТАБЛ7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	10,00	1,35	0,01	13	2	-	0,37	4
				0,23	-			-	-	-
3	Е16-43 ТАБЛ7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	23,00	1,36	0,01	31	5	-	0,37	9
				0,23	-			-	-	-
4	Е16-44 ТАБЛ7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	40,00	1,58	0,01	63	9	-	0,37	15
				0,23	-			-	-	-
5	Е16-45 ТАБЛ7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	35,00	1,79	0,01	63	8	-	0,37	13
				0,23	-			-	-	-
6	Е16-46 ТАБЛ7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ	25,00	2,21	0,03	55	7	1	0,48	12
				0,29	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ								
		М								
7	Е16-219 ТАБЛ22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	1,93	3,94 3,73	-	8	7	- -	5,16 -	10 -
		100М								
8	Е16-135 ТАБЛ12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	1,00	1,60 0,97	0,13 0,04	2	1	- -	1,51 0,05	2 -
		ШТ								
9	С130-2250	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч47БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ	1,00	24,00 -	- -	24	-	- -	- -	- -
		ШТ								
10	С130-2026	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 15ММ	4,00	1,03 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ШТ								
11	С130-2027	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 20ММ	2,00	1,24 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ШТ								
12	С130-2028	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	1,73 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ШТ								
13	С130-2029	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 32ММ	1,00	2,22 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ШТ								
14	2307-10021	-КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ ЛАТУННЫЕ НА РУ1 МПА /10КГС/СМ2/ С ИЗОГНУТЫМ СПУСКОМ Д15 =10Б8БК ГОСТ 22595-77Х	1,00	1,45 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ШТ								
15	Е16-185 ТАБЛ16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	2,07 0,19	0,01 -	4	-	- -	0,31 -	1 -
		ШТ								
16	Е17-30 ТАБЛ3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-А-СТ	2,00	4,59 0,51	0,01 -	9	1	- -	0,82 -	2 -
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			356	54	2		90
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			356	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			434	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	62	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			434	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	62	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
17	Е15-646 ТАБЛ166-3	-ОКРАСКАС ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ ПЕРЕД ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,11	22,00	-	2	2	-	37,60	4
		100М2		20,60	-			-	-	-
18	Е26-7 ТАБЛ2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	0,54	23,40	0,24	13	6	-	18,80	10
				11,00	0,07			-	0,09	-
		М3								
19	С114-147	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 100	0,53	16,10	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
20	Е26-73 ТАБЛ13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	0,30	12,60	0,05	4	4	-	21,10	6
				11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
21	С114-719	-ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ/ГОСТ 19170-73 С ИЗМ,3/МАРКИ Т-13	33,44	0,73	-	24	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
22	Е15-614 ТАБЛ164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА	0,11	60,50	0,03	7	4	-	68,00	7
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			59	16	-		27
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			59	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			415	70	2		117
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			59	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			356	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			434	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	62	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			507	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		121
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	79	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШИЛОВА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 7

ПОРЯД, НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД, ИЗМ,	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			356	434	-	-	85,60
2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			59	73	-	-	14,40
	ИТОГО:	М3	4601,00	415	507	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N8

НА БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО 2 АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ(КАРКАС СБОРНОЙ Ж-Б,СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ)

ОСНОВАНИЕ: СО,ВК-4,5,6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,042 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 186 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,127 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 4601,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,23 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ												
1	Е16-28 ТАБЛ4-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	7,00	3,01 0,39	0,03 0,01		21	3	- -	0,65 0,01	5 -			
2	Е16-30 ТАБЛ5-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	50,00	3,21 0,45	0,02 0,01		161	23	2 1	0,72 0,01	36 -			
3	Е16-31 ТАБЛ5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	63,00	4,59 0,49	0,03 0,01		289	31	2 1	0,79 0,01	50 1			
4	Е17-22 ТАБЛ1-5	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАЧЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150 КОМПЛ.	5,00	18,58 1,37	0,07 0,02		93	7	- -	2,19 0,03	11 -			
5	Е17-89 ТАБЛ6-4 130-1947	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТБЕЧНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2 КОМПЛ.	4,00	8,36 0,63	0,04 0,01		33	3	- -	1,02 0,01	4 -			
6	2407-1822	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЕК, ЛАТУННЫЙ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ, ДИАМЕТР	4,00	4,40	-		18	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подводки 15 мм ГОСТ 19802-74=СМ-М-НМР		-	-			-	-	-
		шт								
7	Е17-58	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ	3,00	21,46	0,13	64	4	-	2,44	7
	ТАБЛ4-1	ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С БОКОВЫМ ПУСКОМ		1,49	0,04			-	0,05	-
		компл,								
8	Е17-75	-УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ	1,00	6,80	0,05	7	1	-	1,19	1
	ТАБЛ3-1	С ЦЕЛЬНООТЛИТЫМ СИФОНОМ И ПИССУАРНЫМ КРАНОМ ТИП 1		0,73	0,02			-	0,03	-
		компл,								
9	Е17-64	-УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО	1,00	1,62	0,05	2	1	-	1,83	2
	ТАБЛ6-1	ОТДЕЛЕНИЕ		1,14	0,02			-	0,03	-
		компл,								
10	С130-1070	-МОЙКИ СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ, С СИФОНОМ БУТЫЛОЧНЫМ ПЛАСТМАССОВЫМ ВЫПУСКОМ,СМЕСИТЕЛЕМ, ДВУМЯ КРОНШТЕЙНАМИ =И=ЧС=СМЦ,РАЗМЕР В ММ =500Х500Х198	1,00	23,90	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		комп								
11	Е17-67	-УСТАНОВКА МОЕК НА ДВА	1,00	2,51	0,20	3	2	-	2,71	3
	ТАБЛ6-2	ОТДЕЛЕНИЯ		1,66	0,02			-	0,03	-
		компл,								
12	С130-1068	-МОЙКИ МС-1-1 РАЗМЕРОМ 500Х600Х210 ММ СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ НА ДЕРЕВЯННОМ ПОДСТОЛЬЕ,С ЛАТУННЫМ ВЫПУСКОМ, ЧУГУННЫМ СИФОНОМ-РЕВИЗИЕЙ, СМЕСИТЕЛЕМ	1,00	24,80	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		комп								
13	Е17-34	-УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ	2,00	37,90	0,15	76	2	-	1,60	3
	ТАБЛ1-8	ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ГЛУБОКИХ		0,96	0,05			-	0,06	-
		компл,								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		816	77	4		122
				РУБ,				2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		816	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		76	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		996	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		132
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	99	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			996	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		132
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	99	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
14	Е15-653	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,42	31,10	-	13	12	-	54,40	23
	ТАБЛ166-6-32	КУЗБАССЛАКОМ ЗА 2 РАЗА								
		100М2		29,40	-			-	-	-
15	Е1-936	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В	0,09	101,00	-	9	9	-	184,00	17
	ТАБЛ78-2	ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С								
		КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ,		101,00	-			-	-	-
		ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ								
		ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		100М3								
16	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,09	46,00	-	4	4	-	99,30	9
	ТАБЛ81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
17	Е1-1002	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ И	0,11	94,90	7,58	11	3	1	44,20	5
	ТАБЛ87-1	ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М								
		ДОСКАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТЫ		24,20	2,27			-	3,27	-
		НЕУСТОЙЧИВЫЕ								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			37	28	1		56

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			37	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			853	105	5		176

			РУБ.					2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			37	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			816	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			106	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			74	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			996	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		132
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	99	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1042	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		186
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	127	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШИЛОВА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 8

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			816	996	-	-	93,59
2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			37	46	-	-	4,41
ИТОГО:		М3	4601,00	853	1042	-	-	100,00

Наименование стройки - типовой проект

К смете № 8

На бытовую канализацию. Вариант прокладки трубопроводов из пластмассовых труб

Наименование объекта - Пожарное депо на 2 автомобиля без жилых помещений (каркас сборный ж/б, стены из панелей)

Основание: чертежи № СО.ВК- 4,5,6

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 0,I93 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость
Сметная заработная плата - 0,0I2 тыс.руб.
Строительный объем
Цена единицы

№ п.п.	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч., не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	всего	основной зарплаты	эксплуатации машин	обслуживающих машин	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
		Исключается по разделу I:								
I	EI6-28 табл. 4-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб в траншеях диам. I00 мм	м 7	3,0I 0,39	0,03 0,0I	2I	3		0,65 0,0I	5
2	EI6-3I табл. 5-I	То же, по стенам зданий и в каналах диам. I00мм	м 63	4,59 0,49	0,03 0,0I	289	3I	2 I	0,79 0,0I	50 I
3	EI6-30 табл. 5-I	То же, диам. 50мм	м 50	3,2I 0,45	0,02 0,0I	I6I	23	2 I	0,72 0,0I	36
4	СЦМ ч.3 п.I493	Стоимость сифон-ревизии чугунных	шт 6	I,07		6				
		Итого	руб			477	57	4 2		9I I
		Накладные расходы	% I3,3			63				
		Итого	руб.			540	57	I 2		9I I
		Плановые накопления	% 8			43				
		Итого	руб.			583	57	4		9I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Добавляется по разделу I:								
5	ЕI6-33 табл.6-I	Прокладка трубопроводов из пластмассовых канализационных труб диам. 50 мм	м 50	I,92 0,38		96	I9		0,6I	3I
6	ЕI6-34 табл.6-2	То же, диам. I00 мм	м 70	3,I 0,37	0,0I	2I7	26	I	0,58	4I
7	Пр-т 05-03-52 поз.3-I	Стоимость сифона бутылочного пластмассового СБПМ диам. 40 мм	шт. 6	I,0		6				
		Цена: 0,93·I,076								
		Итого	руб			3I9	45	I		3I 4I
		Накладные расходы	% I3,3			42				
		Итого	руб.			36I	45	I		3I 4I
		Плановые накопления	% 8			29				
		Итого	руб.			390	45	I		3I 4I
		Всего по I разделу:								
		исключается:	руб.			583	57	4 2		9I I
		добавляется:	руб			390	45	I		3I 4I
		Всего по смете:								
		исключается:	руб			I93	I2	3 2		60
		добавляется:	руб							– 40

Составила Кнорина

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №9

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 2 АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯ(КАРКАС СБОРНЫЙ Ж-Б,СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ)

ОСНОВАНИЕ: СО,ВК-2,6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,832 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	480 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,330 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	4601,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,18 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	Е16-28 ТАБЛ4-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	7,00 М	3,01 0,39	0,03 0,01	21 -	3 -	- -	0,65 0,01	5 -		
2	Е16-31 ТАБЛ5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	28,00 М	4,59 0,49	0,03 0,01	129 -	14 -	1 -	0,79 0,01	22 -		
3	Е16-67 ТАБЛ8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	10,00 М	2,21 0,47	0,05 0,02	22 -	5 -	- -	0,77 0,03	8 -		
4	Е16-69 ТАБЛ8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	3,00 М	3,12 0,53	0,07 0,02	9 -	2 -	- -	0,86 0,03	3 -		
5	Е16-220 ТАБЛ22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО	0,13 М	4,22 3,73	- -	1 -	- -	- -	5,16 -	1 -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100ММ								
		100М								
6	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ	2,00	14,60	0,03	29	2	-	1,85	4
	ТАБЛ1-10	ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100								
		КОМПЛ.		1,14	0,01			-	0,01	-
7	Е16-136	-УСТАНОВКА	2,00	2,98	0,29	6	3	-	2,67	5
	ТАБЛ12-2	ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ								
		ОБРАТНЫХ,КРАНОВ		1,71	0,09			-	0,12	-
		ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ								
		ШТ								
8	С130-2251	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ	2,00	35,10	-	70	-	-	-	-
		30Ч47БР,ДАВЛЕНИЕМ 10								
		КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 80 ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			287	29	1		48
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			287	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			352	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			352	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,03	43,50	0,03	1	1	-	38,80	1
	ТАБЛ164-7	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ								
		БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ		21,40	-			-	-	-
		50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
10	Е15-65	-ОКРАСКА ЧУГУННЫХ	13,44	22,86	0,10	307	263	1	28,40	382
	ТАБЛ166-6-32	ТРУБОПРОВОДОВ КУЗБАССЛАКОМ ЗА								
		2 РАЗА		19,60	0,03			-	0,04	1
		М2								
11	Е1-936	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В	0,09	101,00	-	9	9	-	184,00	17
	ТАБЛ78-2	ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С								
		КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ,		101,00	-			-	-	-
		ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ								
		ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		100М3								
12	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,09	46,00	-	4	4	-	99,30	9
	ТАБЛ81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
13	Е1-1002	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ И	0,11	94,90	7,58	11	3	1	44,20	5
	ТАБЛ87-1	ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОСКАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 3М. ГРУНТЫ НЕУСТОЙЧИВЫЕ		24,20	2,27			-	3,27	-
		100М2								
14	Е23-115	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ	0,40	110,27	6,98	44	3	3	14,90	6
	ТАБЛ18-1	ДОЖДЕПРИЕМНЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 0,7М НОРМАЛЬНОГО ТИПА		8,28	2,09			1	2,70	1
		М3								
15	240701-51	-РЕШЕТКА СТАЛЬНАЯ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ	1,00	4,01	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Е8-27	-ОБМАЗОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ	0,02	90,00	1,50	2	-	-	33,60	1
	ТАБЛ4-7	БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА		19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			382	283	5		621
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			378	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			475	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		629
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	294	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			480	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		629
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	294	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			669	312	6		669
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			378	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			475	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		629
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	294	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			291	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			27	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				357	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		51
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	36	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,				832	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		480
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	330	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШИЛОВА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 9

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			287	332	-	-	42,31
2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			382	480	-	-	57,69
ИТОГО:		М3	4601,00	669	832	-	-	100,00

Наименование стройки - типовой проект Форма 4

К смете № 9

на производственную канализацию. Вариант прокладки трубопроводов из пластмассовых труб

Наименование объекта - Пожарное депо на 2 автомобиля без жилых помещений (каркас сборный ж/б, стены из панелей)

Основание: чертежи № СО.ВК-2,6

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 0,05I тыс.руб

Нормативная трудоемкость

Сметная заработная плата - 0,004 тыс.руб

Строительный объем

Цена единицы

№ п.п.	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	основной зарплаты	эксплуатации машин	обслуживающие машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
		Исключается по разделу I.								
I	EI6-28 табл. 4-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб, диам. I00мм в траншеях	м 7	3,0I 0,39	0,03 0,0I	2I	3		0,65 0,0I	5
2	EI6-3I табл. 5-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. I00 мм по стенам зданий и в каналах	м 28	4,59 0,49	0,03 0,0I	I29	I4	I -	0,79 0,0I	22
		Итого	руб			I50	I7	I		27
		Накладные расходы	% I3,3			20				
		Итого	руб			I70	I7	I		27
		Плановые накопления	% 8			I4				
		Итого	руб			I84	I7	I		27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Добавляется по разделу I								
3	EI6-34 табл. 6-2	Прокладка трубопроводов из пластмассовых канализационных труб диам. I00 мм	м 35	3,I 0,37	0,0I	I09	I3		0,58	20
		Итого	руб			I09	I3			20
		Накладные расходы	% I3,3			I4				
		Итого	руб			I23	I3			20
		Плановые накопления	% 8			I0				
		Итого	руб			I33	I3			20
		Всего по I разделу								
		исключается	руб			I84	I7	I		27
		добавляется	руб			I33	I3			20
		Всего по смете исключается	руб			5I	4	I		27
		добавляется	руб							20

Составила Кнорина

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ. ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №10

НА ДОЖДЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 2 АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ(КАРКАС СБОРНЫЙ,СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ)

ОСНОВАНИЕ: СО,ВК-2,67

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,304 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 66 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,043 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 4601,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,07 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНИСТ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-31 ТАБЛ5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	25,00 М	4,59	0,03	115	12	1	0,79	20
				0,49	0,01			-	0,01	-
2	Е16-69 ТАБЛ8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	20,00 М	3,12	0,07	62	11	1	0,86	17
				0,53	0,02			-	0,03	1
3	Е16-41 ТАБЛ7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	10,00 М	1,20	0,01	12	2	-	0,37	4
				0,23	-			-	-	-
4	Е16-220 ТАБЛ22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,30 100М	4,22	-	1	1	-	5,16	2
				3,73	-			-	-	-
5	Е16-188 ТАБЛ17-1	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	2,00 ШТ	2,28	0,45	5	3	1	2,70	5
				1,69	0,14			-	0,18	-
6	С130-2224	-ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ	2,00	16,00	-	32		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ ММ								
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЗАТВОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ(2ШТ)								
7	Е16-69 ТАБЛ8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	3,00	3,12	0,07	9	2	-	0,86	3
				0,53	0,02			-	0,03	-
		М								
8	С130-2355	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СПА,ВСТ3СП3,ДАВЛЕНИЕМ 1 И 2,5 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 100ММ	2,00	1,05	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
9	С130-1022	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	1,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
10	С130-1493	-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ	2,00	1,07	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		242	31	3		51
				РУБ.				-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		242	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		294	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	36	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		294	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	36	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
11	Е15-614 ТАБЛ164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П, ЗА 2 РАЗА	0,07	60,50	0,03	4	3	-	68,00	5
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
12	Е15-653 ТАБЛ166-6-32	-ОКРАСКА ЧУГУННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ КУЗБАССЛАКОМ ЗА 2РАЗА	0,12	31,10	-	4	4	-	54,60	7
				29,40	-			-	-	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			8	7	-		12
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			250	38	3		63
			----					---		---
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			242	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			294	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			304	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШИЛОВА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СЧЕТУ НОМЕР 10

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			242	294	-	-	96,71
2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			8	10	-	-	3,29
	ИТОГО:	М3	4601,00	250	304	-	-	100,00

Наименование стройки – типовой проект Форма 4

К смете № I0

На дождевую канализацию. Вариант прокладки трубопроводов из пластмассовых труб

Наименование объекта – Пожарное депо на 2 автомобиля без жилых помещений (каркас сборный ж/б, стены из панелей)

Основание: чертежи № СО.ВК-2,6,7

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость – 0,046 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость

Сметная заработная плата – 0,003 тыс.руб.

Строительный объем

Цена единицы

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	всего	основной зарплаты	эксплуатации машин	обслуживающие машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
		Исключается по разделу I:								
I	EI6-3I табл.5-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам.I00мм по стенам зданий и в каналах	м 25	4,59 0,49	0,03 0,0I	II5	I2	I –	0,79 0,0I	20
2	СЦМ ч.3 поз.I493	Сифон-ревизии для раковин диам. 50	шт. 2	I,07		2				
		Итого	руб			II7	I2	I		20
		Накладные расходы	% I3,3			I6				
		Итого	руб			I33	I2	I		20
		Плановые накопления	% 8			II				
		Итого	руб			I44	I2	I		20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Добавляется по разделу I								
3	ЕI6-34 табл. 6-2	Прокладка трубопроводов из пластмассовых канализационных труб диам. I00 мм	м 25	3,I 0,37	0,0I	78	9		0,58	I5
4	Пр-т 05-03-52 поз. 3-I	Стоимость сифона бутылочного пластмассового СНМ диам. 40 мм Цена: 0,93·I,076	шт 2	I,0		2				
		Итого	руб.			80	9			I5
		Накладные расходы	% I3,3			II				
		Итого	руб.			9I	9			I5
		Плановые накопления	% 8			7				
		Итого	руб.			98	9			I5
		Всего по I разделу								
		исключается	руб.			I44	I2	I		20
		добавляется	руб.			98	9			I5
		Всего по смете								
		исключается	руб.			46	3	I		20
		добавляется	руб.							I5

Составила Кнорина

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №11

НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 2АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ(КАРКАС СБОРНЫЙ Ж-Б/СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ)

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,760 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 430 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,279 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 4601,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,60 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ1

1	ЦСКЦЭ-84 П1-18	-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-11-10УХЛ4 ШТ	1,00	185,00 11,40	0,98 0,36	185	11	1 -	18,24 0,46	18 -
2	ЦСКЦЭ-84 П1-62	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-49-00УХЛ4 ШТ	1,00	136,00 11,30	0,98 0,36	136	11	1 -	18,08 0,46	18 -
3	Ц8-572-4	-БЛОК,БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ,ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ ПР11 ШТ	3,00	4,74 1,58	0,79 0,28	14	5	3 1	3,00 0,36	9 1
4	Ц8-572-5	-БЛОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1600Х1000ММ ПР11 ШТ	1,00	5,24 1,98	0,87 0,32	5	2	1 -	3,00 0,41	3 -
5	Ц8-574-25	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250А ШТ	3,00	2,10 1,08	- -	6	3	- -	2,00 -	6 -
6	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	19,00	1,14	-	22	15	-	1,00	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А		0,78	-			-	-	-
		ШТ								
7	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	16,00	0,23	-	6	2	-	0,20	3
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А		0,11	-			-	-	-
		ШТ								
8	ЦСКЦ84 П1-201	-ЯЩИК ОДНОЛИНЕЙНЫЙ С ТРЕХПОЛЮСНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И ШТЕПСЕЛЬНЫМ РАЗЪЕМОМ ЯВШ-3-25У2	1,00	25,00	0,08	25	1	-	2,03	2
				1,27	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
9	Ц8-525-2	-АВТОЧАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	9,00	2,88	0,06	26	9	-	2,00	18
				1,06	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
10	ЦСКЦ84 П2-617	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5111-2974УХЛ4	1,00	13,40	0,79	13	6	1	10,06	10
		ШТ		6,29	0,28			-	0,36	-
11	ЦСКЦ84 П2-686	-ТОЖЕ Я5124-2274УХЛ4	1,00	17,20	0,79	17	9	1	14,05	14
		ШТ		8,78	0,28			-	0,36	-
12	ЦСКЦ84 П2-630	-ТОЖЕ Я5410-2674УХЛ4	3,00	11,80	0,79	35	17	3	9,01	27
		ШТ		5,63	0,28			1	0,36	1
13	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	4,00	3,40	0,08	14	6	-	2,00	8
				1,49	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
14	Ц8-61-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	3,00	1,18	0,05	4	2	-	1,00	3
		ШТ		0,79	0,02			-	0,03	-
15	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	2,00	1,99	0,05	4	2	-	2,00	4
				1,09	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
16	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	4,00	0,45	-	2	1	-	0,50	2
				0,29	-			-	-	-
		ШТ								
17	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ	2,00	0,55	-	1	1	-	0,50	1
				0,33	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т,П,								
		ШТ								
18	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4	3,00	2,32	0,05	7	3	-	2,00	6
				1,02	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ,								
19	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,07	25,10	0,04	2	1	-	31,00	2
				17,10	0,02			-	0,03	-
		100ШТ								
20	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,02	20,80	0,02	1	-	-	22,00	-
				12,50	0,01			-	0,01	-
		100ШТ								
21	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,01	23,80	0,04	1	-	-	28,00	-
				15,80	0,02			-	0,03	-
		100ШТ								
22	Ц8-414-6	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	0,16	21,00	1,01	3	3	-	35,00	6
				19,60	0,40			-	0,52	-
		100ШТ								
23	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЕ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	8,00	0,83	-	7	3	-	1,00	8
				0,32	-			-	-	-
		ШТ								
24	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,06	34,80	12,20	37	15	13	26,00	28
				14,40	3,85			4	4,97	5
		100М								
25	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,78	15,90	0,22	28	14	-	14,00	25
				7,65	0,08			-	0,10	-
		100М								
26	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	1,50	29,90	5,65	45	24	8	30,00	45
				16,20	1,67			2	1,90	3
		100М								
27	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2	2,65	6,88	2,33	13	6	6	4,00	11
				2,36	0,71			2	0,92	2
		100М								
28	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО16ММ2	1,70	6,02	2,85	10	5	4	5,00	8
				2,90	0,87			1	1,12	2
		100М								
29	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2	7,90	1,21	-	10	9	-	2,00	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М		1,14	-			-	-	-
30	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ АО:6ММ2	5,10	1,38	-	7	6	-	2,00	10
		100М		1,26	-			-	-	-
31	Ц8-402-1	-ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,35	16,50	5,15	6	3	2	14,00	5
		100М		8,07	1,63			1	2,10	1
32	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ АО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М АО:3КГ	1,80	48,00	12,70	86	33	23	31,00	56
		100М		18,20	4,04			7	5,21	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		776	228	47		391
				РУБ.				19		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		776	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		127	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	267	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		201	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		77	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1054	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		430
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	279	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		1054	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		430
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	279	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
33	1517-11109	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО НАВЕСНОГО	1,00	33,00	-	33	-	-	-	-
	АОП17	ИСПОЛНИТЕЛЯ ПР11-3053-21У3		-	-			-	-	-
		ШТ								
34	1517-11114	-ТОЖЕ ПР11-3062-21У3,ПР11-3074-21У3	2,00	42,00	-	84	-	-	-	-
	АОП17	ШТ		-	-			-	-	-
35	1517-11116	-ТОЖЕ ПР11-3086-21У3	1,00	44,50	-	45	-	-	-	-
	АОП17	ШТ		-	-			-	-	-
36	1517-11129	-УСТАНОВКА И ОШИНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ	3,00	4,00	-	12	-	-	-	-
	АОП17	А3726Ф-250		-	-			-	-	-
		ШТ								
37	1517-11125	-ТОЖЕ АЕ2044Б	16,00	2,60	-	42	-	-	-	-
	АОП17	ШТ		-	-			-	-	-
38	1517-11126	-ТОЖЕ АЕ2046Б	19,00	6,50	-	124	-	-	-	-
	АОП17	ШТ		-	-			-	-	-
39	1504-1059	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-1,НОМИНАЛЬНЫЙ	16,00	4,80	-	77	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОК А 63,С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 10 12,5 16 20 25 32 40 50 63=АЕ2041-10 ТУ 16-522,064-75		-	-			-	-	-
40	1504-1072-А	-НАДБАВКА НА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ2041 С ТЕПЛОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ ШТ	16,00	0,75	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
41	1504-1060	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 10 12,5 16 20 25 32 40 50 63=АЕ2043-10 Ту 16-522,066-75 ШТ	19,00	12,20	-	232	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
42	1504-1073	-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕРИИ АЕ2043 С ТЕПЛОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА= ШТ	19,00	2,25	-	43	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
43	1504-1253	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,250А С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ=А3722Б ТУ16-522,028-74 ШТ	3,00	33,00	-	99	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
44	1504-1263	-РАСЦЕПИТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ А3720 3-Х ПОЛЮСНЫМ= ШТ	3,00	7,50	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
45	СКЦЭ84 П2-617	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5111-2974 ШТ	1,00	69,00	-	69	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
46	СКЦЭ84 П2-686	-ТОЖЕ Я5124-2274Б ШТ	1,00	87,00	-	87	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
47	СКЦЭ84 П2-630	-ТОЖЕ Я5410-2674 ШТ	3,00	70,00	-	210	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
48	1504-1010	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ Ч,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-2МТУ3 АП50Б-2НУ3 ТУ 16-522,139-78 ШТ	4,00	3,00	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
49	1504-1018	-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ТИПА	1,00	1,00	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АП50-2М3ТД,АП50-33ТД,АП50Б-2М3- ТД С НЕЗАВИСИМЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ И КОНТАКТОМ УПРАВЛЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ЦЕПИ 1П=		-	-			-	-	-
		ШТ								
50	1504-1011	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-3МТУ3 АП50Б-3МУ3 ТУ 16-522,139-78	4,00	3,95	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
51	1504-1034	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 4 5 6 8 10 12,5=АК-63-1МУ3	1,00	6,80	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
52	1504-4547 ДОП34	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ1210028	2,00	11,40	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
53	1504-4549 ДОП34	-ТОКЕ ПМЛ123002В	1,00	12,30	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
54	1504-4552 ДОП34	-ТОКЕ ПМЛ223002В	1,00	17,60	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
55	1504-12237 ДОП34	-ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ2004	2,00	2,05	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
56	1504-3101	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ 100А=ПН2-100 ТУ 16-522,113-75	3,00	0,57	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
57	1504-18122	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х205Х81ММ=ПКУ15-19131-54У2,П КУ15-19131-40У3 ТУ16-526,333-74,ДА3614-77	2,00	5,80	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
58	1504-18126	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х54ММ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУ ТУ16-526,334-76	4,00	0,95	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
59	1507-5046	-АРМАТУРА	2,00	2,90	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕРУ1								
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1309	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			1309	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ =	РУБ.			24	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА =	РУБ.			25	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			77	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			16	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			1455	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1455	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ								
		СОЕДИНИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ								
60	1504-17332	=РОЗЕТКА Р=30-0-Н-25/380-УХЛ4	3,00	0,43	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	АОП35									
61	1504-17333	=ВИЛКА ВШ30-Н-25/380-УХЛ4	3,00	0,43	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	АОП35									
62	С154-164	=РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-П-20-04=10/220	6,00	0,24	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
63	С154-165	=ТО=Е РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220	1,00	0,70	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
64	С154-162	=ТО=Е РШ-Ц-20-С-56-10/220	1,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
65	С154-162	=ТО=Е РШ-Ц-2-С-15-6/220	1,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
66	С154-87	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 0-1-1Р44-17-6/220	1,00	0,96	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
67	С151-1091	=КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ИМ2;3Х2,5	0,09	191,00	-	17	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
68	С151-1091	=КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С	0,09	248,30	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5								
		1000М								
69	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5	0,49	22,00	-	11	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
70	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4	0,17	29,50	-	5	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
71	С152-168	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;6	0,51	39,20	-	20	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
72	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х2,5	0,02	71,00	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
73	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;1,5	0,57	31,60	-	18	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
74	С152-215	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ ППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х1,5	0,02	99,30	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	2403-1423	-КОРОБКА ЧУГУННАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ПРОХОДНАЯ ПРЯМАЯ=КПП-2071 ТУ36-1739-82	2,00	0,97	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
76	1504-17160	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ И ОТВЕТВЛЕНИЯ НЕБРОНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ=У409 ТУ 36-1859-75	14,00	1,61	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
77	2403-1010	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1080У3 ТУ36-1684-78	8,00	1,52	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
78	503-80087-1 1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ19-99-78	0,29	193,68	-	55	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000ПМ								
79	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8	120,00	0,26	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
80	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8	30,00	0,31	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			234	-	-		-

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			234	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			232	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			251	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			251	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2319	228	67		391

			РУБ.					19		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1309	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			24	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			25	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			77	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			16	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			1455	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1010	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			127	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	247	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			232	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			201	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			96	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1305	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		630
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	279	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2760	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		630
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	279	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

ПРОВЕРИЛ КНОРИНА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 11

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			776	1054	-	-	38,19
2	ОБОРУДОВАНИЕ			1455	1455	-	-	52,72
3	МАТЕРИАЛЫ			234	251	-	-	9,09
	ИТОГО:	М3	4601,00	2465	2760	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №12

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 2 АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (КАРКАС СБОРНЫЙ Ж/Б СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ)

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,566 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 884 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,585 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 4601,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1,43 РУБ.

N ПП.	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 60А	1,00	3,40	0,08	3	1	-	2,00	2
				1,49	0,01			-	0,01	-
2	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	1,00	1,99	0,05	2	1	-	2,00	2
				1,09	0,01			-	0,01	-
3	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,01	23,80	0,04	1	-	-	28,00	-
		100ШТ		15,80	0,02			-	0,03	-
4	Ц8-591-10	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ СКРЫТОЙ	0,63	37,30	0,04	23	19	-	27,00	17
		100ШТ		29,80	0,01			-	0,01	-
5	Ц8-591-9	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ ОТКРЫТОЙ	0,12	19,50	0,03	2	2	-	35,00	4
		100ШТ		15,20	0,01			-	0,01	-
6	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	2,00	2,60	0,07	5	3	-	2,00	4
				1,26	0,01			-	0,01	-
7	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ШТ	0,26	20,80	0,02	5	3	-	22,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СКРЫТОЙ ПРОВОДКУ								
		100ШТ		12,50	0,01			-	0,01	-
8	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,02	25,10	0,06	1	-	-	31,00	1
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
9	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,07	179,00	3,20	13	7	-	159,00	11
		100ШТ		94,30	1,16			-	1,50	-
10	Ц8-612-9	-КИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ С АВТОМАТАМИ	0,03	262,00	6,00	8	5	-	271,00	8
		ТИПА А-3100 СЕРИЯ ОКВ-6,ОК-6		162,00	2,13			-	2,75	-
		100ШТ								
11	Ц8-612-10	-КИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ С АВТОМАТАМИ ТИПА А-3100 СЕРИЯ ОКВ-12,ОК-12	0,01	310,00	9,50	3	2	-	337,00	3
				202,00	3,35			-	4,32	-
		100ШТ								
12	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	1,30	127,00	34,90	165	70	65	97,00	126
				53,90	11,10			14	14,32	19
		100ШТ								
13	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,21	167,00	50,50	35	14	10	122,00	26
				68,30	16,00			3	20,64	4
		100ШТ								
14	Ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,26	103,00	0,90	27	9	-	63,00	16
		100ШТ		35,00	0,36			-	0,44	-
15	Ц8-604-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	0,05	92,40	24,50	5	2	1	61,00	3
		100ШТ		34,20	7,72			-	9,96	-
16	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДН	0,17	93,00	31,80	16	5	9	57,00	10
				31,90	16,20			3	20,90	4
		100ШТ								
17	Ц8-596-1	-СВЕТИЛЬНИК ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ	0,02	294,00	122,00	6	1	3	69,00	1
				39,00	38,40			1	49,34	1
		100ШТ								
18	Ц8-414-6	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	2,14	21,00	1,01	45	42	2	35,00	75
		100ШТ		19,60	0,40			1	0,52	1
19	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,50	29,90	5,65	15	8	3	30,00	15
				16,20	1,67			1	1,90	1
		100М								
20	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,60	15,90	0,22	10	5	-	14,00	8
				7,65	0,08			-	0,10	-
		100М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	1,10	4,88	2,33	5	3	3	4,00	4
		100М		2,36	0,71			1	0,92	1
22	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	1,10	1,21	-	1	1	-	2,00	2
		100М		1,14	-			-	-	-
23	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО;3КГ	8,70	48,00	12,70	418	158	110	31,00	270
		100М		18,20	4,04			35	5,21	45
24	Ц8-402-1	-ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	10,00	16,50	5,15	165	51	51	14,00	140
		100М		8,07	1,63			16	2,10	21
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		979	442	237		756
				РУБ.				73		97
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		979	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		300	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	317	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		383	-	-		-
		НОРЧАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	68	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		109	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1471	-	-		-
		НОРЧАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		886
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	385	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		1471	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		886
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	385	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
25	1504-4543 АОП36	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ1130028	1,00	5,00	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	1504-18122	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х205Х81ММ=ПКУ15-19131-54У2,ПКУ15-19131-40У3 ТУ16-526,333-74,АА3614-77	1,00	5,80	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	1504-18126	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х54ММ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ	2,00	0,95	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУ ТУ16-526,334-76 ШТ								
28	1507-5046	=АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕРУ1 ШТ	1,00	2,90 -	-	3	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		16	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.		16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.		16	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		16	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ								
29	150408-200 2	=ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С-1-02-6/220 С-2-02-6/220 ШТ	63,00	0,26 -	-	16	-	- -	- -	- -
30	150408-200 1	=ТОЖЕ 0-1-1Р44-17-6/220 ШТ	12,00	0,23 -	-	3	-	- -	- -	- -
31	150408-200 1	=ТОЖЕ 04-1Р44-01-6/220 ШТ	1,00	0,23 -	-	1	-	- -	- -	- -
32	С154-20	=ПАКЕТНЫЕ СЕРИИ ПП МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ОТКРЫТЫЕ ТИПА ГПВ1-10М3Б ШТ	2,00	0,81 -	-	2	-	- -	- -	- -
33	С154-161	=РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-01-10/220У4 ШТ	1,00	0,16 -	-	1	-	- -	- -	- -
34	С154-162	=ТОЖЕ РШ-Ц-2-С-02-6/220 ШТ	1,00	0,16 -	-	1	-	- -	- -	- -
35	С154-159	=РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2 ШТ	1,00	0,32 -	-	1	-	- -	- -	- -
36	С156-240	=ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	7,00	13,70 -	-	96	-	- -	- -	- -
37	1517-2217	=ЩИТОК ПРОМЫШЛЕННЫЙ 550Х400Х150ММ=ОЦВ-6 ГОСТ 8709-76 ШТ	3,00	38,76 -	-	116	-	- -	- -	- -
38	1517-2218	=ЩИТОК ПРОМЫШЛЕННЫЙ 700Х400Х150ММ=ОЦВ-12 ГОСТ 8709-76 ШТ	1,00	54,88 -	-	55	-	- -	- -	- -
39	С153-152	=СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ	88,00	18,10 -	-	1593	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2,40/П-01УХЛ4								
		ШТ								
40	С153-152	-ТОЖЕ ЛП003Х40/Д-02УХЛ4	6,00	18,10	-	109	-	-	-	-
		ШТ								
41	1507-3077	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ НА 2 ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ 220В,40ВТ=ЛП012Х40/Б-10УХЛ4 ОСТ 16,0,535,043-79	2,00	17,74	-	35	-	-	-	-
		ШТ								
42	150701-6	-СВЕТИЛЬНИК ШОА-2Х40У4,2	11,00	13,20	-	145	-	-	-	-
		ШТ								
43	1507-1154	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ПОЛНОСТЬЮ ПЫЛЕЗАЩИЩЕННЫЙ НА 2 ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ 220В,40ВТ=ПВЛП-2-2Х40-01УХЛ4 ТУ16,535,775-73	8,00	36,03	-	288	-	-	-	-
		ШТ								
44	1507-1154	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ПОЛНОСТЬЮ ПЫЛЕЗАЩИЩЕННЫЙ НА 2 ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ 220В,40ВТ=ПВЛП-2-2Х40-02УХЛ4 ТУ16,535,775-73	36,00	36,03	-	1297	-	-	-	-
		ШТ								
45	ЦЕНА ЗАВОДА ЭСТОПЛАСТ	-ПЛАФОН ОДНОЛАМПОВЫЙ НП018Х100/Н-07У4	13,00	5,41	-	70	-	-	-	-
		ШТ								
46	1507-3024	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ НА 1 ЛАМПУ НАКАЛИВАНИЯ 220В,150ВТ=ПЛК-150УХЛ4 ТУ16-535,813-78	1,00	2,70	-	3	-	-	-	-
		ШТ								
47	С153-139	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА ТИПА НП020,100/Р2,0-01УХЛ4 НП020,100/Р2,0-03УХЛ4	8,00	1,57	-	13	-	-	-	-
		ШТ								
48	С153-137	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535,825-74/ТИПА НБ006,100/Р2 0-01УХЛ4 И НБ006,100/Р2,0-03УХЛ4	5,00	1,91	-	10	-	-	-	-
		ШТ								
49	1507-1057	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=НПП03-100-001УЗ	4,00	10,17	-	41	-	-	-	-
		ШТ								
50	1507-1248 АОП34	-СВЕТИЛЬНИК НСП11Х100-334УЗ	5,00	4,81	-	24	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	1507-1249 АОПЗ4	-СВЕТИЛЬНИК НСП11Х100-334УЗ ШТ	10,00	5,84	-	58	-	-	-	-
52	С153-46	-СВЕТИЛЬНИКИ С БЕСЦВЕТНЫМ ПРОЗРАЧНЫМ СТЕКЛЯННЫМ КОЛПАКОМ И СЕТКОЙ ТИПА ВЗГ-100АУЗ ШТ	2,00	36,40	-	73	-	-	-	-
53	1507-3001	-СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНОГО СВЕТА С СИНИМ СТЕКЛОМ НА 1ЛАМПУ НАКАЛИВАНИЯ 2308,158Т=АС-19УХЛ4 ТУ16-535,488-79 ШТ	2,00	2,16	-	4	-	-	-	-
54	С153-228	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВХОД СУП-МУ2 ШТ	5,00	2,76	-	14	-	-	-	-
55	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛА40,ЛАЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	29,60	7,20	-	213.	-	-	-	-
56	С153-256	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б215-225-15 10ШТ	0,20	0,94	-	1	-	-	-	-
57	С153-256	-ЛАМПЫ Б215-225-40 10ШТ	0,10	0,94	-	1	-	-	-	-
58	С153-264	-ЛАМПЫ Б215-225-60 10ШТ	1,30	0,97	-	1	-	-	-	-
59	С153-274	-ЛАМПЫ Б215-225-100 10ШТ	2,00	1,02	-	2	-	-	-	-
60	С153-281	-ЛАМПЫ Б215-225-150 10ШТ	1,10	1,19	-	1	-	-	-	-
61	С153-303	-ЛАМПЫ МО-24-25 10ШТ	0,50	0,73	-	1	-	-	-	-
62	С153-305	-ЛАМПЫ МО24-60 10ШТ	0,10	0,88	-	1	-	-	-	-
63	С153-306	-ЛАМПЫ МО24-100 10ШТ	0,10	0,99	-	1	-	-	-	-
64	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220 10ШТ	29,60	1,42	-	42	-	-	-	-
65	2405-1371	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ=У192МУХЛ2 ТУ36-1882-82 ШТ	14,00	0,07	-	1	-	-	-	-
66	2405-1369	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ=У195МУХЛ2 ТУ36-1882-82 ШТ	120,00	0,05	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	1506-17160	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ И ОТВЕТВЛЕНИЯ НЕБРОНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ-У409 ТУ 36-1859-75 ШТ	80,00	1,61	-	129	-	-	-	-
68	С151-1041	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ДВУХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5 1000М	0,06	194,00	-	12	-	-	-	-
69	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5 1000М	0,75	166,00	-	125	-	-	-	-
70	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5 1000М	0,06	191,00	-	11	-	-	-	-
71	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;1,5 1000М	0,10	31,60	-	3	-	-	-	-
72	С152-211	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ ППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5 1000М	0,10	95,70	-	10	-	-	-	-
73	С152-186	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5 1000М	0,12	22,00	-	3	-	-	-	-
74	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С	0,75	49,20	-	37	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами,плоские,с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки,марки АППВ,с числом жил и сечением,мм2:2х2,5 1000м		- -				- -	- -	- -
75	С152-199	-провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами,плоские,с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки,марки АППВ,с числом жил и сечением,мм2:3х2,5 1000м	0,15	71,00 - -	- -	11	-	- -	- -	- -
76	С113-1	-трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.1 черные легкие/неоцинкованные/диаметр условного прохода в мм -ду;толщина стенок в мм-т ду-15 т-2,5 м	50,00	0,24 - -	- -	12	-	- -	- -	- -
77	503-80087-1 1	-трубы д=25мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ19-99-78 1000пм	0,06	193,68 - -	- -	12	-	- -	- -	- -
		итого прямые затраты по разделу 3	руб.			4705	-	- -		- -
		в том числе:	руб.					-		-
		стоимость монтажных работ -	руб.			4705	-	-		-
		стоимость материалов и конструкций -	руб.			4696	-	-		-
		плановые накопления -	руб.			376	-	-		-
		всего,стоимость монтажных работ -	руб.			5081	-	-		-
							-	-		-
							-	-		-
		итого по разделу 3	руб.			5081	-	-		-
		итого прямые затраты по смете	руб.			5700	442	237 - -		754 - -
		в том числе:	руб.					75		97
		стоимость оборудования -	руб.			16	-	-		-
		всего,стоимость оборудования -	руб.			16	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			5684	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ =		РУБ.			300	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ.			-	517	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ.			4856	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			383	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.			-	68	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.			489	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			6552	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		884
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			-	585	-		-
							-	-		-
							-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			6566	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		884
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			-	585	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 12

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			979	1671	-	-	22,60
2	ОБОРУДОВАНИЕ			16	16	-	-	0,24
3	МАТЕРИАЛЫ			4717	5079	-	-	77,33
	ИТОГО:	М3	4601,00	5712	6566	1	1	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №19

НА АВТОМАТИКУ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 2 АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ(КАРКАС СБОРНЫЙ Ж-Б СТЕНЫ ПАНЕЛЕВ)

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,717 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 347 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,226 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 4601,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,37 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	Ц11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ПРЯМОЙ	1,00	0,21	-	1	-	-	0,50	-			
				0,21	-				-	-			
2	Ц11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ УГЛОВОЙ (ШТ)	6,00	0,21	-	1	1	-	0,50	3			
				0,21	-				-	-			
3	Ц11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ КОМНАТНЫЙ (ШТ)	15,00	0,21	-	3	3	-	0,50	7			
				0,21	-				-	-			
4	Ц11-13-2	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ АВОДНОЙ (ШТ)	2,00	0,50	-	1	1	-	1,00	2			
				0,49	-				-	-			
5	Ц11-4-3	УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ (ШТ)	3,00	0,36	-	1	1	-	1,00	3			
				0,35	-				-	-			
6	Ц11-406-2	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ НЕЩИТОВОЙ МОНТАЖ (ШТ)	2,00	5,47	0,03	11	9	-	7,00	14			
				4,43	0,01				-	0,01	-		
7	Ц8-529-5	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ (ШТ)	1,00	1,99	0,03	2	1	-	2,00	2			
				1,09	0,01				-	0,01	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3								
		ШТ								
8	Ц8-535-9	-КОМАНДОАППАРАТ КУЛАЧКОВЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ СО ВСТРОЕННЫМ РЕДУКТОРОМ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ КОЛИЧЕСТВО ЦЕПЕЙ ДО 8	3,00	9,83	0,35	29	9	1	5,00	15
				2,84	0,14			-	0,18	1
		ШТ								
9	Ц8-539-7	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ КОНТАКТНЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ИЛИ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ	18,00	0,86	-	15	7	-	0,60	11
				0,37	-			-	-	-
		ШТ								
10	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	4,00	0,38	0,01	2	1	-	1,00	4
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
11	Ц11-680-3	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	1,00	3,09	0,32	3	2	-	3,00	3
				1,87	0,11			-	0,14	-
		ШТ								
12	Ц11-701-1	-ПУЛЬТ , РАЗМЕР, ММ:900Х800Х600Х650,900Х800Х800 Х650	1,00	2,55	0,27	3	2	-	4,00	4
				2,24	0,11			-	0,14	-
		ШТ								
		АППАРАТУРА УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА ЩИТЕ И ПУЛЬТЕ								
13	Ц8-574-30	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	20,00	0,43	-	9	4	-	0,30	6
				0,18	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
14	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	1,00	0,28	-	1	-	-	0,30	-
				0,16	-			-	-	-
		ШТ								
15	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2	18,00	0,78	-	14	8	-	0,70	13
				0,46	-			-	-	-
		ШТ								
16	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	5,00	0,23	-	1	1	-	0,20	1
				0,11	-			-	-	-
		ШТ								
17	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА	7,00	1,19	-	8	5	-	1,00	7
				0,73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ							
		ШТ								
18	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	13,00	0,55	-	7	4	-	0,50	6
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
19	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,35	34,80	12,20	47	19	16	26,00	35
				14,40	3,85			5	4,97	7
		100М								
20	Ц8-417-2	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,17	49,80	19,20	8	3	3	32,00	5
				17,80	6,07			1	7,83	1
		100М								
21	Ц8-91-4	-М/К	0,25	377,00	4,70	96	8	1	61,00	15
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
22	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	9,00	0,97	0,04	9	6	-	1,00	9
				0,71	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
23	Ц8-534-17	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ,УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	3,00	7,48	0,07	22	10	-	5,00	15
				3,25	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
24	Ц8-534-18	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЗАЖИМ СВЕРХ 32 ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ.8-534-17	24,00	0,16	0,01	4	2	-	0,10	2
				0,07	-			-	-	-
		ЗАЖИМ								
25	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,11	32,00	7,54	4	1	1	16,00	2
				9,26	2,28			-	2,94	-
		100М								
26	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,63	4,88	2,33	8	6	4	4,00	7
				2,36	0,71			1	0,92	1
		100М								
27	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	5,57	1,21	-	7	6	-	2,00	11
				1,14	-			-	-	-
		100М								
28	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ	3,35	48,00	12,70	161	61	43	31,00	104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СКОБАМИ,МАССА 1М ДО 3КГ		18,20	4,04			14	5,21	17
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			476	179	69		306
			РУБ.					21		27
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			476	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			224	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	200	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			153	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			47	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			676	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		347
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	226	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			676	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		347
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	226	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
29	170648-126 0	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ ТТП21 240,403	2,00	0,95	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	170648-136 3	-ТО ЖЕ УГЛОВОЙ ТТУ21 240,291	2,00	0,95	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	170648-137 4	-ТО ЖЕ ТТУ41 240,201	2,00	0,95	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	170648-139 6	-ТО ЖЕ ТТУ61 240,104	5,00	0,90	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	170648-145 6	-ТЕРМОМЕТР КОМНАТНЫЙ ТБ-2М	15,00	0,26	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	1704-11215	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМ-0879 5Ц2,821,426-36	1,00	4,50	-	5	-	-	-	-
	ДОП26	ШТ		-	-			-	-	-
35	1704-11251	-ТО ЖЕ ТСМ-1079 $5Ц2,^{8}21,43_{8}$-01	1,00	3,10	-	3	-	-	-	-
	ДОП26	ШТ		-	-			-	-	-
36	1704-10040-- 2	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ,1КОНТАКТ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД Г. КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСК=ТУДЭ-2-4-П1В2 ТУ25-02,28$^{1}0$74-78	1,00	20,60	-	21	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	1704-10040-- 1	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ	2,00	20,60	-	41	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ,1КОНТАКТ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД Р, КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСК=ТУДЭ-1-2-П182 ТУ25-02,281074-78		-	-		-	-	-	-
38	1704-51127	ШТ -РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ МИКРОЭЛЕКТРОННЫЙ ТМ8	2,00	110,00	-	220	-	-	-	-
	АОП,22	ШТ		-	-			-	-	-
39	150473-181 14	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ-222-1У2	1,00	1,84	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	1504-8010	-КОМАНДОАППАРАТ КУЛАЧКОВЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЧИСЛО КОММУТИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 4,ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО РЕДУКТОРА 1:30,С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ КОММУТИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ И БАРАБАНА С ОДНОСТОРОННИМ ВЫХОДОМ ПРИВОДНОГО ВАЛА=КА424А-30У2 ТУ 16-524,048-75	3,00	35,50	-	107	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	1504-9188 АОП42	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ВП15-215-21154У2,8	6,00	3,40	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	1504-9006	-МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 50,60ГЦ ВИА ПРИВОД-ТОЛКАТЕЛЬ=МП1101У4 ТУ16-526,329-78	12,00	0,85	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	1517-11049	-ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ П800Х800УХЛУ1Р30	1,00	75,00	-	75	-	-	-	-
	АОП7	ШТ		-	-			-	-	-
44	1517-11016	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ЩШМ-1000Х600Х500	1,00	30,00	-	30	-	-	-	-
	АОП7	ШТ		-	-			-	-	-
		АППАРАТУРА УСТАВЛЕННАЯ НА ПУЛЬТЕ И ЩИТЕ								
45	1504-6409	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524,074-75	2,00	2,20	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС=2	2,00	1,25	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	1504-6410	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524,074-75	4,00	3,30	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	4,00	2,50	-	10	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2								
		ШТ								
49	1504-6002	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ2-10М3Б ОСТ 16 0,526,001-77	1,00	0,90	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
50	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	1,00	3,30	-	3	-	-	-	-
		ШТ								
51	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,5008,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011УЗ ТУ16-526,407-76	4,00	0,80	-	3	-	-	-	-
		ШТ								
52	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	18,00	1,25	-	22	-	-	-	-
		ШТ								
53	1504-1006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ =1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522,110-74	5,00	1,45	-	7	-	-	-	-
		ШТ								
54	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	5,00	1,05	-	3	-	-	-	-
		ШТ								
55	1504-12064	-РЕЛЕ ПЭ-37-62УЗ=ПЭ-21 ТУ 16-523,457-80	5,00	3,40	-	17	-	-	-	-
		ШТ								
56	1504-12064	-РЕЛЕ ПЭ-37-44УЗ=ПЭ-21 ТУ 16-523,457-80	1,00	3,40	-	3	-	-	-	-
		ШТ								
57	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	6,00	3,75	-	22	-	-	-	-
		ШТ								
58	1504-12004	-РЕЛЕ ВС-43-32УХЛ4=ВС-10-30У4 ТУ 16-523,476-78	1,00	18,40	-	18	-	-	-	-
		ШТ								
59	1517-1430-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ9 ДО 18 ТИПОВ=	1,00	7,00	-	7	-	-	-	-
		ШТ								
60	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220	12,00	0,38	-	5	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ-Е27ФП-01 1000ШТ	-	260,00	-	-	-	-	-	-
62	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ-ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	13,00	0,75	-	10	-	-	-	-
63	1515-7001	-ЛАМПЫ ВАКУУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА-В 125-135-15 10ШТ	0,10	0,87	-	-	-	-	-	-
64	1515-31018	-ЛАМПЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ-Ц 220-10 10ШТ	1,20	1,40	-	2	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			703	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			703	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			9	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			10	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			771	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			771	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ								
65	170648-175 2	-ОПРАВА ПРЯМАЯ ШТ	1,00	1,62	-	2	-	-	-	-
66	170648-175 3	-ОПРАВА УГЛОВАЯ ШТ	6,00	2,16	-	13	-	-	-	-
67	1602-50120	-ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА-МЗ-1 ТУ 25-05-1045-76 ШТ	4,00	3,57	-	14	-	-	-	-
68	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5 1000М	0,07	195,00	-	14	-	-	-	-
69	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С	0,04	211,00	-	7	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕЧ,ММ2:5Х2,5 1000М								
70	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000М	0,03	277,00	-	8	-	-	-	-
71	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЗИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 1000М	0,08	458,00	-	37	-	-	-	-
72	С151-2285	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮЧИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕЧ,ММ2:19Х2,5 1000М	0,06	592,00	-	36	-	-	-	-
73	150967-75	-КАБЕЛЬ МРШМ-2Х1,5 1000М	0,06	338,13	-	20	-	-	-	-
74	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,62	22,00	-	14	-	-	-	-
75	1509-8004	-ПРОВОД ИВЭ-1Х1,0 1000М	0,10	78,12	-	8	-	-	-	-
76	2405-1389	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ-КСК-8 ТУ36-1753-75 ШТ	9,00	2,36	-	21	-	-	-	-
77	2405-1146 АОП22	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-40 ШТ	3,00	9,66	-	29	-	-	-	-
78	503-80085-1 1	-ТРУБЫ Д=16ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ-19-99-78 1000ПМ	0,07	107,60	-	8	-	-	-	-
79	503-80086-1 1	-ТРУБЫ Д=20ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-19-99-78 1000ПМ	0,06	156,02	-	10	-	-	-	-
80	503-80088-1 1	-ТРУБЫ Д=32ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ-19-99-78 1000ПМ	0,02	279,76	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	241649-1051	РУКАВ ГИБКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЗ-Ц-Х-22 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 1000М	0,01	228,69	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
82	241649-1052	РУКАВ ГИБКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЗ-Ц-Х-25 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 1000М	-	348,48	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
83	241649-1054	РУКАВ ГИБКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЗ-Ц-Х-38 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 1000М	-	511,83	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			249	-	-		-
								-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			249	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			249	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			270	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			270	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1428	179	69		306
								21		27
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			703	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			9	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			10	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			771	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			725	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			224	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	200	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			249	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			153	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			68	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			946	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		347
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	226	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1717	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		347
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	226	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ — КНОРИНА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 13

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			676	676	-	-	39,37
2	ОБОРУДОВАНИЕ			771	771	-	-	44,90
3	МАТЕРИАЛЫ			249	270	-	-	15,73
	ИТОГО:	М3	4601,00	1696	1717	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ. ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №14

НА РАДИОФИКАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 2АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ(КАРКАС СБОРНЫЙ Ж-Б СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ)

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,267 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 123 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,073 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 4601,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,06 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е34-641	-УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В РС1-1300	1,00	14,08 4,34	- -	14	6	- -	7,12 -	7 -
2	Ц10-397-5	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА СТОЛЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ ШТ	1,00	1,49 1,24	- -	1	1	- -	2,00 -	2 -
3	Ц10-405-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ ШТ	19,00	0,58 0,46	- -	11	9	- -	0,80 -	15 -
4	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ ШТ	16,00	2,73 2,34	- -	44	37	- -	4,00 -	64 -
5	Ц10-381-11	-РАДИОРОЗЕТКА ШТ	16,00	0,36 0,33	- -	6	5	- -	1,00 -	16 -
6	Ц10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ 100ШТ	0,14	16,70 3,10	- -	2	-	- -	5,00 -	1 -
7	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЯ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЕ ИЛИ	2,70	4,88 2,36	2,33 0,71	13	6	6 2	4,00 0,92	11 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 12,5мм2 и в подпольные желоба								
		100м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			91	62	6		116

			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			91	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	66	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			52	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			153	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		123
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	73	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			153	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		123
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	73	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
8	РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ГА-3	16,00	5,00	-	80	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			80	-	-		-

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			80	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			2	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			90	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			90	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ								
9	290220-125 1	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ТАМУ-10Т	1,00	3,61	-	4	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
10	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	3,00	0,14	-	1	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
11	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	16,00	0,16	-	3	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ		-	-			-	-	-
12	С155-23	-РАДИОРОЗЕТКА РПВ-1		2,00	0,40	-	1	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
13	С155-23	-ТО ЖЕ РПВ-2		14,00	0,60	-	6	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
14	2405-1989 АОП1	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ КА-2-03		14,00	0,12	-	2	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
15	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПж С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2		0,25	22,90	-	6	-	-	-	-
			1000М		-	-			-	-	-
16	С152-491	-ПРОВОДА С ЖИЛОЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАНОЙ ПРОВОЛОКИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОДНОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВж ДИАМЕТРОМ 1,8ММ2		0,02	25,90	-	1	-	-	-	-
			1000М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			26	-	-		-

				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			26	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ.			23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			26	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			26	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			195	62	6		114

				РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.			80	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ =		РУБ.			2	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА =		РУБ.			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			5	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.			90	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			115	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =		РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ.			-	66	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ.			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			52	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			177	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	73	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				267	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		123
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	73	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 14

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫЧИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			91	133	-	-	57,30
2	ОБОРУДОВАНИЕ			90	90	-	-	33,71
3	МАТЕРИАЛЫ			24	24	-	-	8,99
	ИТОГО:	М3	4601,00	205	247	-	-	100,00

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №45

НА КАНАЛИЗАЦИЮ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 2АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ(КАРКАС СБОРНЫЙ Ж-Б СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ)

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,283 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 102 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,062 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 4601,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,06 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ
									НА ЕДИН. Г ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	Ц10-975-7	-ШКАФ НАСТЕННЫЙ,РАЗМЕР ММ ДО800Х1800 ШТ	3,00	2,43	0,13	7	6	-	3,00 9
2	Ц10-975-9	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР ММ ДО500Х300 ШТ	14,00	1,87 0,86	0,05 0,11	12	10	- 1	0,06 - 1,00 14
3	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ ШТ	24,00	0,69 0,41	0,02 -	10	9	- -	0,03 - 1,00 24
4	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100М	0,48	0,37 29,90 16,20	- 5,65 1,47	14	8	- 3 1	- 30,00 16 1,90 1
5	Ц8-406-7	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 80ММ 100М	0,10	43,80 22,30	8,70 2,23	4	2	1 -	41,00 4 2,88 -
6	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	1,80	15,90 7,65	0,22 0,08	29	14	- -	14,00 25 0,10 -
7	Ц8-417-7	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,40	15,60 9,46	0,75 0,29	6	4	- -	17,00 7 0,37 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			82	53	3		97
			----					---		---
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			82	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	54	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			138	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	62	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			138	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	62	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ								
8	1602-14001	-ШКАФ СЛАБОТОЧНЫЙ СКРЫТОЙ	3,00	2,37	-	7	-	-	-	-
	4	ПРОВОДКИ РАЗМ.450Х1167Х150ММ		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
9	2405-1381	-ПОДПОЛЬНАЯ КОРОБКА	8,00	1,61	-	13	-	-	-	-
		РАЗМ.300Х250ММ=ПК300.90		---	---			---	---	---
		ТУ36-1070-75		-	-			-	-	-
		ШТ								
10	2405-1379	-КОРОБКА ПОДШТУКАТУРНАЯ	24,00	1,72	-	41	-	-	-	-
		КП-04=КП250,120,У3		---	---			---	---	---
		ТУ36-2072-77		-	-			-	-	-
		ШТ								
11	С156-80	-КОРОБКА ЗАКЛАДНАЯ КП-1 С	6,00	0,66	-	4	-	-	-	-
		КРЫШКОЙ КР-1		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
12	503-80086-1	-ТРУБЫ Д=20ММ ИЗ	0,18	156,02	-	28	-	-	-	-
	1	НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО		---	---			---	---	---
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-19-99-78		-	-			-	-	-
		1000ПМ								
13	503-80089-1	-ТРУБЫ Д=40ММ ИЗ	0,04	365,84	-	15	-	-	-	-
	1	НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО		---	---			---	---	---
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ-19-99-78		-	-			-	-	-
		1000ПМ								
14	С113-19	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ	10,00	1,24	-	12	-	-	-	-
		ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ Д-М-80Х3,5		---	---			---	---	---
		М		-	-			-	-	-
15	С113-130	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ	48,00	0,32	-	15	-	-	-	-
		Т25Х1,6		---	---			---	---	---
		М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			135	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			135	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			135	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			145	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			145	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			217	53	5		97
			----					---		---
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			217	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	34	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			135	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			283	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	62	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			283	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	62	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ — КИОРИНА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 45

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	Ед. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			82	138	-	-	48,76
2	МАТЕРИАЛЫ			135	145	-	-	51,24
	ИТОГО:	М3	4601,00	217	283	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N46

НА ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 2АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ(КАРКАС СБОРНЫЙ Ж-Б СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ)

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,293 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 29 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,018 ТЫС.РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 4601,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,06 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
									НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	1,00	4,01	0,55	4	2	-	3,00	3
		КОРОБКА		1,62	0,18					
2	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС	7,00	0,37	-	3	2	-	0,23	-
		ШТ		0,31	-			-	0,30	4
3	Ц10-966-1	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ10Х2	2,00	4,50	0,70	9	5	-	-	-
		ШТ		2,33	0,22			1	4,00	8
4	Ц10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	0,07	16,70	-	1	-	-	0,28	1
		100ШТ		3,10	-			-	5,00	-
5	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ АО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1Ч АО;1КГ И В ПОДПОЛЬНЫХ ЖЕЛОБАХ	0,35	10,00	0,27	4	2	-	-	-
				6,24	0,10			-	11,00	4
		100М							0,13	-
6	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ АО;2,5ММ2	1,80	4,88	2,33	9	4	4	4,00	7
				2,34	0,71			1	0,92	2
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			30	15	5		26
			РУБ.					1		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	16	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			65	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			65	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
7	ОПТОВАЯ ЦЕНА	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТАН-78	7,00	30,00	-	210	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			210	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			210	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			4	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			6	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			235	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			235	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
8	С153-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10	1,00	1,03	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	2405-1989 АОП1	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ КА-0-02	7,00	0,12	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	С152-613	-НУФТЫ МАРКИ 1СП-12	2,00	0,13	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	С151-2542	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	0,04	202,00	-	7	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
12	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ	0,18	13,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		жилью,5НМ2									
		1000Ч									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	3	РУБ.				12	-	-		-
			----						---		---
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				12	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.				11	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				13	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	РУБ.				13	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				252	15	5		24
			----						---		---
			РУБ.						1		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.				210	-	-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.				6	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.				6	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				13	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				3	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.				1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.				235	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				42	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.				7	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.				-	16	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.				11	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				13	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.				-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				3	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				58	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		29
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	18	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				293	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		29
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	18	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 16

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			30	45	-	-	15,36
	2 ОБОРУДОВАНИЕ			235	235	-	-	80,20
	3 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			12	13	-	-	4,44
	ИТОГО:	М3	4601,00	277	293	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ. ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2287

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №47

НА ОПЕРАТИВНУЮ ТЕЛЕФОННУЮ СВЯЗЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПУНКТА СВЯЗИ ЧАСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 2АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ(КАРКАС СБОРНЫЙ Ж-Б СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ)

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,128 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 447 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,351 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 4601,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1,55 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИН НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	Ц10-115-2	-ПУЛЬТ СТАНЦИЙ ОПЕРАТИВНОЙ СВЯЗИ СОС-30М	30,00	2,56	-	76	72	-		4,00	120		
2	Ц10-115-3	-СТАТИВ СОС-30М НОМЕР	1,00	2,40 55,40	- -	55	52	- -		- 86,00	- 86		
3	Ц10-127-5	-УСТРОЙСТВО АУПЛЕКСНОЕ ПЕРЕГОВОРНОЕ ШТ	5,00	52,20 0,37	- -	2	2	- -		- 0,50	- 3		
4	Ц10-972-22	-ПОЛОСА ЗАЩИТНАЯ ИЛИ ГРОМООТВОДНАЯ ЕМКОСТЬЮ ДО 30Х2 ЛИНИЯ ШТ	2,00	0,31 1,96 1,92	- - -	6	4	- - -		- 3,00 -	- 6 -		
5	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС ШТ	25,00	0,37	-	9	8	-		0,50	12		
6	Ц10-380-2	-МАГНИТОФОН СТЕРЕО ШТ	2,00	0,31 9,53	- -	19	17	- -		- 14,00	- 28		
7	Ц8-126-5	-ШКАФ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ ОДНОЯРУСНЫЙ ШТ	1,00	8,29 7,02	- -	7	6	- -		- 10,00	- 10		
8	Ц8-121-1	-АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ЗЗСН-1 ШТ	1,00	6,14 36,63	- -	37	29	- -		- 1,00	- 1		
9	Ц8-125-1	-ФОРМИРОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ,КИСЛОТНЫХ СТАЦИОНАРНЫХ	1,00	29,04 76,10 74,60	- - -	76	75	- - -		- 95,00 -	- 95 -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц8-105-1	-БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ВБ-60/10-3 ШТ	1,00	16,00	-	16	14	-	19,00	19
				13,70	-			-	-	-
11	Ц10-1-14	-УЗЕЛ ЗАЗЕМЛЕННИЯ ДЛЯ ТРЕХ ЗЕМЕЛЬ ШТ	1,00	3,29	-	3	3	-	5,00	5
				3,11	-			-	-	-
12	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ ШТ	1,00	4,01	0,55	4	2	-	3,00	3
				1,62	0,18			-	0,23	-
13	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 12,5ММ2 КОРОБКА	1,00	4,88	2,33	5	2	3	4,00	4
				2,36	0,71			1	0,92	1
14	Ц8-409-2	-ТО ЖЕ СЕЧ.4ММ2 В ПОДПОЛЬНЫЕ ЖЕЛОВА 100М	0,50	6,02	2,85	3	1	1	5,00	3
				2,90	0,87	-		-	1,12	1
15	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1М ДО 1КГ И В ПОДПОЛЬНЫЕ ЖЕЛОВА 100М	2,65	10,00	0,27	27	17	-	11,00	29
				6,24	0,10			-	0,15	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		343	304	4		424
				РУБ.				1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		343	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	305	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		251	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		47	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		641	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		447
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	351	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		641	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		447
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	351	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
16	1602-20018	-СТАНЦИЯ ОПЕРАТИВНОЙ СВЯЗИ=СОС-30М РВ1,220,027 ТУ КОМПЛ	1,00	6300,00	-	6300	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
17	6201-823	-МАГНИТОФОН(МАЯК) ШТ	2,00	155,00	-	310	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
18	1511-2002	-АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 3ЭСН-1	1,00	537,90	-	538	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
19	290220-200	-БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ	1,00	444,00	-	446	-	-	-	-
	5	96-60/10-3								
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			5592	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			5592	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			112	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			116	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			349	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			74	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			6270	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			6270	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ								
20	7660-2072	-ШКАФ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ РАЗМ.1000Х1800Х800ММ	1,00	115,13	-	115	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	1402-50099	-ЩИТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ТРЕХ	1,00	7,83	-	8	-	-	-	-
		ЗЕМЕЛЬ=29-00-00								
		ТУ 32-ЦШ-314-76		-	-			-	-	-
		ШТ								
22	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10	1,00	1,03	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	С151-2542	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	0,20	202,00	-	40	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
24	С151-2544	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:30	0,06	455,00	-	27	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
25	С151-2545	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:50	0,01	684,00	-	5	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
26	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ АО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	0,03	190,00	-	5	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
27	С152-181	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ	0,03	66,10	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ ПВ1, СЕЧЕНИЕМ, ММ2		-	-		-	-	-	-
28	С152-689	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2 1000М	0,10	13,00	-	1	-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-
		1000М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			202	-	-		-
			----					----		----
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			202	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			202	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			217	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			217	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			6137	304	4		424
			----					----		----
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			5592	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			112	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			114	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			349	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			74	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			6270	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			545	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			35	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	305	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			202	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			251	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			62	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			858	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		447
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	351	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			7128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		447
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	351	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 17

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			343	641	-	-	8,99
2	ОБОРУДОВАНИЕ			6270	6270	-	-	87,96
3	МАТЕРИАЛЫ			202	217	-	-	3,04
	ИТОГО:	ИЗ	46,01:00	6815	7128	1	1	100:00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №48

НА ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 2АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ(КАРКАС СБОРНЫЙ К-6 СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ)

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,733 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 222 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,161 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 4601,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,16 РУБ.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНИСТОВ	
				В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ						НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	Ц10-742-13	-УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНОЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ:20 РУБИН-3 ШТ	1,00	22,40 19,52	-	22	20	-	31,00	31		
2	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ КОРОБКА	1,00	4,01 1,62	0,55 0,18	6	2	-	3,00 0,23	3		
3	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ШТ	59,00	0,97 0,88	-	57	52	-	1,00	59		
4	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ ШТ	20,00	0,58 0,46	-	12	9	-	0,80	16		
5	Ц10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ 100ШТ	0,01	16,70 3,10	-	1	-	-	5,00	-		
6	Ц10-967-1	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:20Х2 ШТ	1,00	6,71 3,11	0,87 0,27	7	3	1	5,00 0,35	5		
7	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1 100М	0,60	31,60 18,90	5,97 1,92	19	11	3 1	35,00 2,48	21 1		
8	Ц10-54-12	-ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНЫЕ С	4,00	11,20	-	45	43	-	19,00	76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ		10,80	-			-	-	-
		100М								
9	Ц8-409-2	-ПРОВОД СЕЧ.1Х4 В ПОДПОЛЬНОМ КАНАЛЕ	0,10	6,02	2,85	1	-	-	5,00	-
		100М		2,90	0,87			-	1,12	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			168	140	6		211

			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			168	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	161	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			117	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			308	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		222
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	161	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			308	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		222
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	161	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
10	1602-30033	-СИГНАЛИЗАТОР «РУБИН-3	1,00	305,00	-	305	-	-	-	-
		Р02,390,212		-	-			-	-	-
		Р02,409,012 ТУ								
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			305	-	-		-

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			305	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			4	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			6	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			342	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			342	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ								
11	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10	1,00	1,03	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	20,00	0,14	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
13	1602-30140	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ МАГНИТНЫЙ ИП105-2/1	59,00	0,92	-	54	-	-	-	-
	АОП14	ШТ		-	-			-	-	-
14	2405-1981	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ КД-0-02	1,00	0,12	-	1	-	-	-	-
	АОП1	ШТ		-	-			-	-	-
15	С152-418	-МУФТЫ 2РП-15-11/15-10/13	1,00	0,30	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	С151-2542	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	0,06	202,00	-	12	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
17	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	0,40	13,00	-	5	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
18	С152-181	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	0,01	66,10	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			78	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			78	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			76	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			83	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			83	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			551	140	4		211
			----					---		---
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			305	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			6	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			6	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			342	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			266	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	141	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			76	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			117	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			391	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		222
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	161	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			733	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		222
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	161	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 18

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			168	308	-	-	42,02
2	ОБОРУДОВАНИЕ			342	342	-	-	46,66
3	МАТЕРИАЛЫ			78	83	-	-	11,32
	ИТОГО:	НЗ	4601,00	588	733	-	-	100,00

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №49

НА ТРЕВОЖНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЕ ПУНКТА СВЯЗИ ЧАСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 2АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯ(КАРКАС СБОРНЫЙ К-Б СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ)

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,300 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 163 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,123 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 4601,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,28 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц10-742-13	-УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНОЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ:20 ПУЛЬТ УТСО-20	1,00	22,40	-	22	20	-	31,00	31
		ШТ		19,52	-			-	-	-
2	Ц10-1-14	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ	1,00	3,29	-	3	3	-	5,00	5
		ШТ		3,11	-			-	-	-
3	Ц10-383-5	-МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ, ЛЕНТОЧНЫЙ ИЛИ КОНДЕНСАТОРНЫЙ	1,00	0,78	-	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,76	-			-	-	-
4	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ	5,00	2,73	-	14	12	-	4,00	20
		ШТ		2,34	-			-	-	-
5	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	6,00	0,58	-	3	3	-	0,80	5
		ШТ		0,46	-			-	-	-
6	Ц8-126-5	-ШКАФ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ ОДНОЯРУСНЫЙ	1,00	7,02	-	7	6	-	10,00	10
		ШТ		6,14	-			-	-	-
7	Ц8-121-1	-АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 13СН-1	1,00	14,43	-	14	11	-	1,00	1
		ШТ		11,44	-			-	-	-
8	Ц8-105-4	-УСТРОЙСТВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ,ПОЛУПРОВОДНИКОВ	1,00	42,50	-	43	35	-	52,00	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОЕ,ДО19,3КВТ ВСА-6К		34,50	-			-	-	-
		ШТ								
9	Ц10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	0,01	16,70	-	1	-	-	5,00	-
		100ШТ		3,10	-			-	-	-
10	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,ЧАССА 1М,КГ,ДО11 В СЛОЕ ШТУКАТУРКИ	0,70	31,60	5,97	22	13	4	35,00	25
		100М		18,90	1,92			1	2,68	2
11	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО11КГ И В ПОДПОЛЬНЫХ ЖЕЛОБАХ	0,30	10,00	0,27	3	2	-	11,00	3
		100М		4,24	0,10			-	0,13	-
12	Ц8-409-1	-ПРОВОД СЕЧ,1Х4 В ПОДПОЛЬНЫХ ЖЕЛОБАХ	0,25	4,88	2,33	1	1	-	4,00	1
		100М		2,36	0,71			-	0,92	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		134	107	4		154

				РУБ.				1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		134	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		24	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	108	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		90	-	-		-
		НОРЧАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		241	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		163
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	123	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		241	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		163
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	123	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
13	ЦЕНА ЗАВОДА	-УСТАНОВКА ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОСВЕЩЕНИЯ УТСО-20	1,00	500,00	-	500	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	1601-2354	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ-10ГРД 4-8 ЯС3,843,051 ТУ	2,00	25,70	-	51	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
15	РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ТА-3	3,00	5,00	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	1511-2002	-БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ 13СН-1	1,00	211,90	-	212	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	3608-10010	-ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ АГРЕГАТ ВСА-6К	1,00	43,00	-	43	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ДОП6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			821	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			821	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			16	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			16	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			51	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			920	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			920	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ								
18	2405-1989 АОП1	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ КА-0-02 ШТ	1,00	0,12	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
19	7660-2072	-ШКАФ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ РАЗМ.1000Х1800Х800ММ ШТ	1,00	115,13	-	115	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
20	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	0,60	1,08	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
21	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р ШТ	3,00	0,16	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
22	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ	3,00	0,14	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
23	С152-181	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М	0,03	66,10	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
24	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000М	0,02	190,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
25	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5 1000М	0,02	211,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
26	С151-2728	-КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ	0,07	49,60	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕС МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРППЧ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,В ММ:0,9 1000М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			130	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			130	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			127	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			139	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			139	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1085	107	6		154
			----					---		---
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			821	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			16	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			16	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			51	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			920	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			266	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	108	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			127	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			90	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			380	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		163
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	123	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1300	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		163
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	123	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 19

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			134	241	-	-	18,54
2	ОБОРУДОВАНИЕ			920	920	-	-	70,77
3	МАТЕРИАЛЫ			130	139	-	-	10,69
	ИТОГО:	М3	4401,00	1184	1300	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 6

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №20

НА ТЕЛЕВИДЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 2АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯ(КАРКАС СБОРНЫЙ Ж-Б СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ)

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,180 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 40 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,036 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 4601,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,04 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
									НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц10-604-1	-ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ	1,00	10,10 2,35	7,70 2,72	10	2	8 3	4,00 3,31	4 4
2	Ц10-604-2	-АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ М:ДО 8,НА КРОВЛЕ БЕТОННОЙ, БЕЗ ОТТЯЖЕК, С РАНЕЕ ОБОРУДОВАННЫМИ ТРУБОСТОЯКАМИ ШТ	1,00	11,10 4,94	5,60 2,01	11	5	6 2	7,00 2,59	7 3
3	Ц10-604-9	-АНТЕННА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ; УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА УСТАНОВЛЕННОЙ ОПОРЕ ШТ	1,00	1,00 0,97	- -	1	1	- -	2,00 -	2 -
4	Ц10-606-17	-СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА;ОДНОГО ИЗМЕР,	1,00	12,20 12,00	- -	12	12	- -	5,00 -	5 -
5	Ц10-395-7	-АППАРАТУРА	1,00	5,69	-	6	4	-	7,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАСТОЛЬНАЯ,МАССА,КГ,ДО120								
		ОБОРУДОВАНИЕ ОТТУ		6,39	-			-	-	-
			ШТ							
6	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ	5,00	0,58	-	3	2	-	0,80	4
		РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ,								
		СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,		0,46	-			-	-	-
		УРАВНИТЕЛЬНАЯ,								
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ								
		ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ								
			ШТ							
7	Ц10-381-11	-РАЗЪЕМ КОАКСИАЛЬНЫЙ	1,00	0,36	-	1	-	-	1,00	1
		МАЛОГАБАРИТНЫЙ								
			ШТ	0,33	-			-	-	-
8	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ АО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ	0,20	10,00	0,27	2	1	-	11,00	2
		ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА								
		1М АО;1КГ		6,24	0,10			-	0,13	-
			100М							
9	Ц10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	0,01	16,70	-	1	-	-	5,00	-
			100ШТ							
				3,10	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		47	27	14		32

				РУБ.				5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		47	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =		РУБ.		4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ.		-	32	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	36	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	36	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
10	1601-2393	-ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ	1,00	76,00	-	76	-	-	-	-
		ТРАНЗИСТОРНОЕ УНИФИЦИРОВАННОЕ								
		НА ЧЕТЫРЕ КАНАЛА ЧОТТУ		-	-			-	-	-
		УТ2,002,000 ТУ								
			КОМПЛ							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		76	-	-		-

				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.		76	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ =		РУБ.		2	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			86	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			86	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ								
11	1601-2483	-АНТЕННА ДЛЯ 1-5 КАНАЛОВ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ=АТРК 27-06-1673-75 ТУ КОМПЛ	1,00	6,96	-	5	-	-	-	-
12	1601-2496	-КОРОБКА ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ=КФСТ-4 27-06-1668-75 ТУ КОМПЛ	2,00	0,66	-	1	-	-	-	-
13	1601-2493	-КОРОБКА АНТЕННАЯ=АК-1 27-20-2190-78 ТУ КОМПЛ	2,00	1,89	-	4	-	-	-	-
14	1601-2549 ДОП10	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ УАР-6,1 ШТ	1,00	0,98	-	1	-	-	-	-
15	2405-1989 ДОП1	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ КА-0-02 ШТ	1,00	0,12	-	1	-	-	-	-
16	С151-2768	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326.22-79,МАРКИ РК75-4-13 1000М	0,01	150,00	-	2	-	-	-	-
17	С151-2772	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326.26-79,МАРКИ РК75-9-12 1000М	0,01	342,00	-	3	-	-	-	-
18	С155-22	-РАЗЪЕМ МАЛОГАБАРИТНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ШТ	1,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			18	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			18	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			141	27	14		32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			76	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			2	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			86	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			63	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	32	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			180	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 20

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			67	76	-	-	42,22
2	ОБОРУДОВАНИЕ			86	86	-	-	47,78
3	МАТЕРИАЛЫ			18	18	-	-	10,00
	ИТОГО:	М3	4401,00	151	180	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 6

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №24

НА МОЛНИЕЗАЩИТУ СРЕДСТВ СВЯЗИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 2АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ(КАРКАС СБОРНЫЙ Ж-Б СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ)

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,042 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 15 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,010 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 4601,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,01 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-471-3	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЯ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	-	10,00	0,40	-	-	-	6,00	-
		10ШТ		3,10	0,10			-	0,13	-
2	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЯ СТАЛИ,СЕЧЕНИЕ 160ММ2	-	27,00	0,90	-	-	-	12,00	-
		100М		6,80	0,10			-	0,13	-
		ОБЬЕМЫ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА								
3	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЯ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ ,ДИАМ.6ММ	0,40	51,80	1,60	21	6	1	26,00	10
		100М		14,90	0,10			-	0,13	-
4	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,10	54,00	23,10	5	2	2	43,00	4
		100М		23,20	9,73			1	12,55	1
5	Ц8-409-1	-ПРОЛОЖИТЬ ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ КРУГЛОЯ СТАЛИ ДИАМ.6ММ В ТРУБЕ	0,10	4,88	2,33	1	-	-	4,00	-
		100М		2,36	0,71			-	0,92	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			27	8	3		14
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			27	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	9	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ								
6	С113-130	=ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ДИАМ.18ММ	10,00	0,32	-	3	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
7	С111-531	=СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ГОРЯЧЕКАТАННАЯ ГЛАДКАЯ ГОСТ 5781-75, КЛАССА А-1,ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ	0,01	165,00	-	2	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			5	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			5	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			5	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			5	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			32	8	3		14
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			32	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	10	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 21

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	Ед. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			27	37	-	-	88,10
2	МАТЕРИАЛЫ			5	5	-	-	11,90
	ИТОГО:	М3	4601,00	32	42	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ. ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №22

НА УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЙ СРЕДСТВ СВЯЗИ,ОБОРУДОВАНИЕ ПУНКТА СВЯЗИ ЧАСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 2АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ(КАРКАС СБОРНЫЙ Ж-Б СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ)

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,021 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,003 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 4601,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,01 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
		ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Ц8-471-3	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	-	10,00	0,40	-	-	-	6,00	-	
		10ШТ		3,10	0,10						
2	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ,СЕЧЕНИЕ 100ММ2	-	27,00	0,90	-	-	-	0,13	-	
		100М		6,80	0,10				12,00		
3	Ц8-141-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЯ,МАССА 1М,КГ,ДО;3	-	12,50	2,23	-	-	-	0,13	-	
		100М		5,89	0,89				10,00		
4	Ц8-144-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО;3КГ	-	48,00	12,70	-	-	-	1,15	-	
		100М		18,20	4,04				31,00		
		ОБЪЕМЫ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА							5,21		
5	Ц8-160-1	-МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЧУГУННАЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 1КВ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	1,00	15,90	0,04	16	3	-	5,00	5	
		ШТ		2,96	0,02				0,03		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		16	3	-		5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ.							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		16	-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ								
6	С152-597	-МУФТЫ КАБЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ,ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ,МАРКИ:МС-25	1,00	1,20	-	1	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			17	3	-		5
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 22

ПОРЯД, НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			16	20	-	-	95,24
	2 МАТЕРИАЛЫ			1	1	-	-	4,76
	ИТОГО:	М3	4601,00	17	21	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 6

ОБЪЕКТ НОМЕР 2287/

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 23

НА ОБОРУДОВАНИЕ КРОССА. ОБОРУДОВАНИЕ ПУНКТА СВЯЗИ ЧАСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 2 АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ(КАРКАС СБОРНЫЙ Ж/Б, СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ)

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,836 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 146 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,093 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 4601,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,18 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц10-1-1	-КАРКАС РЯДА СТАТИВОВ С ОГРАЖДАЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ И ДЕТАЛЯМИ РЯДОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПРИ ДЛИНЕ РЯДА,М,ДО:3,5 РЯД	3,00	20,50 13,60	-	62	41	-	23,00	69
2	Ц10-1-9	-ПЛАТА С РЕЛЕ АТСК,АТСК-У ПЛАТА	1,00	0,93 0,93	-	1	1	-	2,00	2
3	Ц10-972-22	-ПОЛОСА ЗАЩИТНАЯ ИЛИ ГРОНООТВОДНАЯ ЕМКОСТЬЮ ДО 30Х2 ЛИНИЯ ШТ	18,00	1,96 1,92	-	35	35	-	3,00	54
4	Ц10-1-13	-РАМКА СО ШТИФТАМИ НА ПРОМЕЖУТОЧНОМ КИТЕ;СЧЕТЧИКИ И ДРУГИЕ ПРИБОРЫ НА ГОТОВЫХ МЕСТАХ СТАТИВОВ ШТ	12,00	0,24 0,23	-	3	3	-	1,00	12
5	Ц10-31-1	-КРОССИРОВКА НА ПРОМЕЖУТОЧНОМ КИТЕ,В КРОССЕ,В ШКАФУ;ДВУХПРОВОДНАЯ 10ШТ	2,50	0,96 0,91	-	2	2	-	1,00	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			103	82	-		140
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			103	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	82	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			68	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			184	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		146
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	93	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			184	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		146
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	93	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
6	1602-10497	-КАРКАС КРОССА ТРЕХРЯДНЫЙ =РР4,137,088 ТИПА АТСК-100/2000У РР0,122,093 ТУ РР0,122,093 ТУ1	1,00	15,50	-	16	-	-	-	-
		ШТ								
7	1602-10447	-ПЛАТА СИГНАЛИЗАЦИИ КРОССА=РР2,110,124 ТИПА АТСК-100/2000У РР0,122,093 ТУ РР0,122,093 ТУ1	1,00	4,00	-	4	-	-	-	-
		ШТ								
8	1602-10631	-ПОЛОСА ГРОМООТВОДНАЯ=РР4,811,045 ТИПА АТС-КТ РР0,122,152 ТУ	18,00	31,00	-	558	-	-	-	-
		ШТ								
9	1602-50030	-РАМКА СО ШТИФТАМИ=НРР4,839,002 НРР0,683,001 ТУ	3,00	0,30	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
10	1602-50031	-РАМКА СО ШТИФТАМИ=НРР4,839,003 НРР0,683,001 ТУ	9,00	0,42	-	4	-	-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			583	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			583	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			11	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			11	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			36	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			651	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			651	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ								
11	1509-7076	-ПРОВОД КРОССИРОВОЧНЫЙ		0,10	11,16	-	1	-	-	-	-	-
	А0П5	ПКСВ-2Х0,5										
		1000М		-	-				-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				1	-	-		-	-
			РУБ.						-			-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1	-	-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				1	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1	-	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				1	-	-			-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				687	82	-			160
			РУБ.						-			-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				583	-	-			-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.				11	-	-			-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.				11	-	-			-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				36	-	-			-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				7	-	-			-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.				3	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				651	-	-			-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				106	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				22	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	82	-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				1	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				68	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-			6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	11	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				13	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				185	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-			146
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	93	-			-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				836	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-			146
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	93	-			-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 23

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			103	186	-	-	22,01
	2 ОБОРУДОВАНИЕ			651	651	-	-	77,87
	3 МАТЕРИАЛЫ			1	1	-	-	0,12
	ИТОГО:	М3	4601,00	755	836	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР 1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N=24

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= ПОСТ ТО НА 2 АВТОМАШИНЫ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,264 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ
ОБОРУДОВАНИЯ 6,938 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,334 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,191 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 192 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,117 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ В Т.Ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ В Т.Ч. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
		МАСТЕРСКАЯ ПОСТА ТО											
1	7668-2027	-ШКАФ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ ШТ	1,00	244,00		244	-	-	-	-	-	-	
2	Ц8-126-7	-МОНТАЖ ШТ	1,00	-		-	11	9	-	15,00	15	-	
3	298228-2-1	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ ЗАРЯДНЫЙ ЗУ-2 5 ШТ	1,00	11,00 25,02		25	-	-	-	-	-	-	
4	СБ,5,1 СТР,56	-ПОДСТАВКА ПОД ВЫПРЯМИТЕЛЬ ШТ	1,00	14,81		15	-	-	-	-	-	-	
5	7668-2013	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ ШТ	2,00	143,00		286	-	-	-	-	-	-	
6	8695-3107-76	-ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК ЭК631 ШТ	1,00	538,00		538	-	-	-	-	-	-	
7	Ц1-228-1	-МОНТАЖ ШТ	1,00	-		-	6	5	-	9,00	9	-	
8	8695-27-33	-НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК 2А112П ШТ	1,00	5,54 940,00		940	-	-	-	6,65	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Ц1-202-1	-МОНТАЖ	1,00	-	-	10	9	-	15,00	15	-
		ШТ		9,90				-	0,88	-	-
10	СБ.5,2Т,3П,20	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА	1,00	98,00	98	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
11	7660-2016	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ	1,00	100,00	100	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
12	СБ.5,2Т,2	-ДИСТИЛЛЯТОР Д4А	1,00	78,00	78	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
13	СБ.2,3Т,7П,27	-ПРОБНИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ З-107	1,00	5,50	6	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
		КЛАДОВАЯ ИНСТРУМЕНТОВ									
14	7660-2016	-СТЕЛЛАЖ Н916	2,00	100,00	200	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
		КЛАДОВАЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ									
15	7660-2018	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ РУКАВОВ	4,00	153,00	612	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
		ПОМЕЩЕНИЕ РЕМОНТА, МОЙКИ И СУШКИ СПЕЦОДЕЖДЫ									
16	СБ.3,2СТР,23	-СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ ПО ТИПУ ШСП-220-2	2,00	275,00	550	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
17	Ц18-1-3	-МОНТАЖ	2,00	-	-	48	28	6	27,00	54	-
		ШТ		23,90				3	1,86	4	-
18	7660-2029	-ВЫТЯЖНОЙ ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ	1,00	211,00	211	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
19	Ц31-68-5	-МОНТАЖ	1,00	-	-	134	36	1	61,00	61	-
		ШТ		134,00				-	0,54	1	-
20	7660-2018	-СТЕЛЛАЖ	1,00	153,00	153	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
21	7660-1056	-СТОЛ ДЛЯ РЕМОНТА СПЕЦОДЕЖДЫ	1,00	74,00	74	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
22	240401-555	-АППАРАТ ЭЛЕКТРОВУЛКАНИЗАЦИОННЫЙ	1,00	66,00	66	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
		ГАРАЖ-СТОЯНКА С ПОСТОМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ									
23	240401-31	-ПОДЪЕМНИК П113	2,00	123,00	246	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	248481-78	=КОМПРЕССОР ПЕРЕДВИЖНОЙ ПМ-2,15/18 С412 ШТ	1,00	170,00	170	-	-				
25	248481-52	=СОЛЕНОИДНАГНЕТАТЕЛЬ 398М ШТ	1,00	159,00	159	-	-				
26	248481-44	=БАК НАСЛОРАЗДАТОЧНЫЙ 133М ШТ	1,00	25,00	25	-	-				
27	248481-26	=ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ ШТ	1,00	47,00	47	-	-				
28	248481-76	=НАКОНЕЧНИК С МАНОМЕТРОМ 458М2 ШТ	1,00	13,33	14	-	-				
29	248481-97	=ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СХОДИМОСТИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС 2182 ШТ	1,00	5,00	5	-	-				
		КЛАДОВАЯ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ВООРУЖЕНИЯ									
30	7668-2017	=СТЕЛЛАЖ ШТ	2,00	152,00	304	-	-				
31	7668-2016	=СТЕЛЛАЖ ШТ	2,00	100,00	200	-	-				
		ПОСТ ГАЗС									
32	298416-447 7	=ЯЩИК ДЛЯ СУШКИ КИП ШТ	1,00	282,00	282	-	-				
33	Ц18-1-2	=МОНТАЖ ШТ	1,00	-	-	28	12	2	24,00	24	-
34	7668-1838	=СТОЛ ДЛЯ ПРОВЕРКИ КИП ШТ	1,00	28,40 52,00	52	-	-	1	1,10	1	-
35	1725-1-527 8	=ВЕСЫ РН-10Ц-13У ШТ	1,00	44,00	44	-	-				
36	7668-2024	=СТЕЛЛАЖ-ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КИП ШТ	2,00	179,00	358	-	-				
37	СБ,2,1СТР, 101	=СТОЛ КАНЦЕЛЯРСКИЙ ШТ	1,00	42,00	42	-	-				
38	СБ,3,2Т,1	=ПЫЛЕСОС ДЛЯ ПРОВЕРКИ КИП ШТ	1,00	48,00	48	-	-				
39	248482-76	=РЕОМЕТР-МАНОМЕТР ДЛЯ ПРОВЕРКИ КИП ШТ	2,00	14,00	28	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1784-28081	МАНОМЕТР КОНТРОЛЬНЫЙ ОБМ-1-100	2,00	2,38	5						
		шт									
41	240431-5	МОЕЧНАЯ МАШИНА ПЕРЕДВИЖНАЯ ИКБ-1112	1,00	300,00	300						
		шт									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		6413	229	99	9		178	
			РУБ.					4		6	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.				186				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.		517						
		НЕМОНТАЖ =	РУБ.								
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		6930						
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ =	РУБ.								
		ИТОГО	РУБ.			229	99	9		184	
			РУБ.					4			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			80					
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.				36				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	РУБ.							8	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.				14				
		ИТОГО	РУБ.		6930	309	113	9		192	
			РУБ.					4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			25					
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.				47				
		ИТОГО	РУБ.		6930	334	113	9		192	
			РУБ.					4			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		7264						
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.				191				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч							192	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				117				

СОСТАВИЛ СЕБИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №25

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКРЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖДЕПО НА 2 АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯ (КАРКАС СБОРНЫЙ Ж/Б СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ)

ОСНОВАНИЕ: ТХ1,ТХ2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,176 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 9 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,006 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Ц28-927-2М УРМО К=0,75	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ БЫТОВОЙ ШТ	1,00	5,59	0,03	6	5	-	8,72	9				
2	2417-603	-ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ =ЭВ64-5-3-5,8/220 ШТ	1,00	5,43 85,00	0,02 -	85	-	- -	0,03 -	- -				
3	092-1	-ХОЛОДИЛЬНИК БЫТОВОЙ ЗИЛ-3М ШТ	1,00	352,00	-	352	-	-	-	-				
4	560101-41 14	-СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СР-1 ШТ	2,00	65,00	-	130	-	-	-	-				
5	560101-52	-ШКАФ ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ ПОСУДЫ ШПП ШТ	1,00	62,00	-	62	-	-	-	-				
6	СБОРНИК 5.3 П123	-СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ С ЧЕТЫРЬМЯ СТУЛЬЯМИ ШТ	2,00	74,00	-	148	-	-	-	-				
7	290901-571	-ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОБЫЧНЫЙ 2ШМО-2 ШТ	5,00	67,00	-	335	-	-	-	-				
8	560101-160	-СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ КОНТОРСКИЙ ШТ	9,00	42,00	-	378	-	-	-	-				
9	560101-165	-СТОЛ КОНТОРСКИЙ ДВУХТУМБОВЫЙ ШТ	2,00	67,00	-	134	-	-	-	-				
10	560101-196	-КРЕСЛО РАБОЧЕЕ ШТ	2,00	52,00	-	104	-	-	-	-				
11	560101-385	-КРЕСЛО СЕКЦИОННОЕ ПОЛУЖЕСТКОЕ С ОТКИДНЫМ СИДЕНЬЕМ ШТ	24,00	24,00	-	576	-	-	-	-				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
12	11301-3 п6045	-КРЕСЛО-КРОВАТЬ	ШТ	16,00	126,00	-	2016	-	-	-	-
13	560101-148	-СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ	ШТ	3,00	19,00	-	57	-	-	-	-
14	560101-384	-ШКАФ КАНЦЕЛЯРСКИЙ	ШТ	5,00	80,00	-	400	-	-	-	-
15	560101-22	-СТОЛ АУДИТОРНЫЙ ДВУХМЕСТНЫЙ	ШТ	6,00	28,00	-	168	-	-	-	-
16	560101/5-5 13	-ДОСКА КЛАССНАЯ НАСТЕННАЯ ДВУХМЕТРОВАЯ	ШТ	1,00	36,00	-	36	-	-	-	-
17	560101-98	-ТУМБА ДЛЯ ПОТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ	ШТ	6,00	32,00	-	192	-	-	-	-
18	560101-194	-ШКАФ ДЕРЕВЯННЫЙ ДЛЯ ОДЕЖДЫ АА-33,2	ШТ	3,00	60,00	-	180	-	-	-	-
19	560101-68	-СКАМЬЯ	ШТ	3,00	16,00	-	48	-	-	-	-
20	560101-193	-ШКАФ ДЕРЕВЯННЫЙ ДЛЯ ОДЕЖДЫ АА-40,2	ШТ	18,00	75,00	-	1350	-	-	-	-
21	560101-68	-СКАМЬЯ	ШТ	18,00	16,00	-	288	-	-	-	-
22	560101-368	-СТЕЛЛАЖ ПО ЛОЧНЫЙ	ШТ	2,00	68,00	-	136	-	-	-	-
23	084-1-119	-ТЕЛЕВИЗОР «ЧАЙКА-207	ШТ	1,00	304,00	-	306	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				7485		5 -		9
			----						----		----
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				7479	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.				152	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.				154	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				232	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				96	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.				52	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				8165	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	6	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				8176	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	6	-		-

НАЧ. ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ЕРМАКОВА

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту "Пожарное депо на 2 автомобиля без жилых помещений (каркас сборный железобетонный, стены из панелей)"

Ресурсы		Количество
I		2
Общестроительные работы		
Затраты труда,	чел.-ч	I5063
Заработная плата,	руб.	II042
Строительные машины,	руб.	3969
Санитарно-технические работы		
Затраты труда,	чел.-ч	2775
Заработная плата,	руб.	I854
Строительные машины,	руб.	77
Электромонтажные работы		
Затраты труда,	чел.-ч	I66I
Заработная плата,	руб.	I090
Строительные машины,	руб.	373
Технологическое оборудование		
Затраты труда,	чел.-ч	20I
Заработная плата,	руб.	I23
Строительные машины,	руб.	9
Прочие работы		
Затраты труда,	чел.-ч	I292
Заработная плата,	руб.	930
Строительные машины,	руб.	95
Всего		
Затраты труда,	чел.-ч	20992
Заработная плата,	руб.	I5039
Строительные машины,	руб.	4523

Начальник сметного отдела А.А.Белоусова

Составила старший инженер Т.Б.Широкова

gost.e-ecolog.ru