ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

400 – 040. 91

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ (МОДУЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 6; 9; 12 И 15 М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ.

СТЕНЫ ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ

АЛЬБОМ 9.

ЧАСТЬ 4.

Здание пролетом 12 м.

С	Сметы.	стр. 4...25
ВМ	Ведомость потребности в материалах	стр. 26...29
ВР	Ведомость ресурсов	стр. 30...35
ВРБ	Ведомость объемов работ	стр. 36

25327 – 16

Отпускная цена на момент реализации указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

25327-16

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
400 – 040. 91

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ (МОДУЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 6; 9; 12 И 15 М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ.

СТЕНЫ ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ

АЛЬБОМ 9.

ЧАСТЬ 4. Здание пролетом 12 м.

Стоимость:

Общая	154,81 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	154,81 тыс.руб.
1 куб.м. здания	23,42 руб.
1 кв.м. рабочей площади	178,56 руб.

РАЗРАБОТАН: ПКИ Башкирский Промстройпроект Тульский комплексный отдел

Зам. директора института Ю. А. Хайкин.
Главный инженер проекта Ю. Г. Кондратьев.

Утвержден и введен в действие Ассоциация "Росуралсибпроект".

Приказ от 25.12.91 г. № 12-91

Содержание альбома № 9

№№ листов	Наименование и обозначение документов. Наименование листа.		стр.
		Содержание альбома	2
	400-040.91.С.ПЗ	Пояснительная записка	3
	400-040.91-СМ1	Локальная смета	4...20
		Сводка объемов и стоимости работ	21
		Исходные данные	22...25
	400-040.91.ВМ	Ведомость потребности в материалах	26...29
	400-040.91.ВР	Ведомость ресурсов	30...35
	400-040.91.ВРБ	Ведомость объемов работ	36

Взамен инв.N
Подпись и дата
Инв.N подл.

Привязан
Инв. №

Пояснительная записка.

1. Сметная документация составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82.

2. Сметная документация и ведомости потребности в производственных ресурсах выпущены с помощью программного комплекса АВС-ЗЕС (редакция 7.2.1) в ценах и нормах 1984 года и пересчитаны в цены 1991 года согласно "Методическим указаниям" (письмо Госстроя СССР от 03.05.90 г. N12-Д).

3. Сметная стоимость определена в базисных ценах для 1-го территориального района и 1-го подрайона по сборникам ЕРЕР для строек Московской области. Сметные цены на местные материалы приняты по сборнику местных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденному Мособлисполкомом.

4. Накладные расходы приняты в размере:

- на строительные работы 16,4%
- на металлоконструкции 8,6%

Плановые накопления 8%.

5. Сметная стоимость определена для основного варианта расчетной зимней температуры наружного воздуха -30 град. С и для подвесного крана грузоподъемностью 1т.

Привязан

Инв. №

Нач. отд	Кондратьев		ТПР 400-040.91.С.ПЗ
Н.контр.	Кондратьев		
Гл.спец.	Кирина		Пояснительная записка.
Инж.	Чебанова		Стадия: РП; Лист: 1; Листов: 1

Росуралсибстрой ПКИ Башкирский Промстройпроект Тульский комплексный отдел

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взамен инв.N

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ(МОДУЛИ)ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 6,9,12 И 15М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ТПР400-040.91-АР4-КЖ 4-КМ4-СМ-1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ПРОЛЕТОМ 12М

ОСНОВАНИЕ: ТПР400-040.91 АЛЬБОМ 9 Ч.4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 154,806 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 9102 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 8,630 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
1	Е7-516	-УСТАНОВКА БЛОКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	8,00	4,21	1,61	33	7	13	1,36	11
				0,97	0,61			5	0,46	4
		ШТ								
2	Е7-519	-УСТАНОВКА БЛОКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	29,00	5,79	2,66	168	44	77	2,03	59
				1,50	0,99			29	0,75	22
		ШТ								
3	583122-П446	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1.030.1-1 В1-1	25,00	222,08	-	5552	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	ПС60.12.2.5-3Л		-	-			-	-	-
		ШТ								
4	583122-П410	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1.030.1-1 В1-1	4,00	111,04	-	443	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	ПС30.12.2.5-6.Л		-	-			-	-	-
		ШТ								
5	583122-Р099	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1.030.1-1 В1-1	2,00	83,28	-	167	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	2ПС15.18.2.5-Л		-	-			-	-	-
		ШТ								
6	583122-Р096	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1.030.1-1 В1-1	6,00	55,52	-	334	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	2ПС15.12.2.5-Л		-	-			-	-	-
		ШТ								
7	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,35	63,24	-	149	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
8	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ	0,34	63,24	-	22	-	-	-	-
		100КГ								
9	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	2,69	36,16	-	98	-	-	-	-
		100КГ								
10	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,22	579,24	13,60	129	25	4	141,00	31
		Т								
11	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	2,15	115,00 36,16	4,08 -	77	-	2 -	3,10 -	1 -
		100КГ								
		УЧАСТКИ МОНОЛИТНЫЕ								
12	Е6-146	-УМ1 ИЗ БЕТОНА В12,5	0,48	76,50	1,94	38	4	-	9,25	4
		М3								
13	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,01	6,66 674,24	0,58 -	7	-	- -	0,44 -	- -
		Т								
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ1								
14	Е12-280	-ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ	0,22	298,49	0,69	65	12	-	83,00	18
		100М2								
15	Е26-33	-УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ	1,66	57,25 23,77	0,20 2,00	40	14	- 4	0,15 11,80	- 20
		М3								
16	С114-689	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/	1,97	8,37 57,46	0,59 -	113	-	2 -	0,45 -	1 -
		М3								
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ2								
17	Е12-280	-ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ	0,35	298,49	0,69	104	20	-	83,00	29
		100М2								
18	Е26-33	-УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ	2,94	57,25 23,77	0,20 2,00	69	25	- 5	0,15 11,80	- 35
		М3								
19	С114-689	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/	3,48	8,37 57,46	0,59 -	200	-	2 -	0,45 -	1 -
		М3								
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ3								
20	Е12-280	-ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ	0,02	298,49	0,69	6	1	-	83,00	2
		100М2								
21	Е26-33	-УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ	0,24	57,25 23,77	0,20 2,00	4	2	- -	0,15 11,80	- 3
		М3								
22	С114-689	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА	0,28	8,37 57,46	0,59 -	16	-	- -	0,45 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/		-	-			-	-	-
		М3								
23	Е7-701	-ГЕРНИТ	0,05	64,36	0,13	3	-	-	6,43	-
		100М		5,02	0,03			-	0,03	-
24	Е7-701	-МАСТИКА УМС	0,05	64,36	0,13	3	-	-	6,43	-
		100М		5,02	0,03			-	0,03	-
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ4								
25	Е12-280	-ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ	0,02	298,49	0,69	6	1	-	83,00	2
		100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
26	Е7-285	-ПОЮСА4Х40	-	579,24	13,60	-	-	-	141,00	-
		Т		115,00	4,08			-	3,10	-
27	Е26-33	-УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ	0,02	23,77	2,00	2	-	-	11,80	-
		М3		8,37	0,59			-	0,45	-
28	С114-689	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/	0,03	57,46	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		УЗЛЫ СОЕДИНЕНИЯ СБ.Ж/Б ПАНЕЛЕЙ								
29	Е7-714	-УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	0,18	6,19	0,52	1	1	-	7,35	1
		100М		5,67	0,15			-	0,12	-
30	СОСЦММ-2-2	-РАСТВОР М50	0,07	41,33	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
31	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД	0,47	64,36	0,13	30	2	-	6,43	3
		100М		5,02	0,03			-	0,03	-
32	Е7-706	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВУЛКАНИЗУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ	0,47	136,86	24,99	64	5	11	16,00	8
		100М		11,80	7,50			3	5,69	3
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ9,ПРИМЫКАНИЕ ПАНЕЛЕЙ К ЦОКОЛЮ								
33	Е12-280	-ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ	0,11	298,49	0,69	32	6	-	83,00	9
		100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
34	Е7-285	-ПОЮСА4Х40	0,04	579,24	13,60	22	5	-	141,00	6
		Т		115,00	4,08			-	3,10	-
35	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,42	36,16	-	15	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е7-701	-ГЕРНИТ	0,66	64,36	0,13	43	4	-	6,43	4
		100М		5,02	0,03			-	0,03	-
37	Е26-33	-ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МИНВАТОЙ	0,07	23,77	2,00	2	-	-	11,80	1
		М3		8,37	0,59			-	0,45	-
38	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	0,10	18,14	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		8065	178	114		246
				РУБ.				43		32
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(8065)	8065	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(551)	551	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(221)	-	221	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(7201)	7201	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(867)	867	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(57)	-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(116)	-	116	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(713)	713	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(9645)	9645	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(335)	-	-	-		335
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(337)	-	337	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.	(9645)	9645	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(335)	-	-	-		335
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(337)	-	337	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ								
39	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ	9,78	102,18	6,80	998	347	66	48,20	471
		СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ		35,50	2,04			20	1,55	15
		100М2								
40	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	72,50	134,79	-	9772	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
41	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 РКП-350А	9,78	611,23	26,52	5978	671	260	95,20	931
				68,62	7,97			78	6,05	59
		100М2								
42	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	14,48	14,64	0,02	213	41	-	4,14	60
		100М2		2,87	-			-	-	-
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е12-293	-ОКРАСКА ГОФР ТУГОПЛАВКОЙ МАСТИКОЙ	0,43	48,58	2,52	20	5	-	17,60	8
		100М2		11,61	0,75			-	0,57	-
44	Е26-33	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ	0,73	23,77	2,00	17	6	2	11,80	9
				8,37	0,59			-	0,45	-
		М3								
45	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	1,08	18,14	-	19	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
46	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,14	102,18	6,80	16	5	-	48,20	7
				35,50	2,04			-	1,55	-
		100М2								
47	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	1,01	134,79	-	136	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
48	Е12-280	-ПРОФИЛИ ФАСОННЫЕ	0,78	298,49	0,69	233	45	-	83,00	65
		100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
49	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,09	579,24	13,60	53	10	2	141,00	13
		Т		115,00	4,08			-	3,10	-
50	Е10-29	-ДОСКА ДЕРЕВЯННАЯ	1,60	131,17	2,21	212	24	4	21,50	34
		М3		14,50	0,68			2	0,52	1
51	Е10-201	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ	1,60	5,27	0,22	9	1	-	0,87	1
		М3		0,57	0,07			-	0,05	-
52	Е12-176	-ДВА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА	0,29	305,61	13,26	90	10	5	47,60	14
		100М2		34,31	3,98			2	3,02	1
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗДУ7+8								
53	Е12-293	-ОКРАСКА ГОФР ТУГОПЛАВКОЙ МАСТИКОЙ	0,54	48,58	2,52	26	6	2	17,60	9
		100М2		11,61	0,75			-	0,57	-
54	Е26-33	-ЗАПОЛНЕНИЕ МИНВАТОЙ ГОФР	1,45	23,77	2,00	36	12	4	11,80	17
		М3		8,37	0,59			2	0,45	1
55	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	2,15	18,14	-	39	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
56	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,64	102,18	6,80	65	22	5	48,20	31
				35,50	2,04			2	1,55	1
		100М2								
57	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ	3,95	134,79	-	532	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76								
		М3								
58	Е10-29	-БРУСОК	1,06	131,17	2,21	140	15	2	21,50	23
		М3		14,50	0,68			-	0,52	1
59	Е10-201	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ	1,06	5,27	0,22	7	-	-	0,87	1
		М3		0,57	0,07			-	0,05	-
60	Е7-285	-КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	0,10	579,24	13,60	58	11	2	141,00	14
		Т		115,00	4,08			-	3,10	-
61	Е12-280	-ПРОФИЛИ ФАСОННЫЕ	1,33	298,49	0,69	396	76	-	83,00	110
		100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
62	Е12-176	-ТРИ СЛОЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА	0,87	458,43	19,89	400	45	17	71,40	62
		100М2		51,46	5,98			5	4,54	4
		КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
63	241829-903 3	-ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	15,00	4,36	-	66	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
64	С111-97	-ЗАКЛЕПКИ ДЛИНОЙ В ММ: 5	0,03	999,90	-	30	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
65	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,45	36,16	-	17	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			19578	1352	371		1880
			РУБ.					111		83
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(19578)		19578	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(7235)		7235	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(1463)		-	1463	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(10611)		10611	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(2400)		2400	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(165)		-	-	-		165
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(322)		-	322	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(1757)		1757	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(23735)		23735	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(2128)		-	-	-		2128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(1785)		-	1785	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(23735)		23735	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(2128)		-	-	-		2128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(1785)		-	1785	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
		КОЛОННЫ								
66	Е9-51	-МОНТАЖ КОЛОНН ВСЕХ ТИПОВ	18,92	32,46	15,92	616	161	303	10,06	190
	Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10	ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ		8,50	5,98			114	4,54	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,03 Т.Ч. ТАБЛ2 П.2 К=1,1	ВЫСОТОЙ ДО 25М,МАССОЙ ДО 3Т /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ /ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/ Т								
67	Е9-51 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. ТАБЛ2 П.2 К=1,1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П3-8 К=1,12	-МОНТАЖ КОЛОНН ВСЕХ ТИПОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 25М,МАССОЙ ДО 3Т /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ /ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/ Т	3,40	36,36 9,52	17,83 6,70	123	32	59 22	10,06 5,08	34 17
68	С121-1738	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М.Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245 Т	0,68	539,62 -	- -	367	-	- -	- -	- -
69	С121-1738	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М.Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С255 Т	0,23	566,48 -	- -	131	-	- -	- -	- -
70	С121-1738	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М.Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С345-3 Т	3,51	636,01 -	- -	2232	-	- -	- -	- -
71	С121-1747	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ,ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М.Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245 Т	18,57	524,42 -	- -	9739	-	- -	- -	- -
		СВЯЗИ ПО КОЛОННАМ								
72	Е9-88 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т	0,69	68,17 19,82	19,96 7,58	46	14	13 5	24,60 5,75	17 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С121-1917	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ,ИЗ ГОРЯЧЕКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЛИСТА 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,06	414,17	-	25	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
74	С121-1913	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,64	409,22	-	262	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		СТОЙКИ И РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ								
75	Е9-33 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	2,89	71,97	31,70	209	47	92	19,40	56
		Т		16,22	11,54			34	8,76	25
76	С121-1784	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ С235	0,08	518,55	-	42	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
77	С121-1784	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ С245	0,23	535,82	-	123	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
78	С121-1785	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ С245	2,17	494,02	-	1072	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
79	С121-1786	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235	0,24	533,75	-	127	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
80	С121-1792	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК,ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 3 ИЗ СТАЛИ С235	0,26	552,75	-	144	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ПРОГОНЫ								
81	Е9-94 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	6,82	48,38	25,04	329	76	169	13,50	92
		Т		11,20	8,75			59	6,64	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	С121-1928	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА ПРОГОНА,Т ДО 0,4 1 ИЗ СТАЛИ С245	6,71	640,32	-	4296	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
83	С121-1928	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА ПРОГОНА,Т ДО 0,4 1 ИЗ СТАЛИ С235	0,31	623,05	-	194	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОД ОБОРУДОВАНИЯ								
84	Е9-116 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ,НАДЕЖОСТИ -0,95/	11,46	51,32	25,91	588	147	297	15,60	179
				12,87	8,30			95	6,30	72
		Т								
85	С121-1960	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 1 ИЗ СТАЛИ С255	11,44	551,28	-	6306	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
86	С121-1960	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 1 ИЗ СТАЛИ С245	0,36	524,42	-	188	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ(ДЛЯ КРАНА Q=1Т)								
87	Е9-40 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИ4ЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24 /КОЭФФ,НАДЕЖОСТИ -0,95/	144,00	6,17	4,62	888	135	666	1,28	184
				0,94	1,61			233	1,23	177
		М								
88	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255	5,73	482,88	-	2766	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		БАЛКИ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ И ПОДВЕСКИ(ДЛЯ КРАНА Q=1Т)								
89	Е9-116 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	0,76	51,32	25,91	40	10	21	15,60	12
				12,87	8,30			7	6,30	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/								
		Т								
90	Е9-116	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ	0,65	57,48	29,02	40	10	21	15,60	10
	Т.Ч. П1.6	БАЛОК И РИГЕЛЕЙ								
	ТАБЛ1 П10	ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД		14,42	9,30			7	7,06	5
	К=1,03	УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ								
	Т.Ч. П1.6	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
	ТАБЛ1	/КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/								
	П3-8	Т								
	К=1,12									
91	С121-1829	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И	0,67	568,37	-	380	-	-	-	-
		МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С		-	-			-	-	-
		НАКЛАДНЫМИ ИЛИ								
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ								
		ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО								
		12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ								
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ								
		ПРОФИЛЕЙ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ								
		И ПОДВЕСКИ 1 ИЗ С345-3								
		Т								
92	С121-1829	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И	0,78	476,82	-	374	-	-	-	-
		МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С		-	-			-	-	-
		НАКЛАДНЫМИ ИЛИ								
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ								
		ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО								
		12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ								
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ								
		ПРОФИЛЕЙ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ								
		И ПОДВЕСКИ 1 ИЗ СТАЛИ С245								
		Т								
93	С121-Тч-Т12-П9	-ОКРАШИВАНИЕ М/К ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ133 ПО ГРУНТОВКЕ ПФ-020	52,64	57,98	-	3053	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ,ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ								
94	Е9-33	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАМ	16,18	69,89	30,77	1131	255	498	19,40	314
		Т		15,75	11,20			182	8,50	138
95	С121-1784	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ	0,49	518,55	-	255	-	-	-	-
		ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ		-	-			-	-	-
		ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК								
		СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ								
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ								
		С235								
		Т								
96	С121-1784	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ	0,98	535,82	-	524	-	-	-	-
		ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ		-	-			-	-	-
		ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК								
		СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ								
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ								
		С245								
		Т								
97	С121-1781	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ	0,15	459,65	-	68	-	-	-	-
		ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ		-	-			-	-	-
		ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК ИЗ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2								
		Т								
98	С121-1785	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ С245	0,11	494,02	-	55	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
99	С121-1785	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ С235	0,08	476,75	-	38	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
100	С121-1782	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235	14,42	507,15	-	7313	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
101	С121-1784	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП	0,44	516,55	-	228	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
102	Е9-24	-КРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВ НАРУЖНОЙ ОБШИВКИ К РАМАМ	9,77	60,79	26,01	594	221	253	31,40	307
		100М2		22,62	8,72			85	6,62	65
103	С121-2415	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА,ОЦИНКОВАННЫЕ,ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ 0.8ММ +0,7 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП	9,67	780,75	-	7551	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
104	Е26-33	-УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ	77,01	23,77	2,00	1831	645	155	11,80	909
		М3		8,37	0,59			46	0,45	35
105	С114-689	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/	91,38	57,46	-	5250	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
106	Е9-24	-КРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВ ВНУТРЕННИЙ ОБШИВКИ	9,77	60,79	26,01	594	221	253	31,40	307
		100М2		22,62	8,72			85	6,62	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	С121-2415	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА,ОЦИНКОВАННЫЕ,ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ Ø,8ММ +Ø,7 ИЗ СТАЛИ БСТ3КП Т	7,99	780,75	-	6238	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
108	241829-903 3	-ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ КГ	20,53	4,36	-	89	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
109	С111-97	-ЗАКЛЕПКИ ДЛИНОЙ В ММ: Б Т	Ø,Ø7	999,90	-	69	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
110	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ Т	Ø,1Ø	945,45	-	94	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
111	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	49,72	36,16	-	1797	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
112	С121-Т.ч.-Т 2П.5+6	-ЛИСТЫ НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ ОБШИВКИ С НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ СТОРОН ПОКРЫТЬЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЭМАЛИ МЛ1202 ПО ГРУНТОВКЕ ЭП-Ø200 М2	1953,57	5,02	-	9813	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
113	С121-Т.ч.-Т 12-П.9	-ОКРАШИВАНИЕ РАМ ЗА 2РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ133 ПО ГРУНТОВКЕ ПФ-Ø20 Т	12,35	57,98	-	716	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
114	Е9-29 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П1Ø К=1,Ø3	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -Ø,95/ 100М2	9,77	330,52	206,62	3230	679	2020	94,00	918
				69,52	71,96			704	54,61	534
115	С121-2405	-ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАЩИТНОДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА ДО 2 КГ,ТОЛЩИНОЙ Ø,8ММ Т	Ø,64	1005,10	-	644	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ПАНЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ								
116	Е9-24 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П1Ø К=1,Ø3	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -Ø,95/ 100М2	8,68	62,62	26,80	543	202	233	31,40	273
				23,30	8,98			78	6,81	59
117	С121-2415	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА,ОЦИНКОВАННЫЕ,ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ Ø,8ММ :Ø,7 ИЗ СТАЛИ БСТ3КП Т	7,42	780,75	-	5793	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
118	С121-Тч.-Т2 -П5:6	-ЛИСТЫ ПРОФНАСТИЛА (КРОВЕЛЬНЫЕ) С ДВУХ СТОРОН ПОКРЫТЬ ЭМАЛЬЮ МЛ1202 ПО	7,42	618,85	-	4593	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРУНТОВКЕ ЭП-0200								
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			93751	2855	5053		3802
			РУБ.					1756		1332
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(52538)	52538	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(1649)	1649	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(1740)	-	1740	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(48388)	48388	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(6256)	6256	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(428)	-	-	-		428
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(841)	-	841	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(4702)	4702	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(63496)	63496	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(2568)	-	-	-		2568
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(2581)	-	2581	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(41213)	41213	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(1243)	1243	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(2871)	-	2871	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(34561)	34561	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(2589)	2589	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(179)	-	-	-		179
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(346)	-	346	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(3501)	3501	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(47303)	47303	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(3173)	-	-	-		3173
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(3217)	-	3217	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		(110799)	110799	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(5741)	-	-	-		5741
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(5798)	-	5798	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ								
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ5								
119	Е7-701	-ГЕРНИТ	0,06	64,36	0,13	5	-	-	6,43	-
		100М						-		
				5,02	0,03			-	0,03	-
120	Е7-709	-МАСТИКА УМС	0,06	136,37	35,02	8	1	2	18,40	1
		100М								
				13,00	10,51			-	7,97	-
		УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ ВОРОТ-УЗЕЛ10								
121	Е12-280	-ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ	0,01	298,49	0,69	4	-	-	83,00	1
		100М2								
				57,25	0,20			-	0,15	-
122	Е7-285	-УГОЛОК	0,01	579,24	13,60	6	1	-	141,00	1
		Т								
				115,00	4,08			-	3,10	-
123	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,07	36,16	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	Е26-33	-УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ	0,02	23,77	2,00	2	-	-	11,80	-
		М3		8,37	0,59			-	0,45	-
125	С114-689	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/	0,02	57,46	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			29	2	2		3
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(29)		29	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(15)		15	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(2)		-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(4)		4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(2)		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(31)		31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(3)		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(2)		-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.	(31)		31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(3)		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(2)		-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ								
126	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	8,68	72,62	1,68	631	39	15	7,19	62
		100М2		4,46	0,51			5	0,39	3
127	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В12,5	86,80	50,27	-	4363	176	-	2,90	252
		М3		2,02	-			-	-	-
128	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В22,5	8,68	219,20	2,95	1904	222	27	40,20	349
		100М2		25,62	0,88			8	0,67	6
129	Е11-68Р1153-ЗР11535)	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО 40ММ ИЗ БЕТОНА В22,5	8,68	59,68	0,95	519	12	7	2,12	18
		100М2		1,47	0,27			2	0,21	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			7417	449	49		681
			РУБ.					15		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(7417)		7417	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(6917)		6917	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(464)		-	464	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(988)		988	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(69)		-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(132)		-	132	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(672)		672	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(9077)		9077	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	761)	-	-	-		761
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	596)	-	596	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.	(	9077)	9077	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	761)	-	-	-		761
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	596)	-	596	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
130	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	2,04	8,06	0,08	16	12	-	9,70	20
		100М2		6,12	0,03			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			16	12	-		20
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	16)	16	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	4)	4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	12)	-	12	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	3)	3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	2)	2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	21)	21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	20)	-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	12)	-	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.	(	21)	21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	20)	-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	12)	-	12	-		-
		РАЗДЕЛ 7. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
131	Е15-535	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	2,32	116,68	1,36	271	37	4	20,80	48
		100М2		16,25	0,39			2	0,30	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			271	37	4		48
			РУБ.					2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	271)	271	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	230)	230	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	39)	-	39	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	31)	31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	2)	-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	4)	-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	24)	24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	326)	326	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	51)	-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	43)	-	43	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.	(	326)	326	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(51)	-	-	-			51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(43)	-	43	-			-
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСТКА								
132	Е27-43	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ОТ 700 ДО 1000 КГ/СМ2	1,21	329,33	18,80	398	2	22	3,30	4
		100М2		2,17	5,88			7	4,46	5
133	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	1,21	283,86	-	343	12	-	14,40	17
		100М2		10,29	-			-	-	-
134	Е27-172	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	-1,21	-57,16	-	-69	-2	-	-2,32	-3
		100М2		-1,64	-			-	-	-
		КРЫЛЬЦА УЗЕЛ11-2ШТ								
135	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	3,60	17,08	-	62	7	-	3,00	11
		М3		2,02	-			-	-	-
136	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,07	72,62	1,68	5	-	-	7,19	-
		100М2		4,46	0,51			-	0,39	-
137	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	2,40	50,27	-	121	5	-	2,90	7
		М3		2,02	-			-	-	-
138	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	0,07	1173,68	3,94	82	9	-	166,00	12
		100М2		123,75	1,19			-	0,90	-
		УЗЕЛ12-УТОЛЩЕНИЕ ПОЛА В СТВОРЕ ВОРОТ								
139	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,42	50,27	-	21	1	-	2,90	1
		М3		2,02	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			963	34	22		49
			РУБ.					7		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(963)	963	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(905)	905	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(41)	-	41	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(122)	122	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(9)	-	-	-			9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(16)	-	16	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(87)	87	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(1172)	1172	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(63)	-	-	-			63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(57)	-	57	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.	(	1172)	1172	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	63)	-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	57)	-	57	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			130090	4919	5615		6729
			РУБ.					1934		1464
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	88877)	88877	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	17506)	17506	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	3982)	-	3982	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	66204)	66204	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	10669)	10669	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	730)	-	-	-		730
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	1431)	-	1431	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	7957)	7957	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	107503)	107503	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	5929)	-	-	-		5929
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	5413)	-	5413	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	41213)	41213	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	1243)	1243	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	2871)	-	2871	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	34561)	34561	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	2589)	2589	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	179)	-	-	-		179
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	346)	-	346	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	3501)	3501	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	47303)	47303	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	3173)	-	-	-		3173
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	3217)	-	3217	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	154806)	154806	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	9102)	-	-	-		9102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	8630)	-	8630	-		-

СОСТАВИЛ ЧЕБАНОВА С. И.

О В О Д К А

ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ НОМЕР ТПР400-040.91-АР4-КЖ4-КМ4-СМ-1

НОМЕР П/П	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ ПО РАЗДЕЛАМ СМЕТЫ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛ-ВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.							УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА ИЛИ ВИДА РАБОТ, % К ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СМЕТЕ / СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, РУБ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ %	НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ СУММА	ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЙ, % СТОИМОСТИ ПО ГР. 5, 7	ВСЕГО ПО ГР. 5, 7, 8	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН В Т.Ч ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	СТЕНЫ	М2 Г.П.	868	8065	16,4	867	713	9645	178	114 43	6,23 11,11
2	КРОВЛЯ	"	"	19578	"	2400	1757	23735	1352	371 111	15,33 27,34
3	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	"	"	93751	8,6	8845	8203	110799	2855	5053 1756	71,57 127,65
4	ПРОЕМЫ	"	"	29	16,4	2	-	31	2	2 -	0,02 0,04
5	ПОЛЫ	"	"	7417	"	988	672	9077	449	49 15	5,86 10,46
6	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	"	"	16	"	3	2	21	12	- -	0,01 0,02
7	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	"	"	271	"	31	24	326	37	4 2	0,21 0,38
8	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	"	"	963	"	122	87	1172	34	22 7	0,75 1,35

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР _____ С.И. ЧЕБАНОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦ _____ Е.А. КИРИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
595     1       910540' Ж5' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
596     2       Ю' ' УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ(МОДУЛИ)ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 6,9,12 И 15М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСК
                    ИХ КОНСТРУКЦИЙ' ' ЗДАНИЕ ПРОЛЕТОМ 12М' РП' ' ТПР400-040.91-АР4-КЖ4-КМ4-СМ-1' СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБО
                    ТЫ' ТПР400-040.91 АЛЬБОМ 9 Ч.4' *
597     3       Д4-А*
598     4       Д2-М*
599     5       Д2-Б*
600     6       Д2-С*
601     7       Д2-Т*
602     8       Д3-Д*
603     9       Д4-Ж*
604     10      Р4*
605     11      Е7-516(А1=2,49)' 2+6*
606     12      Е7-519(А1=3,52)' 5+20+4*
607     13      583122-П448#ССЦММ-8327' 5+20' 6.1.2.14.4' ' ' ' Р32.1*
608     14      583122-П410#ССЦММ-8327' 4' 3.1.2.14.4' ' ' ' Р32.1*
609     15      583122-Р099#ССЦММ-8327' 2' 1.5.1.8.14.4' ' ' ' Р32.1*
610     16      583122-Р096#ССЦММ-8327' 6' 1.5.1.2.14.4' ' ' ' Р32.1*
611     17      С147-24' 5.2.2,14+20.(2.2,14+4.1,38)+4.2.2,14=Ф1' ' ' ' ' 3444.0,3/10053.0,3/3646.0,3/3539,0,1*
612     18      С147-24' 2.4,26+6.4.26=Ф2' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ' ' ' 3444.0,3/10053.0,3/3646.0,3/3539.0,1*
613     19      С147-29' Ф1+Ф2*
614     20      Е7-285' 66.0,5+5.0,4+62.2.4+8.3.96=Ф3 Ф3.0.001*
615     21      С147-29' Ф3*
616     22      П2УЧАСТКИ МОНОЛИТНЫЕ*
617     23      Е6-146(А2=39,13-(27,4-26,6)#)(Р11567Р11562)' 4.0,12' ' УМ1 ИЗ БЕТОНА В12,5*
618     24      С124-43(Р10579=1)' 3,54.4.0,001*
619     25      П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ1*
620     26      Е12-280' (8,21-1,2).2+(8,81-2,4).2+(8,81-1,2).3+(8,81-3)=Ф10 Ф10.0,4' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ*
621     27      Е26-33' 0,06.Ф10:2=Ф11' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ*
622     28      С114-689(Р6205=1)' Ф11,0,96.1,03.1,2*
623     29      П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ2*
624     30      Е12-280' (8,81-1,2).4+(8,81-2,4).10+(8,21-2,4).9=Ф12 Ф12,0,24' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ*
625     31      Е26-33' 0,02.Ф12=Ф13' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ*
626     32      С114-689(Р6205=1)' Ф13.0,96,1,03.1,2*
627     33      П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ3*
628     34      Е12-280' 0,47.2,4.2' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ*
629     35      Е26-33' 0,05.2,4.2=Ф14' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ*
630     36      С114-689(Р6205=1)' Ф14.0,96.1,03.1,2*
631     37      Е7-701' 2,4.2' ' ГЕРНИТ*
632     38      Е7-701' 2,4.2' ' МАСТИКА УМС*
633     39      П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ4*
634     40      Е12-280' 0,64.1,2.2' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ*
635     41      Е7-285' 1.26,1,2.2=Ф15 Ф15.0,001' ' ПОЮСА4Х40*
636     42      Е26-33' 0.01.1,2.2=Ф16' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ*
637     43      С114-689(Р6205=1)' Ф16,1,2.1,03.0,96*
638     44      П2УЗЛЫ СОЕДИНЕНИЯ Сб.Ж/Б ПАНЕЛЕЙ*
639     45      Е7-714' 6,3=Ф17*
640     46      СТССЦММ-2-2(=19)' Ф17.0,04.0,1' 21,9' РАСТВОР М50' М3' ' Р12.1*
641     47      Е7-701' Ф17+1,2,24=Ф18*
642     48      Е7-706' Ф18*
643     49      П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ9,ПРИМЫКАНИЕ ПАНЕЛЕЙ К ЦОКОЛЮ*
644     50      Е12-280' 0,34.(12+0,03.2+6,3+0,03,2).1,1' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ*
645     51      Е7-285' 1,26.(12+0,03.2+6.3+0,03).1,1=Ф19 Ф19.0,001' ' ПОЮСА4Х40*
646     52      С147-29' Ф19*
647     53      Е7-701' 2.(12+0,03+6,3+0,03).1,1' ' ГЕРНИТ*
648     54      Е26-33' 0,002.(12+0.03+6.3+0,03).1.1=Ф20' ' ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МИНВАТОЙ*
```

```
C114-2' Ф20.1.5.1.03.0.96*
P7*
E12-284' (72+0.3.2+0.07.2).(12+0.3+0.07.2+0.3+0.7)=Ф70*
C114-113(P6205=1)' Ф70.0.06.1.03.1.2*
E12-176' Ф70' ' + РКП-350А*
E12-277' (72+0.3.2).8.21+((12+0.03.2).2+72+0.3.2).8.81=Ф78*
П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ6*
E12-293' (0.25+0.06.2).(72+0.3.2).1.6' ' ОКРАСКА ГОФР ТУГОПЛАВКОЙ МАСТИКОЙ*
E26-33' 0.01.(72+0.3.2)=Ф71*
C114-2' Ф71.0.96.1.5.1.03*
E12-284' 0.17.(72+0.3.2)=Ф72 Ф72.1.1*
C114-113(P6205=1)' Ф72.1.1.0.06.1.03.1.2*
E12-280' (0.55+0.35+0.17).(72+0.3.2)' ' ПРОФИЛИ ФАСОННЫЕ*
E7-285' 0.64.2.(72+0.3.2).0.001=Ф75*
E10-29' 0.011.(72+0.3.2).2=Ф76' ' ДОСКА ДЕРЕВЯННАЯ*
E10-201' Ф76' ' АНТИСЕПТИРОВАНИЕ*
E12-176(A1.0.5)(P1.0.5)(H41=0.5)' 0.4.(72+0.3.2)' ' ДВА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА*
П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ7+8*
E12-293' (0.25+0.05.2).(72+0.3.2+(12+0.03.2).2).1.6' ' ОКРАСКА ГОФР ТУГОПЛАВКОЙ МАСТИКОЙ*
E26-33' 0.25.(72+0.3.2+(12+0.03.2).2).0.06=Ф81' ' ЗАПОЛНЕНИЕ МИНВАТОЙ ГОФР*
C114-2' Ф81.0.96.1.5.1.03*
E12-284' (72+0.3.2+(12+0.03.2).2).0.6=Ф82 Ф82.1.1*
C114-113(P6205=1)' Ф82.1.1.0.05.1.03.1.2*
E10-29' (72+0.3.2+(12+0.03.2).2).0.011=Ф83' ' БРУСОК*
E10-201' Ф83' ' АНТИСЕПТИРОВАНИЕ*
E7-285' (0.154+0.08+0.335).10.16.1.1.0.001=Ф84' ' КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
E12-280' (0.52+0.17+0.54+0.15).(72+0.3.2+(12+0.03.2).2)' ' ПРОФИЛИ ФАСОННЫЕ*
E12-176(A1.0.75)(P1.0.75)(H41=0.75)' 0.9.(72+0.3.2+(12+0.03.2).2)' ' ТРИ СЛОЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОДОИЗОЛЯЦИОН
                НОГО КОВРА*
П2КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
T241829-9033(=19)(P2071=1)' 15' 2.64' ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ' КГ' ' P810.1*
C111-97' 0.03*
C147-29' 15+30*
P8*
П2КОЛОННЫ*
E9-51(9110A)(9202)' (18.51+0.22).1.01*
E9-51(9110A)(9202)(9103Г)' 3.37.1.01*
C121-1738(A1+1.1.01#)' 0.65.1.01.1.03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
C121-1738(A1+15.1.01#)' 0.22.1.01.1.03' ' + ИЗ СТАЛИ С255*
C121-1738(A1+(34+2.4.71.8:10).1.01#)' 3.37.1.01.1.03' ' + ИЗ СТАЛИ С345-3*
C121-1747(A1+1.1.01#)' 17.85.1.01.1.03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
П2СВЯЗИ ПО КОЛОННАМ*
E9-88(9110A)' 0.68.1.01*
C121-1917(A1+1.1.01#)' 0.06.1.01.1.03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
C121-1913(A1+1.1.01#)' 0.62.1.01.1.03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
П2СТОЙКИ И РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ*
E9-33(9110A)' (2.61+0.25).1.01*
C121-1784(A1-8.1.01#)' 0.08.1.01.1.03' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
C121-1784(A1+1.1.01#)' 0.22.1.01.1.03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
C121-1785(A1+1.1.01#)' (1.28+0.81).1.01.1.03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
C121-1786(A1-8.1.01#)' 0.23.1.01.1.03' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
C121-1792(A1-8.1.01#)' 0.25.1.01.1.03' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
П2ПРОГОНЫ*
E9-94(9110A)' 6.75.1.01*
C121-1928(A1+1.1.01#)' 6.45.1.01.1.03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
C121-1928(A1-8.1.01#)' 0.30.1.01.1.03' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
П2БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОД ОБОРУДОВАНИЯ*
E9-116(9110A)' 11.35.1.01*
C121-1960(A1+15.1.01#)' 11.1.01.1.03' ' + ИЗ СТАЛИ С255*
```

```
707  113  С121-1960(А1+1.1,01#)' 0,35,1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
708  114  П2ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ(ДЛЯ КРАНА Q=1Т)*
709  115  Е9-40(9110А)' 2,72*
710  116  С121-1825(А1+15.1.01#)' 5,51.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С255*
711  117  П2БАЛКИ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ И ПОДВЕСКИ(ДЛЯ КРАНА Q=1Т)*
712  118  Е9-116(9110А)' 0,75,1,01*
713  119  Е9-116(9110А)(9103Г)' 0,64.1,01*
714  120  С121-1829(А1+(36+2,4,48,6;10),1,01#)' 0,64,1,01.1,03' ' + ИЗ С345-3*
715  121  С121-1829(А1+1.1,01#)' 0,75,1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
716  122  СТ121-Т4-Т12-П9(=19)' 94,39-(33,0+7,13).1,01.1,03' 2,15,6,1,01' ОКРАШИВАНИЕ М/К ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ133 ПО Г
                РУНТОВКЕ ПФ-020' Т' ' Р825,1*
717  123  П2ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ,ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ*
718  124  Е9-33(=1)' (33-7,68-9,3).1,01' ' ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАМ*
719  125  С121-1784(=19)(А1-8,1,01#)' 0,47.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
720  126  С121-1784(=19)(А1+1,1,01#)' 0,94,1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
721  127  С121-1781(=19)(А1-8,1,01#)' 0,14.1,01,1,03' ' + ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
722  128  С121-1785(=19)(А1+1,1,01#)' 0,11.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
723  129  С121-1785(=19)(А1-8,1,01#)' (0,01+0,07).1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
724  130  С121-1782(=19)(А1-8,1,01#)' 13,86.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
725  131  С121-1784(=19)(А1-8,1,01#)' 0,42,1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП*
726  132  Е9-24(=1)' 2,5,88,6,94+10,5,88,5,74+3,5,88,6,94+12,5,88,5,74+1,5,88,5,14=Ф40' ' КРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВ НАРУЖНОЙ О
                БШИВКИ К РАМАМ*
727  133  С121-2415(=19)(А1+29-8,1,01#)' 9,30,1,01.1,03' ' + +0,7 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП*
728  134  Е26-33' 2,3,22+10,2,66+3,3,22+12,2,66+1,2,39=Ф41' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ*
729  135  С114-689(Р6205=1)' Ф41,0,96,1,03,1,2*
730  136  Е9-24(=1)' Ф40' ' КРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВ ВНУТРЕННИЙ ОБШИВКИ*
731  137  С121-2415(=19)(А1+29-8,1,01#)' 7,66,1,01,1,03' ' + +0,7 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП*
732  138  Т241829-9033(Р2071=1)(=19)' (143,10+2,164+143,12+164,3+141),0,005=Ф45' 2,64' ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ' КГ' ' Р8
                10,1*
733  139  С111-97(Р2073=1000)' (298,10+367,2+303,12+372,3+292),0,006,0,001=Ф46*
734  140  С111-58(Р2073=1000)' ((20,10+20,2+20,12+20,3+16),0,143+(25,(10+2+12+3),0,015)+50,27,0,007+20,0,015+40,0,007
                ),0,001=Ф47*
735  141  С147-29' (143,10+171,2+143,12+171,3+143)=Ф44 Ф44+18,3,1+2,2,53+2,2,53+4,1,41+96,1,4+96,1,1+133,2,4+37,0,2+Ф
                45+Ф46,1000+Ф47,1000*
736  142  СТ121-Т,Ч,-Т2П,5+6(=19)' Ф40+Ф40' (1,3+1,4),1,01' ЛИСТЫ НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ ОБШИВКИ С НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕ
                ЕЙ СТОРОН ПОКРЫТЬЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЭМАЛИ МЛ1202 ПО ГРУНТОВКЕ ЭП-0200' М2' ' Р825
                ,1*
737  143  СТ121-Т,Ч,-Т12-П,9(=19)' (33,00-7,68-9,3-Ф44,0,001),1,01,1,03' 15,6,2,1,01' ОКРАШИВАНИЕ РАМ ЗА 2РАЗА ЭМАЛЬЮ
                ПФ133 ПО ГРУНТОВКЕ ПФ-020' Т' ' Р825,1*
738  144  Е9-29(9110А)' Ф40*
739  145  С121-2405(=19)' (18,3,1+2,2,53+2,2,53+4,1,41+96,1,4+96,1,1+133,2,4+37,0,2),0,001*
740  146  П2ПАНЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ*
741  147  Е9-24(9110А)' 868*
742  148  С121-2415(А1+29-8,1,01#)' 7,13,1,01,1,03' ' + +0,7 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП*
743  149  СТ121-Т4-Т2-П5:6(=19)' 7,13,1,01,1,03' (108+225),1,01' ЛИСТЫ ПРОФНАСТИЛА (КРОВЕЛЬНЫЕ) С ДВУХ СТОРОН ПОКРЫТ
                Ь ЭМАЛЬЮ МЛ1202 ПО ГРУНТОВКЕ ЭП-0200' Т' ' Р825,1*
744  150  Т (=27)(ИС)' 30,38' ' ' ' ' 15167,1*
745  151  Т (=27)(ИС)' 5,68' ' ' ' ' 10261,1/10266,1*
746  152  Т (=27)(ИС)' 3,02' ' ' ' ' 10261,1/10267,1*
747  153  Т (=27)(ИС)' 0,14' ' ' ' ' 10261,1/10269,1*
748  154  Т (=27)(ИС)' 7,58' ' ' ' ' 10261,1/10271,1*
749  155  Т (=27)(ИС)' 7,08' ' ' ' ' 10261,1/10273,1*
750  156  Т (=27)(ИС)' (7,68+9,30+7,13),1,01,1,03' ' ' ' ' 10265,1*
751  157  Т (=27)(ИС)' 39,60-(7,68+9,30+7,13),1,01,1,03' ' ' ' ' 10263,1*
752  158  Р9*
753  159  П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ6*
754  160  Е7-701' 3,2' ' ГЕРНИТ*
755  161  Е7-709' 3,2' ' МАСТИКА УМС*
756  162  П2УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ ВОРОТ-УЗЕЛ10*
```

```
  757    163        E12-280' 0,34.3,02,1,1' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ*
  758    164        E7-285' 12.0,6.0,001=ф90' ' УГОЛОК*
  759    165        C147-29' ф90.1000*
  760    166        E26-33' 0,006.3,02=ф91' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ*
  761    167        C114-689(P6205=1)' ф91,1,2,1,03.0,96*
  762    168        P14*
  763    169        E11-2(A2=38,74)' 868*
  764    170        E11-11(A2=27,68+(27,2-26,3),1,02#)(P11531P11532)' 868,0,1' ' + ИЗ БЕТОНА В12,5*
  765    171        E11-67(A2=100,76+(33,3-29,3),3,06#)(P11533P11535)' 868' ' + ИЗ БЕТОНА В22,5*
  766    172        E11-68(A2=14,93+(33,3-29,3),0,51#)P11533P11535)(A1,2)(P1,2)(H41=2)' 868' ' + ДО 40ММ ИЗ БЕТОНА В22,5*
  767    173        P16*
  768    174        E15-508' 204*
  769    175        P17*
  770    176        E16-535' ((5+20),6,1,2+4,3,1,2+2,1,5,1,8+6,1,5,1,2),1,1*
  771    177        P18*
  772    178        П2ОТМОСТКА*
  773    179        E27-43(A2=179,7)' ((72+0,25,2),2-2,3+(12+0,25,2),2-3),0,75=ф180*
  774    180        E27-169(A2=147,77)' ф180*
  775    181        E27-172(A2=29,99)(ВП)' ф180*
  776    182        П2КРЫЛЬЦА УЗЕЛ11-2ШТ*
  777    183        H43=2*
  778    184        E11-3(A2=8,78)' 3,1,2,0,5*
  779    185        E11-2(A2=38,74)' 3,1,2*
  780    186        E11-11(A2=27,68+(27,2-26,3),1,02#)(P11531P11532)' 1,2*
  781    187        E11-71(A2=526,68)' 3,1,2*
  782    188        H43=1*
  783    189        П2УЗЕЛ12-УТОЛЩЕНИЕ ПОЛА В ОТВОРЕ ВОРОТ*
  784    190        E11-11(A2=27,68+(27,2-26,3),1,02#)(P11531P11532)' 3,5,0,4,0,3*
  785    191        К' ЧЕБАНОВА С. И.' ' *
```

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
1.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ	Т	02 5600 0000	168	17,47	
2.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК	Т	02 5621 0000	168	7,57	
3.	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т				
4.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3	Т	09 3004 0099	168	,46	
5.	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т	09 3098 0099	168	,46	
6.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ	Т	09 5309 9099	168	,16	
7.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9090	168	,11	
8.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	,73	
9.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	09 7309 9093	168	,11	
10.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094	168	,46	
11.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ(ОТ4ММ)	Т	09 7309 9096	168	,08	
12.	ВТЧ БАЛКИ И ШВЕЛЕРЫ	Т	09 7309 9099	168	,08	
13.	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т				
14.	СЕТКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ АРМАТУРНАЯ	Т	12 7600 0000	168	,01	
15.	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т	12 9999 0091	168	,01	
16.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	Т	12 9999 0092	168	,67	
17.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ.3	Т	12 9999 0093	168	,27	
18.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0094	168	,94	
19.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т				
20.	БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ ШИРОКОПОЛОЧНЫЕ	Т	12 9999 0967	168	31,38	
21.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т	12 9999 0973	168	26,07	

ГИП	Ю.Г. КОНДРАТЬЕВ	.ТПР400-040.91.ВМ	
НАЧ.ОТД.	Ю.Г. КОНДРАТЬЕВ		
ГЛ.СПЕЦ.			
РУК.ГР.			СТАДИЯ: РП; ЛИСТ: 1; ЛИСТОВ:
ИСПОЛН.	С.И. ЧЕБАНОВА	ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ	
ПРОВЕРИЛ			
Н.КОНТР.			
СОГЛАС.			

ИНВ.N ПОДЛ | ПОДПИСЬ, ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
22.	ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ	Т	12 9999 0974	168	15,00	
23.	НАСТИЛ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ	Т	12 9999 0976	168	25,91	
24.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	98,35	
25.	В.Т.4.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	12 9999 0978	168	5,87	
26.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0979	168	3,12	
27.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0981	168	,14	
28.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0983	168	7,83	
29.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	Т	12 9999 0985	168	7,31	
30.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0986	168	1,79	
31.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	102,65	
32.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА.МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	26,81	
33.	В.Т.4.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	12 9999 0989	168	5,95	
34.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	3,12	
35.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	,11	
36.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	,60	
37.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	7,91	
38.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	Т	12 9999 0996	168	7,31	
39.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0997	168	1,79	
40.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0998	168	103,59	
41.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1101	168	,01	
42.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1102	168	,27	
43.	ВТЧ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	12 9999 1103	168	100,86	
44.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	12 9999 1106	168	2,45	
45.	ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	12 9999 1200	166	300,25	
46.	БОЛТЫ, ВИНТЫ	КГ	12 9999 8040	166	692,80	
47.	ПЛАСТМАССЫ	КГ	22 4000 0000	166	14,15	
48.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ				
49.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1000 2235	166	34,80	
50.	ШПАТЛЕВКИ НА ПРИРОДНЫХ СМОЛАХ	КГ	23 1284 0000	166	3,26	
51.	ШПАТЛЕВКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	КГ	23 1314 0000	166	27,84	

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
52.	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	КГ	23 1600 0000	166	137,90	
53.	СРЕДСТВА КЛЕЯЩИЕСЯ	КГ	23 8510 0000	166	20,00	
54.	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	М3				
55.	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ,ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БЕЗ ПЕРЕРАБОТКИ	М3	53 1490 0000	113	1,91	
56.	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	М3	53 3100 0000	113	1,15	
57.	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ	М3	55 9999 0099	113	3,64	
58.	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1110 0000	113	163,53	
59.	ГРАВИЙ	М3	57 1120 0000	113	12,60	
60.	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	57 1140 0000	113	86,59	
61.	ЗАПОЛНИТЕЛИ ПОРИСТЫЕ	М3	57 1200 0000	113	,18	
62.	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ	М3	57 1201 0001	113	,10	
63.	АСБЕСТ	Т	57 2100 0000	168	2,03	
64.	ЦЕМЕНТ	Т				
65.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	Т	57 3112 0000	168	10,70	
66.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300	Т	57 3151 0000	168	18,28	
67.	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168	27,16	
68.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0111	168	26,25	
69.	ВТЧ НА РАСТВОРЫ	Т	57 3999 0113	168	,91	
70.	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ	Т	57 4410 0000	168	,03	
71.	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	57 4510 0010	113	127,31	
72.	БЕТОН ЛЕГКИЙ	М3	57 4510 0020	113	,20	
73.	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	57 4550 0002	113	2,10	
74.	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	М3	57 6110 0000	113	3,33	
75.	ИЗДЕЛИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М3	57 6200 0000	113	174,62	
76.	РУБЕРОИД	М2	57 7402 0000	55	5542,62	
77.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		6730,71	

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

103	205	392	393	450	456	463	465	467	484
487	592	712	724	750	2009	2299	2774	2777	2784

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
	2897 2958 2982 3149 4383 5184 5195 6237 8007 8063 8070 8072 16031 16065 17100 17270				

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1.			-			93,48	
2.	СССЦММ-2-2		-РАСТВОР М50	М3		0,07	
3.	241829-9033		-ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	КГ		35,53	
4.	583122-П410 ССЦММ-8327		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1.030.1-1 В1-1 ПС30.12.2,5-6.Л	ШТ		4,00	
5.	583122-П448 ССЦММ-8327		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1.030.1-1 В1-1 ПС60.12.2,5-3Л	ШТ		25,00	
6.	583122-Р096 ССЦММ-8327		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1.030.1-1 В1-1 2ПС15.12.2,5-Л	ШТ		6,00	
7.	583122-Р099 ССЦММ-8327		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1.030.1-1 В1-1 2ПС15.18.2,5-Л	ШТ		2,00	
8.	С111-58		-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т		0,10	
9.	С111-97		-ЗАКЛЕПКИ ДЛИНОЙ В ММ: 5	Т		0,10	
10.	С114-2		-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	М3		3,33	
11.	С114-113		-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	М3		77,46	
12.	С114-689		-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/	М3		97,16	
13.	С121-1738		-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ.СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245	Т		4,42	
14.	С121-1747		-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ.ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М.Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245	Т		18,57	
15.	С121-1781		-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т		0,15	
16.	С121-1782		-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ	Т		14,42	

ГИП	Ю.П.КОНДРАТЬЕВ	.ТПР400-040.91.ВР	
НАЧ.ОТД.	Ю.П.КОНДРАТЬЕВ		
ГЛ.СПЕЦ.			
РУК.ГР.			СТАДИЯ ЛИСТ ЛИСТОВ
ИСПОЛН.	С.И.ЧЕБАНОВА	ВЕДОМОСТЬ	РП 1
ПРОВЕРИЛ		РЕСУРСОВ	
Н.КОНТР.			
СОГЛАС.			

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235				
17.	С121-1784		-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ С235	Т		2,22	
18.	С121-1785		-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ С245	Т		2,36	
19.	С121-1786		-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235	Т		0,24	
20.	С121-1792		-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК.ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 3 ИЗ СТАЛИ С235	Т		0,26	
21.	С121-1825		-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255	Т		5,73	
22.	С121-1829		-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 ИЗ С345-3	Т		1,45	
23.	С121-1913		-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	Т		0,64	
24.	С121-1917		-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ,ИЗ ГОРЯЧЕКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЛИСТА 2 ИЗ СТАЛИ С245	Т		0,06	
25.	С121-1928		-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 12М.СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА ПРОГОНА,Т ДО 0,4 1 ИЗ СТАЛИ С245	Т		7,02	
26.	С121-1960		-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 1 ИЗ СТАЛИ С255	Т		11,80	
27.	С121-2405		-ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И	Т		0,64	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАЩИТНОДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА ДО 2 КГ,ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ				
28.	С121-2415		-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА,ОЦИНКОВАННЫЕ,ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ 0,8ММ +0,7 ИЗ СТАЛИ БСТ3КП	Т		25,08	
29.	С121-Тч-Т12-П9		-ОКРАШИВАНИЕ М/К ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ133 ПО ГРУНТОВКЕ ПФ-020	Т		2025,98	
30.	С124-43		-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т		0,01	
31.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ		2,69	
32.	С147-29		-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ		55,50	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
33.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4	539	6730,71	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
34.	4814010000	103	-АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНИЕ	МАШ.-4		0,04	
35.	4812130000	205	-БУЛЬДОЗЕРЫ 106Л.С.	МАШ.-4		0,25	
36.		392	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т	МАШ.-4		1,09	
37.	4824100000	393	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 10Т	МАШ.-4		2,40	
38.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-4		10,15	
39.	4835430000	456	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 16-50Т	МАШ.-4		7,33	
40.	4835320000	463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-4		136,36	
41.	4835300000	465	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 40Т	МАШ.-4		96,25	
42.	4835340000	467	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 63Т	МАШ.-4		19,54	
43.		484	-КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 30Т	МАШ.-4		44,67	
44.	3155420000	487	-КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 50Т	МАШ.-4		7,33	
45.	4822180000	592	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-4		0,40	
46.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	371	748,47	
47.	4822220000	724	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ КАМЕННОЙ МЕЛОЧИ	МАШ.-4		0,05	
48.	4840000000	750	-СБОЛЧИВАТЕЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-4		1,88	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
49.	2148150000	2009	-АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ	КГ	166	19,15	
50.	5721000000	2020	-АСБЕСТ	Т	168	2,03	
51.	0256000000	2054	-БИТУМ	Т	168	16,68	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
52.	0256210200	2057	-БИТУМ БН-1У	Т	168	7,57	
53.	0256000002	2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	168	0,07	
54.	1280000004	2071	-БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ	КГ	166	35,53	
55.	1280000005	2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	166	487,27	
56.	1280000006	2073	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	166	170,00	
57.	5761100000	2145	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	М3	113	3,33	
58.	2313130000	2188	-ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	166	34,80	
59.	5333112112	2266	-ДОСКИ ЗС 40ММ	М3	113	0,02	
60.	5322000000	2299	-ДРОВА	М3	113	7,57	
61.	5744100000	2353	-ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ	Т	168	0,03	
62.	2329100007	2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	166	137,90	
63.	5314510000	2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	113	1,91	
64.	5775000006	2683	-МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ	КГ	116	4,33	
65.	8110000000	2774	-ПАКЛЯ	КГ	166	6,40	
66.	8194300006	2777	-ПАКЛЯ СМОЛЯНАЯ	КГ	166	23,20	
67.	2499100000	2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	166	2,64	
68.		2828	-ПЛАСТИНЫ ВТОРОЙ СОРТ 140-240ММ	М3	113	0,88	
69.	4120000001	2897	-ПОКОВКИ	КГ	166	11,27	
70.		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	006	135,45	
71.	5745507160	2982	-РАСТВОР АРЗАМИТ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)	КГ	166	23,20	
72.	5774100003	3022	-РУБЕРОИД РМ-350	М2	055	5542,62	
73.	1111100000	3080	-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	168	1,79	
74.	2141160000	3149	-СУЛЬФАТ АММОНИЯ	КГ	166	4,76	
75.	5775100012	3333	-ШПАКЛЕВКА КУПОРОСНАЯ	КГ	166	3,26	
76.	2313140000	3335	-ШПАКЛЕВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	166	27,84	
77.	1272000000	3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	166	300,25	
78.	0932000304	3444	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40Х4	100КГ	167	0,81	
79.	0932000101	3539	-СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 50Х5	100КГ	167	0,27	
80.	0971040004	3646	-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 4	100КГ	167	0,81	
81.	0930130000	4003	-АРМАТУРА А-3	Т	168	0,46	
82.	5711100111	4359	-ЩЕБЕНЬ 40-70ММ	М3	113	22,87	
83.	5366150000	4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	055	0,84	
84.	5262205000	4383	-СТАЛЬНЫЕ ПРИЖИМНЫЕ НАЩЕЛЬНИКИ	Т	168	0,56	
85.	5260000014	5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	168	61,77	
86.	5260000103	5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	168	0,37	
87.	5762100000	6205	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ	М3	113	174,62	
88.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	371	559,86	

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ

89.	9900000201	8007	-ВОДА	М3	113	3,63	
90.	5745101063	8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	113	91,42	
91.	5745101045	8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	113	35,41	
92.	5745101085	8072	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ	М3	113	0,48	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ				
93.	5745501004	8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	113	0,70	
94.	5745501152	8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	113	1,40	
95.	5711210000	8543	-ГРАВИЙ РЯДОВОЙ	М3	113	12,60	
96.	5711420001	8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	113	4,64	
97.	5711110012	8587	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 800 ФРАКЦИИ 10-20ММ	М3	113	1,81	
98.	5711110030	8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	113	35,70	
99.	4191100000	9326	-ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т	168	0,13	
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
100.	0925040004	10053	-ШВЕЛЛЕР НР 10	100КГ	167	0,81	
101.	0970010000	10261	-ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т	168	23,50	
102.	1121050000	10263	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ ОТКРЫТЫЕ	Т	168	14,52	
103.	1122000000	10265	-НАСТИЛ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ	Т	168	25,08	
104.	0925000000	10266	-БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	168	5,68	
105.	0931000000	10267	-СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	168	3,02	
106.	0933000000	10269	-СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	168	0,14	
107.	0971040004	10271	-СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ /4ММ/	Т	168	7,58	
108.	0973000000	10273	-СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	Т	168	7,08	
109.		10579	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ ДЛЯ МОНОЛИТА	Т	168	0,01	
110.	5772400104	11454	-КЛЕЙ МАСТИКА КМЗ	Т	168	0,02	
111.	5718410034	11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	Т	168	7,18	
112.	5745101202	11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	113	91,42	
113.	5745101203	11533	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	113	8,85	
114.	5745101205	11535	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	113	26,56	
115.	5745101203	11573	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЕЕ 300ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ	М3	113	0,48	
116.	5745301124	11718	-БЕТОН ЛЕГКИЙ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100 КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10ММ И МЕНЕЕ	М3	113	0,20	
117.	0925050000	15167	-БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ ШИРОКОПОЛОЧНЫЕ	Т	168	30,38	
118.	0251200000	16031	-КЕРОСИН	Т	168	0,70	
119.		16065	-КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	КГ	166	2,84	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
120	5775000104	16440	-МАСТИКА ВУЛКАНИЗИРУЮМАЯ ТИОКОЛОВАЯ	КГ	166	9,82	
121	2445200000	17100	-СИМАЗИН	КГ	166	68,77	
122	5727000000	17270	-ТАЛЬК	КГ	166	2007,87	

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОДЫ РАБОТ	КОДЫ ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
	ЗЕМЛЯНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ		20000		
1.	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА,ГРАВИЯ И ЩЕБНЯ	М3	20503	113	3,60
	ВОЗВЕДЕНИЕ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ		30000		
2.	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	Т	30101	168	48,90
3.	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ПОДВЕСНЫХ И ПОДРАНОВЫХ ПУТЕЙ	М	30106	006	144,00
4.	-МОНТАЖ ВОРОТ,ЛЕСТНИЦ,ПЛОЩАДОК,ДВЕРЕЙ,ЛЮКОВ,ЛАЗОВ	Т	30108	168	12,87
5.	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ И КАТКОВЫХ ОПОР	Т	30120	168	0,46
6.	-ОБШИВКА СТЕН И КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ПРОФИЛЬНЫМ ЛИСТОМ ИЛИ ПАНЕЛЯМИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ	М2	30126	055	3799,00
7.	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	М3	30201	113	89,62
8.	-ВОЗВЕДЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН,ПЕРЕГОРОДОК,ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ	М3	30308	113	0,48
9.	-УСТАНОВКА БЛОКОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗДАНИЙ	ШТ	30502	796	37,00
10.	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ И ШВОВ МЕЖДУ ПАНЕЛЯМИ,ОКНАМИ,ДВЕРЯМИ	М	31005	006	200,00
11.	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСОВ,СТРОПИЛ,СТУЛЬЕВ	М3	31101	113	2,66
	РАБОТЫ ПО ЗАЩИТЕ И ОТДЕЛКЕ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ		50000		
12.	-УСТРОЙСТВО РУЛОННЫХ КРОВЕЛЬ	М2	50203	055	1057,76
13.	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ ИЗ КРОВЕЛЬНОГО ЖЕЛЕЗА	М2	50205	055	1732,00
14.	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ И УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ	М2	50207	055	97,00
15.	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ	М3	50302	113	84,14
16.	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ И ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ И СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ	М2	50304	055	1056,00
17.	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	50511	113	2,66
18.	-УСТРОЙСТВО ГРУНТОВЫХ ОСНОВАНИЙ,ЗЕМЛЯНЫХ И ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ	М2	50703	055	875,00
19.	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ,МОЗАИЧНЫХ,ЦЕМЕНТНЫХ,МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ	М2	50705	055	875,00
20.	-ОКРАСКА ФАСАДОВ	М2	51003	055	232,00
21.	-ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ	М2	51004	055	204,00
	РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОРОГ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ		60000		
22.	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М2	60202	055	121,00
23.	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ	М2	60207	055	121,00

ГИП	Ю.Г.Кондратьев	.ТПР400-040.91.ВРБ	
НАЧ.ОТД.	Ю.Г.Кондратьев		
ГЛ.СПЕЦ.			
РУК.ГР.			СТАДИЯ: РП; ЛИСТ: 1; ЛИСТОВ:
ИСПОЛН.	С.И.Чебанова	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ	
ПРОВЕРИЛ			
Н.КОНТР.			
СОГЛАС.			

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

gost.e-ecolog.ru