ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
400 - 040.91

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ (МОДУЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 6; 9; 12 И 15 М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ.

СТЕНЫ ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ

АЛЬБОМ 9.

ЧАСТЬ 3. Здание пролетом 2х9 м.

Стоимость:

Общая	148,76 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	148,76 тыс.руб.
1 куб.м. здания	18,85 руб.
1 кв.м. рабочей площади	137,36 руб.

РАЗРАБОТАН: ПКИ Башкирский Промстройпроект Тульский комплексный отдел

Зам. директора института Ю. А. Хайкин.
Главный инженер проекта Ю. Г. Кондратьев.

Утвержден и введен в действие Ассоциация "Росуралсибпроект".

Приказ от 25.12.91 г. № 12-91

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

400 - 040. 91

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ (МОДУЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 6; 9; 12 И 15 М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ.

СТЕНЫ ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ

АЛЬБОМ 9.

ЧАСТЬ 3.

Здание пролетом 2х9 м.

С	Сметы.	стр. 4...25
ВМ	Ведомость потребности в материалах	стр. 26...29
ВР	Ведомость ресурсов	стр. 30...35
ВРБ	Ведомость объемов работ	стр. 36

25327 - 15

Отпускная цена на момент реализации, указана в счет-накладной

Содержание альбома № 9

№№ листов		Наименование и обозначение документов. Наименование листа.	стр.
		Содержание альбома	2
	400-040.91.С.ПЗ	Пояснительная записка	3
	400-040.91-СМ1	Локальная смета	4...20
		Сводка объемов и стоимости работ	21
		Исходные данные	22...25
	400-040.91.ВМ	Ведомость потребности в материалах	26...29
	400-040.91.ВР	Ведомость ресурсов	30...35
	400-040.91.ВРБ	Ведомость объемов работ	36

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взамен инв.N

Привязан

Инв. №

25327-15 3

Пояснительная записка.

1. Сметная документация составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82.

2. Сметная документация и ведомости потребности в производственных ресурсах выпущены с помощью программного комплекса АВС-3ЕС (редакция 7.2.1) в ценах и нормах 1984 года и пересчитаны в цены 1991 года согласно "Методическим указаниям" (письмо Госстроя СССР от 03.05.90 г. N12-Д).

3. Сметная стоимость определена в базисных ценах для 1-го территориального района и 1-го подрайона по сборникам ЕРЕР для строек Московской области. Сметные цены на местные материалы приняты по сборнику местных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденному Мособлисполкомом.

4. Накладные расходы приняты в размере:

- на строительные работы 16,4%
- на металлоконструкции 8,6%

Плановые накопления 8%.

5. Сметная стоимость определена для основного варианта расчетной зимней температуры наружного воздуха -30 град. С и для подвесного крана грузоподъемностью 1т.

Привязан

Инв. №

Нач. отд	Кондратьев		ТПР 400-040.91.С.ПЗ
Н.контр.	Кондратьев		
Гл.спец.	Кирина		Пояснительная записка.
Инж.	Чебанова		

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

Росуралсибстрой ПКИ Башкирский Промстройпроект Тульский комплексный отдел

25327-15 Ч

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взамен инв.N

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ(МОДУЛИ)ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ6,9,12 И18М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ. ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ТПР406-040.91-АРЗ-КЖ 3-КМ3-СМ-1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ПРОЛЕТОМ 2Х9М

ОСНОВАНИЕ: ТПР406-040.91АЛЬБОМ9 Ч.3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 148,756 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 8563 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 8,139 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
1	Е7-516	-УСТАНОВКА БЛОКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М МТ	12,00	4,21 0,97	1,61 0,61	51	11	19 7	1,36 0,46	16 6
2	Е7-519	-УСТАНОВКА БЛОКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН МАССОЙ ДО 2.5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М МТ	26,00	5,79 1,60	2,66 0,99	151	39	67 25	2,03 0,75	53 19
3	583122-П448	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1.030,1-1 В1-1	22,00	222,06	-	4886	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	ПС60.12.2.5-3Л МТ		-	-			-	-	-
4	583122-П418	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1.030,1-1 В1-1	4,00	111,04	-	443	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	ПС30.12.2.5-6.Л МТ		-	-			-	-	-
5	583122-Р899	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1.030,1-1 В1-1	4,00	83,28	-	334	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	2ПС15.18.2,5-Л МТ		-	-			-	-	-
6	583122-Р896	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1.030,1-1 В1-1	8,00	55,52	-	443	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	2ПС15.12.2,5-Л МТ		-	-			-	-	-
7	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,00	63,24	-	127	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
				-	-			-	-	-
8	С147-24	-ДОПОДНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ	0,51	63,24	-	33	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
9	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	2,51	36,16	-	90	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
10	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,21	579,24	13,60	123	24	4	141,00	30
		Т								
				115,00	4,08			2	3,10	1
11	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	2,13	36,16	-	77	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
		УЧАСТКИ МОНОЛИТНЫЕ								
12	Е6-146	-УМ1И УМ2 ИЗ БЕТОНА В12,5	0,61	76,50	1,94	47	4	-	9,25	6
		М3								
				6,66	0,56			-	0,44	-
13	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,02	674,24	-	14	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ1								
14	Е12-280	-ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ	0,16	298,49	0,69	49	9	-	83,00	13
		100М2								
				57,25	0,20			-	0,15	-
15	Е26-33	-УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ	1,18	23,77	2,00	29	10	2	11,80	14
		М3								
				8,37	0,59			-	0,45	1
16	С114-689	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/	1,40	57,46	-	81	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ2								
17	Е12-280	-ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ	0,28	298,49	0,69	89	11	-	83,00	17
		100М2								
				57,25	0,20			-	0,15	-
18	Е26-33	-УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ	1,71	23,77	2,00	42	14	4	11,80	20
		М3								
				8,37	0,59			2	0,45	1
19	С114-689	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/	2,02	57,46	-	116	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ3								
20	Е12-280	-ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ	0,02	298,49	0,69	6	1	-	83,00	2
		100М2								
				57,25	0,20			-	0,15	-
21	Е26-33	-УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ	0,24	23,77	2,00	4	2	-	11,80	3
		М3								
				8,37	0,59			-	0,45	-
22	С114-689	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА	0,28	57,46	-	16	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/		-	-			-	-	-
		М3								
23	Е7-701	-ГЕРМИТ	0,05	64,36	0,13	3	-	-	6,43	-
		100М		5,02	0,03			-	0,03	-
24	Е7-701	-МАСТИКА УЧС	0,05	64,36	0,13	3	-	-	6,43	-
		100М		5,02	0,03			-	0,03	-
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ4								
25	Е12-280	-ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ	0,02	298,49	0,69	6	1	-	83,00	2
		100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
26	Е7-285	-ПОЛОСА4Х40	-	579,24	13,60	-	-	-	141,00	-
		Т		115,00	4,00			-	3,10	-
27	Е26-33	-УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ	0,02	23,77	2,00	2	-	-	11,80	-
		М3		0,37	0,59			-	0,45	-
28	С114-689	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/	0,03	57,46	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
		УЗЛЫ СОЕДИНЕНИЯ СБ.Ж/Б.ПАНЕЛЕЙ								
29	Е7-714	-УСТРОЙСТВО 4ЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	0,24	6,19	0,52	1	1	-	7,35	2
		100М		5,67	0,16			-	0,12	-
30	ССЦММ-2-2	-РАСТВОР М50	0,10	41,33	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
31	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЙ В 1 РЯД	0,50	64,36	0,13	31	2	-	6,43	3
		100М		5,02	0,03			-	0,03	-
32	Е7-706	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВУЛКАНИЗУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ	0,50	136,86	24,99	67	6	11	16,00	8
		100М		11,80	7,50			3	5,69	3
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ9,ПРИМЫКАНИЕ ПАНЕЛЕЙ К ЦОКОЛЮ								
33	Е12-280	-ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ	0,16	298,49	0,69	49	9	-	83,00	13
		100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
34	Е7-285	-ПОЛОСА4Х40	0,05	579,24	13,60	28	6	-	141,00	7
		Т		115,00	4,00			-	3,10	-
35	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,50	36,16	-	19	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е7-701	-ГЕРНИТ	0,79	64,36	0,13	50	4	-	6,43	5
		100М		5,02	0,03			-	0,03	-
37	Е26-33	-ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МИНВАТОЙ	0,08	23,77	2,00	1	1	-	11,80	1
		М3		8,37	0,59			-	0,45	-
38	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	0,12	18,14	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			7489	155	107		215
			РУБ.					39		31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(7489)		7489	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(509)		509	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(194)		-	194	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(6687)		6687	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(799)		799	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(52)		-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(107)		-	107	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(661)		661	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(8949)		8949	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(298)		-	-	-		298
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(301)		-	301	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	(8949)		8949	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(298)		-	-	-		298
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(301)		-	301	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ								
39	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	11,38	102,18	6,80	1164	484	78	48,20	549
		100М2		35,50	2,04			24	1,55	18
40	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	84,41	134,79	-	11377	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
41	Е12-153	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 РКП-350А	11,38	576,43	25,33	6560	745	289	90,80	1033
		100М2		65,50	7,60			87	5,77	66
42	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	11,29	14,64	0,02	164	32	-	4,14	47
		100М2		2,87	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ6								
43	Е12-293	-ОКРАСКА ГОФР ТУГОПЛАВКОЙ МАСТИКОЙ	0,72	48,58	2,52	35	9	2	17,60	13
		100М2		11,61	0,75			-	0,57	-
44	Е26-33	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ	1,21	23,77	2,00	29	10	2	11,80	14
				8,37	0,59			-	0,45	1
		М3								
45	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	1,80	18,14	-	32	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
46	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,23	102,18	6,80	24	9	2	48,20	11
				35,50	2,04			-	1,55	-
		100М2								
47	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	1,68	134,79	-	227	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
48	Е12-280	-ПРОФИЛИ ФАСОННЫЕ	1,30	298,49	0,69	388	75	-	83,00	108
		100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
49	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,16	579,24	13,60	93	19	2	141,00	23
		Т		115,00	4,08			-	3,10	-
50	Е10-29	-ДОСКА ДЕРЕВЯННАЯ	1,33	131,17	2,21	175	19	4	21,50	29
		М3		14,50	0,68			2	0,52	1
51	Е10-201	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ	1,33	5,27	0,22	7	1	-	0,87	1
		М3		0,57	0,07			-	0,05	-
52	Е12-176	-ДВА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА	0,48	305,61	13,26	146	16	7	47,60	23
		100М2		34,31	3,98			2	3,02	1
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ8								
53	Е12-293	-ОКРАСКА ГОФР ТУГОПЛАВКОЙ МАСТИКОЙ	0,21	48,58	2,52	11	2	-	17,60	4
		100М2		11,61	0,75			-	0,57	-
54	Е26-33	-ЗАПОЛНЕНИЕ МИНВАТОЙ ГОФР	0,54	23,77	2,00	14	5	-	11,80	6
		М3		8,37	0,59			-	0,45	-
55	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	0,80	18,14	-	15	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
56	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,24	102,18	6,80	24	9	2	48,20	12
				35,50	2,04			-	1,55	-
		100М2								
57	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА	1,47	134,79	-	199	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76		-	-			-	-	-
		М3								
58	Е10-29	-БРУСОК	0,40	131,17	2,21	53	6	-	21,50	9
		М3		14,50	0,68			-	0,52	-
59	Е10-201	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ	0,40	5,27	0,22	2	-	-	0,87	-
		М3		0,57	0,07			-	0,05	-
60	Е7-285	-КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	0,03	579,24	13,60	18	4	-	141,00	4
		Т		115,00	4,08			-	3,10	-
61	Е12-280	-ПРОФИЛИ ФАСОННЫЕ	0,03	298,49	8,69	10	1	-	83,00	2
		100М2		57,25	2,28			-	0,15	-
62	Е12-176	-ТРИ СЛОЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА	0,33	458,43	19,89	151	17	7	71,40	24
		100М2		51,46	5,98			2	4,54	1
		КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
63	241829-903 3	-ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	20,00	4,36	-	87	-	-	-	-
		Кг		-	-			-	-	-
64	С111-97	-ЗАКЛЕПКИ ДЛИНОЙ В ММ: 5	0,04	999,90	-	40	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
65	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,60	36,16	-	21	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			21066	1383	395		1912
			РУБ.					117		88
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(21066)		21066	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(7280)		7280	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(1500)		-	1500	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.	(11998)		11998	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(2588)		2588	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(175)		-	-	-		175
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(344)		-	344	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(1892)		1892	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(25538)		25538	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(2175)		-	-	-		2175
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(1844)		-	1844	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(25538)		25538	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(2175)		-	-	-		2175
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(1844)		-	1844	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
		КОЛОННЫ								
66	Е9-51 Т.Ч. П1.6	-МОНТАЖ КОЛОНН ВСЕХ ТИПОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ	15,79	32,46	15,92	512	134	251	10,06	159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. ТАБЛ2 П.2 К=1,1	ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 25М,МАССОЙ ДО 3Т /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ /ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/		8,50	5,98			95	4,54	72
		Т								
67	Е9-61 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. ТАБЛ2 П.2 К=1,1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П3-4,6 К=1,07	-МОНТАЖ КОЛОНН ВСЕХ ТИПОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 25М,МАССОЙ ДО 3Т /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ /ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/	3,73	34,74 9,10	17,05 6,41	129	34	63 24	10,06 4,86	38 18
		Т								
68	С121-1738	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245	0,79	539,62 -	- -	426	-	- -	- -	- -
		Т								
69	С121-1738	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С255	0,27	566,48 -	- -	154	-	- -	- -	- -
		Т								
70	С121-1738	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С345-3	3,84	636,01 -	- -	2441	-	- -	- -	- -
		Т								
71	С121-1747	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ,ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245	15,21	524,42 -	- -	7976	-	- -	- -	- -
		Т								
		СВЯЗИ ПО КОЛОННАМ								
72	Е9-68 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	0,77	68,17 19,82	19,96 7,58	53	15	15 5	24,60 5,75	19 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
73	С121-1917	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА.СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ.ИЗ ГОРЯЧЕКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЛИСТА 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,09	414,17	-	38	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
74	С121-1913	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ.СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,69	409,22	-	282	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		СТОЙКИ И РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ								
75	Е9-33	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА	2,88	71,97	31,70	201	45	88	19,40	54
	Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	/КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/		16,22	11,54			32	8,76	25
		Т								
76	С121-1784	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ С235	0,08	518,55	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
77	С121-1784	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ С245	0,24	535,82	-	129	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
78	С121-1785	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ С245	1,79	494,02	-	883	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
79	С121-1786	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235	0,37	533,75	-	198	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
80	С121-1792	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК.ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 3 ИЗ СТАЛИ С235	0,41	552,75	-	226	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ПРОГОНЫ								
81	Е9-94	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ МАРКЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	8,19	48,38	25,04	396	91	204	13,50	111
	Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	/КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/		11,20	8,75			71	6,64	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
82	С121-1928	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА ПРОГОНА,Т ДО 0,4 1 ИЗ СТАЛИ С245	0,40	640,32	-	5379	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
83	С121-1928	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА ПРОГОНА,Т ДО 0,4 1 ИЗ СТАЛИ С235	0,04	623,05	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
84	Е9-116 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	0,40	51,32	25,91	21	5	10	15,60	6
				12,87	8,30			3	6,30	3
		Т								
85	Е9-116 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П3-8 К=1,12	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	10,69	57,48	29,02	616	154	310	15,60	167
				14,42	9,30			99	7,06	75
		Т								
86	С121-1960	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 1 ИЗ СТАЛИ С345-3	11,01	625,21	-	6884	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
87	С121-1960	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 1 ИЗ СТАЛИ С245	0,42	524,42	-	220	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ(ДЛЯ КРАНА Q=1Т)								
88	Е9-40 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24 /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	240,00	6,17	4,62	1481	225	1110	1,28	307
				0,94	1,61			388	1,23	295
		М								
89	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ	9,55	482,88	-	4611	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛИ С255								
		Т								
		БАЛКИ,ПОДДЕРИВАЮЩИЕ ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ И ПОДВЕСКИ(ДЛЯ КРАНА Q=1Т)								
90	Е9-116 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ,ПОКРЫТИЯ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	1,29	51,32 12,87	25,91 8,30	65	16	32 10	15,60 6,32	20 8
		Т								
91	Е9-116 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П3-8 К=1,12	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ,ПОКРЫТИЯ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	1,09	57,48 14,42	29,82 9,30	63	16	32 10	15,60 7,06	17 8
		Т								
92	С121-1829	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 ИЗ СТАЛИ С345-3	1,12	568,37 -	- -	636	-	- -	- -	- -
		Т								
93	С121-1829	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 ИЗ СТАЛИ С245	1,33	478,82 -	- -	636	-	- -	- -	- -
		Т								
94	С121-ТЧ-Т12-П9	-ОКРАШИВАНИЕ ЗА 2 РАЗА М/К ЭМАЛЬЮ ПФ133 ПО ГРУНТОВКЕ ПФ-020	55,63	57,98 -	- -	3226	-	- -	- -	- -
		Т								
		ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ,ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ В ПОСТРОЕННЫХ УСЛОВИЯХ								
95	Е9-33	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАМ	12,47	69,89 15,75	30,77 11,20	871	196	384 139	19,40 8,50	242 106
		Т								
96	С121-1784	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ С235	0,38	518,55 -	- -	198	-	- -	- -	- -
		Т								
97	С121-1784	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ	0,76	535,82	-	407	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ С245		-	-			-	-	-
		Т								
98	С121-1781	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,10	459,65	-	46	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
99	С121-1785	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ С245	0,10	494,02	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
100	С121-1785	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ С235	0,07	476,75	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
101	С121-1782	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ Б ИЗ СТАЛИ С235	10,75	507,15	-	5451	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
102	С121-1784	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП	0,32	516,55	-	165	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
103	Е9-24	-КРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВ НАРУЖНЕЙ ОБШИВКИ К РАМАМ	7,08	60,79	26,01	430	160	183	31,40	222
		100М2		22,62	8,72			61	6,62	47
104	С121-2415	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА,ОЦИНКОВАННЫЕ,ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ 0,8ММ +0,7 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП	6,79	780,75	-	5301	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
105	Е26-33	-УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ	55,94	23,77	2,00	1328	467	112	11,80	659
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				8,37	0,59			34	0,45	25
106	С114-689	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/	66,26	57,46	-	3807	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
107	Е9-24	-КРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВ ВНУТРЕННЕЙ ОБШИВКИ	7,08	60,79	26,01	430	160	183	31,40	222
				22,62	8,72			61	6,62	47
108	С121-2415	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА,ОЦИНКОВАННЫЕ,ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ 0,8ММ +0,7 ИЗ СТАЛИ БСТ3КП	5,78	780,75	-	4512	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
109	241829-ДО 33	-ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	15,87	4,36	-	68	-	-	-	-
		Кг								
				-	-			-	-	-
110	С111-97	-ЗАКЛЕПКИ ДЛИНОЙ В ММ: 5	0,05	999,92	-	49	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
111	С111-68	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,08	945,45	-	76	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
112	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	27,44	36,16	-	993	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
113	С121-Т.Ч-Т2-П5+6	-ЛИСТЫ НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ ОБШИВКИ С НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ СТОРОН ПОКРЫТЬ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЭМАЛИ МЛ1202 ПО ГРУНТОВКЕ ЭП-0200	1415,90	5,02	-	7112	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
114	С121-Т.Ч.-Т-12-П.9	-ОКРАШИВАНИЕ РАМ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ133 ПО ГРУНТОВКЕ ПФ-020	9,54	57,98	-	554	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
115	Е9-29 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	7,08	330,52	206,62	2340	492	1464	94,00	666
				69,52	71,96			510	54,61	387
		100М2								
116	С121-2405	-ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАЩИТНОДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА ДО 2 КГ,ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ	0,47	1005,10	-	473	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ПАНЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ								
117	Е9-24 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	10,84	62,62	26,80	678	252	291	31,40	340
				23,30	8,98			97	6,81	74
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	С121-2415	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА,ОЦИНКОВАННЫЕ,ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ 0,8ММ +0,7 ИЗ СТАЛИ БСТ3КП	9,19	760,75	-	7174	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
119	С121-Т4-Т2-П5+6	-ЛИСТЫ ПРОФНАСТИЛА(КРОВЕЛЬНЫЕ)С ДВУХ СТОРОН ПОКРЫТЫ ЭМАЛЬЮ МЛ1202 ПО ГРУНТОВКЕ ЭП-0200	9,19	618,85	-	5687	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			86182	2462	4732		3249
			РУБ.					1639		1248
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(41267)		41267	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(1210)		1210	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(1278)		-	1278	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(38208)		38208	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(4925)		4925	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(336)		-	-	-		336
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(659)		-	659	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(3694)		3694	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(49886)		49886	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(1906)		-	-	-		1906
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(1937)		-	1937	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(44915)		44915	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(1200)		1200	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(2823)		-	2823	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(38368)		38368	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(2808)		2808	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(193)		-	-	-		193
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(377)		-	377	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(3818)		3818	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(51541)		51541	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(3120)		-	-	-		3120
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(3200)		-	3200	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.	(101427)		101427	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(5026)		-	-	-		5026
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(5137)		-	5137	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ								
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 5								
120	Е7-701	-ГЕРНИТ	0,12	64,36	0,13	8	-	-	6,43	1
		100М		5,02	0,03			-	0,03	-
121	Е7-709	-МАСТИКА УМС	0,12	136,37	35,02	17	1	5	18,40	2
		100М		13,00	12,51			2	7,97	1
		УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ ВОРОТ-УЗЕЛ 10								
122	Е12-280	-ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ	0,02	298,49	0,69	6	1	-	83,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
				57,25	0,20			-	0,15	-
123	Е7-285	-Уголок	0,01	579,24	13,60	6	1	-	141,00	1
		Т								
				115,00	4,08			-	3,10	-
124	С147-29	-Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	0,14	36,16	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
125	Е26-33	-Укладка утеплителя	0,04	23,77	2,00	2	-	-	11,00	-
		М3								
				8,37	0,59			-	0,45	-
126	С114-689	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-175 /ГОСТ 9573-82/	0,04	57,46	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб.			45	3	5		6
			руб.					2		1
		В том числе:		(выполнено)	(остаток)					
		Стоимость общестроительных работ -	руб.	(	45)	45	-	-		-
		Материалы -	руб.	(	29)	29	-	-		-
		Всего заработная плата-	руб.	(	5)	-	5	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	руб.	(	6)	6	-	-		-
		Накладные расходы -	руб.	(	6)	6	-	-		-
		Плановые накопления -	руб.	(	2)	2	-	-		-
		Всего,стоимость общестроительных работ -	руб.	(	53)	53	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(	7)	-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	руб.	(	5)	-	5	-		-
		Итого по разделу 4	руб.	(	53)	53	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(	7)	-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	руб.	(	5)	-	5	-		-
		Раздел 5. Полы								
127	Е11-2	-Уплотнение грунта щебнем	10,84	72,62	1,68	787	49	17	7,19	78
		100М2								
				4,46	0,51			5	0,39	4
128	Е11-11	-Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона В12,5	108,48	50,27	-	5450	220	-	2,90	314
		М3		2,62	-			-	-	-
129	Е11-67	-Устройство покрытий бетонных толщиной 30мм из бетона В22,5	10,84	219,20	2,95	2376	277	32	40,20	436
		100М2		25,62	0,88			10	0,67	7
130	Е11-68	-Устройство покрытий бетонных толщиной 5мм до 40мм из бетона В22,5	10,84	59,68	0,95	647	16	10	2,12	23
				1,47	0,27			3	0,21	2
		100М2								
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб.			9260	562	59		851
			руб.					18		13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(9260)	9260	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(8639)	8639	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(580)	-	580	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(1230)	1230	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(85)	-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(164)	-	164	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(839)	839	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(11329)	11329	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(949)	-	-	-		949
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(744)	-	744	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.		(11329)	11329	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(949)	-	-	-		949
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(744)	-	744	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
131	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	1,90	8,06	0,08	15	11	-	9,70	18
		100М2		6,12	0,03			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			15	11	-		18
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(15)	15	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(4)	4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(11)	-	11	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(3)	3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(19)	19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(18)	-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(11)	-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.		(19)	19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(18)	-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(11)	-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 7. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
132	Е15-535	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	2,18	116,68	1,36	254	35	4	20,80	45
		100М2		16,25	0,39			2	0,30	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			254	35	4		45
			РУБ.					2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(254)	254	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(215)	215	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(37)	-	37	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(29)	29	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(2)	-	-	-			2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(4)	-	4	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(23)	23	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(306)	306	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(48)	-	-	-			48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(41)	-	41	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.	(306)	306	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(48)	-	-	-			48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(41)	-	41	-			-
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСТКА								
133	Е27-43	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ОТ 700 ДО 1000 КГ/СМ2	1,12	329,33	16,80	369	2	22	3,30	4
		100М2		2,17	5,88			7	4,46	5
134	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	1,12	283,86	-	318	11	-	14,40	16
		100М2		10,29	-			-	-	-
135	Е27-172	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	-1,12	-57,16	-	-64	-1	-	-2,32	-3
		100М2		-1,64	-			-	-	-
		КРЫЛЬЦА УЗЕЛ 11-2МТ								
136	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	3,62	17,08	-	62	7	-	3,02	11
		М3		2,02	-			-	-	-
137	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,07	72,62	1,68	5	-	-	7,19	-
		100М2		4,46	0,51			-	0,39	-
138	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	2,40	50,27	-	121	5	-	2,90	7
		М3		2,02	-			-	-	-
139	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	0,07	1173,68	3,94	82	9	-	166,00	12
		100М2		123,75	1,19			-	0,90	-
		УЗЕЛ 12-УТОЛЩЕНИЕ ПОЛА В СТВОРЕ ВОРОТ								
140	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,84	50,27	-	41	1	-	2,90	2
		М3		2,02	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			934	34	22		49
			РУБ.					7		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	934)	934	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	878)	878	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	41)	-	41	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	117)	117	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	8)	-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	15)	-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	84)	84	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1135)	1135	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	62)	-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	56)	-	56	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.	(	1135)	1135	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	62)	-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	56)	-	56	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			125245	4645	5324		6345
			РУБ.					1824		1387
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	80330)	80330	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	18764)	18764	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	3646)	-	3646	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	56899)	56899	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	9689)	9689	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	658)	-	-	-		658
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	1293)	-	1293	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	7196)	7196	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	97215)	97215	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	5463)	-	-	-		5463
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	4939)	-	4939	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	44915)	44915	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	1200)	1200	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	2823)	-	2823	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	38360)	38360	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	2808)	2808	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	193)	-	-	-		193
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	377)	-	377	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	3818)	3818	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	51541)	51541	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	3120)	-	-	-		3120
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	3200)	-	3200	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	148756)	148756	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	8583)	-	-	-		8583
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	8139)	-	8139	-		-

СОСТАВИЛ Чебанова ЧЕБАНОВА С.И.

С В О Д К А

ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ НОМЕР ТПР400-040.91-АРЗ-КИЗ-КНЗ-СМ-1

НОМЕР П/П	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ ПО РАЗДЕЛАМ СМЕТЫ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛ-ВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.						УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА ИЛИ ВИДА РАБОТ, % К ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СМЕТЕ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ		ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЙ	ВСЕГО ПО ГР. 5, 7, 8	В ТОМ ЧИСЛЕ	
					%	СУММА	%, СТОИМОСТИ ПО ГР. 5, 7		ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН В Т.Ч ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
										СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, РУБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	СТЕНЫ	М2 Г.П.	1084	7489	16,4	799	661	8949	155	107 39	6.01 8,26
2	КРОВЛЯ	"	"	21066	"	2580	1892	25538	1383	395 117	17.16 23.56
3	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	"	"	86182	8,6	7733	7512	101427	2462	4732 1639	68.18 93.57
4	ПРОЕМЫ	"	"	45	16,4	6	2	53	3	5 2	0.03 0.05
5	ПОЛЫ	"	"	9260	"	1230	839	11329	562	59 18	7.61 10.65
6	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	"	"	15	"	3	1	19	11	- -	0.01 0.02
7	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	"	"	254	"	29	23	306	35	4 2	0.20 0.28
8	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	"	"	934	"	117	84	1135	34	22 7	0.76 1.05

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР _____ С.И. ЧЕБАНОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦ _____ Е.А. КИРИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
403   1   910530' Х5' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
404   2   В' ' УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ(МОДУЛИ)ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ6,9,12 И15М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
                  КОНСТРУКЦИЙ' ' ' ЗДАНИЕ ПРОЛЕТОМ 2Х9М' РП' ' ТПР400-040.91-АР3-КМ3-КМ3-СМ-1' СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТ
                  Ы' ТПР400-040.91АЛЬБОМ9 Ч.3' *
405   3   Д4-А*
406   4   Д2-Ч*
407   5   Д2-Б*
408   6   Д2-С*
409   7   Д2-Т*
410   8   Д3-Д*
411   9   Д4-Ж*
412  10   Р4*
413  11   Е7-516(А1=2,49)' 4+8*
414  12   Е7-519(А1=3,52)' 6+16+4*
415  13   583122-П446#ССЦММ-8327' 6+16' 6.1.2.14.4' ' ' ' Р32.1*
416  14   583122-П410#ССЦММ-8327' 4' 3.1.2.14.4' ' ' ' Р32.1*
417  15   583122-Р099#ССЦММ-8327' 4' 1.5.1.8.14.4' ' ' ' Р32.1*
418  16   583122-Р096#ССЦММ-8327' 8' 1.5.1.2.14.4' ' ' ' Р32.1*
419  17   С147-24' 6.2.2.14+16.(2.2.14+4.1.36)+4.2.2.14=ф1' ' ' ' ' 3444.0,3/10053,0,3/3646.0,3/3539.0,1*
420  18   С147-24' 4.4.26+8.4.26=ф2' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ' ' ' 3444.0,3/10053.0,3/3646.0,3/3539.0,1*
421  19   С147-29' ф1+ф2*
422  20   Е7-285' 68.0,5+8.0,4+60.2,4+8,3,96=ф3 ф3.0,001*
423  21   С147-29' ф3*
424  22   П2УЧАСТКИ МОНОЛИТНЫЕ*
425  23   Е6-146(А2=39,13-(27,4-26,6)#)(Р11567Р11562)' 3,0,12+0,25' ' УМ1И УМ2 ИЗ БЕТОНА В12,5*
426  24   С124-43(Р10579=1)' (3,54,3+7,2),0.001*
427  25   П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ1*
428  26   Е12-280' (6,87-1,2).2.2+(6,87-2,4).2+(6,87-3).2=ф10 ф10.0,4' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ*
429  27   Е26-33' 0,06,ф10:2=ф11' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ*
430  28   С114-689(Р6205=1)' ф11.0,96.1,03.1,2*
431  29   П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ2*
432  30   Е12-280' (6,87-1,2).4+(6,87-2,4).14=ф12 ф12.0,24' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ*
433  31   Е26-33' 0,02,ф12=ф13' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ*
434  32   С114-689(Р6205=1)' ф13.0,96.1,03.1,2*
435  33   П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ3*
436  34   Е12-280' 0,47,2,4.2' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ*
437  35   Е26-33' 0,05.2,4.2=ф14' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ*
438  36   С114-689(Р6205=1)' ф14.0,96.1,03.1,2*
439  37   Е7-701' 2,4.2' ' ГЕРМИТ*
440  38   Е7-701' 2,4.2' ' МАСТИКА УМС*
441  39   П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ4*
442  40   Е12-280' 0,64.1,2.2' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ*
443  41   Е7-285' 1,26.1,2.2=ф15 ф15.0,001' ' ПОЛОСА4Х40*
444  42   Е26-33' 0.01.1,2.2=ф16' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ*
445  43   С114-689(Р6205=1)' ф16.1,2.1,03.0,96*
446  44   П2УЗЛЫ СОЕДИНЕНИЯ СБ.Ж/Б.ПАНЕЛЕЙ*
447  45   Е7-714' 6.4=ф17*
448  46   СТССЦМ-2-2(=19)' ф17.0,04.0,1' 21.9' РАСТВОР М50' М3' ' Р12,1*
449  47   Е7-701' ф17+1,2.22=ф18*
450  48   Е7-706' ф18*
451  49   П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ9,ПРИМЫКАНИЕ ПАНЕЛЕЙ К ЦОКОЛЮ*
452  50   Е12-280' 0,34.(18+0,03.2+6,5+0,03.2)' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ*
453  51   Е7-285' 1,26.(18+0,03.2+6,3+0,03).1.1=ф19 ф19.0,001' ' ПОЛОСА4Х40*
454  52   С147-29' ф19*
455  53   Е7-701' 2.(18+0,03+6,3+0,03).1,1' ' ГЕРМИТ*
456  54   Е26-33' 0.002.(18+0,3+6.3+0,03).1.1=ф20' ' ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МИНВАТОЙ*
```

```
457  55  С114-2' ф22.1.5.1.03.0,96*
458  56  Р7*
459  57  Е12-284' (60+0,3.2+0,07.2).(18+0,3.2+0,07.2)=ф70*
460  58  С114-113(Р6205=1)' ф70.0,06.1.03.1.2*
461  59  Е12-153' ф70' ' + РКП-350А*
462  60  Е12-277' (60+0,3.2).6,87+(60+0,3.2+(18+0,03.2).2).7,37*
463  61  П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ6*
464  62  Е12-293' (0,25+0,06.2).(60+0,3.2).2.1.6' ' ОКРАСКА ГОФР ТУГОПЛАВКОЙ МАСТИКОЙ*
465  63  Е26-33' 0.01.(60+0.3.2).2=ф71*
466  64  С114-2' ф71.0.96.1.5.1.03*
467  65  Е12-284' 0,17.(60+0.3.2).2=ф72 ф72.1.1*
468  66  С114-113(Р6205=1)' ф72.1.1.0,06.1,03.1,2*
469  67  Е12-280' (0,55+0,35+0,17).(60+0.3.2).2' ' ПРОФИЛИ ФАСОННЫЕ*
470  68  Е7-285' 0,64.2.(60+0,3.2).2.0,001=ф75*
471  69  Е10-29' 0,011.(60+0.3.2).2=ф76' ' ДОСКА ДЕРЕВЯННАЯ*
472  70  Е10-201' ф76' ' АНТИСЕПТИРОВАНИЕ*
473  71  Е12-176(А1.0,5)(Р1.0,5)(Н41=0.5)' 0.4.(60+0.3.2).2' ' ДВА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА*
474  72  П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ8*
475  73  Е12-293' (0,25+0,06.2).(18+0,03.2).2.1.6' ' ОКРАСКА ГОФР ТУГОПЛАВКОЙ МАСТИКОЙ*
476  74  Е26-33' 0,25.(18+0,03.2).2.0,06=ф81' ' ЗАПОЛНЕНИЕ МИНВАТОЙ ГОФР*
477  75  С114-2' ф81.0.96.1.5.1.03*
478  76  Е12-284' (18+0.03.2).2.0,6=ф82 ф82.1.1*
479  77  С114-113(Р6205=1)' ф82.1.1.0,05.1,03.1,2*
480  78  Е10-29' (18+0.03.2).2.0,011=ф83' ' БРУСОК*
481  79  Е10-201' ф83' ' АНТИСЕПТИРОВАНИЕ*
482  80  Е7-285' (0,154+0,06+0,335).10,4.1.1.2,001=ф84' ' КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
483  81  Е12-280' (0,52+0,17+0,54+0,15).(18,2,03.2).2' ' ПРОФИЛИ ФАСОННЫЕ*
484  82  Е12-176(А1.0,75)(Р1.0,75)(Н41=0,75)' 0,9.(18+0,03.2).2' ' ТРИ СЛОЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА*
485  83  П2КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
486  84  Т241829-9033(=19)(Р2071=1)' 20' 2,64' ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ' КГ' ' Р810,1*
487  85  С111-97' 0,04*
488  86  С147-29' 20+40*
489  87  Р8*
490  88  П2КОЛОННЫ*
491  89  Е9-61(9110А)(9202)' (15,37+0,26).1,01*
492  90  Е9-51(9110А)(9202)(9103Б)' 3,69.1.01*
493  91  С121-1738(А1+1.1.01#)' 0,76.1.01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
494  92  С121-1738(А1+15.1.01#)' 0,28.1,01.1.03' ' + ИЗ СТАЛИ С255*
495  93  С121-1738(А1+(34+2,4.71,8;10).1.01#)' 3,69.1,01.1.03' ' + ИЗ СТАЛИ С345-3*
496  94  С121-1747(А1+1.1.01#)' 14,62.1.01.1.03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
497  95  П2СВЯЗИ ПО КОЛОННАМ*
498  96  Е9-66(9110А)' 0,76.1,01*
499  97  С121-1917(А1+1.1.01#)' 0,89,1,01,1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
500  98  С121-1913(А1+1.1.01#)' 0,66.1.01.1.23' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
501  99  П2СТОЙКИ И РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ*
502 100  Е9-33(9110А)' (2,38+0,39).1,01*
503 101  С121-1784(А1-8.1,01#)' 0,66.1.01,1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
504 102  С121-1784(А1+1.1,01#)' 0,23.1.01.1.03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
505 103  С121-1785(А1+1.1,01#)' (1,07+0,65).1,01.1.03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
506 104  С121-1786(А1-8.1,01#)' 0,36.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
507 105  С121-1792(А1-8.1.01#)' 0.39.1.01.1.03' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
508 106  П2ПРОГОНЫ*
509 107  Е9-94(9110А)' 8,11.1,01*
510 108  С121-1928(А1+1.1,01#)' 8,07,1.01,1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
511 109  С121-1928(А1-8.1.01#)' 0.04.1.01.1.03' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
512 110  П2БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
513 111  Е9-116(9110А)' 0,40,1,01*
514 112  Е9-116(9110А)(9103Г)' 10,58.1,01*
515 113  С121-1960(А1+(36+2,4.73;10).1.01#)' 10,58.1.01.1.03' ' + ИЗ СТАЛИ С345-3*
```

```
C121-1960(A1+1.1,01#)' 0,40.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
П2ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ(ДЛЯ КРАНА Q=1Т)*
E9-40(9110A)' 4.60*
C121-1825(A1+15.1.01#)' 9.18.1.01.1.03' ' + ИЗ СТАЛИ С255*
П2БАЛКИ,ПОДДЕРИВАЮЩИЕ ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ И ПОДВЕСКИ(ДЛЯ КРАНА Q=1Т)*
E9-116(9110A)' 1,28.1,01*
E9-116(9110A)(9103Г)' 1,08.1,01*
C121-1829(A1+(36+2,4.48,6110).1,01#)' 1,08.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С345-3*
C121-1829(A1+1.1,01#)' 1,28.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
СТ121-ТЧ-Т12-П9(=19)' 90.24-(24.44+8,83).1,01.1,03' 15.6.2.1,01' ОКРАШИВАНИЕ ЗА 2 РАЗА М/К ЭМАЛЬЮ ПФ133 ПО
        ГРУНТОВКЕ ПФ-020' Т' ' Р825.1*
П2ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ,ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ В ПОСТРОЕННЫХ УСЛОВИЯХ*
E9-33(=1)' (24,44-5,56-6,53).1,01' ' ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАМ*
C121-1784(=19)(A1-8,1,01#)' 0,37,1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
C121-1784(=19)(A1+1,1,01#)' 0,73.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
C121-1781(=19)(A1-8,1,01#)' 0,10,1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
C121-1785(=19)(A1+1,1,01#)' 0.10.1.01.1.03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
C121-1785(=19)(A1-8,1,01#)' (0,01+0,06).1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
C121-1782(=19)(A1-8,1,01#)' 10,33.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
C121-1784(=19)(A1-8,1.01#)' 0,31.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ БСТ3КП*
E9-24(=1)' 2.5,88.5,6+18,5,88.4,4+4,5,88.5,6+2.5,88.3,8=Ф40' ' КРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВ НАРУЖНИЙ ОБШИВКИ К РАМАМ*
C121-2415(=19)(A1+29-8,1,01#)' 6,53.1,01.1,03' ' + +0.7 ИЗ СТАЛИ БСТ3КП*
E26-33' 2.2,6+18,2,04+4.2,6+2,1,76=Ф41' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ*
C114-689(Р6205=1)' Ф41,0,96.1,03.1,2*
E9-24(=1)' Ф40' ' КРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВ ВНУТРЕННИЙ ОБШИВКИ*
C121-2415(=19)(A1+29-8,1,01#)' 5,56.1,01,1,03' ' + +0.7 ИЗ СТАЛИ БСТ3КП*
Т241829-ДО 33(Р2071=1)(=19)' (114.18+143.2+143.4+112.2).0.005=Ф45' 2,64' ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ' КГ' ' Р810.1
        *
C111-97(Р2073=1000)' (234.18+298.2+303.4+223.2).0.008.0.001=Ф46*
C111-58(Р2073=1000)' ((16.18+20.2+20.4+16.2).0,143+(20.18+25.(2+4)+20.2).0,015+(40.(18+2)+50.(2+4)).0.007).
        0,001=Ф47*
C147-29' (116,18+143,2+143,4+116,2)=Ф44 Ф44+12,3,1+4,2,53+2,2,53+6,1,41+70,1,4+70.1,1+96,2,4+28,0,2+Ф45+Ф46
        -1000+Ф47,1000*
СТ121-Т.Ч-Т2П5+6(=19)' Ф40+Ф40' (1,3+1,4).1,01' ЛИСТЫ НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ ОБШИВКИ С НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ
        СТОРОН ПОКРЫТЬ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЭМАЛИ МЛ1202 ПО ГРУНТОВКЕ ЭП-0200' М2' ' Р825.
        1*
СТ121-Т.Ч.-Т12-П.9(=19)' (24,44-5,56-6,53-Ф44.0,001).1,01.1,03' 15,6,2.1,01' ОКРАШИВАНИЕ РАМ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛ
        ЬЮ ПФ133 ПО ГРУНТОВКЕ ПФ-020' Т' ' Р825.1*
E9-29(9110A)' Ф40*
C121-2405(=19)' (12.3.1+2,53.4+2.2,53+6.1.41+70.1.4+70.1.1+96.2.4+28.0.2).0.001*
П2ПАНЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ*
E9-24(9110A)' 1084*
C121-2415(A1+29-8.1.01#)' 8,83.1,01.1,03' ' + +0,7 ИЗ СТАЛИ БСТ3КП*
СТ121-ТЧ-Т2-П5+6(=19)' 8,83.1,01.1,03' (108+225).1,01' ЛИСТЫ ПРОФНАСТИЛА(КРОВЕЛЬНЫЕ)С ДВУХ СТОРОН ПОКРЫТЬ Э
        МАЛЬЮ МЛ1202 ПО ГРУНТОВКЕ ЭП-0200' Т' ' Р825.1*
Т (=27)(ИС)' 27,07' ' ' ' ' 15167.1*
Т (=27)(ИС)' 9,46' ' ' ' ' 10261,1/10266,1*
Т (=27)(ИС)' 2,69' ' ' ' ' 10261.1/10267,1*
Т (=27)(ИС)' 0,10' ' ' ' ' 10261.1/10269,1*
Т (=27)(ИС)' 8,11' ' ' ' ' 10261,1/10271,1*
Т (=27)(ИС)' 8,63' ' ' ' ' 10261.1/10273.1*
Т (=27)(ИС)' (5,56+6,53+8,83).1,01.1,03' ' ' ' ' 10265.1*
Т (=27)(ИС)' 33,31-(5,56+6,53+8,83).1,01.1,03' ' ' ' ' 10263.1*
Р9*
П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 5*
E7-701' 3.2,2' ' ГЕРНИТ*
E7-709' 3.2.2' ' МАСТИКА УМС*
П2УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ ВОРОТ-УЗЕЛ 10*
E12-280' 0,34.3,02.1,1.2' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ*
```

ТПР400-040.9I Альбом 9 ч.3

```
E7-285' 12.0.6.0.001.2=Ф90' ' УГОЛОК*
C147-29' Ф90.1000*
E26-33' 0.006.3.02.2=Ф91' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ*
C114-689(P6205=1)' Ф91.1.2.1.03.0.96*
P14*
E11-2(A2=38.74)' 1084*
E11-11(A2=27.68+(27.2-26.3).1.02#)(P11531P11532)' 1084.0.1' ' + ИЗ БЕТОНА В12.5*
E11-67(A2=100.76+(33.3-29.3).3.06#)(P11533P11535)' 1084' ' + ИЗ БЕТОНА В22.5*
E11-68(A2=14.93+(33.3-29.3).0.51#)(P11533P11535)(A1.2)(P1.2)(H41=2)' 1084' ' + ДО 40ММ ИЗ БЕТОНА В22.5*
P16*
E15-508' 190*
P17*
E15-535' ((6+16).6.1.2+4.3.1.2+4.1.5.1.8+8.1.5.1.2).1.1*
P18*
П2ОТМОСТКА*
E27-43(A2=179.7)' ((60+0.25.2).2-2.3+(18+0.25.2).2-3).0.75=Ф180*
E27-169(A2=147.77)' Ф180*
E27-172(A2=29.99)(ВП)' Ф180*
П2КРЫЛЬЦА УЗЕЛ 11-2МТ*
H43=2*
E11-3(A2=8.78)' 3.1.2.0.5*
E11-2(A2=38.74)' 3.1.2*
E11-11(A2=27.68+(27.2-26.3).1.02#)(P11531P11532)' 1.2*
E11-71(A2=526.68)' 3.1.2*
H43=1*
П2УЗЕЛ 12-УТОЛМЕНИЕ ПОЛА В СТВОРЕ ВОРОТ*
E11-11(A2=27.68+(27.2-26.3).1.02#)(P11531P11532)' 3.5.0.4.0.3.2*
K' ЧЕБАНОВА С.Н.' ' *
```

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
1.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ	Т	02 5600 0000	168	18,61	
2.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК	Т	02 5621 0000	168	5,48	
3.	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т				
4.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3	Т	09 3004 0099	168	,46	
5.	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т	09 3098 0099	168	,46	
6.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ	Т	09 5309 9099	168	,15	
7.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9098	168	,10	
8.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	,71	
9.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	09 7309 9093	168	,10	
10.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094	168	,46	
11.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ(ОТ4ММ)	Т	09 7309 9096	168	,08	
12.	ВТЧ БАЛКИ И ШВЕЛЕРЫ	Т	09 7309 9099	168	,06	
13.	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т				
14.	СЕТКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ АРМАТУРНАЯ	Т	12 7600 0000	168	,02	
15.	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т	12 9999 0091	168	,02	
16.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	Т	12 9999 0092	168	,69	
17.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ.3	Т	12 9999 0093	168	,25	
18.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0094	168	,94	
19.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т				
20.	БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ ШИРОКОПОЛОЧНЫЕ	Т	12 9999 0967	168	27,96	
21.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т	12 9999 0973	168	31,33	

ГИП Ю.Г. Комаритов
НАЧ.ОТД. Ю.Г. Комаритов
ГЛ.СПЕЦ.
РУК.ГР.
ИСПОЛН. С.И. Чеканова
ПРОВЕРИЛ
Н.КОНТР.
СОГЛАС.

ТПР400-040.91АЛЬБОМ9.ВМ

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
РП	1	

ИНВ.N ПОДЛ | ПОДПИСЬ,ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
22.	ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ	Т	12 9999 0974	168	11,93	
23.	НАСТИЛ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ	Т	12 9999 0976	168	22,48	
24.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	93,70	
25.	В.Т.4.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	12 9999 0978	168	9,77	
26.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0979	168	2,78	
27.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0981	168	,10	
28.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0983	168	8,38	
29.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1.8ММ	Т	12 9999 0985	168	8,91	
30.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0986	168	1,38	
31.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	97,33	
32.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	32,06	
33.	В.Т.4.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	12 9999 0989	168	9,85	
34.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	2,78	
35.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	,10	
36.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	,56	
37.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	8,45	
38.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1.8ММ	Т	12 9999 0996	168	8,91	
39.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0997	168	1,38	
40.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0998	168	98,27	
41.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1101	168	,03	
42.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1102	168	,25	
43.	ВТЧ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	12 9999 1103	168	95,95	
44.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	12 9999 1106	168	2,04	
45.	ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	12 9999 1200	166	271,99	
46.	БОЛТЫ, ВИНТЫ	КГ	12 9999 8040	166	607,47	
47.	ПЛАСТМАССЫ	КГ	22 4000 0000	166	19,10	
48.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ				
49.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1000 2235	166	32,70	
50.	ШПАТЛЕВКИ НА ПРИРОДНЫХ СМОЛАХ	КГ	23 1284 0000	166	3,04	
51.	ШПАТЛЕВКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	КГ	23 1314 0000	166	26,16	

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
52.	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	КГ	23 1600 0000	166	129,57	
53.	СРЕДСТВА КЛЕЯЩИЕСЯ	КГ	23 8510 0000	166	20,00	
54.	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	М3				
55.	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ,ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БЕЗ ПЕРЕРАБОТКИ	М3	53 1490 0000	113	1,25	
56.	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	М3	53 3100 0000	113	,77	
57.	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ	М3	55 9999 0099	113	2,41	
58.	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1110 0000	113	195,55	
59.	ГРАВИЙ	М3	57 1120 0000	113	13,34	
60.	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	57 1140 0000	113	106,58	
61.	ЗАПОЛНИТЕЛИ ПОРИСТЫЕ	М3	57 1200 0000	113	,20	
62.	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ	М3	57 1201 0001	113	,11	
63.	АСБЕСТ	Т	57 2100 0000	168	2,16	
64.	ЦЕМЕНТ	Т				
65.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	Т	57 3112 0000	168	14,14	
66.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300	Т	57 3151 0000	168	22,78	
67.	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168	34,64	
68.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0111	168	33,55	
69.	ВТЧ НА РАСТВОРЫ	Т	57 3999 0113	168	1,09	
70.	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ	Т	57 4410 0000	168	,03	
71.	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	57 4510 0010	113	158,72	
72.	БЕТОН ЛЕГКИЙ	М3	57 4510 0020	113	,22	
73.	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	57 4550 0002	113	2,46	
74.	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	М3	57 6110 0000	113	2,72	
75.	ИЗДЕЛИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М3	57 6200 0000	113	157,59	
76.	РУБЕРОИД	М2	57 7402 0002	55	5899,93	
77.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		6344,96	

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

103 205 392 393 450 456 463 465 467 484
487 592 712 724 750 2009 2299 2774 2777 2784

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
	2897 2958 2982 3149 4383 5184 5196 6237 8007 8063 8070 8072 16031 16065 17100 17270				

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1.			-			89,37	
2.	ССЦММ-2-2		-РАСТВОР М50	М3		0,10	
3.	241829-9033		-ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	КГ		20,00	
4.	241829-ДО 33		-ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	КГ		15,67	
5.	583122-П410 ССЦММ-8327		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1 ПС30.12.2,5-6.Л	МТ		4,00	
6.	583122-П448 ССЦММ-8327		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1 ПС60.12.2,5-3Л	МТ		22,00	
7.	583122-Р096 ССЦММ-8327		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1.030.1-1 В1-1 2ПС15.12.2,5-Л	МТ		8,00	
8.	583122-Р099 ССЦММ-8327		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1.030.1-1 В1-1 2ПС15.18.2,5-Л	МТ		4,00	
9.	С111-58		-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т		0,08	
10.	С111-97		-ЗАКЛЕПКИ ДЛИНОЙ В ММ: 5	Т		0,09	
11.	С114-2		-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	М3		2,72	
12.	С114-113		-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	М3		87,56	
13.	С114-669		-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/	М3		70,03	
14.	С121-1738		-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ.СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ.МАССА 1М.Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245	Т		4,90	
15.	С121-1747		-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ.ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245	Т		15,21	
16.	С121-1781		-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ;ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ З ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т		0,10	
17.	С121-1782		-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ	Т		10,75	

ГИП	Ю.Г.Комаратов	.ТПР400-040.91АЛЬБОМ9.ВР	
НАЧ.ОТД.	Ю.Г.Комаратов		
ГЛ.СПЕЦ.			
РУК.ГР.			СТАДИЯ: РП; ЛИСТ: 1; ЛИСТОВ:
ИСПОЛН.	С.И.Чебанова	ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ	
ПРОВЕРИЛ			
Н.КОНТР.			
СОГЛАС.			

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235				
18.С121-1784			-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ С235	Т		1,78	
19.С121-1785			-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ С245	Т		1,96	
20.С121-1786			-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235	Т		0,37	
21.С121-1792			-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК.ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 3 ИЗ СТАЛИ С235	Т		0,41	
22.С121-1825			-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255	Т		9,55	
23.С121-1829			-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 ИЗ СТАЛИ С345-3	Т		2,45	
24.С121-1913			-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	Т		0,69	
25.С121-1917			-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ,ИЗ ГОРЯЧЕКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ДИСТА 2 ИЗ СТАЛИ С245	Т		0,09	
26.С121-1928			-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА ПРОГОНА,Т ДО 0,4 1 ИЗ СТАЛИ С245	Т		8,44	
27.С121-1960			-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 1 ИЗ СТАЛИ С345-3	Т		11,43	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
28.	С121-2405		-ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАЩИТНОДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА ДО 2 КГ,ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ	Т		0,47	
29.	С121-2415		-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА,ОЦИНКОВАННЫЕ,ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ 0,8ММ +0,7 ИЗ СТАЛИ БСТ3КП	Т		21,76	
30.	С121-Т4-Т12-П9		-ОКРАШИВАНИЕ ЗА 2 РАЗА М/К ЭМАЛЬЮ ПФ133 ПО ГРУНТОВКЕ ПФ-020	Т		1490,26	
31.	С124-43		-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т		0,02	
32.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ		2,51	
33.	С147-29		-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ		33,32	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
34.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	539	6344,96	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
35.	4814010000	103	-АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНИЕ	МАШ.-Ч		0,04	
36.	4812130000	205	-БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С.	МАШ.-Ч		0,23	
37.		392	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6.5Т	МАШ.-Ч		1,01	
38.	4824100000	393	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч		2,22	
39.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч		9,10	
40.	4835430000	456	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 16-50Т	МАШ.-Ч		7,68	
41.	4835320000	463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-Ч		134,11	
42.	4835300000	465	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 40Т	МАШ.-Ч		79,86	
43.	4835340000	467	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 63Т	МАШ.-Ч		14,16	
44.		484	-КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 30Т	МАШ.-Ч		47,34	
45.	3155420000	487	-КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 50Т	МАШ.-Ч		5,31	
46.	4822180000	592	-МАШИНЫ ПОДИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-Ч		0,37	
47.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	371	813,82	
48.	4822220000	724	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ КАМЕННОЙ МЕЛОЧИ	МАШ.-Ч		0,05	
49.	4840000000	750	-СБОРЩИКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		2,82	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
50.	2148150000	2009	-АММОНИЯ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ	КГ	166	12,46	
51.	5721000000	2020	-АСБЕСТ	Т	168	2,16	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
	52.0256000000	2054	-БИТУМ	Т	168	17,88	
	53.0256210200	2057	-БИТУМ БН-1У	Т	168	5,48	
	54.0256000002	2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	168	0,07	
	55.1280000004	2071	-БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ	КГ	166	35,67	
	56.1280000005	2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	166	441,80	
	57.1280000006	2073	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	166	130,00	
	58.5761100000	2145	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	М3	113	2,72	
	59.2313130000	2188	-ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	166	32,70	
	60.5333112112	2266	-ДОСКИ ЗС 40ММ	М3	113	0,02	
	61.5322000000	2299	-ДРОВА	М3	113	5,45	
	62.5744100000	2353	-ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ	Т	168	0,03	
	63.2329100007	2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	166	129,57	
	64.5314510000	2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	113	1,25	
	65.5775000006	2683	-МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ	КГ	116	8,65	
	66.8110000000	2774	-ПАКЛЯ	КГ	166	9,60	
	67.8194300006	2777	-ПАКЛЯ СМОЛЯНАЯ	КГ	166	20,80	
	68.2499100000	2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	166	1,85	
	69.	2828	-ПЛАСТИНЫ ВТОРОЙ СОРТ 140-240ММ	М3	113	0,57	
	70.4120000001	2897	-ПОКОВКИ	КГ	166	7,34	
	71.	2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	006	158,55	
	72.5745507160	2982	-РАСТВОР АРЗАМИТ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)	КГ	166	21,80	
	73.5774100000	3019	-РУБЕРОИД	М2	055	5644,48	
	74.5774100003	3022	-РУБЕРОИД РМ-350	М2	055	255,45	
	75.1111100000	3080	-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	168	1,38	
	76.2141160000	3149	-СУЛЬФАТ АММОНИЯ	КГ	166	3,12	
	77.5775100012	3333	-ШПАКЛЕВКА КУПОРОСНАЯ	КГ	166	3,04	
	78.2313140000	3335	-ШПАКЛЕВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	166	26,16	
	79.1272000000	3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	166	271,99	
	80.0932000304	3444	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40Х4	100КГ	167	0,75	
	81.0932000101	3539	-СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 50Х5	100КГ	167	0,25	
	82.0971040004	3646	-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 4	100КГ	167	0,75	
	83.0930130000	4003	-АРМАТУРА А-3	Т	168	0,46	
	84.5711100111	4359	-ЩЕБЕНЬ 40-70ММ	М3	113	21,17	
	85.5366150000	4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	055	1,07	
	86.5262205000	4383	-СТАЛЬНЫЕ ПРИЖИМНЫЕ НАШЕЛЬНИКИ	Т	168	0,41	
	87.5260000014	5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	168	57,22	
	88.5260000103	5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	168	0,29	
	89.5762100000	6205	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ	М3	113	157,59	
	90.	6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	371	556,24	
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ				
	91.9900000201	8007	-ВОДА	М3	113	3,36	
	92.5745101063	8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	113	113,88	
	93.5745101045	8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ	М3	113	44,23	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ				
94.	5745101085	8072	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	113	0,61	
95.	5745501004	8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	113	0,72	
96.	5745501152	8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	113	1,74	
97.	5711210000	8543	-ГРАВИЙ РЯДОВОЙ	М3	113	13,34	
98.	5711420001	8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	113	4,59	
99.	5711110012	8587	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 800 ФРАКЦИИ 10-20ММ	М3	113	1,68	
100.	5711110030	8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	113	44,52	
101.	4191100000	9326	-ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т	168	0,13	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
102.	0925040004	10053	-ШВЕЛЛЕР НР 10	100КГ	167	0,75	
103.	0970010000	10261	-ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т	168	28,99	
104.	1121050000	10263	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ ОТКРЫТЫЕ	Т	168	11,55	
105.	1122000000	10265	-НАСТИЛ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ	Т	168	21,76	
106.	0925000000	10266	-БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	168	9,46	
107.	0931000000	10267	-СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	168	2,69	
108.	0933000000	10269	-СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	168	0,10	
109.	0971040004	10271	-СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ /4ММ/	Т	168	8,11	
110.	0973000000	10273	-СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	Т	168	8,63	
111.		10579	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ ДЛЯ МОНОЛИТА	Т	168	0,02	
112.	5772400104	11454	-КЛЕЙ МАСТИКА КМЗ	Т	168	0,02	
113.	5718410034	11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	Т	168	6,64	
114.	5745101202	11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	113	113,88	
115.	5745101205	11535	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	113	44,23	
116.	5745101203	11573	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЕЕ 300ММ.ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ	М3	113	0,61	
117.	5745301124	11718	-БЕТОН ЛЕГКИЙ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100 КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10ММ И МЕНЕЕ	М3	113	0,22	
118.	0925050000	15167	-БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ ШИРОКОПОЛОЧНЫЕ	Т	168	27,07	
119.	0251200000	15231	-КЕРОСИН	Т	168	0,75	
120.		16065	-КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	КГ	166	1,85	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
121.	5775000104	16440	-МАСТИКА ВУЛКАНИЗИРУЮЩАЯ ТИОКОЛОВАЯ	КГ	166	10,45	
122.	2445200000	17100	-СИМАЗИН	КГ	166	73,16	
123.	5727000000	17270	-ТАЛЬК	КГ	166	2151,27	

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОДЫ РАБОТ	КОДЫ ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
	ЗЕМЛЯНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ		20000		
1.	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА,ГРАВИЯ И ЩЕБНЯ	М3	20503	113	3,60
	ВОЗВЕДЕНИЕ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ		30000		
2.	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	Т	30101	168	43,75
3.	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ПОДВЕСНЫХ И ПОДРАНОВЫХ ПУТЕЙ	М	30106	006	240,00
4.	-МОНТАЖ ВОРОТ,ЛЕСТНИЦ,ПЛОЩАДОК,ДВЕРЕЙ,ЛЮКОВ,ЛАЗОВ	Т	30108	168	13,47
5.	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ И КАТКОВЫХ ОПОР	Т	30122	168	2,46
6.	-ОБШИВКА СТЕН И КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ПРОФИЛЬНЫМ ЛИСТОМ ИЛИ ПАНЕЛЯМИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ	М2	30126	055	3208,00
7.	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	М3	30201	113	111,64
8.	-ВОЗВЕДЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН,ПЕРЕГОРОДОК,ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ	М3	30308	113	2,61
9.	-УСТАНОВКА БЛОКОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗДАНИЯ	МТ	30502	796	38,00
10.	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ И ШВОВ МЕЖДУ ПАНЕЛЯМИ,ОКНАМИ,ДВЕРЯМИ	М	31005	006	237,00
11.	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСОВ,СТРОПИЛ,СТУЛЬЕВ	М3	31101	113	1,73
	РАБОТЫ ПО ЗАЩИТЕ И ОТДЕЛКЕ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ		50000		
12.	-УСТРОЙСТВО РУЛОННЫХ КРОВЕЛЬ	М2	50203	055	1186,75
13.	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ ИЗ КРОВЕЛЬНОГО ЖЕЛЕЗА	М2	50205	055	1320,00
14.	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ И УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ	М2	50207	055	93,00
15.	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОДОКНИСТЫХ И ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ	М3	50302	113	60,86
16.	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ И ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ И СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ	М2	50304	055	1185,00
17.	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	50511	113	1,73
18.	-УСТРОЙСТВО ГРУНТОВЫХ ОСНОВАНИЙ,ЗЕМЛЯНЫХ И ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ	М2	50703	055	1091,00
19.	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ,МОЗАИЧНЫХ,ЦЕМЕНТНЫХ,МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ	М2	50705	055	1091,00
20.	-ОКРАСКА ФАСАДОВ	М2	51003	055	218,00
21.	-ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ	М2	51004	055	198,00
	РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОРОГ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ		60000		
22.	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М2	60202	055	112,00
23.	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ	М2	60207	055	112,00

ГИП	Ю.Г.Кондратьев	.ТПР400-040.91АЛЬБОМ9.ВРБ	
НАЧ.ОТД.	Ю.Г.Кондратьев		
ГЛ.СПЕЦ.			
РУК.ГР.			
ИСПОЛН.	С.И.Чевакова	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ	СТАДИЯ: РП; ЛИСТ: 1; ЛИСТОВ:
ПРОВЕРИЛ			
Н.КОНТР.			
СОГЛАС.			

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.№

gost.e-ecolog.ru