# ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

## 400 - 040. 91

# УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ ( МОДУЛИ ) ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 6; 9; 12 И 15 М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ.

## СТЕНЫ ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ

## АЛЬБОМ 9.

ЧАСТЬ 2.

Здание пролетом 9 м.


| | | |
|---|---|---|
| С | Сметы. | стр. 4...25 |
| ВМ | Ведомость потребности в материалах | стр. 26...29 |
| ВР | Ведомость ресурсов | стр. 30...35 |
| ВРБ | Ведомость объемов работ | стр. 36 |



25327 - 14


ОТПУСКНАЯ ЦЕНА
НА МОМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ
УКАЗАНА В СЧЕТ-НАКЛАДНОЙ


gost.e-ecolog.ru

# ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
# 400 - 040.91

# УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ ( МОДУЛИ ) ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 6; 9; 12 И 15 М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ.

## СТЕНЫ ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ

## АЛЬБОМ 9.

ЧАСТЬ 2. Здание пролетом 9 м.

Стоимость:

| | |
|---|---|
| Общая | 106,35 тыс.руб. |
| Строительно-монтажных работ | 106,35 тыс.руб. |
| 1 куб.м. здания | 26,17 руб. |
| 1 кв.м. рабочей площади | 195,86 руб. |

РАЗРАБОТАН: ПКИ Башкирский Промстройпроект Тульский комплексный отдел

Зам. директора института Ю. А. Хайкин.

Главный инженер проекта Ю. Г. Кондратьев.

Утвержден и введен в действие Ассоциация "Росуралсибпроект".

Приказ от 25.12.91 г. № 12-91

# Содержание альбома № 9


| №№ листов | Наименование и обозначение документов. Наименование листа. | | стр. |
|---|---|---|---|
| | | Содержание альбома | 2 |
| | 400-040.91.С.ПЗ | Пояснительная записка | 3 |
| | 400-040.91-СМ1 | Локальная смета | 4...20 |
| | | Сводка объемов и стоимости работ | 21 |
| | | Исходные данные | 22...25 |
| | 400-040.91.ВМ | Ведомость потребности в материалах | 26...29 |
| | | | |
| | 400-040.91.ВР | Ведомость ресурсов | 30...35 |
| | 400-040.91.ВРБ | Ведомость объемов работ | 36 |


Взамен инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.

Привязан

Инв. №

Пояснительная записка.

1. Сметная документация составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82.

2. Сметная документация и ведомости потребности в производственных ресурсах выпущены с помощью программного комплекса АВС-3ЕС (редакция 7.2.1) в ценах и нормах 1984 года и пересчитаны в цены 1991 года согласно "Методическим указаниям" (письмо Госстроя СССР от 03.05.90 г. N12-Д).

3. Сметная стоимость определена в базисных ценах для 1-го территориального района и 1-го подрайона по сборникам ЕРЕР для строек Московской области. Сметные цены на местные материалы приняты по сборнику местных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденному Мособлисполкомом.

4. Накладные расходы приняты в размере:

- на строительные работы 16,4%
- на металлоконструкции 8,6%

Плановые накопления 8%.

5. Сметная стоимость определена для основного варианта расчетной зимней температуры наружного воздуха -30 град. С и для подвесного крана грузоподъемностью 1т.

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд | Кондратьев | | ТПР 400-040.91.С.ПЗ |
| Н.контр. | Кондратьев | | |
| Гл.спец. | Кирина | | Пояснительная записка. |
| Инж. | Чебанова | | |

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 1 |

"Росуралсибстрой" ПКИ Башкирский Промстройпроект Тульский комплексный отдел

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взамен инв.N

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ(МОДУЛИ)ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 6,9,12 И 15М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  ТПР400-040.91-АР2-КЖ 2-КМ2-СМ-1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ПРОЛЕТОМ 9М

ОСНОВАНИЕ: ТПР400-040.91 АЛЬБОМ9 Ч.2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 106,353 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6400 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 6,048 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ** | | | | | | | | |
| 1 | Е7-516 | -УСТАНОВКА БЛОКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | 8,00 | 4,21 | 1,61 | 33 | 7 | 13 | 1,36 | 11 |
| | | | | 0,97 | 0,61 | | | 5 | 0,46 | 4 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 2 | Е7-519 | -УСТАНОВКА БЛОКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | 25,00 | 5,79 | 2,66 | 142 | 37 | 67 | 2,03 | 51 |
| | | | | 1,50 | 0,99 | | | 25 | 0,75 | 19 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 3 | 583122-П448 | -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ.1.030.1-1 В1-1 | 19,00 | 222,08 | - | 4220 | - | - | - | - |
| | ССЦММ-8327 | ПС60.12.2.5-3Л | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 4 | 583122-П410 | -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ.1.030.1-1 В1-1 | 6,00 | 111,04 | - | 666 | - | - | - | - |
| | ССЦММ-8327 | ПС30.12.2.5-6.Л | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 5 | 583122-Р099 | -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ.1.030.1-1 В1-1 | 2,00 | 83,28 | - | 167 | - | - | - | - |
| | ССЦММ-8327 | 2ПС15.18.2.5-Л | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 6 | 583122-Р096 | -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ.1.030.1-1 В1-1 | 6,00 | 55,52 | - | 334 | - | - | - | - |
| | ССЦММ-8327 | 2ПС15.12.2.5-Л | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 7 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 1,40 | 63,24 | - | 88 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 8 | С147-24 | -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ | 0,34 | 63,24 | - | 22 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 9 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 1,74 | 36,16 | - | 63 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 10 | Е7-285 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК | 0,19 | 579,24 | 13,60 | 111 | 21 | 2 | 141,00 | 27 |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | | | 115,00 | 4,08 | | | - | 3,10 | 1 |
| 11 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 1,93 | 36,16 | - | 69 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | УЧАСТКИ МОНОЛИТНЫЕ | | | | | | | | |
| 12 | Е6-146 | -УМ1 ИЗ БЕТОНА В12.5 | 0,48 | 76,50 | 1,94 | 36 | 4 | - | 9,25 | 4 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | | | 6,66 | 0,58 | | | - | 0,44 | - |
| 13 | С124-43 | -СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ | 0,01 | 674,24 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ1 | | | | | | | | |
| 14 | Е12-280 | -ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ | 0,17 | 298,49 | 0,69 | 51 | 10 | - | 83,00 | 14 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 57,25 | 0,20 | | | - | 0,15 | - |
| 15 | Е26-33 | -УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ | 1,27 | 23,77 | 2,00 | 31 | 11 | 2 | 11,80 | 15 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | | | 8,37 | 0,59 | | | - | 0,45 | 1 |
| 16 | С114-689 | -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/ | 1,51 | 57,46 | - | 86 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 2 | | | | | | | | |
| 17 | Е12-280 | -ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ | 0,25 | 298,49 | 0,69 | 75 | 14 | - | 83,00 | 21 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 57,25 | 0,20 | | | - | 0,15 | - |
| 18 | Е26-33 | -УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ | 2,11 | 23,77 | 2,00 | 50 | 17 | 5 | 11,80 | 25 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | | | 8,37 | 0,59 | | | 2 | 0,45 | 1 |
| 19 | С114-689 | -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/ | 2,51 | 57,46 | - | 145 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ3 | | | | | | | | |
| 20 | Е12-280 | -ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ | 0,02 | 298,49 | 0,69 | 6 | 1 | - | 83,00 | 2 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 57,25 | 0,20 | | | - | 0,15 | - |
| 21 | Е26-33 | -УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ | 0,24 | 23,77 | 2,00 | 4 | 2 | - | 11,80 | 3 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | | | 8,37 | 0,59 | | | - | 0,45 | - |
| 22 | С114-689 | -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА | 0,28 | 57,46 | - | 16 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/ | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 23 | Е7-701 | -ГЕРНИТ | 0,05 | 64,36 | 0,13 | 3 | - | - | 6,43 | - |
| | | 100М | | 5,02 | 0,03 | | | - | 0,03 | - |
| 24 | Е7-707 | -МАСТИКА УМС | 0,05 | 142,08 | 35,02 | 8 | 1 | 2 | 18,60 | 1 |
| | | 100М | | 13,75 | 10,51 | | | - | 7,97 | - |
| | | РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 4 | | | | | | | | |
| 25 | Е12-280 | -ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ | 0,02 | 298,49 | 0,69 | 6 | 1 | - | 83,00 | 2 |
| | | 100М2 | | 57,25 | 0,20 | | | - | 0,15 | - |
| 26 | Е7-285 | -ПОЛОСА 4Х40 | - | 579,24 | 13,60 | - | - | - | 141,00 | - |
| | | Т | | 115,00 | 4,08 | | | - | 3,10 | - |
| 27 | Е26-33 | -УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ | 0,02 | 23,77 | 2,00 | 2 | - | - | 11,80 | - |
| | | М3 | | 8,37 | 0,59 | | | - | 0,45 | - |
| 28 | С114-689 | -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/ | 0,03 | 57,46 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| | | УЗЛЫ СОЕДИНЕНИЯ СБ.Ж.Б.ПАНЕЛЕЙ | | | | | | | | |
| 29 | Е7-714 | -УСТРОЙСТВО 4ЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ | 0,18 | 8,19 | 0,52 | 1 | 1 | - | 7,35 | 1 |
| | | 100М | | 5,67 | 0,15 | | | - | 0,12 | - |
| 30 | ССЦММ-2-2 | -РАСТВОР М50 | 0,07 | 41,33 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 31 | Е7-701 | -УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД | 0,42 | 64,36 | 0,13 | 27 | 2 | - | 6,43 | 3 |
| | | 100М | | 5,02 | 0,03 | | | - | 0,03 | - |
| 32 | Е7-706 | -УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВУЛКАНИЗУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ | 0,42 | 136,86 | 24,99 | 57 | 5 | 10 | 16,00 | 7 |
| | | 100М | | 11,80 | 7,50 | | | 3 | 5,69 | 2 |
| | | РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 9.ПРИМЫКАНИЕ ПАНЕЛЕЙ К ЦОКОЛЮ | | | | | | | | |
| 33 | Е12-280 | -ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ | 0,55 | 298,49 | 0,69 | 165 | 31 | - | 83,00 | 46 |
| | | 100М2 | | 57,25 | 0,20 | | | - | 0,15 | - |
| 34 | Е7-285 | -ПОЛОСА 4Х40 | 0,23 | 579,24 | 13,60 | 133 | 26 | 4 | 141,00 | 32 |
| | | Т | | 115,00 | 4,08 | | | 2 | 3,10 | 1 |
| 35 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 2,25 | 36,16 | - | 82 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Е7-701 | -ГЕРНИТ | 3,58 | 64,36 | 0,13 | 229 | 17 | - | 6,43 | 23 |
| | | 100М | | 5,02 | 0,03 | | | - | 0,03 | - |
| 37 | Е26-33 | -ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МИНВАТОЙ | 0,36 | 23,77 | 2,00 | 8 | 2 | - | 11,80 | 4 |
| | | М3 | | 8,37 | 0,59 | | | - | 0,45 | - |
| 38 | С114-2 | -ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76 | 0,53 | 18,14 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 7161 | 210 | 105 | | 292 |
| | | | РУБ. | | | | | 37 | | 29 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК) | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | ( 7161) | 7161 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | ( 845) | 845 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | ( 247) | - | 247 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | ( 5981) | 5981 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | ( 786) | 786 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | ( 51) | - | - | - | | 51 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | ( 104) | - | 104 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | ( 632) | 632 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | ( 8579) | 8579 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | ( 372) | - | - | - | | 372 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | ( 351) | - | 351 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | ( 8579) | 8579 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | ( 372) | - | - | - | | 372 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | ( 351) | - | 351 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ | | | | | | | | |
| 39 | Е12-284 | -УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ | 6,34 | 102,18 | 6,80 | 649 | 225 | 45 | 48,20 | 306 |
| | | 100М2 | | 35,50 | 2,04 | | | 14 | 1,55 | 10 |
| 40 | С114-113 | -ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76 | 47,03 | 134,79 | - | 6338 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 41 | Е12-176 | -УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 РКП-350А | 6,34 | 611,23 | 26,52 | 3875 | 435 | 168 | 95,20 | 604 |
| | | 100М2 | | 68,62 | 7,97 | | | 51 | 6,05 | 38 |
| 42 | Е12-277 | -УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: ВЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ | 9,96 | 14,64 | 0,02 | 146 | 29 | - | 4,14 | 41 |
| | | 100М2 | | 2,87 | - | | | - | - | - |
| | | РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 6 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Е12-293 | -ОКРАСКА ГОФР ТУГОПЛАВКОЙ МАСТИКОЙ | 0,36 | 48,58 | 2,52 | 19 | 4 | - | 17,60 | 6 |
| | | 100М2 | | 11,61 | 0,75 | | | - | 0,57 | - |
| 44 | Е26-33 | -ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ | 0,61 | 23,77 | 2,00 | 16 | 5 | 2 | 11,80 | 7 |
| | | | | 8,37 | 0,59 | | | - | 0,45 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 45 | С114-2 | -ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76 | 0,90 | 18,14 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 46 | Е12-284 | -УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ | 0,11 | 102,18 | 6,80 | 12 | 4 | - | 48,20 | 5 |
| | | | | 35,50 | 2,04 | | | - | 1,55 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 47 | С114-113 | -ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76 | 0,84 | 134,79 | - | 113 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 48 | Е12-280 | -ПРОФИЛИ ФАСОННЫЕ | 0,65 | 298,49 | 0,69 | 194 | 37 | - | 83,00 | 54 |
| | | 100М2 | | 57,25 | 0,20 | | | - | 0,15 | - |
| 49 | Е7-285 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК | 0,08 | 579,24 | 13,60 | 47 | 9 | - | 141,00 | 11 |
| | | Т | | 115,00 | 4,08 | | | - | 3,10 | - |
| 50 | Е10-29 | -ДОСКА ДЕРЕВЯННАЯ | 0,67 | 131,17 | 2,21 | 88 | 10 | 2 | 21,50 | 14 |
| | | М3 | | 14,50 | 0,68 | | | - | 0,52 | - |
| 51 | Е10-201 | -АНТИСЕПТИРОВАНИЕ | 0,67 | 5,27 | 0,22 | 3 | - | - | 0,87 | 1 |
| | | М3 | | 0,57 | 0,07 | | | - | 0,05 | - |
| 52 | Е12-176 | -2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА | 0,24 | 305,61 | 13,26 | 75 | 9 | 4 | 47,60 | 11 |
| | | 100М2 | | 34,31 | 3,98 | | | 2 | 3,02 | 1 |
| | | РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 7.8 | | | | | | | | |
| 53 | Е12-293 | -ОКРАСКА ГОФР ТУГОПЛАВСКОЙ МАСТИКОЙ | 0,47 | 48,58 | 2,52 | 22 | 5 | - | 17,60 | 8 |
| | | 100М2 | | 11,61 | 0,75 | | | - | 0,57 | - |
| 54 | Е26-33 | -ЗАПОЛНЕНИЕ ГОФР МИНВАТОЙ | 1,18 | 23,77 | 2,00 | 29 | 10 | 2 | 11,80 | 14 |
| | | М3 | | 8,37 | 0,59 | | | - | 0,45 | 1 |
| 55 | С114-2 | -ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76 | 1,75 | 18,14 | - | 32 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 56 | Е12-284 | -УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ | 0,52 | 102,18 | 6,80 | 55 | 19 | 4 | 48,20 | 25 |
| | | | | 35,50 | 2,04 | | | 2 | 1,55 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 57 | С114-113 | -ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ | 3,21 | 134,79 | - | 433 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 22950-78.ТУ 21-РСФСР-27-87-76 | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 58 | Е10-29 | -БРУСОК | 0,87 | 131,17 | 2,21 | 115 | 12 | 2 | 21,50 | 19 |
| | | М3 | | 14,50 | 0,68 | | | - | 0,52 | - |
| 59 | Е10-201 | -АНТИСЕПТИРОВАНИЕ | 0,87 | 5,27 | 0,22 | 5 | - | - | 0,87 | 1 |
| | | М3 | | 0,57 | 0,07 | | | - | 0,05 | - |
| 60 | Е7-285 | -КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 0,05 | 579,24 | 13,60 | 28 | 6 | - | 141,00 | 7 |
| | | Т | | 115,00 | 4,08 | | | - | 3,10 | - |
| 61 | Е12-280 | -ПРОФИЛИ ФАСОННЫЕ | 1,09 | 298,49 | 0,69 | 324 | 62 | - | 83,00 | 90 |
| | | 100М2 | | 57,25 | 0,20 | | | - | 0,15 | - |
| 62 | Е12-176 | -3 СЛОЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА | 0,71 | 458,43 | 19,89 | 325 | 36 | 15 | 71,40 | 51 |
| | | 100М2 | | 51,46 | 5,98 | | | 5 | 4,54 | 3 |
| | | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | |
| 63 | 241829-903 3 | -ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ | 5,00 | 4,36 | - | 21 | - | - | - | - |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 64 | С111-97 | -ЗАКЛЕПКИ ДЛИНОЙ В ММ: 5 | 0,01 | 999,90 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 65 | С111-58 | -БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | 0,01 | 945,45 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 66 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 0,25 | 36,16 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | 13008 | 917 | 244 | | 1275 |
| | | | | РУБ. | | | | 74 | | 54 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | ( 13008) | 13008 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ. | ( 4853) | 4853 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ. | ( 991) | - | 991 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | РУБ. | ( 6981) | 6981 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | ( 1599) | 1599 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | ( 108) | - | - | - | | 108 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | ( 212) | - | 212 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | ( 1169) | 1169 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | ( 15776) | 15776 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | ( 1437) | - | - | - | | 1437 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | ( 1203) | - | 1203 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | ( 15776) | 15776 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | ( 1437) | - | - | - | | 1437 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | ( 1203) | - | 1203 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

КОЛОННЫ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Е9-51<br>Т.ч. П1.6<br>ТАБЛ1 П10<br>К=1,03<br>Т.ч.<br>ТАБЛ2<br>П.2 К=1,1 | -МОНТАЖ КОЛОНН ВСЕХ ТИПОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 25М,МАССОЙ ДО 3Т /КОЭФФ,НАДЕЖОСТИ -0,95/ /ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/<br>Т | 10,53 | 32,46<br>8,50 | 15,92<br>5,98 | 342 | 90 | 168<br>63 | 10,06<br>4,54 | 106<br>48 |
| 68 | Е9-51<br>Т.ч. П1.6<br>ТАБЛ1 П10<br>К=1,03<br>Т.ч.<br>ТАБЛ2<br>П.2 К=1,1<br>Т.ч. П1.6<br>ТАБЛ1<br>П3-4,6<br>К=1,07 | -МОНТАЖ КОЛОНН ВСЕХ ТИПОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 25М,МАССОЙ ДО 3Т /КОЭФФ,НАДЕЖОСТИ -0,95/ /ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/<br>Т | 2,48 | 34,74<br>9,10 | 17,05<br>6,41 | 85 | 22 | 42<br>15 | 10,06<br>4,86 | 25<br>12 |
| 69 | С121-1738 | -КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М.Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245<br>Т | 0,53 | 539,62<br>- | -<br>- | 287 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 70 | С121-1738 | -КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М.Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С255<br>Т | 0,17 | 566,48<br>- | -<br>- | 97 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 71 | С121-1738 | -КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М.Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С345-3<br>Т | 2,56 | 636,01<br>- | -<br>- | 1628 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 72 | С121-1747 | -КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ,ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М.Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245<br>Т | 10,16 | 524,42<br>- | -<br>- | 5328 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | СВЯЗИ ПО КОЛОННАМ | | | | | | | | |
| 73 | Е9-88<br>Т.ч. П1.6<br>ТАБЛ1 П10<br>К=1,03 | -МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ | 0,50 | 68,17<br>19,82 | 19,96<br>7,58 | 33 | 10 | 10<br>3 | 24,60<br>5,75 | 12<br>3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ | | | | | | | | |
| | | Т | | | | | | | | |
| 74 | С121-1917 | -ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА.СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ.ИЗ ГОРЯЧЕКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЛИСТА 2 ИЗ СТАЛИ С245 | 0,06 | 414,17 | - | 25 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 75 | С121-1913 | -ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С245 | 0,46 | 409,22 | - | 188 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | СТАНКИ И РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ | | | | | | | | |
| 76 | Е9-33 | -МОНТАЖ ФАХВЕРКА | 2,46 | 71,97 | 31,70 | 177 | 40 | 78 | 19,40 | 48 |
| | Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 | /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ | | | | | | | | |
| | | Т | | 16,22 | 11,54 | | | 29 | 8,76 | 22 |
| 77 | С121-1784 | -СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ С235 | 0,01 | 518,55 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 78 | С121-1784 | -СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ С245 | 0,23 | 535,82 | - | 123 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 79 | С121-1785 | -СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ С245 | 1,78 | 494,02 | - | 880 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 80 | С121-1786 | -СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235 | 0,24 | 533,75 | - | 127 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 81 | С121-1792 | -РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК.ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 3 ИЗ СТАЛИ С235 | 0,29 | 552,75 | - | 160 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | ПРОГОНЫ | | | | | | | | |
| 82 | Е9-94 | -МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ | 4,27 | 48,38 | 25,04 | 205 | 47 | 107 | 13,50 | 58 |
| | Т.Ч. П1.6 | ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТАБЛ1 П10 К=1,03 | ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ | | 11,20 | 8,75 | | | 37 | 6,64 | 28 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 83 | С121-1928 | -ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА ПРОГОНА,Т ДО 0.4 1 ИЗ СТАЛИ С245 | 4,28 | 640,32 | - | 2740 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 84 | С121-1928 | -ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА ПРОГОНА,Т ДО 0,4 1 ИЗ СТАЛИ С235 | 0,21 | 623,05 | - | 131 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОД ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 85 | Е9-116 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 | -МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ | 0,20 | 51,32 | 25,91 | 9 | 2 | 5 | 15,60 | 3 |
| | | | | 12,87 | 8,30 | | | 2 | 6,30 | 1 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 86 | Е9-116 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П3-8 К=1,12 | -МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ | 5,26 | 57,48 | 29,02 | 303 | 76 | 153 | 15,60 | 82 |
| | | | | 14,42 | 9,30 | | | 49 | 7,06 | 37 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 87 | С121-1960 | -БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 1 ИЗ СТАЛИ С345-3 | 5,42 | 625,21 | - | 3390 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 88 | С121-1960 | -БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 1 ИЗ СТАЛИ С245 | 0,21 | 524,42 | - | 110 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ(ДЛЯ КРАНА Q=1Т) | | | | | | | | |
| 89 | Е9-40 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 | -МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24 /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ | 120,00 | 6,17 | 4,62 | 740 | 112 | 554 | 1,28 | 154 |
| | | | | 0,94 | 1,61 | | | 194 | 1,23 | 148 |
| | | М | | | | | | | | |
| 90 | С121-1825 | -ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ | 4,77 | 482,88 | - | 2303 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255 | | | | | | | | |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | БАЛКИ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ И ПОДВЕСКИ(ДЛЯ КРАНА Q=1Т) | | | | | | | | |
| 91 | Е9-116 | -МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ | 0,65 | 51,32 | 25,91 | 34 | 9 | 17 | 15,60 | 10 |
| | Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 | БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ | | 12,87 | 8,30 | | | 5 | 8,30 | 4 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 92 | Е9-116 | -МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ | 0,55 | 57,48 | 29,02 | 32 | 7 | 15 | 15,60 | 9 |
| | Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 | БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ | | 14,42 | 9,30 | | | 5 | 7,06 | 4 |
| | Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П3-8 К=1,12 | ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ | | | | | | | | |
| | | Т | | | | | | | | |
| 93 | С121-1829 | -ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ | 0,67 | 478,82 | - | 321 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 ИЗ СТАЛИ С245 | | | | | | | | |
| | | Т | | | | | | | | |
| 94 | С121-1829 | -ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ | 0,56 | 568,37 | - | 319 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 ИЗ СТАЛИ С345-3 | | | | | | | | |
| | | Т | | | | | | | | |
| 95 | С121-ТЧ-Т12 -П9 | -ОКРАШИВАНИЕ ЗА 2 РАЗА М/К ЭМАЛЬЮ ПФ133 ПО ГРУНТОВКЕ ПФ-020 | 32,50 | 57,98 | - | 1884 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ,ИЗГОТОВЛЕННЫЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ | | | | | | | | |
| 96 | Е9-33 | -ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАМ | 12,11 | 69,89 | 30,77 | 846 | 191 | 372 | 19,40 | 235 |
| | | Т | | 15,75 | 11,20 | | | 136 | 8,50 | 103 |
| 97 | С121-1784 | -СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ С235 | 0,38 | 518,55 | - | 198 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Т | | | | | | | | |
| 98 | С121-1784 | -СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ С245 | 0,76 | 531,98 | - | 405 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 99 | С121-1781 | -СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 | 0,10 | 459,65 | - | 46 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 100 | С121-1785 | -СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ С245 | 0,10 | 494,02 | - | 49 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 101 | С121-1785 | -СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ С235 | 0,06 | 476,75 | - | 28 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 102 | С121-1782 | -СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ Б ИЗ СТАЛИ С235 | 10,75 | 507,15 | - | 5451 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 103 | С121-1784 | -СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ БСТ3КП | 0,31 | 518,55 | - | 161 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 104 | Е9-24 | -КРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВ НАРУЖНИЙ ОБШИВКИ К РАМАМ | 6,90 | 60,79 | 26,01 | 420 | 156 | 178 | 31,40 | 217 |
| | | 100М2 | | 22,62 | 8,72 | | | 59 | 6,62 | 46 |
| 105 | С121-2415 | -ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА,ОЦИНКОВАННЫЕ,ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ 0,8ММ +0,7 ИЗ СТАЛИ БСТ3КП | 6,87 | 780,75 | - | 5364 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Е26-33 | -УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ | 54,48 | 23,77 | 2,00 | 1295 | 456 | 108 | 11,80 | 643 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | | | 8,37 | 0,59 | | | 32 | 0,45 | 25 |
| 107 | С114-689 | -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/ | 64,64 | 57,46 | - | 3714 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 108 | Е9-24 | -КРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВ ВНУТРЕННИЙ ОБШИВКИ | 6,90 | 60,79 | 26,01 | 420 | 156 | 178 | 31,40 | 217 |
| | | 100М2 | | 22,62 | 8,72 | | | 59 | 6,62 | 46 |
| 109 | С121-2415 | -ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА,ОЦИНКОВАННЫЕ,ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ 0,8ММ +0,7 ИЗ СТАЛИ БСТ3КП | 5,68 | 780,75 | - | 4435 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 110 | 241829-903 3 | -ВИНТТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ | 13,77 | 4,36 | - | 59 | - | - | - | - |
| | | КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 111 | С111-97 | -ЗАКЛЕПКИ ДЛИНОЙ В ММ: 5 | 0,05 | 999,90 | - | 49 | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 112 | С111-58 | -БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | 0,08 | 945,45 | - | 76 | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 113 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 37,16 | 36,16 | - | 1344 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 114 | С121-Тч-Т2-П5+6 | -ЛИСТЫ НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННИЙ ОБШИВКИ С НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ СТОРОН ПОКРЫТЬ ЗАЩИТНО-ДЕКАРОТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЭМАЛИ МЛ1202 ПО ГРУНТОВКЕ ЭП-0200 | 1379,28 | 5,02 | - | 6928 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 115 | С121-Т.ч.-Т-12-П.9 | -ОКРАШИВАНИЕ РАМ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ133 ПО ГРУНТОВКЕ ПФ-020 | 9,26 | 57,98 | - | 537 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 116 | Е9-29 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 | -МОНТАЖ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ | 6,90 | 330,52 | 206,62 | 2281 | 480 | 1426 | 94,00 | 649 |
| | | | | 69,52 | 71,96 | | | 496 | 54,61 | 377 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 117 | С121-2405 | -ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАЩИТНОДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА ДО 2 КГ,ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ | 0,48 | 1005,10 | - | 483 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | ПАНЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ | | | | | | | | |
| 118 | Е9-24 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 | -МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М | 5,44 | 62,62 | 26,80 | 340 | 126 | 146 | 31,40 | 171 |
| | | | | 23,30 | 8,98 | | | 49 | 6,81 | 37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | К=1,03 | /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 119 | С121-2415 | -ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА,ОЦИНКОВАННЫЕ,ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ 0,8ММ 0,7 ИЗ СТАЛИ БСТ 3 КЛ | 4,59 | 780,75 | - | 3583 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 120 | С121-Т4-Т2-П5+6 | -ЛИСТЫ ПРОФНАСТИЛА(КРОВЕЛЬНЫЕ)С ДВУХ СТОРОН ПОКРЫТЫ ЭМАЛЬЮ МЛ1202 ПО ГРУНТОВКЕ ЭП-0200 | 4,59 | 618,85 | - | 2841 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 63360 | 1980 | 3557 | | 2639 |
| | | | РУБ. | | | | | 1233 | | 941 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | ( 37033) | 37033 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | ( 1180) | 1180 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | ( 1245) | - | 1245 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | ( 34052) | 34052 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | ( 4407) | 4407 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | ( 299) | - | - | - | | 299 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | ( 589) | - | 589 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | ( 3314) | 3314 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | ( 44754) | 44754 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | ( 1831) | - | - | - | | 1831 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | ( 1834) | - | 1834 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | ( 26327) | 26327 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | ( 835) | 835 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | ( 1968) | - | 1968 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | ( 21746) | 21746 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | ( 1653) | 1653 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | ( 114) | - | - | - | | 114 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | ( 220) | - | 220 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | ( 2237) | 2237 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | ( 30217) | 30217 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | ( 2162) | - | - | - | | 2162 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | ( 2188) | - | 2188 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | ( 74971) | 74971 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | ( 3993) | - | - | - | | 3993 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | ( 4022) | - | 4022 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ | | | | | | | | |
| | | РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 5 | | | | | | | | |
| 121 | Е7-701 | -ГЕРНИТ | 0,06 | 64,36 | 0,13 | 5 | - | - | 6,43 | - |
| | | 100М | | 5,02 | 0,03 | | | - | 0,03 | - |
| 122 | Е7-709 | -МАСТИКА УМС | 0,06 | 136,37 | 35,02 | 8 | 1 | 2 | 18,40 | 1 |
| | | 100М | | 13,00 | 10,51 | | | - | 7,97 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ ВОРОТ-УЗЕЛ 10 | | | | | | | | |
| 123 | Е12-280 | -ПРОФИЛЬ ФАСОННЫХ | 0,01 | 298,49 | 0,69 | 4 | - | - | 83,00 | 1 |
| | | 100М2 | | 57,25 | 0,20 | | | - | 0,15 | - |
| 124 | Е7-285 | -УГОЛОК | 0,01 | 579,24 | 13,60 | 6 | 1 | - | 141,00 | 1 |
| | | Т | | 115,00 | 4,08 | | | - | 3,10 | - |
| 125 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 0,12 | 36,16 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 126 | Е26-33 | -УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ | 0,02 | 23,77 | 2,00 | 2 | - | - | 11,80 | - |
| | | М3 | | 8,37 | 0,59 | | | - | 0,45 | - |
| 127 | С114-689 | -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/ | 0,02 | 57,46 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 31 | 2 | 2 | | 3 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 31) | 31 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( | 15) | 15 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( | 2) | - | 2 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | ( | 6) | 6 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( | 2) | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 33) | 33 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 3) | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 2) | - | 2 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | ( | 33) | 33 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 3) | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 2) | - | 2 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ | | | | | | | | |
| 128 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 5,44 | 72,62 | 1,68 | 396 | 24 | 10 | 7,19 | 39 |
| | | 100М2 | | 4,46 | 0,61 | | | 3 | 0,39 | 2 |
| 129 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В12,5 | 54,40 | 50,27 | - | 2735 | 110 | - | 2,90 | 158 |
| | | М3 | | 2,02 | - | | | - | - | - |
| 130 | Е11-67 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В22,5 | 5,44 | 219,20 | 2,95 | 1195 | 140 | 17 | 40,20 | 219 |
| | | 100М2 | | 25,62 | 0,88 | | | 5 | 0,67 | 4 |
| 131 | Е11-68 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО 40ММ ИЗ БЕТОНА В225 | 5,44 | 59,68 | 0,95 | 324 | 7 | 5 | 2,12 | 12 |
| | | 100М2 | | 1,47 | 0,27 | | | 2 | 0,21 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | 4650 | 281 | 32 | | 428 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РУБ. | | | | | 10 | | 7 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | ( 4650) | 4650 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | ( 4337) | 4337 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | ( 291) | - | 291 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | ( 619) | 619 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | ( 43) | - | - | - | | 43 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | ( 83) | - | 83 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | ( 422) | 422 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | ( 5691) | 5691 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | ( 478) | - | - | - | | 478 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | ( 374) | - | 374 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | ( 5691) | 5691 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | ( 478) | - | - | - | | 478 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | ( 374) | - | 374 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| 132 | Е15-508 | -ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ | 1,68 | 8,06 | 0,08 | 14 | 10 | - | 9,70 | 16 |
| | | 100М2 | | 6,12 | 0,03 | | | - | 0,03 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ. | | | 14 | 10 | - | | 16 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | ( 14) | 14 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | ( 4) | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | ( 10) | - | 10 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | ( 3) | 3 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | ( 1) | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | ( 18) | 18 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | ( 16) | - | - | - | | 16 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | ( 10) | - | 10 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ. | | ( 18) | 18 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | ( 16) | - | - | - | | 16 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | ( 10) | - | 10 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 7. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| 133 | Е15-535 | -ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ | 1,92 | 116,68 | 1,36 | 225 | 31 | 2 | 20,80 | 40 |
| | | 100М2 | | 16,25 | 0,39 | | | - | 0,30 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ. | | | 225 | 31 | 2 | | 40 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | ( 225) | 225 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( 190) | 190 | - | - | | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( 31) | - | 31 | - | | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( 25) | 25 | - | - | | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( 2) | - | - | - | | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( 3) | - | 3 | - | | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( 20) | 20 | - | - | | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( 270) | 270 | - | - | | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( 43) | - | - | - | | | 43 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( 34) | - | 34 | - | | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ. | ( 270) | 270 | - | - | | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( 43) | - | - | - | | | 43 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( 34) | - | 34 | - | | | - |
| | | РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| | | ОТМОСТКА | | | | | | | | |
| 134 | E27-43 | -УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ОТ 700 ДО 1000 КГ/СМ2 | 0,98 | 329,33 | 18,80 | 323 | 2 | 17 | 3,30 | 3 |
| | | | | 2,17 | 5,88 | | | 5 | 4,46 | 4 |
| | | | 100М2 | | | | | | | |
| 135 | E27-169 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ | 0,98 | 283,86 | - | 278 | 10 | - | 14,40 | 14 |
| | | | | 10,29 | - | | | - | - | - |
| | | | 100М2 | | | | | | | |
| 136 | E27-172 | -НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ | -0,98 | -57,16 | - | -57 | -1 | - | -2,32 | -2 |
| | | | | -1,64 | - | | | - | - | - |
| | | | 100М2 | | | | | | | |
| | | КРЫЛЬЦА УЗЕЛ 11- 2ШТ | | | | | | | | |
| 137 | E11-3 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ | 3,60 | 17,08 | - | 62 | 7 | - | 3,00 | 11 |
| | | | | 2,02 | - | | | - | - | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 138 | E11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,07 | 72,62 | 1,68 | 5 | - | - | 7,19 | - |
| | | | 100М2 | | | | | | | |
| | | | | 4,46 | 0,51 | | | - | 0,39 | - |
| 139 | E11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | 2,40 | 50,27 | - | 121 | 5 | - | 2,90 | 7 |
| | | | | 2,02 | - | | | - | - | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 140 | E11-71 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА | 0,07 | 1173,68 | 3,94 | 82 | 9 | - | 166,00 | 12 |
| | | | | 123,75 | 1,19 | | | - | 0,90 | - |
| | | | 100М2 | | | | | | | |
| | | УЗЕЛ 12-УТОЛЩЕНИЕ ПОЛА В СТВОРЕ ВОРОТ | | | | | | | | |
| 141 | E11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | 0,42 | 50,27 | - | 21 | 1 | - | 2,90 | 1 |
| | | | | 2,02 | - | | | - | - | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | РУБ. | | | 835 | 33 | 17 | | 46 |
| | | | РУБ. | | | | | 5 | | 4 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 835) | 835 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( | 785) | 785 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( | 38) | - | 38 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( | 105) | 105 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 8) | - | - | - | | 8 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( | 14) | - | 14 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( | 75) | 75 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 1015) | 1015 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 58) | - | - | - | | 58 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 52) | - | 52 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | РУБ. | ( | 1015) | 1015 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 58) | - | - | - | | 58 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 52) | - | 52 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 89284 | 3464 | 3959 | | 4739 |
| | | | РУБ. | | | | | 1359 | | 1036 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | (ВЫПОЛНЕНО) | | (ОСТАТОК) | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 62957) | 62957 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( | 12209) | 12209 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( | 2855) | - | 2855 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | ( | 47020) | 47020 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( | 7546) | 7546 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 511) | - | - | - | | 511 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( | 1005) | - | 1005 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( | 5633) | 5633 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 76136) | 76136 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 4238) | - | - | - | | 4238 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 3860) | - | 3860 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 26327) | 26327 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( | 835) | 835 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( | 1968) | - | 1968 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | ( | 21746) | 21746 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( | 1653) | 1653 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 114) | - | - | - | | 114 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( | 220) | - | 220 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( | 2237) | 2237 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 30217) | 30217 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 2162) | - | - | - | | 2162 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 2188) | - | 2188 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | ( | 106353) | 106353 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 6400) | - | - | - | | 6400 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 6048) | - | 6048 | - | | - |

СОСТАВИЛ КИРИНА Е.А.

# С В О Д К А

## ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ НОМЕР ТПР400-040.91-АР2-КЖ2-КМ2-СМ-1

| НОМЕР П/П | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ ПО РАЗДЕЛАМ СМЕТЫ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛ-ВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. | | | | | | | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА ИЛИ ВИДА РАБОТ, % К ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СМЕТЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ | | ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЙ | ВСЕГО ПО ГР. 5, 7, 8 | В ТОМ ЧИСЛЕ | | |
| | | | | | % | СУММА | %, СТОИМОСТИ ПО ГР. 5, 7 | | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ | ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН | В Т.Ч ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ |
| | | | | | | | | | | | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, РУБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | СТЕНЫ | М2 Г.П. | 544 | 7161 | 16,4 | 786 | 632 | 8579 | 210 | 105 | 8,06 |
| 2 | КРОВЛЯ | " | " | 13008 | " | 1599 | 1169 | 15776 | 917 | 37<br>244 | 15,77<br>14,83 |
| 3 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | " | " | 63360 | 8,6 | 6060 | 5591 | 74971 | 1980 | 74<br>3557 | 29,00<br>70,69 |
| 4 | ПРОЕМЫ | " | " | 31 | 16,4 | 31 | 2 | 33 | 2 | 1233<br>2 | 137,81<br>0,03 |
| 5 | ПОЛЫ | " | " | 4650 | " | 619 | 422 | 5691 | 281 | -<br>32 | 0,06<br>5,35 |
| 6 | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | " | " | 14 | " | 3 | 1 | 18 | 10 | 10<br>- | 10,66<br>0,01 |
| 7 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | " | " | 225 | " | 25 | 20 | 270 | 31 | -<br>2 | 0,03<br>0,25 |
| 8 | РАЗНЫЕ РАБОТЫ | " | " | 835 | " | 105 | 75 | 1015 | 33 | -<br>17<br>5 | 0,30<br>0,95<br>1,86 |

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР ---------- С.И. ЧЕБАНОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦ. ---------- Е.А. КИРИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
910520' Ж5' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
Ю' ' УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ(МОДУЛИ)ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 6,9,12 И 15М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСК
        ИХ КОНСТРУКЦИЙ' ' ' ЗДАНИЕ ПРОЛЕТОМ 9М' РП' ' ТПР400-040.91-АР2-КЖ2-КМ2-СМ-1' СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТ
        Ы' ТПР400-040.91 АЛЬБОМ9 Ч.2' *
Д4-А*
Д2-М*
Д2-Б*
Д2-С*
Д2-Т*
Д3-Д*
Д4-Ж*
Р4*
Е7-516(А1=2,49)' 2+6*
Е7-519(А1=3,52)' 13+6+6*
583122-П448#ССЦММ-8327' 13+6' 6.1.2.14.4' ' ' ' Р32.1*
583122-П410#ССЦММ-8327' 6' 3.1.2.14.4' ' ' ' Р32.1*
583122-Р099#ССЦММ-8327' 2' 1.5.1.8.14.4' ' ' ' Р32.1*
583122-Р096#ССЦММ-8327' 6' 1.5.1.2.14.4' ' ' ' Р32.1*
С147-24' 13.2.2.14+6.(2.2.14+4.1.38)+6.2.2.14=Ф1' ' ' ' ' 3444.0.3/10053.0.3/3646.0.3/3539.0.1*
С147-24' 2.4.26+6.4.26=Ф2' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ' ' ' 3444.0.3/10053.0.3/3646.0.3/3539.0.1*
С147-29' Ф1+Ф2*
Е7-285' 58.0.5+8.0.4+54.2.4+8.3.96=Ф3 Ф3.0.001*
С147-29' Ф3*
П2УЧАСТКИ МОНОЛИТНЫЕ*
Е6-146(А2=39,13-(27.4-26.6)#)(Р11567Р11562)' 4.0.12' ' УМ1 ИЗ БЕТОНА В12,5*
С124-43(Р10579=1)' 3.54.4.0.001*
П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ1*
Е12-280' (6.87-1.2).2+(7.37-1.2).2+(7.37-2.4).2+(7.37-3).2=Ф10 Ф10.0.4' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ*
Е26-33' 0.06.Ф10:2=Ф11' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ*
С114-689(Р6205=1)' Ф11.0.96.1.03.1.2*
П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 2*
Е12-280' (6.87-1.2).9+(7.37-2.4).11=Ф12 Ф12.0.24' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ*
Е26-33' 0.02.Ф12=Ф13' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ*
С114-689(Р6205=1)' Ф13.0.96.1.03.1.2*
П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ3*
Е12-280' 0.47.2.4.2' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ*
Е26-33' 0.05.2.4.2=Ф14' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ*
С114-689(Р6205=1)' Ф14.0.96.1.03.1.2*
Е7-701' 2.4.2' ' ГЕРНИТ*
Е7-707' 2.4.2' ' МАСТИКА УМС*
П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 4*
Е12-280' 0.64.1.2.2' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ*
Е7-285' 1.26.1.2.2=Ф15 Ф15.0.001' ' ПОЛОСА 4Х40*
Е26-33' 0.01.1.2.2=Ф16' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ*
С114-689(Р6205=1)' Ф16.1.2.1.03.0.96*
П2УЗЛЫ СОЕДИНЕНИЯ СБ.Ж.Б.ПАНЕЛЕЙ*
Е7-714' 6.3=Ф17*
СТССЦММ-2-2(=19)' Ф17.0.04.0.1' 21.9' РАСТВОР М50' М3' ' Р12.1*
Е7-701' Ф17+1.2.20=Ф18*
Е7-706' Ф18*
П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 9,ПРИМЫКАНИЕ ПАНЕЛЕЙ К ЦОКОЛЮ*
Е12-280' 0.34.(60+0.3.2+6.17+0.03.2)' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ*
Е7-285' 1.26.(60+0.3.2+6.17+0.03.2).1.1=Ф19 Ф19.0.001' ' ПОЛОСА 4Х40*
С147-29' Ф19*
Е7-701' 2.(60+0.3.2+6.17+0.03.2).1.1' ' ГЕРНИТ*
Е26-33' 0.002.(60+0.3.2+6.17+0.03.2).1.1=Ф20' ' ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МИНВАТОЙ*
```

```
C114-2' Ф20.1.5.1,03.0,96*
P7*
E12-284' (60+0,3.2+0,07.2).(9+0,3+0,07.2+0,3+0,7)=Ф70*
C114-113(P6205=1)' Ф70.0,06.1,03.1,2*
E12-176' Ф70' ' + РКП-350А*
E12-277' (60+0,3.2).6,87+(60+0,3.2+(9+0,03.2).2).7,37=Ф78*
П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 6*
E12-293' (0,25+0,06.2).(60+0,3.2).1,6' ' ОКРАСКА ГОФР ТУГОПЛАВКОЙ МАСТИКОЙ*
E26-33' 0.01.(60+0,3.2)=Ф71*
C114-2' Ф71.0,96.1.5.1,03*
E12-284' 0,17.(60+0.3.2)=Ф72 Ф72.1,1*
C114-113(P6205=1)' Ф72.1,1.0,06.1,03.1,2*
E12-280' (0,55+0,35+0,17).(60+0,3.2)' ' ПРОФИЛИ ФАСОННЫЕ*
E7-285' 0,64.2.(60+0,3.2).0,001=Ф75*
E10-29' 0.011.(60+0.3.2)=Ф76' ' ДОСКА ДЕРЕВЯННАЯ*
E10-201' Ф76' ' АНТИСЕПТИРОВАНИЕ*
E12-176(A1.0,5)(P1.0,5)(H41=0,5)' 0,4.(60+0,3.2)' ' 2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА*
П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 7,8*
E12-293' (0.25+0.06.2).(60+0,3.2+(9+0,03.2).2).1,6' ' ОКРАСКА ГОФР ТУГОПЛАВСКОЙ МАСТИКОЙ*
E26-33' 0.25.(60+0,3.2+(9+0,03.2).2).0,06=Ф81' ' ЗАПОЛНЕНИЕ ГОФР МИНВАТОЙ*
C114-2' Ф81.0,96.1,5.1,03*
E12-284' (60+0,3.2+(9+0,03.2).2).0,6=Ф82 Ф82.1,1*
C114-113(P6205=1)' Ф82.1,1.0,05.1,03.1,2*
E10-29' (60+0.3.2+(9+0,03.2).2).0,011=Ф83' ' БРУСОК*
E10-201' Ф83' ' АНТИСЕПТИРОВАНИЕ*
E7-285' (0,154+0,08+0,335).10.8.1.1.0,001=Ф84' ' КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
E12-280' (0,52+0,17+0,54+0,15).(60+0,3.2+(9+0,03.2).2)' ' ПРОФИЛИ ФАСОННЫЕ*
E12-176(A1.0,75)(P1.0,75)(H41=0,75)' 0,9.(60+0,3.2+(9+0,03.2).2)' ' 3 СЛОЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГ
                 О КОВРА*
П2КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
T241829-9033(=19)(P2071=1)' 5' 2.64' ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ' КГ' ' P810.1*
C111-97' 0,01*
C111-58' 0,01*
C147-29' 5+10+10*
P8*
П2КОЛОННЫ*
E9-51(9110A)(9202)' (10,27+0,16).1,01*
E9-51(9110A)(9202)(9103Б)' 2,46.1,01*
C121-1738(A1+1.1,01#)' 0,51.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ C245*
C121-1738(A1+15.1,01#)' 0,16.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ C255*
C121-1738(A1+(34+2,4.71,8110).1,01#)' 2,46.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ C345-3*
C121-1747(A1+1.1,01#)' 9,77.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ C245*
П2СВЯЗИ ПО КОЛОННАМ*
E9-88(9110A)' 0,50.1,01*
C121-1917(A1+1.1,01#)' 0,06.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ C245*
C121-1913(A1+1.1,01#)' 0,44.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ C245*
П2СТАНКИ И РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ*
E9-33(9110A)' (2,16+0,28).1,01*
C121-1784(A1-8.1,01#)' 0,01.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ C235*
C121-1784(A1+1.1,01#)' 0,22.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ C245*
C121-1785(A1+1.1,01#)' (1,06+0,65).1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ C245*
C121-1786(A1-8.1,01#)' 0,23.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ C235*
C121-1792(A1-8.1,01#)' 0,28.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ C235*
П2ПРОГОНЫ*
E9-94(9110A)' 4,23.1,01*
C121-1928(A1+1.1,01#)' 4,03.1,03.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ C245*
C121-1928(A1-8.1,01#)' 0,20.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ C235*
П2БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
E9-116(9110A)' 0,20.1,01*
```

```
322  113  Е9-116(9110А)(9103Г)' 5,21.1,01*
323  114  С121-1960(А1+(36+2,4.73:10).1,01#)' 5,21.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С345-3*
324  115  С121-1960(А1+1.1,01#)' 0,20.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
325  116  П2ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ(ДЛЯ КРАНА Q=1Т)*
326  117  Е9-40(9110А)' 2,60*
327  118  С121-1825(А1+15.1,01#)' 4,59.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С255*
328  119  П2БАЛКИ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ И ПОДВЕСКИ(ДЛЯ КРАНА Q=1Т)*
329  120  Е9-116(9110А)' 0,64.1,01*
330  121  Е9-116(9110А)(9103Г)' 0,54.1,01*
331  122  С121-1829(А1+1.1,01#)' 0,64.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
332  123  С121-1829(А1+(36+2,4.46,6:10).1,01#)' 0,54.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С345-3*
333  124  СТ121-Тч-Т12-П9(=19)' 62,11-(24,05+4,41).1,01.1,03' 15,6,2,1,01' ОКРАШИВАНИЕ ЗА 2 РАЗА М/К ЭМАЛЬЮ ПФ133 ПО
                ГРУНТОВКЕ ПФ-020' Т' ' Р825.1*
334  125  П2ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ,ИЗГОТОВЛЕННЫЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ*
335  126  Е9-33(=1)' (24,05-5,46-6,60).1,01' ' ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАМ*
336  127  С121-1784(=19)(А1-8.1,01#)' 0,37.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
337  128  С121-1784(=19)(А1-1.1,01#)' 0,73.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
338  129  С121-1781(=19)(А1-8.1,01#)' 0,10.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
339  130  С121-1785(=19)(А1+1.1,01#)' 0.1.1.01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
340  131  С121-1785(=19)(А1-8.1,01#)' (0,01+0,05).1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
341  132  С121-1782(=19)(А1-8.1,01#)' 10,33.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
342  133  С121-1784(=19)(А1-8.1,01#)' 0,30.1.01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП*
343  134  Е9-24(=1)' 10.5,88.5,6+3.5,88.5,6+8.5,88.4,4+5,88.3,8+2.2,88.5,6=Ф40' ' КРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВ НАРУЖНИЙ ОБШИВКИ К
                РАМАМ*
344  135  С121-2415(=19)(А1+29-8.1,01#)' 6,60.1,01.1,03' ' + +0,7 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП*
345  136  Е26-33' 10.2,6+3,2,6+8,2,04+1,1,76+2,1,3=Ф41' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ*
346  137  С114-689(Р6205=1)' Ф41.0,96.1,03.1,2*
347  138  Е9-24(=1)' Ф40' ' КРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВ ВНУТРЕННИЙ ОБШИВКИ*
348  139  С121-2415(=19)(А1+29-8.1,01#)' 5,46.1,01.1,03' ' + +0,7 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП*
349  140  Т241829-9033(Р2071=1)(=19)' (143.10+143,3+114,8+78,2+112,1).0,005=Ф45' 2,64' ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ' КГ' ' Р
                810,1*
350  141  С111-97(Р2073=1000)' (298,10+234.8+303,3+144,2+223,1).0,008.0,001=Ф46*
351  142  С111-58(Р2073=1000)' ((20,10+16,8+20,3+20,2+16).0,143+25,(10+3+2),0,015+20.9.0,015+8,5).0,001=Ф47*
352  143  С147-29' 143.10+116.8+143.3+93.2+116.1=Ф44 Ф44+13.3,1+2.2,53+2.2,53+4,1,41+70.1.4+70.1.1+102.2,4+32.0.2+Ф45
                +Ф46,1000+Ф47.1000*
353  144  СТ121-Тч-Т2-П5+6(=19)' Ф40+Ф40' (1,3+1,4).1,01' ЛИСТЫ НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННИЙ ОБШИВКИ С НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ
                СТОРОН ПОКРЫТЬ ЗАЩИТНО-ДЕКАРОТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЭМАЛИ МЛ1202 ПО ГРУНТОВКЕ ЭП-0200' М2' ' Р825.
                1*
354  145  СТ121-Т.ч.-Т12-П.9(=19)' (24,05-12,06-Ф44.0,001).1,01.1,03' 15,6,2,1,01' ОКРАШИВАНИЕ РАМ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ П
                Ф133 ПО ГРУНТОВКЕ ПФ-020' Т' ' Р825.1*
355  146  Е9-29(9110А)' Ф40*
356  147  С121-2405(=19)' (13,3,1+2.2,53+2.2,53+4,1,41+70.1,4+70.1,1+102.2,4+32.0,2).0,001*
357  148  П2 ПАНЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ*
358  149  Е9-24(9110А)' 544*
359  150  С121-2415(А1+29-8,1,01#)' 4,41.1,01.1,03' ' + 0,7 ИЗ СТАЛИ БСТ 3 КП*
360  151  СТ121-ТЧ-Т2-П5+6(=19)' 4,41.1,01.1,03' (108+225),1,01' ЛИСТЫ ПРОФНАСТИЛА(КРОВЕЛЬНЫЕ)С ДВУХ СТОРОН ПОКРЫТЬ Э
                МАЛЬЮ МЛ1202 ПО ГРУНТОВКЕ ЭП-0200' Т' ' Р825.1*
361  152  Т (=27)(ИС)' 15,98' ' ' ' ' 15167.1*
362  153  Т (=27)(ИС)' 4,74' ' ' ' ' 10261.1/10266.1*
363  154  Т (=27)(ИС)' 2,40' ' ' ' ' 10261.1/10267.1*
364  155  Т (=27)(ИС)' 0,10' ' ' ' ' 10261.1/10269.1*
365  156  Т (=27)(ИС)' 5,69' ' ' ' ' 10261.1/10271.1*
366  157  Т (=27)(ИС)' 4,46' ' ' ' ' 10261.1/10273.1*
367  158  Т (=27)(ИС)' (5,46+6,60+4,41).1,01.1,03' ' ' ' ' 10265.1*
368  159  Т (=27)(ИС)' 28,13-(5,46+6,60+4.41).1.01.1,03' ' ' ' ' 10263,1*
369  160  Р9*
370  161  П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 5*
371  162  Е7-701' 3,2' ' ГЕРНИТ*
372  163  Е7-709' 3.2' ' МАСТИКА УМС*
```

```
373   164   П2УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ ВОРОТ-УЗЕЛ 10*
374   165   Е12-280' 0,34,3,02,1,1' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫХ*
375   166   Е7-285' 12,06.0,001=ф90' ' УГОЛОК*
376   167   С147-29' 12,06*
377   168   Е26-33' 0,006,3,02=ф91' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ*
378   169   С114-689(Р6205=1)' ф91,1,2,1,03.0,96*
379   170   Р14*
380   171   Е11-2(А2=38,74)' 544*
381   172   Е11-11(А2=27,68+(27,2-26,3),1,02#)(Р11531Р11532)' 544.0,1' ' + ИЗ БЕТОНА В12,5*
382   173   Е11-67(А2=100,76+(33,3-29,3),3,06#)(Р11533Р11535)' 544' ' + ИЗ БЕТОНА В22,5*
383   174   Е11-68(А2=14,93+(33,3-29,3).0,51#)(Р11533Р11535)(А1,2)(Р1.2)(Н41=2)' 544' ' + ДО 40ММ ИЗ БЕТОНА В225*
384   175   Р16*
385   176   Е15-508' 168*
386   177   Р17*
387   178   Е15-535' ((13+6),6.1,2+6.3.1,2+2.1,5.1,8+6.1,5.1,2).1.1*
388   179   Р18*
389   180   П2ОТМОСТКА*
390   181   Е27-43(А2=179,7)' ((60+0,25.2),2-2,3+(9+0,25.2).2-3),0,75=ф180*
391   182   Е27-169(А2=147,77)' ф180*
392   183   Е27-172(А2=29,99)(ВП)' Ф180*
393   184   П2КРЫЛЬЦА УЗЕЛ 11- 2ШТ*
394   185   Н43=2*
395   186   Е11-3(А2=8,78)' 3,1,2,0,5*
396   187   Е11-2(А2=38,74)' 3,1,2*
397   188   Е11-11(А2=27,68+(27,2-26,3),1,02#)(Р11531Р11532)' 1,2*
398   189   Е11-71(А2=526,68)' 3,1,2*
399   190   Н43=1*
400   191   П2УЗЕЛ 12-УТОЛЩЕНИЕ ПОЛА В СТВОРЕ ВОРОТ*
401   192   Е11-11(А2=27,68+(27,2-26,3),1,02#)(Р11531Р11532)' 3,5,0,4.0,3*
402   193   К' КИРИНА Е.А.' ' *
```

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ | Т | 02 5600 0000 | 168 | 11,70 | |
| 2. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК | Т | 02 5621 0000 | 168 | 5,41 | |
| 3. | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА | Т | | | | |
| 4. | ИТОГО ПО КЛАССУ А-3 | Т | 09 3004 0099 | 168 | ,56 | |
| 5. | ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА | Т | 09 3098 0099 | 168 | ,56 | |
| 6. | СТАЛЬ СОРТОВАЯ | Т | 09 5309 9099 | 168 | ,11 | |
| 7. | ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ | Т | 09 7309 9090 | 168 | ,07 | |
| 8. | ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | Т | 09 7309 9091 | 168 | ,73 | |
| 9. | В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | Т | 09 7309 9093 | 168 | ,07 | |
| 10. | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | Т | 09 7309 9094 | 168 | ,56 | |
| 11. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ(ОТ4ММ) | Т | 09 7309 9096 | 168 | ,05 | |
| 12. | ВТЧ БАЛКИ И ШВЕЛЕРЫ | Т | 09 7309 9099 | 168 | ,05 | |
| 13. | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | Т | | | | |
| 14. | СЕТКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ АРМАТУРНАЯ | Т | 12 7600 0000 | 168 | ,01 | |
| 15. | ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | Т | 12 9999 0091 | 168 | ,01 | |
| 16. | ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1 | Т | 12 9999 0092 | 168 | ,81 | |
| 17. | ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ.3 | Т | 12 9999 0093 | 168 | ,17 | |
| 18. | ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3 | Т | 12 9999 0094 | 168 | ,98 | |
| 19. | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ | Т | | | | |
| 20. | БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ ШИРОКОПОЛОЧНЫЕ | Т | 12 9999 0967 | 168 | 16,51 | |
| 21. | ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3 | Т | 12 9999 0973 | 168 | 19,52 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Ю.Г.Кондратьев | | ТПР400-040.91.ВМ |
| НАЧ.ОТД. | Ю.Г.Кондратьев | | |
| ГЛ.СПЕЦ. | | | |
| РУК.ГР. | | | |
| ИСПОЛН. | С.И.Чебанова | | ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ |
| ПРОВЕРИЛ | | | |
| Н.КОНТР. | | | |
| СОГЛАС. | | | |

| СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
|---|---|---|
| РП | 1 | |

| ИНВ.N ПОДЛ | ПОДПИСЬ,ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N |
|---|---|---|
| | | |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22. | ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ | Т | 12 9999 0974 | 168 | 11,36 | |
| 23. | НАСТИЛ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ | Т | 12 9999 0976 | 168 | 17,70 | |
| 24. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ | Т | 12 9999 0977 | 168 | 65,09 | |
| 25. | В.Т.4.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ | Т | 12 9999 0978 | 168 | 4,90 | |
| 26. | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0979 | 168 | 2,48 | |
| 27. | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0981 | 168 | ,10 | |
| 28. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | Т | 12 9999 0983 | 168 | 5,88 | |
| 29. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ | Т | 12 9999 0985 | 168 | 4,61 | |
| 30. | В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ | Т | 12 9999 0986 | 168 | 1,56 | |
| 31. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23 | Т | 12 9999 0987 | 168 | 67,84 | |
| 32. | ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КА4ЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНА4ЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | Т | 12 9999 0988 | 168 | 20,27 | |
| 33. | В.Т.4.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ | Т | 12 9999 0989 | 168 | 4,95 | |
| 34. | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0990 | 168 | 2,48 | |
| 35. | В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0991 | 168 | ,07 | |
| 36. | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0992 | 168 | ,66 | |
| 37. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | Т | 12 9999 0994 | 168 | 5,93 | |
| 38. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ | Т | 12 9999 0996 | 168 | 4,61 | |
| 39. | В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ | Т | 12 9999 0997 | 168 | 1,56 | |
| 40. | ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3 | Т | 12 9999 0998 | 168 | 68,82 | |
| 41. | ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ | Т | 12 9999 1101 | 168 | ,01 | |
| 42. | ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ | Т | 12 9999 1102 | 168 | ,17 | |
| 43. | ВТЧ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | Т | 12 9999 1103 | 168 | 66,28 | |
| 44. | ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Т | 12 9999 1106 | 168 | 2,36 | |
| 45. | ЭЛЕКТРОДЫ | КГ | 12 9999 1200 | 166 | 224,69 | |
| 46. | БОЛТЫ, ВИНТЫ | КГ | 12 9999 8040 | 166 | 492,09 | |
| 47. | ПЛАСТМАССЫ | КГ | 22 4000 0000 | 166 | 16,92 | |
| 48. | МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ | КГ | | | | |
| 49. | ГРУНТЫ РАЗНЫЕ | КГ | 23 1000 2235 | 166 | 28,80 | |
| 50. | ШПАТЛЕВКИ НА ПРИРОДНЫХ СМОЛАХ | КГ | 23 1284 0000 | 166 | 2,69 | |
| 51. | ШПАТЛЕВКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ | КГ | 23 1314 0000 | 166 | 23,04 | |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 52. | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | 23 1600 0000 | 166 | 114,12 | |
| 53. | СРЕДСТВА КЛЕЯЩИЕСЯ | 23 8510 0000 | 166 | 60,00 | |
| 54. | ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | | М3 | | |
| 55. | ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ,ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БЕЗ ПЕРЕРАБОТКИ | 53 1490 0000 | 113 | 1,11 | |
| 56. | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ | 53 3100 0000 | 113 | ,69 | |
| 57. | ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ | 55 9999 0099 | 113 | 2,15 | |
| 58. | ЩЕБЕНЬ | 57 1110 0000 | 113 | 108,38 | |
| 59. | ГРАВИЙ | 57 1120 0000 | 113 | 8,33 | |
| 60. | ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ | 57 1140 0000 | 113 | 57,48 | |
| 61. | ЗАПОЛНИТЕЛИ ПОРИСТЫЕ | 57 1200 0000 | 113 | ,16 | |
| 62. | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | 57 1201 0001 | 113 | ,09 | |
| 63. | АСБЕСТ | 57 2100 0000 | 168 | 1,35 | |
| 64. | ЦЕМЕНТ | | Т | | |
| 65. | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400 | 57 3112 0000 | 168 | 7,25 | |
| 66. | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300 | 57 3151 0000 | 168 | 11,67 | |
| 67. | ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400 | 57 3999 0099 | 168 | 17,76 | |
| 68. | ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 57 3999 0111 | 168 | 17,13 | |
| 69. | ВТЧ НА РАСТВОРЫ | 57 3999 0113 | 168 | ,63 | |
| 70. | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ | 57 4410 0000 | 168 | ,03 | |
| 71. | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ | 57 4510 0010 | 113 | 81,05 | |
| 72. | БЕТОН ЛЕГКИЙ | 57 4510 0020 | 113 | ,18 | |
| 73. | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ | 57 4550 0002 | 113 | 1,51 | |
| 74. | ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ | 57 6110 0000 | 113 | 3,18 | |
| 75. | ИЗДЕЛИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ | 57 6200 0000 | 113 | 120,07 | |
| 76. | РУБЕРОИД | 57 7402 0000 | 55 | 3664,08 | |
| 77. | ЗАТРАТЫ ТРУДА | 99 0000 0001 | Ч-ЧАС | 4737,17 | |

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 205 | 392 | 393 | 450 | 456 | 463 | 466 | 467 | 484 |
| 487 | 592 | 712 | 724 | 750 | 2009 | 2299 | 2774 | 2777 | 2784 |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2897 | | | | | |
| 2958 | | | | | |
| 2982 | | | | | |
| 3149 | | | | | |
| 4383 | | | | | |
| 5184 | | | | | |
| 5195 | | | | | |
| 6237 | | | | | |
| 8007 | | | | | |
| 8063 | | | | | |
| 8070 | | | | | |
| 8072 | | | | | |
| 16031 | | | | | |
| 16065 | | | | | |
| 17100 | | | | | |
| 17270 | | | | | |

| П.Н. | КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ) | КОД АВС | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОД ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | - | | 61,50 |
| 2. | ССЦММ-2-2 | -РАСТВОР М50 | М3 | 0,07 |
| 3. | 241829-9033 | -ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ | КГ | 18,77 |
| 4. | 583122-П410 ССЦММ-8327 | -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1.030.1-1 В1-1 ПС30.12.2,5-6.Л | ШТ | 6,00 |
| 5. | 583122-П448 ССЦММ-8327 | -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1.030.1-1 В1-1 ПС60.12.2,5-3Л | ШТ | 19,00 |
| 6. | 583122-Р096 ССЦММ-8327 | -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1.030.1-1 В1-1 2ПС15.12.2,5-Л | ШТ | 6,00 |
| 7. | 583122-Р099 ССЦММ-8327 | -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1.030.1-1 В1-1 2ПС15.18.2,5-Л | ШТ | 2,00 |
| 8. | С111-58 | -БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | Т | 0,09 |
| 9. | С111-97 | -ЗАКЛЕПКИ ДЛИНОЙ В ММ: 5 | Т | 0,06 |
| 10. | С114-2 | -ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76 | М3 | 3,18 |
| 11. | С114-113 | -ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76 | М3 | 51,08 |
| 12. | С114-689 | -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/ | М3 | 68,99 |
| 13. | С121-1738 | -КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД,ОДНОВЕТВЕВЫЕ,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245 | Т | 3,26 |
| 14. | С121-1747 | -КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД,ОДНОВЕТВЕВЫЕ,ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245 | Т | 10,16 |
| 15. | С121-1781 | -СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 | Т | 0,10 |
| 16. | С121-1782 | -СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ | Т | 10,75 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ГИП | Ю.Г.КОНДРАТЬЕВ | | .ТПР400-040.91.ВР | |
| НАЧ.ОТД. | Ю.Г.КОНДРАТЬЕВ | | | |
| ГЛ.СПЕЦ. | | | | |
| РУК.ГР. | | | | |
| ИСПОЛН. | С.И.ЧЕБАНОВА | | ВЕДОМОСТЬ | СТАДИЯ: РП / ЛИСТ: 1 / ЛИСТОВ: |
| ПРОВЕРИЛ | | | | |
| Н.КОНТР. | | | РЕСУРСОВ | |
| СОГЛАС. | | | | |

| ИНВ.N ПОДЛ | ПОДПИСЬ,ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N |
|---|---|---|
| | | |

| П.Н. | КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ) | КОД АВС | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОД ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235 | | | | |
| 17.С121-1784 | | | -СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ С235 | Т | | 1,69 | |
| 18.С121-1785 | | | -СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ С245 | Т | | 1,94 | |
| 19.С121-1786 | | | -СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235 | Т | | 0,24 | |
| 20.С121-1792 | | | -РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК,ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 3 ИЗ СТАЛИ С235 | Т | | 0,29 | |
| 21.С121-1825 | | | -ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255 | Т | | 4,77 | |
| 22.С121-1829 | | | -ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 ИЗ СТАЛИ С245 | Т | | 1,23 | |
| 23.С121-1913 | | | -ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С245 | Т | | 0,46 | |
| 24.С121-1917 | | | -ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ,ИЗ ГОРЯЧЕКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЛИСТА 2 ИЗ СТАЛИ С245 | Т | | 0,06 | |
| 25.С121-1928 | | | -ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА ПРОГОНА,Т ДО 0,4 1 ИЗ СТАЛИ С245 | Т | | 4,49 | |
| 26.С121-1960 | | | -БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 1 ИЗ СТАЛИ С345-3 | Т | | 5,63 | |
| 27.С121-2405 | | | -ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И | Т | | 0,48 | |

| П.Н. | КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ) | КОД АВС | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОД ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАЩИТНОДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА ДО 2 КГ,ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ | | | | |
| 28.С121-2415 | | | -ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА,ОЦИНКОВАННЫЕ,ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ 0,8ММ +0,7 ИЗ СТАЛИ БСТ3КП | Т | | 17,14 | |
| 29.С121-Т4-Т12-П9 | | | -ОКРАШИВАНИЕ ЗА 2 РАЗА М/К ЭМАЛЬЮ ПФ133 ПО ГРУНТОВКЕ ПФ-020 | Т | | 1425,63 | |
| 30.С124-43 | | | -СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ | Т | | 0,01 | |
| 31.С147-24 | | | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | | 1,74 | |
| 32.С147-29 | | | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 100КГ | | 43,45 | |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | | | |
| 33. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | 4ЕЛ.-4 | 539 | 4737,17 | |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | | | | |
| 34.4814010000 | | 103 | -АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНИЕ | МАШ.-4 | | 0,03 | |
| 35.4812130000 | | 205 | -БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С. | МАШ.-4 | | 0,20 | |
| 36. | | 392 | -КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6.5Т | МАШ.-4 | | 0,88 | |
| 37.4824100000 | | 393 | -КАТКИ САМОХОДНЫЕ 10Т | МАШ.-4 | | 1,94 | |
| 38. | | 450 | -КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т | МАШ.-4 | | 8,75 | |
| 39.4835430000 | | 456 | -КРАНЫ БАШЕННЫЕ 16-50Т | МАШ.-4 | | 3,79 | |
| 40.4835320000 | | 463 | -КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т | МАШ.-4 | | 100,99 | |
| 41.4835300000 | | 465 | -КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 40Т | МАШ.-4 | | 66,74 | |
| 42.4835340000 | | 467 | -КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 63Т | МАШ.-4 | | 13,80 | |
| 43. | | 484 | -КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 30Т | МАШ.-4 | | 26,22 | |
| 44.3155420000 | | 487 | -КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 50Т | МАШ.-4 | | 5,18 | |
| 45.4822180000 | | 592 | -МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ | МАШ.-4 | | 0,32 | |
| 46. | | 712 | -ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ. | 371 | 536,86 | |
| 47.4822220000 | | 724 | -РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ КАМЕННОЙ МЕЛОЧИ | МАШ.-4 | | 0,04 | |
| 48.4840000000 | | 750 | -СБОРЩИКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ.-4 | | 1,88 | |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | | | |
| 49.2148150000 | | 2009 | -АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ | КГ | 166 | 11,08 | |
| 50.5721000000 | | 2020 | -АСБЕСТ | Т | 168 | 1,35 | |
| 51.0256000000 | | 2054 | -БИТУМ | Т | 168 | 11,06 | |

| П.Н. | КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ) | КОД АВС | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОД ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52. | 0256210200 | 2057 | -БИТУМ БН-1У | Т | 168 | 5,41 | |
| 53. | 0256000002 | 2059 | -БИТУМ ЖИДКИЙ | Т | 168 | 0,06 | |
| 54. | 1280000004 | 2071 | -БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ | КГ | 166 | 18,77 | |
| 55. | 1280000005 | 2072 | -БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | КГ | 166 | 343,32 | |
| 56. | 1280000006 | 2073 | -БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ | КГ | 166 | 130,00 | |
| 57. | 5761100000 | 2145 | -ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ | М3 | 113 | 3,18 | |
| 58. | 2313130000 | 2188 | -ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ | КГ | 166 | 28,80 | |
| 59. | 5333112112 | 2266 | -ДОСКИ ЗС 40ММ | М3 | 113 | 0,02 | |
| 60. | 5322000000 | 2299 | -ДРОВА | М3 | 113 | 5,41 | |
| 61. | 5744100000 | 2353 | -ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ | Т | 168 | 0,03 | |
| 62. | 2329100007 | 2545 | -КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ | КГ | 166 | 114,12 | |
| 63. | 5314510000 | 2600 | -ЛЕС КРУГЛЫЙ | М3 | 113 | 1,11 | |
| 64. | 5775000006 | 2683 | -МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ | КГ | 116 | 8,14 | |
| 65. | 8110000000 | 2774 | -ПАКЛЯ | КГ | 166 | 6,40 | |
| 66. | 8194300006 | 2777 | -ПАКЛЯ СМОЛЯНАЯ | КГ | 166 | 20,00 | |
| 67. | 2499100000 | 2784 | -ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ | КГ | 166 | 1,65 | |
| 68. | | 2828 | -ПЛАСТИНЫ ВТОРОЙ СОРТ 140-240ММ | М3 | 113 | 0,51 | |
| 69. | 4120000001 | 2897 | -ПОКОВКИ | КГ | 166 | 6,53 | |
| 70. | | 2958 | -ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/ | М | 006 | 431,55 | |
| 71. | 5745507160 | 2982 | -РАСТВОР АРЗАМИТ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ) | КГ | 166 | 19,20 | |
| 72. | 5774100003 | 3022 | -РУБЕРОИД РМ-350 | М2 | 055 | 3664,08 | |
| 73. | 1111100000 | 3080 | -СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ | Т | 168 | 1,56 | |
| 74. | 2141160000 | 3149 | -СУЛЬФАТ АММОНИЯ | КГ | 166 | 2,76 | |
| 75. | 5775100012 | 3333 | -ШПАКЛЕВКА КУПОРОСНАЯ | КГ | 166 | 2,69 | |
| 76. | 2313140000 | 3335 | -ШПАКЛЕВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ | КГ | 166 | 23,04 | |
| 77. | 1272000000 | 3387 | -ЭЛЕКТРОДЫ | КГ | 166 | 224,69 | |
| 78. | 0932000304 | 3444 | -СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40Х4 | 100КГ | 167 | 0,52 | |
| 79. | 0932000101 | 3539 | -СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 50Х5 | 100КГ | 167 | 0,17 | |
| 80. | 0971040004 | 3646 | -СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 4 | 100КГ | 167 | 0,52 | |
| 81. | 0930130000 | 4003 | -АРМАТУРА А-3 | Т | 168 | 0,56 | |
| 82. | 5711100111 | 4359 | -ЩЕБЕНЬ 40-70ММ | М3 | 113 | 18,52 | |
| 83. | 5366150000 | 4370 | -ЩИТЫ ОПАЛУБКИ | М2 | 055 | 0,84 | |
| 84. | 5262205000 | 4383 | -СТАЛЬНЫЕ ПРИЖИМНЫЕ НАШЕЛЬНИКИ | Т | 168 | 0,40 | |
| 85. | 5260000014 | 5184 | -СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | Т | 168 | 39,01 | |
| 86. | 5260000103 | 5195 | -СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К | Т | 168 | 0,24 | |
| 87. | 5762100000 | 6205 | -ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ | М3 | 113 | 120,07 | |
| 88. | | 6237 | -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 371 | 376,46 | |
| | | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ | | | | |
| 89. | 9900000201 | 8007 | -ВОДА | М3 | 113 | 2,94 | |
| 90. | 5745101063 | 8063 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ | М3 | 113 | 58,37 | |
| 91. | 5745101045 | 8070 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ | М3 | 113 | 22,20 | |
| 92. | 5745101085 | 8072 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ | М3 | 113 | 0,48 | |

| П.Н. | КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ) | КОД АВС | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОД ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ | | | | |
| 93. | 5745501004 | 8226 | -РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | М3 | 113 | 0,63 | |
| 94. | 5745501152 | 8228 | -РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200 | М3 | 113 | 0,88 | |
| 95. | 5711210000 | 8543 | -ГРАВИЙ РЯДОВОЙ | М3 | 113 | 8,33 | |
| 96. | 5711420001 | 8566 | -ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | М3 | 113 | 4,52 | |
| 97. | 5711110012 | 8587 | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 800 ФРАКЦИИ 10-20ММ | М3 | 113 | 1,47 | |
| 98. | 5711110030 | 8597 | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 113 | 22,49 | |
| 99. | 4191100000 | 9326 | -ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ | Т | 168 | 0,13 | |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | | | |
| 100. | 0925040004 | 10053 | -ШВЕЛЛЕР НР 10 | 100КГ | 167 | 0,52 | |
| 101. | 0970010000 | 10261 | -ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3 | Т | 168 | 17,39 | |
| 102. | 1121050000 | 10263 | -ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ ОТКРЫТЫЕ | Т | 168 | 11,00 | |
| 103. | 1122000000 | 10265 | -НАСТИЛ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ | Т | 168 | 17,13 | |
| 104. | 0925000000 | 10266 | -БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ | Т | 168 | 4,74 | |
| 105. | 0931000000 | 10267 | -СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | Т | 168 | 2,40 | |
| 106. | 0933000000 | 10269 | -СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | Т | 168 | 0,10 | |
| 107. | 0971040004 | 10271 | -СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ /4ММ/ | Т | 168 | 5,69 | |
| 108. | 0973000000 | 10273 | -СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ | Т | 168 | 4,46 | |
| 109. | | 10579 | -СЕТКА АРМАТУРНАЯ ДЛЯ МОНОЛИТА | Т | 168 | 0,01 | |
| 110. | 5772400104 | 11454 | -КЛЕЙ МАСТИКА КМЗ | Т | 168 | 0,06 | |
| 111. | 5718410034 | 11509 | -МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В | Т | 168 | 5,81 | |
| 112. | 5745101202 | 11532 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ | М3 | 113 | 58,37 | |
| 113. | 5745101205 | 11535 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ | М3 | 113 | 22,20 | |
| 114. | 5745101203 | 11573 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИ И СООРУЖЕНИ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЕЕ 300ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ | М3 | 113 | 0,48 | |
| 115. | 5745301124 | 11718 | -БЕТОН ЛЕГКИЙ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100 КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10ММ И МЕНЕЕ | М3 | 113 | 0,18 | |
| 116. | 0925050000 | 15167 | -БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ ШИРОКОПОЛОЧНЫЕ | Т | 168 | 15,98 | |
| 117. | 0251200000 | 16031 | -КЕРОСИН | Т | 168 | 0,47 | |
| 118. | | 16065 | -КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ | КГ | 166 | 1,65 | |
| 119. | 5775000104 | 16440 | -МАСТИКА ВУЛКАНИЗИРУЮЩАЯ ТИОКОЛОВАЯ | КГ | 166 | 8,78 | |
| 120. | 2445200000 | 17100 | -СИМАЗИН | КГ | 166 | 45,46 | |

| П.Н. | КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ) | КОД АВС | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОД ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 121. | 5727000000 | 17270 | -ТАЛЬК | КГ | 166 | 1330.10 | |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОДЫ РАБОТ | КОДЫ ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| | ЗЕМЛЯНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ | | 20000 | | |
| 1. | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА,ГРАВИЯ И ЩЕБНЯ | М3 | 20503 | 113 | 3,60 |
| | ВОЗВЕДЕНИЕ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ | | 30000 | | |
| 2. | -МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ | Т | 30101 | 168 | 32,35 |
| 3. | -МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ПОДВЕСНЫХ И ПОДРАНОВЫХ ПУТЕЙ | М | 30108 | 006 | 120,00 |
| 4. | -МОНТАЖ ВОРОТ,ЛЕСТНИЦ,ПЛОЩАДОК,ДВЕРЕЙ,ЛЮКОВ,ЛАЗОВ | Т | 30108 | 168 | 6,66 |
| 5. | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ И КАТКОВЫХ ОПОР | Т | 30120 | 168 | 0,56 |
| 6. | -ОБШИВКА СТЕН И КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ПРОФИЛЬНЫМ ЛИСТОМ ИЛИ ПАНЕЛЯМИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ | М2 | 30126 | 055 | 2614,00 |
| 7. | -УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | М3 | 30201 | 113 | 57,22 |
| 8. | -ВОЗВЕДЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН,ПЕРЕГОРОДОК,ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ | М3 | 30308 | 113 | 0,48 |
| 9. | -УСТАНОВКА БЛОКОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗДАНИЙ | ШТ | 30502 | 796 | 33,00 |
| 10. | -ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ И ШВОВ МЕЖДУ ПАНЕЛЯМИ,ОКНАМИ,ДВЕРЯМИ | М | 31005 | 006 | 482,00 |
| 11. | -УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСОВ,СТРОПИЛ,СТУЛЬЕВ | М3 | 31101 | 113 | 1,54 |
| | РАБОТЫ ПО ЗАЩИТЕ И ОТДЕЛКЕ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ | | 50000 | | |
| 12. | -УСТРОЙСТВО РУЛОННЫХ КРОВЕЛЬ | М2 | 50203 | 055 | 699,26 |
| 13. | -УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ ИЗ КРОВЕЛЬНОГО ЖЕЛЕЗА | М2 | 50205 | 055 | 1272,00 |
| 14. | -ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ И УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ | М2 | 50207 | 055 | 83,00 |
| 15. | -ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ | М3 | 50302 | 113 | 60,29 |
| 16. | -УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ И ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ И СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ | М2 | 50304 | 055 | 697,00 |
| 17. | -ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ | М3 | 50511 | 113 | 1,54 |
| 18. | -УСТРОЙСТВО ГРУНТОВЫХ ОСНОВАНИЙ,ЗЕМЛЯНЫХ И ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ | М2 | 50703 | 055 | 551,00 |
| 19. | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ,МОЗАИЧНЫХ,ЦЕМЕНТНЫХ,МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ | М2 | 50705 | 055 | 551,00 |
| 20. | -ОКРАСКА ФАСАДОВ | М2 | 51003 | 055 | 192,00 |
| 21. | -ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ | М2 | 51004 | 055 | 168,00 |
| | РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОРОГ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ | | 60000 | | |
| 22. | -УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ | М2 | 60202 | 055 | 98,00 |
| 23. | -УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ | М2 | 60207 | 055 | 98,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Ю.Г.Кондратьев | ТПР400-040.91.ВРБ | |
| НАЧ.ОТД. | Ю.Г.Кондратьев | | |
| ГЛ.СПЕЦ. | | | |
| РУК.ГР. | | | |
| ИСПОЛН. | С.И.Чебанова | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ | СТАДИЯ: РП; ЛИСТ: 1; ЛИСТОВ: |
| ПРОВЕРИЛ | | | |
| Н.КОНТР. | | | |
| СОГЛАС. | | | |

ИНВ.N ПОДЛ | ПОДПИСЬ,ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

gost.e-ecolog.ru

22.07.92