ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

400 - 040. 91

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ (МОДУЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 6; 9; 12 И 15 М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ.

СТЕНЫ ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ

АЛЬБОМ 9.

ЧАСТЬ 1.

Здание пролетом 6 м.

С	Сметы.	стр. 4...25
ВМ	Ведомость потребности в материалах	стр. 26...29
ВР	Ведомость ресурсов	стр. 30...35
ВРБ	Ведомость объемов работ	стр. 36

25327 - 13

Отпускная цена на момент реализации указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
400 - 040.91

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ (МОДУЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 6; 9; 12 И 15 М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ.

СТЕНЫ ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ

АЛЬБОМ 9.

ЧАСТЬ 1. Здание пролетом 6 м.

Стоимость:

Общая	49,25	тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	49,25	тыс.руб.
1 куб.м. здания	35,95	руб.
1 кв.м. рабочей площади	225,9	руб.

РАЗРАБОТАН: ПКИ Башкирский Промстройпроект Тульский комплексный отдел

Зам. директора института Ю. А. Хайкин.

Главный инженер проекта Ю. Г. Кондратьев.

Утвержден и введен в действие Ассоциация "Росуралсибпроект".

Приказ от 25.12.91 г. № 12-91

Содержание альбома № 9

№№ листов	Наименование и обозначение документов. Наименование листа.		стр.
		Содержание альбома	2
	400-040.91.С.ПЗ	Пояснительная записка	3
	400-040.91-СМ1	Локальная смета	4...20
		Сводка объемов и стоимости работ	21
		Исходные данные	22...25
	400-040.91.ВМ	Ведомость потребности в материалах	26...29
	400-040.91.ВР	Ведомость ресурсов	30...35
	400-040.91.ВРБ	Ведомость объемов работ	36

Привязан

Инв. №

Пояснительная записка.

1. Сметная документация составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82.

2. Сметная документация и ведомости потребности в производственных ресурсах выпущены с помощью программного комплекса АВС-3ЕС (редакция 7.2.1) в ценах и нормах 1984 года и пересчитаны в цены 1991 года согласно "Методическим указаниям" (письмо Госстроя СССР от 03.05.90 г. N12-Д).

3. Сметная стоимость определена в базисных ценах для 1-го территориального района и 1-го подрайона по сборникам ЕРЕР для строек Московской области. Сметные цены на местные материалы приняты по сборнику местных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденному Мособлисполкомом.

4. Накладные расходы приняты в размере:

- на строительные работы 16,4%
- на металлоконструкции 8,6%

Плановые накопления 8%.

5. Сметная стоимость определена для основного варианта расчетной зимней температуры наружного воздуха -30 град. С и для подвесного крана грузоподъемностью 1т.

Привязан

Инв. №

Нач. отд	Кондратьев		ТПР 400-040.91.С.ПЗ
Н.контр.	Кондратьев		
Гл.спец.	Кирина		Пояснительная записка.
Инж.	Чебанова		

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

"Росуралсибстрой" ПКИ Башкирский Промстройпроект Тульский комплексный отдел

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взамен инв.N

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ(МОДУЛИ)ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 6,9,12 И 15М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ТПР400-040.91-АР1-КЖ 1-КМ1-СМ-1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - ЗДАНИЕ ПРОЛЕТОМ 6М

ОСНОВАНИЕ: ТПР400-040.91 АЛЬБОМ9 Ч.1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 49,253 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2972 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,791 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
1	Е7-516	-УСТАНОВКА БЛОКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	8,00	4,21 0,97	1,61 0,61	33	7	13 5	1,36 0,46	11 4		
2	Е7-519	-УСТАНОВКА БЛОКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	15,00	5,79 1,50	2,66 0,99	85	22	40 15	2,03 0,75	30 11		
3	583122-П448- ССЦММ-8327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1 ПС60.12.2,5-3Л ШТ	11,00	222,08 -	- -	2442	-	- -	- -	- -		
4	583122-П410- ССЦММ-8327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1 ПС30.12.2,5-6,Л ШТ	4,00	111,04 -	- -	443	-	- -	- -	- -		
5	583122-Р099- ССЦММ-8327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1 2ПС15.18.2,5-Л ШТ	2,00	83,28 -	- -	167	-	- -	- -	- -		
6	583122-Р096- ССЦММ-8327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1 2ПС15.12.2,5-Л ШТ	6,00	55,52 -	- -	334	-	- -	- -	- -		
7	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,86	63,24	-	54	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
8	С147-24	ДОПОЛНЫТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ	0,34	63,39	"	22	"	"	"	"
		100КГ								
9	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,20	36,16	"	44	"	"	"	"
		100КГ								
10	Е7-285	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,14	579,24	13,60	82	16	2	141,00	20
		Т		115,00	4,08			"	3,10	"
11	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,35	36,16	"	48	"	"	"	"
		100КГ								
		УЧАСТКИ МОНОЛИТНЫЕ								
12	Е6-146	УМ1 ИЗ БЕТОНА В12,5	0,61	76,50	1,94	47	4	"	9,25	6
		М3		6,66	0,58			"	0,44	"
13	С124-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,02	674,24	"	14	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 1								
14	Е12-280	ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ	0,13	298,49	0,69	38	7	"	83,00	11
		100М2		57,25	0,20			"	0,15	"
15	Е26-33	УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ	0,96	23,77	2,00	22	7	2	11,80	11
		М3		8,37	0,59			"	0,45	"
16	С114-689	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/	1,14	57,46	"	66	"	"	"	"
		М3								
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 2								
17	Е12-280	ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ	0,10	298,49	0,69	31	6	"	83,00	8
		100М2		57,25	0,20			"	0,15	"
18	Е26-33	УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ	0,80	23,77	2,00	19	6	2	11,80	9
		М3		8,37	0,59			"	0,45	2
19	С114-689	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/	0,95	57,46	"	54	"	"	"	"
		М3								
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 3								
20	Е12-280	ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ	0,02	298,49	0,69	6	1	"	83,00	2
		100М2		57,25	0,20			"	0,15	"
21	Е26-33	УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ	0,24	23,77	2,00	4	2	"	11,80	3
		М3		8,37	0,59			"	0,45	"
22	С114-689	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА	0,28	57,46	"	16	"	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/		"	"			"	"	"
		М3								
23	Е7-701	-ГЕРНИТ	0,05	64,36	0,13	3	"	"	6,43	"
		100М		5,02	0,03			"	0,03	"
24	Е7-707	-МАСТИКА УМС	0,05	142,08	35,02	8	1	"	18,60	1
		100М		13,75	10,51			"	7,97	"
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 4								
25	Е12-280	-ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ	0,02	298,49	0,69	6	1	"	83,00	2
		100М2		57,25	0,20			"	0,15	"
26	Е7-285	-ПОЛОСА 4Х40	"	579,24	13,60	"	"	"	141,00	"
		Т		115,00	4,08			"	3,10	"
27	Е26-33	-УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ	0,02	23,77	2,00	2	"	"	11,80	"
		М3		8,37	0,59			"	0,45	"
28	С114-689	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/	0,03	57,46	"	2	"	"	"	"
		М3		"	"			"	"	"
		УЗЛЫ СОЕДИНЕНИЯ СБ.Ж/Б.ПАНЕЛЕЙ								
29	Е7-714	-УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	0,18	6,19	0,52	1	1	"	7,35	1
		100М		5,67	0,15			"	0,12	"
30	ССЦММ-2-2	-РАСТВОР М50	0,07	356,64	"	25	"	"	"	"
		М3		"	"			"	"	"
31	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД	0,30	64,36	0,13	20	1	"	6,43	2
		100М		5,02	0,03			"	0,03	"
32	Е7-706	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВУЛКАНИЗУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ	0,30	136,86	24,99	42	4	7	16,00	5
		100М		11,80	7,50			2	5,69	2
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ9,ПРИМЫКАНИЕ ПАНЕЛЕЙ К ЦОКОЛЮ								
33	Е12-280	-ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ	0,21	298,49	0,69	63	12	"	83,00	17
		100М2		57,25	0,20			"	0,15	"
34	Е7-285	-ПОЛОСА 4Х40	0,06	579,24	13,60	35	7	"	141,00	8
		Т		115,00	4,08			"	3,10	"
35	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,59	36,16	"	21	"	"	"	"
		100КГ		"	"			"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е7-701	-РЕРНИТ	0,93	64,36	0,13	61	5	"	6,43	6
		100М		"	"			"	"	"
				5,02	0,03			"	0,03	"
37	Е26-33	-ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МИНВАТОЙ	0,09	23,77	2,00	3	1	"	11,80	1
		М3		"	"			"	"	"
				8,37	0,59			"	0,45	"
38	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	0,14	18,14	"	3	"	"	"	"
		М3		"	"			"	"	"
				"	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			4366	111	68		154
			----					"		"
			РУБ,					22		17
		В ТОМ ФИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	(	4366)	4366	"	"		"
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	(	418)	418	"	"		"
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	(	133)	"	133	"		"
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,	(	3755)	3755	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	(	473)	473	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	29)	"	"	"		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,	(	62)	"	62	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	(	384)	384	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	(	5223)	5223	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	200)	"	"	"		200
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	(	359)	"	195	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,	(	5223)	5223	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	200)	"	"	"		200
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	(	195)	"	195	"		"
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ								
39	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ	2,73	102,18	6,80	280	97	19	48,20	132
		СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ		35,50	2,04			5	1,55	4
		100М2								
40	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	20,27	134,79	"	2732	"			
				"	"			"	"	"
		М3								
41	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 РКП-350А	2,73	611,23	26,52	1668	187	73	95,20	260
				68,62	7,97			22	6,05	17
		100М2								
42	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	5,00	14,64	0,02	74	15	"	4,14	21
		100М2		2,87	"			"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е12-293	-ОКРАСКА ГОФР ТУГОПЛАВОЧНОЙ МАСТИКОЙ	0,22	48,58	2,52	11	2	-	17,60	4
		100М2		11,61	0,75			-	0,57	-
44	Е26-33	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ СВЕРХУ	0,37	23,77	2,00	8	2	-	11,80	4
		М3		8,37	0,59			-	0,45	-
45	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	0,54	18,14	-	10	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
46	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,07	102,18	6,80	7	2	-	48,20	3
		100М2		35,50	2,04			-	1,55	-
47	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-67-76	0,51	134,79	-	68	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
48	Е12-280	-ПРОФИЛИ ФАСОННЫЕ	0,39	298,49	0,69	116	22	-	83,00	32
		100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
49	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,05	579,24	13,60	28	6	-	141,00	7
		Т		115,00	4,08			-	3,10	-
50	Е10-29	-ДОСКА ДЕРЕВЯННАЯ	0,40	131,17	2,21	53	6	-	21,50	9
		М3		14,50	0,68			-	0,52	-
51	Е10-201	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ	0,40	5,27	0,22	2	-	-	0,87	-
		М3		0,57	0,07			-	0,05	-
52	Е12-176	-2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА	0,15	305,61	13,26	46	5	2	47,60	7
		100М2		34,31	3,98			-	3,02	-
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 7,8								
53	Е12-293	-ОКРАСКА ГОФР ТУГОПЛАВКОЙ МАСТИКОЙ	0,29	48,58	2,52	15	4	-	17,60	5
		100М2		11,61	0,75			-	0,57	-
54	Е26-33	-ЗАПОЛНЕНИЕ МИНВАТОЙ ГОФР	0,73	23,77	2,00			2	11,80	9
		М3		8,37	0,59			-	0,45	-
55	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	1,08	18,14	-	19	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
56	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,32	102,18	6,80	35	11	2	48,20	15
		100М2		35,50	2,04			-	1,55	-
57	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА	1,99	134,79	-	268	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

ТПР400-040.91 АЛЬБОМ9 Ч.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76								
		М3								
58	Е10-29	-БРУСОК	0,54	131,17	2,21	72	1	-	21,50	12
		М3		14,50	0,68			-	0,52	-
59	Е10-201	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ	0,54	5,27	0,22	3	-	-	0,87	-
		М3		0,57	0,07			-	0,05	-
60	Е7-285	-КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	0,05	579,24	13,60	28	6	-	141,00	7
		Т		115,00	6,08			-	3,10	-
61	Е12-280	-ПРОФИЛИ ФАСОННЫЕ	0,67	298,49	0,69	201	39	-	83,00	56
		100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
62	Е12-176	-3 СЛОЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА	0,44	458,43	19,89	202	22	10	71,40	31
		100М2		51,46	5,98			3	4,54	2
		КРКПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
63	241829-903 3	-ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	5,00	4,36	-	21	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
64	С111-97	-ЗАКЛЕПКИ ДЛИНОЙ В ММ: 5	0,01	999,90	-	10	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
65	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,15	36,16	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ		6000	439	108		614
				====				==========		========
				РУБ				30		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,	(6000)	6000	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,	(2308)	2308	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,	(469)	-	469	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,	(3134)	3134	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,	(734)	734	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(49)	-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,	(97)	-	97	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,	(538)	538	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ-		РУБ,	7272)	7272	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(686)	-	-	686		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,	(566)	-	566	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,	(7272)	7272	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(686)	-	-	-		686
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,	(566)	-	566	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
		==========								
		КОЛОННЫ								
66	Е9-51 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10	-МОНТАЖ КОЛОНН ВСЕХ ТИПОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ	3,72	32,46	15,92	120	31	59	10,06	37
				8,50	5,98			22	4,54	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,03 Т.Ч. ТАБЛ2 П.2 К=1,1	ВЫСОТОЙ ДО 25М,МАССОЙ ДО 3Т /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ =0,95/ /ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/ Т								
67	Е9-51 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. ТАБЛ2 П.2 К=1,1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П3=4,6 К=1,07	=МОНТАЖ КОЛОНН ВСЕХ ТИПОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 25М,МАССОЙ ДО 3Т /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ =0,95/ /ПО ЖЕЛЕБОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/ Т	1,35	34,74 9,10	17,05 6,41	45	12	22 8	10,06 4,86	14 7
68	С121-1738	=КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД,ОДНОВЕТВЕВЫЕ,СОСТАВНОГ О СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245 Т	0,32	539,62	"	173	"	"	"	"
69	С121-1738	=КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД,ОДНОВЕТВЕВЫЕ,СОСТАВНОГ О СЕЧЕНИЯ ИБ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С255 Т	0,09	566,48 "	" "	51	"	" "	" "	" "
70	С121-1388	=КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННВХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД,ОДНОВЕТВЕВЫЕ,СОСТАВНОГ О СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С345-3 Т	1,81	636,01 "	" "	1151	"	" "	" "	" "
71	С121-1747	=КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД,ОДНОВЕТВЕВЫЕ,ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245 Т	3,41	524,42 "	" "	1788	"	" "	" "	" "
		СВЯЗИ ПО КОЛОННАМ								
72	Е9-88 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	=МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ =0,95/ Т	0,33	68,17 19,82	19,96 7,58	22	6	5 2	24,60 5,75	8 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С121-1917	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ,ИЗ ГОРЯЧЕКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЛИСТА 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,06	414,17	-	25	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
74	С121-1913	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С 245	0,28	409,22	-	114	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		СТОЙКИ И РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ								
75	Е9-33	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА	2,03	71,97	31,70	146	32	65	19,40	39
	Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	/КОЭФФ,НАДЕЖОСТИ -0,95/		16,22	11,54			24	8,76	18
		Т								
76	С121-1784	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ С235	0,08	518,55	-	42	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
77	С121-1784	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ С245	0,10	535,82	-	53	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
78	С121-1785	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ АВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ С245	1,40	494,02	-	692	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
79	С121-1786	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235	0,24	533,75	-	127	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
80	С121-1792	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК,ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 3 ИЗ СТАЛИ С235	0,26	552,75	-	144	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ПРОГОНЫ								
81	Е9-94	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	1,74	48,38	25,04	85	20	44	13,50	23
	Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К.1,03	/КОЭФФ,НАДЕЖОСТИ -0,95/		11,20	8,75			15	6,64	12
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	С121-1928	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА ПРОГОНА,Т ДО 0,4 1 ИЗ СТАЛИ С245	1,69	640,32	-	1083	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
83	С121-1928	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА ПРОГОНА,Т ДО 0,4 1 ИЗ СТАЛИ С235	0,10	623,05	-	63	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
84	Е9-116 Т.Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ,НАДЕЖОСТИ -0,95/	0,10	51,32	25,91	5	1	2	15,60	2
				12,87	8,30			-	6,30	1
		Т								
85	Е9-116 Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П3-8 К=1,12	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ,НАДЕЖОСТИ -0,95/	1,32	57,48	29,02	77	19	37	15,60	21
				14,42	9,30			12	7,06	9
86	С121-1960	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 1 ИЗ СТАЛИ С345-3	1,36	625,21	-	851	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
87	С121-1960	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 1 ИЗ СТАЛИ С245	0,10	524,42	-	53	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ(ДЛЯ КРАНА Q=1Т)								
88	Е9-40 Т.Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К,1,03	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИ4ЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24 /КОЭФФ,НАДЕЖОСТИ -0,95/	72,00	6,17	4,62	445	67	332	1,28	92
				0,94	1,61			116	1,23	89
		М								
89	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255	2,86	482,88	-	1381	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БАЛКИ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ И ПОДВЕСКИ								
90	Е9-116	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ	0,63	51,32	25,91	23	5	10	15,60	7
	Т.Ч. П1.6	БАЛОК И РИГЕЛЕЙ		-	-			-	-	-
	ТАБЛ1 П10	ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД		12,87	8,30			3	6,30	3
	К=1,03	УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ								
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		/КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/								
91	Е9-116	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ	0,42	57,48	29,02	23	6	11	15,60	7
	Т.Ч. П1.6	БАЛОК И РИГЕЛЕЙ		-	-			-	-	-
	ТАБЛ1 П10	ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД		14,42	9,30			3	7,06	3
	К=1,03	УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ								
	Т.Ф. П1.6	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
	ТАБЛ1	/КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/								
	П3-8									
	К=1,12									
92	С121-1829	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И	0,45	478,82	-	215	-	-	-	-
		МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С		-	-			-	-	-
		НАКЛАДНЫМИ ИЛИ								
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ								
		ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО								
		12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ								
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ								
		ПРОФИЛЕЙ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ								
		И ПОДВЕСКИ 1 ИЗ СТАЛИ С245								
93	С121-1829	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И	0,44	568,37	-	251	-	-	-	-
		МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С		-	-			-	-	-
		НАКЛАДНЫМИ ИЛИ								
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ								
		ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО								
		12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ								
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ								
		ПРОФИЛЕЙ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ								
		И ПОДВЕСКИ 1 ИЗ СТАЛИ С345-3								
94	С121-Т4-Т12-	-ОКРАШИВАНИЕ ЗА 2 РАЗА М/К	14,65	57,98	-	850	-	-	-	-
	-П9	ЭМАЛЬЮ ПФ133 ПО ГРУНТОВКЕ		-	-			-	-	-
		ПФ-020								
		ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ,ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ В ПОСТРОЕННЫХ УСЛОВИЯХ								
95	Е9-33	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАМ	5,66	69,89	30,77	395	89	173	19,40	110
				-	-			-	-	-
				15,75	11,20			63	8,50	48
96	С121-1784	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ	0,17	518,55	-	87	-	-	-	-
		ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ		-	-			-	-	-
		ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК								
		СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ								
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ								
		С235								
97	С121-1784	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ	0,34	531,98	-	180	-	-	-	-
		ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ		-	-			-	-	-
		ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ С245								
		Т								
98	С121-1781	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖЫ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,04	459,65	-	19	-	-	-	-
		Т								
99	С121-1785	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ С245	0,05	494,02	-	25	-	-	-	-
		Т								
100	С121-1785	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧКЕКАТАННЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ С235	0,050	476,75	-	25	-	-	-	-
		Т								
101	С121-1782	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ Б ИЗ СТАЛИ С235	5,02	507,15	-	2546	-	-	-	-
		Т								
102	С121-1784	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП	0,15	518,55	-	78	-	-	-	-
		Т								
103	Е9-24	-КРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВ НАРУЖНОЙ ОБШИВКИ К РАМАМ	3,01	60,79	26,01	183	67	78	31,40	95
		100М2		22,62	8,72			25	6,62	20
104	С121-2415	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА,ОЦИНКОВАННЫЕ,ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ 0,8ММ 0,7 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП	3,11	780,75	-	2428	-	-	-	-
		Т								
105	Е26-33	-УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ	24,08	23,77	2,00	573	201	48	11,80	284
		М3		8,37	0,59			14	0,45	11
106	С114-689	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ	28,57	57,46	-	1641	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/		"	"			"	"	"
		М3								
107	Е9-24	-КРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВ ВНУТРЕННЕЙ ОБШИВКИ	3,01	60,79	26,01	183	67	78	31,40	95
				22,62	8,72			25	6,62	20
		100М2								
108	С121-2415	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА,ОЦИНКОВАННЫЕ,ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ 0,8ММ +0,7 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП	2,47	780,75	"	1928	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		Т								
109	241829-903 3	-ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	6,95	4,36	"	30	"	"	"	"
		КГ		"	"			"	"	"
110	С111-97	-ЗАКЛЕПКИ АЛЮМ В ММ: 5	0,02	999,90	"	20	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
111	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,04	945,45	"	38	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
112	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	17,25	36,16	"	623	"	"	"	"
		100КГ		"	"			"	"	"
113	С121-Т4,-Т2-П.5+6	-ЛИСТЫ НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ ОБШИВКИ С НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ СТОРОН ПОКРЫТЬ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЭМАЛИ МЛ1202 ПО ГРУНТОВКЕ ЭП-0200	602,11	5,02	"	3025	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		М2								
114	С121-Т,Ч,-Т-,12-П9	-ОКРАШИВАНИЕ РАМ ЗА 2РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ133 ПО ГРУНТОВКЕ ПФ-020	4,33	57,98	"	250	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		Т								
115	Е9-29 Т.Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М /КОЭФФ,НАДЕЖОСТИ -0,95/	3,01	330,52	206,62	995	209	621	94,00	283
				69,52	71,96			216	54,61	164
		100М2								
116	С121-2405	-ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАЩИТНОДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА ДО 2 КГ,ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ	0,23	1005,10	"	232	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		Т								
		ПАНЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ								
117	Е9-24 Т.Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М /КОЭФФ,НАДЕЖОСТИ -0,95/	2,19	62,62	26,80	137	51	59	31,40	69
				23,30	8,98			20	6,81	15
		100М2								
118	С121-2415	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ	1,85	780,75	"	1444	"	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОФРА,ОЦИНКОВАННЫЕ,ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ 0,8ММ +0,7 ИЗ СТАЛИ БСТ3КП		"	"			"	"	"
		Т								
119	С121-Т.Ч.-Т-ЛИСТЫ		1,85	618,85	"	1144	"	"	"	"
	2П5+6	ПРОФНАСТИЛА(КРОВЕЛЬНЫЕ)С ДВУХ СТОРОН ПОКРЫТЬ ЭМАЛЬЮ МЛ1202 ПО ГРУНТОВКЕ ЭП-0200		"	"			"	"	"
		Т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,				28327	883	1644		1186
		РУБ,						568		439
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		(16503)	16503	"	"			"
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,		(527)	527	"	"			"
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,		(551)	"	551	"			"
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,		(15169)	15169	"	"			"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		(1967)	1967	"	"			"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(132)	"	"	"			132
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,		(264)	"	264	"			"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		(1477)	1477	"	"			"
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		(19947)	19947	"	"			"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(815)	"	"	"			815
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,		(815)	"	815	"			"
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,		(11824)	11824	"	"			"
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,		(387)	387	"	"			"
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,		(900)	"	3298	"			"
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,		(9701)	9701	"	"			"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		(744)	744	"	"			"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(52)	"	"	"			52
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,		(97)	"	97	"			"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		(1004)	1004	"	"			"
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,		(13572)	13572	"	"			"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(994)	"	"	"			994
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,		(997)	"	997	"			"
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,		(33519)	133519	"	"			"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(1809)	"	"	"			1809
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,		(1812)	"	1812	"			"
	РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ									
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ5									
120	Е7-701	-ГЕРНИТ	0,06	64,36	0,13	5	"	"	6,43	"
		100М		5,02	0,03			"	0,03	"
121	Е7-709	-МАСТИКА УМС	0,06	136,37	35,02	8	1	2	18,40	1
		100М		13,00	10,51			"	7,97	"
		УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ ВОРОТ-УЗЕЛ10								
122	Е12-280	-ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ	0,01	298,49	0,69	4	"	"	83,00	1
		100М2		57,25	0,20			"	0,15	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	Е7-285	-УГОЛОК	0,01	579,24	13,60	6	1	-	141,00	1
		Т		115,00	4,08			-	3,10	-
124	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,12	36,16	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
125	Е26-33	-УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ	0,02	23,77	2,00	2	-	-	11,80	-
		М3		8,37	0,59			-	0,45	-
126	С114-689	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/	0,02	57,46	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,				31	2	2		3
		РУБ,						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		(31)	31	-		-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,		(15)	15	-		-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,		(2)	-	2		-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,		(6)	6	-		-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		(2)	2	-		-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		(33)	33	-		-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч		(3)	-	-		-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,		(2)	-	2		-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,		(33)	33	-		-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч		(3)	-	-		-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,		(2)	-	2		-		-
	РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ									
127	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	2,19	72,62	1,68	161	10	5	7,19	16
		100М2		4,46	0,51			2	0,39	1
128	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В12,5	21,90	50,27	-	1102	44	-	2,90	64
		М3		2,02	-			-	-	-
129	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В22,5	10,84	219,20	2,95	480	56	7	40,20	88
		100М2		25,62	0,88			2	0,67	1
130	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО 40ММ ИЗ БЕТОНА В22,5	10,84	59,68	0,95	131	4	2	2,12	5
		100М2		1,47	0,27			-	0,21	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,				1874	114	14		173
		РУБ,						4		2
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		(1874)	1874	-		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	(	1744)	1744	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	(	118)	-	118	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	(	250)	250	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	16)	-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,	(	33)	-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	(	171)	171	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	(	2295)	2295	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	191)	-	-	-		191
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	(	151)	-	151	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,	(	2295)	2295	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	191)	-	-	-		191
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	(	151)	-	151	-		-
		РАЗДЕЛ 6, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
131	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ 100М2	1,03	8,06 6,12	0,08 0,03	8	6	- -	9,70 0,03	10 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			8	6	-		10
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	(	8)	8	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	(	2)	2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	(	6)	-	6	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	(	1)	1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	(	1)	1	-			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	(	10)	10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	10)	-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	(	6)	-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,	(	10)	10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	10)	-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	(	6)	-	6	-		-
		РАЗДЕЛ 7, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
132	Е15-535	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ 100М2	1,09	116,68 16,25	1,36 0,39	128	17	2 2	20,80 0,30	23 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			128	17	2		23
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	(	128)	128	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	(	109)	109	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	(	17)	-	17	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	(	15)	15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	1)	-	-	-		1

ТПР400-040.91 АЛЬБОМ9 Ч.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,		(2)	=	2	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,		(11)	11	=			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,		(154)	154	=	=		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч		(24)	=	=	=		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,		(19)	=	19	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,		(154)	154	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч		(24)	=	=	=		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,		(19)	=	19	=		=
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСТКА								
133	Е27-43	=УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ОТ 700 ДО 1000 КГ/СМ2	0,58	329,33	18,80	191	1	10	3,30	2
		100М2		2,17	5,88			3	4,46	3
134	Е27-169	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	0,58	283,86	=	165	6	=	14,40	8
		100М2		10,29	=			=	=	=
135	Е27-172	=НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	=0,58	=57,16	=	=32	=1	=	=2,32	=1
		100М2		=1,64	=			=	=	=
		КРЫЛЬЦА УЗЕЛ11=2ШТ								
136	Е11-3	=УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	3,60	17,08	=	62	7	=	3,00	11
		М3		2,02	=			=	=	=
137	Е11-2	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,07	72,62	1,68	5	=	=	7,19	=
		100М2		4,46	0,51			=	0,39	=
138	Е11-11	=УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	2,40	50,27	=	121	5	=	2,90	7
		М3		2,02	=			=	=	=
139	Е11-71	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	0,07	1173,68	3,94	82	9	=	166,00	12
		100М2		123,75	1,19			=	0,90	=
		УЗЕЛ 12=УТОЛЩЕНИЕ ПОЛА В СТВОРЕ ВОРОТ								
140	Е11-11	=УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,42	50,27	=	21	1	=	2,90	1
		М3		2,02	=			=	=	=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			615	26	10		40
			РУБ,					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,		(615)	615	=	=		=
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,		(575)	575	=	=		=
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,		(31)	=	31	=		=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,	(	77)	77	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч	(	6)	=	=	=		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,	(	9)	=	9	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,	(	55)	55	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,	(	747)	747	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч	(	49)	=	=	=		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,	(	40)	=	40	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,	(	747)	747	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч	(	49)	=	=	=		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = =	РУБ,	(	40)	=	40	=		=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			61349	1600	1848		2203
			====				=========	=========		=========
			РУБ,					627		484
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)	ОСТАТОК)				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,	(	29525)	29525	=	=		=
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,	(	5698)	5698	=	=		=
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,	(	1327)	=	4375	=		=
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ,	(	22064)	22064	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,	(	3519)	3519	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч	(	233)	=	=	=		233
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,	(	467)	=	1498	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,	(	2637)	2637	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,	(	35681)	35681	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч	(	1978)	=	=	=		1978
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,	(	1794)	=	5873	=		=
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,	(	11824)	11824	=	=		=
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,	(	367)	367	=	=		=
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,	(	900)	=	3298	=		=
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ,	(	9701)	9701	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,	(	744)	744	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч	(	52)	=	=	=		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,	(	97)	=	423	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,	(	1004)	1004	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,	(	13572)	13572	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч	(	994)	=	=	=		994
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,	(	997)	=	3721	=		=
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,	(	49253)	49253	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч	(	2972)	2972	9594	=		2972
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,	(	2791)	2791	9594	=		=

СОСТАВИЛ ЧЕБАНОВА С. И.

С В О Д К А

ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ НОМЕР ТПР400-040.91-АР1-КЖ1-КМ1-СМ-1

НОМЕР П/П	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ ПО РАЗДЕЛАМ СМЕТЫ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛ-ВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.							УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА ИЛИ ВИДА РАБОТ, % К ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СМЕТЕ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ %	НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ СУММА	ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЙ, %, СТОИМОСТИ ПО ГР. 5, 7	ВСЕГО ПО ГР. 5, 7, 8	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН, В Т.Ч ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, РУБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	СТЕНЫ	М2 Г.П.	219	4366	16,4	473	384	5223	111	68 --- -	10,60 --- -
2	КРОВЛЯ	"	"	6000	"	734	538	7272	439	22 --- 108	23,85 --- 14,76
3	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	"	"	28327	8,6	2711	2481	33519	883	--- 30 1644	--- 33,21 68,05
4	ПРОЕМЫ	"	"	31	16,4	2	-	33	2	--- 568 2	--- 153,05 0,06
5	ПОЛЫ	"	"	1874	"	250	171	2295	114	--- - 14	--- 0,15 4,65
6	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	"	"	8	"	1	-	10	6	--- 4 -	--- 10,48 0,02
7	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	"	"	128	"	15	11	154	17	--- - 2	--- 0,05 0,31
8	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	"	"	615	"	77	85	747	28	--- - 10	--- 0,70 1,51
										--- 3	--- 3,41

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР _____ С.И. ЧЕБАНОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦ. _____ Е.А. КИРИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
18      1       Э10510' Ж5' ' ' 1,1' , ' ' ' *
19      2       Ю' ' УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ(МОДУЛИ)ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 6,9,12 И 15М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
                        КОНСТРУКЦИЙ' ' ' ЗДАНИЕ ПРОЛЕТОМ 6М' РП' ' ТПР400-040.91-АР1-КЖ1-КМ1-СМ-1' СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
                        ' ТПР400-040.91 АЛЬБОМ 9 Ч,1' *
20      3       А4-А*
21      4       А2-М*
22      5       А2-Б*
23      6       А2-С*
24      7       А2-Т*
25      8       А3-Д*
26      9       А4-Ж*
27      10      Р4*
28      11      Е7-516(А1=2,49)' 2*6*
29      12      Е7-519(А1=3,52)' 7*4*4*
30      13      583122-П448#ССЦММ-8327' 7*4' 6,1,2,14,4' ' ' ' Р32,1*
31      14      583122-П410#ССЦММ-8327' 4' 3,1,2,14,4' ' ' ' Р32,1*
32      15      583122-Р099#ССЦММ-8327' 2' 1,5,1,8,14,4' ' ' ' Р32,1*
33      16      583122-Р096#ССЦММ-8327' 6' 1,5,1,2,14,4' ' ' ' Р32,1*
34      17      С147-24' 7,2,2,14*4,(2,2,14*4,1,38)*4,2,2,14=Ф1' ' ' ' ' 3444,0,3/10053,0,3/3646,0,3/3539,0,1*
35      18      С147-24' 2,4,26*6,4,26=Ф2' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ' ' ' 3444,0,3/10053,0,3/3646,0,3/3539,0,1*
36      19      С147-29' Ф1+Ф2*
37      20      Е7-285' 38,0,5*8,0,6*34,2,4*8,3,96=Ф3 Ф3,0,001*
38      21      С147-29' Ф3*
39      22      П2УЧАСТКИ МОНОЛИТНЫЕ*
40      23      Е6-146(А2=39,13-(27,4-26,6)#)(Р11567Р11562)' 3,0,12*0,25' ' УМ1 В УМ2 ИЗ БЕТОНА В12,5*
41      24      С124-43(Р10579=1)' 0,017*
42      25      П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 1*
43      26      Е12-280' ((5,57-1,2),2*(6,07*2,4),2*(6,07-3),2=Ф10 Ф10,0,4' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ*
44      27      Е26-33' 0,06,Ф10,2=Ф11' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ*
45      28      С114-689(Р6205=1)' Ф11.0,96,1,03,1,2*
46      29      П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 2*
47      30      Е12-280' (5,57-1,2),5*(6,07-2,4),5=Ф12 Ф12,0,24' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ*
48      31      Е26-33' 0,02,Ф12=Ф13, ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ*
49      32      С114-689(Р6205=1)' Ф13.0,96,1,03,1,2*
50      33      П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ Ш*
51      34      Е12-280' 0,47.2,4,2' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ*
52      35      Е26-33' 0,05,2,4,2=Ф14' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ*
53      36      С114-689(Р6205=1)' Ф14.0,96,1,03,1,2*
54      37      Е7-701' 2,4,2' ' ГЕРНИТ*
55      38      Е7-701' 2,4,2' ' МАСТИКА УМС*
56      39      П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 4*
57      40      Е12-280' 0,64.1,2,2' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ*
58      41      Е7-285' 1,26,1,2,2=Ф15 Ф15,0,001' ' ПОЛОСА 4Х40*
59      42      Е26-33' 0,01,1,2,2=Ф16' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ*
60      43      С114-689(Р6205=1)' Ф16,1,2,1,03,0,96*
61      44      П2УЗЛЫ СОЕДИНЕНИЯ СБ,Ж/Б,ПАНЕЛЕЙ*
62      45      Е7-714' 6,3=Ф17*
63      46      СТССЦММ-2-2(=19)' Ф17.0,04,0,1' 21,9' РАСТВОР М50' М3' ' Р12.1*
64      47      Е7-701' Ф17+1,2,26,Ф18*
65      48      Е7-706' Ф18*
66      49      П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ9,ПРИМЫКАНИЕ ПАНЕЛЕЙ К ЦОКОЛЮ*
67      50      Е12-280' 0,34,(36*0,3,2*6,4*3*0,03,2)' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ*
68      51      Е7-285' 1,26,(36*0,3*6*0,03),1,1=Ф19 Ф19,0,001' ' ПОЛОСА 4Х40*
69      52      С147-29' Ф19*
70      53      Е7-701' 2,(36*0,3*6*0,03),1,1' ' ГЕРНИТ*
71      54      Е26-33' 0,002,(36*0,3*6*0,03),1,1=Ф20' ' ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МИНВАТОЙ*
```

```
 72    55        С114=2' Ф20,1,5,1,03,0.96*
 73    56        Р7*
 74    57        Е12=284' (36*0,3.2*0.07,2),(6*0,3*0,07.2*0,3*0,7)=Ф70*
 75    58        С114=113(Р6205=1)' Ф70.0,06,1,03,1,2*
 76    59        Е12=176' Ф70' ' * РКП-350А*
 77    60        Е12=277' (36*0,3,2),5,57*(36*0,3,2*(6*0,03,2),2),6,07*
 78    61        П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ6*
 79    62        Е12=293' (0,25*0,06,2),(36*0,3,2),1,6' ' ОКРАСКА ГОФР ТУГОПЛАВКОЙ МАСТИКОЙ*
 80    63        Е26=33' 0,01,(36*0,3,2)=Ф71*
 81    64        С114=2' Ф71,0,96,1,5,1,03*
 82    65        Е12=284' 0,17.(36*0,3.2)=Ф72 Ф72,1,1*
 83    66        С114=113(Р6205=1)' Ф72,1,1,1,06,1,03,1,2*
 84    67        Е12=280' (0,55*0,35*0,17),(36*0,3,2)' ' ПРОФИЛИ ФАСОННЫЕ*
 85    68        Е7=285' 0,64.2.(36*0,3.2),0,001=Ф75*
 86    69        Е10=29' 0,011.(36*0,3,2),2=Ф76' ' ДОСКА ДЕРЕВЯННАЯ*
 87    70        Е10=201' Ф76' ' АНТИСЕПТИРОВАНИЕ*
 88    71        Е12=176(А1,0,5)(Р1,0,5)(Н41=0,5)' 0,4,(36*0,3,2)' ' ДВА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА*
 89    72        П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 7,8*
 90    73        Е12=293' (0,25*0,06,2),(36*0,3,2*(6*0,03,2),2),1,6' ' ОКРАСКА ГОФР ТУГОПЛАВКОЙ МАСТИКОЙ*
 91    74        Е26=33' 0,25,(36*0,3.2*(6*0,03,2),2),0,06=Ф81' ' ЗАПОЛНЕНИЕ МИНВАТОЙ ГОФР*
 92    75        С114=2' Ф81,0,96,1,5,1,03*
 93    76        Е12=284' ((36*0,3.2)*(6*0,03,2),0,6=Ф82 Ф82,1,1*
 94    77        С114=113(62,05=1)' Ф82,1,1,0,05,1,03,1,2*
 95    78        Е10=29' (36*0,3,2*(6*0,03,2),2),0,011=Ф83' ' БРУСОК*
 96    79        Е10=201' Ф83' ' АНТИСЕПТИРОВАНИЕ*
 97    80        Е7=285' (0,154*0,08*0,335),10.8,1,1,0,001=Ф84' ' КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
 98    81        Е12=280'(0,52*0,17*0,54*0,15).(36*0,3.2*(6*0,03.2),2)' 'ПРОФИЛИ ФАСОННЫЕ*
 99    82        Е12=176(А1.0,75)(Р1,0,75)(Н41=0,75)' 0,9,(36*0,3.2*(6*0,03.2),2)' ' ТРИ СЛОЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОДОИЗОЛЯЦИОН
                       НОГО КОВРА*
100    83        П2КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
101    84        Т241829-9033(=19)(Р2071=1)' 5' 2,64' ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ' КГ' ' Р810,1*
102    85        С111=97' 0,01*
103    86        С147=29' 5*10*
104    87        Р8*
105    88        П2КОЛОННЫ*
106    89        Е9=51(9110А)(9202)' (3,59*0,09),1,01*
107    90        Е9=51(9110А)(9202)(9103Б)' 1,34,1,01*
108    91        С121=1738(А1*1.1,01#)' 0,31,1,01,1,03, ' * ИЗ СТАЛИ С245*
109    92        С121=1738(А1*15,1,01#)' 0,09,1,01,1,03' ' * ИЗ СТАЛИ С255*
110    93        С121=1738(А1*(34*2,4,71,8;10),1,01#), 1,74,1,01,1,03' ' * ИЗ СТАЛИ С345-3*
111    94        С121=1747(А1*1,1,01#)' 3,28,1,01,1,03' ' * ИЗ СТАЛИ С245*
112    95        П2СВЯЗИ ПО КОЛОННАМ*
113    96        Е9=88(9110А)' 0,33,1,01*
114    97        С121=1917(А1*1.1,01#)' 0,06,1,01,1,03' ' * ИЗ СТАЛИ С245*
115    98        С121=1913(А1*1.1,01#)' 0,27,1,01,1,03' ' * ИЗ СТАЛИ С 245*
116    99        П2СТОЙКИ И РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ*
117   100        Е9=33(9110А)' (1,76*0,25),1,01*
118   101        С121=1784(А1=8.1,01#)' 0,08,1,01,1,03' ' * ИЗ СТАЛИ С235*
119   102        С121=1784(А1*1.1,01#)' 0,1,1,01,1,03' ' * ИЗ СТАЛИ С245*
120   103        С121=1785(А1*1.1,01#)' (0,86*0,49),1,01,1,03' ' * ИЗ СТАЛИ С245*
121   104        С121=1786(А1=8,1,01#)' 0,23,1,01,1,03' ' * ИЗ СТАЛИ С235*
122   105        С121=1792(А1=8.1,01#)' 0,25,1,01,1,03' ' * ИЗ СТАЛИ С235*
123   106        П2ПРОГОНЫ*
124   107        Е9=94(9110А)' 1,72,1,01*
125   108        С121=1928(А1*1.1,01#)' 1,62,1,01,1,03' ' * ИЗ СТАЛИ С245*
126   109        С121=1928(А1=8,1,01#)' 0,1,1,01,1,03' ' * ИЗ СТАЛИ С235*
127   110        П2БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
128   111        Е9=116(9110А)' 0,1,1,01*
129   112        Е9=116(9110А)(9103Г)' 1,31,1,01*
```

```
130  113  С121=1960(А1+(36+2,4,73;10),1,01)' 1,31,1,01,1,03' . * ИЗ СТАЛИ С345-3*
131  114  С121=1960(А1+1,1,01#)' 0,1,1,01,1,03' ' * ИЗ СТАЛИ С245*
132  115  П2ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ(ДЛЯ КРАНА Q=1Т)*
133  116  Е9=40(9110А)' 2,36*
134  117  С121=1825(А1+15,1,01#)' 2,75,1,01,1,03' ' * ИЗ СТАЛИ С255*
135  118  П2БАЛКИ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ И ПОДВЕСКИ(ДЛЯ КРАНА Q=1Т)*
136  119  Е9=116(9110А)' 0,43,1,01*
137  120  Е9=116(9110А)(9103Г)' 0,42,1,01*
138  121  С121=1829(А1+1,1,01#)' 0,43,1,01,1,03' ' * ИЗ СТАЛИ С245*
139  122  С121=1829(А1+(36+24,48,6;10),1,01#)' 0,42,1,01,1,03' ' * ИЗ СТАЛИ С345-3*
140  123  СТ121-Т4-Т12-П9(=19)' 27,90-(10,96+1,78),1,01,1,03' 15,6,2,1,01' ОКРАШИВАНИЕ М/К ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ133 ПО
                ГРУНТОВКЕ ПФ-020, Т' ' Р825,1*
141  124  П2ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ,ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ*
142  125  Е9=33(=1)' 5,6,1,01' ' ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАМ*
143  126  С121=1784(=19)(А1=8,1,01#)' 0,16,1,01,1,03' ' * ИЗ СТАЛИ С235*
144  127  С121=1784(=19)(А1=1,1,01#)' 0,33,1,01,1,03' ' * ИЗ СТАЛИ С245*
145  128  С121=1781(=19)(А1=8,1,01#)' 0,04,1,01,1,03' ' * ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
146  129  С121=1785(=19)(А1+1,1,01#)' 0,05,1,01,1,03' ' * ИЗ СТАЛИ С245*
147  130  С121=1785(=19)(А1=8,1,01#)' (0,01+0,04),1,01,1,03' ' * ИЗ СТАЛИ С235*
148  131  С121=1782(=19)(А1=8,1,01#)' 4,83,1,01,1,03' ' * ИЗ СТАЛИ С235*
149  132  С121=1784(=19)(А1=8,1,01#)' 0,14,1,01,1,03' ' * ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП*
150  133  Е9=24(=1)' 6,5,88,4,30+1,5,88,4,30+6,5,88,3,10+1,5,88,2,50+Ф40' . КРЕПЛЕНИЕ ЛИСТО
                В НАРУЖНОЙ ОБШИВКИ К РАМАМ*
151  134  С121=2415(=19)(А1+29-8,1,01#)' 2,99,1,01,1,03' ' * ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП*
152  135  Е26=33' 6,2,04+1,2,04+6,1,44+1,1,16+Ф41' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ*
153  136  С114=689(Р6205=1)' Ф41.0,96,1,03,1,2*
154  137  Е9=24(=1)' Ф40' ' КРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВ ВНУТРЕННЕЙ ОБШИВКИ*
155  138  С121=2415(=19)(А1=29-8,1,01#)' 2,37,1,01,1,03' ' * ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП*
156  139  Т241829-9033(Р2071=1)(=19)' (114,6+114,1+6,85+83,1),0,005+Ф45' 2,64' ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ'
                КР' ' Р810,1*
157  140  С111-97(Р2073=1000)' (229,6+234,1+165,6+154,1),0,008+0,001+Ф46*
158  141  С111=58(Р2073=1000)' ((0,143,16+0,015,20+0,007,60),6+(0,143,12+0,015,15+0,007,30),0,6+0,143,16+0,015,20+0,007
                ,40+0,143,12+0,015,15+0,007,30),0,001+Ф47*
159  142  С147=29' 116,6+89,6+116+89+Ф44 Ф44+9,3,1+4,2,53+2,2,53+6,1,41+25,1,4+25,1,1+45,2,4+20,0,2+Ф45+Ф46,1000+Ф47.
                1000+Ф48*
160  143  СТ121-Т,Ч,-Т2П,5+6(=19)' Ф40+Ф40' (1,3+1,4),1,01' ЛИСТЫ НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ ОБШИВКИ С НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕНН
                ЕЙ СТОРОН ПОКРЫТЬ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЭМАЛИ МЛ1202 ПО ГРУНТОВКЕ ЭП-0200' М2' ' Р82
                5,1*
161  144  СТ121-Т,Ч,-Т,12-П,9(=19)' (10,96-Ф44,0,001-2,37-2,99),1,01,1,03' 15,6,2,1,01' ОКРАШИВАНИЕ РАМ ЗА 2РАЗА ЭМАЛЬ
                Ю ПФ133 ПО ГРУНТОВКЕ ПФ-020' Т' ' Р825,1*
162  145  Е9=29(9110А)' Ф40*
163  146  С121=2405(=19)' (9,3,1+6,2,53+2,2,53+6,1,41+25,1,1+45,2,4+20,0,2),0,001*
164  147  П2ПАНЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ*
165  148  Е9=24(9110А)' 219*
166  149  С121=2415(А1+29-8,1,01#)' 1,78,1,01,1,03' ' * ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП*
167  150  СТ121-Т,Ч,-Т2П5+6(=19)' 1,78,1,01,1,03' (108+225),1,01' ЛИСТЫ ПРОФНАСТИЛА(КРОВЕЛЬНЫЕ)С ДВУХ СТОРОН ПОКРЫТЬ
                ЭМАЛЬЮ МЛ1202 ПО ГРУНТОВКЕ ЭП-0200' Т' ' Р825,1*
168  151  Т (=27)(ИС)' 5,16' ' ' ' ' 15167,1*
169  152  Т (=27)(ИС)' 2,85' ' ' ' ' 10261,1/10266,1*
170  153  Т (=27)(ИС), 1,79' ' ' ' ' 10261,1/10267,1*
171  154  Т (=27)(ИС)' 0,04' ' ' ' . 10261,1/10269,1*
172  155  Т (=27)(ИС)' 3,16' ' ' ' ' 10261,1/10271,1*
173  156  Т (=27)(ИС)' 1,81' ' ' ' ' 10261,1/10273,1*
174  157  Т (=27)(ИС)' 7,14,1,01,1,03' ' ' ' ' 10265,1*
175  158  Т (=27)(ИС)' 12,83-7,14,1,01,1,03' ' ' ' ' 10263,1*
176  159  Р9*
177  160  П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ5*
178  161  Е7-701' 3,2' ' ГЕРМИТ*
179  162  Е7-709' 3,2' ' МАСТИКА УМС*
180  163  П2УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ ВОРОТ-УЗЕЛ10*
```

```
181   164   E12=280' 0,34.3,02,1,1' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ*
182   165   E7=285' 12,0,6.0,001=Ф90' ' УГОЛОК*
183   166   C147=29' Ф90,1000*
184   167   E26=33' 0,006.3,02=Ф91' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ*
185   168   C114=689(P6205=1)' Ф91,1,2,1,03,0,96*
186   169   P14*
187   170   E11=2(A2=38,74)'219*
188   172   E11=11(A2=27,68+(27,2=26,3),1,02#)(P11531P11532)' 219,0,1' ' * ИЗ БЕТОНА В12,5*
189   173   E11=67(A2=100,76+(33,3=29,3),3,06#)(P11533P11535)' 219' ' * ИЗ БЕТОНА В22,5*
190   174   E11=68(A2=14,93+(33,3=29,3),0,51#)(P11533P11535)(A1,2)(P1,2)(H41=2)' 219' , * АО 40ММ ИЗ БЕТОНА В22,5*
191   175   P16*
192   176   E15=508' 103*
193   176   P17*
194   177   E15=535' ((7+4),6,1,2+4,3,1,2+2,1,5,1,8),1,1*
195   178   P18*
196   179   П2ОТМОСТКА*
197   180   E27=43(A2=179,7)' ((36+0,25,2),2=2,3+(6+0,25,2),2=3),0,75=Ф180*
198   181   E27=169(A2=147,77), Ф180*
199   182   E27=172(A2=29,99)(ВП)' Ф180*
200   183   П2КРЫЛЬЦА УЗЕЛ11=2ШТ*
201   186   H43=2*
202   185   E11=3(A2=8,78), 3,1,2,0,5*
203   186   E11=2(A2,38,74), 3,1,2*
204   187   E11=11(A2=27,68+(27,2=26,3),1,02#)(P11531P11532)' 1,2*
205   188   E11=71(A2=526,68)' 3,1,2*
206   190   H43=1*
207   191   П2УЗЕЛ 12=УТОЛШЕНИЕ ПОЛА В СТВОРЕ ВОРОТ*
208   192   E11=11(A2=27,68+(27,2=26,3),1,02#)(P11531P11532)' 3,5,0,4,0,3*
209   190   K' ЧЕБАНОВА С. И,' ' *
```

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
1.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ	Т	02 5600 0000	168	5,35	
2.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК	Т	02 5621 0000	168	2,46	
3.	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т				
4.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3	Т	09 3004 0099	168	,31	
5.	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КА4ЕСТВА	Т	09 3098 0099	168	,31	
6.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ	Т	09 5309 А099	168	,07	
7.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9090	168	,05	
8.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	,43	
9.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	0А 7309 9093	168	,05	
10.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	0А 7309 9094	168	,31	
11.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ(ОТ4ММ)	Т	09 7309 9096	168	,04	
12.	ВТЧ БАЛКИ И ШВЕЛЕРЫ	Т	09 7309 9099	168	,04	
13.	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т				
14.	СЕТКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ АРМАТУРНАЯ	Т	12 7600 0000	168	,02	
15.	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНА4ЕНИЯ	Т	12 9999 0091	168	,02	
16.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	Т	12 9999 0092	168	,47	
17.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ,3	Т	12 9999 0093	168	,12	
18.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ,3	Т	12 9999 0094	168	,59	
19.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т				
20.	БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ ШИРОКОПОЛОЧНЫЕ	Т	12 9999 0967	168	5,33	
21.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ,3	Т	12 9999 0973	168	10,79	

ГИП КОНДРАТЬЕВ
НАЧ.ОТА КОНДРАТЬЕВ
ГЛ.СПЕЦ.
РУК.ГР.
ИСПОЛН. КИРИНА
ПРОВЕРИЛ
Н.КОНТР.
СОГЛАС.

ТПР400-040.91АЛЬБОМ.ВМ

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

СТАДИЯ РП | ЛИСТ 11 | ЛИСТОВ

ИНВ.N ПОДЛ | ПОДПИСЬ,ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
22.	ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ	Т	12 9999 0974	168	5,58	
2Ш.	НАСТИЛ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ	Т	12 9999 0976	168	7,68	
24.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	29,37	
25.	В.Т.4.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	12 9999 0978	168	2,94	
26.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0979	168	1,85	
27.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0981	168	,04	
28.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0983	168	3,26	
29.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	Т	12 9999 0985	168	1,87	
30.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0986	168	,82	
31.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	30,53	
32.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КА4ЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНА4ЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	11,24	
33.	В.Т.4.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	12 9999 0989	168	2,98	
34.	В.Т.4.СТАЛЖ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	1,85	
35.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	,05	
36.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	,35	
37.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	3,30	
38.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	Т	12 9999 0996	168	1,87	
39.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0997	168	,82	
40.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0998	168	31,12	
41.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1101	168	,03	
42.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1102	168	,12	
43.	ВТЧ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	12 9999 1103	168	29,71	
44.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	12 9999 1106	168	1,26	
45.	ЭЛЕКТТОДЫ	КГ	12 9999 1200	166	110,25	
46.	БОЛТЫ, ВИНТЫ	КГ	12 9999 8040	166	245,78	
47.	ПЛАСТМАССЫ	КГ	22 4000 0000	166	14,41	
48.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОФНЫЕ	КГ				
49.	ГРУНТЫ РАБНЫЕ	КГ	25 1000 2235	166	16,35	
50.	ШПАТЛЕВКИ НА ПРИРОДНЫХ СМОЛАХ	КГ	23 1284 0000	166	1,65	
51.	ШПАТЛЕВКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	КГ	23 1314 0000	166	13,08	

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
52.	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	КГ	23 1600 0000	166	64,82	
53.	СРЕДСТВА КЛЕЯЩИЕСЯ	КГ	23 8510 0000	166	10,00	
54.	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	М3				
55.	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ,ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БЕЗ ПЕРЕРАБОТКИ	М3	53 1490 0000	113	,68	
56.	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	М3	53 3100 0000	113	,45	
57.	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ	М3	55 9999 0099	113	1,35	
58.	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1110 0000	113	44,13	
59.	ГРАВИЙ	М3	57 1120 0000	113	3,74	
60.	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	57 1160 0000	113	23,71	
61.	ЗАПОЛНИТЕЛИ ПОРИСТЫЕ	М3	57 1200 0000	113	,11	
62.	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ	М3	57 1201 0001	113	,06	
63.	АСБЕСТ	Т	57 2100 0000	168	,61	
64.	ЦЕМЕНТ	Т				
65.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	Т	57 3112 0000	168	1,16	
66.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300	Т	57 3151 0000	168	5,04	
67.	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168	5,70	
68.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0111	168	5,39	
69.	ВТЧ НА РАСТВОРЫ	Т	57 3999 0113	168	,31	
70.	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ	Т	57 4410 0000	168	,02	
71.	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	57 4510 0010	113	28,06	
72.	БЕТОН ЛЕГКИЙ	М3	57 4510 0020	113	,12	
73.	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	57 4550 0002	113	,80	
74.	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	М3	57 6110 0000	113	1,76	
75.	ИЗДЕЛИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М3	57 6200 0000	113	53,76	
76.	РУБЕРОИД	М2	57 7402 0000	55	1642,74	
77.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		2202,60	

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

103	205	392	393	450	456	463	465	467	484
487	592	712	724	750	1535	2009	2299	2774	2777

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА, ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
	2784 2897 2958 2982 3149 4383 5184 5195 6237 8007 8063 8070 8072 16031 16065 17100 17270			

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1.			-			27,64	
2.		СССЦММ-2-2	-РАСТВОР М50	М3		0,07	
3.		241829-9033	-ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	КГ		11,95	
4.		583122-П410 СССЦММ-8327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1 ПС30,12,2,5-6,Л	ШТ		4,00	
5.		583122-П448 СССЦММ-8327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1 ПС60,12,2,5-3Л	ШТ		11,00	
6.		583122-Р096 СССЦММ-8327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1 2ПС15,12,2,5-Л	ШТ		6,00	
7.		583122-Р099 СССЦММ-8327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1 2ПС15,18,2,5-Л	ШТ		2,00	
8.		С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т		0,04	
9.		С111-97	-ЗАКЛЕПКИ ДЛИНОЙ В ММ: 5	Т		0,03	
10.		С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	М3		1,76	
11.		С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	М3		22,77	
12.		С114-689	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/	М3		30,99	
13.		С121-1738	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД,ОДНОВЕТВЕВЫЕ,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 ИЗ СТАЛИ С245	Т		2,22	
14.		С121-1747	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД,ОДНОВЕТВЕВЫЕ,ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245	Т		3,41	
15.		С121-1781	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т		0,04	
16.		С121-1782	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ	Т		5,02	

ГИП	КОНДРАТЬЕВ	ТПР400-040.91 АЛЬБОМ.ВР	
НАЧ.ОТД.	КОНДРАТЬЕВ		
ГЛ.СПЕЦ.			
РУК.ГР.			СТАДИЯ: Р; ЛИСТ: 1; ЛИСТОВ:
ИСПОЛН.	КИРИНА	ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ	
ПРОВЕРИЛ			
Н.КОНТР.			
СОГЛАС.			

ИНВ.N ПОДЛ | ПОДПИСЬ,ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЗ СТАЛИ С235				
17.	С121-1784		-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С235	Т		0,84	
18.	С121-1785		-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ ИЗ СТАЛИ С245	Т		1,50	
19.	С121-1786		-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЗ СТАЛИ С235	Т		0,24	
20.	С121-1792		-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК,ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЗ СТАЛИ С235	Т		0,26	
21.	С121-1825		-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ ИЗ СТАЛИ С255	Т		2,86	
22.	С121-1829		-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ ИЗ СТАЛИ С245	Т		0,89	
23.	С121-1913		-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ ИЗ СТАЛИ С245	Т		0,28	
24.	С121-1917		-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ,ИЗ ГОРЯЧЕКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЛИСТА ИЗ СТАЛИ С245	Т		0,06	
25.	С121-1928		-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА ПРОГОНА,Т ДО 0,4 ИЗ СТАЛИ С245	Т		1,79	
26.	С121-1960		-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ИЗ СТАЛИ С345-3	Т		1,46	
27.	С121-2405		-ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И	Т		0,23	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАЩИТНОДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА ДО 2 КГ,ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ				
28.	С121-2415		-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА,ОЦИНКОВАННЫЕ,ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ 0,8ММ 0,7 ИЗ СТАЛИ БСТ3КП	Т		7,43	
29.	С121-Т4,-Т12-П9		-ОКРАШИВАНИЕ ЗА 2 РАЗА М/К ЭМАЛЬЮ ПФ133 ПО ГРУНТОВКЕ ПФ-020	Т		622,94	
30.	С124-43		-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т		0,02	
31.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ		1,20	
32.	С147-29		-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ		20,66	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
33.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	539	2202,60	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
34.	4814010000	103	-АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНИЕ	МАШ.-Ч		0,02	
35.	4812130000	205	-БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С.	МАШ.-Ч		0,12	
36.		392	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т	МАШ.-Ч		0,32	
37.	4824100000	393	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч		1,15	
38.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч		5,25	
39.	4835430000	456	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 16-50Т	МАШ.-Ч		1,30	
40.	4835320000	463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-Ч		50,92	
41.	4835300000	465	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 40Т	МАШ.-Ч		29,08	
42.	4835340000	467	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 63Т	МАШ.-Ч		6,02	
43.		484	-КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 30Т	МАШ.-Ч		10,64	
44.	3155420000	487	-КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 50Т	МАШ.-Ч		2,26	
45.	4822180000	592	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-Ч		0,19	
46.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	371	265,24	
47.	4822220000	724	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ КАМЕННОЙ МЕЛОЧИ	МАШ.-Ч		0,02	
48.	4840000000	750	-СБОЛЧИВАТЕЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		1,88	
49.		1535	-			6,70	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
50.	2148150000	2009	-АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ	КГ	166	6,77	
51.	5721000000	2020	-АСБЕСТ	Т	168	0,61	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
52,0256000000		2054	-БИТУМ	Т	168	4,98	
53,0256210200		2057	-БИТУМ БН-1У	Т	168	2,46	
54,0256000002		2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	168	0,03	
55,1280000004		2071	-БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ	КГ	166	11,95	
56,1280000005		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	166	173,83	
57,1280000006		2073	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	166	60,00	
58,5761100000		2145	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	М3	113	1,76	
59,2313130000		2188	-ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	166	16,35	
60,5333112112		2266	-ДОСКИ ЗС 40ММ	М3	113	0,02	
61,5322000000		2299	-ДРОВА	М3	113	2,46	
62,5744100000		2353	-ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ	Т	168	0,02	
63,2329100007		2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	166	64,82	
64,5314510000		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	113	0,68	
65,5775000006		2683	-МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ	КГ	116	8,14	
66,8110000000		2774	-ПАКЛЯ	КГ	166	6,40	
67,8194300006		2777	-ПАКЛЯ СМОЛЯНАЯ	КГ	166	12,00	
68,2499100000		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	166	1,01	
69,		2828	-ПЛАСТИНЫ ВТОРОЙ СОРТ 140-240ММ	М3	113	0,31	
70,4120000001		2897	-ПОКОВКИ	КГ	166	3,99	
71,		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	006	140,70	
72,5745507160		2982	-РАСТВОР АРЗАМИТ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)	КГ	166	10,90	
73,5774100003		3022	-РУБЕРОИД РМ-350	М2	055	1642,74	
74,1111100000		3080	-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	168	0,82	
75,2141160000		3149	-СУЛЬФАТ АММОНИЯ	КГ	166	1,69	
76,5775100012		3333	-ШПАКЛЕВКА КУПОРОСНАЯ	КГ	166	1,65	
77,2313140000		3335	-ШПАКЛЕВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	166	13,08	
78,1272000000		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	166	110,25	
79,0932000304		3444	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40Х4	100КГ	167	0,36	
80,0932000101		3539	-СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 50Х5	100КГ	167	0,12	
81,0971040004		3646	-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 4	100КГ	167	0,36	
82,0930130000		4003	-АРМАТУРА А-3	Т	168	0,31	
83,5711100111		4359	-ЩЕБЕНЬ 40-70ММ	М3	113	10,96	
84,5366150000		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	055	1,07	
85,5262205000		4383	-СТАЛЬНЫЕ ПРИЖИМНЫЕ НАЩЕЛЬНИКИ	Т	168	0,17	
86,5260000014		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	168	17,10	
87,5260000103		5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	168	0,12	
88,5762100000		6205	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ	М3	113	53,76	
89,		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	371	169,44	
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ				
90,9900000201		8007	-ВОДА	М3	113	1,74	
91,5745101063		8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	113	25,22	
92,5745101045		8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	113	8,93	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
93.	5745101085	8072	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40=70ММ	М3	113	0,61	
94.	5745501004	8226	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	113	0,44	
95.	5745501152	8228	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	113	0,36	
96.	5711210000	8543	=ГРАВИЙ РЯДОВОЙ	М3	113	3,74	
97.	5711420001	8566	=ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	113	4,32	
98.	5711110012	8587	=ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 800 ФРАКЦИИ 10=20ММ	М3	113	0,87	
99.	5711110030	8597	=ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40=70ММ	М3	113	9,23	
100.	4191100000	9326	=ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т	168	0,13	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
101.	0925040004	10053	=ШВЕЛЛЕР НР 10	100КГ	167	0,36	
102.	0970010000	10261	=ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т	168	9,65	
103.	1121050000	10263	=ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ ОТКРЫТЫЕ	Т	168	5,40	
104.	1122000000	10265	=НАСТИЛ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ	Т	168	7,43	
105.	0925000000	10266	=БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	168	2,85	
106.	0931000000	10267	=СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	168	1,79	
107.	0933000000	10269	=СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	168	0,04	
108.	0971040004	10271	=СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ /4ММ/	Т	168	3,16	
109.	0973000000	10273	=СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	Т	168	1,81	
110.		10579	=СЕТКА АРМАТУРНАЯ ДЛЯ МОНОЛИТА	Т	168	0,02	
111.	5772400104	11454	=КЛЕЯ МАСТИКА КМ3	Т	168	0,01	
112.	5718410034	11509	=МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	Т	168	3,44	
113.	5745101202	11532	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	113	25,22	
114.	5745101205	11535	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	113	2,23	
115.	5745101203	11573	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЕЕ 300ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ	М3	113	0,61	
116.	5745301124	11718	=БЕТОН ЛЕГКИЙ КЕРАМЗИТОБЕТОН М=100 КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10ММ И МЕНЕЕ	М3	113	0,12	
117.	0925050000	15167	=БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ ШИРОКОПОЛОЧНЫЕ	Т	168	5,16	
118.	0251200000	16031	=КЕРОСИН	Т	168	0,21	
119.		16065	=КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	КГ	166	1,01	
120.	5775000104	16440	=МАСТИКА ВУЛКАНИЗИРУЮЩАЯ ТИОКОЛОВАЯ	КГ	166	6,27	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
121	2445200000	17100	=СИМАЗИН	КГ	166	20,38	
122	5727000000	17270	=ТАЛЬК	КГ	166	598,41	

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОДЫ РАБОТ	КОДЫ ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
	ЗЕМЛЯНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ		20000		
1.	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА,ГРАВИЯ И ЩЕБНЯ	М3	20503	113	3,60
	ВОЗВЕДЕНИЕ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ		30000		
2.	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	Т	30101	168	14,83
3.	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ПОДВЕСНЫХ И ПОДРАНОВЫХ ПУТЕЙ	М	30106	006	72,00
4.	-МОНТАЖ ВОРОТ,ЛЕСТНИЦ,ПЛОЩАДОК,АВЕРЕЙ,ЛЮКОВ,ЛАЗОВ	Т	30108	168	2,27
5.	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ И КАТКОВЫХ ОПОР	Т	30120	168	0,31
6.	-ОБШИВКА СТЕН И КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ПРОФИЛЬНЫМ ЛИСТОМ ИЛИ ПАНЕЛЯМИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ	М2	30126	055	1122,00
7.	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	М3	30201	113	24,72
8.	-ВОЗВЕДЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН,ПЕРЕГОРОДОК,ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ	М3	30308	113	0,61
9.	-УСТАНОВКА БЛОКОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗДАНИЯ	ШТ	30502	796	23,00
10.	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ И ШВОВ МЕЖДУ ПАНЕЛЯМИ,ОКНАМИ,ДВЕРЯМИ	М	31005	006	193,00
11.	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСОВ,СТРОПИЛ,СТУЛЬЕВ	М3	31101	113	0,94
	РАБОТЫ ПО ЗАЩИТЕ И ОТДЕЛКЕ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ		50000		
12.	-УСТРОЙСТВО РУЛОННЫХ КРОВЕЛЬ	М2	50203	055	313,50
13.	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ ИЗ КРОВЕЛЬНОГО ЖЕЛЕЗА	М2	50205	055	655,00
14.	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ И УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ	М2	50207	055	51,00
15.	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ	М3	50302	113	27,31
16.	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ И ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ И СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ	М2	50304	055	312,00
17.	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	50511	113	0,94
18.	-УСТРОЙСТВО ГРУНТОВЫХ ОСНОВАНИЙ,ЗЕМЛЯНЫХ И ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ	М2	50703	055	226,00
19.	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ,МОЗАИЧНЫХ,ЦЕМЕНТНЫХ,МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ	М2	50705	055	226,00
20.	-ОКРАСКА ФАСАДОВ	М2	51003	055	109,00
21.	-ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ	М2	51004	055	103,00
	РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОРОГ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ		60000		
22.	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М2	60202	055	58,00
23.	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ	М2	60207	055	58,00

ГИП	КОНАРАТЬЕВ	ТПР400-060.91 АЛЬБОМ.ВРБ	
НАЧ.ОТА	КОНАРАТЬЕВ		
ГЛ.СПЕЦ.			СТАДИЯ: ЛИСТ: ЛИСТОВ:
РУК.ГР.		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ	
ИСПОЛН.	КИРИНА		РП 1
ПРОВЕРИЛ		РАБОТ	
Н.КОНТР.			
СОГЛАС.			

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

gost.e-ecolog.ru

24.07.92