ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-11-18.85

Санитарный пропускник на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)

АЛЬБОМ У

ЧАСТЬ II
(СТР. 141 - 260)
СМЕТЫ

21108-10

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

К типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)

На вентиляцию

Основание: чертежи № ОВI÷ 6
Альбом I
заказные спецификации,
альбом III

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость I,77 тыс.руб.
Стоимость на расчетную единицу:
I м2 общей площади здания 6,28руб.
I м3 объема здания I,62 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									
I	20-704 20-20-I	Установка вентилятора центробежного В-Ц4-70 №2,5 электродвигателем 4АА56А4 и гибкими вставками	шт.	3	59,6	2,34	0,I3	I79	I39		I39

801-11-18.85 (У)

I4I

24108-10

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	20-706 20-20-2	Установка вентилятора центробежного В-Ц4-70 №4 с электродвигателем 4А7IА4 и гибкими вставками	шт.	I	90,6	4,55	0,3	9I	5	-	5
3	30-706 20-20-2 Пр-нт I5-0I п.п. 0I-394 0I-398	Установка вентилятора центробежного В-Ц4-70 № 4 с электродвигателем 4А80А4 и гибкими вставками Цена: 90,6+(42,00-34,0)х хI,05хI,0I2= I04,77	шт.	I	I04,77	4,55	0,3	I05	5	-	5
4	20-735 20-22-I	Установка вентилятора осевого 06-300 №4 с электродвигателем 4АА56А4	шт.	I	42,2	2,37	0,08	42	2	-	2
5	20-760 20-25-I	Установка калорифера весом до 0,I25т	шт.	I	6,09	2,83	0,43	6	3	-	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	ССРМ часть Ш п.760	Стоимость калорифера КВС 9-П	шт.	I	59,5			60			
7	20-697 20-I8-2	Подставки под калориферы	I00 кг	0,03	36,I	3,5	0,25	I			
8	20-654 20-I5-I	Дверь герметическая I,25х0,5	шт.	3	I3,3	I,88	0,47	40	6	I	7
9	20-407 20-7-I	Решетка щелевая регулирующая Р-I50	шт.	5I	I,48	0,84	0,05	75	43	3	46
I0	20-474 20-9-I	Установка воздушной заслонки диам. 200 мм	шт.	I	0,96	0,7I	0,02	I	I	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	Ц-кМIчт доп.4 п.3288 Письмо Госстроя от I4.07-83г ВА-386I-4	Стоимость заслонки Р 200Р Цена: I6,6xI,25=20,75	шт.	I	20,75			2I			
I2	20-40I 20-7-I	Установка жалюзийных решеток в проемах воздухозаборных камер разм. I50x580	шт.	5	I,48	0,84	0,05	7	4	-	4
I3	24-383 33-8-а Письмо Госстроя I4.07.83 ВА-386I-4	Установка утепленного клапана в проеме стены Цена: 0,08xI,I5+6,2xI,I2x x32,92xI,25 = 48,I8	м2	0,36	48,I8	6,94	0,09	6	2	-	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	20-476 20-9-3	Установка воздушной прямоугольной заслонки периметром Р600х600Р	шт.	I	2,8I	I,5	0,07	3	2	-	2
I5	ССРМ часть Ш п.797	Стоимость заслонки Р600х600р	шт.	I	I6,I			I6			
I6	20-525 20-I2-I	Дефлектор диаметром 200 мм Д.00.000	шт.	5	8,3I	2,38	0,03	42	I2	-	I2
I7	20-535 20-I3-I	Установка узлов прохода диам. 200 УП I	шт.	7	II,9	I,63	0,I	83	II	I	I2
I8	20-537 20-I3-I	То же, узлов прохода УПI-03	шт.	I	I3,2	I,63	0,I	I3	2	-	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	20-579 20-I3-I	То же, узлов прохода УП4-I2	шт.	I	I6,2	I,63	0,I	I6	2	-	2
20	20-I 20-I-I	Воздуховоды, из тонколистовой кровельной стали диаметром до I60 мм толщ. 0,5 мм	м2	2,20	7,3I	0,88	0,04	I6	2	-	2
2I	20-2 20-I-I	Воздуховоды из тонколистовой кровельной стали диаметром 200 мм толщ. 0,5 мм	м2	I3,8I	5,35	0,88	0,04	74	I2	-	I2
22	20-4 20-I-I	То же, диам. до 3I5 мм толщ. 0,6 мм	м2	24,05	5,2I	0,88	0,04	I25	2I	I	22

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23	20-78 20-2-I	Шахты диам.200 и 3I5 мм из тонколистовой кровельной стали толщиной 2 мм и высотой I000 мм	м2	6,00	I0,3	0,93	0,06	62	6	-	6
24	20-696 20-I8-I	Кронштейны под оборудование	I00кг	0,53I	35,9	6,I	0,46	I9	3	-	3
25	20-III 20-I-2	Переходы из кровельной оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	I,52	5,7I	0,67	0,04	9	I	-	I
26	ССРМ часть Ш п.I487	Стоимость сеток металлических в рамке	м2	0,5	3,75	-	-	2			
		ИТОГО	руб.					III4			290

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Затраты на пуск и регулировку 5% от суммы нормативной условно-чистой продукции	руб.					I5			
		Итого	руб.					II29			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					I50			
		Итого	руб.					I279			
		Плановые накопления 8%	руб.					I02			
		Итого по I разделу	руб.					I38I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Строительные работы									
27	26-I6 26-4-3	Теплоизоляция узлов прохода вытяжных шахт минераловатными плитами толщиной 75 мм	м3	0,27	20,4			6			
28	ССРМ часть I раздел IУ п.I22	Стоимость минераловатных плит	м3	0,28	I4,3			4			
29	26-I6 26-4-3	Теплоизоляция воздухозаборного воздуховода минераловатными плитами пм толщиной 50 мм	м3	0,20	20,4			4			
30	ССРМ часть I раздел IУ п.I22	Стоимость минераловатных плит	м3	0,2I	I4,3			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I	26-70 26-I3-7	Защитный слой стекло-пластика по изоляции	I00 м2	0,04	24,7			I			
32	ССРМ часть I раздел IУ п.I93	Стоимость рулонного стеклопластика	I000 м2	0,005	I870,0			9			
33	I3-225 тех.ч. стр.2 раздел 3 п.3.2 I3-25-I	Гидроизоляция узла прохода рубероидом на битуме Цена: 0,84xI,I+0,2I+ +0,78xI,05= I,95	м2	60,3	I,95			II8			
34	26-73 26-I3-9	Обертывание поверхности узла прохода по изоляции тканью стеклянной	I00 м2	0,07	I2,6			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
35	ССРМ часть I раздел XIII стр.I70	Стоимость ткани стеклянной	м2	7,7	0,73			6			
36	I8-I4/69г 24-4-б Письмо Госстроя I4.07.83 ВА-386I-4	Устройство короба асбестоцементного перим. до I000 мм Цена: 0,0IxI,I5+0,39x xI,I2+0,06xI,25= = 0,53	м2	57,4	0,53			30			
37	Пр-нт 06-04/80г п.802	Стоимость короба асбестоцементного разм.I50x200 Цена: I,47xI,074=I,58	м	46,0	I,58			73			
38	Пр-нт 06-04/80г п.805	То же, разм. 300x200 мм Цена: 2,I2xI,074=2,28	м	I4,84	2,28			34			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
39	I8-I5/69г 24-4-в Письмо Госстроя I4.07.83 ВА-386I-4	Устройство короба асбестоцементного перим. более I000мм Цена: 0,0IxI,I5+0,27x xI,I2+0,05xI,25= = 0,37	м2	I2,0	0,37			4			
40	Пр-нт 06-04/80г п.805	Стоимость короба асбестоцементного разм. 400x200 мм Цена: (2,I2+0,2Ix2)x xI,074= 2,73	м	7,7	2,73			2I			
		Итого	руб.					3I4			
		Накладные расходы I6,5%	руб.					52			
		Итого	руб.					366			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб.					29			
		Итого по разделу П	руб.					395			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.					I776			

Главный инженер проекта Клейн

Начальник сметного отдела Сизорин

Составил старший техник Крылов

Проверила руководитель группы Гунчикова

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 2 на вентиляцию для расчетной зимней температуры -20^{0}

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	экспл. машин, в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	экспл. машин, в т.ч. заработная плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		В смету № 2 на вентиляцию для расчетной зимней температуры -30^{0} внести следующие изменения									
		Исключить:									
6	ССРМ Часть Ш п.760	Стоимость калорифера КВС 9-П	шт	I							

8от-11-18.85 (У) I54

2II08-10

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавить:									
6	ССРМ часть Ш п.735	Стоимость калорифера КВБ7-П	шт	I							

Составил старший техник Крылов Крылов

Проверила руководитель группы Гунчикова Гунчикова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий
(полносборное здание)
На теплоснабжение системы П-I

Основание: чертежи № ОВI÷6
Альбом I, Заказные спецификации,
альбом Ш

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,09 тыс.руб.
В том числе :
строительные работы 0,055 т.р.
монтажные работы 0,035 т.р.

I. Стоимость на:
расчетную единицу
Iм2 общей площади здания 0,32 руб.
Iм3 объема здания 0,08 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I6-35 I6-7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб диам. I5 мм	м	I	0,86	0,2I	0,0I	I			

801-11-18.85 (У)
I56
2408-10

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-39 I6-7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб диам.40 мм	м	I0	I,29	0,2I	0,0I	I3	2		2
3	I6-2I9 I6-22	Испытание системы гидравлическим давлением при диаметре труб до 50 мм	I00м	0,II	3,94	3,73					
4	I8-I98 I8-II-6	Установка воздухосборника горизонтального при наружном диаметре корпуса 273 мм	шт	I	I5,2	I,22	0,I2	I5	I	-	I
		Стоимость муфтовой арматуры не учтенной единичными расценками									
5	ССЦ часть Ш п.9I	Вентиль запорный I5кч I8п диам.I5 мм	шт	2	I,2			2			
6	ССЦ часть Ш п.95	Вентиль запорный муфтовый I5кч I8п диам.40 мм	шт	I	3,0I			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	I6-I35 I6-I2-I	Установка вентиля фланцевого диам.40 мм	шт	2	I,6	0,97	0,I3	3	2	-	2
8	Пр-нт 23-07 п.I-0380	Стоимость вентиля диам.40 мм I5 кч I9п	шт	2	5,38			II			
		Цена: 4,9xI,098=5,38									
		Итого:	руб.					45			5
		Затраты на пуск и регулировку 2% от суммы нормативной условно-чистой продукции	руб.					-			
		Итого:	руб.					45			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					6			
		Итого:	руб.					5I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб.					4			
		Итого по I разделу	руб.					55			
		II. Монтажные работы									
9	I2-698-I0	Монтаж расширителя на трубопроводе для установки термометра и ГУДЭ	шт	3	6,3			I9	9		
I0	Пр-нт 24-I8-29 п.06-053	Стоимость расширителя	шт	3	I,9I			6			
		Цена: I,75xI,095									
		Итого:	руб.					25	9		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы 80% от стоимости заработной платы	руб.					7			
		Итого	руб.					32			
		Плановые накопления 8%	руб.					3			
		Итого по П разделу	руб.					35			
		Всего по смете	руб.					90			

Главный инженер проекта Клейн

Начальник сметного отдела Сизорин

Составил старший техник Крылов

Проверила рук.группы Гунчикова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

К типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий
(полносборное здание)

На отопление

Основание: чертежи № ОВI÷ 6
Альбом I
заказные спецификации,
Альбом Ш

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I,06 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на :
I. Расчетную единицу
I м2 общей площади здания 3,75 руб.
I м3 объема здания 0,97 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		Нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-35 I6-7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб диам. I5 мм	м	I20	0,86	0,2I	0,0I	I03	25	I	26

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-36 I6-7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб диам.20 мм	м	50	0,9I	0,2I	0,0I	46	II	I	I2
3	I6-37 I6-7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб диам. 25 мм	м	30	I,03	0,2I	0,0I	3I	6	-	6
4	I6-38 I6-7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб диам. 32 мм	м	5	I,I4	0,2I	0,0I	6	I		I
5	I6-66 I6-8-I ССРМ Часть I раздел Ш п.I37 п.I39	Трубопроводы из стальных электросварных труб диам. 57х2,5 мм Цена: I,78-(0,82-0,63)х хI,0 = I,59	м	32	I,59	0,4I	0,05	5I	I3	2	I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I6-67 I6-8-2 ССРМ часть I раздел Ш п.I4I п.I44	Трубопроводы из стальных электросварных труб диам. 76х2,8 мм Цена: 2,2I-(I,09-0,92)х хI,0= 2,04	м	I	2,04	0,47	0,05	2			
7	I6-2I9 I6-22	Испытание системы гидравлическим давлением при диаметре труб до 50 мм	I00м	2,38	3,94	3,73	-	9	9		9
8	I8-I09 I8-5-I	Установка радиаторов М-I40-А0	экм.	56	7,66	0,25	0,06	429	I4	3	I7
9	I8-I96 I8-II-6	Установка воздухосборника горизонтального при наружном диаметре корпуса I59 мм	шт.	2	7,29	I,22	0,I2	I5	2	-	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I8-I98 I8-II-6	Установка воздухосборника горизонтального при наружном диаметре корпуса 273 мм	шт.	2	I5,2	I,22	0,I2	30	2	-	2
II	I8-I85 I8-II-I	Установка грязевика диам. входного патрубка 50 мм	шт.	2	23,0	2,39	0,25	46	5	I	6
I2	I8-I79 I8-I0-I	Установка гребенки распределительной из электросварных труб диам. I08 мм	шт.	2	5,55	0,22	0,07	II	-	-	-
I3	I8-228 I8-I5-4	Установка термометра в оправе	компл.	2	2,4I	0,2	-	5	-	-	-
I4	I8-227 I8-I5-3	Установка манометра с трехходовым краном	компл.	2	4,43	0,2	0,0I	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	I6-II7 I6-I2-I	Установка задвижки диам. 50 мм 30ч 6бр	шт.	2	I7,4	0,97	0,I3	35	2	-	2
I6	I6-I35 I6-I2-I	Установка вентиля фланцевого диам. 32 мм	шт.	2	I,6	0,97	0,I3	3	2	-	2
I7	Пр-нт 27-03 п.I-0379	Стоимость вентиля диам. 32 мм I5кч I9п Цена: 3,30xI,098=3,62	шт.	2	3,62	-	-	7	-	-	-
		Стоимость муфтовой арматуры, не учтенной единичными расценками :									
I8	ССРМ часть III п.9I	Вентили запорные диам. I5 мм I5 кч I8п	шт.	5	I,2	-	-	6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	ССРМ часть Ш п.92	Вентили запорные диам. 20 мм I5кч I8п	шт.	6	I,43	-	-	9			
20	ССРМ часть Ш п.I034	Кран двойной регулировки диам. I5 мм	шт.	9	I,34	-	-	I2			
		Итого	руб.					865			I00
		Затраты на пуск и регулировку 2% от нормативной условно-чистой продукции	руб.					2			
		Итого	руб.					867			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					II5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого :	руб.					982			
		Плановые накопления 8%	руб.					79			
		Итого по смете:	руб.					I06I			

Главный инженер проекта Клейн

Начальник сметного отдела Сизорин

Составил старший техник Крылов

Проверила рук.группы Гунчикова

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 4 на отопление для расчетной зимней температуры -20°

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		В смету № 4 на отопление для расчетной зимней температуры -30° внести следующие изменения									
		Исключить :									
8	I8-I09 I8-5-I	Установка радиаторов М-I40-АО	экм.	I6							

Составил ст.техник Крылов

Проверила рук.группы Гунчикова

807-11-18.85 (У)

24108-10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

К типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)

На тепловую изоляцию и окраску трубопроводов

Основание: чертежи № ОВI÷6
Альбом I
заказные спецификации,
Альбом Ш

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,I2 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
расчетную единицу
I м2 общей площади здания 0,4I руб.
I м3 объема здания 0,II руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		Нормативной условно-чистой продукции
						основная зарплата	экспл. машин / в т.ч. заработная плата		основная зарплата	экспл. машин / в т.ч. заработная плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I3-I2I I3-I5-6 тех.ч. 3.8	Огрунтовка металлических поверхностей эмалью ПФ-020	I00 м2	0,08	8,I2			I			

Цена: 2,05хI,2+
+0,2+5,46=8,I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I3-I68 I3-I8-2I тех.ч. п.3.8	Антикоррозийное покрытие по грунту краской БТ-I77за 2 раза Цена: (0,98xI,2+0,I5+ +6,0)x2=I4,66	I00 м2	0,08	I4,66			I			
3	26-7 26-2-7	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами минераловатными	м3	0,30	I6,8			5			
4	ССРМ часть I раздел IУ п.I47	Стоимость полуцилиндров минераловатных	м3	0,29	I6,I			5			
5	26-70 26-I3-7	Защитный слой стеклопластика по изоляции	I00м2	0,I7	24,7			4			
6	ССРМ часть I п.I93	Стоимость рулонного стеклопластика	I000 м2	0,0I7	I870,0			32			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	I5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска неизолированных трубопроводов за 2 раза и радиаторов	I00 м2	0,75	60,5			45			
		Итого	руб.					93			
		Накладные расходы I6,5%	руб.					I5			
		Итого:	руб.					I08			
		Плановые накопления 8%	руб.					9			
		Итого по смете:	руб.					II7			

Главный инженер проекта Клейн
Начальник сметного отдела Сизорин
Составил старший техник Крылов
Проверила рук.группы Гунчикова

801-1-188(У)

I7I

2408-10

ВЕДОМОСТЬ

изменения объемов работ к смете № 6 для расчетной зимней температуры -20°

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		Нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		В смете № 6 на тепловую изоляцию и окраску трубопроводов для расчетной зимней температуры -30° внести следующие изменения									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Исключить:									
7	I5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска радиаторов за 2 раза	м2	5							

Составил старший техник Крылов Крылов

Проверила рук.группы Гунчикова Гунчикова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

К типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)

На хозяйственно-питьевой производственный водопровод (В-I)

Основание: чертежи № ВКI÷4
Альбом I
Заказные спецификации
Альбом Ш

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,32 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу
I м2 общей площади здания I,I руб.
I м3 объема здания 0,29 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									
I	I6-2 I6-I-2	Ввод водопровода из чугунных напорных труб диам. 65 мм	м	7	3,29			23			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-2I	Фасонные части на вводе водопровода	т	0,0I	468,0			5			
3	I6-4I I6-7-3	Трубопроводы из стальных водогазопроводных легких оцинкованных труб диам. I5 мм	м	30	I,2			36			
4	I6-42 I6-7-3	Трубопроводы из стальных водогазопроводных легких оцинкованных труб диам. 20 мм	м	I0	I,35			I4			
5	I6-43 I6-7-3	Трубопроводы из водогазопроводных легких оцинкованных труб диам. 25 мм	м	23	I,36			3I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I6-44 I6-7-3	Трубопроводы из водогазопроводных легких оцинкованных труб диам. 32 мм	м	I5	I,58			24			
7	I6-2I9 I6-22	Испытание системы гидравлическим давлением при диаметре трубопровода до 50 мм	I00 м	0,78	3,94			3			
8	I6-I85 I6-I6-I	Вентиль поливочный диам. 25 мм	шт.	2	2,07			4			
9	ССРМ часть III п.I485	Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом диаметром 25 мм	м	35	2,23			78			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость муфтовой арматуры не учтенной единичными расценками									
I0	ССРМ часть Ш п.I09	Вентиль запорный I5кч I8р диаметром I5 мм	шт.	I0	I,I4			II			
II	п.II0	диаметром 20 мм	шт.	2	I,37			3			
I2	п.III	диаметром 25 мм	шт.	5	I,59			8			
I3	п.II2	диаметром 32 мм	шт.	I	I,99			2			
I4	п.I943	Кран водоразборный настенный КВ-I5Д	шт.	2	I,5I			3			
		Итого :	руб.					245			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I3,3%	руб.					33			
		Итого:	руб.					278			
		Плановые накопления 8%	руб.					22			
		Итого по разделу I	руб.					300			
		П. Строительные работы									
I5	I-960 I-80-2	Рытье траншей под ввод водопровода	I00 м3	0,098	74,5			7			
I6	I-968 I-8I-2	Обратная засыпка траншей	I00 м3	0,098	46,0			5			
		Итого :	руб.					I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I6,5%	руб.					2			
		Итого :	руб.					I4			
		Плановые накопления 8%	руб.					I			
		Итого по разделу П	руб.					I5			
		Всего по смете:	руб.					3I5			

Главный инженер проекта Клейн

Начальник сметного отдела Сизорин

Составил старший техник Крылов

Проверила рук. группы Гуницкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

К типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)
На водопровод горячей воды (Т3,Т4)

Основание : чертежи № ВКI÷4
Альбом I,
Заказные спецификации, Альбом Ш

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,II тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:

I. Расчетную единицу
I м2 общей площади здания 0,38 руб.
I м3 объема здания 0,I0 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		Нормативной условно-чистой продукции
						основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата		основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-4I I6-7-3	Трубопровод из стальных водогазопроводных легких оцинкованных труб диам. I5 мм	м	26	I,2			3I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-42 I6-7-3	Трубопровод из стальных водогазопроводных легких оцинкованных труб диам. 20 мм	м	6	I,35			8			
3	I6-43 I6-7-3	Трубопровод из стальных водогазопроводных легких оцинкованных труб диам. 25 мм	м	I2	I,36			I6			
4	I6-2I9 I6-22	Испытание системы гидравлическим давлением при диаметре трубопровода до 50 мм	I00 м	0,44	3,94			2			
		Стоимость муфтовой арматуры не учтенной единичными расценками									
	ССРМ часть Ш	Вентиль запорный I5кч I8п2									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	п.I03	Диаметром I5 мм	шт.	4	I,47			6			
6	п.I04	Диаметром 20 мм	шт.		I,69			5			
7	п.I05	Диаметром 25 мм	шт.	I	2,02			2			
8	I7-50 I7-3-3	Смеситель для душевых установок со стационарной душевой трубкой и сеткой	шт.	4	4,59			I8			
		ИТОГО :	руб.					88			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого :	руб.					I00			
		Плановые накопления 8%	руб.					8			
		Итого по смете:	руб.					I08			

Главный инженер проекта Клейн

Начальник сметного отдела Сизорин

Составил старший техник Крылов

Проверила рук.группы Гунчикова

807-11-18.85(У)

I83

21108-10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

К типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)

На бытовую канализацию

Основание: чертежи № ВК-I÷4
Альбом I
Заказные спецификации
Альбом Ш

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,53 тыс.руб.

Показатели по смете стоимость на:

I. Расчетную единицу

I м2 общей площади здания I,90 руб.

I м3 объема здания 0,49 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		Нормативной условно-чистой продукции
						основная зарплата	эксплуат. машин / в т.ч. заработная плата		основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I, Санитарно-технические работы									
I	I6-27 I6-4-I	Выпуск канализации из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	4	I,7I			7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-3I I6-5-2	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диам. I00 мм	м	45	4,59			207			
3	I6-30 I6-5-I	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	6	3,2I			I9			
4	I7-36 I7-I-9	Трап Т-50	шт.	2	6,3I			I3			
5	I7-37 I7-I-I0	Трап Т-I00	шт.	2	I4,6			29			
6	I7-89 I7-6-4	Раковина стальная эмалированная	шт.	I	9,I8			9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	I7-23 I7-I-5	Умывальник керамический тип I, второй величины со спинкой	шт.	4	I9,0			76			
8	I7-57 I7-4-I	Установка унитаза ТП-КВ	компл.	3	23,2			70			
		Итого	руб.					430			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					57			
		Итого :	руб.					487			
		Плановые накопления 8%	руб.					39			
		Итого по разд. I	руб.					526			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Строительные работы									
9	I-960 I-80-2	Рытье траншеи вручную под выпуски канализации	I00м3	0,08	74,5			6			
I0	I-968 I-8I-2	Обратная засыпка траншеи вручную	I00м3	0,08	46,0			4			
		Итого :	руб.					I0			
		Накладные расходы I6,5%	руб.					2			
		Итого:	руб.					I2			
		Плановые накопления 8%	руб.					I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разделу П	руб.					I3			
		Всего по смете:	руб.					539			

Главный инженер проекта Клейн

Начальник сметного отдела Сизорин

Составил старший техник Крылов

Проверила рук.группы Гунчикова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

К типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)

На приобретение гардеробного оборудования

Основание: чертежи № АС-I5 Альбом I

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 2,I7 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования
б) монтажных работ –
в) прочие работы 2,I7 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете
Стоимость на:

I. Расчетную единицу
I м2 общей площади здания 7,68 руб.
I м3 объема здания I,99 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта УСН, ценника и др.	Наименование, характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто нетто: единицы	Вес брутто нетто: общий	Сметная стоимость единицы, руб.: оборудования	Сметная стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Сметная стоимость единицы, руб.: монтажных работ: основная	Сметная стоимость единицы, руб.: монтажных работ: экспл. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: основная	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: экспл. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

I. Оборудование

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Постановление Госстроя СССР № 5 и 6 от I2/П-7Iг.	Шкаф металлический МД33.3 32х3=96 руб.	блок	20			96,0				I920			
2	- " -	Скамья	шт.	20			3,5				70			
		Итого:	руб.								I990			
		Тара и упаковка 2%									40			
		Итого:	руб.								2030			
		Транспорт оборудования 5%									I02			
		Итого:	руб.								2I32			
		Заготовительно-складские расходы I,2%									26			
		Итого: -	руб.								2I58			

8ОТ-11-18.85 (У)

I90

21108-10

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Наценка Главживотноводкомплекта 0,8%									I6			
		ИТОГО оборудования	руб.								2I74			

Главный инженер проекта Клейн

Начальник сметного отдела Сизорин

Составила ст.инженер Бенгус

Проверила рук.группы Конокотина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

К типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: чертежи № ТХ-I,2, Альбом Ш

Составлено в ценах I984г.

Сметная стоимость 2,75 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 2,62 -"-
б) монтажных работ 0,07 -"-
в) строит.работ 0,06 -"-

Показатели по смете
Стоимость на :
I. Расчетную единицу 9I,67 руб.
I м2 общей площади здания 9,72 руб.
I м3 объема здания 2,5I руб.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта УСН, ценника и др.	Наименование, характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто нетто: единицы	Вес брутто нетто: общий	Сметная стоимость единицы: оборудования	Сметная стоимость единицы: монтажных работ: всего	Сметная стоимость единицы: монтажных работ: в том числе: основная зарплата	Сметная стоимость единицы: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												
I	28-03-23 п.98 34-7I-3м навес К=0,75	Огневая паровоздушная пароформалиновая камера ОППК-I	шт	I	-	0,4	570,0	24,08	2I,68	I,98 0,78	570	24	22	2/I

807-11-18.85 (У)

24408-10

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	указан. по примен. ЕРЕР	Расход воды	м3	30				0,I0				3		
3	Номенкл. каталог электро-бытовые машины и приборы I982г. стр.44	Машина стиральная автоматическая СМА-4 (Вятка)	шт.	I		0,090	400,0				400			
4	64-0I п.I0-0I8	Электросушилка "Лето"	шт.	I		0,0I5	45,0				45			
5	ССН3-часть IУ Глава I3 сборник №3.2 стр.38 п.I67 монтаж I% от стоимости	Стол гладильный I500х600х800	шт.	I			62,0	0,62			62	I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	24-I9-73 п.2I3	Шкаф для белья ШБ-2	шт.	4			I80,0				720			
7	ССНЗ часть IУ глава I3 сборник п.3.2 стр.28 Монтаж I% от стоимости	Стол разделочный Ср-6 I250х750х900	шт.	4			48,0	0,48			92	2		
8	24-06 п.II-00I 28-927-2М	Электроплита ЭПМ-3М однокомфорочная	шт.	I			42,6	7,4	7,27	0,04/0,03	43 7	7	I	
9	092 п.I	Холодильник "ЗИЛ"	шт.	I			352,0				352			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	24-06 п.06-003 28-923-IM	Электрокипятильник КНЭ-50М	шт.	I			69,0	2,85	2,77	0,02 / 0,0I	69	3	3	
II	Указан. по примен. ЕРЕР п.I.7	Расход электроэнергии	квт/час	4I,5				0,0325				I		
		Итого:	руб.								2353	4I	32	2/I
		Запасные части 2%									47			
		ИТОГО:	руб.								2400			
		Тара и упаковка 2%									48			
		ИТОГО :	руб.								2448			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспорт оборудования 5%									I22			
		ИТОГО :	руб.								2570			
		Заготовительно-складские расходы I,2%									3I			
		ИТОГО :	руб.								260I			
		Наценка Главживотноводкомплекта 0,8%									I9			
		Итого оборудования	руб.								2620			
		Накладные расходы 80% от зарплаты										26		
		Итого :	руб.									67	32	2/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%										5		
		Итого монтажных работ	руб.									72	32	2/I
		II. Сантехнические работы.												
I2	I7-I	Ванна ВЧ-I500	шт.	I				47,6	I,84	0,3I		48	2	-
		ИТОГО:	руб.									48	2	-
		Накладные расходы I3,3%										6		
		ИТОГО :	руб.									54		
		Плановые накопления 8%										4		
		Итого сантехнических работ	руб.									58		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Сводка затрат по смете:

I. Оборудования	2620 руб.
2. Монтажные работы	72 руб.
3. Сантехнические работы	58 руб.
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	2750 руб.

Главный инженер проекта Клейн
Начальник сметного отдела Сизорин
Составила ст.инженер Бенгус
Проверила рук.группы Конокотина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

К типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)
Автоматизация отопительно-вентиляционной системы

Основание: чертежи №АОВ-I,2 спецификация
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,09 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,06 -"-
б) монтажных работ 0,03 -"-

Показатели по смете
Стоимость на:

Iм2 общей площади здания 0,32руб.
Iм3 объема здания 0,08руб.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта УСН, ценника и др.	Наименование характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто нетто: единицы	Вес брутто нетто: общий	Сметная стоимость единицы, руб.: оборудования	монтажных работ: всего	монтажных работ: в том числе основная зарплата	монтажных работ: в том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб.: оборудования	монтажных работ: всего	монтажных работ: в том числе основная зарплата	монтажных работ: в том числе экспл. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Приборы и средства автоматизации												
I	I7-04 п.I-0040 II-4-3	Терморегулирующее устройство ТУДЭ-4	шт.	I			20,60	0,36	0,35		2I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I7-06-48 п.I-384 п.I-753 II-I-I	Термометр технический У-5-240-I04 с оправой	шт.	2			2,90	0,2I	0,2I		6			
		0,90+2,00=2,90												
3	I7-06-48 п.I-384	Термометр У-5-240-I04 (запас)	шт.	I			0,90				I			
4	I7-06-48 п.I-456	Термометр бытовой ТБ-2М	шт.	2			0,26				I			
		Электроаппаратура, установленная по месту												
5	I5-04 п.0I-036 п.0I-040 8-525-2	Выключатель АК-63-2М	шт.	I			9,08	2,88	I,04	0,06/0,0I	9	3	I	0,06 0,0I
		8,70+0,38=9,08												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	I5-04 п.04-I89 п.04-248 8-53I-4	Пускатель магнитный ПМЕ-08I 3,60+0,25х4=4,60	шт.	I			4,60	3,4	I,49	0,08/0,0I	5	3	I	0,08 0,0I
7	I5-04 п.I8-I22 п.I8-I26 п.I8-I30 8-529-I0	Пост управления ПКУ-I5-I9.I3I.54У2 с кнопками управления "КУ"- 2шт; переключателем "ПФ3"- Iшт; 5,80+0,95х2+I,50=9,20	шт.	I			9,20	3,9I	I,55	0,09/0,02	9	4	2	0,09 0,02
8	8-574-48	Подготовка к включению кнопочного устройства КУ и переключателя ПФ-3	шт.	3				0,78	0,46			2	I	
9	II-582-2	Соединительная коробка КСК-I6		шт.I				I,04	0,77	0,04 0,0I		I	I	0,04 0,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	8-408-I	Металлорукав, проложенный по стальным конструкциям	I00м	0,04				32,0	9,26	7,54 / 2,28		I		0,30 / 0,09
II	8-4I7-I	Прокладка трубок из поливинилхлоридного пластика Ø I6x0,9	"	0,08				34,8	I4,4	I2,2 / 3,85		3	I	0,98 / 0,3I
I2	8-409-I	Затягивание первого провода сеч. 2,5 мм2 в проложенные трубы и металлорукава	"	0,I2				4,88	2,36	2,33		I	-	0,28 / 0,09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3	8-409-II	Затягивание последующих проводов сеч.2,5 мм2	I00м	0,34				I,2I	I,I4					
		ИТОГО :	руб.								52	I8	7	2/I
		Запасные части 2%	руб.								I			
		ИТОГО:	"								53			
		Тара и упаковка 2%	"							—	I			
		ИТОГО :	"								54			
		Транспорт 7%	"								4			
		ИТОГО :	"								58			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Комплектация I%	руб.								I			
		Итого оборудования	руб.								59			
		Накладные расходы 87%	руб.									6		
		Итого	руб.									24		
		Плановые накопления 8%	"									2		
		Итого монтажных работ	руб.									26		
		Материалы, не учтенные ценником												
I	24-05 п.I-390	Коробка соединительная КСК-I6	шт.	I				3,45				3		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	ССРМ ч.У стр.I52	Провод АПВ сеч.Iх2,5 мм2	км	0,046				28,4				I		
3	05-03 п.8-0I2I	Трубки из поливинил-хлоридного пластика I6х0,9	км	0,008				I60,0				I		
4	24-I6-49 п.I-06I	Металлорукав РЗ-Ц-Х-Ш15	км	0,004				I40,0				I		
		ИТОГО	руб.									6		

Транспортные, заготовительно-складские и прочие расходы:
п.I - 8,2%
п.3 - 7,6%
п.4 - 8,9%

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб.									6		
		Плановые накопления 8%	руб.									-		
		Итого материалов	руб.									6		

Сводка затрат по смете:

I. Оборудование	59 руб.
2. Монтажные работы	26 руб.
3. Материалы	6 руб.
4. Всего по смете	9I руб.

Главный инженер проекта Клейн
Нач.сметного отдела Сизорин
Составила инженер Пахомова
Проверила рук.группы Конокотина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

Санитарный пропускник на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)
На электроосвещение

Основание: чертежи № Э-I,2,3,4; спецификация

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I,98 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования –
б) монтажных работ I,98 -"-

Показатели по смете
Стоимость на:

I. Расчетную единицу
I м2 общей площади здания 6,99руб.
I м3 объема здания I,81 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта УСН, ценника и др.	Наименование характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто нетто единицы	Вес брутто нетто общий	Сметная стоимость единицы, руб. обо-рудования	Сметная стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. обо-рудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы												
I	8-6I2-2	Установка щитка осветительного ЯОУ-850I	I00шт.	0,0I				386,0	I48,0	8,0 2,82	-	4	I	0,08 0,03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	8-6I0-2	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	I00 шт.	0,0I				I79,0	94,3	3,2 / I,I6	-	2	I	0,03 / 0,0I
3	8-594-I	Подвеска светильников для ламп накаливания на кронштейнах	"	0,04				278,0	57,6	58,4 / I8,2	-	II	2	2,34 / 0,73
4	8-593-I	Подвеска светильников для ламп накаливания на крюках в помещениях с нормальными усл.среды	"	0,04				93,0	3I,9	5I,8 / I6,2	-	4	I	2,07 / 0,65
5	8-593-2	Подвеска светильников для ламп накаливания на крюках в помещениях с повышенной влажностью	"	0,I8				II6,0	48,8	58,0 / I8,2	-	2I	9	I0,44 / 3,28

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	8-599-I	Подвеска светильников для люминесцентных ламп на штырях	I00 шт.	0,29				I27,0	53,9	34,9 / II,I	-	37	I6	I0,I2 / 3,22
7	8-400-I К-I,04 т.ч. п.4 стр.4	Прокладка кабеля АВРГ сум. сечением до I0 мм2 по стене с креплением накладными скобами	I00 м	5,78				6I,74	24,34	22,8 / 8,4	-	357	I4I	I3I,78 / 48,55
8	8-59I-I	Установка выключателя однополюсного при открытой проводке	I00 м	0,32				23,8	I5,8	0,04 / 0,02	-	8	5	0,0I / 0,0I
9	8-59I-3	Установка выключателя герметического	I00 шт.	0,I0				49,8	38,4	I,I / 0,06	-	5	4	0,II / 0,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	8-59I-7	Установка розетки штепсельной при скрытой проводке	I00 шт.	0,II				20,8	I2,5	0,02 / 0,0I	-	2	I	
		Итого:	руб.									45I	I8I	
		Накладные расходы 87%										I57		I57 / 56
		Итого	руб.											
		Плановые накопления 8%	руб.									49		
		ИТОГО : монтажных работ	руб.									657		
		Материалы, не учтенные ценником												
I	I5-I7 доп.I6 п.02-490	Щиток осветительный ЯОУ-850I	шт.	I				39,0				39		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I5-07 п.I-045	Светильник НСП03х60/Р53-0I	шт.	23				I,25				29		
3	I5-07 п.I-043 примен.	Светильник НСП02-200/Р53-0I	шт.	3				4,70				I4		
4	I5-07 п.3-086 примен.	Светильник ЛП02I-2х40/Н-02	шт.	27				30,60				826		
5	I5-07 п.I-I49	Светильник ПВЛМР-2х40	шт.	2				I9,50				39		
6	ССРМ ч.У стр.I89	Лампа люминесцентная ЛБ-40	I0шт.	5,8				7,2				42		
7	ССРМ ч.У стр.I9I	Стартер 80с-220	I0 шт.	5,8				I,42				8		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	ССРМ ч.У стр.I9I	Лампа накаливания 220в, 60вт	I0 шт.	2,7				0,99				3		
9	I5-I5 п.7-0II	Лампа накаливания 220 в, I50 вт	I0 шт.	0,2				I,I0				-		
I0	I5-I5 п.7-0I6	Лампа накаливания 220 в, 200 вт	I0 шт.	0,I				I,30				-		
II	I5-09 т.2-005	Кабель АВРГ, сеч.3х2,5 мм2	км	0,I4				I75,0				25		
I2	I5-09 т.2-005	Кабель АВРГ, сеч.2х2,5 мм2	"	0,45				I22,0				55		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3	ССРМ ч.У стр.2I8	Ящик ЯТП-0,25	шт.	I				I3,70				I4		
I4	I5-04-08 п.2-00I	Выключатель 0-I-04-6/220	шт.	32				0,2I3				7		
I5	I5-04-0I п.75	Выключатель 0-I-УР44-I7-6/220	шт.	I0				0,32				3		
I6	ССРМ ч.У стр.202	Розетка РШ-у-2-07-6/220	шт.	II				0,24				3		
I7	24-05 п.I-364	Коробка КОР-73	шт.	60				0,4				24		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8	24-05 п.I-365	Коробка КОР-74	шт.	40				0,4I				I6		
		ИТОГО	руб.									II39		
		Транспортные, заготовительно-складские и прочие расходы:												
		п.I - 7,6%										3		
		п.2-5-8,2%										74		
		п.9,I0 - 7,4%										-		
		п.II,I2 - I0,5%										8		
		Итого	руб.									I224		
		Плановые накопления 8%										98		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Итого материалов руб. I322

Сводка затрат по смете

I. Монтажные работы - 657 руб.

2. Материалы - I322 руб.

Всего по смете - I979 руб.

Главный инженер проекта Клейн

Начальник сметного отдела Сизорин

Составила инженер Пахомова

Проверила рук.группы Конокотина

807-11-18.85 (у)

215

21108-10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

Санитарный пропускник на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)

На электросиловое электрооборудование

Основание: чертежи № Э-I÷ Э4 и спецификация

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,49 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,I3 -"-
б) монтажных работ 0,36 -"-

Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу
Iм2 общей площади здания I,76 руб.
Iм3 объема здания 0,45 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта УСН, ценника и др.	Наименование характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто нетто		Сметная стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					единицы	общий	Оборудования	монтажных работ			Оборудования	монтажных работ		
								Всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплмашин в т.ч. зарплата		Всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплмашин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтаж												
I	СКУЭ-84 п.2-545	Шкаф распределительный ШР7370I-22У3	шт.	I			87,0	22,2	8,I4	I,I6 0,44	87	22	8	I,I6 0,44

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I5-04 п.04-I87 8-53I-4 п.04-248	Магнитный пускатель ПМЕ-02I 3,20+0,25х4=4,20	шт.	4			4,20	3,4	I,49	0,08/0,0I	I7	I4	6	0,32 0,04
3	I5-04 п.04-I90 п.04-250 8-53I-4	Магнитный пускатель ПМЕ-03I 3,85+0,50=4,35	шт.	I			4,35	3,4	I,49	0,08 0,0I	4	3	I	0,08 0,0I
4	I5-04 п.04-22I п.04-248 8-53I-4	Магнитный пускатель ПМЕ-I2I 3,60+0,25х4=4,60	шт.	I			4,60	3,4	I,49	0,08 0,0I	5	3	I	0,08 0,0I
5	I5-04 п.I8-098 8-529-I0	Пост управления ПКЕ-722-2У3	шт.	2			I,00	3,9I	I,55	0,09 0,02	2	8	3	0,I8 0,04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	I5-04 п.I8-097 8-529-I0	Пост управления кнопочный ПКЕ-7I2-2У3	шт.	4			0,95	3,9I	I,55	0,09 0,02	4	I6	6	0,36 0,08
7	8-85-I	Установка клеммных коробок У-6I4 - 5 шт. по I0 зажимов	I00 зажим.	0,50				30,I	2I,5	0,04 0,02	-	I5	II	0,02 0,0I
8	8-408-I	Прокладка металлорукава до 25мм со стальными конструкциями	I00 м	0,025				32,0	9,26	7,54 2,28	-	I	-	0,I9 0,06
9	8-4I7-I	Прокладка труб винипластовых диам. 25 мм	I00 м	0,I6				34,8	I4,4	I2,2 3,85	-	6	2	I,95 0,62
I0	8-406-I	Прокладка труб стальных диам. 20мм	I00 м	0,05				54,0	23,2	23,I 9,73	-	3	I	I,I6 0,49

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	8-4I7-2	Прокладка винипластовых труб диам. 32 мм	I00 м	0,08				49,8	I7,8	I9,2 6,07	-	4	I	I,54 0,49
I2	8-409-I	Затягивание первого провода сеч. до 2,5 мм2 в винипластовые трубы и металлорукава	I00 м	0,235				4,88	2,36	2,33 0,7I	-	I	I	0,55 0,I7
I3	8-409-3	Затягивание первого провода сеч. до I6 мм2 в трубы	I00 м	0,08				9,29	4,I	4,84 I,46	-	I	-	0,39 0,I2
I4	8-409-II	Затягивание последующего провода сеч. до 2,5 мм3 в												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		проложенные трубы	I00 м	0,935				I,2I	I,I4			I	I	-
I5	8-409--I2	Затягивание последующего провода сеч. до 6 мм2 в трубы	I00 м	0,I0				I,38	I,26					
I6	8-409--I3	Затягивание последующего провода сеч. до I6 мм2 в трубы	I00 м	0,2I				2,53	2,38			I	I	
I7	8-400--I К-I,04 т.ч. п.4 стр.4	Прокладка кабеля АВРГ сум. сеч. до I0 мм2 по стене с креплением накладными скобами	I00 м	0,29				6I,74	24,34	22,8 / 8,4		I8	7	6,6I / 2,44

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8	8-400--2	Прокладка кабеля АВРГ сум.сеч. до I6 мм2 по стене с креплением накладными скобами	м	0,78				69,0	26,0	28,2 8,88		54	20	22,00 6,93
I9	8-I46-I	Прокладка кабеля АВРГ при весе I м до 3 кг с креплением скобами	I00 м	0,0I				48,0	I8,2	I2,7 4,04				0,I3 0,04
20	8-522-I3	Установка разъема штепсельного	шт.	3				3,9	I,73	0,09 0,02		I2	5	0,27 0,06
2I	8-472--4	Сталь круглая диам. 6 мм	I00 м	0,20				33,7	22,6	2,I 0,3		7	5	0,42 0,06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22	8-482-II	Присоединение к сети электродвигателей весом до 0,I5 тн	шт.	6				2,62	I,88	0,04		I6	II	0,24
		ИТОГО :	руб.								II9	206	9I	38 / I2
		Запасные части 2%	руб.								2			
		ИТОГО:	руб.								I2I			
		Тара и упаковка 2%	руб.								2			
		ИТОГО :	руб.								I23			
		Транспорт 7%	руб.								9			
		ИТОГО :	руб.								I32			

801-11-18.85 (У)
222
24108-10

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Комплектация 0,7%	руб.								I			
		Итого оборудования	руб.								I33			
		Накладные расходы 87%	руб.									79		
		Итого	руб.									285		
		Плановые накопления 8%	руб.									23		
		Итого монтажных работ	руб.									308		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Материалы, не учтенные ценником												
I	I5-09 т2-005	Кабель АВРГ сеч. 2х4 мм2	км	0,030				I45,0				4		
2	I5-09 т2-005	Кабель АВРГ сеч. 3х4+Iх2,5мм2	км	0,080				258,0				2I		
3	I5-09 т2-005	Кабель АВРГ сеч. 3х6+Iх4 мм2	км	0,00I				3I8,0				-		
4	ССРМ ч.У стр.I52	Провод АПВ сеч. 2,5 мм2	км	0,II0				28,4				3		
5	ССРМ ч.У стр.I52	Провод АПВ сеч. 6 мм2	км	0,0I0				45,6						
6	ССРМ ч.У стр.I52	Провод АПВ сеч. I0 мм2	км	0,030				72,9				2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	I5-09 т.5-00I	Провод ПВ3 сеч. I мм2	км	0,0I				24,50						
8	24-I6--49 п.I--063	Металлорукав РЗЦХШ Ø 20 мм	км	0,0025				I80,0						
9	05-03 п.8-0I24	Труба виниплас-товая Ø 25 мм	км	0,0I6				3I0,0				5		
I0	05-03 п.8--0I25	Труба виниплас-товая Ø 32	км	0,008				490,0				4		
II	0I-I3 т.I.I	Труба водогазо-проводная легкая диам. 20х2,5 мм	м	5				0,27				I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	ССРМ ч.У стр.202	Розетка РШ-п-20-0-УР43-0I--I0/220	шт.	3				0,38				I		
I3	ССРМ ч.У стр.202	Вилка ВШ-п-20-УР43-0I--I0/220	шт.	3				0,I8				I		
I4	I5-04 п.I9-005	Коробка У6I4	шт.	5				I,25				6		
		Итого	руб.									48		
		Заготовительно--складские и прочие расходы:												
		п.I-3 - I0,5%										3		
		п.7 - II,6%										-		
		п.8 - 8,9%										-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		п.9,I0 - 7,6%										I		
		п.II - 3,6%										-		
		п.I4 - 8,2%										-		
		Итого	руб.									52		
		Плановые накопления 8%										4		
		Итого материалов	руб.									56		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Сводка затрат по смете:

I. Оборудование	I33 руб.
2. Монтажные работы	308 руб.
3. Материалы	56 руб.
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	497 руб.

Главный инженер проекта Клейн

Нач.сметного отдела Сизорин

Составила инженер Пахомова

Проверила рук.группы Конокотина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

К типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)

На сети связи и сигнализации

Основание: чертежи СС1÷ СС2
спецификация

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,42 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,20 -"-
б) монтажных работ 0,22 -"-

Показатели по сметпе
Стоимость на:
I. Расчетную единицу
I м2 общей площади здания I,50 руб.
I м3 объема здания 0,39 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта УСН, ценника и др.	Наименование характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто нетто: единицы	Вес брутто нетто: общий	Сметная стоимость единицы, руб.: Оборудования	Сметная стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Сметная стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата	Сметная стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин: в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб.: Оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин: в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Телефонизация												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	62-03 п.I I0-I27-5	Аппарат телефонный ТАН-70	шт.	3			8,00	0,37	0,3I	-	24	I	I	-
2	I0-972--I0	Установка коробки КРТ-I0	шт.	I				4,0I	I,62	0,55 0,I8	-	4	2	0,55 0,I8
3	8-4I7--I	Прокладка трубы винипластовой Ø 20 мм	I00 м	0,05				34,8	I4,4	I2,2 3,85	-	2	I	0,6I 0,I9
4	8-409--I	Затягивание кабеля ТПП-I0х2х0,5 в проложенные трубы	"	0,05				4,88	2,36	2,33 0,7I				0,I2 0,04
5	I0-54--I2	Прокладка провода ТРП по бетонной стене	"	0,75				II,2	I0,8	-		8	8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Радиофикация												
6	Пр-т 084 п.3-0334 I0-397-7	Громкоговоритель абонентский ГОСТ 596I-76	шт.	5			6,0	2,73	2,34		30	I4	I2	-
7	I0-38I-6	Установка коробок универсальных УК-2П, УК-2Р	шт.	6				2,42	2,22			I5	I3	-
8	I0-38I-II	Установка розетки РПВ-I	шт.	5				0,36	0,33			2	2	-
9	I0-397-4	Трансформатор абонентский ТАПВ-I0	шт.	I				0,67	0,47			I	-	-
I0	I0-54-I2	Прокладка провода ПТПЖ-2х0,6 по стене	I00 м	0,5				II,2	I0,8			6	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Производственная громкоговорящая связь												
II	I6-02 кн.2 п.02--002I	Прибор громкоговорящей связи ПГС-0,2Д	шт.	I			75,0				75			
	I0-II6-4		номер	I0			-	0,89	0,83			9	8	-
I2	I6-02 кн.2 п.02--0036 I0-II6--4	Прибор громкоговорящей связи ПГС-0,2	шт. номер	2 20			20,70	0,89	0,83		4I	I8	I7	-
I3	I0-54-7	Прокладка кабеля телефонного ТПП-I0х2х0,5 по стене	I00 м	0,25				3I,6	I8,9	5,97 / I,92		8	5	I,49 / 0,48

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4	I0-54--I2	Прокладка провода ТРП 2х0,5 по стене	I00 м	0,6				II,2	I0,8			7	6	-
I5	29-02--20 п.2-I78 примен. I0-972--I	Ящик распределительный в составе : а) ящик протяжной К 655; б) полоса защитная 25х2 в) монтажный комплект 2х рядной рамки со штифтами	шт.	I			I7,50	24,0	5,2I	I,59 / 0,53	I8	24	5	I,59 / 0,53
		Итого	руб.								I88	II9	85	4 / I
		Транспорт 7%									I3			
		Итого	руб.								20I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Комплектация 0,7%									I			
		Итого оборудования	руб.								202			
		Накладные расходы 87%										74		
		Итого	руб.									I93		
		плановые накопления 8%										I5		
		Итого монтажных работ	руб.									208		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Материалы, не учтенные ценником												
I	ССРМ ч.У стр.I20	Кабель ТПП сеч. I0х2х0,5	км	0,030				202,0				6		
2	ССРМ ч.У стр.I63	Провод телефонный ТРП сеч. 2х0,5	км	0,I35				I3,0				2		
3	ССРМ ч.У стр.I63	Провод радиотрансляционный сеч. 2х0,6 ПТПЖ	км	0,050				I5,I				I		
4	05-03 п.8--0I22	Труба винипластовая Ø 20 мм	км	0,005				200,0				I		
5	29-02--20 п.I-248	Трансформатор ТАПВ-I0	шт	I				3,I0				3		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Итого:	руб.	I3
Транспорт, заготовительно-складские и пр. расходы по поз.		-
4 - 7,6%		-
5 - 7,7%		-
ИТОГО:		I3
Плановые накопления 8%		I
ИТОГО :		I4

Сводка затрат по смете :

Оборудование	202	руб.
Монтажные работы	208	"
Материалы	I4	"
ВСЕГО ПО СМЕТЕ :	424	руб.

Главный инженер проекта Клейн
Начальник сметного отдела Сизорин
Составила инженер Пахомова
Проверила рук.группы Конокотина

801-11-18.85 (У) 236 21108-10

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту - санитарный пропускник на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий
(полносборное здание)

Наименование ресурсов	Количество	
	Вариант со стенами горизонтальной разрезки	Вариант со стенами вертикальной разрезки
I	2	3
Общестроительные работы		
Подземная часть		
Затраты труда, чел.-ч	I08	I08
Заработная плата, руб.	48	48
Строительные машины, руб.	I79	I79
Надземная часть		
Затраты труда, чел.-ч	2796	2455
Заработная плата, руб.	I6I3	I405
Строительные машины, руб. или маш.-ч.	58I	466
ИТОГО общестроительные работы		
Затраты труда, чел.-ч.	2904	2563
Заработная плата, руб.	I66I	I453
Строительные машины, руб. или маш.-ч.	760	645

I	2	3
Санитарно-технические работы		
Вентиляция		
Затраты труда, чел.ч.	394	394
Заработная плата, руб.	232	232
Строительные машины, руб.	22	22
Теплоснабжение системы П-I		
Затраты труда, чел.ч.	24	24
Заработная плата, руб.	I5	I5
Строительные машины, руб.	3	3
Отопление		
Затраты труда, чел.-ч.	I73	I73
Заработная плата, руб.	I05	I05
Строительные машины, руб.	8	8
Тепловая изоляция и окраска трубопроводов		
Затраты труда, чел.-ч	6I	6I
Заработная плата	35	35
Строительные машины	-	-

I	2	3
Водопровод хозяйственно-питьевой, производственный		
Затраты труда, чел.-ч.	62	62
Заработная плата, руб.	35	35
Строительные машины, руб.	I	I
Водопровод горячей воды		
Затраты труда, чел.ч.	I9	I9
Заработная плата, руб.	I2	I2
Строительные машины, руб.	-	-
Канализация бытовая		
Затраты труда, чел.ч.	84	84
Заработная плата, руб.	49	49
Строительные машины, руб.	2	2
Монтажные работы		
Технологическое оборудование		
Затраты труда, чел.ч.	57	57
Заработная плата, руб.	34	34
Строительные машины, руб. или маш.ч.	2	2

I	2	3
КИП и автоматика		
Затраты, труда чел.-ч.	I5	I5
Заработная плата, руб.	7	7
Строительные машины, руб. или маш.-ч.	2	2
Электроосвещение		
Затраты труда, чел.ч.	308	308
Заработная плата, руб.	I8I	I8I
Строительные машины, руб.	I57	I57
Силовое электрооборудование		
Затраты труда, чел.ч.	I45	I45
Заработная плата, руб.	9I	9I
Строительные машины, руб.	38	38
Сети связи и сигнализации		
Затраты труда, чел.-ч.	I33	I33
Заработная плата, руб.	85	85
Строительные машины, руб.	4	4

I	2	3
Всего		
Затраты труда, чел-ч	4379	4038
Заработная плата, руб.	2542	2334
Строительные машины, руб.	999	884

Нач.сметного отдела Сизорин

Составил Крылов

Проверила Гунчикова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к расчетам по определению сметной стоимости комплексных плит покрытия и стеновых панелей повышенного заводского изготовления

Основным нормативным документом для определения сметных стоимостей изделий (по расчету) служит прейскурант 06-08 на оптовые цены железобетонных изделий, действующий с I января 1982 г.

Стоимость ребристых ж/б плит и стеновых панелей определена согласно серии этих изделий в разделе № 8(изделия для сельскохозяйственного строительства). Сопутствующие (комплектующие и вспомогательные) работы приняты по таб.Б стр. 3II и примечанию I стр. 202.

Стоимость реквизита - 0,80 руб. согласно п.I.6 Общей части прейскуранта 06-08.

Стоимость оконных и дверных блоков принята по прейскуранту № 07-27-0I. Транспортные расходы на эти изделия - I0% (п.I8 общего указания). Заготовительно-складские расходы приняты в размере I,2%.

Составила Гунчикова Г.И.Гунчикова

Расчет № I определения сметной стоимости двухслойных стеновых панелей с оконными и дверными блоками по серии I.832.I-I0

№№ пп	Марка панели	Толщина, см	Масса, т	Объем м3	Транспортные расходы	
					Iт	изделия
I	2	3	4	5	6	7
I	IIIСД60.30.40TI	40	7,0	5,42	6,29	44,03
2	4.IIIСД60.30.40TI	40	7,0	5,94	6,29	44,03
3	2.IIIСД60.30.40TI	40	6,I	5,33	6,29	38,37
4	3ПСД64.30.40-TI	40	7,5	6,45	6,29	47,I8
5	4ПСД64.30.40TI	40	7,8	6,74	6,29	49,06

Тара и реквизит		Металлизация (окраска) закладных изделий		Надбавка на водонепроницаемость В-6	Стоимость панели без оконных и дверных блоков		
Iм3	изделия	масса, кг	стали на изделие		оптовая	итого без заготовительно-склад. расходов	сметная (с загот. склад. расход.)
8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
0,8	4,34	36,8	I,84	-	427,68	477,89	487,45
0,8	4,75	30	I,5	-	427,68	477,96	487,52
0,8	4,26	30	I,5	-	427,68	47I,8I	48I,25
0,8	5,I6	5,4	0,27	-	4I4,42	467,03	476,37
0,8	5,39	5,4	0,27	-	4I4,42	469,I4	478,52

Марка оконного или дверного блока	Площадь блока, м2	Длина, м		Приборы компл.	Стоимость комплектующих изделий				
		слива	наличников		блоков 1м2	блоков всего	остекление 1м2	остекление всего	сливов 0.248 (руб.)
I6	I7	I8	I9	20	2I	22	23	24	25
0CI2.I8B	4,I0	3,64	8,4	2	I6,27	66,7I	3,4	I3,94	0,09
0CI2-I8B	2,05	I,82	4,2	I	I6,27	33,35	3,4	6,97	0,05
0CI2.I8B	2,05	I,82	4,2	I	I6,27	33,35	3,4	6,97	0,05
Д-72	2,84	-	6	I	I3,9	39,48	-	-	-
Д72	2,84	-	6	I	I3,9	39,48	-	-	-
0CI2-I8B	2,05	3,64	4,2	I	I6,27	33,35	3,4	6,97	0,I2

налични-	Приборов,	Итого	Надбавка и установ. блоков и компл. изделий	Всего стоим. блока с установ- кой и компл. издел.	Стоимость блока (сметная) с загот. складск. расходами	Всего стоим. I панели
26	27	28	29	30	3I	32
I,34	3,2	85,28	25,09	II0,37	II2,58	600,03
0,67	I,6	42,64	I2,54	55,I8	56,28	543,80
0,67 0,96	I,6 6,29	42,64 46,73	I2,65 2I,I5	55,29 67,88	56,40 69,23	606,88
0,96	6,29	46,73	2I,26	67,99	69,35	545,72
0,67	I,6	42,7I	I3,45	56,I6	57,29	535,8I

Расчет № 2 определения сметной стоимости комплексных плит покрытия

№№ пп	Марка изделия	Площадь плиты, м2	Стоимость плит		Пароизоляция I слой на битумной мастике		Утепление минераловатными плитами (руб.)	
			1м2	изделия	изол	рубероид	Полужесткими	Повышенной жесткости
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	IIП3АIУт-I20МВI2-200па	I7,79	4,I5	73,83	I8,20	-	-	I48,84
2	IIIВ4-3АIУт-I20МВI2-200па	I7,79	5,40	96,07	I6,96	-	-	I39,58
3	2П-2АIУТ-I20МВI2-200па	8,90	4,45	39,6I	9,0	-	-	69,45
4	2ПВ4-2АIУ-I20МВI2-200па	8,9	6,23	55,45	7,86	-	-	60,I9

807-11-18.85 (У) 247 2408-10

Гидроизоляция из I слоя на битумной мастике		Обрешетка из брусков 40-60 мм (руб.)	Надбавка за водонепроницаемость В6 для бетона 300(руб.)	Стоимость дополнит. закладных деталей	Металлизац. (окраска) закладных деталей	Транспорт комплектующих изделий до завода ж/б изделий
изол	рубероид					
I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
-	I2,72	-	-	-	0,66	7,02
-	II,93	-	-	-	0,87	6,58
-	5,96	-	-	-	0,45	3,28
-	5,I7	-	-	-	0,67	2,85

Транспорт от завода ж/б изделий до строй площадки	Реквизит	Итого	Заготовительно-складские расходы 2%	Всего стоимость комплексной плиты (сметная)
I7	I8	I9	20	2I
I9,3I	0,72	28I,30	5,53	286,83
23,28	0,93	296,20	5,92	302,I2
I0,25	0,39	I38,39	2,76	I4I,I5
II,57	0,49	I44,25	2,89	I47,I4

Расчет сметной стоимости № 3
на железобетонную кабину санитарно-
технических узлов. Тип СК 28-9л-II

Основание: чертежи серии I-I88-3,выпуск I альбомы I,2
Составлен в ценах I984 г.

Сметная стоимость 274,95 руб.
за I кабину

№№ пп	№№ прейс-курантов цен,расценок и др.	Наименование работ	Един. изм.	К-во един.	Ст-ть един. руб.	Общая ст-ть руб.
I	2	3	4	5	6	7
		Краткие данные:				
		бетон 200 = 0,67 м3				
		Площадь пола - I,5 м2				
		Вес изделия = I,77 т				
		I. Объемные элементы				
I	Пр-нт № 06-08 I98Iг. п.9 24I8	Стоимость объемных элементов кабины площ. до 2 м2	шт	I	55,70	55,70
2	Пр-нт 06-08 разд.I0 стр.304 табл.А п.0.0I	Надбавка за отделку наружных поверхностей стен кабины, выходящих в другие помещения, под улучшенную окраску вместо оклейки обоями и простой окраски	м2	I2,84	0,I4	I,80

I	2	3	4	5	6	7
3	Пр-нт 06-08 разд.I0 таб.А п.0.I52	Надбавка на улучшенную окраску потолка кабины водоэмульсионными красками	м2	I,26	0,78	0,98
4	Пр-нт 06-08 разд.I0 таб.А п.0.I68 стр.3I0 примеч. п.5	Надбавка на улучшенную окраску стен внутри кабины масляными красками Цена: 0,9х0,6=	м2	II,35	0,90	I0,22
5	-"- п.0.I69	Надбавка за окраску масляными красками металлических поверхностей труб	м2	I,58	0,70	I,II
6	Пр-нт 06-08 разд.I0 таб.Б п.0.628	Надбавка на облицовку пола керамической плиткой	м2	I,26	I,I5	I,45
7	Пр-нт 06-II-0I п.5-0I2 Пр-нт 06-08 стр.I5 п.IУ.I6	Стоимость керамической плитки размером I00х хI00хII-I3	"	I,I5	2,20	2,53
		Итого				73,79

I	2	3	4	5	6	7
		II. Стоимость изделий, поставляемых в комплекте с санкабинами:				
8	Пр-нт 07-27-0I п.368 стр.53 стр.I9 п.I7I стр.8 табл.3 п.3	Дверной блок ДП-I0 с окраской масляными красками Цена: I3,3 + 2,53 х 0,37	м2	I,38	I4,24	I9,65
9	Пр-нт 07-27-0I п.689	Наличники	м	9,7	0,I6	I,55
		Готовые элементы хозшкафа и ограждения стояка				
I0	Пр-нт 07-27-0I стр.I04 п.848 т.ч. табл.4 п.8	Блок дверной ИД-2 с полотном из плит "инсулак" древесно-волокнистых с покрытием пластиком Цена: 2I,I + 5,85	м2	I,I3	26,95	30,45
II	Пр-нт 07-27-0I стр.I07 п.908	Стенка шкафа задняя ИД5	м2	I,I2	I0,3	II,54
I2	Пр-нт 07-27-0I стр.I09 п.973	Стенки боковые ИД-3	м2	I,9I	9,60	I8,34

I	2	3	4	5	6	7
I3	Пр-нт 07-27-0I	Полки переставные	м2	0,85	I0,8	9,I8
I4	Пр-нт 07-06 стр.93 п.45	Стенки ограждения стояка из плит "инсулак" с облицовкой пластиком	м2	0,78	3,I0	2,42
I5	06-09-0I п.II3, 65.85	Скобяные изделия для двери шкафа	к-т	I	2,62	2,62
I6	06-09-0I п.I24,65, 87	Скобяные приборы для двери кабины	к-т	I	2,74	2,74
		Итого				98,49
		III. Стоимость установки санитарно-технического оборудования, столярных изделий и приборов				
I7	Пр-нт 06-08 стр.30I таб.II-Б п.I	Прокладка канализационных труб чугунных диам. I00 мм	м	2,20	I,0	2,20
I8	06-08 стр.30I	Прокладка трубопроводов из водо-				

I	2	3	4	5	6	7
	табл. II-Б п.2	газопроводных труб диам. до 40 мм	м	5,0	0,6	3,0
I9	06-08 стр.30I табл.II-А п.6	Установка унитаза	к-т	I	4,85	4,85
20	020 06-08 стр.30I табл.II-А п.I6	Установка вентиляционной решетки	шт	I	0,30	0,30
2I	Пр-нт 06-08 стр.302 таб.II-Б п.4	Прокладка электропроводки	м	2,6	0,2	0,52
22	Пр-нт 06-08 таб.II-Б п.3	Прокладка трубопровода из водогазопроводных труб диам. 50 мм	м	3	0,8	2,40
23	Пр-нт 06-08 стр.30I табл.II-А п.29	Установка настенного светильника с патроном	шт	I	I,I0	I,I0

I	2	3	4	5	6	7
24	Пр-нт 06-08 стр.302 табл. II-Б п.5	Установка пластмассовой трубки для электропроводки	м	I,2	0,2	0,24
25	Пр-нт 06-08 стр.202 п.I4-I7	Установка дверного блока	м	5,48	2,50	I3,70
26	Пр-нт 06-08 стр.202 т.ч. п.I4-I6	Установка наличников	м	9,7	0,06	0,58
27	Пр-нт 06-08 стр.30I табл.II-А п.24	Сборка шкафа с заполнением дверного проема	м2 развер. поверх. шкафа	5,0I	I,I0	6,37
28	Пр-нт 06-08 стр.30I табл.II-А п.26	Сборка ограждения стояка	м2	0,78	I,6	I,25
		Итого	руб.			36,5I

I	2	3	4	5	6	7
		IУ. Стоимость санитарно-технических материалов и оборудования поставляемых в комплекте с санкабиной:				
29	Пр-нт 0I-I5 табл.6	Трубы чугунные канализационные диам. I00 мм при длине трубы 2,2 м	шт	I	4,7	4,7
30	Пр-нт 0I-I5 стр.I4 табл.7	Патрубок компенсационный I00 мм	шт	I	2,33	2,33
3I	-"-	Тройник прямой I00xI00 мм	"	2	I,69	3,38
32	-"-	Крест прямой I00xI00 мм	"	I	2,89	2,89
33	Пр-нт 0I-I3 таб.I.I прим.2	Трубы водогазопроводные оцинкованные диам. I5 мм Цена: 0,34xI,02	м	2,0	0,35	0,70
34	-"-	Трубы водогазопроводные оцинкованные 25 мм 0,55xI,02	"	3,00	0,56	I,68

I	2	3	4	5	6	7
35	-"-	Трубы водогазопроводные оцинкованные 50 мм Цена: I,09xI,02	м	3,00	I,II	3,33
36	Пр-нт 0I-I3 табл.2.I	Угольник прямой I5 мм	шт	3	0,I2	0,36
37	Таб.2.I	Тройник переходной 25xI5 мм	"	I	0,2II	0,2I
38	-"-	Тройник переходной 32xI5 мм	"	I	0,254	0,25
39	-"-	Тройник прямой I5 мм	"	I	0,I54	0,I5
40	-"-	Муфта компенсирующая 25 мм	"	I	0,I66	0,I7
4I	-"-	Муфта компенсирующая 32 мм	"	I	0,I9	0,I9
42	Пр-нт 0I-I3 таб.2.I	Контргайка I5 мм	"	I	0,026	0,03

I	2	3	4	5	6	7
43	-"-	Контргайка 25 мм	шт	I	0,046	0,05
44	-"-	Контргайка 32 мм	"	I	0,064	0,06
45	Пр-нт 23-07 п.I-0I67	Вентиль проходной муфтовый I5 мм	"	2	0,88	I,76
56	Пр-нт I5-07-0I стр.2I п.37	Патрон стенной пластмассовый наклонный	"	I	0,I8	0,I8
47	Пр-нт I5-07 I98Iг. стр.69 п.3- 0I5 применит.	Светильник настенный типа БУН-60 м	шт	I	I,7	I,70
48	Пр-нт 06-II-0I 24-07	Унитаз компакт	к-т	I	8,63	8,63
49	-"-	Смывной бачек с арматурой и крышкой с непосредственным креплением к унитазу с верхним пуском	к-т	I	8,08	8,08

I	2	3	4	5	6	7
50	Пр-нт 24-I5 I980г. стр.77 п.2-436	Решетка вентиляционная размером I00х200 мм	шт	I	I,55	I,55
5I	Пр-нт 05-03 п.8-0032	Трубка полиэтиленовая диам. 20 мм	м	I,2	0,I2	0,I4
52	Пр-нт I5-09 табл. 5-002	Провод АППВС 2х2,5 мм	м	2,6	0,04I	0,II
		Итого	руб.			42,63
53		Транспорт комплектующих изделий от завода-изготовителя до завода железобетонных изделий 5%				
		от п.8-I6=	руб.	98,49	0,05	4,92
		п.29-52=	"	42,63	0,05	2,I3
		Итого оптовая цена сантехкабины СК-28-9л-II	руб.			258,47
54	ССЦМО т.I стр.I2I прил.I п.267	Транспорт сантехкабины весом до 5 т	т	I,77	5,96	I0,55

I	2	3	4	5	6	7
55	Пр-нт 06-08 стр.3 п.I.6	Реквизит	м3	0,67	0,8	0,54
		Итого	руб.			269,56
56		Заготовительно-складские расходы 2%	руб.			5,39
		Всего сметная ст-ть кабины	руб.			274,95

Составила рук.группы Гунчикова

gost.e-ecolog.ru