ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-11-18.85

САНИТАРНЫЙ ПРОПУСКНИК НА 30 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ПОЛНОСБОРНОЕ ЗДАНИЕ)

АЛЬБОМ У

ЧАСТЬ I
(стр. 2-140)
СМЕТЫ

21108-09

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 21108-09
807-11-18.85

САНИТАРНЫЙ ПРОПУСКНИК НА 30 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

(ПОЛНОСБОРНОЕ ЗДАНИЕ)

А Л Ь Б О М У

С М Е Т Ы

Стоимость :	Вариант со стенами горизонтальной разрезки	Вариант со стенами вертикальной разрезки
Общая, тыс.руб.	44,74	45,86
Строительно-монтажных работ, тыс.руб.	39,56	40,68
I куб. м здания, руб.	36,I6	37,I9

Разработан институтом "Гипронисельхоз"

Утвержден Главсельстройпроектом Минсельхоза СССР,

Сводное заключение от 26.08.83г. № 76

Введен в действие институтом "Гипронисельхоз", приказ от 26.06.84г. № 87-п

Директор института С.Шестаков

Главный инженер проекта Д.Клейн

Начальник сметного отдела Ю.Сизорин

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ смет	Наименование смет	Стр.
I	2	3
	Часть I	
-	Пояснительная записка	5
№I	Объектная смета	8
I-I	Общестроительные работы	I2
-	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете №I для варианта со стенами горизонтальной разрезки	9I
-	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I для варианта со стенами вертикальной разрезки	95
-	Ведомость изменения объемов работ к смете № I на общестроительные работы при расчетной зимней температуре -20°	I00
-	Ведомость изменения объемов к смете № I на общестроительные работы при варианте свайных фундаментов	I24
	Часть II	
I-2	Вентиляция	I4I
-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 2 - Вентиляция при расчетной зимней температуре -20°	I54

I	2	3
I-3	Теплоснабжение системы П-I	I56
I-4	Отопление	I6I
-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 4 - на отопление при расчетной зимней температуре - 20о	I68
I-5	Тепловая изоляция и окраска трубопроводов	I69
-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 6 на тепловую изоляцию и окраску трубопроводов при расчетной зимней температуре - 20о	I72
I-6	Хозяйственно-питьевой, производственный водопровод	I74
I-7	Водопровод горячей воды	I80
I-8	Бытовая канализация	I84
I-9	Гардеробное оборудование	I89

I	2	3
I-I0	Технологическое оборудование	I92
I-II	Автоматизация отопительно-вентиляционной системы	I99
I-I2	Электроосвещение	207
I-I3	Силовое электрооборудование	2I6
I-I4	Сети связи и сигнализации	229
-	Ведомость потребности в производственных ресурсах	237
-	Пояснительная записка к расчетам	242
	Расчеты	243

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к смете типового проекта санитарного пропускника на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (Полносборное здание)

I. Сметная документация составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82, утвержденной Госстроем СССР I8 мая I982 г. № I4I.

2. Сметная стоимость общестроительных и санитарно-технических работ определена по Сборникам единых районных единичных расценок (ЕРЕР) на строительные конструкции и работы Госстроя СССР для базисного района и Сборникам единичных расценок, привязанных к местным условиям Московской области в ценах и нормах введенных с I января I984г.

Потребность в затратах труда, заработной плате и строительных машинах подсчитана по сметным нормам IУ части СНиП издания I983 г.

3. Накладные расходы приняты:

на общестроительные работы в размере I6,5%, на внутренние санитарно-технические работы - I3,3%, металлические конструкции - 8,6% . Плановые накопления - 8%.

4. Стоимость монтажных работ в сметах на электроосвещение, электросиловое, технологическое оборудование подсчитана по расценкам на монтаж оборудования Госстроя СССР издания I983г.

5. Стоимость оборудования, предусмотренного спецификациями, определена по оптовым ценам, введенным в действие с

I января I982г., а стоимость материалов, не учтенных расценками на монтаж оборудования - по сборникам средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции части I÷У СНиП глава 4 по I и I.I территориальному району и прейскуранту оптовых цен, введенным в действие с I января I982г.

Накладные расходы на монтажные работы приняты в соответствии с приложением 4 к постановлению Совета Министров СССР от 28 марта I983г. № 249

На технологическое оборудование учтены: транспортные расходы в размере 5%, наценки Союзглавживотноводкомплекта - - I,5%, и заготовительно-складские расходы - I,2%.

6. Стоимость приобретения немонтируемого оборудования и производственного инвентаря принята по прейскурантам оптовых цен, "Сборникам сметных норм затрат и типовых наборов оборудования" Госстроя СССР.

7. При подсчете объемов работ и затрат в смете на общестроительные работы принято :

а) производство земляных работ в сухих грунтах П группы при объемном весе I800 кг/м3; срезка растительного грунта толщиной 20 см при объемном весе I250 кг/м3;

б) фундаменты ленточные из сборных блоков под стены и сборные башмаки под колонны при глубине заложения ленточных фундаментов на 0,5 м, башмаков на 0,8 м.

в) стены наружные из двухслойных керамзитобетонных панелей горизонтальной разрезки и панелей повышенной заводской готовности вертикальной разрезки для расчетной зимней температуры -30°

г) Перегородки из крупнопанельных железобетонных панелей, перегородки душевых - щитовые, для санузлов применены

объемные санитарно-технические кабины полной заводской готовности.

д) Полы линолеумные, бетонные, из керамических плиток,

е) заполнение оконных проемов блоками со спаренными переплетами,

ж) покрытие, из сборных железобетонных комплексных плит,

з) кровля рулонная для снеговой нагрузки 100 кг/м2.

8. Сметы составлены для расчетной зимней температуры -30°.

9. Для районов с расчетной зимней температурой -20° составлены ведомости изменения объемов к локальным сметам основного варианта.

10. Для варианта свайных фундаментов составлена ведомость изменения объемов работ к смете основного варианта.

11. Стоимость комплексных плит покрытия, в связи с отсутствием на них утвержденных оптовых цен, определена расчетно (расчет № 2).

12. Стоимость стеновых панелей с проемами по серии I.832.I-10 повышенной заводской готовности для сельскохозяйственных зданий, в связи с отсутствием на них утвержденных оптовых цен, определена расчетом № I, применительно к серии I.832.5 на глухие панели. При этом площадь панели принималась без вычета площади проемов.

13. Стоимость сантехкабин повышенной заводской готовности определена расчетом № 3.

Составила Гунчикова Гунчикова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)

Сметная стоимость 44,74 / 45,86 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - -"-

Показатели по смете

Стоимость на :

I. Расчетную единицу -

I м2 общей площади здания - 158,09 / I62,05 руб.

Составлена в ценах I984г.

I м3 объема здания - 40,90 / 4I,92 руб.

№№ пп	№№ смет (смет-ных расч.)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			строи-тель-ных работ	монтаж-ных работ	обору-дования, при-способ-лений, мебели и ин-вента-ря	про-чих затрат	всего	в т.ч. основная зар-плата	в т.ч. экс-плуатация машин	норма-тивной усло-вно-чис-той про-дукции	наи-мено-вание единиц изме-рения	коли-чество еди-ниц изме-рения	стои-мость единицы, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестрои-											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		тельные г. работы в.	32,84 33,96				32,84 33,96				м3	I094	30,02 3I,05
2	I-2	Вентиляция	I,77				I,77				м3	I094	I,62
3	I-3	Теплоснабжение системы II-I	0,06	0,03	-	-	0,09				м3	I094	0,08
4	I-4	Отопление	I,06				I,06				м3	I094	0,97
5	I-5	Тепловая изоляция и окраска трубопроводов	0,I2				0,I2				м3	I094	0,II
6	I-6	Хозяйственно-питьевой производственный водопровод	0,32				0,32				м3	-"-	0,29

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
7	I-7	Водопровод горячей воды	0,II				0,II				м3	I094	0,I0
8	I-8	Бытовая канализация	0,53				0,53				"	-"-	0,49
9	I-9	Гардеробное оборудование	-			2,I7	2,I7				м3	I094	I,99
I0	I-I0	Технологическое оборудование	0,06	0,07	2,62		2,75				"	-"-	2,5I
II	I-II	Автоматизация отопительно--вентиляционной системы		0,03	0,06		0,09				"	-"-	0,08
I2	I-I2	Электроосвещение		I,98			I,98				"	-"-	I,8I
I3	I-I3	Силовое электрооборудование		0,36	0,I3		0,49				"	-"-	0,45

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I4	I-I4	Сети связи и сигнализации		0,22	0,20		0,42				м3	I094	0,39
		Итого г.	36,87				44,74						
		в.	37,99	2,69	3,0I	2,I7	45,86				м3	I094	40,90 41,92

Примечание : в дробных показателях в числителе - стоимость работ для варианта со стенами горизонтальной разрезки, в знаменателе - стоимость работ для варианта со стенами вертикальной разрезки.

Директор Гипронисельхоза С.А.Шестаков
Главный инженер проекта Д.С.Клейн
Нач.сметного отдела Ю.П.Сизорин
Составила ст.инженер Е.И.Куприянова
Проверила рук.группы Г.И.Гунчикова

807-11-18.85 (У)
II
21408-09

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание) на общестроительные работы

Основание: чертежи № АС-I÷ I7 Альбом I
Альбом П ч.I÷5, форматки КЖИ

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 32,84
33,96 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на :

I м2 общей площади здания 116,04
I20,00 руб.

I м3 объема здания 30,02
3I,05 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичн. расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Колич. един. измер.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе основная заработная плата	в том числе экспл. машин в т.ч. заработная плата	всего	в том числе основная заработная плата	в том числе экспл. машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Подземная часть									

807-11-18.85 (У)
I2
24108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Земляные работы									
I	I-230 I-237 К=4 т.ч. табл.3 п.3-5 I-29-I I-29-8	Срезка растительного грунта бульдозером мощностью I00 лс с перемещением на 50 м Цена: (33,8+27,7х4)хI,I=	I000 м3	0,073	I59,06			I2			
2	I-II29 I-II6-2	Планировка площадки механизированным способом	I00 м2	4,93	0,35			2			
3	I-65 т.ч. табл.3 п.3-4 разд.3 п.3.5 I-I2-5	Разработка грунта экскаватором обратная лопата емк. ковша 0,25 м3 в траншеях в отвал Цена: I37,58хI,2хI,I+ + 5,42хI,I=	I000 м3	0,036	I87,57			7			

801-1-18.85 (У)
I3
24108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I-65 т.ч. табл.3 п.3-4 разд.3 п.3.6 I-I2-5	Разработка грунта экскаватором обратная лопата емк. ковша 0,25 м3 в котлованах в отвал Цена: I37,58xI,2xI,2+ +5,42xI,2=	I000 м3	0,0II	204,62			2			
5	I-960 т.ч. разд.3 п.3,67 I-80-2	Доработка грунта в траншеях вручную после экскаватора Цена: 74,5xI,2=	I00 м3	0,0I	89,4			I			
6	I-960 т.ч. разд.3 п.3.67 I-80-2	Доработка грунта в котлованах вручную после экскаватора Цена: 74,5xI,2=	I00 м3	0,0I	89,4			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	I-960 I-80-2	Разработка вручную грунта в траншеях для подпольных каналов и внутренних стен	I00 м3	0,0I	74,5			I			
8	I-23I I-238 К=5 т.ч. табл.3 п.5 разд.3 п.3,48 I-29-2 I-29-9	Перемещение разработанного грунта бульдозером на 60 м Цена: (40,8х0,85+32,3х5)хI,I=	I000 м3	0,050	2I5,8			II			
9	I-257 I-268 К=5 т.ч. табл.3 п.5 I-3I-2 I-3I-I3	Обратная засыпка грунта бульдозером с перемещением на 60 м Цена: (I8,9+I0,8х5)хI,I=	I000 м3	0,0I5	80,I9			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I-II84 I-II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	I00 м3	0,I5	9,69			I			
II	I-23I I-238 K=5 т.ч. табл.3 п.5 разд.3 п.3,48 I-29-2 I-29-9	Перемещение грунта из резерва на 60 м для обратной засыпки Цена: (40,8x0,85+32,3x5)xI,I=	I000 м3	0,006	2I5,8			I			
I2	I-968 I-8I-2	Засыпка траншей и котлованов вручную	I00 м3	0,06	46,0			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	I-I84 т.ч. табл.3 п.4 I-23-5	Разработка недостающего грунта для подсыпки под полы экскаватором обратная лопата емкостью ковша 0,25 м3 с погрузкой на машины	I000 м3	0,056	200,42			II			
		Цена: II,9+I57,IxI,2=									
I4	ССЦП ч.I стр.28	Подвозка грунта для подсыпки под полы из карьера на I км	т	I00,8	0,29			29			
I5	I-23I I-238 т.ч. табл.3 п.5 разд.3 п.3,48 I-29-2 I-29-9	Перемещение бульдозером из резерва на 60 м грунта для подсыпки под полы	I000 м3	0,029	2I5,8			6			
		Цена: (40,8x0,85+32,3x5)x x I,I=									

807-11-10.85 (V)
I7
2708-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	I-53I I-60-2	Разравнивание и планировка под заданную отметку грунта при подсыпке под полы	I000 м3	0,085	38,5			3			
I7	I-II84 I-II8-I0	Уплотнение подсыпки под полы пневматическими трамбовками	I00 м3	0,85	9,69			8			
I8	I-II87 I-II8-I3	Полив водой подсыпки под полы	I00м2	2,84	0,44			I			
I9	I-I83 т.ч. табл.3 п.4 I-23-4	Погрузка растительного грунта на автомашины Цена: 9,6I+I26,39х хI,2=	I000м3	0,073	I6I,28			I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	ССЦП ч.I стр.28	Отвозка растительного грунта на I км	т	9I,25	0,29			26			
2I	I-I94 I-25-I	Работа на отвале растительного грунта	I000 м3	0,073	I0,7			I			
		Итого по разделу I	руб.					I40			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Фундаменты									
22	7-5 7-I-5	Укладка фундамент-ных башмаков весом до I,5 т марки IФI2.I2-2	шт.	2	3,2			6			
23	7-6 7-I-6	Укладка фундамент-ных башмаков весом до 3,5т марки 3ФI5.I5-I	шт.	3	4,89			I5			
24	ССЦ МО ч.I п.9-I23	Стоимость фундамент-ных башмаков объё-мом более 0,2 м3 из бетона 200 марки IФ I2.I2-2 и 3Ф I5.I5-I	м3	3,49	59,20			207			
25	ССЦ МО ч.I т.ч. табл.3-I п.I	Стоимость арматуры А-I	кг	5,7	0,229			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26	ССЦ МО ч.I т.ч. табл.3-I п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	кг	II0,4	0,250			28			
27	7-400 7-36-I ССЦ МО ч.I п.2-4	Укладка блоков ленточных фундаментов весом до 0,5 т марки ФБС I2.4.3-т ФБС 9.4.6-т	шт.	62	I,5			93			
		Цена: I,27+24,4х х0,0093=I,5									
28	7-402 7-36-3 ССЦ МО ч.I п.2-4	Укладка блоков ленточных фундаментов весом до I,5 т марки ФБС 24.4.6-т	шт.	25	2,97			74			
		Цена: 2,36+24,4х х0,0248=2,97									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29	ССЦ МО ч.II п.I2-8	Стоимость фундаментных блоков ФБС I2.4.3-т	шт.	60	5,83			350			
30	ССЦ МО ч.II п.I2-I2	Стоимость фундаментных блоков марки ФБС 9.4.6-т	шт.	2	9,0I			I8			
3I	ССЦ МО ч.II п.I2-2	Стоимость фундаментных блоков марки ФБС 24.4.6-т	шт.	25	22,6			565			
32	6-I3 6-I-I3	Устройство набетонки из бетона I00	м3	0,6	34,40			2I			
33	8-I3 8-4-I	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора	I00 м2	0,29	86,5			25			
		Итого по разд. II	руб.					I403			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Ш. Подпольные каналы и приямки									
34	6-I-I 6-I-I	Устройство днища каналов и приямков из бетона I00	м3	0,43	28,4			I2			
35	6-I25 6-I3-I ССЦ М0 ч.I п.п. I-27, I-29	Устройство бетонных стен каналов и приямков бетона I00 Цена: 83,0-(29,3-27,3)х хI,02=	м3	0,28	80,96			23			
36	7-I99 7-I2-I ССЦ М0 ч.I п.2-4	Укладка плит покрытия каналов площадью до 0,5 м2 Цена: 0,48+24,4х0,00I8=	шт.	7	0,52			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
37	ССЦ М0 ч.I п.9-222	Стоимость плит покрытия каналов типа П4-I5 из бетона 300	м3	0,28	53,30			I5			
38	ССЦ М0 ч.I т.ч. табл.3-I п.I	Стоимость арматуры А-I	кг	2,I	0,229			-			
39	ССЦ М0 ч.I т.ч. табл.3-I п.3	Стоимость арматуры А-Ш	кг	9,8	0,250			2			
40	ССЦ М0 ч.I т.ч. табл.3-I п.6	Стоимость арматуры В-I	кг	I,4	0,32I			-			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I	8-27 8-4-7	Боковая обмазка стен подпольных каналов и приямка горячим битумом за 2 раза	I00 м2	0,05	90,0			5			
		Итого по разделу Ш	руб.					6I			
		Итого по подземной части	руб.					I604			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Б. Надземная часть									
		IУ. С т е н ы Вариант со стенами горизонтальной разрезки									
42	7-557 7-43-6-I.8 ССЦ п.2-4	Установка двухслойных стеновых панелей площадью до 6 м2 в бескаркасно-панельных зданиях марки: ПСД 60.6.40-Т-2 ПСД 60.6.40-ТУП ПСД 60.6.40-ТУ ПСД I5.I2.40ТУП ПСД I5.I2.40-ТУ ПСД 30.I2.40-Т-I ПСД I2.I2.40-Т-II ПСД 6.I2.40-Т ПСД 6.24.40-Т-I ПСД I2.24.40-Т-I ПСД 2I.24.40-Т-I ПСД 60.6.40 ТУПI ПСД 60.6.40ТУ-I ПСД 60.6.40-Т-I ПСД 6.24.40-Т-IН Цена: 3,82+24,4х0,0II5=4,I0	шт.	49	4,I0			20I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
43	7-560 7-43-7- -I.8 ССЦ п.2-4	Установка двухслойных стеновых панелей площадью до I5 м2 в бескаркасно-панельных зданиях марки: ПСД 60.I2.40-Т-I ПСД 60.I2.40-ТУПI ПСД 60.I2.40-ТУ Цена: 4,83+24,4х0,0378=5,75	шт.	II	5,75			63			
44	7-665 7-47-I0- -I.8 ССЦ п.2-4	Установка карнизных плит марки ПК-6-75П Цена: 2,I4+24,4х0,0265= =2,79	шт.	8	2,79			22			
45	ССЦ МО п.II-237 т.ч. табл.3.3	Стоимость карнизных плит из бетона I50 марки ПК-6-75П, длиной от 3 до I2 м с объемной массой бетона I,6 т/м3 на пористых заменителях Цена: 77,6+I,33=78,93	м3	7,36	78,93			58I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
46	ССЦ т/ч табл.3-I	Стоимость арматуры А-I	кг	64	0,229			I5			
47	ССЦ т/ч табл.3-I	Стоимость арматуры А-Ш	кг	280	0,250			70			
48	ССЦ т/ч табл.3-I	Стоимость арматуры Вр I	кг	II6	0,32I			37			
49	ССЦ т/ч табл.3-I п.I3,I9	Стоимость закладных деталей с лакокрасочным покрытием	кг	I56,8	0,469			74			
		Цена: 0,4I3+0,0558= =0,469									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
50	ССЦ п.I0-I8I	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов γ=900 кг/м3 с расходом арматуры 3,I-7 кг/м2 длиной от 3 до I2 м толщиной 40 см марки :	м2	I0I,84	25,6			2607			
		ПСД 60.I2.40 Т-I ПСД 60.6.40 ТУI ПСД 60.I2.40 ТУПI ПСД 60.I2.40 ТУ ПСД 60.6.40 ТУП ПСД 60.6.40ТУ									
5I	ССЦ п.I0-I85	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов γ=900 кг/м3 с расходом арматуры I7,I-20кг/м2 длиной от 3 до I2 м толщиной 40 см марки :	м2	35,I8	30,4			I069			
		ПСД 60.6.40 Т-I ПСД 60.6.40 ТУПхI ПСД 60.6.40 ТП2									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
52	ССЦ п.I0-I26	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов γ= 900кг/м3 с расходом арматуры до 3 кг/м2 длиной до 3 м толщиной 40 см марки : ПСД I5.I2.40 ТУП ПСД I5.I2.40 ТУ ПСД 2I.24.40 ТI	м2	I3,87	23,9			33I			
53	ССЦ п.I0-I27	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов γ=900кг/м3 с расходом арматуры от 3,I-7кг/м2 длиной до 3 м толщиной 40 см марки : ПСД 30.I2.40 Т-I ПСД I2.I2.40 ТП ПСД 6.24.40 Т-I ПСД I2.24.40Т-I ПСД 6.24.40 ТIН	м2	34,I	25,0			853			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
54	ССЦ п.I0-I28	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов γ= 900кг/м3 с расходом арматуры I0,I-I3 кг/м2 длиной до 3м толщиной 40см марки : ПСД 6.I2.40Т	м2	4,08	27,3			III			
55	7-285 7-I7-I	Установка соединительных элементов	т	0,2I3	362			77			
56	I3-I2I I3-I30 I3-I5-6 I3-I6-3 т/ч стр.2 п.3.5	Огрунтовка соединительных элементов грунтом ГФ-02I и окраска лаком БТ-577 Цена: (7,7I+3,98)х хI,I=I2,86	I00 м2	0,05	I2,86			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
57	7-290 7-I7-6	Установка стальных насадок СУ-I	т	0,088	358			32			
58	ССЦ т/ч табл.3-I п.I9	Лакокрасочное покрытие насадок	т	0,088	55,8			5			
59	7-707 7-5I-7	Герметизация стыков наружных стеновых панелей мастикой	I00 м	6,480	9I,8			595			
60	8-30 8-5-I	Кладка отдельных участков стен наружных из кирпича глиняного обыкновенного	м3	0,68	34,2			23			
6I	I2-280 I2-8-5	Покрытие оцинкованной сталью подоконников с внутренней и наружной стороны	I00м2	0,06	I92			I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
62	7-709 7-5I-9	Герметизация мастикой стыков коробок окон и дверей со стенами	I00 м шва	I,20	88			I06			
63	7-3I 7-3-I	Установка прямоугольных колонн весом до I,0 т марки СК 2-33-3а и СКТ 2-33-3 в стаканы фундаментов	шт.	5	8,67			43			
64	ССЦ М0 ч.I п.9-4 т.ч. табл.3-3	Стоимость прямоугольных колонн высотой от 3-х до I2,0 м объемом до 0,2 м3 из бетона 200 марки СК 2-33-3а	м3	0,264	85,46			23			
		Цена: 87,I-0,82х2=									

807-11-188.85(у)

33

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
65	ССЦ МО ч.I п.9-50	Стоимость колонн с консолями в две стороны высотой от 3 до I2 м объемом до 0,2 м3 из бетона 200 марки СКТ2-33-3 Цена: 94,3-0,82х2=	м3	0,426	92,66			39			
66	ССЦ МО ч.I табл.3-I	Стоимость арматуры класса А-I	кг	9,9	0,229			2			
67	ССЦ МО ч.I табл.3-I	Стоимость арматуры класса А-II	кг	I69,54	0,229			39			
68	ССЦ МО ч.I т.ч. табл.3-I п.6	Стоимость арматуры класса В-I	кг	I2,96	0,32I			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
69	ССЦ М0 ч.I т.ч. табл.3-I п.п.I3,I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием Цена: 0,4I3+0,0558= =0,469	кг	26,6	0,469			I2			
		Итого по разделу IУ	руб.					704I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IУ.2 Вариант со стенами вертикальной разрезки									
70	7-549 7-43-3-I,8 ССЦ ч.I п.2-4	Установка двухслойных стеновых панелей площадью до 6 м2 в бескаркасно-панельных зданиях марки : ПСД 60.6.40ТУ ПСД 60.6.40Т-УП Цена: 7,45+24,4х0,0078=7,64	шт.	4	7,64			3I			
7I	7-555 7-43-5-I,8 ССЦ М0 ч.I п.2-4	Установка двухслойных стеновых панелей площадью до 25 м2 в бескаркасно-панельных зданиях марки: I ПСД 60.30.40-ТI 4.I ПСД 60.30.40 ТI 2.IIПСД 60.30.40-Т-I 3 ПСД 64.30.40-Т-I 4 ПСД 64.30.40 Т-I ПСД 64.30.40Т-I Цена: II,3+24,4х0,0369=I2,2	шт.	I2	I2,20			I46			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
72	ССЦ п.I0-I8I	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов с расходом арматуры 3,I-7кг/м2 длиной от 3 до I2м толщиной 40 см марки : ПСД 60.6.40 ТУ ПСД 60.6.40 ТУП ПСД 64.30.40 ТI	м2	33,85	25,6			867			
73	Расчет № I	Стоимость стеновых панелей марки 4.I ПСД 60.30.40-ТI	шт.	I	543,8			544			
74	Расчет № I	Стоимость стеновых панелей 2.I ПСД 60. 30.40 Т-I	шт.	I	606,88			607			
75	-"- № I	Стоимость стеновых панелей марки 3ПСД 64.30.40 Т.I	"	I	545,72			546			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
76	Расчет № I	Стоимость стеновых панелей марки 4ПСД 64.30.40-Т-I	шт.	2	535,8I			I072			
77	Расчет № I	Стоимость стеновых панелей марки IПСД 60.30.40-Т-I	"	6	600,03			3600			
78	7-285 7-I7-I	Установка соединительных элементов	т	0,270	362			98			
79	I3-I2I I3-I30 I3-I5-6 I3-I6-3 т/ч п.3,5	Огрунтовка соединительных элементов грунтом ГФ-02I и окраска лаком БТ-577 Цена: (7,7I+3,98)х хI,I=I2,86	I00 м2	0,06	I2,86			I			
80	7-665 7-47-I0-I8 ССЦ п.2-4	Установка карнизных плит марки ПК-6-75П массой более 0,5 т	шт.	8	2,79			22			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8I	ССЦ п.II-237 т/ч табл.3-3	Стоимость карнизных плит марки ПК-6-75-II из бетона I50 длиной от 3 до I2 м объемной массой бетона I,6 т/м3 на пористых заполнителях Цена: 77,6+I,33=78,93	м3	7,36	78,93			58I			
82	ССЦ т/ч табл.3-I	Стоимость арматуры А-I	кг	64	0,229			I5			
83	ССЦ т/ч табл.3-I	Стоимость арматуры А-Ш	кг	280	0,250			70			
84	ССЦ т/ч табл.3-I	Стоимость арматуры Вр-I	кг	II6	0,32I			37			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
85	ССЦ т/ч табл.3-I п.I3,I9	Стоимость закладных деталей с лакокрасочными покрытиями	кг	I56,8	0,469			74			
		Цена: 0,4I3+0,0558=0,469									
86	7-709 7-5I-9	Герметизация стыков наружных стеновых панелей мастикой	I00 м	5,09	88			448			
87	7-3I 7-3-I	Установка прямоугольных колонн весом до I,0 т марки СК2-33-3а и СКТ2-33-3 в стаканы фундаментов	шт.	5	8,67			43			
88	ССЦ МО ч.I п.9-4 т/ч табл.3-3	Стоимость прямоугольных колонн высотой от 3 до 6,5 м, объемом до 0,2 м3 из бетона 200 марки СК2-33-3а	м3	0,264	85,46			23			
		Цена: 87,I-0,82х2=85,46									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
89	ССЦ МО ч.I п.9-50	Стоимость колонн высотой от 3 до 6,5м с консолями в две стороны объемом до 0,2 м3 из бетона 200 марки СКТ2-33-3	м3	0,426	92,66			39			
		Цена: 94,3-0,82х2=92,66									
90	ССЦ МО ч.I т/ч табл.3-I	Стоимость арматуры класса А-I	кг	9,9	0,229			2			
9I	ССЦ МО ч.I т/ч табл.3-I	Стоимость арматуры класса А-II	кг	I69,54	0,229			39			
92	ССЦ МО ч.I т/ч табл.3-I	Стоимость арматуры класса В-I	кг	I2,96	0,32I			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
93	ССЦ М0 ч.I т/ч табл.3-I п.I3,I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием	кг	26,6	0,469			I2			
		Цена: 0,4I3+0,0558= =0,469									
		Итого по разд.IУ-А	руб.					892I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		У. Покрытие-кровля									
94	7-94 7-7-2	Укладка балок перекрытий весом до 2-х т марки БФ-4А Ш	шт.	4	4,50			I8			
95	ССЦ МО ч.I п.8-58	Стоимость балок для плоской кровли из бетона 250 марки БФ-4АШ	м3	I,8	86,9			I56			
96	ССЦ МО ч.I т.ч. табл.3-I п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	кг	5I,6	0,250			I3			
97	ССЦ МО ч.I т.ч. табл.3-I п.I	Стоимость арматуры А-IУ	кг	96,0	0,229			22			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
98	ССЦ М0 ч.I т.ч. табл.3-I п.6	Стоимость арматуры класса В-I	кг	25,20	0,32I			8			
99	ССЦ М0 ч.I т.ч. табл.3-I п.I3,I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием Цена: 0,4I3+0,0558= = 0,469	кг	72,0	0,469			34			
I00	7-I77 7-II-I	Укладка комплексных плит покрытия ребристых площадью до I0 м2 Марки 2 ПВ4-2АIУ Т-I20 МВ-I2-200 ПА 2 ПГ-2АIУ Т-I20 МВ-I2-200 ПА	шт.	6	5,70			34			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0I	7-I83 7-II-4	Укладка комплексных плит покрытия площадью до 20 м2 марки ПП-3АIУ Т-I20 МВ-I2-200ПА	шт.	I3	8,02			I04			
		IIВ4-3АIУ Т-I20 МВ--I2-200ПА									
I02	Расчет № 2	Стоимость комплексной плиты марки ПП-3АIУ Т-I20 МВ-I2-200 Па из бетона 300	"	8	286,83			2295			
I03	Расчет № 2	Стоимость комплексной плиты марки IIВ4-3АIУ Т-I20 МВ-I2-200 Па из бетона 300	шт.	5	302,I2			I5II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I04	Расчет № 2	Стоимость комплексной плиты марки 2ПВ4-2АIУ Т-I20 МВ-I2-200 Па из бетона 300	шт.	4	I47,I4			589			
I05	Расчет № 2	Стоимость комплексных плит марки 2ПГ-2АIУ Т-I20МВ-I2--200 Па из бетона 300	шт.	2	I4I,I5			282			
I06	7-209 7-I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных шахт марки СБ 4А-I	шт.	9	2,43			22			
I07	ССЦ МО ч.I п.8-236	Стоимость железобетонных стаканов периметром до 2м, весом до 5т из бетона 200 марки СБ4А-I	м3	0,54	90,2			49			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I08	ССЦ МО ч.I т.ч. табл.3-I п.I	Стоимость арматуры А-I	кг	20,7	0,229			5			
I09	ССЦ МО ч.I т.ч. табл.3-I п.6	Стоимость арматуры В-I	кг	I5,30	0,32I			5			
II0	ССЦ МО ч.I т.ч. табл.3-I п.п.I3,I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием Цена: 0,4I3+0,0558=0,469	кг	53,I	0,469			25			
III	7-285 7-I7-I	Установка креплений для подвесок	т	0,02	362			7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II2	9-94 9-I2-I	Установка металлических подвесок	т	0,0275	29,2			I			
II3	ССРМ ч.П п.2095 т.ч. п.I4	Стоимость подвесок Цена: 393-8хI,0I=	т	0,0275	384,92			II			
II4	ССЦ МО ч.I т.ч. табл.3-I п.I8	Металлизация подвесок и креплений	т	0,0475	I78			8			
II5	I3-I2I I3-I5-6 т.ч. п.3,5	Огрунтовка креплений и подвесок грунтом ГФ-02I за один раз Цена: 7,7IхI,I=	I00 м2	0,0I5	8,48			—			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II6	I3-I68 т.ч. п.3,5 I3-I8-2I	Окраска креплений и подвесок битумным лаком БТ-577 Цена: 7,I3xI,I=	I00 м2	0,0I5	7,84			—			
II7	4I-48 4I-7-4 ССРМ ч.I п.п. 52,283	Прокладка жгута из просмоленной пакли в швах плит покрытия Цена: I5,6+9,4+55,5x x0,0I+720x0,205	I00 м	I,26	I73,I6			2I8			
II8	I2-284 I2-9-I I2-285 I2-9-2	Утепление швов покрытия минераловатными плитами повышенной жескости марки 200 в 2 слоя Цена: 54,7+43,I=97,8	I00 м2	0,5I	97,8			50			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II9	ССРМ ч.I п.II3 стр.89	Стоимость минераловатных плит повышенной жесткости марки 200 ГОСТ 22950-78 толщ. I20 мм	м3	6,32	75,3			476			
I20	I2-289 I2-9-6	Устройство пароизоляции стыков плит рубероидом на мастике	I00 м2	0,I7	49,9			8			
I2I	I2-289 I2-9-6	Устройство гидроизоляции стыков плит рубероидом на мастике	I00 м2	0,29	49,9			I4			
I22	I2-284 I2-285 I2-9-I ССРМ ч.I	Утепление покрытия минераловатными плитами над душевыми в 2 слоя	I00 м2	0,I2	97,8			I2			
		Цена: 54,7+43,I=I40,9									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I23	ССРМ ч.I п.II3 стр.89	Стоимость минераловатных плит повышенной жесткости γ=200кг/м3 толщиной 8 см	м3	I,0	75,3			75			
I24	I2-I76 I2-2-6-2 т.ч. р.3 п.3,2 К=I,I2 ССРМ ч.I п.370 стр.32	Устройство кровли из 3-х слоев рубероида с защитным слоем из гравия, втопленного в битумную мастику Цена: $338-\frac{468}{4}$ x0,22xI,I2=	I00 м2	3,I5	309,I7			974			
I25	I2-I76 I2-2-6-2	Устройство кровли из 4-х слоев рубероида с защитным слоем гравия на битумной мастике над душевыми	I00 м2	0,I2	338			4I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I26	I2-280 I2-8-5	Устройство покрытия парапетов из оцинкованной кровельной стали	I00 м2 покрытия	0,4I	I92			79			
I27	I2-277 п.8-2	Обделки на фасадах из оцинкованной кровельной стали	I00 м2 пл-ди фасада	2,6I	9,43			25			
I28	I2-299 I2-I0-I	Устройство цементной стяжки по парапетам	I00 м2	0,I0	5I,6			5			
		Итого по разделу У	руб.					7I76			
		в т.ч. металлоконструкции	"					I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УI. Перегородки									
I29	7-283 7-I6-5 ССЦ п.2-2	Установка панелей перегородок, устанавливаемых вертикально, площадью до 2 м2 марки : ПГ5.3I-Т	шт.	33	2,66			88			
		Цена: 2,4+2I,9х0,0II7=2,66									
I30	7-284 7-I6-6 ССЦ п.2-2	Установка панелей перегородок, устанавливаемых вертикально площадью более 2 м2 марки : ПГ30.3I-Т ПГI5.3I-Т ПГI0.3I-Т ПГ30.3I-Т-I ПГ30.3I-Т-2 ПГ30.3I-Т-4 ПГI0.3I.-Т-I	шт.	59	3,67			2I7			
		Цена: 3,24+2I,9х0,0I96= = 3,67									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3I	ССЦ п.II-56	Стоимость перегородок из бетона I50, объемной массой 2400 кг/м3 с расходом арматуры до 4 кг/м2 толщиной 8 см, длиной до 3 м марки : ПГ30.3I-Т ПГI5.3I-Т	м2	I03,I	6,4			660			
I32	ССЦ т.I п.II-56 примечан. п.I7 стр.II5	Стоимость перегородок из бетона I50, объемной массой 2400 кг/м3 с расходом арматуры 5кг/м2 толщиной 8 см, длиной до 3 м марки: ПГ I0.3I-Т Цена: 6,4+0,3I= 6,7I	м2	I02,34	6,7I			687			
I33	ССЦ т.I п.II-56 примечан. п.I7 стр.II5	Стоимость перегородок из бетона I50, объемной массой 2400 кг/м3 с расходом арматуры 6,5 кг/м2 толщиной 8 см, длиной до 3м марки: ПГ5.3I-Т Цена: 6,4+0,3Iх2,5= 7,I8	м2	48,5I	7,I8			348			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I34	ССЦ т.I п.II-56 примеч. п.I7 стр.II5	Стоимость перегородок из бетона I50, объемной массой 2400 кг/м3 с расходом арматуры 7,2 кг/м2 толщиной 8 см, длиной до 3 м марки : ПГ30.3I-Т-I	м2	8,37	7,39			62			
		Цена: 6,4+0,3Iх3,2=7,39									
I35	ССЦ т.I п.II-56 примеч. п.I7 стр.II5	Стоимость перегородок из бетона I50 объемной массой 2400 кг/м3 с расходом арматуры 9 кг/м2 толщиной 8 см, длиной до 3 м марки :									
		ПГ 30.3I-Т-2	м2	8,43	7,95			67			
		Цена: 6,4+0,3Iх5=7,95									
I36	ССЦ т.I п.II-56 примеч. п.I7 стр.II5	Стоимость перегородок из бетона I50, объемной массой 2400кг/м3 с расходом арматуры I3,5кг/м2 толщиной 8 см, длиной до 3 м марки : ПГI0.3I-Т-I	м2	4,74	9,35			44			
		Цена: 6,4+0,3Iх9,5= 9,35									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I37	ССЦ т.I п.II-56 примеч. п.I7 стр.II5	Стоимость перегородок из бетона I50,объемной массой 2400кг/м3 с расходом арматуры I3,3 кг/м2 толщиной 8 см, длиной до 3 м марки : ПГ30.3I-Т-4	м2	7,87	9,28			73			
		Цена: 6,4+0,3Iх9,3=9,28									
I38	7-572 7-44-I-I.8 ССЦ п.2-4	Установка двухслойных стеновых панелей из легких бетонов площадью до 6 м2 марки : ПСД 6.30.40-Т-I ПСД 6.30.40-Т-IН	шт.	5	4,49			22			
		Цена: 4,28+24,4х х0,0088= 4,49									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I39	ССЦ п.I0-I27	Стоимость двухслойных стеновых панелей длиной от 3 до I2 м объемным весом 900 кг/м3 с расходом арматуры 3,I-7 кг/м2 толщиной 4 см марки :	м2	8,65	25,0			2I6			
		ПСД 6.30.40-Т-IН									
		ПСД 6.30.40-Т-I									
I40	7-285 7-I7-I	Установка крепежных элементов в перегородках	т	0,787	362			285			
I4I	I3-I2I I3-I30 I3-I5-6 I3-I6-3 т/ч стр.2 п.3.5	Огрунтовка крепежных элементов грунтом ГФ-02I и окраска лаком БТ-577	I00 м2	0,2I	I2,86			3			
		Цена: (7,7I+3,98)х хI,I= I2,86									

807-11-18.85 (У)
57
21408-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I42	I0-46 I0-8-3 ССРМ ч.I р.II п.26,30, 20I р.I п.30	Устройство по месту каркасных перегородок с обшивкой с двух сторон асбестоцементными плоскими листами и между перегородками Цена: 3,23+(50-44)х х0,008-295х0,0062+ $\frac{6,4}{2,5xI,2x0,0I} x \frac{0,0062x0,0I}{0,003} = 5,86$	м2	85,7I	5,86			502			
I43	26-35 26-8-8	Утепление каркаса минераловатными плитами толщиной 6 см	м3	5,I4	35,5			I82			
I44	ССРМ ч.I п.I22 стр.90	Стоимость мягких минераловатных плит Цена: 5,I4х0,98= 5,04 м3	м3	5,04	I4,3			72			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I45	7-675 7-49-I- -I,8	Установка сантехнических кабин	шт.	3	4,58			I4			
I46	Расчет № 3	Стоимость сантехнических кабин СК-28-9 полной заводской готовности по серии I.I88.3	шт.	3	274,95			825			
I47	I0-48 I0-8-5	Устройство перегородок из плит ДСП в душевых кабинах	м	I,8	2,4			4			
I48	Пр-т 07-06 п.I433 ССРМ ч.I п.320	Стоимость щитов из плит ДСП с облицовкой пластиком с 2-х сторон Цена: $5,8 \times \frac{4,9}{4,4} = 6,46$	м2	3,6	6,46			23			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I49	7-29I 7-I7-7	Установка металлической штанги в душевых кабинах	т	0,024	342			8			
I50	7-697 7-698 7-49-9 7-49-I0	Присоединение и испытание трубопроводов сантехнических кабин и электропроводок	шт.	3	2,39			7			
		Цена: I,39+I,0=									
I5I	8-45 8-5-9	Заделка зазоров кирпичом между плитами покрытия и перегородками толщ. I20 мм высотой I70 мм	I00 м2	0,22	472			I04			
		Итого по разделу УI	руб.					45I3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УП. Окна (с горизонтальной разрезкой панелей)									
I52	I0-72 I0-I3-I	Установка оконных блоков площадью до 2 м2 со спаренными переплетами в каменных стенах с приразкой приборов	м2	3,42	3,0I			I0			
I53	I0-73 I0-I3-2	Установка оконных блоков площ. более 2 м2 со спаренными переплетами в каменных стенах с приразкой приборов	м2	28,56	2,I8			62			
I54	ССРМ ч.II р.2 п.38	Стоимость двухстворчатых оконных блоков со спаренными переплетами марки ОС-I2-I58 с окраской масляной краской за 2 раза	м2	3,42	I8,36			63			
		Цена: I7,3+2,87х0,37=I8,36									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I55	ССРМ ч.П р.2 п.39	Стоимость трехстворчатых оконных блоков со спаренными переплетами марки ОС I2-I8В с окраской масляной краской за 2 раза Цена: I6,I+2,62х0,37= = I7,07	м2	28,56	I7,07			488			
I56	ССРМ ч.I р.I п.435	Стоимость приборов для окон двухстворчатых	к-т	2	I,72			3			
I57	ССРМ ч.I р.I п.439	Стоимость приборов для окон трехстворчатых	-"-	I4	3,87			54			
I58	I5-707 I5-20I-2	Остекление спаренных оконных блоков 3 мм стеклом	I00 м2	0,32	242			77			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I59	I0-I20 I0-24-I	Устройство каркаса для воздухозаборного устройства в проеме венткамеры	м2	0,72	2,55			2			
I60	ССРМ ч.II р.2 п.3I2	Коробки оконные	м	2,48	I,07			3			
		Итого по разделу УП	руб.					762			
		УП-А Окна (вертикальная разрезка)									
I6I	I0-I20 I0-24-I	Устройство каркаса для воздухозаборного устройства в проеме венткамеры	м2	0,72	2,55			2			
I62	ССРМ ч.II п.3I2	Коробки оконные	м	2,48	I,07			3			
		Итого по разделу УП-А						5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УШ. Двери (с горизонтальной разрезкой панелей)									
I63	I0-I05 I0-I40 I0-20-I I0-26-I	Установка наружных дверных блоков площ. до 3 м2 в стенах с прирезкой приборов	м2	8,74	2,79			24			
		Цена: I,45+I,34= 2,79									
I64	ССРМ ч.П р.П п.239	Стоимость однопольных дверных блоков марки ДН 23-9-4 с окраской масляными красками за 2 раза	м2	4,72	I9,08			90			
		Цена: I8,3+2,IIx0,37=I9,08									
I65	ССРМ ч.П р.2 п.2I9	Стоимость однопольных дверных блоков марки ДГ 2I-I0 с окраской масляной краской за 2 раза	м2	4,02	I4,23			57			
		Цена: I3,5+I,97x0,37=I4,23									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I66	ССРМ ч.I р.I п.446	Стоимость приборов для дверей входных в здание однопольных	к-т	2	6,73			I3			
I67	I5-735 I5-20I-6	Остекление наружных дверей узорчатым стеклом на шпаликах по эластичной прокладке	м2	I,33	3,39			5			
I68	I0-I07 I0-20-3	Установка внутренних дверных блоков площ. до 3 м2 в перегородках	м2	52,46	2,0			I05			
I69	ССРМ ч.II р.2 п.2I9	Стоимость дверных блоков по ГОСТу 6629-74 марки ДГ 2I-I0 с масляной окраской за 2 раза	м2	I6,08	I4,23			229			
		Цена: I3,5+I,97x0,37= = I4,23									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I70	ССРМ ч.II р.2 п.2I8	Стоимость дверных блоков по ГОСТу 6629-74 марки ДГ-2I-9 с масляной окраской за 2 раза	м2	I2,6	I4,94			I88			
		Цена: I4,2+I,99х0,37= = I4,94									
I7I	ССРМ ч.II р.2 п.2I7	Стоимость дверных блоков по ГОСТу 6629-74 марки ДГ-2I-7 с масляной окраской за 2 раза	м2	27,8	I5,94			443			
		Цена: I5+2,53х0,37= =I5,94									
I72	ССРМ ч.I р.I п.446	Стоимость приборов для дверных блоков с одним полотном входных в квартиру	компл.	2	46,73			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I73	ССРМ ч.I р.I п.448	Стоимость приборов для дверных блоков с одним полотном входных в комнату	компл.	25	2,97	-	-	74			
I74	ССРМ ч.I р.I п.448	Стоимость приборов для дверных блоков с одним полотном входных в душевые и санузлы	компл.	I0	2,97	-	-	30			
I75	I0-I22 I0-24-3	Обделка дверных проемов коробками без заполнения полотном	м2	2,00	2,65	-	-	5			
I76	ССРМ ч.I п.3I8 стр.I60	Стоимость коробок дверных	м	6,3	0,77	-	-	5			
		Итого по разд. УШ	руб.					I29I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УШ. А Двери (с вертикальной разрезкой панелей)									
I77	I0-I05 I0-I40 I0-20-I I0-26-I	Установка наружных дверных блоков площ. до 3 м2 в стенах тамбуров с прирезкой приборов	м2	4,02	2,79			II			
		Цена: I,45+I,34= 2,79									
I78	I0-I07 I0-20-3	Установка внутренних дверных блоков площ. до 3 м2 в перегородках с прирезкой приборов	м2	52,46	2,0			I05			
I79	ССРМ ч.II р.II п.219	Стоимость глухих дверных блоков марки ДГ 2I-I0 с окраской масляными красками за 2 раза	м2	I6,08	I4,23			229			
		Цена: I3,5+I,97x0,37= = I4,23									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I80	ССРМ ч.II р.II п.2I8	Стоимость глухих дверных блоков марки ДГ 2I-9 с окраской масляной краской за 2 раза Цена: I4,2+I,99x0,37= = I4,94	м2	I2,6	I4,94			I88			
I8I	ССРМ ч.II р.II п.2I7	Стоимость глухих дверных блоков марки ДГ 2I-7 с окраской масляными красками за 2 раза Цена: I5+2,53x0,37= = I5,94	"	27,8	I5,94			443			
I82	ССРМ ч.I р.I п.447	Стоимость приборов для дверей, входных в квартиру	к-т	2	8,94			I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I83	ССРМ ч.I р.I п.448	Стоимость приборов для дверей, входных в комнату однопольных	к-т	23	2,97			68			
I84	ССРМ ч.I р.I п.448	Стоимость приборов для дверей, входных в санузлы, однопольных	к-т	I0	2,97			30			
I85	I0-I22 I0-24-3	Обделка дверного проема коробками в помещении для дезинфекции одежды	м2	2,0	2,65			5			
I86	ССРМ ч.II п.3I8 стр.I60	Стоимость коробки	м	6,3	0,77			5			
		Итого по разделу УШ А.	руб.					II02			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IX. Полы Тип П-9									
I87	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем под полы	I00 м2	I,05	43,3			45			
I88	II-II II-I-II	Подстилающий слой из бетона I00 толщ. 80 мм под полы	м3	8,4	29,3			246			
I89	II-67 II-68 II-II-I II-II-2	Бетонное покрытие пола из бетона 200 толщ. 20 мм Цена: I23-I5,8х2=	I00 м2	I,05	9I,4			96			
I90	II-2 II-I-2	ТИП П-43 Уплотнение грунта щебнем под полы	I00 м2	0,I8	43,3			8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9I	II-II II-I-II	Подстилающий слой из бетона I00 толщ. 80 мм под полы	м3	I,46	29,3			43			
I92	II-I35 II-20-3	Устройство полов из керамических плиток толщ. I3мм на цементном растворе с красителем	I00 м2	0,I8	4I7			75			
		ТИП П-7I									
I93	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем под полы	I00 м2	I,58	43,3			68			
I94	II-II II-I-II	Подстилающий слой из бетона I00 толщ. 80 мм под полы	м3	I2,59	29,3			369			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I95	II-57-I II-8-3	Стяжка из легкого бетона толщ. 20мм	I00м2	I,58	82,6			I3I			
I96	II-206 II-28-I	Устройство полов из линолеума толщ. 3мм на битумной мастике с устройством деревянных плинтусов	I00м2	I,58	42I			665			
I97	II-50 II-7-I	Утепление пола керамзитом вдоль наружных стен	м3	I6,I	I6,I			259			
		Итого по разд.IX	руб.					2018			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		X. Наружная отделка с горизонтальной разрезкой панелей									
I98	I5-2I0 I5-52-3	Штукатурка откосов	I00м	0,68	I8,7			I3			
I99	I5-20I I5-5I-I	Штукатурка кирпичных участков стен	м2	I,78	0,853			2			
200	I5-520 I5-I56-I	Побелка фасадов	I00 м2	2,55	4,62			I2			
20I	I3-293 I3-40-I	Гидрофобизация стен раствором ГКЖ-I0	I00 м2	2,I8	8,I9			I8			
		ИТОГО по разделу X	руб.					45			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ХА. Наружная отделка с вертикальной разрезкой панелей									
202	I5-520 I5-I56-I	Известковая побелка фасадов	I00 м2	2,55	4,62			I2			
203	I3-293 I3-40-I	Гидрофобизация стен раствором ГКЖ-I0	I00 м2	2,I8	8,I9			I8			
		ИТОГО по разделу Х-А	руб.					30			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XI. Внутренняя отделка (с горизонтальной разрезкой панелей)									
204	7-7I5 7-5I-I5	Расшивка стыков плит покрытия снизу и примыкание стен к потолку	I00 м	4,82	I8,58			90			
205	I5-502 I5-I52-2	Клеевая окраска потолков	I00 м2	3,26	I2,9			42			
206	I5-663 I5-I68-6	Водоэмульсионная окраска потолков	I00 м2	0,446	60,8			27			
207	I5-508 I5-I53-I	Известковая побелка потолков	I00 м2	0,589	5,84			3			
208	I5-225 I5-53-2	Штукатурка откосов	I00 м2	0,09	I74			I6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
209	7-7I4 7-5I-I4	Расшивка швов панелей стен и перегородок	I00 м	5,75	9,73			56			
		Цена: 4,85+0,2х24,4=9,73									
2I0	I5-508 I5-I53-I	Известковая побелка стен	I00 м2	2,85	5,84			I7			
2II	I5-568 I5-I59-8	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза	I00 м2	4,65	76,7			357			
2I2	I5-502 I5-I52-2	Клеевая улучшенная окраска стен	I00 м2	I,I5	I2,9			I5			
2I3	I5-92 I5-I5-3	Облицовка стен глазурованной керамической плиткой	I00 м2	0,28	532			I49			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I4	I5-246 I5-55-5	Штукатурка кирпичного участка стен в венткамере	I00 м2	0,0I8	57,8			I			
2I5	I5-563 I5-I59-3	Масляная окраска плинтусов	I00 м2	0,I58	7I,2			II			
2I6	I5-564 I5-566 I5-I59-4,6 т/ч табл.2 п.I8	Улучшенная масляная окраска дверной коробки в помещении для дезинфекции Цена: 23,7х(0,9-0,4)+ +80х0,4= 43,85	I00 м2	0,02	43,85			I			
2I7	I3-293 I3-40-I	Гидрофобизация стен и перегородок водным раствором ГКЖ-I0	I00м2	I0,0I	8,I9			82			
		ИТОГО по разделу XI	руб.					867			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XIA. Внутренняя отделка (с вертикальной разрезкой панелей)									
2I8	7-7I5 7-5I-I5	Расшивка стыков плит покрытия снизу и примыкания стен к потолку	I00м	4,82	I8,58			90			
		Цена: I7,6+0,04х24,4= = I8,58									
2I9	I5-502 I5-I52-2	Клеевая окраска потолков	I00 м2	3,26	I2,9			42			
220	I5-663 I5-I68-6	Водоэмульсионная окраска потолков	I00 м2	0,446	60,8			27			
22I	I5-508 I5-I53-I	Известковая побелка потолков	I00 м2	0,589	5,84			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
222	7-7I4 7-5I-I4	Расшивка швов панелей стен и перегородок внутри здания Цена: 4,85+0,2х24,4= = 9,73	I00м	4,95	9,73			48			
223	I5-508 I5-I53-I	Известковая побелка стен	I00 м2	2,85	5,84			I7			
224	I5-568 I5-I59-8	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза	I00 м2	4,65	76,7			357			
225	I5-502 I5-I52-2	Клеевая улучшенная окраска стен	I00 м2	I,I5	I2,9			I5			
226	I5-92 I5-I5-3	Облицовка стен глазурованной керамической плиткой	I00 м2	0,28	5,32			I49			
227	I5-563 I5-I59-3	Масляная окраска плинтусов	I00 м2	0,I58	7I,2			II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
228	I5-564 I5-566 I5-I59- -4,6 т/ч табл.2 п.I8	Улучшенная масляная окраска дверной коробки в помещении для дезинфекции Цена: 23,7х(0,9-0,4)+ +80х0,4= 43,85	I00 м2	0,02	43,85			I			
229	I3-293 I3-40-I	Гидрофобизация стен и перегородок водным раствором ГКЖ-I0	I00 м2	I0,0I	8,I9			82			
		ИТОГО по разделу XI-А руб.						842			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XII. Прочие работы									
230	27-I73 27-I74 27-43- -I,2	Устройство щебеночного основания толщиной I00 мм под отмостку	I00 м2	0,53	2II,88			II2			
		Цена: 230-9,06х2=									
23I	27-I69 27-I72 27-42- I,2	Устройство асфальтовой отмостки толщиной 20 мм	I00 м2	0,53	I05,4			56			
		Цена: I56-25,3х2=									
		Навес									
232	7-454 7-39-3- -I,8	Укладка плиты покрытия толщиной до I6 см, площадью более I0 м2 марки IIIT 5I.24.I5тI	шт.	I	3,48			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
233	8-I0 8-3-I	Устройство песчаной подушки под плиту пола	м3	2,5	I0,7			27			
234	ССЦ М0 Том I ч.I п.9-282	Стоимость плоских плит покрытия из бетона I50 марки: ПТ5I.24.I5.TI	м3	I,86	60,38			II2			
		Цена: 6I,2-0,82									
235	7-4 7-I-4	Укладка плит пола площадью более I0 м2 марки ПТ 5I-24-I5T	шт.	I	3,99			4			
236	ССЦ М0 том I ч.I п.9-98	Стоимость плоских плит пола типа ПТ 5I-24.I5T из бетона I50	м3	I,86	45,88			85			
		Цена: 46,7-0,82									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
237	ССЦ М0 том I ч.I табл.3	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,008	229			2			
238	ССЦ М0 том I ч.I табл.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,4I	250			I03			
239	ССЦ М0 том I ч.I табл.3	Стоимость арматуры класса Вр-I	т	0,005	32I			2			
240	ССЦ М0 том I ч.I табл.3	Стоимость закладных деталей	т	0,022	4I3			9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24I	I2-I76 I2-2-6-2 I2-297 I2-9-I0	Устройство кровли из четырех слоев рубероида с защитным слоем гравия на битумной мастике по козырьку с огрунтовкой цементной стяжки	I00 м2	0,I2	345,7I			4I			
		Цена: 338+7,7I= 345,7I									
242	I2-299 I2-300 I2-I0- -I,2	Цементная стяжка толщиной I0 мм по железобетонной плите	I00 м2	0,II5	I4,4			2			
243	7-247 7-I4-I	Установка экрана из панелей наружных стен площадью до I5 м2	шт.	I	I6,3			I6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
244	ССЦ М0 том I ч.I п.I0-II8	Стоимость панелей стен марки ПСД I2.30.30-Т-П-2 из легкого бетона М50 с фактурным слоем с двух сторон	м2	3,6	I9,3			69			
245	ССЦ М0 том I ч.I табл.3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,038	I78			7			
246	9-5I 9-8-I	Устройство металлических стоек	т	0,II	I9,2			2			
247	ССРМ ч.П п.2I09	Стоимость металлических стоек из труб	т	0,II	455			50			
248	9-I22 9-I7-5	Установка металлической рамки воздушной завесы (РМ-6)	т	0,05	50,2			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
249	ССРМ ч.II п.I967	Стоимость металлической рамки	т	0,05	357			I8			
250	6-293 6-37-I ССЦ п.I-I7 I-I5	Забивка бетоном I00 стальных стоек из труб Цена: 37,9-(28,2-26,3)х хI,0I5 = 35,97	м3	0,I	35,97			4			
25I	I3-I2I I3-I5-6	Огрунтовка металлических конструкций грунтом ГФ-020 за I раз.	I00 м2	0,099	7,7I			I			
252	I3-I25 I3-I5-I	Окраска металлических конструкций эмалью БТ-577 за 2 раза Цена: 4,38х2= 8,76	I00 м2	0,099	8,76			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
253	26-63 26-II-7	Заполнение рамки воздушной завесы асбестоцементными листами	I00 м2	0,03	64,4			2			
254	Ц.№I ч.I п.3I	Стоимость асбесто-цементных листов плоских	шт.	2	3,06			6			
255	26-3I 26-8-4	Изоляция стен полу-жескими минерало-ватными плитами с устройством каркаса	м3	0,46	35,9			I7			
256	ССРМ ч.I п.II5	Стоимость полужест-ких минераловатных плит γ= I25 кг/м3	м3	0,47	I8,3			9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
257	26-63 26-II-7	Отделка стен вентка-меры асбестоцемент-ными листами	I00 м2	0,09	64,4			6			
258	ЦМ I ч.I п.3I	Стоимость асбесто-цементных плоских листов	шт.	4	3,06			I2			
259	9-I23 9-I7-6	Установка стальной рамы ОР-I	т	0,0I4	45			I			
260	Ц.I ч.II п.2095	Стоимость металло-конструкций рамы	т	0,0I4	393			6			
		ИТОГО по разделу XII	руб.					789			

807-11-18.85 (У)
21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в том числе металло-конструкций	руб.					80			
		ИТОГО по надземной части	руб.					24502 2I70I			
		ИТОГО по смете прямых затрат	руб.					26I06 25396			

ПРИМЕЧАНИЕ: дробные показатели означают :
числитель - стоимость работ при горизонтальной разрезке стеновых панелей;
знаменатель - стоимость работ при вертикальной разрезке стеновых панелей.

Главный инженер проекта Клейн

Нач.сметного отдела Сизорин

Составила ст.инженер Зайцева

Проверила рук.группы Гунчикова

801-1-188(У)

21108-09

С В О Д К А

Объемов и стоимости работ к локальной смете № I для варианта со стенами горизонтальной разрезки

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единицы измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.					Нормативная условно-чистая продукция					Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете
				прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	плановые накопления % от стоимости по графам 5,7	Всего по графам 5,7,8	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	в накладных расходах, % от суммы по графе 7	В плановых накоплениях % от стоимости по графам I0,II	Всего по данным граф I0,II, I2,I3	стоимость единицы измерения руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Подземная часть													
I	Земляные работы	м3	I79	I40	I6,5%	23	8% I3	I76						0,55 0,98

807-11-18.85 (У) 91 21408-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	Фундаменты	м3	25,70	I403	I6,5%	23I	8% / I3I	I765						5,37 / 68,68
3	Подпольные каналы и приямки	м3	0,99	6I	I6,5%	I0	8% / 6	77						0,23 / 77,78
	Итого по подземной части	руб.		I604		264	I50	20I8						6,I5 / -
	Надземная часть													
4	Стены	м3	84,36	704I	I6,5%	II62	8% / 656	8859						26,98 / I05,02
5	Покрытие-кровля в том числе :													
	строительные работы	м2	327,36	7I64	I6,5%	II82	8% / 668	90I4						27,45 / 27,54

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	металлоконструкции	т	0,0275	I2	8,6%	I	8% / I	I4						0,04 / 509,09
6	Перегородки	м2	422,8	45I3	I6,5%	745	8% / 42I	5679						I7,29 / I3,43
7	Оконные проемы	м2	32,7	762	I6,5%	I26	8% / 7I	959						2,92 / 29,33
8	Дверные проемы	м2	63,20	I29I	I6,5%	2I3	8% / I20	I624						4,95 / 25,70
9	Полы	м2	28I,0	20I8	I6,5%	333	8% / I88	2539						7,73 / 9,04
I0	Наружная отделка	м2 площ. застр.	325	45	I6,5%	7	8% / 4	56						0,I7 / 0,I7
II	Внутренняя отделка	-"-	325	867	I6,5%	I43	8% / 8I	I09I						3,32 / 3,36

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	Прочие работы в том числе :													
	строительные работы	м2 площ. застр.	325	709	I6,5%	II7	8% / 66	892						2,7I / 0,29
	металлоконструкции	т	0,I7	80	8,6%	7	8% / 7	94						0,29 / 552,94
	Итого по надземной части	руб.		24502		4036	2283	3082I						93,85
	Итого общестроительные работы	руб.		26I06		4300	2433	32839						I00%

Главный инженер проекта Д.С.Клейн
Начальник сметного отдела Ю.П.Сизорин
Составила ст.инженер Е.И.Куприянова
Проверила рук.группы Г.И.Гунчикова

СВОДКА
объемов и стоимости работ к локальной смете № I для варианта со стенами вертикальной разрезки

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единицы измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения руб.
				прямые затраты	накладные расходы % сумма		плановые накопления % от стоимости по графам 5,7	всего по графам 5,7, 8	в том числе основная заработная плата	в том числе экспл. машин в т.ч. заработная плата	В накладных расходах, % от суммы по графе 7	В плановых накоплениях % от стоимости по графам I0,II	Всего по данным граф I0, II, I2, I3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Подземная часть													
I	Земляные работы	м3	I79	I40	I6,5%	23	8% / I3	I76						0,5I / 0,98

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	Фундаменты	м3	25,7	I403	I6,5%	23I	8% I3I	I765						5,20 68,68
3	Подпольные каналы и приямки	м3	0,99	6I	I6,5%	I0	8% 6	77						0,23 77,78
	Итого по подземной части	руб.		I604		264	I50	2018						5,94 -
	Надземная часть													
4	Стены	м3	85,3I	892I	I6,5%	I472	8% 83I	II224						33,05 I3I,57
5	Покрытие-кровля в том числе :													

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	строительные работы	м2	327	7I64	I6,5%	II82	8% 668	90I4						26,54 27,54
	металлоконструкции	т	0,0275	I2	8,6%	I	8% I	I4						0,04 509,09
6	Перегородки	м2	422,8	45I3	I6,5%	745	8% 42I	5679						I6,72 I3,43
7	Оконные проемы	м2	0,7	5	I6,5%	I	8% -	6						0,02 8,57
8	Дверные проемы	м2	58,48	II02	I6,5%	I82	8% I03	I387						4,08 23,75
9	Полы	м2	28I,0	20I8	I6,5%	333	8% I88	2539						7,48 9,04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	Наружная отделка	м2 площади застр.	325	30	I6,5%	5	8% / 3	38						0,I0 / 0,I2
II	Внутренняя отделка	-"-	325	842	I6,5%	I39	8% / 78	I059						3,I2 / 3,26
I2	Прочие работы в том числе													
	строительные работы	м2 площади застр.	325	709	I6,5%	II7	8% / 66	892						2,63 / 2,74
	металлоконструкции	т	0,I7	80	8,6%	7	8% / 7	94						0,28 / 552,94

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Итого по надземной части	руб.		25396		4I84	2366	3I946						94,06
	Итого общестроительных работ	руб.		27000		4448	25I6	33964						I00%

Главный инженер проекта Д.С.Клейн

Начальник сметного отдела Ю.П.Сизорин

Составила ст.инженер Е.И.Куприянова

Проверила рук.группы Г.И.Гунчикова

801-1-18.85 (У) 66 2НОВ-09

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов к смете № I-I на общестроительные работы
для расчетной зимней температуры -20°

№№ пп	№ прейск. укрупн. сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуат. машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуат. машин в т.ч. заработная плата	Норм. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IУ. С т е н ы (горизонтальная разрезка панелей)									
		Исключить :									
42	7-557 7-43-6--I,8 ССЦ п.2-4	Установка двухслойных стеновых панелей площадью до 6 м2 в бескаркасно-панельных зданиях марки :	шт.	49							

801-1-18.85 (У) I00 2108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ПСД60.6.40-Т-П.2 ПСД60.6.40-Т-УП-I ПСД60.6.40-ТУ ПСД.I5.I2.40Т-УП ПСД.I5.I2.40-ТУ ПСД.30.I2.40-ТI ПСД.I2.I2.40-Т-П ПСД.6.I2.40-Т ПСД.6.24.40-Т-I ПСДI2.24.40-Т-I ПСД.2I.24.40-Т-I ПСД.60.6.40-ТУП ПСД.60.6.40ТУ-I ПСД.60.24.40-Т-IН ПСД.60.6.40-Т-I									
43	7-560 7-43-7- -I,8 ССЦ п.2-4	Установка двухслойных стеновых панелей площадью до I5 м2 в бескаркасно-панельных зданиях марки : ПСД 60.I2.40-Т-I ПСД.60.I2.40-ТУП-I ПСД.60.I2.40-ТУ	шт.	II							
44	7-665 7-47-I0- -I,8 ССЦ п.2-4	Установка карнизных плит марки ПК-6-75П	шт.	8							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
45	ССЦ МО ч.I п.II-237 т/ч табл.3-3	Стоимость карнизных плит марки : ПК-6-75П из пористого бетона I50 длиной от 3 до I2м Цена: 77,6+I,33=78,93	м3	7,36							
47	ССЦ т/ч табл.3-I	Стоимость арматуры класса А-Ш	кг	28							
48	ССЦ т/ч табл.3-I	Стоимость арматуры класса Вр-I	кг	4,8							
49	ССЦ т/ч табл.3-I п.I3,I9	Стоимость закладных деталей с лакокрасочным покрытием	кг	38,4							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
50	ССЦ п.I0-I8I	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов γ= 900кг/м3 с расходом арматуры 3,I-7кг/м2 длиной от 3 до I2м толщиной 40 см марки :	м2	I0I,84							
		ПСД 60.I2.40Т-I ПСД 60. 6.40ТУI ПСД 60.I2.40ТУПI ПСД 60.I2.40ТУ ПСД 60. 6.40ТУП ПСД 60. 6.40ТУ									
5I	ССЦ п.I0-I85	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов γ =900кг/м3 с расходом арматуры I7,I-20кг/м2 длиной от 3 до I2м толщиной 40 см марки :	м2	35,I8							
		ПСД 60.6.40Т-I ПСД 60. 6.40ТУП I ПСД 60.6.40ТП2									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
52	ССЦ п.I0-I26	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов γ=900 кг/м3 с расходом арматуры до 3 кг/м2 длиной до 3м толщиной 40 см марки:	м2	I3,87							
		ПСД I5.I2.40ТУП ПСД I5.I2.40ТУ ПСД 2I.24.40ТI									
53	ССЦ п.I0-I27	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов γ= 900кг/м3 с расходом арматуры 3,I-7 кг/м2 длиной до 3 м толщиной 40 см марки :	м2	34,I							
		ПСД 30.I2.40Т-I ПСД I2.I2.40ТП ПСД 6.24.40Т-I ПСД I2.24.40Т-I ПСД 6.24.40 ТIН									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
54	ССЦ п.I0-I28	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов γ=900кг/м3 с расходом арматуры I0,I-I3 кг/м2 длиной до 3м толщиной 40 см марки:	м2	4,08							
		ПСД 6.I2.40Т									
55	7-285 7-I7-I	Установка соединительных элементов	т	0,0II							
		Добавить :									
42	7-557 7-43-6--I,8 ССЦ п.2-4	Установка двухслойных стеновых панелей площадью до 6 м2 в бескаркасно-панельных зданиях марки :	шт.	49							
		ПСД 60. 6.30Т-I ПСД 60. 6.30ТУПхI ПСД 60. 6.30ТУI ПСД 60. 6.30ТП2 ПСД I5.I2.30Т-УП									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ПСД I5.I2.30ТУ ПСД 30.I2.30-ТI ПСД I2.I2-30-Т ПСД 6.I2.30-Т ПСД 6.24.30-Т-I ПСД I2.24.30-Т-I ПСД 2I.24.30-Т-I ПСД 60. 6.30ТУП ПСД 60. 6.30ТУ									
43	7-560 7-43-7- -I,8 ССЦ п.2-4	Установка двухслойных стеновых панелей площадью до I5 м2 в бескаркасно-панельных зданиях марки : ПСД 60.I2.30-Т-I ПСД 60.I2.30ТУП-I ПСД 60.I2.30ТУ	шт.	II							
44	7-665 7-47-I0- -I,8 ССЦ п.2-4	Установка карнизных плит марки ПК6-65-П	шт.	8							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
45	ССЦ МО п.II-237 т/ч табл.3-3	Стоимость карнизных плит из пористого бетона I50 марки : ПК-6-65П длиной от 3 до I2 м	м3	6,I6							
50	ССЦ п.I0-I72	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов γ= 900кг/м3 с расходом арматуры 3,I-7 кг/м2 длиной от 3 до I2м толщиной 30 см марки : ПСД 60.I2.30 Т-I ПСД 60.I2.30 ТУП-I ПСД 60.I2.30 ТУ ПСД 60. 6.30ТУ ПСД 60. 6.30ТУП-I ПСД 60. 6.30ТУ-I ПСД 60. 6.30ТУП	м2	I06,3							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5I	ССЦ п.I0-I76	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов γ = 900 кг/м3 с расходом арматуры I7,I-20 кг/м2 длиной от 3 до I2 м толщиной 30 см марки :									
		ПСД 60.6.30 Т-I	м2	24,29							
52	ССЦ п.I0-I74	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов γ = 900кг/м3 с расходом арматуры I0,I-I3 кг/м2 длиной от 3 до I2м толщиной 30 см марки :	м2	3,47							
		ПСД 60.6.30 ТП2									
53	ССЦ п.I0-II8	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов γ = 900 кг/м3 с расходом арматуры 3,I-7 кг/м2 длиной до 3м толщиной 30 см марки :	м2	II,96							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ПСД 30.I2.30 Т-I ПСД I5.I2.30 ТУП ПСД I5.I2.30 ТУ									
54	ССЦ п.I0-I75	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов γ = 900 кг/м3 с расходом арматуры I3,I-I7кг/м2 длиной от 3 до I2м толщиной 30 см марки : ПСД 6.I2.30Т	м2	4,08							
55	ССЦ п.I0-II9	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов γ = 900 кг/м3 с расходом арматуры 7,I-I0 кг/м2 длиной до 3 м толщиной 30 см марки : ПСД I2.I2.40 ТП	м2	23,63							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IУ А Стены (с вертикальной разрезкой панелей)									
		Исключить :									
70	7-549 7-43-3- -I,8 ССЦ ч.I п.2-4	Установка двухслойных стеновых панелей площадью до 6 м2 марки : ПСД 60.6.40 ТУ ПСД 60.6.40Т-УП	шт.	4							
7I	7-555 7-43-5- -I,8 ССЦ МО ч.I п.2-4	Установка двухслойных стеновых панелей площадью до 25 м2 марки : IПСД 60.30.40-Т-I 4IПСД 60.30.40-Т-I 2IПСД 60.30.40-Т-I 3ПСД 64.30.40-Т-I 4ПСД 64.30.40-Т-I ПСД 64.30.40-Т-I	шт.	I2							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
72	ССЦ п.I0-I8I	Стоимость двухслойных стеновых панелей из легкого бетона объемным весом 900 кг/м3 с расходом арматуры 3,I-7кг/м2 длиной от 3 до I2м толщиной 40 см марки : ПСД 60.6.40ТУ ПСД 60.6.40ТУП ПСД 64.30.40 ТI	м2	33,85							
73	Расчет № I	Стоимость стеновых панелей марки : 4.IПСД 60.30.40-Т-I	шт.	I							
74	Расчет № I	Стоимость стеновых панелей марки : 2.IПСД 60.30.40-Т-I	шт.	I							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
75	Расчет № I	Стоимость стеновых панелей марки : 3ПСД 64.30.40-Т-I	шт.	I							
76	Расчет № I	Стоимость стеновых панелей марки 4 ПСД 64.30.40-Т-I	шт.	2							
77	Расчет № I	Стоимость стеновых панелей марки : IПСД 60.30.40-Т-I	шт.	6							
80	7-665 7-47-I0--I,8 ССЦ п.2-4	Установка карнизных плит марки ПК-6-75П массой более 0,5т	шт.	8							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8I	ССЦ п.II-237 т/ч табл.3-3	Стоимость карнизных плит марки : ПК-6-75-П из бетона МI50 длиной от 3 до I2 м	м3	7,36							
83	ССЦ т/ч табл.3-I	Стоимость арматуры класса А-Ш	кг	28							
84	ССЦ т/ч табл.3-I	Стоимость арматуры класса Вр-I	кг	4,8							
85	ССЦ т/ч табл.3-I п.I3,I9	Стоимость закладных деталей с лакокрасочным покрытием	кг	38,4							
78	7-285 7-I7-I	Установка соединительных элементов	т	0,I0							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавить :									
70	7-549 7-43-3.I,8 ССЦ ч.I п.2-4	Установка стеновых панелей площадью до 6 м2 в бескаркасно-панельных зданиях марки : ПСД 60.6.30 ТУ ПСД 60.6.30ТУП	шт.	4							
7I	7-555 7-43-3- -I,8 ССЦ ч.I п.2-4	Установка стеновых панелей площадью до 25 м2 в бескаркасно-панельных зданиях марки : IПСД 60.30.30Т-I 4.IПСД 60.30.30Т-I 2.IПСД 60.30.30Т-I 3ПСД 63.30.30Т-I 4ПСД 63.30.30Т-I ПСД 63.30.30Т-I	шт.	I2							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
72	ССЦ п.I0-I72	Стоимость стеновых панелей из легкого бетона с расходом арматуры 3,I-7кг/м2 толщиной 30 см марки : ПСД 63.30.30Т-I ПСД 60.6.30 ТУ ПСД 60.6.30 ТУП	м2	33,3I							
73	Расчет №I	Стоимость стеновых панелей марки : 4.IПСД 60.30.30-Т-I	шт.	I							
74	Расчет №I	Стоимость стеновых панелей марки : 2.IПСД 60.30.30-Т-I	шт.	I							
75	Расчет №I	Стоимость стеновых панелей марки : 3ПСД 60.30.30-Т-I	шт.	I							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
76	Расчет №I	Стоимость стеновых панелей марки : 4ПСД 63.30.30-Т-I	шт.	2							
77	Расчет №I	Стоимость стеновых панелей марки : IIПСД 60.30.30-Т-I	шт.	6							
80	7-665 7-47-I0--I,8 ССЦ п.2-4	Установка карнизных плит марки ПК-6-65П массой более 0,5т	шт.	8							
8I	ССЦ п.II-237 т/ч табл.3-3	Стоимость карнизных плит марки ПК6.65-П из бетона М150 длиной от 3 до I2 м	м3	6,I6							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		У. Покрытие-кровля									
		Исключить :									
I00	7-I77 7-II-I	Укладка комплексных плит покрытия ребристых площадью до I0 м2 марки :	шт	6							
		2ПВ4-2АIУТ-I20МВ-I2-200ПА									
		2ПГ-2АIУТ-I20МВ-I2-200ПА									
I0I	7-I83 7-II-4	Укладка комплексных плит покрытия ребристых площадью до 20 м2 марки :	шт.	I3							
		IПГ-3АIУТ-I20МВ-I2-200ПА									
		IПВ4-3АIУТ-I20МВ-I2-200ПА									
I02	Расчет №2	Стоимость комплексной плиты марки :	шт.	8							
		IПГ-3АIУТ-I20МВ-I2-200ПА из бетона 300									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I03	Расчет №2	Стоимость комплексной плиты марки : IПВ4-3АIУТ-I20МВ-I2-200ПА из бетона 300	шт.	5							
I04	Расчет №2	Стоимость комплексной плиты марки : 2ПВ4-2АIУТ-I20МВ-I2-200ПА из бетона 300	шт.	4							
I05	Расчет №2	Стоимость комплексной плиты марки : 2ПГ-2АIУТ-I20МВ-I2-200ПА из бетона 300	шт.	2							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавить :									
I00	7-I77 7-II-I	Укладка комплексных плит покрытия ребристых площадью до I0 м2 марки :	шт.	6							
		2ПВ4-2АIУТ-80МВ--I2-200ПА 2ПГ-2АIУТ-80МВ-I2--200ПА									
I0I	7-I83 7-II-4	Укладка комплексных плит покрытия ребристых площадью до 20 м2 марки :	шт.	I3							
		IПГ-3АIУТ-80МВ-I2--200ПА IПВ4-3АIУТ-80МВ-I2--200 ПА									
I02	Расчет №2	Стоимость комплексной плиты марки :	шт.	8							
		IПГ-3АIУТ-80МВ-I2--200ПА из бетона 300									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I03	Расчет № 2	Стоимость комплексной плиты марки : 1ПВ4-3АIУТ-80МВ-I2--200ПА из бетона 300	шт.	5							
I04	Расчет №2	Стоимость комплексной плиты марки : 2ПВ4-2АIУТ-80МВ-I2--200 ПА из бетона 300	шт.	4							
I05	Расчет №2	Стоимость комплексной плиты марки : 2ПГ-2АIУТ-80МВ-I2--200ПА из бетона 300	шт.	2							
I23	ССРМ ч.I п.II3 стр.89	Стоимость минераловатных плит толщиной I0 см	м3	0,25							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УI. Перегородки									
		Исключить :									
I38	7-572 7-44-I- -I,8 ССЦ п.2-4	Установка панелей стен марки : ПСД 6.30.40-Т-I ПСД 6.30.40-ТIН	шт.	5							
I39	ССЦ п.I0-I27	Стоимость панелей перегородок длиной от 3 до I2м с расходом арматуры 3,I-7 кг/м2 толщиной 4 см марки : ПСД 6.30.40-Т-I ПСД 6.30.40-Т-IН	м2	8,65							
I30	7-284 7-I6-6 ССЦ п.2-2	Установка панелей перегородок площадью более 2м2, устанавливаемых вертикально	шт.	I							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I37	ССЦ п.II-56 примеч. п.I7	Стоимость перегородок длиной до 3м с расходом арматуры I3,3 кг/м2, толщиной 8 см объемной массой 2400 кг/м3 марки : ПГ30.3I-Т-4	м2	7,87							
		Добавить :									
I38	7-572 7-44-I--I,8 ССЦ п.2-4	Установка стеновых панелей площадью до 6 м2 марки : ПСД 6.30.30-Т-I ПСД 6.30.30-ТIН ПСД 6.30.30-Т	Шт.	5							
I39	ССЦ п.I0-II8	Стоимость перегородок длиной от 3 до I2 м с расходом арматуры 3,I-7 кг/м2, толщиной 3 см марки: ПСД 6.30.30-Т-I ПСД 6.30.30-ТIН ПСД 6.30.30-Т	м2	8,65							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I30	7-284 7-I6-6 ССЦ п.2-2	Установка перегородок, устанавливаемых вертикально, площадью более 2 м2 марки : ПГ30.3I-Т-3	шт.	I							
I37	ССЦ п.II-56 примеч. п.I7	Стоимость перегородок длиной до 3м с расходом арматуры I3,3 кг/м2, толщиной 8 см, объемной массой 2400 кг/м3 марки: ПГ30.3I-Т-3	м2	7,87							

Составила Кулеватова

Проверила Гунчикова

ВЕДОМОСТЬ

изменения объемов к смете № I-I на общестроительные работы при варианте свайных фундаментов

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная зарплата	экспл. машин / в т.ч. заработная плата		основная зарплата	экспл. машин / в т.ч. заработная плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		При варианте свайных фундаментов в смету № I на общестроительные работы для расчетной зимней температуры -30° внести изменения : Раздел I Земляные работы §§I÷2I и раздел II Фундаменты § 22-33 заменить нижеследующими разделами:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I-А. Земляные работы (вариант свайных фундаментов)									
I	I-230 I-237 т/ч табл.3-5 I-29-I I-29-8 К=4	Срезка растительного грунта бульдозером	I000 м3	0,073							
2	I-II29 I-II6-2	Планировка площадки механизированным способом	I00 м2	4,93							
3	I-I83 т/ч табл.3 п.4 I-23-4	Погрузка растительного грунта на автомашины	I000 м3	0,073							
4	ССЦП ч.I стр.28	Отвозка растительного грунта на I км	т	9I,25							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	I-I94 I-25-I	Работа на отвале при транспортировке растительного грунта	I000 м3	0,073							
6	I-960 I-80-2	Разработка вручную грунта в траншеях для подпольных каналов, приямков и фундаментных балок	I00 м3	0,04I							
7	I-65 т/ч табл.3 п.3-4 разд.3 п.3,6 I-I2-5	Разработка грунта в котловане экскаватором емк. ковша 0,25 м3 в отвал	I000 м3	0,034							
8	I-960 т/ч разд.3 п.3,67 I-80-2	Доработка грунта в котлованах вручную после экскаватора	I00 м3	0,025							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	I-23I I-238 К=5 т/ч табл.3 п.5 разд.3 п.3,48 I-29-2 I-29-9	Перемещение разработанного грунта бульдозером на 60 м	I000м3	0,04I							
I0	I-257 I-268 К=5 т/ч табл.3 п.5 I-3I-2 I-3I-I3	Обратная засыпка в котлованах бульдозером с перемещением на 60 м	I000м3	0,0I							
II	I-II84 I-II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	I00 м3	0,I0							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	I-23I I-238 К=5 т/ч табл.3 п.5 разд.3 п.3.48 I-29-2 I-29-9	Перемещение грунта из резерва на 60 м для обратной засыпки	I000 м3	0,002							
I3	I-968 I-8I-2	Обратная засыпка грунта в траншеи и котлованы вручную	I00 м3	0,02							
I4	I-23I I-238 т/ч табл.3 п.5 разд.3 п.3,48 I-29-2 I-29-9	Перемещение бульдозером из резерва на 60 м грунта для подсыпки под полы	I000 м3	0,029							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	I-I84 т/ч табл.3 п.4 I-23-5	Разработка недостающего грунта для подсыпки под полы экскаватором обратная лопата емкостью ковша 0,25 м3 с погрузкой на автомашины	I000 м3	0,056							
I6	ССЦП ч.I стр.28	Подвозка грунта для подсыпки под полы из резерва на I км	т	I00,8							
I7	I-53I I-60-2	Разравнивание и планировка под заданную отметку грунта при подсыпке под полы	I000 м3	0,085							
I8	I-II84 I-II8-I0	Уплотнение подсыпки под полы пневматическими трамбовками	I00 м3	0,085							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	I-II87 I-II8-I3	Поливка водой подсыпки под полы	I00 м2	2,84							
		III А. Фундаменты свайные									
20	7-400 7-36-I ССЦ М0 ч.I п.2-4	Укладка блоков ленточных фундаментов весом до 0,5т марки : ФБС 9.4.6-Т Цена: I,27+24,4х0,0093= =I,5	шт.	2							
2I	7-402 7-36-3 ССЦ М0 ч.I п.2-4	Укладка блоков ленточных фундаментов весом до I,5т марки ФБС 24.4.6-Т Цена: 2,36+24,4х0,0248= = 2,97	шт.	I							
22	ССЦ М0 ч.II п.I2-I2	Стоимость фундаментных блоков марки : ФБС-9.4.6-т	шт.	2							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23	ССЦ МО ч.II п.I2-2	Стоимость фундаментных блоков объемом 0,5 м3 и более из бетона М-I00 марки ФБС 24.4.6-Т	шт.	I							
24	7-I5 7-I-I5	Укладка фундаментных балок длиной до 6 м	шт.	I2							
25	ССЦ МО ч.II 9-352	Стоимость фундаментных балок из бетона 300 марки ФБ6-II	м3	8,52							
26	ССЦ МО ч.I т/ч табл.3.I	Стоимость арматуры класса А-I	кг	307,2							
27	ССЦ МО ч.I т/ч табл.3.I	Стоимость арматуры класса А-Ш	кг	688,8							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28	ССЦ МО ч.I т/ч табл.3.I п.I3,I9	Стоимость закладных деталей с лакокрасочными покрытиями	кг	33,6							
29	5-6 5-2-2	Погружение с земли и подмостей свай железобетонных длиной до 5 м молотами в грунты П группы марки СЦЗ-30	м3	I,85							
30	ССЦ МО ч.I п.9-I28	Стоимость свай весом до 5 т, периметром сторон I200 мм, длиной до 5 м, марки СЦЗ-30	м	30,6							
3I	6-I3 6-I-I3	Обетонирование балок бетоном М-I00 по оголовкам	м3	0,5							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
32	5-2I3 5-30-I	Укладка оголовков весом до 3 т марки Ф0-2	шт.	I0							
33	ССЦ МО ч.I п.9-I35 т/ч табл.3.3	Стоимость оголовков объемом до 0,2 м3 из бетона 200 марки Ф0-2	м3	I,67							
34	ССЦ МО ч.I т/ч табл.3,I	Стоимость арматуры класса А-I	кг	90,8							
35	ССЦ МО ч.I т/ч табл.3.I	Стоимость арматуры класса А-Ш	кг	II5,5							
36	8-I3 8-4-I	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора	I00 м2	0,29							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
37	5-I74 5-26-4	Погружение с земли и подмостей железобетонных свай -колонн длиной до 6 м молотами в грунты П группы марки : ICД55.29.30-I	м3	I,I3							
38	5-I78 5-26-8	Погружение с земли и подмостей железобетонных свай-колонн длиной до 8м молотами грунты П группы марки 2СД75.29.30.I	м3	2,29							
39	ССЦ МО ч.I п.9-5 т/ч табл.3.3	Стоимость свай колонн длиной от 3 до I2 м, объемом более 0,2 м3 из бетона М-250 марки : ICД55.29.30-I и 2СД75.29.30-I	м3	3,42							
40	ССЦ МО ч.I т/ч табл.3,I п.I	Стоимость арматуры класса А-I	кг	5,2							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I	ССЦ МО ч.I т/ч табл.3.I п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	кг	I56,0							
42	ССЦ МО ч.I т/ч табл.3.I п.6	Стоимость арматуры класса Вр-I	кг	40,7							
43	ССЦ МО ч.I т/ч табл.3.I п.I3,I9	Стоимость закладных деталей с лакокрасочным покрытием	кг	6I,6							
47	5-3I 5-9-I	Срубка свай сечением до 0,I м2 отбойными молотками с земли и подмостей	шт.	I0							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IУ - С т е н ы (горизонтальная разрезка панелей)									
		Исключить :									
63	7-3I 7-3-I	Установка прямоугольных колонн весом до I т марки СК-2-33-3а и СКГ-2-33-3 в стаканы фундаментов	шт.	5							
64	ССЦ М0 ч.I п.9-4 т.ч. табл.3.3	Стоимость прямоугольных колонн высотой от 3 м до 6,5 м объемом до 0,2 м3 из бетона 200 марки СК 2-33-3а	м3	0,264							
65	ССЦ М0 ч.I п.9-50	Стоимость колонн с консолями в 2 стороны высотой от 3 до 6,5 м и объемом до 0,2 м3 из бетона 200 марки СКГ2-33-3	м3	0,426							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
66	ССЦ МО ч.I т.ч. табл.3-I	Стоимость арматуры класса AI	кг	9,9							
67	ССЦ МО ч.I т.ч. табл.3-I	Стоимость арматуры класса AП	кг	I69,5							
68	ССЦ МО ч.I т.ч. табл.3-I	Стоимость арматуры класса BI	кг	I2,96							
69	ССЦ МО ч.I т.ч. табл.3-I	Закладные детали с лакокрасочным покрытием	кг	26,6							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IУ.А - С т е н ы (вертикальная разрезка панелей)									
		Исключить :									
87	7-3I 7-3-I	Установка прямоугольных колонн весом до I т марки СК-2-33-3а и СКГ-2-33-3 в стаканы фундаментов	шт.	5							
88	ССЦ МО ч.I п.9-4 т.ч. табл.3-3	Стоимость прямоугольных колонн высотой от 3 до 6,5 м объемом до 0,2 м3 из бетона 200 марки : СК-2-33-3а	м3	0,264							
89	ССЦ МО ч.I п.9-50	Стоимость колонн с консолями в две стороны высотой от 3 до 6,5 м объемом до 0,2 м3 из бетона 200 марки СКТ2-33-3	м3	0,426							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
90	ССЦ МО ч.I т.ч. табл.3-I	Стоимость арматуры AI	кг	9,9							
9I	ССЦ МО т.ч. табл.3-I	Стоимость арматуры класса AII	кг	I69,54							
92	ССЦ МО ч.I т.ч. табл.3-I	Стоимость арматуры класса BI	кг	I2,96							
93	ССЦ МО ч.I т.ч. табл.3-I	Закладные детали с лакокрасочным покрытием	кг	26,6							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IX. Полы									
		Добавить :									
I97	II-50 II-7-I	Утепление пола керамзитом вдоль наружных стен	м3	I,93							

Составила Кулеватова

Проверила Гунчикова

807-11-18.85 (У)

I40

21108-09

gost.e-ecolog.ru