ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-5-21.86

АВТОПАВИЛЬОН ПОЛУОТКРЫТЫЙ НА 10 ЧЕЛОВЕК (СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ) ТИП 2

АЛЬБОМ 2

Сметы. Ведомости потребности в материалах.

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-5-21.86

АВТОПАВИЛЬОН ПОЛУОТКРЫТЫЙ НА 10 ЧЕЛОВЕК (СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ) ГИП 2

АЛЬБОМ 2

С О С Т А В П Р О Е К Т А

АЛЬБОМ 1. Пояснительная записка. Архитектурно-строительные решения. Электрическое освещение.

АЛЬБОМ 2. Сметы. Ведомости потребности в материалах.

Разработан
Ленинградским филиалом
Гипродорнии
Минавтодора РСФСР

Главный инженер филиала Плакс М.В.

Главный инженер проекта Комелев В.Н.

Утвержден
5 апреля 1985 г.
Минавтодором РСФСР
протокол № 28

503-5-21.86 альбом 2

СОДЕРЖАНИЕ

	Номер листа
Титульный лист	I
Содержание	2
Пояснительная записка.	3
Объектная смета 5. Автопавильон полуоткрытый на I0 человек тип 2 (сборный железобетонный).	4
Локальная смета 5-I. Общестроительные работы.	5
Локальная смета 5-2. Электроосвещение автопавильона.	II
Ведомость потребности в производственных ресурсах.	I3
Ведомость потребности в материалах к основному комплекту чертежей АС.	I4
Ведомость потребности в материалах на производство строительно-монтажных работ.	I9

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

СМЕТЫ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОПАВИЛЬОНОВ НА10 и 20 ЧЕЛОВЕК(СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ И СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)СОСТАВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ СН227-82 В ЦЕНАХ,ВВЕДЕННЫХ С 1 ЯНВАРЯ 1984 ГОДА 1-ГО БАЗИСНОГО РАЙОНА(1,1).

ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ ВЫПОЛНЕНЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭВМ ПО ПРОГРАММЕ АВС-ЗЕС(РЕДАКЦИЯ 5,2).

СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИНЯТЫ ПО СБОРНИКУ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ТОМ1)МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ:

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ-16,5 ПРОЦЕНТОВ

НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ-8,6 ПРОЦЕНТОВ

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ-8 ПРОЦЕНТОВ

СОСТАВИЛ Т.А.АБРАМОВА

МИФР 659

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А 5

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОПАВИЛЬОНА ПОЛУОТКРЫТОГО НА 10 ЧЕЛ. 2(СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,53ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ НА:
1 РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ (ВМЕСТИМОСТЬ=10 ЧЕЛ.)=253,00 РУБ.
1М2 ОБЪЕМ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ=199,05 РУБ.
1М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ=62,01 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМ. П/П	НОМ. СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.								ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5-1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	2,46	-	-	-	2,46	0,05	0,05	-	М2	12,7	193,55
2	5-2	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	-	0,07	-	-	0,07	0,01	0,01	-	М2	12,7	5,03
		ИТОГО	2,46	0,07	-	-	2,53	0,06	0,06	-	М2	12,7	199,05

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР М.В.ПЛАКС

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.Н.КОБЕЛЕВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА В.А.ЗИБКИНА

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР С.Э.АБРАМОВ

ПРОВЕРИЛ СТАРШИЙ ИНЖЕНЕР Т.А.АБРАМОВА

5-5-5-21-86 альбом 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОПАВИЛЬОНЫ ВМЕСТИМОСТЬЮ 10 И 20 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ АВТОДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5 - I

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОПАВИЛЬОН ПОЛУОТКРЫТИЙ НА 10 ЧЕЛ ТИП 2 (СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ)

ОСНОВАНИЕ; ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,461 ТЫС,РУБ,

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 40,89 м3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 60,32 РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР,	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР,	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ,	ОБЧАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, ВСЕГО	НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т,Ч, ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ- УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ							
1	Е1-230 ТАБЛ3	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ ТОЛЩ,СЛОЯ 0,3М С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М	1000М3	0,02	37,18	1	- / 1	-	1 / -
2	Е1-237 ТАБЛ3	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230	1000М3	0,02	30,47	1	- / -	-	- / -
3	Е1-183 ТАБЛ3	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК,КОВША 0,25М3	1000М3	0,02	161,28	4	- / 3	-	3 / 1
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	26,40	0,29	0	- / -	-	- / -
5	Е1-194 ТАБЛ3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,02	11,63	1	- / -	-	- / -
6	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЛИТЫ ПДГ	М3	22,00	0,74	16	- / 16	9	7 / 2
7	С ССЦ ТОМ1П4,20	-ПЕСОК	М3	24,20	7,79	189	- / -	-	- / -
8	Е27-96	-УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ	М3	8,04	2,83	23	- / -	8	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10,5М2 ПАГ-14							
	9 С ССЦП1,44	-БЕТОН М350	М3	0,03	34,50	1	- 19	-	- 2
	10 С608-4130 ССЦТОМ1ПРИЛ ОХ,1П135	-ПЛИТЫПАГ-14 М3 БЕТОНА М300 36,1+5,98,1,02	М3	8,04	42,20	339	-	-	-
	11 С147-4	-АРМАТУРА А-4	100КГ	3,63	22,40	81	-	-	-
	12 С147-3	-АРМАТУРА А-3	100КГ	1,00	24,50	25	-	-	-
	13 С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,59	22,40	13	-	-	-
	14 С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	2,03	31,60	64	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	964	- 35	17	18 5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	766			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	7			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	13			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	5			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	17			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	22			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	522			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	198			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	126			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	72			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	964			
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ- ПОКРЫТИЕ							
	15 Е11-55	-УКЛАДКА ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.20ММ ПОД ПАВИЛЬОННЫЕ ПАНЕЛИ	100М2	0,13	17,20	2	- 1	1	-
	16 ССЦТ,1П2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50	-3	0,27	21,90	6	-	-	-
	17 Е29-1363	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ПАВИЛЬОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ЛОТКОВОГО ПРОФИЛЯ (СПП-1)	-3	6,44	4,98	32	- 6	6	-
	18 Е7-261	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ПАВИЛЬОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОСКИХ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ(СПП-2)	-"	4,20	11,30	45	- 29	13	16 6
	19 608-4126 ССЦТОМ1ПРИЛ ОХ,1П135	-ПАНЕЛИ СПП-1 ЛОТКОВОГО ПРОФИЛЯ ИЗ БЕТОНА М300 72+5,98,1,02	-3	6,44	78,10	503	-	-	-
	20 С147-4	-АРМАТУРА А-4	100КГ	12,60	22,40	282	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,65	31,60	21			
22	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	1,14	40,80	47			
23	ССОЦТОМ1П,8-256	ПАНЕЛИ ПАВИЛЬОННЫЕ ПЛОСКИЕ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ (СПП2)	М2	15,00	9,97	150			
24	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,38	40,80	16			
25	Е7-714	РАСШИВКА ШВОВ ПАНЕЛЕЙ	100М	0,55	4,85	3	2		
							2		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	139		22	16
							38		6

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	1107
МАТЕРИАЛЫ	РУБ	43
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	18
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	6
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	22
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	28
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	РУБ	1019
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	6
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	182
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ	102
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	1391

РАЗДЕЛ 3, КРОВЛЯ

26	Е12-293	УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ	100М2	0,13	26,50	3		1	
							1		
27	Е12-295	НА КАЖДЫЙ ДОПОЛНЯЕМЫЙ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕМЫЙ СЛОЙ ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПО РАСЦЕНКЕ Н12-293	100М2	0,13	9,18	1			
28	Е12-301	КРОВЛЯ ИЗ ЛИТОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА ТОЛЩ.СЛОЯ 15ММ	100М2	0,13	5,41	1		1	
							1		
29	Е12-302 К=4,0	НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ АСФАЛЬТОВОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПО РАСЦЕНКЕ Н12-301	100М2	0,13	20,50	3		3	
							3		
30	С ССЦТОМ1П5-2	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЕСЧАНАЯ		0,39	19,90	8			
31	Е11-9	ЗАМИТИНА СЛОЯ ГРАВИЯ СЛОЕМ 15ММ	М3	0,19	1,60	1			
32	С	ГРАВИЙ	М3	0,24	10,90	3			

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5,3) 42671
505-5-21.86 альбом 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ССЦТ04-174-2								
33	Е12-288	УСТРОЙСТВО СВЕСОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	100М2	0,05	192,00	10	2	2	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	34		7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ	28			
		МАТЕРИАЛЫ			РУБ	6			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ	7			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ	7			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			РУБ	11			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ	34			
		РАЗДЕЛ 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
34	Е13-112	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТ. ШПАТЛЕВКОЙ ЗП-0010; ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	0,33	40,60	13	1	1	
35	Е13-138	НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133	100М2	0,33	10,90	4			
36	Е13-154	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗАКЛ ДЕТ,И КОНСОЛЕЙ КРАСКОПО ПО ОГРУНТОВКЕ	100М2	0,02	16,60	1			
37	Е15-631	ПОКРЫТИЕ ЗА 2 РАЗА БЕСЦВЕТНЫМ ЛАКОМ ДЕРЕВ,ПОВЕРХНОСТ, СКАМЬИ	100М2	0,06	35,90	2	1	1	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	24	2	2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ	20			
		МАТЕРИАЛЫ			РУБ	17			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ	2			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ	2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ	24			
		РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
38	Е9-46 ТАБЛ372 К=1,1	МЕТАЛЛ.ЭЛЕМЕНТЫ СКАМЬИ	Т	0,04	59,38	2	2	1	1
39	С12[-1964 ТАБЛ3	МЕТАЛЛ.ЭЛЕМЕНТЫ СКАМЬИ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 248-8,1,01	Т	0,04	239,92	10			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Е6-83	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСОЛИ СКАМЬИ М23 И М24	Т	0,02	441,00	9	-	2	-
							2		-
41	Е10-29	-ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СКАМЬИ	М3	0,21	64,00	13	-	2	-
							2		-
42	Е8-30	-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ЦВЕТОЧНИЦЫ	М3	0,10	3,19	1	-	-	-
							-		-
43	С ССЦ ТОМ1 П6,1	-КИРПИЧ	ТЫС,ШТ	0,04	68,00	3	-	-	-
							-		-
44	С ССЦ ТОМ1 П2-12	-РАСТВОР ЦЕМ.-ИЗВЕСТКОВЫЙ	М3	0,02	23,50	1	-	-	-
							-		-
45	Е8-27	-ПРОМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦВЕТОЧНИЦЫ	100М2	0,02	90,00	2	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	48	-	5	1
							4		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	29
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	18
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	4
ВСЕГО ЗАРАБОТЧАЯ ПЛАТА-	РУБ	4
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	34
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	12
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	1
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	10
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	14

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	2461	-	53	35
							86		11

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1950
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	93
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	23
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	11
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	52
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	63
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	1541
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ	218
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	179			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2847			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	12			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	10			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	14			

Главный инженер проекта В.Н.Комелева

Начальник сметно-экономического отдела Э.Е.Коткас

Исходные данные:

Составил старший инженер Л.П.Глухова

Проверил заместитель начальника отдела В.А.Шишкина

Перфорация:

Подготовил оператор Н.М.Лаврова

Проверил руководитель группы М.Б.Тихомирова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ АВТОПАВИЛЬОНЫ ВМЕСТИМОСТЬЮ 18 И 28 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ АВТОДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ ЧЕРТЕЖ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-2

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА АВТОПАВИЛЬОН ПОЛУОТКРЫТЫЙ НА 18 ЧЕЛОВЕК СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ТИП 2

ОСНОВАНИЕ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,071 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КАТАЛОГ ЗАВОДА ЭСТОПЛАСТ К=1,099	СВЕТИЛЬНИК АРТ 38	ШТ	4,00	4,62	18	-	-	-
2	46-683-1	ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ	0,04	183,00	6	-	1	-
3	С153-276	ЛАМПЫ Б220-230-100	10ШТ	0,40	1,00	1	1	-	-
4	С151-1076	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х4	100М	0,04	190,00	8	-	-	-
5	46-488-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	0,46	60,00	26	-	2	9
6	С154-87	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ ТИПА ВК11-1930	ШТ	1,00	9,96	1	10 -	-	3
7	46-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	100ШТ	0,01	49,00	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ				-	10	9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					19		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	57			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	9			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	6			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	10			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	13			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	27			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	9			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	71			

Главный инженер проекта В.Н.Кошелев

Начальник сметно-экономического отдела Э.Е.Коткас

Исходные данные:

Составил старший инженер Л.П.Глухова

Проверил заместитель начальника отдела В.А.Шишкина

Перфорация:

Подготовил оператор Н.М.Лаврова

Проверил руководитель группы М.Б.Тихомирова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту автопавильона на 10 человек (сборный железобетонный) тип 2

Р е с у р с ы	Количество
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, чел.ч.	-
Заработная плата, руб.	-
Строительные машины, руб.	-
Надземная часть	
Затраты труда, чел.ч.	87,68
Заработная плата, руб.	64,00
Строительные машины, руб.	35,00
Итого общестроительных работ	
Затраты труда, чел.ч.	87,68
Заработная плата, руб.	64,00
Строительные машины, руб.	35,00

Р е с у р с ы	Количество
Монтажные работы	
Затраты труда, чел.ч.	19,60
Заработная плата, руб.	13,00
Строительные машины, руб.	9,00
В с е г о	
Затраты труда, чел.ч.	107,48
Заработная плата, руб.	77,00
Строительные машины, руб.	44,00

Начальник СЭО Э.Е.Коткас

Составил Г.А.Суханова

Проверил В.А.Шишкина

503-5-21.86 альбом 2

Р С Ф С Р

МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОРОЖНЫЙ
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ И
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ Л.Ф.ГИПРОДОРНИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
АВТОПАВИЛЬОН ПОЛУОТКРЫТЫЙ НА 18 ЧЕЛОВЕК ТИП 2(СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЕДОМОСТИ- ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ К ОСНОВНОМУ КОМПЛЕКТУ ЧЕРТЕЖЕЙ АС

СОСТАВИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ-ШАЛОВ

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА-ЗАБРОДИН

1986Г.

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ГОСТ 21.503-80

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ		КОД	КОЛИЧЕСТВО, М3	ПРИМЕЧАНИЕ
1			3	4	5
1.	АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЯ	М3	58 9400 0000	8,84	
2.	ИТОГО СБОРНЫХ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ	М3	58 9999 0099	8,54	

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1,	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т					
2,	Д=8ММ	Т	09 3004 0008	168	,10	-	,10
3,	Д=10ММ	Т	09 3004 0010	168	,14	-	,14
4,	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3	Т	09 3004 0099	168	,24	-	,24
5,	Д=10ММ	Т	09 3006 0010	168	,38	-	,38
6,	Д=14ММ	Т	09 3006 0014	168	,37	-	,37
7,	Д=20ММ	Т	09 3006 0020	168	,99	-	,99
8,	ИТОГО ПО КЛАССУ А-4	Т	09 3006 0099	168	1,65	-	1,65
9,	Д=6ММ	Т	09 3009 0006	168	,02	-	,02
10,	Д=10ММ	Т	09 3009 0010	168	,01	-	,01
11,	Д=14ММ	Т	09 3009 0014	168	,05	-	,05
12,	Д=16ММ	Т	09 3009 0016	168	,01	-	,01
13,	Д=20ММ	Т	09 3009 0020	168	,04	-	,04
14,	ИТОГО ПО КЛАССУ А-1	Т	09 3009 0099	168	,13	-	,13
15,	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т	09 3098 0099	168	2,03	-	2,03
16,	СТАЛЬ СОРТОВАЯ	Т	09 5309 9099	168	,01	-	,01
17,	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9099	168	,04	-	,04
18,	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	2,08	-	2,08

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
19,	В,Т,4,СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9092	168	,01	-	,01
20,	В,Т,4,СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	09 7309 9093	168	1,23	-	1,23
21,	В,Т,4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094	168	,88	-	,88
22,	В,Т,4,КАТАНКА	Т	09 7309 9095	168	,12	-	,12
23,	В,Т,4,СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ(ОТ4ММ)	Т	09 7309 9096	168	,84	-	,84
24,	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т					
25,	ПРОВОЛОКА В-1	Т	12 1300 2000	168	,31	-	,31
26,	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т	12 9999 0091	168	,31	-	,31
27,	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	Т	12 9999 0092	168	4,13	-	4,13
28,	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0093	168	,05	-	,05
29,	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И С38/23	Т	12 9999 0094	168	4,18	-	4,18
30,	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0096	168	2,38	-	2,38
31,	В,Т,4,СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	,01	-	,01
32,	В,Т,4,СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	1,83	-	1,83
33,	В,Т,4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	,88	-	,88
34,	В,Т,4,КАТАНКА	Т	12 9999 0993	168	,12	-	,12
35,	В,Т,4,СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	,84	-	,84

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
36,	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23	Т	12 9999 0998	168	4,18	-	4,18
37,	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1102	168	4,18	-	4,18
38,	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1110 0000	113	7,07	-	7,07
39,	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	57 1140 0000	113	5,30	-	5,30
40,	ЦЕМЕНТ	Т					
41,	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	Т	57 3112 0000	168	3,29	-	3,29
42,	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 500	Т	57 3113 0000	168	3,06	-	3,06
43,	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168	6,66	-	6,66
44,	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0112	168	6,66	-	6,66

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

7505

503-5-21.86 альбом 2

Р С Ф С Р

МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОРОЖНЫЙ
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ И
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ Л.Ф.ГИПРОДОРНИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
АВТОПАВИЛЬОН ПОЛУОТКРЫТЫЙ НА 10 ЧЕЛОВЕК ТИП 2 (СБОРНЫЙ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЕДОМОСТИ- ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ НА ПРОИЗВОДСТВО
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ-КАЛОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗАБРОДИН

1986 г.

НОМЕР ОБЪЕКТА!

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21,109-80

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1,	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ	Т	02 5000 0000	168	=	,89	,89
2,	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК	Т	02 5021 0000	168	=	,82	,82
3,	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23	Т	12 9999 0973	168	=	,82	,82
4,	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	=	,82	,82
5,	В,Т,4,СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0986	168	=	,82	,82
6,	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	=	,82	,82
7,	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	=	,82	,82
8,	В,Т,4,СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0997	168	=	,82	,82
9,	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23	Т	12 9999 0998	168	=	,82	,82
10,	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	12 9999 1106	168	=	,82	,82
11,	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ					
12,	ЭМАЛИ СИНТЕТИЧЕСКИЕ	КГ	23 1222 3400	166	=	3,29	3,29
13,	ЛАКИ НА КОНДЕНСАЦИОННЫХ СМОЛАХ	КГ	23 1122 2002	166	=	1,32	1,32
14,	ШПАТЛЕВКИ ЭПОКСИДНЫЕ	КГ	23 1254 0000	166	=	5,58	5,58
15,	РАСТВОРИТЕЛИ	КГ	23 1914 2986	166	=	1,61	1,61

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
16,	ОТВЕРДИТЕЛИ КГ	23 3291 2754	166	=	,02	,02
17,	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ М3					
18,	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БЕЗ ПЕРЕРАБОТКИ М3	53 1490 0000	113	=	,15	,15
19,	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ М3	53 3120 0000	113	=	,09	,09
20,	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ М3	55 9999 0099	113	=	,28	,28
21,	ЩЕБЕНЬ М3	57 1110 0000	113	=	,02	,02
22,	ГРАВИЙ М3	57 1120 0000	113	=	,24	,24
23,	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ М3	57 1140 0000	113	=	24,75	24,75
24,	ЦЕМЕНТ Т					
25,	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400 Т	57 3112 0000	168	=	,15	,15
26,	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 500 Т	57 3113 0000	168	=	,01	,01
27,	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300 Т	57 3151 0000	168	=	,03	,03
28,	ЦЕМЕНТ ВСЕГО, ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400 Т	57 3999 0099	168	=	,18	,18
29,	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ Т	57 3999 0111	168	=	,01	,01
30,	ВТЧ НА РАСТВОРЫ Т	57 3999 0113	168	=	,17	,17
31,	КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ КАМНИ) 1000ШТ,	57 4120 0000	798	=	,04	,04

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

2072 2718 2784 2878 2897 2998 3387 4016 4213 5184

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
	5785 6237 11644 16031 16408 16486 17278					

gost.e-ecolog.ru