Т И П О В О Й П Р О Е К Т

503-5-20.86

АВТОПАВИЛЬОН ПОЛУОТКРЫТЫЙ НА 10 ЧЕЛОВЕК (СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ) ТИП I

АЛЬБОМ 2

Сметы. Ведомости потребности в материалах.

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-5-20.86

АВТОПАВИЛЬОН ПОЛУОТКРЫТЫЙ НА 10 ЧЕЛОВЕК (СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ) ТИП I

АЛЬБОМ 2

С О С Т А В П Р О Е К Т А

АЛЬБОМ I. Пояснительная записка. Архитектурно-строительные решения. Электрическое освещение.

АЛЬБОМ 2. Сметы. Ведомости потребности в материалах.

Разработан
Ленинградским филиалом
Гипродорнии
Минавтодора РСФСР

Утвержден
5 апреля 1985 г.
Минавтодорои РСФСР
протокол № 28

Главный инженер филиала Плакс И.В.

Главный инженер проекта Кошелев В.Н.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

	Номер листа
Титульный лист	I
Содержание	2
Пояснительная записка.	3
Объектная смета 4. Автопавильон полуоткрытий на IO человек тип I (сборный железобетонный).	4
Локальная смета 4-I. Общестроительные работы.	5
Локальная смета 4-2. Электроосвещение автопавильона.	II
Ведомость потребности в производственных ресурсах.	I3
Ведомость потребности в материалах к основному комплекту чертежей АС.	I4
Ведомость потребности в материалах на производство строительно-монтажных работ.	I9

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

СМЕТЫ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОПАВИЛЬОНОВ НА10 И 20 ЧЕЛОВЕК(СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ И СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)СОСТАВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ СН227-82 В ЦЕНАХ,ВВЕДЕННЫХ С 1 ЯНВАРЯ 1984 ГОДА ДЛЯ БАЗИСНОГО РАЙОНА(1,1),

ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ ВЫПОЛНЕНЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭВМ ПО ПРОГРАММЕ АВС3-ЕС(РЕДАКЦИЯ 5,2),

СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИНЯТЫ ПО СБОРНИКУ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ТОМ1)МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ:

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ-16,5 ПРОЦЕНТОВ

НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ-8,6 ПРОЦЕНТОВ

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ-8 ПРОЦЕНТОВ

СОСТАВИЛ Т,А,АБРАМОВА

ШИФР 659

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А 4

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОПАВИЛЬОНА ПОЛУОТКРЫТОГО НА 10 ЧЕЛ. 1(СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,00ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ = ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ НА!
РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ (ВМЕСТИМОСТЬЮ-10 ЧЕЛ.)=238,80 РУБ.
1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ-161,81 РУБ.
1М3 СЬЬЕМА ЗДАНИЯ-50,76 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМ. П/П	НОМ. СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.								ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4-1	СЕНЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1,93	-	-	-	1,93	0,04	0,02	-	М2	12,3	156,15
2	4-2	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	- " -	0,4"	-	-	0,07	0,01	0,01	-	М2	12,3	5,66
		ИТОГО	1,93	0	-	-	2,00	0,05	0,03	-	М2	12,3	161,81

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР М.В.ПЛАКО
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.Н.КОЬЕЛЕВ
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА В.А.ШИШКИНА
СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР О.В.АБРАМОВ
ПРОВЕРИЛ СТАРШИЙ ИНЖЕНЕР Т.А.АБРАМОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ АВТОПАВИЛЬОНЫ ВМЕСТИМОСТЬЮ 10 И 20 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ АВТОДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-I

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА АВТОПАВИЛЬОН ПОЛУОТКРЫТЫЙ НА 10 ЧЕЛ ТИП 1 (СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ)

ОСНОВАНИЕ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,930 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 39,40 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 48,98 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	№ ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
						ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ							
1	Е1-233 ТАБЛ3	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ ТОЛЩ.СЛОЯ 0,3М С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М	1000М3	0,01	37,16	1			
2	Е1-237 ТАБЛ3	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ П 230	1000М3	0,01	30,47	1			
3	Е1-183 ТАБЛ3	ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.КОВША 0,25М3	1000М3	0,01	161,28	2			2
4	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	15,60	0,29	5	2		1
5	Е1-194 ТАБЛ3	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУППЫ	1000М3	0,01	11,63	1			
6	Е6-10	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЛИТЫ ПАГ	М3	13,00	0,74	10	9	5	4
7	С ССЦ ТОМ1Ч4,20	ПЕСОК	М3	14,30	7,79	111			1
8	Е27-94	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СТЕРЖНЕВ	М3	5,04	2,83	14		5	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10,5М2 ПАГ-14							
9	С ССЦП1,44	=БЕТОН М350	М3	0,82	34,50	1	10	=	2
10	С608=4,130 ССЦТОМ1ПРИЛ 0Ж,1П135	=ПЛИТЫ ПАГ-14 ИЗБЕТОНА М300	М3	5,04	42,20	213	=	=	=
		36,1=5,04,1,02					=	=	=
11	С147=4	=АРМАТУРА А-Ч	100КГ	2,10	22,40	49	=	=	=
12	С147=8	=АРМАТУРА А-3	100КГ	0,60	24,50	15	=	=	=
13	С147=1	=АРМАТУРА А-1	100КГ	0,35	22,40	8	=	=	=
14	С147=15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	1,22	31,60	39	=	=	=
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	588	-	10	11
							21		4

В ТОМ ЧИСЛЕ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	470
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	7
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	4
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	10
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	14
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	324
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=	РУБ	112
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	75
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	43
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	588

РАЗДЕЛ 2, СТЕНЫ= ПОКРЫТИЕ

15	Е11=55	=УКЛАДКА ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.20ММ ПОД ПАВИЛЬОННЫЕ ПАНЕЛИ	100М2	0,13	17,20	2	=	1	=
							1		=
16	ССССЦТ,1П2=2	=РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0,27	21,90	6	=	=	=
							=		=
17	Е29=1363	=УСТАНОВКА СБОРНЫХ ПАВИЛЬОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ЛОТКОВОГО ПРОФИЛЯ (СПП=1)	М3	6,44	4,98	32	=	6	=
							6		=
18	Е7=261	=УСТАНОВКА СБОРНЫХ ПАВИЛЬОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОСКИХ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ(СПП=2)	ШТ	2,00	11,30	23	=	7	8
							15		3
19	608=4126 ССЦТОМ1ПРИЛ 0Ж,1П135	=ПАНЕЛИ СПП=1 ЛОТКОВОГО ПРОФИЛЯ ИЗ БЕТОНА М300	М3	6,44	78,10	503	=	=	=
		72=5,98;1,02					=		=
20	С147=4	=АРМАТУРА А-4	100КГ	12,60	22,40	282	=	=	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,66	31,60	21			
22	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	1,14	40,80	47			
23	ССЦТОМ1П,256	ПАНЕЛИ ПАВИЛЬОННЫЕ ПЛОСКИЕ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ (СПП2)	М2	7,56	9,97	75			
24	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,19	42,80	8			
25	Е7-714	РАСШИВКА ШВОВ ПАНЕЛЕЙ	100М	0,36	4,85	2	2	2	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	1254	24	16	3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1031
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	33
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	5
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	15
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	19
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	934
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	0
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	164
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	93
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1258

РАЗДЕЛ 3, КРОВЛЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Е12-293	УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ	100М2	0,13	26,50	3	1		
27	Е12-295	НА КАЖДЫЙ ДОПОЛНЯЕМЫЙ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕМЫЙ СЛОЙ ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ; ПО РАСЦЕНКЕ НОМ293	100М2	0,13	9,18	1	1		
28	Е12-301	КРОВЛЯ ИЗ ЛИТОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА ТОЛЩ,СЛОЯ 15ММ	100М2	0,13	5,41	1	1		
29	Е12-302 К=4,6	НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ АСФАЛЬТОВОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ301	100М2	0,13	20,60	3	3		
30	С ССЦТОМ1П5-21	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЕСЧАНАЯ	Т	0,39	19,90	8			
31	Е11-5	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ГРАВИЯ СЛОЕМ 15ММ	М3	0,19	1,68	1			
32	С	ГРАВИЙ	М3	0,24	10,90	3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ССЦТОМ(П4=2								
33	Е12-288	УСТРОЙСТВО СВЕСОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	100М2	0,04	192,00	7	2	2	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	30	7	7	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	25	
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	7	
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	7	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	7	
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=	РУБ	11	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	3	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	2	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	30	

РАЗДЕЛ 4, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

34	Е13-112	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010; ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	0,17	40,60	7			
35	Е13-138	НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133	100М2	0,17	10,90	2			
36	Е13-154	ОКРАСКА М/КОНСТР ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ И КОНСОЛЕЙ КРАСКОЙ ПФ ПО ОГРУНТОВКЕ	100М2	0,02	16,60	1			
37	Е15-631	ПОКРЫТИЕ ЗА 2 РАЗА ДЕРЕВЯННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СКАМЬИ БЕСЦВЕТНЫМ ЛАКОМ	100М2	0,04	35,90	1	1		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	4		РУБ	13	1	1	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	11	
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	10	
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	1	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	13	

РАЗДЕЛ 5, РАЗНЫЕ РАБОТЫ

38	Е9-46 ТАБЛ3П2 К=1,1	МЕТАЛЛИЧ ЭЛЕМЕНТЫ СКАМЬИ	Т	0,04	59,38	2	2	1	1
39	С121-1964 ТАБЛ3	МЕТАЛЛИЧ ЭЛЕМЕНТЫ СКАМЬИ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 248-8,1;01	Т	0,04	239,92	10			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Е6-83	МЕТАЛЛИЧ КОНСОЛИ СКАМЬИ М23 И М24	Т	0,02	441,00	9	-	2	-
							2		-
41	Е10-29	ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СКАМЬИ	М3	0,21	64,00	13	-	2	-
							2		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	41	-	5	1
							6		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	22
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	17
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	4
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	4
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2
ВСЕГО;СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	27
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	12
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	1
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	10
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО;СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	14
ВСЕГО ПО СМЕТЕ;	РУБ	1930
	-	39
	59	7

В ТОМ ЧИСЛЕ;

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1529
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	73
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	12
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	7
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	38
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	45
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	1260
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ	129
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	246
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	141
ВСЕГО;СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1916
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	12
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	1
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	10
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО;СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	14

Главный инженер проекта В.И.Кошелев

Начальник сметно-экономического отдела Э.Е.Коткас

Исходные данные:

Составил старший инженер Л.П.Глухова

Проверил заместитель начальника отдела В.А.Шишкина

Перфорация:

Подготовил оператор Н.М.Лаврова

Проверил руководитель группы М.Б.Тихомирова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ. АВТОПАВИЛЬОНЫ ВМЕСТИМОСТЬЮ 10 И 20 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ АВТОДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4 - 2

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОПАВИЛЬОН ПОЛУОТКРЫТЫЙ НА 10 ЧЕЛОВЕК (СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ) ТИП 1

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,071 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КАТАЛОГ З-ДА ЭСТОПЛАСТ К=1,029	СВЕТИЛЬНИК АРТ 38	ШТ	4,00	4,62	18			
2	Ц8-603-1	ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ	0,04	103,00	4	1	1	
3	С153-276	ЛАМПЫ Б220-230-100	10ШТ	0,40	1,08	1			
4	С151-1076	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С РЕЗИНОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х4	1000М	0,24	190,00	8			
5	Ц8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	0,48	60,80	24	9	9	3
6	С154-87	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ ТИПА ВК11-1930	ШТ	1,00	0,96	1			
7	Ц8-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	10ШТ	0,01	49,00	1			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	71	19	10	3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	57			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	9			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	6			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	10			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	13			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	27			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	9			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	71			

Главный инженер проекта В.Н.Кошелев

Начальник сметно-экономического отдела Э.Е.Коткас

Исходные данные:

Составил старший инженер Л.П.Глухова

Проверил заместитель начальника отдела В.А.Шишкина

Перфорация:

Подготовил оператор Н.М.Лаврова

Проверил руководитель группы М.Б.Тихомирова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту автопавильона на 10 человек (сборный железобетонный) тип I

Р е с у р с ы	Количество
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, чел.ч.	-
Заработная плата, руб.	-
Строительные машины, руб.	-
Надземная часть	
Затраты труда, чел.ч.	60,48
Заработная плата, руб.	46,00
Строительные машины, руб.	20,00
Итого общестроительных работ	
Затраты труда, чел.ч.	60,48
Заработная плата, руб.	46,00
Строительные машины, руб.	20,00

Р е с у р с ы	Количество
Монтажные работы	
Затраты труда, чел.ч.	19,60
Заработная плата, руб.	13,00
Строительные машины, руб.	9,00
В с е г о	
Затраты труда, чел.ч.	80,08
Заработная плата, руб.	59,00
Строительные машины, руб.	29,00

Начальник СЗО — Э.Е.Коткас

Составил — Г.А.Суханова

Проверил — В.А.Шишкина

503-5-20.86 альбом 2

Р С Ф С Р

МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОРОЖНЫЙ
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ И
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ Л.Ф.ГИПРОДОРНИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
АВТОПАВИЛЬОН ПОЛУОТКРЫТЫЙ НА 18 ЧЕЛОВЕК ТИП 1(СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЕДОМОСТИ- ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ К ОСНОВНОМУ КОМПЛЕКТУ ЧЕРТЕЖЕЙ АС

СОСТАВИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ-ШАЛОВ

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА-ЗАБРОДИН

1986Г.

503-5-20.86 альбом 2

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ГОСТ 21.503-80

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ		КОД	КОЛИЧЕСТВО,М3	ПРИМЕЧАНИЕ
1			3	4	5
1,	АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ	М3	58 9400 0000	7,64	
2,	ИТОГО СБОРНЫХ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ	М3	58 9999 0099	7,64	

503 5-20.86 альбом 2

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД		КОЛИЧЕСТВО		
			МАТЕРИАЛА	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОВЫХ	ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1,	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т					
2,	Д=8ММ	Т	09 3004 0008	168	,06	-	,06
3,	Д=10ММ	Т	09 3004 0010	168	,07	-	,07
4,	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3	Т	09 3004 0099	168	,13	-	,13
5,	Д=10ММ	Т	09 3006 0010	168	,30	-	,30
6,	Д=14ММ	Т	09 3006 0014	168	,22	-	,22
7,	Д=20ММ	Т	09 3006 0020	168	,99	-	,99
8,	ИТОГО ПО КЛАССУ А-4	Т	09 3006 0099	168	1,51	-	1,51
9,	Д=6ММ	Т	09 3009 0006	168	,02	-	,02
10,	Д=10ММ	Т	09 3009 0010	168	,01	-	,01
11,	Д=14ММ	Т	09 3009 0014	168	,05	-	,05
12,	Д=16ММ	Т	09 3009 0016	168	,01	-	,01
13,	Д=20ММ	Т	09 3009 0020	168	,02	-	,02
14,	ИТОГО ПО КЛАССУ А-1	Т	09 3009 0099	168	,11	-	,11
15,	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т	09 3098 0099	168	1,75	-	1,75
16,	СТАЛЬ СОРТОВАЯ	Т	09 5309 9099	168	,01	-	,01
17,	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9090	168	,03	-	,03
18,	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	1,78	-	1,78

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
19,	В,Т,4,СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9092	168	,01	-	,01
20,	В,Т,4,СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	09 7309 9093	168	1,01	-	1,01
21,	В,Т,4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094	168	,66	-	,66
22,	В,Т,4,КАТАНКА	Т	09 7309 9095	168	,08	-	,08
23,	В,Т,4,СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ(ОТ4ММ)	Т	09 7309 9096	168	,03	-	,03
24,	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т					
25,	ПРОВОЛОКА В-1	Т	12 1300 0000	168	,21	-	,21
26,	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т	12 9999 0091	168	,21	-	,21
27,	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	Т	12 9999 0092	168	3,52	-	3,52
28,	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0093	168	,03	-	,03
29,	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И С38/23	Т	12 9999 0094	168	3,56	-	3,56
30,	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0980	168	1,99	-	1,99
31,	В,Т,4,СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	,01	-	,01
32,	В,Т,4,СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	1,01	-	1,01
33,	В,Т,4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	,66	-	,66
34,	В,Т,4,КАТАНКА	Т	12 9999 0993	168	,08	-	,08
35,	В,Т,4,СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	,03	-	,03

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
36	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23	Т	12 9999 0998	168	3,56	-	3,56
37	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1102	168	3,56	-	3,56
38	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1110 0000	113	6,11	-	6,11
39	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	57 1140 0000	113	4,58	-	4,58
40	ЦЕМЕНТ	Т					
41	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	Т	57 3112 0000	168	2,87	-	2,87
42	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 500	Т	57 3113 0000	168	1,84	-	1,84
43	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168	4,89	-	4,89
44	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0112	168	4,89	-	4,89

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

7505

503-5-20.86 альбом 2

Р С Ф С Р

МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОРОЖНЫЙ
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ И
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ Л.Ф.ГИПРОДОРНИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
АВТОПАВИЛЬОН ПОЛУОТКРЫТЫЙ НА 10 ЧЕЛОВЕК ТИП 1(СБОРНЫЙ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЕДОМОСТИ- ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ НА ПРОИЗВОДСТВО
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ-ШАЛОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА-ЗАБРОДИН

1986 г.

альбом 2

НОМЕР ОБЪЕКТА(

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21,109-80

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1,	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ	Т	02 5600 0000	168	-	,07	,07
2,	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК	Т	02 5621 0000	168	-	,02	,02
3,	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23	Т	12 9999 0973	168	-	,02	,02
4,	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	-	,02	,02
5,	В,Т,4,СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0986	168	-	,02	,02
6,	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	-	,02	,02
7,	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,ЧЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	-	,02	,02
8,	В,Т,4,СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0997	168	-	,02	,02
9,	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23	Т	12 9999 0998	168	-	,02	,02
10,	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	12 9999 1100	168	-	,02	,02
11,	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ					
12,	ЭМАЛИ СИНТЕТИЧЕСКИЕ	КГ	23 1000 3400	166	-	1,85	1,85
13,	ЛАКИ НА КОНДЕНСАЦИОННЫХ СМОЛАХ	КГ	23 1100 0000	166	-	,88	,88
14,	ШПАТЛЕВКИ ЭПОКСИДНЫЕ	КГ	23 1254 0000	166	-	2,87	2,87
15,	РАСТВОРИТЕЛИ	КГ	23 1910 2986	166	-	,91	,91

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
16,	ОТВЕРДИТЕЛИ	КГ	23 3291 2754	166	-	,22	,22
17,	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	М3					
18,	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ,ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БЕЗ ПЕРЕРАБОТКИ	М3	53 1490 0000	113	-	,15	,15
19,	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	М3	53 3100 2000	113	-	,09	,09
27,	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ	М3	55 9999 0099	113	-	,28	,28
21,	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1110 0000	113	-	,02	,02
22,	ГРАВИЙ	М3	57 1120 0000	113	-	,24	,24
23,	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	57 1140 0000	113	-	14,75	14,75
24,	ЦЕМЕНТ	Т					
25,	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	Т	57 3112 0000	168	-	,13	,13
26,	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 500	Т	57 3113 0000	168	-	,01	,01
27,	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300	Т	57 3151 0000	168	-	,02	,02
28,	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168	-	,16	,16
29,	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0111	168	-	,01	,01
30,	ВТЧ НА РАСТВОРЫ	Т	57 3999 0113	168	-	,15	,15

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

2072 2716 2784 2890 2897 2958 3387 4016 4213 5184
5705 6237 11644 16031 16408 16486 17270

gost.e-ecolog.ru