Лаборатория _____
(наименование строительно-

_____
монтажной организации)

ПРОТОКОЛ
МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ СВАРНЫХ СТЫКОВ
СТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА

№ _____ " _____ " _____ 200 __ г.

Произведены испытания стыков стального газопровода, сваренного _____
(вид сварки)
из труб по ГОСТ (ТУ) _____ , марки стали _____ , наружным диаметром ____ мм, толщиной стенки ____ мм сварщиком _____ , имеющим
(фамилия, имя, отчество)
номер (клеймо) _____ , по адресу:

_____
(улица привязки начального и конечного пикетов)
в период с " ___ " _____ 200 __ г. по " ___ " _____ 200 __ г.

Результаты механических испытаний сварных стыков стального газопровода

Номер образцов	Размеры образцов до испытаний			Результаты испытаний					Оценка стыка (годен, не годен)
				на растяжение			на сплющивание	на изгиб	
	толщина (диаметр), мм	ширина (длина) мм	площадь поперечного сечения, мм^2	разрушающая нагрузка Н (кгс)	предел прочности, МПа (кгс/мм^2)	место разрушения (по шву или основному металлу)	величина просвета между поверхностями пресса при появлении первой трещины, мм	угол изгиба, град	

Начальник лаборатории _____
(подпись, инициалы, фамилия)

Испытания проводил _____
(подпись, инициалы, фамилия)

Примечание - Протокол испытаний следует составлять на каждого сварщика отдельно и копию представлять в составе исполнительной документации на все объеты, на которых в течение календарного месяца работал этот сварщик.

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru