Строительная организация_____

_____

Строительство_____

_____

(наименование и месторасположение,

_____

км, ПК)

АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ПРИЕМКИ СВАЙНОГО ФУНДАМЕНТА НА ЗАБИВНЫХ СВАЯХ (ШПУНТОВОГО РЯДА)

" ___" _____200_____г.

Комиссия в составе:_____

_____

(должности, фамилии, инициалы)

_____

произвела освидетельствование и приемку свайного основания (шпунтового ряда)_____

Комиссии предъявлены:

1. Рабочие чертежи основания, ограждение котлованов с креплением №_____ _____разработанные_____

_____

(наименование организации)

с нанесением на них всех отклонений от проекта, допущенных в процессе строительства и согласованных проектной организацией.

2. Журнал производства работ №_____

3. Журнал авторского надзора №_____

4. Журнал погружения свай №_____

Комиссия, ознакомившись с предъявленными документами и проверив выполненные работы в натуре, установила:

1. Отметка естественной поверхности грунта у котлована_____
2. Срезка грунта произведена до отметки_____
3. Котлован вырыт до отметки_____

при проектной отметке_____

4. Паспорта №_____

(на сваи)

_____

4.1 Нивелировка произведена от репера №_____

отметка которого (в отметках, принятых в проекте)_____

_____

gost.e-ecolog.ru

5. Котлован имеет шпунтовое ограждение _____,
выполненное из_____,
забитого на глубину от_____ м до_____ м ниже дна
котлована при глубине забивки по проекту_____ м, отметка
верха ограждения_____

Соответствие проекту и состояние ограждения и крепления_____

_____

6. Отметка самых низких грунтовых вод_____

7. Отметка воды в котловане в начале водоотлива_____

8. Отметка воды вне котлована на дату составления акта_____

_____

9. Интенсивность водоотлива_____

10. Грунт на дне котлована состоит из_____

_____

11. Погружено для свайного фундамента, согласно журналам №_____
погружения свай и плана расположения свай_____ шт.,
свай диаметром / сечением см на глубину от _____ м до _____ м
Сваи погружены_____ с весом ударной части _____ кг
при энергии одного удара _____ кГм

12. При погружении свай подмыв применялся / не применялся.

13. Результаты испытаний свай динамической и статической нагрузкой (по данным актов №_____ от _____)

На основании изложенного комиссия постановила:

1. _____

2. Качество работ признать _____

3. Разрешить выполнение дальнейших работ по _____

_____

Приложение — Исполнительная схема положения смонтированной конструкции в плане и по отметкам с привязкой к осям сооружения по данным инструментальной съемки.

" ___ " _____200_____г. _____

_____

_____

(подписи)

gost.e-ecolog.ru