Форма ИГАСН № 21/ 01

А К Т

приемки системы отопления

г.Москва «___» _____ 200_ г.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ: Авторского надзора_____

Технадзора _____

(организация, Генерального подрядчика_____

Должность, Ф.И.О.) Субподрядная (монтажная) организация_____

Эксплуатационной организации_____

Произвели проверку и приемку системы отопления на эффект действия по адресу:_____

_____

_____

(административного округа, квартал, улица, № дома и корпуса, назначение объекта)

и установили:

1. Система отопления смонтирована в соответствии с проектной и нормативно-технической документацией и испытана согласно проекту и требованию СНиП 3.05.01-85 гидравлическим давлением на…..атм.(см. акт от «___» _____г.).
2. Расширительный сосуд установлен в ЦТП (ИТП) в корпусе №___ в соответствии с проектом, изолирован и обеспечен автоматикой подпитки.
3. Автоматизированный узел управления (АУУ) (при подключении здания через ЦТП) смонтирован и функционирует в соответствии с проектом и нормативно-технической документацией и обеспечивает параметры теплоносителя соответствующие графику температур и расчетным давлениям.
4. Термостатические автоматические клапана у отопительных приборов установлены в соответствии с проектом и имеют временные защитные колпачки или термоэлементы (головки). В случае неустановки термоэлементов (головок) на период приемки системы отопления, предъявлен договор со специализированной организацией №___от _____г. о принятии на хранение и последующей установке термоэлементов (головок).
5. В двухтрубной системе отопления на термостатических клапанах осуществлена монтажная настройка клапанов на позиции, соответствующие проектным значениям для каждого помещения.
6. При наличии балансовых клапанов на секционных узлах и стояках системы отопления, осуществлена монтажная настройка клапанов на позиции, соответствующие проектным значениям для каждого стояка.
7. Проверка на эффект действия всей системы отопления в целом (с установленными термостатическими элементами) показала, что при наружной температуре воздуха Тн = _____град.С, температура подающей воды на узлах управления Тк = ___град.С, температура обратной воды То = ___ град. С, циркуляционный напор___ м, при этом все приборы системы отопления имели равномерный прогрев. Температура во внутренних помещениях составила ___ град. С.

На основании произведенного осмотра и испытаний предъявленная к сдаче систему отопления считается принятой к эксплуатации.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

(подписи)

Авторского надзора_____

Технического надзора заказчика_____

Генерального подрядчика_____

Субподрядной (монтажной)

Организации_____

Эксплуатационной организации_____

(подпись, печать)

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru