МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ, СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ЦЕНЫ

ПОСОБИЕ ДЛЯ СМЕТЧИКОВ К ТЕР 81-02-07-2001

СБОРНИК № 7

Бетонные и железобетонные конструкции сборные

Часть I

Государственное учреждение Московской области
«Центр государственной вневедомственной экспертизы
и ценообразования в строительстве» <Мособлгосэкспертиза>

Москва 2003

gost.e-ecolog.ru

Территориальные единичные расценки, сметные нормы и цены на строительные и специальные строительные работы ТЕР-2001-07 Бетонные и железобетонные конструкции сборные. Часть I, Москва, 2003 г. - 112 с.

Пособие предназначено для определения сметной стоимости строительно-монтажных работ по возведению сборных бетонных и железобетонных конструкций в промышленном и жилищно-гражданском строительстве, а также для расчетов за выполненные работы на стройках Московской области.

РАЗРАБОТАНЫ Управлением ценообразования в строительстве Государственного учреждения Московской области «Мособлгосэкспертиза» (Л.Ф.Галицкий, В.Н.Егорова) и ООО «ИНАС» (Л.А.Саватеев) на основе Государственных элементных сметных норм Госстроя РФ.

УТВЕРЖДЕНЫ: ТЕР-2001 - распоряжением Минмособлстроя от 29.04.2003 № 19 в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 13.04.98 № 38/11.
Пособие к ТЕР-2001 - Государственным учреждением Московской области «Центр государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве» <Мособлгосэкспертиза> (Протокол от 27 августа 2002г. № 3).

Ответственный исполнитель: Л.Ф. Галицкий
Технический редактор: В.Н. Егорова
© Компьютерная верстка: А.Е. Новинский, Е.И. Плотникова
© Дизайн обложки: Е.И. Плотникова
© Тиражирование: И.В. Рогунова, Л.В. Песковская

© Мособлгосэкспертиза, 2003 г.

Настоящее пособие к ТЕР-2001-07 не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ГУ МО «Мособлгосэкспертиза».

По вопросам приобретения Пособия обращаться в Государственное учреждение Московской области «Центр государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве» <Мособлгосэкспертиза>

117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 46, офис 217
тел./факс (095) 334-7973, тел./факс (095) 333-9310
тел. (095) 334-9480

АННОТАЦИЯ

Пособие разработано Государственным учреждением Московской области «Центр государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве» <Мособлгосэкспертиза> в соответствии с требованиями СНиП 1-01-01-82 «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения» (приложение № 1 Требования к пособиям), в которых предусмотрен порядок разработки, утверждения и выпуска пособий ведущими организациями-разработчиками, к которым на территории Московской области относится ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» (Постановление Правительства Московской области от 22.06.2001 № 188/21).

Целью данного пособия является облегчение и обеспечение удобства работы инженеров-сметчиков при применении новой (2001г.) сметно-нормативной базы в процессе составления смет в базисном (2000г.) уровне цен.

В пособие включены Государственные элементные сметные нормы Госстроя России (ГЭСН-2001), привязанные к условиям Московской области, территориальные единичные расценки (ТЕР-2001) и базисные (2000г.) сметные цены Московской области на материалы, изделия, конструкции и эксплуатацию строительных машин (ГЭСНПиТЕР-2001).

Примечание: Курсивом выделены конструкции, не учтенные в расценках. Их стоимость определяется дополнительно в соответствии с проектом (см. п. 1.37 Технической части).

Министерство строительного комплекса Правительства Московской области	Территориальные строительные сметные нормы	ГЭСНПиТЕР - 2001
ГУ МО "Мособлгосэкспертиза" Управление ценообразования в строительстве	Элементные сметные нормы и единичные расценки на строительные и специальные строительные работы	Взамен сборников элементных сметных норм и единичных расценок 1984 г. на строительные работы для Московской области

Сборник № 07

Бетонные и железобетонные конструкции сборные

ГЭСНПиТЕР-2001-07

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся элементные сметные нормы (далее нормы) и единичные расценки (далее расценки) на выполнение работ по установке сборных бетонных и железобетонных конструкций в промышленном и жилищно-гражданском строительстве.

1.2. Сборник состоит из следующих разделов:

01. Производственные здания и сооружения;
02. Сооружения водопровода и канализации;
03. Сооружения предприятий по хранению и переработке зерна;
04. Главные корпуса тепловых электростанций;
05. Жилые и общественные здания и административно-бытовые здания промышленных предприятий;
06. Конструкции инженерных тепловых сетей;
07. Асбестоцементные конструкции;
08. Конструкции с применением цементно-стружечных плит.

В случае, если в одном из разделов отсутствуют нормы и расценки на монтаж каких-либо конструкций, то для определения затрат на их установку допускается применять нормы и расценки на монтаж соответствующих конструкций других разделов сборника. Так например, затраты на выполнение работ по установке колонн, балок и перекрытий в сооружениях водопровода и канализации, блоков и плит ленточных фундаментов в жилых и общественных зданиях следует определять по нормам и расценкам раздела 01; установку блоков стен подвалов, многопустотных плит, перемычек массой до 0,3 т и плит типа ТТ - по нормам и расценкам разд. 05 и т.д.

1.3. В нормах и расценках учтено выполнение полного комплекса основных работ по установке конструкций, включающего: разгрузку, необходимую сортировку и транспортировку материалов и изделий от приобъектного склада в зону действия монтажного крана, подъем, установку, выверку и закрепление конструкций.

В нормах и расценках также учтены сопутствующие работы:

- установка, перестановка и уборка (снятие) подмостей, люлек, лестниц, кондукторов и монтажных приспособлений;
- транспортирование бетона, раствора и других материалов к месту укладки;

- устройство постели из раствора или бетона;
- срезка и загибание петель;
- очистка устанавливаемых конструкций, мест установки и сопряжений;
- устройство ограждений и других средств защиты, предусматриваемых правилами техники безопасности производства работ;
- другие вспомогательные работы, необходимые при производстве работ.

Перечисленные работы, как повторяющиеся в большинстве норм и расценок, в "составе работ" к таблицам норм и расценок не приведены. В ряде норм и расценок учтены работы по установке монтажных изделий (накладок, прокладок и др.), опорных консолей и арматуры, замоноличиванию стыков и сопряжений, установке, разборке и смазке опалубки и другие работы, составы которых приведены в таблицах. При этом если в составах работы приводятся указания о бетонировании, замоноличивании или заливке швов, то это предполагает, что учтены работы по уплотнению бетона, укрытие его, доливка водой, а если приводятся указания об устройстве опалубки, то учтены работы по смазке и разборке ее, а также по выравниванию и затирке (при необходимости) открытых поверхностей после снятия опалубки. Контроль качества сварных соединений нормами и расценками не учтен. В случаях, предусмотренных проектом, затраты на этот вид работ следует учитывать по нормам и расценкам сборника ГЭСНПиТЕР-2001-09 "Строительные металлические конструкции".

1.4. В нормах и расценках предусмотрена установка конструкций в одноэтажных производственных зданиях и сооружениях высотой до 35 м; в многоэтажных производственных зданиях и сооружениях - до 57 м; в главных корпусах тепловых электростанций- до 85 м; в зданиях жилого и общественного назначения в административно-бытовых зданиях промышленных предприятий - до 40 м.

1.5. При определении затрат на установку конструкций одноэтажных производственных зданий и сооружений высотой более 35 м и многоэтажных - высотой более 57 м нормы и расценки следует корректировать применением коэффициентов, приведенных в разд. 3 Технической части. При этом необходимо заменять характеристики монтажных кранов, предусмотренных в нормах и расценках, на краны по проекту организации строительства. При определении затрат на установку конструкций жилых и общественных зданий и административно-бытовых зданий промышленных предприятий высотой более 40 м нормы и расценки следует также корректировать коэффициентами, приведенными в разд. 3 Технической части.

1.6. В таблицах приведены усредненные характеристики кранов. Изменение их на характеристики по проекту организации строительства (за исключением случаев, приведенных в п. 1.5 Технической части) не производится.

1.7. При установке конструкций стреловыми кранами на гусеничном и пневмоколесном ходу в нормах и расценках указаны нормы машинного времени, приведенного к нормам для кранов на гусеничном ходу.

1.8. При монтаже конструкций промышленных зданий башенными кранами наибольшая масса элементов должна приниматься без учета массы колонн, устанавливаемых в стаканы фундаментов.

1.9. Приведенные в нормах и расценках марки растворов, предназначенные для заделки стыков, усреднены.

1.10. При применении сварки ванным способом предусмотрено выполнение работ, как с использованием инвентарных форм, так и скоб-подкладок (накладок).

1.11. В нормах и расценках учтен расход электродов, приведенный к указанным маркам и типам.

1.12. В нормах и расценках на установку стеновых панелей производственных зданий не учтен расход материалов на заделку горизонтальных швов.

При заделке горизонтальных швов раствором следует на 100 м шва добавлять цементный раствор марки 50 в количестве 0,4 $м^3$, при заделке горизонтальных швов уплотнительными прокладками - уплотнительные прокладки толщиной 40 мм в количестве 105 м.

Затраты на устройство вертикальных швов и герметизацию швов мастикой следует определять по нормам и расценкам табл. 01-037.

1.13. Затраты по работам, связанным с усилением конструкций при строительстве производственных зданий и сооружений на грунтах II типа просадочности, горных выработках и в районах с сейсмичностью 7-9 баллов, следует учитывать дополнительно по нормам и расценкам табл. 01-058 ÷ 01-061 настоящего сборника.

Затраты по установке конструкций жилых и общественных зданий в перечисленных выше условиях строительства следует определять по соответствующим нормам и расценкам раздела 05 настоящего сборника.

1.14. Нормы и расценки на устройство емкостных сооружений водопровода и канализации следует применять также и при определении затрат на аналогичные по техническим требованиям и условиям сооружения для нефти, мазута и т.д.

1.15. Затраты на расшивку швов плит перекрытий и покрытий снизу (за исключением разд. 05), швов панелей перегородок и внутренних швов панелей наружных стен (если эти работы предусмотрены проектом) следует принимать по нормам и расценкам сборника ГЭСНПиТЕР-2001-15 "Отделочные работы".

1.16. Затраты на эксплуатацию грузопассажирских подъемников при строительстве производственных, жилых и общественных зданий и главных корпусов тепловых электростанций высотой 15 м и более следует определять по нормам и расценкам табл. 05-093 в случае, если в одноэтажных производственных зданиях высотой 25 м и более проектом предусматриваются встроенные помещения с отметкой верха междуэтажного перекрытия более 20 м.

Затраты по эксплуатации грузопассажирских подъемников должны определяться как для многоэтажных производственных зданий, исходя из площади застройки встроенных помещений. Если проектом предусматриваются галереи на высоте 25 м, затраты по эксплуатации грузопассажирских подъемников следует определять как для одноэтажных производственных зданий, исходя из площади горизонтальной проекции галерей.

1.17. Затраты на устройство бетонных оснований во всех необходимых случаях следует определять по нормам и расценкам табл. 01-001 сборника ГЭСНПиТЕР-2001-06 "Бетонные и железобетонные конструкции монолитные".

1.18. В нормах и расценках 1-14 табл. 01-001 предусмотрены затраты на укладку фундаментов на готовое песчаное, гравийное и щебеночное основание. При укладке их на бетонное основание следует учитывать дополнительные затраты на устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов по нормам и расценкам табл. 01-002.

1.19. В нормах и расценках табл. 01-012 учтен расход бетона для колонн, устанавливаемых в общем стакане для обеих ветвей. В тех случаях, когда предусматривается устройство раздельных стаканов под каждую ветвь, расход бетона следует принимать по проекту с коэффициентом 1,04. Затраты на установку колонн двутаврового сечения следует определять по нормам и расценкам табл. 01-012, принимая расход бетона по проекту с коэффициентом 1,02.

1.20. Затраты на установку опорных консолей при монтаже обвязочных балок и стеновых панелей производственных зданий следует определять по нормам и расценкам 3, 4 табл. 01-044.

1.21. При укладке перемычек пакетами массу конструкций следует определять, исходя из массы пакета.

1.22. Затраты на установку в пределах пролета стропильных и подстропильных конструкций, отличающихся по массе, следует определять по нормам и расценкам, соответствующим наибольшей массе этих конструкций.

1.23. В нормах и расценках табл. 01-029 предусмотрена укладка плит площадью более 2 м^2.

Затраты на укладку плит меньшей площади следует определять по нормам и расценкам табл. 01-028.

1.24. Затраты на установку укрупненных стеновых панелей (с угловыми блоками или карнизными панелями) следует определять, исходя из их суммарной площади, по нормам и расценкам табл. 01-034.

1.25. Нормами и расценками 1-3 табл. 01-054 учтены затраты на устройство оград в непучинистых грунтах с заложением фундаментов на глубину до 0,6 м. При устройстве оград в пучинистых грунтах следует дополнительно учитывать затраты на устройство песчаной подушки по норме и расценке 14 табл. 01-054.

1.26. В табл. 02-003 нормой и расценкой 3 учтены затраты на установку колонн в стальной обойме, заполненных бетоном в заводских условиях.

1.27. Нормы и расценки 4, 5 табл. 05-045 на установку панелей перекрытий с опиранием на две стороны в зданиях, предназначенных для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов, предусматривают монтаж панелей в каркасных зданиях.

1.28. Нормы и расценки 3, 5 табл. 05-014 на установку лестничных маршей массой до 1 т предусматривают монтаж маршей цокольных этажей.

1.29. Нормы и расценки табл. 05-046 на установку стеновых панелей при строительстве в районах с сейсмичностью 7-9 баллов не предусматривают установку цокольных панелей и диафрагм жесткости. Затраты на их установку следует определять для цокольных панелей по нормам и расценкам 1, 2 табл. 05-022 и по нормам и расценкам 5-9 табл. 05-023 - для диафрагм жесткости.

1.30. Таблицей 05-024 предусмотрена установка одинарных крупнопанельных перегородок. При установке двойных перегородок к нормам и расценкам следует применять коэффициент, приведенный в разд. 3 Технической части.

1.31. Нормы и расценки табл. 05-038 на устройство деформационных вертикальных швов в зданиях предназначены для условий строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов, над горными выработками с радиусами кривизны 1-12 км и на просадочных грунтах II типа просадочности.

1.32. Нормой и расценкой 1 табл. 05-039 предусмотрено утепление стыков прокладками в один ряд, при утеплении в два ряда к данной норме и расценке следует применять коэффициент, приведенный в разд. 3 Технической части.

1.33. При устройстве двухстороннего дренажа нормы и расценки табл. 06-003 следует корректировать коэффициентом, приведенным в разд. 3 Технической части.

1.34. Устройство каркасов стен нормами и расценками табл. 07-001 не учтено.

1.35. Монтаж элементов фахверка нормами и расценками табл. 07-003 не учтен.

1.36. При герметизации и уплотнении межпанельных швов, устройстве деформационных швов взамен цементных заполнителей, гермитовых шнуров или пакли могут применяться пенополиуретановая (ППУ) монтажная пена типа "Макрофлекс", "Сиакфоам" и другие материалы.

При замене указанных в нормах и расценках материалов на другие расход последних определяется по проектно-технологическим данным, при этом затраты труда не корректируются. При составлении смет должен приниматься только один из взаимозаменяемых материалов.

1.37. В случае применения строительных материалов с их марками и нормами расхода по проектным данным (рабочим чертежам), конкретный материал и базовая цена могут быть заменены в норме и расценке на предусмотренный проектом материал по цене, приведенной к базовому уровню цен по состоянию на 1 января 2000 года.

При этом нормативные показатели по труду в чел.-час. и строительным машинам в маш.-час. корректировке не подлежат.

1.38. Указанный в настоящем сборнике размер "до" включает в себя этот размер.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем сборных железобетонных конструкций с единицей измерения 1 $м^3$ следует определять по спецификациям к проекту.

2.2. Площадь сборных конструкций с единицей измерения 1 $м^2$ следует определять по наружному обводу без вычета проемов.

2.3. Объем конструкций конденсационных и зольных полов в зданиях главных корпусов тепловых электростанций, опор сооружений водопровода и канализации следует исчислять как сумму объемов отдельных сборных конструктивных элементов (колонн, балок, стен, плит и т.п.).

2.4. Массу стальных накладных изделий, устанавливаемых на стыках колонн многоэтажных производственных зданий, опорных консолей для панелей наружных стен, изделий для подвески конструкций подвесного транспорта, воздуховодов и др., следует определять по спецификации к проекту.

2.5. Высота здания должна определяться как разность между отметками верха плит покрытий и отметками площадки, на которой работает кран (при кранах на гусеничном и пневмоколесном ходу) или головки рельсов крановых путей (при башенных кранах).

Высота исчисляется с точностью до 1 м (неполные 0,5 м не учитываются).

Возвышающиеся над кровлей конструктивные элементы (отдельные вентиляционные шахты, надстройки для выхода на кровлю, брандмауэры, парапеты и др.) при определении высоты зданий не учитываются.

Отметка площадки для работы кранов и головки рельсов крановых путей должны приниматься по проекту организации строительства. При отсутствии этих данных для кранов на гусеничном и пневмоколесном ходу принимаются отметки планировки, а для башенных кранов - отметки планировки с добавлением 0,3 м.

2.6. Затраты на работы по установке конструкций в зданиях с перепадами высот следует определять:

1. В одноэтажных зданиях:

а) площадью застройки более 5 тыс. $м^2$:

- при площади застройки низкой части менее 2 тыс. $м^2$ - по нормам и расценкам для высокой части;

- при площади застройки низкой части более 2 тыс. $м^2$ - раздельно для низкой и высокой частей;

б) площадью застройки до 5 тыс. $м^2$ - по нормам и расценкам для высокой части.

2. В многоэтажных зданиях:

а) при длине низкой части более 20 м - раздельно для высокой и низкой части;

б) при длине низкой части до 20 м - по нормам и расценкам для низкой части с заменой характеристики крана на кран для высокой части.

2.7. Площадь застройки для определения затрат по эксплуатации грузопассажирских подъемников должна исчисляться только для частей зданий высотой 25 м и более.

2.8. Объем работ по устройству стен камер инженерных тепловых сетей следует определять без вычета отверстий для трубопроводов.

3. Коэффициенты к нормам и расценкам

Условия применения	Номер таблиц (норм и расценок)	Коэффициенты		
		к нормам затрат труда и оплате труда рабочих–строителей	к нормам эксплуатации машин	к нормам расхода материалов
1	2	3	4	5
При производстве работ:				
1. На одноэтажных производственных зданиях высотой свыше 35 м	01-020, 01-022, 01-027, 01-028, 01-034	1,15	1,15	-

Условия применения	Номер таблиц (норм и расценок)	Коэффициенты		
		к нормам затрат труда и оплате труда рабочих–строителей	к нормам эксплуатации машин	к нормам расхода материалов
1	2	3	4	5
2. На многоэтажных производственных зданиях высотой свыше 57 м	01-014, 01-020, 01-021, 01-029, 01-035, 01-047, 04-005 ÷ 04-008	1,2	1,2	-
3. На жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий высотой свыше 40 м	05-001, 05-004, 05-007, 05-011, 05-014, 05-021 ÷ 05-023, 05-045, 05-046	1,16	1,16	-
4. При установке двойных крупнопанельных перегородок	05-024	2	2	2
5. При утеплении стыков прокладками в два ряда	05-030 (1)	2	2	2
6. При устройстве двухстороннего дренажа	06-003	2	2	2

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-001

Укладка фундаментов и фундаментных балок

СОСТАВ РАБОТ:

01. Подготовка оснований (нормы 1-14).
02. Устройство опалубки (нормы 15,16).
03. Заделка стыков бетоном (нормы 15,16).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 шт. сборных конструкций*

Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций

07-01-001-1 до 0,5 т
07-01-001-2 до 1,5 т
07-01-001-3 до 3,5 т
07-01-001-4 более 3,5 т

Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций

07-01-001-5 до 1,5 т
07-01-001-6 до 3,5 т
07-01-001-7 более 3,5 т

Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована более 4 м, массой конструкций

07-01-001-8 до 0,5 т
07-01-001-9 до 1,5 т
07-01-001-10 до 3,5 т
07-01-001-11 более 3,5 т

Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована более 4 м, масса конструкций

07-01-001-12 до 1,5 т
07-01-001-13 до 3,5 т
07-01-001-14 более 3,5 т

Укладка балок фундаментных длиной

07-01-001-15 до 6 м
07-01-001-16 более 6 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-001-1	07-01-001-2
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		72,37	**91,58**
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	
			8,86		3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	25,13	35,38
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	102,40	22,03	28,17
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	1,06	2,42
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м^3/мин	маш.ч	90,00	0,29	0,67
331101	Трамбовки пневматические	маш.ч	4,91	1,17	2,68
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,75	4,12
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м^3	59,99	9,60	22,00
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**633,24**	**811,40**
Эксплуатация машин		**руб**		**2515,06**	**3486,52**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		265,88	374,32

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-001-1	07-01-001-2
Материальные ресурсы		**руб**		**575,90**	**1319,78**
Всего, прямые затраты		**руб**		**3724,20**	**5617,70**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-001-3	07-01-001-4
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		134,31	186,48
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,08	3,50	
			9,19		3,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	53,84	64,41
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	102,40	39,12	
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	205,70		44,82
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	3,67	4,35
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м³/мин	маш.ч	90,00	1,02	1,21
331101	Трамбовки пневматические	маш.ч	4,91	4,07	4,81
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	10,03	
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86		14,03
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65		14,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м³	59,99	33,40	39,50
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**1219,53**	**1713,75**
Эксплуатация машин		**руб**		**5204,23**	**11630,67**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		569,63	681,46
Материальные ресурсы		**руб**		**2003,67**	**2369,61**
Всего, прямые затраты		**руб**		**8427,43**	**15714,03**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-001-5	07-01-001-6
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		135,52	213,12
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,86	3,30	
			8,97		3,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	57,90	67,52
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	102,40	42,72	52,49
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	2,42	3,67
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м³/мин	маш.ч	90,00	7,63	1,02

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-001-5	07-01-001-6
331101	Трамбовки пневматические	маш.ч	4,91	2,68	4,07
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	5,13	10,34
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	$м^3$	59,99	22,00	33,40
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**1200,71**	**1911,69**
Эксплуатация машин		**руб**		**5678,99**	**6596,70**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		612,58	714,36
Материальные ресурсы		**руб**		**1319,78**	**2003,67**
Всего, прямые затраты		**руб**		**8199,48**	**10512,06**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-001-7	07-01-001-8
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		308,58	72,37
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75		3,20
			8,97	3,40	
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	108,12	25,31
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	102,40		22,11
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	205,70	85,56	
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	4,35	1,06
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 $м^3$/мин	маш.ч	90,00	1,21	0,29
331101	Трамбовки пневматические	маш.ч	4,91	4,81	1,17
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40		1,85
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	17,00	
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	17,00	
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	$м^3$	59,99	39,50	9,60
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**2767,96**	**633,24**
Эксплуатация машин		**руб**		**20410,38**	**2530,79**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1143,91	267,78
Материальные ресурсы		**руб**		**2369,61**	**575,90**
Всего, прямые затраты		**руб**		**25547,95**	**3739,93**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-001-9	07-01-001-10
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		91,58	134,31
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,86	3,30	
			9,08		3,50
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	35,09	54,30
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	102,40	28,22	
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	205,70		39,31
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	2,42	3,67
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м³/мин	маш.ч	90,00	0,67	1,02
331101	Трамбовки пневматические	маш.ч	4,91	2,68	4,07
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	3,78	10,30
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м³	59,99	22,00	33,40
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**811,40**	**1219,53**
Эксплуатация машин		**руб**		**3466,00**	**9304,77**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		371,25	574,49
Материальные ресурсы		**руб**		**1319,78**	**2003,67**
Всего, прямые затраты		**руб**		**5597,18**	**12527,97**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-00

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-001-11	07-01-001-12
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		186,48	134,31
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,86		3,30
			9,19	3,60	
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	64,41	50,94
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	102,40		42,72
021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч	250,00	44,82	
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	4,35	2,42
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м³/мин	маш.ч	90,00	1,21	0,67
331101	Трамбовки пневматические	маш.ч	4,91	4,81	2,68
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40		5,13
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	14,03	
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	14,03	

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-001-11	07-01-001-12
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	$м^3$	59,99	39,50	22,00
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**1713,75**	**1189,99**
Эксплуатация машин		**руб**		**13616,20**	**5052,59**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		681,46	538,95
Материальные ресурсы		**руб**		**2369,61**	**1319,78**
Всего, прямые затраты		**руб**		**17699,56**	**7562,36**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-001-13	07-01-001-14
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		213,12	308,58
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,97	3,40	3,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	81,37	108,12
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	205,70	66,34	
021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч	250,00		85,56
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	3,67	4,35
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 $м^3$/мин	маш.ч	90,00	1,02	1,21
331101	Трамбовки пневматические	маш.ч	4,91	4,07	4,81
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	10,34	
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86		17,00
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65		17,00
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	$м^3$	59,99	33,40	39,50
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**1911,69**	**2767,96**
Эксплуатация машин		**руб**		**14867,86**	**24200,69**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		860,89	1143,91
Материальные ресурсы		**руб**		**2003,67**	**2369,61**
Всего, прямые затраты		**руб**		**18783,22**	**29338,26**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-001-15	07-01-001-16
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		416,25	599,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,41	3,80	3,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	41,14	92,43

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-001-15	07-01-001-16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	102,40	32,94	70,50
111100	Вибраторы глубинные	маш.ч	1,90	2,58	2,39
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	8,20	0,20
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86		21,73
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65		21,73
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	9661,50	0,00934	0,0163
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,00276	0,00558
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	$м^3$	1010,00	0,01	
102-0062	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более IV сорта	$м^3$	770,00	0,05	0,065
203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	$м^2$	35,53	5,65	11,03
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	$м^3$	592,76	3,05	2,84
402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	$м^3$	485,90	0,42	0,52
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**3916,91**	**5640,35**
Эксплуатация машин		**руб**		**3996,24**	**10161,72**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		435,26	977,91
Материальные ресурсы		**руб**		**2384,64**	**2602,38**
Всего, прямые затраты		**руб**		**10297,79**	**18404,45**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-002

Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов

СОСТАВ РАБОТ:

01. Устройство прослойки из раствора.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 $м^2$ площади подошвы фундамента*

07-01-002-1 Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-002-1
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		2,06
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,43	1,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,29
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	102,40	0,29
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	$м^3$	485,90	2,16

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-002

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-002-1
				Стоимостные показатели
	Оплата труда рабочих-строителей	**руб**		**15,31**
	Эксплуатация машин	**руб**		**29,70**
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		3,07
	Материальные ресурсы	**руб**		**1049,54**
	Всего, прямые затраты	**руб**		**1094,55**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-006

Укладка ригелей, плит перекрытий, установка стеновых панелей

СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка монтажных изделий (нормы 8-11).
02. Сварка закладных и монтажных изделий.
03. Устройство опалубки (нормы 8-11).
04. Замоноличивание швов и сопряжений бетоном.
05. Устройство температурного шва с установкой металлоконструкций, укладкой арматуры и сваркой (нормы 4-7).
06. Прокладка рулонных материалов в швах примыкания плит перекрытия к стеновым панелям (нормы 4-7).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 шт. сборных конструкций*

Укладка ригелей массой до

07-01-006-1 5 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т

07-01-006-2 5 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 5 т

07-01-006-3 Укладка ригелей массой более 5 т при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т

Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов

07-01-006-4 до 5 т

07-01-006-5 более 5 т

Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов

07-01-006-6 до 5 т

07-01-006-7 более 5 т

Установка стеновых панелей площадью до 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов

07-01-006-8 до 5 т

07-01-006-9 более 5 т

Установка стеновых панелей площадью более 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов

07-01-006-10 до 5 т

07-01-006-11 более 5 т

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-006-1	07-01-006-2
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		404,04	404,04
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,41	3,80	3,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	96,34	96,34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	205,70	76,28	
021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч	250,00		76,28
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	22,58	22,58

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-006

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-006-1	07-01-006-2
111100	Вибраторы глубинные	маш.ч	1,90	1,46	1,46
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,20	0,20
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	19,86	19,86
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	19,86	19,86
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	4455,20	0,008	0,008
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	9661,50	0,0096	0,0096
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,08	0,08
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	$м^3$	1010,00	0,166	0,166
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 ($М^2$00)	$м^3$	592,76	1,73	1,73
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**3802,02**	**3802,02**
Эксплуатация машин		**руб**		**18562,92**	**21942,12**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1019,28	1019,28
Материальные ресурсы		**руб**		**2075,44**	**2075,44**
Всего, прямые затраты		**руб**		**24440,38**	**27819,58**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-006

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-006-3	07-01-006-4
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		540,57	169,83
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,08		3,50
			9,41	3,80	
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	126,52	33,24
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	205,70		25,03
021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч	250,00	95,38	
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	22,58	5,96
111100	Вибраторы глубинные	маш.ч	1,90	2,24	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,23	8,21
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	30,91	
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	30,91	
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	4455,20	0,011	0,035
101-0857	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300Б	$м^2$	6,78		84,00
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	9661,50	0,0122	0,0045
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,08	0,02

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-006

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-006-3	07-01-006-4
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	$м^3$	1010,00	0,229	0,736
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00		0,13
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	$м^3$	592,76	2,62	15,70
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**5086,76**	**1542,06**
Эксплуатация машин		**руб**		**28207,20**	**5815,98**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1338,58	351,68
Материальные ресурсы		**руб**		**2705,12**	**12312,95**
Всего, прямые затраты		**руб**		**35999,08**	**19670,99**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-006

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-006-5	07-01-006-6
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		169,83	223,11
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,08	3,50	
			9,19		3,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	33,24	44,35
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	205,70		**31,98**
021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч	250,00	25,03	
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	5,96	**9,48**
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	8,21	12,37
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	4455,20	0,035	0,041
101-0857	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300Б	$м^2$	6,78	84,00	98,00
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	9661,50	0,0045	0,009
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,02	0,03
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	$м^3$	1010,00	0,736	0,848
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	0,13	0,26
204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	5650,00		0,02
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	$м^3$	592,76	15,70	21,00
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-006

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-006-5	07-01-006-6
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**1542,06**	**2050,38**
Эксплуатация машин		**руб**		**6924,81**	**7587,78**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		351,68	469,22
Материальные ресурсы		**руб**		**12312,95**	**17245,91**
Всего, прямые затраты		**руб**		**20779,82**	**26884,07**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-006

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-006-7	07-01-006-8
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		223,11	458,43
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,19	3,60	
			9,52		3,90
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	44,35	98,56
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	205,70		82,87
021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч	250,00	31,98	
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	9,48	9,48
253000	Растворонагнетатели	маш.ч	15,10		26,80
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	12,37	0,20
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86		15,49
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65		15,49
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	4455,20	0,041	0,0045
101-0857	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б	$м^2$	6,78	98,00	
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	9661,50	0,009	0,0023
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,03	0,03
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	$м^3$	1010,00	0,848	0,096
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	0,26	0,05
204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	5650,00	0,02	0,05
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	$м^3$	592,76	21,00	21,90
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**2050,38**	**4364,25**
Эксплуатация машин		**руб**		**9004,49**	**19626,47**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		469,22	1042,76
Материальные ресурсы		**руб**		**17245,91**	**14188,14**
Всего, прямые затраты		**руб**		**28300,78**	**38178,86**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-006

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-006-9	07-01-006-10
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		458,43	555,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,52	3,90	
			9,63		4,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	98,56	114,89
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	205,70		93,46
021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч	250,00	82,87	
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	9,48	9,48
253000	Растворонагнетатели	маш.ч	15,10	26,80	39,32
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,20	0,20
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	15,49	21,23
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	15,49	21,23
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	4455,20	0,0045	0,007
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	9661,50	0,0023	0,0034
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,03	0,03
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	$м^3$	1010,00	0,096	0,141
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	0,05	0,05
204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	5650,00	0,05	0,05
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	$м^3$	592,76	21,90	30,30
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**4364,25**	**5344,65**
Эксплуатация машин		**руб**		**23297,61**	**22765,97**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1042,76	1215,54
Материальные ресурсы		**руб**		**14188,14**	**19234,55**
Всего, прямые затраты		**руб**		**41850,00**	**47345,17**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-006

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-006-11
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		555,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,63	4,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	114,89
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч	250,00	93,46
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	9,48

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-006

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-006-11
253000	Растворонагнетатели	маш.ч	15,10	39,32
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,20
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	21,23
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	21,23
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	4455,20	0,007
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	9661,50	0,0034
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,03
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	$м^3$	1010,00	0,141
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	0,05
204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	5650,00	0,05
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	$м^3$	592,76	30,30
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**5344,65**
Эксплуатация машин		**руб**		**26906,25**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		1215,54
Материальные ресурсы		**руб**		**19234,55**
Всего, прямые затраты		**руб**		**51485,45**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-007

Укладка бетона по перекрытиям

СОСТАВ РАБОТ:

01. Укладка бетона по перекрытиям.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 $м^2$ площади перекрытия*

Укладка бетона по перекрытиям

07-01-007-1 при толщине слоя 60 мм

07-01-007-2 на каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к 07-01-007-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-007-1	07-01-007-2
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		15,54	2,61
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,64	3,10	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,82	0,25
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	102,40	1,27	0,25
111301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	0,50	3,36	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,55	
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1668	Рогожа	$м^2$	10,20	20,00	

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-007

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-007-1	07-01-007-2
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	0,02	
204-9120	Каркасы арматурные	т	7648,00	0,18	
204-9184	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	8800,00	0,28	
401-0008	Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300)	м^3	700,00	6,09	1,02
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**134,27**	**22,55**
Эксплуатация машин		**руб**		**173,20**	**25,60**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		19,26	2,65
Материальные ресурсы		**руб**		**8508,54**	**714,00**
Всего, прямые затраты		**руб**		**8816,01**	**762,15**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-011

Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов

СОСТАВ РАБОТ:

01. Изготовление и установка клиньев.
02. Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий и сооружений.
03. Замоноличивание колонн в стаканах фундаментов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 шт. сборных конструкций*

Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0,7 м, масса колон до

07-01-011-1 1 т
07-01-011-2 2 т
07-01-011-3 3 т
07-01-011-4 4 т
07-01-011-5 6 т
07-01-011-6 8 т
07-01-011-7 10 т

Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн более 0,7 м, масса колон до

07-01-011-8 1 т
07-01-011-9 2 т
07-01-011-10 3 т
07-01-011-11 4 т
07-01-011-12 6 т
07-01-011-13 8 т
07-01-011-14 10 т
07-01-011-15 15 т
07-01-011-16 25 т

Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн до

07-01-011-17 2 т
07-01-011-18 3 т
07-01-011-19 4 т
07-01-011-20 6 т
07-01-011-21 8 т
07-01-011-22 10 т
07-01-011-23 15 т
07-01-011-24 25 т

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-011-1	07-01-011-2
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		463,68	540,96
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,41	3,80	3,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	73,70	85,64
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	102,40	67,20	76,78
111100	Вибраторы глубинные	маш.ч	1,90	5,54	7,22
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	6,50	8,86
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
102-0120	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	$м^3$	1247,00	0,30	0,30
401-0008	Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300)	$м^3$	700,00	6,60	8,60
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**4363,23**	**5090,43**
Эксплуатация машин		**руб**		**7381,91**	**8544,03**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		779,75	906,07
Материальные ресурсы		**руб**		**4994,10**	**6394,10**
Всего, прямые затраты		**руб**		**16739,24**	**20028,56**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-011

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-011-3	07-01-011-4
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		658,56	762,72
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,41	3,80	3,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	107,10	119,65
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	102,40	93,68	104,72
111100	Вибраторы глубинные	маш.ч	1,90	7,22	8,15
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	13,42	0,18
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86		14,75
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65		14,75
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
102-0120	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	$м^3$	1247,00	0,30	0,30
401-0008	Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300)	$м^3$	700,00	8,60	9,70
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**6197,05**	**7177,20**
Эксплуатация машин		**руб**		**10618,42**	**12736,42**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1133,12	1265,90
Материальные ресурсы		**руб**		**6394,10**	**7164,10**
Всего, прямые затраты		**руб**		**23209,57**	**27077,72**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-011

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-011-5	07-01-011-6
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1000,16	1101,12
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,30	3,70	3,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	156,99	178,12
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	102,40	135,03	
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	205,70		149,26
111100	Вибраторы глубинные	маш.ч	1,90	8,15	9,07
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,18	0,20
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	21,78	28,66
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	21,78	28,66
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
102-0120	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	$м^3$	1247,00	0,30	0,32
401-0008	Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300)	$м^3$	700,00	9,70	10,80
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**9301,49**	**10240,42**
Эксплуатация машин		**руб**		**16785,76**	**34590,15**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1660,95	1884,51
Материальные ресурсы		**руб**		**7164,10**	**7959,04**
Всего, прямые затраты		**руб**		**33251,35**	**52789,61**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-011

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-011-7	07-01-011-8
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1254,30	463,68
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,30	3,70	
			9,41		3,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	214,28	73,70
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	102,40		67,20
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	205,70	176,65	
111100	Вибраторы глубинные	маш.ч	1,90	9,07	6,72
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,20	6,50
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	37,43	
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	37,43	
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
102-0120	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	$м^3$	1247,00	0,32	0,30

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-011

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-011-7	07-01-011-8
401-0008	Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300)	$м^3$	700,00	10,80	8,00
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**11664,99**	**4363,23**
Эксплуатация машин		**руб**		**41403,93**	**7384,15**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		2267,08	779,75
Материальные ресурсы		**руб**		**7959,04**	**5974,10**
Всего, прямые затраты		**руб**		**61027,96**	**17721,48**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-011

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-011-9	07-01-011-10
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		540,96	658,56
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,41	3,80	3,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	85,64	107,10
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	102,40	76,78	93,68
111100	Вибраторы глубинные	маш.ч	1,90	8,83	9,91
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	8,86	13,42
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
102-0120	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	$м^3$	1247,00	0,30	0,30
401-0008	Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300)	$м^3$	700,00	10,50	11,80
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**5090,43**	**6197,05**
Эксплуатация машин		**руб**		**8547,09**	**10623,53**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		906,07	1133,12
Материальные ресурсы		**руб**		**7724,10**	**8634,10**
Всего, прямые затраты		**руб**		**21361,62**	**25454,68**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-011

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-011-11	07-01-011-12
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		762,72	1000,16
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,30	3,70	3,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	119,65	156,99
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	102,40	104,72	135,03
111100	Вибраторы глубинные	маш.ч	1,90	10,58	11,59
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,18	0,18
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	14,75	21,78
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	14,75	21,78

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-011

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-011-11	07-01-011-12
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
102-0120	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	$м^3$	1247,00	0,30	0,30
401-0008	Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300)	$м^3$	700,00	12,60	13,80
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**7093,30**	**9301,49**
Эксплуатация машин		**руб**		**12741,03**	**16792,29**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1265,90	1660,95
Материальные ресурсы		**руб**		**9194,10**	**10034,10**
Всего, прямые затраты		**руб**		**29028,43**	**36127,88**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-011

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-011-13	07-01-011-14
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1101,12	1254,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,30	3,70	3,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	178,12	214,28
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	205,70	149,26	176,65
111100	Вибраторы глубинные	маш.ч	1,90	12,43	14,45
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,20	0,20
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	28,66	37,43
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	28,66	37,43
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
102-0120	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	$м^3$	1247,00	0,32	0,32
401-0008	Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300)	$м^3$	700,00	14,80	17,20
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**10240,42**	**11664,99**
Эксплуатация машин		**руб**		**34596,54**	**41414,16**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1884,51	2267,08
Материальные ресурсы		**руб**		**10759,04**	**12439,04**
Всего, прямые затраты		**руб**		**55596,00**	**65518,19**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-011

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-011-15	07-01-011-16
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1542,90	1698,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,30	3,70	3,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	278,69	323,33
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	205,70	228,21	

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-011

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-011-15	07-01-011-16
021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч	250,00		249,65
111100	Вибраторы глубинные	маш.ч	1,90	15,12	15,71
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,20	0,22
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	50,28	73,46
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	50,28	73,46
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
102-0120	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	$м^3$	1247,00	0,35	0,37
401-0008	Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300)	$м^3$	700,00	18,00	18,70
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**14348,97**	**15794,19**
Эксплуатация машин		**руб**		**53749,77**	**72340,05**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		2948,54	3420,83
Материальные ресурсы		**руб**		**13036,45**	**13551,39**
Всего, прямые затраты		**руб**		**81135,19**	**101685,63**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-011

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-011-17	07-01-011-18
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		540,96	658,56
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,41	3,80	3,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	85,49	106,95
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	102,40	76,72	93,62
111100	Вибраторы глубинные	маш.ч	1,90	11,26	11,26
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	8,77	13,33
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
102-0120	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	$м^3$	1247,00	0,30	0,30
401-0008	Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300)	$м^3$	700,00	13,40	13,40
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**5090,43**	**6197,05**
Эксплуатация машин		**руб**		**8538,78**	**10613,16**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		904,48	1131,53
Материальные ресурсы		**руб**		**9754,10**	**9754,10**
Всего, прямые затраты		**руб**		**23383,31**	**26564,31**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-011

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-011-19	07-01-011-20
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		762,72	1000,16

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-011

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-011-19	07-01-011-20
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,30	3,70	3,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	119,59	156,87
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	102,40	104,69	134,99
111100	Вибраторы глубинные	маш.ч	1,90	11,26	12,60
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,18	0,18
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	14,72	21,70
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	14,72	21,70
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
102-0120	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	$м^3$	1247,00	0,30	0,30
401-0008	Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300)	$м^3$	700,00	13,40	15,00
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**7093,30**	**9301,49**
Эксплуатация машин		**руб**		**12735,21**	**16779,36**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1265,26	1659,68
Материальные ресурсы		**руб**		**9754,10**	**10874,10**
Всего, прямые затраты		**руб**		**29582,61**	**36954,95**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-011

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-011-21	07-01-011-22
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1101,12	1254,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,30	3,70	3,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	178,01	214,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	**маш.ч**	205,70	149,23	176,61
111100	Вибраторы глубинные	маш.ч	1,90	13,53	15,12
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,20	0,20
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	28,58	37,35
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	28,58	37,35
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
102-0120	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	$м^3$	1247,00	0,32	0,32
401-0008	Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300)	$м^3$	700,00	16,10	18,00
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**10240,42**	**11664,99**
Эксплуатация машин		**руб**		**34581,70**	**41396,44**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1883,35	2265,81
Материальные ресурсы		**руб**		**11669,04**	**12999,04**
Всего, прямые затраты		**руб**		**56491,16**	**66060,47**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-011

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-011-23	07-01-011-24
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1542,90	1698,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,30	3,70	3,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	278,71	323,23
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	205,70	228,22	
021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч	250,00		249,60
111100	Вибраторы глубинные	маш.ч	1,90	17,39	18,14
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,20	0,22
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	50,29	73,41
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	50,29	73,41
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
102-0120	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	$м^3$	1247,00	0,35	0,37
401-0008	Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300)	$м^3$	700,00	20,70	21,60
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**14348,97**	15794,19
Эксплуатация машин		**руб**		**53757,48**	72325,44
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		2948,75	3419,77
Материальные ресурсы		**руб**		**14926,45**	15581,39
Всего, прямые затраты		**руб**		**83032,90**	103701,81

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-012

Установка колонн двухветвевых цельных в стаканы фундаментов

СОСТАВ РАБОТ:

01. Изготовление и установка клиньев.
02. Установка двухветвевых колонн, оканчивающихся двумя ветвями и сплошным сечением.
03. Замоноличивание колонн в стаканы фундаментов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 шт. сборных конструкций*

Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн до 1,1 м, глубине заделки

07-01-012-1 до 0,95 м и массе колонн до 5 т

07-01-012-2 до 0,95 м и массе колонн до 10 т

07-01-012-3 более 0,95 м и массе колонн до 5 т

07-01-012-4 более 0,95 м и массе колонн до 10 т

Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до

07-01-012-5 10 т

07-01-012-6 15 т

Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до

07-01-012-7 10 т

07-01-012-8 15 т

07-01-012-9 30 т

Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн более 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до

07-01-012-10 15 т

07-01-012-11 30 т

Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся сплошным сечением, в стаканы фундаментов при базе колонн более

07-01-012-12 1,5 до 1,7 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т

07-01-012-13 1,7 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-012-1	07-01-012-2
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1142,40	1288,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,19	3,60	3,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	207,72	219,80
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	102,40	186,14	186,09
111100	Вибраторы глубинные	маш.ч	1,90	30,41	30,41
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	21,58	0,27
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86		33,44
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65		33,44
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
102-0120	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	$м^3$	1247,00	0,40	0,45
401-0008	Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300)	$м^3$	700,00	36,20	36,20
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**10498,66**	**11836,72**
Эксплуатация машин		**руб**		**20745,65**	**23631,78**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		2197,68	2325,48
Материальные ресурсы		**руб**		**25838,80**	**25901,15**
Всего, прямые затраты		**руб**		**57083,11**	**61369,65**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-012

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-012-3	07-01-012-4
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1142,40	1288,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,19	3,60	3,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	207,72	227,63
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	102,40	186,14	
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	205,70		193,93
111100	Вибраторы глубинные	маш.ч	1,90	48,81	48,81
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	21,58	0,26
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86		33,44

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-012

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-012-3	07-01-012-4
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65		33,44
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
102-0120	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	$м^3$	1247,00	0,40	0,43
401-0008	Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300)	$м^3$	700,00	58,10	58,10
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**10498,66**	**11836,72**
Эксплуатация машин		**руб**		**20780,61**	**44501,76**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		2197,68	2408,33
Материальные ресурсы		**руб**		**41168,80**	**41206,21**
Всего, прямые затраты		**руб**		**72448,07**	**97544,69**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-012

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-012-5	07-01-012-6
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1288,00	1820,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,19	3,60	3,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	227,63	328,59
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	205,70	193,93	271,44
111100	Вибраторы глубинные	маш.ч	1,90	47,04	48,55
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,26	0,27
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	33,44	56,88
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	33,44	56,88
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
102-0120	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	$м^3$	1247,00	0,43	0,45
401-0008	Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300)	$м^3$	700,00	56,00	57,80
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**11836,72**	**16729,48**
Эксплуатация машин		**руб**		**44498,40**	**63598,75**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		2408,33	3476,48
Материальные ресурсы		**руб**		**39736,21**	**41021,15**
Всего, прямые затраты		**руб**		**96071,33**	**121349,38**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-012

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-012-7	07-01-012-8
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1288,00	1820,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,19	3,60	3,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	227,63	328,59

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-012

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-012-7	07-01-012-8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	205,70	193,93	271,44
111100	Вибраторы глубинные	маш.ч	1,90	61,24	69,38
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,26	0,27
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	33,44	56,88
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	33,44	56,88
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
102-0120	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	$м^3$	1247,00	0,43	0,45
401-0008	Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300)	$м^3$	700,00	72,90	82,60
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**11836,72**	**16729,48**
Эксплуатация машин		**руб**		**44525,38**	**63638,32**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		2408,33	3476,48
Материальные ресурсы		**руб**		**51566,21**	**58381,15**
Всего, прямые затраты		**руб**		**107928,31**	**138748,95**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-012

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-012-9	07-01-012-10
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		2009,10	1820,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,19		3,60
			9,30	3,70	
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	387,58	328,59
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	205,70		271,44
021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч	250,00	301,92	
111100	Вибраторы глубинные	маш.ч	1,90	69,38	110,04
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,29	0,27
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	85,37	56,88
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	85,37	56,88
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
102-0120	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	$м^3$	1247,00	0,48	0,45
401-0008	Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300)	$м^3$	700,00	82,60	131,00
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**18684,63**	**16729,48**
Эксплуатация машин		**руб**		**87116,81**	**63715,58**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		4100,60	3476,48

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-012

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-012-9	07-01-012-10
Материальные ресурсы		**руб**		**58418,56**	**92261,15**
Всего, прямые затраты		**руб**		**164220,00**	**172706,21**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-012

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-012-11	07-01-012-12
					Норма расхода ресурсов
1	**Затраты труда рабочих-строителей**	чел.ч		2009,10	1820,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,19		3,60
			9,30	3,70	
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	387,58	328,59
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	205,70		271,44
021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч	250,00	301,92	
111100	Вибраторы глубинные	маш.ч	1,90	110,04	47,88
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,29	0,27
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	85,37	56,88
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	85,37	56,88
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
102-0120	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	$м^3$	1247,00	0,48	0,45
401-0008	Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300)	$м^3$	700,00	131,00	57,00
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**18684,63**	**16729,48**
Эксплуатация машин		**руб**		**87194,07**	**63597,47**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		4100,60	3476,48
Материальные ресурсы		**руб**		**92298,56**	**40461,15**
Всего, прямые затраты		**руб**		**198177,26**	**120788,10**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-012

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-012-13
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		2009,10
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,30	3,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	387,58
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч	250,00	301,92
111100	Вибраторы глубинные	маш.ч	1,90	79,80
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,29
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	85,37
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	85,37
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
102-0120	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	$м^3$	1247,00	0,48

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-012

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-012-13
401-0008	Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300)	$м^3$	700,00	95,00
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**18684,63**
Эксплуатация машин		**руб**		**87136,61**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		4100,60
Материальные ресурсы		**руб**		**67098,56**
Всего, прямые затраты		**руб**		**172919,80**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-013

Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов

СОСТАВ РАБОТ:

01. Изготовление и установка клиньев.
02. Установка колонн двухветвевых составных.
03. Установка монтажных изделий с закреплением.
04. Ванная сварка стыков арматуры.
05. Установка опалубки на стыках.
06. Обетонирование стыков и заделка колонн в стаканах бетоном.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 шт. сборных конструкций*

Установка колонн двухветьевых составных в стаканы фундаментов при отметке верха фундамента - 0,15 м, общей массе колонн до 30 т и наибольшей массе составных частей колонн до

07-01-013-1 15 т

07-01-013-2 20 т

Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов при отметке верха фундамента

07-01-013-3 0,15 м, общей массе колонн более 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т

07-01-013-4 0,10 м, общей массе колонн до 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т

07-01-013-5 0,10 м, общей массе колонн более 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-013-1	07-01-013-2	07-01-013-3
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		4872,90	5028,30	5294,70
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,30			3,70
			9,41	3,80		
			9,52		3,90	
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	725,17	755,58	800,27
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	205,70	613,58		
021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч	250,00		636,06	658,28
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	194,99	201,49	194,99
040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1,20	24,64	24,64	24,64

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-013

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-013-1	07-01-013-2	07-01-013-3
111100	Вибраторы глубинные	маш.ч	1,90	57,12	63,84	91,56
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	2,70	2,80	2,80
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	108,89	116,72	139,19
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	108,89	116,72	139,19
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	32830,00	0,0044	0,0046	0,0044
101-0324	Кислород технический газообразный	$м^3$	6,22	21,60	22,80	21,60
101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг	т	5989,00	0,197	0,197	0,197
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	9661,50	0,05	0,05	0,052
101-0987	Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст3кп	т	4590,00	0,44	0,46	0,44
101-1517	Электроды диаметром 4 мм Э50	т	10362,00	0,19	0,19	0,19
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00	0,06	0,06	0,06
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,055	0,056	0,057
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	$м^3$	1010,00	1,45	1,46	1,49
102-0120	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	$м^3$	1247,00	0,45	0,48	0,48
203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	$м^2$	35,53	24,11	24,37	24,88
401-0008	Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300)	$м^3$	700,00	68,00	76,00	109,00
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	$м^3$	510,40	0,35	0,35	0,35
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***	***100,00***
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**45853,99**	**47869,42**	**49240,71**
Эксплуатация машин		**руб**		**142781,31**	**176709,07**	**185286,51**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		7672,30	7994,04	8466,86
Материальные ресурсы		**руб**		**57792,20**	**63566,77**	**86640,65**
Всего, прямые затраты		**руб**		**246427,50**	**288145,26**	**321167,87**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-01

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-013-4	07-01-013-5
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		5039,40	5294,70
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,30		3,70
			9,41	3,80	
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	759,67	800,27

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-013

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-013-4	07-01-013-5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч	250,00	637,30	658,28
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	201,49	194,99
040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1,20	24,64	24,64
111100	Вибраторы глубинные	маш.ч	1,90	111,78	122,64
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	2,80	2,80
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	119,57	139,19
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	119,57	139,19
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	32830,00	0,0046	0,0044
101-0324	Кислород технический газообразный	$м^3$	6,22	22,80	21,60
101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг	т	5989,00	0,197	0,197
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	9661,50	0,05	0,052
101-0987	Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст3кп	т	4590,00	0,46	0,44
101-1517	Электроды диаметром 4 мм Э50	т	10362,00	0,19	0,19
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00	0,06	0,06
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,056	0,057
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	$м^3$	1010,00	1,46	1,49
102-0120	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	$м^3$	1247,00	0,48	0,48
203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	$м^2$	35,53	24,37	24,88
401-0008	Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300)	$м^3$	700,00	133,00	146,00
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	$м^3$	510,40	0,35	0,35
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**47420,75**	**49240,71**
Эксплуатация машин		**руб**		**177493,50**	**185345,57**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		8037,31	8466,86
Материальные ресурсы		**руб**		**103466,77**	**112540,65**
Всего, прямые затраты		руб		**328381,02**	**347126,93**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-014

Установка колонн на нижестоящие колонны, установка капителей

СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка колонн на нижестоящие колонны (нормы 1-3,6-9,12-15).
02. Установка капителей (нормы 4,5,10,11,16,17).
03. Установка и сварка рихтовочных пластин.

04. Зачеканка швов раствором.

05. Установка сеток и арматуры с закреплением.

06. Установка опалубки.

07. Замоноличивание стыков бетоном.

08. Установка арматуры и монтажных изделий.

09. Сварка закладных и монтажных изделий.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 шт. сборных конструкций*

Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса колонн до

07-01-014-1 2 т

07-01-014-2 3 т

07-01-014-3 5 т

Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании

07-01-014-4 до 5 т, масса капителей до 4 т

07-01-014-5 до 5 т, масса капителей более 4 т

Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса колонн

07-01-014-6 до 2 т

07-01-014-7 до 3 т

07-01-014-8 до 5 т

07-01-014-9 более 5 т

Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании

07-01-014-10 до 8 т, масса капителей до 4 т

07-01-014-11 до 8 т, масса капителей более 4 т

Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса колонн

07-01-014-12 до 2 т

07-01-014-13 до 3 т

07-01-014-14 до 5 т

07-01-014-15 более 5 т

Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании

07-01-014-16 более 8 т, масса капителей до 4 т

07-01-014-17 более 8 т, масса капителей более 4 т

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-014-1	07-01-014-2
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		825,92	967,44
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,63	4,00	4,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	61,00	77,32
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	45,82	54,98
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	6,07	8,94
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	11,66	11,00
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	9,11	13,40
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	9661,50	0,035	0,045
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,02	0,02
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,029	0,034

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-014

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-014-1	07-01-014-2
102-0120	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	$м^3$	1247,00	0,799	0,95
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,01	0,01
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	0,18	0,19
203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	$м^2$	35,53	18,44	23,63
204-9184	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	8800,00	0,18	0,20
401-0008	Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300)	$м^3$	700,00	3,63	4,18
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	$м^3$	510,40	0,045	0,05
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**7953,61**	**9316,45**
Эксплуатация машин		**руб**		**5420,03**	**6851,01**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		645,38	818,05
Материальные ресурсы		**руб**		**8577,08**	**9770,29**
Всего, прямые затраты		**руб**		**21950,72**	**25937,75**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-014

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-014-3	07-01-014-4
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1110,27	685,44
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,63	4,00	
			9,92		4,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	96,13	70,39
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	93,18	67,75
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	13,38	94,25
111100	Вибраторы глубинные	маш.ч	1,90		19,64
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	2,95	2,64
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	4455,20		0,0032
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	9661,50	0,04	
101-1517	Электроды диаметром 4 мм Э50	т	10362,00		0,18
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,02	
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,031	0,0097
102-0120	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	$м^3$	1247,00	0,868	0,10
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,0112	0,0097
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	0,24	

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-014

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-014-3	07-01-014-4
203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	$м^2$	35,53	21,11	
204-0025	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм	т	7917,00		0,94
204-9184	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	8800,00	0,21	
401-0008	Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300)	$м^3$	700,00	4,32	22,00
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	$м^3$	510,40	0,08	
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**10691,90**	**6799,56**
Эксплуатация машин		**руб**		**8381,56**	**6853,41**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1017,06	744,73
Материальные ресурсы		**руб**		**10209,29**	**25054,93**
Всего, прямые затраты		**руб**		**29282,75**	**38707,90**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-014

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-014-5	07-01-014-6
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		878,22	825,92
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,63		4,00
			9,92	4,20	
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	111,58	61,00
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	108,05	
020130	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 10 т	маш.ч	90,80		45,82
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00		6,07
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	101,79	11,66
111100	Вибраторы глубинные	маш.ч	1,90	19,64	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	3,53	9,11
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	4455,20	0,0032	
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	9661,50		0,10
101-1517	Электроды диаметром 4 мм Э50	т	10362,00	0,22	
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00		0,02
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,01	0,029
102-0120	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	$м^3$	1247,00	0,10	0,799
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,0102	0,0102
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00		0,18

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-014

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-014-5	07-01-014-6
203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	$м^2$	35,53		18,44
204-0025	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм	т	7917,00	1,16	
204-9184	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	8800,00		0,18
401-0008	Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300)	$м^3$	700,00	22,00	3,63
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**8711,94**	**7953,61**
Эксплуатация машин		**руб**		**10463,50**	**5621,64**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1180,52	645,38
Материальные ресурсы		**руб**		**27219,51**	**9184,02**
Всего, прямые затраты		**руб**		**46394,95**	**22759,27**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-014

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-014-7	07-01-014-8
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		967,44	1110,27
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,63	4,00	4,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	77,32	96,13
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
020130	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 10 т	маш.ч	90,80	54,98	93,18
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	8,94	
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	11,00	13,38
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	13,40	2,95
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	9661,50	0,045	0,04
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,02	0,02
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0342	0,031
102-0062	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более IV сорта	$м^3$	770,00	0,95	0,868
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,0112	0,0112
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	0,19	0,24
203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	$м^2$	35,53	23,63	21,11
204-9184	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	8800,00	0,20	0,21
401-0008	Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300)	$м^3$	700,00	4,18	4,32
402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	$м^3$	600,00	0,30	0,33
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	$м^3$	519,80	0,42	0,374
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	$м^3$	510,40	0,10	0,10

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-014

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-014-7	07-01-014-8
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**9316,45**	**10691,90**
Эксплуатация машин		**руб**		**7092,92**	**8791,55**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		818,05	1017,06
Материальные ресурсы		**руб**		**9754,84**	**10197,87**
Всего, прямые затраты		**руб**		**26164,21**	**29681,32**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-014

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-014-9	07-01-014-10
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1285,20	685,44
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,63	4,00	
			9,92		4,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	127,81	70,39
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
020130	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 10 т	маш.ч	90,80	123,08	67,75
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	9,33	94,25
111100	Вибраторы глубинные	маш.ч	1,90		19,64
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	4,73	2,64
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	4455,20		0,0032
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	9661,50	0,0405	0,0097
101-1517	Электроды диаметром 4 мм Э50	т	10362,00		0,18
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,02	
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0315	
102-0062	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более IV сорта	$м^3$	770,00	0,88	0,10
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,0112	0,0112
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	0,24	
203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	$м^2$	35,53	21,36	
204-0025	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм	т	7917,00		0,94
204-9184	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	8800,00	0,21	
401-0008	Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300)	$м^3$	700,00	4,32	22,00
402-0003	Раствор готовый кладочный цементный, марка 75	$м^3$	496,40		0,122
402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	$м^3$	600,00	0,354	
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	$м^3$	519,80	0,378	

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-014

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-014-9	07-01-014-10
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	$м^3$	510,40	0,10	0,10
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**12376,48**	**6799,56**
Эксплуатация машин		**руб**		**11607,87**	**7151,51**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1352,23	744,73
Материальные ресурсы		**руб**		**10243,28**	**25110,68**
Всего, прямые затраты		**руб**		**34227,63**	**39061,75**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-014

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-014-11	07-01-014-12
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		878,22	825,92
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,63		4,00
			9,92	4,20	
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	111,58	61,00
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
020130	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 10 т	маш.ч	90,80	108,05	
020132	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 25 т	маш.ч	332,74		45,82
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00		6,07
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	101,79	11,66
111100	Вибраторы глубинные	маш.ч	1,90	19,64	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	3,53	9,11
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	4455,20	0,0032	
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	9661,50	0,01	0,0348
101-1517	Электроды диаметром 4 мм Э50	т	10362,00	0,22	
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00		0,02
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00		0,0286
102-0062	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более IV сорта	$м^3$	770,00	0,10	0,799
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,0112	0,0112
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00		0,18
203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	$м^2$	35,53		18,44
204-0025	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм	т	7917,00	1,16	
204-9184	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	8800,00		0,18
401-0008	Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300)	$м^3$	700,00	22,00	3,63

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-014

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-014-11	07-01-014-12
402-0003	Раствор готовый кладочный цементный, марка 75	м³	496,40	0,122	
402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м³	600,00		0,257
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	519,80		0,322
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м³	510,40	0,10	0,10
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**8711,94**	**7953,61**
Эксплуатация машин		**руб**		**10938,92**	**16707,33**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1180,52	645,38
Материальные ресурсы		**руб**		**27269,80**	**8550,35**
Всего, прямые затраты		**руб**		**46920,66**	**33211,29**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-014

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-014-13	07-01-014-14
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		967,44	1110,27
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,63	4,00	4,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	77,32	96,13
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
020132	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 25 т	маш.ч	332,74	54,98	93,18
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	8,94	
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	11,00	13,38
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	13,40	2,95
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	9661,50	0,045	0,04
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,02	0,02
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0342	0,031
102-0062	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более IV сорта	м³	770,00	0,95	0,868
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,0112	0,0112
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	0,19	0,24
203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м²	35,53	23,63	21,11
204-9184	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	8800,00	0,20	0,21
401-0008	Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300)	м³	700,00	4,18	4,32
402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м³	600,00	0,30	0,33
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	519,80	0,42	0,374

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-014

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-014-13	07-01-014-14
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	$м^3$	510,40	0,10	0,10
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**9316,45**	**10691,90**
Эксплуатация машин		**руб**		**20394,79**	**31335,52**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		818,05	1017,06
Материальные ресурсы		**руб**		**9754,84**	**10197,87**
Всего, прямые затраты		**руб**		**39466,08**	**52225,29**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-014

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-014-15	07-01-014-16
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1285,20	685,44
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,63	4,00	
			9,92		4,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	127,81	70,39
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
020132	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 25 т	маш.ч	332,74	123,08	67,75
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	9,33	94,25
111100	Вибраторы глубинные	маш.ч	1,90		19,64
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	4,73	2,64
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	4455,20		0,0032
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	9661,50	0,0405	0,0097
101-1517	Электроды диаметром 4 мм Э50	т	10362,00		0,18
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,02	
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0315	
102-0062	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более IV сорта	$м^3$	770,00	0,88	0,10
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,0112	0,0112
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	0,24	
203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	$м^2$	35,53	21,36	
204-0025	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм	т	7917,00		0,94
204-9184	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	8800,00	0,21	
401-0008	Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300)	$м^3$	700,00	4,32	22,00
402-0003	Раствор готовый кладочный цементный, марка 75	$м^3$	496,40		0,122
402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	$м^3$	600,00	0,354	

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-014

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-014-15	07-01-014-16
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	519,80	0,378	
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м³	510,40	0,10	0,10
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**12376,48**	**6799,56**
Эксплуатация машин		**руб**		**41385,85**	**23542,95**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1352,23	744,73
Материальные ресурсы		**руб**		**10243,28**	**25110,68**
Всего, прямые затраты		**руб**		**64005,61**	**55453,19**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-014

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-014-17
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		878,22
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,92	4,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	111,58
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
020132	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 25 т	маш.ч	332,74	108,05
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	101,79
111100	Вибраторы глубинные	маш.ч	1,90	19,64
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	3,53
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	4455,20	0,0032
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	9661,50	0,01
101-1517	Электроды диаметром 4 мм Э50	т	10362,00	0,22
102-0062	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более IV сорта	м³	770,00	0,10
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,0112
204-0025	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм	т	7917,00	1,16
401-0008	Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300)	м³	700,00	22,00
402-0003	Раствор готовый кладочный цементный, марка 75	м³	496,40	0,122
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м³	510,40	0,10
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**8711,94**
Эксплуатация машин		**руб**		**37080,54**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		1180,52
Материальные ресурсы		**руб**		**27269,80**
Всего, прямые затраты		**руб**		**73062,28**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-019

Укладка балок в одноэтажных зданиях и сооружениях

СОСТАВ РАБОТ:

01. Укладка балок перекрытий (нормы 1-9), подкрановых балок (нормы 10-15) и балок обвязочных (нормы 16-18).
02. Устройство опалубки (нормы 1-9,16-18).

03. Заделка стыков бетоном (нормы 1-9,16-18).

04. Установка монтажных изделий (нормы 10-18).

05. Сварка монтажных и закладных изделий (нормы 10-18).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 шт. сборных конструкций*

Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой до

07-01-019-1 1 т и высоте здания до 15 м

07-01-019-2 1 т и высоте здания до 25 м

07-01-019-3 1 т и высоте здания до 35 м

07-01-019-4 3 т и высоте здания до 25 м

07-01-019-5 3 т и высоте здания до 35 м

07-01-019-6 5 т и высоте здания до 25 м

07-01-019-7 5 т и высоте здания до 35 м

07-01-019-8 10 т и высоте здания до 25 м

07-01-019-9 10 т и высоте здания до 35 м

Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до

07-01-019-10 15 м

07-01-019-11 25 м

Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой до 5 т при высоте здания до 25 м и массе колонн

07-01-019-12 до 15 т

07-01-019-13 более 15 т

Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой до 12 т при высоте здания до 25 м и массе массой колонн

07-01-019-14 до 15 т

07-01-019-15 более 15 т

Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок обвязочных при высоте здания до

07-01-019-16 15 м

07-01-019-17 25 м

07-01-019-18 35 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-019-1	07-01-019-2
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		153,44	153,44
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,41	3,80	3,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	28,18	30,76
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	102,40	24,08	
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	205,70		26,66
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	11,09	11,09
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	4,10	4,10
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	4455,20	0,0007	0,0007
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	9661,50	0,0084	0,0084
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,02	0,02
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0003	0,0003

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-019

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-019-1	07-01-019-2
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	$м^3$	1010,00	0,25	0,25
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,005	0,005
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	$м^3$	592,76	0,70	0,70
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**1443,87**	**1443,87**
Эксплуатация машин		**руб**		**2864,76**	**5882,93**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		298,14	325,44
Материальные ресурсы		**руб**		**991,53**	**991,53**
Всего, прямые затраты		**руб**		**5300,16**	**8318,33**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-019

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-019-3	07-01-019-4
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		153,44	248,64
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,41	3,80	3,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	30,76	51,03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	205,70		40,15
021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч	250,00	26,66	
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	11,09	10,26
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	4,10	10,88
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	4455,20	0,0007	0,0014
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	9661,50	0,0084	0,0131
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,02	0,02
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0003	0,0003
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	$м^3$	1010,00	0,25	0,30
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,005	0,0054
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	$м^3$	592,76	0,70	1,40
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**1443,87**	**2339,70**
Эксплуатация машин		**руб**		**7063,97**	**9162,32**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		325,44	539,90
Материальные ресурсы		**руб**		**991,53**	**1509,31**
Всего, прямые затраты		**руб**		**9499,37**	**13011,33**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-019

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-019-5	07-01-019-6
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		248,64	417,36
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,41	3,80	3,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	51,03	80,18
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	205,70		66,37
021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч	250,00	40,15	
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	10,26	11,22
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	10,88	0,16
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86		13,65
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65		13,65
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	4455,20	0,0014	0,0016
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	9661,50	0,0131	0,0144
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,02	0,03
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0003	0,00035
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	$м^3$	1010,00	0,30	0,38
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,0054	0,006
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	$м^3$	592,76	1,40	1,90
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**2339,70**	**3927,36**
Эксплуатация машин		**руб**		**10940,96**	**15591,31**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		539,90	848,30
Материальные ресурсы		**руб**		**1509,31**	**2000,51**
Всего, прямые затраты		**руб**		**14789,97**	**21519,18**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-019

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-019-7	07-01-019-8
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		417,36	653,79
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,41	3,80	3,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	80,18	133,66
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	205,70		100,65
021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч	250,00	66,37	
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	11,22	27,16

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-019

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-019-7	07-01-019-8
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,16	0,28
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	13,65	32,73
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	13,65	32,73
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	4455,20	0,0016	0,0019
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	9661,50	0,0144	0,0152
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,03	0,04
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,00035	0,00036
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	$м^3$	1010,00	0,38	0,44
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,006	0,0063
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	$м^3$	592,76	1,90	2,90
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**3927,36**	**6152,16**
Эксплуатация машин		**руб**		**18531,50**	**25347,33**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		848,30	1414,12
Материальные ресурсы		**руб**		**2000,51**	**2760,15**
Всего, прямые затраты		**руб**		**24459,37**	**34259,64**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-019

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-019-9	07-01-019-10
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		653,79	1040,48
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,41	3,80	
			9,77		4,10
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	234,31	150,51
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	205,70		139,51
021246	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т	маш.ч	290,50	100,65	
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	27,16	174,43
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,28	1,93
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	32,73	9,07
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	32,73	9,07
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	4455,20	0,0019	
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	9661,50	0,0152	
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,04	0,33
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,00036	
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	$м^3$	1010,00	0,44	

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-019

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-019-9	07-01-019-10
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,0063	0,005
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00		1,81
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м³	592,76	2,90	
44С-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**6152,16**	**10165,49**
Эксплуатация машин		**руб**		**33882,45**	**31475,62**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		2479,00	1592,40
Материальные ресурсы		**руб**		**2760,15**	**21339,12**
Всего, прямые затраты		**руб**		**42794,76**	**62980,23**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-019

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-019-11	07-01-019-12
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1040,48	1040,48
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,77	4,10	4,10
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	163,95	163,95
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	205,70	152,95	
021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч	250,00		152,95
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	174,43	174,43
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,93	1,93
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	9,07	9,07
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	9,07	9,07
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,33	0,33
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,005	0,005
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	1,81	1,81
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**10165,49**	**10165,49**
Эксплуатэция машин		**руб**		**34240,23**	**41015,91**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1734,59	1734,59
Материальные ресурсы		**руб**		**21339,12**	**21339,12**
Всего, прямые затраты		**руб**		**65744,84**	**72520,52**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-019

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-019-13	07-01-019-14
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1040,48	1443,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,63		4,00
			9,77	4,10	
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	316,90	275,69
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч	250,00		227,06
021246	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т	маш.ч	290,50	152,95	
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	174,05	156,46
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,93	3,50
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	9,07	45,13
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	9,07	45,13
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,33	0,35
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,005	0,005
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	1,81	3,72
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**10165,49**	**13896,09**
Эксплуатация машин		**руб**		**47207,32**	**64366,66**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3352,80	2916,80
Материальные ресурсы		**руб**		**21339,12**	**40713,55**
Всего, прямые затраты		**руб**		**78711,93**	**118976,30**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-019

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-019-15	07-01-019-16
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1443,00	613,76
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,52		3,90
			9,63	4,00	
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	502,75	65,15
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	102,40		56,25
021246	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т	маш.ч	290,50	227,06	
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	156,46	20,50
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	3,50	0,45
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	45,13	8,45

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-019

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-019-15	07-01-019-16
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	45,13	8,45
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	4455,20		0,0003
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	9661,50		0,00351
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,35	0,03
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00		0,0003
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	$м^3$	1010,00		0,30
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,005	0,002
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	3,72	0,44
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	$м^3$	592,76		0,74
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**13896,09**	**5843,00**
Эксплуатация машин		**руб**		**73562,59**	**7096,59**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		5319,10	689,29
Материальные ресурсы		**руб**		**40713,55**	**5502,10**
Всего, прямые затраты		**руб**		**128172,23**	**18441,69**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-019

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-019-17	07-01-019-18
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		613,76	613,76
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,52	3,90	3,90
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	65,15	65,15
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	205,70	56,25	
021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч	250,00		56,25
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	20,50	20,50
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,45	0,45
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	8,45	8,45
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	8,45	8,45
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	4455,20	0,0003	0,0003
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	9661,50	0,00351	0,00351
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,03	0,03
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0003	0,0003
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	$м^3$	1010,00	0,30	0,30

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-019

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-019-17	07-01-019-18
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,002	0,002
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	0,44	0,44
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	$м^3$	592,76	0,74	0,74
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**5843,00**	**5843,00**
Эксплуатация машин		**руб**		**12907,22**	**15399,09**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		689,29	689,29
Материальные ресурсы		**руб**		**5502,10**	**5502,10**
Всего, прямые затраты		**руб**		**24252,32**	**26744,19**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-020

Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий, балок, стропильных конструкций

СОСТАВ РАБОТ:

01. Сварка закладных и крепежных изделий.
02. Сварка ванным способом с подготовкой.
03. Установка и разборка опалубки.
04. Бетонирование стыков.
05. Заделка швов раствором.
06. Заделка сварных швов раствором.
07. Оштукатуривание примыканий ригелей.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 шт. сборных конструкций*

Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании

07-01-020-1 до 5 т прямоугольных, длиной до 6 м

07-01-020-2 до 5 т с полками, длиной до 6 м

07-01-020-3 до 5 т с полками, длиной до 9 м

07-01-020-4 до 5 т с полками, длиной до 12 м

Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой до

07-01-020-5 2 т

07-01-020-6 5 т

07-01-020-7 Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т

Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании

07-01-020-8 до 8 т прямоугольных, длиной до 6 м

07-01-020-9 до 8 т с полками, длиной до 6 м

07-01-020-10 до 8 т с полками, длиной до 9 м

07-01-020-11 до 8 т с полками, длиной до 12 м

Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т массой до

07-01-020-12 2 т

07-01-020-13 5 т

07-01-020-14 Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т

Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании

07-01-020-15 более 8 т прямоугольных, длиной до 6 м

07-01-020-16 более 8 т с полками, длиной до 6 м

07-01-020-17 более 8 т с полками, длиной до 9 м

07-01-020-18 более 8 т с полками, длиной до 12 м

Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т массой до

07-01-020-19 2 т

07-01-020-20 5 т

07-01-020-21 Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-020-1	07-01-020-2
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1252,80	1310,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		10,50	4,60	4,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	81,11	90,13
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	61,17	62,83
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	7,98	10,92
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	290,80	301,14
040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1,20	42,60	43,44
111100	Вибраторы глубинные	маш.ч	1,90	5,64	8,26
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	11,96	16,38
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	32830,00	0,0045	0,0045
101-0324	Кислород технический газообразный	$м^3$	6,22	35,88	36,48
101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг	т	5989,00	0,441	0,449
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	9661,50	0,0203	0,0117
101-1517	Электроды диаметром 4 мм Э50	т	10362,00	0,62	0,63
101-1586	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	$м^2$	13,60	1,85	3,05
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,007	0,004
102-0062	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более IV сорта	$м^3$	770,00	0,08	0,046
113-0079	Лак ST-577	т	9550,00	0,003	0,0035
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00		0,13
203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	$м^2$	35,53	13,70	7,935
204-0025	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм	т	7917,00	0,44	0,57
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	$м^3$	592,76	6,32	9,25

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-020

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-020-1	07-01-020-2
402-0003	Раствор готовый кладочный цементный, марка 75	$м^3$	496,40	0,10	0,10
402-0079	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2	$м^3$	519,80	0,374	0,242
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**13154,40**	**13763,40**
Эксплуатация машин		**руб**		**9497,95**	**10393,65**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		858,14	953,58
Материальные ресурсы		**руб**		**17792,42**	**21621,98**
Всего, прямые затраты		**руб**		**40444,77**	**45779,03**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-020

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-020-3	07-01-020-4
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1475,60	1963,50
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		10,50	4,60	4,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	132,92	165,30
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	127,87	158,54
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	291,67	436,28
040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1,20	32,84	77,11
111100	Вибраторы глубинные	маш.ч	1,90	8,57	11,90
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	5,05	6,76
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	32830,00	0,0041	0,007
101-0324	Кислород технический газообразный	$м^3$	6,22	27,635	64,80
101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг	т	5989,00	0,401	1,05
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	9661,50	0,011	0,041
101-1517	Электроды диаметром 4 мм Э50	т	10362,00	0,59	0,62
101-1586	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	$м^2$	13,60	2,30	
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0038	0,019
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	$м^3$	1010,00		0,054
102-0062	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более IV сорта	$м^3$	770,00	0,044	0,296
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,0035	0,0035
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	0,10	0,56
203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	$м^2$	35,53	7,444	27,66

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-020

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-020-3	07-01-020-4
204-0025	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм	т	7917,00	0,79	0,53
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	$м^3$	592,76	9,60	13,30
402-0003	Раствор готовый кладочный цементный, марка 75	$м^3$	496,40	0,12	0,10
402-0079	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2	$м^3$	519,80	0,208	
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**15493,80**	**20616,75**
Эксплуатация машин		**руб**		**13846,96**	**17856,57**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1406,29	1748,87
Материальные ресурсы		**руб**		**22453,66**	**33022,67**
Всего, прямые затраты		**руб**		**51794,42**	**71495,99**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-020

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-020-5	07-01-020-6
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		173,65	399,04
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,52	3,90	3,90
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	33,26	91,72
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	22,25	62,83
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	4,40	11,56
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	16,10	16,95
111100	Вибраторы глубинные	маш.ч	1,90	0,52	0,60
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	6,61	17,33
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	4455,20	0,01	0,01
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	9661,50	0,012	0,012
101-1517	Электроды диаметром 4 мм Э50	т	10362,00	0,03	0,03
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	$м^3$	1010,00	0,208	0,208
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,003	0,003
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	$м^3$	592,76	0,59	0,66
402-0001	Раствор готовый кладочный цементный, марка 25	$м^3$	463,30	0,60	0,60
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**1653,15**	**3798,86**
Эксплуатация машин		**руб**		**3044,99**	**8168,35**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		351,89	970,40
Материальные ресурсы		**руб**		**1337,79**	**1379,28**
Всего, прямые затраты		**руб**		**6035,93**	**13346,49**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-020

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-020-7	07-01-020-8
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1368,80	1252,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		10,21	4,40	
			10,50		4,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	279,04	81,73
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	209,44	
020130	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 10 т	маш.ч	90,80		61,17
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	27,84	8,22
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	85,53	290,80
040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1,20		42,60
111100	Вибраторы глубинные	маш.ч	1,90		5,64
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	41,76	12,34
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	32830,00		0,0045
101-0324	Кислород технический газообразный	$м^3$	6,22		35,88
101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг	т	5989,00		0,441
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	9661,50		0,0203
101-1517	Электроды диаметром 4 мм Э50	т	10362,00	0,13	0,44
101-1586	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	$м^2$	13,60		1,85
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00		0,007
102-0062	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более IV сорта	$м^3$	770,00		0,08
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00		0,0035
203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	$м^2$	35,53		13,70
204-0025	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм	т	7917,00		0,44
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	$м^3$	592,76		6,32
402-0003	Раствор готовый кладочный цементный, марка 75	$м^3$	496,40		0,10
402-0079	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2	$м^3$	519,80		0,374
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**13975,45**	**13154,40**
Эксплуатация машин		**руб**		**25055,19**	**9822,64**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		2952,24	864,70
Материальные ресурсы		**руб**		**1347,06**	**15932,04**
Всего, прямые затраты		**руб**		**40377,70**	**38909,08**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-020

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-020-9	07-01-020-10
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1310,80	1463,20
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		10,50	4,60	4,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	90,22	166,26
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
020130	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 10 т	маш.ч	90,80	62,83	158,08
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	10,95	
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	301,14	291,67
040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1,20	43,44	32,84
111100	Вибраторы глубинные	маш.ч	1,90	8,26	8,57
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	16,44	8,18
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	32830,00	0,0045	0,0041
101-0324	Кислород технический газообразный	$м^3$	6,22	36,48	27,635
101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг	т	5989,00	0,449	0,401
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	9661,50	0,012	0,011
101-1517	Электроды диаметром 4 мм Э50	т	10362,00	0,45	0,42
101-1586	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	$м^2$	13,60	3,05	2,30
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,004	0,0038
102-0062	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более IV сорта	$м^3$	770,00	0,046	0,044
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,0035	0,0035
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	0,13	0,10
203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	$м^2$	35,53	7,935	7,444
204-0025	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм	т	7917,00	0,57	0,79
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	$м^3$	592,76	9,25	9,60
402-0003	Раствор готовый кладочный цементный, марка 75	$м^3$	496,40	0,10	0,12
402-0079	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2	$м^3$	519,80	0,242	0,208
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**13763,40**	**15363,60**
Эксплуатация машин		**руб**		**10677,99**	**17388,65**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		954,53	1759,03
Материальные ресурсы		**руб**		**19759,72**	**20692,12**
Всего, прямые затраты		**руб**		**44201,11**	**53444,37**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-020

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-020-11	07-01-020-12
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1963,50	173,65
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,52		3,90
			10,50	4,60	
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	168,05	33,24
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
020130	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 10 т	маш.ч	90,80	161,07	22,25
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00		4,40
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	436,28	16,10
040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1,20	77,11	
111100	Вибраторы глубинные	маш.ч	1,90	11,90	0,55
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	6,98	6,59
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	32830,00	0,007	
101-0324	Кислород технический газообразный	$м^3$	6,22	64,80	
101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг	т	5989,00	1,05	
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	4455,20		0,01
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	9661,50	0,041	0,012
101-1517	Электроды диаметром 4 мм Э50	т	10362,00	0,62	0,03
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0192	0,001
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	$м^3$	1010,00	0,054	0,208
102-0062	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более IV сорта	$м^3$	770,00	0,298	
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,0035	0,003
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	0,56	
203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	$м^2$	35,53	27,66	
204-0025	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм	т	7917,00	0,53	
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	$м^3$	592,76	13,30	0,61
402-0001	Раствор готовый кладочный цементный, марка 25	$м^3$	463,30		0,60
402-0003	Раствор готовый кладочный цементный, марка 75	$м^3$	496,40	0,10	
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**20616,75**	**1653,15**
Эксплуатация машин		**руб**		**18800,46**	**3141,45**
в том числе					

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-020

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-020-11	07-01-020-12
Оплата труда машинистов		руб		1777,97	351,68
Материальные ресурсы		**руб**		**33026,61**	**1361,62**
Всего, прямые затраты		**руб**		**72443,82**	**6156,22**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-020

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-020-13	07-01-020-14
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		399,04	1368,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,52	3,90	
			10,21		4,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	91,72	279,04
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
020130	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 10 т	маш.ч	90,80	62,83	209,44
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	11,56	27,84
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	16,95	85,53
111100	Вибраторы глубинные	маш.ч	1,90	0,60	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	17,33	41,76
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	4455,20	0,01	
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	9661,50	0,012	
101-1517	Электроды диаметром 4 мм Э50	т	10362,00	0,03	0,13
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,001	
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	$м^3$	1010,00	0,208	
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,003	0,0033
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	$м^3$	592,76	0,66	
402-0001	Раствор готовый кладочный цементный, марка 25	$м^3$	463,30	0,60	
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**3798,86**	**13975,45**
Эксплуатация машин		**руб**		**8444,80**	**25976,72**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		970,40	2952,24
Материальные ресурсы		**руб**		**1391,26**	**1378,58**
Всего, прямые затраты		**руб**		**13634,92**	**41330,75**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-020

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-020-15	07-01-020-16
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1252,80	1310,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		10,50	4,60	4,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	81,73	90,22

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-020

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-020-15	07-01-020-16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
020132	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 25 т	маш.ч	332,74	61,17	62,83
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	8,22	10,95
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	290,80	301,14
040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1,20	42,60	43,44
111100	Вибраторы глубинные	маш.ч	1,90	5,64	8,26
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	12,34	16,44
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	32830,00	0,0045	0,0045
101-0324	Кислород технический газообразный	$м^3$	6,22	35,88	36,48
101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг	т	5989,00	0,441	0,449
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	9661,50	0,0203	0,0117
101-1517	Электроды диаметром 4 мм Э50	т	10362,00	0,44	0,45
101-1586	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	$м^2$	13,60	1,85	3,05
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,007	0,004
102-0062	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более IV сорта	$м^3$	770,00	0,08	0,046
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,0035	0,0035
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00		0,13
203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	$м^2$	35,53	13,70	7,935
204-0025	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм	т	7917,00	0,44	0,57
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	$м^3$	592,76	6,32	9,25
402-0003	Раствор готовый кладочный цементный, марка 75	$м^3$	496,40	0,10	0,10
402-0079	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2	$м^3$	519,80	0,374	0,242
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**13154,40**	**13763,40**
Эксплуатация машин		**руб**		**24622,11**	**25879,08**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		864,70	954,53
Материальные ресурсы		**руб**		**15932,04**	**19756,82**
Всего, прямые затраты		**руб**		**53708,55**	**59399,30**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-020

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-020-17	07-01-020-18
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1463,20	1963,50

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-020

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-020-17	07-01-020-18
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		10,50	4,60	4,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	166,26	168,05
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
020132	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 25 т	маш.ч	332,74	158,08	161,07
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	291,67	436,28
040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1,20	32,84	77,11
111100	Вибраторы глубинные	маш.ч	1,90	8,57	11,88
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	8,18	6,98
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	32830,00	0,0041	0,007
101-0324	Кислород технический газообразный	$м^3$	6,22	27,635	64,80
101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг	т	5989,00	0,401	1,05
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	9661,50	0,011	0,041
101-1517	Электроды диаметром 4 мм Э50	т	10362,00	0,42	0,62
101-1586	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	$м^2$	13,60	2,30	
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0038	0,0192
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	$м^3$	1010,00		0,054
102-0062	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более IV сорта	$м^3$	770,00	0,044	0,298
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,0035	0,0035
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	0,10	0,56
203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	$м^2$	35,53	7,444	27,66
204-0025	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм	т	7917,00	0,79	0,53
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	$м^3$	592,76	9,60	13,30
402-0003	Раствор готовый кладочный цементный, марка 75	$м^3$	496,40	0,12	0,10
402-0079	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2	$м^3$	519,80	0,208	
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**15363,60**	**20616,75**
Эксплуатация машин		**руб**		**55634,53**	**57769,69**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1759,03	1777,97
Материальные ресурсы		**руб**		**20692,12**	**33026,61**
Всего, прямые затраты		**руб**		**91690,25**	**111413,05**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-020

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-020-19	07-01-020-20
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		173,65	399,04
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,52	3,90	3,90
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	33,24	91,72
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
020132	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 25 т	маш.ч	332,74	22,25	62,83
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	4,40	11,56
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	16,10	16,95
111100	Вибраторы глубинные	маш.ч	1,90	0,55	0,60
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	6,59	17,33
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	4455,20	0,01	0,01
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	9661,50	0,012	0,012
101-1517	Электроды диаметром 4 мм Э50	т	10362,00	0,03	0,03
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,001	0,001
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	$м^3$	1010,00	0,208	0,208
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,003	0,003
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	$м^3$	592,76	0,61	0,66
402-0001	Раствор готовый кладочный цементный, марка 25	$м^3$	463,30	0,60	0,60
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**1653,15**	**3798,86**
Эксплуатация машин		**руб**		**8524,62**	**23645,89**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		351,68	970,40
Материальные ресурсы		**руб**		**1361,62**	**1391,26**
Всего, прямые затраты		**руб**		**11539,39**	**28836,01**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-020

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-020-21
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1368,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		10,21	4,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	279,04
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
020132	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 25 т	маш.ч	332,74	209,44
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	27,84
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	85,53
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	41,76

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-020

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-020-21
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-1517	Электроды диаметром 4 мм Э50	т	10362,00	0,13
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,0033
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**13975,45**
Эксплуатация машин		**руб**		**76648,64**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		2952,24
Материальные ресурсы		**руб**		**1378,58**
Всего, прямые затраты		**руб**		**92002,67**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-021

Укладка перемычек

СОСТАВ РАБОТ:

01. Укладка перемычек.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 шт. сборных конструкций*

Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой

07-01-021-1 до 0,7 т
07-01-021-2 до 1 т
07-01-021-3 до 1,5 т
07-01-021-4 более 1,5 т

Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т массой

07-01-021-5 до 0,7 т
07-01-021-6 до 1 т
07-01-021-7 до 1,5 т
07-01-021-8 более 1,5 т

Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т массой

07-01-021-9 до 0,7 т
07-01-021-10 до 1 т
07-01-021-11 до 1,5 т
07-01-021-12 более 1,5 т

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-021-1	07-01-021-2
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		96,75	112,69
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	35,84	43,17
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	35,84	43,17
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	$м^3$	485,90	0,23	0,33
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**846,56**	**986,04**
Эксплуатация машин		**руб**		**3096,58**	**3729,89**
в том числе					

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-021

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-021-1	07-01-021-2
Оплата труда машинистов		руб		379,19	456,74
Материальные ресурсы		**руб**		**111,76**	**160,35**
Всего, прямые затраты		**руб**		**4054,90**	**4876,28**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-021

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-021-3	07-01-021-4
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		133,28	141,61
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,86	3,30	
			8,97		3,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	46,23	50,18
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	46,23	50,18
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	$м^3$	485,90	0,53	0,53
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**1180,86**	**1270,24**
Эксплуатация машин		**руб**		**3994,27**	**4335,55**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		489,11	530,90
Материальные ресурсы		**руб**		**257,53**	**257,53**
Всего, прямые затраты		**руб**		**5432,66**	**5863,32**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-021

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-021-5	07-01-021-6
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		96,75	112,69
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	35,84	43,17
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
020130	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 10 т	маш.ч	90,80	35,84	43,17
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	$м^3$	485,90	0,23	0,33
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**846,56**	**986,04**
Эксплуатация машин		**руб**		**3254,27**	**3919,84**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		379,19	456,74
Материальные ресурсы		**руб**		**111,76**	**160,35**
Всего, прямые затраты		**руб**		**4212,59**	**5066,23**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-021

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-021-7	07-01-021-8
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		133,28	141,61

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-021

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-021-7	07-01-021-8
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,86 8,97	3,30	 3,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	46,23	50,18
3 020130	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 10 т	маш.ч	90,80	46,23	50,18
4 402-0002	**МАТЕРИАЛЫ** Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	$м^3$	485,90	0,53	0,53
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**1180,86**	**1270,24**
Эксплуатация машин		**руб**		**4197,68**	**4556,34**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		489,11	530,90
Материальные ресурсы		**руб**		**257,53**	**257,53**
Всего, прямые затраты		**руб**		**5636,07**	**6084,11**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-021

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-021-9	07-01-021-10
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		96,75	112,69
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	35,84	43,17
3 020132	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 25 т	маш.ч	332,74	35,84	43,17
4 402-0002	**МАТЕРИАЛЫ** Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	$м^3$	485,90	0,23	0,33
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**846,56**	**986,04**
Эксплуатация машин		**руб**		**11925,40**	**14364,39**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		379,19	456,74
Материальные ресурсы		**руб**		**111,76**	**160,35**
Всего, прямые затраты		**руб**		**12883,72**	**15510,78**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-021

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-021-11	07-01-021-12
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		133,28	141,61
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,86 8,97	3,30	 3,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	46,23	50,18
3 020132	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 25 т	маш.ч	332,74	46,23	50,18

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-021

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-021-11	07-01-021-12
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	$м^3$	485,90	0,53	0,53
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**1180,86**	**1270,24**
Эксплуатация машин		**руб**		**15382,57**	**16696,89**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		489,11	530,90
Материальные ресурсы		**руб**		**257,53**	**257,53**
Всего, прямые затраты		**руб**		**16820,96**	**18224,66**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-022

Установка в одноэтажных зданиях стропильных и подстропильных балок и ферм

СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка сборных конструкций и сварка монтажных изделий.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 шт. сборных конструкций*

Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок при длине плит покрытий до 6 м, пролетом до 6 м, массой до 3 т и высоте зданий до

07-01-022-1 25 м

07-01-022-2 35 м

Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок при длине плит покрытий до 6 м, пролетом до 9 м, массой до 6 т и высоте зданий до

07-01-022-3 25 м

07-01-022-4 35 м

Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок при длине плит покрытий до 6 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до

07-01-022-5 25 м

07-01-022-6 35 м

Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок при длине плит покрытий до 12 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до

07-01-022-7 25 м

07-01-022-8 35 м

Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм при длине плит покрытий до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до

07-01-022-9 25 м

07-01-022-10 35 м

07-01-022-11 Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм при длине плит покрытий до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м

Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм при длине плит покрытий до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до

07-01-022-12 25 м

07-01-022-13 35 м

Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм при длине плит покрытий до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до

07-01-022-14 25 м

07-01-022-15 35 м

Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до

07-01-022-16 25 м

07-01-022-17 35 м

07-01-022-18 Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м

Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до

07-01-022-19 25 м

07-01-022-20 35 м

Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до

07-01-022-21 25 м

07-01-022-22 35 м

Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 20 т и высоте зданий до

07-01-022-23 25 м

07-01-022-24 35 м

Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 15 т и высоте зданий до

07-01-022-25 25 м

07-01-022-26 35 м

Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до

07-01-022-27 25 м

07-01-022-28 35 м

Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до

07-01-022-29 25 м

07-01-022-30 35 м

Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 30 т и высоте зданий до

07-01-022-31 25 м

07-01-022-32 35 м

Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой до 10 т при высоте зданий до

07-01-022-33 25 м

07-01-022-34 35 м

Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой до 15 т при высоте зданий до

07-01-022-35 25 м

07-01-022-36 35 м

Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой до 20 т при высоте зданий до

07-01-022-37 25 м

07-01-022-38 35 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-022-1	07-01-022-2
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		382,95	382,95
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		10,21	4,40	4,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	77,50	77,50
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	205,70	65,49	
021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч	250,00		65,49
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	48,29	48,29
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,40	0,40
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	11,61	11,61
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	11,61	11,61
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,10	0,10
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,0033	0,0033

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-022

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-022-1	07-01-022-2
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	0,95	0,95
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**3909,92**	**3909,92**
Эксплуатация машин		**руб**		**15454,26**	**18355,47**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		819,95	819,95
Материальные ресурсы		**руб**		**10516,67**	**10516,67**
Всего, прямые затраты		**руб**		**29880,85**	**32782,06**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-022

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-022-3	07-01-022-4
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		581,28	581,28
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		10,21	4,40	4,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	118,45	118,45
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	205,70	100,63	
021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч	250,00		100,63
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	48,29	48,29
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,40	0,40
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	17,42	17,42
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	17,42	17,42
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,10	0,10
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,0035	0,0035
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	0,95	0,95
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**5934,87**	**5934,87**
Эксплуатация машин		**руб**		**23464,06**	**27921,97**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1253,20	1253,20
Материальные ресурсы		**руб**		**10518,58**	**10518,58**
Всего, прямые затраты		**руб**		**39917,51**	**44375,42**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-022

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-022-5	07-01-022-6
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		808,64	808,64
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		10,21	4,40	4,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	150,49	150,49

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-022

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-022-5	07-01-022-6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	205,70	132,89	
021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч	250,00		132,89
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	49,03	49,03
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,75	0,75
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	16,85	16,85
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	16,85	16,85
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,08	0,08
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00		0,004
201-0388	Лестницы маршевые, ширина, м 800	м	504,00	0,004	
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	0,76	0,76
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**8256,21**	**8256,21**
Эксплуатация машин		**руб**		**30055,65**	**35942,68**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1592,18	1592,18
Материальные ресурсы		**руб**		**8390,14**	**8426,32**
Всего, прямые затраты		**руб**		**46702,00**	**52625,21**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-022

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-022-7	07-01-022-8
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		808,64	808,64
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		10,21	4,40	4,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	150,49	150,49
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	205,70	132,89	
021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч	250,00		132,89
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	49,03	49,03
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,75	0,75
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	16,85	16,85
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	16,85	16,85
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,08	0,08
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,004	0,004
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	0,76	0,76

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-022

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-022-7	07-01-022-8
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**8256,21**	**8256,21**
Эксплуатация машин		**руб**		**30055,65**	**35942,68**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1592,18	1592,18
Материальные ресурсы		**руб**		**8426,32**	**8426,32**
Всего, прямые затраты		**руб**		**46738,18**	**52625,21**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-022

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-022-9	07-01-022-10
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1332,80	1332,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		10,21	4,40	4,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	240,43	240,43
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	205,70	212,58	
021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч	250,00		212,58
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	49,03	49,03
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	3,00	3,00
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	24,85	24,85
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	24,85	24,85
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,16	0,16
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,004	0,004
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	3,23	3,23
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**13607,89**	**13607,89**
Эксплуатация машин		**руб**		**47693,62**	**57110,91**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		2543,75	2543,75
Материальные ресурсы		**руб**		**33991,39**	**33991,39**
Всего, прямые затраты		**руб**		**95292,90**	**104710,19**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-022

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-022-11	07-01-022-12
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1332,80	1376,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		10,21	4,40	4,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	453,01	263,98
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	205,70		220,27

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-022

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-022-11	07-01-022-12
021246	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т	маш.ч	290,50	212,58	
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	96,80	90,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	3,00	2,40
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	24,85	41,31
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	24,85	41,31
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,16	0,15
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,004	0,004
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	3,23	2,52
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**13607,89**	**14053,04**
Эксплуатация машин		**руб**		**66107,34**	**51776,19**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		4792,85	2792,91
Материальные ресурсы		**руб**		**33991,39**	**26765,20**
Всего, прямые затраты		**руб**		**113706,62**	**92594,43**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-022

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-022-13	07-01-022-14
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1376,40	1376,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		10,21	4,40	4,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	263,98	263,98
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч	250,00	220,27	220,27
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	90,01	90,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	2,40	2,40
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	41,31	41,31
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	41,31	41,31
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,15	0,15
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,004	0,004
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	2,52	2,52
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**14053,04**	**14053,04**
Эксплуатация машин		**руб**		**61534,15**	**61534,15**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-022

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-022-13	07-01-022-14
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		2792,91	2792,91
Материальные ресурсы		**руб**		**26765,20**	**26765,20**
Всего, прямые затраты		**руб**		**102352,39**	**102352,39**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-022

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-022-15	07-01-022-16
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1376,40	1568,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		10,21	4,40	4,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	484,25	285,49
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	205,70		251,89
021246	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т	маш.ч	290,50	220,27	
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	90,01	99,52
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	2,40	3,30
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	41,31	30,30
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	41,31	30,30
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,15	0,16
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,004	0,004
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	2,52	3,52
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**14053,04**	**16009,28**
Эксплуатация машин		**руб**		**70455,09**	**56944,36**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		5123,37	3020,48
Материальные ресурсы		**руб**		**26765,20**	**36904,44**
Всего, прямые затраты		**руб**		**111273,33**	**109858,08**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-022

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-022-17	07-01-022-18
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1568,00	1568,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		10,21	4,40	4,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	285,49	537,38
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч	250,00	251,89	
021246	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т	маш.ч	290,50		251,89

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-022

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-022-17	07-01-022-18
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	99,52	99,52
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	3,30	3,30
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	30,30	30,30
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	30,30	30,30
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,16	0,16
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,004	0,004
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	3,52	3,52
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**16009,28**	**16009,28**
Эксплуатация машин		**руб**		**68103,09**	**78304,64**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3020,48	5685,48
Материальные ресурсы		**руб**		**36904,44**	**36904,44**
Всего, прямые затраты		**руб**		**121016,81**	**131218,36**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-022

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-022-19	07-01-022-20
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1598,40	1598,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		10,21	4,40	4,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	299,11	555,08
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	205,70	256,11	
021246	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т	маш.ч	290,50		256,04
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	99,52	99,52
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	3,30	3,30
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	39,70	39,70
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	39,70	39,70
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,16	0,16
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,004	0,004
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	3,52	3,52
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**16319,66**	**16319,66**
Эксплуатация машин		**руб**		**59076,81**	**80774,60**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-022

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-022-19	07-01-022-20
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3164,58	5872,75
Материальные ресурсы		**руб**		**36904,44**	**36904,44**
Всего, прямые затраты		**руб**		**112300,91**	**133998,70**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-022

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-022-21	07-01-022-22
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1598,40	1598,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		10,21	4,40	4,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	299,04	555,22
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч	250,00	256,04	
021246	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т	маш.ч	290,50		256,11
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	99,52	99,52
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	3,30	3,30
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	39,70	39,70
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	39,70	39,70
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,16	0,16
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,004	0,004
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	3,52	3,52
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**16319,66**	**16319,66**
Эксплуатация машин		**руб**		**70404,98**	**80794,94**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3163,84	5874,23
Материальные ресурсы		**руб**		**36904,44**	**36904,44**
Всего, прямые затраты		**руб**		**123629,08**	**134019,04**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-022

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-022-23	07-01-022-24
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1709,40	1709,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		10,21	4,40	4,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	597,88	597,88
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021246	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т	маш.ч	290,50	266,06	
021247	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 100 т	маш.ч	533,27		266,06

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-022

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-022-23	07-01-022-24
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	99,52	99,52
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	3,30	3,30
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	62,46	62,46
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	62,46	62,46
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,16	0,16
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,0043	0,0043
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	3,52	3,52
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**17452,97**	**17452,97**
Эксплуатация машин		**руб**		**86746,86**	**151338,25**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		6325,57	6325,57
Материальные ресурсы		**руб**		**36907,31**	**36907,31**
Всего, прямые затраты		**руб**		**141107,14**	**205698,53**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-022

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-022-25	07-01-022-26
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1842,60	1842,60
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		10,21	4,40	4,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	351,71	351,71
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	205,70	298,60	
021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч	250,00		298,60
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	99,52	99,52
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	3,30	3,30
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	49,81	49,81
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	49,81	49,81
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,16	0,16
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,004	0,004
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	3,52	3,52
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**18812,95**	**18812,95**
Эксплуатация машин		**руб**		**69176,90**	**82404,88**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-022

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-022-25	07-01-022-26
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3721,09	3721,09
Материальные ресурсы		**руб**		**36904,44**	**36904,44**
Всего, прямые затраты		**руб**		**124894,29**	**138122,27**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-022

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-022-27	07-01-022-28
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1864,80	1864,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		10,21	4,40	4,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	662,29	662,29
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021246	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т	маш.ч	290,50	301,40	301,40
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	99,52	99,52
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	3,30	3,30
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	56,19	56,19
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	56,19	56,19
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,16	0,16
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,0043	0,0043
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	3,52	3,52
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**19039,61**	**19039,61**
Эксплуатация машин		**руб**		**96169,74**	**96169,74**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		7007,03	7007,03
Материальные ресурсы		**руб**		**36907,31**	**36907,31**
Всего, прямые затраты		**руб**		**152116,66**	**152116,66**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-022

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-022-29	07-01-022-30
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1864,80	1864,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		10,21	4,40	4,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	662,29	662,29
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021246	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т	маш.ч	290,50	301,40	
021247	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 100 т	маш.ч	533,27		301,40
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	99,52	99,52

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-022

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-022-29	07-01-022-30
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	3,30	3,30
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	56,19	56,19
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	56,19	56,19
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,16	0,16
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,0043	0,0043
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	3,52	3,52
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**19039,61**	**19039,61**
Эксплуатация машин		**руб**		**96169,74**	**169340,62**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		7007,03	7007,03
Материальные ресурсы		**руб**		**36907,31**	**36907,31**
Всего, прямые затраты		**руб**		**152116,66**	**225287,54**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-022

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-022-31	07-01-022-32
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		2020,20	2020,20
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		10,21	4,40	4,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	721,34	721,34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021246	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т	маш.ч	290,50	315,22	
021247	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 100 т	маш.ч	533,27		315,22
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	99,52	99,52
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	3,30	3,30
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	87,60	87,60
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	87,60	87,60
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,16	0,16
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,0045	0,0045
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	3,52	3,52
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**20626,24**	**20626,24**
Эксплуатация машин		**руб**		**104409,42**	**180935,38**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		7631,78	7631,78

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-022

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-022-31	07-01-022-32
Материальные ресурсы		**руб**		**36909,22**	**36909,22**
Всего, прямые затраты		**руб**		**161944,88**	**238470,84**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-022

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-022-33	07-01-022-34
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		870,24	870,24
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		10,07	4,30	4,30
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	176,12	176,12
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	205,70	140,92	
021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч	250,00		140,92
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	32,20	32,20
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,05	0,05
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	35,15	35,15
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	35,15	35,15
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,05	0,05
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,0035	0,0035
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**8763,32**	**8763,32**
Эксплуатация машин		**руб**		**33979,86**	**40222,62**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1863,35	1863,35
Материальные ресурсы		**руб**		**504,63**	**504,63**
Всего, прямые затраты		руб		**43247,81**	**49490,57**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-022

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-022-35	07-01-022-36
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		870,24	870,24
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		10,07	4,30	4,30
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	176,12	178,32
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	205,70	140,92	
021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч	250,00		141,59
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	32,20	32,20
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,05	0,05
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	35,15	36,68
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	35,15	36,68

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-022

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-022-35	07-01-022-36
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,05	0,05
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,004	0,004
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**8763,32**	**8763,32**
Эксплуатация машин		**руб**		**33979,86**	**40595,91**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1863,35	1886,63
Материальные ресурсы		**руб**		**509,40**	**509,40**
Всего, прямые затраты		**руб**		**43252,58**	**49868,63**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-022

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-022-37	07-01-022-38
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		870,24	870,24
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		10,07	4,30	4,30
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	178,32	319,91
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч	250,00	141,59	
021246	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т	маш.ч	290,50		141,59
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	32,20	32,20
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,05	**0,05**
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	36,68	36,68
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	36,68	36,68
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,05	**0,05**
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,0043	0,0043
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**8763,32**	**8763,32**
Эксплуатация машин		**руб**		**40595,91**	**46330,31**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1886,63	3384,65
Материальные ресурсы		**руб**		**512,27**	**512,27**
Всего, прямые затраты		**руб**		**49871,50**	**55605,90**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-027

Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений, панелей оболочек, плит типа "П"

СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка и сварка монтажных изделий.
02. Сварка закладных изделий на опорах.
03. Устройство опалубки или прокладка рулонных материалов в швах.

04. Укладка бетона в нормальные и уширенные швы.

05. Прокладка рулонных материалов на опорах (нормы 21,22).

06. Устройство температурных швов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 шт. сборных конструкций*

Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до

07-01-027-1 10 т и высоте зданий до 25 м

07-01-027-2 15 т и высоте зданий до 25 м

07-01-027-3 15 т и высоте зданий до 35 м

07-01-027-4 20 т и высоте зданий до 15 м

07-01-027-5 20 т и высоте зданий до 25 м

07-01-027-6 20 т и высоте зданий до 35 м

Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до

07-01-027-7 10 т и высоте зданий до 25 м

07-01-027-8 15 т и высоте зданий до 25 м

07-01-027-9 15 т и высоте зданий до 35 м

07-01-027-10 20 т и высоте зданий до 15 м

07-01-027-11 20 т и высоте зданий до 25 м

07-01-027-12 20 т и высоте зданий до 35 м

Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до

07-01-027-13 10 т и высоте зданий до 25 м

07-01-027-14 10 т и высоте зданий до 35 м

07-01-027-15 30 т и высоте зданий до 25 м

07-01-027-16 30 т и высоте зданий до 35 м

Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью до 40 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до

07-01-027-17 15 т и высоте зданий до 25 м

07-01-027-18 15 т и высоте зданий до 35 м

07-01-027-19 30 т и высоте зданий до 25 м

07-01-027-20 30 т и высоте зданий до 35 м

Укладка панелей оболочек размером 3х18 м при высоте зданий до

07-01-027-21 25 м

07-01-027-22 35 м

Укладка плит типа "П" размером 3 х 18 м при высоте зданий до

07-01-027-23 15 м

07-01-027-24 25 м

07-01-027-25 35 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-027-1	07-01-027-2
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		230,72	230,72
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,08	3,50	3,50
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	38,38	38,38
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	205,70	37,21	37,21
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	11,80	11,80
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,17	1,17
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	4453,20	0,0148	0,0148

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-027

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-027-1	07-01-027-2
101-0857	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б	$м^2$	6,78	56,20	56,20
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,04	0,03
101-1668	Рогожа	$м^2$	10,20	52,90	62,90
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0003	0,0003
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	$м^3$	1010,00	0,299	0,299
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,01	0,01
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	0,06	0,06
401-0005	Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150)	$м^3$	600,00	6,60	6,60
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	517,90	0,20	0,20
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**2094,94**	**2094,94**
Эксплуатация машин		**руб**		**7837,90**	**7837,90**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		406,06	406,06
Материальные ресурсы		**руб**		**6430,88**	**6438,64**
Всего, прямые затраты		**руб**		**16363,72**	**16371,48**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-027

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-027-3	07-01-027-4
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		230,72	230,72
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,08	3,50	3,50
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	75,59	36,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч	250,00		34,85
021246	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т	маш.ч	290,50	37,21	
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	11,80	11,80
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,17	1,17
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	4455,20	0,0148	0,0148
101-0857	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б	$м^2$	6,78	56,20	56,20
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,03	0,03
101-1668	Рогожа	$м^2$	10,20	62,90	52,90
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0003	0,0003
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	$м^3$	1010,00	0,299	0,299

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-027

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-027-3	07-01-027-4
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,01	0,01
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	0,06	0,06
401-0005	Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150)	$м^3$	600,00	6,60	6,60
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	517,90	0,20	0,20
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**2094,94**	**2094,94**
Эксплуатация машин		**руб**		**10993,31**	**8896,30**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		799,74	381,09
Материальные ресурсы		**руб**		**6438,64**	**6336,64**
Всего, прямые затраты		**руб**		**19526,89**	**17327,88**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-027

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-027-5	07-01-027-6
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		230,72	230,72
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,08	3,50	3,50
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	75,59	75,59
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021246	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т	маш.ч	290,50	37,21	37,21
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	11,80	11,80
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,17	1,17
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	4455,20	0,0148	0,0148
101-0857	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300Б	$м^2$	6,78	56,20	56,20
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,03	0,03
101-1668	Рогожа	$м^2$	10,20	52,90	52,90
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0003	0,0003
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	$м^3$	1010,00	0,299	0,299
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,01	0,01
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	0,06	0,06
401-0005	Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150)	$м^3$	600,00	6,60	6,60
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	517,90	0,20	0,20
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-027

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-027-5	07-01-027-6
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**2094,94**	**2094,94**
Эксплуатация машин		**руб**		**10993,31**	**10993,31**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		799,74	799,74
Материальные ресурсы		**руб**		**6336,64**	**6336,64**
Всего, прямые затраты		**руб**		**19424,89**	**19424,89**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-027

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-027-7	07-01-027-8
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		306,36	306,36
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,08	3,50	3,50
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	54,57	54,57
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	205,70	42,75	42,75
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	11,65	11,65
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,45	0,45
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	11,37	11,37
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	11,37	11,37
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	4455,20	0,0254	0,0254
101-0857	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б	$м^2$	6,78	56,20	56,20
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,02	0,02
101-1668	Рогожа	$м^2$	10,20	60,00	60,00
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0003	0,0003
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	$м^3$	1010,00	0,432	0,432
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,01	0,01
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	0,12	0,12
401-0005	Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150)	$м^3$	600,00	8,50	8,50
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	517,90	0,20	0,20
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**2781,75**	**2781,75**
Эксплуатация машин		**руб**		**10451,36**	**10451,36**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		577,35	577,35
Материальные ресурсы		**руб**		**8239,07**	**8239,07**
Всего, прямые затраты		**руб**		**21472,18**	**21472,18**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-027

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-027-9	07-01-027-10
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		306,36	306,36
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,08	3,50	3,50
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	97,32	51,10
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч	250,00		39,28
021246	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т	маш.ч	290,50	42,75	
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	11,65	11,65
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,45	0,45
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	11,37	11,37
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	11,37	11,37
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	4455,20	0,0254	0,021
101-0857	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300Б	м^2	6,78	56,20	56,20
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,02	0,02
101-1668	Рогожа	м^2	10,20	60,00	60,00
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0003	0,0003
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	м^3	1010,00	0,432	0,432
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,01	0,01
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	0,12	0,12
401-0005	Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150)	м^3	600,00	8,50	8,50
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м^3	517,90	0,20	0,20
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**2781,75**	**2781,75**
Эксплуатация машин		**руб**		**14076,56**	**11477,68**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1029,65	540,64
Материальные ресурсы		**руб**		**8239,07**	**8219,47**
Всего, прямые затраты		**руб**		**25097,38**	**22478,90**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-02

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-027-11	07-01-027-12
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		306,36	306,36
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,08	3,50	3,50
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	97,32	97,32

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-027

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-027-11	07-01-027-12
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021246	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т	маш.ч	290,50	42,75	42,75
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	11,65	11,65
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,45	0,45
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	11,37	11,37
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	11,37	11,37
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	4455,20	0,021	0,021
101-0857	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б	$м^2$	6,78	56,20	56,20
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,02	0,02
101-1668	Рогожа	$м^2$	10,20	60,00	60,00
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0003	0,0003
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	$м^3$	1010,00	0,432	0,432
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,01	0,01
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	0,12	0,12
401-0005	Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150)	$м^3$	600,00	8,50	8,50
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	517,90	0,20	0,20
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**2781,75**	**2781,75**
Эксплуатация машин		**руб**		**14076,56**	**14076,56**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1029,65	1029,65
Материальные ресурсы		**руб**		**8219,47**	**8219,47**
Всего, прямые затраты		**руб**		**25077,78**	**25077,78**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-027

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-027-13	07-01-027-14
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		408,48	408,48
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,19	3,60	3,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	68,67	115,71
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	205,70	47,04	
021246	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т	маш.ч	290,50		47,04
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	16,64	16,64

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-027

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-027-13	07-01-027-14
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,55	0,55
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	21,08	21,08
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	21,08	21,08
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	4455,20	0,028	0,028
101-0857	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300Б	$м^2$	6,78	95,29	95,29
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,03	0,03
101-1668	Рогожа	$м^2$	10,20	89,30	89,30
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,00034	0,00034
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	$м^3$	1010,00	0,582	0,582
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,01	0,01
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	0,07	0,07
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	$м^3$	592,76	13,00	13,00
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	517,90	0,60	0,60
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**3753,93**	**3753,93**
Эксплуатация машин		**руб**		**12687,85**	**16676,84**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		726,53	1224,21
Материальные ресурсы		**руб**		**11371,56**	**11371,56**
Всего, прямые затраты		**руб**		**27813,34**	**31802,33**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-02

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-027-15	07-01-027-16
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		408,48	408,48
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,19	3,60	3,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	115,71	115,71
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021246	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т	маш.ч	290,50	47,04	
021247	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 100 т	маш.ч	533,27		47,04
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	16,64	16,64
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,55	0,55
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	21,08	21,08
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	21,08	21,08

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-027

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-027-15	07-01-027-16
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	4455,20	0,028	0,028
101-0857	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300Б	$м^2$	6,78	95,29	95,29
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,03	0,03
101-1668	Рогожа	$м^2$	10,20	89,30	89,30
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,00034	0,00034
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	$м^3$	1010,00	0,582	0,582
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,01	0,01
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	0,07	0,07
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	$м^3$	592,76	13,00	13,00
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	517,90	0,60	0,60
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**3753,93**	**3753,93**
Эксплуатация машин		**руб**		**16676,84**	**28096,74**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1224,21	1224,21
Материальные ресурсы		**руб**		**11371,56**	**11371,56**
Всего, прямые затраты		**руб**		**31802,33**	**43222,23**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-027

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-027-17	07-01-027-18
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		509,49	509,49
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,19	3,60	3,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	94,00	163,50
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч	250,00	69,50	
021246	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т	маш.ч	290,50		69,50
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	14,27	14,27
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,73	0,73
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	23,77	23,77
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	23,77	23,77
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	4455,20	0,04	0,04
101-0857	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300Б	$м^2$	6,78	79,26	79,26
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,03	0,03

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-027

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-027-17	07-01-027-18
101-1668	Рогожа	м²	10,20	95,60	95,60
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,00034	0,00034
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	м³	1010,00	0,83	0,83
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,01	0,01
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	0,13	0,13
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м³	592,76	19,00	19,00
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	517,90	0,60	0,50
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**4682,21**	**4682,21**
Эксплуатация машин		**руб**		**20742,93**	**23557,68**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		994,52	1729,83
Материальные ресурсы		**руб**		**15790,33**	**15738,54**
Всего, прямые затраты		**руб**		**41215,47**	**43978,43**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-02

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-027-19	07-01-027-20
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		509,49	509,49
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,19	3,60	3,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	163,50	163,50
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021246	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т	маш.ч	290,50	69,50	
021247	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 100 т	маш.ч	533,27		69,50
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	14,27	14,27
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,73	0,73
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	23,77	23,77
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	23,77	23,77
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	4455,20	0,04	0,04
101-0857	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300Б	м²	6,78	79,26	79,26
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,03	0,03
101-1668	Рогожа	м²	10,20	95,60	95,60
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,00034	0,00034
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	м³	1010,00	0,83	0,83
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,01	0,01

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-027

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-027-19	07-01-027-20
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	0,13	0,13
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м^3	592,76	19,00	19,00
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м^3	517,90	0,50	0,50
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**4682,21**	**4682,21**
Эксплуатация машин		**руб**		**23557,68**	**40430,20**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1729,83	1729,83
Материальные ресурсы		**руб**		**15738,54**	**15738,54**
Всего, прямые затраты		**руб**		**43978,43**	**60850,95**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-027

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-027-21	07-01-027-22
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		950,16	950,16
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,86	3,30	3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	151,05	151,05
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	205,70	111,34	
021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч	250,00		111,34
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	17,64	17,64
111301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	0,50	12,42	12,42
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,76	0,76
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	38,95	38,95
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	38,95	38,95
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	4455,20	0,375	0,375
101-0851	Пергамин кровельный П-350	м^2	3,25	203,30	203,30
101-0857	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б	м^2	6,78	136,20	136,20
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,03	0,03
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,00034	0,00034
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	м^3	1010,00	0,078	0,078
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,0087	0,0087
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	0,05	0,05
401-0008	Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300)	м^3	700,00	25,00	25,00

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-027

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-027-21	07-01-027-22
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**8418,42**	**8418,42**
Эксплуатация машин		**руб**		**28348,20**	**33280,56**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1598,11	1598,11
Материальные ресурсы		**руб**		**21705,78**	**21705,78**
Всего, прямые затраты		**руб**		**58472,40**	**63404,76**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-027

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-027-23	07-01-027-24
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		804,75	804,75
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,97	3,40	3,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	126,50	133,56
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	205,70	87,58	
021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч	250,00		94,64
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	14,27	14,27
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,28	0,28
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	38,64	38,64
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	38,64	38,64
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0857	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б	$м^2$	6,78	216,83	216,83
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,03	0,03
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,00034	0,00034
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,0087	0,0087
401-0008	Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300)	$м^3$	700,00	10,30	10,30
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**7218,61**	**7218,61**
Эксплуатация машин		**руб**		**23349,38**	**28994,17**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1338,37	1413,06
Материальные ресурсы		**руб**		**9049,99**	**9049,99**
Всего, прямые затраты		**руб**		**39617,98**	**45262,77**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-027

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-027-25
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		804,75
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,97	3,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	228,20

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-027

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-027-25
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
021246	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т	маш.ч	290,50	94,64
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	14,27
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,28
400102	Тягачи седельные 15 т	маш.ч	105,86	38,64
400131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	28,65	38,64
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-0857	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300Б	$м^2$	6,78	216,83
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,03
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,00034
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,0087
401-0008	Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300)	$м^3$	700,00	10,30
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**7218,61**
Эксплуатация машин		**руб**		**32827,09**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		2414,36
Материальные ресурсы		**руб**		**9049,99**
Всего, прямые затраты		**руб**		**49095,69**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-028

Укладка плит покрытий, установка опорных стаканов для вентиляционных устройств

СОСТАВ РАБОТ:

01. Заливка швов раствором (нормы 6-10).
02. Установка и сварка монтажных изделий (нормы 11,12).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 шт. сборных конструкций*

Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до

07-01-028-1 10 т и высоте зданий до 25 м
07-01-028-2 15 т и высоте зданий до 25 м
07-01-028-3 15 т и высоте зданий до 35 м
07-01-028-4 20 т и высоте зданий до 25 м
07-01-028-5 20 т и высоте зданий до 35 м

Укладка плит покрытий площадью до 2 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до

07-01-028-6 10 т и высоте зданий до 25 м
07-01-028-7 15 т и высоте зданий до 25 м
07-01-028-8 15 т и высоте зданий до 35 м
07-01-028-9 20 т и высоте зданий до 25 м
07-01-028-10 20 т и высоте зданий до 35 м

Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств при высоте зданий до

07-01-028-11 25 м
07-01-028-12 35 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-028-1	07-01-028-2
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		45,70	45,70

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-028

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-028-1	07-01-028-2
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,64	3,10	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	3,54	3,54
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	205,70	3,54	3,54
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	$м^3$	519,80	0,18	0,18
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**394,85**	**394,85**
Эксплуатация машин		**руб**		**728,18**	**728,18**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		37,45	37,45
Материальные ресурсы		**руб**		**93,56**	**93,56**
Всего, прямые затраты		**руб**		**1216,59**	**1216,59**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-028

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-028-3	07-01-028-4
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		45,70	45,70
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,64	3,10	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	7,08	7,08
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021246	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т	маш.ч	290,50	3,54	3,54
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	$м^3$	519,80	0,18	0,18
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**394,85**	**394,85**
Эксплуатация машин		**руб**		**1028,37**	**1028,37**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		74,91	74,91
Материальные ресурсы		**руб**		**93,56**	**93,56**
Всего, прямые затраты		**руб**		**1516,78**	**1516,78**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-028

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-028-5	07-01-028-6
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		45,70	63,39
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,64	3,10	
			8,86		3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	7,08	9,60
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	205,70		9,60

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-028

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-028-5	07-01-028-6
021246	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т	маш.ч	290,50	3,54	
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	$м^3$	519,80	0,18	0,46
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**394,85**	**561,64**
Эксплуатация машин		**руб**		**1028,37**	**1974,72**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		74,91	101,57
Материальные ресурсы		**руб**		**93,56**	**239,11**
Всего, прямые затраты		**руб**		**1516,78**	**2775,47**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-028

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-028-7	07-01-028-8
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		63,39	63,39
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,86	3,30	3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	9,60	19,20
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	205,70	9,60	
021246	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т	маш.ч	290,50		9,60
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	$м^3$	519,80	0,46	0,46
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**561,64**	**561,64**
Эксплуатация машин		**руб**		**1974,72**	**2788,80**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		101,57	203,14
Материальные ресурсы		**руб**		**239,11**	**239,11**
Всего, прямые затраты		**руб**		**2775,47**	**3589,55**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-028

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-028-9	07-01-028-10
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		63,39	63,39
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,86	3,30	3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	19,20	19,20
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021246	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т	маш.ч	290,50	9,60	9,60
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	$м^3$	519,80	0,46	0,46

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-028

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-028-9	07-01-028-10
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**561,64**	**561,64**
Эксплуатация машин		**руб**		**2788,80**	**2788,80**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		203,14	203,14
Материальные ресурсы		**руб**		**239,11**	**239,11**
Всего, прямые затраты		**руб**		**3589,55**	**3589,55**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-028

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-028-11	07-01-028-12
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		201,60	201,60
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,52	3,90	3,90
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	17,46	17,46
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	205,70	17,36	
021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч	250,00		17,36
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	21,17	21,17
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,10	0,10
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,04	0,04
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,0003	0,0003
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	0,08	0,08
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**1919,23**	**1919,23**
Эксплуатация машин		**руб**		**3749,97**	**4519,02**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		184,73	184,73
Материальные ресурсы		**руб**		**1183,43**	**1183,43**
Всего, прямые затраты		**руб**		**6852,63**	**7621,68**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-029

Укладка плит перекрытий и покрытий многоэтажных зданий

СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка монтажных изделий.
02. Укладка арматуры.
03. Сварка закладных и монтажных изделий и арматуры.
04. Установка опорных консолей.
05. Установка опалубки.

06. Прокладка рулонных материалов в швах.

07. Укладка бетона над капителями.

08. Укладка бетона у температурных швов, у торцов зданий и у колонн.

09. Заливка швов бетоном.

10. Штукатурка по сетке опорных консолей.

11. Прокладка рулонных материалов между монолитными участками и стенами.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 шт. сборных конструкций*

Укладка в многоэтажных зданиях плит безбалочных перекрытий

07-01-029-1 надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т

07-01-029-2 пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т

Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит

07-01-029-3 0,75 м

07-01-029-4 1,5 м

07-01-029-5 3 м

Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит

07-01-029-6 1,5 м

07-01-029-7 3 м

Укладка в многоэтажных зданиях безбалочных плит перекрытий

07-01-029-8 надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т

07-01-029-9 пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т

Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит

07-01-029-10 0,75 м

07-01-029-11 1,5 м

07-01-029-12 3 м

Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит

07-01-029-13 1,5 м

07-01-029-14 3 м

Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий безбалочных

07-01-029-15 надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т

07-01-029-16 пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т

Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит

07-01-029-17 0,75 м

07-01-029-18 1,5 м

07-01-029-19 3 м

Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит

07-01-029-20 1,5 м

07-01-029-21 3 м

Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит

07-01-029-22 0,75 м

07-01-029-23 1,5 м

07-01-029-24 Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит 1,5 м

07-01-029-25 Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям площадью до 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т

07-01-029-26 Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям площадью до 20 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т

Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плиты

07-01-029-27 0,75 м

07-01-029-28 1,5 м

07-01-029-29 Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плиты 1,5 м

07-01-029-30 Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям площадью до 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т

07-01-029-31 Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям площадью до 20 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т

Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плиты

07-01-029-32 0,75 м

07-01-029-33 1,5 м

07-01-029-34 Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плиты 1,5 м

Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытия по стропильным конструкциям площадью до

07-01-029-35 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т

07-01-029-36 20 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-029-1	07-01-029-2
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		449,58	339,84
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,41		3,80
			9,77	4,10	
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	62,89	52,39
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	59,74	49,85
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	93,17	38,53
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	3,15	2,54
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	4455,20	0,004	0,057
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	9661,50		0,068
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,44	0,24
101-1668	Рогожа	$м^2$	10,20	31,24	92,40
101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	$м^2$	6,22	35,00	35,00
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,002	0,001
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	$м^3$	1010,00	0,152	0,39
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,005	0,005
204-0066	Арматура-сетка из стали класса А-I диаметром 12-14 мм	т	5650,00	0,06	
401-0008	Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300)	$м^3$	700,00	13,00	13,50
402-0079	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2	$м^3$	519,80	0,031	
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**4392,40**	**3197,89**
Эксплуатация машин		**руб**		**6153,73**	**4810,65**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		665,38	554,29
Материальные ресурсы		**руб**		**14381,07**	**14236,50**
Всего, прямые затраты		руб		**24927,20**	**22245,04**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-029

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-029-3	07-01-029-4
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		436,73	459,34
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,19		3,60
			9,30	3,70	
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	34,53	37,74
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	33,34	36,52
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	36,91	24,66
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,19	1,22
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	9661,50	0,003	0,007
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,09	0,05
101-1668	Рогожа	$м^2$	10,20	1,05	2,25
101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	$м^2$	6,22	1,575	3,15
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0002	0,0002
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	$м^3$	1010,00	0,07	0,162
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,0112	0,008
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	3,17	0,59
204-0066	Арматура-сетка из стали класса А-I диаметром 12-14 мм	т	5650,00	0,04	0,08
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	$м^3$	592,76	26,20	34,00
402-0079	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2	$м^3$	519,80	0,665	0,082
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**4061,59**	**4221,33**
Эксплуатация машин		**руб**		**3269,28**	**3447,07**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		365,33	399,29
Материальные ресурсы		**руб**		**49022,34**	**27398,80**
Всего, прямые затраты		**руб**		**56353,21**	**35067,20**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-029

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-029-5	07-01-029-6
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		524,79	311,78
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,08	3,50	
			9,19		3,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	52,23	38,03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	50,86	36,78

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-029

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-029-5	07-01-029-6
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	16,61	4,37
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,37	1,25
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	9661,50	0,0136	0,007
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,04	0,02
101-1668	Рогожа	м^2	10,20	4,50	2,25
101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м^2	6,22	6,30	
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0002	0,0002
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	м^3	1010,00	0,323	0,162
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,007	0,008
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	0,23	
204-0066	Арматура-сетка из стали класса А-I диаметром 12-14 мм	т	5650,00	0,15	0,11
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м^3	592,76	35,80	23,30
402-0079	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2	м^3	519,80	0,163	0,082
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**4765,09**	**2865,26**
Эксплуатация машин		**руб**		**4632,14**	**3307,44**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		552,59	402,36
Материальные ресурсы		**руб**		**25452,32**	**14996,91**
Всего, прямые затраты		**руб**		**34849,55**	**21169,61**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-02

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-029-7	07-01-029-8
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		466,48	449,58
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,77	4,10	4,10
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	51,75	62,89
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	50,42	
020130	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 10 т	маш.ч	90,80		59,74
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	7,12	93,17
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,33	3,15
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	4455,20		0,004

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-029

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-029-7	07-01-029-8
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	9661,50	0,0136	
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,02	0,44
101-1668	Рогожа	м^2	10,20	4,50	31,24
101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м^2	6,22		35,00
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,001	0,001
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	м^3	1010,00	0,323	0,152
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,007	0,005
204-0066	Арматура-сетка из стали класса А-I диаметром 12-14 мм	т	5650,00	0,19	0,06
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м^3	592,76	35,80	
401-0008	Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300)	м^3	700,00		13,00
402-0079	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2	м^3	519,80	0,163	0,031
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**4557,51**	**4392,40**
Эксплуатация машин		**руб**		**4514,24**	**6416,58**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		547,52	665,38
Материальные ресурсы		**руб**		**23149,88**	**14369,09**
Всего, прямые затраты		**руб**		**32221,63**	**25178,07**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-029

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-029-9	07-01-029-10
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		339,84	436,73
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,30		3,70
			9,41	3,80	
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	52,39	34,54
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
020130	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 10 т	маш.ч	90,80	49,85	33,34
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	38,53	36,91
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	2,54	1,20
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	4455,20	0,057	
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	9661,50	0,068	0,003
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,24	0,09
101-1668	Рогожа	м^2	10,20	92,40	1,05
101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м^2	6,22	35,00	1,575
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00		0,001
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	м^3	1010,00	0,39	0,07
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,005	0,0112

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-029

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-029-9	07-01-029-10
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00		3,17
204-0066	Арматура-сетка из стали класса А-I диаметром 12-14 мм	т	5650,00		0,04
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м³	592,76		26,20
401-0008	Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300)	м³	700,00	13,50	
402-0079	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2	м³	519,80		0,665
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**3197,89**	**4061,59**
Эксплуатация машин		**руб**		**5029,99**	**3416,72**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		554,29	365,43
Материальные ресурсы		**руб**		**14224,52**	**49031,92**
Всего, прямые затраты		**руб**		**22452,40**	**56510,23**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-029

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-029-11	07-01-029-12
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		459,34	524,79
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,08		3,50
			9,19	3,60	
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	37,74	52,23
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
020130	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 10 т	маш.ч	90,80	36,52	50,86
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	24,66	16,61
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,22	1,37
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	9661,50	0,007	0,0136
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,05	0,04
101-1668	Рогожа	м²	10,20	2,25	4,50
101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м²	6,22	3,15	6,30
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,004	0,004
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	м³	1010,00	0,162	0,323
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,008	0,007
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	0,59	0,23
204-0066	Арматура-сетка из стали класса А-I диаметром 12-14 мм	т	5650,00	0,08	0,15
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м³	592,76	34,00	35,80

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-029

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-029-11	07-01-029-12
402-0079	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2	$м^3$	519,80	0,082	0,163
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**4221,33**	**4765,09**
Эксплуатация машин		**руб**		**3607,76**	**4855,93**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		399,29	552,59
Материальные ресурсы		**руб**		**27444,31**	**25497,83**
Всего, прямые затраты		**руб**		**35273,40**	**35118,85**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-029

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-029-13	07-01-029-14
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		311,78	466,48
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,19	3,60	
			9,77		4,10
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	38,36	51,75
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
020130	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 10 т	маш.ч	90,80	36,78	50,42
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	4,37	7,12
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,58	1,33
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	9661,50	0,0068	0,0136
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,02	0,02
101-1668	Рогожа	$м^2$	10,20	2,25	4,50
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0026	0,0052
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	$м^3$	1010,00	0,162	0,323
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,008	0,007
204-0066	Арматура-сетка из стали класса А-I диаметром 12-14 мм	т	5650,00	0,11	0,19
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	$м^3$	592,76	23,30	35,80
402-0079	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2	$м^3$	519,80	0,082	0,163
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**2865,26**	**4557,51**
Эксплуатация машин		**руб**		**3494,15**	**4736,09**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		405,85	547,52
Материальные ресурсы		**руб**		**15023,72**	**23200,19**
Всего, прямые затраты		**руб**		**21383,13**	**32493,79**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-029

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-029-15	07-01-029-16
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		449,58	339,84

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-029

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-029-15	07-01-029-16
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,41 9,77	4,10	3,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	62,89	52,39
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
020132	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 25 т	маш.ч	332,74	59,74	49,85
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	93,17	38,53
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	3,15	2,54
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	4455,20	0,004	0,057
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	9661,50		0,068
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,44	0,24
101-1668	Рогожа	$м^2$	10,20	31,42	
101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	$м^2$	6,22	35,00	35,00
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,002	0,057
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	$м^3$	1010,00	0,152	0,39
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,005	0,005
204-0066	Арматура-сетка из стали класса А-I диаметром 12-14 мм	т	5650,00	0,06	
401-0008	Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300)	$м^3$	700,00	13,00	13,50
402-0079	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2	$м^3$	519,80	0,031	
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**4392,40**	**3197,89**
Эксплуатация машин		**руб**		**20870,08**	**17090,70**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		665,38	554,29
Материальные ресурсы		**руб**		**14382,90**	**13964,79**
Всего, прямые затраты		**руб**		**39645,38**	**34253,38**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-029

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-029-17	07-01-029-18
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		436,73	459,34
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,19 9,30	3,70	3,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	34,53	37,74
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
020132	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 25 т	маш.ч	332,74	33,34	36,52
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	36,91	24,66
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,19	1,22

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-029

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-029-17	07-01-029-18
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	9661,50	0,003	0,0068
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,09	0,05
101-1668	Рогожа	м^2	10,20	1,05	2,25
101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м^2	6,22	1,575	3,15
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0112	0,0026
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	м^3	1010,00	0,07	0,162
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,0112	0,008
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	3,17	0,59
204-0066	Арматура-сетка из стали класса А-I диаметром 12-14 мм	т	5650,00	0,04	0,08
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м^3	592,76	26,20	34,00
402-0079	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2	м^3	519,80	0,665	0,082
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**4061,59**	**4221,33**
Эксплуатация машин		**руб**		**11482,25**	**12443,40**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		365,33	399,29
Материальные ресурсы		**руб**		**49154,09**	**27425,61**
Всего, прямые затраты		**руб**		**64697,93**	**44090,34**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-029

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-029-19	07-01-029-20
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		524,79	311,78
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,08	3,50	
			9,19		3,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	52,23	38,03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
020132	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 25 т	маш.ч	332,74	50,86	36,78
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	16,61	4,37
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,37	1,25
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,04	0,02
101-1668	Рогожа	м^2	10,20	4,50	2,25
101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м^2	6,22	6,30	
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0052	0,0026
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	м^3	1010,00	0,323	0,162

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-029

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-029-19	07-01-029-20
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,007	0,008
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	0,23	
204-0066	Арматура-сетка из стали класса А-I диаметром 12-14 мм	т	5650,00	0,15	0,11
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	$м^3$	592,76	35,80	23,30
402-0079	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2	$м^3$	519,80	0,0136	0,0068
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**4765,09**	**2865,26**
Эксплуатация машин		**руб**		**17161,00**	**12367,83**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		552,59	402,36
Материальные ресурсы		**руб**		**25303,15**	**14918,93**
Всего, прямые затраты		**руб**		**47229,24**	**30152,02**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-029

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-029-21	07-01-029-22
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		466,48	662,83
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,30		3,70
			9,77	4,10	
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	51,75	34,97
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40		33,50
020132	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 25 т	маш.ч	332,74	50,42	
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	7,12	72,34
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,33	1,47
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,02	0,17
101-1668	Рогожа	$м^2$	10,20	4,50	4,50
101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	$м^2$	6,22		4,856
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0052	0,0041
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	$м^3$	1010,00	0,323	0,257
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,007	0,0106
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00		6,84
204-0066	Арматура-сетка из стали класса А-I диаметром 12-14 мм	т	5650,00	0,19	0,03

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-029

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-029-21	07-01-029-22
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	$м^3$	592,76	35,80	29,80
402-0079	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2	$м^3$	519,80	0,0136	0,0108
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**4557,51**	**6164,32**
Эксплуатация машин		**руб**		**16934,70**	**3591,19**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		547,52	369,98
Материальные ресурсы		**руб**		**22991,13**	**88635,25**
Всего, прямые затраты		**руб**		**44483,34**	**98390,76**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-029

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-029-23	07-01-029-24
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		627,13	202,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,08		3,50
			9,52	3,90	
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	40,96	43,73
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	39,44	41,96
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	32,46	4,24
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,52	1,77
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,07	0,02
101-1668	Рогожа	$м^2$	10,20	9,00	
101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	$м^2$	6,22	3,15	
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0113	
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	$м^3$	1010,00	0,704	
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,0074	0,0058
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	0,32	
204-0066	Арматура-сетка из стали класса А-I диаметром 12-14 мм	т	5650,00	0,10	
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	$м^3$	592,76	33,50	9,80
402-0079	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2	$м^3$	519,80	0,0296	
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**5970,28**	**1836,88**
Эксплуатация машин		**руб**		**3785,16**	**3793,14**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		433,36	462,66
Материальные ресурсы		**руб**		**25340,38**	**6052,92**
Всего, прямые затраты		**руб**		**35095,82**	**11682,94**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-029

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-029-25	07-01-029-26
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		**240,38**	328,44
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,08	3,50	3,50
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	41,52	65,97
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	**40,22**	63,72
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	10,76	13,08
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,30	2,25
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0857	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300Б	$м^2$	6,78	71,95	80,88
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,02	0,02
101-1668	Рогожа	$м^2$	10,20	51,45	57,75
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,003	0,003
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	0,03	0,07
401-0005	Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150)	$м^3$	600,00	5,30	6,52
402-0079	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2	$м^3$	519,80	0,002	0,002
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**2182,65**	**2982,24**
Эксплуатация машин		**руб**		**3660,19**	**5781,01**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		439,28	697,96
Материальные ресурсы		**руб**		**4712,13**	**5970,74**
Всего, прямые затраты		**руб**		**10554,97**	**14733,99**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-029

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-029-27	07-01-029-28
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		662,83	627,13
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,30	3,70	
			9,52		3,90
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	34,97	40,96
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
020130	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 10 т	маш.ч	90,80	33,50	39,44
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	72,34	32,46
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,47	1,52
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	9661,50	0,0108	0,0296
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,17	0,07

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-029

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-029-27	07-01-029-28
101-1668	Рогожа	м^2	10,20	4,50	9,00
101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м^2	6,22	4,856	3,675
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0041	0,0113
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	м^3	1010,00	0,257	0,704
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,0106	0,0074
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	6,84	0,32
204-0066	Арматура-сетка из стали класса А-I диаметром 12-14 мм	т	5650,00	0,03	0,10
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м^3	592,76	29,80	33,50
402-0079	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2	м^3	519,80	1,533	0,356
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**6164,32**	**5970,28**
Эксплуатация машин		**руб**		**3738,59**	**3958,69**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		369,98	433,36
Материальные ресурсы		**руб**		**89530,83**	**25799,29**
Всего, прямые затраты		**руб**		**99433,74**	**35728,26**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-029

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-029-29	07-01-029-30
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		202,30	240,38
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,08	3,50	3,50
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	43,74	41,52
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
020130	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 10 т	маш.ч	90,80	41,96	40,22
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	4,24	10,76
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,78	1,30
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0857	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б	м^2	6,78		71,95
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,02	0,02
101-1668	Рогожа	м^2	10,20		51,45
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,0058	0,003
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00		0,03
401-0005	Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150)	м^3	600,00		5,30
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м^3	592,76	9,80	

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-029

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-029-29	07-01-029-30
402-0079	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2	м³	519,80		0,002
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**1836,88**	**2182,65**
Эксплуатация машин		**руб**		**3978,52**	**3837,16**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		462,77	439,28
Материальные ресурсы		**руб**		**6052,92**	**4712,13**
Всего, прямые затраты		**руб**		**11868,32**	**10731,94**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-029

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-029-31	07-01-029-32
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		328,44	662,83
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,08	3,50	
			9,30		3,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	65,97	34,97
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
020130	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 10 т	маш.ч	90,80	63,72	
020132	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 25 т	маш.ч	332,74		33,50
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	13,08	72,34
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	2,25	1,47
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0857	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300Б	м²	6,78	80,88	
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	9661,50		0,0108
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,02	0,17
101-1668	Рогожа	м²	10,20	57,55	4,50
101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м²	6,22		4,856
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00		0,0041
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-о.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	м³	1010,00		0,257
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,003	0,0106
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	0,07	6,84
204-0066	Арматура-сетка из стали класса А-I диаметром 12-14 мм	т	5650,00		0,03
401-0005	Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150)	м³	600,00	6,52	
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м³	592,76		29,80
402-0079	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2	м³	519,80	0,002	1,533
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-029

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-029-31	07-01-029-32
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**2982,24**	**6164,32**
Эксплуатация машин		**руб**		**6061,38**	**11843,58**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		697,96	369,98
Материальные ресурсы		**руб**		**5968,70**	**89530,83**
Всего, прямые затраты		**руб**		**15012,32**	**107538,73**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01-029

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-029-33	07-01-029-34
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		627,13	202,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,08		3,50
			9,52	3,90	
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	40,96	43,74
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
020132	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 25 т	маш.ч	332,74	39,44	41,96
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	32,46	4,24
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,52	1,78
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	9661,50	0,0296	
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,07	0,02
101-1668	Рогожа	$м^2$	10,20	9,00	
101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	$м^2$	6,22	3,675	
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0113	
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	$м^3$	1010,00	0,704	
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,0074	0,0058
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	0,32	
204-0066	Арматура-сетка из стали класса А-I диаметром 12-14 мм	т	5650,00	0,10	
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	$м^3$	592,76	33,50	9,80
402-0079	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2	$м^3$	519,80	0,356	
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,00***
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**5970,28**	**1836,88**
Эксплуатация машин		**руб**		**13500,81**	**14130,32**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		433,36	462,77
Материальные ресурсы		**руб**		**25799,29**	**6052,92**
Всего, прямые затраты		**руб**		**45270,38**	**22020,12**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-07-01

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-01-029-35	07-01-029-
					Норма расхода ресурс
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		240,38	328,4
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,08	3,50	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	41,52	65,9
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
020132	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 25 т	маш.ч	332,74	40,22	63,7
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	10,76	13,(
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,30	2,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0857	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300Б	$м^2$	6,78	71,95	80,(
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,02	0,(
101-1668	Рогожа	$м^2$	10,20	51,45	57,5
113-0079	Лак БТ-577	т	9550,00	0,003	0,(
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10045,00	0,03	0,(
401-0005	Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150)	$м^3$	600,00	5,30	6,5
402-0079	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2	$м^3$	519,80	0,002	0,(
440-9001	***Конструкции сборные железобетонные***	***шт.***		***100,00***	***100,(***
					Стоимостные показате
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**2182,65**	**2982,2**
Эксплуатация машин		**руб**		**13567,98**	**21477,7**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		439,28	697,9
Материальные ресурсы		**руб**		**4712,13**	**5968,7**
Всего, прямые затраты		**руб**		**20462,76**	**30428,7**

gost.e-ecolog.ru