ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-5-44.87

БЕСШАТРОВЫЕ ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ СО СТАЛЬНЫМИ БАКАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТВОЛОВ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

БАШНЯ С БАКОМ ЕМКОСТЬЮ 300м³ ВЫСОТОЙ 36м

АЛЬБОМ VII

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

				Привязан	
Инв.№					

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва. А-445. Смольная ул. 22

Сдано в печать 11 1988 года

Заказ № 3140 Тираж 975 экз

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-5-44.87

БЕСШАТРОВЫЕ ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ СО СТАЛЬНЫМИ БАКАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТВОЛОВ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

БАШНЯ С БАКОМ ЕМКОСТЬЮ 300м³ ВЫСОТОЙ 36м.

АЛЬБОМ VII

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ I	Технологическая и электрическая части
АЛЬБОМ II	Архитектурно-строительная часть
АЛЬБОМ III	Сборные железобетонные конструкции и арматурные изделия
АЛЬБОМ IV	Металлические конструкции
АЛЬБОМ V	Сметы
АЛЬБОМ VI	Ведомости потребности в материалах
АЛЬБОМ VII	Спецификации оборудования

Утвержден Госстроем СССР,
протокол от 29.04.86 № А4-25
Введен в действие ГПИ Киевский Промстройпроект",
приказ от 27.05.86 №61

РАЗРАБОТАНЫ

ГПИ «УКРВОДОКАНАЛПРОЕКТ»

гл. инж. ин-та — Н.В.ПИСАНКО
нач. отэп — М.Я.ВОЛОШИН
гл. инж. проекта отэп — М.Я.ВОЛОШИН

Привязан

Инв.N

КФ 9599-07 2

Перечень
спецификаций оборудования, входящих в альбом

Стр.	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Обозначение спецификации	Проектная организация
3,4	Наружный водопровод – НВ	901-5-44.87-НВ.СО	ГПИ „Укрводоканалпроект"
5,6,7,8	Электротехническая часть – ЭЛ	901-5-44.87-ЭЛ.С01	ГПИ „Укрводоканалпроект"
9,10,11	Электротехническая часть – ЭЛ	901-5-44.87-ЭЛ.С02	ГПИ „Укрводоканалпроект".
12	Опросный лист для заказа дифманометра-уровнемера	форма УОЛ-4-74	

Условия привязки

1. В зависимости от варианта схемы водопроводной сети и назначения башни определить тип исполнения задвижки, устанавливаемой на подающе-отводящем трубопроводе.
2. Выбрать диаметр компенсатора.
3. В зависимости от исполнения задвижки исключить спецификацию ЭЛ.С01 или ЭЛ.С02.
4. В опросном листе на дифманометр-уровнемер в пункте 4.5 оставить обозначение дифманометра в соответствии со спецификацией, зачеркнув ненужное; заполнить ответы по пунктам 1,2,12; оформить подписи.

Привязан

Инв. №

Нач. отд.	Волошин		
Н. контр.	Глузман		
ГИП.	Волошин		
Гл. спец.	Гузберг		
Проверил	Трахтенберг		
Разраб.	Зингер		

Т.П. 901-5-44.87 – СО

Вертикальные вертикальные башни со стальными баками с применением отсеков из унифицированных сборных железобетонных элементов.

Башня с баком емкостью 300 м³ высотой 36 м.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Перечень спецификаций оборудования, входящих в альбом.

Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев

ИЮЛЬ 83г.

Альбом VIII

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма).	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком.								
	1.1. Технологическое оборудование								
1	Колонка управления задвижкой ф 200 с электроприводом типа Б при Н=2.5 м.	серия 3-901-13	шт	796				1	39.7
	2.1. Промышленная трубопроводная арматура.								
1	Вентиль запорный муфтовый ф 15 Ру 15	15 4 8 р 2	шт	796		37 2 2 11 10 050		1	0,75
2	Задвижка параллельная фланцевая с выдвижным шпинделем Ру 10 кгс/см² ф 200	30 4 6 бр	шт	796		37 2 12 5100 53		1	129.0
3	Задвижка параллельная фланцевая с выдвижным шпинделем с электроприводом Ру 10 кгс/см² ф 200.	30 4 906 бр	шт	796		37 2 125 700 51		1	190.0

Проект 901-5-44.87

Привязан

Инв. №

Нач. отд.	Балашин		
Н. контр.	Гуляев		
Гип.	Балашин		
Рук. гр.	Гостеприм.		
Провер.	Гостеприм.		
Разраб.	Зингер		

ТП 901-5-44.87-НВ.СО

Брезентовые водопроливные башни со стальными баками с патрубками, стволы из унифицированных сборных железобетонных элементов.

Башня с баком емкостью 300 м³ высотой 36 м.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Спецификации оборудования.

Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев

КФ 8588-07

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.3. Детали трубопроводов								
1.	Компенсатор сальниковый 200-16.Т1.06	Серия 4.903-10							
		вып. 7	шт	796				1	103.9
2.	Компенсатор сальниковый 300-16.Т1.10	серия 4.903-10							
		вып. 7	шт	796				1	176.8
3.	Компенсатор сальниковый 400-16.Т1.13	Серия 4.903-10							
		вып. 7	шт	796				1	229.5

Привязан

Инв. №

ТП 901-5-44.87

Лист

Альбом VIII

Типовой проект 901-5-44.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы, руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	1.1. Приборы и средства автоматизации								
1	Уровень воды в водонапорной башне 0-8.4 м								
	Дифманометр-уровнемер сильфонный, показывающий, с трехпозиционным сигнальным устройством, класс 1.0, шкала 0-1000 см, с уравнительным сосудом, исполнение обыкновенное. Завод „Теплоконтроль" г. Казань	ДСП-711Сг опр. лист УОП-4-74	шт	796		42 1254 3006	0.31	1	40
2	Регулирование температуры воздуха в утепленном шкафу 5÷8°С								
	Датчик-реле температуры капиллярный, биметаллический 0-10°С, исполнение обыкновенное. Учреждение УК 161/8 г. Кустанай	ДТКБ-54	шт	796		42 1131 0114	0.004	2	0.3
3	Сигнализация протока воды сеть-башня								
	Реле протока Ду 15 исполнение 1 с монтажной насадкой. Расход 3.8 л/мин. Завод „Теплоконтроль" г. Казань.	РПУ-15-1	шт	796			0.03	2	2.0

Привязан

Инв. №

Нач. отд.	Терехов	
Н. контр.	Бузырев	
ГИП	Вязовин	
Гл. спец.	Бузырев	
Рук. гр.	Рудницкий	
Инж.	Литвинова	
Провер.	Бузырев	

ТП 901-5-44.87 -ЭЛ.С01

Вертикальные водонапорные башни со стальными баками с применением отсеков из индивидуированные сборные железобетонные элементы.

Башня с баком емкостью 300 м³ высотой 36 м.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

Спецификация оборудования (исполнение 2).

Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев

КФ 95.99-01 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.2. Электроаппаратура								
2.1	Трансформатор 100 В.А, 220/12 В, ГОСТ 16710-76	ОСМ-0.1 УЗ	шт	796		34 1312 0000	0.0064	1	2.0
2.2	Реле промежуточное 220 В 50 Гц 2,3 ТУ16-523.331-78	РПУ-2-							
		-36200 УЗБ	шт	796		34 2513 0000	0.0054	1	0.45
2.3	Резистор проволочный влагостойкий 510 Ом, ГОСТ 6513-75	ПЭВ-100	шт	796			0.0008	6	0.29
	1.3. Трубопроводная арматура								
3.1	Вентиль запорный муфтовый, игольчатый Ду 6мм ГОСТ 2.32.30-78 исп. 5	ПЗ 22038(ВИ)	шт	796		37 4211 1042	0.0016	2	0.54
3.2	Вентиль запорный муфтовый Ду 15мм	15кч 18р	шт	796		37 3211 1017	0.0006	7	0.7
	1.4. Провода и кабели								
4.1	Кабель силовой алюминиевый ГОСТ 16442-80 2х4-0.66	АВВГ	км	008		35 2222 1110	0.147	0.065	
	Кабель контрольный алюминиевый ГОСТ 1508-78	АКВВГ							
4.2	4х2.5		км	008		35 6344 0131	0.17	0.005	
4.3	10х2.5		км	008		35 6344 0134	0.320	0.005	
	Кабель контрольный медный ГОСТ 1508-78	КВВГ							
4.4	4х1.0		км	008		35 6314 0111	0.18	0.015	
4.5	7х1.0		км	008		35 6314 0113	0.25	0.005	
4.6	Провод медный ГОСТ 6323-79 1х1.0-380	ПВ1	км	008		35 5113 0100	0.0195	0.025	

Привязан

Инв. №

Типовой проект 901-5-44.87 Альбом VIII

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.5. Монтажные материалы								
5.1	Труба стальная 14×2×6000 ГОСТ 8734-75		м	006				5	0.592
5.2	Металлорукав ТУ22.3983-77	РЗ-Ц-Х2.5	м	006				2	0.65
	1.6. Нестандартное оборудование								
6.1	Установка дифманометра ДСП в шкафу утепленном обогреваемом ШО-1400×800×600 Организации Главмонтажавтоматики	ТП901-5-ЭЛ лист 9	к-т	000				1	210
	1.7. Комплектные устройства до 1000В управления электроприводами (НКУ)								
7.1	Шкаф (ящик) управления навесной ШУ ОСТ 16 0.800.485-77 Заводы министерства электропромышленности	ЯУЭ-1063 ТП901-5-ЭЛ лист 10	шт	796				1	

Привязан

Инв. №

ТП 901-5-44.87 -ЭЛ.С01

Лист 8

КР 9599-07 8

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма).	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Изделия и материалы, поставляемые подрядчиком.								
	2.1. Электроустановочные изделия								
2.1.1	Розетка штепсельная, двухполюсная, 220В, 10А, герметическая, ГОСТ 7396-76.	РШ-Ц-20-0-1Р43-01-10/220	шт	796		346 442		3	0.225
	2.2. Изделия заводов ГЭМ								
2.2.1	Коробка ответвительная трехрожковая	кор-73	шт	796				2	0.2
	2.3. Изделия заводов ГМЗ для монтажа утепленных шкафов.								
2.3.1	Корпус шкафа утепленного обогреваемого ТМ4-2066-77.	ШО-1400х х800х600	шт	796				1	210
2.3.2	Щиток электропитания ТУ36. 1270-73, плавкие вставки предохранителей 3х10А+2х1А	ЭЩПК-5	шт	796				1	2.3
2.3.3	Подставка ДСП ТУ36. 1227-72		шт	796				1	1.31
2.3.4	Соединитель СВШ 14хК труб 1/2"		шт	796				2	0.124
2.3.5	Уголок перфорированный УП60х40 ТУ36. 1113-75, длина 2м.		шт	796				5	3.62

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	1.1. Приборы и средства автоматизации.								
1	Уровень воды в водонапорной башне 0-8,4 м								
	Дифманометр-уровнемер сильфонный, показывающий, с выходным сигналом 0-5 мА, класс 1.0, шкала 0-1000 см, с уравнительным сосудом, исполнение обыкновенное. Завод „Теплоконтроль", г. Казань	ДСП-711ЭТ опр. лист УОЛ-4-74	шт	796		42 1254 3004	0.36	1	40.0
2	Регулирование температуры воздуха в утепленном шкафу 5÷8°С								
	Датчик-реле температуры контрольный, биметаллический 0-10°С, исполнение обыкновенное. Учреждение УК 161/8, г. Кустанай	ДТКБ-54	шт	796		42 1131 0114	0.004	2	0.3
	1.2. Электроаппаратура								
2.1	Трансформатор 100 ВА, 220/12 В, ГОСТ 16710-76	ОСМ-0.1 УЗ	шт	796		34 1312 0000	0.0064	1	2.0
2.2	Реле промежуточное 220В 50 Гц 2э ТУ16-523.331-78	РПУ-2-36200 УЗБ	шт	796		34 2513 0000	0.0054	1	0.45

Привязан

Инв. №

Нач. отд.	Терехов	
Н. контр.	Глузберг	
ГИП	Валошин	
Гл. спец.	Глузберг	
Рук. гр.	Рудницкий	
Инж.	Литвинова	
Провер.	Глузберг	

ТП 901-5-44.87 -ЭЛ.С02

Артезианские водонапорные башни со стальными баками с применением стекла со упрочненных сварных железобетонных элементов.

Башня с баком емкостью 300 м³ высотой 36 м.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Спецификация оборудования (исполнение 2).

Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3	Резистор проволочный влагостойкий 510 Ом ГОСТ 6513-75	ПЭВ-100	шт	796			0.0008	6	0.29
	1.3. Трубопроводная арматура								
3.1	Вентиль запорный муфтовый игольчатый Ду 6 мм ГОСТ 23230-78 исп. 5	13с22038 (ВЦ)	шт	796		374211 1042	0.0016	2	0.54
3.2	Вентиль запорный муфтовый Ду 15 мм	15кч 18р	шт	796		373211 1017	0.0006	1	0.7
	1.4. Кабели и провода								
4.1	Кабель силовой алюминиевый ГОСТ 16442-80 2х4-0.66	АВВГ	км	008		35 2222 1110	0.177	0.065	
4.2	Провод медный ГОСТ 6323-79 1х1.0-380	ПВ1	км	008		355 113 0100	0.0195	0.025	
	1.5. Монтажные материалы								
5.1	Труба стальная 14х2х6000 ГОСТ 8734-75		м	006				5	0.592
	1.6. Нестандартное оборудование								
6.1	Установка дифманометра ДСП в шкафу утепленном обогреваемом ШО-1400х800х600 Организации Главмонтажавтоматики	ТП901-5-44.87 ч.II лист 9	к-т	000				1	210

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма).	Тип, марка оборудования, обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Изделия и материалы, поставляемые подрядчиком.								
	2.1. Электроустановочные изделия								
2.1.1	Розетка штепсельная, двухполюсная, 220В, 10А, герметическая, ГОСТ 7396-76	РШ-Ц-20-0-1Р43-01-10/220	шт	796		346442		3	0.225
	2.2. Изделия заводов ГЭМ								
2.2.1	Коробка ответвительная трехрожковая	КОР-73	шт	796				2	0.2
	2.3. Изделия заводов ГМЗ для монтажа утепленных шкафов.								
2.3.1	Корпус шкафа утепленного обогреваемого ТК4-2066-77.	ШО-1400×800×600	шт	796				1	2.10
2.3.2	Щиток электропитания ТУ36. 1270-73, плавкие вставки предохранителей 3×10А + 2×1А	ЭЩПК-5	шт	796				1	2.3
2.3.3	Подставка ДСП. ТУ36. 1227-72		шт	796				1	1.31
2.3.4	Соединитель СВШ 14×К труб 1/2"		шт	796				2	0.124
2.3.5	Уголок перфорированный УП 60×40 ТУ36. 1113-75, длина 2м.		шт	796				5	3.62

Привязан

Инв. №

Форма УОЛ-4-74

Опросный лист № _____

для заказа дифманометра-уровнемера

Позиция №1 _____ Спецификация № ТП901-5- -ЭЛ.СО

1. Заказчик _____
2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика _____
3. Название агрегата, для обслуживания которого нужен уровнемер — бак водонапорной башни _____
4. Подлежит заказу:
   - 4.1. уравнительные сосуды СУМ-63-3 (ненужное зачеркнуть) да, нет
   - 4.2. разделительные сосуды _____ (ненужное зачеркнуть) да, нет
   - 4.3. вентильный блок _____ (ненужное зачеркнуть) да, нет
   - 4.4 фильтр с редуктором _____ (ненужное зачеркнуть) да, нет
     (поставляются только для пневматических приборов)
   - 4.5. дифманометр ДСП 11ЭТ ДСП 11Сг 1 шт.
     (заводское обозначение) (количество)
   - 4.6. вторичный прибор _____ шт.
     (заводское обозначение) (количество)
     (заполняется, если вторичный прибор поставляется заводом-изготовителем дифманометра)
5. Наименование измеряемой жидкости вода
6. Температура измеряемой жидкости 20 °С
7. Давление измеряемой жидкости:
   - 7.1. рабочее (избыточное) 3,9 кгс/см²
   - 7.2. максимальное (избыточное 4,4 кгс/см²
8. Плотность измеряемой жидкости (для воды не заполняется):
   - 8.1. при температуре, указанной в п.6, и давлении по п.7.1 _____ кг/м³
     (заполняется для всех дифманометров)
   - 8.2. при температуре 20°С и давлении, указанном в п.7.1 _____ кг/м³
     (заполняется только для дифманометров с ртутным заполнением, а при наличии разделительных сосудов – и для сильфонных)
9. Плотность разделительной жидкости при температуре разделительных сосудов и атмосферном давлении _____ кг/м³
   (заполняется только для дифманометров с ртутным заполнением, а также сильфонных самопишущих и показывающих)
10. Шкала уровнемера, требуемая заказчиком, 1000 мм, см, м (выбирается по ГОСТ 18140-72) (ненужное зачеркнуть)
11. Дополнительные требования по устранению заказчика и по требованиям, оговоренным в справочных материалах завода-изготовителя на заказываемый комплект _____
12. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее адрес: _____

Проектная организация:

Ведущий технолог _____
(фамилия и подпись, телефон)

Отдел КИПиА (исполнитель) _____
(фамилия и подпись, телефон)

Заказчик: "___" _____ 19___г.

М.П. Руководитель предприятия _____
(фамилия и подпись)

gost.e-ecolog.ru