Форма Ф-49

Подрядная организация _____

Строительство (реконструкция) _____

ЖУРНАЛ
ПОДВОДНОГО БЕТОНИРОВАНИЯ

Начат « _____ » _____ 20 г.

Окончен « _____ » _____ 20 г.

В журнале прошито и
пронумеровано ..... стр.

Начальник производственного
отдела подрядной организации

_____ _____
Ф.И.О. подпись
М.П.

Ответственный за ведение журнала

_____ _____
Ф.И.О. подпись

gost.e-ecolog.ru

Форма Ф-49

ЖУРНАЛ
ПОДВОДНОГО БЕТОНИРОВАНИЯ

Объект бетонирования _____
Начало бетонирования _____
Конец бетонирования _____

№ п/п	Дата и время записи	Время между записями, мин.	Сведения о ходе бетонирования и бетоне	№ трубы	Масса бетонной смеси, уложенной в блок (нарастающим итогом), $м^3$	Средняя скорость бетонирования, м/ч	Отсчет по трубе	Глубина в контрольных точках (шахтах), м					Заглубление трубы, м	Средний уклон поверхности, %	Уровень бетона на трубах, м
								У трубы	№ 1	№ 2	№ 3	№ 4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Примечание. К журналу прилагается схема с размещением труб и контрольных точек (шахт).

Подпись _____

gost.e-ecolog.ru